Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Форма № 3

Заказчик:КГУ " Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"
Исполнитель: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги Подъезд к селу Красиловка, км 13-23 (10 км) Щербактинского района Павлодарской области

Справка № 2 от 30 июля 2021 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп. согл. 210035/01 к договору 210035/00	от 30.07.2021г. от 2.06.2021 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС-12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	331 595 814,82									
В том числе за месяц	183 695 909,04	164 014 204,50							19 681 704,54	183 695 909,04
Итого к оплате:	183 695 909,04	164 014 204,50							19 681 704,54	183 695 909,04

К оплате: Сто восемьдесят три миллиона шестьсот девяносто пять тысяч девятьсот девять тенге 4 тиын

Заказчик:
КГУ " Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"

Руководитель _____ Гумаров Р.Г.

Исполнитель:
ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Директор_____ Моисеев Ю.И.

Заказчик: КГУ " Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"

Исполнитель: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Дополнительное соглашение № 210035/01 от 30.07.2021 г. к договору № 210035/00 от 2.06.2021 г.

Наименование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги Подъезд к селу Красиловка, км 13-23 (10 км) Щербактинского района Павлодарской области

АКТ № 2 от 30 июля 2021 года
приемки выполненных работ за июль 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Ремонт дорожной одежды									
14	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,6 л/м2 НР = 108 %									
			т	48	2069,73	2069,73	99 347	99 347		51 445	162 855
						992,38		47 634		12 063	
15	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	48	112819		5 415 312		5 415 312		5 848 537
										433 225	
16	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	60000	1580,93	80,25	94 855 800	4 815 000	86 858 400	4 037 688	106 804 967
					53,04	9,27	3 182 400	556 200		7 911 479	

17	1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	60000	963,5	0,02	57 810 000	1 200	57 424 800	414 720	62 882 698
					6,4		384 000			4 657 978	

Раздел 3 Ремонт съезда

18	1127-0301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 108 %	м2 площади основания	54	325,11	264,31	17 556	14 273	41	7 846	27 434
					60,05	74,48	3 243	4 022		2 032	
19	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	2,84	6383		18 128		18 128		19 578
										1 450	
20	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,04	5908		17 960		17 960		19 397
										1 437	
21	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	4,25	5295		22 504		22 504		24 304
										1 800	

Раздел 4 Ремонт обочин

22	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (Снятие ПСП с откосов насыпи и в притрассовом резерве с перемещением в штабель) НР = 72 %								
			м3 грунта	17984	55,65	55,65	1 000 810	1 000 810		233 073	1 332 594
						18		323 712		98 711	
23	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м на участки ставшие заниженными после устройства дорожной одежды методом холодного ресайклинга НР = 72 %								
			м3 грунта	8080	63,24	63,24	510 979	510 979		118 970	680 345
						20,45		165 236		50 396	
24	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8080	78,16	78,16	631 533	631 533		183 720	880 473
						31,58		255 166		65 220	
25	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	8080	37,18	37,18	300 414	300 414		68 183	398 085
						11,72		94 698		29 488	
26	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8080	93,21	79,97	753 137	646 158	24 240	161 206	987 490

				10,24	17,47	82 739	141 158		73 147		
27	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обратная надвижка ПСП) НР = 72 % ktрм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	16185,2	47,3	47,3	765 560	765 560		178 296	1 019 364
						15,3		247 634		75 508	
28	1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	39976	1,49	1,49	59 564	59 564		10 074	75 209
						0,35		13 992		5 571	

Раздел 5 Обустройство дороги

5.1 Земляные работы

29	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в притрассовых резервах в насыпь присыпных берм) НР = 72 %	м3 грунта	138	63,24	63,24	8 727	8 727		2 032	11 620
						20,45		2 822		861	
30	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками присыпных берм НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	138	169,23	78,62	23 354	10 850		12 738	38 979
					90,61	37,59	12 504	5 187		2 887	
31	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	138	93,21	79,97	12 863	11 036	414	2 753	16 865
					10,24	17,47	1 413	2 411		1 249	

32	1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированн ой площади	276	119,8		33 065			23 807	61 422
					119,8		33 065			4 550	
5.2 Установка дорожных знаков											
33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,449	24801,59	937,33	35 938	1 358	32 617	2 273	41 268
					1354,05	369,96	1 962	536		3 057	
34	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	23	5149,23	832,63	118 432	19 150	11 109	102 302	238 393
					3833,6	284,81	88 173	6 551		17 659	
35	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	12	930,4		11 165		1 245	10 713	23 628
					826,62		9 919			1 750	
36	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	10	4022		40 220		40 220		43 438
										3 218	
37	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	9	4692		42 228		42 228		45 606
										3 378	
38	251-102-0716	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.45	шт.	2	9053		18 106		18 106		19 554

								1 448	
39 251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	2	3833	7 666		7 666		8 279
								613	
40 251-101-0104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	7	9288	65 016		65 016		70 217
								5 201	
41 251-101-0110	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	6	9783	58 698		58 698		63 394
								4 696	
42 251-101-0401	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	1,6809	25284	42 500		42 500		45 900
								3 400	
43 251-101-0139	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.	20	2472	49 440		49 440		53 395

									3 955	
5.3 Устройство разметки										
44	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР = 108 %	км линии	0,215	37576,01	10475,25	8 079	2 252	5 161	1 406	10 244
					3094,14	2963,53	665	637		759	
45	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР = 108 %	км линии	9,567	19936,01	10475,25	190 728	100 217	60 909	62 590	273 583
					3094,14	2963,53	29 602	28 352		20 265	
46	1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР = 108 %	км линии	0,2	31696,01	10475,25	6 339	2 095	3 625	1 309	8 260
					3094,14	2963,53	619	593		612	
47	1127-0903-0104	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 НР = 108 %	км линии	0,018	25816,01	10475,25	465	189	220	118	630
					3094,14	2963,53	56	53		47	

Итого по смете	182 238 005
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 830 360
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 000 712
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 896 594
- материалы, изделия и конструкции, тенге	150 220 559
- перевозка грузов, тенге	
- накладные расходы, тенге	5 687 262
в т.ч. зарплата, тенге	1 187 392
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 499 110

Сметная стоимость в текущем уровне цен с к-том К=0,9	164 014 204,50
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	19 681 704,54
Всего с НДС	183 695 909,04

Заказчик:

Руководитель

КГУ " Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"

Гумаров Р.Г.

Куратор

Темнохуд М.М.

Исполнитель:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.