Заказчик (застройщик) Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов,8.

Подрядчик (субподрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство улиц в с.Байсерке и пос.Междуреченское Илийского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт) №487/20-39 от 21.05.2020 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за Июль 2020г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Благоустройство улиц и дворов в с.Байсерке, Илийского района Алматинской области (Акт №9)	67 597 362	67 597 362	8 039 627		7 178 238					861 389
Благоустройство улиц и дворов в пос.Междуреченское, Илийского района Алматинской области (Акт №10)	44 577 280	44 577 280	44 577 280		39 801 143					4 776 137
Итого к оплате	112 174 642	112 174 642	52 616 907		46 979 381					5 637 526

Заказчик
Руководитель отдела ЖКХ

_____ **А.Б. Майшыбаев**

Подрядчик:
Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

_____ **С. Ш.Шакиров**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Баталханов,8. 1301400

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Благоустройство улиц в с.Байсерке, Илийского района Алматинской области.

Наименование объекта -Устройство парковки для СШ №1и тротуара по ул.Шиели село Коянкус , Устройство парковки и тротуаров для СШ№47 по ул Абая в с. Коянкус

Договор подряда (контракт) №487/20-39 от 21.05.2020 года

АКТ №9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июль 2020г

Составлен(а) составлена в ценах на 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Парковка для СШ №1 и тротуар по ул.Шиели село Коянкус смета №2-3									
		Покрытия тип 2. Тротуары									
32	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2 покрытия	1390	1206,96	2,92	1677681	4064	1411207	285027	2119724
					188,78	1,08	262410	1504		157017	
		ИТОГО	Тенге				1677681	4064	1411207	285027	2119724
							262410	1504	–	157017	
		Устройство парковки и тротуаров для СШ№47 по ул Абая в с. Коянкус локальная смета №2-5									
		Покрытие тип 1. Проезды, площадки									
16	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	110	101,02	101,02	11112	11112	–	3145	15398
					--	39,71	–	4369		1141	
17	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	110	20,65	20,65	2271	2271	–	557	3054
					--	7,03	–	773		226	
18	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	82,5	1228,00	1079,09	101310	89025	167	35168	147397
					146,88	247,83	12118	20446		10918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12301400
20	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	550	634,54	169,83	348997	93407	236405	54798	436099
					34,88	57,37	19185	31555		32304	
21	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,11	121891,74	1817,43	13408	200	13208	113	14603
					--	954,68	–	105		1082	
22	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,11	16050,60	6382,32	1766	702	–	1149	3147
					9668,28	–	1064	–		233	
23	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /толщиной 6 см, пористый к/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	550	1193,97	99,87	656683	54930	576306	46275	759194
					46,27	31,64	25447	17400		56237	
24	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	550	521,09	0,08	286600	45	286282	294	309846
					0,50	–	273	--		22952	
25	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	550	1419,32	100,11	780624	55059	700118	46335	893115
					46,27	31,74	25447	17455		66157	
26	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	215	1610,76	31,73	346313	6822	169612	186384	575312
					790,14	12,55	169879	2698		42616	
		Покрытия тип 2. Тротуары									
28	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	300	101,02	101,02	30306	30306	–	8578	41996
					–	39,71	–	11914		3111	
29	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	300	14,75	14,75	4425	4425	–	1084	5950
					–	5,02	–	1506		441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12301400
30	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	150	1228,00	1079,09	184200	161864	304	63943	267995
					146,88	247,83	22032	37174		19851	
31	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	71,247	1423,00	–	101384	--	101384	–	109495
					--	--	–	--		8111	
33	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	128	1500,79	31,73	192101	4062	86902	110963	327309
					790,14	12,55	101137	1606		24245	
34	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	30,72	48169,00	–	1479752	--	1479752	–	1598132
					--	--	–	--		118380	
		ИТОГО	Тенге				4541252	514231	3650440	558786	5508042
							376581	147002	–	408005	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7627766
		Итого по АКТУ					7 627 766				
		Временные здания и сооружения 1,3%*0,8	1,04%				79 329				
		Итого					7 707 095				
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%* 0,9	1,44%				110 982				
		Итого					7 818 077				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				156 362				
		Итого					7 974 438				
		Скидка по ценовому предложению	10%				796 200				
		Итого					7 178 238				
		НДС	12%				861 389				
		Всего по Акту	тенге				8 039 627				

ЗАКАЗЧИК:

_____ А.Б.Майшыбаев

ПОДРЯДЧИК:

Заместитель Директора по строительству ТОО РСП "Эталон"

_____ А.С.Ким

ТЕХНАДЗОР:

Заместитель директора ТОО"Мұзтау"

_____ Д.Б.Боскымбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер ТОО"Элай"

_____ К.С.Айнакулов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Баталханов,8.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Благоустройство улиц и дворов в пос.Междуреченское, Илийского района Алматинской области.

Наименование объекта -Асфальтирование проездов и дворов с устройством детских площадок в с. Жаугашты дом №1 и №12 и Устройство Арычных сетей в с. Екпенды

Договор подряда (контракт) №487/20-39 от 21.05.2020 года

АКТ №10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июль 2020г

Составлен(а) составлена в ценах на 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Детская площадка и асфальтирование проездов и дворов в с.Жаугашты дом №1 по ул.Новая смета №2-1									
		Вертикальная планировка									
		Устройство насыпи									
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство насыпи бульдозером с перемещением на 10м**	м3 грунта	9	50,57	50,57	455	455	--	123	624
					--	18,93	--	170		46	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	**То же, на 40м**	м3 грунта	9	173,07	173,07	1558	1558	--	420	2136
					--	64,79	--	583		158	
3	Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см**	м3 уплотненного грунта	9	141,99	141,99	1278	1278	--	362	1771
					--	55,83	--	502		131	
4	Е11-010201-0204 1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см**	м3 уплотненного грунта	9	103,46	103,46	931	931	--	228	1252
					--	35,22	--	317		93	
		Устройство выемки									
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство выемки бульдозером с перемещением на 10м**	м3 грунта	387	50,57	50,57	19569	19569	--	5274	26831
					--	18,93	--	7326		1987	

6	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	То же, на 40м	м3 грунта	387	173,07	173,07	66977	66977	–	18052	91831
					–	64,79	–	25072		6802	
7	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	14273	2,06	2,06	29434	29434	–	7933	40356
					–	0,77	–	11018		2989	
8	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	377	235,99	227,69	88967	85839	87	14801	112069
					8,07	46,46	3041	17516		8301	
9	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка (вывоз вытесненного грунта) строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	603,2	356,00	–	214739	–		–	231918
					–	–	–	–		17179	
10	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок благоустройства. Планировка участка механизированным способом	м2	680,31	10,99	10,99	7478	7478	–	2464	10737
					–	4,12	–	2799		795	
		Покрытие тип 1. Площадки									
11	Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см (до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	18,972	141,99	141,99	2694	2694	–	763	3733
					–	55,83	–	1059		277	
12	Е11-010201-0204 1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	18,972	103,46	103,46	1963	1963	–	481	2640
					–	35,22	–	668		196	
13	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,458	1228,00	1079,09	34946	30709	57	12131	50844
					146,88	247,83	4180	7053		3766	
14	С121-010702-0101 2101-0702-0101 РСНБ РК 2015	Балласт гравийно-песчаный ГОСТ 7394-85	м3	34,71876	2095,00	–	72736	–	72736	–	78555
					–	–	–	–		5819	

15	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	94,86	634,54	169,83	60192	16110	40773	9451	75215
					34,88	57,37	3309	5442		5571	
16	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,743	1191,13	1042,80	5650	4946	7	1970	8230
					146,88	237,78	697	1128		610	
17	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,2173	1837,00	--	9584	--	9584	--	10351
					--	--	--	--		767	
18	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	94,86	441,88	38,25	41917	3628	87	42888	91590
					402,72	15,91	38202	1510		6784	
19	С121-040509-0404 2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	94,86	2253,00	--	213720	--	213720	--	230817
					--	--	--	--		17098	
20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	171,51	1500,79	31,73	257400	5442	116442	148682	438569
					790,14	12,55	135516	2152		32487	
21	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,74416	48169,00	--	132183	--	132183	--	142758
					--	--	--	--		10575	
		Покрытия тип 2									
22	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	68,066	101,02	101,02	6876	6876	--	1946	9528
					--	39,71	--	2703		706	
23	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	68,066	14,75	14,75	1004	1004	--	246	1350
					--	5,02	--	342		100	

	Е11-270403-0303 1127-0403-0303 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	340,33	543,66	120,29	185023	40940	133795	25928	227828
					30,23	40,31	10288	13720		16876	
25	Е11-270403-0302 1127-0403-0302 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	340,33	653,49	188,78	222403	64249	146283	35048	278047
					34,88	60,47	11871	20581		20596	
26	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,3	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство толщ.8см	м2	340,33	1616,90	126,96	550279	43208	485417	36366	633577
					63,63	35,31	21654	12018		46932	
27	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностьюкаменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	340,33	1419,38	100,11	483056	34069	433241	28671	552665
					46,27	31,74	15746	10801		40938	
28	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	340,33	317,92	0,04	108197	15	108098	91	116952
					0,25	--	84	--		8663	
29	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	697,69	1610,76	31,73	1123809	22139	550400	604828	1866928
					790,14	12,55	551270	8756		138291	
30	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	30,00067	48169,00	--	1445102	--	1445102	--	1560710
					--	--	--	--		115608	
		Покрытие тип 3. Площадки детские									
31	Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	34,532	141,99	141,99	4903	4903	--	1388	6795
					--	55,83	--	1928		503	
32	Е11-010201-0204 1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	34,532	124,16	124,16	4287	4287	--	1051	5765
					--	42,27	--	1460		427	

	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	51,798	1228,00	1079,09	63608	55895	105	22081	92544
					146,88	247,83	7608	12837		6855	
34	С121-010702-0101 2101-0702-0101 РСНБ РК 2015	Балласт гравийно-песчаный ГОСТ 7394-85	м3	63,19356	2095,00	--	132391	--	132391	--	142982
					--	--	--	--		10591	
35	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	172,66	634,54	169,83	109560	29323	74214	17203	136903
					34,88	57,37	6023	9906		10141	
36	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностьюкаменных материалов до 3 т/м3, типа АБВ /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	172,66	1419,38	100,11	245069	17284	219797	14546	280384
					46,27	31,74	7988	5480		20769	
37	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	172,66	317,92	0,04	54892	7	54842	46	59333
					0,25	--	43	--		4395	
		ИТОГО	Тенге				6004830	603211	4369361	1055462	7625118
							817521	184846	--	564822	
Асфальтирование проездов и дворов с установкой детской площадки в с.Жаугашты дом №12 смета №2-2											
		Вертикальная планировка									
		Устройство насыпи									
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи бульдозером с перемещением на 10м	м3 грунта	38	50,57	50,57	1921	1921	--	518	2635
					--	18,93	--	719		195	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	То же, на 40м	м3 грунта	38	173,07	173,07	6577	6577	--	1773	9017
					--	64,79	--	2462		668	
3	Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	38	141,99	141,99	5396	5396	--	1527	7477
					--	55,83	--	2121		554	
4	Е11-010201-0204 1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	38	103,46	103,46	3932	3932	--	964	5287
					--	35,22	--	1339		392	

		Устройство выемки									
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство выемки бульдозером с перемещением на 10м	м3 грунта	592,45	50,57	50,57	29958	29958	--	8074	41075
					--	18,93	--	11214		3043	
6	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	То же, на 40м	м3 грунта	592,45	173,07	173,07	102533	102533	--	27636	140582
					--	64,79	--	38383		10413	
7	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	14273	2,06	2,06	29434	29434	--	7933	40356
					--	0,77	--	11018		2989	
8	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	550	235,99	227,69	129792	125230	125	21593	163496
					8,07	46,46	4437	25553		12111	
9	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка (вывоз вытесненного грунта) строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	880	356,00	--	313280	--		--	338342
					--	--	--	--		25062	
10	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок благоустройства. Планировка участка механизированным способом	м2	2179,52	10,99	10,99	23958	23958	--	7892	34399
					--	4,12	--	8969		2548	
		Покрытие тип 1. Площадки									
11	Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	32,262	141,99	141,99	4581	4581	--	1297	6348
					--	55,83	--	1801		470	
12	Е11-010201-0204 1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	32,262	103,46	103,46	3338	3338	--	818	4489
					--	35,22	--	1136		332	
13	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48,393	1228,00	1079,09	59427	52221	98	20629	86460
					146,88	247,83	7108	11993		6404	
14	С121-010702-0101 2101-0702-0101 РСНБ РК 2015	Балласт гравийно-песчаный ГОСТ 7394-85	м3	59,03946	2095,00	--	123688	--	123688	--	133583

					--	--	--	--		9895	
15	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	161,31	634,54	169,83	102358	27395	69336	16072	127904
					34,88	57,37	5627	9255		9474	
16	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,0655	1191,13	1042,80	9607	8411	11	3351	13994
					146,88	237,78	1185	1918		1037	
17	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,87205	1837,00	--	16298	--	16298	--	17602
					--	--	--	--		1304	
18	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	161,31	441,88	38,25	71280	6170	148	72932	155749
					402,72	15,91	64962	2567		11537	
19	С121-040509-0404 2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	161,31	2253,00	--	363431	--	363431	--	392506
					--	--	--	--		29075	
20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	192	1500,79	31,73	288151	6093	130352	166445	490964
					790,14	12,55	151706	2410		36368	
21	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,072	48169,00	--	147975	--	147975	--	159813
					--	--	--	--		11838	
		Покрытия тип 2									
22	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	125,09	101,02	101,02	12637	12637	--	3577	17511
					--	39,71	--	4968		1297	
23	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	125,09	14,75	14,75	1845	1845	--	452	2481
					--	5,02	--	628		184	

24	Е11-270403-0303 1127-0403-0303 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	625,45	543,66	120,29	340031	75238	245886	47651	418696
					30,23	40,31	18907	25214		31015	
25	Е11-270403-0302 1127-0403-0302 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	625,45	653,49	188,78	408727	118075	268836	64410	510988
					34,88	60,47	21816	37822		37851	
26	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,3	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство толщ.8см	м2	625,45	1616,90	126,96	1011289	79407	892086	66832	1164371
					63,63	35,31	39796	22086		86250	
27	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностьюкаменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	625,45	1419,38	100,11	887748	62612	796198	52691	1015674
					46,27	31,74	28938	19850		75235	
28	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	625,45	317,92	0,04	198843	27	198661	167	214931
					0,25	--	155	--		15921	
29	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	279,52	1610,76	31,73	450239	8870	220510	242316	747959
					790,14	12,55	220859	3508		55404	
30	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	12,01936	48169,00	--	578961	--	578961	--	625277
					--	--	--	--		46317	
		Покрытие тип 3. Площадки детские									
31	Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	35,652	141,99	141,99	5062	5062	--	1433	7015
					--	55,83	--	1990		520	
32	Е11-010201-0204 1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	35,652	144,85	144,85	5164	5164	--	1266	6944
					--	49,31	--	1758		514	

33	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	53,478	1228,00	1079,09	65671	57708	108	22797	95545
					146,88	247,83	7855	13253		7077	
34	С121-010702-0101 2101-0702-0101 РСНБ РК 2015	Балласт гравийно-песчаный ГОСТ 7394-85	м3	65,24316	2095,00	--	136684	--	136684	--	147619
					--	--	--	--		10935	
35	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	178,26	634,54	169,83	113113	30274	76621	17761	141344
					34,88	57,37	6218	10227		10470	
36	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностьюкаменных материалов до 3 т/м3, типа АБВ /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	178,26	1419,38	100,11	253018	17845	226925	15017	289478
					46,27	31,74	8248	5657		21443	
37	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	178,26	317,92	0,04	56672	8	56620	48	61258
					0,25	--	44	--		4538	
		ИТОГО	Тенге				6362618	911916	4549558	895872	7839169
							587860	279821	--	580680	
		Устройство арычных сетей в с Екпенды от ул Болек батыра до ул Валиханова смета №2-3									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	м3	312	68,17	68,17	21268	21268	--	5465	28871
					--	24,33	--	7590		2139	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	31	2056,82	--	63762	--	--	45908	118443
					2056,82	--	63762	--		8774	
3	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	260	235,99	227,69	61356	59199	59	10208	77289
					8,07	46,46	2098	12080		5725	
4	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка (вывоз вытесненного грунта) строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	416	130,00	--	54080	--		--	58406

					--	--	--	--		4326	
5	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	260	17,39	14,72	4520	3826	12	1599	6609
					2,62	5,92	682	1539		490	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	52	894,24	--	46500	--	--	33480	86379
					894,24	--	46500	--		6398	
		Общестроительные работы									
7	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	105,7213931	14212,50	5814,47	1502565	614713	486613	698206	2376832
					3795,25	2319,76	401239	245248		176062	
8	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	211,4427861	66865,00	--	14138122	--	14138122	--	15269172
					--	--	--	--		1131050	
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	30	2803,01	159,57	84090	4787	46959	33452	126946
					1078,14	48,20	32344	1446		9403	
10	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	19	42356,72	20299,79	804778	385696	135245	324852	1220000
					14938,80	5415,34	283837	102891		90370	
11	С121-040801-0101 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	100	25514,00	--	2551400	--	2551400	--	2755512
					--	--	--	--		204112	
12	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотковых звеньев трубы из сборного бетона	м3	7,8	14212,50	5814,47	110857	45353	35901	51513	175360
					3795,25	2319,76	29603	18094		12990	
13	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	15,6	66865,00	--	1043094	--	1043094	--	1126542
					--	--	--	--		83448	
14	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемных люков	шт	15	29106,64	193,27	436600	2899	410612	24289	497760
					1539,25	96,39	23089	1446		36871	
15	Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	9,45	13841,77	3181,65	130805	30067	60301	40631	185151
					4279,08	839,46	40437	7933		13715	

16	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	30	40846,00	--	1225380	--	1225380	--	1323410
					--	--	--	--		98030	
17	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки металлические. Установка ограшенных ПФ-115	т металлических изделий	0,01998	562816,64	9185,70	11245	184	10029	1023	13250
					51648,30	3428,73	1032	69		981	
		Гидроизоляционные работы									
18	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	282,55	3863,72	143,33	1091693	40497	831022	196036	1390747
					779,24	46,72	220174	13202		103018	
		ИТОГО	Тенге				23382114	1208488	20974749	1466662	26836679
							1144798	411537	--	1987902	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								42300966
		Итого по АКТУ					42 300 966				
		Временные здания и сооружения 1,3%*0,8	1,04%				439 930				
		Итого					42 740 896				
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%* 0,9	1,44%				615 469				
		Итого					43 356 365				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				867 127				
		Итого					44 223 492				
		Скидка по ценовому предложению	10%				4 422 349				
		Итого					39 801 143				
		НДС	12%				4 776 137				
		Всего по Акту	тенге				44 577 280				

ЗАКАЗЧИК:

_____ А.Б.Майшыбаев

ТЕХНАДЗОР:

Заместитель директора ТОО"Музтау"

_____ Д.Б.Боскымбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер ТОО"Элай"

_____ К.С.Айнакулов

ПОДРЯДЧИК:

Заместитель Директора по строительству ТОО РСП "Эталон"

_____ А.С.Ким