Заказчик (застройщик) Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Баталханов,8.

Подрядчик (субподрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство улиц в с.Байсерке, Илийского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт) №487/20-39 от 18.05.2020 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за май 2020г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Устройство парковки для СШ №12 и тротуара между ул.Аркабаева и ул.Муканова в с.Байсерке Илийский район Алматинская область (Акт №1)	2 938 745	2 938 745	2 938 745		2 623 879					314 866
Устройство парковки для СШ №28 по ул.Аркабай в с.Байсерке Илийский район Алматинская область (Акт №2)	2 070 114	2 070 114	2 070 114		1 848 316					221 798
Устройство парковки и тротуаров для СШ №47 по ул.Абая в селе Коянкус Илийский район Алматинская область (Акт №3)	1 654 638	1 654 638	1 654 638		1 477 355					177 283
Итого к оплате	6 663 497	6 663 497	6 663 497		5 949 551					713 946

Заказчик:
Руководитель отдела ЖКХ

_____ **А.Б. Майшибаев**

Подрядчик:
Директор ТОО РСП "Эталон"

_____ **Ф. А.Константинов**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Баталханов,8.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Благоустройство улиц в с.Байсерке, Илийского района Алматинской области.

Наименование объекта -Устройство парковки для СШ №12 и тротуара между ул.Аркабаева и ул.Муканова в с.Байсерке Илийский район Алматинская область

Договор подряда (контракт) №487/20-39 от 18.05.2020 года

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2020г

Составлен(а) составлена в ценах на 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы локальная смета №1-1									
1	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания гравийные. Разборка**	м3 конструкции	74	369,27	256,36	27326	18971	--	13589	44187
					112,91	57,12	8355	4227		3273	
2	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	т	118,4	231,00	--	27350	--		--	29538
					--	--	--	--		2188	
3	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км**	т	118,4	356,00	--	42150	--		--	45522
					--	--	--	--		3372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				96826	18971	--	13589	119247
							8355	4227	--	8833	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96826				
	Всего заработная плата		Тенге					12582			
	Транспортные расходы		Тенге				69501				
		Накладные расходы	Тенге				13589				
		Сметная прибыль	Тенге				8833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				119248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				119248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12582			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия локальная смета №2-1									
		Подготовительные работы									
1	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Участок благоустройства. Планировка участка механизированным способом**	м2	2275	10,99	10,99	25008	25008	--	8238	35906
					--	4,12	--	9362		2660	
		Устройство дорожного корыта									
2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	860	50,57	50,57	43486	43486	--	11721	59624
					--	18,93	--	16279		4417	
3	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	860	43,27	43,27	37209	37209	--	10029	51017
					--	16,20	--	13929		3779	
4	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	860	309,79	299,69	266424	257734	275	40954	331968
					9,79	56,35	8415	48465		24590	
5	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км**	т	1505	356,00	--	535780	--		--	578642
					--	--	--	--		42862	
6	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	860	17,39	14,72	14952	12655	40	5290	21861
					2,62	5,92	2257	5090		1619	
		Покрытие тип 1. Проезды, площадки									
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	386,13	1423,00	--	549463	--	549463	--	593420
					--	--	--	--		43957	
18	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	15,05	48169,00	--	724943	--	724943	--	782939
					--	--	--	--		57995	
		Покрытия тип 2. Тротуары									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%* 0,9	1,44%				22 845				
		Итого					1 609 320				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				32 186				
		Итого					1 641 506				
		Скидка по ценовому предложению					164 151				
		Итого					1 477 355				
		НДС	12%				177 283				
		Всего по Акту	тенге				1 654 638				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ЖКХ

_____ А.Б.Майшибаев

ТЕХНАДЗОР:

Заместитель директора

ТОО"Музтау"

_____ Д.Б.Боскымбаев

ПОДРЯДЧИК:

Главный инженер ТОО РСП "Эталон"

_____ И.А.Рыбалко

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Баталханов,8.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Благоустройство улиц в с.Байсерке, Илийского района Алматинской области.

Наименование объекта -Устройство парковки для СШ №28 по ул.Аркабай в с.Байсерке Илийский район Алматинская область

Договор подряда (контракт) №487/20-39 от 18.05.2020 года

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2020г

Составлен(а) составлена в ценах на 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы локальная смета №1-2									
1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	15,3	2947,43	1250,18	45096	19128	--	37020	88685
					1697,25	543,13	25968	8310		6569	
2	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	210	782,34	--	164291	--	--	177435	369064
					782,34	--	164291	--		27338	
3	Е11-070111-0102 1107-0111-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж**	м оград	130	2117,98	1229,09	275337	159781	--	210322	524512
					888,89	482,18	115555	62684		38853	
4	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	107,71	97,00	--	10448	--		--	11284
					--	--	--	--		836	
5	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км**	т	107,71	356,00	--	38345	--		--	41412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	--	–	–		3068	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**533516**	**178909**	--	**424777**	**1034957**
							305815	**70994**	--	**76664**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**533516**				
	Всего заработная плата		Тенге					**376808**			
	Транспортные расходы		Тенге				**48793**				
		Накладные расходы	Тенге				**424777**				
		Сметная прибыль	Тенге				**76663**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1034957**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**326**
		Сметная заработная плата	Тенге					**376808**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1034957**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**326**
		Сметная заработная плата	Тенге					**376808**			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия локальная смета №2-2									
		Подготовительные работы									
1	**Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Участок благоустройства. Планировка участка механизированным способом**	**м2**	**1700**	**10,99**	**10,99**	**18687**	**18687**	--	**6156**	**26831**
					–	**4,12**	–	**6996**		**1987**	
		Покрытие тип 1. Проезды, площадки									
12	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**252,54**	**1423,00**	--	**359364**	–	**359364**	–	**388114**
					–	--	–	–		**28749**	
20	**С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**9,89**	**48169,00**	–	**476391**	–	**476391**	–	**514503**
					–	--	–	–		**38111**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**854443**	**18687**	**835755**	**6156**	**929448**
							–	**6996**	--	**68847**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**854443**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6996**			
	Местные материалы		Тенге				**835756**				
		Накладные расходы	Тенге				**6156**				
		Сметная прибыль	Тенге				**68848**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**929447**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6996**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**929447**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6996**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**1 964 405**				**1964405**
		Временные здания и сооружения 1,3%*0,8	1,04%				**20 430**				
		Итого					**1 984 835**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%* 0,9	1,44%				28 582				
		Итого					2 013 416				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				40 268				
		Итого					2 053 685				
		Скидка по ценовому предложению					205 368				
		Итого					1 848 316				
		НДС	12%				221 798				
		Всего по Акту	тенге				2 070 114				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ЖКХ

_____ А.Б.Майшибаев

ТЕХНАДЗОР:
Заместитель директора
ТОО"Музтау"

_____ Д.Б.Боскымбаев

ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер ТОО РСП "Эталон"

_____ И.А.Рыбалко

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Баталханов,8.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Благоустройство улиц в с.Байсерке, Илийского района Алматинской области.

Наименование объекта -Устройство парковки и тротуаров для СШ №47 по ул.Абая в селе Коянкус Илийский район Алматинская область

Договор подряда (контракт) №487/20-39 от 18.05.2020 года

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2020г

Составлен(а) составлена в ценах на 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы локальная смета №1-4									
1	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания гравийные. Разборка**	м3 конструкции	82,5	369,27	256,36	30464	21150	--	15150	49263
					112,91	57,12	9315	4713		3649	
2	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	т	132	231,00	--	30492	--		--	32931
					--	--	--	--		2439	
3	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км**	т	132	356,00	--	46992	--		--	50751
					--	--	--	--		3759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				107948	21150	--	15150	132945
							9315	4713	--	9847	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				107948				
	Всего заработная плата		Тенге					14027			
	Транспортные расходы		Тенге				77484				
		Накладные расходы	Тенге				15150				
		Сметная прибыль	Тенге				9848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				132946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				132946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14027			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия локальнаяя смета №2-5									
		Подготовительные работы									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка, срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20м)	м3 грунта	85	43,27	43,27	3678	3678	--	991	5042
					–	16,20	–	1377		374	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка, срезка растителльного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	85	40,06	40,06	3405	3405	--	918	4668
					–	15,00	–	1275		346	
3	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	85	309,00	--	26265	–		–	28366
					–	--	–	–		2101	
4	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	119	356,00	--	42364	–		–	45753
					–	--	–	–		3389	
5	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	85	17,39	14,72	1478	1251	4	523	2161
					2,62	5,92	223	503		160	
6	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок благоустройства. Планировка участка механизированным способом	м2	2180	10,99	10,99	23964	23964	--	7894	34406
					–	4,12	–	8971		2549	
		Устройство дорожного корыта									
11	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	420	50,57	50,57	21238	21238	--	5724	29119
					–	18,93	–	7950		2157	
12	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	420	43,27	43,27	18172	18172	--	4898	24915
					–	16,20	–	6803		1846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	420	309,79	299,69	130114	125870	134	20001	162124
					9,79	56,35	4110	23669		12009	
14	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	735	356,00	--	261660	--		--	282593
					--	--	--	--		20933	
15	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	420	17,39	14,72	7302	6180	20	2584	10676
					2,62	5,92	1102	2486		791	
		Покрытие тип 1. Проезды, площадки									
19	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	100,65	1423,00	--	143225	--	143225	--	154683
					--	--	--	--		11458	
27	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	9,245	48169,00	--	445322	--	445322	--	480948
					--	--	--	--		35626	
		Покрытия тип 2. Тротуары									
31	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	111,753	1423,00	--	159025	--	159025	--	171746
					--	--	--	--		12722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1287210	203757	747730	43533	1437200
							5435	53033	--	106461	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1287210				
	Материалы		Тенге				157				
	Всего заработная плата		Тенге					58468			
	Местные материалы		Тенге				747572				
	Транспортные расходы		Тенге				330289				
		Накладные расходы	Тенге				43532				
		Сметная прибыль	Тенге				106459				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1437202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					58468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1437202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					58468			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1 570 145				1570145
		Временные здания и сооружения 1,3%*0,8	1,04%				16 330				
		Итого					1 586 475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%* 0,9	1,44%				22 845				
		Итого					1 609 320				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				32 186				
		Итого					1 641 506				
		Скидка по ценовому предложению					164 151				
		Итого					1 477 355				
		НДС	12%				177 283				
		Всего по Акту	тенге				1 654 638				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ЖКХ

_____ А.Б.Майшибаев

ТЕХНАДЗОР:

Заместитель директора

ТОО"Музтау"

_____ Д.Б.Боскымбаев

ПОДРЯДЧИК:

Главный инженер ТОО РСП "Эталон"

_____ И.А.Рыбалко