Заказчик (застройщик) Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Баталханов,8.

Подрядчик (субподрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство улиц в с.Байсерке, Илийского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт) №487/20-39 от 18.05.2020 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за Июнь 2020г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Устройство парковки для СШ №12 и тротуара между ул.Аркабаева и ул.Муканова в с.Байсерке Илийский район Алматинская область (Акт №4)	15 258 255	15 258 255	12 319 510		10 999 563					1 319 948
Устройство парковки для СШ №28 по ул.Аркабай в с.Байсерке Илийский район Алматинская область (Акт №5)	10 345 683	10 345 683	8 275 569		7 388 901					886 668
Алматинская область Илийский район село Байсерке , улицы Шоссейная и Мира СШ№9 (Акт №6)	3 995 151	3 995 151	3 995 151		3 567 099					428 052
Илийский район село Интымак,участковый пункт полиции в селе Ынтымак (Акт №7)	3 743 885	3 743 885	3 743 885		3 342 754					401 131
Парковки для СШ №1 и тротуар по ул.Шиели в селе Коянкус Илийский район Алматинская область (Акт №8)	24 560 123	24 560 123	24 560 123		21 928 681					2 631 442
Итого к оплате	57 903 097	57 903 097	52 894 238		47 226 998					5 667 240

Заказчик:
Руководитель отдела ЖКХ

А.Б. Майшыбаев

Подрядчик:
Исполнительный директор ТОО РСП "Эталон"

С.Ш. Шакиров

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Баталханов,8. 1

50

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МА ЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Благоустройство улиц в с.Байсерке, Илийского района Алматинской области.

Наименование объекта -Устройство парковки для СШ №12 и тротуара между ул.Аркабаева и ул.Муканова в с.Байсерке Илийский район Алматинская область

Договор подряда (контракт) №487/20-39 от 18.05.2020 года

АКТ №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2020г

Составлен(а) составлена в ценах на 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие тип 1. Проезды, площадки									
7	**Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**422**	**101,02**	**101,02**	**42631**	**42631**	**–**	**12067**	**59074**
					–	**39,71**	**–**	**16760**		**4376**	
8	**Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**422**	**20,65**	**20,65**	**8714**	**8714**	**–**	**2136**	**11717**
					–	**7,03**	**–**	**2966**		**868**	
9	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**316,5**	**1228,00**	**1079,09**	**388663**	**341533**	**642**	**134919**	**565468**
					146,88	**247,83**	**46488**	**78438**		**41887**	
11	**Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**2110**	**634,54**	**169,83**	**1338879**	**358343**	**906937**	**210226**	**1673033**
					34,88	**57,37**	**73599**	**121055**		**123928**	
12	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,422**	**121891,74**	**1817,43**	**51438**	**767**	**50671**	**435**	**56023**
					–	**954,68**	**–**	**403**		**4150**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2 0,422	16050,60	6382,32	6773	2693	–	4406	50 12074
					9668,28	–	4080	–		894	
14	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /толщиной 6 см, пористый к/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	2110	1193,97	99,87	2519273	210733	2210916	177527	2912544
					46,27	31,64	97624	66753		215744	
15	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2110	521,09	0,08	1099502	172	1098284	1130	1188682
					0,50	–	1046	–		88051	
16	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	2110	1419,32	100,11	2994757	211225	2685908	177756	3426314
					46,27	31,74	97624	66965		253801	
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	350	1610,76	31,73	563765	11106	276111	303415	936554
					790,14	12,55	276548	4392		69374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9014395	1187917	7229469	1024017	10841483
							597008	357732	–	803073	
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия тип 2. Тротуары									
19	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	33	101,02	101,02	3334	3334	–	944	4620
					–	39,71	–	1311		342	
20	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	33	14,75	14,75	487	487	–	119	654
					–	5,02	–	166		48	
21	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,5	1228,00	1079,09	20262	17805	33	7034	29479
					146,88	247,83	2424	4089		2184	
23	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2 покрытия	165	1206,96	2,92	199149	482	167518	33834	251622
					188,78	1,08	31149	179		18639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	3 **220**	**1500,79**	**31,73**	**330173**	**6981**	**149362**	**190718**	50 **562563**
					790,14	**12,55**	**173830**	**2761**		**41671**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**553405**	**29089**	**316913**	**232649**	**848938**
							207403	**8505**	**–**	**62884**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11690421**
		Итого по АКТУ					**11 690 421**				
		Временные здания и сооружения 1,3%*0,8	1,04%				**121 580**				
		Итого					**11 812 001**				
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%* 0,9	1,44%				**170 093**				
		Итого					**11 982 094**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				**239 642**				
		Итого					**12 221 736**				
		Скидка по ценовому предложению	10%				**1 222 174**				
		Итого					**10 999 562**				
		НДС	12%				**1 319 948**				
		Всего по Акту	тенге				**12 319 510**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ЖКХ

_____А.Б.Майшыбаев

ТЕХНАДЗОР:
Специалист по техническому надзору
ТОО"Музтау"

_____Г.М.Кушенова

ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер ТОО РСП "Эталон"

_____Ж.К.Кадырбаев

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Баталханов,8.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Благоустройство улиц в с.Байсерке, Илийского района Алматинской области.

Наименование объекта -Устройство парковки для СШ №28 по ул.Аркабай в с.Байсерке Илийский район Алматинская область

Договор подряда (контракт) №487/20-39 от 18.05.2020 года

АКТ №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2020г

Составлен(а) составлена в ценах на 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство насыпи									
2	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1255**	**50,57**	**50,57**	**63460**	**63460**	**–**	**17104**	**87009**
					–	**18,93**	**–**	**23756**		**6445**	
3	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м**	**м3 грунта**	**1255**	**43,27**	**43,27**	**54299**	**54299**	**–**	**14635**	**74449**
					–	**16,20**	**–**	**20327**		**5515**	
4	**Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1255**	**141,99**	**141,99**	**178197**	**178197**	**–**	**50445**	**246933**
					–	**55,83**	**–**	**70062**		**18291**	
5	**Е11-010201-0204 1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1255**	**144,85**	**144,85**	**181788**	**181788**	**–**	**44560**	**244456**
					–	**49,31**	**–**	**61889**		**18108**	
6	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1255**	**82,48**	**69,74**	**103513**	**87518**	**3639**	**24076**	**137797**
					9,85	**16,80**	**12356**	**21083**		**10207**	
		Устройство откосов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы, устройство откосов. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	25	50,57	50,57	1264	1264	--	341	1733
					–	18,93	–	473		128	
8	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 2 группы, устройство откосов. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100 м	м3 грунта	25	389,40	389,40	9735	9735	--	2624	13348
					–	145,77	–	3644		989	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				592256	576261	3639	153785	805725
							12356	201235	--	59683	
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие тип 1. Проезды, площадки									
11	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	207	1228,00	1079,09	254197	223372	421	88241	369832
					146,88	247,83	30404	51300		27395	
13	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1380	634,54	169,83	875665	234366	593163	137494	1094211
					34,88	57,37	48136	79173		81053	
14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,276	121891,74	1817,43	33642	502	33140	285	36641
					–	954,68	–	263		2714	
15	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,276	16050,60	6382,32	4430	1762	--	2882	7897
					9668,28	--	2668	--		585	
16	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /толщиной 6 см, пористый к/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	1380	1193,97	99,87	1647676	137825	1446002	116108	1904887
					46,27	31,64	63849	43659		141103	
17	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1380	521,09	0,08	719106	113	718309	739	777432
					0,50	--	684	–		57588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	1380	1419,32	100,11	1958656	138147	1756660	116258	2240907
					46,27	31,74	63849	43797		165993	
19	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	230	1610,76	31,73	370474	7298	181445	199387	615450
					790,14	12,55	181731	2886		45589	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5863845	743385	4729140	661394	7047257
							391321	221079	--	522020	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: Итого по АКТУ	Тенге				7 852 982				7852982
		Временные здания и сооружения 1,3%*0,8	1,04%				81 671				
		Итого					7 934 653				
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%* 0,9	1,44%				114 259				
		Итого					8 048 912				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				160 978				
		Итого					8 209 890				
		Скидка по ценовому предложению	10%				820 989				
		Итого					7 388 901				
		НДС	12%				886 668				
		Всего по Акту	тенге				8 275 569				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ЖКХ

_____ А.Б.Майшыбаев

ТЕХНАДЗОР:
Специалист по техническому надзору
ТОО"Музтау"

_____ Г.М.Кушенова

ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер ТОО РСП "Эталон"

_____ Ж.К.Кадырбаев

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Баталханов,8.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Благоустройство улиц в с.Байсерке, Илийского района Алматинской области.

Наименование объекта -Алматинская область Илийский район село.Байсерке ,улицы Шоссейная и Мира СШ №9.

Договор подряда (контракт) №487/20-39 от 18.05.2020 года

АКТ №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2020г

Составлен(а) составлена в ценах на 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы локальная смета №1-6									
1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	16,5	2947,43	1250,18	48633	20628	--	39924	95641
					1697,25	543,13	28005	8962		7084	
2	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	130	782,34	--	101704	--	--	109841	228468
					782,34	--	101704	--		16924	
3	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	49,95	97,00	--	4845	--		--	5233
					--	--	--	--		388	
4	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км**	т	49,95	356,00	--	17782	--		--	19205
					--	--	--	--		1423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				172964	20628	--	149765	348547
							129709	8962	--	25819	
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия локальная смета №2-7									
		Подготовительные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок благоустройства. Планировка участка механизированным способом	м2	700	10,99	10,99	7695	7695	--	2535	11048
					--	4,12	--	2881		818	
		Устройство дорожного корыта									
2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	220	50,57	50,57	11124	11124	--	2998	15253
					--	18,93	--	4164		1130	
3	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	220	43,27	43,27	9519	9519	--	2566	13051
					--	16,20	--	3563		967	
4	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	220	309,79	299,69	68155	65932	70	10477	84922
					9,79	56,35	2153	12398		6291	
5	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	385	356,00	--	137060	--		--	148025
					--	--	--	--		10965	
6	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	220	17,39	14,72	3825	3237	11	1353	5592
					2,62	5,92	577	1302		414	
		Покрытия тип 1. Тротуары									
7	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	100	101,02	101,02	10102	10102	--	2859	13999
					--	39,71	--	3971		1037	
8	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	100	14,75	14,75	1475	1475	--	361	1983
					--	5,02	--	502		147	
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50	1228,00	1079,09	61400	53955	101	21314	89332
					146,88	247,83	7344	12391		6617	
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	61	1423,00	--	86803	--	86803	--	93747
					--	--	--	--		6944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	500	1206,96	2,92	603482	1462	507628	102528	762491
					188,78	1,08	94392	541		56481	
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	650	1500,79	31,73	975512	20626	441298	563485	1662117
					790,14	12,55	513588	8157		123120	
13	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	10,4	48169,00	–	500958	–	500958	–	541034
					–	–	–	–		40077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2477109	185127	1536869	710476	3442594
							618055	49871	–	255008	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3791141
		Итого по АКТУ					3 791 141				
		Временные здания и сооружения 1,3%*0,8	1,04%				39 428				
		Итого					3 830 569				
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%* 0,9	1,44%				55 160				
		Итого					3 885 729				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				77 715				
		Итого					3 963 444				
		Скидка по ценовому предложению	10%				396 344				
		Итого					3 567 099				
		НДС	12%				428 052				
		Всего по Акту	тенге				3 995 151				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ЖКХ
_____ А.Б.Майшыбаев

ТЕХНАДЗОР:
Специалист по техническому надзору
ТОО"Музтау"
_____ Г.М.Кушенова

ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер ТОО РСП "Эталон"
_____ Ж.К.Кадырбаев

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Баталханов,8. 139010

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Благоустройство улиц в с.Байсерке, Илийского района Алматинской области.

Наименование объекта -Парковка для СШ №1 и тротуар по ул.Шиели село Коянкус Илийский район Алматинская
Договор подряда (контракт) №487/20-39 от 18.05.2020 года

АКТ №8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2020г

Составлен(а) составлена в ценах на 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы локальная смета №1-3									
1	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	28,5	369,27	256,36	10524	7306	–	5233	17018
					112,91	57,12	3218	1628		1261	
2	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	45,6	231,00	–	10534	–		–	11376
					–	–	–	–		843	
3	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	45,6	356,00	–	16234	–		–	17532
					–	–	–	–		1299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37291	7306	–	5233	45926
							3218	1628	–	3403	
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия локальная смета №2-3									
		Подготовительные работы									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка, срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20м)	м3 грунта	610	43,27	43,27	26393	26393	–	7114	36187
					–	16,20	–	9880		2680	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка, срезка растителльного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	610	40,06	40,06	24435	24435	–	6586	33502
					–	15,00	–	9147		2482	

1	2	3	4	52	6	7	8	9	10	11	12139010
3	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	610	309,00	–	188490	–		–	203569
					–	–	–	–		15079	
4	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	854	356,00	–	304024	–		–	328346
					–	–	–	–		24322	
5	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	610	17,39	14,72	10605	8976	28	3752	15506
					2,62	5,92	1601	3610		1149	
6	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок благоустройства. Планировка участка механизированным способом	м2	2180	10,99	10,99	23964	23964	–	7894	34406
					–	4,12	–	8971		2549	
		Устройство насыпи									
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1000	50,57	50,57	50566	50566	–	13629	69330
					–	18,93	–	18929		5136	
8	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м	м3 грунта	1000	43,27	43,27	43266	43266	–	11662	59322
					–	16,20	–	16197		4394	
9	Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	1000	141,99	141,99	141990	141990	–	40195	196760
					–	55,83	–	55826		14575	
10	Е11-010201-0204 1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	1000	144,85	144,85	144851	144851	–	35506	194786
					–	49,31	–	49314		14429	
		Устройство дорожного корыта									
11	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1510	50,57	50,57	76354	76354	–	20580	104688
					–	18,93	–	28583		7755	
12	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1510	43,27	43,27	65332	65332	–	17609	89577
					–	16,20	–	24457		6635	
13	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	510	309,79	299,69	157995	152842	163	24286	196864

1	2	3	4	53	6	7	8	9	10	11	12139010
					9,79	56,35	4990	28741		14583	
14	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	892,5	356,00	–	317730	–		–	343148
					–	–	–	–		25418	
15	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	510	17,39	14,72	8867	7505	23	3137	12964
					2,62	5,92	1339	3019		960	
		Покрытие тип 1. Проезды, площадки									
16	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	493	101,02	101,02	49804	49804	–	14097	69013
					–	39,71	–	19579		5112	
17	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	493	20,65	20,65	10180	10180	–	2495	13689
					–	7,03	–	3465		1014	
18	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	369,75	1228,00	1079,09	454054	398994	751	157619	660607
					146,88	247,83	54309	91634		48934	
19	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	451,095	1423,00	–	641908	–	641908	–	693261
					–	–	–	–		51353	
20	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	2465	634,54	169,83	1564140	418632	1059526	245596	1954515
					34,88	57,37	85982	141422		144779	
21	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,493	121891,74	1817,43	60093	896	59197	508	65449
					–	954,68	–	471		4848	
22	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,493	16050,60	6382,32	7913	3146	–	5148	14106
					9668,28	–	4766	–		1045	
23	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /толщиной 6 см, пористый к/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	2465	1193,97	99,87	2943132	246188	2582895	207396	3402570

1	2	3	4	54	6	7	8	9	10	11	12139010
					46,27	31,64	114049	77985		252042	
24	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2465	521,09	0,08	1284489	201	1283066	1320	1388674
					0,50	–	1222	--		102865	
25	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	2465	1419,32	100,11	3498614	246763	3137802	207663	4002779
					46,27	31,74	114049	78232		296502	
26	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	450	1610,76	31,73	724841	14280	355000	390105	1204141
					790,14	12,55	355561	5647		89196	
27	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	19,35	48169,00	–	932070	–	932070	–	1006636
					--	–	–	--		74566	
		Покрытия тип 2. Тротуары									
28	Е11-010201-0202 1101-0201-0202 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	278	121,43	121,43	33758	33758	–	9556	46779
					--	47,74	–	13272		3465	
29	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	278	14,75	14,75	4100	4100	–	1005	5514
					--	5,02	–	1396		408	
30	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	139	1228,00	1079,09	170692	149994	282	59254	248342
					146,88	247,83	20416	34448		18396	
31	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	169,58	1423,00	–	241312	–	241312	–	260617
					--	–	–	--		19305	
33	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	1860	1500,79	31,73	2791465	59022	1262790	1612435	4756211

1	2	3	4	55	6	7	8	9	10	11	12139010
					790,14	12,55	1469653	23342		352312	
34	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	29,76	48169,00	–	1433509	–	1433509	–	1548190
					–	–	–	–		114681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18430935	2402432	12990322	3106147	23260048
							2227937	747567	–	1722969	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23305974
		Итого по АКТУ					23 305 974				
		Временные здания и сооружения 1,3%*0,8	1,04%				242 382				
		Итого					23 548 356				
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%* 0,9	1,44%				339 096				
		Итого					23 887 452				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				477 749				
		Итого					24 365 202				
		Скидка по ценовому предложению	10%				2 436 520				
		Итого					21 928 681				
		НДС	12%				2 631 442				
		Всего по Акту	тенге				24 560 123				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ЖКХ

_____ А.Б.Майшыбаев

ТЕХНАДЗОР:
Специалист по техническому надзору
ТОО"Музтау"

_____ Г.М.Кушенова

ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер ТОО РСП "Эталон"

_____ Ж.К.Кадырбаев

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Баталханов,8.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Благоустройство улиц в с.Байсерке, Илийского района Алматинской области.

Наименование объекта -Илийский район село Ынтымак, участковый пункт полиции в селе Ынтымак

Договор подряда (контракт) №487/20-39 от 18.05.2020 года

АКТ №7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2020г

Составлен(а) составлена в ценах на 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы локальная смета №1-7									
1	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3	74	369,27	256,36	27326	18971	–	13589	44187
					112,91	57,12	8355	4227		3273	
2	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	118,4	231,00	–	27350	–		–	29538
					–	–	–	–		2188	
3	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	118,4	356,00	–	42150	–		–	45522
					–	–	–	–		3372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				96826	18971	–	13589	119247
							8355	4227	–	8833	
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие локальная смета №2-8									
		Подготовительные работы									
1	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок благоустройства. Планировка участка механизированным способом	м2	630	10,99	10,99	6925	6925	–	2281	9943
					–	4,12	–	2592		737	
		Устройство дорожного корыта									
2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	220	50,57	50,57	11124	11124	–	2998	15253

1	2	3	4	52	6	7	8	9	10	11	12 80
					--	18,93	–	4164		1130	
3	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	220	43,27	43,27	9519	9519	–	2566	13051
					--	16,20	–	3563		967	
4	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	220	309,79	299,69	68155	65932	70	10477	84922
					9,79	56,35	2153	12398		6291	
5	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	385	356,00	–	137060	--		–	148025
					--	–	–	--		10965	
6	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	220	17,39	14,72	3825	3237	11	1353	5592
					2,62	5,92	577	1302		414	
		Покрытие тип 1. Проезды, площадки									
7	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	82	101,02	101,02	8284	8284	–	2345	11479
					--	39,71	–	3257		850	
8	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	82	20,65	20,65	1693	1693	–	415	2277
					--	7,03	–	576		169	
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	61,5	1228,00	1079,09	75522	66364	125	26217	109878
					146,88	247,83	9033	15241		8139	
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	75,03	1423,00	–	106768	--	106768	–	115309
					--	–	–	--		8541	
11	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	410	634,54	169,83	260161	69631	176229	40850	325092
					34,88	57,37	14301	23523		24081	
12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,082	121891,74	1817,43	9995	149	9846	85	10886
					--	954,68	–	78		806	

1	2	3	4	53	6	7	8	9	10	11	12 80
13	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,082	16050,60	6382,32	1316	523	–	856	2346
					9668,28	–	793	–		174	
14	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /толщиной 6 см, пористый к/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	410	1193,97	99,87	489527	40948	429609	34496	565945
					46,27	31,64	18970	12971		41922	
15	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	410	521,09	0,08	213647	33	213411	220	230976
					0,50	–	203	–		17109	
16	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	410	1419,32	100,11	581920	41044	521906	34540	665777
					46,27	31,74	18970	13012		49317	
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	160	1610,76	31,73	257721	5077	126222	138704	428139
					790,14	12,55	126422	2008		31714	
18	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,88	48169,00	–	331403	–	331403	–	357915
					–	–	–	–		26512	
		Покрытия тип 2. Тротуары									
19	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	15	101,02	101,02	1515	1515	–	429	2100
					–	39,71	–	596		156	
20	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	15	14,75	14,75	221	221	–	54	297
					–	5,02	–	75		22	
21	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,5	1228,00	1079,09	9210	8093	15	3197	13400
					146,88	247,83	1102	1859		993	

1	2	3	4	54	6	7	8	9	10	11	12 80
22	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,15	1423,00	–	13020	–	13020	–	14062
					–	–	–	–		1042	
23	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2 покрытия	75	1206,96	2,92	90522	219	76144	15379	114374
					188,78	1,08	14159	81		8472	
24	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	55	1500,79	31,73	82543	1745	37341	47680	140641
					790,14	12,55	43457	690		10418	
25	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,88	48169,00	–	42389	–	42389	–	45780
					–	–	–	–		3391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2813986	342278	2084509	365142	3433459
							250139	97988	–	254332	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3552706
		Итого по АКТУ					3 552 706				
		Временные здания и сооружения 1,3%*0,8	1,04%				36 948				
		Итого					3 589 654				
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%* 0,9	1,44%				51 691				
		Итого					3 641 345				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				72 827				
		Итого					3 714 172				
		Скидка по ценовому предложению	10%				371 417				
		Итого					3 342 755				
		НДС	12%				401 130				
		Всего по Акту	тенге				3 743 885				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ЖКХ
_____ А.Б.Майшыбаев

ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер ТОО РСП "Эталон"
_____ Ж.К.Кадырбаев

ТЕХНАДЗОР:
Специалист по техническому надзору
ТОО"Музтау"
_____ Г.М.Кушенова