Заказчик (застройщик) Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов,8.

Подрядчик (субподрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство улиц в с.Байсерке и пос.Междуреченское Илийского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт) №487/20-39 от 21.05.2020 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за Август 2020г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Благоустройство улиц и дворов в с.Байсерке, Илийского района Алматинской области (Акт №13)	**92 840 354,21**	**92 840 354,21**	**2 913 108,21**		**2 600 989**					**312 119**
Благоустройство улиц и дворов в пос.Междуреченское, Илийского района Алматинской области (Акт №14)	**65 480 246,50**	**65 480 246,50**	**15 617 991,50**		**13 944 635**					**1 673 356**
Итого к оплате	**158 320 600,71**	**158 320 600,71**	**18 531 099,71**		**16 545 625**					**1 985 475**

Заказчик
Руководитель отдела ЖКХ

А.Б. Майшыбаев

Подрядчик:
Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

С. Ш.Шакиров

Заказчик (застройщик) Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов,8.

Подрядчик (субподрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство улиц в с.Байсерке и пос.Междуреченское Илийского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт) №487/20-39 от 21.05.2020 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за Август 2020г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Благоустройство улиц и дворов в с.Байсерке, Илийского района Алматинской области (Акт №12)	89 927 246,00	89 927 246,00	22 329 884		19 937 396					2 392 488
Благоустройство улиц и дворов в пос.Междуреченское, Илийского района Алматинской области (Акт №11)	49 862 255,00	49 862 255,00	5 284 975		4 718 728					566 247
Итого к оплате	139 789 501,00	139 789 501,00	27 614 859		24 656 124					2 958 735

Заказчик
Руководитель отдела ЖКХ

А.Б. Майшыбаев

Подрядчик:
Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

С. Ш. Шакиров

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов,8.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Благоустройство улиц и дворов в пос.Междуреченское, Илийского района Алматинской области.

Наименование объекта Устройство Арычных сетей в с. Екпенды от ул.Болек батыра до ул. Валиханова

Договор подряда (контракт) №487/20-39 от 21.05.2020 года

АКТ №11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2020г

Составлен(а) составлена в ценах на 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Устройство арычных сетей в с Екпенды от ул Болек батыра до ул Валиханова											
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	м3	312	68,17	68,17	21268	21268	–	5465	28871
					–	24,33	–	7590		2139	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	31	2056,82	–	63762	–	–	45908	118443
					2056,82	–	63762	–		8774	
3	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	260	235,99	227,69	61356	59199	59	10208	77289
					8,07	46,46	2098	12080		5725	
4	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка (вывоз вытесненного грунта) строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	416	130,00	–	54080	–		–	58406
					–	–	–	–		4326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	260	17,39	14,72	4520	3826	12	1599	6609
					2,62	5,92	682	1539		490	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	52	894,24	–	46500	–	–	33480	86379
					894,24	–	46500	–		6398	
		Общестроительные работы									
7	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	105,7213931	14212,50	5814,47	1502565	614713	486613	698206	2376832
					3795,25	2319,76	401239	245248		176062	
12	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотковых звеньев трубы из сборного бетона	м3	7,8	14212,50	5814,47	110857	45353	35901	51513	175360
					3795,25	2319,76	29603	18094		12990	
14	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемных люков	шт	15	29106,64	193,27	436600	2899	410612	24289	497760
					1539,25	96,39	23089	1446		36871	
15	Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	9,45	13841,77	3181,65	130805	30067	60301	40631	185151
					4279,08	839,46	40437	7933		13715	
17	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки металлические. Установка огрушенных ПФ-115	т металлических изделий	0,01998	562816,64	9185,70	11245	184	10029	1023	13250
					51648,30	3428,73	1032	69		981	
		Гидроизоляционные работы									
18	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	282,55	3863,72	143,33	1091693	40497	831022	196036	1390747
					779,24	46,72	220174	13202		103018	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3535251	818005	1834549	1108358	5015097
							828616	307200	–	371489	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3535251				
	Материалы		Тенге				1834365				
	Всего заработная плата		Тенге					1135816			
	Транспортные расходы		Тенге				54080				
		Накладные расходы	Тенге				1108359				
		Сметная прибыль	Тенге				371489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5015099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								866
		Сметная заработная плата	Тенге					1135816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5015099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								866
		Сметная заработная плата	Тенге					1135816			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5015097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по АКТУ					**5 015 097**				
		Временные здания и сооружения 1,3%*0,8	1,04%				**52 157**				
		Итого					**5 067 254**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%* 0,9	1,44%				**72 968**				
		Итого					**5 140 222**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				**102 804**				
		Итого					**5 243 027**				
		Скидка по ценовому предложению	10%				**524 299**				
		Итого					**4 718 728**				
		НДС	12%				**566 247**				
		Всего по АКТУ	тенге				**5 284 975**				

ЗАКАЗЧИК:

_____А.Б.Майшыбаев

ТЕХНАДЗОР:

Заместитель директора ТОО"Мустау"

_____Д.Б.Боскымбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер ТОО"Элай"

_____К.С.Айнакулов

ПОДРЯДЧИК:

Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

_____С.Ш.Шакиров

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов,8.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Благоустройство улиц в с.Байсерке, Илийского района Алматинской области.

Наименование объекта -Устройство тротуаров по ул.Школьная до ул.Медицинской в с.Байсерке , Устройство парковки и тротуаров для СШ №47 по ул.Абая в селе Коянкус , Устройство тротуаров по ул.Шоссейная до ул.Кунаева в с.Байсерке, Устройство асфальтового покрытия тротуаров по ул.Школьная до СШ №22 село Али

Договор подряда (контракт) №487/20-39 от 21.05.2020 года

АКТ №12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2020г

Составлен(а) составлена в ценах на 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Устройство тротуаров по ул.Школьная до ул.Медицинской в с.Байсерке локальная смета №2-4											
РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы											
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка, срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20м)	м3 грунта	110	43,27	43,27	4759	4759	–	1283	6525
					–	16,20	–	1782		483	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка, срезка растителлного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	110	40,06	40,06	4406	4406	–	1188	6041
					–	15,00	–	1649		448	
3	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	110	309,00	–	33990	–		–	36709
					–	–	–	–		2719	
4	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	154	356,00	–	54824	–		–	59210
					–	–	–	–		4386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	110	17,39	14,72	1912	1619	4	677	2796
					2,62	5,92	289	651		207	
6	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок благоустройства. Планировка участка механизированным способом	м2	750	10,99	10,99	8244	8244	–	2716	11837
					–	4,12	–	3086		877	
		Устройство дорожного корыта									
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	75	50,57	50,57	3792	3792	–	1022	5200
					–	18,93	–	1420		385	
8	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	75	43,27	43,27	3245	3245	–	875	4449
					–	16,20	–	1215		330	
9	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	75	309,79	299,69	23235	22477	24	3572	28951
					9,79	56,35	734	4227		2144	
10	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	131,25	356,00	–	46725	–		–	50463
					–	–	–	–		3738	
11	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	75	17,39	14,72	1304	1104	3	461	1906
					2,62	5,92	197	444		141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				186437	49646	31	11794	214087
							1219	14473	–	15858	
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие тип 1. Проезды, площадки									
12	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	8	101,02	101,02	808	808	–	229	1120
					–	39,71	–	318		83	
13	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	8	20,65	20,65	165	165	–	40	222
					–	7,03	–	56		16	
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6	1228,00	1079,09	7368	6475	12	2558	10720
					146,88	247,83	881	1487		794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,32	1423,00	–	10416	–	10416	–	11250
					–	–	–	–		833	
16	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	40	634,54	169,83	25382	6793	17194	3985	31716
					34,88	57,37	1395	2295		2349	
17	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,008	121891,74	1817,43	975	15	960	8	1062
					–	954,68	–	8		79	
18	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,008	16050,60	6382,32	128	51	–	84	229
					9668,28	–	77	–		17	
19	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /толщиной 6 см, пористый к/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	40	1193,97	99,87	47759	3995	41913	3365	55214
					46,27	31,64	1851	1265		4090	
20	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	40	521,09	0,08	20844	3	20821	21	22534
					0,50	–	20	–		1669	
21	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	40	1419,32	100,11	56773	4004	50918	3370	64954
					46,27	31,74	1851	1269		4811	
22	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	25	1610,76	31,73	40269	793	19723	21673	66897
					790,14	12,55	19753	314		4955	
23	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,075	48169,00	–	51782	–	51782	–	55924
					–	–	–	–		4143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				262668	23103	213739	35333	321842
							25828	7012	–	23839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3.Покрытия тип 2. Тротуары											
24	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	118	101,02	101,02	11921	11921	–	3374	16518
					–	39,71	–	4686		1224	
25	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	118	14,75	14,75	1740	1740	–	427	2340
					–	5,02	–	592		173	
26	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	59	1228,00	1079,09	72452	63666	120	25151	105411
					146,88	247,83	8666	14622		7808	
27	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	71,98	1423,00	–	102428	–	102428	–	110622
					–	–	–	–		8194	
28	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2 покрытия	590	1206,96	2,92	712109	1725	599001	120983	899739
					188,78	1,08	111383	638		66647	
29	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	360	1500,79	31,73	540283	11424	244410	312084	920557
					790,14	12,55	284449	4518		68189	
30	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,76	48169,00	–	277453	–	277453	–	299650
					–	–	–	–		22196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1718387	90476	1223412	462019	2354837
							404497	25057	–	174431	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2167492	163225	1437182	509146	2890766
							431545	46542	–	214128	
ОТДЕЛ 2.Устройство парковки и тротуаров для СШ №47 по ул.Абая в селе Коянкус локальная смета №2-5											
РАЗДЕЛ 4.Покрытия тип 2. Тротуары											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2 покрытия	1500	1206,96	2,92	1810447	4386	1522885	307583	2287472
					188,78	1,08	283176	1623		169442	
33	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	1792	1500,79	31,73	2689411	56865	1216622	1553485	4582328
					790,14	12,55	1415924	22489		339432	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4499858	61251	2739507	1861068	6869800
							1699100	24112	–	508874	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				4499858	61251	2739507	1861068	6869800
							1699100	24112	–	508874	
		ОТДЕЛ 3.Устройство тротуаров по ул.Шоссейная до ул.Кунаева в с.Байсерке локальная смета №2-6 и №1-5									
		Демонтажные работы смета №1-5									
1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	10,8	2947,43	1250,18	31832	13502	–	26132	62601
					1697,25	543,13	18330	5866		4637	
2	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	500	782,34	–	391170	–	–	422464	878724
					782,34	–	391170	–		65091	
3	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	76,26	97,00	–	7397	–		–	7989
					–	–	–	–		592	
4	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	76,26	356,00	–	27149	–		–	29320
					–	–	–	–		2172	
		Итого по смете									978634
		РАЗДЕЛ 5.Подготовительные работы смета №2-6									
1	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок благоустройства. Планировка участка механизированным способом	м2	1725	10,99	10,99	18962	18962	–	6247	27225
					–	4,12	–	7098		2017	
		Устройство дорожного корыта									
2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	135	50,57	50,57	6826	6826	–	1840	9360
				Страниц - 12	–	18,93	–	2555		693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	135	43,27	43,27	5841	5841	–	1574	8009
					–	16,20	–	2187		593	
4	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	135	309,79	299,69	41822	40458	43	6429	52111
					9,79	56,35	1321	7608		3860	
5	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	236,25	356,00	–	84105	–		–	90833
					–	–	–	–		6728	
6	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	135	17,39	14,72	2347	1987	6	830	3432
					2,62	5,92	354	799		254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				159904	74074	49	16920	190970
							1675	20247	–	14145	
			РАЗДЕЛ 6.Покрытие тип 1. Проезды, площадки								
7	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	8	101,02	101,02	808	808	–	229	1120
					–	39,71	–	318		83	
8	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	8	20,65	20,65	165	165	–	40	222
					–	7,03	–	56		16	
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6	1228,00	1079,09	7368	6475	12	2558	10720
					146,88	247,83	881	1487		794	
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,32	1423,00	–	10416	–	10416	–	11250
					–	–	–	–		833	
11	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	40	634,54	169,83	25382	6793	17194	3985	31716
					34,88	57,37	1395	2295		2349	
12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,008	121891,74	1817,43	975	15	960	8	1062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	954,68	--	8		79	
13	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,008	16050,60	6382,32	128	51	--	84	229
					9668,28	--	77	--		17	
14	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /толщиной 6 см, пористый к/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	40	1193,97	99,87	47759	3995	41913	3365	55214
					46,27	31,64	1851	1265		4090	
15	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	40	521,09	0,08	20844	3	20821	21	22534
					0,50	--	20	--		1669	
16	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	40	1419,32	100,11	56773	4004	50918	3370	64954
					46,27	31,74	1851	1269		4811	
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	15	1610,76	31,73	24161	476	11833	13004	40138
					790,14	12,55	11852	188		2973	
18	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,645	48169,00	--	31069	--	31069	--	33555
					--	--	--	--		2486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				225848	22785	185136	26664	272714
							17927	6887	--	20200	
			РАЗДЕЛ 7.Покрытия тип 2. Тротуары								
19	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	207	101,02	101,02	20911	20911	--	5919	28977
					--	39,71	--	8221		2146	
20	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	207	14,75	14,75	3053	3053	--	748	4105
					--	5,02	--	1039		304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	103,5	1228,00	1079,09	127098	111686	210	44120	184916
					146,88	247,83	15202	25650		13697	
22	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	126,27	1423,00	–	179682	–	179682	–	194057
					–	–	–	–		14375	
23	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2 покрытия	1035	1206,96	2,92	1249208	3026	1050791	212232	1578356
					188,78	1,08	195391	1120		116915	
24	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	1350	1500,79	31,73	2026063	42839	916540	1170315	3452089
					790,14	12,55	1066684	16942		255710	
25	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	21,6	48169,00	–	1040450	–	1040450	–	1123686
					–	–	–	–		83236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4646467	181516	3187673	1433334	6566186
							1277277	52972	–	486383	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				5489767	291877	3372858	1925514	8008504
							1706380	85972	–	593220	
ОТДЕЛ 4.Устройство асфальтового покрытия тротуаров по ул.Школьная до СШ №22 село Али локальная смета №2-9 и №1-8											
		Демонтажные работы смета №1-8									
1	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	9,75	369,27	256,36	3600	2500	–	1790	5822
					112,91	57,12	1101	557		431	
2	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	15,6	231,00	–	3604	–		–	3892
					–	–	–	–		288	
3	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	15,6	356,00	–	5554	–		–	5998
					–	–	–	–		444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете									15712
		РАЗДЕЛ 8.Подготовительные работы смета №2-9									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка, срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20м)	м3 грунта	90	43,27	43,27	3894	3894	–	1050	5339
					–	16,20	–	1458		395	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка, срезка растителлльного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	90	40,06	40,06	3605	3605	–	972	4943
					–	15,00	–	1350		366	
3	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	90	309,00	–	27810	–		–	30035
					–	–	–	–		2225	
4	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	126	356,00	–	44856	–		–	48444
					–	–	–	–		3588	
5	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	90	17,39	14,72	1565	1324	5	554	2288
					2,62	5,92	236	533		169	
6	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок благоустройства. Планировка участка механизированным способом	м2	700	10,99	10,99	7695	7695	–	2535	11048
					–	4,12	–	2881		818	
		Устройство дорожного корыта									
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20м)	м3 грунта	100	50,57	50,57	5057	5057	–	1363	6933
					–	18,93	–	1893		514	
8	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	100	43,27	43,27	4327	4327	–	1166	5932
					–	16,20	–	1620		439	
9	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	100	309,79	299,69	30979	29969	31	4762	38601
					9,79	56,35	979	5635		2859	
10	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	175	356,00	–	62300	–		–	67284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4984	
11	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	100	17,39	14,72	1739	1472	5	615	2542
					2,62	5,92	262	592		188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				193826	57342	41	13017	223389
							1477	15960	--	16545	
РАЗДЕЛ 9.Покрытие тип 1. Проезды, площадки											
12	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	13	101,02	101,02	1313	1313	--	372	1820
					--	39,71	--	516		135	
13	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	13	20,65	20,65	268	268	--	66	361
					--	7,03	--	91		27	
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,75	1228,00	1079,09	11973	10521	20	4156	17420
					146,88	247,83	1432	2416		1290	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,895	1423,00	--	16927	--	16927	--	18281
					--	--	--	--		1354	
16	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	65	634,54	169,83	41245	11039	27939	6476	51539
					34,88	57,37	2267	3729		3818	
17	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,013	121891,74	1817,43	1585	24	1561	13	1726
					--	954,68	--	12		128	
18	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,013	16050,60	6382,32	209	83	--	136	372
					9668,28	--	126	--		28	
19	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /толщиной 6 см, пористый к/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	65	1193,97	99,87	77608	6492	68109	5469	89723
					46,27	31,64	3007	2056		6646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	65	521,09	0,08	33871	5	33834	35	36618
					0,50	–	32	–		2712	
21	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	65	1419,32	100,11	92256	6507	82742	5476	105550
					46,27	31,74	3007	2063		7819	
22	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	35	1610,76	31,73	56376	1111	27610	30342	93655
					790,14	12,55	27655	439		6937	
23	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,505	48169,00	–	72494	–	72494	–	78294
					–	–	–	–		5800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				406125	37363	331236	52541	495359
							37527	11324	–	36694	
					РАЗДЕЛ 10.Покрытия тип 2. Тротуары						
24	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	89	101,02	101,02	8991	8991	–	2545	12459
					–	39,71	–	3535		923	
25	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	89	14,75	14,75	1313	1313	–	322	1765
					–	5,02	–	447		131	
26	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	44,5	1228,00	1079,09	54646	48020	90	18970	79505
					146,88	247,83	6536	11028		5889	
27	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	54,29	1423,00	–	77255	–	77255	–	83435
					–	–	–	–		6180	
28	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2 покрытия	445	1206,96	2,92	537099	1301	451789	91250	678617
					188,78	1,08	84009	481		50268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	540	1500,79	31,73	810425	17136	366616	468126	1380835
					790,14	12,55	426673	6777		102284	
30	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,64	48169,00	–	416180	–	416180	–	449475
					–	–	–	–		33294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1905909	76760	1311930	581213	2686091
							517218	22268	–	198969	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				2518617	173965	1643207	648561	3420551
							557323	50109	–	253371	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21189621
		Итого по АКТУ					21 189 621				
		Временные здания и сооружения 1,3%*0,8	1,04%				220 372				
		Итого					21 409 993				
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%* 0,9	1,44%				308 304				
		Итого					21 718 297				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				434 366				
		Итого					22 152 663				
		Скидка по основному предложению	10%				2 215 266				
		Итого					19 937 397				
		НДС	12%				2 392 487				
		Всего по Акту	тенге				22 329 884				

ЗАКАЗЧИК:

_____А.Б.Майшыбаев

ТЕХНАДЗОР:

Заместитель директора ТОО"Мустау"

_____Д.Б.Боскымбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер ТОО"Элай"

_____К.С.Айнакулов

ПОДРЯДЧИК:

Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

_____С.Ш.Шакиров

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Баттalханов,8.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Благоустройство улиц в с.Байсерке, Илийского района Алматинской области.

Наименование объекта -Устройство тротуаров и парковок с.Байсерке , с. Коянкус , с. Али ,с.Ынтымак.

Договор подряда (контракт) №487/20-39 от 21.05.2020 года

АКТ №13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2020г

Составлен(а) составлена в ценах на 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Устройство парковки для СШ№12 и тротуара между ул. Аркабаева и ул.Муканова смета 2-1											
		Нанесение разметки									
26	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,1	93490,52	9555,40	9349	956	8095	629	10777
					2976,48	2850,33	298	285		798	
		Озеленение									
27	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	925	39,75	1,75	36770	1618	--	31494	73725
					38,00	0,69	35151	637		5461	
28	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	925	246,61	156,62	228113	144872	28268	79088	331777
					59,43	37,73	54973	34900		24576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				274232	147446	36363	111211	416279
							90422	35822	--	30835	
РАЗДЕЛ 2.Устройство парковки для СШ№28 по ул. Аркабай в с. Байсерке смета 2-2											
		Устройство откосов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	145	141,82	--	20564	--	--	14806	38199
					141,82	--	20564	--		2830	
10	Е11-010204-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	145	473,28	0,26	68625	37	20352	34730	111623
					332,66	--	48236	--		8268	
		Нанесение разметки									
21	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,05	93490,52	9555,40	4675	478	4048	315	5388
					2976,48	2850,33	149	143		399	
		Озеленение									
22	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	320	39,75	1,75	12720	560	--	10895	25505
					38,00	0,69	12161	220		1889	
23	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	320	246,61	156,62	78915	50118	9779	27360	114777
					59,43	37,73	19018	12074		8502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				185498	51193	34179	88106	295492
							100127	12436	--	21888	
РАЗДЕЛ 3.Парковка для СШ№1 и тротуар по ул. Шиели в село Коянкус смета 2-3											
		Нанесение разметки									
35	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,325	93490,52	9555,40	30384	3106	26311	2045	35024
					2976,48	2850,33	967	926		2594	
		Озеленение. МАФы									
36	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	610	39,75	1,75	24248	1067	--	20769	48618
					38,00	0,69	23181	420		3601	
37	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	610	246,61	156,62	150431	95537	18642	52155	218793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					59,43	37,73	36252	23015		16207	
38	86-010303-0206	Урна со вставкой	шт.	11	22700,00	--	249700	--	249700	--	269676
					--	--	--	--		19976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				454764	99710	294653	74969	572111
							60401	24362	--	42378	
РАЗДЕЛ 4.Устройство тротуаров по ул.Школьная до ул.Медицинской в с.Байсерке локальная смета №2-4											
		Нанесение разметки									
31	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,1375	93490,52	9555,40	12855	1314	11132	865	14818
					2976,48	2850,33	409	392		1098	
		Озеленение									
32	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	120	39,75	1,75	4770	210	--	4086	9564
					38,00	0,69	4560	83		708	
33	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	120	246,61	156,62	29593	18794	3667	10260	43041
					59,43	37,73	7132	4528		3188	
34	86-010303-0206	Урна со вставкой	шт.	4	22700,00	--	90800	--	90800	--	98064
					--	--	--	--		7264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				138018	20318	105599	15211	165487
							12101	5002	--	12258	
РАЗДЕЛ 5.Устройство парковки и тротуаров для СШ №47 по ул.Абая в селе Коянкус локальная смета №2-5											
		Устройство откосов									
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы, устройство откосов. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	30	50,57	50,57	1517	1517	--	409	2080
					--	18,93	--	568		154	
8	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы, устройство откосов. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м	м3 грунта	30	43,27	43,27	1298	1298	--	350	1780
					--	16,20	--	486		132	
9	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	70	141,82	--	9927	--	--	7148	18441
					141,82	--	9927	--		1366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010204-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	70	473,28	0,26	33129	18	9825	16766	53887
					332,66	--	23286	--		3992	
		Нанесение разметки									
35	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,25	93490,52	9555,40	23373	2389	20240	1573	26942
					2976,48	2850,33	744	713		1996	
		Озеленение									
36	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	580	39,75	1,75	23056	1015	--	19747	46227
					38,00	0,69	22041	399		3424	
37	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	580	246,61	156,62	143033	90839	17725	49590	208033
					59,43	37,73	34469	21883		15410	
38	86-010303-0206	Урна со вставкой	шт.	12	22700,00	--	272400	--	272400	--	294192
					--	--	--	--		21792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				507733	97075	320190	95583	651582
							90468	24049	--	48266	
РАЗДЕЛ 6.Устройство тротуаров по ул.Шоссейная до ул.Кунаева в с.Байсерке локальная смета №2-6											
		Нанесение разметки									
26	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,1	93490,52	9555,40	9349	956	8095	629	10777
					2976,48	2850,33	298	285		798	
		Озеленение									
27	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	690	39,75	1,75	27428	1207	--	23493	54995
					38,00	0,69	26221	475		4074	
28	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	690	246,61	156,62	170160	108067	21086	58995	247488
					59,43	37,73	41007	26034		18332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				206937	110229	29181	83117	313260
							67525	26794	--	23204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 7.Устройство асфальтового покрытия тротуаров по ул.Школьная до СШ №22 село Али локальная смета №2-9											
		Нанесение разметки									
31	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,15	93490,52	9555,40	14024	1433	12145	944	16165
					2976,48	2850,33	446	428		1197	
		Озеленение									
32	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	190	39,75	1,75	7553	332	--	6469	15143
					38,00	0,69	7220	131		1122	
33	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	190	246,61	156,62	46856	29757	5807	16245	68149
					59,43	37,73	11292	7169		5048	
34	86-010303-0206	Урна со вставкой	шт.	4	22700,00	--	90800	--	90800	--	98064
					--	--	--	--		7264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				159232	31523	108752	23658	197521
							18958	7727	--	14631	
РАЗДЕЛ 8.Село Байсерке улицы Шоссейная и Мира СШ №9 смета 2-7											
		Нанесение разметки									
14	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,025	93490,52	9555,40	2337	239	2024	157	2694
					2976,48	2850,33	74	71		200	
		Озеленение									
15	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	200	39,75	1,75	7950	350	--	6809	15940
					38,00	0,69	7600	138		1181	
16	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	200	246,61	156,62	49322	31324	6112	17100	71736
					59,43	37,73	11886	7546		5314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				59609	31912	8136	24066	90370
							19561	7755	--	6695	
РАЗДЕЛ 9.Илийский район село Ынтымак, участковый пункт полиции в селе Ынтымак локальная смета 2-8											
		Озеленение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	м2	145	39,75	1,75	5764	254	--	4937	11557
					38,00	0,69	5510	100		856	
27	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	145	246,61	156,62	35758	22710	4431	12398	52008
					59,43	37,73	8617	5471		3852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				41522	22963	4431	17335	63565
							14128	5571	--	4708	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2765667
		Итого по АКТУ					2 765 667				
		Временные здания и сооружения 1,3%*0,8	1,04%				28 763				
		Итого					2 794 430				
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%* 0,9	1,44%				40 240				
		Итого					2 834 670				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				56 693				
		Итого					2 891 363				
		Скидка по ценовому предложению	10%				290 374				
		Итого					2 600 989,47				
		НДС	12%				312 118,74				
		Всего по Акту	тенге				2 913 108,21				

ЗАКАЗЧИК:

_____ А.Б.Майшыбаев

ТЕХНАДЗОР:

Заместитель директора ТОО"Мұзтау"

_____ Д.Б.Боскымбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер ТОО"Элай"

_____ К.С.Айнакулов

ПОДРЯДЧИК:

Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

_____ С. Ш.Шакиров

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов,8.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Благоустройство улиц и дворов в пос.Междуреченское, Илийского района Алматинской области.

Наименование объекта Детская площадка и асфальтирование проездов и дворов в с.Жаугашты дом №1 и №12.

Договор подряда (контракт) №487/20-39 от 21.05.2020 года

АКТ №14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2020г

Составлен(а) составлена в ценах на 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Детская площадка и асфальтирование проездов и дворов в с.Жаугашты дом №1 по ул. Новая. локальная смета 2-1											
РАЗДЕЛ 3.Покрытие тип 3.Площадки детские											
38	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия трамвобезопасное толщиной 12 мм. Устройство на асфальтобетонное основание	м2 покрытия	172,66	19230,14	23,85	3320277	4118	3199279	127796	3723919
					676,94	8,40	116880	1450		275846	
		ИТОГО	Тенге				3320277	4118	3199279	127796	3723919
							116880	1450	--	275846	
Малые архитектурные формы											
39	86-010101-0105	Карусель (без сидений), большая	комплект	1	227446,00	3844,00	227446	3844	214081	7389	253621
					9521,00	1187,00	9521	1187		18787	
40	86-010113-0107	Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)	комплект	1	1522348,00	2344,00	1522348	2344	1446233	67801	1717361
					73771,00	736,00	73771	736		127212	
41	86-010104-0109	Качалка "Балансир"	комплект	1	93146,00	216,00	93146	216	85391	6915	108066
					7539,00	60,00	7539	60		8005	
42	86-010109-0310	Песочница "Аквариум" без козырька	комплект	1	92173,00	294,00	92173	294	80477	10457	110840
					11402,00	89,00	11402	89		8210	
43	86-010302-0108	Скамья, тип 2С-2А	шт.	6	34293,00	345,00	205758	2070	129606	67284	294885
					12347,00	113,00	74082	678		21843	
44	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	16666,00	–	66664	–	66664	–	71997
					–	–	–	–		5333	
45	86-010202-0104	Турник разновысокий	комплект	1	110441,00	318,00	110441	318	104798	4916	124585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5325,00	77,00	5325	77		9229	
46	86-010213-0201	Брусья параллельные	шт.	1	76843,00	144,00	76843	144	75331	969	84037
					1368,00	36,00	1368	36		6225	
47	86-010204-0202	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	1	230193,00	4964,00	230193	4964	201038	23350	273826
					24191,00	1468,00	24191	1468		20283	
48	86-010602-0406	Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом	секция	33,65	18170,00	71,00	611421	2389	566431	39777	703294
					1266,00	33,00	42601	1110		52096	
		ИТОГО	Тенге				3236433	16583	2970050	228858	3742512
							249800	5441	--	277223	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				6556709	20701	6169329	356654	7466431
							366680	6892	--	553069	
ОТДЕЛ 2.Асфальтирование проездов и двора с установкой детской площадки в с.Жаугашты дом №12 . локальная смета 2-2											
РАЗДЕЛ 3.Покрытие тип 3.Площадки детские											
38	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия трамвобезопасное толщиной 12 мм. Устройство на асфальтобетонное основание	м2 покрытия	178,26	19230,14	23,85	3427966	4251	3303044	131941	3844699
					676,94	8,40	120671	1497		284793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3427966	4251	3303044	131941	3844699
							120671	1497	--	284793	
.Малые архитектурные формы											
39	86-010113-0107	Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)	комплект	1	1522348,00	2344,00	1522348	2344	1446233	67801	1717361
					73771,00	736,00	73771	736		127212	
40	86-010104-0109	Качалка "Балансир"	комплект	1	93146,00	216,00	93146	216	85391	6915	108066
					7539,00	60,00	7539	60		8005	
41	86-010101-0105	Карусель (без сидений), большая	комплект	1	227446,00	3844,00	227446	3844	214081	7389	253621
					9521,00	1187,00	9521	1187		18787	
42	86-010302-0108	Скамья, тип 2С-2А	шт.	4	34293,00	345,00	137172	1380	86404	44856	196590
					12347,00	113,00	49388	452		14562	
43	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	16666,00	--	66664	--	66664	--	71997
					--	--	--	--		5333	
44	86-010202-0104	Турник разновысокий	комплект	1	110441,00	318,00	110441	318	104798	4916	124585
					5325,00	77,00	5325	77		9229	
45	86-010213-0201	Брусья параллельные	шт.	1	76843,00	144,00	76843	144	75331	969	84037
					1368,00	36,00	1368	36		6225	
46	86-010204-0202	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	1	230193,00	4964,00	230193	4964	201038	23350	273826
					24191,00	1468,00	24191	1468		20283	
47	86-010602-0406	Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом	секция	32,5	18170,00	71,00	590525	2308	547072	38418	679258
					1266,00	33,00	41145	1073		50315	
		ИТОГО	Тенге				3054778	15518	2827012	194614	3509341
							212248	5089	--	259951	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				6482744	19769	6130056	326555	7354040
							332919	6586	--	544744	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14 820 471
		Итого по АКТУ					14 820 471				
		Временные здания и сооружения 1,3%*0,8	1,04%				154 133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					**14 974 604**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%* 0,9	1,44%				**215 634**				
		Итого					**15 190 238**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				**303 805**				
		Итого					**15 494 043**				
		Скидка по ценовому предложению	10%				**1 549 408**				
		Итого					**13 944 635**				
		НДС	12%				**1 673 356**				
		Всего по Акту	тенге				**15 617 991,50**				

ЗАКАЗЧИК:

_____ А.Б.Майшыбаев

ТЕХНАДЗОР:

Заместитель директора ТОО"Музтау"

_____ Д.Б.Боскымбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер ТОО"Элай"

_____ К.С.Айпакулов

ПОДРЯДЧИК:

Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

_____ С. Ш.Шакиров