Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства,архитектуры и градостроительства Успенского района",Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, Казыбек Би 70, тел.: 87183492567**	**000140002594**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина, дом № 12/4**	**050540011309**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством

Номер документа	Дата составления
19	**17.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги районного значения Луганск-Константиновка, км 5-17,6 (12,6км)			шт	1	115 754 838,38	115 754 838,38	12 402 304,11
				Итого	1	x	115 754 838,38	12 402 304,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Серикпаева Ж.К. Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Нигрисенко

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.06.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района " БИН 000140002594**

Подрядчик : **ТОО "ИНЭК Казахстан" БИН 050540011309**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги районного значения Луганск-Константиновка, км 5-17,6 (12,6 км)**

Справка № 2
от 17 июня 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	14.04.2021			ТОО	
		доп согл № 29/1	18.05.2021				
		доп согл № 29/2	07.06.2021				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту :	161 994 838,38									
в т.ч. за месяц	115 754 838,38	103 352 534,27							12 402 304,11	
Удержание аванса 30%	34 726 451,51									
Удержание 5%	5 787 741,92									
К оплате	75 240 644,95									**75 240 644,95**

К оплате: **Семьдесят пять миллионов двести сорок тысяч шестьсот сорок четыре тенге 95 тиын**

Заказчик: **Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района "** **Негриенко В.В.**

Подрядчик : **Директор ТОО "ИНЭК Казахстан"** **Серикпаева Д. К.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района " БИН 000140002594 Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, ул.Казыбек Би,70. тел.:87183492567

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Камзина 12/4 тел.: 87182503385

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт автомобильной дороги районного значения Луганск-Константиновка, км 5-17,6 (12,6 км)

(наименование, адрес)

Объект: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения Луганск-Константиновка, км 5-17,6 (12,6 км)

(наименование)

Договор подряда № 29 от 14.04.2021 года, дополнительное соглашение №29/1 от 18.05.2021 года, дополнительное соглашение № 29/2 от 07.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 17.06.2021 года

за июнь месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-1

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения Луганск-Константиновка, км 5-17,6 (12,6 км)

Раздел 1 Ремонт обочин

1	1 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие ПСП грунт 1 группы бульдозером мощностью 96 кВт толщиной 15 см с перемещением до 10 м в штабель (кроме участков проходящих по обводненным участкам - км 9,39-9,55, км 11,45-11,52, км 16,16-17,06) НР = 72 %										
			м3 грунта	7352	53,14	53,14	390709	390709	–	80494	508900	
					–	15,21	–	111797	–	37696		
2	5 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка грунта 2 группы в притрассовых резервах бульдозером 96 кВт с перемещением в насыпь обочин до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	3753	60,39	60,39	226644	226644	–	46693	295206	
					–	17,28	–	64852	–	21867		

3	6 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4272	73,54	73,54	314184	314184	–	82099	427986
					–	26,69	–	114026	–	31703	
4	7 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	4272	35,25	35,25	150588	150588	–	30467	195539
					–	9,91	–	42315	–	14484	
5	8 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4272	79,22	67,67	338442	289101	12389	72011	443288
					8,65	14,76	36952	63063	–	32836	
6	9 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Обратная надвижка ПСП грунт 1 группы бульдозером 96кВт с перемещением до 10 м НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	16720,74	45,17	45,17	755305	755305	–	155609	983786
					–	12,93	–	216123	–	72873	
	Раздел 3 Ремонт дорожной одежды										
7	22 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	15,34888	130051,51	1701,17	1996145	26111	1970034	13903	2170852
					–	838,69	–	12873	–	160804	
8	23 1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство выравнивающего слоя из горячей м/зернистой плотной асфальтобетонной смеси тип Б марки 2 НР = 108 %	т смеси	4706,96935	19477,76	1079,47	91681211	5081021	85491685	2795334	102034669
					235,5	314,38	1108505	1479767	–	7558124	
	Итого по локальной смете 2-1-1						**107 060 226**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 126 285				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						7 145 331				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						2 078 999				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						85 961 371				

- накладные расходы, тенге	3 228 021
в т.ч. зарплата, тенге	290 522
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 796 880

Локальная смета № 2-2-1

Круглая железобетонная водопропускная труба d1,0 м на км 9.495

Раздел 1 Ремонт круглой железобетонной водопропускной трубы d1,0м на км 72,452

9	1 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 устройство прогала в теле насыпи НР = 72 %	м3 грунта	398	110,51	105,56	43983	42014	–	7706	55824
					4,95	21,94	1969	8734	–	4135	
10	2 1122-0401-0104	Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм. Укладка демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,0138	1663333,33	641231,88	22954	8849	–	16190	42276
					1022101,45	162971,01	14105	2249	–	3132	
11	3 4131-0101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	9,05	478		4326		–	–	4672
					–		–		–	346	
12	4 4102-0103-1013	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км на свалку с. Константиновка	т	9,05	243		2199		–	–	2375
					–		–		–	176	
13	5 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м устройство русла на входе и выходе НР = 72 %	м3 грунта	150	60,39	60,39	9059	9059	–	1866	11799
					–	17,28	–	2592	–	874	
14	6 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 под тело и оголовок НР = 72 %	м3 грунта	132	110,51	105,56	14587	13934	–	2556	18514

					4,95	21,95	653	2897	–	1371	
15	7 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную под тело трубы НР = 72 %	м3 грунта	7	1154	–	8078	–	–	5816	15006
					1154	–	8078	–	–	1112	
16	8 1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство - природный щебень НР = 84 %	м3 подушки	50	10339,28	218,66	516964	10933	413595	81742	646602
					1848,72	97,52	92436	4876	–	47896	
17	9 1130-0102-0101	Фундаменты сборные - лекальные блоки. Устройство 0,76+4,56 НР = 84 %	м3 сборных конструкций	5,32	9575	4869,17	50939	25904	11120	16987	73360
					2615,6	1185,71	13915	6308	–	5434	
18	12 1130-0401-0203	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	5,88	26609,86	11597,79	156466	68195	36682	57191	230750
					8773,64	2805,27	51589	16495	–	17093	
19	14 1130-0403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м с устройством лотка. Сооружение 2,22+3,92 НР = 84 %	м3 сборных конструкций	6,14	8372,8	3629,32	51409	22284	10076	20551	77717
					3102,44	882,08	19049	5416	–	5757	
20	15 2102-0101-0716	Бетон тяжелый класса В20, F300, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1	25817		25817		25817	–	27882 Республика Казахстан
					–		–		–	2065	
21	18 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	85,4	3799,58	132,18	324484	11288	254709	52074	406683
					684,86	41,05	58487	3506	–	30125	
22	19 1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	3,7	4348,38	197,03	16089	729	11417	3502	21158

					1065,68	61,08	3943	226	–	1567	
23	20 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	35	36,83	36,83	1289	1289	–	266	1679
					–	10,54	–	369	–	124	
24	21 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	35	17,74	17,74	621	621	–	128	809
					–	5,09	–	178	–	60	
25	22 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	35	148,57	72	5200	2520	–	2730	8564
					76,57	31,77	2680	1112	–	634	
26	23 1101-0205-0501	Труба. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5	715	–	3575	–	–	2574	6641
					715	–	3575	–	–	492	
27	24 1101-0104-0502	Послойная засыпка трубы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	398	36,84	36,84	14661	14661	–	3020	19095
					–	10,54	–	4195	–	1414	
28	25 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	398	148,58	72,01	59134	28658	–	31044	97392
					76,57	31,76	30476	12641	–	7214	
29	26 1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	54,8	1,42	1,42	78	78	–	12	97

30	27 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 при укреплении НР = 72 %	м3 грунта	23	–	0,29	–	16	–	7	3227	
					110,52	105,57	2542	2428	–	446		
31	28 1110-0102-0401	Установка планок из антисептированных досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,5	4,96	21,96	114	505	–	239	24309	
					24818	990	12409	495	911	10099		
32	29 2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5	22006	436	11003	218	–	1801	11669	Россия
					21610		10805		10805	–		
33	30 1101-0204-0805	Входное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см - 8 см (В20) входного русла НР = 72 % ктрр1=0,9;	м2 укрепляемой поверхности	11,4	–		–		–	864	67018	
					4708,25	167,46	53674	1909	40550	8380		
34	31 1101-0204-0806	Входное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины НР = 72 % К=-2,000; ктрр1=0,9;	м2 укрепляемой поверхности	-22,8	983,77	37,19	11215	424	–	4964	-9481	
					340,61	1,67	-7766	-38	-6327	-1013		
35	32 1101-0204-0805	Выходное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см - 12 см НР = 72 % ктрр1=0,9;	м2 укрепляемой поверхности	25	61,45	0,26	-1401	-6	–	-702	146971	
					4708,28	167,48	117707	4187	88925	18377		
					983,8	37,16	24595	929	–	10887		

36	33 1101-0204-0806	Выходное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины НР = 72 % К=2,000; ktpp1=0,9;	м2 укрепляемой поверхности	50	340,62	1,66	17031	83	13876	2220	20791
					61,44	0,24	3072	12	–	1540	
37	34 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0802	220423		17678		17678	–	19092
					–		–		–	1414	
38	35 1101-0204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см - 8 см НР = 72 %	м2 укрепляемой поверхности	18,4	4817,61	167,5	88644	3082	65449	14974	111907
					1093,1	37,17	20113	684	–	8289	
39	36 1101-0204-0806	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины НР = 72 % К=-2,000;	м2 укрепляемой поверхности	-36,4	347,45	1,65	-12647	-60	-10102	-1796	-15598
					68,27	0,25	-2485	-9	–	-1155	
40	37 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041	220423		9037		9037	–	9760
					–		–		–	723	
41	38 1101-0204-0903	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами НР = 72 %	м упора	3,84615	11174,29	26	42978	100	33319	6898	53866
					2485,34	5,72	9559	22	–	3990	
42	39 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	2,7	9251,48	3,33	24979	9	17679	5252	32649
					2700,37	1,11	7291	3	–	2418	
	Итого по локальной смете 2-2-1						**2 245 075**				

Россия

Россия

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	384 031
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	273 211
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 592
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 045 216
- перевозка грузов, тенге	6 525
- накладные расходы, тенге	369 792
в т.ч. зарплата, тенге	33 281
- сметная прибыль (8 %), тенге	166 300
Всего	**109 305 301**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 186 106**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**111 491 407**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,030)	**114 836 149**
Итого по акту с учетом договорного коэффициента К=0,9	103 352 534,27
НДС (12 %)	12 402 304,11
Итого	**115 754 838,38**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИНЭК Казахстан" БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Серикпаева Д. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района " БИН 000140002594

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Негриенко В.В

(должность, подпись, расшифровка подписи)