Утверждена
приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик(застройщик): Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья"
управления здравоохранения по Мангистауской области
Подрядчик : ТОО "Шанс-21"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания центра временной адаптации и детоксикации (ЦВАиД)
в городе Жанаозен

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июнь 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№68	03.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	69390368	69390368							8326844.16	77717212.16
в том числе за июнь месяц :		69390368							8326844.16	77717212.16
Удержан аванс (30%) по договору		20817110.4								23315163.49
Удержано 5% по договору		3469518.4								3885860.61
Итого к оплате за июнь месяц		**45103739.34**							**5412448.72**	**50516188.06**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"
и.о.Директора _____ Ж.С.Нусупова

Подрядчик: ТОО Шанс-21
Директор _____ У.Байжан

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйстяенного ведения "Областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения по Мангистауской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Шанс-21»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания центра временной адаптации и детоксикации (ЦВАиД) в городе Жанаозен

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания центра временной адаптации и детоксикации (ЦВАиД) в городе Жанаозен

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Л.С. 2-1-1)												
		Полы												
1.	E12-07010 1-0205 1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	436,4	134,48	131,25	3,23	58686	57276	1410	--	41802	8039	108527
2.	E12-07010 1-0301 1207-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные. Разборка	м	375,02	43,44	43,44	--	16292	16292	--	--	11730	2242	30263
3.	E12-07010 1-0201 1207-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	436,4	408,55	387,17	21,37	178289	168962	9327	5171	--	125376	24293	327958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	E12-07010 1-0102 1207-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	436,4	88,38	--	38570	--	--	27770	71647
					88,38	--	38570	--	--	5307	
5.	E11-11010 1-1203 1111-0101 -1203 РСНБ РК 2015	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	426,72	988,37	12,91	421757	5507	226949	180654	650604
					443,62	6,76	189301	2884	--	48193	
6.	E11-11010 1-3302 1111-0101 -3302 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	426,72	5150,4	55,6	2197779	23725	1820731	343585	2744673
					828	28,57	353323	12193	--	203309	
7.	E12-07010 1-0207 1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	232,9	998,39	35,79	232524	8335	--	164743	429048
					962,6	19,84	224189	4620	--	31781	
8.	E12-07010 1-0302 1207-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Плинтусы из керамической плитки. Разборка	м	232,9	164,55	--	38323	--	--	27593	71189
					164,55	--	38323	--	--	5273	
9.	E11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	227,99	4635,91	85,21	1056942	19427	691505	334298	1502538
					1517,66	42,22	346010	9626	--	111299	
10.	E11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	213,8	646,22	1,94	138163	414	55991	77051	232431
					382,4	0,99	81758	211	--	17217	
11.	E11-11010	-Профиль накладной	м	33	1047,23	0,49	34559	16	26681	7390	45305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-4901 1111-0101 -4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	(порог). Устройство			238,24	--	7862	--	--	3356	
12.	Е11-10011 6-0103 1110-0116 -0103 РСНБ РК 2015 прим.	-Покрытия пола. Защита от термитов хим.реагентами	м2 покрытия	426,72	60,1 57,7	2,4 1,13	25646 24622	1024 482	-- --	22593 3859	52098
13.	Прайс-лист	-Приманка- порошок для уничтожения термитов высокоэффективное средство Инта-вир	г	8534,4	11,2 --	-- --	95585 --	-- --	95585 --	-- 7647	103232
14.	Е12-15010 3-0101 1215-0103 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Короб отопительный. Разборка	м2 поверхности короба	77	898,87 866,89	31,98 16,46	69213 66750	2463 1267	-- --	48973 9455	127640
15.	Е12-07010 1-0209 1207-0101 -0209 РСНБ РК 2015 прим.	-Полы асфальтобетонные (битумно-щебеночной подготовки). Разборка покрытия	м2	669,3	681,06 526,83	154,22 79,18	455831 352609	103222 52996	-- --	292036 59829	807696
16.	Е11-11010 1-0405 1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Прослойка из быстротвердеющей мастики на водостойких вяжущих толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	654,71	1314,01 469,48	46,87 6,59	860296 307371	30684 4317	522241 --	292987 92263	1245545
17.	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	669,3	782,12 426,19	33,02 17,5	523476 285246	22101 11711	216129 --	279139 64209	866824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
18.	E11-11010 1-0803 1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	11,3995	20783,73	1873,14	236924	21353	161545	58202	318737
					4739,29	692,31	54026	7892	--	23610	
19.	E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (толщ.120 мм)	м3 подстилающего слоя	80,316	25925,67	7,73	2082246	621	1710108	349226	2625990
					4625,69	--	371517	--	--	194518	
20.	E11-11010 1-1303 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ.50 мм)	м2 покрытия	669,3	688,83	164,7	461034	110234	124484	252315	770417
					338,14	62,91	226316	42104	--	57068	
						Стены					
21.	E12-13010 3-0105 1213-0103 -0105 РСНБ РК 2015	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	217,78	934,4	61,15	203493	13317	--	141915	373040
					873,25	31,81	190176	6928	--	27633	
22.	E12-12010 4-0401 1212-0104 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Скобление	м2	1026,61	73,02	--	74959	--	1358	52993	138188
					71,69	--	73601	--	--	10236	
23.	E12-12010 4-0301 1212-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен внутренних помещений от побелки. Промывка	м2	811,42	66,16	--	53683	--	2199	37068	98012
					63,45	--	51484	--	--	7260	
24.	E12-11010 1-0209 1211-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10	м2	350	3345,29	16,65	1170851	5828	169291	719253	2041312
					2844,95	9,23	995732	3231	--	151208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2. Толщина слоя до 20 мм									
25.	E11-15040 1-0101 1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска противогрибковыми составами	м2 окрашиваемой поверхности	2055,81	82,83	1,22	170277	2502	--	135258	329977
					81,61	0,63	167774	1298	--	24443	
26.	С122-0410 03-0903 2204-1003 -0903 РСНБ РК 2015	-Покрытие водооталкивающее паропроницаемое для впитывающих поверхностей из кирпича, камня, бетона, дерева и других, устраняет капиллярный подсос, предотвращает высолы, грибок, плесень, температура нанесения от +5°С до +35°С	л	411,162	957	--	393482	--	393482	--	424961
					--	--	--	--	--	31479	
						Потолок					
27.	E12-12010 4-0402 1212-0104 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности потолков внутренних помещений окрашенные масляными красками. Скобление	м2	54,97	88,3	--	4854	--	73	3442	8959
					86,97	--	4781	--	--	664	
28.	E11-15040 3-0706 1115-0403 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Шпаклевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	54,97	283,66	1,54	15593	85	2147	10723	28421
					243,05	0,8	13361	44	--	2105	
29.	E11-15040 3-0706 1115-0403 -0706	-Потолки. Шпаклевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под	м2 окрашиваемой поверхно	614,33	283,66	1,54	174258	946	23998	119843	317629
					243,05	0,8	149314	489	--	23528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	окраску	сти								
30.	E11-15040 1-0101 1115-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска противогрибковыми составами	м2 окрашиваемой поверхности	669,3	82,83 81,61	1,22 0,63	55436 54621	815 423	-- --	44035 7958	107429
31.	С122-0410 03-0903 2204-1003 -0903 РСНБ РК 2015	-Покрытие водооталкивающее паропроницаемое для впитывающих поверхностей из кирпича, камня, бетона, дерева и других, устраняет капиллярный подсос, предотвращает высолы, грибок, плесень, температура нанесения от +5°С до +35°С	л	133,86	957 --	-- --	128104 --	-- --	128104 --	-- 10248	138352
32.	С123-0503 06-0303 2305-0306 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетка для отверстий ОВ	шт.	20	1689 --	-- --	33780 --	-- --	33780 --	-- 2702	36482
33.	Е12-06010 1-0101 1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	40	1690,72 1626,95	Окна 63,76 33,51	67629 65078	2551 1340	-- --	47821 9236	124686
34.	Е12-06010 1-0302 1206-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные пластиковые в зданиях каменных. Снятие	м2	15,2	1157,68 1157,68	-- --	17597 17597	-- --	-- --	12670 2421	32688
35.	Е11-10050	-Проемы оконные площадью	м2	63	2823,63	198,87	177889	12529	91711	72052	269936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых			1169,02	101,73	73649	6409	--	19995	
36.	С121-0902 01-0303 2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	63	19695 ---	-- --	1240785 --	-- --	1240785 --	-- 99263	1340048
37.	Е11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	13,5	3742,72 1592,25	202,34 101,73	50527 21495	2732 1373	26300 --	20582 5689	76797
38.	С121-0902 01-0303 2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	13,5	19695 ---	-- --	265883 --	-- --	265883 --	-- 21271	287153
39.	Е11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	50,8	1113,8 291,93	5,84 3,02	56581 14830	297 153	41454 --	13485 5605	75671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.											
	С121-0902 05-0104 2109-0205 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ м профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99		50,8	1390	--	70612	--	70612	--	76261
					--	--	--	--	--	5649	
41.											
	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15,2	3072,96	16,21	46709	246	26108	18788	70737
					1339,12	4,44	20355	68	--	5240	
42.											
	Е11-15040 3-1004 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	73,8	1062,53	1,22	78415	90	8806	55653	144793
					942	0,63	69519	47	--	10725	
43.											
	Прайс-лист	-Изготовление и установка москитных сеток	м2	9,5	3392,86	--	32232	--	32232	--	34811
					--	--	--	--	--	2579	
44.						Двери					
	Е12-06010 1-1001 1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Полотна дверные. Снятие	м2	66,36	434,33	--	28822	--	--	20752	53540
					434,33	--	28822	--	--	3966	
45.											
	Е12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	30	2516,57	126,96	75497	3809	--	53027	138806
					2389,61	65,33	71688	1960	--	10282	
46.											
	Е12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	2516,57	126,96	15099	762	--	10605	27761
					2389,61	65,33	14338	392	--	2056	
47.											
	Е11-10010	-Проемы дверные площадью	м2	53,34	1964,41	89,44	104782	4771	25528	69076	187766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях			1396,39	42,51	74483	2267	--	13909	
48.	С121-0901 02-0502 2109-0102 -0502 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	41,58	9005 / --	-- / --	374428 / --	-- / --	374428 / --	-- / 29954	404382
49.	С121-0901 02-0501 2109-0102 -0501 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	11,76	12353 / --	-- / --	145271 / --	-- / --	145271 / --	-- / 11622	156893
50.	С121-0904 04-0301 2109-0404 -0301 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	30	2062 / --	-- / --	61860 / --	-- / --	61860 / --	-- / 4949	66809
51.	Е11-09040 3-0401 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,56	3405,03 / 2880,39	54,5 / 24,75	25742 / 21776	412 / 187	3554 / --	15154 / 3272	44168
52.	С121-0904 02-0103 2109-0402 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	33712 / --	-- / --	254863 / --	-- / --	254863 / --	-- / 20389	275252
53.	Е11-09040 3-0403 1109-0403	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в	м2	5,46	3116,05 / 2679,66	57,57 / 26,36	17014 / 14631	314 / 144	2069 / --	10195 / 2177	29385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	кирпичных стенах									
54.	С121-0904 02-0202 2109-0402 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,46	45449 ---	-- ---	248152 ---	-- ---	248152 ---	-- 19852	268004
55.	Е11-15040 3-1004 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17	1062,53 942	1,22 0,63	18063 16014	21 11	2028 --	12820 2471	33353
						Демонтажные работы кровли					
56.	Е12-08010 1-0101 1208-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	910	204,11 181,49	22,62 7,57	185738 165154	20584 6889	-- --	123871 24769	334378
57.	Е12-08010 1-0201 1208-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Кровли из рулонных материалов. Разборка гидроизоляии	м2 кровли	910	200,88 200,62	0,26 --	182797 182560	237 --	-- --	131443 25139	339380
58.	Е12-08010 1-0201 1208-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Кровли из рулонных материалов. Разборка утеплителя	м2 кровли	910	200,88 200,62	0,26 --	182797 182560	237 --	-- --	131443 25139	339380
59.	Е12-08010 1-0202 1208-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	910	120,95 120,88	0,08 --	110068 109997	71 --	-- --	79198 15141	204407
60.	Е12-08010	-Пояски, сандрики,	м	154	104,9	0,04	16154	6	--	11627	30003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0401 1208-0101 -0401 РСНБ РК 2015	желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка			104,86	--	16148	--	--	2222	
						Кровля					
61.	E11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	24	103966 28896,86	1615,07 714,63	2495184 693525	38762 17151	1762897 --	639608 250783	3385576
62.	E11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	25,038	100678,2 29937,38	1220,45 592,43	2520781 749572	30558 14833	1740651 --	687965 256700	3465445
63.	E11-12010 1-1303 1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	910	1127,21 653	58,81 15,07	1025766 594231	53514 13713	378021 --	559308 126806	1711880
64.	С121-1101 01-0103	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	682,5	16449,66 --	-- --	11226895 --	-- --	11226895 --	-- 898152	12125047
65.	E11-12010 1-1501 1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	910	935,36 247,05	28,81 5,1	851176 224820	26219 4642	600137 --	211105 84982	1147263
66.	E11-12010 1-1502 1112-0101 -1502 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	910	786,82 160,98	25,06 4,3	716006 146495	22801 3915	546710 --	138377 68351	922734
67.	E11-12010 1-1701 1112-0101 -1701 РСНБ РК	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1010	691 280,01	118,11 31,93	697911 282809	119288 32245	295814 --	289850 79021	1066782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.	E11-12010 1-1702 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (до толщ.30 мм)	м2 стяжки	1010	256,46 15,56	26,31 7,41	259026 15712	26571 7479	216743 --	21336 22429	302791
69.	E11-12010 1-0705 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1109,8	3430,53 2401,1	115,03 34,13	3807206 2664737	127655 37883	1014814 --	2486410 503489	6797105
70.	С121-1001 01-0404 2110-0101 -0404 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1227,4388	3076 --	-- --	3775602 --	-- --	3775602 --	-- 302048	4077650
71.	E11-12010 1-2003 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	92,38	1264,65 408,31	12,81 3,64	116828 37719	1183 337	77926 --	35012 12147	163987
72.	С121-1001 02-0113 2110-0102 -0113 РСНБ РК 2015	-Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	92,38	1071 --	-- --	98939 --	-- --	98939 --	-- 7915	106854
73.	E11-12010 1-1201 1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	131,15	119,59 86,03	26,52 7,85	15684 11283	3478 1030	923 --	11328 2161	29174
74.	С121-1308 14-1901 2113-0814 -1901 РСНБ РК	-Сварная решетка ограждения	т	0,6077	513156 --	-- --	311845 --	-- --	311845 --	-- 24948	336792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015			5	1382,1	16,21	6910	81	133	6180	14138
75.	E11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1339,12	4,44	6696	22	--	1047	
76.	С121-1003 04-0102 2110-0304 -0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	120	357	--	42840	--	42840	--	46267
					--	--	--	--	--	3427	
		Подшивка свесов кровли		162,9	3037,2	16,21	494760	2641	273976	201358	751807
77.	E11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1339,12	4,44	218143	724	--	55689	
78.	E11-10010 4-0201 1110-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-Подшивка плитами	м2	162,9	783,47	25,35	127627	4130	3182	110034	256674
					738,58	11,94	120315	1945	--	19013	
	прим.			162,9	967	--	157524	--	157524	--	170126
79.	С121-0705 09-0410 2107-0509 -0410 РСНБ РК 2015	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 15 мм	м2		--	--	--	--	--	12602	
80.	E11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,9088	18544,16	1597,12	53941	4646	92	46728	108723
					16915,12	738,14	49203	2147	--	8054	
81.	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,9088	255864	--	744257	--	744257	--	803798
					--	--	--	--	--	59541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.				92,38	1264,65	12,81	116828	1183	77926	35012	163987
	Е11-12010 1-2003 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		408,31	3,64	37719	337	--	12147	
83.				5	3072,96	16,21	15365	81	8588	6180	23269
	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1339,12	4,44	6696	22	--	1724	
		Водосточная система									
84.				133,7	939,94	13,35	125670	1785	72678	47660	187196
	Е11-12010 1-0902 1112-0101 -0902 РСНБ РК 2015	-Желоба подвесные. Устройство	м желобов		383	4,47	51207	597	--	13866	
85.				133,7	1190	--	159103	--	159103	--	171831
	С121-1003 02-0101 2110-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м		--	--	--	--	--	12728	
86.				9	695	--	6255	--	6255	--	6755
	С121-1003 02-0107 2110-0302 -0107 РСНБ РК 2015	-Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.		--	--	--	--	--	500	
87.				9	1669,42	139,54	15025	1256	12051	1853	18228
	Е11-12010 1-2101 1112-0101 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка		190,9	32,91	1718	296	--	1350	
88.				35,12	1781,7	103,7	62573	3642	1727	53623	125492
	Е11-12010 1-0707 1112-0101 -0707	-Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		1628,81	30,8	57204	1082	--	9296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
89.	С121-1003 02-0102 2110-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	35,12	1415	--	49695	--	49695	--	53670
					--	--	--	--	--	3976	
90.	С121-1003 02-0103 2110-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	9	1381	--	12429	--	12429	--	13423
					--	--	--	--	--	994	
91.	С121-1003 02-0108 2110-0302 -0108 РСНБ РК 2015	-Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	18	997	--	17946	--	17946	--	19382
					--	--	--	--	--	1436	
						Козырек К-1 (3 шт)					
92.	Е11-09030 4-0201 1109-0304 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	Стальные конструкции козырька. Демонтаж	0,27045	51592,77	18424,41	13953	4983	--	7531	23203
					33168,37	7187,45	8970	1944	--	1719	
93.	Е11-09030 4-0201 1109-0304 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	Стальные конструкции козырька. Монтаж	0,64719	88474,97	26320,58	57260	17034	4449	29271	93454
					55280,62	10267,78	35777	6645	--	6923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.	5										
	С121-0608 05-0101 2106-0805 -0101 РСНБ РК 2015	-Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,64719	502036	--	324913	--	324913	--	350906
					--	--	--	--	--	25993	
95.	Е11-09040 1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	7,2	711,95	189,85	5126	1367	491	2556	8297
					453,86	60,73	3268	437	--	615	
96.	С121-0501 08-0111 2105-0108 -0111 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,2	1627	--	11714	--	11714	--	12652
					--	--	--	--	--	937	
97.	Е11-12010 1-2003 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	1,5	1264,65	12,81	1897	19	1266	568	2663
					408,31	3,64	612	5	--	197	
98.	С121-1001 02-0113 2110-0102 -0113 РСНБ РК 2015	-Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,5	1071	--	1607	--	1607	--	1735
					--	--	--	--	--	129	
99.	Е11-10010 4-0203 1110-0104 -0203 РСНБ РК 2015	-Подшивка внутренней части козырька металлосайдингом толщиной 8 мм	м2	6,51	959,7	17,51	6248	114	--	5572	12766
					942,18	8,89	6134	58	--	946	
100.	С122-0301 01-0401 2203-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	6,51	1371	--	8925	--	8925	--	9639
					--	--	--	--	--	714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.											4090
	С121-1302 08-0102 2113-0208 -0102 РСНБ РК 2015	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,12	6653 -- --	-- -- --	798 -- --	-- -- --	798 -- --	-- 64	862
102.											
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,30215	105,1 55,13	2,61 0,33	767 403	19 2	345 --	279 84	1131
103.											
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,30215	188,12 64,42	3,74 0,66	1374 470	27 5	877 --	328 136	1838
104.											
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная (В7,5). Устройство	м3	0,6	22563,85 1555,61	Крыльцо Кр/пандус П (3 шт) 1267,79 298,36	13538 933	761 179	11844 --	1012 1164	15715
105.											
	Е11-06020 1-0104 1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015	-Крыльцо железобетонное (В10). Устройство	м3	5,04	26214,37 5477,22	727,33 284,74	132120 27605	3666 1435	100849 --	26427 12684	171231
106.											
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0354	196652 --	-- --	6961 --	-- --	6961 --	-- 557	7518
107.											
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,55	3943,33 1517,66	85,21 42,22	33715 12976	729 361	20010 --	12537 3700	49952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9											
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	46601424	931217	33511393	10787263	61979780
			Тенге		--	--	12158814	341378	--	4591097	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45558762				
		Материалы	Тенге				13197545				
		Всего заработная плата	Тенге					12406413			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19251901				
		Местные материалы	Тенге				127817				
		Накладные расходы	Тенге				10722554				
		Сметная прибыль	Тенге				4502505				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				60783821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10352
		Сметная заработная плата	Тенге					12406413			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1008882				
		Материалы	Тенге				10563				
		Всего заработная плата	Тенге					93779			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				889787				
		Накладные расходы	Тенге				64708				
		Сметная прибыль	Тенге				85887				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1159477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					93779			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				33780				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33780				
		Сметная прибыль	Тенге				2702				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				36482				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61979780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10422
		Сметная заработная плата	Тенге					12500192			

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (Л.С.2-1-2)

108.					Канализация						
	E11-16050	-Трубопроводы	м	47	1002,2	1,57	47103	74	123	45994	100545
	1-0101	канализации из	трубопро		998	0,56	46906	27	--	7448	
	1116-0501	полиэтиленовых труб	вода								
	-0101	высокой плотности,									
	РСНБ РК	диаметр до 50 мм.									
	2015	Прокладка									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	6										
109.				46,906	330	--	15479	--	15479	--	16717
	C123-0108	-Трубы канализационные	м								
	01-0102	из поливинилхлорида ПВХ			--	--	--	--	--	1238	
	2301-0801	с раструбом DN 50,									
	-0102	толщина стенки 2,2 мм									
	РСНБ РК										
	2015										
110.				90	967,26	3,85	87054	346	579	84520	185299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-16050 1-0102 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		--- 956,98	--- 1,29	--- 86129	--- 116	--- --	--- 13726	
111.	C123-0108 01-0115 2301-0801 -0115 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	89,82	1031 --- --	-- --- --	92604 --- --	-- --- --	92604 --- --	-- --- 7408	100013
		Фасонные части									
112.	E11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	85	1622,01 --- 626,07	995,93 --- 312,22	137871 --- 53216	84654 --- 26538	-- --- --	78957 --- 17346	234174
113.	C123-0206 01-0201 2302-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	22	60 --- --	-- --- --	1320 --- --	-- --- --	1320 --- --	-- --- 106	1426
114.	C123-0206 01-0301 2302-0601 -0301 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10	51 --- --	-- --- --	510 --- --	-- --- --	510 --- --	-- --- 41	551
115.	C123-0206 01-0303 2302-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	33	169 --- --	-- --- --	5577 --- --	-- --- --	5577 --- --	-- --- 446	6023
116.	C123-0206 01-0803 2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	401 --- --	-- --- --	1203 --- --	-- --- --	1203 --- --	-- --- 96	1299
117.	C123-0206	-Заглушка	шт.	8	79 ---	-- ---	632 ---	-- ---	632 ---	-- ---	683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0903 2302-0601 -0903 РСНБ РК 2015	канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	51 51	
118.	С123-0203 03-6606 2302-0303 -6606 РСНБ РК 2015	-Прочистка, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1854 -- --	-- -- --	9270 -- --	-- -- --	9270 -- --	-- 742 742	10012
119.	С123-0204 03-1406 2302-0403 -1406 РСНБ РК 2015	-Патрубок переходной DN 110x50	шт.	12	225 -- --	-- -- --	2700 -- --	-- -- --	2700 -- --	-- 216 216	2916
120.	Е11-22080 1-0202 1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	25	2390,51 923,98 923,98	1466,53 459,9 459,9	59763 23100 23100	36663 11497 11497	-- -- --	34251 7521 7521	101535
121.	С123-0206 01-0406 2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	12	320 -- --	-- -- --	3840 -- --	-- -- --	3840 -- --	-- 307 307	4147
122.	С123-0206 01-0506 2302-0601 -0506 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	5	385 -- --	-- -- --	1925 -- --	-- -- --	1925 -- --	-- 154 154	2079
123.	С123-0206 01-0501 2302-0601 -0501 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	8	107 -- --	-- -- --	856 -- --	-- -- --	856 -- --	-- 68 68	924
124.	Е11-22080 1-0203 1122-0801 -0203 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	1	3238,95 1252,14 1252,14	1986,8 622,47 622,47	3239 1252 1252	1987 622 622	-- -- --	1856 408 408	5502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125.											
	С123-0203 03-6806 2302-0303 -6806 РСНБ РК 2015	-Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2681	--	2681	--	2681	--	2895
					--	--	--	--	--	214	
126.						Сантехприборы					
	Е11-17010 1-0106 1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17	3537,27	103,6	60134	1761	3820	54364	123657
					3209,02	54,11	54553	920	--	9160	
127.											
	С123-0301 02-0915 2303-0102 -0915 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический со спинкой, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	17	8226	--	139842	--	139842	--	151029
					--	--	--	--	--	11187	
128.											
	С123-0301 02-1301 2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	17	786	--	13362	--	13362	--	14431
					--	--	--	--	--	1069	
129.											
	Е11-17030 1-0101 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	4345,84	205,72	21729	1029	2714	18157	43077
					3597,18	108,27	17986	541	--	3191	
130.											
	С123-0301 02-0301 2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	16587	--	82935	--	82935	--	89570
					--	--	--	--	--	6635	
131.											
	Е11-17020 1-0103 1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Смесители. Установка	шт.	19	1191,52	0,13	22639	2	750	21449	47615
					1151,96	--	21887	--	--	3527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132.	С123-0301 02-1247 2303-0102 -1247 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	17	5407	--	91919	--	91919	--	99273
					--	--	--	--	--	7354	
133.	С123-0301 02-1227 2303-0102 -1227 РСНБ РК 2015	-Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	6662	--	13324	--	13324	--	14390
					--	--	--	--	--	1066	
134.	Е11-17010 1-0102 1117-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	3853,52	405,79	7707	812	477	6694	15553
					3209,02	206,03	6418	412	--	1152	
135.	С123-0301 02-0119 2303-0102 -0119 РСНБ РК 2015	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	21200	--	42400	--	42400	--	45792
					--	--	--	--	--	3392	
136.	Е11-17010 1-0111 1117-0101 -0111 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7623,57	39,75	7624	40	6827	762	9056
					757	20,59	757	21	--	671	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	977241	127368	537669	347004	1430183
			Тенге		--	--	312204	40695	--	105940	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	200872	
Всего заработная плата	Тенге		116226
Накладные расходы	Тенге	115064	
Сметная прибыль	Тенге	25275	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	341211	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		91
Сметная заработная плата	Тенге		116226
Стоимость сантехнических работ	Тенге	776368	
Материалы	Тенге	15289	
Всего заработная плата	Тенге		236673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				522379				
		Накладные расходы	Тенге				231939				
		Сметная прибыль	Тенге				80665				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1088972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1430183	236673			162
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					352899			253
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (Л.С.2-1-4)									
137.						Демонтажные работы					
	Ц13-08030 4-0207 1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.16 ЭСНРК 8.04-01-2 015 табл.1 к=0,4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Демонтаж	шт.	1	4474,76 / 2734,24	1740,52 / 655,39	4475 / 2734	1741 / 655	-- / --	2441 / 553	7469
138.											
	Ц13-08030 4-0203 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.16 ЭСНРК 8.04-01-2 015 табл.1 к=0,4	-Демонтаж щитка и распределительных шкафов высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	шт.	3	1828,21 / 1367,12	461,09 / 159,85	5485 / 4101	1383 / 480	-- / --	3298 / 703	9486
139.											
	Е12-17010 1-0705 1217-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	95	220,07 / 218,08	1,99 / 1,1	20906 / 20718	189 / 105	-- / --	14992 / 2872	38770
140.											
	Е12-17010 1-0703 1217-0101 -0703 РСНБ РК	-Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	19	73,57 / 72,83	0,75 / 0,41	1398 / 1384	14 / 8	-- / --	1002 / 192	2592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
141.											
	Е12-17010 1-0701 1217-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	98	67,29	--	6595	--	--	4748	12251
					67,29	--	6595	--	--	907	
142.											
	Е12-17010 1-0601 1217-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабель. Демонтаж	м	1050	111,33	0,25	116897	261	--	84082	217057
					111,08	0,14	116636	145	--	16078	
143.											
	Ц13-08020 6-3001 1308-0206 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Коробка ответвительные и универсальные для розеток и выключателей. Демонтаж	шт.	160	3885,17	553,92	621628	88627	--	408850	1112916
					3331,25	217,8	533000	34847	--	82438	
144.											
	Ц13-08030 5-0607 1308-0305 -0607 РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.16 ЭСНРК 8.04-01-2015 табл.1 к=0,4	-Прожектор уличный. Демонтаж	шт.	4	5493,16	3305,77	21973	13223	--	9987	34516
					2187,39	1280,2	8750	5121	--	2557	
145.						Монтажные работы					
	Ц13-08030 4-0207 1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Монтаж	шт.	1	26426,87	4351,3	26427	4351	15240	6101	35130
					6835,6	1638,46	6836	1638	--	2602	
146.											
	51-080401 -0304 5108-0401 -0304 РСНБ РК	-Вводная панель ВРУ-1-14-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток	шт.	1	153328	--	153328	--	--	--	153328
					--	--	--	--	153328	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012									
147.	Ц13-08030 5-0909 1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	5	5920,21	111,61	29601	558	3409	18600	52057
					5126,7	39,96	25634	200	--	3856	
148.	С123-0702 01-0703 2307-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-12-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	16496	--	32992	--	32992	--	35631
					--	--	--	--	--	2639	
149.	С123-0702 01-0803 2307-0201 -0803 РСНБ РК 2015	-Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели ОЩВ-9-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	17245	--	34490	--	34490	--	37249
					--	--	--	--	--	2759	
150.	С123-0702 01-0701 2307-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-6-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11662	--	11662	--	11662	--	12595
					--	--	--	--	--	933	
151.	Ц13-08030 3-1004 1308-0303 -1004 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7467,17	125,17	14934	250	5286	6824	23499
					4698,9	39,96	9398	80	--	1741	
152.	С123-0702 08-0215 2307-0208 -0215 РСНБ РК 2015 прим.	-Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК (пускатель магнитный)	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
153.	Ц13-08030 5-1002 1308-0305 -1002 РСНБ РК	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1609,95	101,64	3220	203	44	2198	5852
					1486,74	39,96	2973	80	--	433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
154.	С123-0705 01-1402 2307-0501 -1402 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии трансформаторного включения СА4-Э412, 220/380 В, 20(100) А, класс точности 1 ГОСТ 30207-94	шт.	2	10475	--	20950	--	20950	--	22626
					--	--	--	--	--	1676	
155.	Ц13-08030 5-0109 1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	71	606,87	4,07	43088	289	1546	29784	78701
					581,03	1,6	41253	113	--	5830	
156.	С123-0702 20-0511 2307-0220 -0511 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	49	477	--	23373	--	23373	--	25243
					--	--	--	--	--	1870	
157.	С123-0702 20-0503 2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	22	364	--	8008	--	8008	--	8649
					--	--	--	--	--	641	
158.	Ц13-08030 5-0102 1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	33	512,59	4,07	16916	134	428	11813	31027
					495,58	1,6	16354	53	--	2298	
159.	С123-0702 18-1501	-Выключатель одноклавишный, скрытой	шт.	31	306	--	9486	--	9486	--	10245
					--	--	--	--	--	759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
160.	С123-0702 18-1507 2307-0218 -1507 РСНБ РК 2015	-Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	329 ---	-- --	658 --	-- --	658 --	-- 53	711
161.	Ц13-08030 5-0105 1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	17	512,59 495,58	4,07 1,6	8714 8425	69 27	220 --	6085 1184	15984
162.	С123-0702 18-1503 2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	17	315 ---	-- --	5355 --	-- --	5355 --	-- 428	5783
163.	Ц13-08030 5-0307 1308-0305 -0307 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	86	2686,27 1401,3	1155,64 808,74	231019 120512	99385 69552	11122 --	136846 29429	397294
164.	С123-0701 02-1320 2307-0102 -1320 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО2х40 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	86	3319 ---	-- --	285434 --	-- --	285434 --	-- 22835	308269
165.	С123-0701 04-0109 2307-0104 -0109	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	172	507 ---	-- --	87204 --	-- --	87204 --	-- 6976	94180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
166.	Ц13-08030 5-0309 1308-0305 -0309 РСНБ РК 2015	-Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	22	1332,84 / 1213,32	61,6 / 6,39	29323 / 26693	1355 / 141	1275 / --	19320 / 3891	52534
167.	С123-0701 06-0904 2307-0106 -0904 РСНБ РК 2015	-Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-6, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 54, количество LED 1 штука АС СТ РК 2595-2014	шт.	22	4465 / --	-- / --	98230 / --	-- / --	98230 / --	-- / 7858	106088
168.	С123-0701 04-0301 2307-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	2,2	583 / --	-- / --	1283 / --	-- / --	1283 / --	-- / 103	1385
169.	Ц13-08020 6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15,8	489,22 / 350,66	16,91 / 4,4	7730 / 5540	267 / 69	1923 / --	4039 / 942	12710
170.	С123-0113 05-0103 2301-1305 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	15,8	78 / --	-- / --	1232 / --	-- / --	1232 / --	-- / 99	1331
171.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15,8	380,44 / 164,57	170,15 / 56,92	6011 / 2600	2688 / 899	723 / --	2520 / 682	9213
172.	Ц13-08020 1-0702 1308-0201 -0702 РСНБ РК	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1767,6	955,5 / 230,39	477,22 / 173,3	1688934 / 407239	843538 / 306331	438157 / --	513771 / 176216	2378921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
173.	С123-0601 28-0402 2306-0128 -0402 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6273	234735	--	147249	--	147249	--	159029
					--	--	--	--	--	11780	
174.	С123-0601 28-0304 2306-0128 -0304 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,834768	264911	--	221139	--	221139	--	238830
					--	--	--	--	--	17691	
175.	С123-0601 28-0504 2306-0128 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12648	1001921	--	126723	--	126723	--	136861
					--	--	--	--	--	10138	
176.	С123-0609 02-0109 2306-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,23052	127354	--	29358	--	29358	--	31706
					--	--	--	--	--	2349	
177.	С123-0702 02-1401 2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31,УХЛ2, УХЛ3	шт.	141	40	--	5640	--	5640	--	6091
					--	--	--	--	--	451	
						Заземление					
178.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1622,58	187,28	9735	1124	1917	5062	15981
					1115,73	55,95	6694	336	--	1184	
179.	С121-0503 04-0119 2105-0304 -0119 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,04446	204457	--	9090	--	9090	--	9817
					--	--	--	--	--	727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180.	Ц13-08020 8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	308,89 223,15	27,9 8,79	11120 8033	1005 317	2082 --	6012 1371	18502
181.	С121-0501 06-2402 2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,045216	251757 --	-- --	11383 --	-- --	11383 --	-- 911	12294
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	4250395 1382101	1060656 421196	1654311 153328	1298375 431635	5980403

Стоимость оборудования	Тенге	153328	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	153328	
Стоимость монтажных работ	Тенге	3929565	
Материалы	Тенге	483370	
Всего заработная плата	Тенге		1657709
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1149234	
Накладные расходы	Тенге	1193550	
Сметная прибыль	Тенге	409849	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	5532964	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1156
Сметная заработная плата	Тенге		1657709
Стоимость общестроительных работ	Тенге	166269	
Всего заработная плата	Тенге		145589
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	20474	
Накладные расходы	Тенге	104824	
Сметная прибыль	Тенге	21687	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	292781	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		144
Сметная заработная плата	Тенге		145589
Стоимость сантехнических работ	Тенге	1232	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1232	
Сметная прибыль	Тенге	99	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	1331	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	5980404	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1300
Сметная заработная плата	Тенге		1803298
ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге		69390368
В ТОМ ЧИСЛЕ:			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				13853119				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2119241				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					803269			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				35703373				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				153328				
		Накладные расходы	Тенге				12432642				
		Сметная прибыль	Тенге				5128672				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				69390368				
		НДС 12%	тенге				8326844,16				
		ИТОГО	тенге				77717212,16				
		Удержание 30%	тенге				23315163,49				
		Удержание 5%	тенге				3885860,61				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	тенге				50516188,07				

Заказчик:

ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья»

И.о. Директора _____ Ж.С.Нусупова

ПОДРЯДЧИК:

ТОО Шанс-21

Директор _____ У.Байжан

Технический Надзор
Инженер ТОО «Мурадар» _____ Т.Койланов