Заказчик(застройщик): Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения по Мангистауской области
Подрядчик : ТОО "Шанс-21"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания центра временной адаптации и детоксикации (ЦВАиД)
в городе Жанаозен

Утверждена
приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА сентябрь 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№68	03.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	96637646	27247278							3269673,36	30516951,36
в том числе за сентябрь месяц :		27247278							3269673,36	30516951,36
Удержан аванс (30%) по договору		8174183,40							980902,01	9155085,41
Удержано 5% по договору		1362363,90							163483,67	1525847,57
Итого к оплате за сентябрь месяц		**17710730,70**							**2125287,68**	**19836018,38**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"
и.о.Директора _____ Ж.С.Нусупова

Подрядчик: ТОО Шанс-21
Директор _____ У.Байжан

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйстяенного ведения "Областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения по Мангистауской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Шанс-21»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания центра временной адаптации и детоксикации (ЦВАиД) в городе Жанаозен

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Капитальный ремонт здания центра временной адаптации и детоксикации (ЦВАиД) в городе Жанаозен

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь **2020** года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Л.С. 2-1-1)									
		Полы									
1.	E11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	426,72	2753,34	24,84	1174904	10601	951163	205586	1490930
					499,48	13,05	213140	5569	--	110439	
2.	E11-11010 1-3901 1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	420,72	407,87	2,58	171598	1087	126170	42202	230903
					105,39	1,32	44341	554	--	17104	
3.	E11-15040 3-0303 1115-0403 -0303	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхно	29,4504	884,32	4,05	26044	119	5127	16688	46150
					706,22	2,09	20798	61	--	3419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12		сти								
						Стены					
4.	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	-Стены и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	233,79	5398,97	22,77	1262225	5323	536899	578244	1987706
					3079,7	11,98	720003	2801	--	147237	
5.	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1026,61	909,49	3,8	933690	3902	203222	582852	1637866
					707,73	1,95	726566	2000	--	121323	
6.	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	811,42	371,82	0,89	301701	726	57701	194922	536353
					299,81	0,47	243274	379	--	39730	
7.	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	811,42	184,75	0,37	149913	302	21831	102349	272443
					157,48	0,19	127780	156	--	20181	
						Потолок					
8.	Е11-150403-0109 1115-0403-0109 РСНБ РК 2015	-Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под	м2 окрашиваемой поверхности	54,97	526,46	1,86	28939	102	12467	13138	45444
					297,8	0,96	16370	53	--	3366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 12	окраску									
9.	Е11-15040 5-0104 1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	614,33	962,67 728,04	5,66 2,91	591394 447258	3479 1787	140657 --	359236 76050	1026681
					Фасад						
10.	Е12-12010 4-0504 1212-0104 -0504 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	519,96	296,14 296,14	-- --	153982 153982	-- --	-- --	110867 21188	286036
11.	Е12-11010 2-0101 1211-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	100	2929,31 2491,25	0,22 --	292931 249125	22 --	43784 --	179370 37784	510084
12.	Е12-12010 2-0804 1212-0102 -0804 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	519,96	488,23 179,73	23,86 1,65	253862 93453	12404 856	148005 --	67902 25741	347505
13.	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	97,74	3037,2 1339,12	16,21 4,44	296856 130886	1585 434	164385 --	120815 33414	451084
14.	Е11-10010 2-0205 1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	97,74	2010,5 1970,11	29,23 14,81	196506 192559	2857 1448	1090 --	174606 29689	400801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			и разверну той поверхно сти карнизов								
15.	С121-0705 09-0410 2107-0509 -0410 РСНБ РК 2015	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 15 мм	м2	97,74	967 --	-- --	94515 --	-- --	94515 --	-- 7561	102076
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	5929059 3379535	42510 16097	2507016 --	2748777 694226	9372062
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5929059				
Материалы			Тенге				2412499				
Всего заработная плата			Тенге					3395632			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				94515				
Накладные расходы			Тенге				2748776				
Сметная прибыль			Тенге				694227				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9372062				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2670
Сметная заработная плата			Тенге					3395632			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				9372062				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2670
Сметная заработная плата			Тенге					3395632			

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (Л.С 2-1-2)

Водопровод и канализация (Замена всей системы)

Система водопровода В1

16.	Е11-16050 1-0201 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1748,03 1721,35	15,45 0,12	87402 86067	772 6	563 --	84352 13740	185494
17.	С123-0105 01-1501 2301-0501 -1501 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50	98 --	-- --	4900 --	-- --	4900 --	-- 392	5292
18.	Е11-16050	-Трубопроводы	м	26,5	1885,57	18,52	49968	491	237	48260	106086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0202 1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	трубопро вода		1858,1	0,2	49240	5	--	7858	
19.	С123-0105 01-1502 2301-0501 -1502 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26,5	144 ---	-- --	3816 --	-- --	3816 --	-- 305	4121
20.	Е11-16050 1-0203 1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопро вода	20,85	2056,51 2027,44	21,87 0,32	42878 42272	456 7	150 --	41433 6745	91056
21.	С123-0105 01-1504 2301-0501 -1504 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,85	234 ---	-- --	4879 --	-- --	4879 --	-- 390	5269
22.	Е11-16050 1-0204 1116-0501 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопро вода	16,5	2272,44 2240,55	25,88 0,48	37495 36969	427 8	99 --	36237 5899	79631
23.	С123-0105 01-1506 2301-0501 -1506 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,5	360 ---	-- --	5940 --	-- --	5940 --	-- 475	6415
24.	Е11-16050 1-0205 1116-0501 -0205	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр	м трубопро вода	10	2462,36 2427,33	29,82 0,72	24624 24273	298 7	53 --	23795 3873	52292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
25.	С123-0105 01-1508 2301-0501 -1508 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	558 --	-- --	5580 --	-- --	5580 --	-- 446	6026
26.	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	123,85	106,8 104,34	1,14 --	13227 12923	141 --	163 --	12664 2071	27963
27.	Е11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	2617,98 2223,01	94,28 16,46	39270 33345	1414 247	4511 --	32920 5775	77965
28.	С123-0405 01-0107 2304-0501 -0107 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	623 --	-- --	9345 --	-- --	9345 --	-- 748	10093
29.	Е11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2650,28 2223,01	126,57 32,91	2650 2223	127 33	300 --	2211 389	5250
30.	С123-0402 01-1501 2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29400 --	-- --	29400 --	-- --	29400 --	-- 2352	31752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Е11-16070 1-0102 1116-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	697,73	--	2093	--	612	1451	3828
					493,7	--	1481	--	--	284	
32.	С123-0407 02-0201 2304-0702 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	744	--	2232	--	2232	--	2411
					--	--	--	--	--	179	
33.	С123-0405 01-0107 2304-0501 -0107 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	623	--	1869	--	1869	--	2019
					--	--	--	--	--	150	
34.	С123-0301 03-0502 2303-0103 -0502 РСНБ РК 2015	-Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	105	982	--	103110	--	103110	--	111359
					--	--	--	--	--	8249	
		Система Т3, Т4									
35.	Е11-16050 1-0201 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	42	1748,03	15,45	73417	649	471	70856	155815
					1721,35	0,12	72297	5	--	11542	
36.	С123-0105 01-1501 2301-0501 -1501 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42	98	--	4116	--	4116	--	4445
					--	--	--	--	--	329	
37.	Е11-16050 1-0202 1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	78,7	1885,57	18,52	148394	1458	703	143323	315055
					1858,1	0,2	146233	16	--	23337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 12										
38.				78,7	144	--	11333	--	11333	--	12239
	С123-0105 01-1502 2301-0501 -1502 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	907	
39.				31,12	2056,51	21,87	63999	681	224	61842	135908
	Е11-16050 1-0203 1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		2027,44	0,32	63094	10	--	10067	
40.				31,12	234	--	7282	--	7282	--	7865
	С123-0105 01-1504 2301-0501 -1504 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	583	
41.				20	2272,44	25,88	45449	518	120	43924	96523
	Е11-16050 1-0204 1116-0501 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		2240,55	0,48	44811	10	--	7150	
42.				20	360	--	7200	--	7200	--	7776
	С123-0105 01-1506 2301-0501 -1506 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	576	
43.				171,82	106,8	1,14	18351	196	227	17569	38793
	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		104,34	--	17928	--	--	2874	
44.				10	2617,98	94,28	26180	943	3007	21947	51977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		2223,01	16,46	22230	165	--	3850	
45.	С123-0405 01-0107 2304-0501 -0107 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	623 --	-- --	6230 --	-- --	6230 --	-- 498	6728
46.	Е11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2650,28 2223,01	126,57 32,91	5301 4446	253 66	602 --	4422 778	10500
47.	С123-0402 01-1501 2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 40 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29400 --	-- --	58800 --	-- --	58800 --	-- 4704	63504

Фасонные части

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	946728 659832	8823 584	278074 --	647206 127515	1721450
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				946728				
	Материалы		Тенге				12041				
	Всего заработная плата		Тенге					660416			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				266032				
	Накладные расходы		Тенге				647207				
	Сметная прибыль		Тенге				127515				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1721450				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								461
	Сметная заработная плата		Тенге					660416			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1721450				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								461
	Сметная заработная плата		Тенге					660416			

РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (Л.С. 2-1-3)

Тепловой узел

48.				2	24508,1	480,04	49016	960	6110	41444	97697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-18050 1-0101 1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		20972,76	171,91	41946	344	--	7237	
49.	51-020602 -0147 5102-0602 -0147 РСНБ РК 2015	-Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-10 CAN PN 16, типа WILO	шт.	2	199280 --	-- --	398560 --	-- --	-- 398560	-- --	398560
50.	Е11-18070 1-0101 1118-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	шт.	1	44625,33 4259,08	232,62 41,16	44625 4259	233 41	40133 --	4214 3907	52747
51.	Ц13-11020 3-0102 1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	1475,82 1431,75	-- --	1476 1432	-- --	44 --	1074 204	2754
52.	С123-0515 01-1001 2305-1501 -1001 РСНБ РК 2015	-Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, T макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	97622 --	-- --	97622 --	-- --	97622 --	-- 7810	105432
53.	Е11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	2617,98 2223,01	94,28 16,46	34034 28899	1226 214	3909 --	28531 5005	67570
54.	С123-0409 05-3202 2304-0905	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой	шт.	2	3977 --	-- --	7954 --	-- --	7954 --	-- 636	8590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3202 РСНБ РК 2015	Techno-A, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
55.	C123-0409 05-3203 2304-0905 -3203 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой Techno-A, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	5733 ---	-- --	57330 ---	-- --	57330 ---	-- 4586	61916
56.	C123-0410 01-2802 2304-1001 -2802 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3389 ---	-- --	3389 ---	-- --	3389 ---	-- 271	3660
57.	E11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2650,28 2223,01	126,57 32,91	5301 4446	253 66	602 --	4422 778	10500
58.	C123-0409 05-3204 2304-0905 -3204 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой Techno-A, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9227 ---	-- --	18454 ---	-- --	18454 ---	-- 1476	19930
59.	Ц13-12090 1-0104 1312-0901 -0104 РСНБ РК 2015	-Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	6	1701,79 1645,65	53,74 0,16	10211 9874	322 1	15 --	6024 1299	17533
60.	E11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном и отборным устройством. Установка	комплект	4	2833,27 387,24	-- --	11333 1549	-- --	9784 --	1518 1028	13879
61.	E11-18110 1-0104	-Термометры в оправе прямые или угловые.	комплект	4	570,13 508,93	-- --	2281 2036	-- --	245 --	1995 342	4618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка									
62.	С123-0515 01-0301 2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698 ---	-- ---	6792 ---	-- ---	6792 ---	-- 543	7335
63.	С124-0101 06-2301 2401-0106 -2301 РСНБ РК 2015	-Бобышки для термометра	шт.	4	194 ---	-- ---	776 ---	-- ---	776 ---	-- 62	838
64.	Е11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	997,29 927,22	45,86 17,94	2992 2782	138 54	72 --	2779 462	6232
65.	С123-0102 01-0143 2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	922 ---	-- ---	2766 ---	-- ---	2766 ---	-- 221	2987
66.	Е11-16040 1-0201 1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	32	995,12 927,22	45,86 17,94	31844 29671	1467 574	706 --	29640 4919	66403
67.	С123-0102 01-0124 2301-0201 -0124 РСНБ РК	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	432 ---	-- ---	10368 ---	-- ---	10368 ---	-- 829	11197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.	2015 С123-0102 01-0107 2301-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	205 ---	-- --	1640 --	-- --	1640 --	-- 131	1771
69.	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	106,8 104,34	1,14 --	3418 3339	36 --	43 --	3272 535	7225
70.	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542 ---	-- --	3252 --	-- --	3252 --	-- 260	3512
71.	Ц13-11020 3-0102 1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3	1475,82 1431,75	-- --	4427 4295	-- --	132 --	3221 612	8261
72.	С123-0514 03-0202 2305-1403 -0202 РСНБ РК 2015	-Контроллер для теплых полов Slave (NC), с системой зонального регулирования, модель WFHC-40728, четырехканальный, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В, типа Watts	шт.	1	21718 ---	-- --	21718 --	-- --	21718 --	-- 1737	23455
73.	С123-0705 02-0105 2307-0502 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	-Тепловычислитель модели ТСРВ-033 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200	шт.	1	72978 ---	-- --	72978 --	-- --	72978 --	-- 5838	78816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм, габариты 250 мм x 132 мм x 95 мм, типа Взлет									
74.	С123-0514 01-0701 2305-1401 -0701 РСНБ РК 2015	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	26294	--	26294	--	26294	--	28398
					--	--	--	--	--	2104	
75.	Ц13-12110 1-0305 1312-1101 -0305 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	15243,33	5531,78	15243	5532	199	7154	24190
					9511,86	2216,64	9512	2217	--	1792	
76.	С123-0410 05-1602 2304-1005 -1602 РСНБ РК 2015	-Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 100 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	496146	--	496146	--	496146	--	535838
					--	--	--	--	--	39692	
77.	Е11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2617,98	94,28	15708	566	1804	13168	31186
					2223,01	16,46	13338	99	--	2310	
78.	С123-0410 01-0301 2304-1001 -0301 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	11942	--	23884	--	23884	--	25795
					--	--	--	--	--	1911	
79.	С123-0409 02-7103 2304-0902	-Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN	шт.	4	22406	--	89624	--	89624	--	96794
					--	--	--	--	--	7170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-7103 РСНБ РК 2015	25 мм ГОСТ 21345-2005									
						Радиаторы					
80.	E11-18030 1-0101 1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт	7,816	15245,34 / 1043,72	185,15 / 96,61	119158 / 8158	1447 / 755	109553 / --	8735 / 10231	138124
81.	E11-16060 2-0101 1116-0602 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	41	360,5 / 333,65	0,65 / 0,33	14781 / 13680	26 / 13	1075 / --	13419 / 2256	30456
82.	C123-0513 14-0101 2305-1314 -0101 РСНБ РК 2015	-Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	41	5873 / --	-- / --	240793 / --	-- / --	240793 / --	-- / 19263	260056
						Трубы					
83.	E11-16040 1-0203 1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	54	2734,85 / 1099,92	54,97 / 20,97	147682 / 59395	2968 / 1132	85319 / --	59317 / 16560	223559
84.	E11-16030 1-0104 1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	137,2	1998,89 / 488,76	21,11 / 8,72	274248 / 67058	2896 / 1197	204294 / --	66889 / 27291	368428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6										
85.	Е11-16030 1-0103 1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	95	1798,93 / 488,76	21,11 / 8,72	170898 / 46432	2005 / 829	122461 / --	46315 / 17377	234590
86.	Е11-16030 1-0102 1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	61	1689,38 / 488,76	21,11 / 8,72	103052 / 29814	1288 / 532	71950 / --	29739 / 10623	143415
87.	Е11-16030 1-0101 1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	87	1577,96 / 488,76	21,11 / 8,72	137283 / 42522	1836 / 759	92925 / --	42415 / 14376	194074
88.	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	380,2	106,8 / 104,34	1,14 / --	40606 / 39670	433 / --	503 / --	38877 / 6359	85841
89.	Е11-16110 1-0102 1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	54	109,24 / 104,34	1,14 / --	5899 / 5634	61 / --	204 / --	5522 / 914	12334
90.				8	4837	--	38696	--	38696	--	41792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0409 02-1711 2304-0902 -1711 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3096	
91.	Е11-15040 3-1004 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	83,58	1062,53	1,22	88806	102	9972	63028	163981
					942	0,63	78732	53	--	12147	
92.	Е11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	137,2	734,49	116,92	100772	16042	35259	43913	156259
					360,58	60,56	49471	8309	--	11575	
93.	С121-1104 03-0212 2111-0403 -0212 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	150,92	291	--	43918	--	43918	--	47431
					--	--	--	--	--	3513	
						Вентиляция					
94.	Е11-20150 1-0101 1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	7	6600,9	249,86	46206	1749	308	43909	97325
					6306,95	93,8	44149	657	--	7209	
95.	С123-0504 03-0101 2305-0403	-Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали,	комплект	2	19516	--	39032	--	39032	--	42155
					--	--	--	--	--	3123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90									
96.	С123-0504 03-0807 2305-0403 -0807 РСНБ РК 2015	-Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 W P, размерами 148 мм x 200 мм x 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч	комплект	5	6566	--	32830	--	32830	--	35456
					--	--	--	--	--	2626	
97.	Е11-20010 1-0303 1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	90	5345,81	47,82	481123	4304	286045	188780	723495
					2119,71	20,66	190774	1859	--	53592	
98.	Е11-20030 1-0207 1120-0301 -0207 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка	решетка	25	1848,28	59,81	46207	1495	2980	41321	94530
					1669,3	17,28	41732	432	--	7002	
99.	С123-0503 06-1877 2305-0306 -1877 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм x 250 мм	шт.	25	2579	--	64475	--	64475	--	69633
					--	--	--	--	--	5158	
100.	Е11-26010 1-1801 1126-0101 -1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	24,75	2102,15	138,86	52028	3437	23214	20618	78458
					1025,34	70,76	25377	1751	--	5812	
101.	С121-1104 03-1910 2111-0403 -1910 РСНБ РК 2015	-Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038	м2	27,225	12062	--	328388	--	328388	--	354659
					--	--	--	--	--	26271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77									
102.						Кондиционер					
	Е11-20260 1-1603 1120-2601 -1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	19	7674,02 / 7551,36	11,66 / --	145806 / 143476	222 / --	2108 / --	140606 / 22913	309326
103.											
	Прайс-лист	-Сплит-система Almacom ACH-09AF	компл.	6	120000 / --	-- / --	720000 / --	-- / --	-- / 720000	-- / --	720000
104.											
	Прайс-лист	-Сплит-система Almacom ACH-07AF	компл.	4	99000 / --	-- / --	396000 / --	-- / --	-- / 396000	-- / --	396000
105.											
	Прайс-лист	-Сплит-система Almacom ACH-12AF	компл.	9	136000 / --	-- / --	1224000 / --	-- / --	-- / 1224000	-- / --	1224000
106.						Демонтажные работы					
	Е12-150102-0801 1215-0102 -0801 РСНБ РК 2015	-Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	44	1348,5 / 1292,83	55,67 / 30,86	59334 / 56885	2449 / 1358	-- / --	41935 / 8101	109370
107.											
	Е12-150102-0301 1215-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	450	520,77 / 520,77	-- / --	234347 / 234347	-- / --	-- / --	168730 / 32246	435323
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	6967821	53493	2841087	1212524	8615689
			Тенге		--	--	1334682	23245	2738560	435341	
Стоимость оборудования			Тенге				2738560				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				2738560				
Стоимость монтажных работ			Тенге				104335				
Материалы			Тенге				390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					27330			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				72978				
		Накладные расходы	Тенге				17473				
		Сметная прибыль	Тенге				9745				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				131553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					27330			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				908369				
		Материалы	Тенге				68446				
		Всего заработная плата	Тенге					456283			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				373082				
		Накладные расходы	Тенге				338223				
		Сметная прибыль	Тенге				99727				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1346319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					456283			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3216557				
		Материалы	Тенге				1043131				
		Всего заработная плата	Тенге					874314			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1283059				
		Сдача и испытание	Тенге				15298				
		Накладные расходы	Тенге				856828				
		Сметная прибыль	Тенге				325871				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4399255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								611
		Сметная заработная плата	Тенге					874314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8615687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1003
		Сметная заработная плата	Тенге					1357927			

РАЗДЕЛ 4. АПС (Л.С. 2-1-5)

108.						Демонтажные работы					
	Ц13-10070 1-0103 1310-0701 -0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.16 ЭСНРК 8.04-01-2015 табл.1 к=0,4	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Демонтаж оборудования	луч	1	1162,13	0,08	1162	--	--	709	2021
					1162,05	--	1162	--	--	150	
109.											
	Ц13-10070 1-0202 1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический дымовой, тепловой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	62	1317,33	0,81	81674	50	--	49791	141982
					1316,52	--	81624	--	--	10517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.ч. п.3.16 ЭСНРК 8.04-01-2015 табл.1 к=0,4										
110.	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.16 ЭСНРК 8.04-01-2015 табл.1к=0,4	-Извещатель пожарный ручной в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	3	658,56 658,26	0,3 --	1976 1975	1 --	-- --	1205 254	3435
111.	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.16 ЭСНРК 8.04-01-2015 табл.1к=0,4	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	820,88 658,26	162,62 63,94	2463 1975	488 192	-- --	1560 322	4344
112.	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.16 ЭСНРК 8.04-01-2015 табл.1к=0,4	-Оповещатели. Демонтаж оборудования	шт.	3	658,26 658,26	-- --	1975 1975	-- --	-- --	1205 254	3434
113.	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	2	8008,82 7079,4	929,42 289,63	16018 14159	1859 579	-- --	8990 2001	27008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.16 ЭСНРК 8.04-01-2015 табл.1к=0,4										
114.	Е12-17010 1-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Кабель. Демонтаж	м	450	111,33	0,25	50099	112	--	36035	93024
					111,08	0,14	49987	62	--	6891	
					Монтажные работы						
115.	Ц13-10070 1-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	2994,25	0,2	2994	--	89	1772	5148
					2905,13	--	2905	--	--	381	
116.	С123-0803 03-0305 2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	11596	--	11596	--	11596	--	12524
					--	--	--	--	--	928	
117.	Ц13-10070 1-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	62	3394,3	2,02	210446	125	6260	124477	361717
					3291,3	--	204061	--	--	26794	
118.	С123-0803 02-0302 2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	62	765	--	47430	--	47430	--	51224
					--	--	--	--	--	3794	
119.	Ц13-10070 1-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	1696,35	0,76	5089	2	150	3012	8749
					1645,65	--	4937	--	--	648	
120.	С123-0803	-Извещатели пожарные	шт.	3	1625	--	4875	--	4875	--	5265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02-0605 2308-0302 -0605 РСНБ РК 2015	ручные модели ИПР-К			-- -- -- -- -- 390						
121.	Ц13-10070 1-0204 1310-0701 -0204 РСНБ РК 2015	-Оповещатель на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	3	1703,67 1645,65	-- --	5111 4937	-- --	174 --	3012 650	8772
122.	С123-0803 04-0312 2308-0304 -0312 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	3	1387 -- -- -- -- 333	-- --	4161 --	-- --	4161 --	-- 333	4494
123.	Ц13-10070 1-0206 1310-0701 -0206 РСНБ РК 2015	-Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	68	628,56 575,98	21,25 --	42742 39166	1445 --	2131 --	23892 5331	71964
124.	Ц13-08010 3-3001 1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	2086,32 1645,65	406,55 159,85	6259 4937	1220 480	102 --	3900 813	10972
125.	С123-0803 04-0629 2308-0304 -0629 РСНБ РК 2015	-Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели ОПОП 1-8 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	904 -- -- -- -- 217	-- --	2712 --	-- --	2712 --	-- 217	2929
126.	Ц13-11030 1-0101 1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	862,43 854,45	-- --	1725 1709	-- --	16 --	1282 241	3247
127.	С123-0803	-Блок питания БР-12-01	шт.	1	7027	--	7027	--	7027	--	7589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	06-0307 2308-0306 -0307 РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	562	
128.	С123-0803 06-0208 2308-0306 -0208 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2133 ---	-- ---	2133 ---	-- ---	2133 ---	-- 171	2304
129.	С123-0803 06-0101 2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1	135 ---	-- ---	135 ---	-- ---	135 ---	-- 11	146
130.	Ц13-08020 6-0801 1308-0206 -0801 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	531	26,1 15,94	1,02 0,4	13858 8464	540 212	4854 --	6247 1608	21713
131.	С123-0604 08-0511 2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,531	18677 ---	-- ---	9917 ---	-- ---	9917 ---	-- 793	10711
132.	Ц13-08020 6-0101 1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	521	287,61 263,96	2,49 0,14	149843 137521	1299 72	11023 --	99066 19913	268822
133.	С123-0617 10-0101 2306-1710 -0101 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 10 мм х 10 мм	м	521	32 ---	-- ---	16672 ---	-- ---	16672 ---	-- 1334	18006
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	700092 ---	7141 ---	131457 ---	366155 ---	1151544
					--	--	561492	1597	--	85301	

Стоимость монтажных работ Тенге 649993
Материалы Тенге 24800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					513040			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				106658				
		Накладные расходы	Тенге				330117				
		Сметная прибыль	Тенге				78409				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1058520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					513040			358
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				50099				
		Всего заработная плата	Тенге					50049			
		Накладные расходы	Тенге				36035				
		Сметная прибыль	Тенге				6891				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				93024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					50049			50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1151544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					563089			408

РАЗДЕЛ 5. Капитальный ремонт ограждения территории

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134.					Демонтажные работы						
	E12-18010 1-2001	-Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2	180,7	205,37	--	37110	--	--	26719	68936
	1218-0101 -2001		основания		205,37	--	37110	--	--	5106	
	РСНБ РК 2015										
135.											
	E11-27030 2-0201	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	102,8	934,97	--	96115	--	--	103804	215913
	1127-0302 -0201				934,97	--	96115	--	--	15994	
	РСНБ РК 2015										
136.											
	E11-46020 1-0802	-Отбивка штукатурки с поверхностей	м2	456	262,95	--	119907	--	--	100722	238280
	1146-0201 -0802				262,95	--	119907	--	--	17650	
	РСНБ РК 2015 прим.										
137.											
	E11-46040 1-0104	-Забор каменный. Разборка	м3	6,4	14031,09	3677,87	89799	23538	--	65833	168083
	1146-0401 -0104				10353,22	1892,5	66261	12112	--	12451	
	РСНБ РК 2015 прим.										
138.											
	E11-09040	-Каркасы ворот и калиток	т	0,94824	102467,58	59218,66	97164	56154	--	36062	143884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-0301 1109-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п.3.5 СНиП8.02- 05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7 ;0,5	без механизмов открывания. Демонтаж	конструк ций		43248,92	11867,87	41010	11254	--	10658	
						Монтажные работы					
139.	E11-27070 1-0302 1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	180,7	525,97 481,53	43,34 19,02	95043 87012	7831 3436	200 --	97684 15418	208146
140.	C121-0405 09-0113 2104-0509 -0113 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	180,7	2181 --	-- --	394107 --	-- --	394107 --	-- 31529	425635
141.	E11-27020 1-1001 1127-0201 -1001 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортовог о камня	102,8	1786,03 943,98	35,1 15	183604 97041	3608 1542	82955 --	106469 23206	313279
142.	C121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,3456	52142 --	-- --	278730 --	-- --	278730 --	-- 22298	301029
143.	E11-15020 3-0402 1115-0203 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	м2 оштукату риваемой поверхно сти	3	1914,12 1415,38	111,79 92,86	5742 4246	335 279	1161 --	3620 749	10111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Улучшенное									
144.											
	Е12-12010 2-0804 1212-0102 -0804 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	11	488,23 / 179,73	23,86 / 1,65	5371 / 1977	262 / 18	3132 / --	1437 / 545	7352
145.											
	Е11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,6	25273,26 / 3959,7	1550,13 / 374,83	65710 / 10295	4030 / 975	51385 / --	10256 / 6077	82043
146.											
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17	933,98 / 343,51	21,57 / 3,29	15878 / 5840	367 / 56	9671 / --	5483 / 1709	23069
147.											
	Е11-08030 1-0201 1108-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,4	8918,27 / 3747,08	2581,51 / 608,89	57077 / 23981	16522 / 3897	16574 / --	25927 / 6640	89644
148.											
	С121-0304 01-0203 2103-0401 -0203 РСНБ РК 2015	-Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	6,272	5273 / --	-- / --	33072 / --	-- / --	33072 / --	-- / 2646	35718
149.											
	Е11-15020 3-0402 1115-0203 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	м2 оштукатуриваемой поверхности	453	1914,12 / 1415,38	111,79 / 92,86	867095 / 641169	50643 / 42064	175283 / --	546586 / 113094	1526775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		улучшенное									
150.	E11-15040 2-0201 1115-0402 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	453	868,25 / 206,75	3,95 / 1,97	393318 / 93658	1789 / 895	297871 / --	75642 / 37517	506478
		Навес дизель генератора									
151.	E11-11010 1-1303 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,4	1355,81 / 338,14	164,7 / 62,91	542 / 135	66 / 25	341 / --	151 / 55	749
152.	E11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 (Ф3-4шт). Устройство	м3	0,2	26534,87 / 5328,46	1144,33 / 447,6	5307 / 1066	229 / 90	4012 / --	1051 / 509	6867
153.	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,4	933,98 / 343,51	21,57 / 3,29	2242 / 824	52 / 8	1366 / --	774 / 241	3257
154.	E11-09010 1-0101 1109-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Стальные конструкции навеса. Монтаж	т конструкций	0,4661	61288,38 / 32913	19304,05 / 5827,38	28567 / 15341	8998 / 2716	4228 / --	12459 / 3282	44308
155.	С121-0604 05-2601 2106-0405 -2601 РСНБ РК 2015	-Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4661	609043 / --	-- / --	283875 / --	-- / --	283875 / --	-- / 22710	306585
156.	E11-09040 1-0201	-Покрытие кровельное из профилированного листа	м2 покрытия	7,6	711,95 / 453,86	189,85 / 60,73	5411 / 3449	1443 / 462	519 / --	2699 / 649	8758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	при высоте здания до 25 м. Монтаж									
157.	С121-0501 08-0111 2105-0108 -0111 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,6	1627 / --	-- / --	12365 / --	-- / --	12365 / --	-- / 989	13354
158.	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (конек) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,2	3072,96 / 1339,12	16,21 / 4,44	6761 / 2946	36 / 10	3779 / --	2719 / 758	10238
159.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,5847	105,1 / 55,13	2,61 / 0,33	1323 / 694	33 / 4	596 / --	482 / 144	1949
160.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,5847	188,12 / 64,42	3,74 / 0,66	2367 / 811	47 / 8	1509 / --	565 / 235	3167
		Ворота и калитки (по 2 шт)									
161.	Е11-11010 1-1303 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,36	1355,81 / 338,14	164,7 / 62,91	4556 / 1136	553 / 211	2867 / --	1267 / 466	6288
162.	Е11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 (Ф3-4шт). Устройство	м3	0,336	27370,25 / 5328,46	1144,33 / 447,6	9196 / 1790	384 / 150	7022 / --	1766 / 877	11839
163.	Е11-08010 1-0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	м2 поверхно	6,96	933,98 / 343,51	21,57 / 3,29	6500 / 2391	150 / 23	3959 / --	2245 / 700	9445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	обмазочная битумная в 2 сти слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
164.	Е11-06030 1-0406 1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона (стойки). Установка	т	0,50032	91178,91 69940,13	19753,06 8441,61	45619 34992	9883 4224	744 --	35687 6504	87810
165.	С121-0604 05-2601 2106-0405 -2601 РСНБ РК 2015	-Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,50032	609043 --	-- --	304716 --	-- --	304716 --	-- 24377	329094
166.	Е11-09040 3-0301 1109-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Каркасы ворот (ВМ-1 -2 шт) и калиток (КМ-1 -2 шт) без механизмов открывания. Монтаж	т конструк ций	0,94824	174830,95 72081,54	84598,08 16954,09	165782 68351	80219 16077	17212 --	58255 17923	241959
167.	С121-0604 05-0501 2106-0405 -0501 РСНБ РК 2015	-Ворота и калитки различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,94824	686315 --	-- --	650791 --	-- --	650791 --	-- 52063	702855
168.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,60248	105,1 55,13	2,61 0,33	2691 1411	67 8	1213 --	980 294	3964
169.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,60248	188,12 64,42	3,74 0,66	4816 1649	96 17	3071 --	1150 477	6443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=2										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	4378270	267335	2648326	1328494	6163304
			Тенге		--	--	1462610	100559	--	456540	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2841964				
		Материалы	Тенге				668709				
		Всего заработная плата	Тенге					1404510			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12365				
		Местные материалы	Тенге				705909				
		Накладные расходы	Тенге				1219018				
		Сметная прибыль	Тенге				324879				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4385860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1124
		Сметная заработная плата	Тенге					1404510			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1536306				
		Материалы	Тенге				21959				
		Всего заработная плата	Тенге					158659			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1239383				
		Накладные расходы	Тенге				109475				
		Сметная прибыль	Тенге				131662				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1777443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					158659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6163303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1226
		Сметная заработная плата	Тенге					1563169			

РАЗДЕЛ 6. Капитальный ремонт помещения под дизель-генератор (Л.С. 2-3)

						Демонтажные работы					
170.	E11-46020 1-0802 1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015 прим.	-Отбивка штукатурки с поверхностей	м2	5,5	262,95	--	1446	--	--	1215	2874
					262,95	--	1446	--	--	213	
171.	E12-08010 1-0202 1208-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	19,64	120,95	0,08	2376	2	--	1709	4412
					120,88	--	2374	--	--	327	
						Монтажные работы					
172.	E12-11010 2-0101 1211-0102 -0101	-Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов	м2	5,5	2929,31	0,22	16111	1	2408	9865	28055
					2491,25	--	13702	--	--	2078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм									
173.	Е12-12010 2-0804 1212-0102 -0804 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	24,54	488,23 179,73	23,86 1,65	11981 4411	585 40	6985 --	3205 1215	16401
174.	Е12-12010 3-0203 1212-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия балки и тому подобное). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов	м2	2	593,19 435,29	0,35 0,16	1186 871	1 --	314 --	627 145	1959
175.	Е11-09050 1-0101 1109-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	3	460,5 436	13,32 5,95	1382 1308	40 18	34 --	915 184	2480
176.	С121-1001 05-0309 2110-0105 -0309 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3	4936 --	-- --	14808 --	-- --	14808 --	-- 1185	15993
177.	Е11-12010 1-0705 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке	м2 кровли	15,09	2813,54 2401,1	115,03 34,13	42456 36233	1736 515	4487 --	33808 6101	82365
178.	С121-1001 01-0404 2110-0101 -0404 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	16,68954	3076 --	-- --	51337 --	-- --	51337 --	-- 4107	55444
179.				2,68	315,69	--	846	--	141	564	1523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-15040 4-0404 1115-0404 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности		262,99	--	705	--	--	113	
180.	Е11-12010 1-2003 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	4	1264,65 / 408,31	12,81 / 3,64	5059 / 1633	51 / 15	3375 / --	1516 / 526	7101
181.	С121-1001 02-0113 2110-0102 -0113 РСНБ РК 2015	-Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1071 / --	-- / --	4284 / --	-- / --	4284 / --	-- / 343	4627
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	153272	2416	88173	53424	223234
			Тенге		--	--	62682	588	--	16537	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				151891				
	Материалы		Тенге				17712				
	Всего заработная плата		Тенге					61944			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70429				
	Накладные расходы		Тенге				52509				
	Сметная прибыль		Тенге				16352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				220751				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								
	Сметная заработная плата		Тенге					61944			51
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1382				
	Материалы		Тенге				34				
	Всего заработная плата		Тенге					1326			
	Накладные расходы		Тенге				915				
	Сметная прибыль		Тенге				184				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2480				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								
	Сметная заработная плата		Тенге					1326			1
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				223231				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								
	Сметная заработная плата		Тенге					63270			52
	ИТОГО ПО АКТУ :		Тенге								27247278
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				7460833				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				381718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					142669			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				8494133				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				2738560				
		Накладные расходы	Тенге				6356580				
		Сметная прибыль	Тенге				1815460				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	тенге				27247278				
		НДС 12%	тенге				3269673,36				
		ИТОГО	тенге				30516951,36				
		Удержание 30%	тенге				9155085,41				
		Удержание 5%	тенге				1525847,57				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	тенге				19836018,38				

Заказчик:

ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья»

И.о. Директора _____ Ж.С.Нусупова

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Шанс»

Директор _____ У.Байжан

Технический Надзор
Инженер ТОО «Мурадар» _____ Т.Койланов