Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ИП "Батыргалиев А."
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома по адресу ЗКО, г.Уральск, микрорайон Кадыр Мырза Али, дом №17

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

от 30 декабря 2019 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	№ б/н	25.07.17.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование с объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенг
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2		4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	350 000 000,00	312 500 000,00						37 500 000,00	350 000 000,0

ЗАКАЗЧИК: ИП "БАТЫРГАЛИЕВ А." Директор: Батыргалиев А.
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Таскала Транс Газ" Директор: Махметов Т.М.
(должность Ф.И.О., подпись)

"SANA-2015". Цены региона Форма 2-В

Заказчик **ИП "Батыргалиев А."**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ТаскалаТрансГаз"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство 9-ти этажного жилого дома по адресу ЗКО, г.Уральск, микрорайон Кадыр Мырза Али, дом №17**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ б/н** от 25.07.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за декабрь 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-03	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	5730	248,69	240,04	1425014	1375420	1548	278446	1839737
					8,38	59,11	48046	338684	–	136277	
2	4102-0101-10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)	т	10027,5	122		1223355		–	–	1321223
					–		–		–	97868	

3	1101-0205-03(	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ НР = 72 % т.ч. П.3.187: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	м3 грунта	114,6	1644,72	–	188485	–	–	135709	350130
					1644,72	–	188485	–	–	25936	
4	1101-0201-03(	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	ного грунта	3828,45	20,08	20,08	76864	76864	–	20800	105477
					–	7,55	–	28889	–	7813	
5	1101-0201-03	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 % ктрр1=9; ктрм1=9; кэкс1=9; кмат1=9;	ного грунта	3828,45	15,96	15,96	61091	61091	–	16389	83678
					–	5,95	–	22762	–	6198	
6	1101-0201-08(	Основание под полы. Полив водой НР = 72 %	основания	1729,9	41,32	–	71488	–	3425	49005	130132
					39,35	–	68063	–	–	9639	
7	1101-0102-03	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1597,3	203,67	196,63	325317	314072	324	63546	419972
					6,84	48,42	10921	77337	–	31109	
8	1101-0102-06(	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1597,3	14,82	12,58	23667	20101	216	7852	34041
					2,1	4,73	3350	7555	–	2522	
9	4102-0101-10(	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (из временного отвала)	т	2795,275	122		341024		–	–	368306

					–		–		–	27282	
10	1 101-0205-05(	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	399,325	715,39	–	285673	–	–	205685	530667
					715,39	–	285674	–	–	39309	
11	1 101-0104-01(	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1197,975	43,88	43,88	52572	52572	–	13054	70876
					–	15,13	–	18130	–	5250	
12	1 101-0201-05(	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	ного грунта	1197,975	132,84	63,18	159144	75693	–	85013	263690
					69,66	28,9	83451	34623	–	19533	
		Итого по разделу 1					**5 517 929**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					687 990				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 975 813				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					527 980				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 513				
		- перевозка грузов, тенге					1 564 379				
		Накладные расходы, тенге					875 499				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					408 736				
	Раздел 2 Колонны										
25	1 106-0501-02(	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	582,44	75635,86	26738,2	44053353	15573395	21153352	9388904	57717638
					12579,16	5135,07	7326606	2990871	–	4275381	
26	1 106-0301-06(	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	13,998	16724,82	887,34	234114	12421	4073	201439	470397
					15546,51	267,25	217620	3741	–	34844	
27	1 106-0301-06(	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	22,994	12749,63	835,61	293165	19214	6691	248799	585321

						11623,03	267,24	267260	6145	–	43357	
28	1	106-0301-07(	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР = 91 %	т	63,087	13575,89	837,29	856462	52822	18358	729047	1712350
						12447,6	251,53	785282	15868	–	126841	
29	1	106-0301-04(	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	2,53764	365002,52	1172,74	926245	2976	414787	463797	1501245
						200375,94	466,97	508482	1185	–	111203	
30		105-0301-32(	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 32 мм до 40 мм и более СТ РК 2591-2014	т	56,13	194719		10929577		10929577	–	11803943
						–		–		–	874366	
31		2105-0301-32(	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	8,95	193995		1736255		1736255	–	1875155
						–		–		–	138900	
32		2105-0301-32(	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	21,002	193995		4074283		4074283	–	4400226
						–		–		–	325943	
33		2105-0301-32(	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,532	193995		297200		297200	–	320976
						–		–		–	23776	
34		2105-0301-32(	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	8,172	202055		1651193		1651193	–	1783288
						–		–		–	132095	

35	2105-0301-30(	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,294	203889		875499		875499	–	945539
					–		–		–	70040	
		Итого по разделу 2					**83 116 078**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 105 250				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 660 828				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 017 810				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					41 161 268				
		Накладные расходы, тенге					11 031 986				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 156 746				
	Раздел 2 Стены, Перегородки										
13	1108-0301-01(	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) и теплоизоляционными плитами при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3321,2	15624,67	2622,9	51892659	8711176	29956199	13999852	71163912
					3982,08	550,5	13225284	1828320	–	5271401	
14	2103-0302-03	Камни стеновые керамзитобетонные полнотелые размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм, М100 СТ РК 945-92	шт.	162738,8	297,01		48335051		48335051	–	52201855
					–		–		–	3866804	
15	1108-0201-07(	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	их изделий	8,064	333261,41	2095,98	2687420	16902	2226624	417280	3353076
					55046,38	594,49	443894	4794	–	248376	
16	1108-0201-07(	Своды. Крепление стальными затяжками НР = 93 %	их изделий	1,41	487858,87	3895,74	687881	5493	629688	50570	797527
					37375,89	1188,65	52700	1676	–	59076	
17	1108-0201-01(	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1468,4	27502,87	2309,2	40385214	3390829	31366742	5835123	49917964
					3832,5	440,4	5627643	646683	–	3697627	
18	1108-0201-01(	Стены внутренние из кирпича М-150 на цементном растворе М-100 (лифтовые шахты). Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	393,7	30775,05	2309,2	12116137	909132	9698150	1564483	14775070

					3832,5	440,4	1508855	173385	–	1094450	
19	1108-0201-07(	Стены и другие конструкции Армирование кладки НР = 93 %	их изделий	2,16535	333261,14	2095,74	721627	4538	597894	112048	900369
					55046,53	594,36	119195	1287	–	66694	
20	1108-0201-15(	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	34,2	29487,13	2375,35	1008460	81237	694190	232129	1339836
					6813,83	484,44	233033	16568	–	99247	
21	1112-0101-15(	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	оверхности	54	628	24,98	33912	1349	23641	8377	45672
					165,22	3,39	8922	183	–	3383	
22	1108-0201-10(	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм (парапеты). Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	166,3	32262,5	2136,01	5365254	355218	3989890	1011740	6887154
					6134,37	407,37	1020146	67746	–	510160	
23	1108-0201-01(	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	46,2	31314,42	2078,29	1446726	96017	1110180	240722	1822444
					5206,26	396,36	240529	18312	–	134996	
24	1108-0201-10	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	67,2	37870,54	2251,47	2544900	151299	1844390	537601	3329101
					8172,78	429,39	549211	28855	–	246600	
25	1108-0401-04(	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м проемов)	2755,83	2524,24	190,51	6956383	525010	3947681	2402953	10108083
					901,25	36,33	2483692	100128	–	748747	
26	1108-0401-03(	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м проемов)	1195	4291,71	237,27	5128590	283538	3513332	1288789	6930769
					1114,41	45,25	1331720	54075	–	513390	

27	1108-0301-01(	Межквартирные перегородки из керамзитоблоков без облтицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	194,2	7938,27	2540,12	1541612	493291	369965	718364	2440774
					3493,08	484,44	678356	94078	–	180798	
28	2103-0302-03(	Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50 СТ РК 945-92	шт.	12817,2	117,65		1507944		1507944	–	1628580
					–		–		–	120636	
29	1108-0201-07(	Перегородки кирпичные. Крепление стальными затяжками НР = 93 %	их изделий	1,41	602031,91	3895,74	848865	5493	790672	50570	971390
					37375,89	1188,65	52700	1676	–	71955	
		Итого по разделу 2					**228 613 576**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 575 880				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 030 522				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 037 766				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					140 602 233				
		Накладные расходы, тенге					28 470 601				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					16 934 340				
		Итого по акту					**312 500 000**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					37 369 120				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					32 667 163				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 583 556				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					181 769 014				
		- перевозка грузов, тенге					1 564 379				
		Накладные расходы, тенге					40 378 086				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					23 499 822				
		Итого с НДС	тенге		**12 %**	**37 500 000,00**	**350 000 000,00**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ИП Батыргалиев А.

Батыргалиев А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Технадзор: ТОО Жайык строй инжиниринг

Каиргалиев Х.Г.

Авторский надзор: ТОО Сана Маркет

Кабиев Ж.У.