Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Реквизиты: Акмолинская область, г Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А" БИН 060140007229 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070103KSN0326000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Реквизиты Восточно-Казахстанская область, г Семей, п Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв 340 БИН/ИИН 131040023265 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203110858377 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта Строительство благоустройство, наружные сети электроснабжения и телефонизации к 5-ти этажным жилым домам (поз 1,2,3) севернее микрорайона Коктем г Кокшетау, Акмолинской области

Договор №55 от 15.06.2021г

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за
30 июля 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1	15 804 040	14 110 750							1 693 290	15 804 040
Всего по объекту	15 804 040	14 110 750							1 693 290	15 804 040

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Шаяхметов Н.К.

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Коваленко В.Г.

Технадзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Жабагин З.К.

Авторский надзор:
ТОО "AS проект"
Аймбетов Д.Х.

расценки проверены

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 21
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А" БИН 060140007229 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070103KSN0326000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГидроСтройМонтаж" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340 БИН/ИИН 131040023265 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203110858377 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Строительство благоустройство, наружные сети электроснабжения и телефонизации к 5-ти этажным жилым домам (поз.1,2,3) севернее микрорайона Коктем г. Кокшетау, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №55 от 15.06.2021

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2021 год

на Строительство благоустройство, наружные сети электроснабжения и телефонизации к 5-ти этажным жилым домам (поз.1,2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	4200	55,53	55,53	233226	233226	–	52466	308548
					–	17,35	–	72870	–	22855	

1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	8400	46,69	46,69	392230	392230	–	88258	518927
				–	14,59	–	122580	–	38439	
3 1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1619,04	37,01	37,01	59920	59920	–	15195	81124
				–	13,03	–	21104	–	6009	
4 1101-0107-1313	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2318,08	32,31	32,31	74888	74888	–	18991	101389
				–	11,38	–	26376	–	7510	
5 1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1489,6	69,41	69,41	103393	103393	–	23265	136791
				–	21,69	–	32312	–	10133	
6 1101-0104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	2579,2	54,9	54,9	141590	141590	–	31860	187326
				–	17,16	–	44250	–	13876	
7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6012,7	207,89	198,27	1249980	1192138	6334	284771	1657531
				9,52	56,26	57241	338275	–	122780	
8 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	10472,225	241		2523806		–	–	2725710

				–		–		–	201904	
9 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8682,9	42,33	42,33	367534	367534	–	93202	497595
				–	14,91	–	129447	–	36859	
10 1101-0107-1314	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19965,8	35,11	35,11	700914	700914	–	177744	948951
				–	12,36	–	246866	–	70293	
11 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8682,9	69,32	69,32	601858	601858	–	169957	833560
				–	27,19	–	236051	–	61745	
12 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	450	834,12	250,73	375354	112829	240137	1738660	2283135
				3498	79,49	1574100	35771	–	169121	
13 1127-0403-0401	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 11-270403-0100, 11-270403-0200, 11-270403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ НР = 108 %	м2 основания	1350	61,47	19,22	82985	25947	33376	33315	125604
				17,49	5,36	23612	7236	–	9304	
14 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,4	159450,04	1823,78	63780	730	310571	413	69329
				–	957,11	–	383	–	5135	

1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	450	1639,73	126,82	737879	57069	662015	37952	837897
				46,37	31,72	20867	14274	–	62066	
16 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 %	м2 покрытия	900	729,07	0,04	656163	36	–	243	708918
				0,25	–	225	–	–	52512	
17 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,135	159449,71	1824,1	21526	246	20553	140	23398
				–	957,03	–	129	–	1733	
18 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	450	1674,58	127,06	753561	57177	677590	38000	854886
				46,37	31,82	20867	14319	–	63325	
19 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	450	834,12	250,73	375354	112829	290492	53202	462841
				34,98	74,49	15741	33521	–	34285	

Итого по смете	**13 363 461**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 712 651
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 234 553
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 375 763
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 241 068
- перевозка грузов, тенге	2 523 806
Накладные расходы, тенге	2 857 635
- в т.ч. зарплата, тенге	107 604
Сметная прибыль (8 %), тенге	989 886

Всего	**13 363 461**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	106 908
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7 %)	363 700
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**276 681**
Итого в текущих ценах	**14 110 750**
НДС (12 %)	1 693 290
Итого	**15 804 040**

в г. Кокшетау,

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Садуакасов Ш.С._____

Технадзор

ТОО "Есиль-Строй экспертиза"

Жабагин З.К._____

Заведующий сектором строительства:

Женіс А.Б._____

Подрядчик:

ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Коваленко В.Г._____

Авторский надзор:

ТОО "AS проект"

Ахметов Д.Х._____

расценки проверены