Заказчик : ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Подрядчик : ТОО "Мунай-Камту"

Наименование объекта и его адрес:"Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области."

2

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат
на июнь 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчи	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	Наименовани	Код	Наименовани	Код
		№ 121	20.03.2013 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце (за)	строительно-монтажные работы (в сметных, б зисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных азисных ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудовани ия		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**59 710 592**									
в том числе:		**18 281 027**							**2 193 723**	**20 474 750**

М.П. **ЗАКАЗЧИК**

М.П. **ПОДРЯДЧИК**

Э 16610

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Мунай-Камту"

Форма 2В

Наименование стройки - "Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области"

Договор № 12 от 20.03.2013 г.

Акт выполненных работ № 2
на июнь 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1 Э 15040									
		ТРУБОПРОВОД									
3	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,1	139336,75	90794,12	13934	9079	8835	286,00	29	
		км		48375,00	19582,83	4838	1958	130	84,07	8	
4	С130804-21	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм	10	24000,00	--	240000	--	--	--	--	
		10м		--	--	--	--	--	--	--	
5	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,1	147352,61	97234,98	14735	9723	9280	296,00	30	
		км		49950,00	21436,60	4995	2144	130	91,71	9	
6	С130804-22	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 мм	10	29800,00	--	298000	--	--	--	--	
		10м		--	--	--	--	--	--	--	
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 1000ММ-123ШТ									
15	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	4,61	9631,68	2308,84	44402	10644	18882	13,87	64	
		м3		2286,00	864,68	10538	3986	130	4,22	19	

16	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/ сверх учтенных в расценке м3	0,1213	8480,00 --	-- --	1029 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-10,ПП10-1 м3	1,4	28000,00 --	-- --	39200 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10.6,КС10.9 м	5,54	4680,00 --	-- --	25927 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	С143018-43 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС10-3 шт	1,62	3190,00 --	-- --	5168 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10-10 ПО10 шт	5	5750,00 --	-- --	28750 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	3	8060,00 --	-- --	24180 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	1,5	377,89 191,93	30,89 11,68	567 288	46 18	366 120	1,23 0,06	2 --		
23	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П м2	36,9	12300,00 --	-- --	453870 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С11011-773	Скобы ходовые шт	1260	221,00 --	-- --	278460 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов - кирпичные горловины м3	0,6771	9136,45 915,75	296,60 110,25	6186 620	201 75	820 118	5,95 0,54	4 --		

		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 1500ММ-50ШТ								
26	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	7,28	4462,05	1538,85	32484	11203	20747	9,66	70
		м3		1615,95	576,23	11764	4195	130	2,81	20
27	С143001-7 Изм. и	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	1,58	8480,00	--	13398	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15,1ПП15-1	1,95	28000,00	--	54600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС15.6,КС15.9	6,54	7540,00	--	49312	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10-10 ПО10	3	5750,00	--	17250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10.9,КС10.6	5,48	7540,00	--	41319	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-43 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС10-3	0,12	3190,00	--	383	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,9	377,89	30,89	340	28	220	1,23	1
		м2		191,93	11,68	173	11	120	0,06	--

35	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	15	12300,00	--	184500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-773	Скобы ходовые	966	221,00	--	213486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов - кирпичные горловины	0,3718	9136,45	296,60	3397	110	450	5,95	2
		м3		915,75	110,25	340	41	118	0,54	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
38	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м растительный слой	190,85	9,85	9,85	1879	1879	499	--	--
		м3		--	2,69	--	514	97	0,01	2
39	Е0101-25-9к =2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м растительный слой	381,68	8,28	8,28	3161	3161	838	--	--
		м3		--	2,26	--	864	97	0,01	3
40	Е0101-25-1 Т.Ч. П.3.77 К=1,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м с подъемом более 10 проц.	12,58	11,82	11,82	149	149	39	--	--
		м3		--	3,23	--	41	97	0,01	--
41	Е0101-25-9к =2 Т.Ч. П.3.77 К=1,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом более 10 проц.	25,12	9,94	9,94	250	250	66	--	--
		м3		--	2,72	--	68	97	0,01	--
42	Е0101-25-1 Т.4.П-3.78 К=1,4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м растительный слой	6,85	13,79	13,79	94	94	25	--	--
		м3		--	3,77	--	26	97	0,01	--
43	Е0101-25-9к =2 Т.4.П-3.78 К=1,4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м растительный слой	13,68	11,59	11,59	159	159	42	--	--
				--	3,17	--	43	97	0,01	--

		м3								
44	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	187,7	29,63	28,58	5562	5364	1921	0,01	1
				0,99	9,56	186	1795	97	0,04	7
		м3								
45	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	365,2	35,53	35,53	12976	12976	2595	--	--
				--	7,11	--	2595	100	0,15	54
		т								
46	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	187,7	3,72	3,24	699	609	291	--	1
				0,48	1,12	90	210	97	--	1
		м3								
47	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	1029,77	21,30	20,46	21934	21069	7632	0,01	6
				0,84	6,80	865	7003	97	0,03	26
		м3								
48	Е0101-65-2	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта 2 группы на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов	95,08	64,95	59,55	6176	5662	1507	0,04	4
				5,40	10,94	513	1040	97	0,04	3
		м3								
49	Е0101-65-2 Т.4.П-3.78 К=1,4	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта 2 группы на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов /с подъемом св. 20 град./	75,15	88,78	83,38	6671	6266	1510	0,04	3
				5,40	15,32	406	1151	97	0,04	3
		м3								
50	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	42,27	262,72	--	11105	--	12549	1,85	78
				262,72	--	11105	--	113	--	--
		м3								
51	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,69	218,93	--	1903	--	2150	1,54	13
				218,93	--	1903	--	113	--	--
		м3								
52	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,58	306,20	152,52	4464	2224	3996	1,02	15
				153,68	57,15	2241	833	130	0,28	4

		м3								
53	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы - песком	60,26	134,10	--	8081	--	9131	0,97	59
				134,10	--	8081	--	113	--	--
		м3								
54	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м - песком	78,65	6,83	6,83	537	537	142	--	--
				--	1,87	--	147	97	0,01	--
		м3								
55	С143008-92	Песок природный	170,24	1420,00	--	241741	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
56	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1184,64	6,83	6,83	8086	8086	2145	--	--
				--	1,87	--	2211	97	0,01	7
		м3								
57	Е0101-28-2 Т.Ч. П.3.77 К=1,2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м с подъемом более 10 проц.	104,23	8,19	8,19	854	854	226	--	--
				--	2,24	--	233	97	0,01	1
		м3								
58	Е0101-28-2 Т.4.П-3.78 К=1,4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /с подъемом св. 20 град./	82,37	9,56	9,56	787	787	209	--	--
				--	2,61	--	215	97	0,01	1
		м3								
59	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1314,79	21,55	4,52	28329	5938	21719	0,11	142
				17,03	--	22391	--	97	--	--
		м3								
		Восстановление растительного слоя								
60	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м растительный слой	9407,95	9,85	9,85	92642	92642	24574	--	--
				--	2,69	--	25334	97	0,01	83
		м3								
61	Е0101-25-9к =2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м растительный слой	18815,9	8,28	8,28	155807	155807	41329	--	--
				--	2,26	--	42607	97	0,01	139
		м3								

62	Е0101-25-1 Т.Ч. П.3.77 К=1,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м с подъемом более 10 проц. м3	619,35	11,82	11,82	7319	7319	1941	--	--
				--	3,23	--	2001	97	0,01	5
63	Е0101-25-9к =2 Т.Ч. П.3.77 К=1,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом более 10 проц. м3	1238,7	9,94	9,94	12309	12309	3265	--	--
				--	2,72	--	3366	97	0,01	9
64	Е0101-25-1 Т.4.П-3.78 К=1,4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м растительный слой м3	337,5	13,79	13,79	4653	4653	1234	--	--
				--	3,77	--	1272	97	0,01	3
65	Е0101-25-9к =2 Т.4.П-3.78 К=1,4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м растительный слой м3	675	11,59	11,59	7825	7825	2076	--	--
				--	3,17	--	2140	97	0,01	5
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1Н Э15080								
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ КНС1								
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	8,2	134,10	--	1100	--	1243	0,97	8
				134,10	--	1100	--	113	--	--
39	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	459,1	6,83	6,83	3134	3134	831	--	--
				--	1,87	--	857	97	0,01	3
40	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	459,1	21,55	4,52	9892	2073	7584	0,11	50
				17,03	--	7818	--	97	--	--
42	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	78,2	1,41	1,41	110	110	23	--	--
				--	0,30	--	23	97	--	--

43	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - восстановление растительного слоя	53,1	9,85	9,85	523	523	139	--	--
		м3		--	2,69	--	143	97	0,01	--
44	Е0101-25-9к =2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м -восстановление растительного слоя	106,2	8,28	8,28	879	879	233	--	--
		м3		--	2,26	--	240	97	0,01	1
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ КНС2								
69	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,71	134,10	--	1302	--	1471	0,97	9
		м3		134,10	--	1302	--	113	--	--
70	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	545,05	6,83	6,83	3720	3720	987	--	--
		м3		--	1,87	--	1017	97	0,01	3
71	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	545,05	21,55	4,52	11744	2461	9004	0,11	59
		м3		17,03	--	9282	--	97	--	--
73	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	78,2	1,41	1,41	110	110	23	--	--
		м2		--	0,30	--	23	97	--	--
74	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - восстановление растительного слоя	59,2	9,85	9,85	583	583	155	--	--
		м3		--	2,69	--	159	97	0,01	1
75	Е0101-25-9к =2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м -восстановление растительного слоя	118,4	8,28	8,28	980	980	260	--	--
		м3		--	2,26	--	268	97	0,01	1
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 2000ММ-2ШТ								
83	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--

		комплект		--	--	--	--	--	--	--
85	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,6	12300,00	--	7380	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	С11011-773	Скобы ходовые	18	221,00	--	3978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1-1 Э15140						
		ТРУБОПРОВОД								
1	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	76,58	306,20	152,52	23449	11680	20989	1,02	78
		м3		153,68	57,15	11769	4377	130	0,28	21
2	С143008-92	Песок природный	76,58	1420,00	--	108744	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,08	78005,00	36133,62	6240	2891	5352	247,00	20
		км		41850,00	9612,90	3348	769	130	37,30	3
4	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	8	12100,00	--	96800	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,36	139336,75	90794,12	50161	32686	31804	286,00	103
		км		48375,00	19582,83	17415	7050	130	84,07	30
6	С130804-21	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм	36	24000,00	--	864000	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-6-6	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,125	1415600,13	23361,68	176950	2920	13207	434,00	54
		км		72450,00	8824,50	9056	1103	130	43,10	5
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 1000ММ-9ШТ								
10	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	9,09	14554,88	2538,55	132304	23075	42493	15,87	144
				2645,33	950,63	24046	8641	130	4,64	42

		м3								
11	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-10,ПП10-1	2,83	28000,00	--	79240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10.6,КС10.9	10,29	4680,00	--	48157	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС10-3,КС10-6	2,81	3190,00	--	8964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10-10 ПО10	10,12	5750,00	--	58190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	18	8060,00	--	145080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	3,04	377,89	30,89	1149	94	743	1,23	4
		м2		191,93	11,68	583	36	120	0,06	--
17	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	5,4	12300,00	--	66420	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-773	Скобы ходовые	210	221,00	--	46410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов - кирпичные горловины	1,18	9136,45	296,60	10793	350	1430	5,95	7
		м3		915,75	110,25	1082	130	118	0,54	1
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 1500ММ-9ШТ								

20	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	20,24	12804,32	1686,97	259159	34144	65750	11,16	226
		м3		1867,05	631,80	37789	12788	130	3,09	62
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15,1ПП15-1	5,85	28000,00	--	163800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС15.6,КС15.9	18,06	7540,00	--	136172	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10-10 ПО10	9	5750,00	--	51750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10.9	9,11	7540,00	--	68689	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	16	8060,00	--	128960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2,7	377,89	30,89	1020	83	660	1,23	3
		м2		191,93	11,68	518	32	120	0,06	--
27	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	4,8	12300,00	--	59040	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-773	Скобы ходовые	230	221,00	--	50830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов - кирпичные горловины	1,06	9136,45	296,60	9713	315	1287	5,95	6

		м3		915,75	110,25	974	117	118	0,54	1
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
30	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	484,74	29,63	28,58	14363	13851	4962	0,01	3
		м3		0,99	9,56	480	4635	97	0,04	17
31	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	945,24	35,53	35,53	33584	33584	6717	--	--
		т		--	7,11	--	6717	100	0,15	141
32	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	484,74	3,72	3,24	1805	1573	752	--	2
		м3		0,48	1,12	233	543	97	--	2
33	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	2566,25	21,30	20,46	54660	52505	19020	0,01	15
		м3		0,84	6,80	2156	17453	97	0,03	65
34	Е0101-12-2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	1753,75	23,43	22,51	41090	39469	14298	0,01	11
		м3		0,92	7,48	1620	13120	97	0,03	49
35	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2 Т.4.П-3.18 5 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом сильно налипающего на инструмент	90,41	315,26	--	28503	--	32208	2,22	200
		м3		315,26	--	28503	--	113	--	--
36	Е0101-38-2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках сильно налипающего на зубья и стенки ковша	271,14	136,38	56,37	36979	15284	24871	0,53	143
		м3		79,45	15,11	21543	4098	97	0,05	14
37	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1078,7	289,15	289,15	311902	311902	195263	--	--
		м3		--	186,62	--	201302	97	0,86	926
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	90,41	134,10	--	12124	--	13700	0,97	88
		м3		134,10	--	12124	--	113	--	--

39	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м землей	4591,23	6,83	6,83	31339	31339	8313	--	--
		м3		--	1,87	--	8570	97	0,01	28
40	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м песком	390,73	6,83	6,83	2667	2667	707	--	--
		м3		--	1,87	--	729	97	0,01	2
41	С143008-92	Песок природный	390,73	1420,00	--	554837	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	4591,23	3,29	3,29	15105	15105	4007	--	--
		м3		--	0,90	--	4130	97	--	13
43	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4981,96	21,55	4,52	107342	22499	82297	0,11	538
		м3		17,03	--	84843	--	97	--	--
		Срезка и восстановление растительного слоя								
44	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - Срезка растительного грунта	744,03	9,85	9,85	7327	7327	1943	--	--
		м3		--	2,69	--	2004	97	0,01	7
45	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м - Срезка растительного грунта	744,03	8,28	8,28	6161	6161	1634	--	--
		м3		--	2,26	--	1685	97	0,01	6
46	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - восстановление растительного слоя	2647,35	9,85	9,85	26069	26069	6915	--	--
		м3		--	2,69	--	7129	97	0,01	23

47	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м -восстановление растительного слоя	2647,35	8,28	8,28	21922	21922	5815	--	--
		м3		--	2,26	--	5995	97	0,01	20
				НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1Н-1 Э15150						
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ КНС3								
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,5	134,10	--	1408	--	1591	0,97	10
		м3		134,10	--	1408	--	113	--	--
28	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	569,07	6,83	6,83	3884	3884	1030	--	--
		м3		--	1,87	--	1062	97	0,01	3
29	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	600,47	21,55	4,52	12938	2712	9919	0,11	65
		м3		17,03	--	10226	--	97	--	--
31	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	64,3	1,41	1,41	91	91	19	--	--
		м2		--	0,30	--	19	97	--	--
32	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - восстановление растительного слоя	62,64	9,85	9,85	617	617	164	--	--
		м3		--	2,69	--	169	97	0,01	1
33	Е0101-25-9к =2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м -восстановление растительного слоя	125,28	8,28	8,28	1037	1037	275	--	--
		м3		--	2,26	--	284	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6996699	1130062			2371
			Тенге			370554	425554			1907
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6996699				
	Материалы -		Тенге			307040				
	Всего заработная плата -		Тенге				796108,00			

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3201694			
Местные материалы -			Тенге			1987349			
		Накладные расходы -	Тенге			845341			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						423
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126801,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470522			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8312562			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4701
		Сметная заработная плата -	Тенге				922909,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8312562	-8277610	=	34952
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4701
		Сметная заработная плата -	Тенге				922909,00		
		Временные здания и сооружения (3,44%)	Тенге			285 952			
		Итого	Тенге			8 598 514			
		Зимнее удорожание (3,57%)	Тенге			306 967			
		Выслуга лет 1%	Тенге			85 985			
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			34 394			
		ИТОГО	Тенге			9 025 860			
		В том числе в 2011 г. 61%	Тенге			5 505 775			
		В том числе в 2012 г. 39%	Тенге			3 520 086			
		Итого в текущих ценах	Тенге						
		В том числе в 2011 г. к=1,95097	Тенге			10 741 601			
		В том числе в 2012 г. к=2,04	Тенге			7 180 974			
		Итого:	Тенге			17 922 576			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			358 452			
		Итого с налогами	Тенге			18 281 027			
		НДС 12%	Тенге			2 193 723			
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**			**20 484 750**			

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Отдел строительства Аршалынского района"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Мунай-Камту"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Туран. KZ"

Наргелов Е.Д.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик : ТОО "Мунай-Камту"

Наименование объекта и его адрес:"Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области."

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат
на ___ мая 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчи	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		№ 12	20.03.2013 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце (за)	строительно-монтажные работы (в сметных, б зисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных азисных ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**40 359 419**									
в том числе:		**36 035 196**							**4 324 223**	**40 359 419**

М.П. **ЗАКАЗЧИК** **М.П.** **ПОДРЯДЧИК**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Мунай-Камту"

Форма 2В

Наименование стройки - "Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области"

Наименование объекта -
Договор № 12/от 20.03.2013 г.

Акт выполненных работ № 1
на ____мая 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1Н								
		ТРУБОПРОВОД								
5	Е0122-11-6	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм**	0,824	139336,75	90794,12	114813	74814	72796	286,00	236
		км		48375,00	19582,83	39861	16136	130	84,07	69
6	С130804-21	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм**	100	24000,00	--	2400000	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
4	С130804-23	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм**	21,1	37400,00	--	789140	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

88	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м растительный слой	854,5	9,85	9,85	8414	8414	2232	--	--
		м3		--	2,69	--	2301	97	0,01	8
89	Е0101-25-9к =2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м растительный слой	1709	8,28	8,28	14152	14152	3754	--	--
		м3		--	2,26	--	3870	97	0,01	13
90	Е0101-25-1 Т.Ч. П.3.77 К=1,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м растительный слой	54,53	11,82	11,82	644	644	171	--	--
		м3		--	3,23	--	176	97	0,01	--
91	Е0101-25-9к =2 Т.Ч. П.3.77 К=1,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м растительный слой	109,06	9,94	9,94	1084	1084	287	--	--
		м3		--	2,72	--	296	97	0,01	1
92	Е0101-25-1 Т.4.П-3.78 К=1,4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м растительный слой	41,35	13,79	13,79	570	570	151	--	--
		м3		--	3,77	--	156	97	0,01	--
93	Е0101-25-9к =2 Т.4.П-3.78 К=1,4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м растительный слой	124,04	11,59	11,59	1438	1438	381	--	--
		м3		--	3,17	--	393	97	0,01	1
94	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	989,64	29,63	28,58	29324	28279	10130	0,01	7
		м3		0,99	9,56	980	9463	97	0,04	35
95	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1929,8	35,53	35,53	68566	68566	13713	--	--
		т		--	7,11	--	13713	100	0,15	288
96	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	989,64	3,72	3,24	3685	3210	1536	--	3

		м3		0,48	1,12	475	1108	97	--	4
97	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	2753,35	21,30	20,46	58645	56333	20407	0,01	16
		м3		0,84	6,80	2313	18725	97	0,03	70
98	Е0101-12-2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	112,94	23,43	22,51	2646	2542	921	0,01	1
		м3		0,92	7,48	104	845	97	0,03	3
99	Е0101-65-2	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта 2 группы на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов	224,79	64,95	59,55	14601	13387	3563	0,04	9
		м3		5,40	10,94	1214	2459	97	0,04	8
100	Е0101-65-2 Т.4.П-3.94 К=1,1 К=1,05 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта 2 группы на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов /более 15 град./ сильно налипающего на зубья и стенки ковша	169,59	71,75	65,51	12167	11110	3006	0,04	7
		м3		6,24	12,03	1058	2041	97	0,04	7
101	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	119,85	262,72	--	31486	--	35579	1,85	221
		м3		262,72	--	31486	--	113	--	--
102	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 Т.4.П-3.18 4 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	11,59	302,12	--	3503	--	3958	2,13	25
		м3		302,12	--	3503	--	113	--	--
103	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,62	218,93	--	1231	--	1391	1,54	9
		м3		218,93	--	1231	--	113	--	--

104	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы - песком	137,07	134,10	--	18380	--	20770	0,97	133
		м3		134,10	--	18380	--	113	--	--
105	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	138,14	306,20	152,52	42299	21069	37862	1,02	141
		м3		153,68	57,15	21230	7895	130	0,28	39
106	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м - песком	666,83	6,83	6,83	4552	4552	1207	--	--
		м3		--	1,87	--	1245	97	0,01	4
107	С143008-92	Песок природный	942,04	1420,00	--	1337697	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3003,35	6,83	6,83	20501	20501	5438	--	--
		м3		--	1,87	--	5606	97	0,01	18
109	Е0101-28-2 Т.Ч. П.3.77 К=1,2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м с подъемом более 10 проц.	224,78	8,19	8,19	1841	1841	488	--	--
		м3		--	2,24	--	503	97	0,01	1
110	Е0101-28-2 Т.4.П-3.78 К=1,4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /с	169,59	9,56	9,56	1621	1621	430	--	--
		м3		--	2,61	--	443	97	0,01	1
111	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	4064,56	21,55	4,52	87575	18356	67143	0,11	439
		м3		17,03	--	69219	--	97	--	--
112	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	153,22	289,15	289,15	44302	44302	27735	--	--
		м3		--	186,62	--	28592	97	0,86	131
		РАЗДЕЛ 2.Сброс очищенных стоков КО								
1	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	118,99	306,20	152,52	36434	18148	32612	1,02	121
		м3		153,68	57,15	18286	6800	130	0,28	33
2	С143008-92	Песок природный	118,99	1420,00	--	168964	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м3								
3	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	1,13	154938,86	103471,23	175081	116922	109405	306,00	346
				51300,00	23175,85	57969	26189	130	98,72	112
		км								
5	С130804-24	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 315 мм	113	47200,00	--	5333600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
5	Е0122-49-3	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм	0,097	6223,73	121,73	604	12	366	17,80	2
				2857,50	45,00	277	4	130	0,22	--
		км								
		Земляные работы								
6	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	3562,4	21,30	20,46	75878	72886	26403	0,01	21
				0,84	6,80	2992	24227	97	0,03	90
		м3								
7	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	83,77	262,72	--	22008	--	24869	1,85	155
				262,72	--	22008	--	113	--	--
		м3								
8	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	251,32	123,98	51,24	31160	12879	20957	0,48	121
				72,23	13,74	18153	3453	97	0,05	12
		м3								
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	83,77	134,10	--	11234	--	12694	0,97	81
				134,10	--	11234	--	113	--	--
		м3								
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м землей	2962,92	6,83	6,83	20225	20225	5365	--	--
				--	1,87	--	5531	97	0,01	18
		м3								
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м песком	654,82	6,83	6,83	4470	4470	1186	--	--
				--	1,87	--	1222	97	0,01	4
		м3								
12	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	3617,74	3,29	3,29	11902	11902	3157	--	--
				--	0,90	--	3255	97	--	11

		м3								
13	С143008-92	Песок природный	654,82	1420,00	--	929844	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3617,74	21,55	4,52	77948	16338	59762	0,11	391
				17,03	--	61610	--	97	--	--
		м3								
15	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	2836	0,20	0,20	575	575	194	--	--
				--	0,07	--	200	97	--	1
		м2								
		Срезка и восстановление растительного слоя								
16	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - Срезка растительного грунта	889,54	4,85	4,85	4315	4315	1452	--	--
				--	1,68	--	1497	97	0,01	5
		м3								
17	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - Срезка растительного грунта	889,54	4,85	4,85	4315	4315	1452	--	--
				--	1,68	--	1497	97	0,01	5
		м3								
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1Н-1								
		ТРУБОПРОВОД								
1	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,779	78005,00	36133,62	60766	28148	52116	247,00	192
				41850,00	9612,90	32601	7488	130	37,30	29
		км								
2	С130804-17	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого	90	10400,00	--	936000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
34	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м растительный слой	931,77	9,85	9,85	9175	9175	2434	--	--
				--	2,69	--	2509	97	0,01	8
		м3								

35	Е0101-25-9к =2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м растительный слой	1863,54	8,28	8,28	15431	15431	4093	--	--
		м3		--	2,26	--	4220	97	0,01	14
36	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	793,49	29,63	28,58	23512	22674	8122	0,01	5
		м3		0,99	9,56	786	7588	97	0,04	28
37	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1547,3	35,53	35,53	54976	54976	10995	--	--
		т		--	7,11	--	10995	100	0,15	231
38	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	793,49	3,72	3,24	2955	2574	1231	--	3
		м3		0,48	1,12	381	889	97	--	3
39	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	3207,63	21,30	20,46	68322	65627	23774	0,01	19
		м3		0,84	6,80	2694	21815	97	0,03	81
40	Е0101-12-2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	325,66	23,43	22,51	7630	7329	2655	0,01	2
		м3		0,92	7,48	301	2436	97	0,03	9
41	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	32,63	218,93	--	7144	--	8073	1,54	50
		м3		218,93	--	7144	--	113	--	--
42	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	85,97	262,72	--	22585	--	25521	1,85	159
		м3		262,72	--	22585	--	113	--	--
43	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами мокрого грунта	48,86	315,26	--	15404	--	17406	2,22	108

		м3		315,26	--	15404	--	113	--	--
44	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	167,46	134,10	--	22456	--	25376	0,97	163
		м3		134,10	--	22456	--	113	--	--
45	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	107,5	306,20	152,52	32917	16396	29464	1,02	110
		м3		153,68	57,15	16521	6144	130	0,28	30
46	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	674,98	6,83	6,83	4607	4607	1222	--	--
		м3		--	1,87	--	1260	97	0,01	4
47	С143008-009 2	Песок природный	782,48	1420,00	--	1111121	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3566	6,83	6,83	24341	24341	6457	--	--
		м3		--	1,87	--	6656	97	0,01	22
49	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4240,98	21,55	4,52	91376	19152	70057	0,11	458
		м3		17,03	--	72224	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14534152**	**950201**			**3753**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**576680**	**261843**			**1451**
		Материалы -	Тенге			**14534152**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**787**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**838522,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**9458740**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3547744**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**923919**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**462**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**138588,00**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**927484**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**16385556**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**5666**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**977110,00**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**16385556**				
										5666

		Сметная заработная плата -	Тенге				977110,00			
		Временные здания и сооружения (3,44%)	Тенге			563 663				
		Итого	Тенге			**16 949 219**				
		Зимнее удорожание (3,57%)	Тенге			605 087				
		Выслуга лет 1%	Тенге			169 492				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			67 797				
		ИТОГО	Тенге			17 791 595				
		В том числе в 2011 г. 61%	Тенге			10 852 873				
		В том числе в 2012 г. 39%	Тенге			6 938 722				
		Итого в текущих ценах	Тенге							
		В том числе в 2011 г. к=1,95097	Тенге			21 173 630				
		В том числе в 2012 г. к=2,04	Тенге			14 154 993				
		Итого:	Тенге			35 328 623				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			706 572				
		Итого с налогами	Тенге			36 035 196				
		НДС 12%	Тенге			4 324 223				
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			40 359 419				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Отдел строительства Аршалынского района"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Мунай-Камту"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Туран. KZ"

Каскенов А.Б.