Заказчик : ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Подрядчик : ТОО "Мунай-Камту"

Наименование объекта и его адрес:"Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области."

lv (3)

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат

на ___ июль 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчи	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		№ 121	20.03.2013 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр 1								
		в отчетном месяце (за)	строительно-монтажные работы (в сметных, б зисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных азисных ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**148 909 024**									
в том числе:		**45 638 979**							**5 476 677**	**51 115 656**

М.П. **ЗАКАЗЧИК**

М.П. **ПОДРЯДЧИК**

715390

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Мунай-Камту"

Форма 2В

Наименование стройки - "Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области"

Наименование объекта -
Договор № 12 от 20.03.2013 г.

Акт выполненных работ № 3

на ____июня 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети электроснабжения КНС-1 Смета 4-1 Э15160								
		ТСН N3								
1	Ц0108-62-1	Демонтаж Трансформатора силового мощностью 160кВа	1	1454,70	462,30	1455	462	1040	5,70	6
				992,40	102,00	992	102	95	0,59	1
		шт								
2	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897,00	1541,00	7897	1541	3466	19,00	19
				3308,00	340,01	3308	340	95	1,97	2
		шт								
3	УК"AlAgEuM	Стоимость ТМГ-160/10-У1	1	269696,23	--	269696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Установка КТПН-100/10/0,4								
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,61	218,93	--	1009	--	1140	1,54	7
				218,93	--	1009	--	113	--	--
		м3								
5	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 разработанного вручную	3,44	56,25	52,36	193	180	78	0,03	--

				3,89	19,37	13	67	97	0,08	--
		м3								
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,17	134,10	--	157	--	177	0,97	1
				134,10	--	157	--	113	--	--
		м3								
7	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,576 ✓	2357,77	100,89	1358	58	110	0,85	--
				123,75	38,25	71	22	118	0,18	--
		м3								
8	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6 ✓	503,00	243,37	3018	1460	1612	0,67	4
				106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
		шт								
9	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ ФБС12.4.6								
			1,64 ✓	10900,00	--	17920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
10	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т на растворе М-50	6 ✓	351,24	172,69	2107	1036	1147	0,48	3
				76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
		шт								
11	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ ФБС9.4.6								
			1,22 ✓	10900,00	--	13342	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
12	Е0106-1-20	Монолитные заделки из бетона В7.5 на сульфатостойком цементе	0,252 ✓	9468,35	311,32	2386	78	148	2,82	1
				441,00	117,61	111	30	105	0,57	--
		м3								
13	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных - вводы	0,15 ✓	9273,98	--	1391	--	105	3,66	1
				567,00	--	85	--	123	--	--
		м3								
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,27 ✓	133,00	--	435	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,04	245,44	3,82	4673	73	872	0,21	4
				37,35	1,44	711	27	118	0,01	--
		м2								
16	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,0084	28578,38	--	240	--	254	175,00	1
				27450,00	--	231	--	110	--	--
		кан.-км								
17	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	8,4	193,00	--	1621	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
18	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
				4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
		подстанц								
19	АО"Кемонт" стр.1	Стоимость КТПН-100/10-0,4У1	1	721399,78	--	721400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Заземление КТПН								
20	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	20	18,36	3,19	367	64	339	0,10	2
				15,17	0,99	303	20	105	--	--
		1м								
21	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0252	46400,00	--	1169	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
22	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм , 16 мм	5	35,50	3,10	178	16	155	0,18	1
				32,40	0,30	162	1	95	--	--
		м								
23	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0031	44300,00	--	137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
24	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	8	119,94	47,94	959	383	662	0,45	4
				72,00	6,75	576	54	105	0,03	--
		шт								
25	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,148	47200,00	--	6986	--	--	--	--

				--	--	--	--	--	--	--
		т								
26	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	--	657	--	742	1,54	5
				218,93	--	657	--	113	--	--
		м3								
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,10	--	402	--	455	0,97	3
				134,10	--	402	--	113	--	--
		м3								
		Погрузочно-разгрузочные работы КТП								
28	Е0111031-А2 1-1	Погрузка блочных КТПН	1,47	247,10	247,10	363	363	267	--	--
				--	172,97	--	254	105	1,00	1
		т								
29	Е0111031-А2 1-2	Разгрузка блочных КТПН	1,47	234,30	234,30	344	344	253	--	--
				--	164,01	--	241	105	0,95	1
		т								
		КЛ								
30	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Т-2	21,6	218,93	--	4729	--	5344	1,54	33
				218,93	--	4729	--	113	--	--
		м3								
31	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	80	36,70	27,80	2936	2224	1193	0,06	5
				8,80	6,90	704	552	95	0,04	3
		м								
32	Е0101-166-2	Засыпка кабеля песком	4,8	134,10	--	644	--	727	0,97	5
				134,10	--	644	--	113	--	--
		м3								
33	С143008-92	Песок природный	7,2	1420,00	--	10224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
34	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	72	19,40	--	1397	--	1355	0,12	9
				19,40	--	1397	--	97	--	--
		м2								
35	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг по опоре	10	82,30	24,80	823	248	319	0,16	2
				28,40	5,20	284	52	95	0,03	--
		м								
36	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	60	45,00	6,70	2700	402	1927	0,19	11
				32,20	1,60	1932	96	95	0,01	1

37	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг в ТП	м							
				5	34,00	4,60	170	23	122	0,16	1
					24,80	0,80	124	4	95	--	--
38	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг по опоре	м							
				10	113,20	42,70	1132	427	473	0,25	3
					40,50	9,30	405	93	95	0,05	1
39	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м							
				12	60,40	15,60	725	187	485	0,24	3
					38,70	3,80	464	46	95	0,02	--
40	Ц0108-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг в ТП, в здании	м							
				13	46,70	8,50	607	111	435	0,21	3
					33,50	1,70	436	22	95	0,01	--
41	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг в проект.траншее	м							
				50	44,00	10,60	2200	530	1487	0,18	9
					29,00	2,30	1450	115	95	0,01	1
42	СТОО"ИНТЕРКОММЕРЦ"стр.16	Кабели с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией, марка ААБл-10, сечение 3х25 мм2	м							
				75	725,06	--	54380	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
43	СТОО"ИНТЕРКОММЕРЦ"стр.16	Кабели с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией, марка ААБл-10, сечение 3х120 мм2	1м							
				60	962,94	--	57777	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			1м								

44	С151601-528 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОЬ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВЬбШв, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2								
			0,025	723900,00	--	18098	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
45	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,07	21603,38	--	1512	--	1601	133,00	9
				20790,00	--	1455	--	110	--	--
		кан.-км								
46	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	7	12100,00	--	84700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
47	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,002	23628,38	--	47	--	50	144,00	--
				22500,00	--	45	--	110	--	--
		кан.-км								
48	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	2	193,00	--	386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
49	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали защита из швеллера №18а								
			0,1044	88547,00	1377,00	9244	144	1096	57,00	6
				10620,00	430,00	1109	45	95	2,49	--
		т								
50	Ц0108-159-6	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	554,60	--	1109	--	910	2,00	4
				479,00	--	958	--	95	--	--
		шт								
51	СТОО"ТУСО ЕlECTrOnCs "стр.13	Концевая кабельная муфта внутренней установки GUST 10/25-50/1200-L12								
			2	39356,62	--	78713	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	Ц0108-159-7	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	641,80	--	1284	--	1074	3,00	6
				565,00	--	1130	--	95	--	--
		шт								

53	СТОО"ТУСО ЕlECTrOnCs "стр.13	Концевая кабельная муфта внутренней установки GUST 10/70-120/1200-L12	2 ✓	42051,82	--	84104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
54	Ц0108-158-1	Монтаж арматуры для непаянного присоединения зиземляющего провода муфт	4 ✓	509,40	7,00	2038	28	1635	2,00	8
				428,00	2,30	1712	9	95	0,01	--
		шт								
55	СТОО"ТУСО ЕlECTrOnCs "стр.11	Арматуры для непаянного присоединения зиземляющего провода муфт ЕАКТ 1678	4 ✓	17292,81	--	69171	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
56	Ц0108-159-2	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2 ✓	485,60	--	971	--	779	2,00	4
				410,00	--	820	--	95	--	--
		шт								
57	СТОО"ТУСО ЕlECTrOnCs	Концевая кабельная муфта внутренней установки ERKT 0047-L12-CEE01	2 ✓	9876,82	--	19754	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	СТОО"ТУСО	Перчатка 502KO16/S	2 ✓	1096,49	--	2193	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	СТОО"ТУСО	Комплект трубок EN-CGPT 24/80	2 ✓	318,07	--	636	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Оборудование								
60	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1 ✓	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
				1386,00	85,50	1386	86	105	0,42	--
		компл.								
61	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	1 ✓	943,80	3,80	944	4	720	4,00	4
				756,00	2,30	756	2	95	0,01	--
		шт								
62	АО"AlAgEuM ЕlECTriC"с тр.7	Разъединитель РЛНДМ-1-10/630У1 с ПР-01УХЛ1	1 ✓	20670,56	--	20671	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл.								
63	Е0133-116-2	Монтаж ограничителей перенапряжения	1 ✓	957,56	134,06	958	134	808	4,38	4
				720,00	49,50	720	50	105	0,24	--
		компл.								

64	ООО"Разряд энерго"стр .8	Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/9,5-13,5 с учетом транспортировки	3	4360,16	--	13080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
65	Ц0108-23-1	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, 1 провод в фазе	1	2733,00	1732,00	2733	1732	1018	4,00	4
				788,00	284,00	788	284	95	1,65	2
		шт								
66	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,195	315700,00	--	61562	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
67	ТОО"Валса" стр.26	Зажим ПА-2-2	6	309,83	--	1859	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
68	ТОО"Инвест ор М"стр.27	Зажим ПС-2-1	3	86,35	--	259	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
69	Ц0108-152-1	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали кронштейны при установке оборудования Р-2,КМ1,РА1(применительно)	0,066	97791,00	1561,00	6454	103	1004	85,00	6
				15550,00	457,00	1026	30	95	2,65	--
		т								
70	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	5,9	196,00	--	1156	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
71	С11011-769	Скобы зажимные /литье стальное/	0,0024	201100,00	--	483	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
72	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	33	35,50	3,10	1172	102	1025	0,18	6
				32,40	0,30	1069	10	95	--	--
		м								
73	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,017	45800,00	--	779	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

74	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0046	45300,00	--	208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Наружные сети электроснабжения КНС-2 Смета 4-2 Э15190						
		ТСН N4								
1	Ц0108-62-1	Демонтаж Трансформатора силового мощностью 160кВа	1	1454,70	462,30	1455	462	1040	5,70	6
				992,40	102,00	992	102	95	0,59	1
		шт								
2	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897,00	1541,00	7897	1541	3466	19,00	19
				3308,00	340,01	3308	340	95	1,97	2
		шт								
3	УК"AlAgEuM	Стоимость ТМГ-160/10-У1	1	269696,23	--	269696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Установка КТПН-63/10/0,4								
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,61	218,93	--	1009	--	1140	1,54	7
				218,93	--	1009	--	113	--	--
		м3								
5	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 разработанного вручную	3,44	56,25	52,36	193	180	78	0,03	--
				3,89	19,37	13	67	97	0,08	--
		м3								
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,17	134,10	--	157	--	177	0,97	1
				134,10	--	157	--	113	--	--
		м3								
7	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,576	2357,77	100,89	1358	58	110	0,85	--
				123,75	38,25	71	22	118	0,18	--
		м3								
8	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	503,00	243,37	3018	1460	1612	0,67	4
				106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
		шт								
9	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ ФБС12.4.6								
			1,64	10900,00	--	17920	--	--	--	--

10	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т на растворе М-50	м3	6	351,24 76,28	172,69 60,21	2107 458	1036 361	1147 140	0,48 0,24	3 1
11	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ ФБС9.4.6	шт	1,22	10900,00 --	-- --	13342 --	-- --	-- --	-- --	--
12	Е0106-1-20	Монолитные заделки из бетона В7.5 на сульфатостойком цементе	м3	0,252	9468,35 441,00	311,32 117,61	2386 111	78 30	148 105	2,82 0,57	1 --
13	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных - вводы	м3	0,15	9273,98 567,00	-- --	1391 85	-- --	105 123	3,66 --	1 --
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,27	133,00 --	-- --	435 --	-- --	-- --	-- --	--
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	19,04	245,44 37,35	3,82 1,44	4673 711	73 27	872 118	0,21 0,01	4 --
16	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,0084	28578,38 27450,00	-- --	240 231	-- --	254 110	175,00 --	1 --
17	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	8,4	193,00 --	-- --	1621 --	-- --	-- --	-- --	--
18	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1	16463,00 4680,00	10590,00 2318,05	16463 4680	10590 2318	6648 95	27,00 13,44	27 13

19	75-4-32	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2050х1260х2300 мм								
			1	369000,00	--	369000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Заземление КТПН								
20	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	20	18,36	3,19	367	64	339	0,10	2
				15,17	0,99	303	20	105	--	--
		1м								
21	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0252	46400,00	--	1169	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
22	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм , 16 мм	5	35,50	3,10	178	16	155	0,18	1
				32,40	0,30	162	1	95	--	--
		м								
23	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм								
			0,0031	44300,00	--	137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
24	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	8	119,94	47,94	959	383	662	0,45	4
				72,00	6,75	576	54	105	0,03	--
		шт								
25	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,148	47200,00	--	6986	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
26	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	--	657	--	742	1,54	5
				218,93	--	657	--	113	--	--
		м3								
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,10	--	402	--	455	0,97	3
				134,10	--	402	--	113	--	--

		м3								
		Погрузочно-разгрузочные работы КТП								
28	Е0111031-А2 1-1	Погрузка блочных КТПН	1,23	247,10	247,10	304	304	223	--	--
				--	172,97	--	213	105	1,00	1
		т								
29	Е0111031-А2 1-2	Разгрузка блочных КТПН	1,23	234,30	234,30	288	288	212	--	--
				--	164,01	--	202	105	0,95	1
		т								
30	Е010332-А1- 1	Транспорт блочных КТПН	1,23	27,06	27,06	33	33	7	--	--
				--	5,41	--	7	100	0,11	--
		т								
		КЛ								
31	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Т-2	20,25	218,93	--	4433	--	5010	1,54	31
				218,93	--	4433	--	113	--	--
		м3								
32	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	75	36,70	27,80	2753	2085	1119	0,06	5
				8,80	6,90	660	517	95	0,04	3
		м								
33	Е0101-166-2	Засыпка кабеля песком	4,5	134,10	--	603	--	682	0,97	4
				134,10	--	603	--	113	--	--
		м3								
34	С143008-92	Песок природный	6,75	1420,00	--	9585	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
35	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	67,5	19,40	--	1310	--	1270	0,12	8
				19,40	--	1310	--	97	--	--
		м2								
36	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг по опоре	10	82,30	24,80	823	248	319	0,16	2
				28,40	5,20	284	52	95	0,03	--
		м								
37	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	55	45,00	6,70	2475	369	1766	0,19	10
				32,20	1,60	1771	88	95	0,01	1
		м								
38	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг в ТП	5	34,00	4,60	170	23	122	0,16	1
				24,80	0,80	124	4	95	--	--
		м								

39	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг по опоре	10	113,20	42,70	1132	427	473	0,25	3
				40,50	9,30	405	93	95	0,05	1
		м								
40	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	12	60,40	15,60	725	187	485	0,24	3
				38,70	3,80	464	46	95	0,02	--
		м								
41	Ц0108-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг в ТП, в здании	13	46,70	8,50	607	111	435	0,21	3
				33,50	1,70	436	22	95	0,01	--
		м								
42	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг в проект.траншее	50	44,00	10,60	2200	530	1487	0,18	9
				29,00	2,30	1450	115	95	0,01	1
		м								
43	СТОО"ИНТЕРКОММЕРЦ"стр.16	Кабели с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией, марка ААБл-10, сечение 3х25 мм2	70	725,06	--	50754	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1м								
44	СТОО"ИНТЕРКОММЕРЦ"стр.16	Кабели с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией, марка ААБл-10, сечение 3х120 мм2	60	962,94	--	57777	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1м								
45	С151601-528 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	0,025	723900,00	--	18098	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
46	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,065	21603,38	--	1404	--	1486	133,00	9
				20790,00	--	1351	--	110	--	--
		кан.-км								

47	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	6,5	12100,00	--	78650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
48	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий								
			0,002	23628,38	--	47	--	50	144,00	--
				22500,00	--	45	--	110	--	--
		кан.-км								
49	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	2	193,00	--	386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
50	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали защита из швеллера №18а								
			0,1044	88547,00	1377,00	9244	144	1096	57,00	6
				10620,00	430,00	1109	45	95	2,49	--
		т								
51	Ц0108-159-6	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	554,60	--	1109	--	910	2,00	4
				479,00	--	958	--	95	--	--
		шт								
52	СТОО"ТУСО ElECTrOnCs "стр.13	Концевая кабельная муфта внутренней установки GUST 10/25-50/1200-L12	2	19678,31	--	39357	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
53	Ц0108-159-7	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	641,80	--	1284	--	1074	3,00	6
				565,00	--	1130	--	95	--	--
		шт								
54	СТОО"ТУСО ElECTrOnCs "стр.13	Концевая кабельная муфта внутренней установки GUST 10/70-120/1200-L12	2	21025,91	--	42052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
55	Ц0108-158-1	Монтаж арматуры для непаянного присоединения зиземляющего провода муфт	4	509,40	7,00	2038	28	1635	2,00	8
				428,00	2,30	1712	9	95	0,01	--
		шт								
56	СТОО"ТУСО ElECTrOnCs "стр.11	Арматуры для непаянного присоединения заземляющего провода муфт ЕАКТ 1678	4	8646,40	--	34586	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			шт							
57	Ц0108-159-2	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	485,60	--	971	--	779	2,00	4
				410,00	--	820	--	95	--	--
			шт							
58	СТОО"ТУСО ElECTrOnCs "стр.14	Концевая кабельная муфта внутренней установки ERKT 0031-L12-CEE01	2	8085,60	--	16171	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
59	СТОО"ТУСО ElECTrOnCs "стр.10	Перчатка 502KO46/S	2	1113,23	--	2226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
60	СТОО"ТУСО	Комплект трубок EN-CGPT 18/60	2	192,51	--	385	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
		Оборудование								
61	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
				1386,00	85,50	1386	86	105	0,42	--
			компл.							
62	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	1	943,80	3,80	944	4	720	4,00	4
				756,00	2,30	756	2	95	0,01	--
			шт							
63	АО"AlAgEuM	Разъединитель РЛНДМ-1-10/630У1 с ПРНЗ-10У1	1	20670,56	--	20671	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			компл.							
64	Е0133-116-2	Монтаж ограничителей перенапряжения	1	957,56	134,06	958	134	808	4,38	4
				720,00	49,50	720	50	105	0,24	--
			компл.							
65	ООО"Разряд энерго"стр .8	Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/9,5-13,5 с учетом транспортировки	3	4360,16	--	13080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
66	Ц0108-23-1	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, 1 провод в фазе	1	2733,00	1732,00	2733	1732	1018	4,00	4
				788,00	284,00	788	284	95	1,65	2
			шт							
67	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,195	315700,00	--	61562	--	--	--	--

				--	--	--	--	--	--	--	
		т									
68	ТОО"Валса" стр.26	Зажим НА-2-2	6	309,83	--	1859	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
69	ТОО"Инвест ор М"стр.27	Зажим НС-2-1	3	86,35	--	259	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
70	Ц0108-152-1	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали кронштейны при установке оборудования Р-2,КМ1,РА1(применительно)	0,066	97791,00	1561,00	6454	103	1004	85,00	6	
				15550,00	457,00	1026	30	95	2,65	--	
		т									
71	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	5,9	196,00	--	1156	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		кг									
72	С11011-769	Скобы зажимные /литье стальное/	0,0024	201100,00	--	483	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		т									
73	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	33	35,50	3,10	1172	102	1025	0,18	6	
				32,40	0,30	1069	10	95	--	--	
		м									
74	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,017	45800,00	--	779	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		т									
75	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0046	45300,00	--	208	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		т									

Наружные сети электроснабжения КНС-3 Смета 4-3 Э 15200

Установка ТП 10/0,4кВ мощностью и ДЭС

1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	34,48	218,93	--	7549	--	8530	1,54	53	

2	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 разработанного вручную	м3	11,94	218,93 56,25 3,89	-- 52,36 19,37	7549 672 46	-- 625 231	113 269 97	-- 0,03 0,08	-- 1		
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	22,54	134,10 134,10	-- --	3023 3023	-- --	3416 113	0,97 --	22 --			
4	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,57	2357,77 123,75	100,89 38,25	8417 442	360 137	682 118	0,85 0,18				
5	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	м3	18	503,00 106,88	243,37 85,08	9054 1924	4381 1531	4837 140	0,67 0,34	12 6			
6	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ ФБС 24.4.6	шт	7,73	10500,00 --	-- --	81144 --	-- --	-- --	-- --	--			
7	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ ФБС12.4.6	м3	1,1	10900,00 --	-- --	11946 --	-- --	-- --	-- --	--			
8	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т на растворе М-50	м3	10	351,24 76,28	172,69 60,21	3512 763	1727 602	1911 140	0,48 0,24	5 2			
	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8- 02-04-2002 СН РК- 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ ФБС9.4.6	шт	2,04	10900,00 --	-- --	22236 --	-- --	-- --	--	--			
			м3											

10	E0106-1-20	Монолитные заделки из бетона В7.5 на сульфатостойком цементе	0,96 ✓	9468,35 441,00	311,32 117,61	9090 423	299 113	563 105	2,82 0,57	3 1		
		м3										
11	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных - днище выпусков труб	0,16 ✓	9273,98 567,00	-- --	1484 91	-- --	112 123	3,66 --	1 --		
		м3										
12	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (фунд. ДЭС)	0,98 ✓	9843,91 614,25	260,48 89,46	9647 602	255 88	724 105	3,94 0,35	4 --		
		м3										
13	E0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0023 ✓	7294,77 5535,00	680,89 256,50	16 12	2 1	14 105	33,10 1,26	-- --		
		т										
14	C11011-0057	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0023 ✓	119700,00 --	-- --	269 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
		т										
15	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,75 ✓	21,80 5,81	0,05 0,02	60 16	-- --	14 90	0,03 --	-- --		
		м2										
16	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(2 слоя)	5,5 ✓	25,65 4,16	0,02 --	141 23	-- --	21 90	0,02 --	-- --		
		м2										
17	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	85 ✓	104,51 23,85	66,43 23,85	8883 2027	5647 2027	5676 140	0,15			
		шт										
18	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) ЗПБ 13-37-п	2,89 ✓	26500,00 --	-- --	76585 --	-- --	-- --				
		м3										
19	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	15,85 ✓	133,00 --	-- --	2109 --	-- --	-- --	-- --			
		м3										
20	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,51 ✓	245,44	3,82	7979	124	1488	0,21			

				37,35	1,44	1214	47	118	0,01	--
		м2								
21	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,014	28578,38	--	400	--	423	175,00	2
				27450,00	--	384	--	110	--	--
		кан.-км								
22	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	14	193,00	--	2702	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
23	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
				4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
		подстанц								
24	АО"Кемонт" стр.1	Стоимость ТПБМ-25/10-0,4У1	1	3275243,46	--	3275243	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	Ц0108-484-7	Монтаж дизель-генераторной установки	1	42421,00	7203,00	42421	7203	26411	138,00	138
				25650,00	2151,03	25650	2151	95	12,48	12
		шт								
26	ТОО"Вилсон "стр.2	Стоимость дизельной электрической станции (генератор)Р-12,5(10кВт) с АВР АТ1 63А с доставкой в Астану	1	766323,96	--	766324	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Заземление ТП								
27	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	31	18,36	3,19	569	99	526	0,10	3
				15,17	0,99	470	31	105	--	--
		1м								
28	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0391	46400,00	--	1812	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
29	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм , 16 мм	5	35,50	3,10	178	16	155	0,18	1
				32,40	0,30	162	1	95	--	--
		м								
30	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0031	44300,00	--	137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

31	E0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	8	119,94	47,94	959	383	662	0,45	4
				72,00	6,75	576	54	105	0,03	--
		шт								
32	C11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,148	47200,00	--	6986	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
33	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,65	218,93	--	1018	--	1150	1,54	7
				218,93	--	1018	--	113	--	--
		м3								
34	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,65	134,10	--	624	--	705	0,97	5
				134,10	--	624	--	113	--	--
		м3								
		Погрузочно-разгрузочные работы ТП с ДЭС								
35	E0111031-A2 1-1	Погрузка ТП с ДЭС	4,42	247,10	247,10	1093	1093	803	--	--
				--	172,97	--	765	105	1,00	4
		т								
36	E0111031-A2 1-2	Разгрузка блочных ТП с ДЭС	4,42	234,30	234,30	1036	1036	762	--	--
				--	164,01	--	725	105	0,95	4
		т								
37	E010332-A1- 1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	4	27,06	27,06	108	108	22	--	--
				--	5,41	--	22	100	0,11	--
		т								
38	E010332-A60 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1 от Астаны до Аршалы	0,423	332,31	332,31	141	141	28	--	--
				--	66,46	--	28	100	1,40	1
		т								
		КЛ								
39	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Т-2	20,25	218,93	--	4433	--	5010	1,54	31
				218,93	--	4433	--	113	--	--
		м3								
40	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	75	36,70	27,80	2753	2085	1119	0,06	5
				8,80	6,90	660	517	95	0,04	3
		м								

41	Е0101-166-2	Засыпка кабеля песком	4,5	134,10	--	603	--	682	0,97	4
				134,10	--	603	--	113	--	--
		м3								
42	С143008-92	Песок природный	6,75	1420,00	--	9585	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
43	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	67,5	19,40	--	1310	--	1270	0,12	8
				19,40	--	1310	--	97	--	--
		м2								
44	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг по опоре	10	82,30	24,80	823	248	319	0,16	2
				28,40	5,20	284	52	95	0,03	--
		м								
45	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	65	45,00	6,70	2925	436	2087	0,19	12
				32,20	1,60	2093	104	95	0,01	1
		м								
46	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг в ТП								
			5	34,00	4,60	170	23	122	0,16	1
				24,80	0,80	124	4	95	--	--
		м								
47	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	12	60,40	15,60	725	187	485	0,24	3
				38,70	3,80	464	46	95	0,02	--
		м								
48	Ц0108-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг в ТП, в здании								
			13	46,70	8,50	607	111	435	0,21	3
				33,50	1,70	436	22	95	0,01	--
		м								
49	С151601-26	Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х25 мм2	0,08	371500,00	--	29720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								

50	С151601-556 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВЬбШв, число жил и сечение 5х16 мм2								
			0,025	278400,00	--	6960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
51	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,075	21603,38	--	1620	--	1715	133,00	10
				20790,00	--	1559	--	110	--	--
		кан.-км								
52	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Ди 160 мм	7,5	12100,00	--	90750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
53	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полеэтиленовыми до 2-х отверстий								
			0,002	23628,38	--	47	--	50	144,00	--
				22500,00	--	45	--	110	--	--
		кан.-км								
54	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	2	193,00	--	386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
55	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали защита из швеллера №18а								
			0,1044	88547,00	1377,00	9244	144	1096	57,00	6
				10620,00	430,00	1109	45	95	2,49	--
		т								
56	Ц0108-159-6	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	554,60	--	1109	--	910	2,00	4
				479,00	--	958	--	95	--	--
		шт								
57	СТОО"ТУСО ElECTrOnCs "стр.13	Концевая кабельная муфта внутренней установки GUST 10/25-50/1200-L12								
			2	19678,31	--	39357	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	Ц0108-158-1	Монтаж арматуры для непаянного присоединения зиземляющего провода муфт	2	509,40	7,00	1019	14	818	2,00	4
				428,00	2,30	856	5	95	0,01	--
		шт								

59	СТОО"ТУСО ElECTrOnCs "стр.11	Арматуры для непаянного присоединения заземляющего провода муфт EAKT 1678	2	8646,40	--	17293	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	Ц0108-159-2	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	485,60	--	971	--	779	2,00	4
				410,00	--	820	--	95	--	--
		шт								
61	СТОО"ТУСО ElECTrOnCs "стр.14	Концевая кабельная муфта внутренней установки ERKT 0015-CEE01	2	2636,61	--	5273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	СТОО"ТУСО ElECTrOnCs "стр.10	Перчатка 502KO33/S	2	619,39	--	1239	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	СТОО"ТУСО ElECTrOnCs "стр.12	Комплект трубок EN-CGPT 12/40	2	167,40	--	335	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
64	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг в ТП	20	34,00	4,60	680	92	486	0,16	3
				24,80	0,80	496	16	95	--	--
		м								
65	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг в ТП	20	60,40	15,60	1208	312	808	0,24	5
				38,70	3,80	774	76	95	0,02	--
		м								
66	СТОО"Квадро и"стр.15	Кабель ВВГнг-LS-1 4х25мм2	0,02	1234593,91	--	24692	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
67	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,02	39700,00	--	794	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								

68	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			20	108,60	48,90	2172	978	984	0,22	4
				39,60	12,20	792	244	95	0,07	1
		м								
69	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм, 20 мм	2	777,00	--	1554	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
		Оборудование								
70	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
				254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
		шт								
71	ТОО"САМАЛ-	Стоимость металлокорпуса ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP30	1	1570,34	--	1570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
72	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
			1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
				340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
		шт								
73	ТОО"САМАЛ-НС"стр.3	Стоимость автоматического выключателя ВА47-100-3 100А	1	1220,38	--	1220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
74	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
				227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
		шт								
75	ТОО"САМАЛ-НС"стр.4	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29-3 25А	3	264,71	--	794	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
76	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную								
			1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
				1386,00	85,50	1386	86	105	0,42	--
		компл.								
77	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	1	943,80	3,80	944	4	720	4,00	4
				756,00	2,30	756	2	95	0,01	--
		шт								

78	АО"AlAgEuM EIECTriC"с тр.7	Разъединитель Р.ПЦМ-1-10/630У1 с с ПР-01УХЛ1	1	20670,56	--	20671	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл.								
79	Е0133-116-2	Монтаж ограничителей перенапряжения	1	957,56	134,06	958	134	808	4,38	4
				720,00	49,50	720	50	105	0,24	--
		компл.								
80	ООО"Разряд энерго"стр .8	Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/9,5-13,5 с учетом транспортировки	3	4360,16	--	13080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
81	Ц0108-23-1	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, 1 провод в фазе	1	2733,00	1732,00	2733	1732	1018	4,00	4
				788,00	284,00	788	284	95	1,65	2
		шт								
82	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,195	315700,00	--	61562	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
83	ТОО"Валса" стр.26	Зажим ПА-2-2	6	309,83	--	1859	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
84	ТОО"Инвест ор М"стр.27	Зажим ПС-2-1	3	86,35	--	259	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
85	Ц0108-152-1	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали кронштейны при установке оборудования Р-2,КМ1,РА1(применительно)	0,066	97791,00	1561,00	6454	103	1004	85,00	6
				15550,00	457,00	1026	30	95	2,65	--
		т								
86	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	5,9	196,00	--	1156	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
87	С11011-769	Скобы зажимные /литье стальное/	0,0024	201100,00	--	483	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
88	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	33	35,50	3,10	1172	102	1025	0,18	6

				32,40	0,30	1069	10	95	--	--
		м								
89	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,017	45800,00	--	779	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
90	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0046	45300,00	--	208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
				Наружные сети электроснабжения очистных сооружений Смета 4-4 Э 15360						
		Установка КТПН-400/10/0,4								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,84	218,93	--	1060	--	1197	1,54	7
				218,93	--	1060	--	113	--	--
		м3								
2	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 разработанного вручную	3,23	56,25	52,36	182	169	73	0,03	--
				3,89	19,37	13	63	97	0,08	--
		м3								
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,61	134,10	--	216	--	244	0,97	2
				134,10	--	216	--	113	--	--
		м3								
4	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,6	2357,77	100,89	1415	61	115	0,85	1
				123,75	38,25	74	23	118	0,18	--
		м3								
5	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	14	503,00	243,37	7042	3407	3762	0,67	9
				106,88	85,08	1496	1191	140	0,34	5
		шт								
6	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ ФБС12.4.6	3,84	10900,00	--	41812	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
7	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	351,24	172,69	702	345	382	0,48	1
				76,28	60,21	153	120	140	0,24	--
		шт								

8	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ ФБС9.4.6									
			0,408	10900,00	--	4447	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		м3									
9	Е0106-1-20	Монолитные заделки из бетона В7.5 на сульфатостойком цементе	0,252	9468,35	311,32	2386	78	148	2,82	1	
				441,00	117,61	111	30	105	0,57	--	
		м3									
10	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных - вводы	0,15	9273,98	--	1391	--	105	3,66	1	
				567,00	--	85	--	123	--	--	
		м3									
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,65	133,00	--	618	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		м3									
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,44	245,44	3,82	3299	51	615	0,21	3	
				37,35	1,44	502	19	118	0,01	--	
		м2									
13	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,0084	28578,38	--	240	--	254	175,00	1	
				27450,00	--	231	--	110	--	--	
		кан.-км									
14	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	8,4	193,00	--	1621	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		м									
15	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	5,6	258,85	1,96	1450	11	643	0,61	3	
				108,90	0,45	610	3	105	0,03	--	
		м2									
16	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	5,6	90,15	1,42	505	8	182	0,19	1	
				30,38	0,54	170	3	105	--	--	
		м2									

17	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	1	25144,00	16980,00	25144	16980	9470	37,00	37
				6345,00	3623,02	6345	3623	95	21,01	21
		подстанц								
18	АО"Кемонт"	Стоимость КТПН-400/10-0,4У1	1	1573451,52	--	1573452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Заземление КТПН								
19	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	20	18,36	3,19	367	64	339	0,10	2
				15,17	0,99	303	20	105	--	--
		1м								
20	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0252	46400,00	--	1169	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
21	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм , 16 мм	5	35,50	3,10	178	16	155	0,18	1
				32,40	0,30	162	1	95	--	--
		м								
22	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0031	44300,00	--	137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
23	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	8	119,94	47,94	959	383	662	0,45	4
				72,00	6,75	576	54	105	0,03	--
		шт								
24	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,148	47200,00	--	6986	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
25	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	--	657	--	742	1,54	5
				218,93	--	657	--	113	--	--
		м3								
26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,10	--	402	--	455	0,97	3
				134,10	--	402	--	113	--	--
		м3								
		Погрузочно-разгрузочные работы КТП								
27	Е0111031-А2 1-1	Погрузка блочных КТПН	2,17	247,10	247,10	536	536	394	--	--

				--	172,97	--	375	105	1,00		2
		т									
28	Е0111031-А2 1-2	Разгрузка блочных КТПН	2,17	234,30	234,30	508	508	374	--		--
				--	164,01	--	356	105	0,95		2
		т									
29	Е010332-А1- 1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2,17	27,06	27,06	59	59	12	--		--
				--	5,41	--	12	100	0,11		--
		т									
		Монтажные работы									
30	Е0133-114-5	Устройство ответвлений от В.Л 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 2/	1	354,88	47,75	355	48	291	1,55		2
				258,75	18,00	259	18	105	0,09		--
		шт									
31	СТОО"AlAgEu M	Траверса ТМ-2	1	2834,23	--	2834	--	--	--		--
				--	--	--	--	--	--		--
		шт									
32	СТОО"AlAgEu M	Хомут Х-42	1	628,58	--	629	--	--	--		--
				--	--	--	--	--	--		--
		шт									
33	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т - заземляющий проводник ЗП1(применительно)	0,0012	154400,00	--	185	--	--	--		--
				--	--	--	--	--	--		--
		т									
34	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом В.Л 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ А10-2	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98		6
				985,50	549,90	986	550	105	2,29		2
		опора									
35	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0494	154400,00	--	7627	--	--	--		--
				--	--	--	--	--	--		--
		т									
36	Е0133-106-2	Установка железобетонных ригелей для опор В.Л 0,38-10 кВ П-3и	2	77,83	9,20	156	18	109	0,30		1
				47,25	4,50	95	9	105	0,02		--
		ригель									
37	С143014-3 К=1,36	Плиты П-3И объемом меньше 0,2м3	0,1	28424,00	--	2842	--	--	--		--

				--	--	--	--	--	--	--	
		м3									
38	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-2,С-112									
			2 ✓	19000,00	--	38000	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
39	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м									
			1 ✓	119,94	47,94	120	48	83	0,45	--	
				72,00	6,75	72	7	105	0,03	--	
		шт									
40	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм									
			0,0135 ✓	45300,00	--	612	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		т									
41	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную									
			1 ✓	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7	
				1386,00	85,50	1386	86	105	0,42	--	
		компл.									
42	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	1 ✓	943,80	3,80	944	4	720	4,00	4	
				756,00	2,30	756	2	95	0,01	--	
		шт									
43	АО"AlAgEuM ElECTriC"с тр.24	Разъединитель РЛНДМ-1-10/630У1 с ПРНЗ-10У1									
			1 ✓	20670,56	--	20671	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		компл.									
44	Е0133-116-2	Монтаж ограничителей перенапряжения	3 ✓	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13	
				720,00	49,50	2160	149	105	0,24	1	
		шт									
45	ООО"Разряд энерго"стр .23	Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/9,5-13,5 с учетом транспортировки	3 ✓	4360,16	--	13080	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
46	Ц0108-159-6	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2 ✓	554,60	--	1109	--	910	2,00	4	
				479,00	--	958	--	95	--	--	
		шт									

47	СТОО"ТУСО ЕlECTrOniCs"стр.22	Концевая кабельная муфта внутренней установки GUST 10/25-50/1200-L12	2	19678,31	--	39357	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
48	Ц0108-159-7	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	641,80	--	1284	--	1074	3,00	6
				565,00	--	1130	--	95	--	--
		шт								
49	СТОО"ТУСО ЕlECTrOniCs"стр.22	Концевая кабельная муфта внутренней установки GUST 12/70-120/1200-L12	2	21025,91	--	42052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг по опоре	10	82,30	24,80	823	248	319	0,16	2
				28,40	5,20	284	52	95	0,03	--
		м								
51	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали защита из швеллера №18а	0,0522	88547,00	1377,00	4622	72	548	57,00	3
				10620,00	430,00	554	22	95	2,49	--
		т								
52	С151601-27	Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х35 мм2	0,01	417400,00	--	4174	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
53	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Т-2	17,55	218,93	--	3842	--	4342	1,54	27
				218,93	--	3842	--	113	--	--
		м3								
54	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	65	36,70	27,80	2386	1807	969	0,06	4
				8,80	6,90	572	448	95	0,04	3
		м								
55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,7	134,10	--	1569	--	1773	0,97	11
				134,10	--	1569	--	113	--	--
		м3								
56	С143008-92	Песок природный	5,85	1420,00	--	8307	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
57	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,065	21603,38	--	1404	--	1486	133,00	9

				20790,00	--	1351	--	110	--	--
		кан.-км								
58	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	6,5	12100,00	--	78650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
59	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	65	60,40	15,60	3926	1014	2624	0,24	16
				38,70	3,80	2516	247	95	0,02	1
		м								
60	Ц0108-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг в ТП	10	46,70	8,50	467	85	334	0,21	2
				33,50	1,70	335	17	95	0,01	--
		м								
61	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг в ТП	10	23,20	2,10	232	21	160	0,10	1
				16,50	0,30	165	3	95	--	--
		м								
62	С151601-27	Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х35 мм2	0,07	417400,00	--	29218	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
63	С151601-543 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,005	216900,00	--	1085	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
64	С151601-550 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х150 мм2	0,01	1135400,00	--	11354	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								

65	Ц0108-159-2	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	6	485,60	--	2914	--	2337	2,00	12
				410,00	--	2460	--	95	--	--
		шт								
66	СТОО"ТУСО ElECTrOniCs"стр.19	Концевая кабельная муфта внутренней установки ЕРКТ 0047-L12-CEE01	4	9876,82	--	39507	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
67	СТОО"ТУСО ElECTrOniCs"стр.19	Концевая кабельная муфта внутренней установки ЕРКТ 0015-L12-CEE01	2	2636,61	--	5273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
68	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Т-5	5,4	218,93	--	1182	--	1336	1,54	8
				218,93	--	1182	--	113	--	--
		м3								
69	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	10	36,70	27,80	367	278	149	0,06	1
				8,80	6,90	88	69	95	0,04	--
		м								
70	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	20	11,20	7,90	224	158	101	0,02	--
				3,30	2,00	66	40	95	0,01	--
		м								
71	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,6	134,10	--	483	--	546	0,97	3
				134,10	--	483	--	113	--	--
		м3								
72	С143008-92	Песок природный	3,6	1420,00	--	5112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
73	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,03	21603,38	--	648	--	686	133,00	4
				20790,00	--	624	--	110	--	--
		кан.-км								
74	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	3	12100,00	--	36300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
75	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	30	60,40	15,60	1812	468	1211	0,24	7
				38,70	3,80	1161	114	95	0,02	1

76	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг ,в здании	м							
				5	23,20	2,10	116	11	80	0,10	1
					16,50	0,30	83	2	95	--	--
77	Ц0108-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг ,в здании	м							
				10	46,70	8,50	467	85	334	0,21	2
					33,50	1,70	335	17	95	0,01	--
78	С151601-543 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВЬбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	м							
				0,015	216900,00	--	3254	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
79	С151601-550 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВЬбШв, число жил и сечение 4х150 мм2	1000м							
				0,03	1135400,00	--	34062	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
80	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	1000м							
				0,006	23628,38	--	142	--	149	144,00	1
					22500,00	--	135	--	110	--	--
81	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	кан.-км							
				6	193,00	--	1158	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы	м							
82	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
				40	41,17	3,82	1647	153	1195	0,21	8
					37,35	1,44	1494	58	77	0,01	--
83	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	м2							
				0,03	23500,00	--	705	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
84	С11011-408	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1"	т							
				4,8	68,00	--	326	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

85	С11011-960	Тальк молотый I сорта	кг	0,0048	28100,00 --	-- --	135 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	С11011-397	Масло антраценовое	т	0,0004	16700,00 --	-- --	7 --	-- --	-- --	-- --	-- --
87	С11011-978	Толуол каменноугольный и сланцевый, марки А	т	0,006	38600,00 --	-- --	232 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Демонтаж и монтаж провода									
88	Е0133-109-1	Демонтаж существующего провода 3АС 35/8	1км	0,52	9029,56 2952,00	6077,56 1518,07	4695 1535	3160 789	2441 105	16,92 5,65	9 3
89	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,533	25922,88 7650,00	17030,88 4099,68	13817 4077	9077 2185	6576 105	43,70 15,13	23 8
90	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов I группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,195	315700,00 --	-- --	61562 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Монтажные работы									
91	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг в сущ.канале	м	40	33,40 17,70	9,80 2,20	1336 708	392 88	756 95	0,11 0,01	4 1
92	СТОО"ИНТЕРКОММЕРЦ"стр.18	Кабели с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией, марка ААБл-10, сечение 3х120 мм2	1м	40	962,94 --	-- --	38518 --	-- --	-- --	-- --	-- --
93	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Т-2	м3	2,7	218,93 218,93	-- --	591 591	-- --	668 113	1,54 --	4 --
94	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	10	36,70 8,80	27,80 6,90	367 88	278 69	149 95	0,06 0,04	1 --

95	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1.8	134,10	--	241	--	273	0,97	2
				134,10	--	241	--	113	--	--
		м3								
96	С143008-92	Песок природный	0,9	1420,00	--	1278	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
97	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	10	44,00	10,60	440	106	297	0,18	2
				29,00	2,30	290	23	95	0,01	--
		м								
98	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг по опоре	10	82,30	24,80	823	248	319	0,16	2
				28,40	5,20	284	52	95	0,03	--
		м								
99	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали защита из швеллера №18а	0,0522	88547,00	1377,00	4622	72	548	57,00	3
				10620,00	430,00	554	22	95	2,49	--
		т								
100	СТОО"ИНТЕРКОММЕРЦ"стр.18	Кабели с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией, марка ААБл-10, сечение 3х120 мм2	20	962,94	--	19259	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1м								
101	Ц0108-159-2	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	485,60	--	971	--	779	2,00	4
				410,00	--	820	--	95	--	--
		шт								
102	СТОО"ТУСОЕlECTrOniCs"стр.19	Концевая кабельная муфта внутренней установки ЕРКТ 0015-L12-CEE01	2	2636,61	--	5273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
103	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Т-2	36,45	218,93	--	7980	--	9017	1,54	56
				218,93	--	7980	--	113	--	--
		м3								
104	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	135	36,70	27,80	4955	3753	2014	0,06	8
				8,80	6,90	1188	931	95	0,04	5
		м								

105	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24,3	134,10	--	3259	--	3682	0,97	24
				134,10	--	3259	--	113	--	--
		м3								
106	С143008-92	Песок природный	12,5	1420,00	--	17750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
107	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,055	21603,38	--	1188	--	1258	133,00	7
				20790,00	--	1143	--	110	--	--
		кан.-км								
108	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	5,5	12100,00	--	66550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
109	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	55	60,40	15,60	3322	858	2221	0,24	13
				38,70	3,80	2129	209	95	0,02	1
		м								
110	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг в ТП	10	23,20	2,10	232	21	160	0,10	1
				16,50	0,30	165	3	95	--	--
		м								
111	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	75	18,50	2,60	1388	195	755	0,06	5
				10,10	0,50	758	38	95	--	--
		м								
112	С151601-542 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,14	169800,00	--	23772	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		ТСН N1,2								
113	Ц0108-62-1	Демонтаж трансформатора силового мощностью 160кВа	1	1454,70	462,30	1455	462	1040	5,70	6
				992,40	102,00	992	102	95	0,59	1
		шт								
114	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	2	7897,00	1541,00	15794	3082	6931	19,00	38
				3308,00	340,01	6616	680	95	1,97	4
		шт								

115	ТОО"AlAgEu M ElECTriC"с тр.40	Стоимость ТМГ-160/10-У1									
			1	269696,23	--	269696	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
116	Ц0108-54-2	Трансформатор напряжения, напряжение до 10 кВ, трехфазный	2	415,90	64,30	832	129	530	2,00	4	
				263,00	15,80	526	32	95	0,09	--	
		шт									
117	ТОО"AlAgEu M ElECTriC"с тр.40	Стоимость НАМИ-10-95УХЛ2									
			2	86434,43	--	172869	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
118	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ - Демонтаж									
			8	109,68	5,58	877	45	801	0,60	5	
				104,10	1,35	833	11	95	0,01	--	
		к-т									
119	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	15	493,60	18,60	7404	279	5009	2,00	30	
				347,00	4,50	5205	68	95	0,03	--	
		к-т									
120	ТОО"AlAgEu M	Стоимость ТЛК-10кВ 50/5А	2	26920,05	--	53840	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
121	ТОО"AlAgEu M	Стоимость ТЛК-10кВ 300/5А	4	29163,38	--	116654	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
122	ТОО"AlAgEu M	Стоимость ТЛК-10кВ 1000/5А	9	31406,72	--	282660	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
		Прочие работы									
123	Ц0108-158-1	Монтаж арматуры для непаянного присоединения заземляющего провода муфт	4	509,40	7,00	2038	28	1635	2,00	8	
				428,00	2,30	1712	9	95	0,01	--	
		шт									
124	СТОО"ТУСО ElECTrOnCs "стр.41	Арматуры для непаянного присоединения зземляющего провода муфт ЕАКТ 1678	4	8646,40	--	34586	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
125	СТОО"ТУСО ElECTrOnCs "стр.42	Перчатка 502КО16/S	2	1096,49	--	2193	--	--	--	--	

				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
126	СТОО"ТУСО ЕlECTrOnCs "стр.43	Комплект трубок EN-CGPT 24/80	2 ✓	318,07	--	636	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
127	Ц0108-152-1	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали кронштейны при установке оборудования Р-2,КМ1,РА1(применительно)	0,066 ✓	97791,00	1561,00	6454	103	1004	85,00	6	
				15550,00	457,00	1026	30	95	2,65	--	
		т									
128	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	5,9 ✓	196,00	--	1156	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		кг									
129	С11011-769	Скобы зажимные /литье стальное/	0,0024 ✓	201100,00	--	483	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		т									
130	Ц0108-144-3 прим.	Монтаж наконечников, сечение до 16 мм2	16 ✓	26,50	--	424	--	400	0,15	2	
				26,30	--	421	--	95	--	--	
		шт									
131	С151803-202	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10-15-М УХЛ3	16 ✓	128,00	--	2048	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
		Линейная арматура и материалы на опору А10-2 и УОК									
132	ТОО"Инвест ор	Изолятор штыревой ШС-10 с колпачком	27 ✓	961,22	--	25953	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
133	ТОО"Инвест ор	Зажим соединительный петлевой ПС2-1	33 ✓	91,53	--	3020	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		ШТ									
134	ТОО"Инвест ор	Зажим соединительный плашечный ПА2-2	12 ✓	142,23	--	1707	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		ШТ									
135	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	33 ✓	35,50	3,10	1172	102	1025	0,18	6	
				32,40	0,30	1069	10	95	--	--	
		м									

136	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,017	45800,00	--	779	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
137	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0046	45300,00	--	208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
				Мембранный биореактор(2шт)Смета 6-6 Э15100						
		Земляные работы								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - срезка растительного грунта	272,88	9,85	9,85	2687	2687	713	--	--
				--	2,69	--	735	97	0,01	2
		м3								
2	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м - при срезке растительного грунта	272,88	8,28	8,28	2260	2260	599	--	--
				--	2,26	--	618	97	0,01	2
		м3								
3	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 - срезанного грунта	272,88	23,70	22,86	6467	6238	2234	0,01	2
				0,79	7,65	216	2088	97	0,03	8
		м3								
4	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 срезанного грунта	327,46	32,30	32,30	10577	10577	2115	--	--
				--	6,46	--	2115	100	0,14	44
		т								
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	272,88	3,08	2,66	841	726	349	--	1
				0,39	0,93	106	254	97	--	1
		м3								
6	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1666,6	29,63	28,58	49382	47623	17059	0,01	11
				0,99	9,56	1650	15937	97	0,04	58
		м3								
7	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	877,2	21,30	20,46	18684	17947	6501	0,01	5
				0,84	6,80	737	5966	97	0,03	22

			м3							
8	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	143,6	123,98	51,24	17804	7359	11975	0,48	69
				72,23	13,74	10372	1973	97	0,05	7
			м3							
9	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	47,8	262,72	--	12558	--	14190	1,85	88
				262,72	--	12558	--	113	--	--
			м3							
10	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км в отвал, класс груза 1	3249,87	32,30	32,30	104971	104971	20994	--	--
				--	6,46	--	20994	100	0,14	441
			т							
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1666,6	3,79	3,24	6316	5406	2587	--	6
				0,48	1,12	800	1867	97	--	6
			м3							
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1020,8	21,55	4,52	21994	4610	16863	0,11	110
				17,03	--	17384	--	97	--	--
			м3							
15	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 - срезанного растительного грунта	272,88	23,70	22,86	6467	6238	2234	0,01	2
				0,79	7,65	216	2088	97	0,03	8
			м3							
16	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 срезанного грунта	327,46	32,30	32,30	10577	10577	2115	--	--
				--	6,46	--	2115	100	0,14	44
			т							
17	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - восстановление растительного слоя	272,88	9,85	9,85	2687	2687	713	--	--
				--	2,69	--	735	97	0,01	2
			м3							
18	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м -восстановление растительного слоя	272,88	8,28	8,28	2260	2260	599	--	--
				--	2,26	--	618	97	0,01	2

			м3							
		Чаша биореактора								
19	Е0111-13-3 к=5,226	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.300мм	1906,44	661,35	24,55	1260835	46803	114972	0,26	501
				39,83	9,20	75934	17539	123	0,04	86
			м2							
				Аварийный накопитель канализационных стоков Смета 6-9 Э 16330						
		Устройство покрытия котлована								
21	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных - толщиной 0,6м.	1152,7	2069,65	--	2385686	--	676301	2,99	3447
				477,00	--	549838	--	123	--	--
			м3							
22	Е0111-5-1	Устройство пленочного покрытия из полиэтиленовой пленки	1768,9	334,16	2,07	591096	3662	564693	1,38	2441
				258,75	0,79	457703	1397	123	--	7
			м2							
23	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных - защитный слой толщиной 0,5м.	884,45	2069,65	--	1830502	--	518916	2,99	2645
				477,00	--	421883	--	123	--	--
			м3							
24	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных - пригруз из гравия фракции более 40мм	96,9	477,00	--	46222	--	56585	3,10	300
				474,75	--	46004	--	123	--	--
			м3							
25	С143008-76	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции свыше 40 мм	96,9	1600,00	--	155043	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
26	Е0122-8-1	Устройство крепления пленочного покрытия	0,2	211138,88	6788,50	42228	1358	12542	253,00	51
				45675,00	2565,00	9135	513	130	12,52	3
			км							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17716849**	**423697**			**11127**
			Тенге			**1845057**	**114770**			**938**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**8316154**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**8316154**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2019947**				
	Материалы -		Тенге			**96778**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**182008,00**			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1657042						
	Накладные расходы -	Тенге			174850						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									87
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26228.00					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131688						
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			2326485						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									1106
	Сметная заработная плата -	Тенге				208235.00					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7371382						
Материалы -		Тенге			1099055						
Всего заработная плата -		Тенге				1777819.00					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			192261						
Местные материалы -		Тенге			4077439						
	Накладные расходы -	Тенге			2156847						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									1078
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				323527.00					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			571694						
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10099923						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									12124
	Сметная заработная плата -	Тенге				2101346.00					
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7813						
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7813						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			469						
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8281						
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1554						
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1554						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93						
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1647						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20752490						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									13230
	Сметная заработная плата -	Тенге				2309581.00					
	Временные здания и сооружения (3,44%)	Тенге			713 886						
	Итого	Тенге			21 466 376						
	Зимнее удорожание (3,57%)	Тенге			766 350						
	Выслуга лет 1%	Тенге			214 664						
	Доп.отпуска 0,4%	Тенге			85 866						
	ИТОГО	Тенге			22 533 255						
	В том числе в 2011 г. 61%	Тенге			13 745 285						

В том числе в 2012 г. 39%	Тенге	8 787 969
Итого в текущих ценах	Тенге	
В том числе в 2011 г. к=1.95097	Тенге	26 816 639
В том числе в 2012 г. к=2,04	Тенге	17 927 457
Итого:	Тенге	44 744 096
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	894 882
Итого с налогами	Тенге	45 638 978
НДС 12%	Тенге	5 476 677
ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**	51 115 656

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Отдел строительства
Аршалынского района"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Мунай-Камту"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Туран. KZ" Наргелов Е.Д.