лист 3

3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Подрядчик : ТОО "Мунай-Камту"

Наименование объекта и его адрес:"Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области."

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат

на июнь 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчи	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	Наименовани	Код	Наименовани	Код
		№ 121	20.03.2013 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце (за)	строительно-монтажные работы (в сметных, б зисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных азисных ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудован ия		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**78 471 557**									
в том числе:		**16 750 862**							**2 010 103**	**18 760 965**

М.П. **ЗАКАЗЧИК** **М.П.** **ПОДРЯДЧИК**

ЖШС «Мунай-Камту» ТОО

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Мунай-Камту"

Наименование стройки - "Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области"

Форма 2В

Договор № 12 от 20.03.2013 г.

Акт выполненных работ № 3
на июнь 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1Н Смета 6-2и Э 15080								
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ КНС1								
22	Ц0111-202-1	Узел обвязки приборов -напорный узел для монтажа запорной арматуры и узел подъема-опусканя насосов	7	266,14	18,08	1863	127	1503	1,00	7
		линия		236,25	2,25	1654	16	90	0,01	--
23	Ц0107-247-1 прим.	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130 Насос погружной фирмы KSB Amarex KRTE80-250/54UG-S	3	35225,00	18810,00	105675	56430	42039	65,00	195
		шт		11430,00	4140,08	34290	12420	90	24,01	72
24	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	6	684,50	59,60	4107	358	3428	4,00	24
		шт		619,00	15,80	3714	95	90	0,09	1
25	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг Монтаж прибора управления(применительно)	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5,00	5
		шт		722,25	18,00	722	18	90	0,10	--
27	Ц0111-350-3	Монтаж поплавкого датчика	5	530,56	1,58	2653	8	2147	3,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		477,00	--	2385	--	90	--	--
29	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.150мм из бетона В15	1,55	9714,18	--	15057	--	1081	3,66	6
		м3		567,00	--	879	--	123	--	--
30	Е0134-52-1	Устройство павильона полносборного из сэндвич-панелей высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3(применительно)	30	3642,82	532,73	109285	15982	50576	7,70	231
		м3		1395,00	137,61	41850	4128	110	0,48	14
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ КНС2								
53	Ц0111-202-1	Узел обвязки приборов -напорный узел для монтажа запорной арматуры и узел подъема-опусканя насосов	8	266,14	18,08	2129	145	1717	1,00	8
		линия		236,25	2,25	1890	18	90	0,01	--
54	Ц0107-247-1 прим.	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130 Насос погружной фирмы KSB Amarex KRTE80-250/54UG-S	3	35225,00	18810,00	105675	56430	42039	65,00	195
		шт		11430,00	4140,08	34290	12420	90	24,01	72
55	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	6	684,50	59,60	4107	358	3428	4,00	24
		шт		619,00	15,80	3714	95	90	0,09	1
56	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг Монтаж прибора управления(применительно)	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5,00	5
		шт		722,25	18,00	722	18	90	0,10	--
57	Е0118-21-9	Установка корзины сороулавливающей (применительно)	1	1101,51	275,76	1102	276	1140	4,84	5
		1фильтр		787,50	103,50	788	103	128	0,50	1
58	Ц0111-350-3	Монтаж поплавкого датчика	5	530,56	1,58	2653	8	2147	3,00	15
		шт		477,00	--	2385	--	90	--	--
60	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.150мм из бетона В15	1,55	9714,18	--	15057	--	1081	3,66	6
				567,00	--	879	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
61	Е0134-52-1	Устройство павильона полносборного из сэндвич-панелей высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3(применительно)	30	3642,82	532,73	109285	15982	50576	7,70	231
		м3		1395,00	137,61	41850	4128	110	0,48	14
РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1Н-1 Смета 6-5и Э 15150										
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ КНС3								
11	Ц0111-202-1	Узел обвязки приборов -напорный узел для монтажа запорной арматуры и узел подъема-опусканя насосов	6	266,14	18,08	1597	108	1288	1,00	6
		линия		236,25	2,25	1418	14	90	0,01	--
12	Ц0107-247-1 прим.	Насос погружной фирмы SLV.50.65.40.2.51D	2	35225,00	18810,00	70450	37620	28026	65,00	130
		шт		11430,00	4140,08	22860	8280	90	24,01	48
13	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	4	684,50	59,60	2738	238	2285	4,00	16
		шт		619,00	15,80	2476	63	90	0,09	--
14	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг Монтаж прибора управления(применительно)	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5,00	5
		шт		722,25	18,00	722	18	90	0,10	--
16	Ц0111-350-3	Монтаж поплавкого датчика	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--
18	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.150мм из бетона В15 под павильон	1,68	9714,18	--	16320	--	1172	3,66	6
		м3		567,00	--	953	--	123	--	--
19	Е0134-52-1	Устройство павильона полносборного из сэндвич-панелей высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3(применительно)	30	3642,82	532,73	109285	15982	50576	7,70	231
		м3		1395,00	137,61	41850	4128	110	0,48	14
РАЗДЕЛ 3.КНС-4 с приемной камерой 35м3 производительностью 60м3/час и напор 20м Смета 6-7 Э 15300										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0107-245-2	Агрегат электронасосный шахтный, центробежный, подвесной, массой 2.6 т Монтаж КНС (применительно)	1	32690,00	2399,00	32690	2399	27277	75,00	75
		шт		29700,00	608,00	29700	608	90	3,53	4
8	Ц0111-202-1	Узел обвязки приборов -напорный узел для монтажа запорной арматуры и узел подъема-опусканя насосов	7	266,14	18,08	1863	127	1503	1,00	7
		линия		236,25	2,25	1654	16	90	0,01	--
9	Ц0107-247-1 прим.	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130 Насос погружной фирмы KSB Amarex KRTE80-250/54UG-S	3	35225,00	18810,00	105675	56430	42039	65,00	195
		шт		11430,00	4140,08	34290	12420	90	24,01	72
10	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	6	684,50	59,60	4107	358	3428	4,00	24
		шт		619,00	15,80	3714	95	90	0,09	1
11	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг Монтаж прибора управления(применительно)	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5,00	5
		шт		722,25	18,00	722	18	90	0,10	--
12	Ц0111-350-3	Монтаж поплавкого датчика	5	530,56	1,58	2653	8	2147	3,00	15
		шт		477,00	--	2385	--	90	--	--
13	Е0118-15-1	Установка системы взмучивания осадка (применительно)	1	1326,35	68,60	1326	69	1584	6,86	7
		к-т		1212,75	24,75	1213	25	128	0,13	--
15	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.150мм из бетона В15	1,55	9714,18	--	15057	--	1081	3,66	6
		м3		567,00	--	879	--	123	--	--
16	Е0134-52-1	Устройство павильона полносборного из сэндвич-панелей высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3(применительно)	30	3642,82	532,73	109285	15982	50576	7,70	231
		м3		1395,00	137,61	41850	4128	110	0,48	14
22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,25	134,10	--	704	--	796	0,97	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	704	--	113	--	--
23	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	221,67	6,83	6,83	1513	1513	401	--	--
		м3		--	1,87	--	414	97	0,01	1
24	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	221,67	3,29	3,29	729	729	193	--	--
		м3		--	0,90	--	199	97	--	1
25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	221,67	21,55	4,52	4776	1001	3662	0,11	24
		м3		17,03	--	3775	--	97	--	--
26	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	142,77	0,20	0,20	29	29	10	--	--
		м2		--	0,07	--	10	97	--	--
		восстановление растительного слоя								
27	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - восстановление растительного слоя	30,4	9,85	9,85	299	299	79	--	--
		м3		--	2,69	--	82	97	0,01	--
28	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м -восстановление растительного слоя	30,4	8,28	8,28	252	252	67	--	--
		м3		--	2,26	--	69	97	0,01	--
		РАЗДЕЛ 4.Обеззараживания сточных вод инфекционного отделения Смета 6-8 Э 16320								
1	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и установку обеззараживания	6,19	1868,20	152,52	11564	944	1697	1,02	6
		м3		153,68	57,15	951	354	130	0,28	2
2	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под установку обеззараживания	2,4	2193,70	152,52	5265	366	658	1,02	2
				153,68	57,15	369	137	130	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
10	Ц0107-247-4	Насос с погружным электродвигателем - насосная станция	2	21699,00	8717,00	43398	17434	17942	45,00	90
				8033,00	1935,00	16066	3870	90	11,22	22
		шт								
11	Компания"W	Насосная станция WilO WS40E	1	139948,84	--	139949	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл.								
12	Ц0112-790-5	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	1	1071,50	142,00	1072	142	858	6,00	6
				920,00	33,80	920	34	90	0,20	--
		шт								
13	ТОО"Промре сурс-	Задвижка с электроприводом 30ч906бр	1	11665,35	--	11665	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,02	78245,00	36133,62	1565	723	1338	247,00	5
				41850,00	9612,90	837	192	130	37,30	1
		км								
15	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	2	12100,00	--	24200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194,00	1
				33075,00	6813,45	165	34	130	26,38	--
		км								
17	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,5	6470,00	--	3235	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
18	Скомпания"Т СК	Втулка фланцевая PVC диам.160	2	1687,68	--	3375	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,025	62566,88	6788,50	1564	170	1568	253,00	6
				45675,00	2565,00	1142	64	130	12,52	--
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	25	148,00	--	3700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,06	47611,09	17877,09	2857	1073	2683	173,00	10
		км		29700,00	4698,68	1782	282	130	18,10	1
22	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	6	664,00	--	3984	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец водопроводный диам.1500мм								
23	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,39	8248,98	1879,87	11425	2604	3554	8,86	12
		м3		1435,50	538,43	1988	746	130	2,06	3
24	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС15.6а, КС15-9	1,48	7540,00	--	11159	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5 КС7.3	1	2170,00	--	2170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КО6	1	926,00	--	926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15,1ПП15-1	0,65	28000,00	--	18200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-773	Скобы ходовые	6	221,00	--	1326	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец канализационный диам.1000мм								
30	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,84	22116,44	2308,84	18578	1939	3441	13,87	12
		м3		2286,00	864,68	1920	726	130	4,22	4
31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПП10-1, ПН-10	0,28	28000,00	--	7840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10.9	0,89	4680,00	--	4165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 ПО1О	1	926,00	--	926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ - бетонный лоток сверх учтенного в расценке	0,02	7980,00	--	160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
36	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	6	13400,00	--	80400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,785	377,89	30,89	297	24	192	1,23	1
		м2		191,93	11,68	151	9	120	0,06	--
38	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,785	12300,00	--	9656	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С11011-773	Скобы ходовые	6	221,00	--	1326	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов - кирпичные горловины	0,1	7856,45	296,60	786	30	121	5,95	1
				915,75	110,25	92	11	118	0,54	--
		м3								
		Канал 60Х45-3 (8м)								
41	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты толщиной 100мм	0,784	1777,20	97,07	1393	76	137	0,78	1
				112,50	36,00	88	28	118	0,18	--
		м3								
42	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,46	1131,43	564,43	1647	822	1554	3,33	5
				567,00	195,49	826	285	140	0,75	1
		м3								
43	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,4	21800,00	--	8720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
44	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	0,72	21800,00	--	15696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
45	С143001-9 Изм. и	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В22,5 /М-300/	0,338	9060,00	--	3062	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,6	245,44	3,82	2356	37	439	0,21	2
				37,35	1,44	359	14	118	0,01	--
		м2								
47	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм плит перекрытия	6,24	121,68	9,38	759	59	402	0,24	2
				48,83	3,51	305	22	123	0,02	--
		м2								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	36,71	29,63	28,58	1088	1049	376	0,01	--
		м3		0,99	9,56	36	351	97	0,04	1
49	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	71,59	35,53	35,53	2544	2544	509	--	--
		т		--	7,11	--	509	100	0,15	11
50	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	36,71	3,72	3,24	137	119	57	--	--
		м3		0,48	1,12	18	41	97	--	--
51	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	229,09	21,30	20,46	4880	4687	1698	0,01	1
		м3		0,84	6,80	192	1558	97	0,03	6
52	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,22	218,93	--	1800	--	2034	1,54	13
		м3		218,93	--	1800	--	113	--	--
53	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,22	134,10	--	1102	--	1246	0,97	8
		м3		134,10	--	1102	--	113	--	--
54	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м землей	229,09	6,83	6,83	1564	1564	415	--	--
		м3		--	1,87	--	428	97	0,01	1
55	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м песком	5,85	6,83	6,83	40	40	11	--	--
		м3		--	1,87	--	11	97	0,01	--
56	С143008-92	Песок природный	5,85	1420,00	--	8307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на Каждые 5 м	229,09	3,29	3,29	754	754	200	--	--
		м3		--	0,90	--	206	97	--	1
58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	234,94	21,55	4,52	5062	1061	3881	0,11	25
		м3		17,03	--	4001	--	97	--	--
РАЗДЕЛ 5.Аварийный накопитель канализационных стоков Смета 6-9 Э 16400										
		восстановление растительного слоя								
17	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - восстановление растительного слоя	80,64	9,85	9,85	794	794	211	--	--
		м3		--	2,69	--	217	97	0,01	1
18	Е0101-25-9к =2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м -восстановление растительного слоя	161,28	8,28	8,28	1335	1335	354	--	--
		м3		--	2,26	--	365	97	0,01	1
19	Е0101-145-1 1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	268,8	7,29	3,96	1961	1066	1042	0,02	6
		м2		3,33	0,67	895	179	97	--	1
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	80,64	21,55	4,52	1737	364	1332	0,11	9
		м3		17,03	--	1373	--	97	--	--
						Аварийные стоки хозбытовой канализации				
27	Ц0107-245-1	Агрегат электронасосный шахтный, центробежный, консольный, массой 0.25 т Монтаж шахтной насосной станции (применительно)	1	6206,90	286,00	6207	286	5316	15,00	15
		шт		5850,00	56,30	5850	56	90	0,33	--
28	ООО"Сантех строй-комп лект"г.Мос	Стоимость шахтной насосной станции тип WS 110E фирмы WILO(состав оборудования указан в прайс-листе)	1	598162,36	--	598162	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,08	154938,86	103471,23	12395	8278	7745	306,00	24
		км		51300,00	23175,85	4104	1854	130	98,72	8
30	С130804-24	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 315 мм	8	47200,00	--	377600	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,08	70666,26	30144,88	5653	2412	5045	236,00	19
		км		40500,00	8009,55	3240	641	130	31,06	2
32	С130804-17	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 140 мм	8	10400,00	--	83200	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	2	2707,16	1459,53	5414	2919	3779	5,29	11
		шт		902,25	551,25	1805	1103	130	2,69	5
34	С130902-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	2	32000,00	--	64000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
36	ООО"Сантех строй-комп	Шкаф для наружной установки прибора управления с подогревом WilO-DrAin-CjnTrOl(к 1,06 на транспорт)	1	135776,12	--	135776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
38	ООО"Сантех строй-комп	Шит управления WilO-DrAin-CjnTrOl (к 1,06 на транспорт)	1	72658,24	--	72658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0111-350-3	Монтаж датчиков уровня	2	530,56	1,58	1061	3	859	3,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				477,00	--	954	--	90	--	--
		шт								
40	ООО"Сантех	Датчик уровня типа N (к 1,06 на транспорт)	2	38574,12	--	77148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м растительный слой	160,28	9,85	9,85	1578	1578	419	--	--
				--	2,69	--	432	97	0,01	1
		м3								
42	Е0101-25-9к =2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м растительный слой	320,56	8,28	8,28	2654	2654	704	--	--
				--	2,26	--	726	97	0,01	2
		м3								
43	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	270,37	29,63	28,58	8011	7726	2767	0,01	2
				0,99	9,56	268	2585	97	0,04	9
		м3								
44	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	527,22	35,53	35,53	18732	18732	3746	--	--
				--	7,11	--	3746	100	0,15	79
		т								
45	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	270,37	3,05	2,66	825	719	346	--	1
				0,39	0,93	105	251	97	--	1
		м3								
46	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	349,07	21,30	20,46	7435	7142	2587	0,01	2
				0,84	6,80	293	2374	97	0,03	9
		м3								
47	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19,16	262,72	--	5034	--	5688	1,85	35
				262,72	--	5034	--	113	--	--
		м3								
48	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	222,02	306,20	152,52	67983	33862	60851	1,02	226
				153,68	57,15	34120	12688	130	0,28	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
49	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы -песком	19,16	134,10	--	2569	--	2903	0,97	19
		м3		134,10	--	2569	--	113	--	--
50	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м - песком	17,66	6,83	6,83	121	121	32	--	--
		м3		--	1,87	--	33	97	0,01	--
51	С143008-92	Песок природный	258,84	1420,00	--	367553	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	368,23	6,83	6,83	2514	2514	667	--	--
		м3		--	1,87	--	687	97	0,01	2
53	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	368,23	3,29	3,29	1211	1211	321	--	--
		м3		--	0,90	--	331	97	--	1
54	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	385,89	21,55	4,52	8314	1743	6375	0,11	42
		м3		17,03	--	6572	--	97	--	--
		восстановление растительного слоя								
55	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м растительный слой	160,28	9,85	9,85	1578	1578	419	--	--
		м3		--	2,69	--	432	97	0,01	1
56	Е0101-25-9к =2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м растительный слой	320,56	8,28	8,28	2654	2654	704	--	--
		м3		--	2,26	--	726	97	0,01	2
		РАЗДЕЛ 6.Станция очистки канализационных стоков Общестроительные работы Смета 2-1-1 Э 15060								
		Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	89,79	56,25	52,36	5051	4702	2025	0,03	2
		м3		3,89	19,37	349	1739	97	0,08	7
2	Е010333-А3- 1	Транспорт грунта	175,09	32,30	32,30	5655	5655	1131	--	--
		т		--	6,46	--	1131	100	0,14	24
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	89,79	3,72	3,24	334	291	139	--	--
		м3		0,48	1,12	43	101	97	--	--
4	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	231,47	33,67	32,10	7794	7430	3120	0,01	3
		м3		1,57	12,33	363	2853	97	0,05	12
5	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	9,94	262,72	--	2611	--	2951	1,85	18
		м3		262,72	--	2611	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,94	134,10	--	1333	--	1506	0,97	10
		м3		134,10	--	1333	--	113	--	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	231,47	6,48	6,48	1500	1500	472	--	--
		м3		--	2,10	--	487	97	0,01	2
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	231,47	21,55	4,52	4987	1045	3824	0,11	25
		м3		17,03	--	3942	--	97	--	--
		Фундаменты								
9	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	13,79	2357,77	100,89	32514	1391	2636	0,85	12
		м3		123,75	38,25	1707	527	118	0,18	2
10	Е0106-1-20	Устройство фундаментов бетонных Ф-1 и Ф-2	4,2	9975,85	311,32	41859	1306	2461	2,82	12
		м3		441,00	117,61	1850	493	105	0,57	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0022	93997,62	304,24	207	1	77	198,00	--
				33075,00	114,75	73	--	105	0,56	--
		1т								
12	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0539	70437,87	304,24	3795	16	554	58,00	3
				9675,00	114,75	521	6	105	0,56	--
		1т								
13	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	24	408,67	272,99	9808	6552	7733	0,83	20
				135,68	94,48	3256	2268	140	0,36	9
		шт								
14	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	16	302,09	197,24	4833	3156	3861	0,65	10
				104,85	67,51	1678	1080	140	0,25	4
		шт								
15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	11,76	18800,00	--	221088	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
16	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	82	770,45	389,08	63177	31905	33386	0,94	77
				153,90	136,92	12620	11227	140	0,55	45
		шт								
17	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	16	514,55	243,37	8233	3894	4300	0,67	11
				106,88	85,08	1710	1361	140	0,34	5
		шт								
18	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	12	359,64	172,69	4316	2072	2293	0,48	6
				76,28	60,21	915	723	140	0,24	3
		шт								
19	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	45,26	10500,00	--	475272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
20	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	4,91	11300,00	--	55528	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	2,14	10900,00	--	23348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-1-20	Монолитные заделки из бетона В7,5	0,74	9447,01	311,32	6991	230	434	2,82	2
		м3		441,00	117,61	326	87	105	0,57	--
23	Е0106-1-20	Монолитные заделки из бетона В15	3,05	9954,51	311,32	30361	950	1789	2,82	9
		м3		441,00	117,61	1345	359	105	0,57	2
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	347,28	245,44	3,82	85236	1327	15896	0,21	74
		м2		37,35	1,44	12971	500	118	0,01	2
25	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	46,8	771,66	11,21	36114	525	1972	0,20	9
		м2		31,50	4,21	1474	197	118	0,02	1
26	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	14,96	5161,36	261,86	77214	3917	11013	3,44	51
		м3		499,50	99,00	7473	1481	123	0,48	7
		Стены и перегородки								
27	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м (парапет)	10,27	2635,54	281,14	27056	2886	9539	4,42	45
		м3		681,75	105,75	6999	1086	118	0,51	5
28	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	107,32	2944,23	305,80	315988	32820	146178	6,41	688
		м3		1039,50	114,75	111564	12315	118	0,56	60
29	Е0108-15-2	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	34,98	2865,95	238,77	100255	8353	46159	6,31	221
		м3		1028,25	90,00	35970	3148	118	0,44	15
30	С143006-15	Кирпич и камни керамические лицевые /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-175, М-100	24,9	19500,00	--	485620	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100	32,04	12600,00	--	403705	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен насухо	19,85	3679,88	185,63	73060	3685	66203	18,17	361
		м3		3264,75	69,75	64818	1385	100	0,34	7
33	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	20,45	14600,00	--	298563	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(связевые сетки)	0,4547	8679,65	422,15	3947	192	4515	56,40	26
		т		8257,50	157,50	3755	72	118	0,77	--
35	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2002	50800,00	--	10172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2545	50600,00	--	12876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0108-12-1	Армирование кладки стен под опорной подушкой под прогоном	0,0083	8679,65	422,15	72	4	82	56,40	--
		т		8257,50	157,50	69	1	118	0,77	--
38	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0083	50800,00	--	422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6357202	543993			4297
			Тенге			748015	148124			793
	Стоимость оборудования -		Тенге			1035359				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1035359				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			510759				
	Материалы -		Тенге			68571				
	Всего заработная плата -		Тенге				263012,00			
		Накладные расходы -	Тенге			236830				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35524,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44855				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			792444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1517
		Сметная заработная плата -	Тенге				298536,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3811599				
	Материалы -		Тенге			122160				
	Всего заработная плата -		Тенге				447085,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			434235				
	Местные материалы -		Тенге			2639057				
		Накладные расходы -	Тенге			522379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78357,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4594017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2958
		Сметная заработная плата -	Тенге				525442,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			437138				
	Материалы -		Тенге			205810				
	Всего заработная плата -		Тенге				183913,00			
		Накладные расходы -	Тенге			202305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30346,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38367				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			677809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1083
		Сметная заработная плата -	Тенге				214259,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			562347				
	Материалы -		Тенге			83				
	Всего заработная плата -		Тенге				2128,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			559919				
		Накладные расходы -	Тенге			2724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				409,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33904				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			598976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2537,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7698603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5571
		Сметная заработная плата -	Тенге				1040774,00			

751061
187992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО СМР:		Тенге		6 663 244				
		Стоимость оборудования		Тенге		1 035 359				
		Временные здания и сооружения (3,44%)		Тенге		229 216				
		Итого		Тенге		6 892 460				
		Зимнее удорожание (3,57%)		Тенге		246 061				
		Выслуга лет 1%		Тенге		68 925				
		Доп.отпуска 0,4%		Тенге		27 570				
		ИТОГО		Тенге		7 235 015				
		Всего с оборудованием				8 270 374				
		2011 г. %		61		5 044 928				
		2012г. %		39		3 225 446				
		В том числе в 2011 г. к=1,95097				9 842 504				
		В том числе в 2012 г. к=2,04		Тенге		6 579 910				
		Итого				16 422 414				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге		328 448				
		Итого с налогами		Тенге		16 750 862				
		НДС 12%		Тенге		2 010 103				
		ИТОГО ПО АКТУ :		Тенге		18 760 965				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Отдел строительства
Аршалынского района"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Мунай-Камту"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Туран. KZ" Наргелов Е.Д.