Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Подрядчик: ТОО "Мунай-Камту"

Наименование объекта и его адрес."Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области."

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат

на ___ июль 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчи	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		№ 121	20.03.2013 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце (за)	строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**220 313 875**									
в том числе:		**34 362 821**							**4 123 539**	**38 486 360**

М.П. ЗАКАЗЧИК

М.П. ПОДРЯДЧИК

8.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Мунай-Камту"

Наименование стройки - "Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области"

Форма 2В

38 486 360

Наименование объекта -
Договор № 12 от 20.03.2013 г.

Акт выполненных работ № 6

на ____июль 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ КНС1								
1	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.200мм**	0,8	2789,30	--	2231	--	523	3,24	3
		м3		531,00	--	425	--	123	--	--
2	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ,100мм**	0,4	8763,98	--	3506	--	279	3,66	1
		м3		567,00	--	227	--	123	--	--
3	Ц0107-245-2	**Монтаж КНС (применительно)**	1	32690,00	2399,00	32690	2399	27277	75,00	75
		шт		29700,00	608,00	29700	608	90	3,53	4
4	Е0123-24-1	**Установка крышки стеклопластиковой с металлической решеткой безопасности**	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
5	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных Л1**	0,037	13711,47	5475,87	507	203	220	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	186	57	90	5,46	--
6	Е0134-131-1	**Монтаж площадки обслуживания**	1	1118,25	--	1118	--	1213	6,18	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площад		1102,50	--	1103	--	110	--	--
7	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	2	477,59	23,09	955	46	1048	2,58	5
		шт		400,50	9,00	801	18	128	0,04	--
8	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	2	467,08	6,95	934	14	1100	2,65	5
		шт		427,50	2,25	855	5	128	0,01	--
9	Е0118-21-9	Установка корзины сороулавливающей (применительно)	1	1101,51	275,76	1102	276	1140	4,84	5
		1фильтр		787,50	103,50	788	103	128	0,50	1
10	ТОО"Компан ия Зенгир НС"г.Астан а	Стоимость КНС производительсность 160 м3/час и напором 15м (состав оборудования указан в прайс-листе)	1	8050672,86	--	8050673	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - срезка растительного грунта	53,1	9,85	9,85	523	523	139	--	--
		м3		--	2,69	--	143	97	0,01	--
12	Е0101-25-9к =2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м - при срезке растительного грунта	106,2	8,28	8,28	879	879	233	--	--
		м3		--	2,26	--	240	97	0,01	1
13	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	268,27	21,30	20,46	5714	5489	1988	0,01	2
		м3		0,84	6,80	225	1824	97	0,03	7
14	Е0101-12-2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	166,3	23,43	22,51	3896	3743	1356	0,01	1
		м3		0,92	7,48	154	1244	97	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-38-2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках сильно налипающего на зубья и стенки ковша	24,5	136,38	56,37	3341	1381	2247	0,53	13
		м3		79,45	15,11	1947	370	97	0,05	1
16	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 Т.4.П-3.18 4 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	8,2	302,12	--	2477	--	2799	2,13	17
		м3		302,12	--	2477	--	113	--	--
17	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	128,7	343,74	343,74	44239	44239	27696	--	--
		м3		--	221,85	--	28552	97	1,02	131
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ КНС2								
18	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.200мм	0,8	2789,30	--	2231	--	523	3,24	3
		м3		531,00	--	425	--	123	--	--
19	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ,100мм	0,4	8763,98	--	3506	--	279	3,66	1
		м3		567,00	--	227	--	123	--	--
20	Ц0107-245-2	Монтаж КНС (применительно)	1	32690,00	2399,00	32690	2399	27277	75,00	75
		шт		29700,00	608,00	29700	608	90	3,53	4
21	Е0123-24-1	Установка крышки стеклопластиковой с металлической решеткой безопасности	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
22	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных Л1	0,037	13711,47	5475,87	507	203	220	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	186	57	90	5,46	--
23	Е0134-131-1	Монтаж площадки обслуживания	1	1118,25	--	1118	--	1213	6,18	6
		площад		1102,50	--	1103	--	110	--	--
24	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	2	477,59	23,09	955	46	1048	2,58	5
		шт		400,50	9,00	801	18	128	0,04	--
25	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	2	467,08	6,95	934	14	1100	2,65	5
				427,50	2,25	855	5	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
26	ТОО"Компан ия Зенгир НС"г.Астан а	Стоимость КНС производительсность 90 м3/час и напором 15м (состав оборудования указан в прайс-листе)	1	7173483,18	--	7173483	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - срезка растительного грунта	59,2	9,85	9,85	583	583	155	--	--
		м3		--	2,69	--	159	97	0,01	1
28	Е0101-25-9к =2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м - при срезке растительного грунта	118,4	8,28	8,28	980	980	260	--	--
		м3		--	2,26	--	268	97	0,01	1
29	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	298,3	21,30	20,46	6354	6103	2211	0,01	2
		м3		0,84	6,80	251	2029	97	0,03	8
30	Е0101-12-2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	217,63	23,43	22,51	5099	4898	1774	0,01	1
		м3		0,92	7,48	201	1628	97	0,03	6
31	Е0101-38-2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках сильно налипающего на зубья и стенки ковша	29,12	136,38	56,37	3971	1641	2671	0,53	15
		м3		79,45	15,11	2314	440	97	0,05	2
32	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 Т.4.П-3.18 4 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	9,71	302,12	--	2934	--	3315	2,13	21
		м3		302,12	--	2934	--	113	--	--
33	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	178,75	343,74	343,74	61444	61444	38466	--	--
		м3		--	221,85	--	39656	97	1,02	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15452066**	**137573**			**273**
			Тенге			**78301**	**78061**			**352**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**15224156**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**15224156**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**65380**				
		Материалы -	Тенге			**1182**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**60616,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**54554**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8183,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7196**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**127130**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**184**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68799,00**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**156635**				
		Материалы -	Тенге			**107**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**91010,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**10125**				
		Накладные расходы -	Тенге			**89918**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**45**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13488,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14793**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**261347**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**485**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104498,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1015**				
		Материалы -	Тенге			**236**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**488,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**439**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**66,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**87**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1541**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**554,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**4880**				
		Материалы -	Тенге			**385**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4248,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5437**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**816,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**619**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**10937**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5064,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**15625111**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**701**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**178914,00**			

Временные здания и сооружения (3,44%)	Тенге	537 504
Итого	Тенге	**16 162 615**
Зимнее удорожание (3,57%)	Тенге	577 005
Выслуга лет 1%	Тенге	161 626
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	64 650
ИТОГО	Тенге	16 965 897
В том числе в 2011 г. 61%	Тенге	10 349 197
В том числе в 2012 г. 39%	Тенге	6 616 700
Итого в текущих ценах	Тенге	
В том числе в 2011 г. к=1,95097	Тенге	20 190 973
В том числе в 2012 г. к=2,04	Тенге	13 498 067
Итого:	Тенге	33 689 040
Налоги, сборы, обязательные платежи ...	Тенге	673 781
Итого с налогами	Тенге	34 362 821
НДС 12%	Тенге	4 123 539
ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**	38 486 360

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Отдел строительства Аршалынского района"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Мунай-Камту"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Туран. KZ"

Наргелов Е.Д.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Подрядчик : ТОО "Мунай-Камту"

Наименование объекта и его адрес:"Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области."

7

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат
на июль 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчи	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		№ 121	20.03.2013 г				

тенге

Наименование пусковых комплексов обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1							Налог на добавленную стоимость	Всего
		в отчетном месяце (за)	строительно-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	260 245 075									
в том числе:		35 652 857							4 278 343	39 931 200

М.П. ЗАКАЗЧИК

М.П. ПОДРЯДЧИК

ЖШС «Мунай-Камту» ТОО

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Подрядчик: ТОО "Мунай-Камту"

Форма 2В

Наименование стройки - "Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области"

Наименование объекта -
Договор № 12 от 20.03.2013 г.

Акт выполненных работ № 7

на июль 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты: труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1Н-1 Э15150								
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ КНС3								
1	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.200мм**	0,45	2789,30	--	1255	--	294	3,24	1
				531,00	--	239	--	123	--	--
		м3								
2	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ,100мм**	0,22	8763,98	--	1928	--	153	3,66	1
				567,00	--	125	--	123	--	--
		м3								
3	Ц0107-245-2	**Монтаж КНС (применительно)**	1	32690,00	2399,00	32690	2399	27277	75,00	75
				29700,00	608,00	29700	608	90	3,53	4
		шт								
4	Е0123-24-1	**Установка крышки стеклопластиковой с металлической решеткой безопасности**	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
				209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
		шт								
5	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных Л1**	0,037	13711,47	5475,87	507	203	220	28,90	1
				5040,00	1552,87	186	57	90	5,46	--
		т								
6	Е0134-131-1	**Монтаж площадки обслуживания**	1	1118,25	--	1118	--	1213	6,18	6
				1102,50	--	1103	--	110	--	--
		площад								
7	Е0120-24-1	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм**	1	477,59	23,09	478	23	524	2,58	3
				400,50	9,00	401	9	128	0,04	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	467,08	6,95	467	7	550	2,65	3
				427,50	2,25	428	2	128	0,01	--
		шт								
9	Е0118-21-9	Установка корзины сороулавливающей (применительно)	1	1101,51	275,76	1102	276	1140	4,84	5
				787,50	103,50	788	103	128	0,50	1
		1фильтр								
10	ТОО"Компан ия Зенгир НС"г.Астан а	Стоимость КНС производительсность 20 м3/час и напором 20м (состав оборудования указан в прайс-листе)	1	6214523,87	--	6214524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
11	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - срезка растительного грунта	62,64	9,85	9,85	617	617	164	--	--
				--	2,69	--	169	97	0,01	1
		м3								
12	Е0101-25-9к =2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м - при срезке растительного грунта	125,28	8,28	8,28	1037	1037	275	--	--
				--	2,26	--	284	97	0,01	1
		м3								
13	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	182,56	21,30	20,46	3888	3735	1353	0,01	1
				0,84	6,80	153	1242	97	0,03	5
		м3								
14	Е0101-12-2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	374,4	23,43	22,51	8772	8426	3052	0,01	2
				0,92	7,48	346	2801	97	0,03	10
		м3								
15	Е0101-38-2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках сильно налипающего на зубья и стенки ковша	31,4	136,38	56,37	4282	1770	2880	0,53	17
				79,45	15,11	2495	475	97	0,05	2
		м3								
16	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 Т.4.П-3.18 4 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	10,5	302,12	--	3172	--	3585	2,13	22
				302,12	--	3172	--	113	--	--
		м3								
17	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	343,2	343,74	343,74	117972	117972	73855	--	--
				--	221,85	--	76139	97	1,02	350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
				КНС-4 с приемной камерой 35м3 производительностью 60м3/час и напор 20м Смета 6-7 Э15300						
18	Е0123-24-1	Установка крышки стеклопластиковой с металлической решеткой безопасности(применительно)	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
				209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
		шт								
19	Е0123-24-1	Установка люков	2	244,67	35,42	489	71	579	1,31	3
				209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
		шт								
20	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных Л1	0,037	13711,47	5475,87	507	203	220	28,90	1
				5040,00	1552,87	186	57	90	5,46	--
		т								
21	Е0134-131-1	Монтаж площадки обслуживания	1	1118,25	--	1118	--	1213	6,18	6
				1102,50	--	1103	--	110	--	--
		площад								
22	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	2	477,59	23,09	955	46	1048	2,58	5
				400,50	9,00	801	18	128	0,04	--
		шт								
23	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	2	467,08	6,95	934	14	1100	2,65	5
				427,50	2,25	855	5	128	0,01	--
		шт								
24	ТОО"Компан ия Зенгир НС"г.Астан а	Стоимость КНС производительсность 60 м3/час и напором 20м (состав оборудования указан в прайс-листе)	1	9654425,58	--	9654426	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
25	Е0101-12-2 Т.Ч. П3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 /объем котлована до 300 м3/	248,74	25,56	24,55	6358	6107	2212	0,01	2
				1,01	8,16	251	2030	97	0,03	8
		м3								
26	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	248,74	11,19	11,19	2783	2783	738	--	--
				--	3,06	--	761	97	0,01	2
		м3								
27	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	15,76	123,98	51,24	1954	808	1314	0,48	8
				72,23	13,74	1138	217	97	0,05	1
		м3								
28	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	5,25	262,72	--	1379	--	1559	1,85	10
				262,72	--	1379	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			16065203	146567			179
			Тенге			45685	85030			384
		Стоимость оборудования -	Тенге			15868949				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			15868949				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			32690				
		Материалы -	Тенге			591				
		Всего заработная плата -	Тенге				30308,00			
		Накладные расходы -	Тенге			27277				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4092,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3598				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			63565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				34400,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158614				
		Материалы -	Тенге			70				
		Всего заработная плата -	Тенге				96510,00			
		Местные материалы -	Тенге			2807				
		Накладные расходы -	Тенге			95018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14253,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15218				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			268850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							508
		Сметная заработная плата -	Тенге				110763,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1015				
		Материалы -	Тенге			236				
		Всего заработная плата -	Тенге				488,00			
		Накладные расходы -	Тенге			439				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				554,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3936				
		Материалы -	Тенге			298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				3409,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				654,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			498				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4063,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16211703	15 905 890		= 305	813,000
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							626
		Сметная заработная плата -	Тенге				149780,00			

Временные здания и сооружения (3,44%)	Тенге	557 683
Итого	Тенге	16 769 386
Зимнее удорожание (3,57%)	Тенге	598 667
Выслуга лет 1%	Тенге	167 694
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	67 078
ИТОГО	Тенге	17 602 824
В том числе в 2011 г. 61%	Тенге	10 737 723
В том числе в 2012 г. 39%	Тенге	6 865 101
Итого в текущих ценах	Тенге	
В том числе в 2011 г. к=1,95097	Тенге	20 948 975
В том числе в 2012 г. к=2,04	Тенге	14 004 807
Итого:	Тенге	34 953 782
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	699 076
Итого с налогами	Тенге	35 652 857
НДС 12%	Тенге	4 278 343
ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**	39 931 200

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Отдел строительства Аршалынского района"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Туран, KZ" **Наргелов Е.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Мунай-Камту"

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Подрядчик : ТОО "Мунай-Камту"

Наименование объекта и его адрес: Корректировка проекта"Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области."

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат

за август 2016 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчи	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	Наименовани	Код	Наименовани	Код
		№ 121	20.03.2013 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце (за)	строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**80 194 988**									
в том числе:		**71 602 668**							**8 592 320**	**80 194 988**

М.П. **ЗАКАЗЧИК**

М.П. **ПОДРЯДЧИК**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Подрядчик: ТОО "Мунай-Камту"

Форма 2В

Наименование строй Корректировка проекта"Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области."

Договор № 12 от 20.03.2013 г.

Акт выполненных работ № 6
на август 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Станция очистки канализационных стоков ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Смета 2-1-1 Э33110								
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		Опора под водиной бак								
1	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций под бак т	0,3934	9751,19 3015,00	2162,21 415,31	3836 1186	851 163	1215 90	17,30 1,56	7 1
2	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	19,5	21,80 5,81	0,05 0,02	425 113	1 --	102 90	0,03 --	1 --
3	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	39	20,36 4,16	0,02 --	794 162	1 --	146 90	0,02 --	1 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5055	852			8
			Тенге			1462	164			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1219				
		Материалы -	Тенге			942				
		Всего заработная плата -	Тенге				276			
		Накладные расходы -	Тенге			248				
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				37			
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге				313			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3836				
Материалы -		Тенге			1799				
Всего заработная плата -		Тенге				1349			
	Накладные расходы -	Тенге			1215				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				182			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5354				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата -	Тенге				1532			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6909				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата -	Тенге				1845			

РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ Смета 2-1-4 Э 32960

Оборудование для распределения энергии

4	Ц0108-572-6	**Установка ящика распределительного ЯРВ-37-32У3**	2	2862,00	172,00	5724	344	1103	3,00	6
		шт		540,00	40,50	1080	81	95	0,23	--
5	АО"Alageum Electric"стр.5	**Стоимость ящика вводного распределительного ЯРВ-37-32У3 400А**	2	15376,91	--	30754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-572-6	**Установка шкафа распределительного ПР 8501-1097-4-У3**	2	2862,00	172,00	5724	344	1103	3,00	6
		шт		540,00	40,50	1080	81	95	0,23	--
7	75-6-400 Изм. и доп. вып. 21	**Пункт распределительный ПР 8501-1-096(ПР 8501-1097-4-У3) ГОСТ 30011.1-2012**	2	60660,00	--	121320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-572-4	**Установка щита распределительного ЩРн-36з на 36 модулей ИЭК**	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
9	ТОО"220 VOLT"стр.3	**Стоимость щита металлического распределительного ЩРн-36з**	1	1767,27	--	1767	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	6	862,00	28,00	5172	168	1964	2,00	12
		шт		340,00	4,50	2040	27	95	0,03	--
11	ТОО"220 VOLT"стр.3	**Стоимость автоматического выключателя ВА47-100-3 100А**	1	1104,15	--	1104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ТОО"220 VOLT"стр.3	**Стоимость независимого расцепителя для дистанц. откл. автомата РН47**	3	964,03	--	2892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ТОО"220 VOLT"стр.3	**Стоимость автоматического выключателя ВА47-100-3 50А**	1	1104,15	--	1104	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТОО"220 VOLT"стр.3	Стоимость автоматического выключателя ВА47-100-3 40А		--	--	--	--	--	--	--
		шт	1	1104,15	--	1104	--	--	--	--
15	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		--	--	--	--	--	--	--
		шт	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
16	ТОО"220 VOLT"стр.3	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29-3 16А		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
		шт	5	225,51	--	1128	--	--	--	--
17	ТОО"220 VOLT"стр.3	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29-1 10А		--	--	--	--	--	--	--
		шт	4	75,06	--	300	--	--	--	--
18	ТОО"220	Стоимость автомата диффер. АД12-2р-30мА		--	--	--	--	--	--	--
		шт	1	620,42	--	620	--	--	--	--
19	У65-35-8 СКЦ)	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором двухфидерные нереверсивные Я5115-3674, 3674		--	--	--	--	--	--	--
		устр-во	2	5135,56	324,13	10271	648	4925	16,00	32
20	75-6-23 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5115-3574 (Я 5115-3674) УХЛ 4, номинальный ток 32 А, предел регулирования тока теплового реле 27,2-36,8 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 40 А		2521,23	70,84	5042	142	95	0,40	1
		шт	2	32121,00	--	64242	--	--	--	--
21	Ц0108-529-3	Контактор переменного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А		--	--	--	--	--	--	--
		шт	1	1788,30	44,30	1788	44	556	3,00	3
22	ТОО"220	Стоимость контактора КМИ-10960 9А 380В		578,00	6,80	578	7	95	0,04	--
		шт	1	1364,10	--	1364	--	--	--	--
23	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты, датчик-реле		--	--	--	--	--	--	--
		шт	2	191,40	7,00	383	14	312	1,00	2
24	СТОО"220	Стоимость датчика-реле ДТКБ-53		162,00	2,30	324	5	95	0,01	--
		шт	2	1544,16	--	3088	--	--	--	--
25	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором		--	--	--	--	--	--	--
		шт	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
26	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
		шт	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование светотехническое								
27	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды								
			5	313,00	131,00	1565	655	741	0,75	4

	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		119,00	36,90	595	185	95	0,21	1
28	СТОО"220	Стоимость светильника потолочного MD 160		5	984,68	--	4923	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике		36	444,10	182,00	15988	6552	8724	1,27	46
			шт		204,00	51,10	7344	1840	95	0,30	11
30	ТОО"220 VOLT"стр.3	Стоимость светильника с 2-мя люминесц. лампами по 36Вт ARCTIC-236		36	2710,64	--	97583	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60/CLASS FR 60(прим.)		5	17,00	--	85	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СТОО"220	Стоимость ламп люминесцентных L36		72	448,62	--	32300	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220		72	14,00	--	1008	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электроустановочные и электромонтажные изделия									
34	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная		50	92,40	--	4620	--	4050	0,50	25
			шт		90,00	--	4500	--	90	--	--
35	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409 /Экспресс 4/6/ (прим.)		20	509,00	--	10180	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СТОО"ДКС"стр.7	Стоимость коробок ответвительных 53700		30	78,50	--	2355	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабели, трубы и аксесуары к трубам									
37	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг		2,5	18,60	2,10	47	5	40	0,10	--
			м		16,50	0,30	41	1	95	--	--
38	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		611	21,80	2,10	13320	1283	11725	0,10	61
			м		19,70	0,50	12037	306	95	--	2
39	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг		2,5	32,00	3,20	80	8	70	0,15	--
			м		28,80	0,70	72	2	95	--	--
40	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг		17,5	38,90	6,70	681	117	562	0,19	3
			м		32,20	1,60	564	28	95	0,01	--
41	СТОО"КапИнвест	Стоимость кабеля NYM сеч.2х1,5мм2		15	32,99	--	495	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
42	СТОО"КапИнвест	Стоимость кабеля NYM сеч.3х1,5мм2		180	41,39	--	7451	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	СТОО"КазИнвест	Стоимость кабеля NYM сеч.3х2,5мм2	м	--	--	--	--	--	--	--
			65	59,88	--	3892	--	--	--	--
44	СТОО"КазИнвест	Стоимость кабеля NYM сеч.4х2,5мм2	м	--	--	--	--	--	--	--
			101,5	78,53	--	7970	--	--	--	--
45	СТОО"КазИнвест	Стоимость кабеля NYM сеч.4х4мм2	м	--	--	--	--	--	--	--
			78	115,24	--	8989	--	--	--	--
46	СТОО"КазИнвест	Стоимость кабеля NYM сеч.4х6мм2	м	--	--	--	--	--	--	--
			9,5	158,05	--	1501	--	--	--	--
47	СТОО"КазИнвест	Стоимость кабеля NYY сеч.5х6мм2	м	--	--	--	--	--	--	--
			74	189,42	--	14017	--	--	--	--
48	СТОО"КазИнвест	Стоимость кабеля NYM сеч.4х16мм2	м	--	--	--	--	--	--	--
			23	385,28	--	8862	--	--	--	--
49	СТОО"КазИнвест	Стоимость кабеля NYM сеч.4х25мм2	м	--	--	--	--	--	--	--
			2,5	575,27	--	1438	--	--	--	--
50	СТОО"КазИнвест	Стоимость кабеля NYM сеч.4х90мм2	м	--	--	--	--	--	--	--
			17,5	1935,65	--	33874	--	--	--	--
51	С151607-123 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	м	--	--	--	--	--	--	--
			0,0175	34697,00	--	607	--	--	--	--
52	С151607-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	1000м	--	--	--	--	--	--	--
			0,05	103179,00	--	5159	--	--	--	--
53	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1000м	--	--	--	--	--	--	--
			507	108,60	48,90	55060	24792	24949	0,22	112
54	СТОО"ДКС"стр.7	Труба гофрированная ПВХ диам.20мм	м	39,60	12,20	20077	6185	95	0,07	36
			212,5	13,77	--	2927	--	--	--	--
55	СТОО"ДКС"стр.7	Труба гофрированная ПВХ диам.25мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			294,5	22,72	--	6692	--	--	--	--
56	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			124	147,30	73,00	18265	9052	7987	0,29	36
57	СТОО"ДКС"стр.7	Труба гофрированная ПВХ диам.32мм	м	49,50	18,30	6138	2269	95	0,11	13
			83,5	29,95	--	2501	--	--	--	--
58	СТОО"ДКС"стр.7	Труба гофрированная ПВХ диам.50мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			25,5	58,53	--	1493	--	--	--	--
59	СТОО"ДКС"стр.7	Труба гофрированная ПВХ диам.75мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			15	58,53	--	878	--	--	--	--
60	СТОО"ДКС"стр.7	Держатель для труб диам.16-32 ДКС	м	--	--	--	--	--	--	--
			250	24,79	--	6197	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Заземление								
61	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	82	31,00	3,10	2542	254	2197	0,16	13
		м		27,90	0,30	2288	25	95	--	--
62	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	95	26,30	3,30	2499	314	2112	0,14	13
		м		23,00	0,40	2185	38	95	--	--
63	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005 -полоса 25х4, 40х6	0,06616	49389,00	--	3268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,1197	46400,00	--	5554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм , 40х40х4мм	6	170,60	21,60	1024	130	866	0,90	5
		шт		149,00	2,90	894	17	95	0,02	--
66	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0363	59500,00	--	2160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-33-1	Отрезки трубы для прохода через стену диам.40	0,0456	14686,81	398,18	670	18	409	42,10	2
		т		6750,00	150,75	308	7	130	0,74	--
68	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	2,4	270,00	--	648	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям - диам. 6мм	50	66,70	2,10	3335	105	3083	0,39	20
		м		64,60	0,30	3230	15	95	--	--
70	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0111	55620,00	--	617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	39,9	218,93	--	8735	--	9871	1,54	61
		м3		218,93	--	8735	--	113	--	--
72	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39,9	134,10	--	5351	--	6046	0,97	39
		м3		134,10	--	5351	--	113	--	--
		Молниезащита								
73	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм диам. 6мм	25	35,20	2,80	880	70	774	0,17	4
		м		32,40	0,20	810	5	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00555	55620,00	--	309	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
75	СТОО"220	Стоимость металлического адаптера	2	590,81	--	1182	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
76	СТОО"220 VOLT"стр.3	Стоимость скоб металлических для крепления прутка к стене	30	0,42	--	13	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
77	П0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм молниеприемник	14	35,30	7,60	494	106	380	0,15	2
		м		27,70	0,90	388	13	95	0,01	--
78	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,012432	49502,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			685557	45348			522
			Тенге			88661	11342			66
	Стоимость оборудования -		Тенге			325283				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			325283				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			343359				
	Материалы -		Тенге			37953				
	Всего заработная плата -		Тенге				85603			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			185809				
		Накладные расходы -	Тенге			81098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12165			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25467				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			449924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							526
		Сметная заработная плата -	Тенге				97768			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16915				
	Материалы -		Тенге			344				
	Всего заработная плата -		Тенге				14401			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2160				
		Накладные расходы -	Тенге			16326				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2449			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				16849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			810443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							636
		Сметная заработная плата -	Тенге				114617			

РАЗДЕЛ 3.Технологическое оборудование Смета 2-1-5 Э 33100

79	П0106-277-22 прим.	Мембранная установка ультрафильтрационной очистки	5,78	25737,00	4165,00	148760	24074	86811	95,00	549
		т		16020,00	667,98	92596	3861	90	3,87	22

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Ц0106-10-9 прим.	Автоматическая установка предварительной механической очистки	1,3	107993,00	42310,00	140391	55003	76264	303,00	394
		т		58950,00	6233,11	76635	8103	90	36,15	47
81	Ц0124-25-5 прим.	Шнековый обезвоживатель с решеткой	1	67415,94	35015,94	67416	35016	35883	188,00	188
		шт		32400,00	7470,00	32400	7470	90	43,33	43
82	Ц0107-106-2 прим.	Воздуходувка роторная аэротенка, масса 0.1 т	2	7700,00	714,00	15400	1428	8993	29,00	58
		шт		4883,00	113,00	9766	226	90	0,66	1
83	Ц0107-106-2 прим.	Воздуходувка роторная мембранной установки, масса 0.37 т	1	7700,00	714,00	7700	714	4496	29,00	29
		шт		4883,00	113,00	4883	113	90	0,66	1
84	Ц0107-219-1 прим.	Насосы	4	8970,00	4429,00	35880	17716	18551	23,00	92
		шт		4163,00	990,01	16652	3960	90	5,74	23
85	Ц0128-731-24	Дисковые диффузоры	76	4610,89	464,20	350428	35279	280406	23,00	1748
		шт		3982,50	117,00	302670	8892	90	0,68	52
86	Ц0106-279-1 прим.	Погружная мешалка	0,03	22100,00	2403,00	663	72	512	116,00	3
		т		18740,00	234,00	562	7	90	1,36	--
87	Ц0106-2-3 прим.	Барабанное сито, паропроизводительностью 35-50 т/ч TARO-300	0,25	9301,00	2676,00	2325	669	1367	30,00	8
		т		4995,00	1080,01	1249	270	90	6,26	2
88	Ц0107-219-2 прим.	Насос подачи воды , дренажный насос	2	14274,00	6096,00	28548	12192	15959	42,00	84
		шт		7493,00	1373,00	14986	2746	90	7,96	16
89	ТОО"Компания Зенгир НС"стр.13	Стоимость комплекта оборудования для очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации	0,2795087	87440124,32	--	24440275	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0116-14-11 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 160 мм	6	291,04	14,31	1746	86	1572	1,14	7
		м		199,35	5,36	1196	32	128	0,03	--
91	С130804-6166 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	6	499,00	--	2994	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			25242526	182249			3160
			Тенге			553595	35680			207
	Стоимость оборудования -		Тенге			24440275				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			24440275				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			797511				
	Материалы -		Тенге			62949				
	Всего заработная плата -		Тенге				588047			
	Накладные расходы -		Тенге			529242				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							265
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				79386			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			79605				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1406358				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3624
	Сметная заработная плата -		Тенге				667433			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4740				
	Материалы -		Тенге			464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1228			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2994				
		Накладные расходы -	Тенге			1572				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				236			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			379				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			25853324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3632
		Сметная заработная плата -	Тенге				668897			

РАЗДЕЛ 4.Мембранный биореактор(2шт) Смета 6-6 Э 33050

Земляные работы

92	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	47,8	134,10	--	6410	--	7243	0,97	46
		м3		134,10	--	6410	--	113	--	--
93	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1020,8	6,83	6,83	6968	6968	1848	--	--
		м3		--	1,87	--	1905	97	0,01	6

Чаша биореактора

94	Е0107-60-4	Установка ограждений без поручня	108	77,67	5,89	8388	636	11190	0,42	45
		м		71,78	2,23	7752	241	140	0,01	1
95	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	186	250,00	--	46500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Лист 6х150 l 150мм	0,234	62200,00	--	14555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-137	Анкера фирмы "Фишер"(применительно)L 65мм	52,8	368,00	--	19430	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	58,3518	21,80	0,05	1272	3	306	0,03	2
		м2		5,81	0,02	339	1	90	--	--
99	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	58,3518	20,36	0,02	1188	1	218	0,02	1
		м2		4,16	--	243	--	90	--	--
100	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	79,6	96,83	2,62	7708	209	1126	0,07	5
		м2		10,51	0,99	837	79	123	--	--
101	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.120мм -отмостка	9,552	6631,16	--	63341	--	6662	3,66	35
		м3		567,00	--	5416	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			175760	7817			135

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге			20997	2226			8
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			175760				
Материалы -		Тенге			2427				
Всего заработная плата -		Тенге				23223			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80485				
Местные материалы -		Тенге			64035				
	Накладные расходы -	Тенге			28594				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4289			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12261				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216615				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
	Сметная заработная плата -	Тенге				27512			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			216615				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
	Сметная заработная плата -	Тенге				27512			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**26108899**	**236265**			**3824**
		Тенге			**664714**	**49412**			**281**
Стоимость оборудования -		Тенге			24765558				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			24765558				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			1140870				
Материалы -		Тенге			100902				
Всего заработная плата -		Тенге				673649			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			185809				
	Накладные расходы -	Тенге			610340				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							305
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91551			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105073				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1856282				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4150
	Сметная заработная плата -	Тенге				765200			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			193894				
Материалы -		Тенге			3712				
Всего заработная плата -		Тенге				37899			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82645				
Местные материалы -		Тенге			64035				
	Накладные расходы -	Тенге			45169				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6775			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14344				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			253407				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							269
	Сметная заработная плата -	Тенге				44675			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3836				
Материалы -		Тенге			1799				
Всего заработная плата -		Тенге				1349			
	Накладные расходы -	Тенге			1215				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				182			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5354				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1532			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4740				
		Материалы -	Тенге			464				
		Всего заработная плата -	Тенге				1228			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2994				
		Накладные расходы -	Тенге			1572				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				236			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты: -	Тенге			379				
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6691				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1464			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26887292				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							4435
		Сметная заработная плата -	Тенге				812871			
		ИТОГО СМР:	Тенге			2 121 734				
		Стоимость оборудования	Тенге			24 765 558				
		Временные здания и сооружения (3,44%)	Тенге			72 988				
		Итого	Тенге			2 194 722				
		Зимнее удорожание (3,57%)	Тенге			78 352				
		Выслуга лет 1%	Тенге			21 947				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			8 779				
		ИТОГО	Тенге			2 303 799				
		Всего с оборудованием				27 069 357				
		Итого по см.расч.в текценах 2015-2015г. т. к=2,59329	Тенге			70 198 694				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 403 974				
		Итого с налогами	Тенге			71 602 668				
		НДС 12%	Тенге			8 592 320				
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			80 194 988				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Отдел строительства
Аршалынского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО
ТОО "Мунай-Камту"

Технадзор:

ТОО "Туран KZ" Наргелов Е

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Подрядчик : ТОО "Мунай-Камту"

Наименование объекта и его адрес:"Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области."

8

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат

на август 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчи	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		№ 121	20.03.2013 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце (за)	строительно-монтажные работы (в сметных, б зисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных азисных ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**271 257 596**									
в том числе:		**9 832 608**							**1 179 913**	**11 012 521**

М.П. **ЗАКАЗЧИК**

М.П. **ПОДРЯДЧИК**

ЖШС «Мунай-Камту» ТОО

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Мунай-Камту"

Форма 2В

Наименование стройки - "Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области"

Наименование объекта -
Договор № 12 от 20.03.2013 г.

Акт выполненных работ № 8
на _____ 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1 Смета 6-1и Э 15040								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м растительный слой**	1674,01	9,85	9,85	16484	16484	4373	--	--
		м3		--	2,69	--	4508	97	0,01	15
2	Е0101-25-9к =2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м растительный слой**	3348,02	8,28	8,28	27724	27724	7354	--	--
		м3		--	2,26	--	7581	97	0,01	25
3	Е0101-25-1 Т.Ч. П.3.77 К=1,2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м с подъемом более 10 проц.**	110,2	11,82	11,82	1302	1302	345	--	--
		м3		--	3,23	--	356	97	0,01	1
4	Е0101-25-9к =2 Т.Ч. П.3.77 К=1,2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м с подъемом более 10 проц.**	220,41	9,94	9,94	2190	2190	581	--	--
		м3		--	2,72	--	599	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-25-1 Т.4.П-3.78 К=1,4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м растительный слой	60,05	13,79	13,79	828	828	220	--	--
		м3		--	3,77	--	226	97	0,01	1
6	Е0101-25-9к =2 Т.4.П-3.78 К=1,4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м растительный слой	120,11	11,59	11,59	1392	1392	369	--	--
		м3		--	3,17	--	381	97	0,01	1
7	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1646,31	29,63	28,58	48781	47043	16852	0,01	11
		м3		0,99	9,56	1630	15743	97	0,04	58
8	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	3210,31	35,53	35,53	114062	114062	22812	--	--
		т		--	7,11	--	22812	100	0,15	479
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1646,31	3,72	3,24	6131	5341	2555	--	5
		м3		0,48	1,12	790	1844	97	--	6
10	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	9901,73	21,30	20,46	210904	202586	73388	0,01	58
		м3		0,84	6,80	8317	67340	97	0,03	252
11	Е0101-65-2	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта 2 группы на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов	914,31	64,95	59,55	59387	54450	14492	0,04	35
		м3		5,40	10,94	4937	10003	97	0,04	33
12	Е0101-65-2 Т.4.П-3.78 К=1,4	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта 2 группы на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов /с подъемом св. 20 град./	722,65	88,78	83,38	64153	60251	14521	0,04	27
		м3		5,40	15,32	3902	11068	97	0,04	26
13	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	406,34	262,72	--	106752	--	120630	1,85	751
		м3		262,72	--	106752	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	83,49	218,93	--	18279	--	20656	1,54	129
		м3		218,93	--	18279	--	113	--	--
15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	154,33	306,20	152,52	47255	23538	42298	1,02	157
		м3		153,68	57,15	23717	8820	130	0,28	43
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы - песком	656,26	134,10	--	88004	--	99445	0,97	638
		м3		134,10	--	88004	--	113	--	--
17	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м - песком	831,94	6,83	6,83	5679	5679	1506	--	--
		м3		--	1,87	--	1553	97	0,01	5
18	С143008-92	Песок природный	1642,52	1420,00	--	2332383	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	11430,72	6,83	6,83	78025	78025	20696	--	--
		м3		--	1,87	--	21337	97	0,01	70
20	Е0101-28-2 Т.Ч. П.3.77 К=1,2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м с подъемом более 10 проц.	1005,74	8,19	8,19	8238	8238	2185	--	--
		м3		--	2,24	--	2253	97	0,01	6
21	Е0101-28-2 Т.4.П-3.78 К=1,4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /с подъемом св. 20 град./	794,91	9,56	9,56	7596	7596	2015	--	--
		м3		--	2,61	--	2077	97	0,01	5
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13268,4	21,55	4,52	285882	59921	219182	0,11	1433
		м3		17,03	--	225961	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3531433	716651			3245
			Тенге			482291	178501			1026
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3531433				
	Всего заработная плата -		Тенге				660791,00			
	Местные материалы -		Тенге			2332491				
		Накладные расходы -	Тенге			686475				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**102971,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**253074**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4470983**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4614**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**763763,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4470983**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4614**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**763763,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4470983**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Временные здания и сооружения (3,44%)	Тенге			153 802				
		Итого	Тенге			**4 624 785**				
		Зимнее удорожание (3,57%)	Тенге			165 105				
		Выслуга лет 1%	Тенге			46 248				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			18 499				
		ИТОГО	Тенге			4 854 637				
		В том числе в 2011 г. 61%	Тенге			2 961 328				
		В том числе в 2012 г. 39%	Тенге			1 893 308				
		Итого в текущих ценах	Тенге							
		В том числе в 2011 г. к=1,95097	Тенге			5 777 463				
		В том числе в 2012 г. к=2,04	Тенге			3 862 349				
		Итого:	Тенге			9 639 812				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			192 796				
		Итого с налогами	Тенге			9 832 608				
		НДС 12%	Тенге			1 179 913				
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**			11 012 521				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Отдел строительства Аршалынского района"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Туран. KZ" **Наргелов Е.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Мунай-Камту"

5

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик : ТОО "Мунай-Камту"

Наименование объекта и его адрес:"Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области."

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат
на ___ август 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчи	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		№ 121	20 03 2013 г				

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненых работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце (за)	строительно-монтажные работы (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	181 827 515									
в том числе:		24 009 259							2 881 111	26 890 370

М.П. ЗАКАЗЧИК

М.П. ПОДРЯДЧИК

ЖШС «Мунай-Камту» ТОО

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Мунай-Камту"

Форма 2В

Наименование стройки - "Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области"

Наименование объекта -
Договор № 12 от 20.03.2013 г.

Акт выполненных работ № 5

на ____августа 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накл.-ные расходы	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на ед. изм.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мембр. в биореактор		≈ 15100						
		Чаша биореактора								
1	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	447	3313,73	954,99	1481239	426879	659878	6,51	2910
				1075,50	330,44	480749	147707	105	1,34	598
			м3							
2	С143001-010 Изм. и	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)	447	9060,00	--	4049820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
3	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	22,98	61200,00	--	1406546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
4	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	13,8	61300,00	--	845672	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
5	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	3,13	50600,00	--	158340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
6	E0106-1-1	Укладка бетона по уклону из бетона В7,5	23,02	8531,77	66,01	196401	1520	5334	1,35	31
				195,75	24,93	4506	574	105	0,12	3
			м3							
7	E0106-36-4	Железнение поверхности - выравнивание поверхности	300,84	62,19	0,23	18708	69	16233	0,29	87
				51,30	0,09	15433	27	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
8	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	1018	108,47	1,19	110422	1211	64936	0,37	377
				60,30	0,45	61385	458	105	--	2
		м2								
9	Е0113-44-9	Обеспыливание стен и полов	1318,84	59,00	47,75	77812	62975	34718	0,07	92
				11,25	18,00	14837	23739	90	0,09	119
		м2								
10	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм Hydro Protect C 2	300,84	58,39	9,38	17566	2822	19368	0,24	73
				48,83	3,51	14690	1056	123	0,02	5
		м2								
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетонных стен Hydro Protect C 2	1018	46,24	3,82	47072	3889	46596	0,21	216
				37,35	1,44	38022	1466	118	0,01	7
		м2								
12	СТОО"Гидростройтехнол	Стоимость обмазочной гидроизоляции Hydro Protect C2	3184,42	253,96	--	808723	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов с наружной стороны	485	245,44	3,82	119038	1853	22200	0,21	103
				37,35	1,44	18115	698	118	0,01	3
		м2								
		Конструкция свободного прохода трубопровода через стены здания								
14	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (сальники)	0,148	204796,82	39324,82	30310	5820	8702	147,70	22
				30375,00	14854,50	4496	2198	130	72,55	11
		т								
15	Е0146-33-6	Заделка бетоном отверстий в стенах	1,44	22208,61	332,71	31980	479	13414	60,80	88
				9189,00	126,00	13232	181	100	0,61	1
		м3								
16	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	4	2017,57	1,57	8070	6	189	2,36	9
				393,75	--	1575	--	12	--	--
		1сальник								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9407721**	**507523**			**4008**
			Тенге			**667040**	**178105**			**749**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9407721				
		Материалы -	Тенге			716159				
		Всего заработная плата -	Тенге				845145,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3219280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			4297719				
		Накладные расходы -	Тенге			891567				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							446
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				133735,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			617957				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10917245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5202
		Сметная заработная плата -	Тенге				978880,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10917245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5202
		Сметная заработная плата -	Тенге				978880,00			
		Временные здания и сооружения (3,44%)	Тенге			375 553				
		Итого	Тенге			11 292 798				
		Зимнее удорожание (3,57%)	Тенге			403 153				
		Выслуга лет 1%	Тенге			112 928				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			45 171				
		ИТОГО	Тенге			11 854 050				
		В том числе в 2011 г. 61%	Тенге			7 230 971				
		В том числе в 2012 г. 39%	Тенге			4 623 080				
		Итого в текущих ценах	Тенге							
		В том числе в 2011 г. к=1,95097	Тенге			14 107 407				
		В том числе в 2012 г. к=2,04	Тенге			9 431 082				
		Итого:	Тенге			23 538 489				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			470 770				
		Итого с налогами	Тенге			24 009 259				
		НДС 12%	Тенге			2 881 111				
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			26 890 370				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Отдел строительства
Аршалынского района"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Мунай-Камту"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Туран. KZ" Наргелов Е.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Подрядчик: ТОО "Мунай-Камту"

Наименование объекта и его адрес: "Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области."

4

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат
на ___ июль 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчи	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		№ 121	20.03.2013 г				

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненых работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце (за)	строительно-монтажные работы (в сметных, б зисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных азисных ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	154 937 145									
в том числе		5 382 251							645 870	6 028 121

М.П.

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ПОДРЯДЧИК

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Мунай-Камту"

Форма 2В

Наименование стройки - "Реконструкция канализационных сетей в п.Аршалы Аршалынского района Акмолинской области"

Наименование объекта -
Договор № 12 от 20.03.2013 г.

Акт выполненных работ № 4
на _____июля 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ КТ Смета 6-1и Э 15040								
		ТРУБОПРОВОД								
1	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1.9 км	78005.00	36133.62	148366	68726	127247	247.00	470
				41850.00	9612.90	79599	18284	130	37.30	71
2	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Ду 160 мм	190.2 10м	12100.00	--	2301420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 1000ММ-45ШТ								
3	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	40.57 м3	9631.68	2308.84	390717	93660	166153	13.87	563
				2286.00	864.68	92734	35076	130	4.22	171
4	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/ сверх учтенных в расценке	1.1 м3	8480.00	--	9313	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-10,ПП10-1	12.32 м3	28000.00	--	344960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
6	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10.6,КС10.9	48.83	4680.00	--	228521	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
7	С143018-43 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС10-3	14.31	3190.00	--	45646	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
8	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10-10 ПО10	44	5750.00	--	253000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
9	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема то 2 м2	13.2	377.89	30.89	4988	408	3225	1.23	16
				191.93	11.68	2533	154	120	0.06	1
			м2							
10	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов - кирпичные горловины	6.01	9136.45	296.60	54908	1782	7276	5.95	36
				915.75	110.25	5503	663	118	0.54	3
			м3							
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 1500ММ-20 шт								
11	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1.5 м в сухих грунтах	48.5	4462.05	1538.85	216418	74637	138223	9.66	468
				1615.95	576.23	78377	27948	130	2.81	136
			м3							
12	С143001-7 Изм. и	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	10.5	8480.00	--	89040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5, круглые ПН-15,ПНП15-1	13	28000.00	--	364000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
14	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС15.6,КС15.9	43.56	7540.00	--	328442	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
15	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10-10 ПО10	20	5750.00	--	115000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
16	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10.9,КС10.6	36.48	7540,00	--	275059	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
17	С143018-43 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС10-3	0.8	3190,00	--	2552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
18	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	6	377,89	30,89	2267	185	1466	1,23	7
				191,93	11,68	1152	70	120	0,06	--
			м2							
19	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов - кирпичные горловины	2.49	9136,45	296,60	22768	739	3017	5,95	15
				915,75	110,25	2282	275	118	0,54	1
			м3							
			Аварийный накопитель канализационных стоков Смета 6-9 Э 16330							
		Устройство покрытия котлована								
20	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных - толщиной 0,6м.	576,35	-2069,65	--	-1192843	--	-338150	-2,99	-1723
				-477,00	--	-274919	--	123	--	--
			м3							
21	Е0111-5-1	Устройство пленочного покрытия из полиэтиленовой пленки	884,45	-334,16	-2,07	-295548	-1831	-282347	-1,38	-1221
				-258,75	-0,79	-228851	-699	123	--	-3
			м2							
22	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных - защитный слой толщиной 0,5м.	442,23	-2069,65	--	-915251	--	-259458	-2,99	-1322
				-477,00	--	-210941	--	123	--	--
			м3							
23	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных - пригруз из гравия фракции более 40мм	48,45	-477,00	--	-23111	--	-28293	-3,10	-150
				-474,75	--	-23002	--	123	--	--
			м3							
24	С143008-76	Устройство крепления пленочного покрытия	0,1	-1600,00	--	-160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2770473	238307			-2841
			Тенге			-475534	81771			381
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2770473				
	Материалы -		Тенге			64468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				-393763,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2301420				
	Местные материалы -		Тенге			641812				
		Накладные расходы -	Тенге			-461640				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							-231
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				-69246,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2447362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2691
		Сметная заработная плата -	Тенге				-463009,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2447362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2691
		Сметная заработная плата -	Тенге				-463009,00			
		Временные здания и сооружения (3,44%)	Тенге			84 189				
		Итого	Тенге			2 531 551				
		Зимнее удорожание (3,57%)	Тенге			90 376				
		Выслуга лет 1%	Тенге			25 316				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			10 126				
		ИТОГО	Тенге			2 657 369				
		В том числе в 2011 г. 61%	Тенге			1 620 995				
		В том числе в 2012 г. 39%	Тенге			1 036 374				
		Итого в текущих ценах	Тенге							
		В том числе в 2011 г. к=1,95097	Тенге			3 162 513				
		В том числе в 2012 г. к=2,04	Тенге			2 114 203				
		Итого:	Тенге			5 276 716				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			105 534				
		Итого с налогами	Тенге			5 382 251				
		НДС 12%	Тенге			645 870				
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			6 028 121				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Отдел строительства Аршалынского района"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Мунай-Камту"

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Туран KZ" Наргелов Е.Д.