Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

**Генподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

**Субподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**

**Справка № 3**

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ОКТЯБРЬ месяц 2020 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 16/07 | 16.07.2020 | | | ТОО | |

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) | Итого к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце за ИЮЛЬ месяц без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по Договору | | | | | | | | | | |
| в т ч за ИЮЛЬ месяц | 48 852 057,12 | 43 617 908,14 | | | | | | | 5 234 148,98 | 48 852 057,12 |
| К оплате: | | | | | | | | | | 48 852 057,12 |
| **К оплате:** | Сорок восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи пятьдесят семь тенге 12 тиын | | | | | | | | | |

**Генподрядчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

**Руководитель** **Сейфуллин М.Б.**

**Субподрядчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

**Руководитель** **Мухамадиев А.А.**

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group" Форма 4

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Стройка : Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Генплан

(наименование)

Договор №16/07 от 16 июля 2020 года

# Акт приемки выполненных работ №18 от 01.10.2020г.
# за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета №7-1-1 Генплан** | | | | | | | | | |
| | | **0.1 Вертикальная планировка** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0105-0106 | Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 1773 | 182,03 | 178,73 | 322747 | 316893 | 0 | 64921 | 418681 |
| | | | | | 3,3 | 47,55 | 5854 | 84314 | 0 | 31013 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1101-0102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для устройства насыпи НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 9284 | 149,65 | 143,5 | 1389318 | 1332287 | 659 | 280807 | 1803735 |
| | | | | 6,07 | 35,94 | 56372 | 333637 | 0 | 133610 | |
| 3 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | | | | | | | | |
| | | т | 16804,04 | 119 | | 1999681 | | 0 | 0 | 2159655 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 159974 | |
| 4 1101-0105-0305 | Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1. НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 11057 | 154,65 | 152,15 | 1709984 | 1682373 | 0 | 356534 | 2231839 |
| | | | | 2,5 | 42,29 | 27611 | 467575 | 0 | 165321 | |
| **0.2 Сечение 1-1** | | | | | | | | | | |
| 5 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % | | | | | | | | | |
| | | м3 материала основания в плотном теле | 326,07 | 3080,01 | 953,18 | 1004299 | 310802 | 655793 | 106654 | 1199829 |
| | | | | 115,63 | 187,23 | 37704 | 61049 | 0 | 88876 | |
| 6 1127-0403-0201 | Основания из щебня М600 фракции 40-60 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 % | | | | | | | | | |
| | | м2 основания | 2173,8 | 651,06 | 175,28 | 1415278 | 381021 | 974571 | 187782 | 1731303 |
| | | | | 27,46 | 52,53 | 59684 | 114188 | 0 | 128245 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 1127-0403-0204 | Основания из щебня фракции 40-60 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, на толщину 20см НР = 108 % ктрр1=5; кэкс1=5; кмат1=5; | | | | | | | | | |
| | | м2 основания | 2173,8 | 189,17 | 53,47 | 411228 | 116239 | 294989 | 38555 | 485766 |
| | | | | 0 | 16,42 | 0 | 35699 | 0 | 35983 | |
| 8 1127-0403-0201 | Основания из щебня М600 фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 % | м2 основания | 642,2 | 670,15 | 175,28 | 430370 | 112564 | 300174 | 55476 | 524714 |
| | | | | 27,46 | 52,53 | 17632 | 33735 | 0 | 38868 | |
| 9 1127-0403-0204 | Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя из нормы 11-270403-0201, на толщину 10см НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=5; кэкс1=5; кмат1=5; | м2 основания | -642,2 | 195,54 | 53,47 | -125574 | -34340 | -91234 | -11390 | -147922 |
| | | | | 0 | 16,42 | 0 | -10547 | 0 | -10957 | |
| **0.3 Сечение 2-2** | | | | | | | | | | |
| 10 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % | м3 материала основания в плотном теле | 1,8 | 3080,01 | 953,18 | 5544 | 1716 | 3620 | 589 | 6623 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 1127-0601-0301 | Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108 % | | | 115,63 | 187,23 | 208 | 337 | 0 | 491 | |
| | | м2 покрытия | 18 | 11,88 | 0,52 | 214 | 9 | 0 | 225 | 474 |
| | | | | 11,35 | 0,21 | 204 | 4 | 0 | 35 | |
| 12 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 5 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,05184 | 224262 | | 11626 | | 11626 | 0 | 12556 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 930 | |
| 13 1106-0101-0114 | Покрытие из бетона кл. В15 Устройство НР = 91 % | м3 | 1,8 | 21371,37 | 1123,78 | 38468 | 2023 | 34861 | 1803 | 43493 |
| | | | | 879,79 | 220,7 | 1584 | 397 | 0 | 3222 | |
| **0.4 Малые формы** | | | | | | | | | | |
| 14 8601-0303-0201 | Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР = 0 | шт. | 1 | 15951 | 0 | 15951 | 0 | 15951 | 0 | 17227 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | |
| 15 8601-0307-0107 | Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 91 % | шт. | 1 | 160526 | 149 | 160526 | 149 | 157311 | 2827 | 176422 |
| | | | | 3066 | 41 | 3066 | 41 | 0 | 13068 | |
| 16 ИП Герасимов | Контейнер для мусора | шт | 1 | 28571,43 | | 28571 | | 28571 | 0 | 30857 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 2286 | |
| **0.5 Знаки** | | | | | | | | | | |
| 17 1127-0902-0101 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 % | шт. | 16 | 4055,23 | 689,72 | 64884 | 11036 | 7410 | 53881 | 128266 |
| | | | | 2902,4 | 215,72 | 46438 | 3452 | 0 | 9501 | |
| 18 2106-0801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,15792 | 491541 | | 77624 | | 77624 | 0 | 83834 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 6210 | |
| 19 2401-0201-0139 | Знаки прямоугольные размерами 486 мм х 1376 мм, со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002 | шт. | 16 | 12011 | | 192176 | | 192176 | 0 | 207550 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 15374 | |
| 20 1106-0101-0113 | Обетонирование стоек. Устройство НР = 91 % | м3 | 1,024 | 24406,15 | 1091,28 | 24992 | 1117 | 19324 | 4344 | 31682 |
| | | | | 4444,3 | 216,99 | 4551 | 222 | 0 | 2347 | |
| 21 1127-0902-0201 | Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 % | шт. | 1 | 730,57 | 0 | 731 | 0 | 105 | 676 | 1519 |
| | | | | 625,83 | 0 | 626 | 0 | 0 | 113 | |
| 22 2401-0107-0501 | Знак санитарной охраны | 100 шт. | 0,01 | 110596 | | 1106 | | 1106 | 0 | 1194 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 88 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **11 149 297** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 261 534 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 4 233 889 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 124 103 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 684 637 |
| -.перевозка грузов, тенге | 1 999 681 |
| - оборудование, инвентарь, тенге | 0 |
| Накладные расходы, тенге | 1 143 684 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 825 872 |
| **Всего** | **11 149 297** |
| Временные здания и сооружения 2% | 222 986 |
| Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63% | 412 814 |

| | |
|---|---|
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 235 702 |
| Итого в текущих ценах 2018 г | 12 020 799 |
| В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896 | 12 620 589 |
| Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9 | 11 358 530 |
| НДС (12 %) | 1 363 024 |
| Итого по акту: | 12 721 554 |
| Генподрядные 5% | 636078 |
| ИТОГО К ОПЛАТЕ | 12 085 476 |

Принял
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Руководитель Сейфуллин М.Б.

Сдал
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

Руководитель Мухамадиев А.А.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Субподрядчик | Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group" | Форма | 4 |
| Генподрядчик: | Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike" | | |
| Стройка : | Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области<br>*(наименование, адрес)* | | |
| Объект : | Резервуар чистой воды емкостью 200м3 (2 шт)<br>*(наименование)* | | |

Договор №16/07 от 16 июля 2020 года

## Акт приемки выполненных работ №12 от 01.10.2020г.
## за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

### Локальная смета №2-3-3 на технологическое оборудование

**Раздел 1 Подводящий трубопровод#==========**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1312-0101-0209 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 % | м трубопровода | 9 | 2163,49 | 1092,43 | 19471 | 9832 | 68 | 7379 | 28999 |
| | | | | | 1063,4 | 280,76 | 9571 | 2527 | – | 2148 | |
| 2 | 2301-0201-0170 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 9 | 1750 | | 15750 | | 15750 | – | 17010 |
| | | | | | – | | – | | – | 1260 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2302-0101-1105 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 3272 | | 6544 | | 6544 | – | 7068 |
| | | | | | – | | – | | – | 524 | |
| 4 | 2302-0101-0174 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 884 | | 1768 | | 1768 | – | 1909 |
| | | | | | – | | – | | – | 141 | |
| **Раздел 2 Спускной трубопровод#==========** | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1312-0101-0210 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 % | м трубопровода | 3,4 | 2261,12 | 1110,74 | 7688 | 3777 | 41 | 2952 | 11491 |
| | | | | | 1138,2 | 284,95 | 3870 | 969 | – | 851 | |
| 6 | 2301-0401-0101 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена | м | 3,4 | 6785 | | 23069 | | 23069 | – | 24915 |
| | | | | | – | | – | | – | 1846 | |
| **Раздел 3 Переливной трубопровод#==========** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1312-0101-0210 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 % | м трубопровода | 9 | 2261,12 | 1110,74 | 20350 | 9997 | 109 | 7813 | 30416 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1138,2 | 284,95 | 10244 | 2565 | – | 2253 | |
| 8 | 2301-0201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 9 | 2476 | | 22284 | | 22284 | – | 24067 |
| | | | | | – | | – | | – | 1783 | |
| 9 | 2302-0101-1108 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 2838 | | 5676 | | 5676 | – | 6130 |
| | | | | | – | | – | | – | 454 | |
| 10 | 2302-0101-0202 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 6 | 1466 | | 8796 | | 8796 | – | 9500 |
| | | | | | – | | – | | – | 704 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **161 502** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 23 684 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 23 605 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 6 060 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 84 105 |
| - оборудование, инвентарь, тенге | 0 |
| Накладные расходы, тенге | 18 144 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 11 964 |
| **Всего** | **161 502** |
| Временные здания и сооружения 2% | 3 230 |
| Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63% | 5 980 |

| | |
|---|---|
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 3 414 |
| Итого в текущих ценах 2018 г | 174 126 |
| В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896 | 182 814 |
| Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9 | 164 533 |
| НДС (12 %) | 19 744 |
| Итого по акту: | 184 277 |
| Генподрядные 5% | 9214 |
| ИТОГО К ОПЛАТЕ | 175 063 |

Принял
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Руководитель Сейфуллин М.Б.

Сдал
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

Руководитель Мухамадиев А.А.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Субподрядчик | Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group" | Форма | 4 |
| Генподрядчик: | Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike" | | |
| Стройка : | Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области<br>*(наименование, адрес)* | | |
| Объект : | Бурение эксплуатационных скважин 45 м (2шт)<br>*(наименование)* | | |

Договор №16/07 от 16 июля 2020 года

## Акт приемки выполненных работ №13 от 01.10.2020г.
## за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

### Акт корректировки №3 к локальной смете №2-5-1 на БУРЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН 45 М (2ШТ)

### РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2301-0303-0122 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм | м | 90,7 | 9817 | 890402 | 890402 | – | 961701 |
| | | | | | – | – | – | 71299 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **961 701** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 0 |

| | |
|---|---|
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 0 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 0 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 890 402 |
| - перевозка грузов, тенге | 0 |
| Накладные расходы, тенге | 0 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 71 299 |
| **Всего** | **961 701** |
| Временные здания и сооружения 2% | 19 234 |
| Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63% | 35 608 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **20 331** |
| **Итого в текущих ценах 2018 г** | **1 036 874** |
| **В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896** | **1 088 610** |
| **Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9** | **979 749,12** |
| НДС (12 %) | 117 569,89 |
| **Итого по акту:** | **1 097 318,02** |
| **Генподрядные 5%** | **54 865,90** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | **1 042 452,12** |

**Принял**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

**Руководитель** **Сейфуллин М.Б.**

**Сдал**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

**Руководитель** **Мухамадиев А.А.**

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group" Форма 4

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Стройка : Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор №16/07 от 16 июля 2020 года

# Акт приемки выполненных работ №14 от 01.10.2020г.
## за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Локальная смета №2-6-1** | | | | | | | | | |
| | | | **Наружные сети водоснабжения** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0307 т.ч.01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 НР-72%; СП-8% | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | 2674 | 132,39 | 125,99 | 354011 | 336897 | 0 | 67077 | 454775 |
| | | | | | | 6,4 | 28,44 | 17114 | 76049 | – | 33687 | |
| 2 | 2 | 1101-0101-0307 т.ч.01 табл.11 п.3.46 Кзтр=1,10 Кэм=1,10 т.ч.01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин-1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 НР-72%; СП-8% | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | 900 | 145,63 | 138,58 | 131067 | 124722 | 9 | 24831 | 168370 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 7,04 | 31,28 | 6336 | 28152 | – | 12472 | |
| 3 | 3 | 1101-0101-0307 т.ч.01 табл.11 п.3.66 Кзтр=1,20 Кэм=1,20 т.ч.01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, находящегося на расстоянии до 2м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, стобов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и нормам эксплуатации машин-1,2. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 НР-72%; СП-8% | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | 39 | 158,87 | 151,18 | 6196 | 5896 | 0 | 1174 | 7960 |
| | | | | | | 7,68 | 34,13 | 300 | 1331 | – | 590 | |
| 4 | 5 | 1101-0205-0107 т.ч.01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда-1,2 НР-72%; СП-8% | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | 40 | 2060,35 | 0,00 | 82414 | 0 | 0 | 59338 | 153092 |
| | | | | | | 2060,35 | 0 | 82414 | 0 | – | 11340 | |
| 5 | 6 | 1101-0205-0107 т.ч.01 табл.11 п.3.175 прим.Кзтр=1,1 т.ч.01 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда-1,2 НР-72%; СП-8% | | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | 73 | 2266,39 | 0,00 | 165446 | 0 | 0 | 119121 | 307333 |
| | | | | | | 2266,39 | 0 | 165446 | 0 | – | 22765 | |
| 6 | 7 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ям. Засыпка вручную. Группа грунтов 1- обсыпка и присыпка труб НР-72%; СП-8% | м3 | 190 | 640,74 | 0,00 | 121741 | 0 | 0 | 87653 | 226145 |
| | | | | | | 640,74 | 0 | 121741 | 0 | – | 16752 | |
| 7 | 8 | 1101-0104-0201 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м НР-72%; СП-8% | м3 | 6544 | 47,63 | 47,63 | 311662 | 311662 | 0 | 64226 | 405959 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0 | 13,63 | 0 | 89203 | – | 30071 | | |
| 8 | 9 | 1101-0201-0501 | Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР-72%; СП-8% | м3 | 6544 | 131,32 | 62,74 | 859358 | 410571 | 0 | 457221 | 1421906 |
| | | | | | | 68,58 | 28,46 | 448788 | 186242 | – | 105326 | |
| 9 | 10 | 1101-0107-1304 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 236 | 31,6 | 31,6 | 7458 | 7458 | 0 | 1740 | 9933 |
| | | | | | | 0 | 10,24 | 0 | 2417 | – | 736 | |
| 10 | 11 | 1108-0101-0201 | Основание под отмостку песчаное. Устройство НР = 93 % | м3 основания | 6,66 | 3524,86 | 861,7 | 23476 | 5739 | 13415 | 6072 | 31911 |
| | | | | | | 648,96 | 331,32 | 4322 | 2207 | – | 2364 | |
| 11 | 12 | 1108-0101-0202 | Покрытие щебеночное. Устройство НР = 93 % | м3 основания | 6,66 | 5013,6 | 1452,2 | 33391 | 9672 | 19009 | 8111 | 44822 |
| | | | | | | 707,2 | 602,32 | 4710 | 4011 | – | 3320 | |
| | | | **Водопровод хозяйственно-питьевой L=11478,3 м** | | | | | | | | | |
| 12 | 22 | 1122-1001-0103 | Гидранты пожарные. Установка НР = 99 % | шт. | 43 | 2370,82 | 160,31 | 101945 | 6893 | 24070 | 72975 | 188914 |
| | | | | | | 1650,74 | 63,5 | 70982 | 2731 | – | 13994 | |
| 13 | 23 | 2303-0103-0908 | Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | 43 | 75343 | 0 | 3239749 | 0 | 3239749 | 0 | 3498929 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 259180 | |
| 14 | 27 | 1122-0901-0101 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 2 | 1045,01 | 24,61 | 2090 | 49 | 349 | 1696 | 4089 |
| | | | | | | 845,68 | 10,84 | 1691 | 22 | – | 303 | |
| 15 | 28 | 2304-0102-1901 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 22777 | 0 | 45554 | 0 | 45554 | 0 | 49198 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3644 | |
| 16 | 29 | 1122-0901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 2 | 1749,64 | 73,83 | 3499 | 148 | 661 | 2728 | 6726 |
| | | | | | | 1345,4 | 32,52 | 2691 | 65 | – | 498 | |
| 17 | 30 | 2304-0102-1904 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 40086 | 0 | 80172 | 0 | 80172 | 0 | 86586 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6414 | |
| 18 | 31 | 1122-0901-0105 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 1 | 2568,14 | 172,27 | 2568 | 172 | 474 | 1978 | 4910 |
| | | | | | | 1922,28 | 75,88 | 1922 | 76 | – | 364 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 32 | 2304-0102-1905 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 1 | 67421 | 0 | 67421 | 0 | 67421 | 0 | 72815 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5394 | |
| 20 | 33 | 1122-1001-0101 | Вантузы одинарные. Установка НР = 99 % | шт. | 4 | 1878,79 | 49,22 | 7515 | 197 | 864 | 6475 | 15110 |
| | | | | | | 1613,52 | 21,68 | 6454 | 87 | – | 1119 | |
| 21 | 34 | 2305-1206-0104 | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d | комплект | 4 | 59231 | 0 | 236924 | 0 | 236924 | 0 | 255878 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18954 | |
| 22 | 35 | 1122-1201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 6 | 465,1 | 29,16 | 2791 | 175 | 127 | 2463 | 5674 |
| | | | | | | 414,72 | 0 | 2488 | 0 | – | 420 | |
| 23 | 38 | 2302-0103-0207 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 1102 | 0 | 6612 | 0 | 6612 | 0 | 7141 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 529 | |
| 24 | 39 | 1122-1201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 24 | 897,47 | 58,32 | 21539 | 1400 | 1477 | 18476 | 43216 |
| | | | | | | 777,6 | 0 | 18662 | 0 | – | 3201 | |
| 25 | 40 | 2302-0103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 24 | 2156 | 0 | 51744 | 0 | 51744 | 0 | 55884 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4140 | |
| 26 | 45 | 2302-0103-2307 | Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | комплект | 3 | 4125 | 0 | 12375 | 0 | 12375 | 0 | 13365 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 990 | |
| 27 | 46 | 2302-0103-2410 | Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | комплект | 12 | 6378 | 0 | 76536 | 0 | 76536 | 0 | 82659 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6123 | |
| 28 | 48 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 % | шт. | -218 | 1212,43 | 800,09 | -264310 | -174420 | 0 | -133353 | -429476 |
| | | | | | | 412,34 | 205,55 | -89890 | -44810 | – | -31813 | |
| 29 | 49 | 2302-0302-8004 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | -225 | 826 | 0 | -185850 | 0 | -185850 | 0 | -200718 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | -14868 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 50 | 2302-0302-8005 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | -7 | 977 | 0 | -6839 | 0 | -6839 | 0 | -7386 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | -547 | |
| 31 | 52 | 2302-0302-8010 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 14 | 1485 | 0 | 20790 | 0 | 20790 | 0 | 22453 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1663 | |
| 32 | 56 | 1122-1201-0103 | Заглушки к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % | шт | 2 | 897,47 | 58,32 | 1795 | 117 | 123 | 1540 | 3601 |
| | | | | | | 777,6 | 0 | 1555 | 0 | – | 267 | |
| 33 | 57 | 2302-0103-2709 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 | шт. | 2 | 2464 | 0 | 4928 | 0 | 4928 | 0 | 5322 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 394 | |
| 34 | 58 | 1122-1201-0105 | Заглушки к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 % | шт | 4 | 1367,02 | 107,23 | 5468 | 429 | 374 | 4662 | 10940 |
| | | | | | | 1166,4 | 10,84 | 4666 | 43 | – | 810 | |
| 35 | 59 | 2302-0103-2711 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67 | шт. | 4 | 4918 | 0 | 19672 | 0 | 19672 | 0 | 21246 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1574 | |
| 36 | 68 | 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,1303 | 873796,89 | 449728,23 | 113856 | 58600 | 2451 | 67982 | 196385 |
| | | | | | | 405259,2 | 121748,52 | 52805 | 15864 | – | 14547 | |
| 37 | 70 | 2302-0101-0620 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 2541 | 0 | 2541 | 0 | 2541 | 0 | 2744 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 203 | |
| 38 | 71 | 2302-0101-0704 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 2,5 мм - 20 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 153 | 444 | 0 | 67932 | 0 | 67932 | 0 | 73367 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5435 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 80 | 2302-0101-0747 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 4 | 5408 | 0 | 21632 | 0 | 21632 | 0 | 23363 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1731 | |
| 40 | 81 | 2302-0101-1060 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 1 | 2090 | 0 | 2090 | 0 | 2090 | 0 | 2257 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 167 | |
| 41 | 126 | 1108-0201-0109 | Горловина из кирпича. Кладка НР = 93 % | | | | | | | | | |
| | | | | м3 кладки | -7,24 | 33261,61 | 2064,96 | -240814 | -14950 | -188731 | -37161 | -300214 |
| | | | | | | 5128,9 | 390,24 | -37133 | -2825 | – | -22238 | |
| 42 | 132 | 4131-0104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | т | 487,44 | 70 | 0 | 34121 | 0 | 0 | 0 | 36850 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2730 | |
| 43 | 133 | 4102-0103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 487,44 | 210 | 0 | 102362 | 0 | 0 | 0 | 110551 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8189 | |

**Акт корректировки №4 к локальной смете №2-6-1 на наружные сети водоснабжения**

## РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ

**0.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 1101-0101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 НР = 72 % К=-1,000; ктрр1=1,2; кэкс1=1,2, | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 5068 | 132,39 | 125,99 | 670953 | 638517 | 0 | 127130 | 861929 |
| | | | | | | 6,4 | 28,44 | 32435 | 144134 | – | 63847 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2 1101-0101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 НР = 72 % К=-1,000; ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10: ктрр1=1,2; кэкс1=1,2; ктрр2=1,1. кэкс2=1,1; | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 1706 | 145,63 | 138,58 | 248445 | 236417 | 17 | 47069 | 319155 |
| | | | | | 7,04 | 31,28 | 12010 | 53364 | – | 23641 | |
| 46 | 3 1101-0101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0.5 - 1) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 НР = 72 % К=-1,000; ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2: ктрр1=1,2; кэкс1=1,2; ктрр2=1,2; кэкс2=1,2; | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 74 | 158,87 | 151,18 | 11756 | 11187 | 1 | 2228 | 15103 |
| | | | | | 7,68 | 34,13 | 568 | 2526 | – | 1119 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 4 | 1101-0101-0307 т.ч.01 табл.11 п.3.46 Кзтр=1,10 Кэм=1,10 т.ч.01 табл.11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 т.ч.01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда-1,1 и номам эксплуатации машин-1,1, находящегося на расстоянии до 2м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, стобов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и нормам эксплуатации машин-1,2. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 НР-72%; СП-8% | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | 44 | 174,75 | 166,30 | 7689 | 7317 | 0 | 1457 | 9878 |
| | | | | | | 8,45 | 37,54 | 372 | 1652 | – | 732 | |
| 48 | 5 | 1101-0205-0107 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % К=-1,000; ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2; | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 75 | 2060,35 | 0 | 154526 | 0 | 0 | 111259 | 287048 |
| | | | | | | 2060,35 | 0 | 154526 | 0 | – | 21263 | |
| 49 | 6 | 1101-0205-0107 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % К=-1,000; ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2; ктрр2=1,1; | | | | | | | | | |
| | | | | м3 грунта | 136 | 2266,39 | 0 | 308229 | 0 | 0 | 221925 | 572566 |
| | | | | | | 2266,39 | 0 | 308229 | 0 | – | 42412 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 7 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-обсыпка и присыпка труб НР = 72 % К=-1,000; | м3 грунта | 359 | 640,74 | 0 | 230026 | 0 | 0 | 165618 | 427296 |
| | | | | | 640,74 | 0 | 230026 | 0 | – | 31652 | |
| 51 | 8 1101-0104-0201 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=-1,000; | м3 грунта | 6714 | 47,63 | 47,63 | 319788 | 319788 | 0 | 65889 | 416530 |
| | | | | | 0 | 13,63 | 0 | 91512 | – | 30854 | |
| 52 | 9 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=-1,000; | м3 уплотненного грунта | 6714 | 131,32 | 62,74 | 881682 | 421236 | 0 | 469099 | 1458844 |
| | | | | | 68,58 | 28,46 | 460446 | 191080 | – | 108063 | |
| | | **Водопровод хозяйственно-питьевой L=11478,3 м** | | | | | | | | | |
| 53 | 10 2302-0101-2304 | Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) | шт. | 226 | 118 | 0 | 26668 | 0 | 26668 | 0 | 28801 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2133 | |
| 54 | 11 2302-0101-2305 | Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 40 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) | шт. | 20 | 162 | 0 | 3240 | 0 | 3240 | 0 | 3499 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 259 | |
| 55 | 12 2304-0902-3127 | Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 32, типа Genebre | шт. | 226 | 3060 | 0 | 691560 | 0 | 691560 | 0 | 746885 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 55325 | |
| 56 | 13 2304-0902-3128 | Кран шаровый с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 40; типа Genebre | шт. | 20 | 5416 | 0 | 108320 | 0 | 108320 | 0 | 116986 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8666 | |
| 57 | 14 2304-0902-3124 | Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 15, типа Genebre | шт. | 153 | 988 | 0 | 151164 | 0 | 151164 | 0 | 163257 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12093 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 15 | 2302-0301-0713 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 153 | 225 | 0 | 34425 | 0 | 34425 | 0 | 37179 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2754 | |
| 59 | 16 | 2302-0301-0716 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 40x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 369 | 0 | 2214 | 0 | 2214 | 0 | 2391 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 177 | |
| 60 | 17 | 1122-1201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 16 | 897,5 | 58,31 | 14360 | 933 | 985 | 12318 | 28812 |
| | | | | | | 777,63 | 0 | 12442 | 0 | – | 2134 | |
| 61 | 18 | 2302-0103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 16 | 2156 | 0 | 34496 | 0 | 34496 | 0 | 37256 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2760 | |
| 62 | 19 | 1122-1201-0105 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 15 | 1367 | 107,2 | 20505 | 1608 | 1401 | 17482 | 41026 |
| | | | | | | 1166,4 | 10,87 | 17496 | 163 | – | 3039 | |
| 63 | 20 | 2302-0103-0212 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 15 | 3702 | 0 | 55530 | 0 | 55530 | 0 | 59972 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4442 | |
| 64 | 21 | 1122-1201-0103 | Заглушки к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % | шт | 3 | 897,67 | 58,33 | 2693 | 175 | 185 | 2310 | 5403 |
| | | | | | | 777,67 | 0 | 2333 | 0 | – | 400 | |
| 65 | 22 | 2302-0103-2709 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 | шт. | 3 | 2464 | 0 | 7392 | 0 | 7392 | 0 | 7983 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 591 | |
| 66 | 23 | 2302-0101-0620 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 5 | 2541 | 0 | 12705 | 0 | 12705 | 0 | 13721 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1016 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 24 | 2302-0101-0747 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 3 | 5408 | 0 | 16224 | 0 | 16224 | 0 | 17522 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1298 | |
| 68 | 25 | 2302-0101-1060 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 1 | 2090 | 0 | 2090 | 0 | 2090 | 0 | 2257 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 167 | |
| 69 | 26 | 2302-0101-0633 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 5 | 8771 | 0 | 43855 | 0 | 43855 | 0 | 47363 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3508 | |
| 70 | 27 | 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (пожарные подставки ППФ) НР = 99 % | т фасонных частей | 1,609 | 1217240,52 | 449728,4 | 1958540 | 723613 | 582865 | 839476 | 3021858 |
| | | | | | | 405259,17 | 121748,91 | 652062 | 195894 | – | 223841 | |
| 71 | 28 | 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (гильзы) НР = 99 % | т фасонных частей | 1,0896 | 873795,89 | 449727,42 | 952088 | 490023 | 20495 | 568486 | 1642220 |
| | | | | | | 405258,81 | 121749,27 | 441570 | 132658 | – | 121646 | |
| 72 | 29 | 2301-0201-0233 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 18 | 9123 | 0 | 164214 | 0 | 164214 | 0 | 177351 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13137 | |
| 73 | 30 | 2301-0201-0211 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 27,3 | 3905 | 0 | 106607 | 0 | 106607 | 0 | 115135 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8529 | |
| 74 | 31 | 2301-0501-1108 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (гильза) | | | | | | | | |
| | | | | м | 45,9 | 454 | 0 | 20839 | 0 | 20839 | 0 | 22506 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1667 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 32 1122-0601-0604 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,0273 | 232307,69 | 48827,84 | 6342 | 1333 | 2704 | 2694 | 9759 |
| | | | | | 84432,23 | 15238,1 | 2305 | 416 | – | 723 | |
| 76 | 33 1122-0601-0606 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,018 | 295111,11 | 49388,89 | 5312 | 889 | 2868 | 1816 | 7698 |
| | | | | | 86388,89 | 15500 | 1555 | 279 | – | 570 | |
| 77 | 34 2302-0304-2604 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 68 | 761,00 | 0,00 | 51748 | 0 | 51748 | 0 | 55888 |
| | | | | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | 4140 | |
| 78 | 35 1122-0501-0101 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР-99%; СП-8% | км | 1,6027 | 243649,76 | 64572,28 | 390497 | 103490 | 868 | 310478 | 757053 |
| | | | | | 178536 | 17142,42 | 286140 | 27474 | – | 56078 | |
| 79 | 36 2301-0501-1304 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1618,727 | 173,00 | 0,00 | 280040 | 0 | 280040 | 0 | 302443 |
| | | | | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | – | 22403 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **19 035 160** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3502579 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 4 047 953 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 202 014 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 6 064 374 |
| - перевозка грузов, тенге | 136 483 |
| Накладные расходы, тенге | 3 873 759 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 410 012 |
| **Всего** | **19 035 160** |
| Временные здания и сооружения 2% | 377 974 |
| Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63% | 699 742 |

| | |
|---|---|
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 402 258 |
| Итого в текущих ценах 2018 г | 20 515 133 |
| В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896 | 21 538 756 |
| Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9 | 19 384 880 |
| НДС (12 %) | 2 326 186 |
| Итого по акту: | 21 711 066 |
| Генподрядные 5% | 1085553 |
| ИТОГО К ОПЛАТЕ | 20 625 513 |

**Принял**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

**Руководитель** **Сейфуллин М.Б.**

**Сдал**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

**Руководитель** **Мухамадиев А.А.**

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group" Форма 4

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Стройка : Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор №16/07 от 16 июля 2020 года

# Акт приемки выполненных работ №15 от 01.10.2020г.
# за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета №4-1-1 на Наружные сети электроснабжения** | | | | | | | | | |
| | **0.3 ПРОВОДА И КАБЕЛИ** | | | | | | | | | | |
| 6 | 1133-0204-0103 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 % | км линии | 0,262 | 61158,22 | 20962,07 | 16023 | 5492 | 1259 | 9087 | 27120 |
| | | | | | 35388,6 | 7967,4 | 9272 | 2087 | – | 2009 | |
| | **0.4 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 8 | 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 101,55 | 247,52 | 239,17 | 25136 | 24288 | 10 | 4862 | 32398 |
| | | | | | 8,26 | 58,24 | 838 | 5915 | – | 2400 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 4101-0201-1001 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км | т | 174,666 | 245 | | 42793 | | – | – | 46217 |
| | | | | – | | – | | – | 3423 | |
| 10 1101-0102-0602 | Грунты 2 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 439,58 | 17,86 | 15,25 | 7852 | 6702 | 42 | 2595 | 11282 |
| | | | | 2,52 | 5,68 | 1108 | 2496 | – | 836 | |
| 11 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 439,58 | 186,13 | 177,4 | 81818 | 77981 | – | 15019 | 104584 |
| | | | | 8,73 | 38,73 | 3837 | 17023 | – | 7747 | |
| 12 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 439,58 | 30,6 | 30,6 | 13449 | 13449 | – | 3306 | 18096 |
| | | | | – | 10,45 | – | 4592 | – | 1340 | |
| 13 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 439,58 | 131,32 | 62,74 | 57725 | 27578 | – | 30711 | 95511 |
| | | | | 68,58 | 28,46 | 30146 | 12508 | – | 7075 | |
| **0.5 Прокладка кабеля** | | | | | | | | | | |
| 14 1308-0201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 % | м кабеля | 962 | 464,04 | 399 | 446407 | 383839 | – | 136053 | 629057 |
| | | | | 65,04 | 131,39 | 62568 | 126394 | – | 46597 | |
| 15 1308-0201-0302 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 % | м кабеля | 254 | 136,02 | 114,34 | 34550 | 29043 | – | 10850 | 49032 |
| | | | | 21,68 | 37,65 | 5507 | 9563 | – | 3632 | |
| 16 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 119 | 291,18 | 136,39 | 34651 | 16231 | 5520 | 12499 | 50921 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 108,4 | 37,48 | 12900 | 4460 | – | 3772 | |
| 17 1308-0201-0902 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 53 | 403,16 | 194,18 | 21368 | 10291 | 2459 | 8242 | 31978 |
| | | | | 162,6 | 53,38 | 8618 | 2830 | – | 2369 | |
| 18 1308-0201-0811 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 % | м кабеля | 11 | 475,86 | 212,19 | 5234 | 2334 | 754 | 1999 | 7812 |
| | | | | 195,12 | 57,31 | 2146 | 630 | – | 579 | |
| 19 1308-0201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | м кабеля | 991 | 306,21 | 144,11 | 303453 | 142813 | 42473 | 113246 | 450035 |
| | | | | 119,24 | 39,47 | 118167 | 39120 | – | 33336 | |
| 20 1308-0201-0202 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | м кабеля | 101 | 330,64 | 157,7 | 33395 | 15928 | 4329 | 12655 | 49734 |
| | | | | 130,08 | 43,95 | 13138 | 4439 | – | 3684 | |
| 22 2306-0137-0803 | Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,4794 | 473710 | | 227097 | | 227097 | – | 245264 |
| | | | | – | | – | | – | 18168 | |
| 23 2306-0137-0654 | Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1683 | 745447 | | 125459 | | 125459 | – | 135495 |
| | | | | – | | – | | – | 10037 | |
| 24 1308-0201-2501 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 6 | 19215,5 | 14806,61 | 115293 | 88840 | 437 | 39503 | 167179 |
| | | | | 4336 | 4808,16 | 26016 | 28849 | – | 12384 | |
| 25 SKALA GROOP | Муфта концевая 1КВТпН-5х(16-25) | шт | 6 | 3392,86 | | 20357 | | 20357 | – | 21986 |
| | | | | – | | – | | – | 1629 | |

**0.7 МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ГЭМ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1308-0206-1705 | Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 % | м | 3 | 1062,28 | 161,52 | 3187 | 485 | 245 | 1876 | 5468 |
| | | | | | 819 | 49,76 | 2457 | 149 | – | 405 | |
| 40 | 2301-0101-0210 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 3,09 | 2981 | | 9211 | | 9211 | – | 9948 |
| | | | | | – | | – | | – | 737 | |
| **0.8 УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1308-0208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 24 | 2742,8 | 153,09 | 65827 | 3674 | 44513 | 13338 | 85498 |
| | | | | | 735 | 36,86 | 17640 | 885 | – | 6333 | |
| 42 | 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 90 | 569,84 | 22,66 | 51286 | 2040 | 36016 | 9901 | 66082 |
| | | | | | 147 | 5,79 | 13230 | 521 | – | 4895 | |
| **0.9 УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ-0,4 кВ** | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1133-0209-0101 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 % | м шин заземления | 20 | 209,14 | 46,21 | 4183 | 924 | 51 | 2740 | 7476 |
| | | | | | 160,38 | 10,84 | 3208 | 217 | – | 554 | |
| **0.15 УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ** | | | | | | | | | | | |
| 101 | 1308-0201-2401 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м. применен коэффициент к затратам труда - 1,05. НР = 72 % Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05: ктрр1=1,05; | шт. | 1 | 20021,17 | 12692,22 | 20021 | 12692 | 500 | 7886 | 30140 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6829,2 | 4123,74 | 6829 | 4124 | – | 2233 | |
| 102 | 2404-0207-4022 | Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2144 | 2144 | | 2144 | – | 2316 |
| | | | | – | | – | | – | 172 | |
| 103 | 2404-0207-4401 | Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 | м | 3 | 64 | 192 | | 192 | – | 207 |
| | | | | – | | – | | – | 15 | |
| 104 | 2404-0207-2604 | Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 14 | 42 | | 42 | – | 45 |
| | | | | – | | – | | – | 3 | |
| 105 | 2404-0207-2308 | Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1279 | 1279 | | 1279 | – | 1381 |
| | | | | – | | – | | – | 102 | |
| 106 | 2404-0207-3202 | Зажимы анкерные (СИП) РА 2200 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2477 | 2477 | | 2477 | – | 2675 |
| | | | | – | | – | | – | 198 | |
| 107 | 2404-0207-5318 | Бандажи дистанционные ВІС-50.90 | шт. | 1 | 1187 | 1187 | | 1187 | – | 1282 |
| | | | | – | | – | | – | 95 | |
| 108 | 2404-0207-2808 | Колпачки изолирующие СІ 25-150 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 44 | 176 | | 176 | – | 190 |
| | | | | – | | – | | – | 14 | |
| 109 | 2306-1703-1602 | Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4ПКВТп-1-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 1 | 14278 | 14278 | | 14278 | – | 15420 |
| | | | | – | | – | | – | 1142 | |
| 110 | 2404-0207-4020 | Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 724 | 724 | | 724 | – | 782 |
| | | | | – | | – | | – | 58 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 2404-0204-1201 | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 470 | 940 | 940 | – | 1015 |
| | | | | | – | – | – | 75 | |
| 112 | 2404-0207-0719 | Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 39 | 117 | 117 | – | 126 |
| | | | | | – | – | – | 9 | |
| 113 | 2404-0207-4019 | Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 724 | 724 | 724 | – | 782 |
| | | | | | – | – | – | 58 | |

**0.16 УСТАНОВКА ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ (2ШТ)**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 2404-0207-4401 | Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 | м | 6 | 64 | 384 | 384 | – | 415 |
| | | | | | – | – | – | 31 | |
| 115 | 2404-0207-2604 | Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 14 | 84 | 84 | – | 91 |
| | | | | | – | – | – | 7 | |
| 116 | 2404-0207-2308 | Кронштейн анкерный CA2000.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1279 | 2558 | 2558 | – | 2763 |
| | | | | | – | – | – | 205 | |
| 117 | 2404-0207-5318 | Бандажи дистанционные BIC-50.90 | шт. | 2 | 1187 | 2374 | 2374 | – | 2564 |
| | | | | | – | – | – | 190 | |
| 118 | 2404-0207-3202 | Зажимы анкерные (СИП) PA 2200 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2477 | 4954 | 4954 | – | 5350 |
| | | | | | – | – | – | 396 | |
| 119 | 2404-0207-2808 | Колпачки изолирующие CI 25-150 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 44 | 352 | 352 | – | 380 |
| | | | | | – | – | – | 28 | |
| 120 | 2404-0207-4024 | Зажим для временного заземления с адаптером ZVZ 481 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 3977 | 39770 | 39770 | – | 42952 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 - - | Устройство для закорачивания UZK | | | – | – | – | 3182 | | |
| | | шт | 2 | 33792,69 | 67585 | 67585 | – | 72992 | |
| 122 - - | Устройство для заземления UZM | | | – | – | – | 5407 | | |
| | | шт | 2 | 30560,94 | 61122 | 61122 | – | 66012 | |
| 123 2404-0204-1201 | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | | | – | – | – | 4890 | | |
| | | шт. | 4 | 470 | 1880 | 1880 | – | 2030 | |
| 124 2404-0207-4020 | Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98 | | | – | – | – | 150 | | |
| | | шт. | 2 | 724 | 1448 | 1448 | – | 1564 | |
| 125 2404-0207-0719 | Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98 | | | – | – | – | 116 | | |
| | | шт. | 2 | 39 | 78 | 78 | – | 84 | |
| 126 2404-0207-4022 | Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-98 | | | – | – | – | 6 | | |
| | | шт. | 2 | 2144 | 4288 | 4288 | – | 4631 | |
| 127 2404-0207-4019 | Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98 | | | – | – | – | 343 | | |
| | | шт. | 2 | 724 | 1448 | 1448 | – | 1564 | |
| | | | | – | – | – | 116 | | |

**Акт корректировки №7 к локальной смете №4-1-1 на наружные сети электроснабжения**

## РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ

### 0.1 ЛЭП-10кВ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство В7,5 F100 W4 НР = 91 % | | | | | | | | | |
| | | м3 | 1,05 | 21477,14 | 1042,86 | 22551 | 1095 | 20380 | 1167 | 25615 |
| | | | | 1024,76 | 196,19 | 1076 | 206 | – | 1897 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15 F100 W4 НР = 91 % | м3 | 2,76 | 22983,33 | 1596,01 | 63434 | 4405 | 54548 | 4873 | 73772 |
| | | | | 1623,55 | 316,67 | 4481 | 874 | – | 5465 | |
| 3 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,1225 | 211223 | | 25875 | | 25875 | – | 27945 |
| | | | | – | | – | | – | 2070 | |
| **0.3 ПРОВОДА И КАБЕЛИ** | | | | | | | | | | |
| 5 2306-1201-0328 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,3 | 1916694 | | 575008 | | 575008 | – | 621009 |
| | | | | – | | – | | – | 46001 | |
| **0.5 Прокладка кабеля** | | | | | | | | | | |
| 6 2306-0137-0401 | Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,6528 | 270425 | | 176533 | | 176533 | – | 190656 |
| | | | | – | | – | | – | 14123 | |
| **0.7 МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ГЭМ** | | | | | | | | | | |
| 7 1134-0201-0401 | Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 % | канало-километр трубопровода | 0,169 | 1174029,59 | – | 198411 | – | 178384 | 15221 | 230723 |
| | | | | 118502,96 | – | 20027 | – | – | 17091 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **3 777 646** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 363 209 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 870 124 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 267 882 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 764 065 |

| | |
|---|---|
| - перевозка грузов, тенге | 42 793 |
| - оборудование, инвентарь, тенге | 0 |
| Накладные расходы, тенге | 457 629 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 279 826 |
| **Всего** | **3 777 646** |
| Временные здания и сооружения 2% | 75 553 |
| Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63% | 139 871 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **79 861** |
| **Итого в текущих ценах 2018 г** | **4 072 931** |
| **В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896** | **4 276 154** |
| **Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9** | **3 848 539** |
| НДС (12 %) | 461 825 |
| **Итого по акту:** | **4 310 364** |
| **Генподрядные 5%** | **215518** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | **4 094 845** |

**Принял**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

**Руководитель** **Сейфуллин М.Б.**

**Сдал**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

**Руководитель** **Мухамадиев А.А.**

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group" Форма 4

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Стройка : Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области

*(наименование, адрес)*

Объект : Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

*(наименование)*

Договор №16/07 от 16 июля 2020 года

## Акт приемки выполненных работ №16 от 01.10.2020г.
## за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета №6-1-3 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | |
| | | 0.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 НР = 72 % ктрр1=1,2; кэкс1=1,2; | м3 грунта | 2856 | 132,39 | 125,99 | 378106 | 359827 | 0 | 71642 | 485728 |
| | | | | | 6,4 | 28,44 | 18278 | 81225 | – | 35980 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1101-0101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10: ктрр1=1,2; кэкс1=1,2; | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 51,6 | 145,63 | 138,58 | 7515 | 7151 | 1 | 1424 | 9653 |
| | | | | 7,04 | 31,28 | 363 | 1614 | – | 715 | |
| 3 1101-0205-0107 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2; | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 87,8 | 2266,39 | 0 | 198989 | 0 | 0 | 143272 | 369642 |
| | | | | 2266,39 | 0 | 198989 | 0 | – | 27381 | |
| 4 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-обсыпка и присыпка труб НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 200 | 640,74 | 0 | 128148 | 0 | 0 | 92267 | 238048 |
| | | | | 640,74 | 0 | 128148 | 0 | – | 17633 | |
| 5 1101-0104-0201 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 2775 | 47,63 | 47,63 | 132173 | 132173 | 0 | 27233 | 172158 |
| | | | | 0 | 13,63 | 0 | 37823 | – | 12752 | |
| 6 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 2805 | 131,32 | 62,74 | 368353 | 175986 | 0 | 195982 | 609481 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 68,58 | 28,46 | 192367 | 79830 | – | 45147 | |
| 7 1101-0107-1304 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 26 | 31,6 | 31,6 | 822 | 822 | 0 | 192 | 1094 |
| | | | | 0 | 10,24 | 0 | 266 | – | 81 | |
| 8 1108-0101-0201 | Основание под отмостку песчаное. Устройство НР = 93 % | м3 основания | 5,23 | 3524,86 | 861,7 | 18435 | 4507 | 10534 | 4768 | 25059 |
| | | | | 648,96 | 331,32 | 3394 | 1733 | – | 1856 | |
| 9 1108-0101-0202 | Покрытие щебеночное. Устройство НР = 93 % | м3 основания | 5,23 | 5013,6 | 1452,2 | 26221 | 7595 | 14927 | 6369 | 35198 |
| | | | | 707,2 | 602,32 | 3699 | 3150 | – | 2607 | |
| **0.2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ L=397,6м** | | | | | | | | | | |
| 10 2304-0501-0109 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 12 | 1116 | 0 | 13392 | 0 | 13392 | 0 | 14463 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1071 | |
| 11 1122-0901-0106 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 2 | 5499,92 | 1840,33 | 11000 | 3681 | 1154 | 7106 | 19555 |
| | | | | 3082,56 | 506,49 | 6165 | 1013 | – | 1448 | |
| 12 1122-0901-0102 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 8 | 1711,2 | 73,83 | 13690 | 591 | 2643 | 10609 | 26242 |
| | | | | 1306,96 | 32,52 | 10456 | 260 | – | 1944 | |
| 13 1122-0901-0105 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 4 | 2568,14 | 172,27 | 10273 | 689 | 1894 | 7913 | 19640 |
| | | | | 1922,28 | 75,88 | 7689 | 304 | – | 1455 | |
| 14 2304-0102-1906 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 127540 | 0 | 255080 | 0 | 255080 | 0 | 275486 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 20406 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2304-0102-1903 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 8 | 33708 | 0 | 269664 | 0 | 269664 | 0 | 291237 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 21573 | |
| 16 | 2304-0102-1905 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 67421 | 0 | 269684 | 0 | 269684 | 0 | 291259 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 21575 | |
| 17 | 1122-1201-0106 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 4 | 2153,27 | 176,89 | 8613 | 708 | 492 | 7382 | 17275 |
| | | | | | 1853,28 | 10,84 | 7413 | 43 | – | 1280 | |
| 18 | 1122-1201-0102 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 16 | 686,59 | 43,74 | 10985 | 700 | 747 | 9443 | 22063 |
| | | | | | 596,16 | 0 | 9539 | 0 | – | 1634 | |
| 19 | 1122-1201-0105 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 6 | 1367,02 | 107,23 | 8202 | 643 | 560 | 6993 | 16411 |
| | | | | | 1166,4 | 10,84 | 6998 | 65 | – | 1216 | |
| 20 | 2302-0103-0213 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 5518 | 0 | 22072 | 0 | 22072 | 0 | 23838 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1766 | |
| 21 | 2302-0103-0209 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 16 | 1673 | 0 | 26768 | 0 | 26768 | 0 | 28909 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2141 | |
| 22 | 2302-0103-0212 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 3702 | 0 | 22212 | 0 | 22212 | 0 | 23989 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1777 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 2302-0103-2412 | Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | комплект | 2 | 9122 | 0 | 18244 | 0 | 18244 | 0 | 19704 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1460 | |
| 24 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 % | шт. | 2 | 1212,43 | 800,09 | 2425 | 1600 | 0 | 1223 | 3940 |
| | | | | 412,34 | 205,55 | 825 | 411 | – | 292 | |
| 25 2302-0302-8013 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 2815 | 0 | 5630 | 0 | 5630 | 0 | 6080 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 450 | |
| 26 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0.0617 | 873796,89 | 449728,23 | 53913 | 27748 | 1161 | 32191 | 92993 |
| | | | | 405259,2 | 121748,52 | 25004 | 7512 | – | 6888 | |
| 27 2302-0101-0615 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 4 | 1495 | 0 | 5980 | 0 | 5980 | 0 | 6458 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 478 | |
| 28 2302-0101-0632 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 5303 | 0 | 10606 | 0 | 10606 | 0 | 11454 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 848 | |
| 29 2302-0101-0712 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 83 мм х 3 мм - 32 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 8 | 1362 | 0 | 10896 | 0 | 10896 | 0 | 11768 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 872 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2302-0101-0735 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 32 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 4458 | 0 | 8916 | 0 | 8916 | 0 | 9629 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 713 | |
| 31 | 2302-0101-0752 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 4,5 мм - 32 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 5408 | 0 | 10816 | 0 | 10816 | 0 | 11681 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 865 | |
| 32 | 2302-0304-2613 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 6714 | 0 | 13428 | 0 | 13428 | 0 | 14502 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1074 | |
| 33 | 1122-0301-0101 | Трубы водопроводные стальные, диаметрдо 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,012 | 373817,09 | 61076,27 | 4486 | 733 | 143 | 3816 | 8966 |
| | | | | | 300817 | 20414,76 | 3610 | 245 | – | 664 | |
| 34 | 2301-0201-0120 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 12 | 507 | 0 | 6084 | 0 | 6084 | 0 | 6571 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 487 | |
| 35 | 1122-0601-0301 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,012 | 874452,51 | 31203,64 | 10493 | 374 | 7561 | 2539 | 14075 |
| | | | | | 213150 | 556 | 2558 | 7 | – | 1043 | |
| 36 | 1122-0301-0102 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,2038 | 391679,72 | 75041,63 | 79824 | 15293 | 2982 | 66144 | 157645 |
| | | | | | 302006 | 25824,44 | 61549 | 5263 | – | 11677 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2301-0201-0170 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 203,8 | 1750 | 0 | 356650 | 0 | 356650 | 0 | 385182 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 28532 | |
| 38 | 1122-0601-0302 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,2038 | 1084896,08 | 31330,99 | 221102 | 6385 | 171063 | 43336 | 285593 |
| | | | | | 214200 | 588,52 | 43654 | 120 | – | 21155 | |
| 42 | 1122-0301-0106 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,0722 | 979295,55 | 462763,44 | 70705 | 33412 | 5016 | 41784 | 121489 |
| | | | | | 447064 | 137513,99 | 32278 | 9929 | – | 8999 | |
| 43 | 2301-0201-0230 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 72,2 | 5716 | 0 | 412695 | 0 | 412695 | 0 | 445711 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 33016 | |
| 44 | 1122-0601-0306 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,0722 | 2903526,85 | 212548,67 | 209635 | 15346 | 173213 | 23356 | 251630 |
| | | | | | 291900 | 34859,11 | 21075 | 2517 | – | 18639 | |
| **0.3 Водопроводные колодцы 1500мм и 2000мм (5 шт)** | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1122-1301-0102 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 6,961 | 52124,32 | 8202,25 | 362837 | 57096 | 205887 | 120008 | 521473 |
| | | | | | 14344,8 | 3069,4 | 99854 | 21366 | – | 38628 | |
| 51 | 2104-0302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010 | шт. | 2 | 23717 | 0 | 47434 | 0 | 47434 | 0 | 51229 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3795 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2104-0301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 | шт. | 3 | 11947 | 0 | 35841 | 0 | 35841 | 0 | 38708 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2867 | |
| 54 | 2104-0301-0115 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 14943 | 0 | 14943 | 0 | 14943 | 0 | 16138 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1195 | |
| 55 | 2104-0301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9б СТ РК 1971-2010 | шт. | 5 | 21326 | 0 | 106630 | 0 | 106630 | 0 | 115160 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8530 | |
| 56 | 2104-0302-0105 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 | шт. | 5 | 8373 | 0 | 41865 | 0 | 41865 | 0 | 45214 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3349 | |
| 58 | 2104-0302-0113 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 19788 | 0 | 39576 | 0 | 39576 | 0 | 42742 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3166 | |
| 59 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 2118 | 0 | 10590 | 0 | 10590 | 0 | 11437 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 847 | |
| 60 | 2104-0301-0104 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 3884 | 0 | 15536 | 0 | 15536 | 0 | 16779 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1243 | |
| 61 | 2303-0101-0303 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | 20905 | 0 | 41810 | 0 | 41810 | 0 | 45155 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3345 | |
| 62 | 2303-0101-0304 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 3 | 31404 | 0 | 94212 | 0 | 94212 | 0 | 101749 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7537 | |
| 63 | 2106-0208-0501 | Стремянки С-5, С-6, С-7 | т | 0,1344 | 521272 | 0 | 70059 | 0 | 70059 | 0 | 75664 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5605 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1108-0201-0109 | Горловина из кирпича. Кладка НР = 93 % | м3 кладки | 0,505 | 33261,61 | 2064,96 | 16797 | 1043 | 13164 | 2592 | 20940 |
| | | | | | 5128,9 | 390,24 | 2590 | 197 | – | 1551 | |
| **0.4 Водопроводные прямоугольные колодцы 3000х2000мм (1шт)** | | | | | | | | | | | |
| 70 | 2104-0301-0104 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 3884 | 0 | 7768 | 0 | 7768 | 0 | 8389 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 621 | |
| 71 | 2303-0101-0303 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | 20905 | 0 | 41810 | 0 | 41810 | 0 | 45155 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3345 | |
| 72 | 2106-0208-0501 | Стремянки С-6 | т | 0,02419 | 521272 | 0 | 12610 | 0 | 12610 | 0 | 13618 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1009 | |
| **0.5 Крышка деревянная (7 шт)** | | | | | | | | | | | |
| 74 | 1114-0101-1301 | Крышка деревянная. Изготовление и установка НР = 99 % | м2 | 2,66 | 5019,74 | 56,06 | 13353 | 149 | 12372 | 882 | 15373 |
| | | | | | 312,7 | 22,12 | 832 | 59 | – | 1139 | |
| 75 | 1219-0101-1402 | Древесина. Антисептирование пастами НР = 72 % | м2 обработанной поверхности | 5,32 | 486,01 | 0,25 | 2586 | 1 | 2111 | 341 | 3161 |
| | | | | | 88,98 | 0,11 | 473 | 1 | – | 234 | |
| **0.6 КАНАЛИЗАЦИЯ- К3,L=81,3 м** | | | | | | | | | | | |
| 76 | 1122-0901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 2 | 1749,64 | 73,83 | 3499 | 148 | 661 | 2728 | 6726 |
| | | | | | 1345,4 | 32,52 | 2691 | 65 | – | 498 | |
| 77 | 2304-0102-2604 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 65602 | 0 | 131204 | 0 | 131204 | 0 | 141700 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10496 | |
| 78 | 1122-1201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 4 | 897,47 | 58,32 | 3590 | 233 | 246 | 3079 | 7203 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 777,6 | 0 | 3110 | 0 | – | 534 | |
| 79 1122-1201-0105 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 4 | 1367,02 | 107,23 | 5468 | 429 | 374 | 4662 | 10940 |
| | | | | 1166,4 | 10,84 | 4666 | 43 | – | 810 | |
| 80 2302-0103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 2156 | 0 | 8624 | 0 | 8624 | 0 | 9314 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 690 | |
| 81 2302-0103-0212 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 3702 | 0 | 14808 | 0 | 14808 | 0 | 15993 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1185 | |
| 82 2302-0103-2412 | Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | комплект | 4 | 9122 | 0 | 36488 | 0 | 36488 | 0 | 39407 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2919 | |
| 83 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 % | шт. | 3 | 1212,43 | 800,09 | 3637 | 2400 | 0 | 1835 | 5910 |
| | | | | 412,34 | 205,55 | 1237 | 617 | – | 438 | |
| 84 2302-0302-8013 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 2815 | 0 | 8445 | 0 | 8445 | 0 | 9121 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 676 | |
| 85 1122-1201-0105 | Заглушки к стальным трубопроводам диаметром 159 мм. Приварка НР = 99 % | шт | 1 | 1367,02 | 107,23 | 1367 | 107 | 93 | 1165 | 2735 |
| | | | | 1166,4 | 10,84 | 1166 | 11 | – | 203 | |
| 86 2302-0103-2811 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | 5160 | 0 | 5160 | 0 | 5160 | 0 | 5573 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 413 | |
| 87 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,027 | 873796,89 | 449728,23 | 23593 | 12143 | 508 | 14087 | 40694 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 405259,2 | 121748,52 | 10942 | 3287 | – | 3014 | |
| 88 2302-0101-0632 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 5303 | 0 | 10606 | 0 | 10606 | 0 | 11454 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 848 | |
| 89 1122-0501-0105 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,0357 | 386356,96 | 130950,64 | 13793 | 4675 | 177 | 10106 | 25811 |
| | | | | 250458 | 35491,3 | 8941 | 1267 | – | 1912 | |
| 90 2301-0506-0211 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160x6,2 ГОСТ 22689-2014 | м | 35,7 | 2751 | 0 | 98211 | 0 | 98211 | 0 | 106068 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7857 | |
| 91 1122-0301-0102 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,006 | 391679,72 | 75041,63 | 2350 | 450 | 88 | 1947 | 4641 |
| | | | | 302006 | 25824,44 | 1812 | 155 | – | 344 | |
| 92 1122-0301-0103 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,0396 | 435500,7 | 97120,24 | 17246 | 3846 | 687 | 13907 | 33645 |
| | | | | 321030 | 33700,14 | 12713 | 1335 | – | 2492 | |
| 93 2301-0201-0170 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6 | 1750 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 11340 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 840 | |
| 94 2301-0201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 39,6 | 2476 | 0 | 98050 | 0 | 98050 | 0 | 105894 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7844 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1122-0601-0302 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,006 | 1084896,08 | 31330,99 | 6509 | 188 | 5036 | 1276 | 8408 |
| | | | | | 214200 | 588,52 | 1285 | 4 | – | 623 | |
| 96 | 1122-0601-0303 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,0396 | 1446077,74 | 32951,64 | 57265 | 1305 | 47436 | 8465 | 70988 |
| | | | | | 215250 | 663,72 | 8524 | 26 | – | 5258 | |
| **0.7 Канализационные колодцы 1500мм (5 шт)** | | | | | | | | | | | |
| 97 | 1123-0601-0105 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 % | м3 конструкций колодца | 11,295 | 28538,08 | 6267,52 | 322338 | 70792 | 142929 | 134054 | 492903 |
| | | | | | 9616,38 | 2371,94 | 108617 | 26791 | – | 36511 | |
| 98 | 2104-0302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010 | шт. | 5 | 15069 | 0 | 75345 | 0 | 75345 | 0 | 81373 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6028 | |
| 99 | 2104-0301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 | шт. | 3 | 11947 | 0 | 35841 | 0 | 35841 | 0 | 38708 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2867 | |
| 100 | 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010 | шт. | 7 | 15108 | 0 | 105756 | 0 | 105756 | 0 | 114216 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8460 | |
| 101 | 2104-0302-0105 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 | шт. | 3 | 8373 | 0 | 25119 | 0 | 25119 | 0 | 27129 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2010 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 2104-0302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 13918 | 0 | 27836 | 0 | 27836 | 0 | 30063 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2227 | |
| 103 2104-0302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 13918 | 0 | 41754 | 0 | 41754 | 0 | 45094 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3340 | |
| 104 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 2118 | 0 | 10590 | 0 | 10590 | 0 | 11437 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 847 | |
| 105 2303-0101-0303 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 5 | 20905 | 0 | 104525 | 0 | 104525 | 0 | 112887 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8362 | |
| 106 2106-0208-0501 | Стремянки С1-03, С-2 | т | 0,083 | 521272 | 0 | 43266 | 0 | 43266 | 0 | 46727 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3461 | |
| **0.8 Крышка деревянная (5 шт)** | | | | | | | | | | |
| 108 1114-0101-1301 | Крышка деревянная. Изготовление и установка НР = 99 % | м2 | 1,9 | 5019,74 | 56,06 | 9538 | 107 | 8837 | 630 | 10981 |
| | | | | 312,7 | 22,12 | 594 | 42 | – | 813 | |
| 109 1219-0101-1402 | Древесина. Антисептирование пастами НР = 72 % | м2 обработанной поверхности | 3,8 | 486,01 | 0,25 | 1847 | 1 | 1508 | 244 | 2258 |
| | | | | 88,98 | 0,11 | 338 | 0 | – | 167 | |

**Итого по смете** **7 756 926**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 054 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 951 076

| | |
|---|---|
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 288 595 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 047 833 |
| - перевозка грузов, тенге | 0 |
| - оборудование, инвентарь, тенге | 0 |
| Накладные расходы, тенге | 1 128 993 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 574 587 |
| **Всего** | **7 756 926** |
| Временные здания и сооружения 2% | 155 139 |
| Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63% | 287 208 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **163 985** |
| **Итого в текущих ценах 2018 г** | **8 363 258** |
| **В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896** | **8 780 551** |
| **Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9** | **7 902 496** |
| НДС (12 %) | 948 299 |
| **Итого по акту:** | **8 850 795** |
| **Генподрядные 5%** | **442540** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | **8 408 255** |

**Принял**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

**Руководитель** **Сейфуллин М.Б.**

**Сдал**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

**Руководитель** **Мухамадиев А.А.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Субподрядчик | Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group" | Форма | 4 |
| Генподрядчик: | Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike" | | |
| Стройка : | Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области<br>*(наименование, адрес)* | | |
| Объект : | Автоматизация комплексная<br>*(наименование)* | | |

**Договор №16/07 от 16 июля 2020 года**

## Акт приемки выполненных работ №17 от 01.10.2020г.
## за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета №5-1-1 Автоматизация комплексная** | | | | | | | | | |
| | | **0.1 Монтаж и стоимость шкафов управления учтена в сметах 2-1-3 и 2-2-4** | | | | | | | | | |
| 1 | 1311-0201-0101 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 % | шт. | 2 | 1226,01 | 0 | 2452 | 0 | 132 | 1740 | 4527 |
| | | | | | 1159,78 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 335 | |
| 2 | 2305-1501-0102 | Манометры общего назначения МП4У | комплект | 2 | 2198 | | 4396 | | 4396 | 0 | 4748 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 352 | |
| 3 | 1311-0203-0201 | Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР = 75 % | шт. | 2 | 4426,36 | 1580 | 8853 | 3160 | 626 | 4670 | 14604 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2533,5 | 579,26 | 5067 | 1159 | 0 | 1082 | |
| 4 Аль Capital | Датчик реле уровня РОС-301 | шт | 2 | 22760,06 | | 45520 | | 0 | 0 | 45520 |
| | | | | 0 | | 0 | | 45520 | 0 | |
| 5 1312-0601-0103 | Проводка трубная из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталей, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж на соединениях сварных НР = 61 % | м трубопровода | 4 | 962,94 | 576,88 | 3852 | 2308 | 70 | 1455 | 5731 |
| | | | | 368,56 | 227,56 | 1474 | 910 | 0 | 425 | |
| 6 2301-0101-0104 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 4 | 388 | | 1552 | | 1552 | 0 | 1676 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 124 | |
| 7 1312-0901-0101 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 8 | 1396,19 | 88,94 | 11170 | 712 | 5428 | 3069 | 15377 |
| | | | | 628,72 | 0,11 | 5030 | 1 | 0 | 1139 | |
| 8 1308-0206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % | м | 90 | 366,82 | 14,04 | 33014 | 1264 | 10960 | 15156 | 52024 |
| | | | | 231 | 2,9 | 20790 | 260 | 0 | 3854 | |
| 9 2301-0504-0102 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 91,8 | 29 | | 2662 | | 2662 | 0 | 2875 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 213 | |
| 10 1310-0702-0501 | Коробка соединительная, ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % | шт. | 4 | 556,67 | 0 | 2227 | 0 | 17 | 1348 | 3861 |
| | | | | 552,5 | 0 | 2210 | 0 | 0 | 286 | |
| 11 2308-0306-0106 | Коробка соединительная КС-4 | шт. | 4 | 116 | | 464 | | 464 | 0 | 501 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | | | 0 | | 0 | | 0 | 37 | |
| | | м кабеля | 40 | 291,18 | 136,39 | 11647 | 5456 | 1856 | 4201 | 17116 |
| | | | | 108,4 | 37,48 | 4336 | 1499 | 0 | 1268 | |
| 13 2306-0206-0303 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1,5 ГОСТ 1508-78 | | | | | | | | | |
| | | км | 0,0408 | 338924 | | 13828 | | 13828 | 0 | 14934 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 1106 | |
| **0.2 СЕТИ АВТОМАТИЗАЦИИ** | | | | | | | | | | |
| 14 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 185 | 1349,04 | 0 | 249572 | 0 | 0 | 179692 | 463606 |
| | | | | 1349,04 | 0 | 249572 | 0 | 0 | 34341 | |
| 15 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 185 | 703,73 | 0 | 130190 | 0 | 0 | 93737 | 241840 |
| | | | | 703,73 | 0 | 130190 | 0 | 0 | 17914 | |
| 16 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 % | канало-километр трубопровода | 0,69 | 120030,2 | 0 | 82821 | 0 | 1054 | 62143 | 156561 |
| | | | | 118503 | 0 | 81767 | 0 | 0 | 11597 | |
| 17 2301-0501-1508 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 - 50х4,6 ГОСТ 18599-2001 | м | 690 | 603 | | 416070 | | 416070 | 0 | 449356 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 33286 | |
| 18 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 690 | 291,18 | 136,39 | 200915 | 94113 | 32007 | 72473 | 295258 |
| | | | | 108,4 | 37,48 | 74796 | 25860 | 0 | 21871 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 1308-0201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | м кабеля | 70 | 307,11 | 144,11 | 21498 | 10088 | 3063 | 7999 | 31857 |
| | | | | 119,24 | 39,47 | 8347 | 2763 | 0 | 2360 | |
| 20 2306-0206-0303 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,7752 | 338924 | | 262734 | | 262734 | 0 | 283753 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 21019 | |
| 21 1308-0206-2201 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 760 | 71,91 | 0,8 | 54654 | 608 | 14146 | 28872 | 90208 |
| | | | | 52,5 | 0,26 | 39900 | 200 | 0 | 6682 | |
| 22 2105-0307-0111 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 74,974 | 247 | | 18519 | | 18519 | 0 | 20000 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 1481 | |
| 23 1308-0103-3603 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 % | т | 0,02828 | 593983,2 | 16359,24 | 16795 | 463 | 14738 | 1241 | 19479 |
| | | | | 56368 | 4581,42 | 1594 | 130 | 0 | 1443 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **2 235 412** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 627 392 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 118 169 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 32 783 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 804 321 |
| - перевозка грузов, тенге | 0 |

| | |
|---|---|
| - оборудование, инвентарь, тенге | 45 520 |
| Накладные расходы, тенге | 477 795 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 162 215 |
| **Всего** | **2 235 412** |
| Временные здания и сооружения 2% | 43 798 |
| Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63% | 81 083 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **47 206** |
| **Итого в текущих ценах 2018 г** | **2 407 499** |
| **В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896** | **2 527 623** |
| **Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9** | **2 274 861** |
| НДС (12 %) | 272 983 |
| **Итого по акту:** | **2 547 844** |
| **Генподрядные 5%** | **127392** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | **2 420 452** |

**Принял**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

**Руководитель** **Сейфуллин М.Б.**

**Сдал**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

**Руководитель** **Мухамадиев А.А.**

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group" Форма 4

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Стройка : Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Генплан

(наименование)

Договор №16/07 от 16 июля 2020 года

# Акт приемки выполненных работ №18 от 01.10.2020г.
# за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета №7-1-1 Генплан** | | | | | | | | | |
| | | **0.1 Вертикальная планировка** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0105-0106 | Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 1773 | 182,03 | 178,73 | 322747 | 316893 | 0 | 64921 | 418681 |
| | | | | | 3,3 | 47,55 | 5854 | 84314 | 0 | 31013 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1101-0102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для устройства насыпи НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 9284 | 149,65 | 143,5 | 1389318 | 1332287 | 659 | 280807 | 1803735 |
| | | | | 6,07 | 35,94 | 56372 | 333637 | 0 | 133610 | |
| 3 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | | | | | | | | |
| | | т | 16804,04 | 119 | | 1999681 | | 0 | 0 | 2159655 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 159974 | |
| 4 1101-0105-0305 | Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1. НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 11057 | 154,65 | 152,15 | 1709984 | 1682373 | 0 | 356534 | 2231839 |
| | | | | 2,5 | 42,29 | 27611 | 467575 | 0 | 165321 | |
| **0.2 Сечение 1-1** | | | | | | | | | | |
| 5 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % | | | | | | | | | |
| | | м3 материала основания в плотном теле | 326,07 | 3080,01 | 953,18 | 1004299 | 310802 | 655793 | 106654 | 1199829 |
| | | | | 115,63 | 187,23 | 37704 | 61049 | 0 | 88876 | |
| 6 1127-0403-0201 | Основания из щебня М600 фракции 40-60 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 % | | | | | | | | | |
| | | м2 основания | 2173,8 | 651,06 | 175,28 | 1415278 | 381021 | 974571 | 187782 | 1731303 |
| | | | | 27,46 | 52,53 | 59684 | 114188 | 0 | 128245 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 1127-0403-0204 | Основания из щебня фракции 40-60 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, на толщину 20см НР = 108 % ктрр1=5; кэкс1=5; кмат1=5; | | | | | | | | | |
| | | м2 основания | 2173,8 | 189,17 | 53,47 | 411228 | 116239 | 294989 | 38555 | 485766 |
| | | | | 0 | 16,42 | 0 | 35699 | 0 | 35983 | |
| 8 1127-0403-0201 | Основания из щебня М600 фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 % | м2 основания | 642,2 | 670,15 | 175,28 | 430370 | 112564 | 300174 | 55476 | 524714 |
| | | | | 27,46 | 52,53 | 17632 | 33735 | 0 | 38868 | |
| 9 1127-0403-0204 | Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя из нормы 11-270403-0201, на толщину 10см НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=5; кэкс1=5; кмат1=5; | м2 основания | -642,2 | 195,54 | 53,47 | -125574 | -34340 | -91234 | -11390 | -147922 |
| | | | | 0 | 16,42 | 0 | -10547 | 0 | -10957 | |
| **0.3 Сечение 2-2** | | | | | | | | | | |
| 10 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % | м3 материала основания в плотном теле | 1,8 | 3080,01 | 953,18 | 5544 | 1716 | 3620 | 589 | 6623 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 1127-0601-0301 | Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108 % | | | 115,63 | 187,23 | 208 | 337 | 0 | 491 | |
| | | м2 покрытия | 18 | 11,88 | 0,52 | 214 | 9 | 0 | 225 | 474 |
| | | | | 11,35 | 0,21 | 204 | 4 | 0 | 35 | |
| 12 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 5 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,05184 | 224262 | | 11626 | | 11626 | 0 | 12556 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 930 | |
| 13 1106-0101-0114 | Покрытие из бетона кл. В15 Устройство НР = 91 % | м3 | 1,8 | 21371,37 | 1123,78 | 38468 | 2023 | 34861 | 1803 | 43493 |
| | | | | 879,79 | 220,7 | 1584 | 397 | 0 | 3222 | |
| **0.4 Малые формы** | | | | | | | | | | |
| 14 8601-0303-0201 | Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР = 0 | шт. | 1 | 15951 | 0 | 15951 | 0 | 15951 | 0 | 17227 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | |
| 15 8601-0307-0107 | Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 91 % | шт. | 1 | 160526 | 149 | 160526 | 149 | 157311 | 2827 | 176422 |
| | | | | 3066 | 41 | 3066 | 41 | 0 | 13068 | |
| 16 ИП Герасимов | Контейнер для мусора | шт | 1 | 28571,43 | | 28571 | | 28571 | 0 | 30857 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 2286 | |
| **0.5 Знаки** | | | | | | | | | | |
| 17 1127-0902-0101 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 % | шт. | 16 | 4055,23 | 689,72 | 64884 | 11036 | 7410 | 53881 | 128266 |
| | | | | 2902,4 | 215,72 | 46438 | 3452 | 0 | 9501 | |
| 18 2106-0801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,15792 | 491541 | | 77624 | | 77624 | 0 | 83834 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 6210 | |
| 19 2401-0201-0139 | Знаки прямоугольные размерами 486 мм х 1376 мм, со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002 | шт. | 16 | 12011 | | 192176 | | 192176 | 0 | 207550 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 15374 | |
| 20 1106-0101-0113 | Обетонирование стоек. Устройство НР = 91 % | м3 | 1,024 | 24406,15 | 1091,28 | 24992 | 1117 | 19324 | 4344 | 31682 |
| | | | | 4444,3 | 216,99 | 4551 | 222 | 0 | 2347 | |
| 21 1127-0902-0201 | Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 % | шт. | 1 | 730,57 | 0 | 731 | 0 | 105 | 676 | 1519 |
| | | | | 625,83 | 0 | 626 | 0 | 0 | 113 | |
| 22 2401-0107-0501 | Знак санитарной охраны | 100 шт. | 0,01 | 110596 | | 1106 | | 1106 | 0 | 1194 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 88 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **11 149 297** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 261 534 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 4 233 889 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 124 103 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 684 637 |
| -.перевозка грузов, тенге | 1 999 681 |
| - оборудование, инвентарь, тенге | 0 |
| Накладные расходы, тенге | 1 143 684 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 825 872 |
| **Всего** | **11 149 297** |
| Временные здания и сооружения 2% | 222 986 |
| Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63% | 412 814 |

| | |
|---|---|
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 235 702 |
| Итого в текущих ценах 2018 г | 12 020 799 |
| В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896 | 12 620 589 |
| Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9 | 11 358 530 |
| НДС (12 %) | 1 363 024 |
| Итого по акту: | 12 721 554 |
| Генподрядные 5% | 636078 |
| ИТОГО К ОПЛАТЕ | 12 085 476 |

Принял
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Руководитель Сейфуллин М.Б.

Сдал
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

Руководитель Мухамадиев А.А.