Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		98/02-20/В	**11.06.2020г.**			**ТОО**	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ОКТЯБРЬ месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	259 290 896,70	231 509 729,20							27 781 167,50	
в т.ч.за ОКТЯБРЬ месяц	259 290 896,70	231 509 729,20							27 781 167,50	259 290 896,70
аванс										130 574 538,06
к оплате										128 716 358,64
К оплате прописью:	Сто двадцать восемь миллионов семьсот шестнадцать тысяч триста пятьдесят восемь тенге 64 тиын									

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
(идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"**

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

БИН 030640012565
г.Павлодар, Промышленная зона центральная, 1511 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**

(наименование, адрес)

Объект : **Фонарный столб (локальная смета №2-1-1)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №98/02-20/В от 11.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 21.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	81,351	203,08	192,65	16521	15672	–	3320	21428	
						10,44	46,24	849	3762	–	1587		
2	2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,449	2374,74	–	3441	–	–	2478	6393	

					2374,74	–	3441	–	–	474	
3	3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	29,44	165,73	158,39	4879	4663	2	1064	6418
					7,27	42,93	214	1264	–	475	
4	4 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	48,576	116		5635		–	–	6086
					–		–		–	451	
5	5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	29,44	16,92	14,4	498	424	1	171	723
					2,48	5,57	73	164	–	54	
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	48,024	34,73	34,73	1668	1668	–	431	2267
					–	12,47	–	599	–	168	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,336	840,7	–	4486	–	–	3230	8333
					840,7	–	4486	–	–	617	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	48,024	156,96	74,98	7538	3601	–	4010	12472
					81,98	34	3937	1633	–	924	
9	9 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,704	5563,61	1715,98	15044	4640	8119	3935	20497
					845,04	719,67	2285	1946	–	1518	
10	10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	2,72	22329,41	1085,66	60736	2953	54452	3613	69497
					1224,63	234,93	3331	639	–	5148	

11	11 1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство В15 НР = 91 %	м3	24	27408,83	1496,58	657812	35918	534740	86573	803936
					3631,42	332,54	87154	7981	–	59551	
12	12 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08148	264413		21544		21544	–	23268
					–		–		–	1724	
13	13 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,67852	259250		175906		175906	–	189978
					–		–		–	14072	
14	14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02096	222265		4659		4659	–	5032
					–		–		–	373	
15	15 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,07296	275877,19	2097,04	20128	153	17101	2661	24612
					39391,45	685,31	2874	50	–	1823	
16	16 1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство В12,5 НР = 91 %	м2	9	980,78	5,67	8827	51	4357	4039	13895
					491	2,11	4419	19	–	1029	
17	17 1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины НР = 91 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2	9	1098,56	7,89	9887	71	6028	3472	14428
					420,89	3	3788	27	–	1069	

18	18 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	57,12	864,48	19,73	49379	1127	32812	14497	68986
					270,31	2,59	15440	148	–	5110	
19	19 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя-гидроизолом НР = 93 %	м2 поверхности	9	2203,78	44	19834	396	17477	1900	23473
					217,89	9,11	1961	82	–	1739	
20	20 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	4,55112	24763,14	11310,18	112700	51474	9694	45369	170715
					11322,93	3124,51	51532	14220	–	12646	
21	21 2106-0408-0501	Стойки фахверка	т	4,55112	462242		2103719		2103719	–	2272017
					–		–		–	168298	
22	22 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,36352	30210,17	10128,74	10982	3682	1529	4704	16941
					15875,33	2880,17	5771	1047	–	1255	
23	23 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,36352	490789		178412		178412	–	192685
					–		–		–	14273	
24	24 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	6,64	26119,88	1326,81	173436	8810	143935	20612	209572
					3116,11	295,03	20691	1959	–	15524	
25	25 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,4896	761039,62	6237,75	372605	3054	340387	35184	440412
					59566,99	1333,74	29164	653	–	32623	
26	26 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,88	34381,82	4623,86	30256	4069	17700	8477	41832

					9644,32	940,91	8487	828	–	3099	
27	27 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06932	244717		16964		16964	–	18321
					–		–		–	1357	
28	28 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,2208	725086,05	1308,88	160099	289	144570	13979	188004
					69021,74	548,01	15240	121	–	13926	
29	29 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,53568	331369,47	2208,41	177508	1183	141641	32605	226922
					64747,61	700,04	34684	375	–	16809	
30	30 1108-0401-0306	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м (внутренняя стенка) НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	86,528	3704,87	245,41	320575	21235	212578	84971	437990
					1002,7	53,22	86762	4605	–	32444	
31	31 1108-0401-0306	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м (облицовка) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	126,464	6191,31	245,41	782978	31035	625138	124188	979739
					1002,7	53,22	126805	6731	–	72573	
32	32 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка (декоративный элемент Дэ-1) НР = 118 %	т стальных элементов	1,728	743017,36	6059,61	1283934	10471	1197771	92011	1486021
					43803,24	1321,18	75692	2283	–	110076	
33	33 1109-0303-0101	Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,11728	71116,81	40528,6	221691	126339	8559	82570	328602
					27842,54	10545,73	86793	32874	–	24341	
34	34 2106-0405-0102	Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом более 6 м	т	3,11728	545901		1701726		1701726	–	1837864

					–		–		–	136138	
35	35 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	250,0442	148,01	3,38	37010	845	23489	8836	49514
					50,7	0,52	12676	130	–	3668	
36	36 1109-0303-0301	Фонари зенитные панельные двухскатные глухие при площади до 10 м2. Монтаж НР = 69 %	м2	60	5951,65	2666,13	357099	159968	11260	156756	554963
					3097,85	688,53	185871	41312	–	41108	
37	37 2106-0901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	60	8420		505200		505200	–	545616
					–		–		–	40416	
38	38 1115-0102-0101	Колонны четырехгранные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	22,2	26780,68	111,44	594531	2474	25158	454363	1132806
					25535,99	47,52	566899	1055	–	83912	
39	39 1115-0102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 1115-0101-0100, 1115-0102-0100 НР = 80 % К=-2,000;	м2 поверхности облицовки	-44,4	377,79	18,99	-16774	-843	–	-13030	-32188
					358,81	8,04	-15931	-357	–	-2384	
40	40 2201-0101-0502	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	22,2	24017		533177		533177	–	575831
					–		–		–	42654	
41	41 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	325,44	698,61	1,88	227356	613	70672	145420	402598
					479,57	0,91	156071	295	–	29822	

Итого	**13 398 499**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 581 459
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	496 035
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	126 445
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 890 477
- перевозка грузов, тенге	5 635
- накладные расходы, тенге	1 432 409
в т.ч. зарплата, тенге	128 917
- сметная прибыль (8 %), тенге	992 484
Всего	**13 398 499**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	174 180
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**271 454**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**13 844 133**
с Кпониж=0,9	**12 459 720**
НДС (12 %)	1 495 166
Итого по акту	**13 954 886**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Субподрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565
г.Павлодар, Промышленная зона центральная, 1511 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**

(наименование, адрес)

Объект : **Павильон №1. Архитектурно-строительная часть (локальная смета №2-2-1)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №98/02-20/В от 11.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 21.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	51,4	152,92	144,86	7860	7446	–	1619	10237
						8,05	35,7	414	1835	–	758	

2	2 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	67,8	203,82	194,79	13819	13207	7	3012	18177
					8,92	52,77	605	3578	–	1346	
3	3 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	108,48	234		25384		–	–	27415
					–		–		–	2031	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,344	1934,8	–	16144	–	–	11624	29989
					1934,8	–	16144	–	–	2221	
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10,32	765,5	–	7900	–	–	5688	14675
					765,5	–	7900	–	–	1087	
6	6 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	41,08	29,77	29,77	1223	1223	–	316	1662
					–	10,69	–	439	–	123	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	41,08	156,94	74,98	6447	3080	–	3429	10666
					81,96	33,98	3367	1396	–	790	
	Раздел 2 Фундаменты										
8	8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9,63	5563,34	1715,99	53575	16525	28914	14011	72993
					844,86	719,63	8136	6930	–	5407	
9	9 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство МП, бетон В12,5 НР = 91 %	м3	33,6	27689,91	1960,74	930381	65881	725638	138709	1154617

					4132,8	403,72	138862	13565	–	85527	
10	10 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50794	222265		112897		112897	–	121929
					–		–		–	9032	
11	11 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	3172,75	1732,85	126910	69314	–	98004	242907
					1439,9	636,45	57596	25458	–	17993	
12	12 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	32,6	19648		640525		640525	–	691767
					–		–		–	51242	
13	13 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2194,67	1247,5	13168	7485	–	9877	24889
					947,17	447,83	5683	2687	–	1844	
14	14 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,172	25513		29901		29901	–	32293
					–		–		–	2392	
15	15 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	21024		16735		16735	–	18074
					–		–		–	1339	
16	16 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (прим. МУ) НР = 91 %	м3	4,03	24666	993,55	99404	4004	78506	16666	125356
					4192,06	352,36	16894	1420	–	9286	
17	17 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00252	264413		666		666	–	719

				–		–		–	53	
18	18 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0294	244717		7195		7195	–	7771
				–		–		–	576	
19	19 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (гидроизолом) НР = 93 %	м2 поверхности	33,6	2203,78	43,9	74047	1475	65251	7092	87630
					217,89	9,08	7321	305	–	6491	
20	20 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	134,4	864,46	19,72	116183	2650	77205	34109	162315
					270,3	2,59	36328	348	–	12023	
21	21 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,8	24414,29	993,21	68360	2781	53841	11579	86334
					4192,14	352,14	11738	986	–	6395	
22	22 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0444	222265		9869		9869	–	10659
				–		–		–	790		
23	23 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	227683		1093		1093	–	1180
				–		–		–	87		
24	24 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	4,164	1353,75	28,1	5637	117	4875	628	6766
					154,9	7,2	645	30	–	501	

Раздел 3 Кладочный план на отм. 0,000

25	25 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	51,361	27529,94	2388,41	1413965	122671	1016011	280756	1830299
					5359,77	518	275283	26605	–	135578	
26	26 1126-0201-0505	Поверхности стен, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	18,9224	27582,23	859,72	521922	16268	280943	176553	754353
					11875,4	401,43	224711	7596	–	55878	
27	27 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (облицовка) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	135,16	6500,24	245,41	878573	33169	668123	171562	1134146
					1311,64	53,23	177281	7194	–	84011	
28	28 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет) НР = 93 %	м3 кладки	16,398	45383,1	2388,4	744192	39165	628421	79143	889202
					4671,67	517,99	76606	8494	–	65867	
29	29 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	49,35	4044,48	245,41	199595	12111	122755	62641	283215
					1311,63	53,23	64729	2627	–	20979	
30	30 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,2717	331369,16	2208,32	90033	600	71841	16537	115096
					64747,88	699,3	17592	190	–	8526	
31	31 1108-0201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками НР = 93 %	т металлических изделий	0,0362	553066,3	4116,02	20021	149	18280	1527	23272
					43977,9	1381,22	1592	50	–	1724	
32	32 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	59	459,36	250,85	27102	14800	2470	15479	45987

					166,64	55,69	9832	3286	–	3406	
33	33 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	2,068	65900		136281		136281	–	147183
					–		–		–	10902	
34	34 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,39625	259316		102754		102754	–	110974
					–		–		–	8220	
35	35 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,2935	91396,93	1025,55	26825	301	19610	6346	35825
					23557,07	466,78	6914	137	–	2654	
	Раздел 4 План покрытия										
36	36 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	10583,2	1633	158748	24495	97741	51729	227315
					2434,13	488,4	36512	7326	–	16838	
37	37 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	129,6	6161		798466		798466	–	862343
					–		–		–	63877	
38	38 1106-1601-0612	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг НР = 91 %	т	0,01376	26090,12	3125	359	43	9	289	700
					22311,05	799,42	307	11	–	52	
39	39 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01376	686916		9452		9452	–	10208

						–		–		–	756
	Раздел 5 Кровля										
40	40 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	137,2	272,95	12,41	37449	1702	25026	10241	51505
					78,14	3	10721	411	–	3815	
41	41 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	137,2	894,21	51,83	122686	7111	45078	66354	204163
					513,83	11,86	70497	1627	–	15123	
42	42 2111-0203-0105	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95 К=0,150;	м3	20,58	7344		151140		151140	–	163231
					–		–		–	12091	
43	43 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,14	89184,21	1406,14	101670	1603	74142	23909	135625
					22741,23	562,28	25925	641	–	10046	
44	44 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,539	91394,41	1025,99	140656	1579	102822	33275	187845
					23557,5	465,89	36255	717	–	13914	
45	45 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	137,2	475,55	6,73	65245	923	42138	17197	89037
					161,69	3,24	22184	444	–	6595	
46	46 1110-0114-0502	Обрешетка толщиной 25 мм. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	137,2	1611,9	31,33	221152	4299	183147	31899	273295
					245,67	12,66	33706	1737	–	20244	

47	47 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	137,2	3859,17	21,14	529478	2901	435750	84534	663133
					662	7,71	90827	1058	–	49121	
48	48 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,14	8812,28	57,02	10046	65	8998	911	11834
					862,28	25,44	983	29	–	877	
49	49 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,539	8135,8	40,94	12521	63	9200	2957	16716
					2116,96	17,54	3258	27	–	1238	
50	50 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	137,2	306,76	2,65	42088	363	37245	4173	49962
					32,65	1,14	4480	157	–	3701	
51	51 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	21	327,62	11,48	6880	241	311	5889	13791
					301,33	3,48	6328	73	–	1022	
52	52 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	21	1512		31752		31752	–	34292
					–		–		–	2540	
53	53 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	785		1570		1570	–	1696
					–		–		–	126	
54	54 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	23	758		17434		17434	–	18829
					–		–		–	1395	

55	55 2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	8	955		7640		7640	–	8251
					–		–		–	611	
56	56 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	28	453,89	0,11	12709	3	–	9148	23606
					453,79	–	12706	–	–	1749	
57	57 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	28	2005		56140		56140	–	60631
					–		–		–	4491	
58	58 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	7	1833		12831		12831	–	13857
					–		–		–	1026	
59	59 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	1839		25746		25746	–	27806
					–		–		–	2060	
60	60 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной сливное металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1839		11034		11034	–	11917
					–		–		–	883	
61	61 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	14	1010		14140		14140	–	15271
					–		–		–	1131	

Раздел 6 Внутренние отделочные работы

6.1 Потолки

62	62 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,36	679,92	6,43	87275	825	20139	53382	151910
					516,6	3,25	66311	417	–	11253	
63	63 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	128,36	1215,27	7,25	155992	931	55769	79673	254518
					773,54	2,33	99292	299	–	18853	
64	64 1115-0405-0108	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	128,36	1288,09	6,57	165339	843	29354	108440	295681
					1052,84	3,18	135142	408	–	21902	
	6.2 Стены										
65	65 1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,48	1249,3	56,29	195490	8808	61097	106385	326025
					802,56	47,26	125585	7396	–	24150	
66	66 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,48	1454,34	18,97	227575	2969	81869	114945	369922
					912,17	6,03	142737	944	–	27402	
67	67 1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	156,48	1019,96	6,03	159603	943	32009	101686	282192
					809,38	2,91	126651	456	–	20903	
68	68 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,94	3442,42	33,67	20448	200	11778	6853	29485

69	69 1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %			1425,93	16,16	8470	96	–	2184	
			м откосов	41,6	564,25	0,72	23473	30	6204	13791	40245
70	70 1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 5 мм НР = 80 %			414,4	–	17239	–	–	2981	
			м2 оштукатуриваемой поверхности	6,24	2518,91	20,83	15718	130	3650	9583	27325
71	71 1115-0405-0107	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %			1913,14	6,57	11938	41	–	2024	
			м2 окрашиваемой поверхности	6,24	1020,03	6,09	6365	38	1276	4055	11254
	6.4 Тип 1										
72	72 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %			809,46	2,88	5051	18	–	834	
			м2 площади уплотнения	128,36	229,46	31,46	29453	4038	16263	9979	42587
73	73 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %			71,3	11,41	9152	1464	–	3155	
			м3 изоляции	6,418	18061,55	1602,37	115919	10284	81703	25782	153037
74	74 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %			3728,89	544,72	23932	3496	–	11336	
			м2 изолируемой поверхности	128,36	192,79	0,54	24747	69	19878	4543	31633
75	75 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,100;			37,39	0,26	4800	33	–	2343	
			м3 подстилающего слоя	12,836	23657,6	7,17	303669	92	256879	43896	375370
76	76 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %			3638,05	–	46698	–	–	27805	
			т	0,586	279143,34	1382,25	163578	810	154964	7411	184668

					13317,41	580,2	7804	340	–	13679	
77	77 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	128,36	5473,61	130,08	702593	16697	553510	131458	900775
					1031,36	58,14	132386	7463	–	66724	
78	78 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	55	1506,4	12,84	82852	706	67358	14127	104737
					268,87	4,38	14788	241	–	7758	
	6.6 Заполнение проемов										
79	79 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	19,2	2291,72	164,9	44001	3166	20643	19538	68622
					1051,67	79,01	20192	1517	–	5083	
80	80 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	19,2	16723		321082		321082	–	346769
					–		–		–	25687	
81	81 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	7,2	2211,67	168,19	15924	1211	8093	6477	24193
					919,44	80,14	6620	577	–	1792	
82	82 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,2	22136		159379		159379	–	172129
					–		–		–	12750	
83	83 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2	2921,5	171	5843	342	2997	2398	8900

					1252	80	2504	160	–	659	
84	84	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2	22136		44272		44272	–	47814
						–		–		–	3542	
85	85	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	м	15,4	1758,83	9,55	27086	147	23370	3277	32792
						231,75	4,68	3569	72	–	2429	
86	86	2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	15,4	2958		45553		45553	–	49197
						–		–		–	3644	
87	87	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	8,4	2846,55	47,5	23911	399	4484	13242	40125
						2265,24	19,4	19028	163	–	2972	
88	88	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,4	40527		340427		340427	–	367661
						–		–		–	27234	
89	89	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	9,45	1728,36	75,77	16333	716	5239	9625	28035
						1098,2	33,44	10378	316	–	2077	
90	90	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	9,45	20159		190503		190503	–	205743
						–		–		–	15240	

91	91 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	4538		22690		22690	–	24505
					–		–		–	1815	
92	92 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	15,4	949,22	2,08	14618	32	10226	3151	19191
					283,12	1,04	4360	16	–	1422	
93	93 1134-0108-0703	Откосы. Облицовка из пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	21,148	3838,19	8,89	81170	188	61582	14790	103637
					917,34	2,84	19400	60	–	7677	
94	94 2109-0205-0301	Обналичник из ПВХ профилей шириной 60 мм ГОСТ 23166-99	м	62,2	304		18909		18909	–	20422
					–		–		–	1513	
95	95 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	25,84	2516,6	2,63	65029	68	38838	23511	95623
					1010,95	–	26123	–	–	7083	
96	96 2109-0202-1701	Перегородка внутренняя из жесткого поливинилхлорида ГОСТ 30970-2014	м2	25,84	25797		666594		666594	–	719922
					–		–		–	53328	

Раздел 7 Вход №1,2,3,4

7.1 Ферма Ф-1

97	97 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,30504	87398,37	21413,59	26660	6532	722	14576	44535
					63617,89	5632,05	19406	1718	–	3299	
98	98 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=4,000;	т	0,30504	490789		149710		149710	–	161687
					–		–		–	11977	

99	99 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=4,000;	м2	9,36	83,01	2,46	777	23	348	282	1144
					43,38	0,21	406	2	–	85	
100	100 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	9,36	147,86	3,31	1384	31	879	330	1851
					50,64	0,43	474	4	–	137	
	7.2 Козырек										
101	101 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,6664	87397,96	21412,06	58242	14269	1577	31843	97292
					63619,45	5631,75	42396	3753	–	7207	
102	102 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=4,000;	т	0,6664	490789		327062		327062	–	353227
					–		–		–	26165	
103	103 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство НР = 92 % К=4,000;	м2 покрытия	19,8	1093,94	13,79	21660	273	525	19257	44190
					1053,64	3,48	20862	69	–	3273	
104	104 2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 К=4,000;	т	0,15544	284825		44273		44273	–	47815
					–		–		–	3542	
105	105 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=4,000;	м2	56,88	83,03	2,39	4723	136	2120	1712	6950
					43,37	0,25	2467	14	–	515	

106	106 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	56,88	148	3,38	8418	192	5343	2010	11262
					50,69	0,53	2883	30	–	834	
	7.3 Вход №1,2,3,4										
107	107 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,124	8605,93	1704,8	18279	3621	7818	7852	28221
					3220,34	712,34	6840	1513	–	2090	
108	108 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство В15 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,594	26364,61	7,18	121119	33	104373	15710	147775
					3638,01	–	16713	–	–	10946	
109	109 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,02486	279163,31	1407,88	6940	35	6574	314	7834
					13314,56	563,15	331	14	–	580	
	Раздел 8 Цоколь										
110	110 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	280,9	6,4	2809	64	44	2180	5388
					270,1	2,4	2701	24	–	399	
111	111 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08833	227683		20111		20111	–	21720
					–		–		–	1609	
112	112 1115-0101-0102	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	10	20214	110,3	202140	1103	11172	152273	382766
					18986,5	47,6	189865	476	–	28353	

113	113 1115-0102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 1115-0101-0100, 1115-0102-0100 НР = 80 % К=-2,000;	м2 поверхности облицовки	-20	377,8	19	-7556	-380	–	-5869	-14499
					358,8	8	-7176	-160	–	-1074	
114	114 2201-0101-0502	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	10	24017		240170		240170	–	259384
					–		–		–	19214	
115	115 1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 94 %	м2 покрытия	20,5	3043,9	94,05	62400	1928	11139	47035	118190
					2406,49	34,34	49333	704	–	8755	
116	116 2201-0101-0526	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	20,5	24846		509343		509343	–	550090
					–		–		–	40747	

Итого	**19 740 897**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 958 513
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	562 355
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	163 568
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 001 443
- перевозка грузов, тенге	25 384
- накладные расходы, тенге	2 730 915
в т.ч. зарплата, тенге	245 784
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 462 287
Всего	**19 740 897**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	256 632

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**399 951**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**20 397 480**
с Кпониж=0,9	**18 357 732**
НДС (12 %)	2 202 928
Итого по акту	**20 560 660**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"**

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

БИН 030640012565
г.Павлодар, Промышленная зона центральная, 1511 тел.87057077767
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**
(наименование, адрес)

Объект : **Павильон №1. Водоснабжение и канализация (локальная смета №2-2-2)**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №98/02-20/В от 11.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 21.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1116-0501-0401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	32,5	1269,66	2,46	41264	80	4282	36168	83627
						1135,45	0,12	36902	4	–	6195	
2	2	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	4	1295,75	2,5	5183	10	648	4435	10387

					1131,25	–	4525	–	–	769	
3	3 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15,20	шт.	10	15		150		150	–	162
					–		–		–	12	
4	4 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 15, 20	шт.	7	26		182		182	–	197
					–		–		–	15	
5	5 2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 15x20	шт.	1	17		17		17	–	18
					–		–		–	1	
6	6 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	36,5	84,77	1,07	3094	39	58	2937	6513
					82,11	–	2997	–	–	482	
7	7 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	23659	27	23659	27	23118	516	26109
					514	13	514	13	–	1934	
8	8 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	11011	149	11011	149	9893	998	12970
					969	49	969	49	–	961	
9	9 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	818		6544		6544	–	7068
					–		–		–	524	
10	10 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1259		2518		2518	–	2719
					–		–		–	201	
11	11 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	1	732	–	732	–	397	328	1145
					335	–	335	–	–	85	

12	12 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,1	537		1128		1128	–	1218
					–		–		–	90	
13	13 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	818		3272		3272	–	3534
					–		–		–	262	
14	14 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	1	732	–	732	–	397	328	1145
					335	–	335	–	–	85	
15	15 1116-0501-0401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	1	1269	2	1269	2	132	1112	2571
					1135	–	1135	–	–	190	
16	16 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15	шт.	5	15		75		75	–	81
					–		–		–	6	
17	17 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1	537		54		54	–	58
					–		–		–	4	
18	18 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	2896	–	2896	–	754	2099	5395
					2142	–	2142	–	–	400	
19	19 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35,5	763,49	3,32	27104	118	247	26240	57612
					753,21	1,01	26739	36	–	4268	
20	20 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	761,6	3,4	3808	17	25	3696	8104
					753,2	1	3766	5	–	600	

21	21 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 K=0,998;	м	40,419	921	37226	37226	–	40204
					–	–	–	2978	
22	22 2302-0403-1502	Патрубок пластмассовый канализационный приборный П-ПК-ПВП-1 д.100мм	шт.	2	364	728	728	–	786
					–	–	–	58	
23	23 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	111	444	444	–	480
					–	–	–	36	
24	24 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2	278	556	556	–	600
					–	–	–	44	
25	25 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	7	466	3262	3262	–	3523
					–	–	–	261	
26	26 2302-0601-1105	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	413	413	413	–	446
					–	–	–	33	
27	27 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	300	600	600	–	648
					–	–	–	48	
28	28 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	236	944	944	–	1020
					–	–	–	76	
29	29 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553	1106	1106	–	1194
					–	–	–	88	

30	30 2302-0403-1502	Патрубок пластмассовый канализационный приборный П-ПК-ПВП-1 д.100мм	шт.	2	364		728		728	–	786
					–		–		–	58	
31	31 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР = 76 %	м трубопровода	2,22	617,12	67,12	1370	149	591	534	2056
					283,78	32,43	630	72	–	152	
32	32 2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	1589		3496		3496	–	3776
					–		–		–	280	
33	33 2111-0403-6702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,33	2586		853		853	–	921
					–		–		–	68	
34	34 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,6	537		4618		4618	–	4987
					–		–		–	369	
35	35 1117-0101-0113	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя НР = 98 %	комплект	2	49729	123	99458	246	95067	4178	111927
					2072,5	59	4145	118	–	8291	
36	36 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	2	3537,5	173,5	7075	347	1067	5714	13812
					2830,5	85	5661	170	–	1023	

37	37 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	20730		41460		41460	–	44777
					–		–		–	3317	
38	38 2301-0503-0201	Шланг гофрированный д.100мм к унитазу L±200мм	м	0,4	546		218		218	–	235
					–		–		–	17	
39	39 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 98 %	комплект	2	4138	47	8276	94	155	7901	17471
					4013,5	17,5	8027	35	–	1294	
40	40 5104-0106-0122(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	57632		115264		–	–	115264
					–		–		115264	–	
41	41 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	2	732	–	1464	–	794	657	2291
					335	–	670	–	–	170	
42	42 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР = 98 %	шт.	2	13475,5	16,5	26951	33	25134	1759	31007
					892	5,5	1784	11	–	2297	
43	43 2308-0305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	7708		30832		30832	–	33299
					–		–		–	2467	
44	44 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	111		111		111	–	120
					–		–		–	9	
45	45 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 /патрубок/	м	0,3	921		276		276	–	298

						–		–		–	22
46	46 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01918	95411,89	4588,11	1830	88	35	1202	3275
					88998,96	1824,82	1707	35	–	243	
47	47 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00376	259316		975		975	–	1053
					–		–		–	78	
48	48 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01542	293658		4528		4528	–	4890
					–		–		–	362	
49	49 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,55622	80,9	1,8	45	1	20	17	67
					43,15	–	24	–	–	5	
50	50 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР = 69 %	м2	1,11244	73,71	1,8	82	2	52	19	109
					25,17	–	28	–	–	8	

Итого	**671 955**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	103 035
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 402
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	548
- материалы, изделия и конструкции, тенге	310 180
- оборудование, тенге	115 264
- накладные расходы, тенге	100 838
в т.ч. зарплата, тенге	9 075
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 236

Всего	**671 955**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	7 237
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 279**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**690 471**
с Кпониж=0,9	**621 424**
НДС (12 %)	74 571
Итого по акту	**695 994,70**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, ее адрес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, ее адрес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565
г.Павлодар, Промышленная зона центральная, 1511 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**

(наименование, адрес)

Объект : **Павильон №1. Электроосвещение и электрооборудование (локальная смета №2-2-4)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №98/02-20/В от 11.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 от 21.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Низковольтное комплектное оборудование										
			1.1 ЩРН-П-4										
1	1	1121-0502-0103	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	3	6146	213,67	18438	641	6157	8564	29162	
						3880	85	11640	255	–	2160		
2	2	2977-7777-0101(пл)СТ	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-4	шт	3	6741		20223		20223	–	21841	

						–		–		–	1618
3	3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2639,67	21,67	15838	130	8058	5508	23054
					1275	–	7650	–	–	1708	
4	4 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	479		2874		2874	–	3104
					–		–		–	230	
	1.2 ЩРН-П-12										
5	5 1121-0502-0103	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	6145	213	6145	213	2052	2855	9720
					3880	85	3880	85	–	720	
6	6 2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12	шт.	1	1278		1278		1278	–	1380
					–		–		–	102	
7	7 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	12	2639,75	21,67	31677	260	16117	11016	46108
					1275	–	15300	–	–	3415	
8	8 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	479		1437		1437	–	1552
					–		–		–	115	
9	9 2307-0204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	479		2874		2874	–	3104
					–		–		–	230	
10	10 2977-7777-0201(пл)СТ	Автоматический выключатель УЗО 2Р-16А	шт	3	4911		14733		14733	–	15912

					–		–		–	1179	
11	11 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	3	564,67	80	1694	240	82	1056	2970
					457,33	31,67	1372	95	–	220	
12	12 2307-0501-0102	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	3	5017		15051		15051	–	16255
					–		–		–	1204	
	Раздел 2 Светильники и лампы										
13	13 1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	14	1120,57	45,79	15688	641	83	10964	28784
					1068,86	18,86	14964	264	–	2132	
14	14 2307-0106-0119	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	14	5227		73178		73178	–	79032
					–		–		–	5854	
15	15 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	6	726,33	8,33	4358	50	237	2945	7887
					678,5	3,17	4071	19	–	584	
16	16 2307-0106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	4	6630		26520		26520	–	28642
					–		–		–	2122	

17	17	2307-0106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014								
				шт.	2	24174		48348		48348	–	52216
						–		–		–	3868	
18	18	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	2	672	16	1344	32	13	944	2471
						649,5	6	1299	12	–	183	
19	19	2900-0000-0000(пл)	Светодиодный светильник ССА-1001 "Выход-EXIT"	шт	2	3705		7410		7410	–	8003
						–		–		–	593	
20	20	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	4	726,25	8,25	2905	33	158	1963	5257
						678,5	3	2714	12	–	389	
21	21	2307-0106-1401	Светильники светодиодные, тип LED, мощность 18 Вт 6400 К СТ РК 2595-2014 (прим)	шт.	4	4131		16524		16524	–	17846
						–		–		–	1322	
		Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция										
22	22	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	323	440,29	178,46	142213	57643	21827	57542	215735
						194,25	53,18	62743	17176	–	15980	
23	23	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,323	321249		103763		103763	–	112064
						–		–		–	8301	
		Раздел 4 Изделия и материалы										

24	24 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	10	220,1	0,2	2201	2	337	1341	3825
					186,2	0,1	1862	1	–	283	
25	25 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	285		2850		2850	–	3078
					–		–		–	228	
26	26 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	176	–	176	–	9	120	320
					167	–	167	–	–	24	
27	27 2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	235		235		235	–	254
					–		–		–	19	
28	28 1308-0206-3001	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	31	3056,74	435,87	94759	13512	–	62324	169650
					2620,87	171,42	81247	5314	–	12567	
29	29 2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (ПРИМ.)	шт.	20	42		840		840	–	907
					–		–		–	67	

30	30	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3(ПРИМ.)	шт.	11	42		462		462	–	499
						–		–		–	37	
31	31	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	23	494,96	4	11384	92	155	8040	20978
						484,22	1,26	11137	29	–	1554	
32	32	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	23	393		9039		9039	–	9762
						–		–		–	723	
33	33	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	185	204,65	8,94	37860	1653	3728	23846	66642
						175,56	3,46	32479	640	–	4936	
34	34	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	185	29		5365		5365	–	5794
						–		–		–	429	
35	35	2306-1710-2571	Скоба напольная длиной 400 мм, толщиной 2 мм	шт.	95	720		68400		68400	–	73872
						–		–		–	5472	
36	36	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	125	255,17	3,33	31896	416	2063	21184	57326
						235,34	0,04	29417	5	–	4246	
37	37	2306-1710-0106	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	125	104		13000		13000	–	14040
						–		–		–	1040	

Итого	**1 159 046**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	281 942
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 558
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 907
- материалы, изделия и конструкции, тенге	495 480
- накладные расходы, тенге	220 212
в т.ч. зарплата, тенге	19 819
- сметная прибыль (8 %), тенге	85 854
Всего	**1 159 046**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	15 068
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 482**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 197 596**
с Кпониж=0,9	**1 077 836**
НДС (12 %)	129 340
Итого по акту	**1 207 176**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Генподрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565
г.Павлодар, Промышленная зона центральная, 1511 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**

(наименование, адрес)

Объект : **Площадка с навесом для отдыха (локальная смета №2-3-1)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №98/02-20/В от 11.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 от 21.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	41,38	152,92	144,88	6328	5995	–	1303	8241	
						8,05	35,69	333	1477	–	610		

2	2 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	34,22	203,8	194,8	6974	6666	3	1520	9174
					8,91	52,78	305	1806	–	680	
3	3 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,650;	т	56,463	234		13212		–	–	14269
					–		–		–	1057	
4	4 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	34,22	16,92	14,41	579	493	2	197	838
					2,45	5,55	84	190	–	62	
5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,292	1934,81	–	10239	–	–	7372	19020
					1934,81	–	10239	–	–	1409	
6	6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	41,38	15,22	15,22	630	630	–	175	869
					–	5,87	–	243	–	64	
7	7 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	41,38	7,52	7,52	311	311	–	86	429
					–	2,9	–	120	–	32	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	41,38	156,96	74,99	6495	3103	–	3455	10746
					81,97	34	3392	1407	–	796	

Раздел 2 Фундаменты

9	9 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,61	5563,16	1715,79	20083	6194	10839	5252	27362
					844,88	719,39	3050	2597	–	2027	
10	10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	3,61	22162,88	1085,6	80008	3919	71669	4793	91585
					1224,38	234,63	4420	847	–	6784	
11	11 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство, бетон В15 НР = 91 %	м3	27	28661,3	1960,78	773855	52941	609328	111462	956142
					4132,81	403,7	111586	10900	–	70825	
12	12 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11968	227683		27249		27249	–	29429
					–		–		–	2180	
13	13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72018	222265		160071		160071	–	172877
					–		–		–	12806	
14	14 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	27	2203,78	43,93	59502	1186	52433	5699	70417
					217,89	9,07	5883	245	–	5216	
15	15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	90	864,47	19,72	77802	1775	51700	22841	108694
					270,3	2,59	24327	233	–	8051	
16	16 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,04576	567985,14	2250,87	25991	103	10706	13855	43034
					331774,48	939,69	15182	43	–	3188	
17	17 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0836	725071,77	1303,83	60616	109	54737	5293	71182

					69019,14	550,24	5770	46	–	5273	
		Раздел 3 Цоколь, столбы и парапет									
18	18 1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (цоколь) НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	14,956	31127,17	1970,45	465538	29470	342940	92553	602738
					6226,8	427,32	93128	6391	–	44647	
19	19 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет) НР = 93 %	м3 кладки	12,375	45383,03	2388,36	561615	29556	474247	59726	671048
					4671,68	517,98	57812	6410	–	49707	
20	20 1108-0201-0302	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	23,057	51432,71	2105	1185884	48535	925413	207652	1505019
					9191,83	492,08	211936	11346	–	111483	
21	21 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,52992	264413		140118		140118	–	151327
					–		–		–	11209	
22	22 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32738	244717		80115		80115	–	86524
					–		–		–	6409	
		Раздел 4 Металлоконструкции									
23	23 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,87542	55056,47	27371,47	103254	51333	9303	36856	151319
					22724,51	5756,58	42618	10796	–	11209	
24	24 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,87542	473431		887882		887882	–	958913

					–		–		–	71031	
25	25 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,92285	87396,31	21413,01	168050	41174	4546	91880	280724
					63619,11	5631,74	122330	10829	–	20794	
26	26 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,92285	553066		1063463		1063463	–	1148540
					–		–		–	85077	
27	27 1109-0302-0112	Стойки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,34719	26425,37	12460,01	35600	16786	9554	9557	48770
					6873,57	3407,83	9260	4591	–	3613	
28	28 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,34719	497895		670759		670759	–	724420
					–		–		–	53661	
29	29 1109-0302-0501	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м НР = 69 %	т конструкций	4,3632	35340,35	23026,22	154197	100468	66	66754	238627
					12299	9873,95	53663	43082	–	17676	
30	30 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,3632	497895		2172415		2172415	–	2346208
					–		–		–	173793	
31	31 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,03263	761017,47	6221,27	24832	203	22685	2346	29352
					59577,08	1348,45	1944	44	–	2174	

32	32 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	210,4	148,02	3,38	31143	712	19765	7434	41663
					50,69	0,51	10666	108	–	3086	
33	33 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	119	3749,93	21,14	446242	2516	364947	73322	561129
					662,01	7,72	78779	919	–	41565	
34	34 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	69	2865,03	13,83	197687	954	124031	67108	285979
					1053,65	3,51	72702	242	–	21184	
35	35 1109-0306-0201	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,43121	114584,54	11187,12	49410	4824	6481	26648	82143
					88367,62	1194,31	38105	515	–	6085	
36	36 1134-0108-1001	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство НР = 76 %	м2 поверхности	138,93	6963,65	565,52	967460	78567	419483	379313	1454515
					3378,75	213,68	469410	29686	–	107742	
37	37 2203-0301-0501	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	138,93	8476		1177571		1177571	–	1271777
					–		–		–	94206	
	4.1 Водосточная система										
38	38 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	18	327,61	11,44	5897	206	267	5049	11822
					301,33	3,56	5424	64	–	876	
39	39 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	18	1512		27216		27216	–	29393
					–		–		–	2177	

40	40 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	785		1570		1570	–	1696
					–		–		–	126	
41	41 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	22	758		16676		16676	–	18010
					–		–		–	1334	
42	42 2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	8	955		7640		7640	–	8251
					–		–		–	611	
43	43 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	16	453,88	0,13	7262	2	–	5227	13488
					453,75	–	7260	–	–	999	
44	44 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	16	2005		32080		32080	–	34646
					–		–		–	2566	
45	45 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1833		7332		7332	–	7919
					–		–		–	587	
46	46 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1839		14712		14712	–	15889
					–		–		–	1177	
47	47 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной сливное металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1839		7356		7356	–	7944
					–		–		–	588	

48	48 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	8	1010		8080		8080	–	8726
					–		–		–	646	
	Раздел 5 Наружная отделка										
49	49 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,100;	м3 основания	2,7795	5563,59	1716,14	15464	4770	8346	4044	21069
					844,76	719,55	2348	2000	–	1561	
50	50 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 % К=0,100;	м3	2,7795	21911,85	1085,45	60904	3017	54484	3691	69763
					1224,32	234,93	3403	653	–	5168	
51	51 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,34	280,82	6,35	2342	53	37	1818	4493
					270,02	2,52	2252	21	–	333	
52	52 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08347	227683		19005		19005	–	20525
					–		–		–	1520	
53	53 1115-0101-0102	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	8,34	20214,03	110,43	168585	921	9317	126995	319226
					18986,45	47,6	158347	397	–	23646	
54	54 1115-0102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 1115-0101-0100, 1115-0102-0100 НР = 80 % К=-2,000;	м2 поверхности облицовки	-16,68	377,82	19	-6302	-317	–	-4895	-12093
					358,81	8,03	-5985	-134	–	-896	

55	55 2201-0101-0502	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	8,34	24017		200302		200302	–	216326
					–		–		–	16024	
56	56 2900-0000-0000(пл)	Витражное остекление 3,315*1,5 м (система крепления в спайдерном исполнении)	м2	39,78	56292		2239296		2239296	–	2418440
					–		–		–	179144	
57	57 2900-0000-0000(пл)	Витражное остекление 2,1*1,5 м (система крепления в спайдерном исполнении)	м2	6,3	72917		459377		459377	–	496127
					–		–		–	36750	
58	58 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %									
			м2 площади уплотнения	138,93	235,78	31,45	32757	4370	18481	10801	47043
					71,3	11,4	9906	1584	–	3485	
59	59 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство В15 НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	13,893	26364,64	7,2	366284	100	315641	47510	446898
					3638,02	–	50543	–	–	33104	
60	60 1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 94 %	м2 покрытия	138,93	3043,86	94,03	422883	13063	75488	318756	800970
					2406,48	34,33	334332	4770	–	59331	
61	61 2201-0101-0526	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	138,93	24846		3451855		3451855	–	3728003
					–		–		–	276148	

Итого **23 009 617**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 014 754
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 514 708

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	154 468
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 939 079
- перевозка грузов, тенге	13 212
- накладные расходы, тенге	1 823 448
в т.ч. зарплата, тенге	164 111
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 704 416
Всего	**23 009 617**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	299 125
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**466 175**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**23 774 917**
с Кпониж=0,9	**21 397 425**
НДС (12 %)	2 567 691
Итого по акту	**23 965 116**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Генподрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565
г.Павлодар, Промышленная зона центральная, 1511 тел.87057077767
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**
(наименование, адрес)

Объект : **Площадка с навесом для проведения ритуалов (локальная смета №2-4-1)**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №98/02-20/В от 11.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 от 21.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	13,948	152,93	144,9	2133	2021	–	439	2778	
						8,03	35,7	112	498	–	206		
2	2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	19,332	203,81	194,75	3940	3765	2	859	5183	
						8,95	52,76	173	1020	–	384		

3	3	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,650;	т	31,8978	234		7464		–	–	8061
						–		–		–	597	
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	19,332	16,91	14,38	327	278	1	112	474
						2,48	5,59	48	108	–	35	
5	5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,33	1934,76	–	4508	–	–	3246	8374
						1934,76	–	4508	–	–	620	
6	6	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13,948	15,27	15,27	213	213	–	59	294
						–	5,88	–	82	–	22	
7	7	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13,948	7,53	7,53	105	105	–	30	146
						–	2,94	–	41	–	11	
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,948	156,87	74,92	2188	1045	–	1164	3620
						81,95	33,98	1143	474	–	268	
		Раздел 2 Фундаменты										
9	9	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,816	5562,78	1715,86	10102	3116	5452	2642	13764
						844,71	719,71	1534	1307	–	1020	
10	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	1,816	22163	1085,35	40248	1971	36053	2412	46073
						1224,67	234,58	2224	426	–	3413	
11	11	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство, бетон В15 НР = 91 %	м3	15,7	28661,15	1960,7	449980	30783	354312	64813	555976
						4132,8	403,69	64885	6338	–	41183	
12	12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07632	227683		17377		17377	–	18767

					–		–		–	1390	
13	13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3905	222265		86794		86794	–	93738
						–		–		–	6944	
14	14	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (гидроизолом) НР = 93 %	м2 поверхности	13,62	2203,82	43,91	30016	598	26450	2875	35522
						217,91	9,03	2968	123	–	2631	
15	15	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	45,4	864,45	19,71	39246	895	26079	11523	54831
						270,31	2,6	12272	118	–	4062	
16	16	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,02464	567978,9	2232,14	13995	55	5765	7460	23171
						331777,6	933,44	8175	23	–	1716	
17	17	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01008	725099,21	1289,68	7309	13	6600	639	8584
						69047,62	595,24	696	6	–	636	
18	18	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство (постамент) НР = 91 %	м3	1,584	26813,13	630,05	42472	998	34648	6535	52928
						4309,34	224,12	6826	355	–	3921	
19	19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02115	244717		5176		5176	–	5590
						–		–		–	414	
		Раздел 3 Цоколь, столбы и парапет										
20	20	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	9,911	31824,64	1910,71	315414	18937	239897	56439	401601
						5708,81	414,39	56580	4107	–	29748	
21	21	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет) НР = 93 %	м3 кладки	5,675	45382,91	2388,37	257548	13554	217482	27390	307733
						4671,72	518,06	26512	2940	–	22795	

22	22 1108-0201-0302	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	21,504	51432,66	2105	1106008	45266	863081	193666	1403648
					9191,82	492,09	197661	10582	–	103974	
23	23 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,52992	264413		140118		140118	–	151327
					–		–		–	11209	
24	24 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32738	244717		80115		80115	–	86524
					–		–		–	6409	
	Раздел 4 Металлоконструкции										
25	25 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,23059	55055,89	27370,85	177863	88424	16025	63488	260659
					22724,64	5756,53	73414	18597	–	19308	
26	26 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	3,1345	490789		1538378		1538378	–	1661448
					–		–		–	123070	
27	27 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09609	497895		47843		47843	–	51670
					–		–		–	3827	
28	28 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02751	87386,4	21410,4	2404	589	65	1314	4015
					63613,23	5634,31	1750	155	–	297	
29	29 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02751	553066		15215		15215	–	16432
					–		–		–	1217	
30	30 1109-0302-0112	Стойки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,35653	26424,04	12460,47	35845	16903	9618	9623	49105
					6873,42	3407,96	9324	4623	–	3637	

31	31	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,35653	497895		675410		675410	–	729443
						–		–		–	54033	
32	32	1109-0302-0501	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м НР = 69 % К=7,000;	т конструкций	2,62101	35340,19	23026,24	92627	60352	39	40099	143344
						12299,08	9873,67	32236	25879	–	10618	
33	33	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=7,000;	т	2,62101	497895		1304988		1304988	–	1409387
						–		–		–	104399	
34	34	1115-0109-0502	Купол. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	60	19789,92	8,67	1187395	520	1110548	61138	1348416
						1272,12	1,58	76327	95	–	99883	
35	35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	282,34	148,02	3,38	41791	955	26523	9977	55909
						50,69	0,52	14313	146	–	4141	
36	36	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	68	3749,93	21,15	254995	1438	208541	41898	320644
						662	7,72	45016	525	–	23751	
37	37	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,41888	264413		110757		110757	–	119618
						–		–		–	8861	
38	38	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	22,5	2865,07	13,82	64464	311	40446	21882	93254
						1053,64	3,47	23707	78	–	6908	
39	39	1109-0306-0201	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,25209	114586,06	11182,51	28886	2819	3791	15578	48021
						88365,27	1194,02	22276	301	–	3557	

40	40 1134-0108-1001	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство НР = 76 %	м2 поверхности	51,725	6963,65	565,51	360195	29251	156178	141222	541530
					3378,75	213,67	174766	11052	–	40113	
41	41 2203-0301-0501	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	51,725	8476		438421		438421	–	473495
					–		–		–	35074	
	4.1 Водосточная система										
42	42 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	12	327,67	11,5	3932	138	178	3365	7881
					301,33	3,5	3616	42	–	584	
43	43 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	12	1512		18144		18144	–	19596
					–		–		–	1452	
44	44 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	785		1570		1570	–	1696
					–		–		–	126	
45	45 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	12	758		9096		9096	–	9824
					–		–		–	728	
46	46 2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	6	955		5730		5730	–	6188
					–		–		–	458	
47	47 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	8	453,88	0,13	3631	1	–	2614	6745
					453,75	–	3630	–	–	500	
48	48 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	8	2005		16040		16040	–	17323
					–		–		–	1283	
49	49 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1833		3666		3666	–	3959
					–		–		–	293	

50	50 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1839		7356		7356	–	7944
					–		–		–	588	
51	51 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной сливное металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1839		3678		3678	–	3972
					–		–		–	294	
52	52 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	6	1010		6060		6060	–	6545
					–		–		–	485	
	Раздел 5 Наружная отделка										
53	53 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,07	5563,29	1715,94	11516	3552	6215	3011	15689
					844,93	719,32	1749	1489	–	1162	
54	54 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	2,07	21912,56	1085,51	45359	2247	40577	2749	51957
					1224,64	234,78	2535	486	–	3849	
55	55 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,14	280,74	6,35	2566	58	40	1992	4923
					270,02	2,41	2468	22	–	365	
56	56 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09125	227683		20776		20776	–	22438
					–		–		–	1662	
57	57 1115-0101-0102	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	9,14	20213,89	110,28	184755	1008	10210	139178	349848
					18986,54	47,7	173537	436	–	25915	
58	58 1115-0102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 1115-0101-0100, 1115-0102-0100 НР = 80 % К=-2,000;	м2 поверхности облицовки	-18,28	377,79	18,98	-6906	-347	–	-5365	-13253

					358,81	8,04	-6559	-147	–	-982	
59	59	2201-0101-0502	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	9,14	24017		219515		219515	–	237076
						–		–		–	17561	
60	60	2900-0000-0000(пл)	Витражное остекление 2,28*1,5 м (система крепления в спайдерном исполнении)	м2	3,42	67147		229643		229643	–	248014
						–		–		–	18371	
61	61	2900-0000-0000(пл)	Витражное остекление 2,05*1,5 м (система крепления в спайдерном исполнении)	м2	9,225	64199		592236		592236	–	639615
						–		–		–	47379	
62	62	2900-0000-0000(пл)	Витражное остекление 2,27*1,5 м (система крепления в спайдерном исполнении)	м2	3,405	67377		229419		229419	–	247773
						–		–		–	18354	
63	63	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	13,12	235,75	31,48	3093	413	1745	1019	4441
						71,27	11,36	935	149	–	329	
64	64	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство В15 НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	1,312	26364,33	6,86	34590	9	29808	4487	42203
						3637,96	–	4773	–	–	3126	
65	65	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0352	279147,73	1392,05	9826	49	9308	445	11093
						13323,86	568,18	469	20	–	822	
66	66	1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 94 %	м2 покрытия	13,12	3043,75	93,98	39934	1233	7128	30102	75639
						2406,48	34,3	31573	450	–	5603	
67	67	2201-0101-0526	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	13,12	24846		325980		325980	–	352058
						–		–		–	26078	

Итого **12 996 284**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 078 172
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	333 536
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 946
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 642 306
- перевозка грузов, тенге	7 464
- накладные расходы, тенге	972 119
в т.ч. зарплата, тенге	87 492
- сметная прибыль (8 %), тенге	962 687
Всего	**12 996 284**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	168 952
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**263 305**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**13 428 541**
с Кпониж=0,9	**12 085 687**
НДС (12 %)	1 450 282
Итого по акту	**13 535 969**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядч Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Субподрядч Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565
г.Павлодар, Промышленная зона центральная, 1511 тел.87057077767
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**
(наименование, адрес)

Объект : **Библиотека. Архитектурно-строительная часть (локальная смета №2-5-1)**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №98/02-20/В от 11.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 7 от 21.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	208,328	152,92	144,87	31858	30180	–	6564	41496	
						8,05	35,7	1678	7438	–	3074		
2	2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	70,412	203,8	194,78	14350	13715	7	3128	18876	
						8,92	52,79	628	3717	–	1398		

3	3	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	112,6592	234		26362		–	–	28471
						–		–		–	2109	
4	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	14,46	1934,85	–	27978	–	–	20144	51972
						1934,85	–	27978	–	–	3850	
5	5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	208,328	765,52	–	159480	–	–	114826	296250
						765,52	–	159480	–	–	21944	
6	6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	208,328	29,78	29,78	6204	6204	–	1604	8433
						–	10,69	–	2228	–	625	
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	208,328	156,94	74,97	32695	15618	–	17394	54096
						81,97	33,99	17077	7082	–	4007	
		Раздел 2 Фундаменты										
8	8	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9,63	5563,34	1715,99	53575	16525	28914	14011	72993
						844,86	719,63	8136	6930	–	5407	
9	9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство Фм-1, бетон В15 НР = 91 %	м3	18,6	28469,41	1960,7	529531	36469	416192	76785	654821
						4132,8	403,71	76870	7509	–	48505	
10	10	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,80304	222265		178488		178488	–	192767
						–		–		–	14279	
11	11	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	36	3172,72	1732,83	114218	62382	–	88204	218616
						1439,89	636,47	51836	22913	–	16194	

12	12	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	29,34	19648		576472		576472	–	622590
						–		–		–	46118	
13	13	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	29	2194,66	1247,55	63645	36179	–	47736	120291
						947,1	447,86	27466	12988	–	8910	
14	14	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,618	25513		194358		194358	–	209907
						–		–		–	15549	
15	15	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,194	21024		25103		25103	–	27111
						–		–		–	2008	
16	16	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (прим. МУ) НР = 91 %	м3	4,03	24666	993,55	99404	4004	78506	16666	125356
						4192,06	352,36	16894	1420	–	9286	
17	17	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00252	264413		666		666	–	719
						–		–		–	53	
18	18	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0294	244717		7195		7195	–	7771
						–		–		–	576	
19	19	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (гидроизолом) НР = 93 %	м2 поверхности	35,16	2203,81	43,91	77486	1544	68281	7421	91700
						217,89	9,07	7661	319	–	6793	
20	20	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	210,96	864,46	19,72	182366	4160	121184	53538	254776
						270,3	2,59	57022	546	–	18872	
21	21	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,8	24414,29	993,21	68360	2781	53841	11579	86334

22	22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			4192,14	352,14	11738	986	–	6395	
				т	0,0444	222265		9869		9869	–	10659
						–		–		–	790	
23	23	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	227683		1093		1093	–	1180
						–		–		–	87	
24	24	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	4,164	1353,75	28,1	5637	117	4875	628	6766
						154,9	7,2	645	30	–	501	
		Раздел 3 Кладочный план на отм. 0,000										
25	25	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	44,688	27529,92	2388,4	1230257	106733	884007	244278	1592498
						5359,76	517,99	239517	23148	–	117963	
26	26	1126-0201-0505	Поверхности стен, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	16,464	27582,24	859,75	454114	14155	244443	153615	656347
						11875,36	401,42	195516	6609	–	48618	
27	27	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (облицовка) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	117,6	6500,26	245,41	764430	28860	581321	149272	986798
						1311,64	53,22	154249	6259	–	73096	
28	28	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет) НР = 93 %	м3 кладки	15,948	45383,06	2388,39	723769	38090	611175	76971	864799
						4671,68	518	74504	8261	–	64059	
29	29	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	10,752	26359,75	2388,39	283420	25680	209281	50247	360360
						4506,98	518,04	48459	5570	–	26693	
30	30	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,64	4044,51	245,41	180547	10955	111040	56663	256187

31	31 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %			1311,65	53,23	58552	2376	–	18977	
			т металлических изделий	0,2717	331369,16	2208,32	90033	600	71841	16537	115096
32	32 1108-0201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками НР = 93 %			64747,88	699,3	17592	190	–	8526	
			т металлических изделий	0,0362	553066,3	4116,02	20021	149	18280	1527	23272
33	33 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %			43977,9	1381,22	1592	50	–	1724	
			шт. сборных конструкций	51	459,35	250,84	23427	12793	2135	13380	39752
					166,65	55,69	8499	2840	–	2945	
34	34 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	1,749	65900		115259		115259	–	124480
					–		–		–	9221	
35	35 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,35102	259316		91025		91025	–	98307
					–		–		–	7282	
36	36 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,26	91392,31	1026,92	23762	267	17370	5621	31734
					23557,69	465,38	6125	121	–	2351	
	Раздел 4 План покрытия										
37	37 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	10583	1632,94	169328	26127	104255	55177	242465
					2434,13	488,38	38946	7814	–	17960	
38	38 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	120,96	6161		745235		745235	–	804854
					–		–		–	59619	

39	39 1106-1601-0612	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг НР = 91 %	т	0,01376	26090,12	3125	359	43	9	289	700
					22311,05	799,42	307	11	–	52	
40	40 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01376	686916		9452		9452	–	10208
					–		–		–	756	
	Раздел 5 Кровля										
	5.1 Основная кровля										
41	41 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	142,2	272,96	12,41	38815	1765	25938	10615	53384
					78,14	3	11112	426	–	3954	
42	42 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	142,2	894,23	51,84	127159	7372	46721	68773	211607
					513,83	11,86	73066	1687	–	15675	
43	43 2111-0203-0105	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95 К=0,150;	м3	21,33	7344		156648		156648	–	169180
					–		–		–	12532	
44	44 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,988	89183,2	1405,87	88113	1389	64256	20721	117541
					22740,89	561,74	22468	555	–	8707	
45	45 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,235	91395,14	1025,91	112873	1267	82512	26703	150742
					23557,89	466,4	29094	576	–	11166	
46	46 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	124,8	475,56	6,73	59350	840	38331	15643	80992

					161,69	3,24	20179	404	–	5999	
47	47 1110-0114-0502	Обрешетка толщиной 25 мм. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	124,8	1611,89	31,33	201164	3910	166594	29015	248593
					245,67	12,65	30660	1579	–	18414	
48	48 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	124,8	3859,18	21,15	481626	2640	396368	76895	603203
					662	7,72	82618	963	–	44682	
49	49 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,988	8811,74	56,68	8706	56	7798	788	10254
					862,35	24,29	852	24	–	760	
50	50 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,235	8136,03	41,3	10048	51	7383	2372	13414
					2116,6	17,81	2614	22	–	994	
51	51 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	124,8	306,76	2,64	38284	330	33879	3797	45447
					32,65	1,15	4075	144	–	3366	
	5.3 Водосточная система										
52	52 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	21	327,62	11,48	6880	241	311	5889	13791
					301,33	3,48	6328	73	–	1022	
53	53 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	21	1512		31752		31752	–	34292
					–		–		–	2540	
54	54 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	785		1570		1570	–	1696
					–		–		–	126	

55	55 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	23	758		17434		17434	–	18829
					–		–		–	1395	
56	56 2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	8	955		7640		7640	–	8251
					–		–		–	611	
57	57 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	28	453,89	0,11	12709	3	–	9148	23606
					453,79	–	12706	–	–	1749	
58	58 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	28	2005		56140		56140	–	60631
					–		–		–	4491	
59	59 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	7	1833		12831		12831	–	13857
					–		–		–	1026	
60	60 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	1839		25746		25746	–	27806
					–		–		–	2060	
61	61 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной сливное металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1839		11034		11034	–	11917
					–		–		–	883	
62	62 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	14	1010		14140		14140	–	15271
					–		–		–	1131	
	Раздел 6 Внутренние отделочные работы										
	6.1 Потолки										
63	63 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,8	679,93	6,43	72617	687	16757	44416	126396

71	71 1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 5 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,24	2518,91	20,83	15718	130	3650	9583	27325
					1913,14	6,57	11938	41	–	2024	
72	72 1115-0405-0107	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,24	1020,03	6,09	6365	38	1276	4055	11254
					809,46	2,88	5051	18	–	834	
	6.4 Тип 1										
73	73 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	106,8	229,46	31,46	24506	3360	13531	8301	35432
					71,3	11,39	7615	1216	–	2625	
74	74 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,050;	м3 изоляции	5,34	18061,8	1602,43	96450	8557	67980	21453	127335
					3729,03	544,76	19913	2909	–	9432	
75	75 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	106,8	192,8	0,54	20591	58	16539	3781	26322
					37,4	0,26	3994	28	–	1950	
76	76 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	10,68	23657,68	7,21	252664	77	213733	36523	312322
					3638,01	–	38854	–	–	23135	
77	77 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,586	279143,34	1382,25	163578	810	154964	7411	184668
					13317,41	580,2	7804	340	–	13679	
78	78 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	106,8	5473,62	130,09	584583	13894	460539	109378	749478
					1031,37	58,15	110150	6210	–	55517	
79	79 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	65	1506,42	12,85	97917	835	79605	16696	123782
					268,88	4,38	17477	285	–	9169	
	6.6 Заполнение проемов										

80	80	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	19,2	2291,72	164,9	44001	3166	20643	19538	68622
						1051,67	79,01	20192	1517	–	5083	
81	81	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	19,2	16723		321082		321082	–	346769
						–		–		–	25687	
82	82	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	7,2	2211,67	168,19	15924	1211	8093	6477	24193
						919,44	80,14	6620	577	–	1792	
83	83	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,2	22136		159379		159379	–	172129
						–		–		–	12750	
84	84	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	м	14,3	1758,74	9,51	25150	136	21700	3043	30448
						231,75	4,69	3314	67	–	2255	
85	85	2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	14,3	2958		42299		42299	–	45683
						–		–		–	3384	
86	86	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	8,4	2846,55	47,5	23911	399	4484	13242	40125
						2265,24	19,4	19028	163	–	2972	
87	87	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,4	40527		340427		340427	–	367661
						–		–		–	27234	
88	88	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	13,23	1728,42	75,89	22867	1004	7334	13475	39249

89	89 2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92			1098,19	33,48	14529	443	–	2907	
			м2	13,23	20159		266704		266704	–	288040
					–		–		–	21336	
90	90 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	4538		31766		31766	–	34307
					–		–		–	2541	
91	91 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	13,2	949,24	2,12	12530	28	8765	2701	16449
					283,11	1,06	3737	14	–	1218	
92	92 1134-0108-0703	Откосы. Облицовка из пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	19,4	3838,25	8,92	74462	173	56492	13568	95072
					917,37	2,84	17797	55	–	7042	
93	93 2109-0205-0301	Обналичник из ПВХ профилей шириной 60 мм ГОСТ 23166-99	м	57	304		17328		17328	–	18714
					–		–		–	1386	
	Раздел 7 Вход №1,2,3,4										
	7.1 Ферма Ф-1										
94	94 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,22878	87407,12	21417,96	19997	4900	542	10932	33403
					63620,07	5629,86	14555	1288	–	2474	
95	95 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=3,000;	т	0,22878	490789		112283		112283	–	121266
					–		–		–	8983	
96	96 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=3,000;	м2	7,02	82,91	2,42	582	17	261	211	856
					43,3	0,28	304	2	–	63	
97	97 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=3,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	7,02	148,15	3,42	1040	24	660	248	1391
					50,71	0,57	356	4	–	103	

		7.2 Козырек									
98	98 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,4998	87396,96	21414,57	43681	10703	1181	23882	72968
					63619,45	5632,25	31797	2815	–	5405	
99	99 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=3,000;	т	0,4998	490789		245296		245296	–	264920
					–		–		–	19624	
100	100 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство НР = 92 % К=3,000;	м2 покрытия	14,85	1094,01	13,8	16246	205	394	14442	33143
					1053,67	3,43	15647	51	–	2455	
101	101 2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 К=3,000;	т	0,11658	284825		33205		33205	–	35861
					–		–		–	2656	
102	102 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=3,000;	м2	42,66	83,01	2,37	3541	101	1590	1285	5212
					43,37	0,28	1850	12	–	386	
103	103 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=3,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	42,66	148,03	3,38	6315	144	4008	1508	8449
					50,7	0,52	2163	22	–	626	
		7.3 Вход №1,2,3,4									
104	104 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,2	8606,67	1705	10328	2046	4417	4437	15946
					3220,83	712,5	3865	855	–	1181	
105	105 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство В15 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,428	26364,15	7	37648	10	32443	4883	45933
					3637,96	–	5195	–	–	3402	
106	106 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01182	279018,61	1353,64	3298	16	3125	148	3722
					13282,57	507,61	157	6	–	276	

Раздел 8 Цоколь

107	107 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,8	280,77	6,41	2190	50	34	1700	4201
					270	2,44	2106	19	–	311	
108	108 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0689	227683		15687		15687	–	16942
					–		–		–	1255	
109	109 1115-0101-0102	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	7,8	20214,1	110,38	157670	861	8714	118774	298560
					18986,54	47,69	148095	372	–	22116	
110	110 1115-0102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 1115-0101-0100, 1115-0102-0100 НР = 80 % К=-2,000;	м2 поверхности облицовки	-15,6	377,76	18,97	-5893	-296	–	-4578	-11309
					358,78	8,01	-5597	-125	–	-838	
111	111 2201-0101-0502	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	7,8	24017		187333		187333	–	202320
					–		–		–	14987	
112	112 1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 94 %	м2 покрытия	9,52	3043,91	94,01	28978	895	5173	21843	54887
					2406,51	34,35	22910	327	–	4066	
113	113 2201-0101-0526	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	9,52	24846		236534		236534	–	255457
					–		–		–	18923	

Итого	**18 460 813**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 152 102
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	593 082
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	180 099

- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 448 528
- перевозка грузов, тенге	26 362
- накладные расходы, тенге	2 873 270
в т.ч. зарплата, тенге	258 594
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 367 469
Всего	**18 460 813**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	239 991
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**374 016**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**19 074 820**
с Кпониж=0,9	**17 167 338**
НДС (12 %)	2 060 081
Итого по акту	**19 227 419**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Генподрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565
г.Павлодар, Промышленная зона центральная, 1511 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**

(наименование, адрес)

Объект : **Библиотека. Водоснабжение и канализация (локальная смета №2-5-2)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №98/02-20/В от 11.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 8 от 21.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1116-0501-0401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	32,5	1269,66	2,46	41264	80	4282	36168	83627	
						1135,45	0,12	36902	4	–	6195		
2	2	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	4	1295,75	2,5	5183	10	648	4435	10387	
						1131,25	–	4525	–	–	769		
3	3	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15,20	шт.	10	15		150		150	–	162	

					–		–		–	12	
4	4 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 15, 20	шт.	7	26		182		182	–	197
					–		–		–	15	
5	5 2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 15x20	шт.	1	17		17		17	–	18
					–		–		–	1	
6	6 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	36,5	84,77	1,07	3094	39	58	2937	6513
					82,11	–	2997	–	–	482	
7	7 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	23659	27	23659	27	23118	516	26109
					514	13	514	13	–	1934	
8	8 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	11011	149	11011	149	9893	998	12970
					969	49	969	49	–	961	
9	9 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	818		6544		6544	–	7068
					–		–		–	524	
10	10 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1259		2518		2518	–	2719
					–		–		–	201	
11	11 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	1	732	–	732	–	397	328	1145
					335	–	335	–	–	85	
12	12 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,1	537		1128		1128	–	1218
					–		–		–	90	
13	13 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	818		3272		3272	–	3534
					–		–		–	262	
14	14 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	1	732	–	732	–	397	328	1145
					335	–	335	–	–	85	

15	15	1116-0501-0401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	1	1269	2	1269	2	132	1112	2571
						1135	–	1135	–	–	190	
16	16	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15	шт.	5	15		75		75	–	81
						–		–		–	6	
17	17	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1	537		54		54	–	58
						–		–		–	4	
18	18	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	2896	–	2896	–	754	2099	5395
						2142	–	2142	–	–	400	
19	19	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35,5	763,49	3,32	27104	118	247	26240	57612
						753,21	1,01	26739	36	–	4268	
20	20	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	761,6	3,4	3808	17	25	3696	8104
						753,2	1	3766	5	–	600	
21	21	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	40,419	921		37226		37226	–	40204
						–		–		–	2978	
22	22	2302-0403-1502	Патрубок пластмассовый канализационный приборный П-ПК-ПВП-1 д.100мм	шт.	2	364		728		728	–	786
						–		–		–	58	
23	23	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	111		444		444	–	480
						–		–		–	36	
24	24	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	2	278		556		556	–	600
						–		–		–	44	

25	25	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	7	466		3262		3262	–	3523
						–		–		–	261	
26	26	2302-0601-1105	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	413		413		413	–	446
						–		–		–	33	
27	27	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	300		600		600	–	648
						–		–		–	48	
28	28	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	236		944		944	–	1020
						–		–		–	76	
29	29	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553		1106		1106	–	1194
						–		–		–	88	
30	30	2302-0403-1502	Патрубок пластмассовый канализационный приборный П-ПК-ПВП-1 д.100мм	шт.	2	364		728		728	–	786
						–		–		–	58	
31	31	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex HP = 76 %	м трубопровода	2,22	617,12	67,12	1370	149	591	534	2056
						283,78	32,43	630	72	–	152	
32	32	2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	1589		3496		3496	–	3776
						–		–		–	280	
33	33	2111-0403-6702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,33	2586		853		853	–	921
						–		–		–	68	

34	34	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,6	537		4618		4618	–	4987
						–		–		–	369	
35	35	1117-0101-0113	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя НР = 98 %	комплект	2	49729	123	99458	246	95067	4178	111927
						2072,5	59	4145	118	–	8291	
36	36	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	2	3537,5	173,5	7075	347	1067	5714	13812
						2830,5	85	5661	170	–	1023	
37	37	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	20730		41460		41460	–	44777
						–		–		–	3317	
38	38	2301-0503-0201	Шланг гофрированный д.100мм к унитазу L±200мм	м	0,4	546		218		218	–	235
						–		–		–	17	
39	39	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 98 %	комплект	2	4138	47	8276	94	155	7901	17471
						4013,5	17,5	8027	35	–	1294	
40	40	5104-0106-0122(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	57632		115264		–	–	115264
						–		–		115264	–	
41	41	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	2	732	–	1464	–	794	657	2291
						335	–	670	–	–	170	
42	42	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР = 98 %	шт.	2	13475,5	16,5	26951	33	25134	1759	31007
						892	5,5	1784	11	–	2297	
43	43	2308-0305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	7708		30832		30832	–	33299
						–		–		–	2467	
44	44	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	111		111		111	–	120

					–		–		–	9	
45	45	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 /патрубок/	м	0,3	921		276		276	–	298
						–		–		–	22	
46	46	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01918	95411,89	4588,11	1830	88	35	1202	3275
						88998,96	1824,82	1707	35	–	243	
47	47	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00376	259316		975		975	–	1053
						–		–		–	78	
48	48	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01542	293658		4528		4528	–	4890
						–		–		–	362	
49	49	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,55622	80,9	1,8	45	1	20	17	67
						43,15	–	24	–	–	5	
50	50	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР = 69 %	м2	1,11244	73,71	1,8	82	2	52	19	109
						25,17	–	28	–	–	8	

Итого	**671 955**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	103 035
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 402
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	548
- материалы, изделия и конструкции, тенге	310 180
- оборудование, тенге	115 264
- накладные расходы, тенге	100 838
в т.ч. зарплата, тенге	9 075
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 236

Всего	**671 955**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	7 237
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 279**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**690 471**
с Кпониж=0,9	**621 424**
НДС (12 %)	74 571
Итого по акту	**695 995**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Генподрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565
г.Павлодар, Промышленная зона центральная, 1511 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**

(наименование, адрес)

Объект : **Фонтанная группа. Общестроительные работы (локальная смета №2-6-1)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №98/02-20/В от 11.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 9 от 21.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Фонтанная группа										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	942,485	152,92	144,87	144125	136538	0	29688	187718	
						8,05	35,7	7587	33647	–	13905		
2	2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	240,95	203,71	194,79	49084	46935	0	10704	64571	
						8,92	52,78	2149	12717	–	4783		
3	3	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	385,52	234		90212		–	–	97429	

					–		–		–	7217	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	42,52	1934,85	–	82270	–	–	59234	152824
					1934,85	–	82270	–	–	11320	
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	29,2	765,51	–	22353	–	–	16094	41523
					765,51	–	22353	–	–	3076	
6	6 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	955,65	29,78	29,78	28461	28461	–	7360	38687
					–	10,7	–	10222	–	2866	
7	7 1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	955,65	16,68	16,68	15940	15940	–	4122	21667
					–	5,99	–	5725	–	1605	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	955,65	156,94	74,97	149980	71645	0	79788	248150
					81,97	33,99	78335	32483	–	18381	
9	9 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	44,1	2560,82	1715,92	112932	75672	0	64162	191261
					844,9	719,52	37260	31731	–	14167	
10	10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	44,1	2309,93	1085,49	101868	47870	0	58560	173262
					1224,44	234,78	53998	10354	–	12834	
11	11 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	150,05	11268,8	3105,26	1690883	465944	0	1261254	3188309
					8163,54	1073,34	1224939	161055	–	236171	
16	16 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	156,56	290,02	19,72	45406	3087	0	39733	91950
					270,3	2,59	42318	405	–	6811	
17	17 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство НР = 91 %	м3	2,7	10271,11	4584,81	27732	12379	0	16378	47639
					5686,3	979,63	15353	2645	–	3529	
20	20 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,31644	70326,12	1305,14	22254	413	0	20034	45671

					69020,98	549,87	21841	174	–	3383	
21	21 1107-0104-0101	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	2683,22	965,22	48298	17374	0	43865	99536
					1718	347,22	30924	6250	–	7373	
22	22 1107-0104-0104	Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	4887,92	2078,92	58655	24947	0	48171	115372
					2809	592,92	33708	7115	–	8546	
24	24 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	71,1	19046,79	1808,79	1354227	128605	0	1480536	3061544
					17238	408,86	1225622	29070	–	226781	
29	29 1107-0102-0107	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	4209,53	1775,43	168381	71017	0	140963	334092
					2434,1	552,4	97364	22096	–	24748	
	Раздел 2 Насосная станция										
30	36 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	85,21	152,92	144,87	13030	12344	0	2684	16972
					8,05	35,7	686	3042	–	1257	
31	37 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	88,04	203,72	194,79	17936	17149	0	3912	23595
					8,93	52,78	786	4647	–	1748	
32	38 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	140,864	234		32962		–	–	35599
					–		–		–	2637	
33	39 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,175	1934,8	–	6143	–	–	4423	11411
					1934,8	–	6143	–	–	845	
34	40 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,26	765,49	–	3261	–	–	2348	6058
					765,49	–	3261	–	–	449	

35	41	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	80,95	29,78	29,78	2411	2411	–	624	3278
						–	10,7	–	866	–	243	
36	42	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	80,95	16,68	16,68	1350	1350	–	349	1835
						–	5,99	–	485	–	136	
37	43	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	80,95	156,95	74,97	12705	6069	0	6760	21022
						81,98	34	6636	2752	–	1557	
	2.1 1											
38	44	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	30,4776	415,75	149,59	12671	4559	0	9044	23452
						266,16	49,51	8112	1509	–	1737	
39	45	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,8	2309,65	1085,36	6467	3039	0	3718	11000
						1224,29	235	3428	658	–	815	
40	46	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,21	11268,22	3104,67	36171	9966	0	26981	68205
						8163,55	1073,21	26205	3445	–	5052	
42	48	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	1656,44	922,31	26503	14757	0	20055	50283
						734,13	328,13	11746	5250	–	3725	
43	49	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	2194,66	1247,58	52672	29942	0	39504	99550
						947,08	447,83	22730	10748	–	7374	
46	52	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-3) НР = 93 %	т металлических изделий	0,08904	66947,44	2201,26	5961	196	0	5420	12292
						64746,18	707,55	5765	63	–	910	
49	55	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	5,58	14266,31	4622,04	79606	25791	0	53751	144026
						9644,27	941,22	53815	5252	–	10669	

50	56	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3100	1279	3100	1279	0	2590	6145
						1821	374	1821	374	–	455	
51	57	1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4067	1633	8134	3266	0	6896	16232
						2434	488	4868	976	–	1202	
53	59	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00371	248517,52	11320,75	922	42	0	1044	2124
						237196,77	1347,71	880	5	–	157	
54	60	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя-гидроизолом НР = 93 %	м2 поверхности	77,04	637,82	41,12	49138	3168	0	43263	99792
						596,7	7,13	45970	549	–	7392	
55	61	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	18	741,38	84,94	13345	1529	0	11308	26625
						656,44	11,89	11816	214	–	1972	
56	62	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18	363,89	28,56	6550	514	0	5907	13454
						335,33	13,78	6036	248	–	997	
57	63	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=11; ктрм1=11; кэкс1=11; кмат1=11;	м2 стяжки	18	98,94	53,33	1781	960	0	1196	3215
						45,61	25,06	821	451	–	238	
58	64	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	42,16	44,5	0,76	1876	32	0	1488	3633
						43,74	0,38	1844	16	–	269	
59	65	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	25,2384	741,41	84,95	18712	2144	0	15856	37333
						656,46	11,89	16568	300	–	2765	

60	66	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	25,2384	438,1	42,04	11057	1061	0	9557	22263
						396,06	6,78	9996	171	–	1649	
61	67	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	25,2384	363,93	28,57	9185	721	0	8282	18865
						335,36	13,75	8464	347	–	1397	
62	68	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0392	61760,2	25510,2	2421	1000	0	1202	3913
						36250	8188,78	1421	321	–	290	
64	70	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,372	54,66	3,64	75	5	0	48	133
						51,02	0	70	0	–	10	
65	71	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1636	188	1636	188	0	1524	3412
						1448	91	1448	91	–	253	
67	73	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,069	13144,93	7376,81	907	509	0	679	1712
						5768,12	2565,22	398	177	–	127	

Раздел 3 Приямок

70	76	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	21130	5470	4226	1094	0	3201	8022
						15660	1930	3132	386	–	594	
72	78	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,01166	57461,4	8919,38	670	104	0	561	1329
						48542,02	3173,24	566	37	–	98	
73	79	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,4081	53,91	2,45	22	1	0	14	39
						51,46	0	21	0	–	3	

Раздел 4 Отмостка

74	80 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	2,143	2309,38	1084,93	4949	2325	0	2846	8419
					1224,45	235,18	2624	504	–	624	

Итого	**9 006 442**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 244 105
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 294 337
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	409 580
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	123 174
- накладные расходы, тенге	3 338 926
в т.ч. зарплата, тенге	300 503
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 005 900
Всего	**9 006 442**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	117 084
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**182 471**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**9 305 997**
с Кпониж=0,9	**8 375 397**
НДС (12 %)	1 005 048
Итого по акту	**9 380 445**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Генподрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"**

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

БИН 030640012565
г.Павлодар, Промышленная зона центральная, 1511 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**

(наименование, адрес)

Объект : **Навес для отдыха без клумбы (локальная смета №2-7-1)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №98/02-20/В от 11.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 10 от 21.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,4	152,9	144,84	1896	1796	–	391	2470
						8,06	35,73	100	443	–	183	
2	2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	36,2	203,84	194,81	7379	7052	4	1608	9706
						8,92	52,76	323	1910	–	719	
3	3	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,650;	т	59,73	234		13977		–	–	15095

						–		–		–	1118	
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	36,2	16,91	14,39	612	521	2	209	887
						2,46	5,55	89	201	–	66	
5	5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,402	1934,74	–	6582	–	–	4739	12227
						1934,74	–	6582	–	–	906	
6	6	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,4	15,24	15,24	189	189	–	53	261
						–	5,89	–	73	–	19	
7	7	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,4	7,5	7,5	93	93	–	26	129
						–	2,9	–	36	–	10	
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,4	156,94	75	1946	930	–	1035	3219
						81,94	34,03	1016	422	–	238	
9	9	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,89	5535,82	1715,96	32606	10107	17523	8569	44469
						844,82	719,52	4976	4238	–	3294	
10	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	5,56	21912,05	1085,43	121831	6035	108988	7383	139551
						1224,46	234,71	6808	1305	–	10337	
11	11	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 НР = 91 %	м3	29,8	28166,04	1960,84	839348	58433	657758	123021	1039359
						4132,79	403,72	123157	12031	–	76990	
12	12	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5356	244717		375787		375787	–	405850
						–		–		–	30063	
13	13	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,02112	567945,08	2225,38	11995	47	4941	6395	19861
						331770,83	946,97	7007	20	–	1471	

14	14	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0804	725074,63	1305,97	58296	105	52642	5090	68457
						69017,41	547,26	5549	44	–	5071	
15	15	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	33,6	864,46	19,73	29046	663	19301	8527	40579
						270,3	2,59	9082	87	–	3006	
16	16	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом НР = 93 %	м2 поверхности	23	2203,7	43,87	50685	1009	44665	4854	59982
						217,87	9,04	5011	208	–	4443	
17	17	1108-0201-0302	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	31,4	51432,71	2105,03	1614987	66098	1260266	282790	2049599
						9191,82	492,1	288623	15452	–	151822	
18	18	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Стойки Ст1) НР = 69 %	т конструкций	1,13472	24762,06	11310,28	28098	12834	2416	11312	42563
						11322,62	3125	12848	3546	–	3153	
19	19	2106-0408-0501	Стойки фахверка	т	1,13472	462242		524515		524515	–	566476
						–		–		–	41961	
20	20	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1 НР = 91 %	т	0,0156	891730,77	1346,15	13911	21	10214	3352	18644
						235641,03	512,82	3676	8	–	1381	
21	21	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0451	250022,17	1396,9	11276	63	10612	571	12795
						13325,94	576,5	601	26	–	948	
22	22	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Б-1) НР = 69 %	т конструкций	0,30816	30214,82	10127,86	9311	3121	1297	3989	14364
						15878,12	2881,62	4893	888	–	1064	
23	23	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,30816	490789		151242		151242	–	163341
						–		–		–	12099	
24	24	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Б1, Б2,Ст-1) НР = 69 %	т конструкций	2,32304	30206,97	10126,39	70172	23524	9766	30070	108261

					15876,61	2882,86	36882	6697	–	8019	
25	25	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	2,32304	490789		1140122		1140122	–	1231332
						–		–		–	91210	
26	26	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	81,361	241,96	3,38	19686	275	15286	2875	24366
						50,7	0,52	4125	42	–	1805	
27	27	1109-0306-0201	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,201	114582,09	11184,08	23031	2248	3021	12421	38288
						88368,16	1194,03	17762	240	–	2836	
28	28	1134-0108-1001	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство НР = 76 %	м2 поверхности	56	6963,64	565,5	389964	31668	169086	152894	586287
						3378,75	213,68	189210	11966	–	43429	
29	29	2203-0301-0501	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	56	8476		474656		474656	–	512628
						–		–		–	37972	
30	30	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	90	3859,18	21,16	347326	1904	285842	55452	435000
						662	7,71	59580	694	–	32222	
31	31	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13	280,85	6,38	3651	83	57	2834	7004
						270,08	2,38	3511	31	–	519	
32	32	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0955	227683		21744		21744	–	23484
						–		–		–	1740	
33	33	1115-0101-0102	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	13	20214	110,31	262782	1434	14523	197956	497597
						18986,54	47,69	246825	620	–	36859	

34	34	1115-0102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 1115-0101-0100, 1115-0102-0100 НР = 80 % К=-2,000;	м2 поверхности облицовки	-26	377,77	18,96	-9822	-493	–	-7630	-18848
						358,81	8,04	-9329	-209	–	-1396	
35	35	2201-0101-0502	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	13	24017		312221		312221	–	337199
						–		–		–	24978	
36	36	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	56	235,79	31,45	13204	1761	7450	4353	18962
						71,3	11,39	3993	638	–	1405	
37	37	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство В15 НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	5,6	26364,64	7,14	147642	40	127229	19151	180136
						3638,04	–	20373	–	–	13343	
38	38	1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 94 %	м2 покрытия	56	3043,88	94,04	170457	5266	30428	128484	322856
						2406,48	34,32	134763	1922	–	23915	
39	39	2201-0101-0526	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	56	24846		1391376		1391376	–	1502686
						–		–		–	111310	

Итого	**10 537 122**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 188 036
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	236 827
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 579
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 244 980
- перевозка грузов, тенге	13 977
- накладные расходы, тенге	1 072 774
в т.ч. зарплата, тенге	96 550
- сметная прибыль (8 %), тенге	780 528

Всего	**10 537 122**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	136 983
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**213 482**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**10 887 587**
с Кпониж=0,9	**9 798 828**
НДС (12 %)	1 175 859
Итого по акту	**10 974 687**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565
г.Павлодар, Промышленная зона центральная, 1511 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**

(наименование, адрес)

Объект : **Клумба 3-х ярусная (локальная смета №2-8-1)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №98/02-20/В от 11.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 11 от 21.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,4	152,9	144,84	1896	1796	–	391	2470
						8,06	35,73	100	443	–	183		
2	2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	36,2	203,84	194,81	7379	7052	4	1608	9706	
						8,92	52,76	323	1910	–	719		
3	3	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,650;	т	59,73	234		13977		–	–	15095	
						–		–		–	1118		

4	4 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	36,2	16,91	14,39	612	521	2	209	887
					2,46	5,55	89	201	–	66	
5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,402	1934,74	–	6582	–	–	4739	12227
					1934,74	–	6582	–	–	906	
6	6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,4	15,24	15,24	189	189	–	53	261
					–	5,89	–	73	–	19	
7	7 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,4	7,5	7,5	93	93	–	26	129
					–	2,9	–	36	–	10	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,4	156,94	75	1946	930	–	1035	3219
					81,94	34,03	1016	422	–	238	
9	9 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,19	5535,84	1715,99	28731	8906	15440	7552	39186
					844,89	719,65	4385	3735	–	2903	
10	10 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	29,6	28166,01	1960,74	833714	58038	653345	122196	1032383
					4132,8	403,72	122331	11950	–	76473	
11	11 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,89688	244717		219482		219482	–	237041
					–		–		–	17559	
12	12 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	51,93	864,45	19,72	44891	1024	29830	13179	62716
					270,31	2,58	14037	134	–	4646	
13	13 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом НР = 93 %	м2 поверхности	23	2203,7	43,87	50685	1009	44665	4854	59982
					217,87	9,04	5011	208	–	4443	

14	14 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	12,3	27103,58	2388,37	333374	29377	246536	59364	424157
					4671,63	517,97	57461	6371	–	31419	
15	15 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,4	6500,25	245,4	210608	7951	160160	41126	271873
					1311,64	53,21	42497	1724	–	20139	
16	16 1115-0101-0102	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	24,7	20213,89	110,24	499283	2723	27593	376115	945430
					18986,52	47,65	468967	1177	–	70032	
17	17 1115-0102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 1115-0101-0100, 1115-0102-0100 НР = 80 % К=-2,000;	м2 поверхности облицовки	-31,6	377,78	18,99	-11938	-600	–	-9273	-22908
					358,8	8,01	-11338	-253	–	-1697	
18	18 1115-0102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 1115-0101-0100, 1115-0102-0100 НР = 80 % К=-1,000;	м2 поверхности облицовки	-8,9	377,75	18,99	-3362	-169	–	-2611	-6451
					358,76	7,98	-3193	-71	–	-478	
19	19 2201-0101-0502	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	15,8	24017		379469		379469	–	409827
					–		–		–	30358	
20	20 2201-0101-0504	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012	м2	8,9	27046		240709		240709	–	259966
					–		–		–	19257	
21	21 1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 94 %	м2 покрытия	4,56	3043,64	93,86	13879	428	2477	10462	26288
					2406,58	34,21	10974	156	–	1947	
22	22 2201-0101-0526	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	м2	4,56	24846		113298		113298	–	122362

Итого	**3 905 846**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	719 242
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	119 268
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 216
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 133 010
- перевозка грузов, тенге	13 977
- накладные расходы, тенге	631 025
в т.ч. зарплата, тенге	56 792
- сметная прибыль (8 %), тенге	289 324
Всего	**3 905 846**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	50 776
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**79 132**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**4 035 754**
с Кпониж=0,9	**3 632 179**
НДС (12 %)	435 861
Итого по акту	**4 068 040**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"**

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

БИН 030640012565
г.Павлодар, Промышленная зона центральная, 1511 тел.87057077767
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроосвещение (локальная смета №4-1-1)**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №98/02-20/В от 11.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 12 от 21.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0208	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	536,895	100,38	96,58	53891	51855	–	8881	67794	
						3,79	19,18	2036	10299	–	5022		
2	2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	16,605	2374,59	–	39430	–	–	28390	73246	
						2374,59	–	39430	–	–	5426		

3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	498,15	34,74	34,74	17305	17305	–	4475	23522
						–	12,48	–	6215	–	1742	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	55,35	840,78	–	46537	–	–	33507	86448
						840,78	–	46537	–	–	6404	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	498,15	156,94	74,97	78180	37346	–	41593	129355
						81,97	33,99	40834	16934	–	9582	
6	6	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	2855	341,87	153,26	976045	437564	131786	389784	1475095
						142,45	47,17	406695	134671	–	109266	
7	7	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	120	320,2	144,93	38424	17391	5493	15058	57761
						129,5	44,78	15540	5374	–	4279	
8	8	2306-0137-0802	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,356	400637		1344538		1344538	–	1452101
						–		–		–	107563	
9	9	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	86	440,29	178,47	37865	15348	5811	15321	57441
						194,26	53,17	16706	4573	–	4255	
10	10	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	272082		23127		23127	–	24977
						–		–		–	1850	
11	11	2306-0131-0503	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	183724		184		184	–	199
						–		–		–	15	
12	12	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,12	143200	–	17184	–	203	12906	32497
						141508,33	–	16981	–	–	2407	
13	13	2301-0501-1407	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	120	407		48840		48840	–	52747

24	24 2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1028	2056	2056	–	2220
					–	–	–	164	
25	25 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	63	1654	104202	104202	–	112538
					–	–	–	8336	

Итого	**3 856 930**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	616 912
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	579 807
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	179 042
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 800 745
- накладные расходы, тенге	573 767
в т.ч. зарплата, тенге	51 639
- сметная прибыль (8 %), тенге	285 699
Всего	**3 856 930**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	50 140
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**78 141**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**3 985 211**
с Кпониж=0,9	**3 586 690**
НДС (12 %)	430 403
Итого по акту	**4 017 093**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"**

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

БИН 030640012565
г.Павлодар, Промышленная зона центральная, 1511 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроснабжение (локальная смета №4-1-2)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №98/02-20/В от 11.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 13 от 21.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0208	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	325,0179	100,37	96,58	32623	31391	–	5376	41039	
						3,79	19,18	1232	6235	–	3040		
2	2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	10,0521	2374,63	–	23870	–	–	17186	44340	
						2374,63	–	23870	–	–	3284		

3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	201,042	34,74	34,74	6984	6984	–	1806	9493
					–	12,48	–	2508	–	703	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,38	840,8	–	18817	–	–	13548	34954
					840,8	–	18817	–	–	2589	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	201,042	156,94	74,97	31552	15072	–	16786	52205
					81,97	33,99	16480	6834	–	3867	
6	6 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	111,69	165,72	158,39	18509	17691	8	4034	24346
					7,25	42,91	810	4793	–	1803	
7	7 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	184,2885	116		21377		–	–	23087
					–		–		–	1710	
8	8 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	111,69	16,94	14,41	1892	1610	6	647	2742
					2,47	5,57	276	622	–	203	
9	9 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	1241	476,8	399,1	591710	495284	–	209652	865471
					77,7	156,94	96426	194757	–	64109	
10	10 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	111,69	1884		210424		210424	–	227258
					–		–		–	16834	
11	11 1308-0205-1202	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной НР = 72 %	шт.	6	4520,17	2667,33	27121	16004	924	11354	41553
					1698,83	929,33	10193	5576	–	3078	
12	12 2307-0207-0214	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт.	6	1237		7422		7422	–	8016
					–		–		–	594	
13	13 1308-0101-2604	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	41752	5686	41752	5686	1101	26605	73826
					34965	1987	34965	1987	–	5469	

14	14 5877-7777-0101(пп)(об)	Вводно-распределительное устройство	шт	1	4080267		4080267		–	–	4080267
					–		–		4080267	–	
15	15 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	851	341,87	153,26	290932	130426	39281	116184	439685
					142,45	47,17	121225	40142	–	32569	
16	16 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	40	320,2	144,93	12808	5797	1831	5020	19254
					129,5	44,8	5180	1792	–	1426	
17	17 2306-0137-0804	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,891	708313		631107		631107	–	681596
					–		–		–	50489	
18	18 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	440	368,42	166,86	162105	73418	20311	65868	246211
					155,4	52,52	68376	23107	–	18238	
19	19 2306-0137-0683	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,44	1913499		841940		841940	–	909295
					–		–		–	67355	
20	20 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,04	143200	–	5728	–	68	4302	10832
					141500	–	5660	–	–	802	
21	21 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	1359		54360		54360	–	58709
					–		–		–	4349	
22	22 1308-0201-3002	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом НР = 72 %	оконцевание (3 муфты)	4	18359	–	73436	–	916	52214	135702
					18130	–	72520	–	–	10052	
23	23 2306-1703-2803	Муфты концевые типа POLT-01/5X70-120-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	32792		131168		131168	–	141661
					–		–		–	10493	
24	24 2306-1002-0110	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 35 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	1274549		5098		5098	–	5506

	–	–	–	408

Итого	**8 177 048**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	476 030
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	799 363
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	288 353
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 945 965
- оборудование, тенге	4 080 267
- перевозка грузов, тенге	21 377
- накладные расходы, тенге	550 582
в т.ч. зарплата, тенге	49 552
- сметная прибыль (8 %), тенге	303 464
Всего	**8 177 048**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	53 258
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**83 001**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**8 313 307**
с Кпониж=0,9	**7 481 976**
НДС (12 %)	897 837
Итого по акту	**8 379 813**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Генподрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565
г.Павлодар, Промышленная зона центральная, 1511 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации (локальная смета №6-1-1)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №98/02-20/В от 11.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 14 от 21.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 НВК										
			1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3687,61	152,92	144,87	563910	534209	–	116184	734502	
						8,05	35,7	29701	131666	–	54408		
2	2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	459,14	203,81	194,79	93579	89435	46	20398	123095	
						8,93	52,78	4098	24233	–	9118		

3	3	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	734,624	234		171902		–	–	185654
						–		–		–	13752	
4	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	53,35	1934,86	–	103225	–	–	74322	191751
						1934,86	–	103225	–	–	14204	
5	5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	184,38	765,52	–	141147	–	–	101626	262195
						765,52	–	141147	–	–	19422	
6	6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3503,23	34,74	34,74	121697	121697	–	31470	165420
						–	12,48	–	43709	–	12253	
7	7	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3503,23	17,15	17,15	60094	60094	–	15540	81685
						–	6,16	–	21584	–	6051	
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3503,23	156,94	74,97	549804	262637	–	292504	909693
						81,97	33,99	287167	119088	–	67385	
		1.2 Система В1										
9	9	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1633	305174,53	83435,39	49835	13625	169	39419	96394
						220704,23	23123,09	36041	3776	–	7140	
10	10	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	20	1255,5	7,45	25110	149	3101	21685	50539
						1093	2,2	21860	44	–	3744	
11	11	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	0,18513	453		84		84	–	91
						–		–		–	7	

12	12	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,02	1242500	547300	24850	10946	1380	15890	43999
						626200	176300	12524	3526	–	3259	
13	13	2301-0201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	7179		144154		144154	–	155686
						–		–		–	11532	
14	14	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,02	3724050	276200	74481	5524	60856	8948	90103
						405050	46850	8101	937	–	6674	
15	15	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1210	27	1210	27	173	1013	2401
						1010	13	1010	13	–	178	
16	16	2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29844		29844		29844	–	32232
						–		–		–	2388	
17	17	2304-0501-0109	Клапан запорный муфтовый 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1340		1340		1340	–	1447
						–		–		–	107	
18	18	2304-0501-0110	Клапан запорны муфтовый 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1915		3830		3830	–	4136
						–		–		–	306	
19	19	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1369		13690		13690	–	14785
						–		–		–	1095	
20	20	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2490		9960		9960	–	10757
						–		–		–	797	
21	21	2302-0303-7303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	5	675		3375		3375	–	3645
						–		–		–	270	

22	22	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1345		2690		2690	–	2905
						–		–		–	215	
23	23	2302-0101-0709	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 40 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	909		1818		1818	–	1963
						–		–		–	145	
24	24	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014		3014		3014	–	3255
						–		–		–	241	
25	25	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	7455	4174	7455	4174	326	4216	12605
						2955	1304	2955	1304	–	934	
26	26	2302-0303-1003	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	562		562		562	–	607
						–		–		–	45	
27	27	2302-0303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	818		818		818	–	883
						–		–		–	65	
28	28	2302-1103-1109	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 273	шт.	8	7694		61552		61552	–	66476
						–		–		–	4924	
29	29	2302-1104-3407	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 63х273	комплект	4	19565		78260		78260	–	84521
						–		–		–	6261	
30	30	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	8,8	2439,55	–	21468	–	–	15457	39879
						2439,55	–	21468	–	–	2954	
31	31	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,5	3244	158	1622	79	1036	525	2319
						1014	46	507	23	–	172	

32	32	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,985	21918,63	9151,38	131183	54771	16703	80735	228871
						9976,44	3649,29	59709	21841	–	16953	
33	33	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	13690		41070		41070	–	44356
						–		–		–	3286	
34	34	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18316		54948		54948	–	59344
						–		–		–	4396	
35	35	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18316		54948		54948	–	59344
						–		–		–	4396	
36	36	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18625		55875		55875	–	60345
						–		–		–	4470	
37	37	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18033		54099		54099	–	58427
						–		–		–	4328	
38	38	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18033		54099		54099	–	58427
						–		–		–	4328	
39	39	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2556		7668		7668	–	8281
						–		–		–	613	
40	40	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4940		14820		14820	–	16006
						–		–		–	1186	
41	41	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,585	32304,27	2148,72	18898	1257	14059	3585	24282

					6123,08	466,67	3582	273	–	1799	
42	42	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06765	581945		39369		39369	–	42519
						–		–		–	3150
43	43	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	23132		69396		69396	–	74948
						–		–		–	5552
44	44	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (крышка деревянная) НР = 90 %	м2	0,87	3627,59	122,99	3156	107	2874	198	3622
						201,15	51,72	175	45	–	268	
45	45	2306-1703-0116	Муфта полиэтиленовая прямая защитная	шт.	5	5683		28415		28415	–	30688
						–		–		–	2273	
46	46	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1833	57490,45	–	10538	–	305	10131	22323
						55826,51	–	10233	–	–	1654	
		1.3 Система В4										
47	47	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,026	287769,23	73807,69	7482	1919	17	6017	14579
						213307,69	20461,54	5546	532	–	1080	
48	48	2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	26,26	155		4070		4070	–	4396
						–		–		–	326	
		1.4 Канализация										
49	49	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	2015,4	80,8	10077	404	1637	8148	19683
						1607,2	38,8	8036	194	–	1458	
50	50	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	54519		272595		272595	–	294403
						–		–		–	21808	
51	51	2304-0501-0109	Клапан запорный муфтовый 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1340		2680		2680	–	2894

						–		–		–	214
52	52	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	2490		34860		34860	–	37649
						–		–		–	2789
53	53	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1345		5380		5380	–	5810
						–		–		–	430
54	54	2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	5789		17367		17367	–	18756
						–		–		–	1389
55	55	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 32 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3014		6028		6028	–	6510
						–		–		–	482
56	56	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3014		6028		6028	–	6510
						–		–		–	482
57	57	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0406	508325,12	110049,26	20638	4468	604	17028	40679
						383399,01	40246,31	15566	1634	–	3013	
58	58	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	40,7624	2741		111730		111730	–	120668
						–		–		–	8938
59	59	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,035	798371,43	236657,14	27943	8283	1768	20453	52268
						511200	79085,71	17892	2768	–	3872	
60	60	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	35,14	4480		157427		157427	–	170021

					–		–		–	12594	
61	61 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0406	1513399,01	39064,04	61444	1586	49421	10342	77529
					257068,97	221,67	10437	9	–	5743	
62	62 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,035	2300085,71	211057,14	80503	7387	61880	12404	100340
					321028,57	36942,86	11236	1293	–	7433	
63	63 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0055	347272,73	105636,36	1910	581	13	1465	3645
					239272,73	29818,18	1316	164	–	270	
64	64 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	5,555	1359		7549		7549	–	8153
					–		–		–	604	
65	65 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1595	454557,99	149435,74	72502	23835	958	53928	136544
					299115,99	42407,52	47709	6764	–	10114	
66	66 2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	161,095	2365		380990		380990	–	411469
					–		–		–	30479	
67	67 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,035	550257,14	194028,57	19259	6791	346	13918	35831
					346342,86	55342,86	12122	1937	–	2654	
68	68 2301-0501-1015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	35,35	3594		127048		127048	–	137212
					–		–		–	10164	
69	69 1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	2	2439,5	–	4879	–	–	3513	9063
					2439,5	–	4879	–	–	671	

70	70 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	11,49	32433,68	7077,37	372663	81319	159330	162920	578430
					11489,47	2833,07	132014	32552	–	42847	
71	71 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	18625		130375		130375	–	140805
					–		–		–	10430	
72	72 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	18316		256424		256424	–	276938
					–		–		–	20514	
73	73 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	18033		126231		126231	–	136329
					–		–		–	10098	
74	74 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	10818		75726		75726	–	81784
					–		–		–	6058	
75	75 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	2556		17892		17892	–	19323
					–		–		–	1431	
76	76 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	4940		24700		24700	–	26676
					–		–		–	1976	
77	77 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11401		11401		11401	–	12313
					–		–		–	912	
78	78 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,17	32305,13	2149,57	37797	2515	28119	7168	48562
					6122,22	465,81	7163	545	–	3597	
79	79 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1358	581945		79028		79028	–	85350
					–		–		–	6322	
80	80 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	23132		161924		161924	–	174878

					–		–		–	12954	
81	81 1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (крышка деревянная) НР = 90 %	м2	2,61	3628,35	123,75	9470	323	8621	597	10872
					201,53	52,49	526	137	–	805	
82	82 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,73	32434,1	7077,46	56111	12244	23990	24530	87092
					11489,6	2832,95	19877	4901	–	6451	
83	83 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18625		18625		18625	–	20115
					–		–		–	1490	
84	84 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18316		36632		36632	–	39563
					–		–		–	2931	
85	85 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18033		18033		18033	–	19476
					–		–		–	1443	
86	86 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18033		18033		18033	–	19476
					–		–		–	1443	
87	87 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18033		18033		18033	–	19476
					–		–		–	1443	
88	88 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2556		2556		2556	–	2760
					–		–		–	204	
89	89 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4940		4940		4940	–	5335
					–		–		–	395	
90	90 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,065	32292,31	2153,85	2099	140	1561	398	2697
					6123,08	461,54	398	30	–	200	

91	91	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0161	581945		9369		9369	–	10119
						–		–		–	750	
92	92	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23132		23132		23132	–	24983
						–		–		–	1851	
93	93	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие (колодец гаситель напора) НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,5	38596	10677,71	135086	37372	39950	71506	223119
						16504	4132,57	57764	14464	–	16527	
94	94	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4940		4940		4940	–	5335
						–		–		–	395	
95	95	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11401		22802		22802	–	24626
						–		–		–	1824	
96	96	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10818		10818		10818	–	11683
						–		–		–	865	
97	97	2104-0301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2556		2556		2556	–	2760
						–		–		–	204	
98	98	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2556		2556		2556	–	2760
						–		–		–	204	
99	99	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	–	2570
						–		–		–	190	
100	100	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23132		23132		23132	–	24983
						–		–		–	1851	
101	101	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03217	497895		16017		16017	–	17298

						–		–		–	1281	
102	102	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (крышка деревянная) НР = 90 %	м2	0,58	3629,31	124,14	2105	72	1916	133	2417
						201,72	53,45	117	31	–	179	
103	103	1307-0401-0303	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 2,3 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	107046	13152	107046	13152	7584	55584	175640
						86310	4812	86310	4812	–	13010	
104	104	5800-0000-0000(пл)(об)	Комплексная КНС Q=1м3/ч, Н=3м насосы МТС40F16-2 шт в комплекте шкаф управления уличного исполнения	к-т	1	3916518		3916518		–	–	3916518
						–		–		3916518	–	
105	105	5800-0000-0000(пл)(об)	Жироуловители стеклопластиковые вертик. ЖУ-2 2л/с	шт	2	529464		1058928		–	–	1058928
						–		–		1058928	–	
		Раздел 2 Павильон №1										
106	106	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	694,62	152,92	144,87	106222	100627	–	21885	138356
						8,05	35,7	5595	24801	–	10249	
107	107	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	37,46	203,82	194,79	7635	7297	4	1664	10043
						8,92	52,78	334	1977	–	744	
108	108	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	59,936	234		14025		–	–	15147
						–		–		–	1122	
109	109	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	21,48	1934,87	–	41561	–	–	29924	77204
						1934,87	–	41561	–	–	5719	
110	110	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	35,8	765,53	–	27406	–	–	19732	50909

					765,53	–	27406	–	–	3771	
111	111 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	680,3	34,74	34,74	23633	23633	–	6111	32124
					–	12,48	–	8488	–	2380	
112	112 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	680,3	17,15	17,15	11670	11670	–	3018	15863
					–	6,16	–	4191	–	1175	
113	113 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	680,3	156,94	74,97	106768	51002	–	56802	176656
					81,97	33,99	55766	23126	–	13086	
114	114 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0346	287687,86	73757,23	9954	2552	22	8008	19399
					213294,8	20491,33	7380	709	–	1437	
115	115 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	34,946	136		4753		4753	–	5133
					–		–		–	380	
116	116 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,001	438000	70000	438	70	9	380	883
					359000	25000	359	25	–	65	
117	117 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	357		358		358	–	387
					–		–		–	29	
118	118 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0346	57485,55	–	1989	–	57	1913	4214
					55838,15	–	1932	–	–	312	
119	119 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1259		1259		1259	–	1360
					–		–		–	101	
120	120 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	546	29,5	1092	59	42	981	2239

					495,5	–	991	–	–	166	
121	121 2302-0103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	471		942		942	–	1017
					–		–		–	75	
122	122 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /применительно/ НР = 99 %	фланец	2	546	29,5	1092	59	42	981	2239
					495,5	–	991	–	–	166	
123	123 2302-0103-1603	Фланцы стальные свободные, PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015 /применительно/	шт.	2	3251		6502		6502	–	7022
					–		–		–	520	
124	124 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	3	1407,33	914,67	4222	2744	–	2193	6928
					492,67	245,67	1478	737	–	513	
125	125 2302-0302-8203	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	2	524		1048		1048	–	1132
					–		–		–	84	
126	126 2302-0302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	1	498		498		498	–	538
					–		–		–	40	
127	127 1113-0301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за два раз НР = 69 %	м2	0,2	165	–	33	–	24	6	42
					45	–	9	–	–	3	
128	128 1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	18,4	1943,86	17,77	35767	327	34377	1174	39896
					57,77	6,68	1063	123	–	2955	
129	129 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,335	32433,71	7077,15	43299	9448	18513	18929	67206
					11489,14	2832,96	15338	3782	–	4978	
130	130 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18625		18625		18625	–	20115
					–		–		–	1490	
131	131 2104-0302-0111	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0		–		–	–	–

						–		–		–	–	
132	132	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	13690		13690		13690	–	14785
						–		–		–	1095	
133	133	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18316		18316		18316	–	19781
						–		–		–	1465	
134	134	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2556		10224		10224	–	11042
						–		–		–	818	
135	135	2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	17597		17597		17597	–	19005
						–		–		–	1408	
136	136	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 /стремянка С1-02/	т	0,0129	614962		7933		7933	–	8568
						–		–		–	635	
137	137	1108-0101-0202	Основание под отмостку колодца щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,53	5564,15	1716,98	2949	910	1591	772	4019
						845,28	720,75	448	382	–	298	
138	138	1106-0101-0101	Бетонная отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	0,53	21913,21	1086,79	11614	576	10389	704	13303
						1224,53	235,85	649	125	–	985	
		Раздел 3 Библиотека										
139	139	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	694,62	152,92	144,87	106222	100627	–	21885	138356
						8,05	35,7	5595	24801	–	10249	
140	140	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	37,46	203,82	194,79	7635	7297	4	1664	10043
						8,92	52,78	334	1977	–	744	
141	141	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	59,936	234		14025		–	–	15147

						–		–		–	1122	
142	142	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	21,48	1934,87	–	41561	–	–	29924	77204
						1934,87	–	41561	–	–	5719	
143	143	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	35,8	765,53	–	27406	–	–	19732	50909
						765,53	–	27406	–	–	3771	
144	144	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	680,3	34,74	34,74	23633	23633	–	6111	32124
						–	12,48	–	8488	–	2380	
145	145	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	680,3	17,15	17,15	11670	11670	–	3018	15863
						–	6,16	–	4191	–	1175	
146	146	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	680,3	156,94	74,97	106768	51002	–	56802	176656
						81,97	33,99	55766	23126	–	13086	
147	147	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0195	287794,87	73794,87	5612	1439	13	4513	10935
						213333,33	20461,54	4160	399	–	810	
148	148	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	19,695	136		2679		2679	–	2893
						–		–		–	214	
149	149	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,001	438000	70000	438	70	9	380	883
						359000	25000	359	25	–	65	
150	150	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	357		358		358	–	387
						–		–		–	29	

151	151	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0256	57460,94	–	1471	–	42	1415	3117
						55820,31	–	1429	–	–	231	
152	152	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1259		1259		1259	–	1360
						–		–		–	101	
153	153	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	546	29,5	1092	59	42	981	2239
						495,5	–	991	–	–	166	
154	154	2302-0103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	471		942		942	–	1017
						–		–		–	75	
155	155	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /применительно/ НР = 99 %	фланец	2	546	29,5	1092	59	42	981	2239
						495,5	–	991	–	–	166	
156	156	2302-0103-1603	Фланцы стальные свободные, PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015 /применительно/	шт.	2	3251		6502		6502	–	7022
						–		–		–	520	
157	157	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	3	1407,33	914,67	4222	2744	–	2193	6928
						492,67	245,67	1478	737	–	513	
158	158	2302-0302-8203	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	2	524		1048		1048	–	1132
						–		–		–	84	
159	159	2302-0302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	1	498		498		498	–	538
						–		–		–	40	
160	160	1113-0301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за два раз НР = 69 %	м2	0,2	165	–	33	–	24	6	42
						45	–	9	–	–	3	
161	161	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	9,5	1943,89	17,79	18467	169	17749	606	20599
						57,79	6,63	549	63	–	1526	

162	162	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,335	32433,71	7077,15	43299	9448	18513	18929	67206
						11489,14	2832,96	15338	3782	–	4978	
163	163	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18625		18625		18625	–	20115
						–		–		–	1490	
164	164	2104-0302-0111	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0		–		–	–	–
						–		–		–	–	
165	165	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	13690		13690		13690	–	14785
						–		–		–	1095	
166	166	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18316		18316		18316	–	19781
						–		–		–	1465	
167	167	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2556		10224		10224	–	11042
						–		–		–	818	
168	168	2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	17597		17597		17597	–	19005
						–		–		–	1408	
169	169	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 /стремянка С1-02/	т	0,0129	614962		7933		7933	–	8568
						–		–		–	635	
170	170	1108-0101-0202	Основание под отмостку колодца щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,53	5564,15	1716,98	2949	910	1591	772	4019
						845,28	720,75	448	382	–	298	
171	171	1106-0101-0101	Бетонная отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	0,53	21913,21	1086,79	11614	576	10389	704	13303
						1224,53	235,85	649	125	–	985	

Итого **14 736 019**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 500 774
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 781 799
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	581 391
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 885 352
- оборудование, тенге	4 975 446
- перевозка грузов, тенге	199 952
- накладные расходы, тенге	1 669 691
в т.ч. зарплата, тенге	150 272
- сметная прибыль (8 %), тенге	723 005
Всего	**14 736 019**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	126 887
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**197 749**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**15 060 655**
с Кпониж=0,9	**13 554 589**
НДС (12 %)	1 626 551
Итого по акту	**15 181 140**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма 4

Субподрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565
г.Павлодар, Промышленная зона центральная, 1511 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство. Вертикальная планировка (локальная смета №7-1-1)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №98/02-20/В от 11.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 15 от 21.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	10569	1,51	1,51	15943	15943	–	4123	21671	
						–	0,54	–	5726	–	1605		
2	2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2340	42,41	42,41	99240	99240	–	25664	134896	
						–	15,23	–	35644	–	9992		
3	3	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2340	223,02	214,9	521864	502864	174	109554	681931	
						8,05	56,98	18826	133333	–	50513		

4	4 4102-0104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,600;	т	3744	257	962208	–	–	1039185
					–	–	–	76977	

Итого	**1 877 683**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 826
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	618 047
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	174 703
- материалы, изделия и конструкции, тенге	174
- перевозка грузов, тенге	962 208
- накладные расходы, тенге	139 341
в т.ч. зарплата, тенге	12 541
- сметная прибыль (8 %), тенге	139 087
Всего	**1 877 683**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	24 410
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 042**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 940 135**
с Кпониж=0,9	**1 746 122**
НДС (12 %)	209 535
Итого по акту	**1 955 657**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядч Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма 4

Субподрядч Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565
г.Павлодар, Промышленная зона центральная, 1511 тел.87057077767
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство. Покрытие (локальная смета №7-1-2)**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №98/02-20/В от 11.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 16 от 21.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	2779	735,55	–	2044102	–	–	2207630	4591871	
						735,55	–	2044102	–	–	340139		
2	2	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	1110,02	2823,4	1228,45	3134032	1363606	–	2524400	6111107	
						1594,95	510,78	1770426	566981	–	452675		
3	3	1218-0101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель НР = 72 %	м2 основания	7282,55	161,58	–	1176729	–	–	847245	2185892	
						161,58	–	1176729	–	–	161918		
4	4	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,000;	т	2220,04	97		215344		–	–	232572	

					–		–		–	17228	
5	5 4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=2,000;	т	2220,04	236		523929		–	–	565843
					–		–		–	41914	
	Раздел 2 Проезд (тип 1)										
6	6 1127-0302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	2674	93,76	90,99	250714	243307	0	35002	308573
					2,77	9,35	7407	25002	–	22857	
7	7 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2674	859,59	246,12	2298546	658126	1552707	296556	2802710
					32,8	69,89	87713	186876	–	207608	
8	8 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=3,000;	м2 основания	8022	45,59	9,78	365694	78433	287261	24677	421601
					–	2,85	–	22849	–	31230	
9	9 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,6044	1764,52	1764,52	2831	2831	0	1555	4737
					0	897,53	0	1440	–	351	
10	10 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2674	168,37	124,86	450221	333876	0	211598	714765
					43,51	29,76	116346	79578	–	52946	
11	11 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	10696	0,14	0,02	1497	214	0	1386	3114
					0,12	0	1284	0	–	231	
12	12 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2674	168,6	125,09	450836	334491	0	211858	715710

					43,51	29,85	116346	79819	–	53016	
	Раздел 3 Проезд (тип 2)										
13	13 1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 %	т смеси	107,7115	1650,06	1397,94	177730	150574	0	68481	265909
					252,12	336,57	27156	36252	–	19697	
14	14 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2270	168,6	125,09	382722	283954	0	179849	607577
					43,51	29,85	98768	67760	–	45006	
15	15 1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	190	2291,66	31,21	435415	5929	233976	213572	700906
					1029	11,8	195510	2242	–	51919	
	Раздел 4 Тротуар (тип 3)										
17	17 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	88	3245,7	1033,72	285622	90967	182503	34377	345599
					138,09	223,63	12152	19679	–	25600	
18	18 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	4432	1244,58	127,52	5515993	565168	39229	4769581	11108420
					1108,21	36,65	4911596	162426	–	822846	
	Раздел 5 Тротуар с возможностью проезда (тип 4)										
20	20 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2092,3	67,63	67,63	141510	141510	–	38421	194325
					–	25,5	–	53362	–	14394	
21	21 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2092,3	6,6	6,6	13802	13802	–	2915	18054
					–	1,94	–	4049	–	1337	
22	22 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	235,95	3245,72	1033,72	765828	243907	489337	92177	926645

					138,1	223,63	32584	52765	–	68640	
23	23 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1573	785,7	172,23	1235908	270919	913391	138637	1484509
					32,8	48,8	51598	76770	–	109964	
24	24 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	78,65	3244,21	1033,72	255157	81302	162994	30725	308753
					138,09	223,62	10861	17588	–	22871	
25	25 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	1573	1244,58	127,52	1957729	200589	13923	1692813	3942585
					1108,21	36,65	1743217	57648	–	292043	
	Раздел 6 Тротуар (тип 5)										
27	27 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	2120	1244,58	127,52	2638516	270342	18765	2281478	5313594
					1108,21	36,65	2349409	77695	–	393600	
29	29 1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	2982	2118,3	31,2	6316763	93052	3155233	3351969	10442231
					1029	11,8	3068478	35197	–	773499	
	Раздел 7 Детская и спортплощадка (тип 6)										
31	31 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	460	67,63	67,63	31111	31111	–	8447	42723
					–	25,5	–	11732	–	3165	
32	32 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	460	6,6	6,6	3034	3034	–	641	3969
					–	1,93	–	890	–	294	
33	33 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	69	3245,72	1033,71	223955	71326	143100	26957	270985
					138,1	223,64	9529	15431	–	20073	

34	34 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	460	785,7	172,23	361423	79227	267107	40542	434122
					32,8	48,8	15089	22450	–	32157	
35	35 1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5;	м2 основания	460	-227,93	-48,89	-104849	-22488	-82361	-7075	-120878
					–	-14,24	–	-6551	–	-8954	
36	36 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	460	168,37	124,86	77450	57436	0	36396	122953
					43,51	29,75	20015	13685	–	9108	
37	37 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1840	0,14	0,02	258	37	0	238	536
					0,12	0	221	0	–	40	
38	38 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	460	62,07	2,39	28552	1100	–	19025	51383
					59,68	0,26	27452	120	–	3806	
40	40 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	460	659,23	22,96	303246	10562	0	320024	673132
					636,27	7,9	292684	3634	–	49863	
41	41 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	190	1588,18	31,21	301754	5930	154717	154817	493097
					742,67	11,8	141107	2242	–	36526	

Итого	**56 289 624**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 327 742
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 664 169
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 689 588
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 531 882

- перевозка грузов, тенге	739 273
- накладные расходы, тенге	19 856 850
в т.ч. зарплата, тенге	1 787 116
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 169 708
Всего	**56 289 624**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	731 765
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 140 428**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**58 161 817**
с Кпониж=0,9	**52 345 635**
НДС (12 %)	6 281 476
Итого по акту	**58 627 111**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Генподрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565
г.Павлодар, Промышленная зона центральная, 1511 тел.87057077767
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство. Озеленение (локальная смета №7-1-3)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №98/02-20/В от 11.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 17 от 21.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	31729,84	262,05	9,78	8314805	310318	0	7112637	16661637	
						252,27	2,46	8004487	78055	–	1234195		
2	2	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 %	м2	31729,84	51,68	0,15	1639798	4759	0	1438834	3324923	
						51,53	0	1635039	0	–	246291		
3	3	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	31729,84	210,86	155	6690554	4918125	0	2550419	9980251	
						55,86	35,48	1772429	1125775	–	739278		

4	4 1147-0102-0405	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %	яма	40	4162,23	0	166489	0	0	146510	338040
					4162,23	0	166489	0	–	25040	
5	5 1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	40	2486,81	862,88	99472	34515	0	67002	179792
					1623,93	279,53	64957	11181	–	13318	

Итого	**30 484 643**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 643 242
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 267 810
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 215 122
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	11 315 359
в т.ч. зарплата, тенге	1 018 382
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 258 232
Всего	**30 484 643**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	396 300
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**617 619**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**31 498 562**
с Кпониж=0,9	**28 348 706**
НДС (12 %)	3 401 845
Итого по акту	**31 750 551**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядч Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243
Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева,15 тел.+77051989955

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 4

Субподрядч Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565
г.Павлодар, Промышленная зона центральная, 1511 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция благоустройства территории сквера по проспекту Н.Назарбаева от ул.Каирбаева до ул.Кривенко (сквер им.М.Жусупа)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство. Малые архитектурные формы (локальная смета №7-1-4)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №98/02-20/В от 11.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 18 от 21.10.2020г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Малые формы										
1	1	8601-0302-0502	Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2 НР = 0	комплект	29	561	3	16269	87	0	11206	29673	
						558	2	16182	58	–	2198		
2	2	8601-0302-0501	Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1 НР = 0	комплект	24	1685	10	40440	240	0	27821	73722	

					1675	5	40200	120	–	5461	
3	3 8601-0303-0401	Урна из мраморного камня, модель: Artem НР = 0	шт.	30	143215	0	4296450	0	4296450	0	4640166
					0	0	0	0	–	343716	
4	4 8601-0302-0508	Скамейка из мраморного камня модель: Aida НР = 0	комплект	1	536087	10	536087	10	534402	1159	580226
					1675	5	1675	5	–	42980	
5	5 8601-0302-0506	Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota НР = 0	комплект	4	492881	5	1971524	20	1968152	2318	2131750
					838	2	3352	8	–	157907	
6	6 8601-0302-0509	Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany НР = 0	комплект	3	492344	5	1477032	15	1474503	1739	1597072
					838	2	2514	6	–	118302	
7	7 8601-0302-0505	Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam НР = 0	комплект	7	532745	3	3729215	21	3725288	2705	4030473
					558	2	3906	14	–	298554	
	Раздел 2 Детские и спортивная площадки										
8	8 8601-0104-0515	Качалка на пружине "Рыбка" НР = 0	комплект	2	100698	307	201396	614	190834	7550	225662
					4974	78	9948	156	–	16716	
9	9 8601-0113-0110	Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м) НР = 0	комплект	1	1523549	2268	1523549	2268	1464271	48237	1697529
					57010	694	57010	694	–	125743	
10	10 8601-0302-0303	Скамья со спинкой НР = 0	шт.	2	82779	197	165558	394	154214	9610	189181
					5475	52	10950	104	–	14013	
11	11 8601-0101-0102	Карусель (4 сидения) НР = 0	комплект	1	181070	2292	181070	2292	170761	6525	202603
					8017	692	8017	692	–	15008	
12	12 8601-0104-0103	Качалка-балансир "Средняя" НР = 0	комплект	1	109920	218	109920	218	102717	5918	125105
					6985	59	6985	59	–	9267	

13	13 8601-0104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект	1	180166	481	180166	481	160217	15303	211107
					19468	113	19468	113	–	15638	
14	14 8601-0103-0301	Лазалка "Вертолет" НР = 0	комплект	1	116637	2489	116637	2489	107365	5516	131925
					6783	760	6783	760	–	9772	
15	15 8601-0302-0303	Скамья со спинкой НР = 0	шт.	2	82779	197	165558	394	154214	9610	189181
					5475	52	10950	104	–	14013	
16	16 8601-0203-0103	Рукоход двухуровневый НР = 0	комплект	1	350170	6913	350170	6913	327485	12702	391902
					15772	2100	15772	2100	–	29030	
17	17 8601-0201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м) Каскад турников НР = 0	комплект	1	668871	9737	668871	9737	631312	21969	746107
					27822	2955	27822	2955	–	55267	
18	18 8601-0213-0201	Брусья параллельные НР = 0	комплект	1	84735	145	84735	145	83321	1048	92646
					1269	36	1269	36	–	6863	
19	19 8601-0216-0105	Тренажер "Тяга верхняя" НР = 0	комплект	1	190559	2298	190559	2298	178901	7604	214016
					9360	675	9360	675	–	15853	
20	20 8601-0216-0109	Тренажер "Жим от груди" НР = 0	комплект	1	204333	2377	204333	2377	192768	7501	228781
					9188	699	9188	699	–	16947	
21	21 8601-0216-0109	Тренажер "Жим к груди" НР = 0	комплект	1	204333	2377	204333	2377	192768	7501	228781
					9188	699	9188	699	–	16947	
22	22 8601-0216-0101	Тренажер "Жим ногами" НР = 0	комплект	1	178402	2384	178402	2384	167131	7238	200491
					8887	702	8887	702	–	14851	
23	23 8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер" маятниковый НР = 0	комплект	1	150945	1468	150945	1468	142642	5628	169099
					6835	421	6835	421	–	12526	
24	24 8601-0216-0104	Тренажер "Твистер" НР = 0	комплект	1	147631	1908	147631	1908	136261	7707	167765

					9462	554	9462	554	–	12427	
25	25 8601-0216-0106	Тренажер "Лыжный ход" Эллиптический НР = 0	комплект	1	209198	3244	209198	3244	196863	7420	233947
					9091	987	9091	987	–	17329	
26	26 8601-0302-0303	Скамья со спинкой НР = 0	шт.	2	82779	197	165558	394	154214	9610	189181
					5475	52	10950	104	–	14013	
	Раздел 3 Перенос малых форм										
27	27 8601-0308-0105	Парковый светильник EXBURY (2 м)-демонтаж НР = 0 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	комплект	24	11910,42	4563,21	285850	109517	–	153120	474088
					7347,21	1183,21	176333	28397	–	35118	
28	28 8601-0308-0104	Парковый светильник EXBURY (3 м)-демонтаж НР = 0 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	комплект	19	13304	5050,42	252776	95958	–	136131	420020
					8253,58	1309,58	156818	24882	–	31113	
29	29 8601-0101-0102	Карусель (4 сидения)-демонтаж НР = 0 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	комплект	1	8248	1834	8248	1834	–	5220	14545
					6414	554	6414	554	–	1077	
30	30 8601-0109-0301	Песочница деревянная-демонтаж НР = 0 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	комплект	1	2859	164	2859	164	–	2505	5793
					2695	38	2695	38	–	429	
31	31 8601-0104-0101	Качалка "Балансир"-демонтаж НР = 0 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	комплект	1	5762	174	5762	174	–	4734	11336
					5588	47	5588	47	–	840	
32	32 8601-0113-0101	Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)-демонтаж НР = 0 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	комплект	1	23919	923	23919	923	–	18635	45958
					22996	267	22996	267	–	3404	
33	33 8601-0104-0401	Качели двойные, металлические-демонтаж НР = 0 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	комплект	1	10443	327	10443	327	–	9035	21036
					10116	80	10116	80	–	1558	
34	34 8601-0202-0101	Турник разновысокий-демонтаж НР = 0 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	комплект	5	4202,4	254,4	21012	1272	–	17352	41433

					3948	60,8	19740	304	–	3069	
35	35 8601-0216-0101	Тренажер "Жим ногами"-демонтаж НР = 0 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	комплект	4	9016,75	1907,25	36067	7629	–	23162	63967
					7109,5	561,5	28438	2246	–	4738	
36	36 8601-0101-0102	Карусель (4 сидения) НР = 0 кмат1=0;	комплект	1	10309	2292	10309	2292	–	6525	18181
					8017	692	8017	692	–	1347	
37	37 8601-0109-0301	Песочница деревянная НР = 0 кмат1=0;	комплект	1	3574	205	3574	205	–	3131	7241
					3369	48	3369	48	–	536	
38	38 8601-0104-0101	Качалка "Балансир" НР = 0 кмат1=0;	комплект	1	7203	218	7203	218	–	5918	14171
					6985	59	6985	59	–	1050	
39	39 8601-0113-0101	Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м) НР = 0 кмат1=0;	комплект	1	29899	1154	29899	1154	–	23294	57448
					28745	334	28745	334	–	4255	
40	40 8601-0104-0401	Качели двойные, металлические НР = 0 кмат1=0;	комплект	1	13054	409	13054	409	–	11294	26296
					12645	100	12645	100	–	1948	
41	41 8601-0202-0101	Турник разновысокий НР = 0 кмат1=0;	комплект	5	5253	318	26265	1590	–	21690	51791
					4935	76	24675	380	–	3836	
42	42 8601-0216-0101	Тренажер "Жим ногами" НР = 0 кмат1=0;	комплект	4	11271	2384	45084	9536	–	28952	79959
					8887	702	35548	2808	–	5923	

Итого	**20 271 354**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	864 886
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	275 990
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 061
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 907 054
- накладные расходы, тенге	721 826
в т.ч. зарплата, тенге	64 965

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 501 598
Всего	**20 271 354**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	263 528
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**410 698**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**20 945 579**
с Кпониж=0,9	**18 851 021**
НДС (12 %)	2 262 123
Итого по акту	**21 113 144**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН 970740002243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)