Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Утвержденный приказом
управления строительства 82
от «22» «июня» 2018 г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«19» марта 2018 г.

Заказчик - ГУ «Управление Строительства Атырауской области». город Атырау, ул.Айтеке-би 77, почтовый индекс - 060010. Руководитель управления - Аманов М.Х.

на основании:
Декларации о соответствии от 19.03.2018г. ТОО «Гранд Мастер». Директор - Лиманов М.К. г.Актобе, 12 микрорайон, дом 21, блок секция «В»

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 19.03.2018г. ТОО «Техно Сервис М» ЖК-i. Директор - Мажит А.Н.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 19.03.2018г ТОО «ПроектСтройинжиниринг». Директор - Жакупов Д.К.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство детского сада на 160 мест в ауле Алмалы Махамбетского района».

по адресу: Атырауская область, Махамбетский район, с. Алмалы

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 09.12.2016 г. №186

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий талон от 22.09.2017г выданного Управлением государственного архитектурно-строительного контроля по Атырауской области

3) проекта (проектно-сметной документации) Проектная организация - ТОО «ПроектСтройинжиниринг». утвержденного(й) ГУ «Управление Строительства Атырауской обалсти»

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2017 года;

окончание работ: март 2018 года.

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев;
фактически, месяц: месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность	**Ед.изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая	**В том числе пускового комплекса**	**Общая**	**В том числе пускового комплекса**
Общая площадь	$м^2$	1782,1		1782,1	
Площадь застройки	$м^2$	1152,5		1152,5	
Число этажей	эт.	2		2	
Вместимость	чел.	160		160	

Описание конструктивных элементов здания:

Фундамент	Ленточный монолитный
Стены	Ракушеблок
Кровля	Металочерепица
Оконные блоки	металопластиковые
Полы	Керамическая плитка
Год постройки	2017
Котельная	
Фундамент	Ленточный, монолитный, ФБС
Стены	Ракушеблок
Кровля	Металочерепица
Двери	Металлические
Окна	Металопластиковые
Полы	Керамическая плитка
Комплексная трансформаторная подстанция	
Номинальная мощность	160кВА
Количество	1 шт.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Общая площадь - 1782.1 $м^2$

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 324 039 000 тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ - 244 625 000 тенге,
оборудование - 27 047 000 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 295 144 167 тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ - 244 625 000 тенге,
оборудование - 27 047 000 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство детского сада на 160 мест в с.Алмалы Махамбетского района** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области» в лице руководителя управления Аманов М.Х.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: ТОО «Техносервис-М» Директор Мажит А.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «Проект Строй Инжиниринг» руководитель группы авторского надзора Ибраев А.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Гранд-Мастер» Директор Лиманов М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Кіріс № 251

"22" июня 2018 ж.

(аты-жөні) (қолы)

«МАХАМБЕТ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

кіріс № 29

«22» 06 2018 ж.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«19» марта 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Гранд-Мастер» г.Актобе, 12 микрорайон, дом 21, блок-секция «В», 2 этаж каб.2В-9

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Лиманов М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство детского сада на 160 мест в ауле Алмалы, Махамбетского района Атырауской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление строительства Атырауской области» в лице руководителя управления Аманова М.Х.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:отсутствует

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «ПроектСтройИнжиниринг»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): ГУ «Управление строительства Атырауской области».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство детского сада на 160 мест в ауле Алмалы, Махамбетского района Атырауской области.	мест	160		160	

Детский сад имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Попроекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1782,1	1782,1
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	8757,30	8757,30
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

-Здание детского сада имеет сложную конфигурацию, состоит из 3-х блоков размерами в осях 18,0х18,0м, здание 2-х этажное, высота помещений-3,0м, здание имеет девять входов,

класс здания по степени ответственности II, фундаменты под стены-ленточные монолитные из бетона кл.В-20, перекрытия сборные плиты, наружные стены ракушеблок с облицовкой силикатным кирпичом. кровля

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2017г.;
месяц, год
окончание работ: май 2018 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 8;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Водоснабжение и канализация
Технические условия на водоснабжение
№ 10-13-01/582 от 15.11.2016г.

Электроснабжение
Технические условия на электроснабжение
№27-8862 от 04.10.2016г., выданное АО «Атырау Жарык»

Телефонизация
Технические условия на телефонизацию
№4-64-16/Л от 26.09.2016г. выданное АО «Казахтелеком»

Газоснабжение
Технические условия на газоснабжение
№ 13/0663 от 21.09.2016г., выданное АО «КазТрансГазАймак»

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство детского сада на 160 мест в ауле Алмалы, Махамбетского района Атырауской области» готовым к приемке вэксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

«19» марта 2018г.

Директор ТОО «Гранд-Мастер» _____ **Лиманов М.К.**

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер"

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 160 МЕСТ В АУЛЕ АЛМАЛЫ МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 160 МЕСТ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Договор подряда (контракт) № 160 от 22.08.2017 г.

Акт приемки выполненных работ № 26
за ноябрь 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
1	**55**	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**898,05**	**1288,12**	**1156795**
			Накладные расходы			***294,98***	***264904***
			Сметная прибыль			***95,42***	***85689***
2	**56**	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**898,05**	**512,14**	**459924**
			Накладные расходы			***145,20***	***130399***
			Сметная прибыль			***37,94***	***34068***
3	**57**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2460,746**	**1990,23**	**4897449**
			Накладные расходы			***474,58***	***1167815***
			Сметная прибыль			***147,42***	***362774***
4	**58**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2200,7**	**1041,22**	**2291419**
			Накладные расходы			***230,63***	***507551***
			Сметная прибыль			***77,13***	***169735***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**59**	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2200,7**	**458,20**	**1008355**
			Накладные расходы			***129,19***	***284308***
			Сметная прибыль			***33,94***	***74693***
6	**60**	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**258,046**	**6295,01**	**1624402**
			Накладные расходы			***1229,27***	***317207***
			Сметная прибыль			***466,30***	***120326***
7	**61**	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**884,03**	**1288,12**	**1138735**
			Накладные расходы			***294,98***	***260768***
			Сметная прибыль			***95,42***	***84351***
8	**62**	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**884,03**	**512,14**	**452744**
			Накладные расходы			***145,20***	***128364***
			Сметная прибыль			***37,94***	***33537***
9	**63**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1812,046**	**1990,23**	**3606388**
			Накладные расходы			***474,58***	***859956***
			Сметная прибыль			***147,42***	***267140***
10	**64**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1695,979**	**1041,22**	**1765892**
			Накладные расходы			***230,63***	***391147***
			Сметная прибыль			***77,13***	***130807***
11	**67**	**11-100402-0601 РСНБ РК 2015**	**Поверхности коробов с обшивкой гипсокартонными листами. Устройство**	**м2**	**195,1**	**3542,85**	**691211**
			Накладные расходы			***673,23***	***131348***
			Сметная прибыль			***262,43***	***51201***
			Раздел: ПРОЕМЫ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**75**	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**192,99**	**2782,25**	**536947**
			Накладные расходы			***648,87***	***125225***
			Сметная прибыль			***206,09***	***39774***
13	**80**	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**36,18**	**9268,96**	**335351**
			Накладные расходы			***3404,92***	***123190***
			Сметная прибыль			***686,59***	***24841***
14	**89**	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестницы. Монтаж**	**т конструкций**	**0,36688**	**145890,65**	**53524**
			Накладные расходы			***51484,12***	***18888***
			Сметная прибыль			***10806,71***	***3965***
15	**92**	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестницы. Монтаж**	**т конструкций**	**0,07734**	**145890,65**	**11283**
			Накладные расходы			***51484,12***	***3982***
			Сметная прибыль			***10806,71***	***836***
16	**95**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0884**	**81698,41**	**7222**
			Накладные расходы			***22805,78***	***2016***
			Сметная прибыль			***6051,73***	***535***
			Раздел: ПОЛЫ				
17	**98**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**325,9**	**1208,34**	**393798**
			Накладные расходы			***221,00***	***72024***
			Сметная прибыль			***89,51***	***29170***
18	**99**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**325,9**	**1075,69**	**350568**
			Накладные расходы			***59,47***	***19381***
			Сметная прибыль			***79,68***	***25968***
19	**101**	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из пленки ПВХ. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**87,97**	**2683,54**	**236071**
			Накладные расходы			***969,48***	***85286***
			Сметная прибыль			***198,78***	***17487***
20	**102**	**11-110101-0502 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из пленки ПВХ. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**87,97**	**1829,72**	**160961**
			Накладные расходы			***683,02***	***60085***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*135,54*	*11923*
21	**104**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**87,97**	**1208,34**	**106298**
			Накладные расходы			*221,00*	*19441*
			Сметная прибыль			*89,51*	*7874*
22	**105**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**87,97**	**1075,69**	**94629**
			Накладные расходы			*59,47*	*5231*
			Сметная прибыль			*79,68*	*7010*
23	**107**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**28,88**	**1208,34**	**34897**
			Накладные расходы			*221,00*	*6382*
			Сметная прибыль			*89,51*	*2585*
24	**109**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**305,8**	**1208,34**	**369511**
			Накладные расходы			*221,00*	*67581*
			Сметная прибыль			*89,51*	*27371*
25	**110**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**305,8**	**1075,69**	**328947**
			Накладные расходы			*59,47*	*18185*
			Сметная прибыль			*79,68*	*24366*
26	**112**	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из пленки ПВХ. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**99,53**	**2683,54**	**267093**
			Накладные расходы			*969,48*	*96493*
			Сметная прибыль			*198,78*	*19785*
27	**113**	**11-110101-0502 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из пленки ПВХ. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**99,53**	**1829,72**	**182113**
			Накладные расходы			*683,02*	*67981*
			Сметная прибыль			*135,54*	*13490*
28	**114**	**21-130810-0305 РСНБ РК 2015**	**Пленка гидроизоляционная ПВХ**	**1000 м2**	**0,1991**	**475051,51**	**94564**
			Накладные расходы			*17891,57*	*3561*
			Сметная прибыль			*35189,00*	*7005*
29	**115**	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенополистирольных. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**99,53**	**442,45**	**44037**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***161,45***	***16069***
			Сметная прибыль			***32,77***	***3262***
30	**118**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**99,53**	**1208,34**	**120266**
			Накладные расходы			***221,00***	***21996***
			Сметная прибыль			***89,51***	***8909***
31	**119**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**99,53**	**901,69**	**89745**
			Накладные расходы			***49,76***	***4952***
			Сметная прибыль			***66,79***	***6648***
32	**121**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**154,12**	**1208,34**	**186230**
			Накладные расходы			***221,00***	***34060***
			Сметная прибыль			***89,51***	***13795***
33	**122**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**154,12**	**1075,69**	**165786**
			Накладные расходы			***59,47***	***9165***
			Сметная прибыль			***79,68***	***12280***
34	**124**	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из пленки ПВХ. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**104,61**	**2683,54**	**280725**
			Накладные расходы			***969,48***	***101418***
			Сметная прибыль			***198,78***	***20794***
35	**125**	**11-110101-0502 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из пленки ПВХ. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**104,61**	**1829,72**	**191408**
			Накладные расходы			***683,02***	***71450***
			Сметная прибыль			***135,54***	***14178***
36	**127**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**104,61**	**1208,34**	**126405**
			Накладные расходы			***221,00***	***23119***
			Сметная прибыль			***89,51***	***9363***
37	**128**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**104,61**	**1075,69**	**112528**
			Накладные расходы			***59,47***	***6221***
			Сметная прибыль			***79,68***	***8335***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	**130**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**14,02**	**1208,34**	**16941**
			Накладные расходы			***221,00***	***3098***
			Сметная прибыль			***89,51***	***1255***
39	**132**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**557,62**	**1208,34**	**673795**
			Накладные расходы			***221,00***	***123233***
			Сметная прибыль			***89,51***	***49911***
40	**133**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**557,62**	**1075,69**	**599828**
			Накладные расходы			***59,47***	***33160***
			Сметная прибыль			***79,68***	***44432***
41	**135**	**11-110101-3303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусков. Устройство**	**м2 покрытия**	**91,51**	**7443,83**	**681185**
			Накладные расходы			***610,75***	***55889***
			Сметная прибыль			***551,39***	***50458***
42	**136**	**11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**91,51**	**927,98**	**84920**
			Накладные расходы			***201,45***	***18434***
			Сметная прибыль			***68,74***	***6290***
			Раздел: КРОВЛЯ				
43	**144**	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение**	**м ограждения**	**180**	**118,61**	**21351**
			Накладные расходы			***35,88***	***6459***
			Сметная прибыль			***8,79***	***1582***
44	**153**	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**8**	**15867,82**	**126943**
			Накладные расходы			***3785,36***	***30283***
			Сметная прибыль			***1175,39***	***9403***
45	**154**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Элементы кровель из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**12**	**2296,35**	**27556**
			Накладные расходы			***546,63***	***6560***
			Сметная прибыль			***170,10***	***2041***
46	**156**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Дверь Д-1. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,256**	**86808,43**	**22223**
			Накладные расходы			***14541,27***	***3723***
			Сметная прибыль			***6430,25***	***1646***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	**157**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,256**	**7305,96**	**1870**
			Накладные расходы			***680,95***	***174***
			Сметная прибыль			***541,18***	***139***
48	**161**	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Покрытие металлочерепицей**	**м2 кровли**	**30,8**	**2550,94**	**78569**
			Накладные расходы			***814,27***	***25079***
			Сметная прибыль			***188,96***	***5820***
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ				
49	**222**	**11-080801-0501 РСНБ РК 2015**	**Вентшахты. Кладка**	**м3 кладки**	**1,57**	**49331,46**	**77450**
			Накладные расходы			***7316,89***	***11488***
			Сметная прибыль			***3654,18***	***5737***
			Раздел: Крыльца				
50	**251**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,643**	**9120,32**	**5864**
			Накладные расходы			***954,53***	***614***
			Сметная прибыль			***675,58***	***434***
51	**252**	**11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Основания. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	**м3**	**0,643**	**35454,76**	**22797**
			Накладные расходы			***7271,77***	***4676***
			Сметная прибыль			***2626,28***	***1689***
52	**253**	**11-060401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены подпорные железобетонные пандусов. Устройство**	**м3**	**2,13438**	**44496,75**	**94973**
			Накладные расходы			***4309,43***	***9198***
			Сметная прибыль			***3296,06***	***7035***
53	**285**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3902**	**81698,41**	**31879**
			Накладные расходы			***22805,78***	***8899***
			Сметная прибыль			***6051,73***	***2361***
54	**286**	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4104**	**88469,21**	**36308**
			Накладные расходы			***26419,56***	***10843***
			Сметная прибыль			***6553,28***	***2689***
55	**287**	**11-090301-0301 РСНБ РК 2015**	**Балки металлические, массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,11334**	**44278,35**	**5019**
			Накладные расходы			***11341,79***	***1285***
			Сметная прибыль			***3279,88***	***372***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	**288**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,3902**	**337713,94**	**131776**
			Накладные расходы			***12719,11***	***4963***
			Сметная прибыль			***25015,85***	***9761***
57	**289**	**21-060304-0701 РСНБ РК 2015**	**Площадки прямоугольные**	**т**	**0,4104**	**340235,35**	**139633**
			Накладные расходы			***12814,07***	***5259***
			Сметная прибыль			***25202,62***	***10343***
58	**292**	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестницы. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0001885**	**145890,65**	**28**
			Накладные расходы			***51484,12***	***10***
			Сметная прибыль			***10806,71***	***2***
59	**293**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0002**	**342804,53**	**65**
			Накладные расходы			***12910,83***	***2***
			Сметная прибыль			***25392,93***	***5***
			ИТОГО:				**26 855 191,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5 890 480,00**
			Сметная прибыль				**1 989 273,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**402 828,00**	**27 258 019,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**367 983,00**	**27 626 002,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**3 315 120,00**	**30 941 122,00**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Гранд-Мастер"

М.К. ЛИМАНОВ

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Техно-СервисМ"

А.Н. МАЖИТ

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер"

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 160 МЕСТ В АУЛЕ АЛМАЛЫ МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 160 МЕСТ. Водопровод и канализация

Договор подряда (контракт) № 160 от 22.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 27
за ноябрь 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**95**	**1708,91**	**162346**
			Накладные расходы			***260,15***	***24714***
			Сметная прибыль			***126,59***	***12026***
2	**2**	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**125**	**1786,81**	**223351**
			Накладные расходы			***263,09***	***32886***
			Сметная прибыль			***132,36***	***16545***
3	**3**	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20**	**2116,70**	**42334**
			Накладные расходы			***275,51***	***5510***
			Сметная прибыль			***156,79***	***3136***
4	**4**	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35**	**2316,31**	**81071**
			Накладные расходы			***283,03***	***9906***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*171,58*	*6005*
5	**5**	**11-160301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**65**	**2863,38**	**186119**
			Накладные расходы			*361,20*	*23478*
			Сметная прибыль			*212,10*	*13787*
6	**6**	**11-160301-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**3491,63**	**34916**
			Накладные расходы			*442,05*	*4421*
			Сметная прибыль			*258,64*	*2586*
7	**7**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**340**	**106,78**	**36307**
			Накладные расходы			*38,56*	*13112*
			Сметная прибыль			*7,91*	*2689*
8	**8**	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**10**	**109,72**	**1097**
			Накладные расходы			*38,68*	*387*
			Сметная прибыль			*8,13*	*81*
9	**9**	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые. Установка**	**комплект**	**108**	**236,78**	**25572**
			Накладные расходы			*83,71*	*9041*
			Сметная прибыль			*17,54*	*1894*
10	**14**	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**5009,04**	**5009**
			Накладные расходы			*1612,74*	*1613*
			Сметная прибыль			*371,04*	*371*
11	**20**	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**225**	**3343,58**	**752306**
			Накладные расходы			*1159,54*	*260896*
			Сметная прибыль			*247,67*	*55726*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**21**	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**55**	**2554,72**	**140510**
			Накладные расходы			***897,62***	***49369***
			Сметная прибыль			***189,24***	***10408***
13	**22**	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40**	**2019,61**	**80784**
			Накладные расходы			***718,75***	***28750***
			Сметная прибыль			***149,60***	***5984***
14	**23**	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15**	**2683,83**	**40258**
			Накладные расходы			***955,75***	***14336***
			Сметная прибыль			***198,80***	***2982***
15	**24**	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30**	**2613,82**	**78415**
			Накладные расходы			***885,62***	***26569***
			Сметная прибыль			***193,62***	***5808***
16	**30**	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые. Установка**	**комплект**	**79**	**236,78**	**18706**
			Накладные расходы			***83,71***	***6613***
			Сметная прибыль			***17,54***	***1386***
17	**35**	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**2805,37**	**2805**
			Накладные расходы			***908,22***	***908***
			Сметная прибыль			***207,81***	***208***
18	**40**	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**148**	**1331,91**	**197122**
			Накладные расходы			***393,78***	***58280***
			Сметная прибыль			***98,66***	***14602***
19	**41**	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**150**	**2098,56**	**314784**
			Накладные расходы			***408,79***	***61318***
			Сметная прибыль			***155,45***	***23317***
20	**48**	**11-220501-0107 РСНБ РК 2015**	**Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,001**	**714706,21**	**715**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***222531,17***	***223***
			Сметная прибыль			***52941,20***	***53***
			ИТОГО:				**2 424 527,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**632 328,00**
			Сметная прибыль				**179 595,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**36 368,00**	**2 460 895,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**33 222,00**	**2 494 117,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**299 294,00**	**2 793 411,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Гранд-Мастер"

М.К. ЛИМАНОВ

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Техно-СервисМ"

А.Н. МАЖИТ

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер"

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 160 МЕСТ В АУЛЕ АЛМАЛЫ МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 160 МЕСТ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 160 от 22.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 28
за ноябрь 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вентиляция				
1	**1**	**11-200101-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,25**	**5120,52**	**21762**
			Накладные расходы			***1040,28***	***4421***
			Сметная прибыль			***379,30***	***1612***
2	**2**	**11-200101-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,05**	**5120,52**	**30979**
			Накладные расходы			***1040,28***	***6294***
			Сметная прибыль			***379,30***	***2295***
3	**3**	**11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,4**	**4949,91**	**6930**
			Накладные расходы			***961,16***	***1346***
			Сметная прибыль			***366,66***	***513***
4	**4**	**11-200101-0304 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1**	**5359,95**	**5360**
			Накладные расходы			***1049,42***	***1049***
			Сметная прибыль			***397,03***	***397***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**11-200101-0306 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**9,65**	**4805,17**	**46370**
			Накладные расходы			***851,77***	***8220***
			Сметная прибыль			***355,94***	***3435***
6	**6**	**11-200101-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,25**	**2698,74**	**19566**
			Накладные расходы			***949,07***	***6881***
			Сметная прибыль			***199,91***	***1449***
7	**7**	**11-200101-0104 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,5**	**2699,32**	**9448**
			Накладные расходы			***949,21***	***3322***
			Сметная прибыль			***199,95***	***700***
8	**8**	**11-200101-0105 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,7**	**2460,51**	**9104**
			Накладные расходы			***867,63***	***3210***
			Сметная прибыль			***182,26***	***674***
9	**9**	**11-200101-0106 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4**	**2144,54**	**8578**
			Накладные расходы			***751,56***	***3006***
			Сметная прибыль			***158,86***	***635***
10	**21**	**11-202501-0104 РСНБ РК 2015**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 40 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**2**	**215416,35**	**430833**
			Накладные расходы			***72388,75***	***144778***
			Сметная прибыль			***15956,77***	***31914***
11	**24**	**11-201501-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**23187,75**	**23188**
			Накладные расходы			***6688,82***	***6689***
			Сметная прибыль			***1717,61***	***1718***
12	**25**	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**17**	**10503,02**	**178551**
			Накладные расходы			***3593,56***	***61090***
			Сметная прибыль			***778,00***	***13226***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**29**	**11-200101-0306 РСНБ РК 2015**	**Отвод, диаметр 400 мм. Прокладка**	**м2**	**0,4**	**4805,17**	**1922**
			Накладные расходы			***851,77***	***341***
			Сметная прибыль			***355,94***	***142***
14	**30**	**11-200401-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные, диаметр до 400 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**1950,23**	**1950**
			Накладные расходы			***647,22***	***647***
			Сметная прибыль			***144,46***	***144***
15	**31**	**11-200401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**5**	**7390,39**	**36952**
			Накладные расходы			***2556,07***	***12780***
			Сметная прибыль			***547,44***	***2737***
16	**34**	**11-200701-0408 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения. Установка**	**зонт**	**1**	**5592,60**	**5593**
			Накладные расходы			***1912,41***	***1912***
			Сметная прибыль			***414,27***	***414***
			Раздел: Отопление				
17	**36**	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6**	**2921,28**	**17528**
			Накладные расходы			***540,17***	***3241***
			Сметная прибыль			***216,39***	***1298***
18	**37**	**11-160401-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35**	**3653,27**	**127864**
			Накладные расходы			***567,74***	***19871***
			Сметная прибыль			***270,61***	***9471***
19	**38**	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из пластиковых труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**85**	**2554,72**	**217151**
			Накладные расходы			***897,62***	***76298***
			Сметная прибыль			***189,24***	***16085***
20	**39**	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из пластиковых труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**476**	**2683,83**	**1277505**
			Накладные расходы			***955,75***	***454938***
			Сметная прибыль			***198,80***	***94630***
21	**44**	**13-110204-0102 РСНБ РК 2015**	**Кран терморегулирующий.Монтаж оборудования**	**шт.**	**71**	**3425,58**	**243216**
			Накладные расходы			***746,78***	***53021***
			Сметная прибыль			***253,75***	***18016***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**46**	**23-040501-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7**	**851,73**	**5962**
			Накладные расходы			***32,08***	***225***
			Сметная прибыль			***63,09***	***442***
23	**51**	**11-260101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными типа "URSA"**	**м3 изоляции**	**0,46**	**44131,17**	**20300**
			Накладные расходы			***11990,90***	***5516***
			Сметная прибыль			***3268,98***	***1504***
24	**55**	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**квт**	**24,12**	**1338,73**	**32290**
			Накладные расходы			***391,67***	***9447***
			Сметная прибыль			***99,17***	***2392***
25	**65**	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**68**	**2019,61**	**137333**
			Накладные расходы			***718,75***	***48875***
			Сметная прибыль			***149,60***	***10173***
26	**66**	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из пластиковых труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**2683,83**	**26838**
			Накладные расходы			***955,75***	***9558***
			Сметная прибыль			***198,80***	***1988***
27	**70**	**11-260101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными типа "URSA"**	**м3 изоляции**	**0,08**	**44131,17**	**3530**
			Накладные расходы			***11990,90***	***959***
			Сметная прибыль			***3268,98***	***262***
28	**73**	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые. Установка**	**комплект**	**2**	**236,78**	**474**
			Накладные расходы			***83,71***	***167***
			Сметная прибыль			***17,54***	***35***
29	**75**	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны воздушные "MATIC". Установка**	**комплект**	**4**	**334,39**	**1338**
			Накладные расходы			***87,38***	***350***
			Сметная прибыль			***24,77***	***99***
30	**76**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**25**	**2777,63**	**69441**
			Накладные расходы			***901,47***	***22537***
			Сметная прибыль			***205,75***	***5144***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**81**	**11-181101-0103 РСНБ РК 2015**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**14**	**3142,80**	**43999**
			Накладные расходы			***303,27***	***4246***
			Сметная прибыль			***232,80***	***3259***
32	**82**	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**10**	**2805,37**	**28054**
			Накладные расходы			***908,22***	***9082***
			Сметная прибыль			***207,81***	***2078***
33	**87**	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**4**	**5009,04**	**20036**
			Накладные расходы			***1612,74***	***6451***
			Сметная прибыль			***371,04***	***1484***
34	**89**	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**	**2921,28**	**5843**
			Накладные расходы			***540,17***	***1080***
			Сметная прибыль			***216,39***	***433***
35	**90**	**11-160401-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**3653,27**	**10960**
			Накладные расходы			***567,74***	***1703***
			Сметная прибыль			***270,61***	***812***
36	**91**	**11-160301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9**	**2607,53**	**23468**
			Накладные расходы			***294,00***	***2646***
			Сметная прибыль			***193,15***	***1738***
37	**92**	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6**	**2316,31**	**13898**
			Накладные расходы			***283,03***	***1698***
			Сметная прибыль			***171,58***	***1029***
38	**94**	**11-180501-0103 РСНБ РК 2015**	**Насосы циркуляционные, масса агрегата до 0,3 т. Установка**	**насос**	**3**	**38096,83**	**114290**
			Накладные расходы			***12193,17***	***36579***
			Сметная прибыль			***2821,99***	***8466***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	**95**	**13-080301-0130 РСНБ РК 2015**	**Машина электрическая или машина постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	**3**	**5462,47**	**16387**
			Накладные расходы			***1455,84***	***4368***
			Сметная прибыль			***404,63***	***1214***
40	**99**	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**18**	**2805,37**	**50497**
			Накладные расходы			***908,22***	***16348***
			Сметная прибыль			***207,81***	***3740***
41	**105**	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из пластиковых труб диаметром до 20 мм, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**619**	**531,41**	**328945**
			Накладные расходы			***192,47***	***119138***
			Сметная прибыль			***39,36***	***24366***
42	**106**	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из пластиковых труб диаметром до 20 мм, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**42**	**532,31**	**22357**
			Накладные расходы			***192,50***	***8085***
			Сметная прибыль			***39,43***	***1656***
43	**107**	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из пластиковых труб диаметром до 20 мм, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12**	**533,87**	**6406**
			Накладные расходы			***192,56***	***2311***
			Сметная прибыль			***39,55***	***475***
44	**111**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**673**	**106,78**	**71866**
			Накладные расходы			***38,56***	***25954***
			Сметная прибыль			***7,91***	***5323***
45	**114**	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**30**	**469,28**	**14078**
			Накладные расходы			***105,61***	***3168***
			Сметная прибыль			***34,76***	***1043***
46	**121**	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**6**	**2805,37**	**16832**
			Накладные расходы			***908,22***	***5449***
			Сметная прибыль			***207,81***	***1247***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	**122**	**23-040602-0618 РСНБ РК 2015**	**Вентили запорные типа HErz, STrOMAX-AG, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6**	**11277,19**	**67663**
			Накладные расходы			***424,73***	***2548***
			Сметная прибыль			***835,35***	***5012***
			ИТОГО:				**3 873 437,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 221 843,00**
			Сметная прибыль				**286 921,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**58 102,00**	**3 931 539,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**53 076,00**	**3 984 615,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**478 154,00**	**4 462 769,00**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. ЖАПТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Гранд-Мастер"

М.К. ЛИМАНОВ

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Техно-СервисМ"

А.Н. МАЖИТ

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер"

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 160 МЕСТ В АУЛЕ АЛМАЛЫ МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. Слаботочные сети

Договор подряда (контракт) № 160 от 22.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 29
за ноябрь 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**13-100904-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические.Затягивание и прокладка в телефонной канализации**	**м кабеля**	**700**	**427,97**	**299577**
			Накладные расходы			***111,50***	***78052***
			Сметная прибыль			***31,70***	***22191***
2	**3**	**13-100902-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой до 2 кг. Прокладкав канализации**	**км**	**0,2**	**302439,87**	**60488**
			Накладные расходы			***72184,72***	***14437***
			Сметная прибыль			***22402,95***	***4481***
3	**5**	**11-340201-0604 РСНБ РК 2015**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2. Устройство**	**колодец**	**10**	**7766,70**	**77667**
			Накладные расходы			***2472,41***	***24724***
			Сметная прибыль			***575,31***	***5753***
4	**7**	**11-340201-0802 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Установка люка**	**шт.**	**10**	**30167,44**	**301674**
			Накладные расходы			***3263,66***	***32637***
			Сметная прибыль			***2234,63***	***22346***
5	**8**	**11-340201-0803 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Установка кронштейна**	**шт.**	**20**	**1558,63**	**31173**
			Накладные расходы			***504,84***	***10097***
			Сметная прибыль			***115,45***	***2309***
6	**12**	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство**	**канало-километр трубопровода**	**0,54**	**202683,07**	**109449**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***75917,16***	***40995***
			Сметная прибыль			***15013,56***	***8107***
7	**14**	**11-340201-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство**	**канало-километр трубопровода**	**0,07**	**1838041,28**	**128663**
			Накладные расходы			***138131,21***	***9669***
			Сметная прибыль			***136151,21***	***9531***
			ИТОГО:				**1 008 690,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**210 611,00**
			Сметная прибыль				**74 718,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**15 130,00**	**1 023 820,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**13 822,00**	**1 037 642,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**124 517,00**	**1 162 159,00**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Гранд-Мастер"

М.К. ЛИМАНОВ

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Техно-СервисМ"

А.Н. МАЖИТ

46

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер"

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 160 МЕСТ В АУЛЕ АЛМАЛЫ МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Договор подряда (контракт) № 160 от 22.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 30
за ноябрь 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ				
1	**1**	**11-240202-0105 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы**	**врезка**	**1**	**23007,09**	**23007**
			Накладные расходы			***6366,19***	***6366***
			Сметная прибыль			***1704,23***	***1704***
2	**10**	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом**	**км трубопровода**	**0,446**	**848017,87**	**378216**
			Накладные расходы			***145388,86***	***64843***
			Сметная прибыль			***62816,14***	***28016***
3	**11**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**446**	**673,47**	**300367**
			Накладные расходы			***247,72***	***110485***
			Сметная прибыль			***49,89***	***22249***
4	**13**	**11-220901-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые диаметром 63 мм. Установка**	**кран**	**1**	**2240,97**	**2241**
			Накладные расходы			***836,08***	***836***
			Сметная прибыль			***166,00***	***166***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**23**	**11-070111-0109 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м . Установка**	**м оград**	**12,75**	**8192,46**	**104454**
			Накладные расходы			***1720,70***	***21939***
			Сметная прибыль			***606,85***	***7737***
6	**25**	**11-330303-0404 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Окраска масляной краской с очисткой поверхности**	**т**	**0,0932**	**39138,22**	**3648**
			Накладные расходы			***8334,91***	***777***
			Сметная прибыль			***2899,13***	***270***
7	**26**	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015**	**Навесы,прим**	**шт**	**2**	**316,11**	**632**
			Накладные расходы			***11,91***	***24***
			Сметная прибыль			***23,42***	***47***
8	**27**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные под стойкм из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**0,38**	**39225,14**	**14906**
			Накладные расходы			***3557,24***	***1352***
			Сметная прибыль			***2905,57***	***1104***
9	**28**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отмостка из щебня. Устройство**	**м3**	**0,9**	**14298,52**	**12869**
			Накладные расходы			***2436,35***	***2193***
			Сметная прибыль			***1059,15***	***953***
10	**29**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1**	**7498,77**	**7499**
			Накладные расходы			***1914,40***	***1914***
			Сметная прибыль			***555,46***	***555***
11	**30**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Бетонная отмостка, бетон В15. Устройство**	**м3**	**0,015**	**38731,51**	**581**
			Накладные расходы			***2721,80***	***41***
			Сметная прибыль			***2869,00***	***43***
12	**31**	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015**	**Футляр из труб водороводных стальных, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0023**	**927613,25**	**2134**
			Накладные расходы			***296853,46***	***683***
			Сметная прибыль			***68712,09***	***158***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**33**	**11-220601-0605 РСНБ РК 2015**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0023**	**298580,03**	**687**
			Накладные расходы			***64662,10***	***149***
			Сметная прибыль			***22117,04***	***51***
14	**35**	**11-160301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,1**	**2295,18**	**2525**
			Накладные расходы			***304,54***	***335***
			Сметная прибыль			***170,01***	***187***
15	**37**	**11-200701-0406 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения. Установка**	**зонт**	**1**	**12885,83**	**12886**
			Накладные расходы			***1458,97***	***1459***
			Сметная прибыль			***954,51***	***955***
16	**39**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**3**	**1268,71**	**3806**
			Накладные расходы			***273,40***	***820***
			Сметная прибыль			***93,98***	***282***
17	**40**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные под стойки из бетона В15. Устройство**	**м3**	**0,972**	**41892,72**	**40720**
			Накладные расходы			***3657,71***	***3555***
			Сметная прибыль			***3103,16***	***3016***
18	**41**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,00459**	**469780,18**	**2156**
			Накладные расходы			***103449,93***	***475***
			Сметная прибыль			***34798,53***	***160***
19	**42**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,056613**	**133225,94**	**7542**
			Накладные расходы			***45133,99***	***2555***
			Сметная прибыль			***9868,59***	***559***
20	**45**	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**18**	**192,91**	**3472**
			Накладные расходы			***72,01***	***1296***
			Сметная прибыль			***14,29***	***257***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**46**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001**	**429849,52**	**413**
			Накладные расходы			***16189,15***	***16***
			Сметная прибыль			***31840,71***	***31***
22	**47**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Знаки опознавательные наметаллических стойках. Установка**	**шт.**	**3**	**6179,27**	**18538**
			Накладные расходы			***1954,41***	***5863***
			Сметная прибыль			***457,72***	***1373***
			Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ				
23	**49**	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015**	**Газоопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4**	**2029,84**	**8119**
			Накладные расходы			***402,88***	***1612***
			Сметная прибыль			***150,36***	***601***
24	**50**	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые. Установка**	**комплект**	**2**	**236,78**	**474**
			Накладные расходы			***83,71***	***167***
			Сметная прибыль			***17,54***	***35***
25	**52**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**4**	**673,47**	**2694**
			Накладные расходы			***247,72***	***991***
			Сметная прибыль			***49,89***	***200***
26	**53**	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом**	**км трубопровода**	**0,004**	**848017,87**	**3392**
			Накладные расходы			***145388,86***	***582***
			Сметная прибыль			***62816,14***	***251***
27	**54**	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК**	**м2**	**3**	**107,19**	**322**
			Накладные расходы			***20,85***	***63***
			Сметная прибыль			***7,94***	***24***
28	**55**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3**	**75,93**	**228**
			Накладные расходы			***13,25***	***40***
			Сметная прибыль			***5,62***	***17***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	**59**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,01095**	**133225,94**	**1459**
			Накладные расходы			***45133,99***	***494***
			Сметная прибыль			***9868,59***	***108***
			ИТОГО:				**959 984,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**231 924,00**
			Сметная прибыль				**71 110,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**14 400,00**	**974 384,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**13 154,00**	**987 538,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**118 505,00**	**1 106 043,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Гранд-Мастер"

М.К. ЛИМАНОВ

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Техно-СервисМ"

А.Н. МАЖИТ

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер"

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 160 МЕСТ В АУЛЕ АЛМАЛЫ МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект ГЕНПЛАН. БЛАГОУСТРОЙСТВО.

Договор подряда (контракт) № 160 от 22.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 31
за ноябрь 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: НА ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА				
1	**4**	**11-270602-1001 РСНБ РК 2015**	**Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси**	**м3 добавок в рыхлом состоянии**	**9,4**	**2309,52**	**21709**
			Накладные расходы			***116,00***	***1090***
			Сметная прибыль			***171,08***	***1608***
2	**5**	**11-270602-1001 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,58**	**36080,69**	**237411**
			Накладные расходы			***1387,90***	***9132***
			Сметная прибыль			***2672,64***	***17586***
3	**11**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**294,6379983**	**3014,61**	**888217**
			Накладные расходы			***467,63***	***137782***
			Сметная прибыль			***223,30***	***65794***
4	**19**	**11-270602-1001 РСНБ РК 2015**	**Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси**	**м3 добавок в рыхлом состоянии**	**5,26**	**2309,52**	**12148**
			Накладные расходы			***116,00***	***610***
			Сметная прибыль			***171,08***	***900***
5	**20**	**11-270602-1001 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,682**	**36080,69**	**132849**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1387,90*	*5110*
			Сметная прибыль			*2672,64*	*9841*
6	21	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	52,6	709,51	37320
			Накладные расходы			*254,39*	*13381*
			Сметная прибыль			*52,56*	*2764*
7	23	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	610,5	3014,61	1840416
			Накладные расходы			*467,63*	*285490*
			Сметная прибыль			*223,30*	*136327*
8	25	11-470102-0313 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма	297	2314,78	687490
			Накладные расходы			*752,48*	*223486*
			Сметная прибыль			*171,47*	*50925*
9	27	25-010202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	52	1121,73	58330
			Накладные расходы			*42,25*	*2197*
			Сметная прибыль			*83,09*	*4321*
10	28	25-010301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	245	509,57	124844
			Накладные расходы			*19,19*	*4702*
			Сметная прибыль			*37,75*	*9248*
11	29	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2065	477,29	985609
			Накладные расходы			*136,74*	*282362*
			Сметная прибыль			*35,36*	*73008*
12	31	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	2	68601,06	137202
			Накладные расходы			*17044,50*	*34089*
			Сметная прибыль			*5081,56*	*10163*
13	33	84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.	1	21214,44	21214
			Сметная прибыль			*1571,44*	*1571*
14	35	84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1	20684,16	20684
			Сметная прибыль			*1532,16*	*1532*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**53**	**84-020102-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Горка-скат, тип 2А**	**шт.**	**1**	**31173,93**	**31174**
			Накладные расходы			***5802,75***	***5803***
			Сметная прибыль			***2309,18***	***2309***
25	**55**	**84-020302-0406 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья детская, тип 8020**	**шт.**	**3**	**10784,88**	**32355**
			Сметная прибыль			***798,88***	***2397***
26	**57**	**84-020302-0407 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья детская, тип 8021**	**шт.**	**3**	**10417,68**	**31253**
			Сметная прибыль			***771,68***	***2315***
27	**58**	**84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**3**	**22070,88**	**66213**
			Накладные расходы			***3480,00***	***10440***
			Сметная прибыль			***1634,88***	***4905***
28	**59**	**84-020102-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Горка-скат, тип 2Б**	**шт.**	**3**	**36121,14**	**108363**
			Накладные расходы			***6568,50***	***19706***
			Сметная прибыль			***2675,64***	***8027***
29	**61**	**84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003**	**шт.**	**3**	**100767,24**	**302302**
			Сметная прибыль			***7464,24***	***22393***
30	**63**	**84-020103-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Лазалка разборная "Спираль", тип Л-003**	**шт.**	**1**	**63642,24**	**63642**
			Сметная прибыль			***4714,24***	***4714***
31	**65**	**84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001**	**шт.**	**1**	**46671,12**	**46671**
			Сметная прибыль			***3457,12***	***3457***
32	**67**	**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1**	**40043,16**	**40043**
			Накладные расходы			***5496,00***	***5496***
			Сметная прибыль			***2966,16***	***2966***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	**68**	**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1**	**636427,80**	**636428**
			Сметная прибыль			***47142,80***	***47143***
34	**70**	**84-020104-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003**	**шт.**	**1**	**29169,72**	**29170**
			Сметная прибыль			***2160,72***	***2161***
35	**71**	**84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**2**	**13980,33**	**27961**
			Накладные расходы			***3171,75***	***6344***
			Сметная прибыль			***1035,58***	***2071***
36	**72**	**84-020401-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Навес беседки, тип 1А**	**шт.**	**6**	**159327,00**	**955962**
			Накладные расходы			***29559,00***	***177354***
			Сметная прибыль			***11802,00***	***70812***
37	**73**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,5379**	**4128,65**	**2221**
			Накладные расходы			***618,06***	***332***
			Сметная прибыль			***305,83***	***165***
38	**74**	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов ФБС 12.4.6-Т (4 шт), массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**2859,52**	**11438**
			Накладные расходы			***652,23***	***2609***
			Сметная прибыль			***211,82***	***847***
39	**75**	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,06**	**33635,27**	**35653**
			Накладные расходы			***1266,78***	***1343***
			Сметная прибыль			***2491,50***	***2641***
40	**76**	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**0,58**	**36364,14**	**21091**
			Накладные расходы			***2751,00***	***1596***
			Сметная прибыль			***2693,64***	***1562***
41	**77**	**11-070111-0108 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м. Установка**	**м**	**6,52**	**6723,44**	**43837**
			Накладные расходы			***1539,51***	***10038***
			Сметная прибыль			***498,03***	***3247***
42	**78**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Основания монолитные из бетона В12,5. Устройство**	**м3**	**0,441**	**37486,74**	**16532**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***2674,92***	***1180***
			Сметная прибыль			***2776,80***	***1225***
43	**79**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**21,516**	**956,07**	**20571**
			Накладные расходы			***137,57***	***2960***
			Сметная прибыль			***70,82***	***1524***
44	**80**	**21-050309-0102 РСНБ РК 2015**	**Сетка НМД-327**	**м2**	**5,314**	**386,45**	**2054**
			Накладные расходы			***14,55***	***77***
			Сметная прибыль			***28,63***	***152***
			ИТОГО:				**8 085 658,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 291 790,00**
			Сметная прибыль				**598 938,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**101 551,00**	**8 187 209,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**92 767,00**	**8 279 976,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**993 597,00**	**9 273 573,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления РГУ "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Гранд-Мастер"

М.К. ЛИМАНОВ

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Техно-СервисМ"

А.Н. МАЖИТ

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер"

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 160 МЕСТ В АУЛЕ АЛМАЛЫ МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 160 МЕСТ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Договор подряда (контракт) № 160 от 22.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 32
за ноябрь 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**2**	**13-080304-0201 РСНБ РК 2015**	**Блок управления открытого исполнения. Установка на стене**	**шт.**	**4**	**6761,65**	**27047**
			Накладные расходы			***1220,60***	***4882***
			Сметная прибыль			***500,86***	***2003***
2	**3**	**13-080305-0905 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	**шт.**	**8**	**6367,83**	**50943**
			Накладные расходы			***1508,88***	***12071***
			Сметная прибыль			***471,69***	***3774***
3	**4**	**13-080303-1004 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**6161,03**	**6161**
			Накладные расходы			***1412,81***	***1413***
			Сметная прибыль			***456,37***	***456***
4	**5**	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1741,10**	**1741**
			Накладные расходы			***501,21***	***501***
			Сметная прибыль			***128,97***	***129***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**6**	**13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**47**	**2353,97**	**110636**
			Накладные расходы			***412,11***	***19369***
			Сметная прибыль			***174,37***	***8195***
6	**7**	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**240**	**2684,26**	**644221**
			Накладные расходы			***690,85***	***165804***
			Сметная прибыль			***198,83***	***47720***
7	**8**	**13-080305-0403 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**12**	**3769,04**	**45228**
			Накладные расходы			***992,72***	***11913***
			Сметная прибыль			***279,19***	***3350***
8	**9**	**13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**22**	**1484,72**	**32664**
			Накладные расходы			***408,22***	***8981***
			Сметная прибыль			***109,98***	***2420***
9	**10**	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**117**	**470,57**	**55057**
			Накладные расходы			***138,95***	***16257***
			Сметная прибыль			***34,86***	***4078***
10	**11**	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**40**	**558,21**	**22329**
			Накладные расходы			***163,08***	***6523***
			Сметная прибыль			***41,35***	***1654***
11	**12**	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Лоток с пластмассовой крышкой**	**м**	**3000**	**266,21**	**798623**
			Накладные расходы			***75,19***	***225565***
			Сметная прибыль			***19,72***	***59157***
12	**35**	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтажпо строительным основаниям**	**м**	**90**	**627,11**	**56440**
			Накладные расходы			***97,08***	***8737***
			Сметная прибыль			***46,45***	***4181***
13	**37**	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50**	**2882,66**	**144133**
			Накладные расходы			***398,29***	***19915***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***213,53***	***10677***
			ИТОГО:				**1 995 223,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**501 930,00**
			Сметная прибыль				**147 794,00**
			Итого с временными		**1,5 %**	**29 928,00**	**2 025 151,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**27 340,00**	**2 052 491,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**246 299,00**	**2 298 790,00**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Гранд-Мастер"
_____ М.К. ЛИМАНОВ

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Техно-СервисМ"
_____ А.Н. МАЖИТ

Форма 2-В

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер"

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 160 МЕСТ В АУЛЕ АЛМАЛЫ МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 160 МЕСТ. Технологические оборудования

Договор подряда (контракт) № 160 от 22.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 33
за ноябрь 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 41	**Кровать**	шт.	160	18254,46	2920713
2	2	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 8	**Шкаф для одежды детей**	шт.	14	52245,52	731437
3	3	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 29	**Шкаф для белья**	секция	7	22031,24	154219
			ИТОГО:				3 806 369,00
			В том числе :				0,00
			Накладные расходы				0,00
			Сметная прибыль		1,5 %	0,00	3 806 369,00
			Итого с временными		1,35 %	0,00	3 806 369,00
			Итого с зимними удорожаниями		12 %	456 764,00	4 263 133,00
			Итого с НДС				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"
М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Гранд-Мастер"
М.К. ЛИМАНОВ

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Техно-СервисМ"
А.Н. МАЖИТ