Гороснов жне
Нур-Актобе

"СОГЛАСОВАН"
Министр юстиции
Республики Казахстан
_____ М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"26"декабря 2017года

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Актобе,Актюбинская область, города Актобе, ул.Алтынсарина, №31
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии
25.12.2017г. ТОО «Гранд-Мастер», Республика Казахстан, г.Актобе,мкр.12,дом12,блок-секция «В»,оф.каб.2В-9,директор Лиманов М.К.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 25.12.2017г. ТОО «МАСТЕР Металл Пласт» эксперт Досов Р.И. №KZ07VJE00016173 от 9.03.2016г.,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 25.12.2017г.ТОО «Арт-Лайн Групп» ГСЛ №15016967 от 18.05.2015г. ГИП Чеботарев П.С.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство инженерных сетей жилых домов №33-44 на территории микрорайона №1 жилого массива Нур-Актобе города Актобе. Наружные сети газоснабжения.
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу _____,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "13"марта 2017 года №1043 Акимата города Актобе

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Отдел строительства города Актобе» №KZ77REA00078926 от 27.11.2017г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Арт-Лайн Групп» №1/2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства города Актобе» №03-8/456 от 21.08.2017г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 27.11.2017г._____;

месяц, год

окончание работ 26.12.2017г._____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод подземный	м	400		400	
Газопровод надземный	м	1427,5		1427,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопровод подземный низкого давления из полиэтиленовых труб SDR11, д.63*5,8мм – 400м;

Газопровод надземный низкого давления из стальных электросварных труб д.57*3,0мм – 1427,5м;

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопровод подземный низкого давления из полиэтиленовых труб SDR11, д.63*5,8мм – 400м;

Газопровод надземный низкого давления из стальных электросварных труб д.57*3,0мм – 1427,5м;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 11 130,4 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 9 139,01 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 10 394 451,2 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 10 235 691,20 тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство инженерных сетей жилых домов №33-44 на территории микрорайона №1 жилого массива Нур-Актобе города Актобе. Наружные сети газоснабжения.
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Актобе» руководитель Алимбаев А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»эксперт Досов Р.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО «Арт-Лайн Групп» ГИП Чеботарев П.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

"Ақтөбе қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі"
ТІРКЕЛДІ
№ 08-69 "28" 12 2017 ж.
Қолы
Маман Бразгунова Н.Г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Гранд-Мастер», директор Лиманов М.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

	Приложение 1 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма
	Приложение 15 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м	1427,5	на кронштейнах
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	400	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	132	
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		

	d =	шт		
7	Кран проходной d =50	шт	12	
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик Алимбаев А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Чеботарев П.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г.Актобе"**
Подрядчик: **ТОО "Гранд-Мастер"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование объекта: **«Строительство инженерных сетей жилых домов №33-44 на территории микрорайона №1 жилого массива Нур-Актобе города Актобе. Наружные сети газоснабжения».**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№03-3/503	2.11.2017г.	наименование	код	наименование	код

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерных сетей жилых домов №33-44 на территории микрорайона №1 жилого массива Нур-Актобе города Актобе. Наружные сети газоснабжения».	4 204 333,28	3 753 869,00	3 676 271,00						450 464,28	4 204 333,28
Всего	**4 204 333,28**	**3 753 869,00**	**3 676 271,00**						**450 464,28**	**4 204 333,28**

К оплате: 4 204 333,28 (Четыре миллиона двести четыре тысяч триста тридцать три) тенге, 28 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Гранд-Мастер" _____ **Лиманов М.К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Гранд-Мастер"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительство инженерных сетей жилых домов №33-44 на территории микрорайона №1 жилого массива города Актобе. Наружные сети газоснабжения».** **Нур-Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2017г. №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	307,200	109,60	33667
			Накладные расходы			*26,46*	*8130*
			Сметная прибыль			*10,88*	*3344*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30,720	1378,15	42337
			Накладные расходы			*907,45*	*27877*
			Сметная прибыль			*182,85*	*5617*
3	3	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	256,000	93,30	23885
			Накладные расходы			*61,43*	*15727*
			Сметная прибыль			*12,38*	*3169*
4	4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	64,000	120,24	7696
			Накладные расходы			*61,50*	*3936*
			Сметная прибыль			*14,54*	*930*
5	5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	92,160	658,98	60731
			Накладные расходы			*433,91*	*39989*
			Сметная прибыль			*87,43*	*8058*
6	6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	276,480	13,63	3767
			Накладные расходы			*3,27*	*903*
			Сметная прибыль			*1,35*	*374*
7	7	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	276,480	18,08	4997
			Накладные расходы			*4,33*	*1198*
			Сметная прибыль			*1,79*	*496*
			Раздел: Монтаж труюопровода				
8	9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	30,720	2957,79	90863
			Накладные расходы			*624,54*	*19186*
			Сметная прибыль			*286,59*	*8804*
9	10	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30,720	112,69	3461
			Накладные расходы			*30,75*	*945*
			Сметная прибыль			*11,48*	*353*
10	11	41-020202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/Перевозка песка	т	53,760	227,09	12208
			Накладные расходы			*9,63*	*518*
			Сметная прибыль			*18,94*	*1018*
11	12	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,320	195672,02	62615
			Накладные расходы			*114548,33*	*36655*
			Сметная прибыль			*24817,63*	*7942*
12	13	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	404,000	632,20	255409
			Накладные расходы			*26,81*	*10829*
			Сметная прибыль			*52,72*	*21299*
13	14	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,320	621277,23	198809
			Накладные расходы			*133550,79*	*42736*
			Сметная прибыль			*60386,24*	*19324*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	15	11-240202-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	5,000	4642,58	23212
			Накладные расходы			*3202,13*	*16011*
			Сметная прибыль			*627,58*	*3138*
15	16	23-020304-3659 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 400x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	10604,65	84837
			Накладные расходы			*449,64*	*3597*
			Сметная прибыль			*884,34*	*7075*
16	17	23-020304-3650 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6416,81	6417
			Накладные расходы			*272,07*	*272*
			Сметная прибыль			*535,11*	*535*
17	18	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12,000	856,57	10279
			Накладные расходы			*363,99*	*4368*
			Сметная прибыль			*97,65*	*1172*
18	19	23-020304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	2622,75	31473
			Накладные расходы			*111,21*	*1334*
			Сметная прибыль			*218,72*	*2625*
19	20	23-020304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	935,56	11227
			Накладные расходы			*39,67*	*476*
			Сметная прибыль			*78,02*	*936*
20	21	23-020201-4006 РСНБ РК 2015	Переход Ст 63-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12,000	12615,50	151386
			Накладные расходы			*534,90*	*6419*
			Сметная прибыль			*1052,03*	*12624*
21	22	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	330,000	212,15	70012
			Накладные расходы			*65,41*	*21585*
			Сметная прибыль			*22,21*	*7328*
22	23	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,408	16022,17	6537
			Накладные расходы			*679,34*	*277*
			Сметная прибыль			*1336,12*	*545*
23	24	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная Осторожно газ	м	330,000	35,00	11550
			Накладные расходы			*1,48*	*490*
			Сметная прибыль			*2,92*	*963*
24	25	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,006	541784,40	3250
			Накладные расходы			*310084,14*	*1861*
			Сметная прибыль			*68149,48*	*409*
25	26	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,000	3069,98	18420
			Накладные расходы			*130,17*	*781*
			Сметная прибыль			*256,01*	*1536*
26	27	11-220601-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	1412699,37	8476
			Накладные расходы			*170964,76*	*1026*
			Сметная прибыль			*126693,13*	*766*
27	28	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	12,000	23046,89	276563
			Накладные расходы			*5130,02*	*61560*
			Сметная прибыль			*2254,15*	*27050*
28	29	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4,000	3323,44	13294
			Накладные расходы			*1445,04*	*5780*
			Сметная прибыль			*381,48*	*1526*
29	30	23-040905-2906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,000	5812,56	69751
			Накладные расходы			*246,45*	*2957*
			Сметная прибыль			*484,72*	*5817*
30	31	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра, L=14м, 4шт.	км трубопровода	0,014	541784,40	7585
			Накладные расходы			*310084,14*	*4341*
			Сметная прибыль			*68149,48*	*954*
31	32	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56,000	3069,98	171919
			Накладные расходы			*130,17*	*7289*
			Сметная прибыль			*256,01*	*14337*
32	33	11-220601-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	1412699,37	19777
			Накладные расходы			*170964,76*	*2394*
			Сметная прибыль			*126693,13*	*1774*
33	34	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	23046,89	23047
			Накладные расходы			*5130,02*	*5130*
			Сметная прибыль			*2254,15*	*2254*
34	35	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра, L=7м, 2шт.	км трубопровода	0,014	541784,40	7585
			Накладные расходы			*310084,14*	*4341*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*68149,48*	*954*
35	36	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,000	3069,98	42980
			Накладные расходы			*130,17*	*1822*
			Сметная прибыль			*256,01*	*3584*
36	37	11-220601-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	1412699,37	19777
			Накладные расходы			*170964,76*	*2394*
			Сметная прибыль			*126693,13*	*1774*
37	38	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	23046,89	46094
			Накладные расходы			*5130,02*	*10260*
			Сметная прибыль			*2254,15*	*4508*
38	39	11-250129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	3,000	18997,03	56991
			Накладные расходы			*7747,01*	*23241*
			Сметная прибыль			*2139,52*	*6419*
39	40	24-040207-3999 РСНБ РК 2015	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	11315,89	33948
			Накладные расходы			*479,79*	*1439*
			Сметная прибыль			*943,65*	*2831*
40	41	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4,000	5237,39	20950
			Накладные расходы			*2019,28*	*8077*
			Сметная прибыль			*580,53*	*2322*
			Раздел: Жилой дом №44				
			Раздел: Жилой дом №43				
			Раздел: Жилой дом №42				
			Раздел: Жилой дом №41				
41	70	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	130,000	834,40	108472
			Накладные расходы			*35,38*	*4599*
			Сметная прибыль			*69,58*	*9046*
42	71	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	59,800	511,02	30559
			Накладные расходы			*21,67*	*1296*
			Сметная прибыль			*42,61*	*2548*
43	73	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	233,81	935
			Накладные расходы			*9,91*	*40*
			Сметная прибыль			*19,50*	*78*
44	76	23-010201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,400	1568,93	11611
			Накладные расходы			*66,52*	*492*
			Сметная прибыль			*130,84*	*968*
			Раздел: Жилой дом №40				
			Раздел: Жилой дом №39				
			Раздел: Жилой дом №38				
			Раздел: Жилой дом №37				
45	106	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	130,000	834,40	108472
			Накладные расходы			*35,38*	*4599*
			Сметная прибыль			*69,58*	*9046*
46	107	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	59,800	511,02	30559
			Накладные расходы			*21,67*	*1296*
			Сметная прибыль			*42,61*	*2548*
47	109	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	233,81	935
			Накладные расходы			*9,91*	*40*
			Сметная прибыль			*19,50*	*78*
48	112	23-010201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,400	1568,93	11611
			Накладные расходы			*66,52*	*492*
			Сметная прибыль			*130,84*	*968*
			Раздел: Жилой дом №36				
49	115	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	130,000	834,40	108472
			Накладные расходы			*35,38*	*4599*
			Сметная прибыль			*69,58*	*9046*
50	116	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	59,800	511,02	30559
			Накладные расходы			*21,67*	*1296*
			Сметная прибыль			*42,61*	*2548*
51	118	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	233,81	935
			Накладные расходы			*9,91*	*40*
			Сметная прибыль			*19,50*	*78*
52	121	23-010201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,400	1568,93	11611

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*66,52*	*492*
			Сметная прибыль			*130,84*	*968*
			Раздел: Жилой дом №35				
53	124	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	130,000	834,40	108472
			Накладные расходы			*35,38*	*4599*
			Сметная прибыль			*69,58*	*9046*
54	125	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	59,800	511,02	30559
			Накладные расходы			*21,67*	*1296*
			Сметная прибыль			*42,61*	*2548*
55	127	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	233,81	935
			Накладные расходы			*9,91*	*40*
			Сметная прибыль			*19,50*	*78*
56	130	23-010201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,400	1568,93	11611
			Накладные расходы			*66,52*	*492*
			Сметная прибыль			*130,84*	*968*
			Раздел: Жилой дом №34				
57	133	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	130,000	834,40	108472
			Накладные расходы			*35,38*	*4599*
			Сметная прибыль			*69,58*	*9046*
58	134	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	59,800	511,02	30559
			Накладные расходы			*21,67*	*1296*
			Сметная прибыль			*42,61*	*2548*
59	136	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	233,81	935
			Накладные расходы			*9,91*	*40*
			Сметная прибыль			*19,50*	*78*
60	139	23-010201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,400	1568,93	11611
			Накладные расходы			*66,52*	*492*
			Сметная прибыль			*130,84*	*968*
			Раздел: Жилой дом №33				
61	142	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	130,000	834,40	108472
			Накладные расходы			*35,38*	*4599*
			Сметная прибыль			*69,58*	*9046*
62	143	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	59,800	511,02	30559
			Накладные расходы			*21,67*	*1296*
			Сметная прибыль			*42,61*	*2548*
63	145	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	233,81	935
			Накладные расходы			*9,91*	*40*
			Сметная прибыль			*19,50*	*78*
64	148	23-010201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,400	1568,93	11611
			Накладные расходы			*66,52*	*492*
			Сметная прибыль			*130,84*	*968*
			ИТОГО:				**3676271**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**446714**
			Сметная прибыль				**272316**
			Итого с временными		0,9 %	33086,00	**3709357**
			Итого с зимними удорожаниями		1,2 %	44512,00	**3753869**
			Итого с НДС		12 %	450464,28	**4204333,28**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО "Гранд-Мастер" _____ Лиманов М.К.

Тех.надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ Досов Р.И.

 Расчет по смете 1 стр