Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Утвержденный приказом
управления строительства
от ____ _____20____г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» июля 2017 г.

Заказчик - Управление Строительства Атырауской области. город Атырау, ул.Айтеке-би 77 в лице руководителя управления Аманова М.Х.

на основании:
Декларации о соответствии от 17.07.2017г. ТОО «Гранд-Мастер». Город Актобе мкр.12, дом 21, блок секция «В», «Dastan оптиум» офисный центр 2-этаж. Директор - Лиманов М.К.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 17.07.2017г. ТОО «Техно-Сервис М». г.Атырау, 2 мкр., 17 дом, 57 кв. Директор - Мажит Ә.К.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 17.07. 2017 г. ТОО «Дахль-Сервис» г.Атырау, с.Геолог, ул.БН, Производственная база. Директор - Казиев А.Н.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство детского сада на 100 мест в с.Тасшагыл, Кызылкугинского района, Атырауской области» техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу: Кызылкугинский район, село Тасшагыл

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 06 февраля 2015 г. №5

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий талон №489 от 6 сентября 2016 года выданного Управлением государственного архитектурно-строительного контроля по Атырауской области

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Атыраустройпроект» утвержденного(й) РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области №05-0229/15 от 11.09.2015 года.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2016 года

окончание работ: июль 2017 года

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев;
фактически, месяц: 10 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Мощность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая	В том числе пускового комплекса	Общая	В том числе пускового комплекса

Площадь застройки	$м^2$	775,5		775,5	
Площадь застройки (котельная)	$м^2$	27,8		27,8	
Объем здания	$м^3$	5040,8		5040,8	
Общая площадь	$м^2$	1313,3		1313,3	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Этажность 2 эт. Вместимость детского сада 4 группы по 25 детей, общая вместимость 100 детей.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 293 290 000 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 209 248 000 тенге, оборудование 33 812 000 тенге, прочие затраты – 50 230 000 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 279 843 424 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 199 664 122 тенге, оборудование 80 179 302 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство детского сада на 100 мест в с.Тасшагыл, Кызылкугинского района, Атырауской области» принять в эксплуатацию .

Заказчик
Аминов М. Х. _____

Технический надзор
Мажит А.Н. _____

Авторский надзор
Казиев А.Н. _____

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Лиманов М.К. _____

Прошнуровано и пронумеровано ____ листах

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«_____» _____2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Гранд-Мастер» г. Актобе, мкр. 12,дом 21, блок-секция «В»,офисный центр «Dastan Оптимум», 2 этаж, оф.каб. 2В-9, 2В-10, 2В-11__

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Лиманова М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство детского сада на 100 мест в с.Тасшагыл, Кызылкугинского района, Атырауской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление строительства Атырауской области» в___ лице руководителя управления Аманова М.Х.,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствует

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Атыраустройпроект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а):РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области» №05-0229/15 от 11.09.2015 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Детский сад организован для детей от 3-х до 6-ти лет, -одна младшая группа наполняемость 25 чел. – от 3-х до до 4-х лет; -одна средняя группа наполняемость 25 чел. –от 4-х до 5-ти лет; -две старшие группы Наполняемость 25 чел, -от 5-ти до6-ти лет -площадь участка 0,64га; -площадь застройки 0,201га; площадь покрытия 0,2282га; площадь озеленения 0,2108га	мест	100		100	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: здание детского сада П-образное, размерами в осях 30,76х27,0 метров, здание 2- этажное, фундаменты сборные из ж/б блоков, перекрытия плиты ж/б, предусмотрено благоустройство территории;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: _____
месяц, год

окончание работ: _____
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;

фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Водоснабжение и канализация
ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» _____

Электроснабжение
АО «Атырау Жарык» _____

Телефонизация
«Кызылкогинский районы производственный узел телекоммуникации» _____

Газоснабжение
АО «КазТрансГаз Аймак» _____

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство детского сада на 100 мест в с.Тасшагыл, Кызылкугинского района, Атырауской области» готовым к приемке в эксплуатацию, _____
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

«___ » _____ 2017г.

Директор ТОО «Гранд-Мастер» _____ **Лиманов М.К.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Гранд - Мастер"
Наименование строительства: Строительство детского сада на 100 мест в с.Тасшагыл, Кызылкогинского района

Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения"
Подпрограмма 015 "За счет средств местного бюджета"
Спецификация 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
БИН 011040003791

ИИК KZ719260101197906000
БИК KZKOKZKX

Полная стоимость договора 279 843 424,00 тенге
Лимит финансирования на 2016 год 196 700 000,00 тенге
Лимит финансирования на 2017 год 83 143 424,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала строительства	265 800 936,65	тенге в т.ч.НДС	28 478 672
б) с начала года	68 245 473,65	тенге в т.ч.НДС	7 312 015
в) за отчетный месяц	14 042 487,35	тенге в т.ч.НДС	1 504 552

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		дополнительные		источник		Организационно-правовая форма	
		номер 53	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Стоимость выполненных работ в текущем месяце	Сумма требуемых к перечислению за выполненные объемы
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения до текущего	Сумма погашения текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство детского сада на 100 мест в с.Тасшагыл, Кызылкогинского района	тенге	279 843 424,00					265 800 936,65	68 245 473,65	14 042 487,35	14 042 487,35

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Руководитель Управления Строительства _____ **Аманов М.К.**

Подрядчик: ТОО "Гранд - Мастер"

Директор _____ **Лиманов М.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"

Наименование строительства: "Строительство детского сада на 100 мест в с.Тасшагыл, Кызылкогинского района"

РЕЕСТР

выполненных работ за август месяц 2017 г.

№№	Наименование объектов	Общая стоимость	Освоено с начало строительства	Сентябрь 2016г.	Октябрь 2016г.	Ноябрь 2016г.	Март 2017г.	Май 2017г.	Август 2017г.
	Строительство детского сада на 100 мест в с.Тасшагыл,Кызылкугинского района	279 790 459,63	279 843 424,00	60 000 000,00	88 110 555,00	49 444 908,00	20 000 000	48 245 473,65	14 042 487,35
		163 044 191							
	Земляные работы	1 221 867,00	1 221 867,00	3 244 980,80					
	Фундаменты	23 545 820,00	25 568 934	25 568 934					
	Стены	15 683 509	17 706 623	17 706 623					
	Перекрытия и покрытия	20 333 951	6 854 489	13 479 462	6 854 489				
	Кровля	14 488 780	14 488 780		14 488 780				
	Лестничная клетка	767 325	767 325		767 325				
	Проемы	9 344 360	9 344 360		7 174 787	2 169 573			
	Полы	14 734 416	14 734 416		14 734 416				
	Внутреннняя отделка	16 458 633	16 458 633			16 458 633			
	Наружная отделка	9 277 013	9 277 013		6 630 318	2 646 695			
	Водопровод и канализация	8 036 735	6 275 183		6 275 183				
	Отопление и вентиляция		3 739 462			3 739 462			
	Теплосеть		1 374 013			1 374 013			
	Электроосвещение	6 772 731	4 851 847		4 851 847				
	Котельная		10 077 633		10 077 633				
	Ограждение территории	5 535 918	5 535 918		5 535 918				
	Электроснабжение(КТПНГ)	10 719 859	10 719 859		10 719 859				
	Наружный водопровод и канализация	1 191 202	1 191 202			1 191 202			
	Резервуар чистой воды на 30м3	10 047 556	10 047 556			10 047 556			

	Наружный газопровод	792 203	792 203			792 203			
	Выгреб на 30м3	2 692 258	2 692 258			2 692 258			
	Благоустройствот территории								
	Вертикальная планировка		2 002 404			2 002 404			
	Асфальтобетонный проезд	20 373 396	6 330 909			6 330 909			14 042 487,35
	Наружные слаботочные сети	17 540 664	17 540 664				17 540 664		
	Пожарная сигнализация	2 459 336	2 459 336				2 459 336		
	Технологическое оборудование	18 682 931,44						18 682 931,44	
	Медицинское оборудование	8 948 919,91						8 948 919,91	
	Инвентарь	11 994 380,81						11 994 380,81	
	Медицинское	7 587 703,87						7 587 703,87	
	Озеленение								
	Деревья	534 195,91						534 195,91	
	Цветники	497 341,72						497 341,72	

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Атырауской области" Жантуреев М.Ж.

Технадзор:

ТОО "Техно - Сервис М" Мажит А.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гранд - Мастер" Лиманов М.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления строительства Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Гранд-Мастер"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство детского сада на 100 мест в с.Тасшагыл Кызылкугинского района
Наименование объекта - Строительство детского сада на 100 мест в с.Тасшагыл Кызылкугинского района

АКТ
выполненных работ за август месяц 2017г.

на Благоустройство территории

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Тротуар										
1	E0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	53,55	2575,76	68,13	137932	3648	2432	0,14	8
		м3		21,38	12,76	1145	683	133	0,04	2
2	E0127-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	377,66	877,59	42,08	331429	15892	36280	0,38	144
		м2		57,38	14,85	21670	5608	133	0,07	27
3	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8**	505	662,87	6,63	334748	3349	74175	0,70	352
		м		108,68	1,76	54883	887	133	0,01	3
4	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовыеМ-300 /ГОСТ 6665-91/ М-300**	8,08	25800,00	--	208464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			**1012572**	**22889**			**504**
			Тенге			**77698**	**7179**			**33**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1012572**				
Материалы -			Тенге			**9444**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				84877			
	Местные материалы -		Тенге			759628				
		Накладные расходы -	Тенге			112887				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16933			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1192987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							593
		Сметная заработная плата -	Тенге				101810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1192987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							593
		Сметная заработная плата -	Тенге				101810			
РАЗДЕЛ 2.Проезд(покрытие брусчатка)										
5	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**86,25**	**2575,76**	**68,13**	**222159**	**5876**	**3916**	**0,14**	**12**
		м3		**21,38**	**12,76**	**1844**	**1101**	**133**	**0,04**	**4**
6	**Е0127-57-2**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	**575**	**1038,59**	**42,08**	**597186**	**24196**	**55238**	**0,38**	**219**
		м2		**57,38**	**14,85**	**32994**	**8539**	**133**	**0,07**	**42**
7	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8**	**50**	**662,87**	**6,63**	**33143**	**332**	**7344**	**0,70**	**35**
		м		**108,68**	**1,76**	**5434**	**88**	**133**	**0,01**	**--**
8	**С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовыеМ-300 /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**0,8**	**25800,00**	**--**	**20640**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**873129**	**30404**			**266**
			Тенге			**40272**	**9727**			**46**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			873129				
	Материалы -		Тенге			935				
	Всего заработная плата -		Тенге				49999			
	Местные материалы -		Тенге			269017				
		Накладные расходы -	Тенге			66498				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9975			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			996005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				59973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			996005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				59973			
РАЗДЕЛ 3.Газон										
9	**Е0101-152-2**	**устроиство основания из растительного слоя толщиной 15см слоя**	**312**	**27,15**	**27,15**	**8471**	**8470**	**1907**	**--**	**--**
		м2		**--**	**6,30**	**--**	**1966**	**97**	**0,02**	**7**
10	**С143012-7**	**Земля растительная при заготовке механизированным способом**	**46,8**	**1240,00**	**--**	**58032**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**Е0147-25-2**	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную**	**312**	**24,82**	**--**	**7744**	**--**	**9990**	**0,17**	**54**
		м2		**24,82**	**--**	**7744**	**--**	**129**	**--**	**--**
12	**Е0147-25-6**	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	**312**	**19,01**	**--**	**5931**	**--**	**3304**	**0,05**	**16**
		м2		**8,21**	**--**	**2562**	**--**	**129**	**--**	**--**
13	**Е0147-39-3**	**Уход за газонами обыкновенными**	**312**	**73,60**	**23,60**	**22964**	**7364**	**22096**	**0,34**	**106**
		м2		**49,50**	**5,40**	**15444**	**1685**	**129**	**0,02**	**7**
14	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм**	**124**	**662,87**	**6,63**	**82195**	**822**	**18213**	**0,70**	**87**
		м		**108,68**	**1,76**	**13476**	**218**	**133**	**0,01**	**1**
15	**С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовыеМ-300 /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**1,984**	**25800,00**	**--**	**51187**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**			**236525**	**16656**			**263**
			Тенге			**39226**	**3868**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			236525				
	Материалы -		Тенге			2701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				43094			
	Местные материалы -		Тенге			213067				
		Накладные расходы -	Тенге			55510				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8326			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			309557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				51420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			309557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				51420			
РАЗДЕЛ 4.Спецсмесь										
16	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**25**	**2575,76**	**68,13**	**64394**	**1703**	**1135**	**0,14**	**4**
		м3		**21,38**	**12,76**	**535**	**319**	**133**	**0,04**	**1**
17	**Е0127-26-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**250**	**390,89**	**34,29**	**97724**	**8573**	**4923**	**0,04**	**10**
		м2		**6,01**	**8,79**	**1503**	**2199**	**133**	**0,03**	**8**
18	**Е0127-26-3к=7**	**исключать оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2**	**1750**	**-51,44**	**-1,37**	**-90025**	**-2393**	**-1166**	**--**	**-1**
		м2		**-0,10**	**-0,40**	**-175**	**-702**	**133**	**--**	**-2**
19	**Е0101-152-2**	**устроиство основания из растительного слоя толщиной 15см слоя**	**250**	**27,15**	**27,15**	**6788**	**6787**	**1528**	**--**	**--**
		м2		**--**	**6,30**	**--**	**1575**	**97**	**0,02**	**6**
20	**С143008-104**	**Спецсмесь из отсева**	**10**	**2490,00**	**--**	**24900**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней 100х200**	**60,2**	**662,87**	**6,63**	**39905**	**399**	**8842**	**0,70**	**42**
		м		**108,68**	**1,76**	**6543**	**106**	**133**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовыеМ-300 /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,9632	25800,00	--	24851	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**168536**	**15069**			**54**
			Тенге			**8405**	**3497**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**168536**				
	Материалы -		Тенге			**1432**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11901**			
	Местные материалы -		Тенге			**219519**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15262**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2289**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11028**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**194826**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14191**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**194826**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14191**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3785840**	**85018**			**1087**
			Тенге			**165600**	**24271**			**106**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2290763**				
	Материалы -		Тенге			**14511**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**189871**			
	Местные материалы -		Тенге			**1461232**				
		Накладные расходы -	Тенге			**250157**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**125**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**37524**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**242160**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4291140**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1319**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**227395**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4291140**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1319**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**227395**			

Итого по акту:	**4 291 140,44**
Временные здания и сооружения -1,8%	**77 240,53**
Итого	**4 368 380,97**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,4175%	**61 921,80**
Затраты на выслугу лет-1%	**43 683,81**
Затраты на доп. отпуска -0,4%	**17 473,52**
Итого в базовых ценах 2001г.	**4 491 460,10**
Итого в текущих ценах 2016г К=2,73677.	**12 292 093,27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги,сборы иобязательные платежи-2%				**245 841,87**				
		Итого				**12 537 935,14**				
		НДС-12%				**1 504 552,22**				
		Всего:				**14 042 487,35**				

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Атырауской области" **Жантуреев М.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Техно - Сервис М" **Мажит А.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Гранд - Мастер" **Лиманов М.К.**