Счет-фактура № 00000000013 от 30.11.12 (1)

Поставщик: ТОО "АС Курылыс" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 430700212782, БИН: 060440002060, Адрес: г.Актау 6-4-81 тел 53-19-86, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 43001 № 0000331 от 21.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ9078022G0115708001 в АО "Темірбанк" филиал г.Актау, , БИК JSRBKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №58 от 12.11.12г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 4 мкр

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 430100232069, БИН:, г.Актау 4 мкр (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ27070103KSN4306000 в Департаменте Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство трассы сетей водоснабжения в обход рынка РИД СК в 28 А микрорайоне г.Актау	м-ц	1	23 214 285,71	23 214 285,71	12%	2 785 714,29	26 000 000,00		
Всего по счету:					**23 214 285,71**		**2 785 714,29**	**26 000 000,00**		

Руководитель организации Адилбеков Ж. З. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКТАУ Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс» МАНГЫСТАУ ОБЛЫСЫ АҚТАУ ҚАЛАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "АС Курылыс"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000011	30.11.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"
Основание: договор №58 от 12.11.12г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство трассы сетей водоснабжения в обход рынка РИД СК в 28 А микрорайоне г.Актау	м-ц	1	26 000 000,00	26 000 000,00

Всего работ на сумму: **26 000 000,00**
в т.ч НДС **2 785 714,29**

Итого сумма: Двадцать шесть миллионов тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "АС Курылыс"

РНН: 430700212782,
Адрес: г.Актау 6-4-81 тел 53-19-86
Расчетный счет: KZ9078022G0115708001 в АО "Темірбанк" филиал г.Актау, ,
БИК JSRBKZKA

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

РНН: 430100232069,
Адрес: г.Актау 4 мкр
Расчетный счет: KZ27070103KSN4306000 в Департаменте Казначейства по Мангистауской области,
БИК KKMFKZ2A

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "АС-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес:

Строительство трассы сетей водоснабжения в обход рынка "РИД СК" в 28 А микрорайоне г. Актау

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2012 г.

Код	Код	Договор			Орган. правовая форма
		номер	дата		наименование
467.006.015.421		№ 58	12.11.2012 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце **ноябрь** без НДС	из графы 1							
			СМР (в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в текущих ценах)	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце **ноябрь**	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	23 214 286		22 589 666			624 620			2 785 714	**26 000 000**
в том числе: **ноябрь**		23 214 286		22 589 666		624 620			2 785 714	**26 000 000**
Удержание 5% до завершения работ		1 160 714							139 286	**1 300 000**
Итого к оплате		**22 053 572**							**2 646 429**	**24 700 000**

Заказчик _____ Тулеугалиев Е.Б.

Подрядчик _____ Ж.З. Адилбеков

получ. 06.12.12.

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик ТОО "АС-Курылыс"

Наименование объекта Строительство трассы сетей водоснабжения в обход рынка "РИД СК" в 28 А микрорайоне города Актау

Договор № 58 от 12.11.2012 г.

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1		Разработка грунта 1 группы в отвал	166,95	21,29	20,13	3554	3361	1009	0,01	2
	E0101-12-7	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,16	5,07	194	846	97	0,02	3
		м3								
2		Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях	12,57	335,34	0,00	4215	0	4763	2,24	28
	E0101-163-1	шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м		335,34	0,00	4215	0	113	0,00	0
		м3								
3		Разработка грунта 1 группы вручную в	25,00	279,45	0,00	6986	0	7894	1,86	47
	E0101-163-1	траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплением траншей и котлованов до 2 м в местах пересечения с сетями		279,45	0,00	6986	0	113	0,00	0
		м3								
4		Разработка грунта 5 группы в отвал	571,55	60,25	56,97	34436	32561	9774	0,02	11
	E0101-12-11	экскаваторами "Драглайн" иои "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		3,29	14,34	1880	8196	97	0,05	29
		м3								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		Рыхление грунтов бульдозерами-	571,55	2,44	2,44	1395	1395	394	0,00	0
	Е0101-150-1	разрыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		0,00	0,71	0	406	97	0,00	0
		м3								
6		Разработка грунта 5 группы с погрузкой на	101,00	81,10	77,39	8191	7816	2407	0,02	2
	Е0101-17-11	автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3		3,58	20,99	362	2120	97	0,07	7
		м3								
7		Перевозка скального грунта автомобилями-	121,20	62,10	62,10	7527	7527	1505	0,00	0
	Е010333-А5-1	самосвалами (работающими вне карьеров) расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		0,00	12,42	0	1505	100	0,26	32
		т								
8		Работа на отвале 4 группы грунтов (грунт 5	101,00	4,78	4,07	483	411	197	0,00	0
	Е0101-20-3	группы после разработки экскаватором)		0,60	1,41	61	142	97	0,00	0
		м3								
9		Доработка скального грунта 5р группы	43,02	1467,63	551,66	63137	23732	44528	5,69	245
	Е0101-170-2	отбойными молотками		915,98	0,00	39405	0	113	0,00	0
		м3								
10		Разработка скального грунта 5р группы	185,10	1314,97	551,66	243401	102112	159656	4,74	877
	Е0101-170-2	отбойными молотками в местах пересечения с сетями		763,31	0,00	141289	0	113	0,00	0
		м3								
11		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	799,66	8,63	8,63	6901	6901	1831	0,00	0
	Е0101-28-3	мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м		0,00	2,36	0	1887	97	0,01	8
		м3								
12		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	184,07	7,45	7,45	1371	1371	432	0,00	0
	Е0101-27-2	мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		0,00	2,42	0	445	97	0,01	2
		м3								
13		Засыпка вручнут ютраншей, пазух котлованов и	20,45	140,51	0,00	2873	0	3247	1,02	21
	Е0101-166-1	ям в грунтах 1 группы		140,51	0,00	2873	0	113	0,00	0

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
14	E0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	53,49	352,13	175,40	18835	9382	16859	1,17	63
				176,73	65,72	9453	3515	130	0,32	17
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Разделу 1	**Тенге**			**403 309**		**254 497**		**1 297**
	Стоимость оборудования					**0**				
	Стоимость общестроительных					**403 309**				
	Всего заработная плата -					**225 783**				
	Местные материалы -					**25**				
		Накладные расходы -				**254 497**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								**127**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -					**38175**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				**39 468**				
	ВСЕГО, по разделу 1		Тенге			***697 275***				
		Раздел 2. Водопровод В1, В3								
15	E0122-11-13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.усл. 700 мм (н.д. 800 мм)	0,114	452711,09	291482,51	51609	33229	33300	918,85	105
				156663,93	68034,76	17860	7756	130	283,05	32
			км							
16	C130804-250	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17, Дв 692,9 мм	115,14	31600,00	0,00	3638424	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м							
17	E0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.усл. 600 мм (н.д. 710 мм)	0,152	383303,65	248716,94	58262	37805	37420	769,35	117
				131174,18	58196,26	19938	8846	130	241,80	37
			км							
18	C130804-249	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17, Дв 614,9 мм	153,52	24900,00	0,00	3822648	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м							
19	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм.	0,08	89942,55	41553,67	7195	3324	6155	284,05	23
				48127,50	11054,83	3850	884	130	42,90	3
			км							

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130804-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17, Дв 139,9 мм	80,80	1190,00	0,00	96152	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м							
21	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,080	160582,12	104413,24	12847	8353	8128	328,90	26
				55631,25	22520,25	4451	1802	130	96,68	8
			км							
22	С130804-250	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17, Дв 196,6 мм	80,80	2370,00	0,00	191496	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м							
23	Е0122-8-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,010	197951,46	82641,08	1980	826	1647	507,15	5
				95478,75	31218,19	955	312	130	152,47	2
			км							
24	С130806-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	10,00	3730,00	0,00	37300	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м							
25	Е0122-8-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,01	306413,06	132979,68	3064	1330	2537	761,30	8
				144900,00	50233,73	1449	502	130	245,34	2
			км							
26	С130806-128	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х10	10,00	8610,00	0,00	86100	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м							
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12,000	344,84	259,48	4138	3114	2306	0,48	6
				79,96	67,83	960	814	130	0,26	3
			шт							
28	Спрайс лист	Стоимость полиэтиленового отвода PE 100 SDR 17 d 800 мм 45 град	4,00	129604,76	0,00	518419	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт							
29	Спрайс лист	Стоимость полиэтиленового отвода PE 100 SDR 17 d 800 мм 30 град	1,000	69891,62	0,00	69892	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	130	0,00	0
			шт							

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Спрайс лист	Стоимость полиэтиленового отвода PE 100 SDR 17 d 800 мм 90 град	2,00	168836,24	0,00	337672	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт							
31	Спрайс лист	Стоимость полиэтиленового отвода PE 100 SDR 17 d 700 мм 45 град	2,00	96506,12	0,00	193012	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт							
32	Спрайс лист	Стоимость полиэтиленового отвода PE 100 SDR 17 d 700 мм 30 град	1,00	68040,41	0,00	68040	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт							
33	Спрайс лист	Стоимость полиэтиленового отвода PE 100 SDR 17 d 700 мм 90 град	2,000	116586,23	0,00	233172	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт							
34	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	3,00	505,44	382,30	1516	1147	849	0,70	2
				117,74	99,90	353	300	130	0,38	1
			шт							
35	Спрайс лист	Стоимость полиэтиленового тройника PE 100 SDR 17 d 800 мм равнопроходной	2,000	153532,20	0,00	307064	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт							
36	Спрайс лист	Стоимость полиэтиленового тройника PE 100 SDR 17 d 700 мм равнопроходной	1,00	104888,12	0,00	104888	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт							
37	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых втулок	2,00	505,44	382,30	1011	765	566	0,70	1
				117,74	99,90	235	200	130	0,38	1
			шт							
38	Спрайс лист	Стоимость полиэтиленовой втулки PE 100 SDR 17 d 225 мм	1,00	4027,21	0,00	4027	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт							
39	Спрайс лист	Стоимость полиэтиленовой втулки PE 100 SDR 17 d 160 мм	1,00	1960,49	0,00	1960	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт							
40	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,738	215251,79	45223,54	158856	33375	49902	169,86	125
				34931,25	17082,68	25779	12607	130	83,43	62
			т							
41	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.200 мм	2,000	1653,62	652,82	3307	1306	2604	4,50	9
				755,55	245,81	1511	492	130	1,21	2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
42	Спрайс лист	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2) Ду 200 мм	2,00	49468,28 0,00	0,00 0,00	98937 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		шт								
43	Спрайс лист	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.150 мм	1,000	1107,58 457,99	431,34 163,01	1108 458	431 163	807 130	2,83 0,79	3 1
		шт								
44	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2) Ду 150 мм	1,00	22100,00 0,00	0,00 0,00	22100 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		шт								
45	Е0122-38-8	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам. 400 мм	1,00	6019,99 1601,66	867,08 328,61	6020 1602	867 329	2509 130	7,98 1,60	8 2
		врезка								
46	Е0122-38-6	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам. 250 мм	1,00	3139,00 1172,14	547,37 207,00	3139 1172	547 207	1793 130	5,77 1,01	6 1
		врезка								
47	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,010	1382814,56 20055,13	153976,69 58167,00	13828 201	1540 582	1017 130	113,05 284,08	1 3
		км								
48	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,01	902665,78 15007,50	114406,78 43219,01	9027 150	1144 432	757 130	82,57 211,07	1 2
		км								
49	Е0122-31-14	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 700 мм	0,152	37049,26 24503,63	0,00 0,00	5631 3725	0 0	4842 130	153,99 0,00	23 0
		км								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0122-31-15	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 800 мм	0,114	40901,88	0,00	4663	0	3631	153,99	18
				24503,63	0,00	2793	0	130	0,00	0
		км								
51	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,08	12096,38	0,00	968	0	1152	71,07	6
				11074,50	0,00	886	0	130	0,00	0
		км								
52	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,08	11660,63	0,00	933	0	1152	71,07	6
				11074,50	0,00	886	0	130	0,00	0
		км								
		Узел врезки проектируемого трубопровода в существующей камере								
53	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых втулок (адаптер фланцевый	1,000	505,44	382,30	505	382	283	0,70	1
				117,74	99,90	118	100	130	0,38	0
		шт								
54	Спрайс лист	Стоимость полиэтиленовой втулки PE 100 SDR 17 d 800 мм	1,000	91976,82	0,00	91977	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
55	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (фланцев, переходов, отводов, заглушек)	0,296	215251,79	45223,54	63715	13386	20015	169,86	50
				34931,25	17082,68	10340	5056	130	83,43	25
		т								
56	С130809-24	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 Мпа (10 кгс/ см2), Ду 800 мм	1,00	8760,00	0,00	8760	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Разделу 2	**Тенге**			**10 345 363**		**183 370**		**549**
	Стоимость оборудования					**98 937**				
	Запасные части					**989**				
	Тара и упаковка					**500**				
	Транспортные расходы					**3 013**				
	Заготов.-складские расходы					**1 241**				
	Комплектация					**600**				
	ВСЕГО стоимость оборудования					**105 279**				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных, сантехнических работ					**10 246 426**				
	Всего заработная плата -					**141 054**				
	Местные материалы -					**4 574**				
		Накладные расходы -				**183 370**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								**92**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -					**27506**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				**625 788**				
	ВСЕГО, по разделу 2		Тенге			*11 160 864*				
		Раздел 3. Колодцы								
57	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,760	697,52	28,23	2623	106	261	0,30	1
				45,80	10,58	172	40	123	0,05	0
			м2							
58	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,76	34352,51	2161,85	129165	8129	11096	10,19	38
				1650,83	619,19	6207	2328	130	2,37	9
			м3							
59	С131104-8	Люк чугунный, тип Л (А15), ГОСТ 3634-99	1,000	8060,00	0,00	8060	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			комплект							
60	С12021-267	Стремянка	0,010	133700,00	0,00	1337	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			т							
61	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,56	251,62	4,39	3160	55	661	0,24	3
				42,95	1,66	539	21	118	0,01	0
			м2							
62	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку	5,30	335,03	14,40	1776	76	344	0,28	1
				43,73	5,05	232	27	133	0,02	0
			м2							

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63		Устройство асфальтобетонной отмостки	5,300	498,61	0,00	2643	0	201	0,17	1
	E0127-55-1			28,46	0,00	151	0	133	0,00	0
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Разделу 3	**Тенге**			**148 762**		**12 562**		**45**
	Стоимость общестроительных, металломонтажных и сантехнических работ					**148 762**				
	Всего заработная плата -					**9 717**				
	Местные материалы -					**67 465**				
		Накладные расходы -				**12 562**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -					**1884**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				**9 679**				
	ВСЕГО, по разделу 3		Тенге			***171 003***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			**10 897 434**		**450 430**		**1 891**
	Стоимость оборудования					**98 937**				
	Запасные части					**989**				
	Тара и упаковка					**500**				
	Транспортные расходы					**3 013**				
	Заготов.-складские расходы					**1 241**				
	Комплектация					**600**				
	ВСЕГО стоимость оборудования					**105 279**				
	Стоимость общестроительных, металломонтажных и сантехнических работ					**10 798 497**				
	Всего заработная плата -					**376 554**				
	Местные материалы -					**72 064**				
		Накладные расходы -				**450 430**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								**225**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -					**67565**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				**674 936**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			***12 029 142***				
		Всего по смете				12 029 142				
		Стоимость оборудования				105 279				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ				11 923 863				
	СН РК8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5 %				178 858				
		Итого по главе 1-8				12 207 999				
	СН РК8.02-02-2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (0,346%)				41 875				
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				48 411				
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				121 027				
		Всего по главе 9				211 313				
		Итого сметная стоимость в ценах 2001 г. по главе 1-9				12 419 313				
	СН РК8.02-02-2002	Итого сметная стоимость в текущих ценах								
						22 759 104				
	СН РК8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2 %				455 182				
		Итого сметная стоимость в текущих ценах				23 214 286				
	Решение Правительства РК	Налог на добавленную стоимость				2 785 714				
		Всего, ноябрь 2012 г.				**26 000 000**	тенге			
		Удержание 5% до завершения работ				1 300 000	тенге			
		Итого к оплате				**24 700 000**	тенге			

Заказчик

_____Тулеугалиев Е.Б.

Технадзор

_____А. Акжан

Подрядчик

_____Ж.З.Адилбеков