Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство уличных освещений по улицам Жанкожа батыр, Тауелсиздик, Е. Жунисова, Ж. Маханбетова(между улицами Есенова и Гидроузел, Сейтпенбетова и Жунисова) А. Оразбаева в пос Тасбогет г. Кызылорда

Договор: Доп. Соглашение №253/2 от 29.07.2020 года к Договору №253 от 12 ноября 2019 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за АВГУСТ 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Строительство уличных освещений по улицам Жанкожа батыр, Тауелсиздик, Е. Жунисова, Ж. Маханбетова(между улицами Есенова и Гидроузел, Сейтпенбетова и Жунисова) А. Оразбаева в пос Тасбогет г. Кызылорда	82 824 142,46	82 824 142,46	25 732 952,86

К оплате: Двадцать пять миллионов семьсот тридцать две тысячи девятьсот пятьдесят два тенге восемьдесят шесть тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство уличных освещений по улицам Жанкожа батыр, Тауелсиздик, Е. Жунисова, Ж. Маханбетова(между улицами Есенова и Гидроузел, Сейтпенбетова и Жунисова) А. Оразбаева в пос Тасбогет г. Кызылорда

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за АВГУСТ месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	акт	Строительство уличных освещений по улицам Жанкожа батыр, Тауелсиздик, Е. Жунисова, Ж. Маханбетова (между улицами Есенова и Гидроузел, Сейтпенбетова и Жунисова) А. Оразбаева в пос Тасбогет г. Кызылорда	21 614 972,39	218 721,00	--	21 833 693,39
		Всего по главе	**21 614 972,39**	**218 721,00**	**--**	**21 833 693,39**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%	518 759,34	--	--	518 759,34
		Всего по главе	**518 759,34**	**--**	**--**	**518 759,34**
		ИТОГО по главам 1-8	**22 133 731,73**	**218 721,00**	**--**	**22 352 452,73**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%	378 486,81	--	--	378 486,81
4		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	1 040 054,86	1 040 054,86
		Всего по главе	**378 486,81**	**--**	**--**	**1 418 541,67**
		ИТОГО по главам 1-9	**22 512 218,54**	**218 721,00**	**1 040 054,86**	**23 770 994,40**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	450 244,37	--	--	450 244,37
		ИТОГО	**22 962 462,91**	**218 721,00**	**1 040 054,86**	**24 221 238,77**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961	24 108 200,26	229 634,32	1 091 949,54	25 429 784,12
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,90350160493529	**21 781 797,62**	**207 474,98**	**986 578,16**	**22 975 850,77**

6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %		--	2 757 102,09	2 757 102,09
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**21 781 797,62**	**207 474,98**	**3 743 680,26**	**25 732 952,86**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Жакап-Табын"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Ц13-080303-0702 1308-0303-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**7363,43**	**14726,86**
		Итого оплата труда:				**4656,84**	**9313,68**
		Итого эксплуатация машин:				**189,24**	**378,48**
		Итого материалов:				**2570,19**	**5140,38**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3352,92	6705,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		857,31	1714,62
		Сметная стоимость:				**11573,66**	**23147,32**
4	**С123-070203-0802 2307-0203-0802 РСНБ РК 2015**	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54**	**шт.**	**2,0000**		**19603,00**	**39206,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1568,24	3136,48
		Сметная стоимость:				**21171,24**	**42342,48**
5	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2,0000**		**1084,72**	**2169,44**
		Итого оплата труда:				**1009,52**	**2019,04**
		Итого эксплуатация машин:				**80,05**	**160,10**
		Итого материалов:				**21,57**	**43,14**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		726,85	1453,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,93	289,85
		Сметная стоимость:				**1956,50**	**3913,00**
6	**С123-070501-0312 2307-0501-0312 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**2,0000**		**25196,00**	**50392,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2015,68	4031,36
		Сметная стоимость:				**27211,68**	**54423,36**
7	**Ц13-080202-1704 1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Реле сигнальное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**10366,42**	**20732,84**
		Итого оплата труда:				**10232,84**	**20465,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**160,10**	**320,20**
		Итого материалов:				**26,32**	**52,64**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		7367,64	14735,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1418,73	2837,45
		Сметная стоимость:				**19152,79**	**38305,58**
8	**С123-070216-0902 2307-0216-0902 РСНБ РК 2015**	**Фотореле ФБ-6М**	**шт.**	**2,0000**		**22579,00**	**45158,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1806,32	3612,64
		Сметная стоимость:				**24385,32**	**48770,64**
9	**Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**440,0000**		**163,20**	**71808,00**
		Итого оплата труда:				**163,20**	**71808,00**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		117,50	51701,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	9880,78
		Сметная стоимость:				**303,16**	**133390,54**
10	**С123-061702-0616 2306-1702-0616 РСНБ РК 2015**	**Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 10-18 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**4,4000**		**1055,00**	**4642,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,40	371,36
		Сметная стоимость:				**1139,40**	**5013,36**
		УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - 55 шт					
11	**Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	**опора**	**55,0000**		**6553,54**	**360444,70**
		Итого оплата труда:				**3883,86**	**213612,30**
		Итого эксплуатация машин:				**4399,30**	**241961,50**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3107,09	170889,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		772,85	42506,76
		Сметная стоимость:				**10433,48**	**573841,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО КАЗСВЕТ GROUP	**Опора освещения горячего цинкования Н 9м**	**шт.**	**55,0000**		**100000,00**	**5500000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8000,00	440000,00
		Сметная стоимость:				**108000,00**	**5940000,00**
13	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**55,0000**		**4308,96**	**236993,04**
		Итого оплата труда:				**2221,25**	**122168,50**
		Итого эксплуатация машин:				**830,89**	**45699,14**
		Итого материалов:				**1783,07**	**98068,89**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1599,30	87961,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		472,66	25996,35
		Сметная стоимость:				**6380,92**	**350950,70**
14	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО КАЗСВЕТ GROUP	**Светильник уличный Galad Победа 100 Вт**	**шт.**	**55,0000**		**29464,29**	**1620535,71**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2357,14	129642,86
		Сметная стоимость:				**31821,43**	**1750178,57**
15	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,7500**		**3389,65**	**46607,73**
		Итого оплата труда:				**530,28**	**7291,33**
		Итого эксплуатация машин:				**260,21**	**3577,91**
		Итого материалов:				**2682,34**	**36882,19**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		498,46	6853,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		311,05	4276,93
		Сметная стоимость:				**4199,16**	**57738,50**
16	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**10,4500**		**30841,51**	**322293,75**
		Итого оплата труда:				**4330,89**	**45257,78**
		Итого эксплуатация машин:				**1657,49**	**17320,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**25170,92**	**263036,10**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3941,11	41184,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2782,61	29078,27
		Сметная стоимость:				**37565,22**	**392556,60**
17	**Е11-080101-0307 1 108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**138,6000**		**822,41**	**113986,64**
		Итого оплата труда:				**229,23**	**31771,00**
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**2653,57**
		Итого материалов:				**576,22**	**79863,67**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	29547,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,85	11482,69
		Сметная стоимость:				**1118,44**	**155016,37**
18	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**1,1066**		**224620,51**	**248565,06**
		Итого оплата труда:				**33677,81**	**37267,86**
		Итого эксплуатация машин:				**1890,02**	**2091,49**
		Итого материалов:				**189630,49**	**209845,10**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		30646,81	33913,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20421,39	22598,31
		Сметная стоимость:				**275688,70**	**305077,12**
19	**Ц13-080206-1904 1308-0206-1904 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	**м**	**16,5000**		**396,50**	**6542,26**
		Итого оплата труда:				**250,91**	**4139,99**
		Итого эксплуатация машин:				**32,06**	**529,01**
		Итого материалов:				**122,25**	**2017,11**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		180,65	2980,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,17	761,84
		Сметная стоимость:				**623,33**	**10284,90**
20	**С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**16,5000**		**69,00**	**1138,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,52	91,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**74,52**	**1229,58**
21	**Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**2020,0000**		**264,59**	**534464,51**
		Итого оплата труда:				**174,29**	**352070,65**
		Итого эксплуатация машин:				**17,85**	**36050,54**
		Итого материалов:				**78,26**	**158084,37**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		125,49	253490,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,21	63036,43
		Сметная стоимость:				**421,28**	**850991,80**
22	**С123-011305-0107 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	**м**	**2020,0000**		**360,00**	**727200,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,80	58176,00
		Сметная стоимость:				**388,80**	**785376,00**
23	**Е11-340201-0103 1134-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0350**		**1123465,90**	**39321,31**
		Итого оплата труда:				**128736,00**	**4505,76**
		Итого материалов:				**994729,90**	**34815,55**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		97839,36	3424,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97704,42	3419,65
		Сметная стоимость:				**1319009,68**	**46165,34**
24	**Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**660,0000**		**268,63**	**177297,32**
		Итого оплата труда:				**139,37**	**91986,31**
		Итого эксплуатация машин:				**113,97**	**75218,88**
		Итого материалов:				**45,86**	**30270,44**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		100,35	66230,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,52	19482,20
		Сметная стоимость:				**398,50**	**263009,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С123-060131-0204 2306-0131-0204 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6600**		**78345,00**	**51707,70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6267,60	4136,62
		Сметная стоимость:				**84612,60**	**55844,32**
26	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**2060,0000**		**281,73**	**580363,46**
		Итого оплата труда:				**159,29**	**328128,75**
		Итого эксплуатация машин:				**144,98**	**298663,13**
		Итого материалов:				**17,07**	**35159,53**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		114,69	236252,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,71	65329,29
		Сметная стоимость:				**428,13**	**881945,45**
27	С123-060137-0705 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,0600**		**520389,00**	**1072001,34**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41631,12	85760,11
		Сметная стоимость:				**562020,12**	**1157761,45**
28	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**15,0000**		**291,72**	**4375,87**
		Итого оплата труда:				**146,40**	**2196,06**
		Итого эксплуатация машин:				**137,21**	**2058,14**
		Итого материалов:				**45,71**	**685,72**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		105,41	1581,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,77	476,56
		Сметная стоимость:				**428,91**	**6433,59**
29	С123-060137-0706 2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0150**		**743271,00**	**11149,07**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59461,68	891,93
		Сметная стоимость:				**802732,68**	**12040,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					
30	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**1130,3220**		**152,84**	**172761,10**
		Итого оплата труда:				**46,47**	**52522,54**
		Итого эксплуатация машин:				**147,33**	**166525,25**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,46	37816,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,90	16846,19
		Сметная стоимость:				**201,20**	**227423,52**
31	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**85,0780**		**1993,57**	**169609,12**
		Итого оплата труда:				**1993,57**	**169609,12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1435,37	122118,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,32	23338,21
		Сметная стоимость:				**3703,26**	**315065,90**
32	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**726,1500**		**30,63**	**22240,52**
		Итого оплата труда:				**10,48**	**7608,60**
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**22240,52**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	5478,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	2217,50
		Сметная стоимость:				**41,23**	**29936,21**
33	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**242,0500**		**706,64**	**171043,18**
		Итого оплата труда:				**706,64**	**171043,18**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	123151,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	23535,54
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**317729,81**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**12629905,39**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**145814,00**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**145814,00**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4588879,78**
	Материалы -		Тенге				**333040,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**1036811,85**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2894791,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**746504,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**426830,75**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**5762215,06**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**972,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1036811,85**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7166873,11**
		Материалы -	Тенге				**624442,62**
		Всего заработная плата -	Тенге				**740489,47**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5500000,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**574377,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**619300,05**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8360550,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**778,47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**740489,47**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**728338,50**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**728338,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**58267,08**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**786605,58**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**15055185,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1750,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1777301,32**
		РАЗДЕЛ 2. ул. Жанкожа батыр					
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
34	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**22307,19**	**22307,19**
		Итого оплата труда:				**16257,60**	**16257,60**
		Итого эксплуатация машин:				**6404,00**	**6404,00**
		Итого материалов:				**1759,19**	**1759,19**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		11705,47	11705,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2721,01	2721,01
		Сметная стоимость:				**36733,67**	**36733,67**
35	**51-080401-0108 5108-0401-0108 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**72907,00**	**72907,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	Ц13-080303-0702 1308-0303-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**7363,43**	**7363,43**
		Итого оплата труда:				**4656,84**	**4656,84**
		Итого эксплуатация машин:				**189,24**	**189,24**
		Итого материалов:				**2570,19**	**2570,19**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3352,92	3352,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		857,31	857,31
		Сметная стоимость:				**11573,66**	**11573,66**
37	С123-070203-0802 2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54**	**шт.**	**1,0000**		**19603,00**	**19603,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1568,24	1568,24
		Сметная стоимость:				**21171,24**	**21171,24**
38	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**1084,72**	**1084,72**
		Итого оплата труда:				**1009,52**	**1009,52**
		Итого эксплуатация машин:				**80,05**	**80,05**
		Итого материалов:				**21,57**	**21,57**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		726,85	726,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,93	144,93
		Сметная стоимость:				**1956,50**	**1956,50**
39	С123-070501-0312 2307-0501-0312 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1,0000**		**25196,00**	**25196,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2015,68	2015,68
		Сметная стоимость:				**27211,68**	**27211,68**
40	Ц13-080202-1704 1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Реле сигнальное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**10366,42**	**10366,42**
		Итого оплата труда:				**10232,84**	**10232,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**160,10**	**160,10**
		Итого материалов:				**26,32**	**26,32**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		7367,64	7367,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1418,73	1418,73
		Сметная стоимость:				**19152,79**	**19152,79**
41	**С123-070216-0902 2307-0216-0902 РСНБ РК 2015**	**Фотореле ФБ-6М**	**шт.**	**1,0000**		**22579,00**	**22579,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1806,32	1806,32
		Сметная стоимость:				**24385,32**	**24385,32**
42	**Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**192,0000**		**163,20**	**31334,40**
		Итого оплата труда:				**163,20**	**31334,40**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		117,50	22560,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	4311,61
		Сметная стоимость:				**303,16**	**58206,78**
43	**С123-061702-0616 2306-1702-0616 РСНБ РК 2015**	**Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 10-18 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**1,9200**		**1055,00**	**2025,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,40	162,05
		Сметная стоимость:				**1139,40**	**2187,65**
		УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - 24 шт					
44	**Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	**опора**	**24,0000**		**6553,54**	**157284,96**
		Итого оплата труда:				**3883,86**	**93212,64**
		Итого эксплуатация машин:				**4399,30**	**105583,20**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3107,09	74570,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		772,85	18548,41
		Сметная стоимость:				**10433,48**	**250403,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО КАЗСВЕТ GROUP**	**Опора освещения горячего цинкования Н 9м**	**шт.**	**24,0000**		**100000,00**	**2400000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8000,00	192000,00
		Сметная стоимость:				**108000,00**	**2592000,00**
46	**Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**24,0000**		**4308,96**	**103415,14**
		Итого оплата труда:				**2221,25**	**53309,89**
		Итого эксплуатация машин:				**830,89**	**19941,44**
		Итого материалов:				**1783,07**	**42793,70**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1599,30	38383,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		472,66	11343,86
		Сметная стоимость:				**6380,92**	**153142,12**
47	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО КАЗСВЕТ GROUP**	**Светильник уличный Galad Победа 100 Вт**	**шт.**	**24,0000**		**29464,29**	**707142,86**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2357,14	56571,43
		Сметная стоимость:				**31821,43**	**763714,29**
48	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,0000**		**3389,65**	**20337,92**
		Итого оплата труда:				**530,28**	**3181,67**
		Итого эксплуатация машин:				**260,21**	**1561,27**
		Итого материалов:				**2682,34**	**16094,05**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		498,46	2990,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		311,05	1866,29
		Сметная стоимость:				**4199,16**	**25194,98**
49	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,5600**		**30841,51**	**140637,27**
		Итого оплата труда:				**4330,89**	**19748,85**
		Итого эксплуатация машин:				**1657,49**	**7558,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**25170,92**	**114779,39**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3941,11	17971,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2782,61	12688,70
		Сметная стоимость:				**37565,22**	**171297,42**
50	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**60,4800**		**822,41**	**49739,63**
		Итого оплата труда:				**229,23**	**13863,71**
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**1157,92**
		Итого материалов:				**576,22**	**34849,60**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	12893,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,85	5010,63
		Сметная стоимость:				**1118,44**	**67643,51**
51	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,4829**		**224620,51**	**108464,75**
		Итого оплата труда:				**33677,81**	**16262,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1890,02**	**912,65**
		Итого материалов:				**189630,49**	**91568,77**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		30646,81	14798,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20421,39	9861,08
		Сметная стоимость:				**275688,70**	**133124,56**
52	**Ц13-080206-1904 1308-0206-1904 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	**м**	**7,2000**		**396,50**	**2854,80**
		Итого оплата труда:				**250,91**	**1806,54**
		Итого эксплуатация машин:				**32,06**	**230,84**
		Итого материалов:				**122,25**	**880,20**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		180,65	1300,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,17	332,44
		Сметная стоимость:				**623,33**	**4487,96**
53	**С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**7,2000**		**69,00**	**496,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,52	39,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**74,52**	**536,54**
54	**Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**925,0000**		**264,59**	**244742,41**
		Итого оплата труда:				**174,29**	**161220,47**
		Итого эксплуатация машин:				**17,85**	**16508,29**
		Итого материалов:				**78,26**	**72390,12**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		125,49	116078,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,21	28865,69
		Сметная стоимость:				**421,28**	**389686,84**
55	**С123-011305-0107 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	**м**	**925,0000**		**360,00**	**333000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,80	26640,00
		Сметная стоимость:				**388,80**	**359640,00**
56	**Е11-340201-0103 1134-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0750**		**1123465,90**	**84259,94**
		Итого оплата труда:				**128736,00**	**9655,20**
		Итого материалов:				**994729,90**	**74604,74**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		97839,36	7337,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97704,42	7327,83
		Сметная стоимость:				**1319009,68**	**98925,73**
57	**Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**300,0000**		**268,63**	**80589,69**
		Итого оплата труда:				**139,37**	**41811,96**
		Итого эксплуатация машин:				**113,97**	**34190,40**
		Итого материалов:				**45,86**	**13759,29**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		100,35	30104,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,52	8855,54
		Сметная стоимость:				**398,50**	**119549,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**С123-060131-0204 2306-0131-0204 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3000**		**78345,00**	**23503,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6267,60	1880,28
		Сметная стоимость:				**84612,60**	**25383,78**
59	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**935,0000**		**281,73**	**263417,39**
		Итого оплата труда:				**159,29**	**148932,22**
		Итого эксплуатация машин:				**144,98**	**135558,26**
		Итого материалов:				**17,07**	**15958,33**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		114,69	107231,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,71	29651,89
		Сметная стоимость:				**428,13**	**400300,48**
60	**С123-060137-0705 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,9350**		**520389,00**	**486563,72**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41631,12	38925,10
		Сметная стоимость:				**562020,12**	**525488,81**
61	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**15,0000**		**291,72**	**4375,87**
		Итого оплата труда:				**146,40**	**2196,06**
		Итого эксплуатация машин:				**137,21**	**2058,14**
		Итого материалов:				**45,71**	**685,72**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		105,41	1581,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,77	476,56
		Сметная стоимость:				**428,91**	**6433,59**
62	**С123-060137-0706 2306-0137-0706 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0150**		**743271,00**	**11149,07**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59461,68	891,93
		Сметная стоимость:				**802732,68**	**12040,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					
63	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**513,0345**		**152,84**	**78413,41**
		Итого оплата труда:				**46,47**	**23839,11**
		Итого эксплуатация машин:				**147,33**	**75583,06**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,46	17164,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,90	7646,21
		Сметная стоимость:				**201,20**	**103223,78**
64	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**38,6155**		**1993,57**	**76982,78**
		Итого оплата труда:				**1993,57**	**76982,78**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1435,37	55427,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,32	10592,83
		Сметная стоимость:				**3703,26**	**143003,21**
65	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**329,5875**		**30,63**	**10094,61**
		Итого оплата труда:				**10,48**	**3453,42**
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**10094,61**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	2486,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	1006,49
		Сметная стоимость:				**41,23**	**13587,55**
66	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**109,8625**		**706,64**	**77633,68**
		Итого оплата труда:				**706,64**	**77633,68**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	55896,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	10682,39
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**144212,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5679866,95**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**72907,00**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**72907,00**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2069614,20**
Материалы -			Тенге				**150844,63**

1	2	3
	Всего заработная плата -	
	Стоимость материалов и конструкций -	
	Накладные расходы -	
	Сметная прибыль -	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	
	Нормативная трудоемкость -	
	Сметная заработная плата -	
	Стоимость общестроительных работ -	
	Материалы -	
	Всего заработная плата -	
	Стоимость материалов и конструкций -	
	Накладные расходы -	
	Сметная прибыль -	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	
	Нормативная трудоемкость -	
	Сметная заработная плата -	
	Стоимость сантехнических работ -	
	Стоимость материалов и конструкций -	
	Сметная прибыль -	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	
	Нормативная трудоемкость -	
	Сметная заработная плата -	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
	Итого прямые затраты:	
	в том числе:	
	- зарплата рабочих-строителей	
	- затраты на эксплуатацию машин	
	- в том числе зарплата машинистов	
	- материалов, изделий и конструкций	
	- перевозка грузов	
	- оборудование	
	Накладные расходы	
	ИТОГО:	
	Сметная прибыль	
	ИТОГО по смете:	

4	5	6	7	8
Тенге				472768,34
Тенге				1297762,74
Тенге				340393,21
Тенге				192800,59
Тенге				2602808,00
чел.-ч				443,44
Тенге				472768,34
Тенге				3203848,95
Тенге				331896,55
Тенге				337833,40
Тенге				2400000,00
Тенге				261536,74
Тенге				277230,85
Тенге				3742616,54
чел.-ч				356,67
Тенге				337833,40
Тенге				333496,80
Тенге				333496,80
Тенге				26679,74
Тенге				360176,54
Тенге				6778508,08
чел.-ч				800,11
Тенге				810601,74
Тенге				18309772,34
Тенге				2150408,83
Тенге				1346028,25
Тенге				437494,23
Тенге				14594614,26
Тенге				0,00
Тенге				218721,00
Тенге				1922811,99
Тенге				20232584,32
Тенге				1601109,07
Тенге				21833693,39

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО по смете:			Тенге				21833693,39

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Жакап-Табын"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"