Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство уличных освещений по улицам Жанкожа батыр, Тауелсиздик, Е. Жунисова, Ж. Маханбетова(между улицами Есенова и Гидроузел, Сейтпенбетова и Жунисова) А. Оразбаева в пос Тасбогет г. Кызылорда

Договор: Доп. Соглашение №253/1 от 27.02.2020 года к Договору №253 от 12 ноября 2019 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за МАРТ 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Строительство уличных освещений по улицам Жанкожа батыр, Тауелсиздик, Е. Жунисова, Ж. Маханбетова(между улицами Есенова и Гидроузел, Сейтпенбетова и Жунисова) А. Оразбаева в пос Тасбогет г. Кызылорда	82 824 142,46	57 091 189,60	35 176 240,00

К оплате: Тридцать пять миллионов сто семьдесят шесть тысяч двести сорок тенге ноль тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство уличных освещений по улицам Жанкожа батыр, Тауелсиздик, Е. Жунисова, Ж. Маханбетова(между улицами Есенова и Гидроузел, Сейтпенбетова и Жунисова) А. Оразбаева в пос Тасбогет г. Кызылорда

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за МАРТ месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	акт	Строительство уличных освещений по улицам Жанкожа батыр, Тауелсиздик, Е. Жунисова, Ж. Маханбетова (между улицами Есенова и Гидроузел, Сейтпенбетова и Жунисова) А. Оразбаева в пос Тасбогет г. Кызылорда	29 757 330,97	145 814,00	--	29 903 144,97
		Всего по главе	**29 757 330,97**	**145 814,00**	**--**	**29 903 144,97**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%	714 175,94	--	--	714 175,94
		Всего по главе	**714 175,94**	**--**	**--**	**714 175,94**
		ИТОГО по главам 1-8	**30 471 506,91**	**145 814,00**	**--**	**30 617 320,91**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,71%	521 062,77	--	--	521 062,77
4		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	1 578 220,00	1 578 220,00
		Всего по главе	**521 062,77**	**--**	**--**	**2 099 282,77**
		ИТОГО по главам 1-9	**30 992 569,68**	**145 814,00**	**1 578 220,00**	**32 716 603,68**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	619 851,39	--	--	619 851,39
		ИТОГО	**31 612 421,08**	**145 814,00**	**1 578 220,00**	**33 336 455,08**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961	33 189 757,60	153 089,55	1 656 967,02	34 999 814,17
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,89735782565	**29 870 781,84**	**137 780,59**	**1 491 270,32**	**31 407 357,14**

6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	3 768 882,86	3 768 882,86
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**29 870 781,84**	**137 780,59**	**5 260 153,18**	**35 176 240,00**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Жакап-Табын"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство уличных освещений по улицам Жанкожа батыр, Тауелсиздик, Е. Жунисова, Ж. Маханбетова(между улицами Есенова и Гидроузел,

Договор: Доп. Соглашение №253/1 от 27.02.2020 года к Договору №253 от 12 ноября 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за МАРТ месяц 2020 года

Сметная стоимость, тыс. тенге	29903,145
Сметная заработная плата, тыс. тенге	3665,925
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,591

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ул. А.Оразбаева					
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
1	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**22307,19**	**22307,19**
		Итого оплата труда:				**16257,60**	**16257,60**
		Итого эксплуатация машин:				**6404,00**	**6404,00**
		Итого материалов:				**1759,19**	**1759,19**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		11705,47	11705,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2721,01	2721,01
		Сметная стоимость:				**36733,67**	**36733,67**
2	**51-080401-0108 5108-0401-0108 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**72907,00**	**72907,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Ц13-080303-0702 1308-0303-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**7363,43**	**7363,43**
		Итого оплата труда:				**4656,84**	**4656,84**
		Итого эксплуатация машин:				**189,24**	**189,24**
		Итого материалов:				**2570,19**	**2570,19**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3352,92	3352,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		857,31	857,31
		Сметная стоимость:				**11573,66**	**11573,66**
4	С123-070203-0802 2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54**	**шт.**	**1,0000**		**19603,00**	**19603,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1568,24	1568,24
		Сметная стоимость:				**21171,24**	**21171,24**
5	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**1084,72**	**1084,72**
		Итого оплата труда:				**1009,52**	**1009,52**
		Итого эксплуатация машин:				**80,05**	**80,05**
		Итого материалов:				**21,57**	**21,57**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		726,85	726,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,93	144,93
		Сметная стоимость:				**1956,50**	**1956,50**
6	С123-070501-0312 2307-0501-0312 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1,0000**		**25196,00**	**25196,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2015,68	2015,68
		Сметная стоимость:				**27211,68**	**27211,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Ц13-080202-1704 1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Реле сигнальное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**10366,42**	**10366,42**
		Итого оплата труда:				**10232,84**	**10232,84**
		Итого эксплуатация машин:				**160,10**	**160,10**
		Итого материалов:				**26,32**	**26,32**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		7367,64	7367,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1418,73	1418,73
		Сметная стоимость:				**19152,79**	**19152,79**
8	С123-070216-0902 2307-0216-0902 РСНБ РК 2015	**Фотореле ФБ-6М**	**шт.**	**1,0000**		**22579,00**	**22579,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1806,32	1806,32
		Сметная стоимость:				**24385,32**	**24385,32**
9	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**400,0000**		**163,20**	**65280,00**
		Итого оплата труда:				**163,20**	**65280,00**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		117,50	47001,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	8982,53
		Сметная стоимость:				**303,16**	**121264,13**
10	С123-061702-0616 2306-1702-0616 РСНБ РК 2015	**Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 10-18 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**4,0000**		**1055,00**	**4220,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,40	337,60
		Сметная стоимость:				**1139,40**	**4557,60**
		УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - 50 шт					
11	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	**опора**	**50,0000**		**6553,54**	**327677,00**

1	2	3
		Итого оплата труда:
		Итого эксплуатация машин:
		Накладные расходы (Н10=80)
		Сметная прибыль (Н30=8)
		Сметная стоимость:
12	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО КАЗСВЕТ GROUP**	**Опора освещения горячего цинкования Н 9м**
		Сметная прибыль (Н30=8)
		Сметная стоимость:
13	**Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Установка на кронштейнах**
		Итого оплата труда:
		Итого эксплуатация машин:
		Итого материалов:
		Накладные расходы (Н17=72)
		Сметная прибыль (Н30=8)
		Сметная стоимость:
14	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО КАЗСВЕТ GROUP**	**Светильник уличный Galad Победа 100 Вт**
		Сметная прибыль (Н30=8)
		Сметная стоимость:
15	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**
		Итого оплата труда:
		Итого эксплуатация машин:
		Итого материалов:
		Накладные расходы (Н10=94)
		Сметная прибыль (Н30=8)

4	5	6	7	8
			3883,86	**194193,00**
			4399,30	**219965,00**
%	80		3107,09	155354,40
%	8		772,85	38642,51
			10433,48	**521673,91**
шт.	**40,0000**		**100000,00**	**4000000,00**
%	8		8000,00	320000,00
			108000,00	**4320000,00**
шт.	**50,0000**		**4308,96**	**215448,21**
			2221,25	**111062,27**
			830,89	**41544,68**
			1783,07	**89153,54**
%	72		1599,30	79964,83
%	8		472,66	23633,04
			6380,92	**319046,09**
шт.	**50,0000**		**29464,29**	**1473214,29**
%	8		2357,14	117857,14
			31821,43	**1591071,43**
м2 покрытия	**12,5000**		**3389,65**	**42370,66**
			530,28	**6628,48**
			260,21	**3252,64**
			2682,34	**33529,27**
%	94		498,46	6230,77
%	8		311,05	3888,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4199,16**	**52489,55**
16	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**9,5000**		**30841,51**	**292994,32**
		Итого оплата труда:				**4330,89**	**41143,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1657,49**	**15746,14**
		Итого материалов:				**25170,92**	**239123,73**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3941,11	37440,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2782,61	26434,79
		Сметная стоимость:				**37565,22**	**356869,63**
17	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**126,0000**		**822,41**	**103624,22**
		Итого оплата труда:				**229,23**	**28882,73**
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**2412,33**
		Итого материалов:				**576,22**	**72603,34**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	26860,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,85	10438,81
		Сметная стоимость:				**1118,44**	**140923,97**
18	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**1,0060**		**224620,51**	**225968,24**
		Итого оплата труда:				**33677,81**	**33879,88**
		Итого эксплуатация машин:				**1890,02**	**1901,36**
		Итого материалов:				**189630,49**	**190768,28**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		30646,81	30830,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20421,39	20543,91
		Сметная стоимость:				**275688,70**	**277342,84**
19	**Ц13-080206-1904 1308-0206-1904 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	**м**	**15,0000**		**396,50**	**5947,51**
		Итого оплата труда:				**250,91**	**3763,63**
		Итого эксплуатация машин:				**32,06**	**480,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**122,25**	**1833,74**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		180,65	2709,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,17	692,59
		Сметная стоимость:				**623,33**	**9349,91**
20	**С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**15,0000**		**69,00**	**1035,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,52	82,80
		Сметная стоимость:				**74,52**	**1117,80**
21	**Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**1900,0000**		**264,59**	**502714,14**
		Итого оплата труда:				**174,29**	**331155,56**
		Итого эксплуатация машин:				**17,85**	**33908,92**
		Итого материалов:				**78,26**	**148693,22**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		125,49	238432,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,21	59291,69
		Сметная стоимость:				**421,28**	**800437,84**
22	**С123-011305-0107 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	**м**	**1900,0000**		**360,00**	**684000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,80	54720,00
		Сметная стоимость:				**388,80**	**738720,00**
23	**Е11-340201-0103 1134-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0450**		**1123465,90**	**50555,97**
		Итого оплата труда:				**128736,00**	**5793,12**
		Итого материалов:				**994729,90**	**44762,85**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		97839,36	4402,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97704,42	4396,70
		Сметная стоимость:				**1319009,68**	**59355,44**
24	**Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**655,0000**		**268,63**	**175954,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**139,37**	**91289,45**
		Итого эксплуатация машин:				**113,97**	**74649,04**
		Итого материалов:				**45,86**	**30041,12**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		100,35	65728,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,52	19334,60
		Сметная стоимость:				**398,50**	**261017,16**
25	**С123-060131-0204 2306-0131-0204 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6550**		**78345,00**	**51315,97**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6267,60	4105,28
		Сметная стоимость:				**84612,60**	**55421,25**
26	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1910,0000**		**281,73**	**538103,98**
		Итого оплата труда:				**159,29**	**304235,88**
		Итого эксплуатация машин:				**144,98**	**276915,81**
		Итого материалов:				**17,07**	**32599,37**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		114,69	219049,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,71	60572,31
		Сметная стоимость:				**428,13**	**817726,12**
27	**С123-060137-0705 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,9100**		**520389,00**	**993942,99**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41631,12	79515,44
		Сметная стоимость:				**562020,12**	**1073458,43**
28	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**15,0000**		**291,72**	**4375,87**
		Итого оплата труда:				**146,40**	**2196,06**
		Итого эксплуатация машин:				**137,21**	**2058,14**
		Итого материалов:				**45,71**	**685,72**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		105,41	1581,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,77	476,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**428,91**	**6433,59**
29	**С123-060137-0706 2306-0137-0706 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0150**		**743271,00**	**11149,07**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59461,68	891,93
		Сметная стоимость:				**802732,68**	**12040,99**
		ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					
30	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**1048,0170**		**152,84**	**160181,41**
		Итого оплата труда:				**46,47**	**48698,08**
		Итого эксплуатация машин:				**147,33**	**154399,63**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,46	35062,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,90	15619,52
		Сметная стоимость:				**201,20**	**210863,55**
31	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**78,8830**		**1993,57**	**157258,94**
		Итого оплата труда:				**1993,57**	**157258,94**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1435,37	113226,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,32	21638,83
		Сметная стоимость:				**3703,26**	**292124,21**
32	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**673,2750**		**30,63**	**20621,07**
		Итого оплата труда:				**10,48**	**7054,58**
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**20621,07**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	5079,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	2056,03
		Сметная стоимость:				**41,23**	**27756,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**224,4250**		**706,64**	**158588,58**
		Итого оплата труда:				**706,64**	**158588,58**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	114183,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	21821,79
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**294594,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10447948,34**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**72907,00**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**72907,00**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4150165,94**
Материалы -			Тенге				**307383,98**
Всего заработная плата -			Тенге				**941139,64**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2601220,32**
Накладные расходы -			Тенге				**677620,54**
Сметная прибыль -			Тенге				**386222,92**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5214009,40**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**883,38**
Сметная заработная плата -			Тенге				**941139,64**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5539840,40**
Материалы -			Тенге				**580787,45**
Всего заработная плата -			Тенге				**682120,82**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4000000,00**
Накладные расходы -			Тенге				**528672,22**
Сметная прибыль -			Тенге				**485481,01**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6553993,63**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**718,25**
Сметная заработная плата -			Тенге				**682120,82**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**685035,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**685035,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**54802,80**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**739837,80**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**12580747,83**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1601,63**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1623260,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ул. Жанкожа батыр					
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
34	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1,0000		22307,19	22307,19
		Итого оплата труда:				16257,60	16257,60
		Итого эксплуатация машин:				6404,00	6404,00
		Итого материалов:				1759,19	1759,19
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		11705,47	11705,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2721,01	2721,01
		Сметная стоимость:				36733,67	36733,67
35	51-080401-0108 5108-0401-0108 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1,0000		72907,00	72907,00
36	Ц13-080303-0702 1308-0303-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1,0000		7363,43	7363,43
		Итого оплата труда:				4656,84	4656,84
		Итого эксплуатация машин:				189,24	189,24
		Итого материалов:				2570,19	2570,19
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3352,92	3352,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		857,31	857,31
		Сметная стоимость:				11573,66	11573,66
37	С123-070203-0802 2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54**	шт.	1,0000		19603,00	19603,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1568,24	1568,24
		Сметная стоимость:				21171,24	21171,24
38	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1,0000		1084,72	1084,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1009,52**	**1009,52**
		Итого эксплуатация машин:				**80,05**	**80,05**
		Итого материалов:				**21,57**	**21,57**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		726,85	726,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,93	144,93
		Сметная стоимость:				**1956,50**	**1956,50**
39	**С123-070501-0312 2307-0501-0312 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1,0000**		**25196,00**	**25196,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2015,68	2015,68
		Сметная стоимость:				**27211,68**	**27211,68**
40	**Ц13-080202-1704 1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Реле сигнальное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**10366,42**	**10366,42**
		Итого оплата труда:				**10232,84**	**10232,84**
		Итого эксплуатация машин:				**160,10**	**160,10**
		Итого материалов:				**26,32**	**26,32**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		7367,64	7367,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1418,73	1418,73
		Сметная стоимость:				**19152,79**	**19152,79**
41	**С123-070216-0902 2307-0216-0902 РСНБ РК 2015**	**Фотореле ФБ-6М**	**шт.**	**1,0000**		**22579,00**	**22579,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1806,32	1806,32
		Сметная стоимость:				**24385,32**	**24385,32**
42	**Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**465,0000**		**163,20**	**75888,00**
		Итого оплата труда:				**163,20**	**75888,00**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		117,50	54639,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	10442,19
		Сметная стоимость:				**303,16**	**140969,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	С123-061702-0616 2306-1702-0616 РСНБ РК 2015	**Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 10-18 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**4,6500**		**1055,00**	**4905,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,40	392,46
		Сметная стоимость:				**1139,40**	**5298,21**
		УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - 58 шт					
44	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	**опора**	**58,0000**		**6553,54**	**380105,32**
		Итого оплата труда:				**3883,86**	**225263,88**
		Итого эксплуатация машин:				**4399,30**	**255159,40**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3107,09	180211,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		772,85	44825,31
		Сметная стоимость:				**10433,48**	**605141,74**
45	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО КАЗСВЕТ GROUP	**Опора освещения горячего цинкования Н 9м**	**шт.**	**58,0000**		**100000,00**	**5800000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8000,00	464000,00
		Сметная стоимость:				**108000,00**	**6264000,00**
46	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**58,0000**		**4308,96**	**249919,93**
		Итого оплата труда:				**2221,25**	**128832,23**
		Итого эксплуатация машин:				**830,89**	**48191,82**
		Итого материалов:				**1783,07**	**103418,10**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1599,30	92759,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		472,66	27414,33
		Сметная стоимость:				**6380,92**	**370093,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО КАЗСВЕТ GROUP	**Светильник уличный Galad Победа 100 Вт**	**шт.**	**58,0000**		**29464,29**	**1708928,57**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2357,14	136714,29
		Сметная стоимость:				**31821,43**	**1845642,86**
48	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,5000**		**3389,65**	**49149,97**
		Итого оплата труда:				**530,28**	**7689,04**
		Итого эксплуатация машин:				**260,21**	**3773,07**
		Итого материалов:				**2682,34**	**38893,95**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		498,46	7227,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		311,05	4510,21
		Сметная стоимость:				**4199,16**	**60887,87**
49	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**11,0200**		**30841,51**	**339873,41**
		Итого оплата труда:				**4330,89**	**47726,39**
		Итого эксплуатация машин:				**1657,49**	**18265,52**
		Итого материалов:				**25170,92**	**277383,53**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3941,11	43431,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2782,61	30664,35
		Сметная стоимость:				**37565,22**	**413968,77**
50	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**146,1600**		**822,41**	**120204,10**
		Итого оплата труда:				**229,23**	**33503,96**
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**2798,31**
		Итого материалов:				**576,22**	**84219,87**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	31158,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,85	12109,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1118,44**	**163471,81**
51	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**1,1670**		**224620,51**	**262123,15**
		Итого оплата труда:				**33677,81**	**39300,66**
		Итого эксплуатация машин:				**1890,02**	**2205,58**
		Итого материалов:				**189630,49**	**221291,20**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		30646,81	35763,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20421,39	23830,94
		Сметная стоимость:				**275688,70**	**321717,69**
52	**Ц13-080206-1904 1308-0206-1904 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	**м**	**17,4000**		**396,50**	**6899,11**
		Итого оплата труда:				**250,91**	**4365,81**
		Итого эксплуатация машин:				**32,06**	**557,87**
		Итого материалов:				**122,25**	**2127,14**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		180,65	3143,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,17	803,40
		Сметная стоимость:				**623,33**	**10845,89**
53	**С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**17,4000**		**69,00**	**1200,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,52	96,05
		Сметная стоимость:				**74,52**	**1296,65**
54	**Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**2160,0000**		**264,59**	**571506,60**
		Итого оплата труда:				**174,29**	**376471,58**
		Итого эксплуатация машин:				**17,85**	**38549,09**
		Итого материалов:				**78,26**	**169040,71**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		125,49	271059,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,21	67405,29
		Сметная стоимость:				**421,28**	**909971,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	С123-011305-0107 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	**м**	**2160,0000**		**360,00**	**777600,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,80	62208,00
		Сметная стоимость:				**388,80**	**839808,00**
56	Е11-340201-0103 1134-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,2500**		**1123465,90**	**280866,47**
		Итого оплата труда:				**128736,00**	**32184,00**
		Итого материалов:				**994729,90**	**248682,47**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		97839,36	24459,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97704,42	24426,11
		Сметная стоимость:				**1319009,68**	**329752,42**
		ФУТЛЯР					
57	Е11-221401-0501 1122-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м**	**м футляра**	**25,0000**		**19104,75**	**477618,80**
		Итого оплата труда:				**6100,92**	**152522,96**
		Итого эксплуатация машин:				**16353,95**	**408848,80**
		Итого материалов:				**19,74**	**493,47**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		6039,91	150997,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2011,57	50289,32
		Сметная стоимость:				**27156,23**	**678905,84**
58	Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0250**		**5136685,77**	**128417,14**
		Итого оплата труда:				**485776,02**	**12144,40**
		Итого эксплуатация машин:				**675813,74**	**16895,34**
		Итого материалов:				**4136917,03**	**103422,93**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		480918,26	12022,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		449408,32	11235,21
		Сметная стоимость:				**6067012,35**	**151675,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	С123-010201-0252 2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**25,2500**		**19237,00**	**485734,25**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1538,96	38858,74
		Сметная стоимость:				**20775,96**	**524592,99**
60	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**725,0000**		**268,63**	**194758,42**
		Итого оплата труда:				**139,37**	**101045,57**
		Итого эксплуатация машин:				**113,97**	**82626,80**
		Итого материалов:				**45,86**	**33251,62**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		100,35	72752,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,52	21400,90
		Сметная стоимость:				**398,50**	**288912,13**
61	С123-060131-0204 2306-0131-0204 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,7250**		**78345,00**	**56800,13**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6267,60	4544,01
		Сметная стоимость:				**84612,60**	**61344,14**
62	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**2180,0000**		**281,73**	**614171,04**
		Итого оплата труда:				**159,29**	**347243,04**
		Итого эксплуатация машин:				**144,98**	**316060,98**
		Итого материалов:				**17,07**	**37207,66**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		114,69	250014,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,71	69134,88
		Сметная стоимость:				**428,13**	**933320,91**
63	С123-060137-0705 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,1800**		**520389,00**	**1134448,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41631,12	90755,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**562020,12**	**1225203,86**
64	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**15,0000**		**291,72**	**4375,87**
		Итого оплата труда:				**146,40**	**2196,06**
		Итого эксплуатация машин:				**137,21**	**2058,14**
		Итого материалов:				**45,71**	**685,72**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		105,41	1581,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,77	476,56
		Сметная стоимость:				**428,91**	**6433,59**
65	**С123-060137-0706 2306-0137-0706 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0150**		**743271,00**	**11149,07**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59461,68	891,93
		Сметная стоимость:				**802732,68**	**12040,99**
		ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					
66	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**1196,1660**		**152,84**	**182824,86**
		Итого оплата труда:				**46,47**	**55582,10**
		Итого эксплуатация машин:				**147,33**	**176225,75**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,46	40019,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,90	17827,52
		Сметная стоимость:				**201,20**	**240671,49**
67	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**90,0340**		**1993,57**	**179489,26**
		Итого оплата труда:				**1993,57**	**179489,26**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1435,37	129232,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,32	24697,72
		Сметная стоимость:				**3703,26**	**333419,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**768,4500**		**30,63**	**23536,09**
		Итого оплата труда:				**10,48**	**8051,82**
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**23536,09**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	5797,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	2346,67
		Сметная стоимость:				**41,23**	**31680,07**
69	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**256,1500**		**706,64**	**181006,86**
		Итого оплата труда:				**706,64**	**181006,86**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	130324,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	24906,54
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**336238,34**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**14484907,53**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**72907,00**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**72907,00**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4742250,25**
Материалы -			Тенге				**350108,23**
Всего заработная плата -			Тенге				**1068199,10**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2983609,53**
Накладные расходы -			Тенге				**769103,35**
Сметная прибыль -			Тенге				**440908,29**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5952261,89**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1002,65**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1068199,10**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8405215,43**
Материалы -			Тенге				**974387,42**
Всего заработная плата -			Тенге				**974465,32**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5800000,00**
Накладные расходы -			Тенге				**790646,25**
Сметная прибыль -			Тенге				**735668,93**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9931530,61**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**986,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				974465,32
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1264534,85
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1264534,85
		Сметная прибыль -	Тенге				101162,79
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1365697,64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17322397,14
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1989,34
		Сметная заработная плата -	Тенге				2042664,42
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				24932855,87
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2982700,08
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2257275,01
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				683224,80
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				19547066,78
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				145814,00
	Накладные расходы		Тенге				2766042,36
	ИТОГО:		Тенге				27698898,23
	Сметная прибыль		Тенге				2204246,74
	ИТОГО по смете:		Тенге				29903144,97

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Жакап-Табын"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"