Форма-2
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно коммунального хозяйства

Приложение 3

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Сарыагаш Аман"
Наименование Модернизация Очистных сооружений канализации г.Шымкента, 1-й пусковой комплекс Канализационные очистные сооружения
договор №153 от 07.09.2011г.

АКТ
Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012г.
Модернизация Очистных сооружений канализации г.Шымкента, 1-й пусковой комплекс Канализационные очистные

№ п/п	№№ един. расцен	Наименование работ	Един. изм	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
					ЗП рабочих-	в т.ч.ЗП машинист	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Аэротенки									
1	Е0116-10-8	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 200 мм-/мусор0,0238.120=2,9тн/	м	96	134.23	18.13	12886	2176	15224	0.66	80
2	Е0109-29-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлических перил обслуживающих площадок	т	21.4	8454.91	3833.11	180935	82028	79178	17.34	371
3	Е0146-37-1	Демонтаж ж/б плит перегородок-/мусор 15,66.2,4=37,6тн/	м3	15.66	2798.44	1351.69	43824	21167	30654	8.94	140
4	Е0157-2-8	Демонтаж ж/б пола в местах монтажа радиальных перегородок-/мусор 17,28тн/	1м2	3895.02	358.97	192.06	1398197	748083	1030771	1.11	4331

5	Е0146-35-2	Демонтаж ж/б плит обслуживающих ходовых мостиков-/мусор 382,3.2,4=917,52тн/	м3	382.3	3437.46	1725.21	1314141	659548	904044	10.48	4007
6	Е0165-3-5	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 150 мм-/мусор 0,147тн/	шт	2	350.6	15.35	701	31	778	2.16	4
7	Е0116-10-12	Демонтаж воздухопроводов из стальных труб диам. 500 мм-/мусор 3,25тн/	м	36	251.24	46.94	9045	1690	10224	1.16	42
8	Е0109-17-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж стальных опорных стоек под плитами ходовых мостиков	т	0.47	2938.49	1599.9	1381	752	584	5.61	3
9	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля-/мусор 0,06тн/	м	578	13.94	0.06	8057	35	7798	0.1	56
10	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1222.01	27.1	27.1	33116	33116	46363	0.4	487
11	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1222.01	40.5	40.5	49491	49491	9898	--	--
		8. Распределительная камера перед вторичными									
12	Е0109-53-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж шиберов	т	1.29	5893.58	814.06	7603	1050	5213	27.96	36
13	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1.29	27.1	27.1	35	35	49	0.4	1
14	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1.29	40.5	40.5	52	52	10	--	--
		9. Вторичный радиальный отстойник-3шт									

15	Е0109-53-3 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж скребка радиального для первичных отстойников д-40м	т	16.8	9787.2	476.99	164425	8014	134491	57	958
16	Е0107-31-8	Демонтаж ж/б лотков/мусор 150,45.2,4=361,0тн/	м3	150.451	1795.34	902.54	270110	135788	247130	5.26	792
17	Е0109-17-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж стальных опор под железобетонных лотков	т	0.72732	2938.49	1599.9	2137	1164	903	5.61	4
18	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля-/мусор 0,02тн/	м	152	13.94	0.06	2119	9	2051	0.1	15
19	Е0146-34-2	Демонтаж бетонной дорожки и отмостки вокруг вторичного отстойника-/мусор 50,88.2,4=122,1тн/	м3	50.88	2430.59	1082.84	123668	55095	93072	8.27	421
20	Е0165-3-6	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 300 мм-/мусор 1,5тн/	шт	6	434.42	24.92	2607	150	2858	2.68	16
21	Е0109-53-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж шиберов	т	1.29	5893.58	814.06	7603	1050	5213	27.96	36
22	Е0109-17-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж креплений опор под стальных лотков	т	7.75	2938.49	1599.9	22773	12399	9623	5.61	43
23	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	511.187	27.1	27.1	13853	13853	19394	0.4	204
24	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т.	511.187	40.5	40.5	20703	20703	4141	--	--
		10. Насосная станция возвратного ила									

25	Е0109-53-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж шиберов	т	1.29	5893.58	814.06	7603	1050	5213	27.96	36
26	Е0116-10-9	Демонтаж воздухопроводов из стальных труб диам. 250 мм-/мусор 0,557тн/	м	21	168.74	28.34	3544	595	4059	0.79	17
27	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля-/мусор 0,01тн/	м	30	13.94	0.06	418	2	405	0.1	3
28	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1.857	27.1	27.1	50	50	70	0.4	1
29	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1.857	40.5	40.5	75	75	15	--	--
		11. Здание воздуходувки									
30	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля-/мусор 0,02тн/	м	194	13.94	0.06	2704	12	2617	0.1	19
31	Ц0107-1-4	Демонтаж воздуходувки нагнетательные с электроприводом-/мусор 16,78тн/	шт	3	33276	8166	99828	24498	75415	138.9	417
32	Ц0108-102-1	Демонтаж шкафы управления-/мусор 0,45 тн/	шкаф	3	831	149.1	2493	447	2037	3.9	12
33	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	18.9	27.1	27.1	512	512	717	0.4	8
34	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	18.9	40.5	40.5	765	765	153	--	--
		12. Сборная камера после вторичных отстойников									

35	Е0109-53-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж шиберов	т	1.72	5893.58	814.06	10137	1400	6951	27.96	48
36	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1.72	27.1	27.1	47	47	65	0.4	1
37	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1.72	40.5	40.5	70	70	14	--	--
		13. Технологические трубопроводы									
38	Е0123-13-5	Демонтаж железобетонных колодцев-/мусор 1,45.2,4=3,48 тн/	м3	1.03	2523.84	1231.08	2600	1785	2433	7.72	11
39	Е0165-3-6	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 200 мм-/мусор 0,39 тн/	шт	3	434.42	24.92	1303	75	1429	2.68	8
40	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3.87	27.1	27.1	105	105	147	0.4	2
41	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3.87	40.5	40.5	157	157	31	--	--
		Ремонтно-восстановительные работы									
		1.Расходомер Вентури									
42	Е0101-90-2	Планировка земли вокруг лотка вручную в грунтах 2 группы	м2	173	20.27	--	3507	--	3963	0.13	22
43	Е0106-33-3	Выравнивание наружных стен лотка с армированием мет. сеткой д-6мм	м3	3	12733.3	1327.03	38200	3981	8170	12.49	37

44	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.053	65000	--	3445	--	--	--	--
		2.Распредкамера пред первичными отстойниками									
45	Е0106-33-3	Выравнивание стен распределительной чаши	м3	7.2	12733.3	1327.03	91680	9555	19609	12.49	90
46	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0.12	61200	--	7344	--	--	--	--
47	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	6	220.97	17.83	1326	107	92	0.04	--
48	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	6	411.62	--	2470	--	198	0.14	1
		3.Первичные радиальные отстойники диаметром 40 м 2шт									
49	Е0152-12-2	Опорожение первичных отстойников погружным насосом	м3	7476	12.35	2.22	92329	16597	74110	0.07	523
50	Е0101-164-1 т.ч. п-3.176 к=1,1	Очистка пола первичных отстойников от осадков-/мусор 134,8.1,6=215,68тн/	м3	134.8	184.14	--	24822	--	28049	1.18	159
51	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	215.68	27.1	27.1	5845	5845	8183	0.4	86

52	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	215.68	40.5	40.5	8735	8735	1747	--	--
		4.Аэротенки 2-х секционные, 4-х коридорные-биологические									
53	Е0152-12-2	Водоотлив из подвала электрическими /механическими/ насосами (опорожнение аэротенков)	м3	27899	12.35	2.22	344553	61936	276564	0.07	1953
54	Е0101-12-13 т.ч. п-3.55 к=1,25	Очистка пола аэротенка от ила-/мусор 7971.1,6=12753,6 тн/	м3	7971.22	27.55	25.91	219607	206555	67774	0.01	91
55	Е0152-12-2	Водоотлив из подвала электрическими /механическими/ насосами (опорожнение каналов аэротенки)	м3	1654	12.35	2.22	20427	3672	16396	0.07	116
56	Е0101-12-13 т.ч. п-3.55 к=1,25	Очистка пола каналов аэротенка от ила-/мусор 208,75.1,6=334тн/	м3	208.75	27.55	25.91	5751	5409	1775	0.01	2
57	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	13087.6	27.1	27.1	354674	354674	496544	0.4	5214
58	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	13087.6	40.5	40.5	530048	530048	106010	--	--
59	Е0113-45-2	Обезжиривание стен и перегородок аэротенков уайт-спиритом	м2	10106.8	24.95	0.11	252165	1112	133692	0.09	918
60	Е0162-34-2	Промывка стен и перегородок аэротенков	м2	10105.2	10.64	--	107519	--	92438	0.07	677
61	Е0161-25-4	Очистка стыков плит перегородок от бетона	м2	200	76.93	44.05	15386	8809	9243	0.19	38
62	Е0146-24-4	Отбивка с зачисткой растресковшихся участков боковых панелей	м2	2650	48.42	--	128313	--	128313	0.34	891

63	E0161-24-1	Отбивка с зачисткой монтажных стыков наружных плит и по коридорам	м2	250	347.3	15.63	86825	3908	29413	0.58	144
64	E0106-33-3	Бетонирование (выравнивание)наружных стен аэротенка с армированием мет. сеткой д-6мм	м3	58.5	12733.3	1327.03	744898	77632	159320	12.49	731
65	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1.04	65000	--	67600	--	--	--	--
66	E0106-33-3	Бетонирование проемов(вместе шиберов)в стене аэротенка с армированием мет. сеткой д-6мм	м3	7.2	12733.3	1327.03	91680	9555	19609	12.49	90
67	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.128	65000	--	8320	--	--	--	--
68	E0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	16	43.33	20.47	693	328	490	0.13	2
69	E0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	16	118.57	4.28	1897	68	1190	0.48	8
70	C11011-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	0.12	88800	--	10656	--	--	--	--
71	E0146-30-3	Пробивка проемы в стенах аэротенка для перелива 4х0,6м	отверст.	4	315.46	149.23	1262	597	890	0.95	4
72	E0109-61-4	Обрамление проемов из швеллера	т	0.3124	24382	9149.12	7617	2858	3788	63.9	20

73	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0.3124	69700	--	21774	--	--	--	--
		5. Вторичные РО диаметром 40м-3шт									
74	Е0152-12-2	Опорожение вторичных отстойников погружным насосом	м3	11214	12.35	2.22	138493	24895	111165	0.07	785
75	Е0101-164-1 т.ч. п-3.176 к=1,1	Очистка пола вторичных отстойников от осадков-/мусор 202,2.1,6=323,52тн/	м3	202.2	184.14	--	37233	--	42073	1.18	239
76	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	323.52	27.1	27.1	8767	8767	12274	0.4	129
77	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	323.52	40.5	40.5	13103	13103	2621	--	--
		6.Здание воздуходувки									
78	Е0109-53-3 т.ч. п-1.6 приложж.1 п-2 гр.3 К=1,09	Срезка креплений и закладных деталей	т	0.34	9760.27	642.94	3318	219	2722	95	32
79	Е0152-1-3	Отбивка бетона на опрах под воздуходувки	м3	2.7	3714.23	2438.48	10028	6584	5680	7.78	21
80	Е0159-5-2	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м свыше 60 кг	м	32	116.85	9.97	3739	319	2811	0.69	22
81	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор из бетона В20	м3	11.5	10630.55	95.97	122251	1104	9757	4.9	56

82	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0.4356	61300	--	26702	--	--	--	--
83	Е0106-1-13	Бетонироваение проемов из бетона В20	м3	3.5	10630.55	95.97	37207	336	2969	4.9	17
84	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0.2541	61300	--	15576	--	--	--	--
85	Е0115-60-1	Штукатурка сущ. фундаментов под воздуходувки	м2	80	206.84	2	16547	160	7885	0.57	45
		Распределительная и обходная камера на входе в КОС									
		1. Общестроительные работы									
86	Е0153-15-2	Штробить в бетонной стенке для установки шиберов	м3	0.34	17075.54	**856.93**	5806	**291**	5784	**79.23**	27
87	Е0108-12-1	Армирование	т	0.0086	10415.58	**422.15**	90	**4**	102	**56.4**	--
88	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	м3	0.0086	62000	--	533	--	--	--	--
89	Е0153-15-2	Заделка бетоном кл.В15 штробы	м3	0.34	29893.74	**856.93**	10164	**291**	5784	**79.23**	27
		2. Технологическая часть									
90	Е0109-53-2	Монтаж шиберов	т	1.002	11554.57	**1162.95**	11578	**1165**	8079	**46.6**	47
91	Коммерческое предложение стр.5	Шибера из нержавеющей стали	к-т	3	543640.6	--	1630922	--	--	--	--

		Здание решеток. Общестроительные работы									
92	E0153-15-2	Штробить в бетонной стенке для установки шиберов	м3	0.4	17075.54	856.93	6830	343	6805	79.23	32
93	E0108-12-1	Армирование	т	0.0029	10415.58	422.15	30	1	35	56.4	--
94	C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	м3	0.0029	62000	--	180	--	--	--	--
95	E0153-15-2	Заделка бетоном кл.В15 штробы	м3	0.23	29893.74	856.93	6876	197	3913	79.23	18
		2. Технологическая часть									
96	E0109-53-2	Монтаж шиберов	т	1.002	11554.57	1162.95	11578	1165	8079	46.6	47
97	Коммерческое предложение стр.5	Шибера из нержавеющей стали	к-т	3	543640.6	--	1630922	--	--	--	--
		Расходомер Вентури. 1. Общестроительные работы									
98	E0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	47.34	14776.14	442.42	699502	20944	150888	14	663
99	C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0.01975	62000	--	1225	--	--	--	--
100	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2.0277	65900	--	133625	--	--	--	--

101	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	86.24	253.67	3.82	21877	329	4737	0.21	18
		Распредкамера пред 1 РО. 1. Общестроительные работы									
102	Е0153-15-2	Штробить в бетонной стенке для установки шиберов	м3	0.23	17075.54	856.93	3927	197	3913	79.23	18
103	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0.0029	62000	--	180	--	--	--	--
104	Е0153-15-2	Заделка бетоном кл.В15 штробы	м3	0.23	29893.74	856.93	6876	197	3913	79.23	18
		2. Технологическая часть									
105	Е0109-53-2	Монтаж шиберов	т	1.002	11554.57	1162.95	11578	1165	8079	46.6	47
106	Коммерческое предложение стр.5	Шибера из нержавеющей стали	к-т	3	543640.6	--	1630922	--	--	--	--
		1 РО -2шт									
		1. Общестроительные работы. Монолитный пояс									
107	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	49.8	11753.42	316.01	585320	15737	93331	8.25	411
108	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1.1012	67700	--	74551	--	--	--	--
109	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.4872	65000	--	31668	--	--	--	--

		Отмостка									
110	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона B12,5	м3	17.6	8767.72	66.01	154312	1162	4894	1.35	24
		ОПОРНАЯ МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПОД РАМУ СКРЕБКА									
111	E0106-22-1	Устройство опорной плиты из бетона B12,5	м3	4.8	13439.01	241.10	64507	1157	8307	8.06	39
		СЕТКА С-2									
112	C1204I-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0.05592	58800	--	3288	--	--	--	--
113	C1204I-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.0102	65000	--	663	--	--	--	--
		СЕТКА С-3									
114	C1204I-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0.0808	58800	--	4751	--	--	--	--
		СЕТКА С-4									

115	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0.0068	58800	--	400	--	--	--	--
116	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.00118	65000	--	76	--	--	--	--
117	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	1т	0.03072	40373.47	304.24	1240	9	1285	198	6
118	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.00518	50600	--	262	--	--	--	--
119	С11041-83	Сталь полосовая 5х100х200 мм /ГОСТ 103-76/	т	0.02528	46400	--	1173	--	--	--	--
120	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 108х3 мм	м	1.7	731.01	20.80	1243	35	361	0.73	1
		Пол отстойника									
121	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	410	1177.39	--	482730	--	287300	3.1	1271
122	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(100мм) из бетона В25	м2	2412	395.012	14.76	952769	35601	206380	0.36	871
123	Е0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона В25	м2	2412	685.10406	9.38	1652471	22625	96693	0.15	351
124	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5	5682.55	327.33	28413	1637	12687	11.6	58

125	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	5	41200	--	206000	--	--	--	--
126	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	125.6	11753.42	316.01	1476230	39691	235388	8.25	1036
		Распредкамера перед Аэротенками									
		1.Общестроительные работы									
127	Е0153-15-2	Штробить в бетонной стенке для установки шиберов	м3	0.15	17075.54	856.93	2561	129	2552	79.23	12
128	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0.0019	62000	--	118	--	--	--	--
129	Е0153-15-2	Заделка бетоном кл.В15 штробы	м3	0.15	29893.74	856.93	4484	129	2552	79.23	12
130	Е0106-33-3	Бетонирование наружных стен	м3	4.5	13426.21	1327.03	60418	5972	14707	12.49	56
		Обслуживающая металлическая площадка с									
131	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	1.92675	16679.06	5522.03	32136	10640	15393	35.9	69
132	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1.92675	177400	--	341805	--	--	--	--
133	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	38.4	71.93	0.04	2762	2	345	0.04	2

		АЭРОТЕНК 2-Х СЕКЦИОННЫЙ, 4-Х КОРИДОРНЫЙ (ПОЗ: 9.1; 9.2),ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Дополнительное усиление внутренних перегородок и стен									
134	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	2.8944	5682.55	327.33	16448	947	7344	11.6	34
135	C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	2.8944	64100	--	185531	--	--	--	--
136	E0106-36-2	Торкретирование внутренных поверхностей панели при толщине слоя до 20 мм	м2	5208.4	639.3286	132.35	3329879	689322	1546473	1.03	5359
137	E0106-36-3 К=3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	5208.4	260.3933	--	1356232	--	364027	--	--
138	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности наружных стен аэротенка	м2	219	253.674	3.82	55555	837	12029	0.21	46
139	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по бетону наружных стен	м2	237.3	158.53	3.39	37619	803	35198	0.65	154
		СРЕДНЯЯ ПЕРЕГОРОДКА ДЛИНОЙ 105м (КЖ-6,7)									
		Перегородка длиной 3600мм-25шт									
140	E0106-13-6	Устройство железобетонных стен перегородки ИЗ БЕТОНА В25	м3	264.2	13467.49	404.96	3558111	86742	552761	9.27	1986
141	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	264.2	133	--	35139	--	--	--	--

142	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	34.4	61200	--	2105280	--	--	--	--
143	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0.83	65900	--	54697	--	--	--	--
		Ленточный фундамент с тумбой длиной 3600мм-25шт									
144	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 ммИЗ БЕТОНА В25	м3	261.5	10234.821	367.51	2676406	96104	163618	2.37	620
145	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	261.5	133	--	34780	--	--	--	--
146	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5.616	65900	--	370094	--	--	--	--
147	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1.9679	62000	--	122010	--	--	--	--
		Колонна К-1-28 шт									

148	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В25	м3	35.504	14408.534	990.15	511560	35154	90311	10.4	369
149	E0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В25	м3	33.6	11509.61	489.23	386723	16438	39545	4.75	160
150	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	69.104	133	--	9191	--	--	--	--
151	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2.2512	61200	--	137773	--	--	--	--
152	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.26992	65000	--	17545	--	--	--	--
		Перегородка длиной 1900мм-2шт									
153	E0106-13-6	Устройство железобетонных стен перегородки ИЗ БЕТОНА В25	м3	9.032	13467.49	404.96	121638	3658	18897	9.27	84
154	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	9.032	133	--	1201	--	--	--	--
155	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1.5996	61200	--	97896	--	--	--	--

156	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0.03652	65900	--	2407	--	--	--	--
		Ленточный фундамент с тумбой длиной 1900мм-2шт									
157	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 ммИЗ БЕТОНА В25	м3	11.036	10234.82	367.51	112951	4056	6905	2.37	26
158	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	11.036	133	--	1468	--	--	--	--
159	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0.09838	62000	--	6100	--	--	--	--
160	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0.26208	65900	--	17271	--	--	--	--
		Детали заделки лотков перегородки (КЖ-17)									
161	Е0106-11-10	Армирование	1т	3.82306	5682.55	327.33	21725	1251	9700	11.6	44
162	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.6993	65000	--	45455	--	--	--	--

163	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3.12376	65900	--	205856	--	--	--	--
	РАДИАЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ПО ФРАГМЕНТУ 1 (КЖ-8,9,10)										
		Стенка									
164	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен перегородки ИЗ БЕТОНА В25	м3	83.32	13467.49	404.96	1122111	33741	174323	9.27	772
165	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	83.32	133	--	11082	--	--	--	--
166	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4.2624	65900	--	280892	--	--	--	--
167	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	4.19656	61300	--	257249	--	--	--	--
		Ленточный фундамент с тумбой									
168	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 ммИЗ БЕТОНА В25	м3	12.7	10234.823	367.51	129982	4667	8539	2.37	30
		Итого прямые затраты по смете:					**36983632**		**8870918**		
		С накладными расходами					8870918				
		Итого:					45854550				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					2751273				
		Итого:					48605823				

		Временные здания и сооружения 1,92%					*933232*				
		Итого:					*49539054*				
		Зимние удорожания 1,12%					*554837*				
		Затраты на выслугу лет 1%					*495391*				
		Затраты на дополн. отпуска 0,4%					*198156*				
		Итого:					*50787438*				
		СК=1,95097					*99084769*				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					*1981695*				
		Итого по смете:					*101066464*				
		Итого с пониж.коэфф.к=0,9960086					***100663067***				
		НДС 12%					***12079568***				
		Всего к оплате:					***112742635***				

"Сдал"

Директор ТОО "Сарыагаш-Аман":

_____ Жиенбекова А.А.

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ М.Сыдыков

Начальник ПТО:

_____ В.Калмырзаев

Главн. ПТО:

_____ Т.Корганбаев

Директор ТОО "Био-Мех"

_____ И.Казаринова

Технический надзор ТОО Арх.строй сервис-А

_____ Карабаев А