Форма-2
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно коммунального хозяйства

Приложение 3

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Сарыагаш Аман"
Наименование Модернизация Очистных сооружений канализации г.Шымкента, 1-й пусковой комплекс Канализационные очистные сооружения
договор №153 от 07.09.2011г.
№ 111 от 18 апреля 2011г.
№ 72 от 06 апреля 2012г.

АКТ

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2013г.
Модернизация Очистных сооружений канализации г.Шымкента, 1-й пусковой комплекс Канализационные очистные сооружения

№ п/п	№№ един. расцен	Наименование работ	Един. изм	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
					ЗП рабочих-	в т.ч.ЗП машинис	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	3	2	4	5	6		7		8		
		1 РО -2шт. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									
1	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	20.393	9558.52	984.95	194927	20086	137046	46.6	950
2	Коммерческое предложение стр.1	Лоток для входящих сточных вод из углеродистой стали защешен от коррозии	к-т	1	8081283.1	--	8081283	--	--	--	--
3	Коммерческое предложение стр.1	Центральный дефлектор из углеродистой стали, диаметр 5700мм,выс.500мм	к-т	1	461633.56	--	461634	--	--	--	--
4	Коммерческое предложение стр.1	Входящий лоток, соединение стены с лотком, размеры 2000х700х1500мм	к-т	1	331909.15	--	331909	--	--	--	--
		Станция перекачки осадки из первичных отстойников									
		1.Технология									

5	Ц0107-218-3	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.425 т	шт	3	8156	942.00	24468	2826	17204	37.2	112
6	Коммерческое предложение стр.1	Роторные насосы первичного осадка 50м3/час, Н 20м, N	к-т	3	1080225.2	--	3240676	--	--	--	--
7	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	3643	596.40	3643	596	2717	15.6	16
8	Коммерческое предложение стр.1	Шкаф для электрики	к-т	1	335822.4	--	335822	--	--	--	--
9	Ц0112-808-5	Шариковый возвратный клапан D=150мм	шт	2	1421.8	142.80	2844	286	2202	6	12
10	Коммерческое предложение стр.1	Шариковый возвратный клапан D 150мм	к-т	2	126902.89	--	253806	--	--	--	--
11	Ц0112-794-3	Задвижки стальные фланцевые на условное давление 16 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	шт	2	2714.8	778.80	5430	1558	3743	10.8	22
12	Коммерческое предложение стр.1	Ножевая задвижка D 150мм	к-т	2	91980.41	--	183961	--	--	--	--
		АЭРОТЕНК 2-Х СЕКЦИОННЫЙ, 4-Х КОРИДОРНЫЙ. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНАЩЕНИЯ									
13	Е0139-7-2	Монтаж плоских и наклонных водосливов из стали	т	0.7	28667.41	15830.26	20067	11081	9468	69.97	49
14	Коммерческое предложение стр.2	Наклонные водосливы L 4,2М	к-т	2	738210.64	--	1476421	--	--	--	--
15	Коммерческое предложение стр.2	Плоские водосливы из нержавеющей стали	к-т	2	174906.16	--	349812	--	--	--	--
		АЭРОТЕНК 2-Х СЕКЦИОННЫЙ, 4-Х КОРИДОРНЫЙ (ПОЗ: 9.1;									
16	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	10	3643	497.00	36430	4970	27166	13	130

17	Коммерческое предложение стр.3	Электрические коробки для внутренних соединений электрооборудования к основному электрическому шкафу в помещении воздуходувек	шт	8	65137.21	--	521098	--	--	--	--
18	Коммерческое предложение стр.3	Электрические шкафы для подключение насоса к основной электрической панели управления в помещении воздуходувек	шт	2	677709.72	--	1355419	--	--	--	--
		НОВЫЙ ВТОРИЧНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ОТСТОЙНИК ПОЗ.11.4, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									
19	Ц0124-6-3	Монтаж,Скребки вторичных отстойников диаметром 40 м	шт	1	833604.44	357150.06	833604	357150	347693	1967.00	1967
20	Коммерческое предложение стр.5	Скребки первичных отстойников Dn	к-т	1	8911746.5	--	8911746		--	--	
21	Е0109-53-2	Монтаж лотков, центрального дефлектора и входящих лотков из полосовой и тонколистовой стали	т	3.46	9558.52	984.95	33072	3408	23244	46.60	161
22	Коммерческое предложение стр.5	Комплекс сборки плавающих на поверхности частиц с воронкой выброса	к-т	1	7819514.8	--	7819515		--	--	
		СБОРНАЯ КАМЕРА ПОСЛЕ ВТОРИЧНЫХ									
		1.Общестроительные работы									
31	Е0153-15-2	Штробить в бетонной стенке для установки шиберов	м3	0.15	17075.54	856.93	2561	129	2552	79.23	12
32	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0.0069	62000		428		--		
33	Е0153-15-2	Заделка бетоном кл.В15 штробы	м3	0.6	29893.74	856.93	17936	514	10207	79.23	48
		2. Технологическая часть									
34	Е0109-53-2	Монтаж шиберов	т	1.67	11554.57	1162.95	19296	1942	13810	46.60	78

35	Коммерческое предложение стр.5	Шибера из нержавеющей стали	к-т	5	543644.52	--	2718223		--	--		
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ОСАДКА (ПОЗ:15)										
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ										
36	Ц0112-794-3	Задвижки стальные фланцевые на условное давление 16 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	шт	2	2714.8	778.80	5430	1558	3743	10.8	22	
37	Коммерческое предложение стр.1	Ножевая задвижка Д 150	к-т	2	91980.41	--	183961		--			
38	Е0109-53-2	Монтаж шиберов	к-т	1.002	9850.48	1162.95	9870	1165	6732	46.6	47	
39	Коммерческое предложение стр.5	Шибера из нержавеющей стали	м3	3	543640.6		1630922		--			
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ										
40	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2	3089	497	6178	994	4528	13	26	
41	Коммерческое предложение стр.3	Электрические шкафы для подключение насоса к основной электрической панели управления в помещении воздуходувек	шт	2	677709.72		1355419		--			
		ЗДАНИЕ ВОЗДУХОДУВКИ (ПОЗ: 13, 14)										
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ										
42	Ц0107-1-2	Установки Лучевые воздуходувки DA253 A-60-7000	шт	1	37232	6900	37232	6900	23763	128.4	128	
43	Коммерческое предложение стр.5	Лучевые воздуходувки DA253 A-60-7000, Q 7000м3/час, N	к-т	1	14833599		14833599		--			
		Электротехническая часть										
44	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2	3643	497	7286	994	5433	13	26	
45	Коммерческое предложение стр.4	Главный электрический шкаф для смесителей, агитаторов, кислорода, электрических приводов и Вентури и других электрических оборудовании в воздуходувке и местных панелах (RRB)	к-т	1	3831402.6		3831403		--			
46	Коммерческое предложение стр.7	Система автоматического управления тип (PLC)	к-т	1	19466788		19466788		--			

47	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	272.44	13.2	272	13	236	1	1
48	Прайс-лист	Стоимость UPS POwErSCAlE 15 кВА 3-х фазный(источник безперебойного питания)	шт	1	895367.48		895367		--		
		Итого прямые затраты по смете:					**79499759**		**641487**		
		С накладными расходами					641487				
		Итого:					80141246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					4808475				
		Итого:					84949720				
		Временные здания и сооружения 1,92%					1631035				
		Итого:					86580755				
		Зимние удорожания 1,12%					969704				
		Затраты на выслугу лет 1%					865808				
		Затраты на дополн. отпуска 0,4%					346323				
		Итого:					88762590				
		СК=2,08774					185313209				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					3706264				
		Итого по смете:					189019474				
		Итого с пониж.коэфф.к=0,9960086					**188265021**				
		НДС 12%					**22591803**				
		Всего к оплате:					**210856824**				

"Сдал"

Директор ТОО "Сарыагаш-Аман":

_____ *Жиенбекова А.А.*

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ *М.Сыдыков*

Начальник ПТО:

_____ *Б.Калмырзаев*

Гл.спец. ПТО:

_____ *Т.Корганбаев*

Директор ТОО "Шым-Мех"

_____ *И.Казаринова*

Технический надзор ТОО "Адина -Бакдаулет Курылыс"

_____ *Аширов У*