Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы №1328
қаулысымен бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрылысы аяқталған
«Атырау қаласындағы (Сарықамыс-2 ықшам ауданы) инженерлік – коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы. Жаңадан бөлінген жер учаскесі (сумен қамту)»
нысанын пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014 жылғы «___»_____ Атырау қаласы
(Нысанның орналасқан жері)

Атырау қаласы әкімінің 2014 жылғы «31» қаңтардағы №102 қаулысымен тағайындалған
Мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда

Қалалық құрылыс бөлімі
(комиссия тағайындаған органның атауы)

Комиссия төрағасы:

Жұмабай Ғаббасұлы Қарағаев - Атырау қаласы әкімінің орынбасары

Комиссия төрағасының орынбасары:

Қуаныш Мұхаметқалиұлы - Атырау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің директоры, Комиссия төрағасының орынбасары (келісім бойынша);

Комиссия мүшелері:

Серік Абсалықұлы Жұмашбаев - Қалалық құрылыс бөлімінің басшысы;

Серікбай Қажымұратұлы Қазиев - Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі басшысының м.а;

Михаил Львович Хагай - Атырау қаласының Төтенше жағдайлар басқармасының басшысы (келісім бойынша);

Андрей Владимирович Ташлыков - «Атырау Су Арнасы» КМК бастығы (келісім бойынша);

Темірбек Сәрімұлы Мұсағалиев - Қалалық тұтынушылар құқығын қорғау басқармасы РММ басшысы м.а. (келісім бойынша);

Асқар Қазиұлы Өтемұратов - «Товарищество Экспертов Строителей» ЖШС директоры;

Марат Есімғалиұлы Есімғалиев - «АтырауСтройПроект» ЖШС директоры;

Мейрамбек Өтепбергенұлы Жолдасов - «Бекболатовтар Курылыс Компаниясы» ЖШС директоры

Анықтады:

1.Тапсырыс беруші Қалалық құрылыс бөлімі (мердігер тапсырыс берушімен бірге): **Қалалық құрылыс бөлімі** – бағдарлама әкімгері

Бас мердігер: **«Бекболатовтар Курылыс Компаниясы»** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Біткен нысан пайдалану қабылдануына ұсынған: **«Атырау қаласындағы (Сарықамыс-2 ықшам ауданы) инженерлік – коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы. Жаңадан бөлінген жер учаскесі (сумен қамту)»**

(нысан атауы және құрылыс түрі)

2. Құрылыс жұмысы «Атырау қаласындағы (Сарықамыс-2 ықшам ауданы) инженерлік – коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы. Жаңадан бөлінген жер учаскесі (сумен қамту)» 201__ жылдың _____ №___ мемлекеттік сатып алу келісім шартына негізделіп және Атырау облысы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 20__ жылдың ___ _____ №___ рұқсатына сәйкес жүзеге асырылды.

3. Құрылыс **«Атырау қаласындағы (Сарықамыс-2 ықшам ауданы) инженерлік – коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы. Жаңадан бөлінген жер учаскесі (сумен қамту)»**, орындаған бас мердігер **«Бекболатовтар Курылыс Компаниясы»** жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен және оның қосалқы мердігерлік ұйымымен жүзеге асырылды.

4.Құрылыстың сметалық-жобалау құжаттарын, бас жобалаушы **«АтырауСтройПроект»** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі әзірлеген және оның қосалқы мердігерлік ұйымымен _____ жобаны таңдау жұмысын орындаған.

5. Жобалау үшін бастапқы дерек берген **Қалалық құрылыс бөлімі.**

6. Құрылыс (типтік, жеке, қайтадан қолданылатын) **«АтырауСтройПроект»** жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жоба бойынша жүзеге асырылды.

7. Жобалық-сметалық құжаттама **Қалалық құрылыс бөлімімен** бекітілген.

8. Құрылыс-жинақтау жұмыстарының орындалу мерзімі:

жұмыстың басталуы **2013 жыл**

жұмыстың аяқталуы **2014 жыл**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетілді: **Жобалау-сметалық құжаты, өндірістік жұмыстар журналы, бетондау және дәнекерлеу журналы, жер асты жұмыс актілері, атқарушы кестелер, пайдаланған материалдың сертификаттары мен төлқұжаттары және құрылымдар мен басқалар.**

10. Нысанның технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім бойынша келесі деректермен сипатталады:

1) Полиэтиленді тұрба NDPE 100, SDR 21, Dв 44,9 (d50) – 1717 п.м.;
2) Полиэтиленді тұрба NDPE 100, SDR 21, Dв 143,7(d150) – 4181,4 п.м.;
3) Задвижка чугунная DN050/063 PN16/PE 100/SDR 11 WATWR(36/80) – 18шт.
4) Задвижка чугунная DN150/180 PN16/PE 100/SDR 11 WATER(480/80) – 10шт.
5) Өрт гидрантары DN100 H1250 PN16. ГОСТ8220-85(35/72) - 10шт.

11. Нысанда оны жеке сынақ және сынамадан соң қабылдау туралы кесімге сәйкес жобада қарастырылған жабдықтар орнатылды.
(кесімде көрсетілген тізімдеме осы кесімге қосымша берілген)

12. Жобада қарастырылған еңбекті қорғау шарасы, қопарылыс қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, табиғи қоршаған ортаны қорғау және антисейсмикалық шараларды қамтамасыз ету таза экологиялық материалдары қолданумен орындалады.

13.Жұмысшы комиссиямен анықталған шала істелген және ақаулықтар, **жойылды.**

14.Жобалық-сметалық құжаттары бойынша бекітілген сметалық құны: барлығы **65 557 696** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмысының құны **63 341 698** мың теңге.

15. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың эксплуатацияға қабылдау құны: барлығы **65 557 696** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмысының құны **63 341 698** мың теңге.

16. Құжаттарға сәйкес нысананы тексеру мен танысу негізінде шешімінің технологиялық озықтығына жақсы бағасы берілді.

17.Сәулет-құрылыстық (қолдану бойынша көлемдік жоспарланған материал мен құрылымдырды қоса алғанда) жақсы бағасы берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдауға **«Атырау қаласындағы (Сарықамыс-2 ықшам ауданы) инженерлік – коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы. Жаңадан бөлінген жер учаскесі (сумен қамту)»**
(нысан атауы және құрылыс түрі)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Комиссия төрағасы:

Жұмабай Ғаббасұлы Қарағаев

/ қолы /

Комиссия төрағасының орынбасары:

Қуаныш Мұхаметқалиұлы

/ қолы /

Комиссия мүшелері:

Серік Абсалықұлы Жұмашбаев

/ қолы /

Серікбай Қажымұратұлы Қазиев

/ қолы /

Михаил Львович Хагай

/ қолы /

Андрей Владимирович Ташлыков

/ қолы /

Темірбек Сәрімұлы Мұсағалиев

/ қолы /

Асқар Қазиұлы Өтемұратов

/ қолы /

Марат Есімғалиұлы Есімғалиев

/ қолы /

Мейрамбек Өтепбергенұлы Жолдасов

/ қолы /

Заказчик: ГУ Городской отдел строительства

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы»

Договор №35 от 29 июля 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г.Атырау (с.Саркамыс-2). Новый отвод (водоснабжение)

Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г.Атырау (с.Саркамыс-2). Новый отвод (водоснабжение)

А К Т

выполненных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8022,60	39,76	37,82	319009	303384	0,01	104
					1,87	11,00	15002	88233	0,04	302
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	240,60	218,93	--	52675	--	1,54	371
					218,93	--	52675	--	--	--
3.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	619,70	134,10	--	83102	--	0,97	602
					134,10	--	83102	--	--	--
4.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	7128,30	6,83	6,83	48657	48657	--	--
					--	1,87	--	13306	0,01	43
5.	E0107-31-1	Установка опоров бетонных	м3	0,60	78338,38	1856,11	47003	1114	4,93	3
					812,93	597,97	488	359	2,37	1
6.	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	55,59	13424,05	2104,76	746310	117014	13,90	773
					2362,50	623,48	131343	34662	2,48	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	34,64	33200,00	--	1150048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	м	79,20	8470,00	--	670824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	11,70	10600,00	--	124020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143018-47	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	50,50	6050,00	--	305525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	50,50	8060,00	--	407030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	600,00	245,44	3,82	147264	2292	0,21	127
					37,35	1,44	22410	864	0,01	4
13.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,86	151200,00	--	130416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,85	21,80	0,05	978	2	0,03	1
					5,81	0,02	261	1	0,00	0
15.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	44,85	29,28	0,02	1313	1	0,02	1
					4,16	--	187	--	--	--
16.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	33,50	2806,27	100,89	94010	3380	0,85	28
					123,75	38,25	4146	1281	0,18	6
17.	Е0113-49-1	Пропитка щебня	м3	33,50	5652,57	462,96	189361	15509	11,00	369
					1935,00	173,25	64822	5804	0,85	28
18.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной	м2	335,00	461,75	14,76	154685	4945	0,36	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100мм			52,43	5,54	17564	1856	0,03	9
19.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	4690,00	56,42	0,67	264610	3142	0,01	49
					1,69	0,25	7926	1172	0,00	6
		Итого по разделу:								4936839
		Раздел: Трубопровод и арматура								
20.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	345,15	2792,20	152,52	963742	52643	1,02	352
					153,68	57,15	53043	19726	0,28	96
21.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	2,00	78245,00	36133,62	156490	72267	247,00	494
					41850,00	9612,90	83700	19226	37,30	75
22.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	1,00	47611,09	17877,09	47611	17877	173,00	173
					29700,00	4698,68	29700	4699	18,10	18
23.	С130804-254	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 44,9 мм	м	1010,00	95,00	--	95950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	м	2020,00	979,00	--	1977580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	км	0,15	199229,36	127554,83	29884	19133	413,00	62
					70416,50	28479,01	10562	4272	121,05	18
26.	С130804-268	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 319,2 мм	м	151,50	4770,00	--	722655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,10	147942,61	97234,98	14794	9723	296,00	30
					49950,00	21436,60	4995	2144	91,71	9
28.	С130804-265	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 224,8 мм	м	101,00	2370,00	--	239370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	252,50	313,94	0,42	79270	106	0,90	227
					156,38	0,16	39486	40	0,00	0
		Итого по разделу: Трубопровод и арматура								4327346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						9264186	671190			3886
						621412**	197645			754

Накладные расходы :

На общестроительные работы	969447
Всего накладных расходов:	969447
Итого с накладными	10233633

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	614018
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10847651
Итого с временными, 1,5 %	11010366
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	11166438
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11210479
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11320583
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	23634454
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	472689
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24107143
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2892857
Итого с НДС	27000000

Принял:

Заказник:
Заведующий ПТС Городского отдела строительства
_____ Шакиев Б.

Инженер по качеству и приемке работ
Директор ТОО "Товарищество Экспертов Строителей"
_____ Базаров С.

Инженер по качеству и приемке работ
(подпись)
Ф.И.О.

Сдал:

Директор
ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы»
_____ Жолдасов М.О.