Форма КС-3

Заказчик:	КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик:	ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта:	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Сети телефонизации
Договор:	Доп. Соглашение №1 от 17 апреля 2020 года к Договору №3 от 19 марта 2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за МАЙ месяц 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, в тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства в тенге	в т.ч. за отчетный месяц, в тенге
1	2	3	4
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Сети телефонизации	104 996 021,76	71 380 159,37	71 380 159,37

К оплате: **Семьдесят один миллион триста восемьдесят тысяч сто пятьдесят девять тенге тридцать семь тиын**

Заказчик:_____

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Технадзор:_____

ТОО "Раян и К"

Подрядчик:_____

ТОО "Акнур Авто"

Авторнадзор:_____

ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Сети телефонизации
Договор: Доп. Соглашение №1 от 17 апреля 2020 года к Договору №3 от 19 марта 2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за МАЙ месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	акт	Сети телефонизации	66 749 595,39		--	66 749 595,39
		Всего по главе	**66 749 595,39**	**0,00**	**--**	**66 749 595,39**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2		Временные здания и сооружения - 1,75%	1 168 117,92	--	--	1 168 117,92
		Всего по главе 2-8	**67 917 713,31**	**0,00**	**--**	**67 917 713,31**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
3		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,575%	1 069 703,98	--	--	1 069 703,98
4		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	2 620 884,00	2 620 884,00
		Всего по главе	**1 069 703,98**	**--**	**2 620 884,00**	**3 690 587,98**
		ИТОГО по главам 2-9	**68 987 417,29**	**0,00**	**2 620 884,00**	**71 608 301,29**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1 379 748,35	--	--	1 379 748,35
		ИТОГО	**70 367 165,64**	**0,00**	**2 620 884,00**	**72 988 049,64**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,873187946081	**61 443 760,84**	**0,00**	**2 288 524,32**	**63 732 285,15**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	7 647 874,22	7 647 874,22
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**61 443 760,84**	**0,00**	**9 936 398,54**	**71 380 159,37**

		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	61 443 760,84	--	9 936 398,54	71 380 159,37

Заказчик: _____

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Технадзор: _____

ТОО "Раян и К"

Подрядчик: _____

ТОО "Акнур Авто"

Авторнадзор: _____

ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			86,30	28,25	466805,35	152824,07		101628,29	
6	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5409	1435,50	--	7764619,50	--	7764619,50	--	8385789,06
		СП - 8%			--	--	--	--		621169,56	
		КОЛОДЦЫ-28шт									
7	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККСу-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	28	10854,78	2853,17	303933,81	79888,74	32027,78	168276,63	509987,27
		НР - 76%; СП - 8%			6857,76	1049,98	192017,29	29399,32		37776,83	
8	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	7	10854,78	2853,17	75983,45	19972,18	8006,95	42069,16	127496,82
		НР - 76%; СП - 8%			6857,76	1049,98	48004,32	7349,83		9444,21	
9	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	32,69	50509,87	--	1651167,65	--	1651167,65	--	1783261,06
		СП - 8%			--	--	--	--		132093,41	
10	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	22,98835	13550,34	8087,14	311499,92	185909,96	9366,99	211579,02	564925,26
		НР - 118%; СП - 8%			5055,73	2744,05	116222,96	63081,30		41846,32	
11	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО2	шт.	35	5294,35	--	185302,25	--	185302,25	--	200126,43
		СП - 8%			--	--	--	--		14824,18	
12	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Горловина КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5294,35	--	5294,35	--	5294,35	--	5717,90
		СП - 8%			--	--	--	--		423,55	
13	2303-0101-0202 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	28	41577,11	--	1164159,08	--	1164159,08	--	1257291,81
		СП - 8%			--	--	--	--		93132,73	
14	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	106	2420,41	--	256563,53	--	167480,96	67702,75	350207,59
		НР - 76%; СП - 8%			840,40	--	89082,57	--		25941,30	
15	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	106	766,89	155,84	81289,93	16519,46	37366,18	24816,75	114595,21
		НР - 72%; СП - 8%			258,53	66,64	27404,29	7063,42		8488,53	
		ПРОКОЛ МЕТОДОМ ГНБ									
16	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	365	2967,68	2057,46	1083202,67	750972,30	140917,74	400800,22	1602723,11
		НР - 99%; СП - 8%			524,14	585,03	191312,64	213536,07		118720,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	372,3	1435,50	--	534436,65	--	534436,65	--	577191,58
		СП - 8%			--	--	--	--		42754,93	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
18	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	722,5	149,23	142,29	107820,19	102803,55	--	25350,05	143823,86
		НР - 72%; СП - 8%			6,94	41,79	5016,64	30191,76		10653,62	
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	722,5	34,49	34,49	24917,53	24917,53	--	6303,81	33719,05
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,12	--	8755,29		2497,71	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	722,5	149,96	65,63	108349,65	47420,70	--	59202,87	180956,71
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	60928,95	21297,26		13404,20	
21	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	2890	463,67	388,15	1340009,00	1121753,92	--	435101,73	1917119,62
		НР - 72%; СП - 8%			75,52	133,58	218255,11	386052,85		142008,86	
22	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2890	136,41	111,23	394216,25	321464,55	--	132036,54	568353,02
		НР - 72%; СП - 8%			25,17	38,28	72751,70	110632,38		42100,22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51398782,67	4023731,00	43817514,79	3791001,29	59604966,68
							3557536,83	1455495,80	--	4415182,72	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				37821532,44				
	Материалы		Тенге				108300,97				
	Всего заработная плата		Тенге					3936836,44			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32046433,92				
		Накладные расходы	Тенге				2809716,79				
		Сметная прибыль	Тенге				3250499,94				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				43881749,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3146,33
		Сметная заработная плата	Тенге					3936836,44			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4114035,00				
	Материалы		Тенге				357800,42				
	Всего заработная плата		Тенге					1076196,19			
	Местные материалы		Тенге				1841764,25				
		Накладные расходы	Тенге				981284,50				
		Сметная прибыль	Тенге				407625,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5502945,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								916,32
		Сметная заработная плата	Тенге					1076196,19			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9463215,23				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9463215,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				757057,22				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10220272,45				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59604966,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4062,65
		Сметная заработная плата	Тенге					5013032,63			
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ									
		СЕТИ									
23	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	328	263,36	91,95	86383,16	30158,93	307,44	49544,77	146802,16
		НР - 72%; СП - 8%			170,48	39,32	55916,78	12895,40		10874,23	
24	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	м кабеля	1542	246,53	75,12	380152,54	115830,12	1445,34	224930,80	653490,00
		НР - 72%; СП - 8%			170,48	32,12	262877,08	49526,81		48406,67	
25	2306-0702-0505 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический КС-ОКЛ-8**	км	0,65	180624,92	--	117406,20	--	117406,20	--	126798,69
		СП - 8%			--	--	--	--		9392,50	
26	2306-0702-0507 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический КС-ОКЛ-12**	км	0,48	220777,14	--	105973,03	--	105973,03	--	114450,87
		СП - 8%			--	--	--	--		8477,84	
27	2306-0703-0614 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический КС-ОКЛ-32**	км	0,53	834269,28	--	442162,72	--	442162,72	--	477535,74
		СП - 8%			--	--	--	--		35373,02	
28	2306-0703-0616 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический КС-ОКЛ-64**	км	0,12	1301798,52	--	156215,82	--	156215,82	--	168713,09
		СП - 8%			--	--	--	--		12497,27	
29	2306-0703-0838 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический КС-ОКЛ-144**	км	0,09	2226650,01	--	200398,50	--	200398,50	--	216430,38
		СП - 8%			--	--	--	--		16031,88	
30	1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**	м канала	1542	152,38	66,08	234969,12	101892,05	--	127183,84	391125,19
		НР - 72%; СП - 8%			86,30	28,25	133077,07	43567,15		28972,24	
31	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1542	1435,50	--	2213541,00	--	2213541,00	--	2390624,28
		СП - 8%			--	--	--	--		177083,28	
		КОЛОДЦЫ-9шт									
32	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККСу-2, ККСр-2 собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	колодец	9	10854,78	2853,17	97693,01	25678,52	10294,64	54088,92	163924,48
		НР - 76%; СП - 8%			6857,76	1049,98	61719,84	9449,78		12142,55	
33	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	м3	8,07	50509,87	--	407614,65	--	407614,65	--	440223,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		32609,17	
34	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	5,91129	13550,34	8087,14	80099,98	47805,42	2408,66	54406,03	145266,49
		НР - 118%; СП - 8%			5055,73	2744,05	29885,90	16220,90		10760,48	
35	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО2	шт.	9	5294,35	--	47649,15	--	47649,15	--	51461,08
		СП - 8%			--	--	--	--		3811,93	
36	2303-0101-0202 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	9	41577,11	--	374193,99	--	374193,99	--	404129,51
		СП - 8%			--	--	--	--		29935,52	
37	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	9	2420,41	--	21783,70	--	14220,08	5748,35	29734,61
		НР - 76%; СП - 8%			840,40	--	7563,61	--		2202,56	
38	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	9	766,89	155,84	6901,97	1402,60	3172,60	2107,08	9729,78
		НР - 72%; СП - 8%			258,53	66,64	2326,78	599,72		720,72	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
39	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	385,5	149,23	142,29	57528,97	54852,27	--	13525,87	76739,24
		НР - 72%; СП - 8%			6,94	41,79	2676,70	16109,24		5684,39	
40	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	385,5	34,49	34,49	13295,10	13295,10	--	3363,49	17991,27
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,12	--	4671,51		1332,69	
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	385,5	149,96	65,63	57811,47	25301,98	--	31588,52	96551,99
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	32509,49	11363,45		7152,00	
42	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1542	463,67	388,15	714980,60	598527,52	--	232154,63	1022906,00
		НР - 72%; СП - 8%			75,52	133,58	116453,07	205983,91		75770,82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5816754,67	1014744,51	4097003,82	798642,29	7144628,72
							705006,33	370387,87	--	529231,76	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2445543,65				
	Материалы		Тенге				4925,38				
	Всего заработная плата		Тенге					883223,77			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1022156,27				
		Накладные расходы	Тенге				635921,11				
		Сметная прибыль	Тенге				246517,18				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3327981,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								698,83
		Сметная заработная плата	Тенге					883223,77			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				783476,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				26923,38				
Всего заработная плата			Тенге					192170,44			
Местные материалы			Тенге				455263,80				
		Накладные расходы	Тенге				162721,18				
		Сметная прибыль	Тенге				75695,78				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1021893,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183,75
		Сметная заработная плата	Тенге					192170,44			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				2587735,00				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2587735,00				
		Сметная прибыль	Тенге				207018,80				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				2794753,79				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7144628,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								882,58
		Сметная заработная плата	Тенге					1075394,20			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								66749595,39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4262543,16				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5038475,56			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1825883,67			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47914518,62		
		- Накладные расходы	Тенге							4589643,58	
		- Сметная прибыль	Тенге							4944414,47	

Заказчик: _____

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Технадзор: _____

ТОО "Раян и К"

Подрядчик: _____

ТОО "Акнур Авто"

Авторнадзор: _____

ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Сети телефонизации

Договор: Доп. Соглашение №1 от 17 апреля 2020 года к Договору №3 от 19 марта 2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, в тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства в тенге	в т.ч. за отчетный месяц, в тенге
1	2	3	4
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Сети телефонизации	104 996 021,76	98 681 487,39	10 312 481,62

К оплате: Десять миллионов триста двенадцать тысяч четыреста восемьдесят один тенге шестьдесят две тиын

Заказчик:_____

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Технадзор:_____

ТОО "Раян и К"

Подрядчик:_____

ТОО "Акнур Авто"

Авторнадзор:_____

ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Сети телефонизации
Договор: Доп. соглашение №1 от 17 апреля 2020 года к Договору №3 от 19 марта 2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за август месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Сети телефонизации	9 712 006,35		--	9 712 006,35
		Всего по главе	**9 712 006,35**	**0,00**	--	**9 712 006,35**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения - 1,75%	169 960,11	--	--	169 960,11
		Всего по главе 2-8	**9 881 966,46**	**0,00**	--	**9 881 966,46**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,575%	155 640,97	--	--	155 640,97
4		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	367 456,87	367 456,87
		Всего по главе	**155 640,97**	--	**367 456,87**	**523 097,84**
		ИТОГО по главам 2-9	**10 037 607,43**	**0,00**	**367 456,87**	**10 405 064,30**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	200 752,15	--	--	200 752,15
		ИТОГО	**10 238 359,58**	**0,00**	**367 456,87**	**10 605 816,45**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,8681625706593	**8 888 560,57**	**0,00**	**319 012,30**	**9 207 572,87**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 104 908,74	1 104 908,74
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**8 888 560,57**	**0,00**	**1 423 921,05**	**10 312 481,62**

		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	8 888 560,57	--	1 423 921,05	10 312 481,62

Заказчик: _____

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Технадзор: _____

ТОО "Раян и К"

Подрядчик: _____

ТОО "Акнур Авто"

Авторнадзор: _____

ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Форма № КС-2

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Сети телефонизации

Договор: Доп. Соглашение №1 от 17 апреля 2020 года к Договору №3 от 19 марта 2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2020 года

Составлен(а) 1 кв. 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ										
		СЕТИ										
1	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка каналов (затягивание штанг в трубопровод, протягивание стального или пенькового каната, затягивание проволоки) 2. Подготовка кабеля (разделка кабеля, крепление чулка и наконечника, крепление проволоки, установка колен и направляющих блоков) 3. Протягивание кабеля (затягивание кабеля вручную, снятие чулка и наконечника, укладка кабеля на консоли с установкой прокладок)	м кабеля	2200		334,22 231,36	101,92 43,58	735289,05 508998,60	224228,35 95875,88	2062,10	435509,62 93663,89	1264462,56
2	1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка каналов 2. Раскатка, разметка и резка трубы 3. Устройство наконечника 4. Затягивание трубы в трубопровод 5. Резка трубы в колодце 6. Установка противоугонов и колпачков на концах трубы	м канала	2171,5		152,38 86,30	66,08 28,25	330891,99 187403,92	143488,06 61352,83	--	179104,86 40799,75	550796,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
		СП - 8%	м	2704,5	1435,50	--	3882309,75	--	3882309,75	--	4192894,53
					--	--	--	--		310584,78	
4	2301-0103-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**									
		СП - 8%	м	840	4082,73	--	3429493,20	--	3429493,20	--	3703852,66
					--	--	--	--		274359,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8377984,00	367716,41	7313865,00	614614,49	9712006,35
		Стоимость монтажных работ	Тенге				696402,52	157228,71	--	719407,88	
		Материалы	Тенге				1066181,00				
		Всего заработная плата	Тенге				2062,10				
		Накладные расходы	Тенге					853631,23			
		Сметная прибыль	Тенге				614614,49				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				134463,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1815259,16				
		Сметная заработная плата	Тенге								687,98
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					853631,23			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7311803,00				
		Сметная прибыль	Тенге				7311803,00				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				584944,24				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7896747,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9712006,35				
		Сметная заработная плата	Тенге								687,98
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					853631,23			
		Временные здания и сооружения - 1,75%	Тенге								9712006,35
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,575%	Тенге								169960,11
											155640,97
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								367456,87
		ИТОГО	Тенге								10 405 064,30
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								200 752,15
		ИТОГО	Тенге								10 605 816,45
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,8681625706593	Тенге								9 207 572,87
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 104 908,74
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								10 312 481,62

Заказчик: _____

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Технадзор: _____

ТОО "Раян и К"

Подрядчик: _____

ТОО "Акнур Авто"

Авторнадзор: _____

ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Форма КС-3

Заказчик:	КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик:	ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта:	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Сети телефонизации
Договор:	Доп. Соглашение №1 от 17 апреля 2020 года к Договору №3 от 19 марта 2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, в тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства в тенге	в т.ч. за отчетный месяц, в тенге
1	2	3	4
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Сети телефонизации	104 996 021,76	88 369 005,77	16 988 846,40

К оплате: **Шестнадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот сорок шесть тенге сорок тиын**

Заказчик:_____

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Технадзор:_____

ТОО "Раян и К"

Подрядчик:_____

ТОО "Акнур Авто"

Авторнадзор:_____

ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Заказчик:	КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик:	ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта:	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Сети телефонизации
Договор:	Доп. соглашение №1 от 17 апреля 2020 года к Договору №3 от 19 марта 2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ИЮЛЬ месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	акт	Сети телефонизации	15 623 470,76		--	15 623 470,76
		Всего по главе	**15 623 470,76**	**0,00**	**--**	**15 623 470,76**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2		Временные здания и сооружения - 1,75%	273 410,74	--	--	273 410,74
		Всего по главе 2-8	**15 896 881,50**	**0,00**	**--**	**15 896 881,50**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
3		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,575%	250 375,88	--	--	250 375,88
4		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	1 001 885,50	1 001 885,50
		Всего по главе	**250 375,88**	**--**	**1 001 885,50**	**1 252 261,38**
		ИТОГО по главам 2-9	**16 147 257,38**	**0,00**	**1 001 885,50**	**17 149 142,88**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	322 945,15	--	--	322 945,15
		ИТОГО	**16 470 202,53**	**0,00**	**1 001 885,50**	**17 472 088,03**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,8681625706593	**14 298 813,37**	**0,00**	**869 799,49**	**15 168 612,86**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 820 233,54	1 820 233,54
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**14 298 813,37**	**0,00**	**2 690 033,03**	**16 988 846,40**

		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	14 298 813,37		2 690 033,03	16 988 846,40

Заказчик: _____

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Технадзор: _____

ТОО "Раян и К"

Подрядчик: _____

ТОО "Акнур Авто"

Авторнадзор: _____

ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Форма № КС-2

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 на участках №5 и №6 на левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Сети телефонизации

Договор: Доп. Соглашение №1 от 17 апреля 2020 года к Договору №3 от 19 марта 2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ИЮЛЬ месяц 2020 года

Составлен(а) 1 кв. 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ										
		СЕТИ										
1	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	м кабеля	3591		334,22	101,92	1200192,26	366001,82	3365,91	710870,48	2063947,76
		НР - 72%; СП - 8%				231,36	43,58	830824,53	156495,58		152885,02	
		Состав работ: 1. Подготовка каналов (затягивание штанг в трубопровод, протягивание стального или пенькового каната, затягивание 2. Подготовка кабеля (разделка кабеля, крепление чулка и наконечника, крепление проволоки, установка колен и 3. Протягивание кабеля (затягивание кабеля вручную, снятие чулка и наконечника, укладка кабеля на консоли с установкой прокладок)										
2	1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**	м канала	3544,5		152,38	66,08	540108,98	234212,96	--	292349,62	899055,29
		НР - 72%; СП - 8%				86,30	28,25	305896,02	100145,11		66596,69	
		Состав работ: 1. Подготовка каналов 2. Раскатка, разметка и резка трубы 3. Устройство наконечника 4. Затягивание трубы в трубопровод 5. Резка трубы в колодце 6. Установка противоугонов и колпачков на концах трубы										
3	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2704,5		1435,50	--	3882309,75	--	3882309,75	--	4192894,53
		СП - 8%				--	--	--	--		310584,78	
4	2301-0103-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	840		4082,73	--	3429493,20	--	3429493,20	--	3703852,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		274359,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9052104,19	600214,78	7315168,86	1003220,10	10859750,23
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1136720,55	256640,69	--	804425,94	
		Материалы	Тенге				1740301,24				
		Всего заработная плата	Тенге				3365,91				
		Накладные расходы	Тенге					1393361,25			
		Сметная прибыль	Тенге				1003220,10				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				219481,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2963003,00				
		Сметная заработная плата	Тенге					1393361,25			1122,97
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				7311803,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7311803,00				
		Сметная прибыль	Тенге				584944,24				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7896747,19				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10859750,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1393361,25			1122,97
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ									
		СЕТИ									
5	1310-0603-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта. Монтаж методом горячей пайки на кабеле**	**муфта**	3	23858,24	--	71574,72	--	15198,72	34389,36	114441,21
		НР - 61%; СП - 8%			18792,00	--	56376,00	--		8477,13	
		Состав работ: 1. Измерение сопротивления изоляции защитных покровов кабелей 2. Выкладка концов кабелей в котловане 3. Разделка концов кабелей 4. Надвигание на один из концов кабеля свинцовой муфты 5. Монтаж сростка жил кабеля с восстановлением поясной изоляции и упаковка сростка 6. Надвигание свинцовой муфты на сросток 7. Запайка муфты 8. Проверка герметичности запаянной муфты 9. Перепайка брони с корпусом муфты 10. Восстановление наружных покровов кабелей путем обмотки места монтажа поливинилхлоридной лентой и обмазкой битумно-резиновой мастикой 11. Установка смонтированной муфты в защитную полиэтиленовую муфту 12. Заливка кабельной массой защитной муфты 13. Укладка муфты в котлован									
6	СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Алпроф-электро"	**Разветвительная оптическая муфта FOSC A4 64C**	**шт.**	1	21025,00	--	21025,00	--	21025,00	--	22707,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1682,00	
7	СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Алпроф-электро"	**Разветвительная оптическая муфта FOSC A4 48C**	**шт.**	1	18281,25	--	18281,25	--	18281,25	--	19743,75
		СП - 8%			--	--	--	--		1462,50	
8	СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Алпроф-электро"	**Разветвительная оптическая муфта FOSC A4 96C**	**шт.**	1	18722,32	--	18722,32	--	18722,32	--	20220,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1497,79	
9	1310-0902-0902 РСНБ РК 2015	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и монтаж 2. Нумерация по трафарету 3. Переноска	шкаф	1	20523,43 12767,88	2774,02 1186,12	20523,43 12767,88	2774,02 1186,12	4981,53	10046,88 2445,62	33015,93
10	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Алпроф-электро"	**Шкаф распределительный оптический уличный ШРОУ-05М**	шт	1	355803,57 --	-- --	355803,57 --	-- --	355803,57	-- --	355803,57
11	1310-0904-1108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка УССЛК: распаковка, снятие крышки с корпуса, установка и крепление на вводной стойке, установка и крепление 2. Подготовка УССЛК: ввод, закрепление и разделка линейного кабеля и станционных стекловолоконных шнуров; закрепление под винт силового элемента и заземление стальных защитных проволок, подготовка к сварке волокон 3. Монтаж УССЛК: сварка волокон, надвигание и усадка защитных гильз, намотка сростков оптических волокон на катушки, установка и закрепление катушек, установка и крепление крышки 4. Подготовка концов кабеля к измерениям оптических волокон в процессе монтажа УССЛК, приварка волокон к прибору 5. Измерение затухания места сварки оптических волокон рефлектометром в одном направлении и расчет среднего значения затухания в процессе монтажа УССЛК, запайка концов кабеля	УССЛК	4	189149,34 58060,58	128621,15 25386,84	756597,35 232242,31	514484,58 101547,34	9870,45	240328,55 79754,07	1076680,00
12	1310-0904-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Сварка волокна. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка УССЛК: распаковка, снятие крышки с корпуса, установка и крепление на вводной стойке, установка и крепление 2. Подготовка УССЛК: ввод, закрепление и разделка линейного кабеля и станционных стекловолоконных шнуров; закрепление под винт силового элемента и заземление стальных защитных проволок, подготовка к сварке волокон 3. Монтаж УССЛК: сварка волокон, надвигание и усадка защитных гильз, намотка сростков оптических волокон на катушки, установка и закрепление катушек, установка и крепление крышки 4. Подготовка концов кабеля к измерениям оптических волокон в процессе монтажа УССЛК, приварка волокон к прибору 5. Измерение затухания места сварки оптических волокон рефлектометром в одном направлении и расчет среднего значения затухания в процессе монтажа УССЛК, запайка концов кабеля	УССЛК	4	130874,39 40099,39	89128,51 17591,90	523497,55 160397,57	356514,05 70367,62	6585,93	166150,93 55171,88	744820,36
13	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Алпроф-электро"	**В комплекте 4шт в.т.ч.:Полка оптическая №1 от 49 по 144 адаптера RP144-02-1780шт, Адаптер FC.SM simplex TWT-2LC/S-AM-SM-1780шт, Пигтейл многодомовой 50/125мкм, 1,5м. TWT-PIG-SC/V5/1.5-1780шт**	шт	4	111607,14	--	446428,57	--		--	446428,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	446428,57	--	
14	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	**Пачкорд. Монтаж**	м	4450	50,35	--	224045,04	--	--	161312,43	416186,07
		НР - 72%; СП - 8%			50,35	--	224045,04	--		30828,60	
		Состав работ: 1. Проверка затухания станционных шнуров ШСС 2. Прокладка и ввод шнуров ШСС в отверстия УССЛК									
15	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Алпроф-электро"	**Патчкорд TWT-LC-SC/5.0-S**	шт	890	1160,71	--	1033035,71	--		--	1033035,71
					--	--	--	--	1033035,71	--	
16	1310-0603-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта разветвительные. Монтаж методом горячей пайки на кабеле**	муфта	4	23858,24	--	95432,96	--	20264,96	45852,48	152588,28
		НР - 61%; СП - 8%			18792,00	--	75168,00	--		11302,84	
		Состав работ: 1. Измерение сопротивления изоляции защитных покровов кабелей 2. Выкладка концов кабелей в котловане 3. Разделка концов кабелей 4. Надвигание на один из концов кабеля свинцовой муфты 5. Монтаж сростка жил кабеля с восстановлением поясной изоляции и упаковка сростка 6. Надвигание свинцовой муфты на сросток 7. Запайка муфты 8. Проверка герметичности запаянной муфты 9. Перепайка брони с корпусом муфты 10. Восстановление наружных покровов кабелей путем обмотки места монтажа поливинилхлоридной лентой и обмазкой битумно-резиновой мастикой 11. Установка смонтированной муфты в защитную полиэтиленовую муфту 12. Заливка кабельной массой защитной муфты 13. Укладка муфты в котлован									
17	СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Алпроф-электро"	**Разветвительная оптическая муфта на ОКЛ-28**	шт.	1	37946,43	--	37946,43	--	37946,43	--	40982,14
		СП - 8%			--	--	--	--		3035,71	
18	СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Алпроф-электро"	**Разветвительная оптическая муфта на ОКЛ-32**	шт.	1	43035,71	--	43035,71	--	43035,71	--	46478,57
		СП - 8%			--	--	--	--		3442,86	
19	СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Алпроф-электро"	**Разветвительная оптическая муфта на ОКЛ-64**	шт.	1	66339,29	--	66339,29	--	66339,29	--	71646,43
		СП - 8%			--	--	--	--		5307,14	
20	СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Алпроф-электро"	**Разветвительная оптическая муфта на ОКЛ-144**	шт.	1	156428,57	--	156428,57	--	156428,57	--	168942,86
		СП - 8%			--	--	--	--		12514,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3888717,48	873772,65	418680,17	658080,63	4763720,53
		Стоимость оборудования	Тенге				760996,80	173101,08	1835267,86	216922,42	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1835267,86				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1835267,86				
		Материалы	Тенге				2053449,62				
							56901,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					934097,88			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				361778,57				
		Накладные расходы	Тенге				658080,63				
		Сметная прибыль	Тенге				216922,42				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2928452,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								723,01
		Сметная заработная плата	Тенге					934097,88			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4763720,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								723,01
		Сметная заработная плата	Тенге					934097,88			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15623470,76
		- Накладные расходы	Тенге							1661300,73	
		- Сметная прибыль	Тенге							1021348,36	
		Временные здания и сооружения - 1,75%	Тенге								273410,74
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,575%	Тенге								250375,88
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								1001885,50
		ИТОГО	Тенге								17 149 142,88
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								322 945,15
		ИТОГО	Тенге								17 472 088,03
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,8681625706593	Тенге								15 168 612,86
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 820 233,54
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								16 988 846,40

Заказчик: _____

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Технадзор: _____

ТОО "Раян и К"

Подрядчик: _____

ТОО "Акнур Авто"

Авторнадзор: _____

ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"