Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатации

«9» декабря 2016 г.

Заказчик ***КГКП «Ясли-сад «Жауказын» села Махамбет» ГУ «Аппарат акима Махамбетского сельского округа».***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии :***ТОО «Дан-Строй-База-ЛТД» руководитель Усеев Сержан Айсултанович г.Атырау ул.Академика Жарбосынова 62,7***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:

ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг», директор Шаныгин А.П., эксперт технического надзора Доскенжиев С.Е. аттестат эксперта №06399, №06400, №06401 от 18.12.2013г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту :***ТОО «ИндерГазСтройСервис» директор Кулгалиев Елдос Сагидоллаевич Гос.лицензия №14011724 от 13.08.2014г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Капитальный ремонт КГКП детского сада №3 «Жауказын» в с.Махамбет Махамбетского района Атырауской области***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ***Атырауская обл., Махамбетский район, с.Махамбет, ул.50 лет Победы, 26***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий***: талон от ГУ «Управление архитектуры и градостроительство Атырауской области»***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)_____

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ***: октябрь 2016г***;

месяц, год

окончание работ: ***январь 2017г;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3 месяцев***;

фактически, месяц:***2 месяца***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		

В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными Полы: деревянные, керамическая плитка, стяжка цементным раствором, линолеум; стены: штукатурка, облицовка керамической плиткой, шпаклевка, в/эмульсионная окраска; Потолок- гипсокартон, шпаклевка ,водоэмульсионная окраска; фасад:- облицовка плиткой на металлическом каркасе, штукатурка; Кровля- профлист; Двери –деревянные; Тротуар- брусчатка; Электроснабжение, радиаторы- чугунные; Ограждение- металлическое.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего ***46200,5*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***39627,97*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***266,21*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***46200,5*** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***39627,97*** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***266,21*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***КГКП «Ясли-сад «Жауқазын» села Махкамбет» ГУ «Аппарат акима Махамбетского сельского округа» принять в эксплуатацию.***

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Жумалиева Алмагуль Сейфуллаевна***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ***Шаныгин Алексей Петрович***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ***Кулгалиев Елдос Сагидоллаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Усеев Сержан Айсултанович***

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

Заказчик КГКП "Ясли-сад "Жауказын" село Махамбет" ГУ "Аппарат акима Махамбетского сельского округа"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База ЛТД"

Наименование объекта Капитальный ремонт здания КГКП " Ясли сад "Жауказын"в с. Махамбет Махамбетского Атырауской области"

форма № 3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь **месяц** 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		28	13.10.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт здания КГКП " Ясли сад "Жауказын"в с. Махамбет Махамбетского Атырауской области"	46 144 000,00	16 480 000,00							1 977 600,00	18 457 600,00
итого к оплате	18 457 600,00	(Восемьнадцать миллионов четыресто пятьдесят семь тысяч шестьсот) тенге 00 тиын								

Заказчик

Заведующая КГКП "Ясли-сад "Жауказын" село Махамбет" ГУ "Аппарат акима Махамбетского сельского округа"

_____**Жумалиева А.С.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____**Усеев С.**

Заказчик **КГКП "Ясли-сад "Жауқазын" село Махамбет" ГУ "Аппарат акима Махамбетского сельского округа"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База ЛТД"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания КГКП " Ясли сад "Жауказын"в с. Махамбет Махамбетского Атырауской области"**

договор **№ 28 от 13.10.2016 года**

Р Е Е С Т Р
принятых актов выполненных работ
за ноябрь **месяц** 2016 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2016 году		
				октябрь	ноябрь	
1.	Капитальный ремонт здания КГКП " Ясли сад "Жауказын"в с. Махамбет Махамбетского Атырауской области"	46 144 000,00	**46 144 000,00**	27 686 400,00	18 457 600,00	

Заказчик

Заведующая КГКП "Ясли-сад "Жауқазын" село Махамбет" ГУ "Аппарат акима Махамбетского сельского округа"

_____ **Жумалиева А.С.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Жайык Строй-Инжиниринг"

Директор

_____ **Шаныгин А.П.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Форма 2В

Заказчик КГКП "Ясли-сад "Жауказын" село Махамбет" ГУ "Аппарат акима Махамбетского сельского округа"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГКП " Ясли сад "Жауказын"в с. Махамбет Махамбетского Атырауской области"

договор № 28 от 13.10.2016 года

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

на Общестроительные работы, водопровод, силовое электрооборудование, пожарная сигнализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Главный корпус блок А;Столовая,прачесная,кладовая блок Б,пристройка блок В								
		РАЗДЕЛ 1.Теплый пол								
1	Е0157-1-3	**Разборка основания покрытия простильных полов**	6,2	26,09	0,15	162	1	178	0,17	1
		1м2		25,94	0,05	161	--	110,7	--	--
2	Е0111-5-1	**Устройство термозащитной пленки**	6,2	290,86	2,07	1803	13	1979	1,38	9
		м2		258,75	0,79	1604	5	123	--	--
3	С11011-501	**Пленка термозащитная**	0,0062	742100,00	--	4601	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	20	377,78	12,19	7556	244	7605	1,64	33
		м		292,50	4,57	5850	91	128	0,02	--
5	Е0157-15-5	**Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2**	6,2	367,93	14,01	2281	87	496	0,49	3
		1м2		70,11	2,21	435	14	110,7	0,01	--
6	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	479	925,06	4,90	443104	2347	35556	0,38	183
		м2		58,50	1,85	28022	886	123	0,01	4
		Наружный водосток								
7	Е0112-9-2	**Устройство подвесных желобов**	267	563,29	1,22	150397	326	14155	0,28	74
		м		44,10	0,45	11775	120	119	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0158-27-5	Смена с лестниц или подмостей воронок и отливов водосточных труб	19	512,97	0,31	9746	6	1474	0,45	9
		1шт		72,45	--	1377	--	107,1	--	--
9	Е0158-12-1	Ремонт водосточных труб с земли или подмостей	271	87,75	--	23780	--	25469	0,55	148
		м		87,75	--	23780	--	107,1	--	--
10	С130801-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	271	1080,00	--	292680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С11041-79	Соединители овальные стальные, марка СОС-50-1А	395	124,00	--	48980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13	200,00	--	2600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля детской беседки								
13	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	10	17,19	2,02	172	20	164	0,10	1
		м2		15,17	0,16	152	2	107,1	--	--
14	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	8,1	43,95	2,35	356	19	364	0,27	2
		м2		41,60	0,41	337	3	107,1	--	--
15	Е0158-7-4	Смена отдельных элементов фермы из брусков при ремонте деревянных ферм	5,6	441,27	6,95	2471	39	1847	1,70	10
		м		305,78	2,25	1712	13	107,1	--	--
16	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	5,2	222,05	3,72	1155	19	242	0,29	2
		м2		42,95	0,59	223	3	107,1	0,01	--
17	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	8,6	24,75	0,90	213	8	59	0,03	--
		м		5,42	0,34	47	3	120	--	--
18	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,1	573,75	28,11	3500	171	983	0,78	5
		м3		123,75	10,58	755	65	120	0,05	--
19	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	10	446,07	8,20	4461	82	3285	1,71	17
		м2		272,95	3,08	2730	31	119	0,02	--
20	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	10	1190,00	--	11900	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля козырек.Вход								
21	Е0158-2-3	**Разборка покрытий кровли из черепицы** м2	6	109,99 106,45	3,54 0,07	660 639	21 --	684 107,1	0,67 --	4 --
22	Е0116-10-4	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм** м	4,97	935,75 130,50	20,80 7,79	4651 649	103 39	880 128	0,73 0,04	4 --
23	Е0109-35-1	**Монтаж защитных ограждений оборудования** т	0,03982	17937,36 14197,50	627,68 101,25	714 565	25 4	512 90	86,50 0,49	3 --
24	С11041-85	**Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/** т	0,03982	47200,00 --	-- --	1880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Е0112-7-5	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством** м2	6	1267,99 272,95	8,20 3,08	7608 1638	49 18	1971 119	1,71 0,02	10 --
26	С12021-255	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями** т	0,0177	138200,00 --	-- --	2446 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге** **Тенге**			**1029876** **82448**	**3581** **1297**			**517** **6**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1195450**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**572**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98432**			
		РАЗДЕЛ 2.Лестничная площадка								
27	Е0162-7-4	**Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов** м2	70	82,20 47,32	0,09 0,02	5754 3312	6 1	3132 94,5	0,28 --	20 --
		Крыльцо								
28	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** м3	0,78	262,72 262,72	-- --	205 205	-- --	232 113	1,85 --	1 --
29	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных** м3	0,39	5483,10 531,00	-- --	2138 207	-- --	255 123	3,24 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2" м3	0,39	5652,57	462,96	2205	181	740	11,00	4
				1935,00	173,25	755	68	90	0,85	--
31	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0096	5239,08	327,33	50	3	20	11,60	--
				1890,00	123,75	18	1	105	0,60	--
32	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0096	29400,00	--	282	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	Е0157-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2 1м2	6	386,29	14,01	2318	84	480	0,49	3
				70,11	2,21	421	13	110,7	0,01	--
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	6	333,48	9,95	2001	60	413	0,36	2
				52,20	3,74	313	22	123	0,02	--
		Тротуары и площадки								
35	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	75	2476,51	68,13	185738	5110	3406	0,14	11
				21,38	12,76	1604	957	133	0,04	3
36	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	908,02	100,55	42,08	91297	38209	87230	0,38	346
				57,38	14,85	52102	13484	133	0,07	66
37	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм м2	908,02	805,00	--	730956	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	640	139,60	6,63	89342	4244	94004	0,70	447
				108,68	1,76	69555	1124	133	0,01	4
39	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	10,24	27800,00	--	284672	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	25	14366,17	66,01	359154	1650	5793	1,35	34
				195,75	24,93	4894	623	105	0,12	3
		Песочник								
41	У1-38-9	Песочница из деревянных элементов типа II, строительные работы песочн.	6	43725,55	1789,09	262353	10735	43206	34,00	204
				5544,00	456,84	33264	2741	120	2,20	13
42	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	18	134,10	--	2414	--	2728	0,97	17
				134,10	--	2414	--	113	--	--
		Отмостка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
		м3	24,66	5483,10	--	135213	--	16106	3,24	80
				531,00	--	13094	--	123	--	--
44	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"								
		м3	2,466	5652,57	462,96	13939	1142	4679	11,00	27
				1935,00	173,25	4772	427	90	0,85	2
45	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	10	14162,17	66,01	141622	660	2317	1,35	14
				195,75	24,93	1958	249	105	0,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2311654	62083			1211
			Тенге			188887	19712			93
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2730977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1437
		Сметная заработная плата -	Тенге				248310			
		РАЗДЕЛ 3.по локальной 2-1-2.СЕПТИК.Помойная яма-15м3-1 шт								
46	Е0123-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах								
		м3	0,02	38009,83	5028,34	760	101	163	27,10	1
				4382,55	1883,03	88	38	130	9,20	--
47	Е0107-13-23	Укладка плит типа П								
		шт	3	4174,23	1389,91	12523	4170	6882	7,25	22
				1197,00	441,59	3591	1325	140	1,89	6
48	Е0123-24-1	Установка люков								
		шт	1	8379,15	35,42	8379	35	290	1,31	1
				209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
49	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм								
		т	0,0141	42500,00	--	599	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	9,15	15284,17	66,01	139850	604	2120	1,35	12
				195,75	24,93	1791	228	105	0,12	1
51	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
		м3	1	5483,10	--	5483	--	653	3,24	3
				531,00	--	531	--	123	--	--
52	Е0113-49-1	Пропитка щебня мастикой								
		м3	1	5652,57	462,96	5653	463	1897	11,00	11
				1935,00	173,25	1935	173	90	0,85	1
53	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,122	52400,00	--	6393	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
54	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	1,12	5483,10	--	6141	--	732	3,24	4
		м3		531,00	--	595	--	123	--	--
55	Е0113-49-1	**Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"**	1,12	5652,57	462,96	6331	519	2125	11,00	12
		м3		1935,00	173,25	2167	194	90	0,85	1
56	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,32	14162,17	66,01	4532	21	74	1,35	--
		м3		195,75	24,93	63	8	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			196644	5912			67
			Тенге			10970	1979			9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			224275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				15189			
		РАЗДЕЛ 4.Хозпитьевой водопровод								
57	Е0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	30	318,09	12,19	9543	366	11407	1,64	49
		м		292,50	4,57	8775	137	128	0,02	1
58	Е0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	45	249,83	7,90	11242	356	13519	1,29	58
		м		231,75	2,95	10429	133	128	0,01	1
59	Е0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	8	202,57	5,28	1621	42	1951	1,05	8
		м		188,55	1,98	1508	16	128	0,01	--
60	С130804-68	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм**	30	93,00	--	2790	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С130804-69	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм**	45	149,00	--	6705	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С130804-70	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм**	8	247,00	--	1976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С130904-53	**Краны шаровые д 20 мм**	31	1390,00	--	43090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	403,00	--	1612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	499,00	--	998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С130804-84	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	10	15,00	--	150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С130804-85	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-25 мм	5	24,00	--	120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С130804-86	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-32 мм	2	41,00	--	82	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С130804-81	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	20	21,00	--	420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130804-82	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-25 мм	4	27,00	--	108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С130804-76	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d-25 мм	2	14,00	--	28	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С130904-62	Кран поливочный	2	290,00	--	580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С130804-33	Подводка гибкая	31	659,00	--	20429	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
74	С130804-37	Адаптор	0,1	131,00	--	13	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение Т3(Подающий)								
75	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	22	377,78	12,19	8311	268	8365	1,64	36
		м		292,50	4,57	6435	101	128	0,02	--
76	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	--	499,47	12,19	--	--	--	1,64	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		292,50	4,57	--	--	--	0,02	--
77	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	22	1390,00	--	30580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С130804-84	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	12	15,00	--	180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С130804-81	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	12	21,00	--	252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С130804-35	Адаптор	2,2	80,00	--	176	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130804-33	Подводка гибкая	22	659,00	--	14498	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Приборы санитарные								
82	Е0117-2-3	Установка смесителей	16	1793,32	1,57	28693	25	2580	0,70	11
		шт		126,00	--	2016	--	128	--	--
83	Е0118-3-4	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 20 м2	4	13056,85	1364,22	52227	5457	23697	23,20	93
		шт		4117,50	510,75	16470	2043	128	2,50	10
84	С131202-5	Водоподогреватель паровой	4	58000,00	--	232000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			468424	6514			256
			Тенге			45633	2429			12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			561741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
		Сметная заработная плата -	Тенге				57290			
		РАЗДЕЛ 5.Хозбытовая канализация								
85	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	40	620,54	0,64	24822	26	5450	0,58	23
		м		106,20	0,25	4248	10	128	--	--
86	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	30	748,88	1,43	22466	43	3952	0,56	17
		м		102,38	0,54	3071	16	128	--	--
87	С130804-50	Переход 100х50	0,5	1220,00	--	610	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С130810-76	Отвод 90 д 50 мм	4	227,00	--	908	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130804-60	Тройник прямой д 100	8	6190,00	--	49520	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С130805-101	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-100 мм	6	4130,00	--	24780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С131101-62	Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355x200x142 мм	4	2710,00	--	10840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
92	С130810-20	Заглушки	3	243,00	--	729	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм(футляр)	2,5	4054,27	85,00	10136	213	1405	2,31	6
		м		407,25	31,84	1018	80	128	0,16	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			144811	281			46
			Тенге			8338	106			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			164955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				10064			
		РАЗДЕЛ 6.по локальной смете 2-1-3 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
94	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
95	75-6-87	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-01/ЩО 70-2-01/, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей- 220 В, габаритные размеры линейных панелей- 800-1000x600x2200 мм	1	111400,00	--	111400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
97	С151803-155	Счетчик ПСЧ-3ТА	1	7930,00	--	7930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,80	3,60	135	4	109	0,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		115,00	0,20	115	--	95	--	--
99	С151801-43	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП-60/СП44 М3Б	1	1440,00	--	1440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	7	134,80	3,60	944	25	766	0,68	5
		шт		115,00	0,20	805	1	95	--	--
101	С151801-17	Выключатель ширококлавишный строенный 0-3-6/220	1	354,00	--	354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С151801-33	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП4-16 М3	3	337,00	--	1011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С151801-29	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП2-16/Н3 М3	1	330,00	--	330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	С151801-30	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП3-16/Н2 М3	1	318,00	--	318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С151801-30	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП3-16/Н2 М3	1	318,00	--	318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
107	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	1	5310,00	--	5310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	17	134,80	3,60	2292	61	1860	0,68	12
		шт		115,00	0,20	1955	3	95	--	--
109	С151801-17	Выключатель ширококлавишный строенный 0-3-6/220	1	354,00	--	354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	С151801-33	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП4-16 М3	1	337,00	--	337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С151801-29	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП2-16/Н3 М3	15	330,00	--	4950	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
113	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	1	5310,00	--	5310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	6	134,80	3,60	809	22	657	0,68	4
		шт		115,00	0,20	690	1	95	--	--
115	С151801-33	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП4-16 М3	1	337,00	--	337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	С151801-29	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП2-16/Н3 М3	5	330,00	--	1650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	9	216,30	120,00	1947	1080	850	0,41	4
		шт		65,00	34,40	585	310	95	0,20	2
118	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	7	970,00	--	6790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	С151701-5	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-001-УХЛ4	2	547,00	--	1094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях; с 1 лампой в светильнике	124	269,90	98,00	33468	12152	17788	0,76	94
		шт		122,00	29,00	15128	3596	95	0,17	21
121	С151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	6	3540,00	--	21240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	118	4770,00	--	562860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	32	509,00	--	16288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	6	134,80	3,60	809	22	657	0,68	4
		шт		115,00	0,20	690	1	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	43	156,00	--	6708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	43	48,50	0,20	2086	9	1924	0,29	12
		шт		47,00	0,10	2021	4	95	--	--
127	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	6	182,00	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	9	216,30	120,00	1947	1080	850	0,41	4
		шт		65,00	34,40	585	310	95	0,20	2
129	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	7	19,00	--	133	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	С151706-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100	2	18,00	--	36	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	40	62,70	0,20	2508	8	2200	0,34	14
		шт		57,80	0,10	2312	4	95	--	--
132	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	38	226,00	--	8588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	2	126,00	--	252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	35	509,00	--	17815	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	763	50,50	23,10	38532	17625	20006	0,13	99
		м		22,10	5,50	16862	4197	95	0,03	24
136	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,735	60500,00	--	44468	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,025	248700,00	--	6218	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
138	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,003	192700,00	--	578	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
139	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	107,30	3,50	3219	105	935	0,18	5
		м		32,40	0,40	972	12	95	--	--
140	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,05	46400,00	--	2320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	С12041-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,02	45600,00	--	912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,03	44700,00	--	1341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	0,5	1420,00	--	710	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
144	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,5	777,00	--	389	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
145	С151803-13	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1105 У3	35	1760,00	--	61600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			993408	32306			266
			Тенге			44242	8485			49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1099618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				60268			
		РАЗДЕЛ 7.по локальной смете 2-1-4ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
146	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	С151802-25	Устройство кабельное для городской и сельской связи УКС-20	1	4860,00	--	4860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
149	С151801-73	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ2-60 М1Б 56, 67 латунь	1	7600,00	--	7600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	Ц0110-682-1	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 5	4	768,00	--	3072	--	2578	4,00	16
		шт		716,00	--	2864	--	90	--	--
151	С151801-120	Звонок DNS-206	4	1160,00	--	4640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	144	457,50	1,60	65880	230	56635	2,00	288
		шт		437,00	--	62928	--	90	--	--
153	С151802-9	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 47-49 мм, длиной 933 мм, тип К1087 У3	144	617,00	--	88848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	8	457,50	1,60	3660	13	3146	2,00	16
		шт		437,00	--	3496	--	90	--	--
155	С151802-8	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 47-49 мм, длиной 653 мм, тип К1086 У3	8	523,00	--	4184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	32	259,10	--	8291	--	6883	1,00	32
		шт		239,00	--	7648	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	С151802-7	**Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 32-34 мм, длиной 934 мм, тип К1085 УЗ**	32	534,00	--	17088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	Ц0110-349-4	**Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	38	702,30	--	26687	--	24870	4,00	152
		шт		648,00	--	24624	--	101	--	--
159	С151802-18	**Коробка универсальная УК-Р-0,5-15**	38	70,00	--	2660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	Ц0108-399-1	**Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2**	395	10,00	4,50	3950	1778	2327	0,03	12
		м		4,90	1,30	1936	514	95	0,01	3
161	С151606-9	**Кабели медные 0,5мм КСПВ 2Х0,5**	0,395	69800,00	--	27571	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
162	Ц0108-396-5	**Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м**	100	177,70	116,00	17770	11600	8360	0,32	32
		м		54,90	33,10	5490	3310	95	0,19	19
163	С151803-9	**Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: подвес троссовый У2193 УЗ**	100	737,00	--	73700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	Ц0108-410-1	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм**	190	34,20	1,20	6498	228	4224	0,14	27
		м		23,20	0,20	4408	38	95	--	--
165	С130804-28	**Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм**	19	664,00	--	12616	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			385589	13850			606
			Тенге			119109	3861			22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			529741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							686
		Сметная заработная плата -	Тенге				140095			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5530407	124527			2969
			Тенге			499626	37870			192
	Стоимость оборудования -		Тенге			111400				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			111400				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5419007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		Тенге			595782				
	итого		Тенге			6014789				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			360887				
	итого		чел.-ч			6375676				3469
	временные здания и сооружения 1,44%					91810				
	итого					6467486				
	зимнее удорожание 1,4175%					91677				
	выслуга лет 1%					64675				
	доп.отпуск 0,4%					25870				
	итого					6649707				
	итого с оборудованием					6761107				
	итого с учетом перехода на текущий уровень цен 2,389677					16156863				
	налоги и сборы, обязательные платежи 2%					323137				
	итого					16480000,00				
	НДС 12%					1977600,00				
	итого					18457600,00				

Заказчик

Заведующая КГКП "Ясли-сад "Жауқазын" село Махамбет"

_____**Жумалиева А.С.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Жайык Строй-Инжиниринг"

Инженер технадзор

_____**Доскенжиев С.Е.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____**Усеев С.**