Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 04 » мая 2020 г.

Заказчик является **Государственное учереждение «Управление строительства Атырауской области» в лице Руководителя Аманова Малика Хайдаровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер, дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) **30.04.2020г ТОО «Дан-Строй-БаЗа-ЛТД» в лице директора Усеева Сержана Айсултановича г.Атырау, Жарбосынова 62, офис 7;**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **30.04.2020г ТОО «Инжиниринг Контроль», в лице Нурмуханова Айбека Куанышевича №KZ86VJE00028137 от 27.06.2017г, №KZ59VJE00028138 от 27.06.2017г, №KZ66VJE00028788 от 18.07.2017г,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
30.04.2020г ТОО «Шындау» в лице директора Ешимкулова Наурызгали Таттигалиевича
заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта : **Строительство пристройки на 250 мест и реконструкция бассейна под хореографический зал на 200 мест Малой академии искусств им. Н. Тлендиева в г. Атырау, технически сложный объект, II (нормального) уровня ответственности.**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **г. Атырау ул. Айтеке би № 186-б**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок
от « » _____ 20__ г. №_____
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **« 24 » марта 2016г. №102 Отдел архитектуры и градостроительства города Атырау**
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или опрсделенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» талон №KZ30REA00100530 от 02.07.2018г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Шындау» № 20-16-3**

наименование проектной организации, номер проект

утвержденного(ой) **ГУ «Управление строительство Атырауской области»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **03 июля 2018г;**

месяц, год

окончание работ **04 мая 2020г;**

месяц, год

при продолжительности строительства **10** месяцев;
по норме или по проекту организации строительства **10** месяцев;
фактически 21 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной просктом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Строительство пристройки на 250 мест и реконструкция бассейна под хореографический зал на 200 мест Малой академии искусств им. Н. Тлендиева в г. Атырау имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	**3530,3**	**3530,3**
Число этажей	этаж	**3**	**3**
Общий строительный объем	$м^3$	**14129,3**	**14129,3**
В том числе подземной части	$м^3$	**2859,35**	**2859,35**
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: реконструкции бассейна под хореографический зал предусмотрено - засыпка грунтом бассейна, перегородки – гипсокартон, ПВХ, стены – улучшенная окраска водоэмульсионными составами, стены санузлов отделка керамической плиткой, потолки – окраска водоэмульсионными составами, подвесные потолки «Армстрон» полы - кафель, ламинат, двери – внутренние деревянные, замена оконных блоков из ПВХ, витражи из ПВХ, наружная отделка стен – плитка «Травертин», внутренние инженерные сети – электроосвещение, отопление, вентиляция, водопровод, канализация, пожарная сигнализация. Строительство пристройки на 250 мест характеризуются следующими данными: фундаменты - монолитные железобетонные, наружные стены – ракушеблок с утепление стен минераловатными плитами с общивкой «Травертин», цоколь - керамогранит, внутренние стены – ракушеблок, перегородки - газоблок, перекрытие – сборное железобетонное, монолитное железобетонное, полы - кафель, линолеум, окна, витражи - ПВХ, двери – внутренние деревянные, наружные –металлические, ПВХ, отделка стен - улучшенная окраска водоэмульсионными составами, стены санузлов отделка керамической плиткой, потолки – окраска водоэмульсионными составами, подвесные потолки «Армстрон», кровля - металлочерепица, зенитный фонарь - металлопластик, устройство пандуса, внутренние инженерные сети – электроосвещение, отопление, вентиляция, водопровод, канализация, пожарная сигнализация, слаботочные сети, наружные инженерные сети - электроосвещение, водопровод, канализация, сети связи, тепловые сети.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциями, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **717 156,555** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **661 908,590** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **55 247,965** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **698 488,671** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **644 677,153** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **53 811,518** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство пристройки на 250 мест и реконструкция бассейна под хореографический зал на 200 мест Малой академии искусств им. Н. Тлендиева в г. Атырау**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик **Аманов Малик Хайдарович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Нурмуханов Айбек Куанышевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Ешимкулов Наурызгали Таттигалиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Подрядчик (ген. подрядчик) **Усеев Сержан Айсултанович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области" Форма 2В

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта - договор **"Строительство пристройки на 250 мест и реконструкцию бассейна под хареографический зал на 200 мест Малой академии №134 от 14.06.2018 года доп.согл.№1 от 29.11.2018 г.**

А К Т

выполненных работ за февраль месяц 2019 года

на **общестроительные работы по АР пристройки**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
		Внутренний водопровод и канализация					
		Водопровод					
1	**Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**106,5000**		**313,55**	**33393**
		Итого оплата труда:				**283,51**	**30194**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**219**
		Итого материалов:				**28,81**	**3069**
2	**Е12-150101-0402 12-150101-0402 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж унитазов со смывным бачком**	**компл**	**1,0000**		**538,51**	**539**
		Итого оплата труда:				**536,60**	**537**
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**4**
3	**Е12-150101-0401 12-150101-0401 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж раковины /умывальника/**	**компл**	**1,0000**		**433,14**	**433**
		Итого оплата труда:				**431,42**	**431**
		Итого эксплуатация машин:				**3,89**	**4**
		Канализация					

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Е12-150101-0202 12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	7,0000		712,50	4988
		Итого оплата труда:				710,39	4973
		Итого эксплуатация машин:				4,78	33
5	Е12-150101-0201 12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	2,0000		573,21	1146
		Итого оплата труда:				572,16	1144
		Итого эксплуатация машин:				2,39	5
6	Е12-150101-0313 12-150101-0313 РСНБ РК 2015	Демонтаж переходов чугунных диаметром 100 мм	шт	1,0000		801,15	801
		Итого оплата труда:				799,51	800
		Итого эксплуатация машин:				3,74	4
7	Е12-150101-0313 12-150101-0313 РСНБ РК 2015	Демонтаж ревизии чугунных диаметром 100 мм	шт	2,0000		801,15	1602
		Итого оплата труда:				799,51	1599
		Итого эксплуатация машин:				3,74	7
8	Е12-150101-0313 12-150101-0313 РСНБ РК 2015	Демонтаж тройников чугунных диаметром 100 мм	шт	1,0000		801,15	801
		Итого оплата труда:				799,51	800
		Итого эксплуатация машин:				3,74	4
9	Е11-170101-0111 11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Демонтаж канализационных трапов Ду 100мм	компл	2,0000		3858,02	7716
		Итого оплата труда:				446,51	893
		Итого эксплуатация машин:				23,42	47
		Итого материалов:				3400,05	6800
		Архитектурно-строительные решения					
10	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	538,8000		606,16	326600

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				596,68	321491
		Итого эксплуатация машин:				21,53	11601
11	Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Разборка облицовки стен и пола из керамических глазурованных плиток	м2	485,9000		612,49	297607
		Итого оплата труда:				592,42	287856
		Итого эксплуатация машин:				38,49	18702
12	Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	958,8800		612,49	587301
		Итого оплата труда:				592,42	568058
		Итого эксплуатация машин:				38,49	36906
13	Е12-120104-0510 12-120104-0510 РСНБ РК 2015	Очистка вручную сложных фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски сетен	м2	239,7000		233,47	55963
		Итого оплата труда:				233,47	55963
14	Е12-040101-0303 12-040101-0303 РСНБ РК 2015	Очистка краски потолка	м2	436,1000		712,66	310790
		Итого оплата труда:				688,16	300107
		Итого эксплуатация машин:				55,62	24257
15	Е12-040101-0303 12-040101-0303 РСНБ РК 2015	Очистка краски и отбивка штукатурки потолков	м2	403,9000		712,66	287842
		Итого оплата труда:				688,16	277948
		Итого эксплуатация машин:				55,62	22466
16	Е12-070101-0302 12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	389,1500		109,31	42538
		Итого оплата труда:				109,31	42538

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	15,0000		1622,57	24339
		Итого оплата труда:				1579,57	23694
		Итого эксплуатация машин:				80,50	1208
		Отопление и вентиляция					
18	Е12-160101-0102 12-160101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 89 мм	м	36,1500		708,83	25624
		Итого оплата труда:				708,83	25624
19	Е12-160101-0101 12-160101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 75 мм	м	25,3500		600,60	15225
		Итого оплата труда:				600,60	15225
20	Е12-150102-0802 12-150102-0802 РСНБ РК 2015	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	1,0000		1277,73	1278
		Итого оплата труда:				1252,58	1253
		Итого эксплуатация машин:				57,12	57
21	Е12-150102-0301 12-150102-0301 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов отопления полиэтиленовая диаметром 25 мм	м	5,2100		316,29	1648
		Итого оплата труда:				316,29	1648
22	Е12-150101-0203 12-150101-0203 РСНБ РК 2015	Демонтаж воздуховодов из оцинкованного металла диаметром 150 мм	м	7,4800		932,27	6973
		Итого оплата труда:				929,11	6950
		Итого эксплуатация машин:				7,18	54
23	Е12-150103-0801 12-150103-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка вентиляционных коробов	м	36,0000		164,64	5927
		Итого оплата труда:				156,55	5636

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				0,15	5
		Итого материалов:				8,02	289
24	Е12-140101-5701 12-140101-5701 РСНБ РК 2015	**Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2. Разборка**	изделие	12,0000		1283,94	15407
		Итого оплата труда:				1270,77	15249
		Итого эксплуатация машин:				29,90	359
		Электротехническая часть					
25	Е12-170101-0705 12-170101-0705 РСНБ РК 2015	**Демонтаж осветительного оборудования**	шт	65,0000		141,93	9225
		Итого оплата труда:				141,40	9191
		Итого эксплуатация машин:				1,20	78
26	Е12-170101-0705 12-170101-0705 РСНБ РК 2015	**Демонтаж электроустановочных изделий**	шт	43,0000		141,93	6103
		Итого оплата труда:				141,40	6080
		Итого эксплуатация машин:				1,20	51
27	Е12-170101-0401 12-170101-0401 РСНБ РК 2015	**Демонтаж скрытой электропроводки**	м	500,0000		19,44	9722
		Итого оплата труда:				19,44	9722
28	Е12-170101-2701 12-170101-2701 РСНБ РК 2015	**Щитки групповые. Демонтаж**	шт.	2,0000		4563,75	9127
		Итого оплата труда:				4563,75	9127
		Пожарная сигнализация					
29	Е12-170101-0706 12-170101-0706 РСНБ РК 2015	**Демонтаж пожарных извещателей**	шт	7,0000		216,26	1514
		Итого оплата труда:				215,80	1511
		Итого эксплуатация машин:				1,05	7

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Е12-170101-0502 12-170101-0502 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж сетей сигнализации**	**м**	**40,0000**		**23,64**	**946**
		Итого оплата труда:				**23,64**	**946**
		Вывоз мусора					
31	**С341-310104-0501 41-310104-**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**13,8000**		**77,00**	**1063**
32	**С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**13,8000**		**586,19**	**8089**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2102270**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2094554**
Материалы -			Тенге				**3357**
Всего заработная плата -			Тенге				**2026294**
Транспортные расходы -			Тенге				**9152**
		Накладные расходы -	Тенге				**1337125**
		Сметная прибыль -	Тенге				**274534**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3706213**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2531**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2026294**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**7716**
Материалы -			Тенге				**6800**
Всего заработная плата -			Тенге				**893**
		Накладные расходы -	Тенге				**889**
		Сметная прибыль -	Тенге				**688**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**9294**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**893**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3715507**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2532**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2027188**
РАЗДЕЛ 2.АР пристройки							
РАЗДЕЛ 3.Полы							

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов**	**м2**	**539,0000**		**3681,74**	**1984460**
		Итого оплата труда:				935,42	504190
		Итого эксплуатация машин:				52,31	28196
		Итого материалов:				2719,31	1465706
34	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов**	**м2**	--		**3681,74**	--
35	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**М2**	**292,7200**		**1079,05**	**315858**
		Итого оплата труда:				468,74	137210
		Итого эксплуатация машин:				56,20	16450
		Итого материалов:				562,94	164785
36	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**М2**	**292,7200**		**909,35**	**266185**
		Итого оплата труда:				288,16	84350
		Итого эксплуатация машин:				20,06	5871
		Итого материалов:				611,76	179074
37	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов**	**м2**	--		**3681,74**	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2566504**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2566504**
Материалы -			Тенге				**1809565**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				725750
		Накладные расходы -	Тенге				569542
		Сметная прибыль -	Тенге				250884
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3386929
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				820
		Сметная заработная плата -	Тенге				725750
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3386929
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				820
		Сметная заработная плата -	Тенге				725750
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка					
38	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	м2	1019,1100		1004,89	1024091
		Итого оплата труда:				449,75	458345
		Итого эксплуатация машин:				21,83	22251
		Итого материалов:				551,60	562139
39	Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**	м2	2427,3300		1044,52	2535404
		Итого оплата труда:				995,51	2416421
		Итого эксплуатация машин:				98,64	239440
40	С122-030301-0201 22-030301-0201 РСНБ РК	**Подвесной потолок "Armstrong" в комплекте**	м2	2427,3300		3409,12	8275059
41	Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитамиминераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	4,4070		16459,22	72536
		Итого оплата труда:				13982,79	61622
		Итого эксплуатация машин:				967,08	4262
		Итого материалов:				1991,13	8775
42	С121-060201-0401 21-060201-0401 РСНБ РК	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 50 мм ГОСТ 32603-2012**	м2	88,1400		5944,46	523945
		Стены					

1	2	3	4	5	6	7	8
43	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой	2178,8290		2088,61	4550731
		Итого оплата труда:				1049,10	2285804
		Итого эксплуатация машин:				24,35	53046
		Итого материалов:				1027,37	2238463
44	С121-050308-0375 21-050308-0375 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой сталиобыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	2178,8290		646,04	1407611
45	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	5801,1400		825,37	4788092
		Итого оплата труда:				349,30	2026342
		Итого эксплуатация машин:				18,69	108408
		Итого материалов:				473,07	2744362
46	Е11-150107-0106 11-150107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее изсухих смесей по дереву	м2 поверхности облицовки	425,9400		4519,99	1925245
		Итого оплата труда:				1671,98	712163
		Итого эксплуатация машин:				25,76	10973
		Итого материалов:				2840,24	1209773
47	С121-050308-0375 21-050308-0375 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	425,9400		646,04	275174
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				25377887
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				25377887
Материалы -			Тенге				6763512
Всего заработная плата -			Тенге				7960698
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				10481789
Накладные расходы -			Тенге				5623774

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				2480133
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				33481794
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8768
		Сметная заработная плата -	Тенге				7960698
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33481794
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8768
		Сметная заработная плата -	Тенге				7960698
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка					
48	Е11-080701-0102 11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых дляотделочных работ	м2	730,3000		564,96	412588
		Итого оплата труда:				369,25	269660
		Итого эксплуатация машин:				1,33	968
		Итого материалов:				195,05	142443
49	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Установка скрепежных элементов для крепления мин. ватных плит	Т	0,2430		384049,29	93324
		Итого оплата труда:				171321,91	41631
		Итого эксплуатация машин:				10444,93	2538
		Итого материалов:				203293,26	49400
50	Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	51,1210		16459,22	841412
		Итого оплата труда:				13982,79	714814
		Итого эксплуатация машин:				967,08	49438
		Итого материалов:				1991,13	101789
51	С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м2	52,6546		24811,34	1306432
52	Е11-150101-0207 11-150101-0207 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной до 25 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки	687,6715		8155,49	5608297
		Итого оплата труда:				7337,43	5045739
		Итого эксплуатация машин:				49,06	33737
		Итого материалов:				792,34	544869

1	2	3	4	5	6	7	8
53	С122-010104-0101 22-010104-0101 РСНБ РК	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	687,6715		9874,91	6790694
54	Е11-150106-0201 11-150106-0201	Наружная облицовка стен декоративными плитками(цоколь)	м2	--		6682,57	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				15052747
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				15052747
Материалы -			Тенге				838501
Всего заработная плата -			Тенге				6071845
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				8097126
		Накладные расходы -	Тенге				4102338
		Сметная прибыль -	Тенге				1532407
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				20687491
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5975
		Сметная заработная плата -	Тенге				6071845
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				20687491
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5975
		Сметная заработная плата -	Тенге				6071845
		РАЗДЕЛ 6.Противопожарная лестница					
55	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ограждения	т конструкций	2,3670		53006,11	125465
		Итого оплата труда:				32395,44	76680
		Итого эксплуатация машин:				18360,39	43459
		Итого материалов:				7976,50	18880
56	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,0110		299978,98	603258
57	С121-050111-0114 21-050111-0114 РСНБ РК	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,3560		187354,42	66698
58	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	118,3500		63,20	7480
		Итого оплата труда:				31,01	3670
		Итого эксплуатация машин:				1,06	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**31,31**	**3706**
59	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**118,3500**		**55,21**	**6534**
		Итого оплата труда:				19,17	**2269**
		Итого эксплуатация машин:				0,84	**100**
		Итого материалов:				35,39	**4188**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**809435**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**683970**
Материалы -			Тенге				**7894**
Всего заработная плата -			Тенге				**5939**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**669956**
		Накладные расходы -	Тенге				**32356**
		Сметная прибыль -	Тенге				**57306**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**773631**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5939**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**125465**
Материалы -			Тенге				**18880**
Всего заработная плата -			Тенге				**76680**
		Накладные расходы -	Тенге				**53998**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14357**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**193820**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76680**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**967452**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82619**
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы					
60	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**4,5000**		**129,75**	**584**
		Итого оплата труда:				100,99	454
		Итого эксплуатация машин:				53,55	241
61	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,0000**		**723,93**	**8687**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				247,75	2973
		Итого эксплуатация машин:				110,33	1324
		Итого материалов:				400,96	4812
62	С121-130104-0502 21-130104-0502 РСНБ РК	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0096		98403,14	945
63	Е11-060101-0116 11-060101-0116	Устройство подпорной стенки из бетона В20	м3	4,2000		34816,12	146228
		Итого оплата труда:				2314,54	9721
		Итого эксплуатация машин:				1213,35	5096
		Итого материалов:				31619,69	132803
64	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1137		190413,29	21650
65	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0212		194481,14	4123
66	Е11-150108-1701 11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	28,0000		8040,45	225133
		Итого оплата труда:				2560,25	71687
		Итого эксплуатация машин:				20,24	567
		Итого материалов:				5469,57	153148
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				407349
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				407349
Материалы -			Тенге				290762
Всего заработная плата -			Тенге				84835
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				26718
	Накладные расходы -		Тенге				65304
	Сметная прибыль -		Тенге				37812
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				510465
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				91
	Сметная заработная плата -		Тенге				84835
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				510465
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				91
	Сметная заработная плата -		Тенге				84835

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 8.Входная группа					
		Покрытия крыльца					
67	Е11-060801-0101 11-060801-0101	Устройство покрытия крыльца (бетон В20)	м3	5,0000		44933,00	224665
		Итого оплата труда:				7126,89	35634
		Итого эксплуатация машин:				1125,66	5628
		Итого материалов:				36977,94	184890
68	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3352		186353,02	62466
69	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2460		190413,29	46842
70	С121-050301-3001 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0071		194481,14	1381
71	Е11-080301-0201 11-080301-0201	Кладка парапета из ракушеблока при высоте этажа до 4 м	м3	2,0000		9360,88	18722
		Итого оплата труда:				2789,65	5579
		Итого эксплуатация машин:				1360,92	2722
		Итого материалов:				5559,84	11120
72	С121-030401-0203 21-030401-	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	2,0000		6920,40	13841
73	Е11-120101-0707 11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Устройство наружного водостока	м	5,5000		1085,51	5970
		Итого оплата труда:				1000,36	5502
		Итого эксплуатация машин:				56,41	310
		Итого материалов:				46,21	254
74	С123-011399-9922 23-011399-	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали	м	5,5000		--	--
75	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	17,4000		2457,07	42753
		Итого оплата труда:				815,86	14196
		Итого эксплуатация машин:				8,68	151

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1635,08**	**28450**
76	**С121-130207-1009 21-130207-1009 РСНБ РК**	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**	**шт.**	**75,0000**		**11,26**	**845**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**417483**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**417483**
	Материалы -		Тенге				**224714**
	Всего заработная плата -		Тенге				**60912**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**125373**
		Накладные расходы -	Тенге				**50252**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37419**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**505154**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60912**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**505154**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60912**
		РАЗДЕЛ 9.Крыльцо Кр-1 и пандус-1шт					
77	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**42,1000**		**129,75**	**5462**
		Итого оплата труда:				**100,99**	**4252**
		Итого эксплуатация машин:				**53,55**	**2255**
78	**Е11-110101-1303 11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**52,0000**		**723,93**	**37645**
		Итого оплата труда:				**247,75**	**12883**
		Итого эксплуатация машин:				**110,33**	**5737**
		Итого материалов:				**400,96**	**20850**
79	**С121-130104-0502 21-130104-0502 РСНБ РК**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,0416**		**98403,14**	**4094**
80	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских(бетон В20)**	**М3**	**7,9000**		**33960,11**	**268285**
		Итого оплата труда:				**1772,80**	**14005**
		Итого эксплуатация машин:				**1039,25**	**8210**
		Итого материалов:				**31423,09**	**248242**

1	2	3	4	5	6	7	8
81	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6148		190413,29	117066
82	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041		194481,14	805
83	Е11-110101-2704 11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	80,0000		2921,55	233724
		Итого оплата труда:				669,52	53561
		Итого эксплуатация машин:				53,83	4306
		Итого материалов:				2224,42	177954
84	Е11-090101-0101 11-090101-0101	Монтаж стоек и ограждений	Т	0,5816		38636,68	22471
		Итого оплата труда:				22078,99	12841
		Итого эксплуатация машин:				12645,65	7355
		Итого материалов:				7097,43	4128
85	С123-010302-0324 23-010302-0324 РСНБ РК	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 42х4,0 мм ГОСТ 9941-81	м	124,1000		9009,15	1118036
86	С123-010302-0317 23-010302-0317 РСНБ РК	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32х3,5 мм ГОСТ 9941-81	м	44,0000		5232,93	230249
87	С121-050103-0112 21-050103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0005		2163604,42	1017
88	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003		190413,29	53
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				2038906
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2016435
Материалы -			Тенге				447046
Всего заработная плата -			Тенге				84701
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1471319
Накладные расходы -			Тенге				137377
Сметная прибыль -			Тенге				172305

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2326117
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				102
		Сметная заработная плата -	Тенге				84701
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				22471
		Материалы -	Тенге				4128
		Всего заработная плата -	Тенге				12841
		Накладные расходы -	Тенге				9105
		Сметная прибыль -	Тенге				2526
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				34102
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13
		Сметная заработная плата -	Тенге				12841
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2360219
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				116
		Сметная заработная плата -	Тенге				97542
89	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,9000		129,75	1674
		Итого оплата труда:				100,99	1303
		Итого эксплуатация машин:				53,55	691
90	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	27,0000		723,93	19546
		Итого оплата труда:				247,75	6689
		Итого эксплуатация машин:				110,33	2979
		Итого материалов:				400,96	10826
91	С121-130104-0502 21-130104-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0216		98403,14	2126
92	Е11-060101-0115 11-060101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских(бетон В 20)	М3	6,9900		33960,11	237381
		Итого оплата труда:				1772,80	12392
		Итого эксплуатация машин:				1039,25	7264
		Итого материалов:				31423,09	219647
93	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7790		190413,29	148322

1	2	3	4	5	6	7	8
94	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072		194481,14	1400
95	Е11-110101-2704 11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	22,8600		2921,55	66787
		Итого оплата труда:				669,52	15305
		Итого эксплуатация машин:				53,83	1230
		Итого материалов:				2224,42	50850
96	Е11-090101-0101 11-090101-0101	Монтаж ограждений	Т	0,2010		38636,68	7766
		Итого оплата труда:				22078,99	4438
		Итого эксплуатация машин:				12645,65	2542
		Итого материалов:				7097,43	1427
97	С123-010302-0320 23-010302-0320 РСНБ РК	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х3,00 мм	10м	0,4632		6139,07	2844
98	Е11-120101-0707 11-120101-0707	Устройство наружного водостока	м	24,0000		1085,51	26052
		Итого оплата труда:				1000,36	24009
		Итого эксплуатация машин:				56,41	1354
		Итого материалов:				46,21	1109
99	С123-010302-0458 23-010302-	Трубы водосточные из нержавеющей стали	м	240,0000		38658,89	9278134
100	С121-050103-0112 21-050103-0112 РСНБ РК	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0014		2163604,42	3051
101	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008		190413,29	160
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				9795242
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9787476
Материалы -			Тенге				282433
Всего заработная плата -			Тенге				59698
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				9436036
Накладные расходы -			Тенге				450134

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				819009
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11056619
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				71
		Сметная заработная плата -	Тенге				59698
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				7766
	Материалы -		Тенге				1427
	Всего заработная плата -		Тенге				4438
		Накладные расходы -	Тенге				3147
		Сметная прибыль -	Тенге				873
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				11786
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4438
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11068404
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				76
		Сметная заработная плата -	Тенге				64135
		РАЗДЕЛ 11.Водосточная система					
102	**Е11-120101-0707 11-120101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**87,5000**		**1085,51**	94982
		Итого оплата труда:				1000,36	87531
		Итого эксплуатация машин:				56,41	4936
		Итого материалов:				46,21	4043
103	**С123-010201-0955 23-010201-0955 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 102 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81-колено,труба**	**м**	**91,7000**		**13660,38**	1252657
104	**Е11-120101-0901 11-120101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**70,0000**		**2332,76**	163293
		Итого оплата труда:				660,17	46212
		Итого эксплуатация машин:				95,07	6655
		Итого материалов:				1610,14	112710
105	**С121-050104-0302 21-050104-0302 РСНБ РК**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80-ЖЕЛОБ**	**т**	**0,0655**		**282319,54**	18498
		ЗЕНИТНЫЙ ФОНАРЬ					

1	2	3	4	5	6	7	8
106	Ц13-080206-1715 13-080206-1715	Стойка из стальных труб наруж.размерами 100х100 мм. Установка	м	27,3000		1126,39	30750
		Итого оплата труда:				770,82	21043
		Итого эксплуатация машин:				122,19	3336
		Итого материалов:				275,18	7512
107	С121-050206-0803 21-050206-0803 РСНБ РК	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	2,5005		221256,15	553240
108	Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Установка витражей из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	250,0000		2007,74	501934
		Итого оплата труда:				860,94	215234
		Итого эксплуатация машин:				116,66	29164
		Итого материалов:				1089,14	272284
109	С121-090201-0201 21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	250,0000		13772,78	3443195
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				6058549
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				30750
Материалы -			Тенге				7512
Всего заработная плата -			Тенге				21043
	Накладные расходы -		Тенге				10692
	Сметная прибыль -		Тенге				3315
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				44758
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				23
	Сметная заработная плата -		Тенге				21043
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6027799
Материалы -			Тенге				389037
Всего заработная плата -			Тенге				348977
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				5267589
	Накладные расходы -		Тенге				468375
	Сметная прибыль -		Тенге				519694
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7015868
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				408
	Сметная заработная плата -		Тенге				348977
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				7060626
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				430
	Сметная заработная плата -		Тенге				370021

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 12.Крыльцо Кр-3					
110	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,3000		723,93	3113
		Итого оплата труда:				247,75	1065
		Итого эксплуатация машин:				110,33	474
		Итого материалов:				400,96	1724
111	С121-130104-0502 21-130104-	Битумы нефтяные дорожныежидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0034		98403,14	339
112	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских(бетон В20)	М3	1,2000		33960,11	40752
		Итого оплата труда:				1772,80	2127
		Итого эксплуатация машин:				1039,25	1247
		Итого материалов:				31423,09	37708
113	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0811		186353,02	15113
114	Е11-110101-2704 11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,4000		2921,55	15776
		Итого оплата труда:				669,52	3615
		Итого эксплуатация машин:				53,83	291
		Итого материалов:				2224,42	12012
115	Е11-150108-1701 11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	6,2000		8040,45	49851
		Итого оплата труда:				2560,25	15874
		Итого эксплуатация машин:				20,24	125
		Итого материалов:				5469,57	33911
116	Е11-090101-0101 11-090101-0101	Монтаж стоек и ограждений	Т	0,0324		38636,68	1252
		Итого оплата труда:				22078,99	715

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**12645,65**	**410**
		Итого материалов:				**7097,43**	**230**
117	**С123-010302-0323 23-010302-0323 РСНБ РК**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, размерами 40х3,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**9,6600**		**6950,21**	**67139**
118	**С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0055**		**190109,72**	**1046**
119	**С121-050103-0112 21-050103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0005**		**2163604,42**	**1017**
120	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0003**		**190413,29**	**53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**195451**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**194199**
Материалы -			Тенге				**85355**
Всего заработная плата -			Тенге				**22682**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**84707**
Накладные расходы -			Тенге				**21348**
Сметная прибыль -			Тенге				**17244**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**232791**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**25**
Сметная заработная плата -			Тенге				**22682**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1252**
Материалы -			Тенге				**230**
Всего заработная плата -			Тенге				**715**
Накладные расходы -			Тенге				**507**
Сметная прибыль -			Тенге				**141**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1900**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**
Сметная заработная плата -			Тенге				**715**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**234691**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**26**
Сметная заработная плата -			Тенге				**23397**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**64821823**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**9773426**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**74595249**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**3162838**
		ИТОГО:	Тенге				**77758087**
		Сметная прибыль	Тенге				**6220647**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**83978734**
		временные здания и сооружения 1,5%					1259681
		итого					85238415
		зимнее удорожание 1,35%					1150719
		итого					86389134
		тендерная скидка 0,974					84143016,07
		НДС 12%					10097161,93
		итого					94 240 178,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____ **Жантуреев М.Ж.**

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____ **Сакпаров Н.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

_____ **Орынбасар Б.О.**

* ТЕХНАДЗОР *
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
№ KZ76VJE00042780 от 06/11/2018 г.
Орынбасар Б.О.
«27» 01 2019 г.

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области" Форма 2В

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта - договор **"Строительство пристройки на 250 мест и реконструкцию бассейна под хареографический зал на 200 мест Малой академии №134 от 14.06.2018 года доп.согл.№1 от 29.11.2018 г.**

А К Т

выполненных работ за февраль месяц 2019 года

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (внутреннее. Пристройка.)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД-В1					
1	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**205,0000**		**2224,85**	**456094**
		Итого оплата труда:				**1967,96**	**403432**
		Итого эксплуатация машин:				**375,41**	**76959**
		Итого материалов:				**13,21**	**2708**
		Накладные расходы	%	--		1333,38	273343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,66	58355
		Сметная стоимость:				**3842,89**	**787792**
2	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**32,0000**		**1686,47**	**53967**
		Итого оплата труда:				**1525,86**	**48827**
		Итого эксплуатация машин:				**231,66**	**7413**
		Итого материалов:				**10,46**	**335**
		Накладные расходы	%	--		1032,20	33030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,49	6960
		Сметная стоимость:				**2936,16**	**93957**
3	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30,0000**		**1322,32**	**39670**
		Итого оплата труда:				**1223,65**	**36710**
		Итого эксплуатация машин:				**135,82**	**4075**
		Итого материалов:				**10,86**	**326**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		826,49	24795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,90	5157
		Сметная стоимость:				**2320,71**	**69621**
4	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1755,65**	**10534**
		Итого оплата труда:				**1627,27**	**9764**
		Итого эксплуатация машин:				**167,99**	**1008**
		Итого материалов:				**20,15**	**121**
		Накладные расходы	%	--		1098,99	6594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,37	1370
		Сметная стоимость:				**3083,01**	**18498**
5	**Е11-160501-0209 11-160501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1653,75**	**16538**
		Итого оплата труда:				**1337,70**	**13377**
		Итого эксплуатация машин:				**411,98**	**4120**
		Итого материалов:				**49,39**	**494**
		Накладные расходы	%	--		912,35	9123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,29	2053
		Сметная стоимость:				**2771,39**	**27714**
6	**С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**207,0500**		**103,10**	**21347**
		Накладные расходы	%	--		4,37	905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,60	1780
		Сметная стоимость:				**116,07**	**24032**
7	**С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**32,3200**		**164,22**	**5308**
		Накладные расходы	%	--		6,96	225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,69	443
		Сметная стоимость:				**184,88**	**5975**
8	**С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**30,3000**		**281,89**	**8541**
		Накладные расходы	%	--		11,95	362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,51	712
		Сметная стоимость:				**317,35**	**9616**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	С123-010602-0205 23-010602-0205 РСНБ РК	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	6,0600		469,77	2847
		Накладные расходы	%	--		19,92	121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,18	237
		Сметная стоимость:				528,86	3205
10	С123-010602-0210 23-010602-0210 РСНБ РК	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	10,1000		4311,45	43546
		Накладные расходы	%	--		182,81	1846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		359,54	3631
		Сметная стоимость:				4853,80	49023
11	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	73,0000		3404,57	248534
		Итого оплата труда:				2711,43	197935
		Итого эксплуатация машин:				243,80	17798
		Итого материалов:				496,50	36245
		Накладные расходы	%	--		1851,50	135159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420,49	30695
		Сметная стоимость:				5676,55	414388
12	С123-040902-7102 23-040902-7102 РСНБ РК	**Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	31,0000		18837,75	583970
		Накладные расходы	%	--		798,72	24760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1570,92	48698
		Сметная стоимость:				21207,39	657429
13	С123-040902-7103 23-040902-7103 РСНБ РК	**Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	3,0000		21138,75	63416
		Накладные расходы	%	--		896,28	2689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1762,80	5288
		Сметная стоимость:				23797,84	71394
14	С123-040902-7104 23-040902-7104 РСНБ РК	**Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	3,0000		25189,27	75568
		Накладные расходы	%	--		1068,03	3204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2100,58	6302
		Сметная стоимость:				28357,88	85074
15	С123-040902-7108 23-040902-7108 РСНБ РК	**Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	2,0000		48776,32	97553
		Накладные расходы	%	--		2068,12	4136

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4067,55	8135
		Сметная стоимость:				**54911,99**	**109824**
16	С123-040905-1219 23-040905-	**Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**34,0000**		**992,60**	**33748**
		Накладные расходы	%	--		42,09	1431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,77	2814
		Сметная стоимость:				**1117,46**	**37994**
17	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**310,0000**		**1046,73**	**324485**
		Итого оплата труда:				**642,12**	**199056**
		Итого эксплуатация машин:				**622,49**	**192973**
		Накладные расходы	%	--		460,04	142613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,54	37368
		Сметная стоимость:				**1627,31**	**504466**
18	С123-020401-2601 23-020401-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**52,0000**		**152,16**	**7912**
		Накладные расходы	%	--		6,45	335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,69	660
		Сметная стоимость:				**171,30**	**8908**
19	С123-020401-2604 23-020401-2604 РСНБ РК	**Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**368,94**	**3689**
		Накладные расходы	%	--		15,64	156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,77	308
		Сметная стоимость:				**415,35**	**4153**
20	С123-020401-2607 23-020401-2607 РСНБ РК	**Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 32x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**742,39**	**2970**
		Накладные расходы	%	--		31,48	126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,91	248
		Сметная стоимость:				**835,78**	**3343**
21	С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**37,38**	**449**
		Накладные расходы	%	--		1,58	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	37
		Сметная стоимость:				**42,08**	**505**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	С123-020401-2508 23-020401-2508 РСНБ РК	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**64,72**	**388**
		Накладные расходы	%	--		2,74	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,40	32
		Сметная стоимость:				**72,86**	**437**
23	С123-020401-2529 23-020401-2529 РСНБ РК	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 90x90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1777,11**	**3554**
		Накладные расходы	%	--		75,35	151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,20	296
		Сметная стоимость:				**2000,66**	**4001**
24	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**202,0000**		**15,50**	**3131**
		Накладные расходы	%	--		0,66	133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	261
		Сметная стоимость:				**17,45**	**3525**
25	С123-020401-1202 23-020401-	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**25,53**	**204**
		Накладные расходы	%	--		1,08	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,13	17
		Сметная стоимость:				**28,74**	**230**
26	С123-020401-0203 23-020401-0203 РСНБ РК	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**40,09**	**160**
		Накладные расходы	%	--		1,70	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,34	13
		Сметная стоимость:				**45,13**	**181**
27	С123-020401-0206 23-020401-	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**60,14**	**601**
		Накладные расходы	%	--		2,55	25
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		5,02	50
		Сметная стоимость:				**67,71**	**677**
28	Е11-160301-0208 11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**3124,04**	**124962**
		Итого оплата труда:				**591,28**	**23651**
		Итого эксплуатация машин:				**37,01**	**1480**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2511,55**	**100462**
		Накладные расходы	%	--		504,73	20189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,30	11612
		Сметная стоимость:				**3919,08**	**156763**
29	**Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка(ГИЛЬЗА)** -	**м трубопровода**	**2,1000**		**1761,89**	**3700**
		Итого оплата труда:				**1498,76**	**3147**
		Итого эксплуатация машин:				**376,66**	**791**
		Итого материалов:				**19,25**	**40**
		Накладные расходы	%	--		1018,34	2139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,42	467
		Сметная стоимость:				**3002,65**	**6306**
30	**С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,1000**		**341,12**	**716**
		НР второго уровня	%	4,24		14,46	30
		Накладные расходы	%	--		14,46	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,45	60
		Сметная стоимость:				**384,03**	**806**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2238101**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1284105**
Всего заработная плата -			Тенге				**199056**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**959619**
		Накладные расходы -	Тенге				**183301**
		Сметная прибыль -	Тенге				**117392**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1584798**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**228**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**199056**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**953997**
Материалы -			Тенге				**140730**
Всего заработная плата -			Тенге				**736843**
		Накладные расходы -	Тенге				**504373**
		Сметная прибыль -	Тенге				**116670**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1575040**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**783**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**736843**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3159837**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**1011**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**935899**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ					
31	**Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**73,0000**		**1761,89**	**128618**
		Итого оплата труда:				**1498,76**	**109410**
		Итого эксплуатация машин:				**376,66**	**27497**
		Итого материалов:				**19,25**	**1405**
		Накладные расходы	%	--		1018,34	74339
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,42	16237
		Сметная стоимость:				**3002,65**	**219193**
32	**Е11-160501-0209 11-160501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**86,8000**		**1653,75**	**143546**
		Итого оплата труда:				**1337,70**	**116113**
		Итого эксплуатация машин:				**411,98**	**35760**
		Итого материалов:				**49,39**	**4287**
		Накладные расходы	%	--		912,35	79192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,29	17819
		Сметная стоимость:				**2771,39**	**240556**
33	**С123-010506-0203 23-010506-0203 РСНБ РК**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**73,0000**		**268,01**	**19565**
		Накладные расходы	%	--		11,36	830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,35	1632
		Сметная стоимость:				**301,72**	**22026**
34	**С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**86,8000**		**982,69**	**85297**
		Накладные расходы	%	--		41,67	3617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,95	7113
		Сметная стоимость:				**1106,30**	**96027**
35	**Е11-460302-0301 11-460302-0301**	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 120x200 мм**	**шт.**	**22,0000**		**640,60**	**14093**
		Итого оплата труда:				**498,98**	**10978**
		Итого эксплуатация машин:				**265,14**	**5833**
		Накладные расходы	%	--		291,39	6411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,56	1640
		Сметная стоимость:				**1006,56**	**22144**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	Е11-460302-0404 11-460302-0404 РСНБ РК 2015	**Перекрытия. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	1,0000		**325,07**	**325**
		Итого оплата труда:				**252,82**	**253**
		Итого эксплуатация машин:				**135,25**	**135**
		Накладные расходы	%	--		147,66	148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,82	38
		Сметная стоимость:				**510,55**	**511**
37	Е11-460303-0105 11-460303-0105	**Стены и перегородки. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	0,0600		**112239,55**	**6734**
		Итого оплата труда:				**69091,98**	**4146**
		Итого эксплуатация машин:				**879,44**	**53**
		Итого материалов:				**42702,68**	**2562**
		Накладные расходы	%	--		41345,87	2481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12286,83	737
		Сметная стоимость:				**165872,26**	**9952**
38	Е11-100401-0101 11-100401-0101	**Штраб из гипсокартона разм.400х400х3300мм(н)для открытой прокладки труб**	**м2**	10,5600		**2735,20**	**28884**
		Итого оплата труда:				**1510,66**	**15953**
		Итого эксплуатация машин:				**36,44**	**385**
		Итого материалов:				**1209,04**	**12715**
		Накладные расходы	%	--		115,97	1225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,09	2409
		Сметная стоимость:				**3079,27**	**32517**
39	С123-020302-2406 23-020302-2406 РСНБ РК 2015 р.части IV	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	30,0000		**858,02**	**25741**
		Накладные расходы	%	--		36,38	1091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,55	2147
		Сметная стоимость:				**965,95**	**28979**
40	С123-020302-2410 23-020302-2410 РСНБ РК	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	33,0000		**1462,42**	**48260**
		Накладные расходы	%	--		62,01	2046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,95	4024
		Сметная стоимость:				**1646,38**	**54331**
41	С123-020302-4717 23-020302-4717 РСНБ РК	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	37,0000		**5921,23**	**219086**
		Накладные расходы	%	--		251,06	9289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,78	18270

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6666,07**	246645
42	**С123-020301-0109 23-020301-0109 РСНБ РК**	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 100х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**2697,23**	**26972**
		Накладные расходы	%	--		114,36	1144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,93	2249
		Сметная стоимость:				**3036,52**	30365
43	**С123-020401-2209 23-020401-2209 РСНБ РК**	**Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**796,25**	**9555**
		Накладные расходы	%	--		33,76	405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,40	797
		Сметная стоимость:				**896,41**	10757
44	**С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001-ПАТРУБОК**	**м**	**5,0000**		**341,12**	**1706**
		Накладные расходы	%	--		14,46	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,45	142
		Сметная стоимость:				**384,03**	**1920**
45	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ПАТРУБОК**	**м**	**5,0000**		**1571,60**	**7858**
		Накладные расходы	%	--		66,64	333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,06	655
		Сметная стоимость:				**1769,29**	**8846**
46	**С123-020304-2610 23-020304-2610 РСНБ РК**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**2686,56**	**64477**
		Накладные расходы	%	--		113,91	2734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,04	5377
		Сметная стоимость:				**3024,51**	72588
47	**С123-020304-2606 23-020304-2606 РСНБ РК**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**1016,10**	**24386**
		Накладные расходы	%	--		43,08	1034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,73	2034
		Сметная стоимость:				**1143,92**	27454
48	**С123-020403-2602 23-020403-**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**36,0000**		**133,70**	**4813**
		Накладные расходы	%	--		5,67	204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,15	401
		Сметная стоимость:				**150,52**	**5419**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	С123-020403-2601 23-020403-	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**36,0000**		**90,81**	**3269**
		Накладные расходы	%	--		3,85	139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,57	273
		Сметная стоимость:				**102,23**	**3680**
50	С123-021104-0405 23-021104-	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**9,3400**		**511,02**	**4773**
		Накладные расходы	%	--		21,67	202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	398
		Сметная стоимость:				**575,30**	**5373**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**867958**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**595795**
Материалы -			Тенге				**15277**
Всего заработная плата -			Тенге				**31329**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**545758**
Накладные расходы -			Тенге				**33404**
Сметная прибыль -			Тенге				**50336**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**679534**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**37**
Сметная заработная плата -			Тенге				**31329**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**272163**
Материалы -			Тенге				**5692**
Всего заработная плата -			Тенге				**225522**
Накладные расходы -			Тенге				**153531**
Сметная прибыль -			Тенге				**34056**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**459750**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**240**
Сметная заработная плата -			Тенге				**225522**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1139284**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**277**
Сметная заработная плата -			Тенге				**256851**
		РАЗДЕЛ 3.Производственная канализация-К3					
51	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**47,5000**		**1761,89**	**83690**
		Итого оплата труда:				**1498,76**	**71191**
		Итого эксплуатация машин:				**376,66**	**17892**
		Итого материалов:				**19,25**	**914**
		Накладные расходы	%	--		1018,34	48371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,42	10565

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3002,65**	142626
52	**Е11-160501-0209 11-160501-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**91,7500**		**1653,75**	**151732**
		Итого оплата труда:				1337,70	122734
		Итого эксплуатация машин:				411,98	37799
		Итого материалов:				49,39	4531
		Накладные расходы	%	--		912,35	83708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,29	18835
		Сметная стоимость:				**2771,39**	**254275**
53	**С123-010506-0203 23-010506-0203 РСНБ РК**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**47,5000**		**268,01**	**12730**
		Накладные расходы	%	--		11,36	540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,35	1062
		Сметная стоимость:				**301,72**	**14332**
54	**С123-010506-0209 23-010506-**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х 4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**91,7500**		**982,69**	**90162**
		Накладные расходы	%	--		41,67	3823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,95	7519
		Сметная стоимость:				**1106,30**	**101503**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**338314**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**102892**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**102892**
	Накладные расходы -		Тенге				**4363**
	Сметная прибыль -		Тенге				**8580**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**115835**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**235421**
Материалы -			Тенге				**5446**
Всего заработная плата -			Тенге				**193925**
	Накладные расходы -		Тенге				**132079**
	Сметная прибыль -		Тенге				**29400**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**396901**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**207**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**193925**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**512736**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**207**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**193925**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты.			Тенге				**3444373**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				829824
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4274197
	Накладные расходы II уровня		Тенге				181226
	ИТОГО:		Тенге				4455423
	Сметная прибыль		Тенге				356434
	ИТОГО по смете:		Тенге				4811857
	временные здания и сооружения 1,5%						72178
	итого						4884034
	зимнее удорожание 1,35%						65934
	итого						4949969
	тендерная скидка 0,974						4821269,64
	НДС 12%						578552,36
	итого						5 399 822,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____ **Жантуреев М.Ж.**

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____ **Сакпаров Н.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

_____ **Орынбасар Б.О.**

* ТЕХНАДЗОР *
АТТЕСТАТЫ ЭКСПЕРТА
№ KZ76VJE00042188 от 06/11/2018 г.
Орынбасар Б.О.
«27» 01 2019 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
155	С123-030102-1227 23-030102-1227 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1,0000		6285,54	6286
156	С123-021104-0402 23-021104-0402 РСНБ РК	Кронштейны для крепления умывальников	100 шт.	0,0058		5319,30	31
157	Е11-170501-0102 11-170501-0102 РСНБ РК 2015	Мойки на два отделения. Установка	комплект	1,0000		2978,97	2979
		Итого оплата труда:				2559,18	2559
		Итого эксплуатация машин:				195,20	195
		Итого материалов:				328,54	329
158	С123-030102-1103 23-030102-1103 РСНБ РК	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1,0000		21967,74	21968
159	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1,0000		1034,13	1034
160	С123-051313-0303 23-051313-0303 РСНБ РК	Кронштейн чугунный скрытый большой для мойки	шт.	2,0000		1732,17	3464
161	С123-021104-3304 23-021104-3304 РСНБ РК	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,2 м	комплект	58,0000		523,39	30357
162	Е11-170401-0101 11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	9,0000		1248,87	11240
		Итого оплата труда:				1012,86	9116
		Итого эксплуатация машин:				50,10	451
		Итого материалов:				211,82	1906
163	С123-030102-0803 23-030102-0803 РСНБ РК	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	9,0000		9029,32	81264
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1133631
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				972870
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				972870
Накладные расходы -			Тенге				41250
Сметная прибыль -			Тенге				81130

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1095250
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				160761
	Материалы -		Тенге				20924
	Всего заработная плата -		Тенге				136779
		Накладные расходы -	Тенге				92933
		Сметная прибыль -	Тенге				20296
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				273990
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				145
		Сметная заработная плата -	Тенге				136779
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1369240
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				145
		Сметная заработная плата -	Тенге				136779
		РАЗДЕЛ 7.Производственная канализация-К3					
164	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**7,0000**		**1046,73**	**7327**
		Итого оплата труда:				**642,12**	**4495**
		Итого эксплуатация машин:				**622,49**	**4357**
165	С123-020302-8907 23-020302-8907 РСНБ РК	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**496,85**	**497**
166	С123-020302-8910 23-020302-8910 РСНБ РК	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**1672,25**	**10034**
167	С123-021104-0407 23-021104-0407 РСНБ РК	**Хомуты для крепления труб**	**шт**	**59,0000**		**395,76**	**23350**
168	Е11-160501-0211 11-160501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка(ГИЛЬЗА)**	**м трубопровода**	**5,2500**		**1688,08**	**8862**
		Итого оплата труда:				**1353,98**	**7108**
		Итого эксплуатация машин:				**364,28**	**1912**
		Итого материалов:				**99,19**	**521**
169	С123-010501-1316 23-010501-1316 РСНБ РК	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,2500**		**3293,73**	**17292**
170	Е11-160501-0211 11-160501-0211 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 225 мм(ГИЛЬЗА)**	**м**	**0,6100**		**1688,08**	**1030**
		Итого оплата труда:				**1353,98**	**826**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				364,28	222
		Итого материалов:				99,19	61
171	С123-010501-1319 23-010501-1319 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001-ГИЛЬЗА	м	0,6100		6531,81	3984
172	Е11-220801-0201 11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	68,0000		1046,73	71177
		Итого оплата труда:				642,12	43664
		Итого эксплуатация машин:				622,49	42330
173	С123-020302-2407 23-020302-2407 РСНБ РК	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000		1072,30	17157
174	С123-020302-2409 23-020302-2409 РСНБ РК	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,0000		1851,96	46299
175	С123-020302-3110 23-020302-3110 РСНБ РК	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,0000		2642,54	31710
176	С123-020302-3109 23-020302-3109 РСНБ РК	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50х50х50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000		2219,45	17756
177	С123-020401-2208 23-020401-2208 РСНБ РК	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7,0000		453,25	3173
178	С123-021104-1001 23-021104-	Патрубки ду 50,100мм	10 шт.	2,4000		1453,50	3488
179	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	40,0000		1046,73	41869
		Итого оплата труда:				642,12	25685
		Итого эксплуатация машин:				622,49	24900
180	С123-020304-2610 23-020304-2610 РСНБ РК	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,0000		2686,56	64477
181	С123-020304-2606 23-020304-2606 РСНБ РК	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,0000		1016,10	16258
182	С123-021104-0407 23-021104-	Хомуты для крепления труб	шт	40,0000		395,76	15830
183	С121-060902-1001 21-060902-1001 РСНБ РК	Сталь полосовая горячекатаная,марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	15,0000		180,22	2703

1	2	3	4	5	6	7	8
184	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,9000		13024,21	37770
		Итого оплата труда:				3081,73	8937
		Итого эксплуатация машин:				832,88	2415
		Итого материалов:				9435,51	27363
185	Е11-460302-0404 11-460302-0404 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	15,0000		325,07	4876
		Итого оплата труда:				252,82	3792
		Итого эксплуатация машин:				135,25	2029
186	С123-010405-0412 23-010405-0412 РСНБ РК	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 355х21,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4427-2004-ГИЛЬЗА	м	0,0063		25179,80	159
187	Е11-160801-0103 11-160801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	18,0000		970,34	17466
		Итого оплата труда:				829,64	14934
		Итого материалов:				140,70	2533
188	С123-010201-0176 23-010201-0176 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1700		1344,02	1573
189	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7200		917,99	661
190	С121-130812-1046 21-130812-	Электроды, d 6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0092		197175,18	1807
191	С121-070510-0501 21-070510-	Опилки древесные	м3	1,5100		2322,18	3506
192	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелыйдля упоров под сеть канализации класса В15. Устройство	м3	0,3800		37352,94	14194
		Итого оплата труда:				4044,35	1537
		Итого эксплуатация машин:				781,90	297
		Итого материалов:				32811,76	12468

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				486286
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				458927
		Материалы -	Тенге				39831
		Всего заработная плата -	Тенге				88110
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				281714
		Накладные расходы -	Тенге				75718
		Сметная прибыль -	Тенге				42772
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				577417
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97
		Сметная заработная плата -	Тенге				88110
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				27358
		Материалы -	Тенге				3114
		Всего заработная плата -	Тенге				22868
		Накладные расходы -	Тенге				15558
		Сметная прибыль -	Тенге				3433
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				46349
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26
		Сметная заработная плата -	Тенге				22868
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				623767
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				123
		Сметная заработная плата -	Тенге				110977
		РАЗДЕЛ 8.Санитарно-техническое оборудование					
193	**Е11-170101-0112 11-170101-0112**	**Установка трапов диам.100 мм**	**комплект**	**5,0000**		**8946,20**	**44731**
		Итого оплата труда:				**888,51**	**4443**
		Итого эксплуатация машин:				**58,56**	**293**
		Итого материалов:				**8029,40**	**40147**
194	**Е11-160701-0102 11-160701-0102**	**Установка кранов поливочных, диам. 25 мм(3комплекта)**	**1кран**	**3,0000**		**20365,86**	**61098**
		Итого оплата труда:				**325,91**	**978**
		Итого материалов:				**20039,95**	**60120**
195	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**2,0000**		**1900,20**	**3800**
		Итого оплата труда:				**1528,06**	**3056**
		Итого эксплуатация машин:				**110,28**	**221**
		Итого материалов:				**283,59**	**567**

1	2	3	4	5	6	7	8
196	С123-040501-0122 23-040501-0122 РСНБ РК	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,0000		1494,12	1494
197	С123-041001-2802 23-041001-2802 РСНБ РК	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	1,0000		2732,95	2733
198	С123-030103-0603 23-030103-0603 РСНБ РК	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 20 мм ГОСТ 18698-79	м	10,0000		1138,32	11383
199	С123-030102-1224 23-030102-1224 РСНБ РК	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1,0000		3771,54	3772
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				129011
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				19382
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				19382
		Накладные расходы -	Тенге				822
		Сметная прибыль -	Тенге				1616
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				21820
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				109629
Материалы -			Тенге				100834
Всего заработная плата -			Тенге				8476
		Накладные расходы -	Тенге				9985
		Сметная прибыль -	Тенге				9569
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				129183
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				8476
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				151003
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				8476
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				5008277
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				78158
Накладные расходы I уровня			Тенге				700084
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				5708361
Накладные расходы II уровня			Тенге				242035
ИТОГО:			Тенге				5950396
Сметная прибыль			Тенге				476032
ИТОГО по смете:			Тенге				6426428
итого без оборудования							6348270
временные здания и сооружения 1,5%							95224

1	2	3	4	5	6	7	8
	итого						6443494
	зимнее удорожание 1,35%						86987
	итого						6530481
	итого с оборудованием						6608639
	тендерная скидка 0,974						6436814,29
	НДС 12%						772417,71
	итого						7 209 232,00

Заказчик

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____ **Сакпаров Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

_____ **Орынбасар Б.О.**

* ТЕХНАДЗОР *
АТТЕСТАТЫ ЭКСПЕРТА
№ KZ76VBB00042188 от 06/11/2018 г.
_____ Орынбасар Б.О.
«____» _____ 20___г.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

«Дан-Строй-База-ЛТД» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АТЫРАУ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"**

Наименование объекта **"Строительство пристройки на 250 мест и реконструкцию бассейна под хореографический зал на 200 мест Малой академии искусств им.Н.Тлендиева в г.Атырау"**

договор **№134 от 14.06.2018 года доп.согл.№1 от 29.11.2018 г.**

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2019 года

на Общестроительные работы по чертежам марки-АС

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затра	Единица измерения	Количество		Стоимость тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПРОЕМЫ					
		РАЗДЕЛ 1.ДВЕРИ					
1	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**33,3900**		**2099,87**	**70115**
		Итого оплата труда:				1046,31	34936
		Итого эксплуатация машин:				390,89	13052
		Итого материалов:				776,81	25938
2	**С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**м2**	**50,4000**		**9016,99**	**454456**
3	**С121-090102-0102 21-090102-**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**8,8200**		**10611,65**	**93595**
4	**С121-090102-**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние**	**м2**	**8,1900**		**8836,87**	**72374**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**690540**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**690540**
	Материалы -		Тенге				**25938**
	Всего заработная плата		Тенге				**34936**
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**620425**
		Накладные расходы -	Тенге				**51057**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59328**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**800924**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38
		Сметная заработная плата -	Тенге				34936
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				800924
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38
		Сметная заработная плата -	Тенге				34936
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
5	Е11-150108-1401 11-150108-1401	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**	м2	432,7100		1201,20	519772
		Итого оплата труда:				1144,83	495380
		Итого эксплуатация машин:				113,44	49087
6	С122-030301-0201 22-030301-0201 РСНБ РК	**Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте**	м2	432,7100		3409,12	1475160
7	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	м2	396,4000		1072,88	425290
		Итого оплата труда:				517,21	205023
		Итого эксплуатация машин:				25,11	9953
		Итого материалов:				551,60	218654
8	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	м2	974,3500		878,22	855689
		Итого оплата труда:				401,70	391392
		Итого эксплуатация машин:				21,49	20939
		Итого материалов:				473,07	460939
9	Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	м2	266,1980		4725,75	1257985
		Итого оплата труда:				2082,13	554259
		Итого эксплуатация машин:				15,94	4244
		Итого материалов:				2636,01	701700
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4533896
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4533896
Материалы -			Тенге				1381292
Всего заработная плата -			Тенге				1646055
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1475160
Накладные расходы -			Тенге				1132522
Сметная прибыль -			Тенге				453313

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6119732
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1794
		Сметная заработная плата -	Тенге				1646055
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6119732
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1794
		Сметная заработная плата -	Тенге				1646055
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ					
10	Е11-110101-3404 11-110101-3404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Устройство покрытий из многослойных паркетных досок типа Tarkett по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом**	м2	258,8046		10104,32	2615046
		Итого оплата труда:				347,79	90009
		Итого эксплуатация машин:				11,44	2960
		Итого материалов:				9751,08	2523624
11	Е11-110101-2802 11-110101-2802 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для многоцветных полов**	м2	352,0000		3448,51	1213876
		Итого оплата труда:				1305,63	459582
		Итого эксплуатация машин:				33,44	11772
		Итого материалов:				2116,27	744927
12	Е11-110101-3801 11-110101-3801	**Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных намастике "Изол"**	м2	232,8900		6336,66	1475744
		Итого оплата труда:				498,00	115978
		Итого эксплуатация машин:				4,99	1161
		Итого материалов:				5836,27	1359208
13	Е11-110101-3904 11-110101-3904	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	м	271,6100		524,39	142431
		Итого оплата труда:				254,17	69034
		Итого эксплуатация машин:				1,31	355
		Итого материалов:				269,57	73219
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5447096
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5447096
		Материалы -	Тенге				4700978
		Всего заработная плата -	Тенге				734604
		Накладные расходы -	Тенге				697299
		Сметная прибыль -	Тенге				491552
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6635947
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				755

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				734604
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6635947
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				755
		Сметная заработная плата -	Тенге				734604
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты	Тенге				10671532
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1370303
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				12041835
		Накладные расходы II уровня	Тенге				510574
		ИТОГО	Тенге				12552409
		Сметная прибыль	Тенге				1004193
		ВСЕГО по смете	Тенге				13556602
		временные здания и сооружения 1,5%					203349
		итого					13759951
		зимнее удорожание 1,35%					185759
		итого					13945710
		тендерная скидка 0,974					13583121.43
		НДС 12%					1629974.57
		итого					15 213 096,00

Заказчик

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____ **Сакпаров Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

_____ **Нурмуханов А.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области" Форма 2В

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта - договор **"Строительство пристройки на 250 мест и реконструкцию бассейна под хореографический зал на 200 мест Малой академии №134 от 14.06.2018 года доп.согл.№1 от 29.11.2018 г.**

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2019 года

на Наружные сети электроснабжения

№ п.п.	Шифр, ком и код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Оборудование					
1	Ц13-080303-0402 13-080303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1,0000		4834,39	4834
		Итого оплата труда:				2942,95	2943
		Итого эксплуатация машин:				90,36	90
		Итого материалов:				1823,21	1823
2	С123-070203-0804 23-070203-0804 РСНБ РК	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-351-250А, степень защиты IP54	шт.	1,0000		14517,52	14518
3	Ц13-080303-0115 13-080303-0115 РСНБ РК 2015	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2,0000		2475,54	4951
		Итого оплата труда:				2089,74	4179
		Итого эксплуатация машин:				10,99	22
		Итого материалов:				374,80	750
4	С123-070205-0100 23-070205	Рубильник разрывной ВР-32-35 Ф-А71240-250А	шт.	2,0000		8188,86	16378
5	Ц13-080305-1002 13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,0000		911,22	1822
		Итого оплата труда:				869,16	1738
		Итого эксплуатация машин:				58,68	117
		Итого материалов:				5,51	11

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С125 070501-0606 23-070501-0606 РСНБ РК 2015 п.п.стр.14	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2,0000		25227,82	50456
7	Ц13-080103-0201 13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6,0000		2454,94	14730
		Итого оплата труда:				1994,57	11967
		Итого эксплуатация машин:				281,37	1688
		Итого материалов:				284,22	1705
8	С123-070503-0612 23-070503-	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	6,0000		1363,15	8179
9	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группа. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	31,0500		1266,85	39336
		Итого оплата труда:				1266,85	39336
10	Е11-010205-0502 11-010205-0502	Траншеи, приуды котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группы грунтов 2	м3 грунта	20,7000		726,90	15047
		Итого оплата труда:				726,90	15047
11	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	265,0000		228,55	60565
		Итого оплата труда:				139,48	36963
		Итого эксплуатация машин:				98,37	26067
		Итого материалов:				26,26	6960
12	С123-060137-0734 23-060137-	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2650		2525205,34	669179
13	С121-010401-0101 21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,3500		8412,11	87064
14	Ц13-100904-0101 13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,1150		18915,19	2175
		Итого оплата труда:				9210,20	1059
		Итого эксплуатация машин:				12692,56	1460
15	С121-130809-0401 21-130809-	Лента сигнальная	1000 м	0,1150		71771,00	8254
16	Ц13-080201-2502 13-080201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,0000		20301,16	81205
		Итого оплата труда:				9390,49	37562
		Итого эксплуатация машин:				15510,45	62042
		Итого материалов:				67,31	269
17	С123-061703-0110 23-061703-	Муфта 4ПКВтп70/120	комплект	4,0000		10707,96	42832

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-340201-0101 11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало километр трубопрово	0,0316		1021546,37	32281
		Итого оплата труда:				145194,00	4588
		Итого материалов:				876352,37	27693
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ							
	Итого прямые затраты		Тенге				1153805
	Накладные расходы 1 уровня		Тенге				76255
	Итого с накладными расходами 1 уровня		Тенге				1230060
	Накладные расходы 2 уровня		Тенге				52155
	ИТОГО		Тенге				1282215
	Сметная прибыль		Тенге				102577
	ИТОГО по смете:		Тенге				1384792
	временные здания и сооружения 1,5%						20772
	итого						1405564
	зимнее удорожание 1,3%						18975
	итого						1424539
	тендерная скидка 0,9 %						1787500,89
	НДС 12%						166500,11
	итого						1 554 801,00

Заказчик

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____ **Сакпаров Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

_____ **Нурмуханов А.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области" Форма 2В

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта "Строительство пристройки на 250 мест и реконструкцию бассейна под хореографический зал на 200 мест Малой академии
Договор №134 от 14.06.2018 года доп.согл.№1 от 29.11.2018 г.

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2019 года

на Наружные сети связи

№ п.п.	Шифр норм и код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				по факту	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование					
1	С123-061709-0404 23-061709-	**Коннектор F 6 Quick**	**шт.**	**1,0000**		**262,22**	262
2	Ц13-100408-0507 13-100408-0507	**Розетка.Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**847,96**	848
		Итого оплата труда:				836,74	837
		Итого материалов:				11,22	11
3	С123-070220-0205 23-070220-	**Розетка ОПТИЧЕСКАЯ**	шт.	1,0000		387,63	388
4	Ц13-100902-1212 13-100902-1212	**Коробка оконечная.Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		225,59	226
		Итого оплата труда:				199,91	200
		Итого материалов:				25,68	26
5	С123-080306-0703 23-080306-	**СПЛИТТЕР**	шт.	1,0000		4326,07	4326
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6049
В том числе:							
Стоимость монтажных работ =			Тенге				1074
Материалы =			Тенге				37
Фонд заработной платы =			Тенге				1037
Накладные расходы =			Тенге				489
Сметная прибыль =			Тенге				125
Итого: Стоимость монтажных работ =			Тенге				1687
Нормативная трудоемкость =			чел-ч				1
Сметная заработная плата =			Тенге				1037
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4976
Стоимость материалов и конструкций =			Тенге				4976

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				211
		Сметная прибыль	Тенге				415
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5602
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7289
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1037
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция и изделия					
6	Ц13-080201-0901 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	895,0000		210,93	188781
		Итого оплата труда:				128,20	114736
		Итого эксплуатация машин:				93,21	83422
		Итого материалов:				23,25	20810
7	С123-060702-0503 23-060702-[illegible]	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,8950		107435,68	96155
8	Ц13-100902-0417 13-100902-0417 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле со пластиковой или винилитовой оболочкой,емкость до10 х2.Монтаж в колодцах	шт.	1,0000		6247,58	6248
		Итого оплата труда:				5195,74	5196
		Итого эксплуатация машин:				1387,18	1387
		Итого материалов:				136,99	137
9	С123-061703-0236 23-061703-[illegible]	Муфты МОГ-24	шт.	1,0000		11735,11	11735
		Прочие материалы					
10	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы с полиэтиленовых труб Д63.Устройство.До 2-х отверстий	канало-колометр трубопровода	0,0300		551372,34	16541
		Итого оплата труда:				110347,44	3310
		Итого материалов:				441024,90	13231
11	С121-010401-0101 21-010401-[illegible]	Песок природный	м3	3,0000		8412,11	25236
		Земляные работы					
12	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одномка беле в траншее	м	865,0000		349,47	302292
		Итого оплата труда:				167,05	144497
		Итого эксплуатация машин:				292,79	253263

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-0[0101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработкав отва л экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ко вшом вместимостью 0,5 м3(траншеи для укл.труб диам.63мм)	м3 грунта	8,1000		96,63	783
		Итого оплата труда:				40,48	328
		Итого эксплуатация машин:				87,83	711
14	Е11-010205-0302 11-010205-0302	Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлов анах и траншеях,разработанных механизированным сп особом	м3 грунта	0,2430		1520,22	369
		Итого оплата труда:				1520,22	369
15	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка буль дозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении и грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	8,1000		24,77	201
		Итого оплата труда:				7,73	63
		Итого эксплуатация машин:				24,77	201
16	Е11-010201-0501 11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пне вматическими трамбовками	м3 уплотненно	8,1000		129,75	1051
		Итого оплата труда:				100,99	818
		Итого эксплуатация машин:				53,55	434
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				649392
		В том числе					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				497320
Материалы -			Тенге				20947
Всего заработная плата -			Тенге				264428
	Накладные расходы		Тенге				139060
	Сметная прибыль -		Тенге				50910
ВСЕГО по: Стоимость монтажных работ -			Тенге				687291
	Нормативная трудоемкость -		чел-ч				267
	Сметная заработная плата -		Тенге				264428
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				152071
Материалы -			Тенге				13231
Всего заработная плата -			Тенге				4888
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				133126
	Накладные расходы -		Тенге				9563
	Сметная прибыль -		Тенге				12931
ВСЕГО по: Стоимость общестроительных работ -			Тенге				174565
	Нормативная трудоемкость -		чел-ч				6
	Сметная заработная плата -		Тенге				4888
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				861856
Нормативная трудоемкость -			чел-ч				273
Сметная заработная плата			Тенге				269317

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				655441
	Накладные расходы I уровня		Тенге				116589
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				772030
	Накладные расходы II уровня		Тенге				32734
	ИТОГО:		Тенге				804764
	Сметная прибыль		Тенге				64381
	ИТОГО по смете:		Тенге				869145
	временные здания и сооружения 1,5%						13037
	итого						882182
	зимнее удорожание 1,35%						11909
	итого						894092
	стоимость скидка 0,934						870845.54
	НДС 12%						104501.46
	итого						975 347.00

Заказчик

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____ **Сакпаров Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

_____ **Нурмуханов А.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области" Форма 2б

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Наименование объекта-стройки "Строительство пристройки на 250 мест и реконструкцию бассейна под хореографический зал на 200 мест Малой академии №134 от 14.06.2018 года допсогл.№1 от 29.11.2018 г.

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2019 года

на Наружные тепловые сети

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Теплосеть и горячее водоснабжение(в непроходном ж/б канале)					
1	ЕП 240101-0203 11-240101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,0900		719366,53	64743
		Итого оплата труда:				506733,94	45606
		Итого эксплуатация машин:				283614,69	25525
		Итого материалов:				13884,24	1250
2	С123 010402-0105 23-010402-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба стальная неизолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ПП3 -ПО ГОСТ 30732-2006	м	90,0000		4740,76	426668
3	ЕП1-240101-0204 11-240101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0504		812799,56	40965
		Итого оплата труда:				567419,97	28598
		Итого эксплуатация машин:				308733,21	15560

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2310,01	1164
4	С123-010402-0107 23-010402-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	50,4000		7235,40	364664
5	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6,0000		910,20	5461
		Итого оплата труда:				558,36	3350
		Итого эксплуатация машин:				541,30	3248
6	С123-020201-0105 23-020201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		18359,36	36719
7	С123-020201-1315 23-020201-1315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник параллельный Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		22189,05	44378
8	С123-020201-5505 23-020201-5505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		7659,27	15319
9	Е11-240101-0201 11-240101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изд. 2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,0124		690694,50	8565
		Итого оплата труда:				489177,20	6066

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				273970,56	3397
		Итого материалов:				80196,98	126
10	С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,4000		319,53	3962
11	Е11-220801-0105 П1-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 25 мм. Установка	т фасонных частей	0,0032		661550,60	2117
		Итого оплата труда:				482461,65	1476
		Итого эксплуатация машин:				303618,80	933
		Итого материалов:				17345,77	57
12	С123-020101-0115 23-020101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20,0000		145,84	2917
13	С123-040702-0303 23-040702-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10,0000		1562,36	15624
14	С123-020201-5204 23-020201-5204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора скользящая 57-1-ПНУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	22,0000		3113,03	68487

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	38,9200		1944,16	75667
		Итого оплата труда:				955,72	37197
		Итого эксплуатация машин:				63,26	2462
		Итого материалов:				952,44	37069
16	Е11-130501-0102 11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	38,9200		955,87	37202
		Итого оплата труда:				422,35	16438
		Итого эксплуатация машин:				63,26	2462
		Итого материалов:				497,52	19363
17	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Прм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0562		204108,37	11471
		Итого оплата труда:				173568,88	9754
		Итого эксплуатация машин:				44674,55	2511
		Итого материалов:				1618,04	91
18	С123-010501-1306 23-010501-1306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	29,6000		218,91	6480
19	С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26,6000		341,12	9074
20	Е11-250210-0101 11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промывочных трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,1462		639744,48	93531
		Итого оплата труда:				193271,71	28256

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				536445,17	78428
		Итого материалов:				7490,47	1095
21	Е11-240101-0204 11-240101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0504		812799,56	40965
		Итого оплата труда:				567419,97	28598
		Итого эксплуатация машин:				308733,21	15560
		Итого материалов:				23103,01	1164
22	С123-010201-0184 23-010201-0184 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50,4000		1795,58	90497
23	Е11-260101-0101 11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,0960		49700,37	104172
		Итого оплата труда:				36060,29	75582
		Итого эксплуатация машин:				1419,82	2976
		Итого материалов:				12928,77	27099
24	С121-110205-9902 21-110205-9902 РСНБ РК	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	2,0960		32734,86	68612
25	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В	1000 м2	0,0001		314120,42	16
		Земляные работы					
26	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	м3	70,9600		96,63	6857
		Итого оплата труда:				40,48	2872
		Итого эксплуатация машин:				87,83	6232
27	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,1900		1520,22	3329
		Итого оплата труда:				1520,22	3329
28	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы из местного грунта	м3	5,2200		940,19	4908
		Итого оплата труда:				850,55	4440
		Итого эксплуатация машин:				122,70	641

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,0000		726,90	2181
		Итого оплата труда:				726,90	2181
30	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	70,9600		24,77	1758
		Итого оплата труда:				7,73	548
		Итого эксплуатация машин:				24,77	1758
31	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Планировка линейного грунта	м3	7,0000		27,92	195
		Итого оплата труда:				10,63	74
		Итого эксплуатация машин:				27,92	195
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			стоимость				1657503
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1657541,5
Материалы -			Тенге				88479
Всего заработная плата -			Тенге				294306
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1153417
Накладные расходы -			Тенге				249734
Сметная прибыль -			Тенге				152579
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				20549816
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				501
Сметная заработная плата -			Тенге				294306
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				20549816
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				501
Сметная заработная плата -			Тенге				294306

РАЗДЕЛ 2.Дренажный колодец

32	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	м3 ж/б и бетонных конструкци	0,8690		51475,34	45762
		Итого оплата труда:				15238,92	13543
		Итого эксплуатация машин:				6250,80	5557
		Итого материалы:				32544,55	28932

1	2	3	4	5	6	7	8
33	С121-040302-9905 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,2800		63440,91	17763
34	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		3243,72	3244
35	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		4723,17	4723
36	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2,0000		9716,75	19434
37	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10,9	шт.	1,0000		13546,65	13547
38	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		10022,83	10023
39	С121-060304-0401 21-060304-0401 РСНБ РК	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,0171		339162,67	5793
40	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8882		63,20	56
		Итого оплата труда:				31,01	28
		Итого эксплуатация машин:				1,06	1
		Итого материалов:				31,31	28
41	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,8882		55,21	49
		Итого оплата труда:				19,17	17
		Итого эксплуатация машин:				0,84	1
		Итого материалов:				35,39	31
42	С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК	Пакли пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,0000		547,48	1095
43	С121-130104-9906 21-130104-	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,0045		60098,40	269

1	2	3	4	5	6	7	8
44	С123-010201-0237 23-010201-0237 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3000		11631,21	3489
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				125247
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				125247
Материалы -			Тенге				28991
Всего заработная плата -			Тенге				13592
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				79380
Накладные расходы -			Тенге				14105
Сметная прибыль -			Тенге				11148
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				150500
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				14
Сметная заработная плата -			Тенге				13592
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				150500
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				14
Сметная заработная плата -			Тенге				13592
		РАЗДЕЛ 3.Демонтаж					
45	Е12-160101-1517 12-160101-1517 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах с повышенной влажностью краном**	м трубопровода	50,4000		365,50	18411
		Итого оплата труда:				313,34	15793
		Итого эксплуатация машин:				78,45	3954
		Итого материалов:				4,03	203
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				18411
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				18411
Материалы -			Тенге				203
Всего заработная плата -			Тенге				15793
Накладные расходы -			Тенге				10510
Сметная прибыль -			Тенге				2314
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				31235
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				18
Сметная заработная плата -			Тенге				15793
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				31235
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				18
Сметная заработная плата -			Тенге				15793
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты			Тенге				1801161

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы I уровня	Тенге				189928
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1991089
		Сметная прибыль II уровня	Тенге				84422
		ИТОГО:	Тенге				2075511
		Сметная прибыль	Тенге				166041
		ИТОГО по смете	Тенге				2241552
		временные здания и сооружения 1,5%					33623
		итого					2275175
		лимит удорожание 1,35%					30715
		итого					2305890
		сейсмика скидка 0,974					2245936,61
		НДС 12%					269512,39
		итого					2 515 449,00

Заказчик

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____ **Сакпаров Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

_____ **Нурмуханов А.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Сарой-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Форма 2В

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-Бета -ЛТД"

Наименование объекта - по стро "Строительство пристройки на 250 мест и реконструкцию бассейна под хореографический зал на 200 мест Малой академии №134 от 14.06.2018 года доп.согл.№1 от 29.11.2018 г.

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2019 года

на Наружные водопровод и канализация

№ п.п.	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ВВ					
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеи	м3	188,4000		111,13	20937
		Итого оплата труда:				46,55	8771
		Итого эксплуатация машин:				101,01	19029
		Накладные расходы	%	–		33,39	6291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,56	2178
		Сметная стоимость:				156,08	29406
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки ее механизированным способом/	м3	5,8000		1748,25	10140
		Итого оплата труда:				1748,25	10140
		Накладные расходы	%	–		1151,15	6677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,95	1345
		Сметная стоимость:				3131,36	18162
3	Е11-230101-0101 11-230101-0101	Устройство основания под трубопроводы из местного грунта	м3	15,7000		1081,22	16975
		Итого оплата труда:				978,14	15357
		Итого эксплуатация машин:				141,11	2215
		Накладные расходы	%	–		679,02	10661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,82	2211
		Сметная стоимость:				1901,06	29847
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13,7000		835,94	11452
		Итого оплата труда:				835,94	11452

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		550,43	7541
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		110,91	1519
		Сметная стоимость:				1497,27	20513
5	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	174,7000		28,49	4977
		Итого оплата труда:				8,89	1553
		Итого эксплуатация машин:				28,49	4977
		Накладные расходы	%	–		6,08	1168
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2,81	492
		Сметная стоимость:				37,99	6636
6	Е11-220501-0103	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,1650		283132,65	46717
		Итого оплата труда:				229665,22	37895
		Итого эксплуатация машин:				73818,48	12180
		Итого материалов:				5795,66	956
		Накладные расходы	%	–		160634,11	26511
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		25504,54	5858
		Сметная стоимость:				479311,30	79086
7	Е11-220501-0110	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,0320		795558,53	25458
		Итого оплата труда:				551040,19	17633
		Итого эксплуатация машин:				251245,24	8040
		Итого материалов:				83930,80	2686
		Накладные расходы	%	–		390436,74	12494
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		94879,62	3036
		Сметная стоимость:				1280874,89	40988
8	С123-010501-1313 23-010501-1313 ПСМУ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	166,6500		1571,60	261907
		Накладные расходы	%	–		66,64	11105
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		131,06	21841
		Сметная стоимость:				1769,29	294853
9	С123-010501-1324 23-010501-1324 ПСМУ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	32,3200		20544,86	664010
		Накладные расходы	%	–		871,10	28154
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1712,28	55373
		Сметная стоимость:				23129,24	747537
10	С121-050307-1014 21-050307-	Проволока алюминиевая толщ.3мм(сигнальная)	кг	3168,0000		614,04	1945279
		Накладные расходы	%	–		26,04	82480
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		51,21	162221

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				691,28	2189979
11	С121-130809-[illegible]	**Лента предупредительная**	м2	7,8500		505,92	3971
		Накладные расходы	%	–		21,45	168
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		42,19	331
		Сметная стоимость:				569,56	4471
12	Е11-220801-0201 11-220801-0201	**Установка полиэтиленовых отводов, кожев, патрубков, переходов**	шт	3,0000		1046,73	3140
		Итого оплата труда:				642,12	1926
		Итого эксплуатация машин:				622,49	1867
		Накладные расходы	%	–		460,04	1380
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		120,54	362
		Сметная стоимость:				1627,31	4882
13	С123-020303-1907 23-020303-1907 ВСНБ РК	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3,0000		2952,28	8857
		Накладные расходы	%	–		125,18	376
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		246,20	739
		Сметная стоимость:				3323,65	9971
14	Е11-250129-0501 11-250129-0501	**Установка опознавательного знака**	знак	1,0000		2305,78	2306
		Итого оплата труда:				1562,06	1562
		Итого материалов:				743,72	744
		Накладные расходы	%	–		1052,57	1054
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		268,75	269
		Сметная стоимость:				3628,10	3628
15	С124-040207-[illegible]	**Таблички опознавательного знака В1**	шт.	1,0000		4177,94	4178
		Накладные расходы	%	–		177,14	177
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		348,41	348
		Сметная стоимость:				4703,49	4703
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3030304
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3030304
	Материалы -		Тенге				4386
	Вести заработная плата -		Тенге				106289
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2888202
		Накладные расходы -	Тенге				196235
		Сметная прибыль	Тенге				258123
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				3484662
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				122
		Сметная заработная плата -	Тенге				106289
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3484662

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				122
		Сметная заработная плата -	Тенге				106289
		РАЗДЕЛ 2.Колодец ВК-1					
16	Е11-221001-0104 11-221001-0104	**Колодцы стеклопластиковые. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**17695,41**	**17695**
		Итого оплата труда:				**7106,62**	**7107**
		Итого эксплуатация машин:				**303,75**	**304**
		Итого материалов:				**10419,36**	**10419**
		Накладные расходы	%			5350,62	5351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1843,68	1844
		Сметная стоимость:				**24889,71**	**24890**
17	ЦЕНОВ ТЦЕНОВ ТОО ТД СТЗ Арыстан	**Колодцы пластиковые КОРСИС в комплекте 2 шт 2000мм SN4 с люком черный(до 1,5т) 800мм, с лестницей модульной с транспортировкой**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**3005735,71**	**3005736**
		Накладные расходы	%	--		127443,19	127443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250654,31	250654
		Сметная стоимость:				**3383833,22**	**3383833**
18	Е11-070201-0201 11-070201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетона**	**0,0200**		**11260,70**	**225**
		Итого оплата труда:				**7074,28**	**141**
		Итого эксплуатация машин:				**5619,51**	**112**
		Итого материалов:				**650,24**	**13**
		Накладные расходы	%	--		5056,85	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1305,40	26
		Сметная стоимость:				**17622,96**	**352**
19	С121-040301-0203 21-040301	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**3243,72**	**3244**
		Накладные расходы	%	--		137,53	138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,50	271
		Сметная стоимость:				**3651,75**	**3652**
20	Е11-270502-0101 11-270502-0101	**Отмостки. Устройство, В7,5**	**м2 поперечного отмостки**	**5,5000**		**4067,01**	**22369**
		Итого оплата труда:				**714,44**	**3929**
		Итого эксплуатация машин:				**202,93**	**1116**
		Итого материалов:				**3232,75**	**17780**
		Накладные расходы	%	--		621,51	3418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		375,08	2063
		Сметная стоимость:				**5063,60**	**27850**
21	Е11-220801-0201 11-220801-0201	**Установка полиэтиленовых колодцев, колец, патрубков, переходов**	**шт**	**1,0000**		**1046,73**	**1047**
		Итого оплата труда:				**642,12**	**642**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				622,49	622
		Накладные расходы	%	–		460,04	460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,54	121
		Сметная стоимость:				1627,31	1627
22	С123-020301-0110 23-020301-0110 РСНБ РК	Демонтажная вставка-Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		4220,81	4221
		Накладные расходы	%	–		78,96	79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,98	352
		Сметная стоимость:				4751,75	4752
23	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000		1046,73	4187
		Итого оплата труда:				642,12	2568
		Итого эксплуатация машин:				622,49	2490
		Накладные расходы	%	–		460,04	1840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,54	482
		Сметная стоимость:				1627,31	6509
24	С123-040102-1603 23-040102-1603 РСНБ РК	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		27956,61	27957
		Накладные расходы	%	–		1185,36	1185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,36	2331
		Сметная стоимость:				31473,33	31473
25	С123-020304-3635 23-020304-	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		5636,47	5636
		Накладные расходы	%	–		238,99	239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,04	470
		Сметная стоимость:				6345,49	6345
26	С123-020304-2610 23-020304-	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		2686,56	2687
		Накладные расходы	%	–		113,91	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,04	224
		Сметная стоимость:				3024,51	3025
27	С123-020303-7506 23-020303-7506 РСНБ РК	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1600,44	1600
		Накладные расходы	%	–		67,86	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,46	133
		Сметная стоимость:				1801,76	1802

1	2	3	4	5	6	7	8
28	С123-020301-1909 23-020301-	Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		7783,86	15568
		Накладные расходы	%	–		70,04	660
		Сметная прибыль (130=8)	%	8		649,11	1298
		Сметная стоимость:				8763,01	17526
29	С125-021101-	Прокладки паронитовые А-100-(10:16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0050		109319,43	547
		Накладные расходы	%	–		4535,14	23
		Сметная прибыль (130=8)	%	8		9116,17	46
		Сметная стоимость:				123070,94	615
30	С121-130206-1201 21-130206-	Шпильки	1000 шт.	0,0240		76629,65	1839
		Накладные расходы	%	–		1349,10	38
		Сметная прибыль (130=8)	%	8		6590,60	153
		Сметная стоимость:				86269,05	2070
31	С121-130202-	Гайки	1000 шт.	0,0480		3444,14	165
		Накладные расходы	%	–		146,03	7
		Сметная прибыль (130=8)	%	8		267,21	14
		Сметная стоимость:				3857,39	186
32	С121-130203-	Шайбы	100 шт.	0,4800		2364,27	1135
		Накладные расходы	%	–		100,25	48
		Сметная прибыль (130=8)	%	8		192,16	95
		Сметная стоимость:				2661,68	1278
33	С123-020301-	Седло зажимное с отводом DN 110х1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		774,71	775
		Накладные расходы	%	–		32,83	33
		Сметная прибыль (130=8)	%	8		64,06	65
		Сметная стоимость:				872,16	872
34	С123-021104-	Ниппель d 1 D2	кг	0,0790		1508,58	119
		Накладные расходы	%	–		61,96	5
		Сметная прибыль (130=8)	%	8		125,60	10
		Сметная стоимость:				1698,35	134
35	С123-040501-0201 23-040501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15 кч18р для воды. PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		756,56	757
		Накладные расходы	%	–		32,08	32
		Сметная прибыль (130=8)	%	8		63,09	63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				851,73	852
36	С123-021104-[illegible]	Колпачки-заглушки 1"	шт	1,0000		142,80	143
		Накладные расходы	%	–		6,05	6
		Сметная прибыль (П30_8)	%	8		11,91	12
		Сметная стоимость:				160,76	161
37	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	26,7900		1116,31	29906
		Итого оплата труда:				1116,31	29906
		Накладные расходы	%	–		735,04	19692
		Сметная прибыль (П30_8)	%	8		148,11	3968
		Сметная стоимость:				1999,46	53566
38	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, полухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,4500		761,11	14804
		Итого оплата труда:				761,11	14804
		Накладные расходы	%	–		501,16	9748
		Сметная прибыль (П30_8)	%	8		100,98	1964
		Сметная стоимость:				1363,26	26515
39	Е11-010201-0501 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	3,9400		149,21	588
		Итого оплата труда:				116,14	458
		Итого эксплуатация машин:				61,59	243
		Накладные расходы	%	–		77,88	307
		Сметная прибыль (П30_8)	%	8		18,27	72
		Сметная стоимость:				245,25	966
40	Е11-010205-0501 11-010205-0501	Распланировка лишнего грунта	м3 грунта	7,3400		761,11	5587
		Итого оплата труда:				761,11	5587
		Накладные расходы	%	–		501,16	3679
		Сметная прибыль (П30_8)	%	8		100,98	741
		Сметная стоимость:				1363,26	10006
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3168534
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3168534
	Материалы -		Тенге				28212
	Всего заработная плата -		Тенге				65142
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3072127
		Накладные расходы -	Тенге				174853

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				267471
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3610858
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				80
		Сметная заработная плата -	Тенге				65142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3610858
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				80
		Сметная заработная плата -	Тенге				65142
		РАЗДЕЛ 3.Колодец ПГ-1					
41	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**19,4600**		**1456,88**	**28351**
		Итого оплата труда:				**1456,88**	**28351**
		Накладные расходы	%	–		959,29	18668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,29	3761
		Сметная стоимость:				**2609,46**	**50780**
42	Е11-010205-0501 11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**15,3300**		**761,11**	**11668**
		Итого оплата труда:				**761,11**	**11668**
		Накладные расходы	%	–		501,16	7683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,98	1548
		Сметная стоимость:				**1363,26**	**20899**
43	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотнению**	**1,5050**		**149,21**	**225**
		Итого оплата труда:				**116,14**	**175**
		Итого эксплуатация машин:				**61,59**	**93**
		Накладные расходы	%	–		77,88	117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,17	27
		Сметная стоимость:				**245,25**	**369**
44	Е11-010205-0501 11-010205-0501	**Распланировка лишнего грунта**	**м3 грунта**	**4,1300**		**761,11**	**3143**
		Итого оплата труда:				**761,11**	**3143**
		Накладные расходы	%	–		501,16	2070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,98	417
		Сметная стоимость:				**1363,26**	**5630**
45	Е11-221001-0104 11-221001-0104	**Колодцы стеклопластиковые. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**17695,41**	**17695**
		Итого оплата труда:				**7106,62**	**7107**
		Итого эксплуатация машин:				**303,75**	**304**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				10419,36	10419
		Накладные расходы	%	–		5350,62	5351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1843,68	1844
		Сметная стоимость:				24889,71	24890
46	E11-070201-0201 11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетон	0,0200		11260,70	225
		Итого оплата труда:				7074,28	141
		Итого эксплуатация машин:				5619,51	112
		Итого материалов:				650,24	13
		Накладные расходы	%	–		5036,85	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1305,40	26
		Сметная стоимость:				17622,96	352
47	C121-040301-0201 21-040301-	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,0000		3245,72	3244
		Накладные расходы	%	–		137,53	138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,50	271
		Сметная стоимость:				3651,75	3652
48	E11-270502-0101 [illegible]	Отмостки. Устройство, В7,5	м2 подзоров	5,5000		4067,01	22369
		Итого оплата труда:				714,44	3929
		Итого эксплуатация машин:				202,93	1116
		Итого материалов:				3232,75	17780
		Накладные расходы	%	–		621,51	3418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		375,08	2063
		Сметная стоимость:				5063,60	27850
49	E11-220801-0201 11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1046,73	2093
		Итого оплата труда:				642,12	1284
		Итого эксплуатация машин:				622,49	1245
		Накладные расходы	%	–		460,04	920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,54	241
		Сметная стоимость:				1627,31	3255
50	C123-020301-0110 23-020301-0110 [illegible]	Демонтажная вставка-Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		4220,81	8442
		Накладные расходы	%	–		178,96	358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,98	704
		Сметная стоимость:				4751,75	9504
51	F11-221001-0103 11-221001-0103	Установка гидрантов пожарных	шт	1,0000		2420,44	2420
		Итого оплата труда:				1813,03	1813
		Итого эксплуатация машин:				140,99	141
		Итого материалов:				528,15	528

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		1276,26	1276
		Сметная прибыль (П30-8)	%	8		298,74	299
		Сметная стоимость:				3992,43	3992
52	С123 030103-0905 23-030103-	Гидранты пожарные подземные В 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт	1,0000		53788,06	53788
		Накладные расходы	%	–		2280,01	2281
		Сметная прибыль (П30-8)	%	8		4485,19	4485
		Сметная стоимость:				60554,17	60554
53	Е11-220801-0101	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,0460		68017,00	3129
		Итого оплата труда:				43651,47	1916
		Итого эксплуатация машин:				2285,91	105
		Итого материалов:				25220,53	1160
		Накладные расходы	%	–		2933,18	1175
		Сметная прибыль (П30-8)	%	8		3829,05	341
		Сметная стоимость:				105692,24	4862
54	С125-020103-0403 23-020103-	Подставки пожарные под гидранты ПП 150	шт.	1,0000		457,69	458
		Накладные расходы	%	–		194,47	19
		Сметная прибыль (П30-8)	%	8		38,17	38
		Сметная стоимость:				515,26	515
55	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	9,0000		1046,75	9421
		Итого оплата труда:				642,12	5779
		Итого эксплуатация машин:				622,49	5602
		Накладные расходы	%	–		490,04	4410
		Сметная прибыль (П30-8)	%	8		120,54	1085
		Сметная стоимость:				1627,34	14646
56	С123-020304-2610 23-020304-	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		2686,56	8060
		Накладные расходы	%	–		113,97	342
		Сметная прибыль (П30-8)	%	8		324,14	972
		Сметная стоимость:				3024,51	9074
57	С123-020303-7506 23-020303-7506 РСПБ РК	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		1600,44	4801
		Накладные расходы	%	–		67,86	204
		Сметная прибыль (П30-8)	%	8		131,46	395
		Сметная стоимость:				1801,76	5405
58	С123-020301-1909 23-020301-	Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		7783,86	23352
		Накладные расходы	%	–		330,04	990

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		649,11	1947
		Сметная стоимость:				**8763,01**	**26289**
59	С123-021101-0120 23-021101-	**Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0060**		**109319,43**	**656**
		Накладные расходы	%	–		4635,14	28
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		9116,37	55
		Сметная стоимость:				**123070,94**	**738**
60	С121-130206-1201 21-130206-	**Шпильки**	**1000 шт.**	**0,0560**		**76629,65**	**4291**
		Накладные расходы	%	–		3249,10	182
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		6390,30	358
		Сметная стоимость:				**86269,05**	**4831**
61	С121-130202-[illegible]	**Гайки**	**1000 шт.**	**0,1120**		**3444,14**	**386**
		Накладные расходы	%	–		146,03	16
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		287,21	32
		Сметная стоимость:				**3877,39**	**434**
62	С121-130203-	**Шайбы**	**100 шт.**	**1,1200**		**2364,27**	**2648**
		Накладные расходы	%	–		100,25	112
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		197,16	221
		Сметная стоимость:				**2661,68**	**2981**
		Информационно-предепредительный знак "Пожарный водоисточник", 1шт					
63	Е11-010205-0405 11-010205-0405 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,3000**		**1038,76**	**312**
		Итого оплата труда:				**1038,76**	**312**
		Накладные расходы	%	–		683,98	205
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		137,82	41
		Сметная стоимость:				**1860,55**	**558**
64	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство В20,с/с, W8**	**м3**	**0,2400**		**36112,49**	**8667**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**332**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**185**
		Итого материалов:				**34153,37**	**8197**
		Накладные расходы	%	–		2231,56	536
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		3067,52	736
		Сметная стоимость:				**41411,57**	**9939**
65	Е11-060301-0406 11-060301-0406	**Конструкции стальные. Установка**	**т**	**0,0259**		**185103,43**	**4790**
		Итого оплата труда:				**51578,46**	**1335**
		Итого эксплуатация машин:				**14029,23**	**363**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				124902,96	3232
		Накладные расходы	%	–		33924,60	878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17522,24	453
		Сметная стоимость:				236550,26	6122
66	С121-130201-0001 21-130201-	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004		381819,66	152
		Накладные расходы	%	–		16189,15	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	13
		Сметная стоимость:				429849,52	171
67	Е11-130301-1406 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9000		58,18	52
		Итого оплата труда:				22,04	20
		Итого эксплуатации машин:				0,97	1
		Итого материалов:				35,39	32
		Накладные расходы	%	–		14,92	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,85	5
		Сметная стоимость:				78,95	71
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				224837
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				224837
	Материалы -		Тенге				41362
	Всего заработная плата -		Тенге				67306
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				110276
		Накладные расходы -	Тенге				51425
		Сметная прибыль -	Тенге				22101
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				298363
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82
		Сметная заработная плата -	Тенге				67306
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				298363
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82
		Сметная заработная плата -	Тенге				67306
		РАЗДЕЛ 4.Бытовая канализация К1					
68	Е11-220501-0106 11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,3061		458114,94	140229
		Итого оплата труда:				345291,92	105694
		Итого эксплуатации машин:				137386,77	42054
		Итого материалов:				24175,48	7400
		Накладные расходы	%	–		242942,01	74365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56084,56	17167
		Сметная стоимость:				757141,53	231761

1	2	3	4	5	6	7	8
69	С123-010603-0204 23-010603-[illegible]	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 РР ГОСТ Р 54475-2011**	м	336,7100		1793,55	603906
		Накладные расходы	%	–		76,05	25606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,57	50361
		Сметная стоимость:				2019,16	679873
70	Е11-220501-0109 11-220501-0109	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка-ГИЛЬЗА**	км трубопрово	0,0006		707847,65	425
		Итого оплата труда:				505752,37	303
		Итого эксплуатация машин:				214998,11	129
		Итого материалов:				64610,88	39
		Накладные расходы	%	–		357401,62	214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85219,94	51
		Сметная стоимость:				1150469,22	690
71	С123-010405-0411 23-010405-0411 РСНБ РК [illegible]	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004-ГИЛЬЗА**	м	0,6000		19875,30	11925
		Накладные расходы	%	–		842,71	506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1657,44	994
		Сметная стоимость:				22375,45	13425
72	Е11-220501-0110 11-220501-0110 [illegible]	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка-ФУТЛЯР**	км трубопрово	0,0978		795558,53	77806
		Итого оплата труда:				551040,19	53892
		Итого эксплуатация машин:				251245,24	24572
		Итого материалов:				83930,80	8208
		Накладные расходы	%	–		390436,74	38185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94879,62	9279
		Сметная стоимость:				1280874,89	125270
73	С123-010405-0413 23-010405-0413 РСНБ РК	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	98,7780		31709,60	3132211
		Накладные расходы	%	–		344,49	132806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2644,33	261201
		Сметная стоимость:				35698,41	3526218
		Колодец 3-1,5м					
74	Е11-221001-0104 11-221001-0104	**Колодцы стеклопластиковые. Установка**	шт.	14,0000		17695,41	247736
		Итого оплата труда:				7106,62	99493
		Итого эксплуатация машин:				303,75	4253
		Итого материалов:				10419,36	145871
		Накладные расходы	%	–		5350,62	74909

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1843,68	258[illegible]
		Сметная стоимость:				24889,71	348456
75	ЦЕНОВ ТЦЕНОВ ТОО ТД СТЗ Арыстан	Колодцы канализационные в комплекте 14 шт полиэтилен.сварные лотковые из трубы СПИРОЛАЙН Д.1,5М В КОМПЛЕКТЕ С ЛЮКОМ и с лестницей(С ДОСТАВКОЙ)	КОМПЛЕКТ	1,0000		11019479,46	11019479
		Накладные расходы	%	–		467225,93	467226
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		918936,43	918936
		Сметная стоимость:				12405642,83	12405642
76	Е11-070201-0201 11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетон	0,2800		11260,70	3153
		Итого оплата труда:				7074,28	1981
		Итого эксплуатация машин:				5619,51	1573
		Итого материалов:				650,24	182
		Накладные расходы	%	–		5056,85	1416
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1305,40	366
		Сметная стоимость:				17622,96	4934
77	С121-040301-0201 21-040301-	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	14,0000		3243,72	45412
		Накладные расходы	%	–		137,52	1925
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		270,50	3787
		Сметная стоимость:				3651,75	51125
78	Е11-270502-0101 11-270502-0101	Отмостки. Устройство, В7,5	м2 подборов и отмосток	136,2700		4067,01	554211
		Итого оплата труда:				714,44	97357
		Итого эксплуатация машин:				202,93	27653
		Итого материалов:				3232,75	440526
		Накладные расходы	%	–		621,51	84694
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		375,08	51112
		Сметная стоимость:				5063,60	690017
79	ЦЕНОВ ТЦЕНОВ ТОО	Жироуловитель из стеклопластика плюс транспорт ЛОС-Ж-3С/0,8-2,1/1,7.Габаритные размеры- d-1300мм,L-1100мм	шт	1,0000		916964,29	916964
		Накладные расходы	%	–		38879,29	38879
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		76467,49	76467
		Сметная стоимость:				1032311,06	1032311
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				16753457
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				16753457
	Материалы		Тенге				602227
	Всего заработная плата -		Тенге				358719
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				15729898

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				940730
		Сметная прибыль -	Тенге				1415535
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				19109721
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				398
		Сметная заработная плата -	Тенге				358719
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19109721
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				398
		Сметная заработная плата -	Тенге				358719
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				23177131
	Накладные расходы I уровня		Тенге				365055
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				23542186
	Накладные расходы II уровня		Тенге				998189
	ПГЗ, 01		Тенге				24540375
	Сметная прибыль		Тенге				1963230
	ИТОГО по смете:		Тенге				26503605
временные здания и сооружения 1.5%							397554
итого							26901159
зимнее удорожание 1.35%							363166
итого							27264325
тендерная скидка 0.97%							26555452.68
НДС 12%							3186654.32
итого							29 742 107,00

Заказчик

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____ **Сакиров Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

_____ **Нурмуханов А.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области"** Форма 2В

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"**

Наименование объекта - **"Строительство пристройки на 250 мест и реконструкцию бассейна под хареографический зал на 200 мест Малой академии искусств им.Н.Тлендиева в г.Атырау"**

договор **№134 от 14.06.2018 года доп.согл.№1 от 29.11.2018 г.**

А К Т

выполненных работ за май месяц 2019 года

на Общестроительные работы по чертежам марки-АР

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Перекрытия					
1	**Е11-070505-0105 11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**299,0000**		**6805,98**	**2034989**
		Итого оплата труда:				**2655,10**	**793874**
		Итого эксплуатация машин:				**781,47**	**233661**
		Итого материалов:				**3583,00**	**1071318**
2	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1908,1968**		**7369,28**	**14062037**
		Стык техподполья между зданиями					
3	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**56,0000**		**60,08**	**3364**
		Итого оплата труда:				**20,13**	**1127**
		Итого эксплуатация машин:				**42,17**	**2362**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				9,30	521
4	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	56,0000		129,75	7266
		Итого оплата труда:				100,99	5656
		Итого эксплуатация машин:				53,55	2999
5	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	11,2000		14047,43	157331
		Итого оплата труда:				3116,30	34903
		Итого эксплуатация машин:				1243,53	13928
		Итого материалов:				10207,17	114320
6	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	112,0000		1523,04	170581
		Итого оплата труда:				307,37	34425
		Итого эксплуатация машин:				71,10	7963
		Итого материалов:				1170,51	131097
7	Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=24	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до 150 мм**	м2 покрытия	112,0000		3904,44	437297
		Итого оплата труда:				232,74	26067
		Итого эксплуатация машин:				70,47	7893
		Итого материалов:				3639,38	407611
8	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	112,0000		888,27	99486
		Итого оплата труда:				290,79	32569
		Итого эксплуатация машин:				19,54	2189
		Итого материалов:				588,56	65918
9	Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 50 мм**	м2 стяжки	112,0000		918,64	102888
		Итого оплата труда:				30,75	3444
		Итого эксплуатация машин:				20,48	2294
		Итого материалов:				877,95	98331

1	2	3	4	5	6	7	8
		Заделка стыка между зданиями 2 этаж					
10	Е11-080301-0202 11-080301-0202 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	8,6400		8503,78	73473
		Итого оплата труда:				2653,36	22925
		Итого эксплуатация машин:				1103,45	9534
		Итого материалов:				5030,37	43462
11	С121-030401-0203 21-030401-	Камень ракушеблок	м3	8,6400		6920,40	59792
12	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,6000		1322,09	28557
		Итого оплата труда:				729,23	15751
		Итого эксплуатация машин:				59,14	1278
		Итого материалов:				580,07	12529
13	Е11-150203-0503 11-150203-0503	Стены. Бетонирование	м2 оштукатури	21,6000		825,37	17828
		Итого оплата труда:				349,30	7545
		Итого эксплуатация машин:				18,69	404
		Итого материалов:				473,07	10218
14	Е12-120104-0601 12-120104-0601	Грунтовка стен раствором	м2	21,6000		42,89	926
		Итого оплата труда:				37,51	810
		Итого материалов:				5,38	116
15	Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашивае	21,6000		474,41	10247
		Итого оплата труда:				344,70	7445
		Итого эксплуатация машин:				3,14	68
		Итого материалов:				128,16	2768
		Примыкание к существующему зданию 1 этаж					
16	Е12-060101-0201 12-060101-0201	Демонтаж витража. Снятие	м2	60,0000		267,24	16035
		Итого оплата труда:				264,08	15845
		Итого эксплуатация машин:				7,18	431
		Итого материалов:				0,00	-
17	Е12-060101-0202 12-060101-0202	Переплеты витража. Снятие	м2	60,0000		376,63	22598
		Итого оплата труда:				370,51	22230

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				13,91	834
		Итого материалов:				0,00	–
18	Е11-080301-0202 11-080301-0202 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	12,0000		8503,78	102045
		Итого оплата труда:				2653,36	31840
		Итого эксплуатация машин:				1103,45	13241
		Итого материалов:				5030,37	60364
19	С121-030401-0203 21-030401-0203 РСНБ РК	Камень ракушеблок	м3	12,0000		6920,40	83045
20	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой	60,0000		1322,09	79325
		Итого оплата труда:				729,23	43754
		Итого эксплуатация машин:				59,14	3549
		Итого материалов:				580,07	34804
21	Е11-150203-0503 11-150203-0503	Стены. Бетонирование	м2	60,0000		825,37	49522
		Итого оплата труда:				349,30	20958
		Итого эксплуатация машин:				18,69	1121
		Итого материалов:				473,07	28384
22	Е12-120104-0601 12-120104-0601	Грунтовка стен раствором	м2	60,0000		42,89	2574
		Итого оплата труда:				37,51	2251
		Итого материалов:				5,38	323
23	Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой	60,0000		474,41	28465
		Итого оплата труда:				344,70	20682
		Итого эксплуатация машин:				3,14	188
		Итого материалов:				128,16	7690
24	Е11-460401-0802 11-460401-0802 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	4,8000		9759,61	46846
		Итого оплата труда:				7745,03	37176
		Итого эксплуатация машин:				3771,69	18104
25	Е11-060801-0102 11-060801-0102 РСНБ РК 2015	Монолитный участок перекрытия 1 го этажа	м3	13,8000		51704,60	713524
		Итого оплата труда:				13515,68	186516

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1125,66	15534
		Итого материалов:				37360,75	515578
26	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм	т	0,9000		186353,02	167718
27	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2000		194481,14	38896
28	Е11-110101-1103 11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	63,0000		888,27	55961
		Итого оплата труда:				290,79	18320
		Итого эксплуатация машин:				19,54	1231
		Итого материалов:				588,56	37079
29	Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 50 мм	м2 стяжки	63,0000		918,64	57874
		Итого оплата труда:				30,75	1937
		Итого эксплуатация машин:				20,48	1290
		Итого материалов:				877,95	55311
30	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	63,0000		1402,62	88365
		Итого оплата труда:				935,42	58931
		Итого эксплуатация машин:				52,31	3296
		Итого материалов:				440,18	27731
31	С122-060301-1202 22-060301-1202 РСНБ РК	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	64,2600		1946,56	125086
		Примыкание к существующему зданию 2 этаж					
32	Е11-060801-0102 11-060801-0102	Монолитный участок перекрытия 1 го этажа	м3	8,5800		51704,60	443625
		Итого оплата труда:				13515,68	115965
		Итого эксплуатация машин:				1125,66	9658
		Итого материалов:				37360,75	320555
33	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм	т	0,4000		186353,02	74541
34	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1000		194481,14	19448
35	Е11-110101-1103 11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,0000		888,27	34642

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				290,79	11341
		Итого эксплуатация машин:				19,54	762
		Итого материалов:				588,56	22954
36	Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 50 мм	м2 стяжки	39,0000		918,64	35827
		Итого оплата труда:				30,75	1199
		Итого эксплуатация машин:				20,48	799
		Итого материалов:				877,95	34240
37	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	39,0000		1402,62	54702
		Итого оплата труда:				935,42	36481
		Итого эксплуатация машин:				52,31	2040
		Итого материалов:				440,18	17167
38	С122-060301-1202 22-060301-1202 РСНБ РК	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	39,7800		1946,56	77434
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК между плит перекрытий (схема прилагается)					
		Монолитный участок перекрытия 3 го этажа					
39	Е11-060801-0102 11-060801-0102 РСНБ РК 2015	Монолитный участок перекрытия 3 го этажа	м3	8,5800		51704,60	443625
		Итого оплата труда:				13515,68	115965
		Итого эксплуатация машин:				1125,66	9658
		Итого материалов:				37360,75	320555
40	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм	т	0,4000		186353,02	74541
41	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1000		194481,14	19448
42	Е11-060301-0101 11-060301-0101 РСНБ РК 2015	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство	м2 площади горизонтал ьной	39,0000		1022,27	39869
		Итого оплата труда:				734,50	28646
		Итого эксплуатация машин:				13,66	533
		Итого материалов:				278,49	10861
43	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5000		14625,83	7313

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				13565,86	6783
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	519
		Итого материалов:				275,40	138
		Монолитный участок в техподполье					
44	Е11-060801-0102 11-060801-0102 РСНБ РК 2015	Монолитный участок перекрытия ТЕХПОДПОЛЬЯ	м3	40,3000		51704,60	2083695
		Итого оплата труда:				13515,68	544682
		Итого эксплуатация машин:				1125,66	45364
		Итого материалов:				37360,75	1505638
45	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм	т	2,4000		186353,02	447247
46	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4000		194481,14	77792
47	Е11-060301-0101 11-060301-0101 РСНБ РК 2015	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство	м2 площади горизонтальной	185,0000		1022,27	189121
		Итого оплата труда:				734,50	135883
		Итого эксплуатация машин:				13,66	2527
		Итого материалов:				278,49	51521
48	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,8000		14625,83	40952
		Итого оплата труда:				13565,86	37984
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	2906
		Итого материалов:				275,40	771
49	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	185,0000		888,27	164329
		Итого оплата труда:				290,79	53797
		Итого эксплуатация машин:				19,54	3615
		Итого материалов:				588,56	108883
50	Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 50 мм	м2 стяжки	185,0000		918,64	169948
		Итого оплата труда:				30,75	5689

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				20,48	3789
		Итого материалов:				877,95	162421
51	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	85,0000		1402,62	119222
		Итого оплата труда:				935,42	79510
		Итого эксплуатация машин:				52,31	4446
		Итого материалов:				440,18	37415
52	С122-060301-1202 22-060301-1202 РСНБ РК	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	86,7000		1946,56	168767
53	Е11-110101-3601 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	100,0000		2868,90	286890
		Итого оплата труда:				319,20	31920
		Итого эксплуатация машин:				14,70	1470
		Итого материалов:				2542,65	254265
		Монолитный участок 1-го этажа					
54	Е11-060801-0102 11-060801-0102 РСНБ РК 2015	Монолитный участок перекрытия 1 этажа	м3	40,3000		51704,60	2083695
		Итого оплата труда:				13515,68	544682
		Итого эксплуатация машин:				1125,66	45364
		Итого материалов:				37360,75	1505638
55	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм	т	2,4000		186353,02	447247
56	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4000		194481,14	77792
57	Е11-060301-0101 11-060301-0101 РСНБ РК 2015	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство	м2 площади горизонтальной	185,0000		1022,27	189121
		Итого оплата труда:				734,50	135883
		Итого эксплуатация машин:				13,66	2527
		Итого материалов:				278,49	51521
58	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,8000		14625,83	40952
		Итого оплата труда:				13565,86	37984
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	2906
		Итого материалов:				275,40	771

1	2	3	4	5	6	7	8
59	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	185,0000		888,27	164329
		Итого оплата труда:				290,79	53797
		Итого эксплуатация машин:				19,54	3615
		Итого материалов:				588,56	108883
60	Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 50 мм	м2 стяжки	185,0000		918,64	169948
		Итого оплата труда:				30,75	5689
		Итого эксплуатация машин:				20,48	3789
		Итого материалов:				877,95	162421
61	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	45,0000		1402,62	63118
		Итого оплата труда:				935,42	42094
		Итого эксплуатация машин:				52,31	2354
		Итого материалов:				440,18	19808
62	С122-060301-1202 22-060301-1202 РСНБ РК	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	45,9000		1946,56	89347
63	Е11-110101-3601 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	140,0000		2868,90	401646
		Итого оплата труда:				319,20	44688
		Итого эксплуатация машин:				14,70	2058
		Итого материалов:				2542,65	355972
		Монолитный участок 2-го этажа					
64	Е11-060801-0102 11-060801-0102	Монолитный участок перекрытия 2 го этажа	м3	23,1000		51704,60	1194376
		Итого оплата труда:				13515,68	312212
		Итого эксплуатация машин:				1125,66	26003
		Итого материалов:				37360,75	863033
65	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм	т	1,4000		186353,02	260894

1	2	3	4	5	6	7	8
66	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2500		194481,14	48620
67	Е11-060301-0101 11-060301-0101 РСНБ РК 2015	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство	м2 площади горизонтальной	105,0000		1022,27	107339
		Итого оплата труда:				734,50	77123
		Итого эксплуатация машин:				13,66	1435
		Итого материалов:				278,49	29242
68	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,7924		14625,83	40842
		Итого оплата труда:				13565,86	37882
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	2899
		Итого материалов:				275,40	769
69	Е11-110101-1103 11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	105,0000		888,27	93268
		Итого оплата труда:				290,79	30533
		Итого эксплуатация машин:				19,54	2052
		Итого материалов:				588,56	61798
70	Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 50 мм	м2 стяжки	105,0000		918,64	96457
		Итого оплата труда:				30,75	3229
		Итого эксплуатация машин:				20,48	2150
		Итого материалов:				877,95	92185
71	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25,0000		1402,62	35065
		Итого оплата труда:				935,42	23385
		Итого эксплуатация машин:				52,31	1308
		Итого материалов:				440,18	11004
72	С122-060301-1202 22-060301-1202 РСНБ РК	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	25,5000		1946,56	49637
73	Е11-110101-3601 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	80,0000		2868,90	229512
		Итого оплата труда:				319,20	25536
		Итого эксплуатация машин:				14,70	1176

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2542,65	203412
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				29900129
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				29900129
	Материалы -		Тенге				9039321
	Всего заработная плата -		Тенге				4027543
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				16469331
	Накладные расходы -		Тенге				3516860
	Сметная прибыль -		Тенге				2673359
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				36090349
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				4718
	Сметная заработная плата -		Тенге				4027543
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				36090349
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				4718
	Сметная заработная плата -		Тенге				4027543
		РАЗДЕЛ 2.Дополнительные работы по хореографическому залу					
74	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1379,1700**		**726,90**	**1002519**
		Итого оплата труда:				**726,90**	**1002519**
75	С341-010104-1020 41-010104-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**2414,0000**		**591,18**	**1427109**
76	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1379,1700**		**60,08**	**82859**
		Итого оплата труда:				**20,13**	**27766**
		Итого эксплуатация машин:				**42,17**	**58162**
		Итого материалов:				**9,30**	**12826**
77	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1379,1700**		**129,75**	**178945**
		Итого оплата труда:				**100,99**	**139286**
		Итого эксплуатация машин:				**53,55**	**73859**
78	Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для ФОМ под перегородки- 5 шт. Копание вручную глубиной до 2,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,5000**		**1178,84**	**14735**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1178,84	14735
79	Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из профтрубы 80х80х4	т	3,7320		11910,70	44451
		Итого оплата труда:				11162,77	41659
		Итого эксплуатация машин:				675,26	2520
		Итого материалов:				275,40	1028
80	Е11-061701-0201 11-061701-0201 РСНБ РК 2015	Установка каркаса	т арматуры	3,7320		24104,63	89958
		Итого оплата труда:				22465,84	83843
		Итого эксплуатация машин:				1730,65	6459
		Итого материалов:				428,40	1599
81	Е11-061501-0110 11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление	м3	1,0000		16366,50	16367
		Итого оплата труда:				2377,21	2377
		Итого эксплуатация машин:				808,84	809
		Итого материалов:				13513,83	13514
82	Е11-060101-0113 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,0000		36395,37	36395
		Итого оплата труда:				4288,51	4289
		Итого эксплуатация машин:				713,35	713
		Итого материалов:				31582,00	31582
83	Е11-100402-0601 11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	152,2500		28013,59	4265069
		Итого оплата труда:				902,68	137433
		Итого эксплуатация машин:				19,24	2929
		Итого материалов:				27099,19	4125852
84	С121-110206-0106 21-110206-0106 РСНБ РК	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	1,0000		25497,93	25498
85	С121-060902-0108 21-060902-0108 РСНБ РК	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм	м	1,0000		177,74	178

1	2	3	4	5	6	7	8
86	Е11-090302-0201 11-090302-0201	Фермы. Монтаж	т конструкци	3,6870		54277,75	200122
		Итого оплата труда:				45643,44	168287
		Итого эксплуатация машин:				9452,67	34852
		Итого материалов:				1808,72	6669
87	С121-050103-0113 21-050103-	Прокат толстолистовой толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,7650		2163604,71	1655158
88	С121-050201-0602 21-050201-0602 РСНБ РК	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	2,9220		237846,45	694987
89	Е11-090701-0127 11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	3,6870		127462,71	469955
		Итого оплата труда:				115261,02	424967
		Итого эксплуатация машин:				9084,43	33494
		Итого материалов:				5016,69	18497
90	Е11-100104-0103 11-100104-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам. Устройство	м2 перекрытия	636,0000		2341,96	1489484
		Итого оплата труда:				999,79	635867
		Итого эксплуатация машин:				90,42	57507
		Итого материалов:				1289,40	820056
91	Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	636,0000		2763,58	1757640
		Итого оплата труда:				452,38	287714
		Итого эксплуатация машин:				14,99	9535
		Итого материалов:				2302,90	1464645
92	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2	636,0000		571,27	363329
		Итого оплата труда:				145,91	92796
		Итого эксплуатация машин:				16,88	10737
		Итого материалов:				411,35	261622
93	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия	636,0000		657,06	417888
		Итого оплата труда:				384,93	244814

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**33,54**	**21330**
		Итого материалов:				**247,08**	**157140**
94	**Е11-120101-1304 11-120101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**636,0000**		**526,84**	**335070**
		Итого оплата труда:				**299,92**	**190752**
		Итого эксплуатация машин:				**32,63**	**20753**
		Итого материалов:				**202,77**	**128961**
95	**С121-110101-0101 21-110101-0101 РСНБ РК**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки**	**м3**	**63,6000**		**11172,23**	**710554**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				15278269
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				14608192
Материалы -			Тенге				7018825
Всего заработная плата -			Тенге				2905852
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3086374
Транспортные расходы -			Тенге				1427109
		Накладные расходы -	Тенге				2387830
		Сметная прибыль -	Тенге				1359682
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				18355703
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3568
		Сметная заработная плата -	Тенге				2905852
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				670077
Материалы -			Тенге				25165
Всего заработная плата -			Тенге				593255
		Накладные расходы -	Тенге				405022
		Сметная прибыль -	Тенге				86008
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				1161107
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				643
		Сметная заработная плата -	Тенге				593255
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19516810
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4211
		Сметная заработная плата -	Тенге				3499107
		РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА					
96	**Е11-460201-0301**	**Металлоконструкции облицовки. Демонтаж**	**т**	**25,0000**		**12620,31**	**315508**
		Итого оплата труда:				**8784,75**	**219619**
		Итого эксплуатация машин:				**2119,03**	**52976**
		Итого материалов:				**2328,93**	**58223**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	Е12-130103-0103 12-130103-0103	Облицовка стен из плит известковых. Разборка	м2 облицовки	3100,0000		3842,60	11912061
		Итого оплата труда:				3768,90	11683599
		Итого эксплуатация машин:				141,36	438220
		Итого материалов:				0,00	–
98	Е11-080701-0102 11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых дляотделочных работ	м2	3100,0000		564,96	1751364
		Итого оплата труда:				369,25	1144661
		Итого эксплуатация машин:				1,33	4108
		Итого материалов:				195,05	604645
99	Е11-150101-0207 11-150101-0207 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной до 25 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки	355,0151		8155,49	2895322
		Итого оплата труда:				7337,43	2604897
		Итого эксплуатация машин:				49,06	17417
		Итого материалов:				792,34	281292
100	С122-010104-0101 22-010104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	355,0151		10875,00	3860789
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				20735044
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				20735044
Материалы -			Тенге				944161
Всего заработная плата -			Тенге				15652776
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3860789
Накладные расходы -			Тенге				10287394
Сметная прибыль -			Тенге				2481795
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				33504233
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				19185
Сметная заработная плата -			Тенге				15652776
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				33504233
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				19185
Сметная заработная плата -			Тенге				15652776
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				65913443
Накладные расходы I уровня			Тенге				13240958
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				79154401
Накладные расходы II уровня			Тенге				3356147

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				82510548
	Сметная прибыль		Тенге				6600844
	ИТОГО по смете:		Тенге				89111391
	временные здания и сооружения 1,5%						1336671
	итого						90448062
	зимнее удорожание 1,35%						1221049
	итого						91669111
	тендерная скидка 0,974						89285714,29
	НДС 12%						10714285,71
	итого						100 000 000,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____Нудин Н.М.

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____Сакпаров Н.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____Усеев С.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

Технический надзор
Аттестат эксперта
KZ07VJE00013069
KZ18VJE00028779
KZ72VJE00028777
Мурзагалиев З.С

_____Мурзагалиев З.С.

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области" Форма 2В

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта - **"Строительство пристройки на 250 мест и реконструкцию бассейна под хореографический зал на 200 мест Малой академии искусств им.Н.Тлендиева в г.Атырау"**

договор **№134 от 14.06.2018 года доп.согл.№1 от 29.11.2018 г.**

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2019 года

на Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Дополнительные работы по пристройке					
1	Е11-150101-0207 11-150101-0207 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной до 25 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки	507,8694		8155,49	4141923
		Итого оплата труда:				7337,43	3726455
		Итого эксплуатация машин:				49,06	24916
		Итого материалов:				792,34	402405
2	С122-010104-0101 22-010104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	507,8694		10875,00	5523080
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты		Тенге				9665003
	Накладные расходы I группа		Тенге				2042097
	Итого с накладными расходами - уровень		Тенге				11707100
	Накладные расходы II уровня		Тенге				496381
	ИТОГО		Тенге				12203481
	Сметная прибыль		Тенге				976278
	ИТОГО по смете:		Тенге				13179759

1	2	3	4	5	6	7	8
	временные здания и сооружения 1,5%						197699
	итого						13377456
	зимнее удорожание 1,35%						180596
	итого						13558053
	тендерная скидка 0,974						13205541,96
	НДС 12%						1584665,04
	итого						14 790 207,00

Заказчик

Заместитель руководителя **управления строительства Атырауской области**

_____ **Нулин Н.М.**

Руководитель отдела строительства **управления строительства Атырауской области**

_____ **Сакияров Н.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

_____ **Нурмуханов А.**

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Форма 2Б

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта - "Строительство пристройки на 250 мест и реконструкцию бассейна под хореографический зал на 200 мест Малой академии искусств им.Н.Тлендиева в г.Атырау"

договор №134 от 14.06.2018 года доп.согл.№1 от 29.11.2018 г.

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2019 года

на СИСТЕМА ЧАСОФИКАЦИИ,ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ и РАДИОФИКАЦИИ

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Система часофикации					
		Оборудование					
1	ПРАЙС НПП"Электронное табло"	Часовая станция ЧС-2-Ф-школа	шт.	1,0000		36260,71	36261
2	ПРАЙС НПП"Электронные табло"	Вторичные электронные часы	шт.	10,0000		20179,21	201792
3	Прайс ТД "Тинко"	Звонки громкого боя	шт	6,0000		2589,32	15536
4	С123-080306-0312 23-080306-	Источник бесперебойного питания 500ВА.230В.тип ВК500	шт.	1,0000		71947,48	71947
		Кабельно-проводниковая продукция и изделия					
5	Ц13-080401-0411 13-080401-0411	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 2кг	м	150,0000		618,83	92825
		Итого оплата труда:				547,14	82072
		Итого эксплуатация машин:				10,64	1596
		Итого материалов:				65,00	9750
6	С123-060142-0301 23-060142-0301 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг-LS 2х0,5мм2 ГОСТ 16442-80	км	0,1500		45498,73	6825
7	Ц13-080206-3201 13-080206-3201 РСНБ РК 2015	Провод один сечением до 2х2,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус	м одноповодной линии	80,0000		291,24	23299

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				268,97	21518
		Итого эксплуатация машин:				0,67	54
		Итого материалов:				21,85	1748
8	С123-061002-0101 23-061002-0101 РСНБ РК	Провода монтажные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0500		42590,85	3407
9	С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Коробки клеммные для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У6Р4А32	шт.	13,0000		3388,64	44052
10	Ц13-100105-0506 13-100105-0506 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 3 кг	м	100,0000		667,36	66736
		Итого оплата труда:				515,55	51555
		Итого эксплуатация машин:				87,89	8789
		Итого материалов:				87,60	8760
11	С123-060401-0525 23-060401-	Кабель-канал 15х10мм	км	0,1000		273679,32	27368
12	Ц13-080206-2002 13-080206-2002	Трубы водогазопроводные по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	30,0000		256,91	7707
		Итого оплата труда:				173,36	5201
		Итого эксплуатация машин:				9,62	289
		Итого материалов:				77,50	2325
13	С123-011305-0103 23-011305-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	30,0000		69,46	2084
		Система телефонная					
		Оборудование					
14	Прайс ТОО"AVERCO M"	Мини-АТС KX-TEB308	шт	1,0000		102401,79	102402
15	Ц13-100203-0101 13-100203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	6,0000		1005,21	6031
		Итого оплата труда:				782,20	4693
		Итого материалов:				223,01	1338
16	С123 080201-[illegible]	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	6,0000		2723,86	16343

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6,0000		403,79	2423
18	С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6,0000		340,74	2044
19	С123-061709-0410 23-061709-	Коннектор, SHIP, 5901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	16,0000		28,57	457
		Кабельно-проводниковая продукция и изделия					
20	Ц13-080401-0411 13-080401-0411	Кабель силовой с креплением на всей длине массой 1 кг до 2кг	м	370,0000		618,83	228968
21	С123-060142-0101 23-060142-0101 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг-LS 1х2х0.5-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,1150		26918,78	3096
22	С123-060142-0301 23-060142-0301 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг-LS 2х2х0.5-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,2550		45498,73	11602
23	Ц23-100105-0506 13-100105-0506 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 кг до 3 кг	м	200,0000		667,36	133472
24	С123-060401-0525 23-060401-	Кабель-канал 15х10мм	км	0,2000		273679,32	54736
25	Ц13-080206-2002 13-080206-2002	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	10,0000		256,91	2569
26	С123-011305-0103 23-011305-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	10,0000		69,46	695
		Система радиофикации					
27	Ц13-100411-0106 13-100411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		9746,37	9746
28	Прайс ТОО"REC"	Школьный радиоузел "Теремок" SMR4120	шт	1,0000		134391,21	134391
29	Прайс "ЭГИДА"	Микрофон с подставкой EGA 581	шт	1,0000		2678,57	2679
30	Прайс "ЭГИДА"	Потолочный громкоговоритель	шт	36,0000		3125,00	112500

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Прайс "ЭГИДА"	Настенный громкоговоритель	шт	1,0000		4910,71	4911
32	Прайс "ЭГИДА"	Рупорный громкоговоритель	шт	1,0000		2142,86	2143
33	С123-080306-0101 23-080306-	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	34,0000		59,30	2016
		Кабельно-проводниковая продукция и изделия					
34	Ц13-100105-0509 13-100105-0509 РСНБ РК 2015	Кабель одинарный с креплением проводочными скрепами по стене бетонной	м	450,0000		293,12	131906
35	С123-060401-3002 23-060401-	Кабель телефонный одинарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,7	км	0,4500		40046,32	18021
		Трубы					
36	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям.по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300,0000		361,39	108417
37	С123-010504-0102 23-010504-	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	300,0000		25,56	7668
38	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная-(клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	300,0000		9,29	2787
39	Ц13-080206-2002 13-080206-2002	Трубы полиэтиленовые подосновании пола, диаметр до 50 мм	м	10,0000		256,91	2569
40	С123-011305-0103 23-011305-	Трубы гибкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	10,0000		69,46	695
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1704466
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				612584
Накладные расходы -			Тенге				25972
Сметная прибыль -			Тенге				51082
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				689608
Стоимость монтажных работ -			Тенге				816669
Материалы -			Тенге				142939
Всего заработная плата -			Тенге				636716
Накладные расходы -			Тенге				312997
Сметная прибыль -			Тенге				90373
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				1220040
Нормативная трудоемкость -			чел-ч				693

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				636736
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				275243
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				275243
		Накладные расходы -	Тенге				11670
		Сметная прибыль -	Тенге				22953
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				309867
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2219515
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				693
		Сметная заработная плата -	Тенге				636736
		РАЗДЕЛ 2.Система видеонаблюдения					
41	С123-080505-1001 23-080505-	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1,0000	57195,53		57196
42	С123-080502-0405 23-080502-	IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR-216, типа EverFocus	шт.	1,0000	436706,20		436706
43	С123-080505-0702 23-080505-	Диск жесткий HDD Western Digital Purple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	4,0000	68440,37		273761
44	С123-080501-2154 23-080501-	Видеокамера уличная модели EZ665, типа EverFocus	шт.	4,0000	93112,06		372448
45	С123-080501-2142 23-080501-	Видеокамера купольная моделиEBD431e, типа EverFocus	шт.	12,0000	34752,76		417033
46	С123-061709-0410 23-061709-	Коннектор, SHIP, S901A. RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	34,0000	28,57		971
47	ПРАЙС ТОО "APPIE TECH	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2200VA	шт.	1,0000	266350,89		266351
48	Ц13-100105-0503 13-100105-0503 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	730,0000	615,74		449490
49	С123-060409-0102 23-060409-	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,7300	68346,42		49893
50	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,постенам и колоннам с креплением скобами	м	600,0000	398,41		239049
51	С123-010504-0101 23-010504-	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	600,0000	22,48		13488
52	С123-020401-3501 23-020401-	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	600,0000	6,38		3828
53	Е11-340201-0301 11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство	канало-километр	0,0100	145934,49		1459

1	2	3	4	5	6	7	8
54	С123-011305-0103 23-011305-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	10,0000		69,46	695
55	С123-080304-0107 23-080304-0107 РСНБ РК	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Видеонаблюдение" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10,0000		1685,29	16853
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2599221
		В том числе					
Стоимость оборудования -			Тенге				266351
Накладные расходы -			Тенге				11293
Сметная прибыль -			Тенге				22212
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				299856
Стоимость монтажных работ -			Тенге				688538
Материалы -			Тенге				132431
Всего заработная плата -			Тенге				505790
Накладные расходы -			Тенге				246990
Сметная прибыль -			Тенге				74842
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				1010371
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				555
Сметная заработная плата -			Тенге				505790
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1644332
Всего заработная плата -			Тенге				1459
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1642872
Накладные расходы -			Тенге				70664
Сметная прибыль -			Тенге				137200
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1852196
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2
Сметная заработная плата -			Тенге				1459
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3162422
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				557
Сметная заработная плата -			Тенге				507250
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				4303687
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				878905
Накладные расходы I уровня			Тенге				476892
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				4780579
Накладные расходы II уровня			Тенге				202697
ИТОГО:			Тенге				4983276
Сметная прибыль			Тенге				398662
ИТОГО по смете			Тенге				5381938
временные здания и сооружения 1.5%							80729
ИТОГО							5462667

1	2	3	4	5	6	7	8
		лимит удорожания 1,35%					73746
		итого					5536413
		тендерная скидка 0,974					5392466,07
		НДС 12%					647095,93
		итого					6 039 562,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____ **Нудин Н.М.**

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____ **Сакпаров Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

_____ **Нурмуханов А.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-Бета-ЛТД"

Наименование объекта "Строительство пристройки на 250 мест к реконструкции бассейна под хореографический зал на 200 мест Малой академии искусств им.Н.Тлендиева в г.Атырау"

договор №134 от 14.06.2018 года доп.согл.№1 от 29.11.2018 г.

А К Т

выполненных работ за май месяц 2019 года

на Пожарная сигнализация и АВТОМАТИЗАЦИЯ

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				по единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация					
1	Ц13-100701-0102 13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		38147,02	38147
		Итого оплата труда:				37533,36	37533
		Итого эксплуатация машин:				1,72	2
		Итого материалов:				611,94	612
2	С123-080303-1301 23-080303-	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-20п	шт.	1,0000		38978,96	38979
3	Ц13-100701-0503 13-100701-0503 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		5169,56	5170
		Итого оплата труда:				5009,15	5009
		Итого эксплуатация машин:				1,40	1
		Итого материалов:				159,01	159
4	С123-080306-0305 23-080306-	Блок питания ИВЭПР 12/2 RSR 2x7	шт.	1,0000		5646,79	5647
5	С123-080306-0208 23-080306-	Аккумулятор РТК BATTERY 12-7, 7 А/ч	шт.	2,0000		2012,60	4025
6	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический пожарный, фотоэлектрический, радиоизотопный, соточой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	129,0000		1981,04	255554

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1339,36	243727
		Итого эксплуатация машин:				1,72	222
		Итого материалов:				89,95	11604
7	Ц13-100701-0206 13-100701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	129,0000		380,09	49031
		Итого оплата труда:				330,64	42652
		Итого эксплуатация машин:				19,90	2567
		Итого материалов:				29,55	3813
8	С123-080302-0107 23-080302-	Извещатели пожарные адресные модели НП 212-64	шт.	121,0000		3495,71	422981
9	С123-080302-	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	8,0000		2504,27	20034
10	Ц13-100701-0301 13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж оборудования	шт.	10,0000		10727,46	107275
		Итого оплата труда:				10546,69	105467
		Итого эксплуатация машин:				1,40	14
		Итого материалов:				179,37	1794
11	С123-080304-0502 23-080304-	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10,0000		865,08	8651
12	Ц13-100701-0105 13-100701-0105	Приборы ПС. Монтаж оборудования	шт.	18,0000		5915,74	106483
		Итого оплата труда:				5750,74	103549
		Итого эксплуатация машин:				1,40	25
		Итого материалов:				161,60	2909
13	С123-080303-1401 23-080303-	Модуль адресный релейный модели РМ-1,РМ-2 и РМ-2К	шт.	6,0000		4617,61	27706
14	С123-080303-1501 23-080303-	Модули управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1, исполнение 2	шт.	12,0000		9280,10	111361
15	С123-080504-0808 23-080504-	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт.	2,0000		2313,43	4627
		Кабельно-проводниковая продукция и изделия					
16	Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	1200,0000		266,06	319273
		Итого оплата труда:				161,77	194122
		Итого эксплуатация машин:				115,87	139041
		Итого материалов:				30,23	36273

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Ц13-080201-0810 13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	65,0000		300,91	19559
		Итого оплата труда:				182,21	11843
		Итого эксплуатация машин:				112,66	7323
		Итого материалов:				46,55	3026
18	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	310,0000		210,93	65388
		Итого оплата труда:				128,20	39741
		Итого эксплуатация машин:				93,21	28895
		Итого материалов:				23,25	7208
19	С123-060146-0301 23-060146-0301 РСНБ РК	Кабель симметричный парнойскрутки, сечением 1х2х0,35мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	1,2240		133335,45	163203
20	С123-060146-0303 23-060146-0303 РСНБ РК	Кабели симметричный парной скрутки,сечением 1х2х1,5мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0,0612		196414,10	12021
21	С123-060146-0301 23-060146-0301 РСНБ РК	Кабели симметричный парной скрутки,сечением 2х2х0,2мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0,0612		133335,45	8160
22	С123-060146-0203 23-060146-0203 РСНБ РК	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х0,5мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0,2550		116586,18	29729
23	С123-060146-0302 23-060146-0302 РСНБ РК	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х1мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0,0051		148687,45	758
24	С123-080306-0106 23-080306-0106 РСНБ РК	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проволки тип КМ, степень защиты IP41	шт.	10,0000		92,96	930
25	Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1300,0000		171,30	222690
		Итого оплата труда:				152,25	197923
		Итого эксплуатация машин:				2,11	2741
		Итого материалов:				17,03	22135
26	С123-061710-0102 23-061710-	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	1000,0000		30,80	30800
27	С123-061710-0108 23-061710-	Канал кабельный размерами 40 мм х25 мм	м	300,0000		135,86	40758

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5,0000		329,19	1646
		Итого оплата труда:				205,45	1027
		Итого эксплуатация машин:				11,62	58
		Итого материалов:				114,55	573
29	С123-011305-0103 23-011305-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	5,0000		69,46	347
		Прочие материалы и оборудование					
30	С121-050310-0101 21-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 3,6 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	0,7000		618,44	433
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2121365
		В том числе					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1190216
	Материалы -		Тенге				90105
	Всего заработная плата -		Тенге				982595
		Накладные расходы -	Тенге				476511
		Сметная прибыль -	Тенге				133338
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1800064
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				982595
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				931149
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				931149
		Накладные расходы -	Тенге				59481
		Сметная прибыль -	Тенге				77650
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1048281
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2848345
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				982595
		РАЗДЕЛ 2.Автоматизация					
31	Е11-181101-0103 11-181101-0103	Манометры электроконтактные. Установка	комплект	2,0000		4416,37	8833
		Итого оплата труда:				306,14	612
		Итого материалов:				4110,23	8220

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2,0000		18634,70	37269
		Итого оплата труда:				14050,26	28101
		Итого эксплуатация машин:				4694,02	9388
		Итого материалов:				1659,84	3320
33	51-021301-0214 51-021301-0214	Шкаф управления, модель ШУН-1	шт.	1,0000		108493,00	108493
34	51-021301-0214 51-021301-0214	Шкаф управления, модель ШУП-2	шт.	1,0000		108493,00	108493
		Кабельно-проводниковая продукция и изделия					
35	Ц13-080201-0810 13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	60,0000		300,91	18055
		Итого оплата труда:				182,21	10932
		Итого эксплуатация машин:				112,66	6759
		Итого материалов:				46,55	2793
36	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	125,0000		210,93	26366
37	С123-060128-0302 23-060128-	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306		122526,67	3749
38	С123-060128-0402 23-060128-	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0386		173785,67	5318
39	С123-060201-0302 23-060201-	Кабели контрольные КВВГ 2х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0612		143438,00	8778
40	С123-060201-0702 23-060201-	Кабели контрольные КВВГ 3х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0612		143438,00	8778
41	С123-060201-0102 23-060201-	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0051		143438,00	732
42	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	125,0000		329,19	41149
43	С123-010504-0101 23-010504-	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	75,0000		22,48	1686
44	С123-010504-0102 23-010504-	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	50,0000		25,56	1278

1	2	3	4	5	6	7	8
45	С123-020401-3501 23-020401-3501 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75,0000		6,38	479
46	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,0000		7,29	365
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				379820
		В том числе					
Стоимость оборудования -			Тенге				216986
Накладные расходы -			Тенге				9200
Сметная прибыль -			Тенге				18095
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				244281
Стоимость монтажных работ -			Тенге				122839
Материалы -			Тенге				23338
Всего заработная плата -			Тенге				80739
	Накладные расходы -		Тенге				41230
	Сметная прибыль -		Тенге				13126
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				177194
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				86
	Сметная заработная плата -		Тенге				80739
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				31162
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				31162
	Накладные расходы -		Тенге				1321
	Сметная прибыль -		Тенге				2599
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				35082
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				8833
Материалы -			Тенге				8220
Всего заработная плата -			Тенге				612
Сдача и испытание -			Тенге				18
	Накладные расходы -		Тенге				760
	Сметная прибыль -		Тенге				767
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				10360
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1
	Сметная заработная плата -		Тенге				612
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				466918
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				87
	Сметная заработная плата -		Тенге				81351
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				2501185
	- инженерное оборудование поставка подрядчика		Тенге				216986
Накладные расходы I уровня			Тенге				443643
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				2944828

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы В уровня		Тенге				124861
	ПТОГО		Тенге				3069689
	Сметная прибыль		Тенге				245575
	ПТОГО по смете		Тенге				3315264
	временные здания и сооружения 1,5%						49729
	итого						3364993
	зимнее удорожание 1,35%						45427
	итого						3410420
	тендерная скидка 0,974						3321749,11
	НДС 12%						398609,89
	итого						3 720 359,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____ Нудин Н.М.

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____ Сакиаров Н.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

_____ Нурмуханов А.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ Усеев С.

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области" Форма 2В

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта - "Строительство пристройки на 250 мест и реконструкцию бассейна под хореографический зал на 200 мест Малой академии искусств им.Н.Тлендиева в г.Атырау"

договор №134 от 14.06.2018 года доп.согл.№1 от 29.11.2018 г.

А К Т

выполненных работ за май месяц 2019 года

на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ Хореографический зал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				по данному измерению	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ц13-100701-0102 13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		38147,02	38147
2	С123-080303-1301 23-080303-	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-20п	шт.	1,0000		38978,96	38979
3	Ц13-100701-0303 13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		5169,56	5170
4	С123-080306-0305 23-080306-	Блок питания ИВЭПР 12/2 RSR 2x7	шт.	1,0000		5646,79	5647
5	С123-080306-0208 23-080306-	Аккумулятор РГК BATTERY 12-7, 7 А/ч	шт.	2,0000		2012,60	4025
6	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	39,0000		1981,04	77260
7	Ц13-100701-0206 13-100701-0206	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	39,0000		380,09	14823
8	С123-080302-0102 23-080302-	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	35,0000		3495,71	122350
9	С123-080302-0104 23-080302-	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	4,0000		2504,27	10017

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Ц13-100701-0301 13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	5,0000		10727,46	536,37
11	С123-080304-0502 23-080304-	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5,0000		865,08	4325
12	Ц13-100701-0105 13-100701-0105 РСНБ РК 2015	Приборы ПС. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		5915,74	11831
13	С123-080303-0401 23-080303-	Модуль адресный релейный модельРМ-1 и РМ-2К	шт.	2,0000		4617,61	9235
14	С123-080504-0808 23-080504-	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт.	1,0000		2313,43	2313
15	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до40 мм. Монтаж оборудования	м	250,0000		171,30	42825
16	С123-061710-0102 23-061710-	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	200,0000		30,80	6160
17	С123-061710-0108 23-061710-	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	50,0000		135,86	6793
18	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, жесткам и колоннам с креплением скобами	м	3,0000		407,45	1222
19	С123-011305-0103 23-011305-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	3,0000		69,46	208
20	С123-080306-0106 23-080306-0106 РСНБ РК	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ, степень защиты IP41	шт.	5,0000		92,96	465
21	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ. масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	385,0000		210,93	81207
22	С123-060146-0301 23-060146-0301 РСНБ РК	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х0,35мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0,3060		233335,45	40801
23	С123-060146-0203 23-060146-0203 РСНБ РК	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х0,5мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0,0816		116586,18	9513
24	С123-060146-0302 23-060146-0302 РСНБ РК	Кабель симметричный парной скрутки, сечением 1х2х1мм2 КПСнг(А)-FRLS	км	0,0051		148687,45	758
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты		Тенге				587715

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				116272
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				703987
	Накладные расходы II уровня		Тенге				29849
	ИТОГО:		Тенге				733836
	Сметная прибыль		Тенге				58707
	ИТОГО по смете		Тенге				792543
	временные здания и сооружения 1,5%						11888
	итого						804432
	зимнее удорожание 1,35%						10860
	итого						815291
	тендерная скидка 0,974						794093,75
	НДС 12%						95291,25
	итого						889 385,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____ **Нуржи Н.М.**

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____ **Сакпаров Н.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

_____ **Нурмуханов А.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта - договор **"Строительство пристройки на 250 мест и реконструкцию бассейна под хареографический зал на 200 мест Малой акалемии №134 от 14.06.2018 года доп.согл.№1 от 29.11.2018 г.**

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2019 года

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ хареографии

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ					
1	**Е11-160301-0209 11-160301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	44,0000		3727,54	**164012**
		Итого оплата труда:				739,55	32540
		Итого эксплуатация машин:				58,18	2560
		Итого материалов:				2953,90	129972
2	**Е11-160301-0207 11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	30,0000		2866,66	86000
		Итого оплата труда:				591,28	17738
		Итого эксплуатация машин:				37,01	1110
		Итого материалов:				2254,17	67625
3	Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15,0000		1439,53	21593

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				372,78	5592
		Итого эксплуатация машин:				15,89	238
		Итого материалов:				1057,53	15863
4	С123-010101-0185 23-010101-0185 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	44,0000		1584,38	69713
5	С123-010101-0109 23-010101-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	30,8800		1069,92	33098
6	С123-010101-0104 23-010101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15,0000		358,59	5379
7	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Радиаторы стальные. Установка	кВт	59,8000		937,01	56033
		Итого оплата труда:				649,73	38854
		Итого эксплуатация машин:				67,31	4025
		Итого материалов:				253,82	15178
8	С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	299,0000		2553,41	763470

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	комплект	100,0000		154.11	15411
		Итого оплата труда:				142,40	14240
		Итого материалов:				11,71	1171
10	С123-051207-0902 23-051207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 25	шт.	25.0000		2141.13	53528
11	С123-041008-0406 23-041008-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан термостатический для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	25,0000		5616.36	140409
12	С123-040905-1232 23-040905-1232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан шестеренный прямой 1/2" Valtec	шт.	25,0000		1478.36	36954
13	С123-040905-1001 23-040905-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые ПБ41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	25,0000		819.77	20494
14	Е11-200301-0102 11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	19.0000		5261.29	99965
		Итого оплата труда:				1503,35	28564
		Итого эксплуатация машин:				91,17	1732

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				3693,48	70176
15	С123-050306-2123 23-050306-2123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 1300 мм	шт.	19,0000		19258,81	365917
16	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,0000		739,22	16263
		Итого оплата труда:				646,14	14215
		Итого эксплуатация машин:				0,83	18
		Итого материалов:				92,68	2039
17	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,0000		67,98	1496
		Итого оплата труда:				35,66	785
		Итого эксплуатация машин:				1,22	27
		Итого материалов:				31,31	689
18	Е11-130301-1909 11-130301-1909 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	м2	9,0000		1642,62	14784
		Итого оплата труда:				585,11	5266
		Итого эксплуатация машин:				46,89	422
		Итого материалов:				1051,94	9467
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1963517
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1520504
Материалы -			Тенге				12195
Всего заработная плата -			Тенге				20266
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1487962
Накладные расходы -			Тенге				76008
Сметная прибыль -			Тенге				127721
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1724233
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				20266
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				443013
		Материалы -	Тенге				299985
		Всего заработная плата -	Тенге				137528
		Сдача и испытание -	Тенге				3023
		Накладные расходы -	Тенге				105371
		Сметная прибыль -	Тенге				43871
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -	Тенге				592256
		Нормативная трудоемкость -	Чел.-ч				152
		Сметная заработная плата -	Тенге				137528
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2316489
		Нормативная трудоемкость -	Чел.-ч				174
		Сметная заработная плата -	Тенге				157793
		РАЗДЕЛ 2.ОБВЯЗКА КАЛОРИФЕРА					
19	ЕТ1-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**	**1900,20**	**7601**	
		Итого оплата труд:			1526,06	6112	
		Итого эксплуатация машин:			110,28	441	
		Итого материалов:			283,59	1134	
20	С123-040902-0107 23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**	**15146,54**	**30293**	
21	С123-041001-0406 23-041001-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**	**3829,59**	**3830**	

1	2	3	4	5	6	7	8
22	С123-041013-0206 23-041013-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000		7732,63	7733
23	С123-051501-0301 23-051501-0301 РСПБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	шт.	2,0000		1288,33	2577
24	С123-051501-0105 23-051501-0105 РСПБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Манометр СММ 63	комплект	2,0000		4098,52	8197
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				60230
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				52629
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				52629
Накладные расходы -			Тенге				2231
Сметная прибыль -			Тенге				4389
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				59249
Стоимость санитехнических работ -			Тенге				7601
Материалы -			Тенге				1134
Всего заработная плата -			Тенге				6112
Накладные расходы -			Тенге				4171
Сметная прибыль -			Тенге				942
ВСЕГО, Стоимость санитехнических работ -			Тенге				12713
Нормативная трудоемкость -			чел-ч				7
Сметная заработная плата -			Тенге				6112
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				71962
Нормативная трудоемкость -			чел-ч				7
Сметная заработная плата -			Тенге				6112

РАЗДЕЛ 3.Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Е11-202501-0101 11-202501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,0000		50599,66	50600
		Итого оплата труда:				44371,61	44372
		Итого эксплуатация машин:				2962,73	2963
		Итого материалов:				3978,37	3978
26	КОМ.ПРЕД "VTS KAzAKHsTAn" РК	Приточная установка VTS NVS-VS-75-R-H/S	шт	1,0000		2547851,61	2547852
27	Е11-200201-0101 11-200201-0101 РСНБ РК 2015	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	шт	20,0000		1540,36	30807
		Итого оплата труда:				1291,85	25837
		Итого эксплуатация машин:				97,80	1956
		Итого материалов:				162,12	3242
28	С123-080302-0103 23-080302 0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дисковый диффузор диам-125мм,с регулятором и монтажной рамкой Z-LVS/125/C1(прим)	шт.	20,0000		5691,97	113835
29	Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности Воздуховодов	59,3000		3770,87	223612
		Итого оплата труда:				1278,09	75791
		Итого эксплуатация машин:				33,82	2005
		Итого материалов:				2472,29	146601
30	Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,0000		3450,70	48310
		Итого оплата труда:				964,07	13497
		Итого эксплуатация машин:				31,55	442

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2467,39	34543
31	Е11-200101-0312 11-200101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,0000		3256,33	91177
		Итого оплата труда:				778,47	21797
		Итого эксплуатация машин:				31,70	888
		Итого материалов:				2455,34	68750
32	Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,3000		3817,17	66037
		Итого оплата труда:				1475,08	25519
		Итого эксплуатация машин:				33,82	585
		Итого материалов:				2321,51	40162
33	Е11-200101-0312 11-200101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,2000		3256,33	108110
		Итого оплата труда:				778,47	25845
		Итого эксплуатация машин:				31,70	1053
		Итого материалов:				2455,34	81517
34	Е11-260101-0101 11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,0000		53451,90	160356
		Итого оплата труда:				41469,33	124408
		Итого эксплуатация машин:				1632,79	4898
		Итого материалов:				11164,57	33494
35	С121-110203-0204 21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,0000		16908,91	50727

1	2	3	4	5	6	7	8
36	С123-050305-0202 23-050305-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	6,0000		16210,57	97263
37	Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	800х600решетка	1,0000		4727,85	4728
		Итого оплата труда:				1148,10	1148
		Итого эксплуатация машин:				50,39	50
		Итого материалов:				3540,75	3541
		В1					
38	Е11-202501-0101 11-202501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,0000		50599,66	50600
		Итого оплата труда:				44391,61	44372
		Итого эксплуатация машин:				2962,73	2963
		Итого материалов:				3978,37	3978
39	КОМ.ПРЕД "VTS KAzAKHsTAn" РК	Вытяжная установка VTS NVS-VS-75-R-V	шт	1,0000		1647598,93	1647599
40	Е11-200201-0101 11-200201-0101 РСНБ РК 2015	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	шт	20,0000		1540,36	30807
		Итого оплата труда:				1291,85	25837
		Итого эксплуатация машин:				97,80	1956
		Итого материалов:				162,12	3242
41	С123-080302-0103 23-080302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дисковый диффузор диам.125мм,с регулятором и монтажной рамкой Z-LVS/125/G1(прам)	шт.	20,0000		5691,77	113835

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладки	м2 поверхности воздуховодов	59,3000		3770,87	223612
		Итого оплата труда:				1278,09	75791
		Итого эксплуатация машин:				33,82	2005
		Итого материалов:				2472,19	146601
43	Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,0000		3450,70	48310
		Итого оплата труда:				964,07	13497
		Итого эксплуатация машин:				31,55	442
		Итого материалов:				2467,39	34543
44	Е11-200101-0312 11-200101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,0000		3256,33	91177
		Итого оплата труда:				778,47	21797
		Итого эксплуатация машин:				31,70	888
		Итого материалов:				2455,34	68750
45	Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,2000		3817,17	54204
		Итого оплата труда:				1475,08	20946
		Итого эксплуатация машин:				33,82	480
		Итого материалов:				2321,51	32965
46	Е11-200101-0312 11-200101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39,7000		3256,33	129276
		Итого оплата труда:				778,47	30905
		Итого эксплуатация машин:				31,70	1259
		Итого материалов:				2455,34	97477

1	2	3	4	5	6	7	8
47	С23-050305-0202 23-050305-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт	6,0000		16210,57	97263
		В2					
48	Е11-201501-0102 11-201501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,0000		6073,98	6074
		Итого оплата труда:				5787,25	5787
		Итого эксплуатация машин:				366,45	366
		Итого материалов:				49,64	50
49	КОМ.ПРЕД ТОО"Адал Климат" РК	Канальный вентилятор Salda VKS 500x250-4-1,3	шт	1,0000		159307,14	159307
50	Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200 мм. Установка	решетка	6,0000		2217,42	13304
		Итого оплата труда:				1148,10	6889
		Итого эксплуатация машин:				50,39	302
		Итого материалов:				1030,32	6182
51	Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x150 мм. Установка	решетка	4,0000		2457,81	9831
		Итого оплата труда:				1148,10	4592
		Итого эксплуатация машин:				50,39	202
		Итого материалов:				1270,72	5083
52	Е11-200101-0308 11-200101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,0000		7622,29	30489
		Итого оплата труда:				2061,51	8246
		Итого эксплуатация машин:				4079,72	16319
		Итого материалов:				2590,81	10363

1	2	3	4	5	6	7	8
53	Е11-200101-0309 11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,0000		3992,46	35932
		Итого оплата труда:				1472,95	13257
		Итого эксплуатация машин:				40,80	367
		Итого материалов:				2489,81	22408
54	Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,5000		3817,17	20994
		Итого оплата труда:				1475,08	8113
		Итого эксплуатация машин:				33,82	186
		Итого материалов:				2321,51	12768
55	Е11-200701-0303 11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000		3614,04	3614
		Итого оплата труда:				544,89	545
		Итого эксплуатация машин:				44,37	44
		Итого материалов:				3036,09	3036
56	Е11-200901-0102 11-200901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1,0000		3028,31	3028
		Итого оплата труда:				2851,51	2852
		Итого эксплуатация машин:				8,58	9
		Итого материалов:				170,50	171
57	С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Узлы проходов без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1,0000		16638,52	16639
		ВЗ					

1	2	3	4	5	6	7	8
58	Е11-201501-0102 11-201501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	1,0000		6073,98	6074
		Итого оплата труда:				5787,25	5787
		Итого эксплуатация машин:				366,45	366
		Итого материалов:				49,64	50
59	КОМ.ПРЕД ТОО" Адал Климат" РК	Канальный вентилятор Salda VKS 500x250-4-L3	шт	1,0000		159307,14	159307
60	Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные регулирующие (РР), номер 1, размер 100x100 мм. Установка	решетка	5,0000		2217,42	11087
		Итого оплата труда:				1148,10	5741
		Итого эксплуатация машин:				50,39	252
		Итого материалов:				1030,32	5152
61	Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x150 мм. Установка	решетка	4,0000		2457,81	9831
		Итого оплата труда:				1148,10	4592
		Итого эксплуатация машин:				50,39	202
		Итого материалов:				1270,72	5083
62	Е11-200101-0308 11-200101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,8000		7622,29	51832
		Итого оплата труда:				2061,51	14018
		Итого эксплуатация машин:				4079,72	27742
		Итого материалов:				2590,81	17618
63	Е11-200101-0309 11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,9000		3992,46	39525
		Итого оплата труда:				1472,95	14582
		Итого эксплуатация машин:				40,80	404
		Итого материалов:				2489,81	24649

1	2	3	4	5	6	7	8
64	Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,5000		3817,17	32446
		Итого оплата труда:				1475,08	12538
		Итого эксплуатация машин:				33,82	287
		Итого материалов:				2321,51	19733
65	Е11-200701-0103 11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000		3614,04	3614
		Итого оплата труда:				544,89	545
		Итого эксплуатация машин:				44,37	44
		Итого материалов:				3036,19	3036
66	Е11-200901-0102 11-200901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1,0000		3028,31	3028
		Итого оплата труда:				2851,51	2852
		Итого эксплуатация машин:				8,58	9
		Итого материалов:				170,50	171
67	С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1,0000		16638,52	16639
68	С121-060405-1202 21-060405-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для воздуховодов	т	0,3459		149561,25	51733
		КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ					

1	2	3	4	5	6	7	8
69	Прайс "Микроклимат " РК	Солнечная система Almacom ACH-24L с монтажом в комплекте дренажным трубопроводом и пультом управление	комп	6,0000		148035,71	888214
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				7652643
		В том числе					
	Стоимость оборудования -		Тенге				5402279
	Накладные расходы -		Тенге				229057
	Сметная прибыль -		Тенге				450507
	ВСЕГО Стоимость оборудования -		Тенге				6081843
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				718290
	Материалы -		Тенге				33494
	Всего заработная плата -		Тенге				124408
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				557935
		Накладные расходы -	Тенге				102170
		Сметная прибыль -	Тенге				65637
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге				886097
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				128
		Сметная заработная плата -	Тенге				124408
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1532073
	Материалы -		Тенге				905443
	Всего заработная плата -		Тенге				577887
	Сдача в испытание -		Тенге				29840
		Накладные расходы -	Тенге				428803
		Сметная прибыль -	Тенге				156870
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2117746
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				659
		Сметная заработная плата -	Тенге				577887
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9085686
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				787
		Сметная заработная плата -	Тенге				702295
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ							
	Итого прямые затраты:		Тенге				9676389
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				5402279
	Накладные расходы I уровня		Тенге				515670
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				10192059
	Накладные расходы II уровня		Тенге				432143
	ИТОГО:		Тенге				10624202
	Сметная прибыль		Тенге				849936
	ИТОГО по смете:		Тенге				11474138
	временные здания и сооружения 1,5%						172112
	итого						11646250

1	2	3	4	5	6	7	8
		зимнее удорожание 1,35%					157224
		итого					11803474
		Генеральная скидка 0,974					11496583,93
		НДС 12%					1379590,07
		итого					12 876 174,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____ **Нудин Н.М.**

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____ **Сакиаров Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

_____ **Нурмуханов А.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области" Форма 2В

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта - "Строительство пристройки на 250 мест и реконструкцию бассейна под хореографический зал на 200 мест Малой академии искусств им.Н.Тлендиева в г.Атырау"

договор №134 от 14.06.2018 года доп.согл.№1 от 29.11.2018 г.

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2019 года

на Электрооборудование и электроосвещение

№ п.п	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование					
1	Ц13-080304-0205 13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1,0000		10101,70	10102
		Итого оплата труда:				4198,33	4198
		Итого эксплуатация машин:				2472,69	2473
		Итого материалов:				4270,05	4270
2	снаб.предл. ООО	Распределительный щит Uн 0,38кВ 500 п.н	шт.	1,0000		331715,44	331715
		Электроустановочные изделия					
3	Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	25,0000		412,78	10320
		Итого оплата труда:				404,09	10102
		Итого эксплуатация машин:				3,49	87
		Итого материалов:				6,22	155
4	С123-070220-0801 23-070220-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт	25,0000		929,41	23235
5	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель однокланишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	15,0000		339,47	5092
		Итого оплата труда:				325,72	4886
		Итого эксплуатация машин:				2,70	40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				12,07	181
6	С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, нажимной нажимное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15,0000		201,05	3016
7	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9,0000		339,47	3055
		Итого оплата труда:				325,72	2931
		Итого эксплуатация машин:				2,70	24
		Итого материалов:				12,07	109
8	С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9,0000		229,62	2067
9	Ц13-100902-1212 13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	49,0000		255,58	12523
		Итого оплата труда:				229,90	11265
		Итого материалов:				25,68	1258
10	С123-070202-0502 23-070202-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа НЭК	шт.	49,0000		157,10	7698
11	Ц13-100702-0501 13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	60,0000		554,61	33277
		Итого оплата труда:				551,30	33078
		Итого материалов:				3,30	198
12	С123-070202-0707 23-070202-0707 РСНБ РК	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41002, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа НЭК	шт.	60,0000		104,09	6245
		Светотехническое оборудование					
13	Ц13-080305-1301 13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		1274,98	2550
		Итого оплата труда:				1170,52	2341
		Итого эксплуатация машин:				138,17	276
		Итого материалов:				17,16	34
14	С123-070203-0601 23-070203-0601 РСНБ РК	Ящик с понижающим трансформатором ИТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа НЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2,0000		6824,02	13648

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Ц13-080305-0403 13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	87,0000		2842,64	
		Итого оплата труда:				2285,93	
		Итого эксплуатация машин:				1014,17	
		Итого материалов:				193,78	
16	С123-070102-0302 23-070102-0302 РСНБ РК_	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО01-4х18 ГОСТ 17677-82	шт.	87,0000		2493,30	
17	С123-070104-0102 23-070104-	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	348,0000		156,72	
18	Ц13-080305-0307 13-080305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2,0000		1542,11	
		Итого оплата труда:				1478,79	
		Итого эксплуатация машин:				817,14	
		Итого материалов:				106,86	
19	С123-070102-1303 23-070102-1303 РСНБ РК_	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	2,0000		2242,92	
20	С123-070104-0109 23-070104-	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2,0000		478,42	
21	Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однопламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	25,0000		1593,16	
		Итого оплата труда:				1282,33	
		Итого эксплуатация машин:				646,56	
		Итого материалов:				106,86	
22	С123-070101-0335 23-070101-	Светильники потолочные, тип НПД03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	25,0000		862,59	
23	С123-070104-0403 23-070104-0403 РСНБ РК_	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	25,0000		606,96	
24	Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однопламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	16,0000		1593,16	
		Итого оплата труда:				1282,33	
		Итого эксплуатация машин:				646,56	
		Итого материалов:				106,86	

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С123-070101-0336 23-070101-	Светильники потолочные, тип НПП27 С-300-001 АВ IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	16,0000		4101,88	65630
26	С123-070104-0403 23-070104-0403 ВСНК РК	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LE 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	16,0000		606,96	9711
27	Ц13-080305-0310 13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5,0000		1102,50	5512
		Итого оплата труда:				944,80	4733
		Итого эксплуатация машин:				124,39	622
		Итого материалов:				60,00	300
28	С123-080304-	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5,0000		762,04	3810
29	С123-070101-2203 23-070101-	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000		2361,30	2361
30	С123-070108-0101 23-070108-	Ремонт для светильника модели RTX Sport 236	шт.	1,0000		4138,13	4138
31	С123-070104-0302 23-070104-	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1000		520,19	52
32	С123-070202-0707 23-070202-	Коробки монтажные распаячные для тверных стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа НЗК	шт.	13,0000		104,09	1353
		Кабельно-проводниковая прокладка и материалы					
33	Ц13-080201-0901 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенные трубах, блоках и коробах	м кабеля	1183,0000		239,03	282831
		Итого оплата труда:				147,43	174404
		Итого эксплуатация машин:				107,19	126805
		Итого материалов:				23,25	27507
34	С123-060601-4302 23-060601-	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,6800		300711,71	204484
35	С123-060601-4303 23-060601-	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,3780		393901,40	148895
36	С123-060601-4401 23-060601-	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,0340		559246,82	19777
37	С123-060601-4402 23-060601-	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,0350		479261,30	16774
38	С123-060601-4503 23-060601-	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,0600		796764,73	47806
		Устройство подключения медного кабеля					
39	С123-070204-0751 23-070204-	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1705,16	1705

1	2	3	4	5	6	7	8
40	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50,0000		239,08	11954
		Итого оплата труда:				147,43	7371
		Итого эксплуатация машин:				107,19	5359
		Итого материалов:				23,25	1163
41	С123-060601-4406 23-060601-4406 РСНБ РК	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(А)-LS 4х35 (ж/к)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,0500		4416452,54	220823
42	Ц13-080201-2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля , сечение одной жилы до 35 мм2 Монтаж оборудования	шт.	2,0000		19838,32	39677
		Итого оплата труда:				8987,05	17974
		Итого эксплуатация машин:				15425,49	30851
		Итого материалов:				67,31	135
43	С123-061703-1601 23-061703-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для силового кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 5ПКВтпг 1-25	шт.	2,0000		7152,63	14305
44	Ц13-080201-0503 13-080201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	40,0000		162,96	6518
		Итого оплата труда:				162,96	6518
45	С123-061702-0617 23-061702-	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 16-12 ГОСТ 23469.1-81	100 шт.	0,4000		839,10	336
46	С123-061710-0202 23-061710-	Консоль потолочная 41х21-100	шт.	50,0000		2918,38	145919
47	С121-130205-0501 21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	50,0000		87,79	4390
		Заземление					

1	2	3	4	5	6	7	8
48	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стальной сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15,0000		467,96	7019
		Итого оплата труда:				154,17	2313
		Итого эксплуатация машин:				20,81	312
		Итого материалов:				298,58	4479
49	Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	15,0000		394,32	5915
		Итого оплата труда:				151,95	2279
		Итого эксплуатация машин:				50,82	762
		Итого материалов:				205,54	3083
50	Ц13-080208-0205 13-080208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола	м	9,0000		421,30	3792
		Итого оплата труда:				173,17	1559
		Итого эксплуатация машин:				50,82	457
		Итого материалов:				211,34	1902
		Трубы					
51	Ц13-080206-1703 13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	1,0000		595,14	595
		Итого оплата труда:				447,64	448
		Итого эксплуатация машин:				73,64	74
		Итого материалов:				97,01	97
52	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		917,99	918
53	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3,0000		373,95	1122
		Итого оплата труда:				287,87	864
		Итого эксплуатация машин:				44,97	135
		Итого материалов:				53,06	159
54	С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0000		319,53	959

1	2	3	4	5	6	7	8
55	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	500,0000		360,39	180694
		Итого оплата труда:				236,27	118134
		Итого эксплуатация машин:				13,27	6654
		Итого материалов:				114,55	57274
56	С123-010504-0102 23-010504-	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	500,0000		25,56	12780
57	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	500,0000		7,29	3645
		Прочие материалы и оборудование					
58	С121-100501-1203 21-100501-	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Герастон" ГОСТ 25621-83	кг	3,0000		1440,24	4321
59	С123-070203-0502 23-070203-	Контейнер для сбора и хранения люминесцентных ртутных ламп (прим)	шт.	1,0000		9452,06	9452
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2568507
		В том числе					
Стоимость оборудования -			Тенге				331715
Накладные расходы -			Тенге				14065
Сметная прибыль -			Тенге				27662
ВСЕГО Стоимость оборудования :			Тенге				373443
Стоимость монтажных работ -			Тенге				938862
Материалы -			Тенге				123758
Всего заработная плата -			Тенге				659809
Накладные расходы -			Тенге				333421
Сметная прибыль -			Тенге				101783
ВСЕГО Стоимость монтажных работ -			Тенге				1374065
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				684
Сметная заработная плата -			Тенге				659809
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1297930
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1297930
Накладные расходы -			Тенге				55032
Сметная прибыль -			Тенге				108237
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1461199
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3388707
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				684
Сметная заработная плата -			Тенге				659809
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты			Тенге				2568507

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инвестиционное оборудование поставки подрядчика	Тенге				331715
	Накладные расходы I уровня		Тенге				281670
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2850177
	Накладные расходы II уровня		Тенге				120848
	ИТОГО		Тенге				2971025
	Сметная прибыль		Тенге				237682
	ВПОЗ О по смете		Тенге				3208707
	временные здания и сооружения 1,5%						48131
	итого						3256838
	лимит удорожания 1,35%						43962
	итого						3300805
	тендерная скидка 0,974						3214983,93
	НДС 12%						385798,07
	итого						3 600 782,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____ **Нудин Н.М.**

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____ **Сакпаров Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

_____ **Нурмуханов А.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта - "Строительство пристройки на 250 мест и реконструкцию бассейна под хареографический зал на 200 мест Малой академии искусств им.Н.Тлендиева в г.Атырау"

договор №134 от 14.06.2018 года доп.согл.№1 от 29.11.2018 г.

А К Т

выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2019 года

на Общестроительные работы по чертежам марки-АС пристройки и хореографии

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				по единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Лестницы					
1	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	43,0000		3680,23	158250
		Итого оплата труда:				1075,73	46256
		Итого эксплуатация машин:				60,16	2587
		Итого материалов:				2573,43	110657
2	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	47,3000		524,39	24804
		Итого оплата труда:				254,17	12022
		Итого эксплуатация машин:				1,31	62
		Итого материалов:				269,57	12751
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				183054
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				183054
	Материалы -		Тенге				123408
	Всего заработная плата -		Тенге				58278
		Накладные расходы -	Тенге				44758
		Сметная прибыль -	Тенге				18225

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				246037
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				67
		Сметная заработная плата -	Тенге				58278
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				246037
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				67
		Сметная заработная плата -	Тенге				58278
		РАЗДЕЛ 2.Вентшахта					
3	**Е11-200101-0315 11-200101-0315 РСНБ РК 2015**	**Прокладка зонтов, фартука и воротника из оцинкованной стали**	**м2**	**3,7600**		**3324,47**	12500
		Итого оплата труда:				656,29	2468
		Итого эксплуатация машин:				30,66	115
		Итого материалы:				2646,87	9952
4	**С023-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для зонтов**	**кг**	**14,3200**		**511,02**	7318
5	**Е11-150213-0101 11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изп. 9**	**Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции лесов**	**м2**	**4,1000**		**4380,05**	17958
		Итого оплата труда:				**2789,40**	11437
		Итого эксплуатация машин:				**190,29**	780
		Итого материалы:				**1556,26**	6381
6	**С121-110101-0107 21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,2050**		**31565,23**	6471

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-130601-0101 11-130601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка полиэтиленовой пленкой, первый слой	м2	4,1000		3127,00	12821
		Итого оплата труда:				2029,56	8321
		Итого эксплуатация машин:				791,01	3243
		Итого материалов:				675,81	2771
8	Е11-080201-0303 11-080201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича	м3 кладки	4,0000		36565,27	146261
		Итого оплата труда:				7524,08	30096
		Итого эксплуатация машин:				1776,56	7106
		Итого материалов:				27720,91	110884
9	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-анкера	т металлических изделий	0,0113		287329,78	3247
		Итого оплата труда:				56962,31	644
		Итого эксплуатация машин:				1647,76	19
		Итого материалов:				229306,35	2591
10	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0113		194481,14	2198
		Ограждение кровли					
11	Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение**	м ограждения	108,4900		84,04	**9118**
		Итого оплата труда:				64,05	**6949**
		Итого эксплуатация машин:				**18,43**	**1999**
		Итого материалов:				6,64	720
12	**С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т	0,1886		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С121-130208-0102 21-130208-0102 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,2560		6354,60	1627
14	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,6000		67,98	1400
		Итого оплата труда:				35,66	735
		Итого эксплуатация машин:				1,22	25
		Итого материалов:				31,31	645
15	Е11-130301-1406 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,6000		58,18	1199
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				222117
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				209617
Материалы -			Тенге				124721
Всего заработная плата -			Тенге				58636
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				17613
		Накладные расходы -	Тенге				41157
		Сметная прибыль -	Тенге				20062
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -			Тенге				270836
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				61
		Сметная заработная плата -	Тенге				58636
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				12500
Материалы -			Тенге				9952
Всего заработная плата -			Тенге				2468
Сдача и испытание -			Тенге				121
		Накладные расходы -	Тенге				2084
		Сметная прибыль -	Тенге				1167
ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -			Тенге				15750
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2468
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				286586
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64
		Сметная заработная плата -	Тенге				61103
		Хореографический зал					
		РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
16	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска полиакрилатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	396,4000		363,62	144137

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	974,3500		325,86	317499
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				461636
			В том числе				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				461636
	Материалы -		Тенге				126423
	Всего заработная плата -		Тенге				333615
		Накладные расходы -	Тенге				210146
		Сметная прибыль -	Тенге				53743
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				725525
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				379
		Сметная заработная плата -	Тенге				333615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				725525
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				379
		Сметная заработная плата -	Тенге				333615
		РАЗДЕЛ 4 ПОЛЫ					
18	Е11-110101-3404 11-110101-3404 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. выш.	Устройство покрытий из многослойных паркетных досок типа Tarkett по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	м2	100,4254		10104,32	1014731
19	Е11-110101-3408 11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. выш.	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	71,4400		2831,73	202299
20	Е11-110101-3601 11-110101-3601	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	78,3200		2917,84	228525
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1445555
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1445555
	Материалы -		Тенге				1365601
	Всего заработная плата -		Тенге				78442
		Накладные расходы -	Тенге				111088
		Сметная прибыль -	Тенге				124531
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1681174
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87
		Сметная заработная плата -	Тенге				78442
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1681174
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87
		Сметная заработная плата -	Тенге				78442
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:					2312362
		Накладные расходы I уровня					298532
		Итого с накладными расходами I уровня					2610894
		Накладные расходы II уровня					110702
		ИТОГО:					2721596
		Сметная прибыль					217728
		ИТОГО по смете:					2939323
		временные здания и сооружения 1,5%					44090
		итого					2983413
		зимнее удорожание 1,35%					40276
		итого					3023689
		гендерная сметка 0,974					2945073,21
		НДС 12%					353408,79
		итого					3 298 482,00

Заказчик

Заместитель руководителя **управления строительства Атырауской области**

_____ **Нудия Н.М.**

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____ **Сакпаров Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

_____ Нурмуханов А.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-Базл -ЛТД"

Наименование объекта - **"Строительство пристройки на 250 мест и реконструкцию бассейна под хареографический зал на 200 мест Малой академии искусств им.Н.Тлендиева в г.Атырау"**

договор **№134 от 14.06.2018 года доп.согл.№1 от 29.11.2018 г.**

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2019 года

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ хореогр

№ п.п.	Шифр норм и виды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение В1					
1	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	20,0000		1878,43	37569
		Итого оплата труда:				1517,20	30344
		Итого эксплуатация машин:				88,51	1770
		Итого материалов.				283,59	5672
2	**С123-040902-7103 23-040902-7103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	6,0000		21138,75	126833
3	**С123-020103-0804 23-020103-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	12,0000		967,80	11614

1	2	3	4	5	6	7	8
4	С123-040902-7102 23-040902-7102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000		18837,75	113027
5	С123-020103-0803 23-020103-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	12,0000		876,87	10522
6	С123-040905-1219 23-040905-1219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0000		992,60	7941
7	Е11-160501-0209 11-160501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	64,0000		1653,75	105840
		Итого оплата труда:				1337,70	85613
		Итого эксплуатация машин:				411,35	26367
		Итого материалов:				49,39	3161
8	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	44,0000		164,22	7226
9	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20,0000		103,10	2062

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С123-020304-1406 Т3-020304-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		2354,53	2355
11	С11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex	м трубопровода	3,0000		469,89	1410
		Итого оплата труда:				265,41	796
		Итого эксплуатация машин:				54,23	163
		Итого материалы:				179,22	538
12	С121-110403-0321 21-110403-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 90 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3000		784,57	2589
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				428986
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				285577
Материалы -			Тенге				538
Всего заработная плата -			Тенге				796
Стоимость механизмов и конструкций -			Тенге				284167
Накладные расходы -			Тенге				12504
Сметная прибыль -			Тенге				23851
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				321992
Нормативная трудоемкость -			чел-ч				1
Сметная заработная плата -			Тенге				796
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				143409
Материалы -			Тенге				8833
Всего заработная плата -			Тенге				115057
Накладные расходы -			Тенге				79089
Сметная прибыль -			Тенге				17810
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				240297
Нормативная трудоемкость -			чел-ч				125
Сметная заработная плата -			Тенге				115957
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				562289
Нормативная трудоемкость -			чел-ч				126

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата	Тенге				1167,17
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение					
13	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	21,0000		1878,43	39447
		Итого оплата труда:				1517,20	31861
		Итого эксплуатация машин:				88,51	1859
		Итого материалов:				283,59	5955
14	С123-040902-7103 23-040902-7103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, T до +200°С, PN 40, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		21138,75	42278
15	С123-020103-0804 23-020103-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000		967,80	5807
16	С123-040902-7102 23-040902-7102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, T до +200°С, PN 40, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	11,0000		18837,75	207215
17	С123-020103-0803 23-020103-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	22,0000		876,87	19291

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С123-040905-1219 23-040905-1219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0000		992,60	7941
19	Е11-160501-0209 11-160501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	78,1000		1653,75	129158
		Итого оплата труда:				1337,70	104475
		Итого эксплуатация машины:				411,98	32176
		Итого материалов:				49,39	3857
20	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,6000		164,22	1084
21	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71,5000		103,10	7372
22	ПРАЙС ТОО "Торговый дом Эргономика"	Электрический водонагреватель Ariston TI 500 ST1 6 kW(220-380)	шт.	2,0000		474866,07	949732
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1489324
		В том числе					
Стоимость оборудования -			Тенге				949732
Накладные расходы -			Тенге				80269
Сметная прибыль -			Тенге				79200
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				1069201
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				299997
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				299997
Накладные расходы -			Тенге				12338
Сметная прибыль -			Тенге				24266

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				327591
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				168605
		Материалы -	Тенге				9813
		Всего заработная плата -	Тенге				136336
		Накладные расходы -	Тенге				92987
		Сметная прибыль -	Тенге				20927
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				282520
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				147
		Сметная заработная плата -	Тенге				136336
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1679311
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				147
		Сметная заработная плата -	Тенге				136336
		РАЗДЕЛ 3.Бытовая канализация					
23	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000		1761,89	17619
		Итого оплата труда:				1498,76	14988
		Итого эксплуатация машин:				376,66	3767
		Итого материалов:				19,25	192
24	Е11-160501-0209 11-160501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	75,0000		1653,75	124031
		Итого оплата труда:				1337,70	100328
		Итого эксплуатация машин:				411,98	30899
		Итого материалов:				49,39	3704
25	С123-010506-0203 23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	10,0000		268,01	2680

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	75,0000		982,69	73702
27	Б11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	40,0000		1046,73	41869
		Итого фонда труда:				642,12	25685
		Итого эксплуатация машин:				622,49	24900
28	С123-020302-2406 23-020302-2406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000		858,02	6864
29	С123-020302-2410 23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,0000		1462,42	16087
30	С123-020302-4717 23-020302-4717 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000		5921,23	88818
31	С123-020302-4714 23-020302-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		5465,32	21861

1	2	3	4	5	6	7	8
32	С123-020302-3306 23-020302-3306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		1338,52	2677
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				396208
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				254558
Всего заработная плата -			Тенге				25685
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				212689
	Накладные расходы -		Тенге				27420
	Сметная прибыль -		Тенге				22558
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				304536
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				28
	Сметная заработная плата -		Тенге				25685
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				141650
Материалы -			Тенге				3897
Всего заработная плата -			Тенге				115315
	Накладные расходы -		Тенге				78610
	Сметная прибыль -		Тенге				17621
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				237881
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				122
	Сметная заработная плата -		Тенге				115315
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				542417
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				150
	Сметная заработная плата -		Тенге				141000
		РАЗДЕЛ 4.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
33	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	6,0000		2402,11	14413
		Итого оплата труда:				2154,85	12929
		Итого эксплуатация машин:				70,50	423
		Итого материалов:				213,17	1279
34	С123-030102-0904 23-030102-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Умывальники керамические без сифона, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	6,0000		7755,33	46532

1	2	3	4	5	6	7	8
35	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6,0000		1034,13	6205
36	С123-030102-1223 23-030102-1223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукоятичный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6,0000		3689,94	22140
37	Е11-170301-0001 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2,0000		3017,36	6035
		Итого оплата труда:				2457,92	4916
		Итого эксплуатация машин:				140,18	280
		Итого материалов:				492,42	985
38	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2,0000		14411,71	28823
39	Е11-170101-0110 11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	9,0000		1446,99	13023
		Итого оплата труда:				1165,01	10485
		Итого эксплуатация машин:				174,53	1571
		Итого материалов:				196,95	1773
40	С123-030102-0211 23-030102-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	9,0000		26427,68	237849

1	2	3	4	5	6	7	8
41	С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВИГ ГОСТ 23289-94	шт.	9,0000		911,19	8201
42	С123-030102-1227 23-030102-1227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для ванны двухрукоятночный, с подводкой в различных отверстиях, настенный,с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	9,0000		6285,54	56570
43	С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4,0000		716,78	2867
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				442657
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				409187
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				409187
		Накладные расходы -	Тенге				17350
		Сметная прибыль -	Тенге				34123
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				460659
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				33470
Материалы -			Тенге				4036
Всего заработная плата -			Тенге				28330
		Накладные расходы -	Тенге				19256
		Сметная прибыль -	Тенге				4218
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				56944
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30
		Сметная заработная плата -	Тенге				28330
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				517603
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30
		Сметная заработная плата -	Тенге				28330
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				2677175
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				949732
Накладные расходы I уровня			Тенге				255534
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				2932709

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				124347
	ИТОГО:		Тенге				3057056
	Сметная прибыль		Тенге				244564
	ИТОГО по смете:		Тенге				3301621
	временные здания и сооружения 1,5%						49524
	итого						3351145
	зимнее удорожание 1,35%						45240
	итого						3396385
	тендерная скидка 0,974						3308079,46
	НДС 12%						396969,54
	итого						3 705 049,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____ **Нудин Н.М.**

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____ **Сактаров Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

_____ Нурмуханов А.

Подрядчик

Директор **ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"**

_____ **Усеев С.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта - **"Строительство пристройки на 250 мест и реконструкцию бассейна под хареографический зал на 200 мест Малой академии искусств им.Н.Тлендиева в г.Атырау"**

договор **№134 от 14.06.2018 года**

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам марки КЖ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.земляные работы					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**3838,0000**		**90,77**	**348377**
2	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1071,0000**		**14,09**	**15089**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				363466
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				363466
	Всего заработная плата -		Тенге				125104
		Накладные расходы -	Тенге				92482
		Сметная прибыль -	Тенге				36476
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				492424
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				112
		Сметная заработная плата -	Тенге				125104
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				492424
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				112
		Сметная заработная плата -	Тенге				125104
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		Монолитные ленточные фундаменты ФМ1,ФМ2,ФМ3,ФМ4					
3	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**252,2000**		**3494,67**	**881356**
4	**Е11-060101-0120 11-060101-0120**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов, бетон кл В25**	**м3**	**126,2900**		**38923,23**	**4915615**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1105		147599,93	311510
6	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1216		154591,86	18792
7	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5118		158234,72	80985
8	С121-050106-2401 21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005-Закладные изделия	т	0,0236		194207,93	4583
9	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	446,4000		749,95	334777
		Монолитные столбчатые фундаменты ФОМ-1(33шт), ФОМ-2(2шт)					
10	Е11-110101-1303 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	109,6000		3494,67	383016
11	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны, бетон кл В25	м3	46,4900		37842,75	1759310
12	Е11-060301-0410 11-060301-0410	Устройсто армирование выпусков	1т	2,2040		11055,53	24366
13	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3468		147599,93	198788
14	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8572		154591,86	132516
15	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0835		158234,72	13213
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	165,2400		749,95	123922
		Фундаментные блоки					
17	Е11-070501-0101 11-070501-0101	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т(ФБС 9.4.6)	шт	27,0000		1413,96	38177
18	Е11-070501-0102 11-070501-0102	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т(ФБС 12.4.6)	шт	31,0000		2012,99	62403

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Е11-070501-0103 11-070501-0103	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т(ФБС 24.4.6)	шт	128,0000		3012,62	385615
20	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,4800		31864,14	429529
21	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	69,5040		30440,65	2115747
22	Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных монолитных участков из бетона В20(Му-1-Му9)	м3	4,4240		35412,58	156665
23	Е11-460302-0403 11-460302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	16,0000		1510,84	24173
24	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментных блоков	м2	463,3000		749,95	347451
		Обвязочный пояс ОП-1(4шт)					
25	Е11-060701-0102 11-060701-0102	Устройство обвязочного пояса при высоте балок 400 мм(бетон В 20)	м3	28,6803		52628,34	1509397
26	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2828		147599,93	41741
27	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0606		158234,72	9587
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				14303233
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				14303233
Материалы -			Тенге				8888945
Всего заработная плата -			Тенге				1632261
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3356990
	Накладные расходы -		Тенге				1490448
	Сметная прибыль -		Тенге				1263494
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				17057176
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1847
	Сметная заработная плата -		Тенге				1632261
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				17057176
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1847
	Сметная заработная плата -		Тенге				1632261
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				14666698
Накладные расходы I уровня			Тенге				921970
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				15588668
Накладные расходы II уровня			Тенге				660959

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				16249627
	Сметная прибыль		Тенге				1299970
	ИТОГО по смете:		Тенге				17549597
	временные здания и сооружения 1,5%						263244
	итого						17812841
	зимнее удорожание 1,35%						240473
	итого						18053315
	тендерная скидка 0,974						17583928,57
	НДС 12%						2110071,43
	итого						19 694 000,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

Жантуреев М.Ж.

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

Сакпаров Н.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

Казиев А.Н.

Технадзор

Бактыбаев Т.А.

Технический надзор
Аттестат эксперта
KZ13VJE00020042
KZ45VJE00028778
KZ83VJE00020043
Бактыбаев Т.А

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области" Форма 2В

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта - "Строительство пристройки на 250 мест и реконструкцию бассейна под хареографический зал на 200 мест Малой академии искусств им.Н.Тлендиева в г.Атырау"

договор №134 от 14.06.2018 года доп.согл.№1 от 29.11.2018 г.

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2019 года

на Общестроительные работы по чертежам марки-АР

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ1.Наружная отделка ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА					
1	Е11-150101-0207 11-150101-0207 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной до 25 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки	2237,1155		8155,49	18244771
2	С122-010104-0101 22-010104-0101 РСНБ РК	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	2237,1155		10875,00	24328631
3	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	25,7630		14625,83	376805
4	Е11-061601-0601 11-061601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	25,7630		24838,57	639916
5	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4470		194481,14	281414
6	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	15,2420		190413,29	2902279
7	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16	т	9,0740		186353,02	1690967

1	2	3	4	5	6	7	8
8	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,9081		190413,29	172906
9	Е11-070112-0301 11-070112-0301	**Замоналичивание клеем Dermax**	м2	3100,0000		587,44	1821070
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				52396736
	Накладные расходы I уровня		Тенге				10135211
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				62531947
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2651386
	ИТОГО		Тенге				65183333
	Сметная прибыль		Тенге				5214667
	ИТОГО по смете:		Тенге				70397999
	временные здания и сооружения 1,5%						1055970
	итого						71453969
	зимнее удорожание 1,35%						964629
	итого						72418598
	тендерная скидка 0,974						70535714,29
	НДС 12%						8464285,71
	итого						79 000 000,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____ **Нудин Н.М.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

_____ **Нурмуханов А.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области" Форма 2В

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта - **"Строительство пристройки на 250 мест и реконструкцию бассейна под хареографический зал на 200 мест Малой академии искусств им.Н.Тлендиева в г.Атырау"**

договор **№134 от 14.06.2018 года доп.согл.№1 от 29.11.2018 г.**

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

на Общестроительные работы по чертежам марки-АР

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
		РАЗДЕЛ 1.Полы					
1	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	М2	317,4400		1079,05	342532
		Итого оплата труда:				468,74	148797
		Итого эксплуатация машин:				56,20	17840
		Итого материалов:				562,94	178701
2	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	М2	317,4400		909,35	288664
		Итого оплата труда:				288,16	91474
		Итого эксплуатация машин:				20,06	6367
		Итого материалов:				611,76	194197
3	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	М2	375,8100		1079,05	405516
		Итого оплата труда:				468,74	176158
		Итого эксплуатация машин:				56,20	21120
		Итого материалов:				562,94	211560

4	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**М2**	**375,8100**		**909,35**	**341743**
		Итого оплата труда:				288,16	108294
		Итого эксплуатация машин:				20,06	7538
		Итого материалов:				611,76	229905
5	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**М2**	**151,2900**		**1079,05**	**163249**
		Итого оплата труда:				468,74	70916
		Итого эксплуатация машин:				56,20	8502
		Итого материалов:				562,94	85168
6	Е11-110101-1101 11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	М2	151,2900		909,35	137576
		Итого оплата труда:				288,16	43596
		Итого эксплуатация машин:				20,06	3035
		Итого материалов:				611,76	92553
7	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	М2	376,4800		1079,05	406239
		Итого оплата труда:				468,74	176472
		Итого эксплуатация машин:				56,20	21157
		Итого материалов:				562,94	211937
8	Е11-110101-1101 11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	М2	376,4800		909,35	342353
		Итого оплата труда:				288,16	108487
		Итого эксплуатация машин:				20,06	7551
		Итого материалов:				611,76	230315
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2427872
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2427872
Материалы -			Тенге				1434335
Всего заработная плата -			Тенге				924193
Накладные расходы -			Тенге				689639
Сметная прибыль -			Тенге				249401
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3366913
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				970

		Сметная заработная плата -	Тенге				924193
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3366913
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				970
		Сметная заработная плата -	Тенге				924193
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка					
		Стены					
9	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой**	**3076,1160**		**2088,61**	**6424817**
		Итого оплата труда:				1049,10	3227146
		Итого эксплуатация машин:				24,35	74891
		Итого материалов:				1027,37	3160308
10	**С121-050308-0375 21-050308-0375 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой сталиобыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**3076,1160**		**646,04**	**1987294**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**8412111**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**				**8412111**
	Материалы -		Тенге				3160308
	Всего заработная плата -		Тенге				3227146
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1987294
		Накладные расходы -	Тенге				2200133
		Сметная прибыль -	Тенге				848979
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11461223
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3582
		Сметная заработная плата -	Тенге				3227146
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11461223
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3582
		Сметная заработная плата -	Тенге				3227146
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:						10839983
	Накладные расходы I уровня						2331309
	Итого с накладными расходами I уровня						13171292
	Накладные расходы II уровня						558463
	ИТОГО:						13729755
	Сметная прибыль						1098380
	ИТОГО по смете:						14828136
	временные здания и сооружения 1,5%						222422
	итого						15050558
	зимнее удорожание 1,35%						203183

итого	15253740
тендерная скидка 0,974	14857142,86
НДС 12%	1782857,14
итого	16 640 000,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

Жанкуреев М.Ж.

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

Сакпаров Н.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

Орынбасар Б.О.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Усеев С.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта - **"Строительство пристройки на 250 мест и реконструкцию бассейна под хареографический зал на 200 мест Малой академии искусств им.Н.Тлендиева в г.Атырау"**

договор **№134 от 14.06.2018 года**

А К Т

выполненных работ за август месяц 2018 года

на Общестроительные работы по чертежам марки ЮК

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Обвязочный пояс ОП-1(4шт)					
1	Е11-060701-0102 11-060701-0102	**Устройство обвязочного пояса при высоте балок 400 мм(бетон В 20)**	м3	62,0997		52750,10	3275765
		Итого оплата труда:				13112,14	814260
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	247175
		Итого материалов:				36568,40	2270887
2	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3900		186353,02	72678
3	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0769		194481,14	14958
4	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности ОП-1**	м2	453,9000		751,34	341034
		Итого оплата труда:				199,92	90743
		Итого эксплуатация машин:				13,09	5944
		Итого материалов:				540,22	245205
5	Е11-080101-0303 11-080101-0303	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	м2	99,0000		2196,72	217475
		Итого оплата труда:				174,80	17305
		Итого эксплуатация машин:				29,53	2923
		Итого материалов:				1999,00	197901
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3921909
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3921909
Материалы -			Тенге				2713993
Всего заработная плата -			Тенге				922308
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				87635
Накладные расходы -			Тенге				635165
Сметная прибыль -			Тенге				364566
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4921640
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1071

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				922308
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4921640
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1071
		Сметная заработная плата -	Тенге				922308
		РАЗДЕЛ 2.Балка Б-1=107шт,Б-2=30шт, Б-3=9шт, Б-4=3шт					
6	Е11-060701-0102 11-060701-0102	**Устройство балок при высоте балок до 500 мм(бетон В20)**	м3	115,8800		52750,10	6112681
		Итого оплата труда:				13112,14	1519435
		Итого эксплуатация машин:				3980,29	461236
		Итого материалов:				36568,40	4237546
7	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	27,4131		186353,02	5108514
8	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,5550		194481,14	1080343
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				12301538
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				12301538
Материалы -			Тенге				4237546
Всего заработная плата -			Тенге				1519435
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				6188857
		Накладные расходы -	Тенге				1289757
		Сметная прибыль -	Тенге				1087304
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				14678598
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1780
		Сметная заработная плата -	Тенге				1519435
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14678598
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1780
		Сметная заработная плата -	Тенге				1519435
		РАЗДЕЛ 3.Колонны					
9	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(ИЗ БЕТОНА КЛ В20)**	м3	12,9900		45713,65	593820
		Итого оплата труда:				9889,80	128469
		Итого эксплуатация машин:				3846,80	49970
		Итого материалов:				32937,31	427856
10	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,0807		186353,02	387745
11	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3135		194481,14	60970
12	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(ИЗ БЕТОНА КЛ В20)**	м3	23,5400		45713,65	1076099
		Итого оплата труда:				9889,80	232806
		Итого эксплуатация машин:				3846,80	90554

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				32937,31	775344
13	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4195		186353,02	637234
14	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5130		194481,14	99769
15	Е11-060501-0104 11-060501-0104	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(ИЗ БЕТОНА КЛ В20)	м3	0,9600		45713,65	43885
		Итого оплата труда:				9889,80	9494
		Итого эксплуатация машин:				3846,80	3693
		Итого материалов:				32937,31	31620
16	С121-050301-3202 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1512		186353,02	28184
17	С121-050301-3001 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0202		194481,14	3932
18	Е11-060501-0107 11-060501-0107 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотойдо 6 м, периметром до 2 м(ИЗ БЕТОНА КЛ В20)	м3	21,1700		50288,20	1064601
		Итого оплата труда:				14054,73	297539
		Итого эксплуатация машин:				4154,98	87961
		Итого материалов:				33082,35	700353
19	С121-050301-3202 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3467		186353,02	437315
20	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4120		194481,14	80126
21	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотойдо 4 м, периметром до 2 м(ИЗ БЕТОНА КЛ В20)	м3	5,7600		45713,65	263311
		Итого оплата труда:				9889,80	56965
		Итого эксплуатация машин:				3846,80	22158
		Итого материалов:				32937,31	189719
22	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6329		186353,02	117943
23	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1212		194481,14	23571
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				4918506
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4918506
	Материалы -		Тенге				2124892
	Всего заработная плата -		Тенге				725273
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1876789
	Накладные расходы -		Тенге				575216

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				439498
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5933220
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				837
		Сметная заработная плата -	Тенге				725273
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5933220
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				837
		Сметная заработная плата -	Тенге				725273
		РАЗДЕЛ 4.Монолитные плиты перекрытий					
24	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м(бетон В20)	м3	35,7000		40436,16	1443571
		Итого оплата труда:				5116,06	182643
		Итого эксплуатация машин:				925,23	33031
		Итого материалов:				34638,84	1236607
25	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0472		186353,02	381502
26	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5024		190413,29	286077
27	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0618		194481,14	12019
28	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м(бетон В20)	м3	4,4000		40436,16	177919
		Итого оплата труда:				5116,06	22511
		Итого эксплуатация машин:				925,23	4071
		Итого материалов:				34638,84	152411
29	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2537		186353,02	47278
30	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1862		190413,29	35455
31	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108		194481,14	2100
		Армирование стен					
		Каркас К-1					
32	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025		194481,14	478

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0051		14625,83	75
		Итого оплата труда:				13565,86	69
		Итого эксплуатация машин:				1037,99	5
		Итого материалов:				275,40	1
34	С121-060510-1601 21-060510-	Стальные крепежные элементы ММ1	т	0,1012		257884,63	26098
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				2412572
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2412572
Материалы -			Тенге				1389019
Всего заработная плата -			Тенге				205223
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				791007
		Накладные расходы -	Тенге				206047
		Сметная прибыль -	Тенге				209489
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2828108
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				241
		Сметная заработная плата -	Тенге				205223
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2828108
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				241
		Сметная заработная плата -	Тенге				205223
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия					
35	Е11-070505-0101 11-070505-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	595,0000		9009,50	5360655
		Итого оплата труда:				3655,04	2174747
		Итого эксплуатация машин:				982,04	584312
		Итого материалов:				4622,30	2750267
36	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3244,5000		6981,84	22652580
37	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Установка анкеров	т стальных элементов	0,2676		197696,27	52904
		Итого оплата труда:				171321,91	45846
		Итого эксплуатация машин:				10444,93	2795
		Итого материалов:				16940,24	4533
38	С121-050301-9918 21-050301-	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2676		103478,16	27691

1	2	3	4	5	6	7	8
39	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	236,0000		352,32	83147
		Итого оплата труда:				167,70	39576
		Итого эксплуатация машин:				154,95	36568
		Итого материалов:				70,30	16590
40	С121-040105-9901 21-040105-	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	11,1090		66551,22	739318
41	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м(бетон В20)	м3	11,8800		40436,16	480382
		Итого оплата труда:				5116,06	60779
		Итого эксплуатация машин:				925,23	10992
		Итого материалов:				34638,84	411509
42	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м(бетон В20)	м3	4,2900		40436,16	173471
		Итого оплата труда:				5116,06	21948
		Итого эксплуатация машин:				925,23	3969
		Итого материалов:				34638,84	148601
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				29570146
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				29570146
Материалы -			Тенге				3331500
Всего заработная плата -			Тенге				2342895
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				23419588
	Накладные расходы -		Тенге				2758674
	Сметная прибыль -		Тенге				2586306
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -			Тенге				34915126
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				2541
	Сметная заработная плата -		Тенге				2342895
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				34915126
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				2541
	Сметная заработная плата -		Тенге				2342895
		РАЗДЕЛ 6.Кровля					
43	Е11-100105-0101 11-100105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины	9,8500		72745,49	716543
		Итого оплата труда:				18421,99	181457
		Итого эксплуатация машин:				948,05	9338
		Итого материалов:				53773,34	529667

1	2	3	4	5	6	7	8
44	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,8500		6083,82	59926
		Итого оплата труда:				678,58	6684
		Итого эксплуатация машин:				39,17	386
		Итого материалов:				5383,74	53030
45	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1018,0000		5689,02	5791423
		Итого оплата труда:				1468,27	1494702
		Итого эксплуатация машин:				62,57	63693
		Итого материалов:				4177,54	4252733
46	Е11-100115-0201 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработани	1018,0000		212,03	215843
		Итого оплата труда:				25,72	26183
		Итого эксплуатация машин:				1,82	1850
		Итого материалов:				185,31	188646
47	Е11-080201-0303 11-080201-0303 РСНБ РК 2015	Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича	м3 кладки	0,8600		35411,66	30454
		Итого оплата труда:				6542,68	5627
		Итого эксплуатация машин:				1544,83	1329
		Итого материалов:				27720,91	23840
48	Е11-130601-0101 11-130601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	1018,0000		2807,28	2857812
		Итого оплата труда:				1764,83	1796601
		Итого эксплуатация машин:				687,83	700212
		Итого материалов:				675,81	687971
49	Е11-120101-1301 11-120101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемог о покрытия	1018,0000		437,50	445376
		Итого оплата труда:				164,53	167491
		Итого эксплуатация машин:				34,79	35418
		Итого материалов:				247,08	251523
50	С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	152,7000		24811,34	3788692
51	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство толщ.30мм	м2 стяжки	1018,0000		951,63	968764
		Итого оплата труда:				204,34	208017
		Итого эксплуатация машин:				72,63	73938
		Итого материалов:				692,99	705465

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1018,0000		451,64	459767
		Итого оплата труда:				14,59	14848
		Итого эксплуатация машин:				16,03	16323
		Итого материалов:				425,27	432923
53	Е11-120101-0801 11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами.Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	1482,5000		304,12	450864
		Итого оплата труда:				112,41	166643
		Итого эксплуатация машин:				0,57	842
		Итого материалов:				191,43	283799
54	С121-130201-1104 21-130201-	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	26,0000		31,72	825
55	С121-130209-0103 21-130209-0103 РСНБ РК	Гвозди строительные размерами 4,0 мм х 100 мм и более ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	20,4000		226,18	4614
56	С121-130201-0902 21-130201-	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,2544		349084,80	88807
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				15879710
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				15879710
Материалы -			Тенге				7409599
Всего заработная плата -			Тенге				4068252
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3882938
Накладные расходы -			Тенге				3031147
Сметная прибыль -			Тенге				1512869
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				20423726
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				4496
Сметная заработная плата -			Тенге				4068252
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				20423726
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				4496
Сметная заработная плата -			Тенге				4068252
		РАЗДЕЛ 7.Лестницы					
57	Е11-070108-0103 11-070108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	52,0000		5169,02	268789
		Итого оплата труда:				3150,41	163821
		Итого эксплуатация машин:				2260,95	117570
		Итого материалов:				339,11	17634
58	С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	199,6800		9372,17	1871435

	2	3	4	5	6	7	8
59	Е11-070519-0103 11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	М	89,5800		9387,39	840922
		Итого оплата труда:				553,12	49549
		Итого эксплуатация машин:				61,37	5498
		Итого материалов:				8799,10	788223
60	С123-010201-0133 23-010201-0133 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,5800		664,35	29617
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				3010763
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3010763
Материалы -			Тенге				805857
Всего заработная плата -			Тенге				213370
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1901052
	Накладные расходы -		Тенге				265777
	Сметная прибыль -		Тенге				262123
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3538664
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				238
	Сметная заработная плата -		Тенге				213370
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				213370
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				238
	Сметная заработная плата -		Тенге				213370
		РАЗДЕЛ 8.Стены					
61	Е11-080301-0201 11-080301-0201	Кладка стен наружных и парапета из ракушеблока при высоте этажа до 4 м	м3	379,4700		9360,88	3552175
		Итого оплата труда:				2789,65	1058588
		Итого эксплуатация машин:				1360,92	516429
		Итого материалов:				5559,84	2109794
62	Е11-080301-0201 11-080301-0201	Кладка стен внутренних из ракушеблока при высоте этажа до 4 м	м3	138,7600		9360,88	1298916
		Итого оплата труда:				2789,65	387092
		Итого эксплуатация машин:				1360,92	188842
		Итого материалов:				5559,84	771484
63	С121-030401-0203 21-030401-0203 РСНБ РК	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	518,2300		6920,40	3586359
64	Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки	м2	727,0000		498,89	362690
		Итого оплата труда:				368,40	267825
		Итого эксплуатация машин:				1,33	963
		Итого материалов:				129,82	94382
65	Е11-080401-0401 11-080401-0401	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородо	1578,3600		3114,33	4915528
		Итого оплата труда:				1059,37	1672063

1	2	3	4	5	6	7	8
72	С121-090201-0201 21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	547,5210		13772,78	7540886
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				11996335
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				11996335
Материалы -			Тенге				826459
Всего заработная плата -			Тенге				622405
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				10504465
Накладные расходы -			Тенге				896624
Сметная прибыль -			Тенге				1031437
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13924396
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				723
Сметная заработная плата -			Тенге				622405
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				13924396
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				723
Сметная заработная плата -			Тенге				622405
РАЗДЕЛ 10.Полы							
73	Е11-010201-0501 11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	300,4860		129,75	38987
74	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	100,1620		14047,43	1407019
75	Е11-110101-1501 11-110101-1501	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(бетон В25)	м2	1001,6200		1617,94	1620561
76	Е11-110101-1502 11-110101-1502	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(добавить до 50мм)	м2	1001,6200		714,00	715162
		Тип2 -керамическая плитка					
77	Е11-110101-0501 11-110101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	539,0000		2469,61	1331121
78	Е11-110101-0901 11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемо	539,0000		248,23	133794
		Итого оплата труда:				237,75	128146
		Итого эксплуатация машин:				21,24	11450
79	С121-110401-0509 21-110401-	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м3	26,9500		26578,97	716303
80	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	М2	539,0000		909,35	490140

	2	3	4	5	6	7	8
	E11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой	360,0000		2469,61	889061
		Итого оплата труда:				1425,97	513350
		Итого эксплуатация машин:				48,81	17573
		Итого материалов:				1038,27	373778
82	E11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	360,0000		248,23	89362
		Итого оплата труда:				237,75	85589
		Итого эксплуатация машин:				21,24	7648
83	С121-110401-0509 21-110401-	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м3	18,0000		26578,97	478421
84	E11-110101-1101 11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	М2	360,0000		909,35	327366
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				8237298
Стоимость общестроительных работ -			В том числе:				
Материалы -			Тенге				8237298
Всего заработная плата -			Тенге				4444122
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2443937
Накладные расходы -			Тенге				1194725
Сметная прибыль -			Тенге				1900156
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				810996
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				10948451
Сметная заработная плата -			Тенге				2714
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				2443937
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				10948451
Сметная заработная плата -			Тенге				2714
							2443937

РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка

Стены

85	E11-150207-0101 11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатур	546,1950		2088,61	1140790
86	С121-050308-0375 21-050308-0375 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой сталиобыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	546,1950		646,04	352864
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				1493654
Стоимость общестроительных работ -			В том числе:				
Материалы -			Тенге				1493654
Всего заработная плата -			Тенге				561144
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				573012
Накладные расходы -			Тенге				352864
							390655

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				150745
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2035054
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				636
		Сметная заработная плата -	Тенге				573012
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2035054
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				636
		Сметная заработная плата -	Тенге				573012
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				109071902
	Накладные расходы I уровня		Тенге				9417487
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				118489389
	Накладные расходы II уровня		Тенге				5023950
	ИТОГО:		Тенге				123513339
	Сметная прибыль		Тенге				9881067
	ИТОГО по смете:		Тенге				133394406

временные здания и сооружения 1,5%	2000916
итого	135395322
зимнее удорожание 1,35%	1827837
итого	137223159
тендерная скидка 0,974	133655357,14
НДС 12%	16038642,86
итого	149 694 000,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____ **Жанғуреев М.Ж.**

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____ **Сакпаров Н.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Инжиниринг Контроль"

_____ **Орынбасар Б.О.**