Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Кербулакского района Алматинской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Утверждена
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02.04.2019г. №178

Наименование строительства и его адрес:

«Капитальный ремонт дома Культуры имени Абикена Сарыбаева в селе Сарыозек, Кербулакский район, Алматинской области»

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№15	27.05.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт дома Культуры имени Абикена Сарыбаева в селе Сарыозек, Кербулакский район, Алматинской области»	122 515 367,00	23 973 214,29							2 876 785,71	26 850 000
итого к оплате									**2 876 785,71**	**26 850 000**

Заказчик **Әділхан Ә.Ә.**

М.П. Руоводитель ГУ « Отдел культуры и развития языков Кербулакского района»

Подрядчик: **Керсеп К.Н**

Генеральный директор ТОО"Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Технический надзор: **Локашев К.**

ТОО «Компания Құрылыс көмек»

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Кербулакского района Алматинской области"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт дома Культуры имени Абикена Сарыбаева в селе Сарыозек, Кербулакский район, Алматинской области»

Акт № 3
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы									
		Ремонтные работы									
		Внутренняя отделка 1-го этажа /АС-39/									
		Потолок									
137	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**									
		НР - 90%; СП - 8%	м2 потолка	482	2632,86	17,94	1269040	8649	562231	631427	2052504
					1448,47	7,11	698160	3425		152037	
		Стены или перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	141,6433	1551,64	102,08	219779	14459	44522	137686	386062
		НР - 80%; СП - 8%			1135,23	79,85	160798	11310		28597	
		Внутренняя отделка 2-го этажа /АС-1/									
				Потолок							
146	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	335	2632,86	17,94	882009	6011	390762	438855	1426533
		НР - 90%; СП - 8%			1448,47	7,11	485236	2381		105669	
		Внутренняя отделка 2-го этажа /АС-41/									
				Стены или перегородки							
149	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	213,85555	1551,64	102,08	331826	21831	67219	207881	582884
		НР - 80%; СП - 8%			1135,23	79,85	242776	17075		43177	
				Кровля /АС-51/							
215	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2160	6216,55	126,15	13427757	272474	8164306	4662648	19537637
		НР - 92%; СП - 8%			2310,64	35,70	4990977	77119		1447232	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23985620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6577948				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					323425			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					111309			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9229040		
		- Накладные расходы	Тенге							6078497	
		- Сметная прибыль	Тенге							1776712	
ИТОГО СМР:								23 985 620,20			
Временные здания и сооружения				2,32%	556 466,39						
Итого с временными											24 542 086,59
Зимние удорожания				1,35%	331 318,17						
Итого с зимними удорожаниями											24 873 404,76
Непредвиденные работы и затраты				2%	497 468,10						
Итого с непредвиденными работами и затратами											25 370 872,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого в текущих ценах СМР 2020 года, к = 1,049901					26 636 904,78						
НДС				12%	3 196 428,57						
Итого с НДС											29 833 333,35
Тендерная скидка											
Понижающий коэффициент составляет 0,8999999958											
Итого с учетом понижающего коэффициента											**26 850 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ « Отдел культуры и развития языков Кербулакского района»
_____ Әділхан Ә.Ә.

Авторский надзор
ТОО «АСП Абу-Нур»
_____ Камбеков А.А.

Тех.надзор
ТОО «Компания Құрылыс көмек»
_____ Локашев К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ Кереев К.Н.