Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« »_____ 2020 г.

Заказчик является **Коммунальное государственное казенное предприятие ясли – сад «Гүлдәурен» «Отдел образования Жылыойского района». в лице Заведуюшей Курманбековой Лаззат Сергевной**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер, дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **ТОО «Дан-Строй-БаЗа-ЛТД» в лице директора Усеева Сержана Айсултановича г.Атырау, Жарбосынова 62, офис 7;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», в лице Шайхимова Елтая Гилажевича №KZ82VJE00031022, от 05.09.2017г,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
ТОО «АлемПроектГрупп» в лице эксперта Райсова Алпамыс Катербаевича

заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта : **Капитальный ремонт детского сада КГКП «Ясли сад Гүлдәурен» на 280 мест г. Кульсары Атырауской области, технически сложный объект, II (нормального) уровня ответственности.**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Атырауская область, Жылыойский район, г. Кульсары, ул. Багыт Бойжанов 212**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

от « »_____ 20__г. №_____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « »_____ 20__г. №_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГКП ясли – сад «Гүлдәурен» талон №KZ30REA00138069 от 18.07.2019г**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **на основании консорциального соглашения №1 от 13.07.2018г. ТОО «Тұрымтай» № 48-2018-01**

наименование проектной организации, номер проект

утвержденного(ой) **КГКП ясли – сад «Гүлдәурен» №78 от 01.02.2019г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **20 июля 2019г** ;
месяц, год
окончание работ _____;
месяц, год
при продолжительности строительства, ___месяца:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___
фактически, месяц:____

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Капитальный ремонт детского сада КГКП «Ясли сад Гүлдәурен» на 280 мест г. Кульсары Атырауской области имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	**2015,9**	**2015,9**
Число этажей	этаж	**2**	**2**
Общий строительный объем	$м^3$	**13103,4**	**13103,4**
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: капитальным ремонтом предусмотрено стены – улучшенная окраска водоэмульсионными составами, стены санузлов отделка керамической плиткой, потолки – окраска водоэмульсионными составами, полы - кафель, линолеум, двери – внутренние деревянные, замена оконных блоков из ПВХ, кровля – металлочерепица, наружная отделка стен металлосайдинг, устройство козырька главного входа, благоустройство, внутренние инженерные сети – электроосвещение, отопление, пожарная сигнализация, сантехнические работы, наружное электроосвещение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциями, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **278 965,059** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **257 297,809** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **21 657,260** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **251 059,562** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **231 568,028** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **19 491,534** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт детского сада КГКП «Ясли сад Гүлдәурен» на 280 мест г. Кульсары Атырауской области**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик **Курманбекова Лаззат Сергевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Шайхимов Елтай Гилажевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Райсов Алпамыс Катербаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (ген. подрядчик) **Усеев Сержан Айсултанович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма 2В

Заказчик **КГКП ясли- сад "Гүлдәурен" ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт детского сада КГКП "Ясли-сад Гүлдәурен" на 280 мест г.Кульсары, Атырауской области"**

договор **№990340004384/190034/00 от 12.07.2019 г.**

А К Т

выполненных работ за август месяц 2019 года

на общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Демонтаж светового приямка из силикатного кирпича**	м3 кладки	2,1	21919,58	4247,07	46031	8919	–	29686	81775
					17672,51	1961,15	37112	4118		6057	
2	1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	2,4	34514,50	1599,39	82835	3839	62658	12588	103056
					6807,52	476,97	16338	1145		7634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				128866	12757	62658	42274	184831
							53450	5263	–	13691	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				128866				
	Материалы		Тенге				62658				
	Всего заработная плата		Тенге					58713			
		Накладные расходы	Тенге				42274				
		Сметная прибыль	Тенге				13691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				184831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					58713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				184831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					58713			
		РАЗДЕЛ 2.Окна									
3	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	456	1681,50	154,95	766766	70659	–	615088	1492403
					1526,55	79,26	696107	36141		110548	
4	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	456	2655,79	200,97	1211039	91641	663818	448811	1792637

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				999,08	94,51	455580	43098		132788	
5 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	456	24230,00	--	11048880	--	11048880	--	11932790
				--	--	--	--		883910	
6 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	228	3302,44	5,88	752956	1341	694721	51780	869116
				249,54	2,81	56894	640		64379	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13779641	163641	12407419	1115679	16086946
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				1208581	79879	--	1191625	
	Материалы	Тенге				13779641				
	Всего заработная плата	Тенге				1358539				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1288460			
	Накладные расходы	Тенге				11048880				
	Сметная прибыль	Тенге				1115679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1191626				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16086946				
	Сметная заработная плата	Тенге								1244
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1288460			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16086946				
	Сметная заработная плата	Тенге								1244
							1288460			
	РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ									
7 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1561	247,91	1,52	386991	2380	--	276920	717023
				246,39	--	384611	--		53113	
8 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	1561	153,79	18,86	240064	29448	--	157967	429873
				134,92	5,63	210616	8782		31842	
9 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	679	78,02	0,03	52975	22	--	38126	98390
				77,99	--	52953	--		7288	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				680030	31850	--	473013	1245286
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				648180	8782	--	92243	
	Всего заработная плата	Тенге				680030				
	Накладные расходы	Тенге					656962			
	Сметная прибыль	Тенге				473013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				92243				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1245286				
	Сметная заработная плата	Тенге								754
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					656962			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1245286				
										754

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					656962			
		РАЗДЕЛ 4.УСТРОЙСТВО КРОВЛИ									
10	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	1561	737,94 211,05	31,82 4,74	1151921 329446	49666 7398	772809	309896 116945	1578762
11	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1561	7198,60 2053,03	120,26 31,71	11237013 3204774	187729 49500	7844510	2993932 1138476	15369421
12	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	153,95	1216,00 –	– –	187203 –	– –	187203	– 14976	202179
13	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	76	1766,00 –	– –	134216 –	– –	134216	– 10737	144953
14	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	230,4	1570,00 –	– –	361728 –	– –	361728	– 28938	390666
15	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	1,0513	234189,00 –	– –	246203 –	– –	246203	– 19696	265899
16	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	679,74	2008,88 294,45	1313,99 274,59	1365516 200152	893171 186649	272193	355857 137710	1859083
17	1110-0211-0102 РСНБ РК 2015	Карнизы. Сборка	м2 развернутой	407,844	1658,84 1544,19	43,36 18,43	676550 629787	17684 7517	29079	573574 100010	1350133
18	2107-0203-0201 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,62	46949,00 –	– –	169955 –	– –	169955	– 13596	183552
19	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1240	354,87 35,48	3,12 1,36	440043 44001	3872 1684	392170	41117 38493	519652
20	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	1240	69,81 49,31	2,43 1,05	86569 61146	3016 1300	22407	56201 11422	154192
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16056917	1155136	10432473	4330577	22018492
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4469305	254048	–	1630999	
		Материалы	Тенге				16056917				
		Всего заработная плата	Тенге				9333170				
								4723353			

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1099305				
		Накладные расходы	Тенге				4330576				
		Сметная прибыль	Тенге				1630999				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				22018493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3872
		Сметная заработная плата	Тенге					4723353			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22018493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3872
		Сметная заработная плата	Тенге					4723353			
РАЗДЕЛ 5.Металлическое ограждение кровли											
21	1112-0101-1201	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	640,35	108,74	28,16	69634	18032	4505	47627	126642
					73,55	7,29	47097	4671		9381	
22	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,297	234189,00	–	69554	–	69554	–	75118
					–	–	–	–		5564	
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,01175	191324,00	–	193572	–	193572	–	209058
					–	–	–	–		15486	
		Слуховое окно									
24	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	39,9	18311,29	982,31	730621	39194	405751	271774	1082586
					7159,81	408,38	285676	16294		80192	
25	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	54,096	2155,83	120,26	116622	6506	13993	90011	223163
					1776,89	31,71	96123	1715		16531	
26	2110-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	55,71888	3374,00	–	187996	–	187996	–	203035
					–	–	–	–		15040	
27	2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм**	м2	16,5	3633,00	–	59945	–	59945	–	64740
					–	–	–	–		4796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1427943	63732	935316	409412	1984342
Стоимость общестроительных работ			Тенге				428896	22681	–	146990	
Материалы			Тенге				1367998				
Всего заработная плата			Тенге				424249				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					451577			
		Накладные расходы	Тенге				451122				
		Сметная прибыль	Тенге				409411				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				142193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1919603				
											374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					451577			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				59945				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59945				
		Сметная прибыль	Тенге				4796				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				64740				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1984343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					451577			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								41519897
		итого								32073394	
		- Накладные расходы								6370955	
		итого								38444349	
		- Сметная прибыль								3075548	
		итого								41519897	
		временные здания и сооружения0,96%								398591	
		итого								41918488	
		зимнее удорожание 1,35%								565900	
		итого								42484388	
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%								849688	
		ИТОГО								43334076	
		итого в текущих ценах 1,08								46800802	
		итого с понижающим коэффициентом 0,9								42120721,43	
		НДС 12%								5054486,57	
		итого								47 175 208,00	

Заказчик

Заведующая КГКП "Ясли- сад "Гүлдәурен"

_____Курманбекова Л.С.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Жана Консалтинг LTD"
Инженер технического надзора"

_____Шайхимов Е.Г.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____Усеев С.

ПОДПИСЬ

Заказчик КГКП ясли- сад "Гүлдәурен" ГУ "Отдел образования Жылыойского района" Форма 2В

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта - **Капитальный ремонт детского сада КГКП "Ясли-сад Гүлдәурен" на 280 мест г.Кульсары, Атырауской области"**

договор **№990340004384/190034/00 от 12.07.2019 г.**

А К Т

выполненных работ за август месяц 2019 года

на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	203	50,05	–	10160	–	–	7315	18873
					50,05	–	10160	–		1398	
2	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	367	54,76	0,60	20098	220	–	14393	37250
					54,16	0,31	19878	113		2759	
3	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	4195	21,77	–	91316	–	–	65747	169628
					21,77	–	91316	–		12565	
		Кабельные изделия									
4	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	4195	739,07	339,91	3100413	1425929	1058826	777330	4187962
					146,76	110,60	615658	463967		310219	
5	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,845	162991,00	–	463709	–	463709	–	500806
					–	–	–	–		37097	
6	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,295	256018,00	–	331543	–	331543	–	358067
					–	–	–	–		26523	
7	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	1541318,00	–	61653	–	61653	–	66585
					–	–	–	–		4932	
8	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	633926,00	–	9509	–	9509	–	10270
					–	–	–	–		761	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4088401	1426150	1925240	864785	5349441
							737012	464080	–	396254	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3966827				
	Материалы		Тенге				1058825				
	Всего заработная плата		Тенге					1079625			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				866414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				777330				
		Сметная прибыль	Тенге				379533				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				5123690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								864
		Сметная заработная плата	Тенге					1079625			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				121574				
Всего заработная плата			Тенге					121466			
		Накладные расходы	Тенге				87456				
		Сметная прибыль	Тенге				16722				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				225752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					121466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5349441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1006
		Сметная заработная плата	Тенге					1201091			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5349441
		итого								4088402	
		- Накладные расходы								864785	
		итого								4953187	
		- Сметная прибыль								396255	
		итого								5349442	
		временные здания и сооружения0,96%								51355	
		итого								5400797	
		зимнее удорожание 1,35%								72911	
		итого								5473708	
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%								109474	
		ИТОГО								5583182	
		итого в текущих ценах 1,08								6029836	
		итого с понижающим коэффициентом 0,9								5426852,68	
		НДС 12%								651222,32	
		итого								6 078 075,00	

Заказчик

Заведующая КГКП "Ясли- сад "Гүлдәурен"

_____Курманбекова Л.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____Усеев С.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Жана Консалтинг LTD"
Инженер технического надзора"

_____Шайхимов Е.Г.

ПОДПИСЬ

Форма 2В

Заказчик **КГКП ясли- сад "Гүлдәурен" ГУ "Отдел образования Жылыойского района"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт детского сада КГКП "Ясли-сад Гүлдәурен" на 280 мест г.Кульсары, Атырауской области"**

договор **№990340004384/190034/00 от 12.07.2019 г.**

А К Т

выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2019 года

на Ремонтные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружная отделка									
1	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	2238,75	2133,25	20,43	4775822	45730	1314764	2738610	8115587
					1525,55	3,54	3415328	7935		601155	
2	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	4588,65	131,00	–	601113	--	601113	–	649202
					--	–	–	--		48089	
3	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	96,7125	48393,90	2933,44	4680295	283700	1670728	2149191	7375845
					28185,26	1054,84	2725867	102016		546359	
4	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	2238,75	781,16	3,06	1748820	6843	787593	765623	2715598
					426,30	1,18	954384	2645		201155	
5	СТ Прайс	Металлосайдинг	м2	2305,9125	2527,00	–	5827041	--	–	–	5827041
					--	–	–	--		–	
6	СТ Прайс	Уголки внутренние соединительные	м	132	732,00	–	96624	--	–	–	96624
					--	–	–	--		–	
7	СТ Прайс	Уголки наружные соединительные	м	228	732,00	–	166896	--	–	–	166896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
8	СТ Прайс	Соединительная рейка	м	189	580,00	--	109620	--	--	--	109620
					--	--	--	--		--	
9	СТ Прайс	Наличник (заглушка)	м	580,5	552,00	--	320436	--	--	--	320436
					--	--	--	--		--	
10	СТ Прайс	Уголки 50х50 наружные	м	580,5	290,00	--	168345	--	--	--	168345
					--	--	--	--		--	
11	СТ Прайс	Уголки внутренние	м	144	424,00	--	61056	--	--	--	61056
					--	--	--	--		--	
12	1108-0701-0105 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты лесов подвесных сверх 16 к норме 1108-0701-0103	м2 вертикальной проекции	1200	193,26	0,65	231916	781	90089	131515	392506
					117,54	0,31	141046	368		29074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18787983	337054	4464287	5784939	26538758
							7236625	112964	--	1425832	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11436852				
		Материалы	Тенге				3863173				
		Всего заработная плата	Тенге					7349589			
		Накладные расходы	Тенге				5784940				
		Сметная прибыль	Тенге				1917744				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18599535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5604
		Сметная заработная плата	Тенге					7349589			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				601113				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				601113				
		Сметная прибыль	Тенге				48089				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				649202				
		Стоимость прочих работ	Тенге				6750018				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6750018				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				6750018				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26538758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5604
		Сметная заработная плата	Тенге					7349589			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка									
		Стены 1 этаж									
13	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1401,975	195,57	--	274181	--	--	230312	544852
					195,57	--	274181	--		40359	
14	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	316,65	697,89	49,25	220988	15596	--	153272	404200
					648,64	23,64	205392	7486		29941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1113-0301-0113 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2	1718,625	582,80	3,45	1001614	5937	866780	89668	1178584
					75,00	0,61	128897	1056		87303	
16	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1401,975	1508,22	22,25	2114480	31190	694356	1119148	3492318
					990,70	7,13	1388934	10001		258690	
17	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1401,975	1199,34	8,48	1681450	11886	655159	814591	2695724
					723,55	2,73	1014405	3834		199683	
		Потолок 1 этаж									
18	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	728,925	1149,00	5,85	837537	4266	218918	573215	1523612
					842,82	2,75	614353	2007		112860	
19	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	78	232,77	1,65	18156	129	–	14474	35241
					231,12	0,85	18027	66		2610	
20	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	728,925	195,57	–	142554	–	–	119745	283283
					195,57	–	142554	–		20984	
21	1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости	м2	728,925	114,46	0,03	83436	21	47964	28361	120741
					48,63	–	35451	–		8944	
22	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	728,925	872,67	5,43	636108	3960	217752	332533	1046133
					568,50	1,74	414396	1270		77491	
23	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	728,925	872,67	5,43	636108	3960	217752	332533	1046133
					568,50	1,74	414396	1270		77491	
		Стены 2 этаж									
24	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1720,95	195,57	–	336562	–	–	282712	668815
					195,57	–	336562	–		49542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	202,425	697,89	49,25	141271	9970	–	97982	258393
					648,64	23,64	131301	4786		19140	
26	1113-0301-0113 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2	1923,375	582,80	3,45	1120942	6644	970044	100350	1318996
					75,00	0,61	144254	1182		97703	
27	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1720,95	1508,22	22,25	2595563	38287	852335	1373775	4286885
					990,70	7,13	1704941	12277		317547	
28	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1270,05	1199,34	8,48	1523227	10767	593510	737939	2442058
					723,55	2,73	918950	3473		180893	
		Потолок 2 этаж									
29	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	783	1149,00	5,85	899669	4583	235157	615739	1636640
					842,82	2,75	659929	2156		121233	
30	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	73,875	232,77	1,65	17196	122	–	13709	33377
					231,12	0,85	17074	62		2472	
31	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	783	195,57	–	153129	--	–	128629	304298
					195,57	–	153129	--		22541	
32	1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости	м2	783	114,46	0,03	89625	23	51521	30465	129698
					48,63	–	38081	--		9607	
33	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	783	872,67	5,43	683298	4254	233906	357202	1123740
					568,50	1,74	445138	1364		83240	
34	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	783	872,67	5,43	683298	4254	233906	357202	1123740
					568,50	1,74	445138	1364		83240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15890391	155851	6089060	7903556	25697461
							9645484	53654	–	1903514	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15890391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				6089056				
	Всего заработная плата		Тенге					9699138			
		Накладные расходы	Тенге				7903555				
		Сметная прибыль	Тенге				1903516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25697462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7832
		Сметная заработная плата	Тенге					9699138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25697462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7832
		Сметная заработная плата	Тенге					9699138			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ									
		1 ЭТАЖ									
35	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	292	744,30	28,83	217335	8418	–	153520	400524
					715,47	14,75	208917	4306		29668	
36	**1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	104	305,17	17,22	31738	1791	–	22221	58276
					287,95	8,81	29947	916		4317	
37	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	576	100,21	2,60	57724	1499	–	41034	106658
					97,61	1,33	56225	767		7901	
		2-ОЙ ЭТАЖ									
		1 этаж									
38	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	143,6	744,30	28,83	106881	4140	–	75498	196970
					715,47	14,75	102741	2117		14590	
39	**1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	98,5	305,17	17,22	30059	1696	–	21046	55194
					287,95	8,81	28363	867		4088	
40	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	802,4	100,21	2,60	80412	2088	–	57162	148581
					97,61	1,33	78324	1068		11006	
		3-ТИП									
41	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	14,775	16232,48	1931,71	239835	28541	151441	65195	329432
					4050,96	643,19	59853	9503		24402	
42	**1111-0101-1406 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	**м2 пола**	98,5	5773,46	264,76	568686	26078	510494	33042	649866
					326,03	30,84	32114	3038		48138	
43	**1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406**	**м2 пола**	591	-363,85	-7,83	-215038	-4629	-200127	-11170	-244305
					-17,40	-2,71	-10282	-1601		-18097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1117631	69622	461808	457548	1701196
							586202	20982	–	126013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1117631				
	Материалы		Тенге				461807				
	Всего заработная плата		Тенге					607183			
		Накладные расходы	Тенге				457549				
		Сметная прибыль	Тенге				126014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1701195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								624
		Сметная заработная плата	Тенге					607183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1701195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								624
		Сметная заработная плата	Тенге					607183			
		РАЗДЕЛ 4.Благоустройство									
		Демонтаж									
44	**1218-0101-2001 РСНБ РК 2015**	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	**м2 основания**	**570**	**152,62**	**--**	**86991**	**--**	**--**	**62633**	**161594**
					152,62	**--**	**86991**	**--**		**11970**	
		Покрытие из брусчатки									
45	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**216**	**143,90**	**66,47**	**31083**	**14356**	**--**	**17036**	**51968**
					77,44	**32,10**	**16726**	**6934**		**3849**	
46	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1080**	**1326,08**	**216,13**	**1432164**	**233426**	**1165272**	**118801**	**1675042**
					30,99	**70,87**	**33466**	**76535**		**124077**	
47	**1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**3240**	**-77,08**	**-11,13**	**-249726**	**-36053**	**-213673**	**-12964**	**-283706**
					--	**-3,70**	**--**	**-12004**		**-21015**	
48	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**122,4**	**2561,80**	**28,66**	**313565**	**3507**	**224196**	**94205**	**440391**
					701,49	**11,15**	**85862**	**1364**		**32622**	
49	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91дорожные 560 м.п.**	**м3**	**3,612**	**64247,00**	**--**	**232060**	**--**	**232060**	**--**	**250625**
					--	**--**	**--**	**--**		**18565**	
50	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91тротуарные 256 м.п.**	**м3**	**0,6144**	**64247,00**	**--**	**39473**	**--**	**39473**	**--**	**42631**
					--	**--**	**--**	**--**		**3158**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,24	1144,03	1013,56	3707	3284	–	1227	5328
					130,46	220,11	423	713		395	
52	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,24	4872,00	–	15785	–	15785	–	17048
					–	–	–	–		1263	
53	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	162	393,81	35,31	63797	5720	120	65066	139172
					357,76	14,13	57957	2290		10309	
54	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	166,86	2830,00	–	472214	–	472214	–	509991
					–	–	–	–		37777	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2441112	224246	1935447	346004	3010084
							281425	75832	–	222970	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2441112				
	Материалы		Тенге				1175914				
	Всего заработная плата		Тенге					357257			
	Местные материалы		Тенге				759533				
		Накладные расходы	Тенге				346003				
		Сметная прибыль	Тенге				222969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3010085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
		Сметная заработная плата	Тенге					357257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3010085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
		Сметная заработная плата	Тенге					357257			
		РАЗДЕЛ 5.БЕСЕДКА									
		Демонтаж									
55	8601-0401-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Навес беседки, тип 1Б	шт.	8,8	51688,00	–	454854	–	–	536728	1070909
					51688,00	–	454854	–		79327	
		Земляные работы									
56	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	269,17	192,43	182,58	51797	49144	–	10374	67145
					9,86	43,68	2653	11756		4974	
57	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	384,56	125,95	–	48436	–	–	34874	89975
					125,95	–	48436	–		6665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	384,56	890,01	729,25	342262	280441	27535	81946	458144
					89,16	206,80	34286	79527		33937	
59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,2	794,12	--	10482	--	--	7547	19472
					794,12	--	10482	--		1442	
60	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	97,9	31,96	31,96	3129	3129	--	831	4276
					--	11,78	--	1154		317	
61	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	97,9	143,90	66,47	14088	6507	--	7721	23554
					77,44	32,10	7581	3143		1745	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				925048	339220	27535	680021	1733475
							558293	95580	--	128407	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				925048				
	Материалы		Тенге				27535				
	Всего заработная плата		Тенге					653873			
		Накладные расходы	Тенге				680022				
		Сметная прибыль	Тенге				128406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1733475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					653873			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1733475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					653873			
		РАЗДЕЛ 6.Фундамент									
62	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,4	38225,59	1948,89	168193	8575	142447	17152	200172
					3902,40	381,28	17171	1678		14828	
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,4	196378,00	--	864063	--	864063	--	933188
					--	--	--	--		69125	
		Каркас									
64	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	4,7036	24157,73	11715,28	113628	55104	27990	31515	156754
					6491,52	3218,80	30534	15140		11611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 мм до 160 x 160 мм ГОСТ 13663-86	т	3,5178	250253,00	–	880340	–	880340	–	950767
					–	–	–	–		70427	
66	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,1858	254037,00	–	301237	–	301237	–	325336
					–	–	–	–		24099	
		Покрытие									
67	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	275	573,59	157,61	157737	43344	21639	72564	248725
					337,29	45,13	92754	12412		18424	
68	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	291,5	2140,00	–	623810	–	623810	–	673715
					–	–	–	–		49905	
		Полы									
69	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	275	361,16	28,98	99320	7970	72829	20192	129074
					67,35	10,76	18521	2960		9561	
70	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	275	1672,22	18,68	459860	5137	328848	120283	626555
					457,73	7,58	125875	2085		46411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3668189	120130	3263203	261706	4244286
							284855	34274	–	314391	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3396824				
	Материалы		Тенге				544124				
	Всего заработная плата		Тенге					168290			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2669450				
		Накладные расходы	Тенге				157627				
		Сметная прибыль	Тенге				284356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3838806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					168290			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				271365				
	Материалы		Тенге				49629				
	Всего заработная плата		Тенге					150839			
		Накладные расходы	Тенге				104079				
		Сметная прибыль	Тенге				30036				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				405480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					150839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4244286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
		Сметная заработная плата	Тенге					319129			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**62925260**
		итого								42830357	
		- Накладные расходы								15433774	
		итого								58264131	
		- Сметная прибыль								4661130	
		итого								62925261	
		временные здания и сооружения0,96%								604083	
		итого								63529344	
		зимнее удорожание 1,35%								857646	
		итого								64386990	
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%								1287740	
		ИТОГО								65674730	
		итого в текущих ценах 1,08								70928708	
		итого с понижающим коэффициентом 0,9								63835837,50	
		НДС 12%								7660300,50	
		итого								71 496 138,00	

Заказчик

Заведующая КГКП "Ясли- сад "Гүлдәурен"

_____ Курманбекова Л.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ Усеев С.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Жана Консалтинг LTD"

Инженер технического надзора

_____ Шаяхимов Е.