Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Кербулакского района Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: «Капитальный ремонт дома Культуры имени Абикена Сарыбаева в селе Сарыозек, Кербулакский район, Алматинской области»

Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №15 от 27 мая 2020 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за декабрь 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт дома Культуры имени Абикена Сарыбаева в селе Сарыозек, Кербулакский район, Алматинской области»	302 104 612,66	13 486 813,32						1 618 417,60	15 105 230,92

Заказчик:
Руководитель ГУ « Отдел культуры и развития языков Кербулакского района»

_____ **Әділхан Ә.Ә.**

Авторский надзор
ТОО «АСП Абу-Нур»

_____ **Камбеков А.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО"Нұр-Шапағат-Құрылыс"

_____ **Кереев К.Н.**

Технический надзор:
ТОО «Компания Құрылыс көмек»

_____ **Локашев К.**

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Кербулакского района Алматинской области"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт дома Культуры имени Абикена Сарыбаева в селе Сарыозек, Кербулакский район, Алматинской области»

Акт № 8
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	РАЗБОРКА Ц/Б ПОКРЫТИЯ	м3	51,75	16431,02	6682,82	850305	345836	–	559034	1522086
		НР - 84%; СП - 8%			9748,20	3112,02	504469	161047		112747	
2	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	768,5	226,28	217,73	173896	167322	–	38255	229123
		НР - 72%; СП - 8%			8,55	60,58	6574	46558		16972	
3	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1344,875	197,00	–	264940	–		–	286136
		СП - 8%			–	–	–	–		21195	
		РАЗДЕЛ 2. Усиление фундамента и стен									
4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	642,0534	193,08	183,23	123970	117643	–	26492	162500
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	47,45	6327	30468		12037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**395**	**552,16**	**14,86**	**218104**	**5870**	**53918**	**140563**	**387360**
		НР - 88%; СП - 8%			**400,80**	**3,58**	**158316**	**1414**		**28693**	
35	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**395**	**246,61**	**156,62**	**97410**	**61864**	**12071**	**33773**	**141678**
		НР - 88%; СП - 8%			**59,43**	**37,73**	**23475**	**14903**		**10495**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13 493 792,35**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3890699**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1403248**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**715815**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3084811**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**264540**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3848572**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1001922**	
ИТОГО СМР:								**13 493 792,61**			
Временные здания и сооружения				**2,32%**	313 055,99						
Итого с временными											**13 806 848,60**
Зимние удорожания				**1,35%**	186 392,46						
Итого с зимними удорожаниями											**13 993 241,06**
Непредвиденные работы и затраты				**2%**	279 864,82						
Итого с непредвиденными работами и затратами											**14 273 105,88**
Итого в текущих ценах СМР 2020 года, к = 1,049901					**14 985 348,13**						
НДС				**12%**	1 798 241,78						
Итого с НДС											**16 783 589,91**
Тендерная скидка											
Понижающий коэффициент составляет 0,8999999958											
Итого с учетом понижающего коэффициента											**15 105 230,92**

Заказчик:
Руоводитель ГУ « Отдел культуры и развития языков Кербулакского района»
_____ Әділхан Ә.Ә.

Тех.надзор
ТОО «Компания Құрылыс көмек»
_____ Локашев К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ Кереев К.Н.

Авторский надзор
ТОО «АСП Абу-Нур»
_____ Камбеков А.А.