Заказчик : *ГУ "Актауский городской отдел строительства"*
Генподрядчик : *ТОО "Ондасын Строй"*
Наименование строительства и его адрес: ***"Привязка типового проекта "ТП РК 900 СОШ (IVA, IVT)-2.2-2012 средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся для IVA и IVT климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в 34 микрорайоне г.Актау"***

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№86/19	26.11.2019						
		№1	24.12.2019						
		№2	30.01.2020						
		№3	24.06.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце, за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**1 482 738 505,2**	**1 323 873 665,37**							**158 864 839,84**	**1 482 738 505,21**
в том числе:										
за июль 2020 г.		**93 503 820,69**							**11 220 458,48**	**104 724 279,17**

Заказчик: **Машырыков Э.К.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: **Нагурнов К.Н.**

Технический надзор: **Жузбаев З.Б.**

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Оңдасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Привязка типового проекта "ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012 средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в 34 микрорайоне г.Актау"**
наименование, адрес

Договор подряда номер **№86/19**
дата **26.11.2019**

№1	24.12.2019
№2	30.01.2020
№3	24.06.2020
с	по
01.07.2020	31.07.2020

Номер документа	Дата составления
6	27.07.2020

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
											%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 БЛОК 1А										
			Смета: 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ АР										
			Раздел: 510. Проемы										
1	3	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	3 шт.	2042		2042	6126		6126			
2	4	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	3 пара	3544		3544	10632		10632			
			Итого по разделу: 510. Проемы					16758					
			Раздел: 511. Полы										
			Раздел: 512. Отделочные работы										
3	12	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	159,6 м2	74,73 55	0,84 0,46	18,89 0	11927 8778	134 74	3016 0	7081 80	0,04 0	7 0
4	13	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных(для 1В - 30 гр.С, для других климатических подрайонов см. таб. на л.АР-111)	299,4 м2	330,9 327,39	3,51 1,26	0 0	99072 98020	1052 376	0 0	78717 80	0,24 0	71 0
5	18	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка-пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	269,1 м2	875		875	235463		235463			
6	21	Е11-090306-0501	Монтаж уголка	8 м	202,87 198,4	2,62 0,81	1,85 0	1623 1587	21 7	15 0	1100 69	0,13 0	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	22	С121-061001-0401	Стоимость алюминиевого уголка	8	244		244	1952		1952			
				м									
			Итого по разделу: 512. Отделочные работы					350037					
			Раздел: 513. Разные работы										
8	30	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты	1,71	822,09	42,4	29,49	1406	73	50	1207	0,47	1
				м2	750,2	8,95	0	1283	15	0	93	0,01	0
9	31	С121-130809-0401	Лента герметизирующая самоклеящая, ширина 100 мм	0,010925	75421		75421	824		824			
				1000м									
10	32	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	26	330,9	3,51	0	8603	91	0	6836	0,24	6
				м2	327,39	1,26	0	8512	33	0	80	0	0
			Итого по разделу: 513. Разные работы					10833					
			Раздел: 514. Кровля										
			Раздел: 515. Проемы										
			Раздел: 516. Полы										
11	101	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Устройство подступенка из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,23	5426,32	28,36	3083	22953	120	13041	7911	1,52	6
				м2	2314,96	22,7	0	9792	96	0	80	0,02	0
			Итого по разделу: 516. Полы					22953					
			Раздел: 517. Отделочные работы										
12	148	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску	165,3	501,06	3,24	158,48	82825	536	26197	45108	0,23	38
				м2	339,34	1,76	0	56093	292	0	80	0	0
13	149	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	210,75	74,73	0,84	18,89	15750	177	3982	9351	0,04	9
				м2	55	0,46	0	11591	97	0	80	0	0
14	150	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	32,1	136,09	0,84	20,25	4368	27	650	2965	0,09	3
				м2	115	0,46	0	3692	15	0	80	0	0
15	151	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска стен акриловой краской	275,25	1223,13	3,54	519,46	336666	975	142981	154593	0,47	129
				м2	700,13	1,93	0	192710	530	0	80	0	0
16	153	Е11-080701-0201	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	41,4	1291,01	5,41	310,53	53448	224	12856	37655	0,7	29
				м2	975,08	2,93	0	40368	121	0	93	0	0
17	154	Е11-120101-0802	Устройство облелок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	455,55	146,83	0,3	79,74	66887	137	36325	28059	0,05	22
				м2	66,79	0,16	0	30425	74	0	92	0	0
18	155	Е11-150213-0105 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	275,13	101,72	0,02	45,4	27985	6	12491	12390	0,04	11
				м2	56,29	0	0	15488	0	0	80	0	0
19	157	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	116,31	5859,9	272,87	1566,31	681564	31738	182177	395857	2,25	262
				м2	4020,71	233,62	0	467649	27172	0	80	0,14	17
20	159	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	123,09	187,01	1,54	89,68	23020	190	11039	9513	0,06	8
				м2	95,79	0,81	0	11791	100	0	80	0	0
21	160	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	52,1538461	521,73	0,73	0,04	27210	38	2	21736	0,32	17
				м	520,96	0	0	27170	0	0	80	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	161	С122-050104-0502	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2.0 мм СТ РК 1168-2006	18.306	95		95	1739		1739			
				кг									
23	162	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	455.55	873.94	2.1	267.62	398123	958	121915	256465	0.43	198
				м2	604.22	1.14	0	275250	519	0	93	0	0
24	163	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных(для 1В - 30 гр.С, для других климатических подрайонов см. таб. на л.Р-55)	222.51	330.9	3.51	0	73629	782	0	58501	0.24	52
				м2	327.39	1.26	0	72847	279	0	80	0	0
25	166	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	111.255	3631.87	37.63	1842.79	404064	4187	205020	157666	1.15	128
				м2	1751.45	20	0	194858	2225	0	80	0.01	2
			Итого по разделу: 517. Отделочные работы					2197278					
			Раздел: 518. Разные работы										
26	177	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	16.583	4269		4269	70793		70793			
				м2									
27	178	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7.1	3221.47	14.7	1881.93	22872	104	13362	8683	0.97	7
				м2	1324.84	4.4	0	9406	31	0	92	0	0
28	179	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен на морозостойком клею	2.22	8254.93	34.05	4202.07	18326	76	9329	7170	2.55	6
				м2	4018.8	18.28	0	8922	41	0	80	0.01	0
29	227	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты	8.64	822.09	42.4	29.49	7103	366	255	6100	0.47	4
				м2	750.2	8.95	0	6482	77	0	93	0.01	0
30	228	С121-130809-0401	Лента герметизирующая самоклеящая	0,0552	75421		75421	4163		4163			
				1000м									
31	229	Е11-150213-0701	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с двух	34.6	139.68	0	17.28	4833	0	598	3388	0.09	3
				м шва	122.4	0	0	4235	0	0	80	0	0
32	233	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты	15.228	822.09	42.4	29.49	12519	646	449	10751	0.47	7
				м2	750.2	8.95	0	11424	136	0	93	0.01	0
33	234	С121-130809-0401	Лента герметизирующая самоклеящая	0.09729	75421		75421	7338		7338			
				1000м									
			Итого по разделу: 518. Разные работы					147947					
			ИТОГО:					**2745806**	**42652**				**1026**
			Смета: 2-1-4 водоснабжение и канализацию					**1568373**	**32310**				**20**
1	64	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	14	17464		17464	244496		244496			
				комплект									
2	67	С123-030102-0801	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	2	8524		8524	17048		17048			
				шт.									
3	69	С123-030102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	35	8144		8144	285040		285040			
				шт.									
4	70	С123-030102-1221	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	35	7542		7542	263970		263970			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	72	С123-030102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	компл									
6	74	С123-030102-1228	Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, шлиз с аэратором ГОСТ 25809-96	2 шт.	8546		8546	17092		17092			
7	80	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	2 шт.	6599		6599	13198		13198			
8	81	Е11-100111-0301	Шкаф пожарный.Установка	4 кран	19132,54 1465,2	125,44 48,84	17541,9 0	76530 5861	502 195	70168 0	5935 98	0,9 0,03	4 0
			ИТОГО:	4 изделие	1311,43 816,46	115,31 63,79	379,65 0	5246 3266	461 255	1519 0	3169 90	0,68 0,04	3 0
			ИТОГО:					922620	962				0
			Смета: 2-1-7 Вентиляцию блоков 1А, 1Б					9127 0	450 0				6 0
1	12	С123-050302-2043	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 200 мм	6 шт.	4606		4606	0 27636	0	27636			0 0
2	16	С123-050302-2023	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 150 мм	1 шт.	4122		4122	4122		4122			
3	26	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	118 кг	655		655	77290		77290			
4	33	СТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150х100	8 шт	2542,86		2542,86	20343		20343			
5	40	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15 м3	11857		11857	1779		1779			
6	42	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
7	47	С123-050301-0501	Лючок для замеров параметра воздуха	2 шт	208		208	416		416			
8	51	С123-050302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	8 шт.	2483		2483	19864		19864			
9	53	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20 кг	655		655	13100		13100			
10	56	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15 м3	11857		11857	1779		1779			
11	58	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
12	62	С123-050202-0205	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	1 шт.	31580		31580	31580		31580			
13	64	С123-050307-0104	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм	2 шт.	12661		12661	25322		25322			
14	72	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,6 м3	11857		11857	7114		7114			
15	74	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,013 1000 м2	516604		516604	6716		6716			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	78	С123-050202-0205	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	1 шт.	31580		31580	31580		31580			
17	80	С123-050307-0104	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм	2 шт.	12661		12661	25322		25322			
18	89	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.7 м3	11857		11857	8300		8300			
19	91	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0.016 1000 м2	516604		516604	8266		8266			
20	95	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7 кг	655		655	4585		4585			
21	97	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.15 м3	11857		11857	1779		1779			
22	99	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0.004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
23	101	СТОО ТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 200x150	2 шт	1696.43		1696.43	3393		3393			
24	103	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4 кг	655		655	2620		2620			
25	105	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.1 м3	11857		11857	1186		1186			
26	107	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0.003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
27	109	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 400x200	2 шт	2678.57		2678.57	5357		5357			
28	111	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7 кг	655		655	4585		4585			
29	113	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.2 м3	11857		11857	2371		2371			
30	115	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0.004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
31	119	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7 кг	655		655	4585		4585			
32	121	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.15 м3	11857		11857	1779		1779			
33	123	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0.004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
34	125	СТОО ТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 200x200	2 шт	1964.29		1964.29	3929		3929			
35	127	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7 кг	655		655	4585		4585			
36	129	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.1 м3	11857		11857	1186		1186			
37	131	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0.003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
38	133	СТОО ТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 200x300	2 шт	2321.43		2321.43	4643		4643			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	135	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	- кг	655		655	4585		4585			
40	137	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15 м3	11857		11857	1779		1779			
41	139	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
42	145	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1 м3	11857		11857	1186		1186			
43	147	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
44	153	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15 м3	11857		11857	1779		1779			
45	155	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
46	157	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 200х300	2 шт	2321,43		2321,43	4643		4643			
47	161	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15 м3	11857		11857	1779		1779			
48	163	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
49	169	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15 м3	11857		11857	1779		1779			
50	171	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
51	173	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 200х300	2 шт	2321,43		2321,43	4643		4643			
52	177	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15 м3	11857		11857	1779		1779			
53	179	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
54	181	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 200х300	2 шт	2321,43		2321,43	4643		4643			
55	185	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15 м3	11857		11857	1779		1779			
56	187	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
57	189	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 200х150	2 шт	1696,43		1696,43	3393		3393			
58	193	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15 м3	11857		11857	1779		1779			
59	195	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
60	197	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 200х200	2 шт	1964,29		1964,29	3929		3929			
61	201	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,2 м3	11857		11857	2371		2371			
62	203	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
63	205	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 200х300	2 шт	2321,43		2321,43	4643		4643			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	209	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15 м3	11857		11857	1779		1779			
65	211	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
66	213	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 250х150 (300х150)	2 шт	2142,86		2142,86	4286		4286			
67	217	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12 м3	11857		11857	1423		1423			
68	219	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
69	221	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 250х150 (300х150)	2 шт	2142,86		2142,86	4286		4286			
70	225	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12 м3	11857		11857	1423		1423			
71	227	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
72	229	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 200х150	2 шт	1696,43		1696,43	3393		3393			
73	233	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1 м3	11857		11857	1186		1186			
74	235	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
75	237	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 250х150 (300х150)	2 шт	2142,86		2142,86	4286		4286			
76	241	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15 м3	11857		11857	1779		1779			
77	243	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
78	245	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 200х300	2 шт	2321,43		2321,43	4643		4643			
79	249	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15 м3	11857		11857	1779		1779			
80	251	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
81	257	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15 м3	11857		11857	1779		1779			
82	259	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
83	261	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 200х300	2 шт	2321,43		2321,43	4643		4643			
84	265	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15 м3	11857		11857	1779		1779			
85	267	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
			ИТОГО:					487005	0				0
			Объект: 2-2 БЛОК 2					0	0				0
			Смета: 2-2-2 Общестроительные работы блок 2(АР)										
			Раздел: 519. Полы										
			Раздел: 520. Отделочные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	290,5 м2	74,73 55	0,84 0,46	18,89 0	21710 15978	244 134	5489 0	12889 80	0,04 0	13 0
2	5	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных(для 1В - 30 гр.С, для других климатических подрайонов см. таб. на л.АР-111)	72 м2	330,9 327,39	3,51 1,26	0 0	23825 23572	253 90	0 0	18930 80	0,24 0	17 0
3	13	Е11-090306-0501	Монтаж уголка	5 м	202,87 198,4	2,62 0,81	1,85 0	1014 992	13 4	9 0	687 69	0,13 0	1 0
4	14	С121-061001-0401	Стоимость алюминиевого уголка	5 м	244		244	1220		1220			
			Итого по разделу: 520. Отделочные работы					47769					
			Раздел: 521. Разные работы										
5	22	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты	1,44 м2	822,09 750,2	42,4 8,95	29,49 0	1184 1080	61 13	42 0	1017 93	0,47 0,01	1 0
6	23	С121-130809-0401	Лента герметизирующая самоклеящая	0,009 1000м	75421		75421	679		679			
7	29	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	1 пара	3544		3544	3544		3544			
			Итого по разделу: 521. Разные работы					5407					
			Раздел: 522. Кровля										
8	37	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	75,726 м2	3221,47 1324,84	14,7 4,4	1881,93 0	243949 100325	1113 333	142511 0	92605 92	0,97 0	74 0
			Итого по разделу: 522. Кровля					243949					
			Раздел: 523. Проемы										
			Раздел: 524. Полы										
			Раздел: 525. Отделочные работы										
9	111	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	108,255 м2	558,59 381,94	3,24 1,76	173,41 0	60470 41347	351 191	18773 0	33230 80	0,26 0	28 0
10	115	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	4,5 м2 оштукатуриваемой поверхности	2980,41 2404,88	22,35 8,26	553,18 0	13412 10822	101 37	2489 0	8687 80	1,48 0	- 0
11	116	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску	104,4 м2	501,06 339,34	3,24 1,76	158,48 0	52311 35427	338 184	16545 0	28489 80	0,23 0	24 0
12	117	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	74,55 м2	74,73 55	0,84 0,46	18,89 0	5571 4100	63 34	1409 0	3308 80	0,04 0	3 0
13	118	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	20,4 м2	136,09 115	0,84 0,46	20,25 0	2776 2346	17 9	413 0	1884 80	0,09 0	2 0
14	119	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска стен акриловой краской	84,3 м2	1223,13 706,13	3,54 1,93	519,46 0	103110 59021	299 162	43790 0	47347 80	0,47 0	39 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	121	Е11-150213-0105 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	97,17	101,72	0,02	45,4	9884	2	4412	4376	0,04	4
				м2	56,29	0	0	5470	0	0	80	0	0
16	123	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10)	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	85,35	5859,9	272,87	1566,31	500142	23290	133684	290486	2,25	192
				м2	4020,71	233,62	0	343168	19939	0	80	0,14	12
17	125	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	96,75	187,01	1,54	89,68	18094	149	8677	7477	0,06	6
				м2	95,79	0,81	0	9268	79	0	80	0	0
18	126	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	87,6924	521,73	0,73	0,04	45752	64	4	36547	0,32	28
				м	520,96	0	0	45684	0	0	80	0	0
19	127	С122-050104-0201	Сухие смеси штукатурные декоративные	30,78	44		44	1354		1354			
				кг									
20	128	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	265,356	873,94	2,1	267,62	231905	558	71015	149390	0,43	115
				м2	604,22	1,14	0	160332	302	0	93	0	0
21	129	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных(для 1В - 30 гр.С, для других климатических подрайонов см. таб. на л.А.Р-55)	60,75	330,9	3,51	0	20102	213	0	15972	0,24	14
				м2	327,39	1,26	0	19889	76	0	80	0	0
22	132	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	60,75	3631,87	37,63	1842,79	220636	2286	111949	86092	1,15	70
				м2	1751,45	20	0	106401	1215	0	80	0,01	1
			Итого по разделу: 525. Отделочные работы					1285519					
			Раздел: 526. Разные работы										
23	187	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	105,5	2766,04	15,29	1261,41	291817	1613	133079	142051	0,98	103
				м2	1489,34	6,72	0	157126	709	0	90	0	0
24	192	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты	10,8	822,09	42,4	29,49	8879	458	318	7625	0,47	5
				м2	750,2	8,95	0	8102	97	0	93	0,01	0
25	193	С121-130809-0401	Лента герметизирующая самоклеящая	0,069	75421		75421	5204		5204			
				1000м									
26	194	Е11-150213-0701	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	25	139,68	0	17,28	3492	0	432	2448	0,09	2
				м шва	122,4	0	0	3060	0	0	80	0	0
27	198	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты	7,128	822,09	42,4	29,49	5860	302	210	5032	0,47	3
				м2	750,2	8,95	0	5347	64	0	93	0,01	0
28	199	С121-130809-0401	Лента герметизирующая самоклеящая	0,046	75421		75421	3469		3469			
				1000м									
			Итого по разделу: 526. Разные работы					318721					
			ИТОГО:					1901365	31784				752
								1158857	23672				15
			Смета: 2-2-3 водоснабжение и канализацию										
1	69	Е11-160801-0103	Воронка	2	1438,4	0	240,71	2877	0	481	2347	0,83	2
				воронка	1197,69	0	0	2395	0	0	98	0	0
2	78	С123-030102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	1	8144		8144	8144		8144			
				шт.									
3	79	С123-030102-1221	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	7542		7542	7542		7542			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:	комп.1				18563	0				2
			Смета: 2-2-5 Вентиляцию блока 2					2395	0				0
1	2	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 300х250	2 шт	2589,29		2589,29	5179		5179			
2	6	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15 м3	11857		11857	1779		1779			
3	8	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
4	10	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 300х250	2 шт	2589,29		2589,29	5179		5179			
5	14	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15 м3	11857		11857	1779		1779			
6	16	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
7	18	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 150х200	2 шт	1696,43		1696,43	3393		3393			
8	22	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1 м3	11857		11857	1186		1186			
9	24	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
10	26	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 150х150	2 шт	1517,86		1517,86	3036		3036			
11	30	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1 м3	11857		11857	1186		1186			
12	32	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
13	34	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 400х200	2 шт	2678,57		2678,57	5357		5357			
14	37	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,2 м3 изоляции	26597,06	1538,33	2118,73	5319	308	424	3613	14,8	3
15	38	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,2 м3	22940	830,28	0	4588	166	0	76	0,51	0
16	40	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,005 1000 м2	11857		11857	2371		2371			
17	42	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 400х200	2 шт	516604		516604	2583		2583			
18	46	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,2 м3	2678,57		2678,57	5357		5357			
19	48	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,005 1000 м2	11857		11857	2371		2371			
20	50	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 150х150	2 шт	516604		516604	2583		2583			
21	54	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	1517,86		1517,86	3036		3036			
					11857		11857	1186		1186			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	56	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	м3									
				0,002	516604		516604	1033		1033			
				1000 м2									
23	58	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 200х150	2	1696,43		1696,43	3393		3393			
				шт									
24	62	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	11857		11857	1186		1186			
				м3									
25	64	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,003	516604		516604	1550		1550			
				1000 м2									
26	66	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 150х100	2	1250		1250	2500		2500			
				шт									
27	70	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	11857		11857	1186		1186			
				м3									
28	72	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,002	516604		516604	1033		1033			
				1000 м2									
29	74	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 150х100	2	1250		1250	2500		2500			
				шт									
30	78	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	11857		11857	1186		1186			
				м3									
31	80	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,002	516604		516604	1033		1033			
				1000 м2									
32	82	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 150х100	2	1250		1250	2500		2500			
				шт									
33	86	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	11857		11857	1186		1186			
				м3									
34	88	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,002	516604		516604	1033		1033			
				1000 м2									
35	90	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAG 150х100	2	1250		1250	2500		2500			
				шт									
36	94	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	11857		11857	1186		1186			
				м3									
37	96	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,002	516604		516604	1033		1033			
				1000 м2									
			ИТОГО:					**86150**	**308**				
			Объект: 2-3 БЛОК 3а					**4588**	**166**				**3**
			Смета: 2-3-3 Общестроительные работы. Раздел АР										**0**
			Раздел: 527. Проемы										
			Раздел: 528. Полы										
1	24	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	22,8	410,59	2,4	303,92	9362	55	6929	2263	0,08	2
				м плинтусов	104,27	1,3	0	2377	30	0	94	0	0
			Итого по разделу: 528. Полы					**9362**					
			Раздел: 529. Отделочные работы										
2	35	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	75,705	558,59	3,24	173,41	42288	245	13128	23239	0,26	20
				м2	381,94	1,76	0	28915	134	0	80	0	0
3	40	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	85,5	501,06	3,24	158,48	42841	277	13550	23331	0,23	20
				м2	339,34	1,76	0	29013	151	0	80	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	41	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	21	136.09	0.84	20.25	2858	18	425	1940	0.09	2
				м2	115	0.46	0	2415	10	0	80	0	0
5	42	Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	43.59	136.71	1.14	54.86	5959	50	2391	2836	0.06	2
				м2	80.71	0.62	0	3518	27	0	80	0	0
6	43	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	102.48	74.73	0.84	18.89	7659	86	1936	4547	0.04	5
				м2	55	0.46	0	5636	47	0	80	0	0
7	44	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (для 1В - 30 гр.С, для других климатических подрайонов см. таб. на л.АР-111)	156.75	330.9	3.51	0	51869	551	0	41212	0.24	37
				м2	327.39	1.26	0	51318	197	0	80	0	0
8	49	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	140.3	875		875	122763		122763			
				м2									
9	52	Е11-090306-0501	Монтаж уголка	6.2	202.87	2.62	1.85	1258	16	11	852	0.13	1
				м	198.4	0.81	0	1230	5	0	69	0	0
10	53	С121-061001-0401	Стоимость алюминиевого уголка	6.2	244		244	1513		1513			
				м									
			Итого по разделу: 529. Отделочные работы					279006					
			Раздел: 530. Разные работы										
11	54	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	57.5	330.9	3.51	0	19027	202	0	15118	0.24	14
				м2	327.39	1.26	0	18825	72	0	80	0	0
			Итого по разделу: 530. Разные работы					19027					
			Раздел: 531. Кровля										
			Раздел: 532. Проемы										
			Раздел: 533. Полы										
			Раздел: 534. Отделочные работы										
12	196	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	467.97	558.59	3.24	173.41	261404	1517	81151	143650	0.26	122
				м2	381.94	1.76	0	178736	826	0	80	0	1
13	197	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	5.1	2795.95	37.63	1006.87	14259	192	5135	7228	1.15	6
				м2	1751.45	20	0	8932	102	0	80	0.01	0
14	198	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	531.15	1595.37	91.37	337.76	847379	48530	179400	527644	0.74	393
				м2	1166.24	75.51	0	619448	40107	0	80	0.06	29
15	199	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	44.46	1324.92	86.14	266.38	58906	3830	11843	37165	0.65	29
				м2	972.4	72.51	0	43233	3224	0	80	0.05	2
16	200	Е11-150203-0501	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойная штукатурка из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	748.65	760.27	5.95	230.4	569172	4451	172489	315827	0.37	277
				м2	523.92	3.41	0	392233	2551	0	80	0	2
17	201	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	18	2980.41	22.35	553.18	53647	402	9957	34749	1.48	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 оштукатуриваемой поверхности	2404.88	8.26	0	43288	149	0	80	0	0
18	202	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску	298.05	501.06	3.24	158.48	149341	966	47235	81333	0.23	69
				м2	339.34	1.76	0	101140	526	0	80	0	0
19	203	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	236.1	74.73	0.84	18.89	17645	198	4461	10476	0.04	10
				м2	55	0.46	0	12986	109	0	80	0	0
20	204	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	44.46	136.09	0.84	20.25	6050	37	900	4107	0.09	4
				м2	115	0.46	0	5113	21	0	80	0	0
21	205	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска стен акриловой краской	464.25	1380,05	3.54	676.38	640687	1644	314008	260743	0.47	217
				м2	700.13	1.93	0	325034	895	0	80	0	1
22	208	Е11-120101-0802	Устройство облелок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и пр./ без водосточных труб	694.809	146.83	0.3	79.74	102017	209	55404	42796	0.05	34
				м2	66.79	0.16	0	46404	113	0	92	0	0
23	209	Е11-150213-0105 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	432.81	101.72	0.02	45.4	44023	10	19650	19491	0.04	18
				м2	56.29	0	0	24364	0	0	80	0	0
24	210	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич" стен и откосов на мелкостойком клею	420.36	8254.93	34.05	4202.07	3470041	14314	1766384	1357623	2.55	1072
				м2	4018.8	18.28	0	1689343	7685	0	80	0.01	6
25	211	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	178.8	5859,9	272.87	1566.31	1047749	48790	280056	608539	2.25	403
				м2	4020,71	233.62	0	718903	41771	0	80	0.14	26
26	212	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	23.244	22865		22865	531474		531474			
				м3									
27	213	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	191.25	187.01	1.54	89.68	35767	295	17151	14780	0.06	12
				м2	95.79	0.81	0	18320	156	0	80	0	0
28	214	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка по камню плоских откосов при ширине до 200мм	95.7693	521.73	0.73	0.04	49966	70	4	39914	0.32	31
				м	520.96	0	0	49892	0	0	80	0	0
29	215	С122-050104-0502	Сухие смеси штукатурные декоративные	33.615	95		95	3193		3193			
				кг									
30	216	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	694.809	873.94	2.1	267.62	607221	1461	185946	391163	0.43	302
				м2	604.22	1.14	0	419814	792	0	93	0	0
31	217	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (для 1В - 30 гр.С, для других климатических подрайонов см. таб. на л.АР-55)	326.7	330,9	3.51	0	108105	1148	0	85894	0.24	77
				м2	327.39	1.26	0	106957	410	0	80	0	0
			Итого по разделу: 534. Отделочные работы					**8618047**					
			Раздел: 535. Разные работы										
32	256	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	360	2766.04	15.29	1261.41	995775	5503	454109	484724	0.98	352
				м2	1489.34	6.72	0	536163	2419	0	90	0	1
33	257	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты	6.84	822.09	42.4	29.49	5623	290	262	4829	0.47	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	278	С121-130809-0401	Лента герметизирующая самоклеящая	м2	750.2	8.95	0	5131	61	0	93	0.01	0
				0.044	75421		75421	3319		3319			
35	279	Е11-150213-0701	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с двух	1000м									
				38.6	139.68	0	17.28	5392	0	667	3780	0.09	3
36	283	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты	м шва	122.4	0	0	4725	0	0	80	0	0
				7.56	822.09	42.4	29.49	6215	321	223	5337	0.47	4
37	284	С121-130809-0401	Лента герметизирующая самоклеящая	м2	750.2	8.95	0	5672	68	0	93	0.01	0
				0.048	75421		75421	3620		3620			
38	292	С121-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	1000м									
				349.44	21		21	7338		7338			
			Итого по разделу: 535. Разные работы	шт									
								1027282					
			ИТОГО:										
								9952725	**135681**				**3566**
			Смета: 2-3-4 водоснабжение и канализацию					**5499078**	**102658**				**69**
1	54	С123-030301-0403	Счетчики холодной воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 3,5 AN, DN 20, QnOM 3,5 м3/ч, TMAX 90°C, типа SEnsis	1	40016		40016	40016		40016			
2	62	С123-030301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 15, QnOM 1,5 м3/ч, TMAX 90°C, типа SEnsis	шт.									
3	66	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов спускных	1	6020		6020	6020		6020			
				шт.									
4	80	С123-030102-1303	Сифон ревизия для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	11	237.37	0	20.58	2611	0	226	2337	0.12	1
				комплект	216.79	0	0	2385	0	0	98	0	0
5	86	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-FLEX	2	861		861	1722		1722			
				шт.									
6	94	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	6.428	2107.19	129.13	963.46	13545	830	6193	5299	0.6	4
				м2	1014.6	70	0	6522	450	0	76	0.04	0
7	97	С123-030102-0801	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	24	17464		17464	419136		419136			
				комплект									
8	99	С123-030102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	3	8524		8524	25572		25572			
				шт.									
9	100	С123-030102-1221	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	81	8144		8144	659664		659664			
				шт.									
10	102	С123-030102-0702	Биде настенный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	81	7542		7542	610902		610902			
				компл									
11	105	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Т, размер 500х400х410 мм	4	11013		11013	44052		44052			
				шт.									
				26	7142		7142	185692		185692			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	106	С123-030102-1301	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	2 шт	808		808	1616		1616			
			ИТОГО:					**2010548**	**830**				**5**
			Смета: 2-3-7 ВЕНТИЛЯЦИЯ					**8907**	**450**				**0**
1	-	С123-050302-2043	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 200 мм	1 шт.	4606		4606	4606		4606			
2	9	С123-050302-2045	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 200 мм	3 шт.	5064		5064	15192		15192			
3	11	СТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150х300	2 шт	3821,43		3821,43	7643		7643			
4	12	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAR 200х300	12 шт	4910,71		4910,71	58929		58929			
5	13	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAR 500х200	3 шт	6696,43		6696,43	20089		20089			
6	14	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAR 400х200	1 шт	5625		5625	5625		5625			
7	16	ТОО "ТОО "Вента-Комплект""	Клапан огнезадерживающий КПЖ-1 с приводом ВЕЙМО, размеры 150х100 мм	3 шт	48928,57			146786					
			Отпускная цена		48929			146786					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			1761					
			Сметная стоимость оборудования					***148547***					
8	17	ТОО "ТОО "Вента-Комплект"	Клапан огнезадерживающий КПЖ-1 с приводом ВЕЙМО, размеры 250х150 мм	7 шт	50178,57			351250					
			Отпускная цена		50179			351250					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			4215					
			Сметная стоимость оборудования					***355465***					
9	24	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	3,3 м3	11857		11857	39128		39128			
10	26	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В	0,076 1000 м2	516604		516604	39262		39262			
11	30	ТОО "АВЗ"	Стоимость комплекта автоматики ПКЦКП-6.3 П2	1 шт	593235			593235					
			Отпускная цена		593235			593235					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			7119					
			Сметная стоимость оборудования					***600354***					
12	31	С123-050301-0501	Лючок для замеров параметра воздуха	6 шт	208		208	1248		1248			
13	33	С123-050302-2043	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 200 мм	3 шт.	4606		4606	13818		13818			
14	35	С123-050302-2045	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 200 мм	1 шт.	5064		5064	5064		5064			
15	36	С123-050302-2047	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 200 мм	1	5521		5521	5521		5521			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	38	ТОО "Вента-Комплект"	Клапан огнезадерживающий КПЖ-1 с приводом BELIMO, патмепы 150х100 мм	шт.									
				13	48928.57			636071					
			Отпускная цена	шт									
			Заготовительно-складские расходы		48929			636071					
			Сметная стоимость оборудования	%	1.2			7633					
17	40	СТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150х300					***643704***					
				10	3821.43		3821.43	38214		38214			
18	41	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAR 200х300	шт									
				18	4910.71		4910.71	88393		88393			
19	42	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAR 500х200	шт									
				2	6696.43		6696.43	13393		13393			
20	43	СТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 600х200	шт									
				1	7521.43		7521.43	7521		7521			
21	53	ТОО "АВЗ"	Стоимость комплекта автоматики	шт									
				1	515925			515925					
			Отпускная цена	шт									
			Заготовительно-складские расходы		515925			515925					
			Сметная стоимость оборудования	%	1.2			6191					
22	54	С123-050301-0501	.Лючок для замеров параметра воздуха					***522116***					
				1	208		208	208		208			
23	56	СПРАЙС-ЛИСТ "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAR 500х300	шт									
				5	8482.14		8482.14	42411		42411			
24	62	СТОО "Вента-Комплект"	Клапан дымоудаления КПЖ-1 1000х400 с электромеханическим приводом "BELIMO"	шт									
				1	75625		75625	75625		75625			
25	64	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	шт									
				10	655		655	6550		6550			
26	71	С123-050202-0203	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	кг									
				1	26851		26851	26851		26851			
27	73	С123-050307-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40°С до 80°С, патмепами 500 мм х 250 мм	шт.									
				2	7395		7395	14790		14790			
28	74	С123-050301-0501	.Лючок для замеров параметра воздуха	шт.									
				2	208		208	416		416			
29	80	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	шт									
				0.55	11857		11857	6521		6521			
30	82	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-.1-В	м3									
				0.012	516604		516604	6199		6199			
31	86	С123-050202-0203	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	1000 м2									
				1	26851		26851	26851		26851			
32	88	С123-050307-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40°С до 80°С, патмепами 500 мм х 250 мм	шт.									
				2	7395		7395	14790		14790			
33	90	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAR 500х200	шт.									
				2	6696.43		6696.43	13393		13393			
34	95	С123-050301-0501	.Лючок для замеров параметра воздуха	шт									
				2	208		208	416		416			
35	98	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	шт									
				0.55	11857		11857	6521		6521			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	100	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0.012 1000 м2	516604		516604	6199		6199			
37	102	С123-050402-0307	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30-25-4Е, 220/1, Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, QMAX 2302 м3/ч ГОСТ 7402-84	1 комплект	150909		150909	150909		150909			
38	104	С123-050202-0204	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	1 шт.	29206		29206	29206		29206			
39	106	С123-050307-0103	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	2 шт.	7825		7825	15650		15650			
40	108	С"АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 600x250	2 шт	8371.43		8371.43	16743		16743			
41	112	С123-050301-0501	Лючок для замеров параметра воздуха	2 шт	208		208	416		416			
42	115	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,6 м3	11857		11857	7114		7114			
43	117	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0.013 1000 м2	516604		516604	6716		6716			
44	121	С123-050202-0204	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	1 шт.	29206		29206	29206		29206			
45	123	С123-050307-0103	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	2 шт.	7825		7825	15650		15650			
46	125	С"АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 600x250	2 шт	8371.43		8371.43	16743		16743			
47	129	С123-050301-0501	Лючок для замеров параметра воздуха	2 шт	208		208	416		416			
48	132	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,6 м3	11857		11857	7114		7114			
49	134	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0.013 1000 м2	516604		516604	6716		6716			
50	138	С123-050201-0102	Глушитель трубчатый круглый KSK200.9	2 шт	14746		14746	29492		29492			
51	139	С123-050301-0501	Лючок для замеров параметра воздуха	4 шт	208		208	832		832			
52	141	С123-050302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	2 шт.	2483		2483	4966		4966			
53	143	СТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150x100	12 шт	2542.86		2542.86	30514		30514			
54	149	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,25 м3	11857		11857	2964		2964			
55	151	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0.007 1000 м2	516604		516604	3616		3616			
56	155	С123-050201-0102	Глушитель трубчатый круглый KSK200.9	2 шт	14746		14746	29492		29492			
57	156	С123-050301-0501	Лючок для замеров параметра воздуха	4 шт	208		208	832		832			
58	158	С123-050302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	2 шт.	2483		2483	4966		4966			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	160	СТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150x100	12	2542.86		2542.86	30514		30514			
				шт									
60	168	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0.007	516604		516604	3616		3616			
				1000 м2									
61	172	С123-050202-0205	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	1	31580		31580	31580		31580			
				шт.									
62	174	С123-050307-0104	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм	2	12661		12661	25322		25322			
				шт.									
63	176	СТОО ""Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAR 450x300 (500x300)	4	8482.14		8482.14	33929		33929			
				шт									
64	182	"Торговый Дом "SHEGEX""	Вытяжка бытовая для кухонь	1	34821.43			34821					
				шт									
			Отпускная цена		34821			34821					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			418					
			Сметная стоимость оборудования					*35239*					
65	184	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.7	11857		11857	8300		8300			
				м3									
66	186	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0.014	516604		516604	7232		7232			
				1000 м2									
67	190	С123-050202-0204	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	1	29206		29206	29206		29206			
				шт.									
68	192	С123-050307-0104	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм	2	12661		12661	25322		25322			
				шт.									
69	193	С123-050301-0501	Лючок для замеров параметра воздуха	2	208		208	416		416			
				шт									
70	200	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.6	11857		11857	7114		7114			
				м3									
71	202	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0.013	516604		516604	6716		6716			
				1000 м2									
72	206	С123-050202-0203	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	1	26851		26851	26851		26851			
				шт.									
73	208	С123-050307-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 250 мм	2	7395		7395	14790		14790			
				шт.									
74	209	С123-050301-0501	Лючок для замеров параметра воздуха	2	208		208	416		416			
				шт									
75	215	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.55	11857		11857	6521		6521			
				м3									
76	217	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0.012	516604		516604	6199		6199			
				1000 м2									
77	219	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 150x400	1	2946.43		2946.43	2946		2946			
				шт									
78	223	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.1	11857		11857	1186		1186			
				м3									
79	225	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0.002	516604		516604	1033		1033			
				1000 м2									
80	227	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150	1	1517.86		1517.86	1518		1518			
				шт									
81	231	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.1	11857		11857	1186		1186			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	233	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	м3									
				0,002	516604		516604	1033		1033			
83	235	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 150х150	1000 м2									
				2	1517,86		1517,86	3036		3036			
84	239	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	шт									
				0,1	11857		11857	1186		1186			
85	241	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	м3									
				0,002	516604		516604	1033		1033			
86	243	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 150х150	1000 м2									
				2	1517,86		1517,86	3036		3036			
87	247	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	шт									
				0,1	11857		11857	1186		1186			
88	249	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	м3									
				0,002	516604		516604	1033		1033			
89	251	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 250х450	1000 м2									
				2	3928,57		3928,57	7857		7857			
90	255	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	шт									
				0,14	11857		11857	1660		1660			
91	257	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	м3									
				0,003	516604		516604	1550		1550			
92	259	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 250х300	1000 м2									
				2	3125		3125	6250		6250			
93	263	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	шт									
				0,15	11857		11857	1779		1779			
94	265	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	м3									
				0,004	516604		516604	2066		2066			
95	267	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 150х200	1000 м2									
				2	1696,43		1696,43	3393		3393			
96	271	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	шт									
				0,1	11857		11857	1186		1186			
97	273	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	м3									
				0,003	516604		516604	1550		1550			
98	275	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200х200	1000 м2									
				2	1964,29		1964,29	3929		3929			
99	279	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	шт									
				0,12	11857		11857	1423		1423			
100	281	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	м3									
				0,003	516604		516604	1550		1550			
101	283	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200х300	1000 м2									
				2	2321,43		2321,43	4643		4643			
102	287	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	шт									
				0,15	11857		11857	1779		1779			
103	289	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	м3									
				0,004	516604		516604	2066		2066			
104	291	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200х300	1000 м2									
				2	2321,43		2321,43	4643		4643			
105	295	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	шт									
				0,12	11857		11857	1423		1423			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	297	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,003	516604		516604	1550		1550			
				1000 м2									
107	299	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200x200	2	1964,29		1964,29	3929		3929			
				шт									
108	303	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	11857		11857	1423		1423			
				м3									
109	305	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,003	516604		516604	1550		1550			
				1000 м2									
110	307	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 250x300 (300x300)	2	3125		3125	6250		6250			
				шт									
111	311	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	11857		11857	1779		1779			
				м3									
112	313	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,004	516604		516604	2066		2066			
				1000 м2									
113	315	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 250x300 (300x300)	2	3125		3125	6250		6250			
				шт									
114	319	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	11857		11857	1779		1779			
				м3									
115	321	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,004	516604		516604	2066		2066			
				1000 м2									
116	323	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200x200	2	1964,29		1964,29	3929		3929			
				шт									
117	327	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	11857		11857	1779		1779			
				м3									
118	329	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,004	516604		516604	2066		2066			
				1000 м2									
119	331	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200x300	2	2321,43		2321,43	4643		4643			
				шт									
120	335	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	11857		11857	1423		1423			
				м3									
121	337	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,003	516604		516604	1550		1550			
				1000 м2									
122	339	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 250x300 (300x300)	2	3125		3125	6250		6250			
				шт									
123	343	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	11857		11857	1779		1779			
				м3									
124	345	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,004	516604		516604	2066		2066			
				1000 м2									
125	347	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 250x300 (300x300)	2	3125		3125	6250		6250			
				шт									
126	351	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	11857		11857	1779		1779			
				м3									
127	353	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,004	516604		516604	2066		2066			
				1000 м2									
128	355	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 250x300 (300x300)	2	3125		3125	6250		6250			
				шт									
129	359	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	11857		11857	1779		1779			
				м3									
130	361	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,004	516604		516604	2066		2066			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000 м2									
131	363	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200x300	2	2321.43		2321.43	4643		4643			
				шт									
132	367	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.15	11857		11857	1779		1779			
				м3									
133	369	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0.004	516604		516604	2066		2066			
				1000 м2									
134	371	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200x200	2	1964.29		1964.29	3929		3929			
				шт									
135	375	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.1	11857		11857	1186		1186			
				м3									
136	377	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0.003	516604		516604	1550		1550			
				1000 м2									
137	379	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200x300	2	2321.43		2321.43	4643		4643			
				шт									
138	383	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.12	11857		11857	1423		1423			
				м3									
139	385	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0.003	516604		516604	1550		1550			
				1000 м2									
140	387	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200x200	1	1964.29		1964.29	1964		1964			
				шт									
141	391	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.1	11857		11857	1186		1186			
				м3									
142	393	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0.003	516604		516604	1550		1550			
				1000 м2									
143	395	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 500x250	1	3392.86		3392.86	3393		3393			
				шт									
144	399	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.15	11857		11857	1779		1779			
				м3									
145	401	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0.004	516604		516604	2066		2066			
				1000 м2									
146	403	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 150x200	2	1696.43		1696.43	3393		3393			
				шт									
147	407	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.1	11857		11857	1186		1186			
				м3									
148	409	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0.002	516604		516604	1033		1033			
				1000 м2									
149	411	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200x200	2	1964.29		1964.29	3929		3929			
				шт									
150	415	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.1	11857		11857	1186		1186			
				м3									
151	417	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0.003	516604		516604	1550		1550			
				1000 м2									
152	419	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200x300	2	2321.43		2321.43	4643		4643			
				шт									
153	423	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.12	11857		11857	1423		1423			
				м3									
154	425	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0.003	516604		516604	1550		1550			
				1000 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	427	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 250х300 (300х300)	2 шт	3125		3125	6250		6250			
156	431	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.15 м3	11857		11857	1779		1779			
157	433	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-.1-В	0.004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
158	435	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 150х200	2 шт	1696.43		1696.43	3393		3393			
159	439	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.1 м3	11857		11857	1186		1186			
160	441	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-.1-В	0.002 1000 м2	516604		516604	1033		1033			
161	443	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200х300	2 шт	2321.43		2321.43	4643		4643			
162	447	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.12 м3	11857		11857	1423		1423			
163	449	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-.1-В	0.003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
164	451	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200х300	2 шт	2321.43		2321.43	4643		4643			
165	455	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.12 м3	11857		11857	1423		1423			
166	457	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-.1-В	0.003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
167	459	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200х300	2 шт	2321.43		2321.43	4643		4643			
168	463	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.12 м3	11857		11857	1423		1423			
169	465	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-.1-В	0.003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
170	467	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 150х200	2 шт	1696.43		1696.43	3393		3393			
171	471	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.12 м3	11857		11857	1423		1423			
172	473	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-.1-В	0.003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
173	475	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200х300	2 шт	2321.43		2321.43	4643		4643			
174	479	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.15 м3	11857		11857	1779		1779			
175	481	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-.1-В	0.004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
176	483	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200х200	2 шт	1964.29		1964.29	3929		3929			
177	487	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.12 м3	11857		11857	1423		1423			
178	489	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-.1-В	0.003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	491	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200x300	2 шт	2321.43		2321.43	4643		4643			
180	495	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15 м3	11857		11857	1779		1779			
181	497	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
182	499	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAR 200x200	2 шт	1964.29		1964.29	3929		3929			
183	503	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12 м3	11857		11857	1423		1423			
184	505	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
185	507	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200x200	2 шт	1964.29		1964.29	3929		3929			
186	511	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12 м3	11857		11857	1423		1423			
187	513	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
188	515	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200x300	2 шт	2321.43		2321.43	4643		4643			
189	519	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12 м3	11857		11857	1423		1423			
190	521	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
191	523	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200x300	2 шт	2321.43		2321.43	4643		4643			
192	527	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15 м3	11857		11857	1779		1779			
193	529	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
194	531	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200x200	2 шт	1964.29		1964.29	3929		3929			
195	535	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12 м3	11857		11857	1423		1423			
196	537	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
197	539	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200x200	2 шт	1964.29		1964.29	3929		3929			
198	543	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12 м3	11857		11857	1423		1423			
199	545	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
200	547	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 250x300 (300x300)	2 шт	3125		3125	6250		6250			
201	551	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,14 м3	11857		11857	1660		1660			
202	553	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	555	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 250х300 (300х300)	2 шт	3125		3125	6250		6250			
204	559	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.15 м3	11857		11857	1779		1779			
205	561	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-.1-В	0,004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
206	563	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 250х300 (300х300)	2 шт	3125		3125	6250		6250			
207	567	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.14 м3	11857		11857	1660		1660			
208	569	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-.1-В	0,003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
209	571	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200х300	2 шт	2321.43		2321.43	4643		4643			
210	575	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.12 м3	11857		11857	1423		1423			
211	577	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-.1-В	0,003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
212	579	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200х150	2 шт	1696.43		1696.43	3393		3393			
213	583	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.12 м3	11857		11857	1423		1423			
214	585	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-.1-В	0,003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
215	587	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200х150	2 шт	1696.43		1696.43	3393		3393			
216	591	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.12 м3	11857		11857	1423		1423			
217	593	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-.1-В	0,003 1000 м2	516604		516604	1550		1550			
218	595	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 250х300 (300х300)	2 шт	3125		3125	6250		6250			
219	599	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.15 м3	11857		11857	1779		1779			
220	601	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-.1-В	0,004 1000 м2	516604		516604	2066		2066			
			ИТОГО:					3960174	0				0
								0	0				0
			Объект: 2-4 БЛОК 4										
			Смета: 2-4-1 Общестроительные работы блок 4 (КЖ)										
			Раздел: 536. Земляные работы										
			Раздел: 537. Фундаменты										
			Раздел: 538. Стены техподполья										
			Раздел: 539. Каркас										
			Раздел: 540. Перекрытия										
			Раздел: 541. Лестницы										
			Раздел: 542. Перегородки										
			Раздел: 543. Разные работы										
			Раздел: 544. Каркас										
			Раздел: 545. Перекрытия										
			Раздел: 546. Лестницы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					0	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-4-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛЫ АР										
			Раздел: 548. Полы										
1	1	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	7.4	746.14	31.56	293.08	5521	234	2169	3052	0.36	3
				м2	421.5	17.31	0	3119	128	0	94	0.01	0
2	2	Е11-110101-1102 #к=2	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	7.4	166.14	10.68	145.03	1229	79	1073	112	0	0
				м2	10.42	5.72	0	77	42	0	94	0	0
3	3	Е11-110101-0204	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	14.3	10350.3	1857.14	4443.16	148009	26557	63537	66476	3.24	46
				м3	4050	895.4	0	57915	12804	0	94	0.55	8
			Итого по разделу: 548. Полы					154760					
			Раздел: 549. Отделочные работы										
4	4	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	233.1	74.73	0.84	18.89	17420	195	4404	10343	0.04	10
				м2	55	0.46	0	12821	108	0	80	0	0
5	5	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (для 1В - 30 гр.С, для других климатических подрайонов см. таб. на л.АР-11)	69.3	330.9	3.51	0	22931	244	0	18220	0.24	16
				м2	327.39	1.26	0	22688	87	0	80	0	0
6	7	С121-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	350	21		21	7350		7350			
				шт									
7	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	22	927.03	20.1	567.09	20395	442	12476	7020	0.21	5
				м2	339.84	3.26	0	7476	72	0	93	0	0
8	9	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	86	822.09	42.4	29.49	70700	3646	2536	60717	0.47	40
				м2	750.2	8.95	0	64518	770	0	93	0.01	0
9	10	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка пленка, марка ЭПП-4.0 ГОСТ 30547-97	98.9	875		875	86538		86538			
				м2									
10	11	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	3.9	2795.95	37.63	1006.87	10904	147	3927	5527	1.15	4
				м2	1751.45	20	0	6831	78	0	80	0.01	0
11	12	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	25.8	2795.95	37.63	1006.87	72136	971	25977	36563	1.15	30
				м2	1751.45	20	0	45187	516	0	80	0.01	0
12	13	Е11-090306-0501	Монтаж уголка	0.6	202.87	2.62	1.85	122	2	1	82	0.13	0
				м	198.4	0.81	0	119	0	0	69	0	0
13	14	С121-061001-0401	Стоимость алюминиевого уголка	2	244		244	488		488			
				м									
			Итого по разделу: 549. Отделочные работы					308983					
			Раздел: 550. Разные работы										
			Раздел: 551. Кровля										
14	24	Е11-120101-1601	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	633	122.56	1.2	58.2	77580	760	36844	37157	0.04	28
				м2	63.15	0.65	0	39976	412	0	92	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	25	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	804.6	242.43	15.01	9.94	195063	120??	7995	104744	0.14	111
				м2	217.49	5.07	0	174991	4079	0	92	0	2
16	28	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /бранмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	121.35	3221.47	14.7	1881.93	390925	1784	228373	148398	0.97	118
				м2	1324.84	4.4	0	160769	533	0	92	0	0
17	29	Е11-090301-0201	Установка металлоконструкций стоек	0,101	28419.85	12005.66	2174.14	2870	1213	220	1266	9.35	1
				т конструкций	14240.05	3927.6	0	1438	397	0	69	2.03	0
18	30	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0.1 т	0,101	463188		463188	46782		46782			
				т									
19	31	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,051	728949.15	6620.59	647432.76	37176	338	33019	4608	42.7	2
				т	74895.8	1676.84	0	3820	86	0	118	1.03	0
20	33	Е11-120101-1001	Устройство зонта из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	18	1366.05	14.7	26.52	24589	265	477	22012	0.97	17
				м2	1324.84	4.4	0	23847	79	0	92	0	0
21	34	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0.7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	18.54	4269		4269	79147		79147			
				м2									
			Итого по разделу: 551. Кровля					854133					
			Раздел: 552. Проемы										
22	61	Е11-060701-0109	Устройство перемычек	0.38	48199.05	4497.74	25505.41	18316	1709	9692	6672	13.1	5
				м3	18195.9	1098.96	0	6914	418	0	91	0.67	0
23	62	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,017	226176		226176	3845		3845			
				т									
24	63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.059	222041		222041	13100		13100			
				т									
			Итого по разделу: 552. Проемы					35261					
			Раздел: 553. Полы										
25	64	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	1.7	746.14	31.56	293.08	1268	54	498	701	0.36	1
				м2	421.5	17.31	0	717	29	0	94	0.01	0
26	65	Е11-110101-1102 =к=2	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1.7	166.14	10.68	145.03	282	18	247	26	0	0
				м2	10.42	5.72	0	18	10	0	94	0	0
27	66	Е11-110101-0901	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	54.8	412.71	33.71	0	22617	1847	0	20471	0.26	14
				м2	379	18.41	0	20769	1009	0	94	0.01	1
28	68	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	54.8	305.74	13.07	194.4	16755	716	10653	5144	0.07	4
				м2	98.27	3.77	0	5385	206	0	92	0	0
29	69	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (35 мм)	54.8	746.14	31.56	293.08	40889	1730	16061	22604	0.36	20
				м2	421.5	17.31	0	23098	949	0	94	0.01	1
30	70	Е11-110101-1102 =К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	54.8	249.2	16.03	217.55	13656	878	11922	1247	0	0
				м2	15.63	8.59	0	856	471	0	94	0	0
31	71	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.158	18284.74	1514.58	31.36	2889	239	5	2512	11.6	2
				1т	16738.8	730.16	0	2645	115	0	91	0.38	0
32	72	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bn1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0.158	288294		288294	45550		45550			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	73	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	16,44	4892,49	140,61	3455,5	80433	2312	56808	21164	0,9	15
34	75	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15 мм)	м2	1296,39	73,1	0	21313	1202	0	94	0,04	1
35	76	Е11-110101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	58,3	746,14	31,56	293,08	43500	1840	17086	24048	0,36	21
36	77	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	421,5	17,31	0	24574	1009	0	94	0,01	1
37	78	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Устройство подступенка из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	58,3	83,07	5,34	-72,52	-4843	-311	-4228	-442	0	0
38	80	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	м2	5,21	2,86	0	-304	-167	0	94	0	0
39	81	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15 мм)	17,49	4892,49	140,61	3455,5	85570	2459	60437	22515	0,9	16
40	82	Е11-110101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1296,39	73,1	0	22674	1278	0	94	0,04	1
41	83	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	0,56	5426,32	28,36	3083	3039	16	1726	1047	1,52	1
42	85	Е11-110101-0901	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	2314,96	22,7	0	1296	13	0	80	0,02	0
43	87	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	9,142	31970,23	7,2	27388,03	292272	66	250381	39315	3,66	33
44	88	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	м3	4575	0	0	41825	0	0	94	0	0
45	89	Е11-110101-1102 «К=5	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	130,6	746,14	31,56	293,08	97446	4122	38276	53871	0,36	46
46	90	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м2	421,5	17,31	0	55048	2261	0	94	0,01	2
47	91	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	130,6	83,07	5,34	72,52	10849	698	9471	991	0	1
48	92	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	м2	5,21	2,86	0	680	374	0	94	0	0
49	95	Е11-110101-0901	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	39,18	4892,49	140,61	3455,5	191688	5509	135386	50437	0,9	35
50	97	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1296,39	73,1	0	50793	2864	0	94	0,04	2
51	98	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25 мм)	93,4	412,71	33,71	0	38547	3148	0	34891	0,26	24
52	99	Е11-110101-1102	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	379	18,41	0	35399	1719	0	94	0,01	1
53	100	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	93,4	305,74	13,07	194,4	28556	1221	18157	8768	0,07	6
				м2	98,27	3,77	0	9178	352	0	92	0	0
				93,4	746,14	31,56	293,08	69690	2948	27373	38526	0,36	33
				м2	421,5	17,31	0	39368	1617	0	94	0,01	1
				93,4	415,34	26,71	362,58	38793	2495	33865	3543	0	0
				м2	26,05	14,31	0	2433	1337	0	94	0	0
				0,269	18284,74	1514,58	31,36	4919	407	8	4276	11,6	3
				1т	16738,8	730,16	0	4503	196	0	91	0,38	0
				0,269	288294		288294	77551		77551			
				т									
				28,02	3104,22	23,34	2586,57	86980	654	72476	13360	0,38	11
				м2	494,31	12,91	0	13851	362	0	94	0,01	0
				9	412,71	33,71	0	3714	303	0	3362	0,26	2
				м2	379	18,41	0	3411	166	0	94	0,01	0
				9	305,74	13,07	194,4	2752	118	1750	845	0,07	1
				м2	98,27	3,77	0	884	34	0	92	0	0
				9	746,14	31,56	293,08	6715	284	2638	3712	0,36	3
				м2	421,5	17,31	0	3794	156	0	94	0,01	0
				9	83,07	5,34	72,52	748	48	653	68	0	0
				м2	5,21	2,86	0	47	26	0	94	0	0
				0,026	18284,74	1514,58	31,36	475	39	1	413	11,6	0
				1т	16738,8	730,16	0	435	19	0	91	0,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	101	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вп1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0.026	288294		288294	7496		7496			
				т									
55	102	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Устройство гидроизоляции обмазочной "Бизластик" в один слой толщиной 2 мм	9	778.16	43.77	270.01	7003	394	2430	3984	0.24	2
				м2	464.37	6.52	0	4179	59	0	94	0	0
56	103	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	2.7	4892.49	140.61	3455.5	13210	380	9330	3476	0.9	2
				м2	1296.39	73.1	0	3500	197	0	94	0.04	0
57	105	Е11-110101-0803	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	33.25	21291.09	1723.77	14878.6	707929	57315	494713	167952	3.44	114
				м3	4688.72	684.9	0	155900	22773	0	94	0.45	15
58	106	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	44.295	23735.77	7.2	19153.57	1051376	319	848407	190491	3.66	162
				м3	4575	0	0	202650	0	0	94	0	0
59	107	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.85	18284.74	1514.58	31.36	15542	1287	27	13512	11.6	10
				1т	16738.8	730.16	0	14228	621	0	91	0.38	0
60	108	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вп1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0.85	288294		288294	245050		245050			
				т									
61	109	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25 мм)	295.3	746.14	31.56	293.08	220336	9320	86546	121807	0.36	105
				м2 стяжки	421.5	17.31	0	124470	5112	0	94	0.01	4
62	110	Е11-110101-1102	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	295.3	83.07	5.34	72.52	24530	1577	21414	2241	0	1
				м2	5.21	2.86	0	1538	845	0	94	0	1
63	111	Е11-110101-1109	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований: стяжек: под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	295.3	1044.94	16.16	584.73	308572	4771	172670	124690	0.31	93
				м2	444.06	5.14	0	131130	1518	0	94	0	1
64	112	Е11-110101-1110 К=10	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований: стяжек: под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	295.3	1474.88	28.22	1179.03	435532	8334	348168	77123	0.19	56
				м2	267.62	10.21	0	79029	3016	0	94	0	0
65	113	Е11-130301-0114	Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	295.3	643.37	2.99	547.4	189988	882	161648	19080	0.05	16
				м2	92.99	0.65	0	27459	192	0	69	0	0
66	114	Е11-110101-3606 Изм. и доп. вып. 6	Устройство резинового спортивного покрытия на клее	88.59	9960.46	23.34	9269.19	882397	2068	821158	56696	0.47	42
				м2 покрытия	667.93	12.91	0	59172	1144	0	94	0.01	1
67	119	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	492.5	305.74	13.07	194.4	150579	6439	95742	46233	0.07	34
				м2	98.27	3.77	0	48398	1855	0	92	0	1
68	120	Е11-110101-0901	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	492.5	412.71	33.71	0	203261	16602	0	183981	0.26	127
				м2	379	18.41	0	186658	9066	0	94	0.01	6
69	122	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	492.5	746.14	31.56	293.08	367475	15544	144341	203149	0.36	175
				м2	421.5	17.31	0	207591	8525	0	94	0.01	6
70	123	Е11-110101-1102 *К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	492.5	166.14	10.68	145.03	81822	5262	71429	7474	0	2
				м2	10.42	5.72	0	5131	2819	0	94	0	1
71	124	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.453	18284.74	1514.58	31.36	8283	686	14	7201	11.6	5
				1т	16738.8	730.16	0	7583	331	0	91	0.38	0
72	125	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вп1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0.453	288294		288294	130597		130597			
				т									
73	126	Е11-110101-0401	Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м	77	912.55	86.75	0.45	70266	6680	35	60818	0.42	32
				м2	825.34	14.92	0	63551	1149	0	94	0.01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	127	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	86,24 м2	875		875	75460		75460			
			Итого по разделу: 553. Полы					6500004					
75	128	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Раздел: 554. Отделочные работы** Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	1,32 м2	3008,44 1949,44	37,63 20	1021,36 0	3971 2573	50 26	1348 0	2080 80	1,28 0,01	2 0
76	129	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	96,75 м2	886,88 649,35	7,13 4,09	230,4 0	85806 62825	690 396	22291 0	50576 80	0,45 0	44 0
77	130	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	96,75 м2	558,59 381,94	3,24 1,76	173,41 0	54044 36953	314 171	16778 0	29699 80	0,26 0	25 0
78	131	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	1,95 м2	2795,95 1751,45	37,63 20	1006,87 0	5452 3415	73 39	1963 0	2763 80	1,15 0,01	2 0
79	132	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	106,95 м2	1595,37 1166,24	91,37 75,51	337,76 0	170624 124729	9772 8076	36123 0	106244 80	0,74 0,06	79 6
80	133	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	18,99 м2	1324,92 972,4	86,14 72,51	266,38 0	25160 18466	1636 1377	5059 0	15874 80	0,65 0,05	12 1
81	134	Е11-150203-0501	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	168,15 м2	760,27 523,92	5,95 3,41	230,4 0	127839 88097	1000 573	38742 0	70936 80	0,37 0	62 0
82	135	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	3,9 м2 оштукатуриваемой поверхности	2980,41 2404,88	22,35 8,26	553,18 0	11624 9379	87 32	2157 0	7529 80	1,48 0	6 0
83	136	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску	102,9 м2	501,06 339,34	3,24 1,76	158,48 0	51559 34918	333 182	16308 0	28080 80	0,23 0	24 0
84	137	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	73,8 м2	74,73 55	0,84 0,46	18,89 0	5515 4059	62 34	1394 0	3274 80	0,04 0	3 0
85	138	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	18,99 м2	136,09 115	0,84 0,46	20,25 0	2584 2184	16 9	385 0	1754 80	0,09 0	2 0
86	139	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска стен акриловой краской	67,2 м2	1223,13 700,13	3,54 1,93	519,46 0	82194 47049	238 130	34908 0	37742 80	0,47 0	31 0
87	141	Е11-080701-0201	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	88,59 м2	1291,01 975,08	5,41 2,93	310,53 0	114371 86382	479 260	27510 0	80577 93	0,7 0	62 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	142	Е11-120101-0802	Устройство обделок из фасадах наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	316,497	146,83	0,3	79,74	46470	95	25237	19494	0,05	16
				м2	66,79	0,16	0	21138	52	0	92	0	0
89	143	Е11-150213-0105 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	219,27	101,72	0,02	45,4	22303	5	9955	9874	0,04	9
				м2	56,29	0	0	12343	0	0	80	0	0
90	144	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен и откосов на морозостойком клею	214,47	8254,93	34,05	4202,07	1770434	7303	901219	692667	2,55	547
				м2	4018,8	18,28	0	861912	3921	0	80	0,01	3
91	145	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	70,08	5859,9	272,87	1566,31	410661	19123	109767	238515	2,25	158
				м2	4020,71	233,62	0	281772	16372	0	80	0,14	10
92	146	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	9,1104	22865		22865	208309		208309			
				м3									
93	147	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	74,88	187,01	1,54	89,68	14004	116	6715	5787	0,06	5
				м2	95,79	0,81	0	7173	61	0	80	0	0
94	148	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	36,9231	521,73	0,73	0,04	19264	27	2	15388	0,32	12
				м	520,96	0	0	19235	0	0	80	0	0
95	149	С122-050104-0502	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	12,96	95		95	1231		1231			
				кг									
96	150	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	316,497	873,94	2,1	267,62	276599	665	54702	178181	0,43	138
				м2	604,22	1,14	0	191232	361	0	93	0	0
97	151	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (для 1В - 30 гр.С, для других климатических подрайонов см. таб. на л.4.2-55)	148,62	330,9	3,51	0	49179	522	0	39074	0,24	35
				м2	327,39	1,26	0	48656	187	0	80	0	0
			Итого по разделу: 554. Отделочные работы					**3559198**					
			Раздел: 555. Разные работы										
98	189	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	10,5	2766,04	15,29	1261,41	29043	161	13245	14138	0,98	10
				м2	1489,34	6,72	0	15638	71	0	90	0	0
99	190	Е11-260201-0301	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,22	18243,55	1844,55	0	4014	406	0	2905	10,58	2
				м3	16399	976,8	0	3608	215	0	76	0,6	0
100	191	С121-110101-0106 аналог	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,224	22865		22865	5122		5122			
				м3									
101	192	Е11-120101-1001	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	4,752	3221,47	14,7	1881,93	15308	70	8943	5811	0,97	5
				м2	1324,84	4,4	0	6296	21	0	92	0	0
102	193	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты	1,296	822,09	42,4	29,49	1065	55	38	915	0,47	1
				м2	750,2	8,95	0	972	12	0	93	0,01	0
103	194	С121-130809-0401	Лента герметизирующая самоклеящая	0,008	75421		75421	603		603			
				1000м									
104	217	С121-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	146,16	21		21	3069		3069			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 555. Разные работы					58225					
			ИТОГО:					11470561	265679				3000
			Смета: 2-4-3 водоснабжение и канализацию					4330366	130016				82
1	1	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	24 м	1866,29 1838,17	17,72 0,2	10,39 0	44791 44116	425 5	249 0	43239 98	1,13 0	27 0
2	3	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	12 м	1730,7 1702,89	14,75 0,12	13,06 0	20768 20435	177 1	157 0	20027 98	1,05 0	13 0
3	9	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	24 м	697,9 356,8	75,08 40,7	266,02 0	16750 8563	1802 977	6385 0	7250 76	0,21 0,03	5 1
4	12	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	25 м	1866,29 1838,17	17,72 0,2	10,39 0	46657 45954	443 5	260 0	45040 98	1,13 0	28 0
5	13	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	55 м	1730,7 1702,89	14,75 0,12	13,06 0	95188 93659	812 -	718 0	91792 98	1,05 0	58 0
6	19	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов спуска воздуха автоматических	2 комплект	237,37 216,79	0 0	20,58 0	475 434	0 0	41 0	425 98	0,12 0	0 0
7	24	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	58 м	697,9 356,8	75,08 40,7	266,02 0	40478 20694	4354 2361	15429 0	17522 76	0,21 0,03	12 1
8	28	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	50 м трубопровода	4187,89 1202,78	73,46 29,51	2911,65 0	209395 60139	3673 1476	145583 0	60382 98	0,72 0,02	36 1
9	29	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	3 м трубопровода	1941,46 483,52	19,58 8,63	1438,36 0	5824 1451	59 26	4315 0	1447 98	0,3 0,01	1 0
10	30	С123-030102-1303	Сифон ревизия для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	2 шт.	861		861	1722		1722			
11	32	Е11-160801-0101	Установка водосточных воронок	4 1воронка	18671,23 4280,22	358,61 32,56	14032,4 0	74685 17121	1434 130	56130 0	16906 98	2,58 0,02	10 0
12	34	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	50,28 м2 окрашиваемой поверхности	653,31 532,47	1,14 0,62	119,71 0	32849 26772	57 31	6019 0	21443 80	0,37 0	19 0
13	35	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-FLEX	8,384 м2	2107,19 1014,6	129,13 70	963,46 0	17667 8506	1083 587	8078 0	6911 76	0,6 0,04	5 0
14	38	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	65 м	956,88 946,96	3,56 1,28	6,37 0	62197 61552	231 83	414 0	60403 98	0,56 0	36 0
15	39	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	17 м	991,61 987,54	1,46 0,56	2,6 0	16857 16788	25 9	44 0	16462 98	0,58 0	10 0
16	43	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	18,76	653,31	1,14	119,71	12256	21	2246	8001	0,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности	532.47	0.62	0	9989	12	0	80	0	0
17	45	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	3 комплект	17464		17464	52392		52392			
18	48	С123-030102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	5 шт.	8546		8546	42730		42730			
19	50	С123-030102-1228	Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, изтив с аэратором ГОСТ 25809-96	5 шт.	6599		6599	32995		32995			
20	52	С123-030102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	3 шт.	8144		8144	24432		24432			
21	53	С123-030102-1221	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	3 компл	7542		7542	22626		22626			
22	54	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	35 м трубопровода	3442.29	39.19	2698.18	120480	1372	94436	24799	0.43	15
23	56	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	4 кран	19132.54	125.44	17541.9	76530	502	70168	5935	0.9	4
24	57	Е11-100111-0301	Шкаф пожарный. Установка	4 изделие	1465.2	48.84	0	5861	195	0	98	0.03	0
25	60	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	28 м трубопровода	1730.7	14.75	13.06	48460	413	366	46731	1.05	29
			ИТОГО:		1702.89	0.12	0	47681	3	0	98	0	0
			Смета: 2-4-4 ОТОПЛЕНИЕ (-20°С)					1124450	17345				
1	1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	106 м	1511.46	18.35	1068.1	517653	6795				318
2	2	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	54 м	425.01	7.58	0	160215	1946	113218	44938	0.3	4
3	3	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	6 м	1622.87	18.35	1179.51	45051	804	0	98	0.01	31
4	4	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	70 м	1732.42	18.35	1289.06	87635	991	63694	22893	0.3	1
5	5	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	236 м	1932.39	18.35	1489.02	22950	410	0	98	0.01	16
6	6	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб РЭ20 наружным диам. 20 мм	88 м	1521.49	13.43	11.23	10395	110	7734	2544	0.3	0
7	8	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб РЭ20 наружным диам. 25 мм	36 м	1640.79	16.11	8.94	2550	46	0	98	0.01	0
								135267	1285	104232	29676	0.3	21
								29750	531	0	98	0.01	0
								22270	234	624	20984	0.05	12
								21413	0	0	98	0	0
								133891	1182	988	129095	1.05	92
								131721	9	0	98	0	0
								59068	580	322	57010	1.13	41
								58167	6	0	98	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	10	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб РЭ20 наружным диам. 32 мм	29	1789.21	19.02	7.2	51887	552	209	50112	1.23	36
				м	1762.99	0.28	0	51127	8	0	98	0	0
9	12	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб РЭ20 наружным диам. 40 мм	10	1976.82	22.51	6	19768	225	60	19097	1.36	14
				м	1948.31	0.42	0	19483	4	0	98	0	0
10	15	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Коллектор из труб диаметром 108 мм	2.2	3720.86	69.59	2594.21	8186	153	5707	2335	0.72	2
				м	1057.05	25.94	0	2326	57	0	98	0.02	0
11	20	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов автоматических на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	2315.73	81.98	300.7	2316	82	301	1908	1.47	1
				1шт	1933.05	14.31	0	1933	14	0	98	0.01	0
12	23	Ш13-110201-0105	Монтаж регулятора давления	6	4653.83	0	76.95	27923	0	462	20596	3.08	18
				шт.	4576.88	0	0	27461	0	0	75	0	0
13	25	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов терморегулятора, клапанов запорных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	27	2315.73	81.98	300.7	62525	2213	8119	51527	1.47	40
				1шт	1933.05	14.31	0	52192	386	0	98	0.01	0
14	30	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов автоматических на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	2315.73	81.98	300.7	9263	328	1203	7634	1.47	6
				1шт	1933.05	14.31	0	7732	57	0	98	0.01	0
15	33	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов Маевского для выпуска воздуха из радиаторов	21	302.5	0	112.03	6352	0	2353	3920	0.12	3
				комплект	190.47	0	0	4000	0	0	98	0	0
16	34	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	1938.75	0	1496.2	15510	0	11970	3470	0.32	3
				комплект	442.55	0	0	3540	0	0	98	0	0
17	35	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	8	2554.76	0	2218.03	20438	0	17744	2640	0.23	2
				комплект	336.73	0	0	2694	0	0	98	0	0
18	36	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов спуска воздуха автоматических	2	210.5	0	20.03	421	0	40	373	0.12	0
				комплект	190.47	0	0	381	0	0	98	0	0
19	38	Е11-180301-0101	Установка чугунных радиаторов	41.04	1227.06	161	158.48	50358	6607	6504	39881	0.7	29
				1квт	907.58	84.01	0	37247	3448	0	98	0.06	3
20	39	С123-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки 2КП100-90х500	41.04	17044		17044	699486		699486			
				квт									
21	40	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	382	672.21	101.67	256.99	256783	38838	98170	106317	0.21	81
				м	313.55	52.66	0	119775	20116	0	76	0.04	14
			ИТОГО:					1839957	55329				448
								641493	25896				18
			Смета: 2-4-5 ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	7	СТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 600х300	5	9578.57		9578.57	47893		47893			
				шт									
2	8	СТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300х150	5	3821.43		3821.43	19107		19107			
				шт									
3	9	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н "нормальные" периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1.8	5737.05	46.81	3593.85	10327	84	6469	3728	1.48	3
				м2	2096.39	17.16	0	3773	31	0	98	0.01	0
4	10	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н "нормальные" периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	5304.5	45.27	3162.85	21218	181	12651	8298	1.48	6
				м2	2096.39	20.44	0	8386	82	0	98	0.01	0
5	11	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н "нормальные" периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10.8	5430.31	45.27	3571.15	58647	489	38568	19415	1.28	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	12	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1813.9	20.44	0	19590	221	0	98	0.01	0
				78.8	4971.47	42.19	3564.41	391752	3324	280875	106871	0.96	76
7	14	С123-050302-2205	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные, размерами 600 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	м2	1364.88	19.02	0	107553	1499	0	98	0.01	1
				1	6801		6801	6801		6801			
8	15	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	шт.									
				40	655		655	26200		26200			
9	17	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	кг									
				0.55	11857		11857	6521		6521			
10	19	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	м3									
				0,012	516604		516604	6199		6199			
11	23	С123-050201-0101	Глушитель трубчатый круглый KSK125.9	1000 м2									
				1	11020		11020	11020		11020			
12	24	С123-050301-0501	.Лючок для замеров параметра воздуха	шт									
				2	208		208	416		416			
13	26	СТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150x100	шт									
				1	2542.86		2542.86	2543		2543			
14	29	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	шт									
				13	655		655	8515		8515			
15	32	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	кг									
				0.12	11857		11857	1423		1423			
16	34	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	м3									
				0,004	516604		516604	2066		2066			
17	38	С123-050201-0108	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг (замоворсин)	1000 м2									
				1	10296		10296	10296		10296			
18	39	С123-050301-0501	.Лючок для замеров параметра воздуха	шт.									
				2	208		208	416		416			
19	41	СТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150x100	шт									
				2	2542.86		2542.86	5086		5086			
20	44	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	шт									
				17	655		655	11135		11135			
21	47	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	кг									
				0.15	11857		11857	1779		1779			
22	49	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	м3									
				0.004	516604		516604	2066		2066			
23	51	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160-1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1000 м2									
				1	34716		34716	34716		34716			
24	53	С123-050201-0108	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг (замоворсин)	комплект									
				1	10296		10296	10296		10296			
25	54	С123-050301-0501	.Лючок для замеров параметра воздуха	шт.									
				2	208		208	416		416			
26	56	СТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150x100	шт									
				4	2542.86		2542.86	10171		10171			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	57	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,5	5509,69	57,09	3162,93	30303	314	17396	12482	1,62	9
				м2	2289,67	26,03	0	12593	143	0	98	0,01	0
28	58	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,02	5454,69	57,09	3107,93	16473	172	9386	6854	1,62	5
				м2	2289,67	26,03	0	6915	79	0	98	0,01	0
29	59	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	13	655		655	8515		8515			
				кг									
30	62	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	11857		11857	1779		1779			
				м3									
31	64	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,004	516604		516604	2066		2066			
				1000 м2									
32	66	С123-050401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125.1, Р 0,076 кВт, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	27877		27877	27877		27877			
				комплект									
33	68	С123-050201-0101	Глушитель трубчатый круглый KSK125.9	1	11020		11020	11020		11020			
				шт									
34	69	С123-050301-0501	Лючок для замеров параметра воздуха	2	208		208	416		416			
				шт									
35	71	СТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150х100	2	2542,86		2542,86	5086		5086			
				шт									
36	72	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	5509,69	57,09	3162,93	33058	343	18978	13616	1,62	10
				м2	2289,67	26,03	0	13738	156	0	98	0,01	0
37	73	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,36	5454,69	57,09	3107,93	12873	135	7335	5356	1,62	4
				м2	2289,67	26,03	0	5404	61	0	98	0,01	0
38	74	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	13	655		655	8515		8515			
				кг									
39	77	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	11857		11857	1423		1423			
				м3									
40	79	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,004	516604		516604	2066		2066			
				1000 м2									
41	81	С""ВЕНТА-КОМПЛЕКТ""	Решетка вентиляционная RAG 150х300	1	1964,29		1964,29	1964		1964			
				шт									
42	83	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
43	85	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	11857		11857	1186		1186			
				м3									
44	87	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,002	516604		516604	1033		1033			
				1000 м2									
45	89	С"АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 800х600	1	12557,14		12557,14	12557		12557			
				шт									
46	90	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,2	4690,22	37,25	3549,77	52531	417	39757	12264	0,78	9
				м2	1163,21	14,19	0	12356	159	0	98	0,01	0
47	91	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	655		655	1965		1965			
				кг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	93	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.6	11857		11857	7114		7114			
				м3									
49	95	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0.012	516604		516604	6199		6199			
				1000 м2									
50	97	С"АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 800х600	1	12557.14		12557.14	12557		12557			
				шт									
51	98	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11.2	4690.22	37.25	3549.77	52531	417	39757	12264	0.78	9
				м2	1103.21	14.19	0	12356	159	0	98	0.01	0
52	99	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	655		655	1965		1965			
				кг									
53	101	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.6	11857		11857	7114		7114			
				м3									
54	103	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0.012	516604		516604	6199		6199			
				1000 м2									
55	105	С"АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 800х600	1	12557.14		12557.14	12557		12557			
				шт									
56	106	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11.2	4690.22	37.25	3549.77	52531	417	39757	12264	0.78	9
				м2	1103.21	14.19	0	12356	159	0	98	0.01	0
57	107	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	655		655	1965		1965			
				кг									
58	109	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.6	11857		11857	7114		7114			
				м3									
59	111	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0.012	516604		516604	6199		6199			
				1000 м2									
60	113	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ""	Решетка вентиляционная RAG 300х600	1	5357.14		5357.14	5357		5357			
				шт									
61	114	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18.2	5430.31	45.27	3571.15	98832	824	64995	32717	1.28	23
				м2	1813.9	20.44	0	33013	372	0	98	0.01	0
62	115	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	655		655	6550		6550			
				кг									
63	117	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.2	11857		11857	2371		2371			
				м3									
64	119	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0.005	516604		516604	2583		2583			
				1000 м2									
65	121	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ""	Решетка вентиляционная RAG 300х300	1	3125		3125	3125		3125			
				шт									
66	122	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8	5304.5	45.27	3162.85	42436	362	25303	16596	1.48	12
				м2	2096.39	20.44	0	16771	163	0	98	0.01	0
67	123	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	655		655	3275		3275			
				кг									
68	125	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.12	11857		11857	1423		1423			
				м3									
69	127	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0.004	516604		516604	2066		2066			
				1000 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	129	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ""	Решетка вентиляционная RAG 300х250	2	2589,29		2589,29	5179		5179			
				шт									
71	130	Е11-200101-0319 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н нормальные периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11	5430,31	45,27	3571,15	59733	498	39283	19774	1,28	14
				м2	1813,9	20,44	0	19953	225	0	98	0,01	0
72	131	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	655		655	3275		3275			
				кг									
73	133	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,17	11857		11857	2016		2016			
				м3									
74	135	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-, 1-В	0,004	516604		516604	2066		2066			
				1000 м2									
			ИТОГО:										
								1356683	7976				201
			Смета: 2-4-6 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					28475?	3509				2
			Раздел: 556. Электрооборудование и электроосвещение										
1	57	Ц13-080206-1901	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	111	479,5	15,96	116,82	53224	1771	12967	28057	0,22	24
				м	346,72	4,35	0	38486	483	0	72	0	0
2	58	Ц13-080206-1904	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	584,25	517,02	37,25	117,29	302066	21762	68526	157968	0,23	134
				м	362,48	13,04	0	211779	7621	0	72	0,01	4
3	59	Ц13-080206-1906	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	194,75	381,77	11,14	102,72	74350	2169	20004	38177	0,17	33
				м	267,92	4,35	0	52177	847	0	72	0	0
4	61	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 9	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	103	995,9	29,29	273,17	102577	3017	28136	52158	0,44	45
				м	693,44	9,88	0	71424	1018	0	72	0,01	1
5	62	Ц13-080206-2202	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (кабелей)	575	115,98	1,93	19,49	66689	1109	11209	39475	0,06	35
				м	94,56	0,79	0	54372	455	0	72	0	0
6	63	Ц13-080206-2203	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 (кабелей)	315	136,31	3,86	22,13	42937	1215	6971	25379	0,07	22
				м	110,32	1,58	0	34751	498	0	72	0	0
7	64	Ц13-080206-2202	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (кабелей)	471	115,98	1,93	19,49	54627	908	9181	32335	0,06	28
				м	94,56	0,79	0	44538	372	0	72	0	0
			Итого по разделу: 556. Электрооборудование и электроосвещение					696472					
			ИТОГО:										
								696470	31951				322
			Объект: 2-5 БЛОК 5					507527	11294				6
			Смета: 2-5-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.РАЗДЕЛ АР										
			Раздел: 557. Проемы										
			Раздел: 558. Полы										
			Раздел: 559. Отделочные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке синтетической без устройства каркаса улучшенное стен	16,35 м2	2795,95 1751,45	37,63 20	1006,87 0	45714 28636	615 327	16462 0	23171 80	1,15 0,01	19 0
2	10	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	8,4 м2	1780,61 972,4	86,14 72,51	722,07 0	14957 8168	724 609	6065 0	7022 80	0,65 0,05	5 0
3	11	Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	38,115 м2	136,71 80,71	1,14 0,62	54,86 0	5211 3076	43 24	2091 0	2480 80	0,06 0	2 0
4	12	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	188,31 м2	74,73 55	0,84 0,46	18,89 0	14073 10357	158 87	3558 0	8355 80	0,04 0	8 0
5	13	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	12,3 м2	136,09 115	0,84 0,46	20,25 0	1674 1415	10 6	249 0	1136 80	0,09 0	1 0
6	14	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (для 1В - 30 гр.С, для других климатических подрайонов см. таб. на л.АР-11)	72,6 м2	330,9 327,39	3,51 1,26	0 0	24023 23768	255 91	0 0	19088 80	0,24 0	17 0
7	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28 м2	927,03 339,84	20,1 3,26	567,09 0	25957 9515	563 91	15879 0	8934 93	0,21 0	6 0
8	18	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	189 м2	822,09 750,2	42,4 8,95	29,49 0	155376 141789	8014 1692	5574 0	133437 93	0,47 0,01	88 1
9	19	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка-пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	217,35 м2	875		875	190181		190181			
10	22	Е11-090306-0501	Монтаж уголка	1,8 м	202,87 198,4	2,62 0,81	1,85 0	365 357	5 1	3 0	247 69	0,13 0	0 0
11	23	С121-061001-0401	Стоимость алюминиевого уголка	1,8 м	244		244	439		439			
			Итого по разделу: 559. Отделочные работы					477970					
			Раздел: 560. Разные работы										
12	32	Е11-150213-0701	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с тесов	20 м шва	139,68 122,4	0 0	17,28 0	2794 2448	0 0	346 0	1958 80	0,09 0	2 0
13	34	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты	1,62 м2	822,09 750,2	42,4 8,95	29,49 0	1332 1215	69 15	48 0	1144 93	0,47 0,01	1 0
14	35	С121-130809-0401	Лента герметизирующая самоклеящая	0,01 1000м	75421		75421	754		754			
15	39	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Звукоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных (минераловатными плитами ПТЭ-150)	7,98 м2	2731,73 327,39	3,51 1,26	2400,82 0	21799 2613	28 10	19159 0	2098 80	0,24 0	2 0
16	41	С121-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	882 шт	21		21	18522		18522			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 560. Разные работы					45201					
			Раздел: 561. Кровля										
17	60	Е11-260201-0301	Теплоизоляция люка изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,648 м3	18243,55 16399	1844,55 976,8	0 0	11822 10627	1195 633	0 0	8557 76	10,58 0,6	- 0
			Итого по разделу: 561. Кровля					11822					
			Раздел: 562. Проемы										
			Раздел: 563. Полы										
			Раздел: 564. Отделочные работы										
18	169	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	256,89 м2	558,59 381,94	3,24 1,76	173,41 0	143497 98117	833 453	44548 0	78856 80	0,26 0	67 0
19	170	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	5,955 м2	2795,95 1751,45	37,63 20	1006,87 0	16650 10430	224 119	5996 0	8439 80	1,15 0,01	- 0
20	171	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	392,445 м2	1622,35 1166,24	91,37 75,51	364,74 0	636682 457685	35857 29634	143139 0	389855 80	0,74 0,06	290 22
21	172	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	23,4 м2	1338,41 972,4	86,14 72,51	279,87 0	31319 22754	2016 1697	6549 0	19561 80	0,65 0,05	15 1
22	173	Е11-150203-0501	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	498,15 м2	861,26 523,92	5,95 3,41	331,4 0	429038 260991	2962 1697	165086 0	210151 80	0,37 0	184 1
23	174	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	8,7 м2	1004,72 649,35	7,13 4,09	348,23 0	8741 5649	62 36	3030 0	4548 80	0,45 0	4 0
24	175	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску	365,4 м2	501,06 339,34	3,24 1,76	158,48 0	183088 123994	1184 645	57909 0	99711 80	0,23 0	84 0
25	176	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	203,475 м2	74,73 55	0,84 0,46	18,89 0	15206 11191	171 94	3845 0	9028 80	0,04 0	9 0
26	177	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	23,4 м2	136,09 115	0,84 0,46	20,25 0	3184 2691	20 11	474 0	2161 80	0,09 0	2 0
27	178	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска стен акриловой краской	159 м2	1223,13 700,13	3,54 1,93	519,46 0	194477 111320	563 306	82594 0	89301 80	0,47 0	74 0
28	180	Е11-080701-0201	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	63,54 м2	1291,01 975,08	5,41 2,93	310,53 0	82031 61956	343 186	19731 0	57793 93	0,7 0	45 0
29	181	Е11-120101-0802	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и пр.) без водосточных труб	431,253 м2	146,83 66,79	0,3 0,16	79,74 0	63320 28802	130 70	34388 0	26563 92	0,05 0	21 0
30	182	Е11-150213-0105 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	220,14 м2	101,72 56,29	0,02 0	45,4 0	22392 12392	5 0	9994 0	9914 80	0,04 0	9 0
31	183	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками под "Кирпич" стен и откосов на модифицированном клею	211,62	8254,93	34,05	4202,07	1746908	7206	889243	683462	2,55	540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	184	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	4018.8	18.28	0	850458	3869	0	80	0.01	3
				153,87	5859,9	272,87	1566,31	901662	41987	241008	523691	2,25	347
33	185	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м2	4020,71	233,62	0	618667	35947	0	80	0,14	22
34	186	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	20,0031	22865		22865	457371		457371			
				м3									
35	187	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	162,39	187,01	1,54	89,68	30369	251	14563	12550	0,06	10
				м2	95,79	0,81	0	15555	132	0	80	0	0
36	188	С122-050104-0502	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2.0 мм СТ РК 1168-2006	65,5386	521,73	0,73	0,04	34193	48	3	27314	0,32	21
				м	520,96	0	0	34143	0	0	80	0	0
37	189	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	23.004	95		95	2185		2185			
				кг									
38	190	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (для 1В - 30 гр.С , для других климатических подрайонов см. таб. на л. АР.55)	431,253	873,94	2,1	267,62	376889	907	115413	242787	0,43	188
				м2	604,22	1,14	0	260570	491	0	93	0	0
39	193	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	216,33	330,9	3,51	0	71584	760	0	56876	0,24	51
				м2	327,39	1,26	0	70824	272	0	80	0	0
			Итого по разделу: 564. Отделочные работы	216,33	2795,95	37,63	1006,87	604848	8141	217816	306574	1,15	249
				м2	1751,45	20	0	378891	4326	0	80	0,01	3
			Раздел: 565. Разные работы					6055633					
40	274	С121-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	438,48	21		21	9208		9208			
				шт									
			Итого по разделу: 565. Разные работы					9208					
			ИТОГО:					6599835	115346				2376
								3681063	83571				56
			Смета: 2-5-3 водоснабжение и канализацию										
1	1	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	31	1866,29	17,72	10,39	57855	549	322	55850	1,13	35
				м трубопровода	1838,17	0,2	0	56983	6	0	98	0	0
2	2	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	30	2035	20,94	8,36	61050	628	251	58977	1,23	37
				м трубопровода	2005,7	0,32	0	60171	9	0	98	0	0
3	3	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	32	2248,29	24,79	6,98	71945	793	223	69525	1,36	44
				м трубопровода	2216,52	0,47	0	70929	15	0	98	0	0
4	4	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	20	2563,27	585,3	22,31	51265	11706	446	42048	1,22	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1955,66	189,66	0	39113	3793	0	98	0,14	3
				45	1730,7	14,75	13,06	77881	664	588	75103	1,05	47
6	21	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	1702,89	0,12	0	76630	5	0	98	0	0
				253	697,9	75,08	266,02	176569	18994	67304	76431	0,21	53
7	28	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	356,8	40,7	0	90271	10297	0	76	0,03	6
				150	1730,7	14,75	13,06	259605	2213	1958	250342	1,05	157
8	29	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	1702,89	0,12	0	255433	18	0	98	0	0
				71	1866,29	17,72	10,39	132506	1258	738	127914	1,13	80
9	30	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	1838,17	0,2	0	130510	14	0	98	0	0
				30	2035	20,94	8,36	61050	628	251	58977	1,23	37
10	31	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	2005,7	0,32	0	60171	9	0	98	0	0
				32	2248,29	24,79	6,98	71945	793	223	69525	1,36	44
11	32	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	2216,52	0,47	0	70929	15	0	98	0	0
				20	2563,27	585,3	22,31	51265	11706	446	42048	1,22	24
12	48	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов спуска воздуха автоматических	м	1955,66	189,66	0	39113	3793	0	98	0,14	3
				1	237,37	0	20,58	237	0	21	212	0,12	0
13	51	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	комплект	216,79	0	0	217	0	0	98	0	0
				160,18	538		538	86177		86177			
14	52	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	кг									
				253	697,9	75,08	266,02	176569	18994	67304	76431	0,21	53
15	59	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м	356,8	40,7	0	90271	10297	0	76	0,03	6
				50	4187,89	73,46	2911,65	209395	3673	145583	60382	0,72	36
16	60	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1202,78	29,51	0	60139	1476	0	98	0,02	1
				6	1941,46	19,58	1438,36	11649	118	8630	2894	0,3	2
17	61	С123-030102-1303	Сифон ревизия для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	м трубопровода	483,52	8,63	0	2901	52	0	98	0,01	0
				2	861		861	1722		1722			
18	63	Е11-160801-0101	Установка водосточных воронок	шт.									
				4	4790,23	358,61	151,4	19161	1434	606	16906	2,58	10
19	67	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-FIEX	1воронка	4280,22	32,56	0	17121	130	0	98	0,02	0
				3,074	2107,13	129,13	963,46	6478	397	2962	2534	0,6	2
20	69	Е11-160201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	м2	1014,6	70	0	3119	215	0	76	0,04	0
				55	3837,52	16,38	2782,64	211064	901	153045	56420	0,67	37
21	70	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	1038,5	8,26	0	57118	454	0	98	0	0
				55	6081,19	45,68	4969,41	334465	2512	273318	58730	0,7	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	71	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м трубопровода	1066.1	23.51	0	58636	1293	0	98	0.01	1
23	72	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	30 м	956.88 946.96	3.56 1.28	6.37 0	28707 28409	107 38	191 0	27878 98	0.56 0	17 0
24	77	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	30 м	991.61 987.54	1.46 0.56	2.6 0	29748 29626	44 17	78 0	29050 98	0.58 0	18 0
25	80	С123-030102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	5 комплект	17464		17464	87320		87320			
26	82	С123-030102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	2 шт.	8546		8546	17092		17092			
27	83	С123-030102-1221	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	20 шт.	8144		8144	162880		162880			
28	85	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	20 компл	7542		7542	150840		150840			
29	86	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	150 м	956.88 946.96	3.56 1.28	6.37 0	143533 142044	534 192	955 0	139391 98	0.56 0	84 0
30	92	С123-030102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	40 м	991.61 987.54	1.46 0.56	2.6 0	39664 39502	59 22	104 0	38734 98	0.58 0	23 0
31	93	С123-030102-1221	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	10 шт.	8144		8144	81440		81440			
32	94	С123-030102-1303	Сифон ревизия для умывальников, моек, раковин, бытз СТУ ГОСТ 23289-94	10 компл	7542		7542	75420		75420			
33	97	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	25 шт.	861		861	21525		21525			
34	99	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	91 м трубопровода	3442.29 704.92	39.19 18.07	2698.18 0	313249 64148	3566 1644	245534 0	64477 98	0.43 0.01	39 1
35	101	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	3 шт.	2615.3 2199.12	118.16 32.56	298.02 0	7846 6597	354 98	894 0	6561 98	1.47 0.02	4 0
36	102	Е11-100111-0301	Шкаф пожарный. Установка	кран	19132.54 1465.2	125.44 48.84	17541.9 0	133928 10256	878 342	122793 0	10386 98	0.9 0.03	6 0
37	105	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	изделие	1311.43 816.46	115.31 63.79	379.65 0	9180 5715	807 447	2658 0	5546 90	0.68 0.04	5 0
38	106	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	33 м трубопровода	1730.7 1702.89	14.75 0.12	13.06 0	57113 56195	487 4	431 0	55075 98	1.05 0	35 0
				28 м трубопровода	2435.93 2401.3	28.58 0.71	6.05 0	68206 67236	800 20	169 0	65911 98	1.48 0	41 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	107	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	10	2563,27	585,3	22,31	25633	5853	223	21024	1,22	12
			ИТОГО:	м трубопровода	1955,66	189,66	0	19557	1897	0	98	0,14	1
			Смета: 2-5-4 ОТОПЛЕНИЕ (-20°С)					**3583177**	**91451**				**1046**
1	1	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	186	1699,97	19,58	1196,87	316194	3643	222617	89708	0,3	55
				м	483,52	8,63	0	89934	1605	0	98	0,01	1
2	2	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	50	1378,51	19,58	875,41	68925	979	43770	24115	0,3	15
				м	483,52	8,63	0	24176	431	0	98	0,01	0
3	3	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	61	1941,46	19,58	1438,36	118429	1195	87740	29420	0,3	18
				м	483,52	8,63	0	29494	526	0	98	0,01	0
4	4	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	51	2229,76	36,05	1588,09	113718	1839	80993	31107	0,37	19
				м	605,62	16,77	0	30886	855	0	98	0,01	1
5	5	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	348	106,91	1,07	2,63	37203	371	917	35197	0,05	17
				м	103,21	0	0	35916	0	0	98	0	0
6	6	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм	335	1730,7	14,75	13,06	579784	4943	4374	559097	1,05	350
				м	1702,89	0,12	0	570467	40	0	98	0	0
7	8	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм	120	1866,29	17,72	10,39	223954	2126	1247	216193	1,13	135
				м	1838,17	0,2	0	220581	24	0	98	0	0
8	10	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм	10	2035	20,94	8,36	20350	209	84	19659	1,23	12
				м	2005,7	0,32	0	20057	3	0	98	0	0
9	13	Е11-160401-0206 Изм. и доп. вып. 11	Коллектор из труб диаметром 133 мм	1,78	6599	99,19	4832,69	11746	177	8602	2973	1,04	2
				м	1667,12	37,02	0	2967	66	0	98	0,02	0
10	19	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов терморегулятора, клапанов запорных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	118	2585,27	88,13	298,02	305062	10399	35166	256189	1,47	173
				1шт	2199,12	16,28	0	259496	1921	0	98	0,01	1
11	22	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов автоматических на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	10	2585,27	88,13	298,02	25853	881	2980	21711	1,47	15
				1шт	2199,12	16,28	0	21991	163	0	98	0,01	0
12	25	Н13-110201-0105	Монтаж регулятора давления	10	5278,58	0	70,3	52786	0	703	39062	3,08	31
				шт.	5208,28	0	0	52083	0	0	75	0	0
13	26	С123-051207-0501	Регулятор перепада давления автоматический, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 12678-80	7	51012		51012	357084		357084			
				шт.									
14	27	С123-051207-0502	Регулятор перепада давления автоматический с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 12678-80	3	52447		52447	157341		157341			
				шт.									
15	28	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов Маевского для выпуска воздуха из радиаторов	61	328,37	0	111,58	20031	0	6806	12960	0,12	8
				комплект	216,79	0	0	13224	0	0	98	0	0
16	29	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	4873,62	0	4370,4	29242	0	26222	2959	0,32	2
				комплект	503,22	0	0	3019	0	0	98	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	30	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	6	10444.76	0	10061.58	62669	0	60369	2253	0.23	1
				комплект	383.18	0	0	2299	0	0	98	0	0
18	31	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов спуска воздуха автоматических	14	237.37	0	20.58	3323	0	288	2974	0.12	2
				комплект	216.79	0	0	3035	0	0	98	0	0
19	32	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	14	2781		2781	38934		38934			
				шт.									
20	33	Е11-180301-0101	Установка чугунных радиаторов	75.5	1378.05	174.22	171.91	104043	13154	12979	83423	0.7	53
				1квт	1031.91	95.58	0	77909	7216	0	98	0.06	5
21	34	С123-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки 2КП100-90х500	75.5	18143		18143	1369797		1369797			
				квт									
22	35	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	792	697.9	75.08	266.02	552737	59459	210692	239264	0.21	167
				м	356.8	40.7	0	282586	32234	0	76	0.03	20
			ИТОГО:					4569204	99374				1076
								1740120	45084				28
			Смета: 2-5-5 ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	12	СТОО "ТОО "Вента-Комплект""	Решетка вентиляционная RAR 150х250	2	3660.71		3660.71	7321		7321			
				шт									
2	13	СТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150х300	5	3821.43		3821.43	19107		19107			
				шт									
3	14	СТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150х100	2	2542.86		2542.86	5086		5086			
				шт									
4	15	СТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 300х150	2	3821.43		3821.43	7643		7643			
				шт									
5	16	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAR 500х200	2	6696.43		6696.43	13393		13393			
				шт									
6	17	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAR 800х300	4	13571.43		13571.43	54286		54286			
				шт									
7	18	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н нормальные периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	29.4	5509.69	57.09	3162.93	161985	1678	92990	66720	1.62	48
				м2	2289.67	26.03	0	67316	765	0	98	0.01	0
8	19	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н нормальные периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5.4	5737.05	46.81	3593.85	30980	253	19407	11185	1.48	8
				м2	2096.39	17.16	0	11320	93	0	98	0.01	0
9	20	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н нормальные периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15.6	5304.5	45.27	3162.85	82750	706	49340	32362	1.48	23
				м2	2096.39	20.44	0	32704	319	0	98	0.01	0
10	21	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н нормальные периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	72.8	5430.31	45.27	3571.15	395327	3295	259980	130869	1.28	93
				м2	1813.9	20.44	0	132052	1488	0	98	0.01	1
11	22	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н нормальные периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	99.4	4971.47	42.19	3564.41	494164	4193	354302	134809	0.96	96
				м2	1364.88	19.02	0	135669	1891	0	98	0.01	1
12	23	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н нормальные периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	4690.22	37.25	3549.77	28141	223	21299	6570	0.78	5
				м2	1103.21	14.19	0	6619	85	0	98	0.01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	24	Е11-200101-0313 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	40,8	4624,98	39,56	3569,94	188699	1614	145654	41213	0,72	29
				м2	1015,48	15,26	0	41432	623	0	98	0,01	0
14	25	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,59	5454,69	57,09	3107,93	63220	662	36021	26302	1,62	19
				м2	2289,67	26,03	0	26537	302	0	98	0,01	0
15	26	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	105	655		655	68775		68775			
				кг									
16	28	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	6,3	11857		11857	74699		74699			
				м3									
17	30	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,142	516604		516604	73358		73358			
				1000 м2									
18	38	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10	5430,31	45,27	3571,15	54303	453	35712	17976	1,28	13
				м2	1813,9	20,44	0	18139	204	0	98	0,01	0
19	39	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,2	4971,47	42,19	3564,41	95452	810	68437	26040	0,96	19
				м2	1364,88	19,02	0	26206	365	0	98	0,01	0
20	40	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	84	4690,22	37,25	3549,77	393979	3129	298181	91984	0,78	65
				м2	1103,21	14,19	0	92669	1192	0	98	0,01	1
21	41	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	25	655		655	16375		16375			
				кг									
22	43	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	2,4	11857		11857	28457		28457			
				м3									
23	45	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,051	516604		516604	26347		26347			
				1000 м2									
24	48	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,47	5454,69	57,09	3107,93	18928	198	10785	7875	1,62	5
				м2	2289,67	26,03	0	7945	90	0	98	0,01	0
25	52	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,05	11857		11857	593		593			
				м3									
26	54	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,002	516604		516604	1033		1033			
				1000 м2									
27	61	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,06	11857		11857	711		711			
				м3									
28	63	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,002	516604		516604	1033		1033			
				1000 м2									
29	67	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	655		655	4585		4585			
				кг									
30	70	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,05	11857		11857	593		593			
				м3									
31	72	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,002	516604		516604	1033		1033			
				1000 м2									
32	79	СГОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAR 500x200	2	6696,43		6696,43	13393		13393			
				шт									
33	80	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,1	5304,5	45,27	3162,85	11139	95	6642	4356	1,48	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	81	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2096.39	20.44	0	4402	43	0	98	0.01	0
				11.7	5737.05	46.81	3593.85	67123	548	42048	24234	1.48	17
35	82	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2096.39	17.16	0	24528	201	0	98	0.01	0
				10.5	5430.31	45.27	3571.15	57018	475	37497	18875	1.28	13
36	83	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2	1813.9	20.44	0	19046	215	0	98	0.01	0
				13	655		655	8515		8515			
37	86	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	кг									
				0.45	11857		11857	5336		5336			
38	88	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	м3									
				0.01	516604		516604	5166		5166			
39	92	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1000 м2									
				6	655		655	3930		3930			
40	95	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	кг									
				0.1	11857		11857	1186		1186			
41	97	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	м3									
				0.002	516604		516604	1033		1033			
42	100	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1000 м2									
				2.52	5454.69	57.09	3107.93	13746	144	7832	5719	1.62	4
43	101	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2	2289.67	26.03	0	5770	66	0	98	0.01	0
				6	655		655	3930		3930			
44	104	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	кг									
				0.1	11857		11857	1186		1186			
45	106	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	м3									
				0.002	516604		516604	1033		1033			
46	110	С123-050202-0207	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 70-40	1000 м2									
				1	36661		36661	36661		36661			
47	113	С123-050302-2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 150 мм	шт.									
				2	3761		3761	7522		7522			
48	115	СТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150x100	шт.									
				1	2542.86		2542.86	2543		2543			
49	116	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAR 200x150	шт									
				3	3214.29		3214.29	9643		9643			
50	117	СТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 600x300	шт									
				4	9578.57		9578.57	38314		38314			
51	118	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт									
				1.5	5509.69	57.09	3162.93	8265	86	4744	3404	1.62	2
52	119	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2289.67	26.03	0	3435	39	0	98	0.01	0
				3.7	5304.5	45.27	3162.85	19627	167	11703	7676	1.48	5
53	120	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2096.39	20.44	0	7757	76	0	98	0.01	0
				9	5430.31	45.27	3571.15	48873	407	32140	16179	1.28	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	121	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н 'нормальные' периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1813,9	20,44	0	16325	184	0	98	0,01	0
				61,6	4971,47	42,19	3564,41	306243	2599	219567	83543	0,96	59
55	122	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2	1364,88	19,02	0	84077	1172	0	98	0,01	1
56	125	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	21	655		655	13755		13755			
				кг									
57	127	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	0,8	11857		11857	9486		9486			
				м3									
58	131	С123-050202-0209	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 90-50	0,017	516604		516604	8782		8782			
				1000 м2									
59	132	С123-050301-0501	Лючок для замеров параметра воздуха	1	58069		58069	58069		58069			
				шт.									
60	134	СТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 150x100	2	208		208	416		416			
				шт									
61	135	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAR 200x150	1	2542,86		2542,86	2543		2543			
				шт									
62	136	СТОО "Вента-Комплект"	Решетка вентиляционная RAR 250x250 (300x250)	1	3214,29		3214,29	3214		3214			
				шт									
63	137	СТОО "Вента-Комплект""	Решетка вентиляционная RAR 300x200	2	4910,71		4910,71	9821		9821			
				шт									
64	138	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н 'нормальные' диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1	4910,71		4910,71	4911		4911			
				шт									
65	139	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н 'нормальные' периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15,75	5454,69	57,09	3107,93	85911	899	48950	35743	1,62	25
				м2	2289,67	26,03	0	36062	410	0	98	0,01	0
66	140	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н 'нормальные' периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	5509,69	57,09	3162,93	13774	143	7907	5673	1,62	4
				м2	2289,67	26,03	0	5724	65	0	98	0,01	0
67	141	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н 'нормальные' периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,2	5304,5	45,27	3162,85	59410	507	35424	23234	1,48	17
				м2	2096,39	20,44	0	23480	229	0	98	0,01	0
68	142	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н 'нормальные' периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,4	4971,47	42,19	3564,41	61646	523	44199	16817	0,96	12
				м2	1364,88	19,02	0	16925	236	0	98	0,01	0
69	146	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	61,6	4690,22	37,25	3549,77	288918	2294	218666	67455	0,78	48
				м2	1103,21	14,19	0	67957	874	0	98	0,01	0
70	148	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,Т-В	1	11857		11857	11857		11857			
				м3									
71	152	С123-050202-0206	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-35	0,021	516604		516604	10849		10849			
				1000 м2									
72	153	С123-050301-0501	Лючок для замеров параметра воздуха	1	33671		33671	33671		33671			
				шт.									
73	159	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2	208		208	416		416			
				шт									
				10	655		655	6550		6550			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	162	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	кг 0,85	11857		11857	10078		10078			
75	164	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	м3 0,019	516604		516604	9815		9815			
76	171	СТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная RAR 600х300	1000 м2 2	9578,57		9578,57	19157		19157			
77	172	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт 2	5304,5	45,27	3162,85	10609	91	6326	4149	1,48	3
78	173	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2 4,2	2096,39 5430,31	20,44 45,27	0 3571,15	4193 22807	41 190	0 14999	98 7550	0,01 1,28	0 5
79	174	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2 14,4	1813,9 4971,47	20,44 42,19	0 3564,41	7618 71589	86 607	0 51327	98 19530	0,01 0,96	0 14
80	175	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2 7	1364,88 655	19,02	0 655	19654 4585	274	0 4585	98	0,01	0
81	178	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	кг 0,63	11857		11857	7470		7470			
82	180	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	м3 0,014	516604		516604	7232		7232			
83	184	С123-050201-0108	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	1000 м2 1	10296		10296	10296		10296			
84	187	СТОО "Вента-Комплект""	Решетка вентиляционная RAG 150х150	шт 1	1517,86		1517,86	1518		1518			
85	188	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт 3,5	5509,69	57,09	3162,93	19284	200	11070	7943	1,62	6
86	189	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2 3,53	2289,67 5454,69	26,03 57,09	0 3107,93	8014 19255	91 202	0 10971	98 8011	0,01 1,62	0 6
87	190	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2 7	2289,67 655	26,03	0 655	8083 4585	92	0 4585	98	0,01	0
88	193	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	кг 0,2	11857		11857	2371		2371			
89	195	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	м3 0,005	516604		516604	2583		2583			
90	204	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1000 м2 15	655		655	9825		9825			
91	207	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	кг 0,34	11857		11857	4031		4031			
92	209	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	м3 0,008	516604		516604	4133		4133			
93	212	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1000 м2 1,26	5454,69	57,09	3107,93	6873	72	3916	2859	1,62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	218	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	м2	2289,67	26,03	0	2885	33	0	98	0,01	0
				0,002	516604		516604	1033		1033			
				1000 м2									
95	221	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,21	5454,69	57,09	3107,93	12055	126	6869	5015	1,62	4
96	225	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м2	2289,67	26,03	0	5060	58	0	98	0,01	0
				0,1	11857		11857	1186		1186			
97	227	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	м3									
				0,002	516604		516604	1033		1033			
				1000 м2									
98	230	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,5	5509,69	57,09	3162,93	24794	257	14233	10212	1,62	-
99	233	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м2	2289,67	26,03	0	10304	117	0	98	0,01	0
				0,1	11857		11857	1186		1186			
100	235	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	м3									
				0,002	516604		516604	1033		1033			
				1000 м2									
101	237	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 150х200	1	1696,43		1696,43	1696		1696			
				шт									
102	239	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									
103	241	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	11857		11857	1186		1186			
				м3									
104	243	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	0,002	516604		516604	1033		1033			
				1000 м2									
105	245	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200х300	2	2321,43		2321,43	4643		4643			
				шт									
106	246	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,1	5304,5	45,27	3162,85	42966	367	25619	16803	1,48	12
107	247	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2	2096,39	20,44	0	16981	166	0	98	0,01	0
				5	655		655	3275		3275			
108	249	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	кг									
				0,14	11857		11857	1660		1660			
109	251	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	м3									
				0,003	516604		516604	1550		1550			
110	253	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 300х200	1	2321,43		2321,43	2321		2321			
				шт									
111	254	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	5737,05	46,81	3593,85	51633	421	32345	18642	1,48	13
112	255	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2	2096,39	17,16	0	18867	154	0	98	0,01	0
				5	655		655	3275		3275			
113	257	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	кг									
				0,15	11857		11857	1779		1779			
114	259	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	м3									
				0,004	516604		516604	2066		2066			
				1000 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	261	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150	1	1517.86		1517.86	1518		1518			
				шт									
116	262	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н 'нормальные' периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5	5509.69	57.09	3162.93	27548	285	15815	11347	1.62	8
				м2	2289.67	26.03	0	11448	130	0	98	0.01	0
117	263	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									
118	265	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.1	11857		11857	1186		1186			
				м3									
119	267	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В	0.003	516604		516604	1550		1550			
				1000 м2									
120	269	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 150x300	1	1964.29		1964.29	1964		1964			
				шт									
121	270	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н 'нормальные' периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	5509.69	57.09	3162.93	16529	171	9489	6808	1.62	5
				м2	2289.67	26.03	0	6869	78	0	98	0.01	0
122	271	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	655		655	1965		1965			
				кг									
123	273	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.1	11857		11857	1186		1186			
				м3									
124	275	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В	0,002	516604		516604	1033		1033			
				1000 м2									
125	277	С"АВЗ"	Решетка вентиляционная RAG 200x600	1	4121.43		4121.43	4121		4121			
				шт									
126	278	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н 'нормальные' периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5	5304.5	45.27	3162.85	26523	226	15814	10372	1.48	-
				м2	2096.39	20.44	0	10482	102	0	98	0.01	0
127	279	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	655		655	1965		1965			
				кг									
128	281	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.15	11857		11857	1779		1779			
				м3									
129	283	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В	0,004	516604		516604	2066		2066			
				1000 м2									
130	285	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200x150	2	1696.43		1696.43	3393		3393			
				шт									
131	286	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н 'нормальные' периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6.3	5304.5	45.27	3162.85	33418	285	19926	13069	1.48	9
				м2	2096.39	20.44	0	13207	129	0	98	0.01	0
132	287	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	655		655	3275		3275			
				кг									
133	289	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.1	11857		11857	1186		1186			
				м3									
134	293	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200x300	2	2321.43		2321.43	4643		4643			
				шт									
135	294	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н 'нормальные' периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7.2	5304.5	45.27	3162.85	38192	326	22752	14936	1.48	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	295	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2	2096.39	20.44	0	15094	147	0	98	0.01	0
				5	655		655	3275		3275			
137	297	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	кг									
				0.12	11857		11857	1423		1423			
138	299	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	м3									
				0,003	516604		516604	1550		1550			
139	301	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 300x300	1000 м2									
				2	3125		3125	6250		6250			
140	302	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	шт									
				10,8	5430.31	45.27	3571.15	58647	489	38568	19415	1.28	14
141	303	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2	1813.9	20.44	0	19590	221	0	98	0.01	0
				5	655		655	3275		3275			
142	305	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	кг									
				0.18	11857		11857	2134		2134			
143	307	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	м3									
				0,004	516604		516604	2066		2066			
144	309	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150	1000 м2									
				1	1517.86		1517.86	1518		1518			
145	310	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт									
				5.4	5509.69	57.09	3162.93	29752	308	17080	12255	1.62	9
146	311	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2	2289.67	26.03	0	12364	141	0	98	0.01	0
				5	655		655	3275		3275			
147	313	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	кг									
				0,1	11857		11857	1186		1186			
148	315	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	м3									
				0.002	516604		516604	1033		1033			
149	317	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 150x400	1000 м2									
				2	2946.43		2946.43	5893		5893			
150	318	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт									
				5.4	5509.69	57.09	3162.93	29752	308	17080	12255	1.62	9
151	319	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2	2289.67	26.03	0	12364	141	0	98	0.01	0
				5	655		655	3275		3275			
152	321	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	кг									
				0,1	11857		11857	1186		1186			
153	323	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	м3									
				0,002	516604		516604	1033		1033			
154	325	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 150x150	1000 м2									
				2	1517.86		1517.86	3036		3036			
155	327	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	шт									
				7	655		655	4585		4585			
156	329	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	кг									
				0,1	11857		11857	1186		1186			
157	331	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-,1-В	м3									
				0.002	516604		516604	1033		1033			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158	333	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 150х300	1000 м2									
				2	1964.29		1964.29	3929		3929			
				шт									
159	334	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8	5304.5	45.27	3162.85	42436	362	25303	16596	1.48	12
				м2	2096.39	20.44	0	16771	163	0	98	0.01	0
160	335	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									
161	337	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.12	11857		11857	1423		1423			
				м3									
162	339	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В	0.003	516604		516604	1550		1550			
				1000 м2									
163	341	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ	Решетка вентиляционная RAG 300х200	2	2321.43		2321.43	4643		4643			
				шт									
164	343	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	655		655	1965		1965			
				кг									
165	345	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.15	11857		11857	1779		1779			
				м3									
166	347	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В	0,004	516604		516604	2066		2066			
				1000 м2									
167	349	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200х200	2	1964.29		1964.29	3929		3929			
				шт									
168	350	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3.5	5304.5	45.27	3162.85	18566	158	11070	7261	1.48	5
				м2	2096.39	20.44	0	7337	72	0	98	0.01	0
169	351	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	655		655	1965		1965			
				кг									
170	353	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.1	11857		11857	1186		1186			
				м3									
171	355	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В	0,003	516604		516604	1550		1550			
				1000 м2									
172	357	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 200х200	2	1964.29		1964.29	3929		3929			
				шт									
173	358	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3.5	5304.5	45.27	3162.85	18566	158	11070	7261	1.48	5
				м2	2096.39	20.44	0	7337	72	0	98	0.01	0
174	359	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	655		655	1965		1965			
				кг									
175	369	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0.15	11857		11857	1779		1779			
				м3									
176	371	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В	0.004	516604		516604	2066		2066			
				1000 м2									
177	373	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 400х250	2	2946.43		2946.43	5893		5893			
				шт									
178	374	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	5430.31	45.27	3571.15	32582	272	21427	10786	1.28	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	377	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м2	1813,9	20,44	0	10883	123	0	98	0,01	0
				0,18	11857		11857	2134		2134			
180	379	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В	м3									
				0,004	516604		516604	2066		2066			
181	381	С"ВЕНТА-КОМПЛЕКТ"	Решетка вентиляционная RAG 300х300	1000 м2									
				1	3125		3125	3125		3125			
182	382	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	шт									
				5	5737,05	46,81	3593,85	28685	234	17969	10356	1,48	7
183	383	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2	2096,39	17,16	0	10482	86	0	98	0,01	0
				3	655		655	1965		1965			
184	385	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	кг									
				0,15	11857		11857	1779		1779			
185	387	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В	м3									
				0,004	516604		516604	2066		2066			
			ИТОГО:	1000 м2									
								4726059	32225				826
			Смета: 2-5-6 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					1169983	13944				7
			Раздел: 566. Электрооборудование и электроосвещение										
1	175	Ц13-080206-1901	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	549	479,5	15,96	116,82	263245	8762	64134	138770	0,22	121
				м	346,72	4,35	0	190349	2387	0	72	0	1
2	176	Ц13-080206-1904	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	2107,5	517,02	37,25	117,29	1089611	78499	247185	569821	0,23	485
				м	362,48	13,04	0	763927	27492	0	72	0,01	14
3	177	Ц13-080206-1906	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	702,5	381,77	11,14	102,72	268194	7823	72157	137713	0,17	119
				м	267,92	4,35	0	188214	3055	0	72	0	2
4	180	Ц13-080206-1701	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	24	523,8	57,09	56,95	12571	1370	1367	7402	0,26	6
				м	409,76	18,58	0	9834	446	0	72	0,01	0
5	199	Ц13-080206-1201	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	161	424,64	187,34	32,42	68366	30161	5219	32410	0,13	21
				м	204,88	74,71	0	32986	12029	0	72	0,04	6
6	200	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 9	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	170	995,9	29,29	273,17	169303	4979	46438	86087	0,44	75
				м	693,44	9,88	0	117885	1680	0	72	0,01	1
7	201	Ц13-080206-2203	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 (кабелей)	1990	136,31	3,86	22,13	271251	7675	44039	160332	0,07	139
				м	110,32	1,58	0	219537	3147	0	72	0	2
8	202	Ц13-080206-2202	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (кабелей)	1413	115,98	1,93	19,49	163882	2725	27544	97006	0,06	85
				м	94,56	0,79	0	133613	1117	0	72	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	203	Ц13-080206-2209	Добавлятьна затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или	2243	49,36	0,96	16,88	110713	2163	37851	51542	0,02	45
10	220	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	31,52	0,4	0	70699	887	0	72	0	0
			Итого по разделу: 566. Электрооборудование и электроосвещение	320	674,58	4,43	55,51	215865	1417	17763	141886	0,39	125
			ИТОГО:	м	614,64	1,19	0	196685	379	0	72	0	0
								2633000					
			Объект: 2-6 БЛОК 6а					2633001	145574				
			Смета: 2-6-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ АР					1923729	52619				1221
			Раздел: 567. Проемы										27
			Раздел: 568. Полы										
			Раздел: 569. Отделочные работы										
1	17	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка-пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	173,65	875		875	151944		151944			
2	20	Е11-090306-0501	Монтаж уголка	м2									
3	21	С121-061001-0401	Стоимость алюминиевого уголка	2,8	202,87	2,62	1,85	568	-	5	385	0,13	0
				м	198,4	0,81	0	556	2	0	69	0	0
			Итого по разделу: 569. Отделочные работы	2,8	244		244	683		683			
				м									
			Раздел: 570. Разные работы					153195					
4	43	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты										
5	44	С121-130809-0401	Лента герметизирующая самоклеящая	0,81	822,09	42,4	29,49	666	34	24	572	0,47	0
6	45	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и ячеистых материалов стен и колонн прямоугольных	0,005	75421	8,95	0	608	-	0	93	0,01	0
				1000м			75421	377		377			
			Итого по разделу: 570. Разные работы	22	330,9	3,51	0	7280	--	0	5784	0,24	5
				м2	327,39	1,26	0	7203	28	0	80	0	0
			Раздел: 571. Кровля					8323					
			Раздел: 572. Проемы										
			Раздел: 573. Полы										
7	132	Е11-110101-1109	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований стяжек под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	157,9	1044,94	16,16	584,73	164997	2551	92329	66673	0,31	50
8	133	Е11-110101-1110 К=10	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований стяжек под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	м2	444,06	5,14	0	70117	812	0	94	0	1
9	134	Е11-130301-0114	Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	157,9	1474,88	28,22	1179,03	232883	4456	186169	41239	0,19	30
				м2	267,62	10,21	0	42258	1613	0	94	0	0
			Итого по разделу: 573. Полы	157,9	643,37	2,99	547,4	101589	471	86435	10202	0,05	9
				м2	92,99	0,65	0	14683	103	0	69	0	0
								499469					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 574. Отделочные работы										
10	154	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	0,9 м2	3008,44 1949,44	37,63 20	1021,36 0	2708 1754	34 18	919 0	1418 80	1,28 0,01	1 0
11	155	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	73,695 м2	886,88 649,35	7,13 4,09	230,4 0	65359 47854	526 301	16979 0	38524 80	0,45 0	33 0
12	156	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	74,595 м2	558,59 381,94	3,24 1,76	173,41 0	41668 28491	242 132	12936 0	22898 80	0,26 0	19 0
13	157	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	2,85 м2	2795,95 1751,45	37,63 20	1006,87 0	7968 4992	107 57	2870 0	4039 80	1,15 0,01	3 0
14	158	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	131,25 м2	1595,37 1166,24	91,37 75,51	337,76 0	209392 153069	11992 9911	44331 0	130384 80	0,74 0,06	97 -
15	159	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	36,3 м2	1324,92 972,4	86,14 72,51	266,38 0	48094 35298	3127 2632	9670 0	30344 80	0,65 0,05	24 2
16	160	Е11-150203-0501	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	168,15 м2	760,27 523,92	5,95 3,41	230,4 0	127839 88097	1000 573	38742 0	70936 80	0,37 0	62 0
17	161	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	5,85 м2 оштукатуриваемой поверхности	2980,41 2404,88	22,35 8,26	553,18 0	17435 14069	131 48	3236 0	11294 80	1,48 0	9 0
18	162	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску	95,55 м2	501,06 339,34	3,24 1,76	158,48 0	47876 32424	310 169	15143 0	26074 80	0,23 0	22 0
19	163	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	88,17 м2	74,73 55	0,84 0,46	18,89 0	6589 4849	74 41	1666 0	3912 80	0,04 0	4 0
20	164	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	36,3 м2	136,09 115	0,84 0,46	20,25 0	4940 4175	39 17	735 0	3353 80	0,09 0	3 0
21	165	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска стен акриловой краской	73,05 м2	1223,13 700,13	3,54 1,93	519,46 0	89349 51144	259 141	37946 0	41028 80	0,47 0	34 0
22	167	Е11-080701-0201	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	47,37 м2	1291,01 975,08	5,41 2,93	310,53 0	61155 46189	256 139	14710 0	43085 93	0,7 0	33 0
23	168	Е11-120101-0802	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	243,333 м2	146,83 66,79	0,3 0,16	79,74 0	35728 16251	73 40	19403 0	14988 92	0,05 0	12 0
24	169	Е11-150213-0105 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	164,91 м2	101,72 56,29	0,02 0	45,4 0	16774 9283	4 0	7487 0	7426 80	0,04 0	- 0
25	170	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками под "Кирпич" стен и откосов на мелкозернистой клее	162,45	8254,93	34,05	4202,07	1341013	5532	682627	524659	2,55	414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	171	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	4018.8	18.28	0	652854	2970	0	80	0.01	2
				60.93	5859.9	272.87	1566.31	357043	16626	95435	207373	2.25	137
27	172	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м2	4020.71	233.62	0	244982	14234	0	80	0.14	9
				26.403	22865		22865	603705		603705			
28	173	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м3									
				63.39	187.01	1.54	89.68	11855	98	5685	4899	0.06	4
29	174	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м2	95.79	0.81	0	6072	52	0	80	0	0
				18.9231	521.73	0.73	0.04	9873	14	1	7887	0.32	6
30	175	С122-050104-0502	Сухие смеси штукатурные декоративные	м	520.96	0	0	9858	0	0	80	0	0
				6.642	95		95	631		631			
31	176	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	кг									
				243.333	873.94	2.1	267.62	212658	512	65121	136992	0.43	106
32	177	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (для 1В - 30 гр.С, для других климатических подрайонов см. таб. на л.АР-55)	м2	604.22	1.14	0	147025	277	0	93	0	0
				91.17	330.9	3.51	0	30168	320	0	23970	0.24	21
33	180	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	327.39	1.26	0	29848	114	0	80	0	0
				23	822.09	42.4	29.49	18908	975	678	16238	0.47	11
34	181	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка-пленка, марка ЭПП-4.0 ГОСТ 30547-97	м2	750.2	8.95	0	17255	206	0	93	0.01	0
				26.45	875		875	23144		23144			
35	182	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2									
				303.9	2795.95	37.63	1006.87	849690	11437	305988	430674	1.15	349
			Итого по разделу: 574. Отделочные работы	м2	1751.45	20	0	532266	6077	0	80	0.01	4
								4241563					
			Раздел: 575. Разные работы										
36	201	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	20	2766.04	15.29	1261.41	55321	306	25228	26929	0.98	20
				м2	1489.34	6.72	0	29787	134	0	90	0	0
37	207	Е11-150213-0701	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	56	139.68	0	17.28	7822	0	968	5483	0.09	5
				м шва	122.4	0	0	6854	0	0	80	0	0
38	211	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты	8.424	822.09	42.4	29.49	6925	357	248	5947	0.47	4
				м2	750.2	8.95	0	6320	75	0	93	0.01	0
39	212	С121-130809-0401	Лента герметизирующая самоклеящая	0.054	75421		75421	4073		4073			
				1000м									
40	213	Е11-100102-0401	Установка элементов каркаса из брусьев	0.5	100740.73	1136.64	69994.09	50370	568	34997	13588	22.5	11
				м3	29610	586.08	0	14805	293	0	90	0.36	0
41	235	С121-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	210	21		21	4410		4410			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 575. Разные работы					128921					
			ИТОГО:					5031470	62505				1547
								2371289	41216				27
			Итого по стройке:					65715806					
			- оборудования					**2305425**					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					**1856179**					
			На общестроительные работы					**16476916**					
			На металломонтажные работы					**4620**					
			На сантехнические работы					**5271265**					
			Всего накладных расходов:					**23608980**					
			Итого с накладными					**89324803**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Сметная прибыль 8%					**6961550,24**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**93980928,24**					
			Итого с временными, 1,5 %					**95390642,16**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %					**96821501,8**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**98757931,83**					
			Итого с оборудованием					**101063356,8**					
			Итого в текущих ценах, к = 0,9252					**93503820,69**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**11220458,48**					
			Итого с НДС					**104724279,2**					
			Всего:					**104724279,17**					

Заказчик: ГУ "АГОС" _____ **Машырыков Э.К.**

Авторский надзор ТОО "АТК-Жанаозен" _____ **Нагурнов К.Н.**

Технический надзор ТОО "Аско Сервис Шетпе" _____ **Жузбаев З.Б.**

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ **Боранбаев Б.О.**