Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Актауский городской отдел строительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., микрорайон 4, дом № 72**	**050140009015**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Оңдасын-Строй,Мангистауская область., Тупкараганский р-он, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117, тел.: 776161 776363**	**060440009800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №86/19 от 26.11.2019 год

Номер документа	Дата составления
34	**28.05.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Привязка типового проекта на строительство "ТП РК 900 СОШ (IVA. IVГ)-2.2-2012 средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся для IVA. IVГ климатических подрайонов в обычными геологическими условиями" в 34 микрорайоне г.Актау			раб	1	302 207 364,50	302 207 364,50
				Итого	1	x	302 207 364,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.05.2020

М.П.

Заказчик : *ГУ "Актауский городской отдел строительства"*
Генподрядчик : *ТОО "Ондасын Строй"*
Наименование строительства и его адрес: ***"Привязка типового проекта "ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012 средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в 34 микрорайоне г.Актау"***

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№86/19	**26.11.2019**				
		№1	**24.12.2019**				
		№2	**30.01.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце, за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	**1 115 618 239,6**	**996 087 713,93**							**119 530 525,67**	
в том числе:										
за май 2020 г.		**269 828 004,0**							**32 379 360,5**	**302 207 364,5**

Заказчик: **Машырыков Э.К.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: **Нагурнов К.Н.**

Технический надзор: **Жузбаев З.Б.**

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Привязка типового проекта "ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012 средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в 34 микрорайоне г.Актау"**
наименование, адрес

Договор подряда номер **№86/19**
дата **26.11.2019**
№1 **24.12.2019**
№2 **30.01.2020**

Отчетный период	
с	по
01.05.2020	31.05.2020

Номер документа	Дата составления
4	25.05.2020

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 БЛОК 1А										
			Смета: 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ АР										
			Раздел: 25. Проемы										
			Раздел: 26. Полы										
1	5	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	14,6	746,14	31,56	293,08	10894	461	4279	6022	0,36	5
				м2	421,5	17,31	0	6154	253	0	94	0,01	0
2	6	Е11-110101-1102 #к=2	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	14,6	166,14	10,68	145,03	2426	156	2117	222	0	0
				м2	10,42	5,72	0	152	84	0	94	0	0
3	7	Е11-110101-0204	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	89,28	10350,3	1857,14	4443,16	924075	165805	396685	415034	3,24	289
				м3	4050	895,4	0	361584	79941	0	94	0,55	49
4	8	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,91	25783,93	7,2	21201,73	75031	21	61697	12514	3,66	11
				м3	4575	0	0	13313	0	0	94	0	0
			Итого по разделу: 26. Полы					1012425					
			Раздел: 27. Отделочные работы										
5	9	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке синтетической без устройства каркаса улучшенное стен	50	2795,95	37,63	1006,87	139798	1882	50343	70858	1,15	58
				м2	1751,45	20	0	87573	1000	0	80	0,01	1
6	10	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	43	1324,92	86,14	266,38	56971	3704	11454	35945	0,65	28
				м2	972,4	72,51	0	41813	3118	0	80	0,05	2
7	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36	927,03	20,1	567,09	33373	724	20415	11487	0,21	8
				м2	339,84	3,26	0	12234	117	0	93	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	17	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	234	822,09	42,4	29,49	192370	9922	6901	165208	0,47	110
				м2	750,2	8,95	0	175548	2095	0	93	0,01	1
9	19	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	65,4	2795,95	37,63	1006,87	182855	2461	65849	92682	1,15	75
				м2	1751,45	20	0	114545	1308	0	80	0,01	1
10	20	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	234	2795,95	37,63	1006,87	654253	8806	235607	331615	1,15	269
				м2	1751,45	20	0	409839	4680	0	80	0,01	3
			Итого по разделу: 27. Отделочные работы					**1259620**					
			Раздел: 28. Разные работы										
			Раздел: 29. Кровля										
11	49	Е11-120101-1601	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	1172	122,56	1,2	58,2	143640	1408	68216	68797	0,04	52
				м2	63,15	0,65	0	74016	763	0	92	0	0
12	51	С121-100403-0804	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5.0	1610	859		859	1382990		1382990			
				м2									
13	52	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	1582	875		875	1384250		1384250			
				м2									
			Итого по разделу: 29. Кровля					**2910880**					
			Раздел: 30. Проемы										
14	94	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00016	226176		226176	36		36			
				т									
15	95	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	-0,00028	222041		222041	-62		-62			
				т									
			Итого по разделу: 30. Проемы					**-26**					
			Раздел: 31. Полы										
16	96	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	4,6	746,14	31,56	293,08	3432	145	1348	1897	0,36	2
				м2	421,5	17,31	0	1939	80	0	94	0,01	0
17	97	Е11-110101-1102 #к=2	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4,6	166,14	10,68	145,03	764	49	667	70	0	0
				м2	10,42	5,72	0	48	26	0	94	0	0
18	98	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,5	746,14	31,56	293,08	27234	1152	10697	15056	0,36	13
				м2	421,5	17,31	0	15385	632	0	94	0,01	0
19	99	Е11-110101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	36,5	83,07	5,34	-72,52	-3032	-195	-2647	-277	0	0
				м2	5,21	2,86	0	-190	-104	0	94	0	0
20	102	Е11-110101-0901	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	329,2	412,71	33,71	0	135865	11097	0	122978	0,26	85
				м2	379	18,41	0	124767	6060	0	94	0,01	4
21	103	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	16,9538	22865		22865	387649		387649			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	104	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	329,2	305,74	13,07	194,4	100651	4304	63996	30904	0,07	23
				м2	98,27	3,77	0	32351	1240	0	92	0	1
23	105	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (35 мм)	329,2	746,14	31,56	293,08	245630	10390	96481	135790	0,36	117
				м2	421,5	17,31	0	138759	5698	0	94	0,01	4
24	106	Е11-110101-1102 #К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	329,2	249,2	16,03	217,55	82038	5276	71618	7493	0	1
				м2	15,63	8,59	0	5145	2827	0	94	0	1
25	107	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,948096	18284,74	1514,58	31,36	17336	1436	30	15072	11,6	11
				1т	16738,8	730,16	0	15870	692	0	91	0,38	0
26	108	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,948096	288294		288294	273330		273330			
				т									
27	111	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	22,183	31970,23	7,2	27388,03	709196	160	607549	95398	3,66	81
				м3	4575	0	0	101487	0	0	94	0	0
28	112	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	316,9	746,14	31,56	293,08	236453	10002	92876	130717	0,36	113
				м2	421,5	17,31	0	133575	5486	0	94	0,01	4
29	113	Е11-110101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	316,9	83,07	5,34	-72,52	-26324	-1693	-22981	-2405	0	-1
				м2	5,21	2,86	0	-1651	-907	0	94	0	-1
30	116	Е11-110101-0901	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	571,5	412,71	33,71	0	235865	19265	0	213493	0,26	147
				м2	379	18,41	0	216600	10520	0	94	0,01	7
31	117	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	29,43225	22865		22865	672968		672968			
				м3									
32	118	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	571,5	305,74	13,07	194,4	174733	7472	111100	53649	0,07	40
				м2	98,27	3,77	0	56162	2153	0	92	0	1
33	119	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	571,5	746,14	31,56	293,08	426421	18037	167494	235735	0,36	203
				м2	421,5	17,31	0	240890	9893	0	94	0,01	7
34	120	Е11-110101-1102 #К=5	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	571,5	415,34	26,71	362,58	237368	15264	207217	21682	0	3
				м2	26,05	14,31	0	14886	8179	0	94	0	1
35	121	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,64592	18284,74	1514,58	31,36	30095	2493	52	26165	11,6	19
				1т	16738,8	730,16	0	27551	1202	0	91	0,38	1
36	122	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1,64592	288294		288294	474509		474509			
				т									
37	126	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	42,7725	31970,23	7,2	27388,03	1367447	308	1171455	183943	3,66	157
				м3	4575	0	0	195684	0	0	94	0	0
38	127	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	570,3	746,14	31,56	293,08	425525	17999	167142	235240	0,36	203
				м2	421,5	17,31	0	240384	9872	0	94	0,01	7
39	133	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)	171,4332	22865		22865	3919820		3919820			
				м3									
			Итого по разделу: 31. Полы					10154972					
			Раздел: 32. Отделочные работы										
40	140	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	21,2	3008,44	37,63	1021,36	63779	798	21653	33402	1,28	27
				м2	1949,44	20	0	41328	424	0	80	0,01	0
41	141	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1837,9	886,88	7,13	230,4	1630004	13112	423452	960764	0,45	827
				м2	649,35	4,09	0	1193440	7515	0	80	0	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	143	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	21	2795,95	37,63	1006,87	58715	790	21144	29760	1,15	24
				м2	1751,45	20	0	36780	420	0	80	0,01	0
43	144	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2175	1595,37	91,37	337,76	3469921	198726	734623	2160645	0,74	1610
				м2	1166,24	75,51	0	2536572	164235	0	80	0,06	120
44	145	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	197	1324,92	86,14	266,38	261008	16969	52477	164678	0,65	128
				м2	972,4	72,51	0	191563	14285	0	80	0,05	10
45	146	Е11-150203-0501	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2876	760,27	5,95	230,4	2186522	17098	662630	1213275	0,37	1064
				м2	523,92	3,41	0	1506794	9800	0	80	0	-
			Итого по разделу: 32. Отделочные работы					7669950					
			Раздел: 33. Разные работы										
46	171	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1	270056		270056	270056		270056			
				т									
47	174	С121-100403-0804	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	99,475	859		859	85449		85449			
				м2									
48	175	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	97,745	875		875	85527		85527			
				м2									
			Итого по разделу: 33. Разные работы					441032					
			ИТОГО:					23448854	565802				5801
								8362889	353587				240
			Смета: 2-1-4 водоснабжение и канализацию										
1	1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	90	1730,7	14,75	13,06	155763	1328	1175	150205	1,05	94
				м	1702,89	0,12	0	153260	11	0	98	0	0
2	2	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	22	1866,29	17,72	10,39	41058	390	229	39635	1,13	25
				м	1838,17	0,2	0	40440	4	0	98	0	0
3	3	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	35	2035	20,94	8,36	71225	733	293	68806	1,23	43
				м	2005,7	0,32	0	70199	11	0	98	0	0
4	4	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	10	2248,29	24,79	6,98	22483	248	70	21727	1,36	14
				м	2216,52	0,47	0	22165	5	0	98	0	0
5	11	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм	6	1866,29	17,72	10,39	11198	106	62	10810	1,13	7
				м	1838,17	0,2	0	11029	1	0	98	0	0
6	12	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм	44	1730,7	14,75	13,06	76151	649	574	73434	1,05	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м	1702,89	0,12	0	74927	5	0	98	0	0
7	20	Е11-160701-0102	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	2	21455,98	0	20967,58	42912	0	41935	957	0,3	1
				1кран	488,4	0	0	977	0	0	98	0	0
8	21	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	157	697,9	75,08	266,02	109570	11787	41766	47430	0,21	33
				м	356,8	40,7	0	56018	6390	0	76	0,03	4
9	27	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	136	1730,7	14,75	13,06	235375	2007	1776	226977	1,05	142
				м	1702,89	0,12	0	231593	16	0	98	0	0
10	28	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	46	1866,29	17,72	10,39	85849	815	478	82874	1,13	52
				м	1838,17	0,2	0	84556	9	0	98	0	0
11	29	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	16	2035	20,94	8,36	32560	335	134	31454	1,23	20
				м	2005,7	0,32	0	32091	5	0	98	0	0
12	41	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	156	697,9	75,08	266,02	108873	11712	41500	47128	0,21	33
				м	356,8	40,7	0	55661	6349	0	76	0,03	4
13	46	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	55	4187,89	73,46	2911,65	230334	4040	160141	66420	0,72	40
				м трубопровода	1202,78	29,51	0	66153	1623	0	98	0,02	1
14	47	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	6	2412,27	22,35	1841,29	14474	134	11048	3285	0,34	2
				м трубопровода	548,64	10,09	0	3292	61	0	98	0,01	0
15	48	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	55	106,91	1,07	2,63	5880	59	145	5563	0,05	3
				м трубопровода	103,21	0	0	5676	0	0	98	0	0
16	49	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	6	112,98	1,07	8,71	678	6	52	607	0,05	0
				м трубопровода	103,21	0	0	619	0	0	98	0	0
17	50	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-FIEX	8,478	2107,19	129,13	963,46	17865	1095	8168	6988	0,6	5
				м2	1014,6	70	0	8602	593	0	76	0,04	0
18	51	С121-110403-1910	Рулонная теплоизоляция K-FIEX, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	9,222	12783		12783	117885		117885			
				м2									
19	55	Е11-160801-0103	Воронка	4	1438,4	0	240,71	5754	0	963	4695	0,83	3
				воронка	1197,69	0	0	4791	0	0	98	0	0
20	58	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	80	956,88	3,56	6,37	76551	285	509	74342	0,56	45
				м трубопровода	946,96	1,28	0	75757	102	0	98	0	0
21	59	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	182	991,61	1,46	2,6	180472	266	473	176238	0,58	106
				м	987,54	0,56	0	179733	102	0	98	0	0
22	75	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	65	3442,29	39,19	2698,18	223749	2547	175382	46055	0,43	28
				м трубопровода	704,92	18,07	0	45820	1175	0	98	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	76	С123-040702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	4	7100		7100	28400		28400			
				шт.									
24	77	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	8	2615,3	118,16	298,02	20922	945	2384	17496	1,47	12
				шт.	2199,12	32,56	0	17593	260	0	98	0,02	0
25	84	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	10	1730,7	14,75	13,06	17307	148	131	16689	1,05	10
				м трубопровода	1702,89	0,12	0	17029	1	0	98	0	0
26	85	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	12	1866,29	17,72	10,39	22395	213	125	21619	1,13	14
				м трубопровода	1838,17	0,2	0	22058	2	0	98	0	0
			ИТОГО:					1955683	39845				777
								1280039	16725				10
			Смета: 2-1-5 ОТОПЛЕНИЕ (-20°С)										
1	1	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	307	1699,97	19,58	1196,87	521889	6012	367438	148066	0,3	91
				м	483,52	8,63	0	148439	2649	0	98	0,01	2
2	2	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	82	1378,51	19,58	875,41	113038	1606	71783	39549	0,3	24
				м	483,52	8,63	0	39648	707	0	98	0,01	0
3	3	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	28	1941,46	19,58	1438,36	54361	548	40274	13504	0,3	8
				м	483,52	8,63	0	13538	242	0	98	0,01	0
4	4	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	70	2084,83	19,58	1581,73	145938	1371	110721	33761	0,3	21
				м	483,52	8,63	0	33846	604	0	98	0,01	0
5	5	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	20	2349,76	36,05	1708,09	46995	721	34162	12199	0,37	7
				м	605,62	16,77	0	12112	335	0	98	0,01	0
6	6	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	507	106,91	1,07	2,63	54201	540	1336	51279	0,05	25
				м	103,21	0	0	52325	0	0	98	0	0
7	7	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм	525	1730,7	14,75	13,06	908617	7746	6854	876197	1,05	549
				м	1702,89	0,12	0	894016	62	0	98	0	0
8	9	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм	232	1866,29	17,72	10,39	432978	4111	2411	417972	1,13	262
				м	1838,17	0,2	0	426457	46	0	98	0	0
9	12	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Коллектор из труб диаметром 108 мм	2	5404,48	73,46	4128,25	10809	147	8256	2415	0,72	1
				м	1202,78	29,51	0	2406	59	0	98	0,02	0
10	13	Е11-160401-0206 Изм. и доп. вып. 11	Коллектор из труб диаметром 133 мм	2,3	6599	99,19	4832,69	15178	228	11115	3841	1,04	2
				м	1667,12	37,02	0	3834	85	0	98	0,02	0
11	18	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов автоматических на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	12	2585,27	88,13	298,02	31023	1058	3576	26053	1,47	18
				1шт	2199,12	16,28	0	26389	195	0	98	0,01	0
12	20	Ц13-110201-0105	Монтаж регулятора давления	12	5278,58	0	70,3	63343	0	844	46875	3,08	37
				шт.	5208,28	0	0	62499	0	0	75	0	0
13	23	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов терморегулятора, клапанов запорных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	150	2585,27	88,13	298,02	387791	13220	44703	325664	1,47	221
				1шт	2199,12	16,28	0	329868	2442	0	98	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	28	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов Маевского для выпуска воздуха из радиаторов	78	328,37	0	111,58	25613	0	8703	16572	0,12	10
				комплект	216,79	0	0	16910	0	0	98	0	0
15	29	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	10	4873,62	0	4370,4	48736	0	43704	4932	0,32	3
				комплект	503,22	0	0	5032	0	0	98	0	0
16	30	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	10	10444,76	0	10061,58	104448	0	100616	3755	0,23	2
				комплект	383,18	0	0	3832	0	0	98	0	0
17	31	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов спуска воздуха автоматических	12	237,37	0	20,58	2848	0	247	2550	0,12	1
				комплект	216,79	0	0	2602	0	0	98	0	0
18	33	Е11-180301-0101	Установка чугунных радиаторов	112,7	1378,05	174,22	171,91	155306	19635	19374	124527	0,7	79
				1квт	1031,91	95,58	0	116297	10772	0	98	0,06	7
19	34	С123-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки 2КП100-90х500	112,7	18143		18143	2044716		2044716			
				квт									
20	35	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	1223	697,9	75,08	266,02	853533	91817	325348	369469	0,21	258
				м	356,8	40,7	0	436368	49776	0	76	0,03	31
			ИТОГО:					6021361	148759				1621
								2626418	67974				42
			Смета: 2-1-6 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК (-20°С)										
1	1	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм	22	4187,89	73,46	2911,65	92134	1616	64056	26568	0,72	16
				м	1202,78	29,51	0	26461	649	0	98	0,02	0
2	2	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	220	3503,55	50,53	2364,71	770781	11117	520237	239111	0,66	144
				м	1088,3	20,74	0	239427	4564	0	98	0,01	3
3	3	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	242	112,98	1,07	8,71	27341	258	2108	24476	0,05	12
				м	103,21	0	0	24976	0	0	98	0	0
4	4	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57 мм	25	2968,46	42,21	2008,82	74211	1055	50220	22912	0,55	14
				м	917,43	17,74	0	22936	444	0	98	0,01	0
5	5	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	68	2084,83	19,58	1581,73	141768	1332	107558	32796	0,3	20
				м трубопровода	483,52	8,63	0	32879	587	0	98	0,01	0
6	6	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	288	1941,46	19,58	1438,36	559141	5640	414249	138903	0,3	86
				м	483,52	8,63	0	139253	2485	0	98	0,01	1
7	7	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	62	1378,51	19,58	875,41	85468	1214	54275	29903	0,3	18
				м	483,52	8,63	0	29978	535	0	98	0,01	0
8	8	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	443	106,91	1,07	2,63	47359	472	1167	44806	0,05	22
				м	103,21	0	0	45720	0	0	98	0	0
9	9	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100	538		538	53800		53800			
				кг									
10	10	Е11-160601-0102	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	40	2615,3	118,16	298,02	104612	4726	11921	87482	1,47	59
				1шт	2199,12	32,56	0	87965	1302	0	98	0,02	1
11	11	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DA00x ГОСТ 21345-2005	2	20552		20552	41104		41104			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
12	12	С123-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	7	18284		18284	127988		127988			
				шт.									
13	13	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	31	13432		13432	416392		416392			
				шт.									
14	14	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	2585,27	88,13	298,02	31023	1058	3576	26053	1,47	18
				1шт	2199,12	16,28	0	26389	195	0	98	0,01	0
15	15	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	12	12360		12360	148320		148320			
				шт.									
16	16	С123-041001-0405	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч 11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dv 40 мм	1	3438		3438	3438		3438			
				шт									
17	17	С123-041001-0404	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч 11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dv 32 мм	5	3231		3231	16155		16155			
				шт									
18	18	С123-041001-0403	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч 11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dv 25 мм	2	2781		2781	5562		5562			
				шт									
19	19	Е11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	2615,3	118,16	298,02	15692	709	1788	13122	1,47	9
				1шт	2199,12	32,56	0	13195	195	0	98	0,02	0
20	20	С123-041009-0905	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	88555		88555	88555		88555			
				шт.									
21	21	С123-041009-0904	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	5	75726		75726	378630		378630			
				шт.									
22	22	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	2585,27	88,13	298,02	5171	176	596	4342	1,47	3
				1шт	2199,12	16,28	0	4398	33	0	98	0,01	0
23	23	С123-041009-0903	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	2	66593		66593	133186		133186			
				шт.									
24	24	С123-021199-9929	Штуцер для слива	28	61		61	1708		1708			
				шт									
25	25	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	16	10444,76	0	10061,58	167116	0	160985	6008	0,23	4
				комплект	383,18	0	0	6131	0	0	98	0	0
26	26	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	16	4873,62	0	4370,4	77978	0	69926	7890	0,32	5
				комплект	503,22	0	0	8051	0	0	98	0	0
27	27	С121-130816-3436	Бобышки	16	222		222	3552		3552			
				шт.									
28	28	С123-010201-0160	Расширитель из труб, 76х3,5 мм	4,8	1539		1539	7387		7387			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
29	29	С123-021199-9929	Штуцер для манометра	16	61		61	976		976			
				шт									
30	30	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов воздушных	16	237,37	0	20,58	3798	0	329	3399	0,12	2
				комплект	216,79	0	0	3469	0	0	98	0	0
31	31	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	16	2781		2781	44496		44496			
				шт.									
			ИТОГО:					3674842	29374				431
								711228	10989				7
			Смета: 2-1-7 Вентиляцию блоков 1А, 1Б										
1	2	5105-0501-0204 РСНБ РК 2015	Приточные камеры каркасно-панельные, модели КЦПК-6,3, номинальная производительность по воздуху 6300 м3/ч, размеры 1000 мм х 800 мм	1	520257			520257					
				комплект									
			Отпускная цена		520257			520257					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			6243					
			Сметная стоимость оборудования					*526500*					
2	4	ТОО "АВЗ"	Стоимость комплекта автоматики ПКЦКП-6,3 П1	1	593235			593235					
				шт									
			Отпускная цена		593235			593235					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			7119					
			Сметная стоимость оборудования					*600354*					
3	5	С123-050301-0501	Лючок для замеров параметра воздуха	9	208		208	1872		1872			
				шт									
4	18	ТОО "Вента-Комплект"	Клапан огнезадерживающий КПЖ-1 с приводом ВЕЦМО, размеры 150х100 мм	2	48928,57			97857					
				шт									
			Отпускная цена		48929			97857					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			1174					
			Сметная стоимость оборудования					*99031*					
5	19	ТОО "Вента-Комплект"	Клапан огнезадерживающий КПЖ-1 с приводом ВЕЦМО, размеры 250х150 мм	14	50178,57			702500					
				шт									
			Отпускная цена		50179			702500					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			8430					
			Сметная стоимость оборудования					*710930*					
6	20	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10	5509,69	57,09	3162,93	55097	571	31629	22694	1,62	16
				м2	2289,67	26,03	0	22897	260	0	98	0,01	0
7	21	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	147,6	5304,5	45,27	3162,85	782944	6681	466836	306194	1,48	219
				м2	2096,39	20,44	0	309427	3016	0	98	0,01	2
8	22	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,8	5737,05	46,81	3593,85	10327	84	6469	3728	1,48	3
				м2	2096,39	17,16	0	3773	31	0	98	0,01	0
9	23	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24,8	5430,31	45,27	3571,15	134672	1123	88565	44582	1,28	32
				м2	1813,9	20,44	0	44985	507	0	98	0,01	0
10	24	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	61,1	4971,47	42,19	3564,41	303757	2578	217785	82865	0,96	59
				м2	1364,88	19,02	0	83394	1162	0	98	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	25	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	27,4	4690,22	37,25	3549,77	128512	1021	97264	30004	0,78	21
				м2	1103,21	14,19	0	30228	389	0	98	0,01	0
12	28	С123-050401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	21980		21980	21980		21980			
				комплект									
13	30	С123-050201-0108	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,77 кг	1	10296		10296	10296		10296			
				шт.									
14	31	С123-050301-0501	Лючок для замеров параметра воздуха	2	208		208	416		416			
				шт									
15	35	С123-050302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	6	2483		2483	14898		14898			
				шт.									
16	36	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,5	5509,69	57,09	3162,93	68871	714	39537	28367	1,62	20
				м2	2289,67	26,03	0	28621	325	0	98	0,01	0
17	37	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20	655		655	13100		13100			
				кг									
18	44	С123-050401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	21980		21980	21980		21980			
				комплект									
19	46	С123-050201-0108	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,77 кг (замоверсия)	1	10296		10296	10296		10296			
				шт.									
20	52	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,5	5509,69	57,09	3162,93	68871	714	39537	28367	1,62	20
				м2	2289,67	26,03	0	28621	325	0	98	0,01	0
21	59	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	1	6517,79	232,81	45,67	6518	233	46	6205	3,83	4
				шт	6239,31	92,79	0	6239	93	0	98	0,05	0
22	60	С123-050402-0309	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КГ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, QMAX 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	185387		185387	185387		185387			
				комплект									
23	67	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,8	5737,05	46,81	3593,85	10327	84	6469	3728	1,48	3
				м2	2096,39	17,16	0	3773	31	0	98	0,01	0
24	68	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	17,2	5430,31	45,27	3571,15	93401	779	61424	30920	1,28	22
				м2	1813,9	20,44	0	31199	352	0	98	0,01	0
25	69	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12	655		655	7860		7860			
				кг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	76	С123-050402-0309	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, QMAX 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	185387		185387	185387		185387			
				комплект									
27	83	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,7	5737,05	46,81	3593,85	15490	126	9703	5592	1,48	4
				м2	2096,39	17,16	0	5660	46	0	98	0,01	0
28	84	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,6	5430,31	45,27	3571,15	19549	163	12856	6472	1,28	5
				м2	1813,9	20,44	0	6530	74	0	98	0,01	0
29	85	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,6	4971,47	42,19	3564,41	62641	532	44912	17088	0,96	12
				м2	1364,88	19,02	0	17198	240	0	98	0,01	0
30	86	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	655		655	6550		6550			
				кг									
31	102	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,3	5304,5	45,27	3162,85	33418	285	19926	13069	1,48	9
				м2	2096,39	20,44	0	13207	129	0	98	0,01	0
32	118	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	5304,5	45,27	3162,85	47741	407	28466	18670	1,48	13
				м2	2096,39	20,44	0	18867	184	0	98	0,01	0
33	126	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,3	5304,5	45,27	3162,85	33418	285	19926	13069	1,48	9
				м2	2096,39	20,44	0	13207	129	0	98	0,01	0
34	134	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	5304,5	45,27	3162,85	47741	407	28466	18670	1,48	13
				м2	2096,39	20,44	0	18867	184	0	98	0,01	0
35	142	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,3	5304,5	45,27	3162,85	33418	285	19926	13069	1,48	9
				м2	2096,39	20,44	0	13207	129	0	98	0,01	0
36	143	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	655		655	4585		4585			
				кг									
37	150	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	5304,5	45,27	3162,85	47741	407	28466	18670	1,48	13
				м2	2096,39	20,44	0	18867	184	0	98	0,01	0
38	151	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	655		655	4585		4585			
				кг									
39	158	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	5304,5	45,27	3162,85	47741	407	28466	18670	1,48	13
				м2	2096,39	20,44	0	18867	184	0	98	0,01	0
40	159	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	655		655	4585		4585			
				кг									
41	166	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	5304,5	45,27	3162,85	47741	407	28466	18670	1,48	13
				м2	2096,39	20,44	0	18867	184	0	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	167	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	655		655	4585		4585			
				кг									
43	174	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	5304,5	45,27	3162,85	47741	407	28466	18670	1,48	13
				м2	2096,39	20,44	0	18867	184	0	98	0,01	0
44	175	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	655		655	4585		4585			
				кг									
45	182	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	5304,5	45,27	3162,85	21218	181	12651	8298	1,48	6
				м2	2096,39	20,44	0	8386	82	0	98	0,01	0
46	183	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
47	190	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	5304,5	45,27	3162,85	18566	158	11070	7261	1,48	5
				м2	2096,39	20,44	0	7337	72	0	98	0,01	0
48	191	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
49	198	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	5430,31	45,27	3571,15	32582	272	21427	10786	1,28	8
				м2	1813,9	20,44	0	10883	123	0	98	0,01	0
50	199	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
51	206	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5	5304,5	45,27	3162,85	26523	226	15814	10372	1,48	7
				м2	2096,39	20,44	0	10482	102	0	98	0,01	0
52	207	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
53	214	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	5304,5	45,27	3162,85	21218	181	12651	8298	1,48	6
				м2	2096,39	20,44	0	8386	82	0	98	0,01	0
54	215	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
55	222	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	5304,5	45,27	3162,85	21218	181	12651	8298	1,48	6
				м2	2096,39	20,44	0	8386	82	0	98	0,01	0
56	223	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
57	230	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	5304,5	45,27	3162,85	18566	158	11070	7261	1,48	5
				м2	2096,39	20,44	0	7337	72	0	98	0,01	0
58	231	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	238	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5	5304,5	45,27	3162,85	26523	226	15814	10372	1,48	7
				м2	2096,39	20,44	0	10482	102	0	98	0,01	0
60	239	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
61	246	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5	5304,5	45,27	3162,85	26523	226	15814	10372	1,48	7
				м2	2096,39	20,44	0	10482	102	0	98	0,01	0
62	247	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
63	254	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5	5304,5	45,27	3162,85	26523	226	15814	10372	1,48	7
				м2	2096,39	20,44	0	10482	102	0	98	0,01	0
64	255	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
65	262	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5	5304,5	45,27	3162,85	26523	226	15814	10372	1,48	7
				м2	2096,39	20,44	0	10482	102	0	98	0,01	0
66	263	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
			ИТОГО:					4882242	20960				620
								878493	9365				5
			Смета: 2-1-8 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			Раздел: 34. Электрооборудование и электроосвещение										
1	147	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 9	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	1095	995,9	29,29	273,17	1090508	32073	299118	554499	0,44	482
				м	693,44	9,88	0	759317	10821	0	72	0,01	5
2	148	Ц13-080206-2202	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (кабелей)	4560	115,98	1,93	19,49	528876	8794	88889	313055	0,06	274
				м	94,56	0,79	0	431194	3605	0	72	0	2
3	149	Ц13-080206-2203	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	800	136,31	3,86	22,13	109045	3085	17704	64455	0,07	56
				м	110,32	1,58	0	88256	1265	0	72	0	1
4	150	Ц13-080206-2209	Добавлять на затягиваниекаждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	220	49,36	0,96	16,88	10859	212	3713	5055	0,02	4
				м	31,52	0,4	0	6934	87	0	72	0	0
5	163	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий из медногоизолированного провода сечением 25 мм2 открыто построительным основанием	160	674,58	4,43	55,51	107932	709	8881	70943	0,39	62
				м	614,64	1,19	0	98342	190	0	72	0	0
6	165	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	70	339,83	23,9	63,77	23788	1673	4464	13087	0,16	11
				м	252,16	7,51	0	17651	526	0	72	0	0
			Итого по разделу: 34. Электрооборудование и электроосвещение					1871009					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					1871008	46545				889
								1401694	16494				8
			Смета: 2-1-11 Технологическое оборудование (ТХ)										
1	1	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Стол преподавателя ШS 0054, 1400x700x750 мм	14	24428,57			342000					
				шт.									
			Отпускная цена		24429			342000					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			4104					
			Сметная стоимость оборудования					*346104*					
2	2	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стул регулируемый по высоте, 400x400 мм	19	5892,86			111964					
				шт.									
			Отпускная цена		5893			111964					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			1344					
			Сметная стоимость оборудования					*113308*					
3	3	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Шкаф ШН 1050 для учебно-наглядных пособий, с выдвижными ящиками, 800x380x1970 мм; секция нижняя, 960X400X880	34	32142,86			1092857					
				шт.									
			Отпускная цена		32143			1092857					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			13114					
			Сметная стоимость оборудования					*1105971*					
4	4	ТОО "Хаббаб"	Шкаф ШН 1050 для учебно-наглядных пособий, с выдвижными ящиками, 800x380x1970 мм; секция верхняя, 960X400X1200	34	25089,29			853036					
				шт.									
			Отпускная цена		25089			853036					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			10236					
			Сметная стоимость оборудования					*863272*					
5	5	ТОО "Хаббаб"	Шкаф ШН 1050 для учебно-наглядных пособий, с выдвижными ящиками, 800x380x1970 мм;секция-вставка выдвижными досками, 960X67X400	34	25178,57			856071					
				шт.									
			Отпускная цена		25179			856071					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			10273					
			Сметная стоимость оборудования					*866344*					
6	6	ТОО "ПКФ Торнадо PLU"	Доска ученическая пятиэлементная ШР 3026 в комплекте с тремя ящиками для таблиц и экраном, 3000x1000 мм	14	51160,71			716250					
				шт.									
			Отпускная цена		51161			716250					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			8595					
			Сметная стоимость оборудования					*724845*					
7	7	ТОО "ПКФ Торнадо PLU"	Комплект школьной мебели (парта ученическая для дошкольных и начальных классов, 1200x500x 520 мм и два ученических стула, 300x300x300)	182	13035,71			2372500					
				шт.									
			Отпускная цена		13036			2372500					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			28470					
			Сметная стоимость оборудования					*2400970*					
8	8	ТОО "ПКФ Торнадо PLU"	Шкаф для одежды 2-х створчатый, замок ключевой, 400x520x1800 мм	5	27500			137500					
				шт.									
			Отпускная цена		27500			137500					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			1650					
			Сметная стоимость оборудования					*139150*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Диван для отдыха, 1500x600x550 мм	2	204910,71			409821					
				шт.									
			Отпускная цена		204911			409821					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			4918					
			Сметная стоимость оборудования					*414739*					
10	10	ТОО "ПКФ Торнадо PLU"	Стол рабочий ШS 0152, 1200x600x750 мм	5	15892,86			79464					
				шт.									
			Отпускная цена		15893			79464					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			954					
			Сметная стоимость оборудования					*80418*					
11	11	ТОО "Хаббаб"	Вешалка для гардероба на 16 крючков, 500x1800x1500 мм	18	8892,86			160071					
				шт.									
			Отпускная цена		8893			160071					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			1921					
			Сметная стоимость оборудования					*161992*					
12	12	ТОО "Хаббаб"	Стол письменный однотумбовый, 1200X750X720	5	14285,71			71429					
				шт.									
			Отпускная цена		14286			71429					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			857					
			Сметная стоимость оборудования					*72286*					
13	13	ТОО "Хаббаб"	Шкаф каталожный ШН 1085, 600x500x1400 мм	4	25892,86			103571					
				шт.									
			Отпускная цена		25893			103571					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			1243					
			Сметная стоимость оборудования					*104814*					
14	15	ТОО "Хаббаб"	Электросушитель для рук	2	14747,32			29495					
				шт.									
			Отпускная цена		14747			29495					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			354					
			Сметная стоимость оборудования					*29849*					
15	16	ТОО "ПКФ Торнадо PLU"	Стол лингвистический мультимедийный на одного учащегося регулируемый по высоте, 900x600 мм	25	14553,57			363839					
				шт.									
			Отпускная цена		14554			363839					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			4366					
			Сметная стоимость оборудования					*368205*					
16	17	ТОО "Хаббаб"	Стул ученика из гнутоклеевой фанеры на регулируемом каркасе ША 5013, 380x380x(380/420/460)	25	3553,57			88839					
				шт.									
			Отпускная цена		3554			88839					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			1066					
			Сметная стоимость оборудования					*89905*					
17	19	ТОО " Торговый Дом "SHEGEX"	Компьютер:#монитор Ж/К 18.5";#системный блок S-775 CPU S-775 DuAl COrE 2.2/S-775/O3У DDR2 1024 МБ/HDD 160 gB/DVD RW/корпус;#клавиатура (рус/каз);#мышь оптическая;#ПО WindOws Offis;#лицензионное программное	27	129464,29			3495536					
				компл.									
			Отпускная цена		129464			3495536					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			41946					
			Сметная стоимость оборудования					*3537482*					
18	20	"APPIE TECH KAzAKHsTAn"	UPS бесперебойное устройство	2	12500			25000					
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена		12500			25000					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			300					
			Сметная стоимость оборудования					***25300***					
19	21	ТОО "RuBA TECHnOlOgY"	Звуковые колонки (2:1) 60В	2	4419,64			8839					
				шт									
			Отпускная цена		4420			8839					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			106					
			Сметная стоимость оборудования					***8945***					
20	22	ТОО "Сервис-центр Ресурс"	Сетевой фильтр TriPP LiTE, 3M, 6 розеток	2	2678,57			5357					
				шт									
			Отпускная цена		2679			5357					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			64					
			Сметная стоимость оборудования					***5421***					
21	23	ТОО "Сервис-центр Ресурс"	Веб-камера	27	6250			168750					
				шт									
			Отпускная цена		6250			168750					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			2025					
			Сметная стоимость оборудования					***170775***					
22	25	C121-130211-0802	Навесное крепление на мультимедийный проектор	2	73		73	146		146			
				шт.									
23	26	ТОО "Мечта Маркет"	Наушники с микрофоном, 32 OHM, 20-20000Hz, 108dB, 2M CABLE	27	5794,64			156455					
				шт									
			Отпускная цена		5795			156455					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			1877					
			Сметная стоимость оборудования					***158333***					
24	27	ТОО "ZETAPIAsT"	Рабочее место преподователя ШS 0053, 2340x1500x750 мм	2	43464,29			86929					
				шт.									
			Отпускная цена		43464			86929					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			1043					
			Сметная стоимость оборудования					***87972***					
25	29	"ИП Мусабаев"	Мультимедийный проектор	2	168347			336694					
				шт									
			Отпускная цена		168347			336694					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			4040					
			Сметная стоимость оборудования					***340734***					
26	31	"Торговый Дом "SHEGEN"	Интерактивная доска PrOMETHEAn ACTivBOArd 78" в комплекте ПО ACTivSTudiO, размеры 1085x1035 мм (HAnsHin DTO-iIO-83 диагональю 78)	2	209464,29			418929					
				шт									
			Отпускная цена		209464			418929					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			5027					
			Сметная стоимость оборудования					***423956***					
27	32	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Доска информационная мобильная ШР 3053, маркер, 1300x500x2000 мм	2	17857,14			35714					
				шт.									
			Отпускная цена		17857			35714					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			429					
			Сметная стоимость оборудования					***36143***					
28	33	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Кресло для преподавателя регулируемое по высоте, 450x450 мм	2	18750			37500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
			Отпускная цена		18750			37500					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			450					
			Сметная стоимость оборудования					*37950*					
29	34	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Шкаф для учебно-наглядных пособий секционный: секция нижняя. 960X400X1800	2	32142,86			64286					
				шт.									
			Отпускная цена		32143			64286					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			771					
			Сметная стоимость оборудования					*65057*					
30	35	ТОО "ПКФ Торнадо PLU"	Шкаф для учебно-наглядных пособий секционный: секция верхняя. 900X400X1800	2	25089,29			50179					
				шт.									
			Отпускная цена		25089			50179					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			602					
			Сметная стоимость оборудования					*50781*					
31	36	ТОО "ПКФ Торнадо PLU"	Стол TS 0079, 1400/600x1200/600x765 мм	1	23214,29			23214					
				шт.									
			Отпускная цена		23214			23214					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			279					
			Сметная стоимость оборудования					*23493*					
32	37	ТОО "ZETAPIAsT"	Кресло офисное регулируемое по высоте, 500x500 мм	1	17946,43			17946					
				шт.									
			Отпускная цена		17946			17946					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			215					
			Сметная стоимость оборудования					*18162*					
33	39	ТОО "Торговый Дом "SHEGEN"	Компьютер:#монитор Ж/К 18.5";#системный блок S-775 CPU S-775 DuAl COrE 2.2/S-775/O3Y DDR2 1024 МБ/HDD 160 gB/DVD RW/корпус;#клавиатура (рус/каз);#мышь оптическая;#ПО WindOws Offis;#лицензионное программное	4	129464,29			517857					
				компл.									
			Отпускная цена		129464			517857					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			6214					
			Сметная стоимость оборудования					*524071*					
34	40	"APPIE TECH KAzAKHsTAn"	UPS бесперебойное устройство	4	12500			50000					
				шт									
			Отпускная цена		12500			50000					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			600					
			Сметная стоимость оборудования					*50600*					
35	41	ТОО "ZETAPIAsT"	Зеркало встраиваемое в плитку, 1800x1000 мм	4	7767,86			31071					
				шт.									
			Отпускная цена		7768			31071					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			373					
			Сметная стоимость оборудования					*31444*					
36	42	ТОО "Торговый Дом SHEGE	Зеркало навесное, 600x800 мм	3	5625			16875					
				шт.									
			Отпускная цена		5625			16875					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			203					
			Сметная стоимость оборудования					*17078*					
			ИТОГО:					13496015	0				0
								0	0				0
			Итого по объекту:					55350000					
			Объект: 2-2 БЛОК 2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					0	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-2-2 Общестроительные работы блок 2(АР)										
			Раздел: 46. Полы										
1	1	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	5	746,14	31,56	293,08	3731	158	1465	2062	0,36	2
				м2	421,5	17,31	0	2108	87	0	94	0,01	0
2	2	Е11-110101-1102 #к=2	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5	166,14	10,68	145,03	831	53	725	76	0	0
				м2	10,42	5,72	0	52	29	0	94	0	0
3	3	Е11-110101-0204	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	34,12	10350,3	1857,14	4443,16	353152	63366	151601	158613	3,24	111
				м3	4050	895,4	0	138186	30551	0	94	0,55	19
			Итого по разделу: 46. Полы					357714					
			Раздел: 47. Отделочные работы										
4	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16	927,03	20,1	567,09	14832	322	9073	5105	0,21	3
				м2	339,84	3,26	0	5437	52	0	93	0	0
5	9	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	112	822,09	42,4	29,49	92074	4749	3303	79074	0,47	52
				м2	750,2	8,95	0	84023	1003	0	93	0,01	1
6	11	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	32	2795,95	37,63	1006,87	89470	1204	32220	45349	1,15	37
				м2	1751,45	20	0	56046	640	0	80	0,01	0
7	12	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	112	2795,95	37,63	1006,87	313147	4215	112769	158722	1,15	129
				м2	1751,45	20	0	196162	2240	0	80	0,01	2
			Итого по разделу: 47. Отделочные работы					509524					
			Раздел: 48. Разные работы										
			Раздел: 49. Кровля										
8	33	Е11-120101-1601	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	457	122,56	1,2	58,2	56010	549	26600	26826	0,04	20
				м2	63,15	0,65	0	28861	298	0	92	0	0
9	34	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	285,65	242,43	15,01	9,94	69251	4288	2838	58488	0,14	39
				м2	217,49	5,07	0	62125	1448	0	92	0	1
10	35	С121-100403-0804	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	656,995	859		859	564359		564359			
				м2									
11	36	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	645,569	875		875	564873		564873			
				м2									
			Итого по разделу: 49. Кровля					1254493					
			Раздел: 50. Проемы										
			Раздел: 51. Полы										
12	65	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	1,4	746,14	31,56	293,08	1045	44	410	577	0,36	0
				м2	421,5	17,31	0	590	24	0	94	0,01	0
13	66	Е11-110101-1102 #к=2	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1,4	166,14	10,68	145,03	233	15	203	21	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	10,42	5,72	0	15	8	0	94	0	0
14	67	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15 мм)	16,2	746,14	31,56	293,08	12088	511	4748	6682	0,36	6
				м2	421,5	17,31	0	6828	280	0	94	0,01	0
15	68	Е11-110101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	16,2	83,07	5,34	-72,52	-1346	-87	-1175	-123	0	0
				м2	5,21	2,86	0	-84	-46	0	94	0	0
16	71	Е11-110101-0901	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	228,1	412,71	33,71	0	94140	7689	0	85210	0,26	59
				м2	379	18,41	0	86450	4199	0	94	0,01	3
17	72	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	11,747	22865		22865	268595		268595			
				м3									
18	73	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	228,1	305,74	13,07	194,4	69740	2982	44343	21413	0,07	16
				м2	98,27	3,77	0	22415	859	0	92	0	0
19	74	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (35мм)	228,1	746,14	31,56	293,08	170195	7199	66851	94088	0,36	81
				м2	421,5	17,31	0	96145	3948	0	94	0,01	3
20	75	Е11-110101-1102 #К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	228,1	249,2	16,03	217,55	56844	3655	49623	5192	0	1
				м2	15,63	8,59	0	3565	1959	0	94	0	0
21	76	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,657	18284,74	1514,58	31,36	12013	995	21	10444	11,6	8
				1т	16738,8	730,16	0	10997	480	0	91	0,38	0
22	77	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,657	288294		288294	189409		189409			
				т									
23	80	Е11-110101-0901	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	133,5	412,71	33,71	0	55097	4500	0	49871	0,26	34
				м2	379	18,41	0	50597	2457	0	94	0,01	2
24	81	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	6,875	22865		22865	157197		157197			
				м3									
25	82	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	133,5	305,74	13,07	194,4	40817	1745	25952	12532	0,07	9
				м2	98,27	3,77	0	13119	503	0	92	0	0
26	83	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	133,5	746,14	31,56	293,08	99610	4213	39126	55067	0,36	48
				м2	421,5	17,31	0	56271	2311	0	94	0,01	2
27	84	Е11-110101-1102 #К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	133,5	415,34	26,71	362,58	55448	3566	48405	5065	0	1
				м2	26,05	14,31	0	3477	1911	0	94	0	0
28	85	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,384	18284,74	1514,58	31,36	7021	582	12	6104	11,6	4
				1т	16738,8	730,16	0	6428	280	0	91	0,38	0
29	86	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,384	288294		288294	110705		110705			
				т									
30	90	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	11,76	31970,23	7,2	27388,03	375970	85	322083	50574	3,66	43
				м3	4575	0	0	53802	0	0	94	0	0
31	91	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15 мм)	168	746,14	31,56	293,08	125352	5302	49237	69298	0,36	60
				м2	421,5	17,31	0	70813	2908	0	94	0,01	2
32	92	Е11-110101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	168	83,07	5,34	-72,52	-13955	-897	-12183	-1275	0	-1
				м2	5,21	2,86	0	-875	-481	0	94	0	0
33	93	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	168	4892,49	140,61	3455,5	821939	23622	580523	216269	0,9	151
				м2	1296,39	73,1	0	217794	12280	0	94	0,04	7
34	94	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	83	638,97	1,8	258,86	53034	150	21485	29592	0,24	20
				м	378,31	0,98	0	31400	81	0	94	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	95	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	12,645	31970,23	7,2	27388,03	404264	91	346322	54380	3,66	46
				м3	4575	0	0	57851	0	0	94	0	0
36	96	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	168,6	746,14	31,56	293,08	125800	5321	49413	69545	0,36	60
				м2	421,5	17,31	0	71066	2918	0	94	0,01	2
37	102	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)	74,562	22865		22865	1704860		1704860			
				м3									
			Итого по разделу: 51. Полы					4996113					
			Раздел: 52. Отделочные работы										
38	109	Е11-150203-0204 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	12,6	1618,2	91,37	344,83	20389	1151	4345	12676	0,75	9
				м2	1182	75,51	0	14893	951	0	80	0,06	1
39	110	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ Из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	721,7	886,88	7,13	230,4	640064	5149	166280	377270	0,45	325
				м2	649,35	4,09	0	468636	2951	0	80	0	2
40	112	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	840	1595,37	91,37	337,76	1340107	76749	283717	834456	0,74	622
				м2	1166,24	75,51	0	979642	63429	0	80	0,06	47
41	113	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	136	1324,92	86,14	266,38	180188	11715	36227	113686	0,65	88
				м2	972,4	72,51	0	132246	9862	0	80	0,05	7
42	114	Е11-150203-0501	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1228	760,27	5,95	230,4	933605	7300	282931	518047	0,37	454
				м2	523,92	3,41	0	643374	4184	0	80	0	3
			Итого по разделу: 52. Отделочные работы					3114355					
			Раздел: 53. Разные работы										
43	140	С121-100403-0804	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	110,975	859		859	95328		95328			
				м2									
44	141	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	109,045	875		875	95414		95414			
				м2									
			Итого по разделу: 53. Разные работы					190742					
			ИТОГО:					10422940	252253				2538
								3670455	154604				105
			Смета: 2-2-3 водоснабжение и канализацию										
1	1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	50	1730,7	14,75	13,06	86535	738	653	83447	1,05	52
				м	1702,89	0,12	0	85144	6	0	98	0	0
2	2	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	2	1866,29	17,72	10,39	3733	35	21	3603	1,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м	1838.17	0.2	0	3676	0	0	98	0	0
3	3	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	50	2248.29	24,79	6,98	112415	1240	349	108633	1,36	68
				м	2216.52	0.47	0	110826	24	0	98	0	0
4	4	Е11-160501-0207 Изм. и доп. вып. 10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	5	3006.05	736,68	25,17	15030	3683	126	12165	1.4	7
				м	2244.2	238.54	0	11221	1193	0	98	0.17	1
5	9	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм	10	1730,7	14,75	13,06	17307	148	131	16689	1.05	10
				м	1702.89	0.12	0	17029	1	0	98	0	0
6	17	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	33409,35	480,64	20212,71	33409	481	20213	12603	8,5	9
				1узел	12716	144,18	0	12716	144	0	98	0.08	0
7	19	Е11-181001-0102	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	16800,53	155,57	15427,5	16801	156	15427	1245	0,77	1
				1фильтр	1217,46	52,46	0	1217	52	0	98	0,03	0
8	22	С123-030301-0404	Счетчики холодной воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 3,5 AN, DN 25, QnOM 3,5 м3/ч, TMAX 90°C, типа SEnsus	1	50275		50275	50275		50275			
				шт.									
9	23	Е11-160901-0102 Изм. и доп. вып. 6	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1	44390,51	1182,21	23610,7	44391	1182	23611	19584	13,1	13
				1узел	19597,6	386,04	0	19598	386	0	98	0,22	0
10	25	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	1	19660,48	234,04	17973,62	19660	234	17974	1509	0,94	1
				фильтр	1452,82	87,43	0	1453	87	0	98	0,05	0
11	26	С123-030301-0412	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-DУnAMiC, DN 50, QnOM 15 м3/ч, TMAX 130°C, типа SEnsus	1	97952		97952	97952		97952			
				шт.									
12	29	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	102	697,9	75,08	266,02	71186	7658	27135	30814	0,21	22
				м	356,8	40,7	0	36394	4151	0	76	0,03	3
13	34	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	40	2563,27	585,3	22,31	102531	23412	892	84097	1,22	49
				м	1955,66	189,66	0	78226	7586	0	98	0,14	6
14	38	Е11-160901-0502	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	5079,69	118,16	3038,81	5080	118	3039	1916	1,22	1
				1счетчик	1922,72	32,56	0	1923	33	0	98	0,02	0
15	39	С123-030301-0412	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-DУnAMiC, DN 50, QnOM 15 м3/ч, TMAX 130°C, типа SEnsus	1	97952		97952	97952		97952			
				шт.									
16	41	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	40	697,9	75,08	266,02	27916	3003	10641	12084	0,21	8
				м	356,8	40,7	0	14272	1628	0	76	0,03	1
17	44	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	45	1730,7	14,75	13,06	77881	664	588	75103	1,05	47
				м трубопровода	1702,89	0,12	0	76630	5	0	98	0	0
18	46	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	44,55	2248,29	24,79	6,98	100161	1105	311	96792	1,36	61
				м трубопровода	2216,52	0,47	0	98746	21	0	98	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	48	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	45	2435,93	28,58	6,05	109617	1286	272	105929	1,48	66
				м трубопровода	2401,3	0,71	0	108059	32	0	98	0	0
20	50	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	10	1730,7	14,75	13,06	17307	148	131	16689	1,05	10
				м трубопровода	1702,89	0,12	0	17029	1	0	98	0	0
21	58	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	135	697,9	75,08	266,02	94217	10135	35913	40784	0,21	28
				м	356,8	40,7	0	48168	5495	0	76	0,03	3
22	63	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	22	4187,89	73,46	2911,65	92134	1616	64056	26568	0,72	16
				м трубопровода	1202,78	29,51	0	26461	649	0	98	0,02	0
23	64	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	3	2412,27	22,35	1841,29	7237	67	5524	1643	0,34	1
				м трубопровода	548,64	10,09	0	1646	30	0	98	0,01	0
24	65	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	22	112,98	1,07	8,71	2486	23	192	2225	0,05	1
				м трубопровода	103,21	0	0	2271	0	0	98	0	0
25	66	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	3	106,91	1,07	2,63	321	3	8	303	0,05	0
				м трубопровода	103,21	0	0	310	0	0	98	0	0
26	72	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-FIEX	3,956	2107,19	129,13	963,46	8336	511	3811	3261	0,6	2
				м2	1014,6	70	0	4014	277	0	76	0,04	0
27	74	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	46	991,61	1,46	2,6	45614	67	120	44544	0,58	27
				м	987,54	0,56	0	45427	26	0	98	0	0
28	90	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	46	1866,29	17,72	10,39	85849	815	478	82874	1,13	52
				м трубопровода	1838,17	0,2	0	84556	9	0	98	0	0
			ИТОГО:					1443333	58525				556
								907012	21835				14
			Смета: 2-2-4 ОТОПЛЕНИЕ (-20°С)										
1	1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	18	1578,55	19,58	1075,45	28414	353	19358	8681	0,3	5
				м	483,52	8,63	0	8703	155	0	98	0,01	0
2	2	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	41	1699,97	19,58	1196,87	69699	803	49071	19774	0,3	12
				м	483,52	8,63	0	19824	354	0	98	0,01	0
3	3	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	45	1378,51	19,58	875,41	62033	881	39393	21704	0,3	13
				м	483,52	8,63	0	21758	388	0	98	0,01	0
4	4	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	27	1941,46	19,58	1438,36	52419	529	38836	13022	0,3	8
				м	483,52	8,63	0	13055	233	0	98	0,01	0
5	5	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	131	106,91	1,07	2,63	14005	140	345	13250	0,05	7
				м	103,21	0	0	13520	0	0	98	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	75	3503,55	50,53	2364,71	262766	3790	177354	81515	0,66	49
				м	1088,3	20,74	0	81623	1556	0	98	0,01	1
7	7	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	75	112,98	1,07	8,71	8474	80	653	7586	0,05	4
				м	103,21	0	0	7740	0	0	98	0	0
8	8	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм	250	1730,7	14,75	13,06	432675	3689	3264	417237	1,05	262
				м	1702,89	0,12	0	425722	30	0	98	0	0
9	10	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм	17	1866,29	17,72	10,39	31727	301	177	30627	1,13	19
				м	1838,17	0,2	0	31249	3	0	98	0	0
10	13	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Коллектор из труб диаметром 108 мм	1,8	5404,48	73,46	4128,25	9728	132	7431	2174	0,72	1
				м	1202,78	29,51	0	2165	53	0	98	0,02	0
11	19	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов автоматических на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	8	2585,27	88,13	298,02	20682	705	2384	17369	1,47	12
				1шт	2199,12	16,28	0	17593	130	0	98	0,01	0
12	22	Ц13-110201-0105	Монтаж регулятора давления	8	5278,58	0	70,3	42229	0	562	31250	3,08	25
				шт.	5208,28	0	0	41666	0	0	75	0	0
13	24	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов терморегулятора, клапанов запорных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	68	2585,27	88,13	298,02	175798	5993	20265	147634	1,47	100
				1шт	2199,12	16,28	0	149540	1107	0	98	0,01	1
14	27	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов Маевского для выпуска воздуха из радиаторов	35	328,37	0	111,58	11493	0	3905	7436	0,12	4
				комплект	216,79	0	0	7588	0	0	98	0	0
15	28	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	4873,62	0	4370,4	29242	0	26222	2959	0,32	2
				комплект	503,22	0	0	3019	0	0	98	0	0
16	29	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	6	10444,76	0	10061,58	62669	0	60369	2253	0,23	1
				комплект	383,18	0	0	2299	0	0	98	0	0
17	30	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов спуска воздуха автоматических	2	237,37	0	20,58	475	0	41	425	0,12	0
				комплект	216,79	0	0	434	0	0	98	0	0
18	32	Е11-180301-0101	Установка чугунных радиаторов	40	1378,05	174,22	171,91	55122	6969	6876	44198	0,7	28
				1квт	1031,91	95,58	0	41277	3823	0	98	0,06	2
19	33	С123-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки 2КП100-90х500	40	18143		18143	725720		725720			
				квт									
20	34	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	398	697,9	75,08	266,02	277764	29880	105878	120236	0,21	84
				м	356,8	40,7	0	142007	16199	0	76	0,03	10
			ИТОГО:					**2373134**	**54244**				637
								1030782	**24031**				15
			Смета: 2-2-5 Вентиляцию блока 2										
1	3	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	5304,5	45,27	3162,85	47741	407	28466	18670	1,48	13
				м2	2096,39	20,44	0	18867	184	0	98	0,01	0
2	4	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	655		655	4585		4585			
				кг									
3	11	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5	5304,5	45,27	3162,85	26523	226	15814	10372	1,48	7
				м2	2096,39	20,44	0	10482	102	0	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	12	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
5	19	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	5509,69	57,09	3162,93	29752	308	17080	12255	1,62	9
				м2	2289,67	26,03	0	12364	141	0	98	0,01	0
6	20	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	655		655	4585		4585			
				кг									
7	27	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	5509,69	57,09	3162,93	29752	308	17080	12255	1,62	9
				м2	2289,67	26,03	0	12364	141	0	98	0,01	0
8	28	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	655		655	4585		4585			
				кг									
9	35	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	5430,31	45,27	3571,15	32582	272	21427	10786	1,28	8
				м2	1813,9	20,44	0	10883	123	0	98	0,01	0
10	36	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
11	43	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	5430,31	45,27	3571,15	32582	272	21427	10786	1,28	8
				м2	1813,9	20,44	0	10883	123	0	98	0,01	0
12	44	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
13	51	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	5509,69	57,09	3162,93	13774	143	7907	5673	1,62	4
				м2	2289,67	26,03	0	5724	65	0	98	0,01	0
14	52	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
15	59	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	5304,5	45,27	3162,85	18566	158	11070	7261	1,48	5
				м2	2096,39	20,44	0	7337	72	0	98	0,01	0
16	60	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
17	67	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	5509,69	57,09	3162,93	13774	143	7907	5673	1,62	4
				м2	2289,67	26,03	0	5724	65	0	98	0,01	0
18	68	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
19	75	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	5509,69	57,09	3162,93	13774	143	7907	5673	1,62	4
				м2	2289,67	26,03	0	5724	65	0	98	0,01	0
20	76	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	83	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	2,5	5509,69	57,09	3162,93	13774	143	7907	5673	1,62	4
				м2	2289,67	26,03	0	5724	65	0	98	0,01	0
22	84	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
23	91	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	2,5	5509,69	57,09	3162,93	13774	143	7907	5673	1,62	4
				м2	2289,67	26,03	0	5724	65	0	98	0,01	0
24	92	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
			ИТОГО:					**323703**	**2669**				**79**
								111800	**1211**				**1**
			Смета: 2-2-6 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			Раздел: 54. Электрооборудование и электроосвещение										
1	83	Ц13-080206-1901	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	165	479,5	15,96	116,82	79117	2633	19275	41707	0,22	36
				м	346,72	4,35	0	57209	717	0	72	0	0
2	85	Ц13-080206-1906	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	270	381,77	11,14	102,72	103078	3007	27733	52929	0,17	46
				м	267,92	4,35	0	72338	1174	0	72	0	1
3	88	Ц13-080206-1702	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	4	697,97	89,32	57,05	2792	357	228	1680	0,35	1
				м	551,6	31,62	0	2206	126	0	72	0,02	0
4	92	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 9	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	5	995,9	29,29	273,17	4979	146	1366	2532	0,44	2
				м	693,44	9,88	0	3467	49	0	72	0,01	0
5	93	Ц13-080206-2202	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (кабелей)	985	115,98	1,93	19,49	114242	1899	19201	67623	0,06	59
				м	94,56	0,79	0	93142	779	0	72	0	0
6	94	Ц13-080206-2203	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 (кабелей)	60	136,31	3,86	22,13	8178	231	1328	4834	0,07	4
				м	110,32	1,58	0	6619	95	0	72	0	0
7	101	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	17	339,83	23,9	63,77	5777	406	1084	3178	0,16	3
				м	252,16	7,51	0	4287	128	0	72	0	0
			Итого по разделу: 54. Электрооборудование и электроосвещение					**318164**					
								318163	**8682**				**152**
			ИТОГО:					**239268**	**3068**				**2**
			Смета: 2-2-7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стул регулируемый по высоте, 400х400 мм	24	5892,86			141429					
				шт.				141429					
			Отпускная цена		5893			1697					
			Заготовительно-складские расходы	%	12			*143126*					
			Сметная стоимость оборудования										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Шкаф ШН 1050 для учебно-наглядных пособий, с выдвижными ящиками, 800x380x1970мм: секция нижняя, 960X400X880	12	32142.86			385714					
				шт.									
			Отпускная цена		32143			385714					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			4629					
			Сметная стоимость оборудования					*390343*					
3	3	ТОО "Хаббаб"	Шкаф ШН 1050 для учебно-наглядных пособий, с выдвижными ящиками, 800x380x1970мм: секция верхняя, 960X400X1200	12	25089.29			301071					
				шт.									
			Отпускная цена		25089			301071					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			3613					
			Сметная стоимость оборудования					*304684*					
4	4	ТОО "Хаббаб"	Шкаф ШН 1050 для учебно-наглядных пособий, с выдвижными ящиками, 800x380x1970мм секция-вставка выдвижными досками, 960X67X400	12	25178.57			302143					
				шт.									
			Отпускная цена		25179			302143					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			3626					
			Сметная стоимость оборудования					*305769*					
5	5	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Шкаф для одежды 2-х створчатый, замок ключевой, 400x520x1800 мм	14	27500			385000					
				шт.									
			Отпускная цена		27500			385000					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			4620					
			Сметная стоимость оборудования					*389620*					
6	6	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Диван для отдыха 1500x600x550 мм	5	204910.71			1024554					
				шт.									
			Отпускная цена		204911			1024554					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			12295					
			Сметная стоимость оборудования					*1036848*					
7	7	ТОО "ПКФ Торнадо PLU"	Стол рабочий ШS 0152, 1200x600x750 мм	5	15892.86			79464					
				шт.									
			Отпускная цена		15893			79464					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			954					
			Сметная стоимость оборудования					*80418*					
8	8	ТОО "Хаббаб"	Вешалка для гардероба на 16 крючков 500x1800x1500 мм	23	8892.86			204536					
				шт.									
			Отпускная цена		8893			204536					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			2454					
			Сметная стоимость оборудования					*206990*					
9	9	ТОО "Хаббаб"	Стол письменный однотумбовый, 1200X750X720	14	14285.71			200000					
				шт.									
			Отпускная цена		14286			200000					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			2400					
			Сметная стоимость оборудования					*202400*					
10	10	ТОО "Хаббаб"	Шкаф каталожный ШН 1085, 600x500x1400мм	3	25892.86			77679					
				шт.									
			Отпускная цена		25893			77679					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			932					
			Сметная стоимость оборудования					*78611*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	ТОО "ТОО "Торговый дом "SHEGEN""	Стол приставной PS 0021, 1400x700x700 мм	2	17571,43			35143					
				шт.									
					17571			35143					
			Отпускная цена	%	1,2			422					
			Заготовительно-складские расходы					*35565*					
			Сметная стоимость оборудования										
12	12	ТОО "ZADA TRADE"	Стеллаж универсальный полочный, 1000x400x 2000 мм	11	49821,43			548036					
				шт.									
					49821			548036					
			Отпускная цена	%	1,2			6576					
			Заготовительно-складские расходы					*554612*					
			Сметная стоимость оборудования										
13	13	ТОО "ПКФ Торнадо PLU"	Стол TS 0079, 1400/600x1200/600x765 мм	3	23214,29			69643					
				шт.									
					23214			69643					
			Отпускная цена	%	1,2			836					
			Заготовительно-складские расходы					*70479*					
			Сметная стоимость оборудования										
14	14	ТОО "ZETAPIAsT"	Кресло офисное регулируемое по высоте, 500x500 мм	7	17946,43			125625					
				шт.									
					17946			125625					
			Отпускная цена	%	1,2			1508					
			Заготовительно-складские расходы					*127132*					
			Сметная стоимость оборудования										
15	16	ТОО "Торговый Дом "SHEGEN"	Компьютер:#монитор Ж/К 18.5";#системный блок S-775 CPU S-775 DuAl COrE 2.2/S-775/O3У DDR2 1024 МБ/HDD 160 gB/DVD RW/корпус;#клавиатура (рус/каз);#мышь оптическая;#ПО WindOws Offis;#лицензионное программное	11	129464,29			1424107					
				компл.									
					129464			1424107					
			Отпускная цена	%	1,2			17089					
			Заготовительно-складские расходы					*1441196*					
			Сметная стоимость оборудования										
16	17	"APPIE TECH KAzAKHsTAn"	UPS бесперебойное устройство	11	12500			137500					
				шт									
					12500			137500					
			Отпускная цена	%	1,2			1650					
			Заготовительно-складские расходы					*139150*					
			Сметная стоимость оборудования										
17	18	ТОО "ПКФ Торнадо PLU"	Стол обеденный MS 0055, 1500x580x750 мм	2	10214,29			20429					
				шт.									
					10214			20429					
			Отпускная цена	%	1,2			245					
			Заготовительно-складские расходы					*20674*					
			Сметная стоимость оборудования										
18	19	ТОО "ПКФ Торнадо PLU"	Шкаф для обуви, 400x1200x400 мм	4	14553,57			58214					
				шт.									
					14554			58214					
			Отпускная цена	%	1,2			699					
			Заготовительно-складские расходы					*58913*					0
			Сметная стоимость оборудования					5586530		0			0
			ИТОГО:					0		0			
								20467800					
			Итого по объекту:										
			Объект: 2-3 БЛОК 3а										
			Смета: 2-3-3 Общестроительные работы. Раздел АР										
			Раздел: 55. Проемы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 56. Полы										
1	13	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	6,8	746,14	31,56	293,08	5074	215	1993	2805	0,36	2
				м2	421,5	17,31	0	2866	118	0	94	0,01	0
2	14	Е11-110101-1102 #к=2	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,8	166,14	10,68	145,03	1130	73	986	103	0	0
				м2	10,42	5,72	0	71	39	0	94	0	0
3	15	Е11-110101-0204	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев шебеночных	36,02	10350,3	1857,14	4443,16	372818	66894	160043	167445	3,24	117
				м3	4050	895,4	0	145881	32252	0	94	0,55	20
4	16	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,99	25783,93	7,2	21201,73	257581	72	211805	42962	3,66	37
				м3	4575	0	0	45704	0	0	94	0	0
5	17	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,416	25783,93	7,2	21201,73	36510	10	30022	6090	3,66	5
				м3	4575	0	0	6478	0	0	94	0	0
6	18	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Устройство гидроизоляции обмазочной "Бизластик" в один слой толщиной 2 мм	17,7	778,16	43,77	270,01	13773	775	4779	7835	0,24	4
				м2	464,37	6,52	0	8219	115	0	94	0	0
7	19	Е11-110101-1501	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20мм)	17,7	1171,06	102,77	640,87	20728	1819	11343	7844	0,36	6
				м2	427,42	44,04	0	7565	779	0	94	0,03	1
8	20	Е11-110101-1502 #К=2	Исключить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	17,7	222,8	9,28	-188,89	-3944	-164	-3343	-496	0,01	0
				м2	24,63	5,18	0	-436	-92	0	94	0	0
9	21	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	18,584	25783,93	7,2	21201,73	479169	134	394013	79920	3,66	68
				м3	4575	0	0	85022	0	0	94	0	0
10	22	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	232,3	746,14	31,56	293,08	173329	7332	68082	95820	0,36	83
				м2	421,5	17,31	0	97915	4021	0	94	0,01	3
11	26	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	21,792	25783,93	7,2	21201,73	561883	157	462028	93716	3,66	80
				м3	4575	0	0	99698	0	0	94	0	0
12	27	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	272,4	746,14	31,56	293,08	203249	8597	79834	112361	0,36	97
				м2	421,5	17,31	0	114818	4715	0	94	0,01	3
13	30	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15 мм)	5,3	746,14	31,56	293,08	3955	167	1553	2186	0,36	2
				м2	421,5	17,31	0	2234	92	0	94	0,01	0
14	31	Е11-110101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,3	83,07	5,34	-72,52	-440	-28	-384	-40	0	0
				м2	5,21	2,86	0	-28	-15	0	94	0	0
			Итого по разделу: 56. Полы					2124815					
			Раздел: 57. Отделочные работы										
15	34	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	504,7	886,88	7,13	230,4	447610	3601	116283	263833	0,45	227
				м2	649,35	4,09	0	327727	2064	0	80	0	2
16	36	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	146	2795,95	37,63	1006,87	408209	5494	147003	206905	1,15	168
				м2	1751,45	20	0	255712	2920	0	80	0,01	2
17	37	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	120	1595,37	91,37	337,76	191444	10964	40531	119208	0,74	89
				м2	1166,24	75,51	0	139949	9061	0	80	0,06	7
18	38	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	190	1324,92	86,14	266,38	251734	16366	50612	158827	0,65	124
				м2	972,4	72,51	0	184756	13777	0	80	0,05	10
19	39	Е11-150203-0501	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	582	760,27	5,95	230,4	442474	3460	134093	245524	0,37	215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	523,92	3,41	0	304921	1983	0	80	0	1
20	47	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	42	927,03	20,1	567,09	38935	844	23818	13401	0,21	9
				м2	339,84	3,26	0	14273	137	0	93	0	0
21	48	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	122	822,09	42,4	29,49	100295	5173	3598	86134	0,47	57
				м2	750,2	8,95	0	91525	1092	0	93	0,01	1
22	50	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	76,5	2795,95	37,63	1006,87	213890	2879	77025	108413	1,15	88
				м2	1751,45	20	0	133986	1530	0	80	0,01	1
23	51	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	237	2795,95	37,63	1006,87	662641	8919	238628	335867	1,15	273
				м2	1751,45	20	0	415094	4740	0	80	0,01	3
			Итого по разделу: 57. Отделочные работы					**2757233**					
			Раздел: 58. Разные работы										
			Раздел: 59. Кровля										
24	89	С121-100403-0804	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5.0	1727,3	859		859	1483751		1483751			
				м2									
25	90	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	1697,26	875		875	1485103		1485103			
				м2				**2968853**					
			Итого по разделу: 59. Кровля										
			Раздел: 60. Проемы										
			Раздел: 61. Полы										
26	187	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТ Э-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-190 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град С)	214,076	22865		22865	4894848		4894848			
				м3				**4894848**					
			Итого по разделу: 61. Полы										
			Раздел: 62. Отделочные работы					**12745748**	**143753**				**1750**
			ИТОГО:					**2483950**	**79328**				**54**
			Смета: 2-3-4 водоснабжение и канализацию										
1	1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	87,5	1730,7	14,75	13,06	151436	1291	1142	146033	1,05	92
				м	1702,89	0,12	0	149003	10	0	98	0	0
2	2	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	15,4	1866,29	17,72	10,39	28741	273	160	27745	1,13	17
				м	1838,17	0,2	0	28308	3	0	98	0	0
3	3	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	21	2035	20,94	8,36	42735	440	176	41284	1,23	26
				м	2005,7	0,32	0	42120	7	0	98	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	45,5	2248,29	24,79	6,98	102297	1128	317	98856	1,36	62
				м	2216,52	0,47	0	100852	22	0	98	0	0
5	9	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм	7,7	1866,29	17,72	10,39	14370	136	80	13872	1,13	9
				м	1838,17	0,2	0	14154	2	0	98	0	0
6	11	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм	140	1730,7	14,75	13,06	242298	2066	1828	233653	1,05	146
				м	1702,89	0,12	0	238404	17	0	98	0	0
7	23	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	158,9	697,9	75,08	266,02	110896	11929	42271	48004	0,21	34
				м	356,8	40,7	0	56696	6467	0	76	0,03	4
8	29	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	234,5	1730,7	14,75	13,06	405849	3460	3062	391368	1,05	245
				м	1702,89	0,12	0	399327	28	0	98	0	0
9	30	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	53,2	1866,29	17,72	10,39	99286	943	553	95845	1,13	60
				м	1838,17	0,2	0	97791	11	0	98	0	0
10	31	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	28	2035	20,94	8,36	56980	586	234	55045	1,23	34
				м	2005,7	0,32	0	56159	9	0	98	0	0
11	32	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	4,2	2248,29	24,79	6,98	9443	104	29	9125	1,36	6
				м	2216,52	0,47	0	9309	2	0	98	0	0
12	33	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	21	2435,93	28,58	6,05	51154	600	127	49433	1,48	31
				м	2401,3	0,71	0	50427	15	0	98	0	0
13	34	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	4,2	2563,27	585,3	22,31	10766	2458	94	8830	1,22	5
				м	1955,66	189,66	0	8214	797	0	98	0,14	1
14	35	Е11-160501-0207 Изм. и доп. вып. 10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	21	3006,05	736,68	25,17	63127	15470	528	51095	1,4	29
				м	2244,2	238,54	0	47128	5009	0	98	0,17	4
15	69	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	214,2	697,9	75,08	266,02	149490	16081	56982	64710	0,21	45
				м	356,8	40,7	0	76427	8718	0	76	0,03	5
16	78	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	35	4187,89	73,46	2911,65	146576	2571	101908	42267	0,72	25
				м трубопровода	1202,78	29,51	0	42097	1033	0	98	0,02	1
17	79	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	2,1	1941,46	19,58	1438,36	4077	41	3021	1013	0,3	1
				м трубопровода	483,52	8,63	0	1015	18	0	98	0,01	0
18	116	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	7	1730,7	14,75	13,06	12115	103	91	11683	1,05	7
				м трубопровода	1702,89	0,12	0	11920	1	0	98	0	0
19	117	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	6,3	1866,29	17,72	10,39	11758	112	65	11350	1,13	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода	1838,17	0,2	0	11581	1	0	98	0	0
			ИТОГО:					1713394	59795				882
								1440932	22170				14
			Смета: 2-3-5 ОТОПЛЕНИЕ (-20°С)										
1	1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	106	1578,55	19,58	1075,45	167327	2076	113998	51124	0,3	31
				м	483,52	8,63	0	51253	915	0	98	0,01	1
2	2	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	169	1699,97	19,58	1196,87	287294	3310	202270	81509	0,3	50
				м	483,52	8,63	0	81714	1458	0	98	0,01	1
3	3	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	225	1378,51	19,58	875,41	310164	4406	196967	108518	0,3	67
				м	483,52	8,63	0	108791	1941	0	98	0,01	1
4	4	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	109	1941,46	19,58	1438,36	211619	2135	156782	52571	0,3	32
				м	483,52	8,63	0	52703	940	0	98	0,01	1
5	5	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	15	2229,76	36,05	1588,09	33446	541	23821	9149	0,37	6
				м	605,62	16,77	0	9084	252	0	98	0,01	0
6	6	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	81	2349,76	36,05	1708,09	190330	2920	138355	49405	0,37	30
				м	605,62	16,77	0	49055	1358	0	98	0,01	1
7	7	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	705	106,91	1,07	2,63	75368	751	1857	71305	0,05	35
				м	103,21	0	0	72760	0	0	98	0	0
8	8	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	66	3503,55	50,53	2364,71	231234	3335	156071	71733	0,66	43
				м	1088,3	20,74	0	71828	1369	0	98	0,01	1
9	9	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	66	112,98	1,07	8,71	7457	70	575	6675	0,05	3
				м	103,21	0	0	6812	0	0	98	0	0
10	10	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм	850	1730,7	14,75	13,06	1471094	12542	11098	1418604	1,05	889
				м	1702,89	0,12	0	1447455	101	0	98	0	0
11	12	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм	222	1866,29	17,72	10,39	414315	3934	2307	399956	1,13	251
				м	1838,17	0,2	0	408075	44	0	98	0	0
12	15	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Коллектор из труб диаметром 159 мм	2,3	8241,41	99,19	6475,09	18955	228	14893	3841	1,04	2
				м	1667,12	37,02	0	3834	85	0	98	0,02	0
13	23	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов автоматических на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	25	2585,27	88,13	298,02	64632	2203	7451	54277	1,47	37
				1шт	2199,12	16,28	0	54978	407	0	98	0,01	0
14	26	Ц13-110201-0105	Монтаж регулятора давления	26	5278,58	0	70,3	137243	0	1828	101561	3,08	80
				шт.	5208,28	0	0	135415	0	0	75	0	0
15	27	С123-051207-0501	Регулятор перепада давления автоматический, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 12678-80	22	51012		51012	1122264		1122264			
				шт.									
16	28	С123-051207-0502	Регулятор перепада давления автоматический, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 12678-80	4	52447		52447	209788		209788			
				шт.									
17	29	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов терморегулятора, клапанов запорных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	282	2585,27	88,13	298,02	729046	24853	84042	612248	1,47	415
				1шт	2199,12	16,28	0	620152	4591	0	98	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	32	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов Маевского для выпуска воздуха из радиаторов	143	328,37	0	111,58	46958	0	15956	30382	0,12	18
				комплект	216,79	0	0	31002	0	0	98	0	0
19	33	Е11-180301-0101	Установка чугунных радиаторов	158,48	1378,05	174,22	171,91	218393	27611	27245	175111	0,7	111
				1квт	1031,91	95,58	0	163538	15147	0	98	0,06	10
20	34	С123-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки 2КП100-90х500	158,48	18143		18143	2875303		2875303			
				квт									
21	35	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиямиз вспененного каучука K-FIEX	1566	697,9	75,08	266,02	1092912	117567	416595	473090	0,21	330
				м	356,8	40,7	0	558750	63736	0	76	0,03	39
								9915142	208481				2431
			ИТОГО:					3927199	92344				57
			Смета: 2-3-7 ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	2	5105-0501-0203 РСНБ РК 2015	Приточные камеры каркасно-панельные, модели КЦПК-5, номинальная производительность по воздуху 5000 м3/ч, размеры 700 мм х 800 мм	1	403822			403822					
				комплект									
			Отпускная цена		403822			403822					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			4846					
			Сметная стоимость оборудования					*408668*					
2	4	ТОО "АВЗ"	Стоимость комплекта автоматики	1	538415			538415					
				шт									
			Отпускная цена		538415			538415					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			6461					
			Сметная стоимость оборудования					*544876*					
3	5	С123-050301-0501	Лючок для замеров параметра воздуха	6	208		208	1248		1248			
				шт									
4	18	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12	5509,69	57,09	3162,93	66116	685	37955	27233	1,62	19
				м2	2289,67	26,03	0	27476	312	0	98	0,01	0
5	19	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	62,4	5304,5	45,27	3162,85	331001	2825	197362	129448	1,48	92
				м2	2096,39	20,44	0	130815	1275	0	98	0,01	1
6	20	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	68,4	5430,31	45,27	3571,15	371433	3096	244267	122959	1,28	88
				м2	1813,9	20,44	0	124070	1398	0	98	0,01	1
7	21	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	17,6	4971,47	42,19	3564,41	87498	742	62734	23870	0,96	17
				м2	1364,88	19,02	0	24022	335	0	98	0,01	0
8	22	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	80	655		655	52400		52400			
				кг									
9	44	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	32,5	5509,69	57,09	3162,93	179065	1855	102795	73755	1,62	53
				м2	2289,67	26,03	0	74414	846	0	98	0,01	0
10	45	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	102,8	5304,5	45,27	3162,85	545303	4653	325141	213257	1,48	152
				м2	2096,39	20,44	0	215509	2101	0	98	0,01	1
11	46	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	35,2	5430,31	45,27	3571,15	191147	1593	125704	63277	1,28	45
				м2	1813,9	20,44	0	63849	719	0	98	0,01	0

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	47	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	27,2	4971,47	42,19	3564,41	135224	1147	96952	36889	0,96	26
				м2	1364,88	19,02	0	37125	517	0	98	0,01	0
13	48	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	67,2	4690,22	37,25	3549,77	315183	2503	238545	73587	0,78	52
				м2	1103,21	14,19	0	74135	953	0	98	0,01	1
14	49	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	115	655		655	75325		75325			
				кг									
15	57	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	38,4	5430,31	45,27	3571,15	208524	1738	137132	69030	1,28	49
				м2	1813,9	20,44	0	69654	785	0	98	0,01	0
16	58	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	18	655		655	11790		11790			
				кг									
17	60	С123-050502-0705	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-6,3 ДУ-6, Р 1,5 кВт, n 950 об/мин ГОСТ 24857-81	1	270964		270964	270964		270964			
				комплект									
18	69	С123-050402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/22-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, QMAX 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	152190		152190	152190		152190			
				комплект									
19	75	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	5304,5	45,27	3162,85	10609	91	6326	4149	1,48	3
				м2	2096,39	20,44	0	4193	41	0	98	0,01	0
20	76	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,5	5430,31	45,27	3571,15	57018	475	37497	18875	1,28	13
				м2	1813,9	20,44	0	19046	215	0	98	0,01	0
21	77	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	655		655	3275		3275			
				кг									
22	84	С123-050402-0304	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, QMAX 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	122482		122482	122482		122482			
				комплект									
23	91	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,1	5304,5	45,27	3162,85	11139	95	6642	4356	1,48	3
				м2	2096,39	20,44	0	4402	43	0	98	0,01	0
24	92	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8	5737,05	46,81	3593,85	61960	506	38814	22370	1,48	16
				м2	2096,39	17,16	0	22641	185	0	98	0,01	0
25	93	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,5	5430,31	45,27	3571,15	57018	475	37497	18875	1,28	13
				м2	1813,9	20,44	0	19046	215	0	98	0,01	0
26	94	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	16	655		655	10480		10480			
				кг									
27	109	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,4	5304,5	45,27	3162,85	12731	109	7591	4979	1,48	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	110	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2096,39	20,44	0	5031	49	0	98	0,01	0
				20,8	5430,31	45,27	3571,15	112951	942	74280	37391	1,28	27
				м2	1813,9	20,44	0	37729	425	0	98	0,01	0
29	111	С23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	14	655		655	9170		9170			
				кг									
30	119	С23-050402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, QMAX 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	152190		152190	152190		152190			
				комплект									
31	126	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3	5737,05	46,81	3593,85	17211	140	10782	6214	1,48	4
				м2	2096,39	17,16	0	6289	51	0	98	0,01	0
32	127	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18,2	5430,31	45,27	3571,15	98832	824	64995	32717	1,28	23
				м2	1813,9	20,44	0	33013	372	0	98	0,01	0
33	128	С23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12	655		655	7860		7860			
				кг									
34	136	С23-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	42215		42215	42215		42215			
				комплект									
35	144	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7	5509,69	57,09	3162,93	38568	400	22140	15886	1,62	11
				м2	2289,67	26,03	0	16028	182	0	98	0,01	0
36	145	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,04	5454,69	57,09	3107,93	27492	288	15664	11438	1,62	8
				м2	2289,67	26,03	0	11540	131	0	98	0,01	0
37	146	С23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	17	655		655	11135		11135			
				кг									
38	153	С23-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	42215		42215	42215		42215			
				комплект									
39	161	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	17,5	5509,69	57,09	3162,93	96420	999	55351	39714	1,62	28
				м2	2289,67	26,03	0	40069	455	0	98	0,01	0
40	162	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,04	5454,69	57,09	3107,93	27492	288	15664	11438	1,62	8
				м2	2289,67	26,03	0	11540	131	0	98	0,01	0
41	163	С23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	25	655		655	16375		16375			
				кг									
42	170	С23-050402-0310	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4Е, 220/1, Р 1,15 кВт, n 1370 об/мин, QMAX 2489 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	186765		186765	186765		186765			
				комплект									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	177	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	28,8 м2	5430,31 1813,9	45,27 20,44	3571,15 0	156393 52240	1304 589	102849 0	51772 98	1,28 0,01	37 0
44	178	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,6 м2	4971,47 1364,88	42,19 19,02	3564,41 0	62641 17198	532 240	44912 0	17088 98	0,96 0,01	12 0
45	179	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20 кг	655		655	13100		13100			
46	189	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску: присоединение к электрической сети машины переменного тока с	1 шт	2521,06 1691	17,58 0	812,48 0	2521 1691	18 0	812 0	1218 72	1 0	1 0
47	188	С123-050402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, QMAX 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	1 комплект	152190		152190	152190		152190			
48	194	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,9 м2	5737,05 2096,39	46,81 17,16	3593,85 0	56797 20754	463 170	35579 0	20506 98	1,48 0,01	15 0
49	195	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,2 м2	5430,31 1813,9	45,27 20,44	3571,15 0	60820 20316	507 229	39997 0	20134 98	1,28 0,01	14 0
50	196	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	14 кг	655		655	9170		9170			
51	204	С123-050402-0303	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, QMAX 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84	1 комплект	128966		128966	128966		128966			
52	210	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2 м2	5737,05 2096,39	46,81 17,16	3593,85 0	11474 4193	94 34	7188 0	4143 98	1,48 0,01	3 0
53	211	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,5 м2	5430,31 1813,9	45,27 20,44	3571,15 0	57018 19046	475 215	37497 0	18875 98	1,28 0,01	13 0
54	212	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5 кг	655		655	3275		3275			
55	220	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9 м2	5509,69 2289,67	57,09 26,03	3162,93 0	49587 20607	514 234	28466 0	20424 98	1,62 0,01	15 0
56	221	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12 кг	655		655	7860		7860			
57	228	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2 м2	5304,5 2096,39	45,27 20,44	3162,85 0	38192 15094	326 147	22772 0	14936 98	1,48 0,01	11 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	229	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12 кг	655		655	7860		7860			
59	236	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,5 м2	5509,69 2289,67	57,09 26,03	3162,93 0	41323 17173	428 195	23722 0	17020 98	1,62 0,01	12 0
60	237	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12 кг	655		655	7860		7860			
61	244	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,5 м2	5509,69 2289,67	57,09 26,03	3162,93 0	41323 17173	428 195	23722 0	17020 98	1,62 0,01	12 0
62	245	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12 кг	655		655	7860		7860			
63	252	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	13,5 м2	5737,05 2096,39	46,81 17,16	3593,85 0	77450 28301	632 232	48517 0	27962 98	1,48 0,01	20 0
64	253	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12 кг	655		655	7860		7860			
65	260	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12 м2	5737,05 2096,39	46,81 17,16	3593,85 0	68845 25157	562 206	43126 0	24855 98	1,48 0,01	18 0
66	261	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10 кг	655		655	6550		6550			
67	268	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2 м2	5509,69 2289,67	57,09 26,03	3162,93 0	39670 16486	411 187	22773 0	16340 98	1,62 0,01	12 0
68	269	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10 кг	655		655	6550		6550			
69	276	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6 м2	5304,5 2096,39	45,27 20,44	3162,85 0	50923 20125	435 196	30363 0	19915 98	1,48 0,01	14 0
70	277	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10 кг	655		655	6550		6550			
71	284	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12 м2	5737,05 2096,39	46,81 17,16	3593,85 0	68845 25157	562 206	43126 0	24855 98	1,48 0,01	18 0
72	285	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10 кг	655		655	6550		6550			
73	292	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,6 м2	5737,05 2096,39	46,81 17,16	3593,85 0	55076 20125	449 165	34501 0	19884 98	1,48 0,01	14 0
74	293	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10 кг	655		655	6550		6550			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	300	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6	5304,5	45,27	3162,85	50923	435	30363	19915	1,48	14
				м2	2096,39	20,44	0	20125	196	0	98	0,01	0
76	301	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	655		655	6550		6550			
				кг									
77	308	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	5737,05	46,81	3593,85	68845	562	43126	24855	1,48	18
				м2	2096,39	17,16	0	25157	206	0	98	0,01	0
78	309	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	655		655	6550		6550			
				кг									
79	316	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	5737,05	46,81	3593,85	68845	562	43126	24855	1,48	18
				м2	2096,39	17,16	0	25157	206	0	98	0,01	0
80	317	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	655		655	6550		6550			
				кг									
81	324	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16	5737,05	46,81	3593,85	91793	749	57502	33141	1,48	24
				м2	2096,39	17,16	0	33542	275	0	98	0,01	0
82	325	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	655		655	6550		6550			
				кг									
83	332	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	5304,5	45,27	3162,85	33949	290	20242	13277	1,48	9
				м2	2096,39	20,44	0	13417	131	0	98	0,01	0
84	333	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									
85	340	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	5737,05	46,81	3593,85	68845	562	43126	24855	1,48	18
				м2	2096,39	17,16	0	25157	206	0	98	0,01	0
86	341	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	655		655	6550		6550			
				кг									
87	348	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	5737,05	46,81	3593,85	68845	562	43126	24855	1,48	18
				м2	2096,39	17,16	0	25157	206	0	98	0,01	0
88	349	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	655		655	6550		6550			
				кг									
89	356	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	5737,05	46,81	3593,85	45896	375	28751	16570	1,48	12
				м2	2096,39	17,16	0	16771	137	0	98	0,01	0
90	357	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									
91	364	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	5737,05	46,81	3593,85	45896	375	28751	16570	1,48	12
				м2	2096,39	17,16	0	16771	137	0	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	365	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									
93	372	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,6	5304,5	45,27	3162,85	29705	253	17712	11617	1,48	8
				м2	2096,39	20,44	0	11740	114	0	98	0,01	0
94	373	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									
95	380	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	5304,5	45,27	3162,85	33949	290	20242	13277	1,48	9
				м2	2096,39	20,44	0	13417	131	0	98	0,01	0
96	381	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									
97	388	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,6	5304,5	45,27	3162,85	29705	253	17712	11617	1,48	8
				м2	2096,39	20,44	0	11740	114	0	98	0,01	0
98	389	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									
99	396	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10	5737,05	46,81	3593,85	57370	468	35938	20713	1,48	15
				м2	2096,39	17,16	0	20964	172	0	98	0,01	0
100	397	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									
101	404	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,8	5509,69	57,09	3162,93	26447	274	15182	10893	1,62	8
				м2	2289,67	26,03	0	10990	125	0	98	0,01	0
102	405	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									
103	412	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,6	5304,5	45,27	3162,85	29705	253	17712	11617	1,48	8
				м2	2096,39	20,44	0	11740	114	0	98	0,01	0
104	413	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									
105	420	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	5304,5	45,27	3162,85	33949	290	20242	13277	1,48	9
				м2	2096,39	20,44	0	13417	131	0	98	0,01	0
106	421	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									
107	428	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	5737,05	46,81	3593,85	45896	375	28751	16570	1,48	12
				м2	2096,39	17,16	0	16771	137	0	98	0,01	0
108	429	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	436	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	4.8	5509,69	57,09	3162,93	26447	274	15182	10893	1.62	8
				м2	2289,67	26,03	0	10990	125	0	98	0,01	0
110	437	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									
111	444	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	5304,5	45,27	3162,85	33949	290	20242	13277	1,48	9
				м2	2096,39	20,44	0	13417	131	0	98	0,01	0
112	445	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									
113	452	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	5304,5	45,27	3162,85	33949	290	20242	13277	1,48	9
				м2	2096,39	20,44	0	13417	131	0	98	0,01	0
114	453	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									
115	460	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	5304,5	45,27	3162,85	33949	290	20242	13277	1,48	9
				м2	2096,39	20,44	0	13417	131	0	98	0,01	0
116	461	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									
117	468	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	4.8	5509,69	57,09	3162,93	26447	274	15182	10893	1.62	8
				м2	2289,67	26,03	0	10990	125	0	98	0,01	0
118	469	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									
119	476	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	5737,05	46,81	3593,85	45896	375	28751	16570	1,48	12
				м2	2096,39	17,16	0	16771	137	0	98	0,01	0
120	477	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	655		655	3930		3930			
				кг									
121	484	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	5304,5	45,27	3162,85	21218	181	12651	8298	1,48	6
				м2	2096,39	20,44	0	8386	82	0	98	0,01	0
122	485	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
123	492	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	5737,05	46,81	3593,85	28685	234	17969	10356	1,48	7
				м2	2096,39	17,16	0	10482	86	0	98	0,01	0
124	493	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
125	500	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	5304,5	45,27	3162,85	21218	181	12651	8298	1,48	6
				м2	2096,39	20,44	0	8386	82	0	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	501	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
127	508	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	5304,5	45,27	3162,85	21218	181	12651	8298	1,48	6
				м2	2096,39	20,44	0	8386	82	0	98	0,01	0
128	509	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
129	516	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,5	5737,05	46,81	3593,85	25817	211	16172	9321	1,48	7
				м2	2096,39	17,16	0	9434	77	0	98	0,01	0
130	517	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
131	524	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	5737,05	46,81	3593,85	28685	234	17969	10356	1,48	7
				м2	2096,39	17,16	0	10482	86	0	98	0,01	0
132	525	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
133	532	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	5304,5	45,27	3162,85	21218	181	12651	8298	1,48	6
				м2	2096,39	20,44	0	8386	82	0	98	0,01	0
134	533	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
135	540	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	5737,05	46,81	3593,85	22948	187	14375	8285	1,48	6
				м2	2096,39	17,16	0	8386	69	0	98	0,01	0
136	541	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
137	548	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,5	5737,05	46,81	3593,85	25817	211	16172	9321	1,48	7
				м2	2096,39	17,16	0	9434	77	0	98	0,01	0
138	549	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
139	556	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	5737,05	46,81	3593,85	28685	234	17969	10356	1,48	7
				м2	2096,39	17,16	0	10482	86	0	98	0,01	0
140	557	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
141	564	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,5	5737,05	46,81	3593,85	25817	211	16172	9321	1,48	7
				м2	2096,39	17,16	0	9434	77	0	98	0,01	0
142	565	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	572	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	5304,5	45,27	3162,85	21218	181	12651	8298	1,48	6
				м2	2096,39	20,44	0	8386	82	0	98	0,01	0
144	573	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
145	580	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	5304,5	45,27	3162,85	21218	181	12651	8298	1,48	6
				м2	2096,39	20,44	0	8386	82	0	98	0,01	0
146	581	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
147	588	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	5304,5	45,27	3162,85	21218	181	12651	8298	1,48	6
				м2	2096,39	20,44	0	8386	82	0	98	0,01	0
148	589	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									
149	596	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	5737,05	46,81	3593,85	28685	234	17969	10356	1,48	7
				м2	2096,39	17,16	0	10482	86	0	98	0,01	0
150	597	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	655		655	2620		2620			
				кг									1370
			ИТОГО:					8039482	46347				10
								1940825	19912				
			Смета: 2-3-8 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			Раздел: 64. Электрооборудование и электроосвещение										
1	263	Ц13-080206-1901	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1247,4	479,5	15,96	116,82	598128	19908	145722	315304	0,22	274
				м	346,72	4,35	0	432499	5424	0	72	0	3
2	264	Ц13-080206-1904	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	5177,25	517,02	37,25	117,29	2676720	192839	607231	1399814	0,23	1191
				м	362,48	13,04	0	1876650	67537	0	72	0,01	34
3	265	Ц13-080206-1906	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	1725,75	381,77	11,14	102,72	658840	19217	177261	338304	0,17	293
				м	267,92	4,35	0	462363	7504	0	72	0	4
4	270	Ц13-080206-1701	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	198	523,8	57,09	56,95	103712	11303	11276	61064	0,26	51
				м	409,76	18,58	0	81132	3679	0	72	0,01	2
5	285	Ц13-080206-1201	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	172,8	424,64	187,34	32,42	73377	32372	5602	34786	0,13	22
				м	204,88	74,71	0	35403	12910	0	72	0,04	7
6	286	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 9	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм 2	542,7	995,9	29,29	273,17	540474	15896	148248	274819	0,44	239
				м	693,44	9,88	0	376330	5363	0	72	0,01	3
7	287	Ц13-080206-2203	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 (кабелей)	5010,3	136,31	3,86	22,13	682938	19324	110878	403674	0,07	351
				м	110,32	1,58	0	552736	7922	0	72	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	288	Ц13-080206-2202	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (кабелей)	3337,2	115,98	1,93	19,49	387054	6435	65053	229107	0,06	200
				м	94,56	0,79	0	315566	2638	0	72	0	1
9	289	Ц13-080206-2209	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	2808	49,36	0,96	16,88	138601	2707	47386	64525	0,02	56
				м	31,52	0,4	0	88508	1110	0	72	0	1
10	313	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	355,5	674,58	4,43	55,51	239812	1574	19733	157627	0,39	139
				м	614,64	1,19	0	218505	422	0	72	0	0
			Итого по разделу: 64. Электрооборудование и электроосвещение					6099656					
								6099656	321576				2817
			ИТОГО:					4439692	114509				58
			Смета: 2-3-9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	ТОО ПКФ Торнадо PLUS"	Стол преподавателя ШS 0054, 1400х700х750 мм	25	24428,57			610714					
				шт.				610714					
			Отпускная цена		24429			7329					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			*618043*					
			Сметная стоимость оборудования										
2	2	ТОО Экспериментальный завод №1"	Стул регулируемый по высоте, 400х400 мм	49	5892,86			288750					
				шт.				288750					
			Отпускная цена		5893			3465					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			*292215*					
			Сметная стоимость оборудования										
3	3	ТОО ПКФ Торнадо PLUS"	Шкаф ШН 1050 для учебно-наглядных пособий, с выдвижными ящиками, 800х380х1970 мм: секция нижняя, 960Х400Х880	46	32142,86			1478571					
				шт.				1478571					
			Отпускная цена		32143			17743					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			*1496314*					
			Сметная стоимость оборудования										
4	4	ТОО ZХаббаб"	Шкаф ШН 1050 для учебно-наглядных пособий, с выдвижными ящиками, 800х380х1970 мм: секция верхняя, 960Х400Х1200	46	25089,29			1154107					
				шт.				1154107					
			Отпускная цена		25089			13849					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			*1167956*					
			Сметная стоимость оборудования										
5	5	ТОО Хаббаб"	Шкаф ШН 1050 для учебно-наглядных пособий, с выдвижными ящиками, 800х380х1970 мм: секция-вставка выдвижными досками, 960Х67Х400	46	25178,57			1158214					
				шт.				1158214					
			Отпускная цена		25179			13899					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			*1172113*					
			Сметная стоимость оборудования										
6	6	ТОО ПКФ Торнадо PLU"	Доска ученическая пятиэлементная ШР 3026 в комплекте с тремя ящиками для таблиц и экраном, 3000х1000 мм	17	51160,71			869732					
				шт.				869732					
			Отпускная цена		51161			10437					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*880169*					
7	7	ТОО ПКФ Торнадо PLUS"	Шкаф для одежды 2-х створчатый, замок ключевой, 400x520x1800 мм	11	27500			302500					
				шт.									
			Отпускная цена		27500			302500					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			3630					
			Сметная стоимость оборудования					*306130*					
8	8	ТОО ПКФ Торнадо PLUS"	Стол рабочий ШS 0152, 1200x600x750 мм	28	15892.86			445000					
				шт.									
			Отпускная цена		15893			445000					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			5340					
			Сметная стоимость оборудования					*450340*					
9	9	ТОО "Хаббаб"	Стол письменный однотумбовый, 1200X750X720	5	14285.71			71429					
				шт.									
			Отпускная цена		14286			71429					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			857					
			Сметная стоимость оборудования					*72286*					
10	10	ТОО "Хаббаб"	Шкаф каталожный ШН 1085, 600x500x1400 мм	11	25892.86			284821					
				шт.									
			Отпускная цена		25893			284821					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			3418					
			Сметная стоимость оборудования					*288239*					
11	12	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Электросушитель для рук	6	14747.32			88484					
				шт.									
			Отпускная цена		14747			88484					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			1062					
			Сметная стоимость оборудования					*89546*					
12	13	ТОО "Хаббаб"	Стул ученика из гнутоклеевой фанеры на регулируемом каркасе ША 5013, 380x380x(380/420/460) мм	25	3553.57			88839					
				шт.									
			Отпускная цена		3554			88839					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			1066					
			Сметная стоимость оборудования					*89905*					
13	14	ТОО "ZETAPlAsT"	Стол преподавателя ШS 0053, 2340x1500x750 мм	2	43464.29			86929					
				шт.									
			Отпускная цена		43464			86929					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			1043					
			Сметная стоимость оборудования					*87972*					
14	15	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Доска информационная мобильная ШР 3053, маркер, 1300x500x2000 мм	2	17857.14			35714					
				шт.									
			Отпускная цена		17857			35714					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			429					
			Сметная стоимость оборудования					*36143*					
15	16	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Кресло для преподавателя регулируемое по высоте, 450x450 мм	2	18750			37500					
				шт.									
			Отпускная цена		18750			37500					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			450					
			Сметная стоимость оборудования					*37950*					
16	17	ТОО "Хаббаб"	Стол компьютерный ШS 0143, 800x500x750 мм	25	7812.5			195313					
				шт.									
			Отпускная цена		7813			195313					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			2344					
			Сметная стоимость оборудования					*197656*					
17	19	ТОО "Торговый Дом "SHEGEN"	Компьютер:#монитор Ж/К 18.5";#системный блок S-775 CPU S-775 DuAl COrE 2.2/S-775/O3У DDR2 1024 МБ/HDD 160 gB/DVD RW/корпус;#клавиатура (рус/каз);#мышь оптическая;#ПО WindOws Offis;#лицензионное программное	27	129464,29			3495536					
				компл.									
			Отпускная цена		129464			3495536					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			41946					
			Сметная стоимость оборудования					*3537482*					
18	20	"APPlE TECH KAzAKHsTAn"	UPS бесперебойное устройство	2	12500			25000					
				шт									
			Отпускная цена		12500			25000					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			300					
			Сметная стоимость оборудования					*25300*					
19	21	ТОО "Компания "RuBA TECHnOlOgY""	Звуковые колонки (2:1) 60В	2	4419,64			8839					
				шт									
			Отпускная цена		4420			8839					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			106					
			Сметная стоимость оборудования					*8945*					
20	22	ТОО "Сервис-центр Ресурс"	Сетевой фильтр TriPP LiTE, 3M, 6 розеток	2	2678,57			5357					
				шт									
			Отпускная цена		2679			5357					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			64					
			Сметная стоимость оборудования					*5421*					
21	23	ТОО "ТОО "ПКФ Торнадо PLUS	Стол лингвистический мультимедийный на одного учащегося регулируемый по высоте, 900х600 мм	50	14553,57			727679					
				шт.									
			Отпускная цена		14554			727679					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			8732					
			Сметная стоимость оборудования					*736411*					
22	24	ТОО "Хаббаб"	Стул ученика из гнутоклеевой фанеры на регулируемом каркасе ША 5013, 380х380х(380/420/460) мм	50	3553,57			177679					
				шт.									
			Отпускная цена		3554			177679					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			2132					
			Сметная стоимость оборудования					*179811*					
23	26	ТОО "Торговый Дом "SHEGEN"	Компьютер:#монитор Ж/К 18.5";#системный блок S-775 CPU S-775 DuAl COrE 2.2/S-775/O3У DDR2 1024 МБ/HDD 160 gB/DVD RW/корпус;#клавиатура (рус/каз);#мышь оптическая;#ПО WindOws Offis;#лицензионное программное	54	129464,29			6991071					
				компл.									
			Отпускная цена		129464			6991071					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			83893					
			Сметная стоимость оборудования					*7074964*					
24	27	"APPlE TECH KAzAKHsTAn	UPS бесперебойное устройство	4	12500			50000					
				шт									
			Отпускная цена		12500			50000					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			600					
			Сметная стоимость оборудования					*50600*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	28	ТОО "Компания "RuBA TECHnOlOgY"	Звуковые колонки (2:1) 60В	4	4419,64			17679					
				шт									
			Отпускная цена		4420			17679					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			212					
			Сметная стоимость оборудования					*17891*					
26	29	ТОО "Сервис-центр Pecypc"	Сетевой фильтр TriPP LiTE, 3M, 6 розеток	4	2678,57			10714					
				шт									
			Отпускная цена		2679			10714					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			129					
			Сметная стоимость оборудования					*10843*					
27	30	ТОО "Сервис-центр Pecypc"	Веб-камера	54	6250			337500					
				шт									
			Отпускная цена		6250			337500					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			4050					
			Сметная стоимость оборудования					*341550*					
28	32	С121-130211-0802 #прим.	Навесное крепление на мультимедийный проектор	4	73		73	292		292			
				шт.									
29	33	ТОО "ОО "Мечта Маркет"	Наушники с микрофоном, 32 OHM, 20-20000Hz, 108dB, 2M CABIE	54	5794,64			312911					
				шт									
			Отпускная цена		5795			312911					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			3755					
			Сметная стоимость оборудования					*316666*					
30	34	ТОО "ТОО "ZETAPIAsT"	Стол преподавателя ШS 0053, 2340x1500x750 мм	4	43464,29			173857					
				шт.									
			Отпускная цена		43464			173857					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			2086					
			Сметная стоимость оборудования					*175943*					
31	36	"ИП Мусабаев"	Мультимедийный проектор	4	168347			673388					
				шт									
			Отпускная цена		168347			673388					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			8081					
			Сметная стоимость оборудования					*681469*					
32	38	"Торговый Дом "SHEGEN"	Интерактивная доска PrOMETHEAn ACTiVBOArd 78" в комплекте ПО ACTiVSTudiO, размеры 1085x1035 мм (HAnsHin DTOuIlO-83 диагональю 78)	4	209464,29			837857					
				шт									
			Отпускная цена		209464			837857					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			10054					
			Сметная стоимость оборудования					*847911*					
33	39	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Доска информационная мобильная ШР 3053, маркер, 1300x500x2000 мм	4	17857,14			71429					
				шт.									
			Отпускная цена		17857			71429					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			857					
			Сметная стоимость оборудования					*72286*					
34	40	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Кресло для преподавателя регулируемое по высоте, 450x450 мм	4	18750			75000					
				шт.									
			Отпускная цена		18750			75000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			900					
			Сметная стоимость оборудования					*75900*					
35	41	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Шкаф для учебно-наглядных пособий для преподавателя регулируемое по высоте, 450х450 мм: секция нижняя, 960Х400Х880	4	19910,71			79643					
				шт.									
			Отпускная цена		19911			79643					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			956					
			Сметная стоимость оборудования					*80599*					
36	42	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Шкаф для учебно-наглядных пособий для для преподавателя регулируемое по высоте, 450х450 мм: секция верхняя, 960Х400Х800	4	19910,71			79643					
				шт.									
			Отпускная цена		19911			79643					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			956					
			Сметная стоимость оборудования					*80599*					
37	43	ТОО "Хаббаб"	Стул ученика из гнутоклеевой фанеры на регулируемом каркасе ША 5013, 380х380х(380/420/460) мм	25	3553,57			88839					
				шт.									
			Отпускная цена		3554			88839					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			1066					
			Сметная стоимость оборудования					*89905*					
38	44	ТОО "ZETAPIAsT"	Стол преподавателя ШS 0053, 2340х1500х750 мм	2	43464,29			86929					
				шт.									
			Отпускная цена		43464			86929					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			1043					
			Сметная стоимость оборудования					*87972*					
39	45	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Доска информационная мобильная ШР 3053, маркер, 1300х500х2000 мм	2	17857,14			35714					
				шт.									
			Отпускная цена		17857			35714					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			429					
			Сметная стоимость оборудования					*36143*					
40	46	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Кресло для преподавателя регулируемое по высоте, 450х450 мм	2	18750			37500					
				шт.									
			Отпускная цена		18750			37500					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			450					
			Сметная стоимость оборудования					*37950*					
41	47	ТОО "Хаббаб"	Стол компьютерный ШS 0143, 800х500х750 мм	25	7812,5			195313					
				шт.									
			Отпускная цена		7813			195313					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			2344					
			Сметная стоимость оборудования					*197656*					
42	49	ТОО "Торговый Дом "SHEGEN"	Компьютер:#монитор Ж/К 18,5";#системный блок S-775 CPU S-775 DuAl COrE 2,2/S-775/ОЗУ DDR2 1024 МБ/HDD 160 gB/DVD RW/корпус;#клавиатура (рус/каз);#мышь оптическая;#ПО WindOws Offis;#лицензионное программное	27	129464,29			3495536					
				компл.									
			Отпускная цена		129464			3495536					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			41946					
			Сметная стоимость оборудования					*3537482*					
43	50	"APPIE TECH KAzAKHsTAn"	UPS бесперебойное устройство	2	12500			25000					
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена		12500			25000					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			300					
			Сметная стоимость оборудования					*25300*					
44	51	ТОО "RuBA TECHnOlOgY"	Звуковые колонки (2:1) 60В	2	4419,64			8839					
				шт									
			Отпускная цена		4420			8839					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			106					
			Сметная стоимость оборудования					*8945*					
45	52	ТОО "Сервис-центр Ресурс"	Сетевой фильтр TriPP LiTE, 3M, 6 розеток	2	2678,57			5357					
				шт									
			Отпускная цена		2679			5357					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			64					
			Сметная стоимость оборудования					*5421*					
46	53	ТОО "Хаббаб"	Стул ученика из гнутоклеевой фанеры на регулируемом каркасе ША 5013, 380x380x(380/420/460) мм	50	3553,57			177679					
				шт									
			Отпускная цена		3554			177679					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			2132					
			Сметная стоимость оборудования					*179811*					
47	54	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Доска информационная мобильная ШР 3053, маркер, 1300x500x2000 мм	5	17857,14			89286					
				шт.									
			Отпускная цена		17857			89286					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			1071					
			Сметная стоимость оборудования					*90357*					
48	55	ТОО "ZADA TRADE""	Стеллаж универсальный полочный, 1000x400x2000 мм	13	49821,43			647679					
				шт.									
			Отпускная цена		49821			647679					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			7772					
			Сметная стоимость оборудования					*655451*					
49	56	ТОО "ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Стол TS 0079, 1400/600x1200/600x765 мм	3	23214,29			69643					
				шт.									
			Отпускная цена		23214			69643					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			836					
			Сметная стоимость оборудования					*70479*					
50	58	ТОО "Торговый Дом "SHEGEN"	Компьютер:#монитор Ж/К 18.5";#системный блок S-775 CPU S-775 DuAl COrE 2,2/S-775/ОЗУ DDR2 1024 МБ/HDD 160 gB/DVD RW/корпус;#клавиатура (рус/каз);#мышь оптическая;#ПО WindOws Offis;#лицензионное программное	20	129464,29			2589286					
				компл.									
			Отпускная цена		129464			2589286					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			31071					
			Сметная стоимость оборудования					*2620357*					
51	59	"APPIE TECH KAzAKHsTAn"	UPS бесперебойное устройство	20	12500			250000					
				шт									
			Отпускная цена		12500			250000					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			3000					
			Сметная стоимость оборудования					*253000*					
52	60	ТОО "Хаббаб"	Верстак комбинированный учебный ВК-1 с тисками и стубиной в комплекте с защитным экраном, табуретом и прижимным механизмом, 1000x500x660/900 мм	8	69642,86			557143					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
			Отпускная цена		69643			557143					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			6686					
			Сметная стоимость оборудования					*563829*					
53	61	ТОО "Хаббаб"	Табурет поворотный Т 99-01, 320х350/600 мм	10	7906,25			79063					
				шт.									
			Отпускная цена		7906			79063					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			949					
			Сметная стоимость оборудования					*80011*					
54	62	ТОО KAZSTANEX"	Верстак слесарный с защитным экраном, 1200х700х810(1400) мм	10	129464,29			1294643					
				шт.									
			Отпускная цена		129464			1294643					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			15536					
			Сметная стоимость оборудования					*1310179*					
55	63	ТОО "KAZSTANEX""	Тиски слесарные ТСС-80 для закрепления заготовок при выполнении слесарных операций, 255х135х120 мм	8	11607,14			92857					
				шт.									
			Отпускная цена		11607			92857					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			1114					
			Сметная стоимость оборудования					*93971*					
56	65	ТОО "Торговый Дом "SHEGEX""	Печь муфельная, 33ф, 380В, 5кВт, 800м3/ч, 600Х500Х1000 мм	1	495446,43			495446					
				шт.									
			Отпускная цена		495446			495446					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			5945					
			Сметная стоимость оборудования					*501392*					
57	66	ТОО "KAZSTANEX""	Станок настольный сверлильный, 350Вт, 0,35кВт, 430х225х580 мм	1	517857,14			517857					
				шт.									
			Отпускная цена		517857			517857					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			6214					
			Сметная стоимость оборудования					*524071*					
58	67	ТОО "ИП "Воронин И.В.""	Станок заточной школьный JBG-200 для заточки столярного инструмента, 0,68кВт, 440х230х290 мм	1	21428,57			21429					
				шт.									
			Отпускная цена		21429			21429					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			257					
			Сметная стоимость оборудования					*21686*					
59	68	ИП "Воронин И.В."	Станок токарный по дереву, учебный, 0,26кВт, 440х270х210 мм	1	58482,14			58482					
				шт.									
			Отпускная цена		58482			58482					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			702					
			Сметная стоимость оборудования					*59184*					
60	69	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS" "	Комплект школьной мебели (парта ученическая для предшкольных и начальных классов, 1200х500х 520 мм и два ученических стула, 300х300х300)	186	13035,71			2424643					
				шт.									
			Отпускная цена		13036			2424643					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			29096					
			Сметная стоимость оборудования					*2453739*					
61	70	ТОО "Хаббаб""	Пирамида для оружия, 1054х530х1822 мм	2	53571,43			107143					
				шт									
			Отпускная цена		53571			107143					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			1286					
			Сметная стоимость оборудования					*108429*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	71	ТОО "ТОО Торговый Дом "SHEGEN""	Машина швейная с электроприводом Э1ф, 220 В, 0,18кВт	13	39732,14			516518					
				шт.									
			Отпускная цена		39732			516518					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			6198					
			Сметная стоимость оборудования					*522716*					
63	72	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Стол рабочий ШS 0152, 1200x600x750 мм	13	15892,86			206607					
				шт.									
			Отпускная цена		15893			206607					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			2479					
			Сметная стоимость оборудования					*209086*					
64	73	ТОО "Хаббаб""	Манекен, размер 44	1	12767,86			12768					
				шт.									
			Отпускная цена		12768			12768					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			153					
			Сметная стоимость оборудования					*12921*					
65	74	ТОО "Торговый Дом SHEGE"	Зеркало навесное, 600x800 мме	1	5625			5625					
				шт.									
			Отпускная цена		5625			5625					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			68					
			Сметная стоимость оборудования					*5693*					
66	75	ТОО "Хаббаб"	Стол для гладильных работ, 1500x600x1200 мм с Утюгом	2	26767,86			53536					
				шт.									
			Отпускная цена		26768			53536					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			642					
			Сметная стоимость оборудования					*54178*					
67	76	ТОО " "ZETAPIAsT"	Шкаф для тканей, 1000x500x1800 мм	2	23214,29			46429					
				шт.									
			Отпускная цена		23214			46429					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			557					
			Сметная стоимость оборудования					*46986*					
68	77	ТОО "ТОО Торговый Дом "SHEGEN""	Стол производственный с бортом, 1000x920x600 мм	5	33928,57			169643					
				шт.									
			Отпускная цена		33929			169643					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			2036					
			Сметная стоимость оборудования					*171679*					
69	79	ТОО Хаббаб"	Ванна моечная с бортом, глубина 400 мм, объем 2x100 л, 1200x600x870 мм (смесители в комплект не входят)	1	60714,29			60714					
				шт.									
			Отпускная цена		60714			60714					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			729					
			Сметная стоимость оборудования					*61443*					
70	80	ТОО ELITESARA"	Стеллаж кухонный СК-15/4-430, максимальная нагрузка на полку 85 кг, 1500X400X1850 мм	1	62450,89			62451					
				шт.									
			Отпускная цена		62451			62451					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			749					
			Сметная стоимость оборудования					*63200*					
71	82	ТОО "ТОО Торговый Дом "SHEGEN""	Плита электрическая 2-х комфорочная ПЭС-2	1	107142,86			107143					
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена		107143			107143					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			1286					
			Сметная стоимость оборудования					*108429*					
72	83	Хаббаб	Стул ученика из гнутоклеевой фанеры на регулируемом каркасе ША 5013, 380х380х(380/420/460) мм	12	3553,57			42643					
				шт.									
			Отпускная цена		3554			42643					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			512					
			Сметная стоимость оборудования					*43155*					
73	84	ТОО ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Стол обеденный MS 0055, 1500х580х750 мм	3	10214,29			30643					
				шт.									
			Отпускная цена		10214			30643					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			368					
			Сметная стоимость оборудования					*31011*					
74	86	ТОО Хаббаб	Миксер, 0,45кВт, 180х220х520 мм (GAsTrOMiX B5 350268х436 мм)	1	154839,29			154839					
				шт									
			Отпускная цена		154839			154839					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			1858					
			Сметная стоимость оборудования					*156697*					
75	87	ТОО Хаббаб	Вафельница электрическая, Т 50-300С, 1,5кВт, 300х320х210 мм	1	54250			54250					
				шт									
			Отпускная цена		54250			54250					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			651					
			Сметная стоимость оборудования					*54901*					
76	88	ТОО Торговый Дом "SHEGEN"	Стол TS 0082, 1500х600х765 мм	1	13750			13750					
				шт.									
			Отпускная цена		13750			13750					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			165					
			Сметная стоимость оборудования					*13915*					
77	89	ТОО "ZETAPIAsT"	Тумба с мойкой лабораторная (пластиковое покрытие столешницы) ШТ 2059, 600х600х750 мм	3	32232,14			96696					
				шт.									
			Отпускная цена		32232			96696					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			1160					
			Сметная стоимость оборудования					*97857*					
78	90	ТОО	Шкаф для посуды и приборов ШН 1095, 600х 380х1970 мм: секция нижняя, 960Х400Х880	18	31500			567000					
				шт.									
			Отпускная цена		31500			567000					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			6804					
			Сметная стоимость оборудования					*573804*					
79	91	ТОО "ZETAPIAsT"	Шкаф для посуды и приборов ШН 1095, 600х 380х1970 мм: секция верхняя, 960Х400Х1200	18	30767,86			553821					
				шт.									
			Отпускная цена		30768			553821					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			6646					
			Сметная стоимость оборудования					*560467*					
80	92	ТОО "ZETAPIAsT"	Шкаф для посуды и приборов ШН 1095, 600х 380х1970 мм: секция антресольная, 960Х400Х800	18	30035,71			540643					
				шт.									
			Отпускная цена		30036			540643					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			6488					
			Сметная стоимость оборудования					*547131*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	93	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Шкаф для посуды и приборов ШН 1095, 600х 380х1970 мм: секция-вставка с выдвижными досками	18	41875			753750					
				шт.									
			Отпускная цена		41875			753750					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			9045					
			Сметная стоимость оборудования					*762795*					
82	94	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Шкаф вытяжной ШН 1054, 1400х600х2400 мм	2	81696,43			163393					
				шт.									
			Отпускная цена		81696			163393					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			1961					
			Сметная стоимость оборудования					*165354*					
83	95	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Стол демонстрационный для кабинета физики ШS 0051, 2400х600х900 мм	2	50535,71			101071					
				шт.									
			Отпускная цена		50536			101071					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			1213					
			Сметная стоимость оборудования					*102284*					
84	96	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Стол демонстрационный для кабинета химии ШS 0052, 2400х600х900 мм	2	69285,71			138571					
				шт.									
			Отпускная цена		69286			138571					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			1663					
			Сметная стоимость оборудования					*140234*					
85	97	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Стол ученический лабораторный	26	23035,71			598929					
				шт.									
			Отпускная цена		23036			598929					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			7187					
			Сметная стоимость оборудования					*606116*					
86	98	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Шкаф вытяжной для хранения химических реактивов ШН 1092, 800х600х2400 мм	2	38750			77500					
				шт.									
			Отпускная цена		38750			77500					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			930					
			Сметная стоимость оборудования					*78430*					
87	99	ТОО "Хаббаб"'	Лазерный стрелковый комплекс ,ЛСК "Патриот" с монтажом	1	758928,57			758929					
				комплект									
			Отпускная цена		758929			758929					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			9107					
			Сметная стоимость оборудования					*768036*					
88	100	ТОО "Хаббаб"'	Сейф для оружия, 240х120х1000 мм	1	45535,71			45536					
				шт.									
			Отпускная цена		45536			45536					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			546					
			Сметная стоимость оборудования					*46082*					
89	101	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Скамья, 1200х320х250 мм	9	8035,71			72321					
				шт.									
			Отпускная цена		8036			72321					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			868					
			Сметная стоимость оборудования					*73189*					
90	102	ТОО Торговый Дом "SHEGEN"	Шкаф металлический , 800х400х1800 мм	1	58750			58750					
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена		58750			58750					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			705					
			Сметная стоимость оборудования					*59455*					
91	103	ТОО "Торговый Дом SHEGE	Зеркало навесное, 600x800 мм	6	5625			33750					
				шт.									
			Отпускная цена		5625			33750					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			405					
			Сметная стоимость оборудования					*34155*					
92	104	ТОО "ZETAPlAsT	Зеркало встраиваемое в плитку, 1800x1000 мм	6	7767,86			46607					
				шт.									
			Отпускная цена		7768			46607					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			559					
			Сметная стоимость оборудования					*47166*					
93	105	ТОО "Торговый дом SHEGE	Шторы-жалюзи для учебного класса	64	3165.58			202597					
				м2.									
			Отпускная цена		3166			202597					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			2431					
			Сметная стоимость оборудования					*205028*					
94	106	ТОО "ХАББАБ"	Стол островной, полка, 4 тумбы, 3 ящика, 2 блока розеток, мойка, стеллаж, подсветка, 2 стороны заглушены	4	446428,57			1785714					
				комплект									
			Отпускная цена		446429			1785714					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			21429					
			Сметная стоимость оборудования					*1807143*					
95	107	ТОО "ХАББАБ"	Табурет регулируемый по высоте	48	7816.96			375214					
				шт.									
			Отпускная цена		7817			375214					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			4503					
			Сметная стоимость оборудования					*379717*					
			ИТОГО:					43827032	0				0
								0	0				0
			Итого по объекту:					82340452					
			Объект: 2-4 БЛОК 4										
			ИТОГО:					0	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-4-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛЫ АР										
			Раздел: 77. Полы										
			Раздел: 78. Отделочные работы										
			Раздел: 79. Разные работы										
			Раздел: 80. Кровля										
1	26	С121-100403-0804	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	925,29	859		859	794824		794824			
				м2									
2	27	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	909,198	875		875	795548		795548			
				м2									
			Итого по разделу: 80. Кровля					1590372					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 81. Проемы										
			Раздел: 82. Полы										
3	121	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IB, 30 град.С)	96,382	22865		22865	2203774		2203774			
				м3									
			Итого по разделу: 82. Полы					2203774					
			Раздел: 83. Отделочные работы										
			ИТОГО:					3794146	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-4-5 ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	2	5105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Приточные камеры каркасно-панельные, модели КЦПК-3,15, номинальная производительность по воздуху 3150 м3/ч, размеры 700 мм х 450 мм	1	347245			347245					
				комплект									
			Отпускная цена		347245			347245					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			4167					
			Сметная стоимость оборудования					*351412*					
2	4	ТОО "АВЗ"	Стоимость комплекта автоматики	1	515925			515925					
				шт									
			Отпускная цена		515925			515925					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			6191					
			Сметная стоимость оборудования					*522116*					
3	5	С123-050301-0501	Лючок для замеров параметра воздуха	1	208		208	208		208			
				шт									
4	21	С123-050401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	27877		27877	27877		27877			
				комплект									
5	36	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	34716		34716	34716		34716			
				комплект									
			ИТОГО:					936329	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-4-7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	ТОО ПКФ Торнадо PLUS"	Стол преподавателя ШS 0054, 1400х700х750 мм	1	24428,57			24429					
				шт.									
			Отпускная цена		24429			24429					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			293					
			Сметная стоимость оборудования					*24722*					
2	2	ТОО Экспериментальный завод №1"	Стул регулируемый по высоте, 400х400 мм	1	5892,86			5893					
				шт.									
			Отпускная цена		5893			5893					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			71					
			Сметная стоимость оборудования					*5964*					
3	3	ПКФ Торнадо PLUS"	Шкаф для одежды 2-х створчатый, замок ключевой, 400х520х1800 мм	27	27500			742500					
				шт.									
			Отпускная цена		27500			742500					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			8910					
			Сметная стоимость оборудования					*751410*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	ТОО "ZADA TRADE""	Стеллаж универсальный полочный, 1000x400x2000 мм	4	49821,43			199286					
				шт.									
			Отпускная цена		49821			199286					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			2391					
			Сметная стоимость оборудования					*201677*					
5	5	ТОО "Экспериментальный завод №1	Скамья, 1200x320x250 мм	7	8035,71			56250					
				шт.									
			Отпускная цена		8036			56250					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			675					
			Сметная стоимость оборудования					*56925*					
6	6	ТОО ТОО "ZETAPlAsT"	Стеллаж сетчатый хромированный, 610x460x1600 мм	8	22439,29			179514					
				шт.									
			Отпускная цена		22439			179514					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			2154					
			Сметная стоимость оборудования					*181668*					
7	7	ТОО ТОО Торговый Дом "SHEGEN"	Щит фанерный игровой на раме с кольцом, сеткой и фермой настенной, 1800x1050 мм	2	61696,43			123393					
				шт.									
			Отпускная цена		61696			123393					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			1481					
			Сметная стоимость оборудования					*124874*					
8	8	ТОО ИП "SPORT TRADE"	Щит пластиковый тренировочный с кольцом, сеткой и фермой настенной, 1200x750 мм	2	50550			101100					
				компл.									
			Отпускная цена		50550			101100					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			1213					
			Сметная стоимость оборудования					*102313*					
9	9	ТОО ИП "SPORT TRADE"	Канат для лазания	2	10500			21000					
				шт.									
			Отпускная цена		10500			21000					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			252					
			Сметная стоимость оборудования					*21252*					
10	10	ТОО ИП "SPORT TRADE"	Подвеска блочная с гимнастическими кольцами	1	44000			44000					
				компл.									
			Отпускная цена		44000			44000					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			528					
			Сметная стоимость оборудования					*44528*					
11	11	ТОО ИП "SPORT TRADE"	Стенка гимнастическая однопролетная, сборная деревянная конструкция с метуголками для крепления к стене и полу, 800x240x3200 мм	16	20200			323200					
				шт.									
			Отпускная цена		20200			323200					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			3878					
			Сметная стоимость оборудования					*327078*					
12	12	ТОО Хаббаб	Стойка волейбольная консольная	1	23214,29			23214					
				компл.									
			Отпускная цена		23214			23214					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			279					
			Сметная стоимость оборудования					*23493*					
13	13	ТООИП "SPORT TRADE"	Сетка волейбольная	1	4000			4000					
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена		4000			4000					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			48					
			Сметная стоимость оборудования					*4048*					
14	14	ТОО ИП "SPORT TRADE"	Секция стульев на четыре места для трибун	15,75	40600			639450					
				шт.									
			Отпускная цена		40600			639450					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			7673					
			Сметная стоимость оборудования					*647123*					
15	15	ТООТОО "Хаббаб"	Скамейка гимнастическая, 2700х220х300/330 мм	3	17410,71			52232					
				шт.									
			Отпускная цена		17411			52232					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			627					
			Сметная стоимость оборудования					*52859*					
16	16	ТОО "Торговый Дом SHEGE	Зеркало навесное, 600х800 мм	2	5625			11250					
				шт.									
			Отпускная цена		5625			11250					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			135					
			Сметная стоимость оборудования					*11385*					
			ИТОГО:					2581319	0				0
								0	0				0
			Итого по объекту:					7311795					
			Объект: 2-5 БЛОК 5										
			Смета: 2-5-1 Общестроительные работы блок 5 (КЖ)										
			ИТОГО:					0	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-5-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.РАЗДЕЛ АР										
			Раздел: 98. Проемы										
			Раздел: 99. Полы										
			Раздел: 100. Отделочные работы										
			Раздел: 101. Разные работы										
			Раздел: 102. Кровля										
1	49	С121-100403-0804	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	1382,875	859		859	1187890		1187890			
				м2									
2	50	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	1358,825	875		875	1188972		1188972			
				м2									
			Итого по разделу: 102. Кровля					2376862					
			Раздел: 103. Проемы										
3	91	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	26,136	3072,95	189,98	1308,24	80315	4965	34192	39409	1,11	29
				м2	1574,73	100,65	0	41157	2630	0	90	0,07	2
4	92	С121-090201-0302 СН РК 8.02-04-2018	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные, импост и поворотная створка	5,544	13498		13498	74833		74833			
				м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	93	С121-090201-0304 СН РК 8.02-04-2018	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухзамкнутые с поворотными створками	20,592	18210		18210	374980		374980			
				м2									
6	94	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, количеством створок три и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	133,36	2648,07	189,32	1009,62	353147	25247	134643	186158	1,02	136
				м2	1449,13	101,87	0	193257	13586	0	90	0,07	9
7	95	С121-090201-0502 СН РК 8.02-04-2018	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многозамкнутые с поворотными створками	133,36	14494		14494	1932920		1932920			
				м2									
8	96	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	8,112	3840,8	189,03	1806,72	31157	1533	14656	14195	1,3	11
				м2	1845,05	99,28	0	14967	805	0	90	0,07	1
9	97	С121-090201-0102 СН РК 8.02-04-2018	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: однозамкнутые поворотные	8,112	16911		16911	137182		137182			
				м2									
10	98	С121-130510-0601	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	167,608	5494		5494	920838		920838			
				м2									
11	99	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	102,16	1143,13	5,46	848,85	116782	557	86719	26830	0,21	22
				м	288,82	2,99	0	29506	305	0	90	0	0
12	100	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	102,16	1133		1133	115747		115747			
				м									
			Итого по разделу: 103. Проемы					4137901					
			Раздел: 104. Полы										
13	160	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)	174,838	22865		22865	3997671		3997671			
				м3									
			Итого по разделу: 104. Полы					3997671					
			Раздел: 105. Отделочные работы										
			ИТОГО:					10512434	32303				198
								278887	17326				12
			Смета: 2-5-5 ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	2	5105-0501-0206 РСНБ РК 2015	Приточные камеры каркасно-панельный, модели КЦПК-10, номинальная производительность по воздуху 10000 м3/ч, размеры 1600 мм х 800 мм	1	671989			671989					
				комплект									
			Отпускная цена		671989			671989					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			8064					
			Сметная стоимость оборудования					*680053*					
2	4	ТОО "АВЗ"	Стоимость комплекта автоматики	1	598565			598565					
				шт									
			Отпускная цена		598565			598565					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			7183					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*605748*					
3	5	С123-050301-0501	Лючок для замеров параметра воздуха	8	208		208	1664		1664			
				шт									
4	32	5105-0501-0204 РСНБ РК 2015	Приточные камеры каркасно-панельные, модели КЦПК-6,3, номинальная производительность по воздуху 6300 м3/ч, размеры 1000 мм х 800 мм	1	520257			520257					
				комплект									
			Отпускная цена		520257			520257					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			6243					
			Сметная стоимость оборудования					*526500*					
5	47	С123-050401-0101 #прим.	Вентиляторы осевые вытяжные COMfOrT 4	1	13783		13783	13783		13783			
				комплект									
6	56	С123-050401-0102 #прим.	Вентиляторы осевые вытяжные COMfOrT 5	1	14309		14309	14309		14309			
				комплект									
7	65	С123-050401-0101 #прим.	Вентиляторы осевые вытяжные COMfOrT 4	1	13783		13783	13783		13783			
				комплект									
8	74	С123-050402-0303	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки KE (KT) 50-25/22-4D, 400/3, P 0,52 кВт, n 1428 об/мин, QMAX 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	128966		128966	128966		128966			
				комплект									
9	90	С123-050401-0101 #прим.	Вентиляторы осевые вытяжные COMfOrT 4	1	13783		13783	13783		13783			
				комплект									
10	99	С123-050401-0101 #прим.	Вентиляторы осевые вытяжные COMfOrT 4	1	13783		13783	13783		13783			
				комплект									
11	108	С123-050402-0314	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки KE (KT) 70-40/35-4D, 400/3, P 3,35 кВт, n 1422 об/мин, QMAX 5787 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	344124		344124	344124		344124			
				комплект									
12	129	С123-050402-0321	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки KE (KT) 90-50/45-6D, 400/3, P 3,75 кВт, n 930 об/мин, QMAX 9213 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	475771		475771	475771		475771			
				комплект									
13	150	С123-050402-0312	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки KE (KT) 60-35/31-4D, 400/3, P 2,48 кВт, n 1415 об/мин, QMAX 4510 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	238392		238392	238392		238392			
				комплект									
14	166	С123-050402-0310	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки KE (KT) 60-30/28-4E, 220/1, P 1,15 кВт, n 1370 об/мин, QMAX 2489 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	186765		186765	186765		186765			
				комплект									
15	182	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, P 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	34716		34716	34716		34716			
				комплект									
16	197	С123-050407-0115	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц80-75 из алюминиевых сплавов N 3,15И1-01А с электродвигателем АИМ71В6	1	137371		137371	137371		137371			
				комплект									
17	211	С123-050401-0101 #прим.	Вентиляторы осевые вытяжные COMfOrT 4	1	13783		13783	13783		13783			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект									
18	220	С123-050401-0101 #прим.	Вентиляторы осевые вытяжные COMfOrT 4	1	13783		13783	13783		13783			
				комплект									
			ИТОГО:					3457077	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-5-7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	ТОО Экспериментальный завод №1"	Стул регулируемый по высоте, 400x400 мм	18	5892,86			106071					
				шт.									
			Отпускная цена		5893			106071					
			Сметная стоимость оборудования					*106071*					
2	2	Хаббаб"	Шкаф ШН 1050 для учебно-наглядных пособий, с выдвижными ящиками, 800x380x1970 мм: секция нижняя, 960X400X880	6	32142,86			192857					
				шт.									
			Отпускная цена		32143			192857					
			Сметная стоимость оборудования					*192857*					
3	3	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Шкаф ШН 1050 для учебно-наглядных пособий, с выдвижными ящиками, 800x380x1970 мм: секция верхняя, 960X400X1200	6	25089,29			150536					
				шт.									
			Отпускная цена		25089			150536					
			Сметная стоимость оборудования					*150536*					
4	4	Хаббаб"	Шкаф ШН 1050 для учебно-наглядных пособий, с выдвижными ящиками, 800x380x1970 мм: секция-вставка выдвижными досками, 960X67X400	6	25178,57			151071					
				шт.									
			Отпускная цена		25179			151071					
			Сметная стоимость оборудования					*151071*					
5	5	ПКФ Торнадо PLUS"	Шкаф для одежды 2-х створчатый, замок ключевой, 400x520x1800 мм	27	27500			742500					
				шт.									
			Отпускная цена		27500			742500					
			Сметная стоимость оборудования					*742500*					
6	6	ТОО ПКФ Торнадо PLUS"	Стол рабочий ШS 0152, 1200x600x750 мм	2	15892,86			31786					
				шт.									
			Отпускная цена		15893			31786					
			Сметная стоимость оборудования					*31786*					
7	7	ТОО "Хаббаб	Стол письменный однотумбовый, 1200X750X720	19	14285,71			271429					
				шт.									
			Отпускная цена		14286			271429					
			Сметная стоимость оборудования					*271429*					
8	8	ТОО "Хаббаб	Стул ученика из гнутоклеевой фанеры на регулируемом каркасе ША 5013, 380x380x(380/420/460) мм	14	3553,57			49750					
				шт.									
			Отпускная цена		3554			49750					
			Сметная стоимость оборудования					*49750*					
9	9	ТОО "ZADA TRADE"	Стеллаж универсальный полочный, 1000x400x2000 мм	9	49821,43			448393					
				шт.									
			Отпускная цена		49821			448393					
			Сметная стоимость оборудования					*448393*					
10	10	ТОО "ZETAPIAsT1	Кресло офисное регулируемое по высоте, 500x 500 мм	11	17946,43			197411					
				шт.									
			Отпускная цена		17946			197411					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*197411*					
11	12	ТОО Торговый Дом "SHEGEN	Компьютер:#монитор Ж/К 18.5";#системный блок S-775 CPU S-775 DuAl COrE 2.2/S-775/O3У DDR2 1024 МБ/HDD160 gB/DVD RW/корпус;#клавиатура (рус/каз);#мышь оптическая;#ПО WindOws Offis;#лицензионное программное	23	129464,29			2977679					
				компл.									
			Отпускная цена		129464			2977679					
			Сметная стоимость оборудования					*2977679*					
12	13	"APPIE TECH KAzAKHsTAn	UPS бесперебойное устройство	23	12500			287500					
				шт									
			Отпускная цена		12500			287500					
			Сметная стоимость оборудования					*287500*					
13	14	ТОО "ТОО "Хаббаб"	Стол компьютерный ШS 0143, 800x500x750 мм	14	7812,5			109375					
				шт.									
			Отпускная цена		7813			109375					
			Сметная стоимость оборудования					*109375*					
14	15	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Комплект школьной мебели (парта ученическая для школьных классов, 1200x600x755 мм и два ученических стула, 400x400x500)	9	13035,71			117321					
				шт.									
			Отпускная цена		13036			117321					
			Сметная стоимость оборудования					*117321*					
15	16	ТОО "Торговый дом "SHEGEN"	Кресло для зрительного зала, 500x40x500 мм	294	39464,29			11602500					
				шт.									
			Отпускная цена		39464			11602500					
			Сметная стоимость оборудования					*11602500*					
16	17	ТОО "Экспериментальный завод №1	Стеллаж библиотечный двухсторонний ШС 3048, 800x600x1970 мм	18	28035,71			504643					
				шт.									
			Отпускная цена		28036			504643					
			Сметная стоимость оборудования					*504643*					
17	18	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Стеллаж библиотечный односторонний ШС 3049, 800x380x1970 мм	32	20857,14			667429					
				шт.									
			Отпускная цена		20857			667429					
			Сметная стоимость оборудования					*667429*					
18	19	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Стеллаж библиотечный демонстрационный ШС 3050, 800x380x1970 мм	2	17678,57			35357					
				шт.									
			Отпускная цена		17679			35357					
			Сметная стоимость оборудования					*35357*					
19	20	ТОО "Торговый Дом "SHEGEN"	Ширма двухстворчатая, 1300x1864 мм	2	14464,29			28929					
				шт.									
			Отпускная цена		14464			28929					
			Сметная стоимость оборудования					*28929*					
20	21	ОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Зеркало навесное, 1200x1200 мм	2	10178,57			20357					
				шт.									
			Отпускная цена		10179			20357					
			Сметная стоимость оборудования					*20357*					
21	22	"Мечта Маркет""	Ноутбук AsEr	1	205348,21			205348					
				шт									
			Отпускная цена		205348			205348					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*205348*					
22	24	С121-130211-0802 #прим	Навесное крепление на мультимедийный проектор	1	73		73	73		73			
				шт.									
23	26	"ИП Мусабаев"	Мультимедийный проектор	1	168347			168347					
				шт									
			Отпускная цена		168347			168347					
			Сметная стоимость оборудования					*168347*					
24	28	"Торговый Дом "SHEGEN"	Интерактивная доска PrOMETHEAn ACTivBOArd 78" в комплекте ПО ACTivSTudiO, размеры 1085x1035 мм (HAnsHin DTO-iIO-83 диагональю 78)	1	209464,29			209464					
				шт									
			Отпускная цена		209464			209464					
			Сметная стоимость оборудования					*209464*					
25	29	ТОО Торговый Дом SHEGE	Зеркало , 600x800 мм	2	5625			11250					
				шт.									
			Отпускная цена		5625			11250					
			Сметная стоимость оборудования					*11250*					
26	30	"ТОО "Торговый дом "SHEGEN"	Жалюзи для учебного класса	4,16	3165,58			13169					
				м2									
			Отпускная цена		3166			13169					
			Сметная стоимость оборудования					*13169*					
27	32	ТОО ""RuBA TECHnOlOgY"	Копировальный аппарат-принтер	1	15419,64			15420					
				шт.									
			Отпускная цена		15420			15420					
			Сметная стоимость оборудования					*15420*					
28	34	ТОО "Торговый Дом "SHEGEN"	Весы товарные механические НПВ 150, предел взвешивания 150 кг. 570x640x180 мм	1	13392,86			13393					
				шт.									
			Отпускная цена		13393			13393					
			Сметная стоимость оборудования					*13393*					
29	35	ТОО "Торговый Дом "SHEGEN"	Шкаф канцелярский КН 1091, 600x340x1830 мм	1	11746,43			11746					
				шт.									
			Отпускная цена		11746			11746					
			Сметная стоимость оборудования					*11746*					
30	36	ТОО "ZArA TrAdE"	Скамья для гардероба, 1000x450x350 мм	2	6651,79			13304					
				шт.									
			Отпускная цена		6652			13304					
			Сметная стоимость оборудования					*13304*					
31	37	ТОО "ELITESARA""	Стеллаж кухонный СК-8/4, максимальная нагрузка на полку 275 кг. 800x400x1850 мм	15	42589,29			638839					
				шт.									
			Отпускная цена		42589			638839					
			Сметная стоимость оборудования					*638839*					
32	38	ТОО "Торговый Дом "SHEGEN"	Подтоварник, макимальная нагрузка на подставку 300 кг, 1000x600x280 мм	6	12946,43			77679					
				шт.									
			Отпускная цена		12946			77679					
			Сметная стоимость оборудования					*77679*					
33	39	ТОО "Торговый Дом "SHEGEN"	Стол производственный с бортом ПРПС-10/6-430, 1000x600x280 мм	20	18571,43			371429					
				шт.									
			Отпускная цена		18571			371429					
			Сметная стоимость оборудования					*371429*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	41	ТОО "Хаббаб	Ванна моечная с бортом ВМ-2/800Н, глубина 500 мм, объем 2х245 л, 1600х800х870 мм (смесители в комплект не входят)	4	88165,18			352661					
				шт.									
			Отпускная цена		88165			352661					
			Сметная стоимость оборудования					*352661*					
35	43	ТОО "ZАгА ТгАdЕ"	Машина для очистки картофеля МОК-300, производительность 300 кг/ч	1	231250			231250					
				шт.									
			Отпускная цена		231250			231250					
			Сметная стоимость оборудования					*231250*					
36	45	ТОО ""ELITESARA""	Машина протирочно-резательная МПР 350-02	1	230424,11			230424					
				компл.									
			Отпускная цена		230424			230424					
			Сметная стоимость оборудования					*230424*					
37	47	ТОО "Хаббаб	Ванна моечная с бортом ВМ-2/600Н, глубина 400 мм, объем 2х100 л, 1200х600х870 мм (смесители в комплект не входят)	7	60714,29			425000					
				шт.									
			Отпускная цена		60714			425000					
			Сметная стоимость оборудования					*425000*					
38	48	ТОО "ELITESARA"	Стеллаж кухонный СК-15/4-430, максимальная нагрузка на полку 85 кг, 1500Х400Х1850 мм	2	62450,89			124902					
				шт.									
			Отпускная цена		62451			124902					
			Сметная стоимость оборудования					*124902*					
39	49	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Стол открытый СО-6/4Н, 600х400х870 ммдля сбора остатков пищи	2	86875			173750					
				шт.									
			Отпускная цена		86875			173750					
			Сметная стоимость оборудования					*173750*					
40	51	ТОО " "Хаббаб"	Ванна моечная односекционная ВМ-2/800Н, глубина 500 мм, объем 245 л, 800х800х870 мм (смесители в комплект не входят)	3	30608,93			91827					
				шт.									
			Отпускная цена		30609			91827					
			Сметная стоимость оборудования					*91827*					
41	52	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS" "	Стол открытый СО-12/7Н, 1200х700х870 мм	4	10250			41000					
				шт.									
			Отпускная цена		10250			41000					
			Сметная стоимость оборудования					*41000*					
42	54	ТОО "ХАББАБ" "	Мукопросеиватель "Каскад", производительность 150 кг/ч, объем бункера 40 л, 410х560х480 мм	1	195232,14			195232					
				шт									
			Отпускная цена		195232			195232					
			Сметная стоимость оборудования					*195232*					
43	55	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Стеллаж универсальный, 800х400х1800 мм	1	40566,96			40567					
				шт.									
			Отпускная цена		40567			40567					
			Сметная стоимость оборудования					*40567*					
44	57	ТОО "ELITESARA"	Шкаф пекарный трехсекционный ШПЭСМ-3М, 1200х 1040х1500 мм	1	655593,75			655594					
				шт.									
			Отпускная цена		655594			655594					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*655594*					
45	59	ТОО ""Хаббаб"	Шкаф расстоечный для окончательной расстойки теста ШРЭ-2.1	1	294055,36			294055					
				шт									
			Отпускная цена		294055			294055					
			Сметная стоимость оборудования					*294055*					
46	60	ТОО "ZArA TrAdE"	Стол кондитерский открытый СОК-12/8Н, 1200 х800х870 мм	2	65892,86			131786					
				шт.									
			Отпускная цена		65893			131786					
			Сметная стоимость оборудования					*131786*					
47	62	ТОО ""Хаббаб""	Тестомесильная машина МТМ-60М	1	428883,93			428884					
				шт.									
			Отпускная цена		428884			428884					
			Сметная стоимость оборудования					*428884*					
48	64	ТОО "ZArA TrAdE"	Весы настольные LP-15R, 220В, 0,35кВт, 335 х320х115 мм	4	28750			115000					
				шт.									
			Отпускная цена		28750			115000					
			Сметная стоимость оборудования					*115000*					
49	65	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Ларь для овощей 1000х500х700 мм	2	77232,14			154464					
				шт.									
			Отпускная цена		77232			154464					
			Сметная стоимость оборудования					*154464*					
50	67	ТОО "Мечта Маркет"	Шкаф холодильный, Бирюса 290, 220В, 0,145кВт, 570х625х1435 мм	1	69633,93			69634					
				шт.									
			Отпускная цена		69634			69634					
			Сметная стоимость оборудования					*69634*					
51	68	ТОО "ZArA TrAdE"	Стол для сбора отходов из нержавеющей стали СОС-10/6Н, 1000х600х870 мм	2	28571,43			57143					
				шт.									
			Отпускная цена		28571			57143					
			Сметная стоимость оборудования					*57143*					
52	70	"HORECA SUPPLIES"	Овощерезка ROBOT COuPECL30 (6 ножей)	1	265892,86			265893					
				шт									
			Отпускная цена		265893			265893					
			Сметная стоимость оборудования					*265893*					
53	71	ТОО "ZArA TrAdE"	Шкаф распашной для хлеба с 7 лотками ШРХ-6-1РН, 820х560х1800 мм	1	139285,71			139286					
				шт.									
			Отпускная цена		139286			139286					
			Сметная стоимость оборудования					*139286*					
54	73	ТОО "ZArA TrAdE"	Машина для нарезки хлеба АХР-300	1	312500			312500					
				шт.									
			Отпускная цена		312500			312500					
			Сметная стоимость оборудования					*312500*					
55	74	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS""	Стол разрубочный СМА6/6, 600х600х900 мм	1	114527,68			114528					
				шт.									
			Отпускная цена		114528			114528					
			Сметная стоимость оборудования					*114528*					
56	76	ТОО ""ELITESARA"	Холодильный шкаф однокамерный DEsMOn 1B7A	1	185156,25			185156					
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена		185156			185156					
			Сметная стоимость оборудования					*185156*					
57	78	ТОО "ZArA TrAdE"	Мясорубка МИМ 300	1 шт.	229464,29			229464					
			Отпускная цена		229464			229464					
			Сметная стоимость оборудования					*229464*					
58	80	ООО "Хаббаб"	Ручной пресс формования гамбургеров FIMAR F/10	1 шт	92598,21			92598					
			Отпускная цена		92598			92598					
			Сметная стоимость оборудования					*92598*					
59	82	ООО "Хаббаб"	Холодильный шкаф двухкамерный (STAndArT CV-114S)	1 шт	356223,21			356223					
			Отпускная цена		356223			356223					
			Сметная стоимость оборудования					*356223*					
60	83	ТОО ""ELITESARA""	Контейнер для пищевых отходов пластиковый, передвижной, 550x550x600 мм	2 шт.	9107,14			18214					
			Отпускная цена		9107			18214					
			Сметная стоимость оборудования					*18214*					
61	85	ТОО "ZArA TrAdE"	Машина посудомоечная МПУ-700	1 шт.	668750			668750					
			Отпускная цена		668750			668750					
			Сметная стоимость оборудования					*668750*					
62	86	ТОО "ELITESARA"	Стеллаж кухонный СКС-12/4 для сушки посуды, 1200x400x1700 мм	1 шт.	36303,57			36304					
			Отпускная цена		36304			36304					
			Сметная стоимость оборудования					*36304*					
63	88	ТОО "ELITESARA"	Прилавок 2ПВ-11/7Н для холодных закусок закрытый	1 шт.	643700,89			643701					
			Отпускная цена		643701			643701					
			Сметная стоимость оборудования					*643701*					
64	90	"Хаббаб""	Мармит МЭП2-10/7Н для 1-х блюд (Лира-К МЭП-1Б-2 1205x770 x835)	1 шт	116071,43			116071					
			Отпускная цена		116071			116071					
			Сметная стоимость оборудования					*116071*					
65	91	"Хаббаб""	Мармит МЭВ2-10/7Н для 2-х блюд (Лира-К МЭП-2Б 1356x770x83)	1 шт	178571,43			178571					
			Отпускная цена		178571			178571					
			Сметная стоимость оборудования					*178571*					
66	93	ТОО "Торговый Дом "SHEGEN"	Прилавок нейтральный 2ПН-11/7	1 шт.	208928,57			208929					
			Отпускная цена		208929			208929					
			Сметная стоимость оборудования					*208929*					
67	95	"Хаббаб"	Кассовый прилавок 2ККП-12/7Н (Лира-Профи 1120x1030x870)	1 шт	123964,29			123964					
			Отпускная цена		123964			123964					
			Сметная стоимость оборудования					*123964*					
68	97	ТОО "ZArA TrAdE"	Отсос вентиляционный местный сварной нержавеющий МВО-1600, 1620x800x655 мм, масса 51,1 кг	5 шт.	90357,14			451786					
			Отпускная цена		90357			451786					
			Сметная стоимость оборудования					*451786*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	98	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Стол обеденный четырехместный 1200х600х730 мм	39	8035,71			313393					
				шт.									
			Отпускная цена		8036			313393					
			Сметная стоимость оборудования					*313393*					
70	99	ТОО "Торговый дом "SHEGEN""	Стул полумягкий 450х380х782 мм	39	5267,86			205446					
				шт.									
			Отпускная цена		5268			205446					
			Сметная стоимость оборудования					*205446*					
71	101	ТОО "ZArA TrAdE"	Котел пищеварочный электрический, КПЭ-100	2	623214,29			1246429					
				шт.									
			Отпускная цена		623214			1246429					
			Сметная стоимость оборудования					*1246429*					
72	103	ТОО ""Хаббаб"	Сковорода электрическая ЭСК-90-0,27-40	1	434375			434375					
				шт									
			Отпускная цена		434375			434375					
			Сметная стоимость оборудования					*434375*					
73	105	ТОО "ZArA TrAdE"	Шкаф жарочный 2-х секционный ШЖЭ-2	2	244642,86			489286					
				шт.									
			Отпускная цена		244643			489286					
			Сметная стоимость оборудования					*489286*					
74	107	ТОО ""ELITESARA"	Плита электрическая 4-х комфорочная с жарочным шкафом ПЭС-4Ш	2	311196,43			622393					
				шт.									
			Отпускная цена		311196			622393					
			Сметная стоимость оборудования					*622393*					
75	109	ТОО "ZArA TrAdE"	Кипятильник электрический КНЭ-25-01	1	75892,86			75893					
				шт.									
			Отпускная цена		75893			75893					
			Сметная стоимость оборудования					*75893*					
76	110	"Хаббаб"	Печь микроволновая, объем 30 л, 0,9 кВт, 220 В, 508х330х300 мм	2	81241,07			162482					
				шт									
			Отпускная цена		81241			162482					
			Сметная стоимость оборудования					*162482*					
77	112	ТОО "ZArA TrAdE"	Камера холодильная сборно-разборная 1660х1660х2200 мм	2	400756,25			801513					
				шт.									
			Отпускная цена		400756			801513					
			Сметная стоимость оборудования					*801513*					
78	114	ТОО "ZArA TrAdE"	Моноблок холодильный MM 109 SF и MB 211 SF	2	258928,57			517857					
				шт.									
			Отпускная цена		258929			517857					
			Сметная стоимость оборудования					*517857*					
79	115	ТОО "Экспериментальный завод №1""	Тележка грузоподъемная ручная ТВК-1	1	33928,57			33929					
				шт.									
			Отпускная цена		33929			33929					
			Сметная стоимость оборудования					*33929*					
80	117	ТОО "ZArA TrAdE"	Отсос вентиляционный местный сварной нержавеющий МВО-1200, 1220х800х655 мм, масса 25,4 кг	5	83392,86			416964					
				шт.									
			Отпускная цена		83393			416964					
			Сметная стоимость оборудования					*416964*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	118	ТОО "Торговый Длм "SHEGEN""	Шкаф канцелярский КН 1091, 600x340x1830 мм	3	11746,43			35239					
				шт.									
			Отпускная цена		11746			35239					
			Сметная стоимость оборудования					*35239*					
82	119	ТОО "Торговый Длм "SHEGEN"	Кушетка смотровая, 1800x900 мм	3	31250			93750					
				шт.									
			Отпускная цена		31250			93750					
			Сметная стоимость оборудования					*93750*					
83	120	ТОО "Экспериментальный завод №1	Шкаф медицинский одностворчатый со стеклом	3	61339,29			184018					
				шт.									
			Отпускная цена		61339			184018					
			Сметная стоимость оборудования					*184018*					
84	121	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Осветитель таблиц, Э1Ф, 220В, 1кВт	1	15901,79			15902					
				шт.									
			Отпускная цена		15902			15902					
			Сметная стоимость оборудования					*15902*					
85	123	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе	3	11491,07			34473					
				шт.									
			Отпускная цена		11491			34473					
			Сметная стоимость оборудования					*34473*					
86	124	ТОО "Торговый дом "SHEGEN"	Холодильник бытовой	1	132678,57			132679					
				шт.									
			Отпускная цена		132679			132679					
			Сметная стоимость оборудования					*132679*					
87	125	ТОО "Торговый дом "SHEGEN"	Ширма двухстворчатая, 1300x1864 мм	1	14464,29			14464					
				шт.									
			Отпускная цена		14464			14464					
			Сметная стоимость оборудования					*14464*					
88	126	ТОО "Торговый дом "SHEGEN"	Ростомер складной 530x300x2150 мм	1	13035,71			13036					
				шт.									
			Отпускная цена		13036			13036					
			Сметная стоимость оборудования					*13036*					
89	127	ТОО "Торговый дом "SHEGEN"	Зеркало навесное, 600x800 мм	1	5625			5625					
				шт.									
			Отпускная цена		5625			5625					
			Сметная стоимость оборудования					*5625*					
			ИТОГО:					34246611	0				0
								0	0				0
			Итого по объекту:					48216118					
			Объект: 2-6 БЛОК 6а										
			Смета: 2-6-1 Общестроительные работы блок 6а (КЖ)										
			ИТОГО:					0	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-6-2 Общестроительные работы блок 6б (КЖ)										
			ИТОГО:					0	0				0
								0	0				0
			Смета: 2-6-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ АР										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 127. Проемы										
			Раздел: 128. Полы										
			Раздел: 129. Отделочные работы										
1	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20	927,03	20,1	567,09	18541	402	11342	6382	0,21	4
				м2	339,84	3,26	0	6797	65	0	93	0	0
2	16	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	151	822,09	42,4	29,49	124136	6402	4453	106609	0,47	71
				м2	750,2	8,95	0	113281	1352	0	93	0,01	1
			Итого по разделу: 129. Отделочные работы					142677					
			Раздел: 130. Разные работы										
3	28	С121-100403-0804	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	23	859		859	19757		19757			
				м2									
4	29	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	22,6	875		875	19775		19775			
				м2									
			Итого по разделу: 130. Разные работы					39532					
			Раздел: 131. Кровля										
5	58	С121-100403-0804	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	852,495	859		859	732293		732293			
				м2									
6	59	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	837,669	875		875	732960		732960			
				м2									
			Итого по разделу: 131. Кровля					1465254					
			Раздел: 132. Проемы										
7	87	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, количеством створок три и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	134,712	2648,07	189,32	1009,62	356727	25503	136008	188045	1,02	138
				м2	1449,13	101,87	0	195216	13723	0	90	0,07	9
8	88	С121-090201-0502 СН РК 8.02-04-2018	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементные с поворотными створками	134,712	14494		14494	1952516		1952516			
				м2									
9	89	С121-130510-0601	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	134,712	5494		5494	740108		740108			
				м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	90	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	50,96	1143,13	5,46	848,85	58254	278	43257	13383	0,21	11
				м	288,82	2,99	0	14718	152	0	90	0	0
11	91	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	50,96	1133		1133	57738		57738			
				м									
12	94	Е11-060701-0109	Устройство перемычек	0,42	48199,05	4497,74	25505,41	20244	1889	10712	7374	13,1	6
				м3	18195,9	1098,96	0	7642	462	0	91	0,67	0
13	95	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,019	226176		226176	4297		4297			
				т									
14	96	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,066	222041		222041	14655		14655			
				т									
			Итого по разделу: 132. Проемы					3204538					
			Раздел: 133. Полы										
15	147	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТ Э-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град С)	79,689	22865		22865	1822089		1822089			
				м3									
			Итого по разделу: 133. Полы					1822089					
			Раздел: 134. Отделочные работы										
			ИТОГО:					6674090	34474				229
								337654	15754				10
			Смета: 2-6-6 ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	2	5105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Приточные камеры каркасно-панельные, модели КЦПК-3.15, номинальная производительность по воздуху 3150 м3/ч, размеры 700 мм х 450 мм	1	347245			347245					
				комплект									
			Отпускная цена		347245			347245					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			4167					
			Сметная стоимость оборудования					*351412*					
2	9	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,7	5304,5	45,27	3162,85	14322	122	8540	5601	1,48	4
				м2	2096,39	20,44	0	5660	55	0	98	0,01	0
3	10	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	48	5430,31	45,27	3571,15	260655	2173	171415	86287	1,28	61
				м2	1813,9	20,44	0	87067	981	0	98	0,01	1
4	11	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20	655		655	13100		13100			
				кг									
5	17	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	34716		34716	34716		34716			
				комплект									
6	23	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	5509,69	57,09	3162,93	13774	143	7907	5673	1,62	4
				м2	2289,67	26,03	0	5724	65	0	98	0,01	0
7	24	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,53	5454,69	57,09	3107,93	19255	202	10971	8011	1,62	6
				м2	2289,67	26,03	0	8083	92	0	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	25	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	9	655		655	5895		5895			
				кг									
9	32	С123-050401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	27877		27877	27877		27877			
				комплект									
10	38	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	5509,69	57,09	3162,93	13774	143	7907	5673	1,62	4
				м2	2289,67	26,03	0	5724	65	0	98	0,01	0
11	39	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,76	5454,69	57,09	3107,93	15055	158	8578	6264	1,62	4
				м2	2289,67	26,03	0	6319	72	0	98	0,01	0
12	40	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	9	655		655	5895		5895			
				кг									
13	47	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	34716		34716	34716		34716			
				комплект									
14	53	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	5509,69	57,09	3162,93	13774	143	7907	5673	1,62	4
				м2	2289,67	26,03	0	5724	65	0	98	0,01	0
15	54	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,53	5454,69	57,09	3107,93	19255	202	10971	8011	1,62	6
				м2	2289,67	26,03	0	8083	92	0	98	0,01	0
16	55	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	9	655		655	5895		5895			
				кг									
17	63	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	4971,47	42,19	3564,41	39772	337	28515	10850	0,96	8
				м2	1364,88	19,02	0	10919	152	0	98	0,01	0
18	64	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2	655		655	1310		1310			
				кг									
19	71	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	4971,47	42,19	3564,41	39772	337	28515	10850	0,96	8
				м2	1364,88	19,02	0	10919	152	0	98	0,01	0
20	72	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2	655		655	1310		1310			
				кг									
21	79	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	4971,47	42,19	3564,41	39772	337	28515	10850	0,96	8
				м2	1364,88	19,02	0	10919	152	0	98	0,01	0
22	80	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2	655		655	1310		1310			
				кг									
23	87	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	5304,5	45,27	3162,85	21218	181	12651	8298	1,48	6
				м2	2096,39	20,44	0	8386	82	0	98	0,01	0
24	88	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	655		655	1965		1965			
				кг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	95	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	5304,5	45,27	3162,85	21218	181	12651	8298	1,48	6
				м2	2096,39	20,44	0	8386	82	0	98	0,01	0
26	96	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	655		655	1965		1965			
				кг									
27	103	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	5509,69	57,09	3162,93	16529	171	9489	6808	1,62	5
				м2	2289,67	26,03	0	6869	78	0	98	0,01	0
28	104	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	655		655	1965		1965			
				кг									
29	111	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	5509,69	57,09	3162,93	16529	171	9489	6808	1,62	5
				м2	2289,67	26,03	0	6869	78	0	98	0,01	0
30	112	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	655		655	1965		1965			
				кг									
31	119	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	5509,69	57,09	3162,93	29752	308	17080	12255	1,62	9
				м2	2289,67	26,03	0	12364	141	0	98	0,01	0
32	120	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	655		655	3275		3275			
				кг									
			ИТОГО:					1088997	5310				147
								208015	**2404**				1
			Смета: 2-6-8 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	ТОО "ТОО "Торговый дом "SHEGEN""	Стул для преподавателя	1	5267,86			5268					
				шт.									
			Отпускная цена		5268			5268					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			63					
			Сметная стоимость оборудования					*5331*					
2	2	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Шкаф для одежды 2-х створчатый, замок ключевой, 400x520x1800 мм	27	27500			742500					
				шт.									
			Отпускная цена		27500			742500					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			8910					
			Сметная стоимость оборудования					*751410*					
3	3	ТОО "Хаббаб"	Стол письменный однотумбовый, 1200X750X720	1	14285,71			14286					
				шт.									
			Отпускная цена		14286			14286					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			171					
			Сметная стоимость оборудования					*14457*					
4	4	ТОО ZADA TRADE	Стеллаж универсальный полочный, 1000x400x2000 мм	5	49821,43			249107					
				шт.									
			Отпускная цена		49821			249107					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			2989					
			Сметная стоимость оборудования					*252096*					
5	5	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Скамья 1200x320x250 мм	8	8035,71			64286					
				шт.									
			Отпускная цена		8036			64286					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			771					
			Сметная стоимость оборудования					*65057*					
6	6	ТОО ""ZETAPIAsT"п.379	Стеллаж сетчатый хромированный, 610х460х1600 мм	20	22439,29			448786					
				шт.									
			Отпускная цена		22439			448786					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			5385					
			Сметная стоимость оборудования					*454171*					
7	7	ТОО "ИП "SPORT TRADE""	Щит пластиковый тренировочный с кольцом, сеткой и фермой настенной, 1200х750 мм	2	50550			101100					
				компл.									
			Отпускная цена		50550			101100					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			1213					
			Сметная стоимость оборудования					*102313*					
8	8	ТОО "Хаббаб"	Стойка волейбольная консольная	1	23214,29			23214					
				компл.									
			Отпускная цена		23214			23214					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			279					
			Сметная стоимость оборудования					*23493*					
9	9	ТОО "ИП "SPORT TRADE""	Сетка волейбольная	1	4000			4000					
				шт.									
			Отпускная цена		4000			4000					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			48					
			Сметная стоимость оборудования					*4048*					
10	10	ТОО "Хаббаб"	Скамейка гимнастическая 2700х220х300/330 мм	5	17410,71			87054					
				шт.									
			Отпускная цена		17411			87054					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			1045					
			Сметная стоимость оборудования					*88098*					
11	11	Хаббаб""	Детский спортивный комплекс Карусель 2	4	87008,93			348036					
				шт									
			Отпускная цена		87009			348036					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			4176					
			Сметная стоимость оборудования					*352212*					
12	12	ТОО Торговый Дом SHEGE"	Зеркало навесное, 600х800 мм	3	5625			16875					
				шт.									
			Отпускная цена		5625			16875					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			203					
			Сметная стоимость оборудования					*17078*					
13	14	ТОО "Противопожарная защит - Актау"	Бочка для воды	2	9500			19000					
				шт.									
			Отпускная цена		9500			19000					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			228					
			Сметная стоимость оборудования					*19228*					
14	15	ТОО "Хаббаб"	Багор	2	1950,89			3902					
				шт.									
			Отпускная цена		1951			3902					
			Заготовительно-складские расходы	%	1.2			47					
			Сметная стоимость оборудования					*3949*					
15	16	ТОО "Хаббаб"	Ведро пожарное	4	1486,61			5946					
				шт.									
			Отпускная цена		1487			5946					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			71					
			Сметная стоимость оборудования					*6018*					
16	17	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS" "	Фонарь электрический (аккумуляторный)	7 шт.	1276,79			8937					
			Отпускная цена		1277			8937					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			107					
			Сметная стоимость оборудования					*9045*					
17	18	ТОО "Хаббаб"	Лестница-палка	1 шт.	28482,14			28482					
			Отпускная цена		28482			28482					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			342					
			Сметная стоимость оборудования					*28824*					
18	19	ТОО "Хаббаб"	Лом	2 шт.	1517,86			3036					
			Отпускная цена		1518			3036					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			36					
			Сметная стоимость оборудования					*3072*					
19	20	ТОО "Хаббаб"	Лопата железная	2 шт.	1428,57			2857					
			Отпускная цена		1429			2857					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			34					
			Сметная стоимость оборудования					*2891*					
20	21	ТОО Хаббаб	Ножницы для резки металла	1 шт.	16714,29			16714					
			Отпускная цена		16714			16714					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			201					
			Сметная стоимость оборудования					*16915*					
21	22	ТОО "Противопожарная защита - Актау"	Топор	2 шт.	2280			4560					
			Отпускная цена		2280			4560					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			55					
			Сметная стоимость оборудования					*4615*					
22	23	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П IV-6 СТР 6	Инвентарь к типовым проектам школ	900 место	0			0					
			ИТОГО:					2224321	0				0
								0	0				0
			Итого по объекту:					9987408					
			Объект: 4-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ										
			Смета: 4-1-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ										
1	24	С123-060109-1007	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	1,122 км	5259705		5259705	5901389		5901389			
2	26	С123-060133-0866	Кабели силовые ВБбШв 3х150+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0179876 км	20354201		20354201	366123		366123			
			ИТОГО:					6267512	0				0
								0	0				0
			Итого по объекту:					6267512					
			Объект: 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ										
			Смета: 6-1-2 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
1	11	С"БЁМЕР Арматура"	КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ВОНМЕг с металлической заглушкой Ст.57х3-ППУ-ПЭ-ПП-200 А-1000мм	2	243552,68		243552,68	487105		487105			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
2	13	С123-010402-0109	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	58	14694		14694	852252		852252			
				м									
3	15	СТОО "AsiA SnAB GrOuP"	ТРОЙНИКОВОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ СТАНДАРТНОЕ Ст.159х4,5-57х3-ППУ-ПЭ с накладкой 4,5х30	1	8675		8675	8675		8675			
				шт									
4	16	С"AsiA SnAB GrOuP"	ТРОЙНИКОВОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ неСТАНДАРТНОЕ L 740мм L1-1145мм Ст.159х4,5-57х3-ППУ-ПЭ с накладкой 4,5х30	1	11888,39		11888,39	11888		11888			
				шт									
5	17	С123-020201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	56901		56901	227604		227604			
				шт.									
6	18	С123-020201-6107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	14	13018		13018	182252		182252			
				комплект									
7	20	CAsiA SnAB GrOuP"	компенсатор ССК-25-150-110 L 550 мм	2	166848,21		166848,21	333696		333696			
				шт									
8	22	СОО "КазПромСвет"	ЛЕНТА МАРКИРОВОЧНАЯ	50	105,36		105,36	5268		5268			
				м									
9	25	С123-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	20,08	29391		29391	590171		590171			
				м									
10	27	С123-021103-1106	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 159	9	4428		4428	39852		39852			
				шт.									
11	29	С123-021104-2110	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 500 мм	2	1880		1880	3760		3760			
				шт.									
12	48	СТОО "ALMATY IT TELECOM"	детектор повреждений стационарный ДПС-2А	1	66071,43		66071,43	66071		66071			
				шт									
13	49	CSKAIA GrOuP"	Локатор импульсный рефлектометр Рейс-105Р	1	500000		500000	500000		500000			
				шт									
14	54	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E CAT 305M, D145P, SHIP экранированный	0,05	172241		172241	8612		8612			
				км									
			ИТОГО:					3317206	0				0
								0	0				0
			Итого по объекту:					3317208					
			Объект: 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО										
			Смета: 7-1-4 ОГРАЖДЕНИЕ										
1	8	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление панелей ограждения	16,827	47951,79	9124,3	895,09	806885	153535	15062	476865	23,3	392
				т конструкций	37932,4	3139	0	638288	52820	0	69	1,5	25
2	9	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	8,307	216030		216030	1794561		1794561			
				т									
3	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,491	226176		226176	337228		337228			
				т									
4	11	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	6,816	240139		240139	1636787		1636787			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	12	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	60,705	298		298	18090		18090			
				м									
6	13	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление панелей ограждения	0,084	47951,79	9124,3	895,09	4028	766	75	2380	23,3	2
				т конструкций	37932,4	3139	0	3186	264	0	69	1,5	0
7	14	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТРК 2591-2014	0,041	216030		216030	8857		8857			
				т									
8	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,008	226176		226176	1809		1809			
				т									
9	16	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,035	240139		240139	8405		8405			
				т									
10	17	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	0,3	298		298	89		89			
				м									
11	18	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление панелей ограждения	0,32	47951,79	9124,3	895,09	15345	2920	286	9069	23,3	7
				т конструкций	37932,4	3139	0	12138	1004	0	69	1,5	0
12	19	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТРК 2591-2014	0,155	216030		216030	33485		33485			
				т									
13	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03	226176		226176	6785		6785			
				т									
14	21	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,135	240139		240139	32419		32419			
				т									
15	22	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ10705-80	1,125	298		298	335		335			
				м									
16	23	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление панелей ограждения	0,312	47951,79	9124,3	895,09	14961	2847	279	8842	23,3	7
				т конструкций	37932,4	3139	0	11835	979	0	69	1,5	0
17	24	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,156	216030		216030	33701		33701			
				т									
18	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03	226176		226176	6785		6785			
				т									
19	26	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 1 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,126	240139		240139	30258		30258			
				т									
20	27	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ10705-80	1,17	298		298	349		349			
				м									
21	28	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление панелей ограждения	0,044	47951,79	9124,3	895,09	2110	401	39	1247	23,3	1
				т конструкций	37932,4	3139	0	1669	138	0	69	1,5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	29	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,022 т	216030		216030	4753		4753			
23	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,004 т	226176		226176	905		905			
24	31	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,018 т	240139		240139	4323		4323			
25	32	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	0,165 м	298		298	49		49			
26	33	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление панелей ограждения	0,185 т конструкций	47951,79 37932,4	9124,3 3139	895,09 0	8871 7017	1688 581	166 0	5243 69	23,3 1,5	4 0
27	34	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,09 т	216030		216030	19443		19443			
28	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,015 т	226176		226176	3393		3393			
29	36	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,075 т	240139		240139	18010		18010			
30	37	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	0,675 м	298		298	201		201			
31	38	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление ворот	0,612 т конструкций	47951,79 37932,4	9124,3 3139	895,09 0	29346 23215	5584 1921	548 0	17344 69	23,3 1,5	14 1
32	39	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,208 т	216030		216030	44934		44934			
33	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,032 т	226176		226176	7238		7238			
34	41	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,368 т	240139		240139	88371		88371			
35	42	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	3,6 м	298		298	1073		1073			
36	43	С121-130211-0501	Петля накладная	24 шт.	295		295	7080		7080			
37	44	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление калиток	0,335 т конструкций	47951,79 37932,4	9124,3 3139	895,09 0	16064 12707	3057 1052	300 0	9494 69	23,3 1,5	8 1
38	45	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,07 т	216030		216030	15122		15122			
39	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02	226176		226176	4524		4524			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
40	47	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,24	240139		240139	57633		57633			
				т									
41	48	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	0,3	298		298	89		89			
				м									
42	49	С121-130211-0501	Петля накладная	10	295		295	2950		2950			
				шт.									
			ИТОГО:					5127644	170797				436
								710055	58759				28
			Итого по стройке:					238385938					
			- оборудования					**107888917**					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					**4655506**					
			На общестроительные работы					**14535530**					
			На металломонтажные работы					**530483**					
			На сантехнические работы					**13178329**					
			Всего накладных расходов:					**32899848**					
			Итого с накладными					**271285796**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Сметная прибыль 8%					**13071750,32**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**176468629,3**					
			Итого с временными, 1,5 %					**179115658,8**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %					**180150947,3**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**183753966,2**					
			Итого с оборудованием					**291642883,2**					
			Итого в текущих ценах, к = 0,9252					**269828004**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**32379360,48**					
			Итого с НДС					**302207364,5**					
			Всего:					**302207364,5**					

Заказчик: ГУ "АГОС" _____ **Машырыков Э.К.**

Авторский надзор ТОО "АТК-Жанаозен" _____ **Нагурнов К.Н.**

Технический надзор ТОО "Аско Сервис Шетпе" _____ **Жузбаев З.Б.**

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ **Боранбаев Б.О.**