Заказчик : ***ГУ "Актауский городской отдел строительства"***
Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй"***

Наименование строительства и его адрес: ***"Привязка типового проекта "ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012 средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в 34 микрорайоне г.Актау"***

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь №2 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№86/19	26.11.2019				
		№1	24.12.2019				
		№2	30.01.2020				
		№3	24.06.2020				
		№4	21.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базо-	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце, за	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	**2 124 913 291,2**	**1 897 244 010,00**							**227 669 281,20**	**2 124 913 291,20**
в том числе:										
за декабрь 2020 г.		**178 748 287,47**							**21 449 794,50**	**200 198 081,97**
Удержано 5%										**106 245 664,56**
К оплате за декабрь 2020г.										**93 952 417,41**

Заказчик: **Машырыков Э.К.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: **Нагурнов К.Н.**

Технический надзор: **Жузбаев З.Б.**

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Привязка типового проекта "ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012 средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в 34 микрорайоне г.Актау"**
наименование, адрес

Договор подряда номер №86/19
дата 26.11.2019
№1 24.12.2019
№2 30.01.2020
№3 24.06.2020
№4 21.09.2020
Отчетный период
с 01.12.2020 по 30.12.2020

Номер документа	Дата составления
9	20.12.2020

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Экспл. машин	Материалов	Общая стоимость, тенге: Всего	Экспл. машин	Материалов	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 БЛОК 1А										
			Смета: 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ АР										
			Раздел: 1. Проемы										
			Раздел: 2. Полы										
			Раздел: 3. Отделочные работы										
1	11	Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	29,13	136,71	1,14	54,86	3982	33	1598	1895	0,06	2
				м2	80,71	0,62	0	2351	18	0	80	0	0
2	12	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	319,2	74,73	0,84	18,89	23855	268	6031	14163	0,04	14
				м2	55	0,46	0	17556	147	0	80	0	0
			Итого по разделу: 3. Отделочные работы					27837					
			Раздел: 4. Разные работы										
3	41	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Звукоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных (минераловатными плитами ПТЭ-150)	23,4	2731,73	3,51	2400,83	63922	82	56179	6152	0,24	6
				м2	327,39	1,26	0	7661	29	0	80	0	0
4	42	Е11-260201-0103	Звукоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов покрытий и перекрытий снизу (минераловатными плитами ПТЭ-150)	2,183	67003,94	3015,75	23264,35	146270	6583	50786	69563	25,84	56
				м3	40723,84	1204,72	0	88900	2630	0	76	0,74	2
5	44	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	29,1	2766,04	15,29	1261,41	80492	445	36707	39182	0,98	28
				м2	1489,34	6,72	0	43340	196	0	90	0	0
6	45	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,058	728949,15	6620,59	647432,76	42279	384	37551	5241	42,7	2
				т	74895,8	1676,84	0	4344	97	0	118	1,03	0
7	46	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	16,5	2818,56	1117,71	1527,19	46506	18442	25199	8315	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 материала основания в плотном теле	173,66	292,96	0	2865	4834	0	108	0,14	2
8	47	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (толщиной 4см)	110	1095,26	3,11	868,96	120479	342	95585	26668	0,14	16
				м2 покрытия	223,2	1,28	0	24552	141	0	108	0	0
9	48	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	110	335,87	0	263,95	36946	0	29034	8544	0,05	5
				м2 покрытия	71,92	0	0	7911	0	0	108	0	0
			Итого по разделу: 4. Разные работы					**536894**					
			Раздел: 5. Кровля										
			Раздел: 6. Проемы										
10	60	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	83,79	4337,94	117,12	2531,48	363476	9813	212112	132184	1,15	96
				м2	1689,35	63,49	0	141551	5320	0	90	0,04	3
11	67	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	4	1548,93	2,04	0	6196	8	0	4269	1,07	4
				шт.	1546,9	0	0	6188	0	0	69	0	0
12	68	С121-090404-0102	Доводчик дверной, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	4	3784		3784	15136		15136			
				комплект									
			Итого по разделу: 6. Проемы					**384808**					
			Раздел: 7. Полы										
13	123	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	151,4475	3104,22	23,34	2586,57	470126	3534	391730	72208	0,38	58
				м2	494,31	12,91	0	74862	1955	0	94	0,01	1
14	124	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	204,9945	410,59	2,4	303,92	84169	492	62302	20343	0,08	16
				м плинтусов	104,27	1,3	0	21375	267	0	94	0	0
15	125	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска плинтусов	7,149465	1218,88	3,78	516,47	8714	27	3692	4008	0,47	3
				м2	698,63	2,06	0	4995	15	0	80	0	0
16	128	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	151,07247	3104,22	23,34	2586,57	468962	3526	390760	72029	0,38	58
				м2	494,31	12,91	0	74676	1950	0	94	0,01	1
17	129	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	204,9945	410,59	2,4	303,92	84169	492	62302	20343	0,08	16
				м плинтусов	104,27	1,3	0	21375	267	0	94	0	0
18	130	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска плинтусов	7,031799	1218,88	3,78	516,47	8571	27	3632	3942	0,47	3
				м2	698,63	2,06	0	4913	15	0	80	0	0
			Итого по разделу: 7. Полы					**1124711**					
			Раздел: 8. Отделочные работы										
19	154	Е11-120101-0802	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	379,625	146,83	0,3	79,74	55739	114	30271	23383	0,05	19
				м2	66,79	0,16	0	25354	62	0	92	0	0
20	155	Е11-150213-0105 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	229,275	101,72	0,02	45,4	23321	5	10409	10325	0,04	9
				м2	56,29	0	0	12906	0	0	80	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	156	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен и откосов на морозостойком клею	223,625	8254,93	34,05	4202,07	1846008	7615	939689	722234	2,55	570
				м2	4018,8	18,28	0	898704	4089	0	80	0,01	3
22	157	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	96,925	5859,9	272,87	1566,31	567970	26448	151814	329881	2,25	218
				м2	4020,71	233,62	0	389708	22643	0	80	0,14	14
23	159	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	102,575	187,01	1,54	89,68	19183	158	9199	7927	0,06	6
				м2	95,79	0,81	0	9826	83	0	80	0	0
24	160	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	43,4615	521,73	0,73	0,04	22675	32	2	18113	0,32	14
				м	520,96	0	0	22642	0	0	80	0	0
25	162	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	379,625	873,94	2,1	267,62	331769	798	101596	213721	0,43	165
				м2	604,22	1,14	0	229375	433	0	93	0	0
26	163	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных(для 1В - 30 гр.С, для других климатических подрайонов см. таб. на л.АР-55)	185,425	330,9	3,51	0	61357	652	0	48751	0,24	44
				м2	327,39	1,26	0	60706	233	0	80	0	0
27	166	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	111,255	3631,87	37,63	1842,79	404064	4187	205020	157666	1,15	128
				м2	1751,45	20	0	194858	2225	0	80	0,01	2
			Итого по разделу: 8. Отделочные работы					**3332087**					
			Раздел: 9. Разные работы										
28	179	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен на морозостойком клею	19,98	8254,93	34,05	4202,07	164933	680	83957	64529	2,55	51
				м2	4018,8	18,28	0	80296	365	0	80	0,01	0
29	180	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка козырька стекломагнезитовым листом (узел 3)	10,3	2246,92	15,29	742,29	23143	157	7646	13868	0,98	10
				м2	1489,34	6,72	0	15340	69	0	90	0	0
30	181	С122-020201-0207	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм	10,815	2237		2237	24193		24193			
				м2									
31	182	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Окраска козырька	10,3	187,01	1,54	89,68	1926	16	924	796	0,06	1
				м2	95,79	0,81	0	987	8	0	80	0	0
32	183	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)	111	725,21	31,56	272,15	80499	3503	30208	45786	0,36	40
				м2	421,5	17,31	0	46787	1921	0	94	0,01	1
33	184	Е11-110101-1102 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	111	155,67	10,68	134,57	17280	1186	14937	1684	0,01	1
				м2	10,42	5,72	0	1157	635	0	94	0	0
34	185	Е11-110101-3108	Укладка гранитных плит на прослойке клея	120,9	4790,19	101,74	722,11	579133	12301	87303	455663	2,91	352
				м2	3966,33	43,16	0	479529	5218	0	94	0,03	3
35	189	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка подступенка и торца на клее	29,1	2537,32	28,36	194	73836	825	5645	54421	1,52	44
				м2	2314,96	22,7	0	67365	661	0	80	0,02	0
36	191	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов	12,6	400,61	1,8	20,5	5048	23	258	4492	0,24	3
				м	378,31	0,98	0	4767	12	0	94	0	0
37	193	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Устройство мембраны	12,1	1314,89	42,4	522,29	15910	513	6320	8543	0,47	6
				м2	750,2	8,95	0	9077	108	0	93	0,01	0
38	194	С121-080102-0712	Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/, ГМ KGS 1	13,915	767		767	10673		10673			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2									
39	195	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка колонн стекломагнезитовым листом по металлическому каркасу	41,2	1820,69	15,39	624,21	75012	634	25717	44044	0,79	33
				м2	1181,09	6,72	0	48661	277	0	90	0	0
40	196	С122-020201-0207	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм	43,26	2237		2237	96773		96773			
				м2									
41	197	Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	41,2	2468,83	39,69	11,01	101716	1635	454	80780	1,43	59
				м2	2418,13	32,71	0	99627	1348	0	80	0,02	1
42	198	С122-050104-0502	Сухие смеси штукатурные декоративные	111,24	95		95	10568		10568			
				кг									
43	199	СТОО "Стройцентр АБК" п67	Ограждения хромированные	45,4	16741,07		16741,07	760045		760045			
				м									
44	200	Е11-070519-0104	Установка металлических хромированных ограждений Ног-1, Ног-2	45,4	808,75	85,03	69,68	36717	3860	3164	37243	0,41	19
				м	654,04	41,16	0	29693	1869	0	118	0,03	1
45	203	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	9	2394,21	188,73	472,06	21548	1699	4248	15184	1,18	11
				м2	1733,42	61,38	0	15601	552	0	94	0,04	0
46	204	С121-040509-0101	Плитки тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	9	1529		1529	13761		13761			
				м2									
47	205	Е11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	12,2	2927,67	33,76	1959,99	35718	412	23912	12501	0,7	9
				м	933,92	14,83	0	11394	181	0	108	0,01	0
48	222	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	272,6	2766,04	15,29	1261,41	754023	4167	343861	367044	0,98	267
				м2	1489,34	6,72	0	405995	1832	0	90	0	1
49	235	С121-070508-0103	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	0,01	116695		116695	1167		1167			
				100 м2									
50	236	Е11-100402-0101	Устройство перегородок из древесностружечных плит	1,28	6088,61	53,02	2959,13	7793	68	3788	3573	2,02	3
				м2	3076,46	25,32	0	3938	32	0	90	0,01	0
51	237	С121-070508-0103	Щиты перегородок из плиты ДСП отделочные, ламинированные	0,013	356695		356695	4637		4637			
				100м2									
52	238	Е11-100107-0201 Изм. и доп. вып. 9	Установка деревянных дверных блоков	4,48	9936,69	134,23	2469,68	44516	601	11064	29859	4,42	20
				м2	7332,78	72,77	0	32851	326	0	90	0,04	0
53	239	С121-070508-0103	Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб	0,045	356695		356695	16051		16051			
				100м2									
54	240	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	4	3544		3544	14176		14176			
				пара									
55	241	С121-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	4	595		595	2380		2380			
				шт.									
56	242	Е11-100402-0101	Устройство перегородок из древесностружечных плит	2,56	6088,61	53,02	2959,13	15587	136	7575	7147	2,02	5
				м2	3076,46	25,32	0	7876	65	0	90	0,01	0
57	243	С121-070508-0103	Щиты перегородок из плиты ДСП отделочные, ламинированные	0,026	356695		356695	9274		9274			
				100м2									
58	244	Е11-100107-0201 Изм. и доп. вып. 9	Установка деревянных дверных блоков	8,96	9936,69	134,23	2469,68	89033	1203	22128	59718	4,42	40
				м2	7332,78	72,77	0	65702	652	0	90	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	245	С121-070508-0103	Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб	0,09	356695		356695	32103		32103			
				100м2									
60	246	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	8	3544		3544	28352		28352			
				пара									
61	247	С121-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	8	595		595	4760		4760			
				шт.									
62	248	Е11-100402-0101	Устройство перегородок из древесностружечных плит	19,2	6088,61	53,02	2959,13	116901	1018	56815	53599	2,02	39
				м2	3076,46	25,32	0	59068	486	0	90	0,01	0
63	249	С121-070508-0103	Щиты перегородок из плиты ДСП отделочные, ламинированные	0,192	356695		356695	68485		68485			
				100м2									
64	250	Е11-100102-0401	Установка элементов каркаса из брусьев	0,048	100740,73	1136,64	69994,09	4836	55	3360	1304	22,5	1
				м3	29610	586,08	0	1421	28	0	90	0,36	0
65	251	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащитадеревянных конструкций	0,048	9040,34	62,72	7894,2	434	3	379	48	0,78	0
				м3	1083,42	31,16	0	52	1	0	90	0,02	0
66	252	Е11-100102-0603	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными ламинированными толщиной 16 мм	2	2529,28	14,8	1448,23	5059	30	2896	1934	0,75	2
				м2	1066,25	7,98	0	2132	16	0	90	0	0
67	253	Е11-100106-0803	Установка плит ДСП, высота проема более 2 м	8,75	828,1	18,66	251,06	7246	163	2197	4431	0,4	4
				м2	558,38	4,23	0	4886	37	0	90	0	0
68	254	С121-070508-0104	Плиты древесностружечные многослойныеи трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм	0,014	140033		140033	1960		1960			
				100м2									
69	255	С121-070506-1301	Ламинат	3,4	4502		4502	15307		15307			
				м2									
70	256	С121-130211-0501	Петля накладная	2	295		295	590		590			
				шт									
71	257	Е11-150404-0110 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие заполнений проемов маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхностиза2 раза	7,74	1191,21	1,14	849,82	9220	9	6578	2111	0,21	2
				м2	340,25	0,62	0	2634	5	0	80	0	0
			Итого по разделу: 9. Разные работы					**3402321**					
			ИТОГО:					**8808658**	**119399**				**2576**
								3890330	**64353**				**40**
			Смета: 2-1-4 водоснабжение и канализацию										
1	52	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,345	653,31	1,14	119,71	879	2	161	574	0,37	0
				м2 окрашиваемой поверхности	532,47	0,62	0	716	1	0	80	0	0
2	63	Е11-170301-0101	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1,4	4291,99	193,45	539,88	6009	271	756	5029	2,22	3
				комплект	3558,66	107,11	0	4982	150	0	98	0,07	0
3	66	Е11-170401-0101	Установка писсуаров настенных /одиночных/	0,2	1771,45	69,07	236,7	354	14	47	295	0,93	0
				комплект	1465,68	38,05	0	293	8	0	98	0,03	0
4	68	Е11-170101-0106	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3,5	3495,97	97,22	224,15	12236	340	785	11073	1,95	7
				комплект	3174,6	53,53	0	11111	187	0	98	0,04	0
5	71	Е11-170101-0110	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	0,2	2132,48	240,88	279,88	426	48	56	342	0,99	0
				комплект	1611,72	132,28	0	322	26	0	98	0,09	0
6	73	Е11-170201-0103	Установка смесителей	0,2	1179,66	0,12	39,94	236	0	8	223	0,7	0
				шт	1139,6	0	0	228	0	0	98	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**20140**	**675**				**11**
								17652	**372**				**0**
			Смета: 2-1-7 Вентиляцию блоков 1А, 1Б										
1	1	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	0,15	72133,39	3267,96	4739,52	10820	490	711	9588	42,1	6
				шт	64125,92	1101,18	0	9619	165	0	98	0,58	0
2	3	Ц13-110203-0114	Монтаж автоматики и опционального оснащения	0,15	48105,4	5048,32	10945,08	7216	757	1642	3871	24	4
				шт	32112	2292,74	0	4817	344	0	75	1,16	0
3	6	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	4,8	1830,17	55,85	123,9	8785	268	595	7844	1,12	5
				шт	1650,42	17,09	0	7922	82	0	98	0,01	0
4	11	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	0,9	2030,69	46	349,69	1828	41	315	1457	1,11	1
				шт	1635	17,09	0	1471	15	0	98	0,01	0
5	13	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	0,15	2030,69	46	349,69	305	7	52	243	1,11	0
				шт	1635	17,09	0	245	3	0	98	0,01	0
6	15	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	0,15	2030,69	46	349,69	305	7	52	243	1,11	0
				шт	1635	17,09	0	245	3	0	98	0,01	0
7	17	Е11-200401-0115	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2,4	7026,23	87,74	623,87	16863	211	1497	14892	4,22	10
				шт	6314,62	17,09	0	15155	41	0	98	0,01	0
8	27	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
9	29	Е11-201001-0108	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения	0,15	1812,79	46,56	114,72	272	7	17	245	1,14	0
				шт	1651,51	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
10	32	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,2	1830,17	55,85	123,9	2196	67	149	1961	1,12	1
				шт	1650,42	17,09	0	1981	21	0	98	0,01	0
11	34	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	0,9	2030,69	46	349,69	1828	41	315	1457	1,11	1
				шт	1635	17,09	0	1471	15	0	98	0,01	0
12	38	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску: присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
13	39	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
14	41	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,555	482,38	28,6	9,58	268	16	5	191	0,32	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	247	4	0	76	0	0
15	43	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
16	45	Е11-201001-0108	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения	0,15	1812,79	46,56	114,72	272	7	17	245	1,14	0
				шт	1651,51	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
17	48	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,2	1830,17	55,85	123,9	2196	67	149	1961	1,12	1
				шт	1650,42	17,09	0	1981	21	0	98	0,01	0
18	50	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1,2	2030,69	46	349,69	2437	55	420	1943	1,11	1
				шт	1635	17,09	0	1962	21	0	98	0,01	0
19	54	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
20	55	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
21	57	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,555	482,38	28,6	9,58	268	16	5	191	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	247	4	0	76	0	0
22	61	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	0,15	3106,36	88,66	260,12	466	13	39	410	1,91	0
				шт	2757,57	34,19	0	414	5	0	98	0,02	0
23	63	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких	0,054	8716,24	31,53	135,61	471	2	7	453	6,04	0
				м2	8549,1	17,09	0	462	1	0	98	0,01	0
24	65	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
25	70	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
26	71	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,09	26597,06	1538,33	2118,73	2394	138	191	1626	14,8	1
				м3 изоляции	22940	830,28	0	2065	75	0	76	0,51	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	75	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
28	77	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	0,15	3106,36	88,66	260,12	466	13	39	410	1,91	0
				шт	2757,57	34,19	0	414	5	0	98	0,02	0
29	79	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких	0,054	8716,24	31,53	135,61	471	2	7	453	6,04	0
				м2	8549,1	17,09	0	462	1	0	98	0,01	0
30	81	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
31	87	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску: присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
32	88	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,105	26597,06	1538,33	2118,73	2793	162	222	1897	14,8	2
				м3 изоляции	22940	830,28	0	2409	87	0	76	0,51	0
33	90	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	2,325	482,38	28,6	9,58	1122	67	22	798	0,32	1
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	1033	18	0	76	0	0
34	92	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
35	96	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
36	100	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
37	104	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
38	106	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	108	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
40	112	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,03	26597,06	1538,33	2118,73	798	46	64	542	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	688	25	0	76	0,51	0
41	116	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
42	120	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
43	122	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0
44	124	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
45	128	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
46	132	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
47	136	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
48	138	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0
49	140	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
50	144	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
51	148	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
52	152	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
53	156	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
54	160	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
55	164	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
56	168	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
57	172	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
58	176	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
59	180	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	184	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
61	188	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
62	192	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
63	196	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
64	200	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,03	26597,06	1538,33	2118,73	798	46	64	542	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	688	25	0	76	0,51	0
65	204	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
66	208	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
67	210	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,525	482,38	28,6	9,58	253	15	5	180	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	233	4	0	76	0	0
68	212	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
69	216	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	218	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
71	220	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
72	224	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
73	226	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
74	228	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
75	232	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
76	234	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
77	236	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
78	240	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
79	242	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	244	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
81	248	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
82	250	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0
83	252	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
84	256	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
85	258	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0
86	260	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
87	264	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
88	266	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0
			ИТОГО:					**98063**	**3935**				**57**
								85129	**1571**				**1**
			Смета: 2-1-8 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			Раздел: 10. Электрооборудование и электроосвещение										
1	84	Ц13-080305-0408	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	8,4	6009,19	1553,84	1766,66	50477	13052	14840	22607	1,59	13
				шт	2688,69	1049,29	0	22585	8814	0	72	0,73	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	87	Ц13-080305-0407	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	19,2	5209,17	1294,93	1766,66	100016	24863	33920	42170	1,27	24
				шт	2147,57	902,94	0	41233	17336	0	72	0,64	12
3	89	Ц13-080305-0409	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	3	5409,9	1106,74	1766,66	16230	3320	5300	7181	1,5	5
				шт	2536,5	788,13	0	7610	2364	0	72	0,56	2
4	92	Ц13-080305-0402	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	2,64	2885,06	1008,04	202,94	7617	2661	536	4482	0,99	3
				шт	1674,09	683,85	0	4420	1805	0	72	0,48	1
5	97	Ц13-080305-0403	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	0,8	4069,09	1397,3	202,94	3255	1118	162	1962	1,46	1
				шт	2468,86	936,61	0	1975	749	0	72	0,65	1
6	99	Ц13-080305-0402	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	5,6	2885,06	1008,04	202,94	16156	5645	1136	9507	0,99	6
				шт	1674,09	683,85	0	9375	3830	0	72	0,48	3
7	103	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	0,8	1607,7	150,49	70,6	1286	120	56	824	0,82	1
				шт.	1386,62	44,27	0	1109	35	0	72	0,02	0
			Итого по разделу: 10. Электрооборудование и электроосвещение					**195037**					
			ИТОГО:					**195037**	**50778**				**52**
								88307	**34933**				**25**
			Смета: 2-1-9 пожарную сигнализацию, громкоговорящую связь и охранную сигнализацию										
			Раздел: 11. Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	50,8	2961,44	0,19	86,55	150441	10	4397	89081	1,7	86
				луч	2874,7	0	0	146035	0	0	61	0	0
2	3	Ц13-100701-0102	Контроллер 2-х проводной линии связи	0,4	66177,15	1,92	739,23	26471	1	296	15966	38	15
				шт	65436	0	0	26174	0	0	61	0	0
3	4	ТОО "Торговая компания "Дозор	Контроллер 2-х проводной линии связи, до 127 шлейфов С2000КДЛ	0,4	13633,93		13633,93	5454		5454			
				шт									
4	5	Ц13-100701-0103	Адресный расширитель на 8 зон	22,4	2961,44	0,19	86,55	66336	4	1939	39280	1,7	38
				луч	2874,7	0	0	64393	0	0	61	0	0
5	6	ТОО "КМА TRADE	Стоимость адресного расширителя на 8 зон С2000-АР8	2,8	10580,36		10580,36	29625		29625			
				шт									
6	7	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	0,8	66177,15	1,92	739,23	52942	2	591	31933	38	30
				шт	65436	0	0	52349	0	0	61	0	0
7	9	Ц13-100701-0112	Промежуточные устройства на количество лучей 5	0,4	4468	1,56	182,44	1787	1	73	1045	2,4	1
				шт	4284	0	0	1714	0	0	61	0	0
8	11	Ц13-100701-0103	Адресный расширитель на 8 зон	1,6	2961,44	0,19	86,55	4738	0	138	2806	1,7	3
				луч	2874,7	0	0	4600	0	0	61	0	0
9	13	Ц13-100701-0112	Промежуточные устройства на количество лучей 5	2,5	4468	1,56	182,44	11170	4	456	6533	2,4	6
				шт	4284	0	0	10710	0	0	61	0	0
10	15	ТОО "КМА TRADE"	Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ	1	13017,86		13017,86	13018		13018			
				шт									
11	16	ТОО "AlMA ElECTriC"	Преобразователь интерфейса RS-232-RS-485 с гальванической развязкой С СОГЛАСУЮЩИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ	0,5	15750		15750	7875		7875			
				комплектшт									
12	17	Ц13-100702-0504	Согласующее сопротивление	3	968,88	0	23,28	2907	0	70	1730	0,6	2
				шт	945,6	0	0	2837	0	0	61	0	0
13	19	Ц13-080305-1301	Трансформатор	0,5	1905	195,96	18,04	953	98	9	637	1	1
				шт	1691	79,06	0	846	40	0	72	0,04	0
14	20	С123-070503-0101	Трансформаторы	0,5	3210		3210	1605		1605			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
15	21	Ц13-100701-0303	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	8954	1,56	182,44	8954	2	182	5350	5	5
				шт	8770	0	0	8770	0	0	61	0	0
16	24	Ц13-100701-0202	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	71,6	3357,21	1,92	99,29	240376	137	7109	142209	2	143
				шт	3256	0	0	233130	0	0	61	0	0
17	26	Ц13-100701-0201	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	68	1680,62	0,72	51,9	114282	49	3529	67529	1	68
				шт	1628	0	0	110704	0	0	61	0	0
18	28	Ц13-100701-0201	Извещатель пожарный ручной ИПР513 3А	9,2	1680,62	0,72	51,9	15462	7	477	9136	1	9
				шт.	1628	0	0	14978	0	0	61	0	0
19	30	Ц13-080103-3003	Монтаж пьезосирены	8	2102,1	385,68	88,42	16817	3085	707	10288	1	8
				шт.	1628	158,12	0	13024	1265	0	72	0,08	1
20	32	Ц13-080201-0901	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1188	366,36	158,23	45,33	435235	187982	53847	187415	0,1	119
				м	162,8	56,31	0	193406	66892	0	72	0,04	45
21	33	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	392	760,24	73,93	192,63	298015	28982	75510	124005	0,33	129
				м кабеля	493,68	24,91	0	193523	9764	0	61	0,02	6
22	34	СТОО "Коннект"	Кабель пожарной сигнализации J-У(ST)У 2х2х0,8 BD	180	223,21		223,21	40179		40179			
				м									
23	35	СТОО "Коннект"	Кабель пожарной сигнализации J-У(ST)У 1х2х0,8 BD	1180	186,61		186,61	220196		220196			
				м									
24	36	С123-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	0,04	61023		61023	2441		2441			
				км									
25	38	Ц13-100701-0201	Извещатели ПС (датчики)	13,2	1680,62	0,72	51,9	22184	10	685	13109	1	13
				шт	1628	0	0	21490	0	0	61	0	0
26	40	СТОО "Караганды Инвест"	Датчик разрушения стекла совмещенный Астра-8	5,6	7800		7800	43680		43680			
				шт									
27	42	СТОО "Коннект"	Кабель пожарной сигнализации J-У(ST)У 2х2х0,8 BD	140	223,21		223,21	31250		31250			
				м									
28	43	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	136	483,25	15,96	120,57	65722	2170	16398	34377	0,22	30
				м	346,72	4,35	0	47154	591	0	72	0	0
29	44	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	136	60		60	8160		8160			
				м									
30	45	Ц13-100702-0501	Прочее оборудование: коробка на стене	72,8	833,75	0	4,25	60697	0	309	36836	0,5	36
				шт	829,5	0	0	60388	0	0	61	0	0
31	46	С123-080306-0103	Разветвительная коробка УК- Р	16,8	95		95	1596		1596			
				шт.									
32	47	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-П	56	132		132	7392		7392			
				шт.									
33	48	СТОО "дозор"	Программное обеспечение системы "Орион"-4	0,5	133839,29		133839,29	66920		66920			
				шт									
34	49	Ц13-080206-1902	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	40	615,63	37,55	121,04	24625	1502	4842	13538	0,29	12
				м	457,04	13,04	0	18282	522	0	72	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	51	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	1148	286,51	2,25	23,13	328914	2586	26552	215951	0,16	187
				м	261,13	0,14	0	299776	156	0	72	0	0
36	54	Ц13-100702-0501	Прочее оборудование: коробка на стене	2	833,75	0	4,25	1667	0	8	1012	0,5	1
				шт	829,5	0	0	1659	0	0	61	0	0
			Итого по разделу: 11. Пожарная сигнализация					**2430084**					
			Раздел: 12. Оповещение										
37	56	Ц13-100412-0104	Усилитель мощности 360W	0,5	58708,08	0	1860,08	29354	0	930	17339	38	19
				шт	56848	0	0	28424	0	0	61	0	0
38	57	ТОО "FAsT TECHnOlOgY InCOrPOrATEd"	Усилитель мощности 360W LBB 1935/10 PHILIPS (МЕТА)	0,5	437589,29			218795					
				шт									
			Отпускная цена		437589			218795					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			2626					
			Сметная стоимость оборудования					***221420***					
39	58	Ц13-100412-0104	Усилитель мощности микширующий 350W/100V	0,5	58708,08	0	1860,08	29354	0	930	17339	38	19
				шт	56848	0	0	28424	0	0	61	0	0
40	59	ТОО Торговый Дом "SHEGEN"	Усилитель мощности микширующий LBB 1914/10 PHILIPS (МЕТА)	0,5	3031,25			1516					
				шт									
			Отпускная цена		3031			1516					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			18					
			Сметная стоимость оборудования					***1534***					
41	60	ТОО Торговый Дом "SHEGEN"	Микрофон динамический универсальный (МЕТА)(С КАБЕЛЕМ МИКРОФОННЫМ)	0,5	9375		9375	4688		4688			
				шт									
42	61	Ц13-100412-0101	Микрофонный пульт активный	0,5	98199,43	0	3594,43	49100	0	1797	28855	53	27
				шт	94605	0	0	47303	0	0	61	0	0
43	62	С ТОО "FAsT TECHnOlOgY InCOrPOrATEd"	Микрофонный пульт активный LBB 1941/10 PHILIPS (МЕТА)	0,5	851736		851736	425868		425868			
				шт									
44	63	Ц13-100411-0207	Абонентское и другое оборудование: оповещатель речевой в помещении	0,5	3190,4	0	198,4	1595	0	99	913	2	1
				шт	2992	0	0	1496	0	0	61	0	0
45	64	С123-080303-0902	Приборы управления оповещением моделиРокот-2	0,5	32969		32969	16485		16485			
				шт.									
46	65	Ц13-100412-0112	Электроакустические устройства	35,6	19016,43	0	1108,43	676985	0	39460	388890	11	392
				шт	17908	0	0	637525	0	0	61	0	0
47	67	Ц13-080206-1303	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	600	410,34	2,89	155,29	246206	1736	93174	109445	0,16	96
				м	252,16	1,19	0	151296	712	0	72	0	0
48	69	С123-060401-3003	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, маркаПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,775	64915		64915	50309		50309			
				км									
49	70	Ц13-100702-0501	Прочее оборудование: коробка на стене	66,8	833,75	0	4,25	55694	0	284	33800	0,5	33
				шт	829,5	0	0	55411	0	0	61	0	0
50	71	С123-080306-0103	Разветвительная коробка УК-Р	35,6	95		95	3382		3382			
				шт.									
51	72	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-П	31,2	132		132	4118		4118			
				шт.									
52	73	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	483,25	15,96	120,57	9665	319	2411	5055	0,22	4
				м	346,72	4,35	0	6934	87	0	72	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	74	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	20	171		171	3420		3420			
				м									
			Итого по разделу: 12. Оповещение					**1829176**					
			ИТОГО:					**4259261**	**228686**				**1534**
								2482754	**80029**				**53**
			Смета: 2-1-10 телефонизацию, часофикацию, радиофикацию, звукофикацию, телевидение и видеонаблюдение блоков 1А, 1Б - 6А, 6Б										
			Раздел: 13. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
1	1	Ц13-100905-0601	Установка операционной системы, программного обеспечения IP АТС	1	968085	157440	0	968085	157440	0	639928	289	289
				раб.стан	810645	78144	0	810645	78144	0	72	48	48
2	2	"AlMATY IT TEIECOM"	Мини АТС 6/16 гибр. с расшир до 8/24 KX-TEM 824RU PAnAsOniC (СОСТОИТ ИЗ ДВУХ: KX-TES824CA + KX-TE82480X)	0,5	68441,96			34221					
				шт									
			Отпускная цена		68442			34221					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			411					
			Сметная стоимость оборудования					***34632***					
3	3	"AlMATY IT TEIECOM"	Плата 8 внутренних линий KX-TE82474X PAnAsOniC	1	70879,46			70879					
				шт									
			Отпускная цена		70879			70879					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			851					
			Сметная стоимость оборудования					***71730***					
4	4	"AlMATY IT TEIECOM"	Плата 3СО и 8 гибридных линий KX-TE82483X PAnAsOniC	0,5	71949,11			35975					
				шт									
			Отпускная цена		71949			35975					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			432					
			Сметная стоимость оборудования					***36406***					
5	5	"AlMATY IT TEIECOM"	Плата CAllEr ID KX-TE82494X PAnAsOniC	0,5	53421,43			26711					
				шт									
			Отпускная цена		53421			26711					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			321					
			Сметная стоимость оборудования					***27031***					
6	6	"AlMATY IT TEIECOM"	Плата дополнительного канала KX-TE82491 PAnAsOniC	0,5	46755,36			23378					
				шт									
			Отпускная цена		46755			23378					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			281					
			Сметная стоимость оборудования					***23658***					
7	7	ТОО Компания "RuBA TECHnOlOgY"	Базовый блок на 16 универсальных платомест, настенный	1	56958,93			56959					
				шт									
			Отпускная цена		56959			56959					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			684					
			Сметная стоимость оборудования					***57642***					
8	8	ТОО "СК Телеком Азия"	Основной процессор для базового блока	1	74094,64			74095					
				шт									
			Отпускная цена		74095			74095					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			889					
			Сметная стоимость оборудования					***74984***					
9	9	ТОО "Коннект"	Источник питания для одного базового блока	0,5	55357,14			27679					
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена		55357			27679					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			332					
			Сметная стоимость оборудования					***28011***					
10	10	ТОО "RuBA TECHnOlOgY"	Плата для одного базового блока	1	25533,93			25534					
				шт									
			Отпускная цена		25534			25534					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			306					
			Сметная стоимость оборудования					***25840***					
11	11	ТОО "FAsT TECHnOlOgY InCOrPOrATEd"	Интерфейс подключения PC, ПО конфигурации АТС, ПО тарификации	1	9961,61			9962					
				шт									
			Отпускная цена		9962			9962					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			120					
			Сметная стоимость оборудования					***10081***					
12	12	"AlMATY IT TElECOM"	Системный телефонный аппарат KX-T 7730CA PAnAsOniC	0,5	31535,71		31535,71	15768		15768			
				шт									
13	13	ТОО "Коннект"	Блок питания	1	1785,71			1786					
				шт									
			Отпускная цена		1786			1786					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			21					
			Сметная стоимость оборудования					***1807***					
14	14	"AlMATY IT TElECOM"	Телефонный аппарат SiEMEns EurOsET 802	7	4370,54		4370,54	30594		30594			
				шт									
15	15	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	240	366,36	158,23	45,33	87926	37976	10878	37862	0,1	24
				м	162,8	56,31	0	39072	13514	0	72	0,04	9
16	16	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	280	760,24	73,93	192,63	212868	20702	53935	88575	0,33	92
				м кабеля	493,68	24,91	0	138230	6974	0	61	0,02	4
17	17	C"AlMATY IT TElECOM"	Кабель "витая пара" UTP 6E CAT.	260	108,93		108,93	28321		28321			
				м									
18	18	Ц13-080206-1907	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	20	436,68	32,47	104,77	8734	649	2095	4500	0,19	4
				м	299,44	13,04	0	5989	261	0	72	0,01	0
19	19	C123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	10	171		171	1710		1710			
				м									
20	20	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	220	286,51	2,25	23,13	63032	496	5088	41384	0,16	36
				м	261,13	0,14	0	57448	30	0	72	0	0
21	21	C123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	110	64		64	7040		7040			
				м									
			Итого по разделу: 13. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					**1815901**					
			Раздел: 14. ЧАСОФИКАЦИЯ										
22	22	Ц13-100702-0101	Часы первичные электрические	1	5458,25	0	7,25	5458	0	7	3325	3	3
				шт	5451	0	0	5451	0	0	61	0	0
23	23	Ц13-100702-0502	Прочее оборудование электрочасофикации: реле канальное	1	1410,4	0	108	1410	0	108	794	0,8	1
				шт	1302,4	0	0	1302	0	0	61	0	0
24	24	Ц13-100410-0201	Радиостанция	1	18359,02	0	2079,02	18359	0	2079	9931	10	10
				компл	16280	0	0	16280	0	0	61	0	0
25	25	Ц13-080105-0108	Монтаж источника резервного питания	1	13374,22	0	1978,22	13374	0	1978	8205	7	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт	11396	0	0	11396	0	0	72	0	0
26	26	Ц13-100105-0133	Кабель соединительный	20	814	0	0	16280	0	0	9931	0,5	10
				конец	814	0	0	16280	0	0	61	0	0
27	27	Ц13-080105-0109	Монтаж сетевого блока питания	1	15002,22	0	1978,22	15002	0	1978	9377	8	8
				шт	13024	0	0	13024	0	0	72	0	0
28	28	ОО Торговый Дом "SHEGEN"	Часы первичные Янтарь-02ПМ (в комплекте с реле канальным, радиоприемником, источником резервного питания, батареей резервного питания, настенным кронштейном для часовой станции, кабелем соединительным, сетевым блоком питания, программным обеспечением для управления по интерфейсу, GPSW программным обеспечением)	0,5	133482,14		133482,14	66741		66741			
				шт									
29	29	Ц13-100702-0201	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	17	3000,57	0	8,57	51010	0	146	31027	2	34
				шт	2992	0	0	50864	0	0	61	0	0
30	30	ИП "Мусабаев	Часы электрические вторичные	8,5	27300		27300	232050		232050			
				шт									
31	31	Ц13-100105-0502	Проклядка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	15	760,24	73,93	192,63	11404	1109	2889	4745	0,33	5
				м	493,68	24,91	0	7405	374	0	61	0,02	0
32	32	С123-060144-0401	Кабели силовые, ВВГ 2х1.5 -1 ГОСТ 16442-80	0,0075	119610		119610	897		897			
				км									
33	33	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	420	366,36	158,23	45,33	153871	66458	19037	66258	0,1	42
				м	162,8	56,31	0	68376	23649	0	72	0,04	16
34	34	СТОО "AlMaTy IT TelecoM"	Кабели телефонные помехоустойчивые J-У(ST)У-2х2х0,8	210	223,21		223,21	46875		46875			
				м									
35	35	Ц13-100408-0504	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	27	5575,42	0	123,42	150536	0	3332	89794	4	108
				шт	5452	0	0	147204	0	0	61	0	0
36	36	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-П	13,5	132		132	1782		1782			
				шт.									
37	37	Ц13-080206-1907	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	25	436,68	32,47	104,77	10917	812	2619	5625	0,19	5
				м	299,44	13,04	0	7486	326	0	72	0,01	0
38	38	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	12,5	171		171	2138		2138			
				м									
39	39	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	395	483,25	15,96	120,57	190884	6304	47625	99844	0,22	87
				м	346,72	4,35	0	136954	1718	0	72	0	1
40	40	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	201,45	32		32	6446		6446			
				м									
41	41	Ц13-080304-0206	Монтаж корпуса для контактора модульного	2	22151,33	3023,74	14054,59	44303	6047	28109	9013	3	6
				шт	5073	1185,9	0	10146	2372	0	72	0,6	1
42	42	СТОО "Электротехника"	Корпус модульный КМПн2/2 (КМПн2/5)	1	196,43		196,43	196		196			
				шт									
43	43	Ц13-080303-0905 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж контактора	2	7711,02	27,1	2874,92	15422	54	5750	6925	3	6
				шт	4809	0	0	9618	0	0	72	0	0
44	44	СТОО "AlMATY IT TELECOM"	Контактор модульный КМ20-20	1	6146,43		6146,43	6146		6146			
				шт									
45	45	Ц13-080305-1401	Монтаж звонка	10	1121,33	11,95	27,14	11213	119	271	7821	0,64	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				компл	1082,24	3,95	0	10822	40	0	72	0	0
46	46	С123-070218-1101	Звонок школьный	5	925		925	4625		4625			
				шт.									
47	47	Ц13-080103-3001	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	2	2053,4	385,68	39,72	4107	771	79	2572	1	2
				шт	1628	158,12	0	3256	316	0	72	0,08	0
48	48	СТОО "AlfAOPT.Kz"	Кнопка управления LAY5-BL21	1	967,86		967,86	968		968			
				шт									
49	49	Ц13-080304-0206	Монтаж корпуса для кнопки	1	22151,33	3023,74	14054,59	22151	3024	14055	4506	3	3
				шт	5073	1185,9	0	5073	1186	0	72	0,6	1
50	50	СТОО "КазПромСвет"	Корпус для кнопки КП101	0,5	462,5		462,5	231		231			
				шт									
			Итого по разделу: 14. ЧАСОФИКАЦИЯ					**1104797**					
			Раздел: 15. РАДИОФИКАЦИЯ										
51	51	Ц13-100411-0207	Монтаж усилителя	1	3190,4	0	198,4	3190	0	198	1825	2	2
				шт	2992	0	0	2992	0	0	61	0	0
52	52	ТОО Торговый Дом "SHEGEN"	Усилитель мощности микширующий Т-6612	0,5	195000			97500					
				шт									
			Отпускная цена		195000			97500					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			1170					
			Сметная стоимость оборудования					***98670***					
53	53	Ц13-100411-0207	Монтаж колонок	2	3190,4	0	198,4	6381	0	397	3650	2	4
				шт	2992	0	0	5984	0	0	61	0	0
54	54	ТОО "КазМузТорг"	Колонки	0,5	115714,29		115714,29	57857		57857			
				пара									
55	55	ТОО "КазМузТорг"	Стойка микрофонная большая (в комплекте с держаком микрофонным)	1	15446,43		15446,43	15446		15446			
				шт									
56	56	ТОО "КазМузТорг"	Микрофон ручной универсальный	0,5	46696,43		46696,43	23348		23348			
				шт									
57	57	Ц13-100411-0207	Монтаж громкоговорителя	30	3190,4	0	198,4	95712	0	5952	54754	2	60
				шт.	2992	0	0	89760	0	0	61	0	0
58	58	С123-080504-1001 #прим	Громкоговоритель абонентский	15	2084		2084	31260		31260			
				шт.									
59	59	Ц13-080206-1303	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	565	410,34	2,89	155,29	231844	1634	87739	103061	0,16	90
				м	252,16	1,19	0	142470	670	0	72	0	0
60	60	С123-060401-3004	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,2825	103467		103467	29229		29229			
				км									
61	61	Ц13-100702-0501	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	65	833,75	0	4,25	54194	0	276	32890	0,5	33
				шт	829,5	0	0	53918	0	0	61	0	0
62	62	С123-080306-0103	Разветвительная коробка УК-Р	12,5	95		95	1188		1188			
				шт.									
63	63	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-П	20	132		132	2640		2640			
				шт.									
64	64	Ц13-100411-0207	Абонентский трансформатор	1	3190,4	0	198,4	3190	0	198	1825	2	2
				шт.	2992	0	0	2992	0	0	61	0	0
65	65	С123-080101-0402	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ	1	17422		17422	17422		17422			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	Е11-340207-0101	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	1	16971,97	0	6341,13	16972	0	6341	8079	6,53	7
				стойка	10630,84	0	0	10631	0	0	76	0	0
67	67	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	10	443,49	16,18	159,39	4435	162	1594	1960	0,17	2
				м	267,92	4,35	0	2679	43	0	72	0	0
68	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,002	226176		226176	452		452			
				т									
			Итого по разделу: 15. РАДИОФИКАЦИЯ					**693431**					
			Раздел: 16. ЗВУКОФИКАЦИЯ АКТОВОГО ЗАЛА										
69	69	Ц13-100412-0104	Усилитель мощности микширующий 350W/100V	1	58708,08	0	1860,08	58708	0	1860	34677	38	38
				шт	56848	0	0	56848	0	0	61	0	0
70	70	ТОО Торговый Дом "SHEGEN"	Усилитель мощности микширующий ITC, T-6612	0,5	195000			97500					
				шт									
			Отпускная цена		195000			97500					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			1170					
			Сметная стоимость оборудования					***98670***					
71	71	Ц13-100412-0101	Электроакустические устройства, пульт микшерский на полу, число сквозных каналов до 4	1	98199,43	0	3594,43	98199	0	3594	57709	53	53
				шт	94605	0	0	94605	0	0	61	0	0
72	72	ТОО "КазМузТорг"	Микшерный пульт 5 микр, 2 стерео AITO, S-8 (Предусилитель микшерный ITC T-1S01)	0,5	98214,29			49107					
				шт									
			Отпускная цена		98214			49107					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			589					
			Сметная стоимость оборудования					***49696***					
73	73	Ц13-100411-0207	Монтаж акустической системы	6	3190,4	0	198,4	19142	0	1190	10951	2	12
				шт	2992	0	0	17952	0	0	61	0	0
74	74	ТОО "КазМузТорг"	Настенная влагостойкая двухполосная аккустическая система ITC, T-775	3	21071,43		21071,43	63214		63214			
				шт									
75	75	ТОО "КазМузТорг"	Микрофон конденсаторный головной SHOw, HM-28L (HM-38L)	0,5	126964,29		126964,29	63482		63482			
				шт									
76	76	ТОО "КазМузТорг"	Стойка микрофонная (журавль))В КОМПЛЕКТЕ С ДЕРЖАКОМ	0,5	15446,43			7723					
				шт									
			Отпускная цена		15446			7723					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			93					
			Сметная стоимость оборудования					***7816***					
77	77	ТОО "КазМузТорг"	Микрофон конденсаторный настольный на гибкой шее укороченный с подсветкой включения, в компл. шнур 5 м, TAKsTAr, MS-200-2 (ITC, T-511C)	0,5	18750		18750	9375		9375			
				шт									
78	78	ТОО "КазМузТорг"	Мегафон ручной сирена	0,5	47232,14			23616					
				шт									
			Отпускная цена		47232			23616					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			283					
			Сметная стоимость оборудования					***23899***					
79	79	Ц13-100105-0133	Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный	4	814	0	0	3256	0	0	1986	0,5	2
				конец	814	0	0	3256	0	0	61	0	0
80	80	ТОО "КазМузТорг"	Шнур JACK-JACK инструментальный, 1,5 м, RS, MJ2-1,5	1	2500		2500	2500		2500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
81	81	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 9	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	150	995,9	29,29	273,17	149385	4394	40975	75959	0,44	66
				м	693,44	9,88	0	104016	1482	0	72	0,01	1
82	82	СТОО "КазМузТорг"	Кабели акустические OFC 2x0,75 в силиконовой изоляции	75	2500		2500	187500		187500			
				м									
83	83	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	150	286,51	2,25	23,13	42977	338	3469	28217	0,16	24
				м	261,13	0,14	0	39169	20	0	72	0	0
84	84	С123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	75	64		64	4800		4800			
				м									
			Итого по разделу: 16. ЗВУКОФИКАЦИЯ АКТОВОГО ЗАЛА					**882620**					
			Раздел: 17. ЗВУКОФИКАЦИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА										
85	85	Ц13-100412-0104	Усилитель мощности микширующий 350W/100V	1	58708,08	0	1860,08	58708	0	1860	34677	38	38
				шт	56848	0	0	56848	0	0	61	0	0
86	86	ТОО Торговый Дом "SHEGEN"	Усилитель мощности микширующий ITC, T-6601	0,5	110044,64			55022					
				шт									
			Отпускная цена		110045			55022					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			660					
			Сметная стоимость оборудования					***55683***					
87	87	Ц13-100411-0207	Монтаж акустической системы	4	3190,4	0	198,4	12762	0	794	7300	2	8
				шт	2992	0	0	11968	0	0	61	0	0
88	88	ТОО "КазМузТорг	Настенная влагостойкая двухполосная аккустическая система ITC, T-775	2	21071,43		21071,43	42143		42143			
				шт									
89	89	ТОО "КазМузТорг"	Радиомикрофон ручной SEKAKu, WR802DV/SUT801	0,5	52300		52300	26150		26150			
				шт									
90	90	ТОО "КазМузТорг"	Стойка микрофонная (журавль)	0,5	15446,43			7723					
				шт									
			Отпускная цена		15446			7723					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			93					
			Сметная стоимость оборудования					***7816***					
91	91	Ц13-100105-0133	Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный	4	814	0	0	3256	0	0	1986	0,5	2
				конец	814	0	0	3256	0	0	61	0	0
92	92	ТОО "КазМузТорг"	Шнур JACK-JACK инструментальный, 1,5 м, RS, MJ2-1,5	1	2500		2500	2500		2500			
				шт									
93	93	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 9	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	15	995,9	29,29	273,17	14938	439	4098	7596	0,44	7
				м	693,44	9,88	0	10402	148	0	72	0,01	0
94	94	СТОО "КазМузТорг"	Кабели акустические OFC 2x0,75 в силиконовой изоляции	9	2500		2500	22500		22500			
				м									
95	95	Ц13-100101-0112	Монтаж коннектора	10	95,41	0	0	954	0	0	582	0,07	1
				рамка	95,41	0	0	954	0	0	61	0	0
96	96	ТОО "КазМузТорг"	Коннектор XLR-3-F (мама) EGA-091	2,5	428,57		428,57	1071		1071			
				шт									
97	97	ТОО "КазМузТорг"	Коннектор XLR-3-M (папа) EGA-092	2,5	526,79		526,79	1317		1317			
				шт									
			Итого по разделу: 17. ЗВУКОФИКАЦИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА					**249798**					
			Раздел: 18. ЛОКАЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ СЕТЬ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	Ц13-100205-0414	Монтаж сервера	1	552664	0	0	552664	0	0	337125	284	284
				шт	552664	0	0	552664	0	0	61	0	0
99	99	Компания "RuBA TECHnOlOgY"	Сервер	0,5	334223,21		334223,21	167112		167112			
				шт									
100	100	ТОО "FAsT TECHnOlOgY InCOrPOrATEd"	Компьютер (процессор с ПЭВМ)	0,5	146339,29		146339,29	73170		73170			
				шт									
101	101	ТОО "GulsEr COMPuTErs"	Сетевая карта	0,5	10446,43		10446,43	5223		5223			
				шт									
102	102	Ц13-080105-0108	Монтаж блока бесперебойного питания	2	13374,22	0	1978,22	26748	0	3956	16410	7	14
				шт	11396	0	0	22792	0	0	72	0	0
103	103	ТОО "APPlE TECH KAzAKHsTAn"	Батарея бесперебойного питания UPS 1000 ВА	0,5	14330,36		14330,36	7165		7165			
				шт									
104	104	ТОО "APPlE TECH KAzAKHsTAn"	Батарея бесперебойного питания UPS 500 ВА	0,5	10267,86		10267,86	5134		5134			
				шт									
105	105	Ц13-100101-0112	Монтаж коннектора	8	95,41	0	0	763	0	0	466	0,07	1
				рамка	95,41	0	0	763	0	0	61	0	0
106	106	С123-061709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	4	31		31	124		124			
				шт.									
107	107	Ц13-080201-0902	Провода в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	42	514,82	225,29	45,33	21622	9462	1904	9810	0,15	6
				м	244,2	80,2	0	10256	3368	0	72	0,05	2
108	108	СТОО "AlMATY IT TElECOM"	Провод (витая пара) UTP - 5E	15	55,36		55,36	830		830			
				м									
109	109	СТОО Актауэнергокабель	Провод (витая пара) UTP - 5E КПВЭ-ВП 4х2х0,51 (КПВ 2х2х0,52)	6	98,21		98,21	589		589			
				м									
110	110	Ц13-080206-1902	Монтаж кабельного мини канала	45	615,63	37,55	121,04	27703	1690	5447	15231	0,29	13
				м	457,04	13,04	0	20567	587	0	72	0,01	0
111	111	С123-061710-0103	Канал кабельный	22,5	64		64	1440		1440			
				м									
112	112	Ц13-110401-0701	Монтаж модема	1	1419,03	30,03	0	1419	30	0	1054	1	1
				шт	1389	16,28	0	1389	16	0	75	0,01	0
113	113	ТОО "Сервисный-центр "Ресурс"	Модем	0,5	9821,43		9821,43	4911		4911			
				шт									
114	114	Ц13-100301-0102	Монтаж шкафа настенного	1	22096,67	2878,39	1499,28	22097	2878	1499	11395	13	13
				шт	17719	960,52	0	17719	961	0	61	0,59	1
115	115	ТОО "AlMaTy IT TelecoM"	Шкаф настенный EurOLAN 19 (502х640х520,6U)	0,5	29727,68		29727,68	14864		14864			
				шт									
116	116	Ц13-100301-0101	Монтаж панели коммутационной	3	14170,07	1766,79	1499,28	42510	5300	4498	21027	8	24
				шт	10904	586,08	0	32712	1758	0	61	0,36	1
117	117	ТОО "AlMaTy IT TelecoM"	Панель коммутационная EurOLAN 19,24xRJ45,568A-B,CaT 5e,1U	1,5	4910,71		4910,71	7366		7366			
				шт									
118	118	Ц13-100102-0101	Монтаж модема, DSL-2540U/RU	1	28279,33	15692,73	1190,6	28279	15693	1191	10199	7	7
				шт	11396	5323,56	0	11396	5324	0	61	3,27	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	119	ТОО "AlMaTy IT TelecoM"	DSL-2540U/RU ADSL модем маршрутизатор с фуикцией QOS, с 4-х портовым коммутатором для сетей малых офисов. Поддержка VPN. DMZ, возможность обновления ПО	0,5	8750		8750	4375		4375			
				шт									
120	120	Ц13-100302-0107	Монтаж коммутатора	4	18548,08	2123,44	144,64	74192	8494	579	41471	10	40
				шт	16280	716,32	0	65120	2865	0	61	0,44	2
121	121	ТОО "NEwTECH ElECTriC"	D-linK DES-1226G коммутатор настраиваемый 24-х портовый UTP 10-10MBs автоопределение полярности и скорости, с2-мя дополнительными портами COMBO 1000BAsE, установка стандарт 19 (D-LinK DES 1026G)	2	9821,43		9821,43	19643		19643			
				шт									
122	122	Ц13-110401-0701	Монтаж беспроводного адаптера D-linK DWL-G520	60	1419,03	30,03	0	85142	1802	0	63238	1	60
				шт	1389	16,28	0	83340	977	0	75	0,01	1
123	123	ТОО "AlMaTy IT TelecoM"	D-linK DWL-G520 беспроводный PCI адаптер стандарта 802.11g с повышенной производительностью 108 Мбит-с, шифрование 64-128-бит WEP, совместимость с 802.11B+ (D-linK DWL-G550)	30	7093,75		7093,75	212813		212813			
				шт									
124	124	Ц13-110401-0701	Монтаж высокоскоростной беспроводной точки D -linK DWL - 2100AP	10	1419,03	30,03	0	14190	300	0	10540	1	10
				шт	1389	16,28	0	13890	163	0	75	0,01	0
125	125	ТОО "NEwTECH ElECTriC"	D-linK DWL-2100AP высокоскоростная беспроводная точка доступа стандарта 802.11g с повышенной производительностью до 108 Мбит-с, шифрование 64-128-бит WEP, совместимость с 802.11B+	5	7857,14		7857,14	39286		39286			
				шт									
126	126	Ц13-100101-0112	Монтаж кабеля PATCHCOrd UTP5-CAT LEgrAnd	68	95,41	0	0	6488	0	0	3958	0,07	5
				шт	95,41	0	0	6488	0	0	61	0	0
127	127	СТОО "Сервисный-центр "Ресурс"	Кабель PATCH COrd UTP5-CAT-0,5 м	17	53,57		53,57	911		911			
				шт									
128	128	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	305	366,36	158,23	45,33	111740	48261	13824	48116	0,1	31
				м	162,8	56,31	0	49654	17174	0	72	0,04	12
129	129	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	245	995,9	29,29	273,17	243995	7176	66926	124066	0,44	108
				м кабеля	693,44	9,88	0	169893	2421	0	72	0,01	1
130	130	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E CAT экранированный	0,275	172241		172241	47366		47366			
				км									
131	131	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	255	286,51	2,25	23,13	73060	574	5898	47968	0,16	42
				м	261,13	0,14	0	66588	35	0	72	0	0
132	132	С123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	127,5	64		64	8160		8160			
				м									
133	133	Ц13-080206-1907	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	50	436,68	32,47	104,77	21834	1623	5239	11249	0,19	10
				м	299,44	13,04	0	14972	652	0	72	0,01	0
134	134	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	25	171		171	4275		4275			
				м									
135	135	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 9	Розетки компьютерные	17	1233,96	11,57	123,24	20977	197	2095	13512	0,65	11
				шт	1099,15	4,74	0	18686	81	0	72	0	0
136	136	С123-070220-0707	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	8,5	609		609	5177		5177			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	137	Ц13-100302-0107	Монтаж коммутатора	1	18548,08	2123,44	144,64	18548	2123	145	10368	10	10
				шт	16280	716,32	0	16280	716	0	61	0,44	0
138	138	ТОО "APPlE TECH KAzAKHsTAn"	D-linK DES-1005A коммутатор настраиваемый 5 портовый	0,5	2391,96		2391,96	1196		1196			
				шт									
139	139	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 9	Розетки компьютерные	3	1233,96	11,57	123,24	3702	35	370	2384	0,65	2
				шт	1099,15	4,74	0	3297	14	0	72	0	0
140	140	С123-070220-0707	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	1,5	609		609	914		914			
				шт.									
141	141	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	20	760,24	73,93	192,63	15205	1479	3853	6327	0,33	7
				м кабеля	493,68	24,91	0	9874	498	0	61	0,02	0
142	142	СТО "Алматы Телеком"	Кабель "витая пара" UTP 6E CAT.	10	108,93		108,93	1089		1089			
				м									
143	143	Ц13-080206-0601	Кабельные каналы	78	762,59	174,44	83,83	59482	13606	6539	32208	0,32	25
				м	504,32	69,18	0	39337	5396	0	72	0,04	3
144	144	СТОО "Коннект"	Кабель-канал плинтусного типа 70х22мм	30	2053,57		2053,57	61607		61607			
				м									
145	145	С123-061710-0506	Кабель-канал плинтусного типа 50х17мм	9	471		471	4239		4239			
				м									
146	146	СТОО "КазПромСвет"	Угол плоский	3	1901,79		1901,79	5705		5705			
				шт									
147	147	СТОО "Бурагрупп"п.121	Накладка на стык крышки	6	156,25		156,25	938		938			
				шт									
148	148	СТОО "Специальная металлургия"п.241	Тройник	4	590		590	2360		2360			
				шт									
149	149	СТОО "Коннект"	Адаптер для напольного канала 50х12	52	1160,71		1160,71	60357		60357			
				шт									
			Итого по разделу: 18. ЛОКАЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ СЕТЬ					**2240699**					
			Раздел: 19. ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
150	150	Ц13-100501-0108	Антенны телевизионные	2	16422	0	0	32844	0	0	20035	9,2	18
				шт	16422	0	0	32844	0	0	61	0	0
151	151	С123-080101-0101	Антенны эфирные модели DELTA 311-01	1	5644		5644	5644		5644			
				шт.									
152	152	Ц13-100411-0207	Монтаж усилителя	2	3190,4	0	198,4	6381	0	397	3650	2	4
				шт	2992	0	0	5984	0	0	61	0	0
153	153	С ТОО "FAsT TECHnOlOgY InCOrPOrATEd"	Стоимость усилителя многоходового	1	14015,18		14015,18	14015		14015			
				шт									
154	154	Ц13-080105-0108	Монтаж блока бесперебойного питания	2	13374,22	0	1978,22	26748	0	3956	16410	7	14
				шт	11396	0	0	22792	0	0	72	0	0
155	155	СТОО "Коннект"	Блок питания	1	1785,71		1785,71	1786		1786			
				шт									
156	156	Ц13-100411-0207	Монтаж усилителя	2	3190,4	0	198,4	6381	0	397	3650	2	4
				шт	2992	0	0	5984	0	0	61	0	0
157	157	СТОО "FAsT TECHnOlOgY InCOrPOrATEd"	Стоимость усилителя для DY46/48 DY50	1	101,79		101,79	102		102			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
158	158	Ц13-100412-0215	Монтаж мультисвитчера	5	20308,92	0	772,92	101545	0	3865	59585	12	60
				шт	19536	0	0	97680	0	0	61	0	0
159	159	С Компания "RuBA TECHnOlOgY"	Стоимость мультисвитчера каскадируемого 5/6 DY 48	2,5	69253,57		69253,57	173134		173134			
				шт									
160	160	СТОО "Бурагрупп"	Стоимость разъема типа F	51	37,5		37,5	1913		1913			
				шт									
161	161	Ц13-080305-0109	Монтаж розетки	51	601,97	3,86	23,18	30701	197	1182	21170	0,34	17
				шт	574,94	1,58	0	29322	81	0	72	0	0
162	162	С123-070220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная	25,5	351		351	8951		8951			
				шт.									
163	163	СТОО "КазПромСвет"	Нагрузка F-75 Ом DV 25	4	102,68		102,68	411		411			
				шт									
164	164	Ц13-080201-0902	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	2130	514,82	225,29	45,33	1096557	479867	96544	497501	0,15	320
				м	244,2	80,2	0	520146	170827	0	72	0,05	115
165	165	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	120	995,9	29,29	273,17	119508	3515	32780	60767	0,44	53
				м кабеля	693,44	9,88	0	83213	1186	0	72	0,01	1
166	166	С123-060407-0603	Кабели коаксиальные	1,125	190451		190451	214257		214257			
				км									
167	167	Ц13-100302-0108	Шкаф коммутационный	5	14912,53	1607,16	281,37	74563	8036	1407	41362	8	40
				шт	13024	537,24	0	65120	2686	0	61	0,33	2
168	168	ТОО "NEwTECH ElECTriC"	Шкаф коммутационный ШСу	2,5	174107,14			435268					
				шт									
			Отпускная цена		174107			435268					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			5223					
			Сметная стоимость оборудования					***440491***					
169	169	Ц13-100408-0504	Монтаж коробки	2	5575,42	0	123,42	11151	0	247	6651	4	8
				шт	5452	0	0	10904	0	0	61	0	0
170	170	С123-070202-1201	Коробка напольная К703 У3	1	6510		6510	6510		6510			
				шт.									
171	171	Ц13-080206-1907	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	20	436,68	32,47	104,77	8734	649	2095	4500	0,19	4
				м	299,44	13,04	0	5989	261	0	72	0,01	0
172	172	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	10	171		171	1710		1710			
				м									
173	173	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2065	483,25	15,96	120,57	997911	32956	248978	521968	0,22	454
				м	346,72	4,35	0	715977	8979	0	72	0	5
174	174	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	927,5	32		32	29680		29680			
				м									
175	175	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	105	60		60	6300		6300			
				м									
176	176	Ц13-080206-1702	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	45	697,97	89,32	57,05	31409	4019	2567	18896	0,35	16
				м	551,6	31,62	0	24822	1423	0	72	0,02	1
177	177	С123-010301-0118	Трубы стальные, 40 мм	22,5	282		282	6345		6345			
				м									
			Итого по разделу: 19. ТЕЛЕВИДЕНИЕ					**3455679**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 20. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ										
178	180	Ц13-100408-0623	Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство	0,5	3939,99	47,99	0	1970	24	0	1192	2	1
				шт	3892	16,28	0	1946	8	0	61	0,01	0
179	185	Ц13-080201-0902	Провода в проложенных трубах, блокахи коробах, масса 1 м до 2 кг	375	514,82	225,29	45,33	193056	84484	16997	87588	0,15	56
				м	244,2	80,2	0	91575	30075	0	72	0,05	20
180	186	Ц13-080206-1303	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	175	410,34	2,89	155,29	71810	506	27176	31922	0,16	28
				м	252,16	1,19	0	44128	208	0	72	0	0
181	188	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	25	286,51	2,25	23,13	7163	56	578	4703	0,16	4
				м	261,13	0,14	0	6528	3	0	72	0	0
182	190	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	350	286,51	2,25	23,13	100279	788	8095	65839	0,16	57
				м	261,13	0,14	0	91395	48	0	72	0	0
			Итого по разделу: 20. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ					**374277**					
			ИТОГО:					**10817198**	**1044751**				**3118**
								5367047	**390058**				**251**
			Смета: 2-1-11 Технологическое оборудование (ТХ)										
1	14	Ц13-080305-1201	Монтаж рукосушителей	2	1809,03	99,54	18,49	3618	199	37	2492	1	2
				шт	1691	39,53	0	3382	79	0	72	0,02	0
2	18	Ц13-110401-0201	Установка персонального компьютера	27	1843,48	480,48	0	49774	12973	0	32875	1	27
				шт	1363	260,48	0	36801	7033	0	75	0,16	4
3	24	Ц13-110301-0101	Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг	2	853,41	0	7,91	1707	0	16	1268	0,5	1
				шт	845,5	0	0	1691	0	0	75	0	0
4	28	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный (мультимедийный проектор), масса до 0,015 т	2	1843,48	480,48	0	3687	961	0	2435	1	2
				шт	1363	260,48	0	2726	521	0	75	0,16	0
5	30	Ц13-110401-0401	Интерактивная доска с беспроводным интерфейсом	2	18408,45	3876,07	582,38	36817	7752	1165	23572	9	18
				шт	13950	1764,91	0	27900	3530	0	75	0,9	2
6	38	Ц13-110401-0201	Установка персонального компьютера	4	1843,48	480,48	0	7374	1922	0	4870	1	4
				шт	1363	260,48	0	5452	1042	0	75	0,16	1
7	43	ТОО ТОО "Торговый дом SHEGE	Шторы-жалюзи	14,4	3165,58			45584					
				м2									
			Отпускная цена		3166			45584					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			547					
			Сметная стоимость оборудования					***46131***					
			ИТОГО:					**149108**	**23807**				**54**
								77952	**12205**				**7**
			Итого по объекту:					**24347475**					
			Объект: 2-2 БЛОК 2										
			Смета: 2-2-2 Общестроительные работы блок 2(АР)										
			Раздел: 21. Полы										
			Раздел: 22. Отделочные работы										
1	4	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	116,2	74,73	0,84	18,89	8684	97	2196	5156	0,04	5
				м2	55	0,46	0	6391	54	0	80	0	0
			Итого по разделу: 22. Отделочные работы					**8684**					
			Раздел: 23. Разные работы										
2	30	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	7,35	2818,56	1117,71	1527,19	20716	8215	11225	3704	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 материала основания в плотном теле	173,66	292,96	0	1276	2153	0	108	0,14	1
3	31	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (толщиной 4см)	49	1095,26	3,11	868,96	53668	152	42579	11879	0,14	7
				м2 покрытия	223,2	1,28	0	10937	63	0	108	0	0
4	32	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	49	335,87	0	263,95	16458	0	12934	3806	0,05	2
				м2 покрытия	71,92	0	0	3524	0	0	108	0	0
			Итого по разделу: 23. Разные работы					**90842**					
			Раздел: 24. Кровля										
			Раздел: 25. Проемы										
			Раздел: 26. Полы										
5	69	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10)	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	4,86	4892,49	140,61	3455,5	23778	683	16794	6256	0,9	4
				м2	1296,39	73,1	0	6300	355	0	94	0,04	0
6	70	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Устройство подступенка из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,93	5575,32	28,36	3232	5185	26	3006	1739	1,52	1
				м2	2314,96	22,7	0	2153	21	0	80	0,02	0
7	87	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	13,35	3104,22	23,34	2586,57	41441	312	34531	6365	0,38	5
				м2	494,31	12,91	0	6599	172	0	94	0,01	0
8	88	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	9,3	410,59	2,4	303,92	3819	22	2826	923	0,08	1
				м плинтусов	104,27	1,3	0	970	12	0	94	0	0
9	89	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска плинтусов	2,67	1218,88	3,78	516,47	3254	10	1379	1497	0,47	1
				м2	698,63	2,06	0	1865	6	0	80	0	0
10	97	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	16,86	3104,22	23,34	2586,57	52337	393	43610	8039	0,38	6
				м2	494,31	12,91	0	8334	218	0	94	0,01	0
11	98	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	15,2	410,59	2,4	303,92	6241	37	4620	1508	0,08	1
				м плинтусов	104,27	1,3	0	1585	20	0	94	0	0
12	99	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска плинтусов	3,372	1218,88	3,78	516,47	4110	13	1742	1890	0,47	2
				м2	698,63	2,06	0	2356	7	0	80	0	0
			Итого по разделу: 26. Полы					**140165**					
			Раздел: 27. Отделочные работы										
13	120	Е11-120101-0802	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	221,13	146,83	0,3	79,74	32468	66	17633	13620	0,05	11
				м2	66,79	0,16	0	14769	36	0	92	0	0
14	121	Е11-150213-0105 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	80,975	101,72	0,02	45,4	8236	2	3676	3647	0,04	3
				м2	56,29	0	0	4558	0	0	80	0	0
15	123	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10)	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	71,125	5859,9	272,87	1566,31	416785	19408	111404	242071	2,25	160
				м2	4020,71	233,62	0	285973	16616	0	80	0,14	10
16	125	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	80,625	187,01	1,54	89,68	15078	125	7230	6231	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	95,79	0,81	0	7723	66	0	80	0	0
17	126	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	73,077	521,73	0,73	0,04	38127	53	3	30456	0,32	23
				м	520,96	0	0	38070	0	0	80	0	0
18	128	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	221,13	873,94	2,1	267,62	193254	465	59179	124492	0,43	96
				м2	604,22	1,14	0	133610	252	0	93	0	0
19	129	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных(для 1В - 30 гр.С. для других климатических подрайонов см. таб. на л.АР-55)	50,625	330,9	3,51	0	16752	178	0	13310	0,24	12
				м2	327,39	1,26	0	16574	64	0	80	0	0
20	132	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	50,625	3631,87	37,63	1842,79	183864	1905	93291	71744	1,15	58
				м2	1751,45	20	0	88667	1012	0	80	0,01	1
			Итого по разделу: 27. Отделочные работы					**904563**					
			Раздел: 28. Разные работы										
21	144	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,8	3221,47	14,7	1881,93	12242	56	7151	4647	0,97	4
				м2	1324,84	4,4	0	5034	17	0	92	0	0
22	145	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен на морозостойком клею	8,365	8254,93	34,05	4202,07	69052	285	35150	27016	2,55	21
				м2	4018,8	18,28	0	33617	153	0	80	0,01	0
23	146	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка козырька стекломагнезитовым листом (узел 3)	15,7	2246,92	15,29	742,29	35277	240	11654	21139	0,98	15
				м2	1489,34	6,72	0	23383	106	0	90	0	0
24	147	С122-020201-0207	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм	15,7	2237		2237	35121		35121			
				м2									
25	148	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Окраска козырька	15,7	187,01	1,54	89,68	2936	24	1408	1213	0,06	1
				м2	95,79	0,81	0	1504	13	0	80	0	0
26	151	Е11-110101-3108	Укладка гранитных плит на прослойке клея	106,1	4790,19	101,74	722,11	508239	10795	76616	399883	2,91	309
				м2	3966,33	43,16	0	420828	4579	0	94	0,03	3
27	155	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка подступенка и торца на клее	29	2537,32	28,36	194	73582	822	5626	54234	1,52	44
				м2	2314,96	22,7	0	67134	658	0	80	0,02	0
28	157	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов	10	400,61	1,8	20,5	4006	18	205	3565	0,24	2
				м	378,31	0,98	0	3783	10	0	94	0	0
29	159	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Устройство мембраны	17	1314,89	42,4	522,29	22353	721	8879	12002	0,47	8
				м2	750,2	8,95	0	12753	152	0	93	0,01	0
30	160	С121-080102-0717	Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/. ГМ KGS 1,5	19,55	1150		1150	22483		22483			
				м2									
31	161	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка колонн стекломагнезитовым листом по металлическому каркасу	43,2	1820,69	15,39	624,21	78654	665	26966	46182	0,79	34
				м2	1181,09	6,72	0	51023	290	0	90	0	0
32	162	С122-020201-0207	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм	45,36	2237		2237	101470		101470			
				м2									
33	163	Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	43,2	2468,83	39,69	11,01	106654	1715	476	84701	1,43	62
				м2	2418,13	32,71	0	104463	1413	0	80	0,02	1
34	164	С122-050104-0502	Сухие смеси штукатурные декоративные	116,64	95		95	11081		11081			
				кг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	165	СТОО "Стройцентр АБК" п.67	Ограждения хромированные	43,3	16741,07		16741,07	724888		724888			
				м									
36	166	Е11-070519-0104	Установка металлических хромированных ограждений Ног-1, Ног-2	43,3	808,75	85,03	69,68	35019	3682	3017	35520	0,41	18
				м	654,04	41,16	0	28320	1782	0	118	0,03	1
37	167	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)	2,5	725,21	31,56	272,15	1813	79	680	1031	0,36	1
				м2	421,5	17,31	0	1054	43	0	94	0,01	0
38	168	Е11-110101-1102 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,5	155,67	10,68	134,57	389	27	336	38	0,01	0
				м2	10,42	5,72	0	26	14	0	94	0	0
39	169	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	2,5	2394,21	188,73	472,06	5986	472	1180	4218	1,18	3
				м2	1733,42	61,38	0	4334	153	0	94	0,04	0
40	170	С121-040509-0101	Плитки тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	2,5	1529		1529	3823		3823			
				м2									
41	171	Е11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	4,7	2927,67	33,76	1959,99	13760	159	9212	4816	0,7	3
				м	933,92	14,83	0	4389	70	0	108	0,01	0
42	172	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12мм)	2,8	683,28	107,09	299,17	1913	300	838	795	0,24	1
				м2	277,02	31,58	0	776	88	0	92	0,02	0
43	173	Е11-120101-1702 К=3	Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	2,8	51,36	4,77	-43,51	-144	-13	-122	-12	0	0
				м2	3,08	1,47	0	-9	-4	0	92	0	0
44	174	Е11-120101-1601	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	2,8	122,56	1,2	58,2	343	3	163	164	0,04	0
				м2	63,15	0,65	0	177	2	0	92	0	0
45	175	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	2,8	1231,18	15,01	998,69	3447	42	2796	573	0,14	0
				м2	217,49	5,07	0	609	14	0	92	0	0
46	176	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	3,7	1366,05	14,7	26,52	5054	54	98	4525	0,97	4
				м2	1324,84	4,4	0	4902	16	0	92	0	0
47	177	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	3,811	4269		4269	16269		16269			
				м2									
48	178	Е11-090306-0501	Монтаж краевых реек	2,5	202,87	2,62	1,85	507	7	5	344	0,13	0
				м	198,4	0,81	0	496	2	0	69	0	0
49	179	С121-050205-0701	Оцинкованная краевая рейка	0,002	483034		483034	966		966			
				т									
50	180	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен на морозостойком клею	1	8254,93	34,05	4202,07	8255	34	4202	3230	2,55	3
				м2	4018,8	18,28	0	4019	18	0	80	0,01	0
51	200	Е11-100102-0401	Установка элементов каркаса из брусьев	0,105	100740,73	1136,64	69994,09	10578	119	7349	2854	22,5	2
				м3	29610	586,08	0	3109	62	0	90	0,36	0
52	201	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	0,105	9040,34	62,72	7894,2	949	7	829	105	0,78	0
				м3	1083,42	31,16	0	114	3	0	90	0,02	0
53	202	Е11-100102-0603	Обшивка каркасных стеновыми плитами древесно-стружечными ламинированными толщиной 16 мм	6,2	2529,28	14,8	1448,23	15682	92	8979	5994	0,75	5
				м2	1066,25	7,98	0	6611	49	0	90	0	0
54	203	Е11-100106-0803	Установка плит ДСП, высота проема более 2 м	7,35	828,1	18,66	251,06	6087	137	1845	3722	0,4	3
				м2	558,38	4,23	0	4104	31	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	204	С121-070508-0104	Плиты древесностружечные многослойныеи трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм	0,028	140033		140033	3921		3921			
				100м2									
56	205	С121-070506-1301 #прим	Ламинат	9	4502		4502	40518		40518			
				м2									
57	206	С121-130211-0501	Петля накладная	4	295		295	1180		1180			
				шт									
58	207	Е11-150404-0110 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие заполнений проемов масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	18,64	1191,21	1,14	849,82	22204	21	15841	5083	0,21	4
				м2	340,25	0,62	0	6342	12	0	80	0	0
			Итого по разделу: 28. Разные работы					**2006556**					
			ИТОГО:					**3150810**	**52723**				**954**
								1435129	**30873**				**19**
			Смета: 2-2-3 водоснабжение и канализацию										
1	77	Е11-170101-0106	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	0,1	3495,97	97,22	224,15	350	10	22	316	1,95	0
				комплект	3174,6	53,53	0	317	5	0	98	0,04	0
2	80	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,54	653,31	1,14	119,71	1006	2	184	657	0,37	1
				м2 окрашиваемой поверхности	532,47	0,62	0	820	1	0	80	0	0
3	81	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	5,7	3442,29	39,19	2698,18	19621	223	15380	4039	0,43	2
				м трубопровода	704,92	18,07	0	4018	103	0	98	0,01	0
4	83	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	0,3	2615,3	118,16	298,02	785	35	89	656	1,47	0
				шт.	2199,12	32,56	0	660	10	0	98	0,02	0
5	86	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	0,2	19132,54	125,44	17541,9	3827	25	3508	297	0,9	0
				кран	1465,2	48,84	0	293	10	0	98	0,03	0
6	87	Е11-100111-0301	Шкаф пожарный. Установка	0,2	1311,43	115,31	379,65	262	23	76	158	0,68	0
				изделие	816,46	63,79	0	163	13	0	98	0,04	0
			ИТОГО:					**25851**	**318**				**4**
								6271	**142**				**0**
			Смета: 2-2-4 ОТОПЛЕНИЕ (-20°С)										
1	43	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	73,2	102,38	2,38	45,48	7494	175	3329	2770	0,03	2
				м2	54,52	0,33	0	3991	24	0	69	0	0
2	44	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска труб и нагревательных приборов масляной краской за 2 раза	73,2	1053,03	1,14	119,71	77081	83	8763	54625	0,65	47
				м2 окрашиваемой поверхности	932,18	0,62	0	68235	46	0	80	0	0
			ИТОГО:					**84575**	**259**				**49**
								72226	**70**				**0**
			Смета: 2-2-5 Вентиляцию блока 2										
1	1	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	1830,17	55,85	123,9	3660	112	248	3268	1,12	2
				шт	1650,42	17,09	0	3301	34	0	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	5	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
3	7	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,525	482,38	28,6	9,58	253	15	5	180	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	233	4	0	76	0	0
4	9	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
5	13	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
6	15	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,525	482,38	28,6	9,58	253	15	5	180	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	233	4	0	76	0	0
7	17	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
8	21	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
9	23	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,375	482,38	28,6	9,58	181	11	4	129	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	167	3	0	76	0	0
10	25	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
11	29	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
12	31	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,375	482,38	28,6	9,58	181	11	4	129	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	167	3	0	76	0	0
13	33	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
14	39	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,75	482,38	28,6	9,58	362	21	7	258	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	333	6	0	76	0	0
15	41	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
16	45	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,03	26597,06	1538,33	2118,73	798	46	64	542	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	688	25	0	76	0,51	0
17	47	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,75	482,38	28,6	9,58	362	21	7	258	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	333	6	0	76	0	0
18	49	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
19	53	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
20	55	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,315	482,38	28,6	9,58	152	9	3	108	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	140	2	0	76	0	0
21	57	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	61	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
23	63	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,405	482,38	28,6	9,58	195	12	4	139	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	180	3	0	76	0	0
24	65	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
25	69	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
26	71	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,315	482,38	28,6	9,58	152	9	3	108	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	140	2	0	76	0	0
27	73	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
28	77	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
29	79	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,315	482,38	28,6	9,58	152	9	3	108	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	140	2	0	76	0	0
30	81	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
31	85	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
32	87	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,315	482,38	28,6	9,58	152	9	3	108	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	140	2	0	76	0	0
33	89	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
34	93	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
35	95	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,315	482,38	28,6	9,58	152	9	3	108	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	140	2	0	76	0	0
			ИТОГО:					**17432**	**751**				**11**
								15564	**287**				**0**
			Смета: 2-2-6 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			Раздел: 29. Электрооборудование и электроосвещение										
1	43	Ц13-080305-0408	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	5,3	6009,19	1553,84	1766,66	31849	8235	9363	14264	1,59	8
				шт	2688,69	1049,29	0	14250	5561	0	72	0,73	4
2	46	Ц13-080305-0407	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	1,5	5209,17	1294,93	1766,66	7814	1942	2650	3295	1,27	2
				шт	2147,57	902,94	0	3221	1354	0	72	0,64	1
3	48	Ц13-080305-0403	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	1,2	4069,09	1397,3	202,94	4883	1677	244	2942	1,46	2
				шт	2468,86	936,61	0	2963	1124	0	72	0,65	1
4	50	Ц13-080305-0402	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	0,7	2885,06	1008,04	202,94	2020	706	142	1188	0,99	1
				шт	1674,09	683,85	0	1172	479	0	72	0,48	0
5	53	Ц13-080305-0402	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	2,5	2885,06	1008,04	202,94	7213	2520	507	4244	0,99	2
				шт	1674,09	683,85	0	4185	1710	0	72	0,48	1
6	57	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	0,3	2281,45	883,84	129,37	684	265	39	410	0,75	0
				шт.	1268,25	631,67	0	380	190	0	72	0,45	0
7	59	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	0,3	1607,7	150,49	70,6	482	45	21	309	0,82	0
				шт.	1386,62	44,27	0	416	13	0	72	0,02	0
8	66	Ц13-080305-0102	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1,5	507,19	3,86	12,94	761	6	19	531	0,29	0
				шт	490,39	1,58	0	736	2	0	72	0	0
9	68	Ц13-080305-0105	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	0,9	507,19	3,86	12,94	456	3	12	319	0,29	0
				шт	490,39	1,58	0	441	1	0	72	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	72	Ц13-080305-0106	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке	0,3	574,04	4,62	11,39	172	1	3	121	0,33	0
				шт	558,03	1,58	0	167	0	0	72	0	0
11	74	Ц13-080305-0109	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2,5	601,97	3,86	23,18	1505	10	58	1038	0,34	1
				шт	574,94	1,58	0	1437	4	0	72	0	0
12	84	Ц13-080206-1904	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	81	517,02	37,25	117,29	41878	3017	9500	21901	0,23	19
				м	362,48	13,04	0	29361	1057	0	72	0,01	1
			Итого по разделу: 29. Электрооборудование и электроосвещение					**99717**					
			ИТОГО:					**99717**	**18427**				**36**
								58729	**11495**				**8**
			Смета: 2-2-7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	15	Ц13-110401-0201	Установка персонального компьютера	11	1843,48	480,48	0	20278	5285	0	13394	1	11
				шт	1363	260,48	0	14993	2865	0	75	0,16	2
			ИТОГО:					**20278**	**5285**				**11**
								14993	**2865**				**2**
			Итого по объекту:					**3398665**					
			Объект: 2-3 БЛОК 3а										
			Смета: 2-3-2 Общестроительные работы блок 3б (КЖ)										
			Раздел: 30. Земляные работы										
			Раздел: 31. Фундаменты										
			Раздел: 32. Стены техподполья										
			Раздел: 33. Каркас										
1	41	Е11-060701-0103	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25	18,44	49441,58	5338,33	27435,25	911703	98439	505906	301400	12	221
				м3	16668	1293,44	0	307358	23851	0	91	0,79	15
			Итого по разделу: 33. Каркас					**911703**					
			Раздел: 34. Перекрытия										
			Раздел: 35. Лестницы										
			Раздел: 36. Перегородки										
			Раздел: 37. Разные работы										
			Раздел: 38. Каркас										
			Раздел: 39. Перекрытия										
			Раздел: 40. Лестницы										
			ИТОГО:					**911703**	**98439**				**221**
								307358	**23851**				**15**
			Смета: 2-3-3 Общестроительные работы. Раздел АР										
			Раздел: 42. Проемы										
			Раздел: 43. Полы										
1	23	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	69,69	3104,22	23,34	2586,57	216333	1626	180258	33227	0,38	27
				м2	494,31	12,91	0	34448	900	0	94	0,01	1
2	24	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	53,2	410,59	2,4	303,92	21844	128	16169	5279	0,08	4
				м плинтусов	104,27	1,3	0	5547	69	0	94	0	0
3	25	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска плинтусов	23,23	1218,88	3,78	516,47	28315	88	11998	13022	0,47	11
				м2	698,63	2,06	0	16229	48	0	80	0	0
4	28	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	81,72	4892,49	140,61	3455,5	399815	11490	282383	105200	0,9	73
				м2	1296,39	73,1	0	105941	5973	0	94	0,04	4
5	29	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	35,7	638,97	1,8	258,86	22811	64	9241	12728	0,24	8
				м	378,31	0,98	0	13506	35	0	94	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	32	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	1.59	4892,49	140,61	3455,5	7779	224	5494	2047	0,9	1
				м2	1296,39	73,1	0	2061	116	0	94	0,04	0
7	33	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Устройство подступенка из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	0,9	5426,32	28,36	3083	4884	26	2775	1683	1,52	1
				м2	2314,96	22,7	0	2083	20	0	80	0,02	0
			Итого по разделу: 43. Полы					**701779**					
			Раздел: 44. Отделочные работы										
8	35	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	75,705	558,59	3,24	173,41	42288	245	13128	23239	0,26	20
				м2	381,94	1,76	0	28915	134	0	80	0	0
9	40	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	85,5	501,06	3,24	158,48	42841	277	13550	23331	0,23	20
				м2	339,34	1,76	0	29013	151	0	80	0	0
10	41	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	21	136,09	0,84	20,25	2858	18	425	1940	0,09	2
				м2	115	0,46	0	2415	10	0	80	0	0
11	42	Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	43,59	136,71	1,14	54,86	5959	50	2391	2836	0,06	2
				м2	80,71	0,62	0	3518	27	0	80	0	0
12	43	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	102,48	74,73	0,84	18,89	7659	86	1936	4547	0,04	5
				м2	55	0,46	0	5636	47	0	80	0	0
13	44	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (для 1В - 30 гр.С, для других климатических подрайонов см. таб. на л.АР-11)	156,75	330,9	3,51	0	51869	551	0	41212	0,24	37
				м2	327,39	1,26	0	51318	197	0	80	0	0
			Итого по разделу: 44. Отделочные работы					**153473**					
			Раздел: 45. Разные работы										
14	59	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	8,9	2394,21	188,73	472,06	21308	1680	4201	15015	1,18	11
				м2	1733,42	61,38	0	15427	546	0	94	0,04	0
15	60	С121-040509-0101	Плитки тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	8,9	1529		1529	13608		13608			
				м2									
16	61	Е11-120101-1601	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	18	122,56	1,2	58,2	2206	22	1048	1057	0,04	1
				м2	63,15	0,65	0	1137	12	0	92	0	0
17	73	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Звукоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных (минераловатными плитами ПТЭ-150)	30,8	2731,73	3,51	2400,83	84137	108	73945	8098	0,24	7
				м2	327,39	1,26	0	10084	39	0	80	0	0
18	74	Е11-260201-0103	Звукоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов покрытий и перекрытий снизу (минераловатными плитами ПТЭ-150)	3,99	67003,94	3015,75	23264,35	267346	12033	92825	127144	25,84	103
				м3	40723,84	1204,72	0	162488	4807	0	76	0,74	3
19	76	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	53,2	2766,04	15,29	1261,41	147153	813	67107	71631	0,98	52
				м2	1489,34	6,72	0	79233	358	0	90	0	0
20	83	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	1	3544		3544	3544		3544			
				пара									
21	84	Е11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	23,25	2818,56	1117,71	1527,19	65532	25987	35507	11717	0,14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	173,66	292,96	0	4038	6811	0	108	0,14	3
22	85	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (толщиной 4см)	155	1095,26	3,11	868,96	169766	482	134688	37578	0,14	22
				м2 покрытия	223,2	1,28	0	34596	198	0	108	0	0
23	86	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	155	335,87	0	263,95	52060	0	40912	12039	0,05	7
				м2 покрытия	71,92	0	0	11148	0	0	108	0	0
			Итого по разделу: 45. Разные работы					**826660**					
			Раздел: 46. Кровля										
			Раздел: 47. Проемы										
24	105	С121-090404-0102	Доводчик дверной, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	6	3784		3784	22704		22704			
				комплект									
			Итого по разделу: 47. Проемы					**22704**					
			Раздел: 48. Полы										
25	131	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	21,42	4892,49	140,61	3455,5	104797	3012	74017	27574	0,9	19
				м2	1296,39	73,1	0	27769	1566	0	94	0,04	1
26	132	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Устройство подступенка из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	7,8	5426,32	28,36	3083	42325	221	24047	14587	1,52	12
				м2	2314,96	22,7	0	18057	177	0	80	0,02	0
27	154	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	108,12	3104,22	23,34	2586,57	335628	2523	279660	51550	0,38	41
				м2	494,31	12,91	0	53445	1396	0	94	0,01	1
28	155	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	49,8	410,59	2,4	303,92	20448	120	15135	4942	0,08	4
				м плинтусов	104,27	1,3	0	5193	65	0	94	0	0
29	156	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска плинтусов	10,812	1218,88	3,78	516,47	13178	41	5584	6061	0,47	5
				м2	698,63	2,06	0	7554	22	0	80	0	0
30	164	Е11-110101-1702 Изм. и доп. вып. 7	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	37,53	2901,27	105,85	489,09	108885	3973	18355	82596	1,57	59
				м2	2306,33	34,96	0	86557	1312	0	94	0,02	1
31	167	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	105,52	3104,22	23,34	2586,57	327557	2463	272935	50310	0,38	40
				м2	494,31	12,91	0	52159	1362	0	94	0,01	1
32	168	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	63,6	410,59	2,4	303,92	26114	153	19329	6312	0,08	5
				м плинтусов	104,27	1,3	0	6632	83	0	94	0	0
33	169	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска плинтусов	21,104	1218,88	3,78	516,47	25723	80	10899	11830	0,47	10
				м2	698,63	2,06	0	14744	44	0	80	0	0
34	170	С121-100501-1303	Гидроизоляция "Бизластик"	1,515	509		509	771		771			
				кг									
35	174	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	3,03	3104,22	23,34	2586,57	9406	71	7837	1445	0,38	1
				м2	494,31	12,91	0	1498	39	0	94	0,01	0
36	178	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	6,06	3104,22	23,34	2586,57	18812	141	15675	2889	0,38	2
				м2	494,31	12,91	0	2996	78	0	94	0,01	0
37	184	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	6	4892,49	140,61	3455,5	29355	844	20733	7724	0,9	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	1296,39	73,1	0	7778	439	0	94	0,04	0
			Итого по разделу: 48. Полы					**1062998**					
			Раздел: 49. Отделочные работы										
38	196	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	311,98	558,59	3,24	173,41	174269	1011	54101	95766	0,26	81
				м2	381,94	1,76	0	119158	550	0	80	0	0
39	197	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	3,4	2795,95	37,63	1006,87	9506	128	3423	4818	1,15	4
				м2	1751,45	20	0	5955	68	0	80	0,01	0
40	198	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	354,1	1595,37	91,37	337,76	564919	32353	119600	351763	0,74	262
				м2	1166,24	75,51	0	412966	26738	0	80	0,06	20
41	199	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	29,64	1324,92	86,14	266,38	39270	2553	7895	24777	0,65	19
				м2	972,4	72,51	0	28822	2149	0	80	0,05	2
42	200	Е11-150203-0501	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	499,1	760,27	5,95	230,4	379448	2967	114993	210551	0,37	185
				м2	523,92	3,41	0	261488	1701	0	80	0	1
43	201	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	12	2980,41	22,35	553,18	35765	268	6638	23166	1,48	18
				м2 оштукатуриваемой поверхности	2404,88	8,26	0	28859	99	0	80	0	0
44	202	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраку	198,7	501,06	3,24	158,48	99561	644	31490	54222	0,23	46
				м2	339,34	1,76	0	67427	351	0	80	0	0
45	203	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	157,4	74,73	0,84	18,89	11763	132	2974	6984	0,04	7
				м2	55	0,46	0	8657	73	0	80	0	0
46	204	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	29,64	136,09	0,84	20,25	4034	25	600	2738	0,09	3
				м2	115	0,46	0	3409	14	0	80	0	0
47	205	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска стен акриловой краской	309,5	1380,05	3,54	676,38	427124	1096	209339	173829	0,47	145
				м2	700,13	1,93	0	216690	596	0	80	0	0
48	206	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	37,4	4503,32	28,36	2160	168424	1061	80784	69943	1,52	57
				м2	2314,96	22,7	0	86580	849	0	80	0,02	1
49	207	Е11-080701-0201	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	4,16	1291,01	5,41	310,53	5371	22	1292	3784	0,7	3
				м2	975,08	2,93	0	4056	12	0	93	0	0
50	208	Е11-120101-0802	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	579,0075	146,83	0,3	79,74	85014	174	46170	35663	0,05	28
				м2	66,79	0,16	0	38670	94	0	92	0	0
51	209	Е11-150213-0105 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	360,675	101,72	0,02	45,4	36686	8	16375	16242	0,04	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	56,29	0	0	20303	0	0	80	0	0
52	211	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	149	5859,9	272,87	1566,31	873124	40658	233380	507116	2,25	336
				м2	4020,71	233,62	0	599086	34809	0	80	0,14	21
53	213	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	159,375	187,01	1,54	89,68	29805	246	14293	12317	0,06	10
				м2	95,79	0,81	0	15267	130	0	80	0	0
54	214	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка по камню плоских откосов при ширине до 200мм	79,80775	521,73	0,73	0,04	41638	58	4	33261	0,32	26
				м	520,96	0	0	41577	0	0	80	0	0
55	216	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	579,0075	873,94	2,1	267,62	506017	1217	154955	325970	0,43	252
				м2	604,22	1,14	0	349845	660	0	93	0	0
56	217	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (для 1В - 30 гр.С, для других климатических подрайонов см. таб. на л.АР-55)	272,25	330,9	3,51	0	90088	957	0	71578	0,24	64
				м2	327,39	1,26	0	89131	342	0	80	0	0
57	220	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	272,25	2795,95	37,63	1006,87	761198	10245	274120	385821	1,15	313
				м2	1751,45	20	0	476832	5445	0	80	0,01	4
			Итого по разделу: 49. Отделочные работы					**4343026**					
			Раздел: 50. Разные работы										
58	223	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	9	2394,21	188,73	472,06	21548	1699	4248	15184	1,18	11
				м2	1733,42	61,38	0	15601	552	0	94	0,04	0
59	224	С121-040509-0101	Плитки тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	9	1529		1529	13761		13761			
				м2									
60	225	Е11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	12,2	2927,67	33,76	1959,99	35718	412	23912	12501	0,7	9
				м	933,92	14,83	0	11394	181	0	108	0,01	0
61	234	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен на морозостойком клею	2,4	8254,93	34,05	4202,07	19812	82	10085	7751	2,55	6
				м2	4018,8	18,28	0	9645	44	0	80	0,01	0
62	237	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из рельефных плиток	6,1	4724,87	81,59	3040,94	28822	498	18550	9427	1,13	7
				м2	1602,35	41,77	0	9774	255	0	94	0,03	0
63	238	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Устройство подступенка из керамических полированных плиток для одноцветных с красителями полов	1,1	4214,32	28,36	1871	4636	31	2058	2057	1,52	2
				м2	2314,96	22,7	0	2546	25	0	80	0,02	0
64	247	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен на морозостойком клею	7,4	8254,93	34,05	4202,07	61086	252	31095	23900	2,55	19
				м2	4018,8	18,28	0	29739	135	0	80	0,01	0
65	255	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	12,3	3221,47	14,7	1881,93	39624	181	23148	15042	0,97	12
				м2 покрытия	1324,84	4,4	0	16295	54	0	92	0	0
66	256	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	840	2766,04	15,29	1261,41	2323475	12841	1059587	1131023	0,98	821
				м2	1489,34	6,72	0	1251047	5645	0	90	0	3
67	257	ССТРОЙЦЕНТР АБК"	Люк-дверца ЭРА ревизионная накладная с ручкой-задвижкой, тип ЛТ 2025 П	14	1120,54		1120,54	15687		15687			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
68	258	Е11-100103-0301	Устройство перегородок из древесностружечных плит	1,92	1780,3	115,91	405,57	3418	223	779	2283	0,89	2
				м2	1258,82	62,19	0	2417	119	0	90	0,04	0
69	259	С121-070508-0103	Щиты перегородок из плиты ДСП отделочные, ламинированные	0,019	356695		356695	6777		6777			
				100м2									
70	260	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Установка деревянных дверных блоков	6,72	1974,47	83,68	509,76	13268	562	3426	8607	0,98	7
				м2	1381,02	42,05	0	9280	283	0	90	0,03	0
71	261	С121-070508-0103	Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб	0,067	356695		356695	23899		23899			
				100м2									
72	262	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	6	3544		3544	21264		21264			
				пара									
73	263	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	6	595		595	3570		3570			
				шт.									
74	264	Е11-100103-0301	Устройство перегородок из древесностружечных плит	3,84	1780,3	115,91	405,57	6836	445	1557	4565	0,89	3
				м2	1258,82	62,19	0	4834	239	0	90	0,04	0
75	265	С121-070508-0103	Щиты перегородок из плиты ДСП отделочные, ламинированные	0,038	356695		356695	13554		13554			
				100м2									
76	266	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Установка деревянных дверных блоков	13,44	1974,47	83,68	509,76	26537	1125	6851	17214	0,98	13
				м2	1381,02	42,05	0	18561	565	0	90	0,03	0
77	267	С121-070508-0103	Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб	0,134	356695		356695	47797		47797			
				100м2									
78	268	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	12	3544		3544	42528		42528			
				пара									
79	269	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	12	595		595	7140		7140			
				шт.									
80	270	Е11-100103-0301	Устройство перегородок из древесностружечных плит	28,8	1780,3	115,91	405,57	51273	3338	11680	34241	0,89	26
				м2	1258,82	62,19	0	36254	1791	0	90	0,04	1
81	271	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	6	3544		3544	21264		21264			
				пара									
82	272	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	6	595		595	3570		3570			
				шт.									
83	273	С121-070508-0103	Щиты перегородок из плиты ДСП отделочные, ламинированные	0,288	356695		356695	102728		102728			
				100м2									
84	290	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных(минераловатными плитами ПТЭ-150)	34	2731,73	3,51	2400,83	92879	119	81628	8939	0,24	8
				м2	327,39	1,26	0	11131	43	0	80	0	0
			Итого по разделу: 50. Разные работы					**3052471**					
			ИТОГО:					**10163113**	**187268**				**3439**
								5206459	**111692**				**72**
			Смета: 2-3-4 водоснабжение и канализацию										
1	53	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	0,1	33409,35	480,64	20212,71	3341	48	2021	1260	8,5	1
				1узел	12716	144,18	0	1272	14	0	98	0,08	0
2	82	Е11-160801-0103	Установка воронок	0,4	1438,4	0	240,71	575	0	96	469	0,83	0
				воронка	1197,69	0	0	479	0	0	98	0	0
3	85	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,45	653,31	1,14	119,71	947	2	174	618	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности	532,47	0,62	0	772	1	0	80	0	0
4	93	Е11-170301-0101	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2,4	4291,99	193,45	539,88	10301	464	1296	8622	2,22	5
				комплект	3558,66	107,11	0	8541	257	0	98	0,07	0
5	96	Е11-170401-0101	Установка писсуаров настенных /одиночных/	0,3	1771,45	69,07	236,7	531	21	71	442	0,93	0
				комплект	1465,68	38,05	0	440	11	0	98	0,03	0
6	98	Е11-170101-0106	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	8,1	3495,97	97,22	224,15	28317	787	1816	25625	1,95	16
				комплект	3174,6	53,53	0	25714	434	0	98	0,04	0
7	101	Е11-170101-0108	Биде. Установка	0,4	4939,02	130,25	331,76	1976	52	133	1783	2,75	1
				комплект	4477	71,44	0	1791	29	0	98	0,05	0
8	103	Е11-170501-0104	Раковины. Установка	2,6	1743,57	58,93	365,97	4533	153	952	3442	0,81	2
				комплект	1318,68	32,33	0	3429	84	0	98	0,02	0
9	104	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны водоразборные. Установка	2,6	2287,25	88,13	0	5947	229	0	5645	1,47	4
				шт.	2199,12	16,28	0	5718	42	0	98	0,01	0
10	109	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	0,1	2615,3	118,16	298,02	262	12	30	219	1,47	0
				шт.	2199,12	32,56	0	220	3	0	98	0,02	0
11	112	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	0,6	19132,54	125,44	17541,9	11480	75	10525	890	0,9	1
				кран	1465,2	48,84	0	879	29	0	98	0,03	0
12	113	Е11-100111-0301	Шкаф пожарный. Установка	0,6	1311,43	115,31	379,65	787	69	228	475	0,68	0
				изделие	816,46	63,79	0	490	38	0	90	0,04	0
			ИТОГО:					**68997**	**1913**				**31**
								49745	**942**				**1**
			Смета: 2-3-5 ОТОПЛЕНИЕ (-20°С)										
1	47	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска труб и нагревательныхприборов масляной краской за 2 раза	285,3	1053,03	1,14	119,71	300428	325	34153	212903	0,65	184
				м2 окрашиваемой поверхности	932,18	0,62	0	265950	178	0	80	0	0
			ИТОГО:					**300428**	**325**				**184**
								265950	**178**				**0**
			Смета: 2-3-6 Тепловой узел										
1	21	СТОО "ТМК Лемакс"	Пресостат	-4	20267,86		20267,86	-81071		-81071			
				комплект									
			ИТОГО:					**-81071**	**0**				**0**
								0	**0**				**0**
			Смета: 2-3-7 ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	1	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	0,15	72133,39	3267,96	4739,52	10820	490	711	9588	42,1	6
				шт	64125,92	1101,18	0	9619	165	0	98	0,58	0
2	3	Ц13-110203-0114	Монтаж автоматики и опционального оснащения	0,15	48105,4	5048,32	10945,08	7216	757	1642	3871	24	4
				шт	32112	2292,74	0	4817	344	0	75	1,16	0
3	6	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	0,15	2030,69	46	349,69	305	7	52	243	1,11	0
				шт	1635	17,09	0	245	3	0	98	0,01	0
4	8	Е11-200501-0107	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	0,45	2325,95	48,23	457,63	1047	22	206	810	1,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт	1820,09	17,09	0	819	8	0	98	0,01	0
5	10	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2,7	1830,17	55,85	123,9	4941	151	335	4412	1,12	3
				шт	1650,42	17,09	0	4456	46	0	98	0,01	0
6	15	Е11-200401-0115	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1,5	7026,23	87,74	623,87	10539	132	936	9308	4,22	6
				шт	6314,62	17,09	0	9472	26	0	98	0,01	0
7	23	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,495	26597,06	1538,33	2118,73	13166	761	1049	8942	14,8	7
				м3 изоляции	22940	830,28	0	11355	411	0	76	0,51	0
8	25	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	11,4	482,38	28,6	9,58	5499	326	109	3915	0,32	4
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	5064	87	0	76	0	0
9	27	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	0,15	72133,39	3267,96	4739,52	10820	490	711	9588	42,1	6
				шт	64125,92	1101,18	0	9619	165	0	98	0,58	0
10	29	Ц13-110203-0114	Монтаж автоматики и опционального оснащения	0,15	48105,4	5048,32	10945,08	7216	757	1642	3871	24	4
				шт	32112	2292,74	0	4817	344	0	75	1,16	0
11	32	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	0,45	2030,69	46	349,69	914	21	157	729	1,11	1
				шт	1635	17,09	0	736	8	0	98	0,01	0
12	34	Е11-200501-0107	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	0,3	2325,95	48,23	457,63	698	14	137	540	1,24	0
				шт	1820,09	17,09	0	546	5	0	98	0,01	0
13	37	Е11-200401-0115	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2,55	7026,23	87,74	623,87	17917	224	1591	15823	4,22	11
				шт	6314,62	17,09	0	16102	44	0	98	0,01	0
14	39	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	4,65	1830,17	55,85	123,9	8510	260	576	7599	1,12	5
				шт	1650,42	17,09	0	7674	79	0	98	0,01	0
15	50	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	0,15	72133,39	3267,96	4739,52	10820	490	711	9588	42,1	6
				шт	64125,92	1101,18	0	9619	165	0	98	0,58	0
16	52	Ц13-110203-0114	Монтаж автоматики и опционального оснащения	0,15	48105,4	5048,32	10945,08	7216	757	1642	3871	24	4
				шт	32112	2292,74	0	4817	344	0	75	1,16	0
17	55	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,75	1830,17	55,85	123,9	1373	42	93	1226	1,12	1
				шт	1650,42	17,09	0	1238	13	0	98	0,01	0
18	59	Е11-201601-0102	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	0,15	17127,29	2175,98	1771,83	2569	326	266	2082	8,1	1
				шт	13179,47	983,98	0	1977	148	0	98	0,51	0
19	61	Е11-200401-0116	Установка клапанов дымоудаления периметром до 3200 мм	0,15	9806,87	226,32	1462,63	1471	34	219	1204	5,73	1
				шт	8117,93	75,69	0	1218	11	0	98	0,04	0
20	63	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,8	4690,22	37,25	3549,77	36584	291	27688	8541	0,78	6
				м2	1103,21	14,19	0	8605	111	0	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	65	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
22	66	Е11-130301-1406	Окраска металлических поверхностей противопожарным покрытием "Бирлик 2М	7,5	33,58	1,71	0	252	13	0	167	0,02	0
				м2	31,86	0,33	0	239	2	0	69	0	0
23	68	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0.025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
24	70	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	0,15	3106,36	88,66	260,12	466	13	39	410	1,91	0
				шт	2757,57	34,19	0	414	5	0	98	0,02	0
25	72	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких	0,0375	8716,24	31,53	135,61	327	1	5	315	6,04	0
				м2	8549,1	17,09	0	321	1	0	98	0,01	0
26	78	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
27	79	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0825	26597,06	1538,33	2118,73	2194	127	175	1490	14,8	1
				м3 изоляции	22940	830,28	0	1893	68	0	76	0,51	0
28	81	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	1,8	482,38	28,6	9,58	868	51	17	618	0,32	1
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	800	14	0	76	0	0
29	83	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
30	85	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	0,15	3106,36	88,66	260,12	466	13	39	410	1,91	0
				шт	2757,57	34,19	0	414	5	0	98	0,02	0
31	87	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких	0,0375	8716,24	31,53	135,61	327	1	5	315	6,04	0
				м2	8549,1	17,09	0	321	1	0	98	0,01	0
32	89	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
33	96	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	97	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0825	26597,06	1538,33	2118,73	2194	127	175	1490	14,8	1
				м3 изоляции	22940	830,28	0	1893	68	0	76	0,51	0
35	99	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	1,8	482,38	28,6	9,58	868	51	17	618	0,32	1
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	800	14	0	76	0	0
36	101	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
37	103	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	0,15	3106,36	88,66	260,12	466	13	39	410	1,91	0
				шт	2757,57	34,19	0	414	5	0	98	0,02	0
38	105	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких	0,045	8716,24	31,53	135,61	392	1	6	378	6,04	0
				м2	8549,1	17,09	0	385	1	0	98	0,01	0
39	107	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
40	113	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
41	114	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,09	26597,06	1538,33	2118,73	2394	138	191	1626	14,8	1
				м3 изоляции	22940	830,28	0	2065	75	0	76	0,51	0
42	116	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	1,95	482,38	28,6	9,58	941	56	19	670	0,32	1
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	866	15	0	76	0	0
43	118	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
44	120	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	0,15	3106,36	88,66	260,12	466	13	39	410	1,91	0
				шт	2757,57	34,19	0	414	5	0	98	0,02	0
45	122	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких	0,045	8716,24	31,53	135,61	392	1	6	378	6,04	0
				м2	8549,1	17,09	0	385	1	0	98	0,01	0
46	124	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	130	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
48	131	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,09	26597,06	1538,33	2118,73	2394	138	191	1626	14,8	1
				м3 изоляции	22940	830,28	0	2065	75	0	76	0,51	0
49	133	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	1,95	482,38	28,6	9,58	941	56	19	670	0,32	1
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	866	15	0	76	0	0
50	135	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
51	137	Е11-201001-0108	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм	0,3	1812,79	46,56	114,72	544	14	34	491	1,14	0
				шт	1651,51	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
52	140	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	0,3	2030,69	46	349,69	609	14	105	486	1,11	0
				шт	1635	17,09	0	490	5	0	98	0,01	0
53	142	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,8	1830,17	55,85	123,9	3294	101	223	2941	1,12	2
				шт	1650,42	17,09	0	2971	31	0	98	0,01	0
54	147	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
55	148	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0375	26597,06	1538,33	2118,73	997	58	79	677	14,8	1
				м3 изоляции	22940	830,28	0	860	31	0	76	0,51	0
56	150	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	1,05	482,38	28,6	9,58	507	30	10	361	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	466	8	0	76	0	0
57	152	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
58	154	Е11-201001-0108	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм	0,3	1812,79	46,56	114,72	544	14	34	491	1,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт	1651,51	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
59	157	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	0,3	2030,69	46	349,69	609	14	105	486	1,11	0
				шт	1635	17,09	0	490	5	0	98	0,01	0
60	159	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,8	1830,17	55,85	123,9	3294	101	223	2941	1,12	2
				шт	1650,42	17,09	0	2971	31	0	98	0,01	0
61	164	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
62	165	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0375	26597,06	1538,33	2118,73	997	58	79	677	14,8	1
				м3 изоляции	22940	830,28	0	860	31	0	76	0,51	0
63	167	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	1,05	482,38	28,6	9,58	507	30	10	361	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	466	8	0	76	0	0
64	169	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
65	171	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	0,15	3106,36	88,66	260,12	466	13	39	410	1,91	0
				шт	2757,57	34,19	0	414	5	0	98	0,02	0
66	173	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких	0,054	8716,24	31,53	135,61	471	2	7	453	6,04	0
				м2	8549,1	17,09	0	462	1	0	98	0,01	0
67	175	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,6	1830,17	55,85	123,9	1098	34	74	980	1,12	1
				шт	1650,42	17,09	0	990	10	0	98	0,01	0
68	181	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		653555,36	2445,36	0	0	0	0	0	289	0
				1т	417027	1183,61	0	0	0	0		0,62	0
69	183	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,14	26597,06	1538,33	2118,73	3724	215	297	2529	14,8	2
				м3 изоляции	22940	830,28	0	3212	116	0	76	0,51	0
70	185	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	2,1	482,38	28,6	9,58	1013	60	20	721	0,32	1
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	933	16	0	76	0	0
71	187	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	189	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	0,15	3106,36	88,66	260,12	466	13	39	410	1,91	0
				шт	2757,57	34,19	0	414	5	0	98	0,02	0
73	191	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких	0,045	8716,24	31,53	135,61	392	1	6	378	6,04	0
				м2	8549,1	17,09	0	385	1	0	98	0,01	0
74	197	Е11-200701-0501	Установка зонтов над оборудованием	0,225	7768,02	137,81	6256,72	1748	31	1408	318	0,87	0
				м2	1373,48	68,38	0	309	15	0	98	0,04	0
75	198	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
76	199	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,09	26597,06	1538,33	2118,73	2394	138	191	1626	14,8	1
				м3 изоляции	22940	830,28	0	2065	75	0	76	0,51	0
77	201	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	1,95	482,38	28,6	9,58	941	56	19	670	0,32	1
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	866	15	0	76	0	0
78	203	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0.025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
79	205	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	0,15	3106,36	88,66	260,12	466	13	39	410	1,91	0
				шт	2757,57	34,19	0	414	5	0	98	0,02	0
80	207	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких	0,0375	8716,24	31,53	135,61	327	1	5	315	6,04	0
				м2	8549,1	17,09	0	321	1	0	98	0,01	0
81	213	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
82	214	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0825	26597,06	1538,33	2118,73	2194	127	175	1490	14,8	1
				м3 изоляции	22940	830,28	0	1893	68	0	76	0,51	0
83	216	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	1,8	482,38	28,6	9,58	868	51	17	618	0,32	1
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	800	14	0	76	0	0
84	218	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	222	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
86	224	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,315	482,38	28,6	9,58	152	9	3	108	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	140	2	0	76	0	0
87	226	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
88	230	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
89	232	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,315	482,38	28,6	9,58	152	9	3	108	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	140	2	0	76	0	0
90	234	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
91	238	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
92	240	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,315	482,38	28,6	9,58	152	9	3	108	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	140	2	0	76	0	0
93	242	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
94	246	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
95	248	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,315	482,38	28,6	9,58	152	9	3	108	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	140	2	0	76	0	0
96	250	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
97	254	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,021	26597,06	1538,33	2118,73	559	32	44	379	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	482	17	0	76	0,51	0
98	256	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,495	482,38	28,6	9,58	239	14	5	170	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	220	4	0	76	0	0
99	258	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
100	262	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
101	264	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0
102	266	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
103	270	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
104	272	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,375	482,38	28,6	9,58	181	11	4	129	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	167	3	0	76	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	274	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
106	278	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
107	280	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
108	282	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
109	286	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
110	288	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0
111	290	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
112	294	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
113	296	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
114	298	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	302	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
116	304	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
117	306	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
118	310	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
119	312	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0
120	314	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
121	318	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
122	320	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0
123	322	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
124	326	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
125	328	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0
126	330	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
127	334	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
128	336	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
129	338	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
130	342	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
131	344	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0
132	346	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
133	350	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
134	352	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	354	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
136	358	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
137	360	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0
138	362	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
139	366	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
140	368	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0
141	370	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
142	374	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
143	376	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,405	482,38	28,6	9,58	195	12	4	139	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	180	3	0	76	0	0
144	378	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	382	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
146	384	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
147	386	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
148	390	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
149	392	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,405	482,38	28,6	9,58	195	12	4	139	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	180	3	0	76	0	0
150	394	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
151	398	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
152	400	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0
153	402	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
154	406	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
155	408	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,36	482,38	28,6	9,58	174	10	3	124	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	160	3	0	76	0	0
156	410	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
157	414	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
158	416	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,405	482,38	28,6	9,58	195	12	4	139	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	180	3	0	76	0	0
159	418	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
160	422	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
161	424	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
162	426	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
163	430	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
164	432	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	434	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
166	438	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,015	26597,06	1538,33	2118,73	399	23	32	271	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	344	12	0	76	0,51	0
167	440	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,36	482,38	28,6	9,58	174	10	3	124	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	160	3	0	76	0	0
168	442	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
169	446	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
170	448	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
171	450	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
172	454	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
173	456	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
174	458	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	462	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
176	464	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
177	466	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
178	470	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
179	472	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
180	474	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
181	478	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
182	480	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0
183	482	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
184	486	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
185	488	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
186	490	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
187	494	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
188	496	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0
189	498	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
190	502	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
191	504	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
192	506	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
193	510	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
194	512	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	514	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
196	518	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
197	520	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
198	522	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
199	526	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
200	528	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0
201	530	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
202	534	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
203	536	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
204	538	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	542	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
206	544	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
207	546	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
208	550	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,021	26597,06	1538,33	2118,73	559	32	44	379	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	482	17	0	76	0,51	0
209	552	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,495	482,38	28,6	9,58	239	14	5	170	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	220	4	0	76	0	0
210	554	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
211	558	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
212	560	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0
213	562	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
214	566	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,021	26597,06	1538,33	2118,73	559	32	44	379	14,8	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции	22940	830,28	0	482	17	0	76	0,51	0
215	568	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,495	482,38	28,6	9,58	239	14	5	170	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	220	4	0	76	0	0
216	570	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
217	574	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
218	576	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
219	578	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
220	582	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
221	584	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0
222	586	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
223	590	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
224	592	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,45	482,38	28,6	9,58	217	13	4	155	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	200	3	0	76	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	594	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
226	598	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,0225	26597,06	1538,33	2118,73	598	35	48	406	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	516	19	0	76	0,51	0
227	600	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	0,54	482,38	28,6	9,58	260	15	5	185	0,32	0
				м2 поверхности покрытия изоляции	444,2	7,65	0	240	4	0	76	0	0
			ИТОГО:					**278425**	**11556**				**146**
								217083	**4689**				**3**
			Смета: 2-3-8 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			Раздел: 51. Электрооборудование и электроосвещение										
1	64	Ц13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	0,1	10188,63	1055,5	5751,13	1019	106	575	272	2	0
				шт	3382	395,3	0	338	40	0	72	0,2	0
2	72	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	0,8	3023,55	22,06	1398,49	2419	18	1119	923	1	1
				шт	1603	0	0	1282	0	0	72	0	0
3	75	Ц13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	0,1	10188,63	1055,5	5751,13	1019	106	575	272	2	0
				шт	3382	395,3	0	338	40	0	72	0,2	0
4	79	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1,2	3023,55	22,06	1398,49	3628	26	1678	1385	1	1
				шт	1603	0	0	1924	0	0	72	0	0
5	137	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	0,7	3023,55	22,06	1398,49	2116	15	979	808	1	1
				шт	1603	0	0	1122	0	0	72	0	0
6	142	Ц13-080304-0304	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	0,1	4954,81	1488,88	83,93	495	149	8	289	2	0
				шт	3382	634,87	0	338	63	0	72	0,36	0
7	183	Ц13-080303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	0,1	5805,88	3,1	2596,78	581	0	260	231	2	0
				шт	3206	0	0	321	0	0	72	0	0
8	185	Ц13-080103-3001	Аппарат /кнопка управления "Грибок" и "Стоп", сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	0,3	2053,4	385,68	39,72	616	116	12	386	1	0
				шт	1628	158,12	0	488	47	0	72	0,08	0
9	208	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	0,6	3023,55	22,06	1398,49	1814	13	839	692	1	1
				шт	1603	0	0	962	0	0	72	0	0
10	217	Ц13-080305-0402	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	8,6	2885,06	1008,04	202,94	24812	8669	1745	14600	0,99	9
				шт	1674,09	683,85	0	14397	5881	0	72	0,48	4
11	219	Ц13-080305-0409	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	3,4	5409,9	1106,74	1766,66	18394	3763	6007	8139	1,5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт	2536,5	788,13	0	8624	2680	0	72	0,56	2
12	222	Ц13-080305-0407	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	41,9	5209,17	1294,93	1766,66	218264	54258	74023	92028	1,27	53
				шт	2147,57	902,94	0	89983	37833	0	72	0,64	27
13	224	Ц13-080305-0408	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	8,3	6009,19	1553,84	1766,66	49876	12897	14663	22338	1,59	13
				шт	2688,69	1049,29	0	22316	8709	0	72	0,73	6
14	227	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	2,3	1607,7	150,49	70,6	3698	346	162	2370	0,82	2
				шт.	1386,62	44,27	0	3189	102	0	72	0,02	0
15	230	Ц13-080305-0301	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1,3	2379,41	757,35	928,75	3093	985	1207	1193	0,41	1
				шт	693,31	581,07	0	901	755	0	72	0,43	1
16	236	Ц13-080305-0309	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	1,5	1315,92	57,92	57,39	1974	87	86	1303	0,71	1
				шт	1200,61	6,32	0	1801	9	0	72	0	0
17	239	Ц13-080305-0102	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8,4	507,19	3,86	12,94	4260	32	109	2975	0,29	2
				шт	490,39	1,58	0	4119	13	0	72	0	0
18	241	Ц13-080305-0105	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4,5	507,19	3,86	12,94	2282	17	58	1594	0,29	1
				шт	490,39	1,58	0	2207	7	0	72	0	0
19	243	Ц13-080305-0101	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1,5	568,48	3,66	6,79	853	5	10	604	0,33	0
				шт	558,03	1,19	0	837	2	0	72	0	0
20	245	Ц13-080305-0101	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	0,5	568,48	3,66	6,79	284	2	3	201	0,33	0
				шт	558,03	1,19	0	279	1	0	72	0	0
21	247	Ц13-080305-0109	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	22,9	601,97	3,86	23,18	13785	88	531	9506	0,34	8
				шт	574,94	1,58	0	13166	36	0	72	0	0
22	249	Ц13-080305-0108	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	8,4	620,17	4,62	6,79	5209	39	57	3691	0,36	3
				шт	608,76	1,58	0	5114	13	0	72	0	0
23	255	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором	0,8	1905	195,96	18,04	1524	157	14	1020	1	1
				шт	1691	79,06	0	1353	63	0	72	0,04	0
24	257	Ц13-080201-1204	Напольная башенка	4,4	553,8	76,05	87,02	2437	335	383	1289	0,24	1
				шт	390,72	16,21	0	1719	71	0	72	0,01	0
25	260	Ц13-080305-0108	Розетки для установки в напольной башенке	18,8	620,17	4,62	6,79	11659	87	128	8262	0,36	7
				шт	608,76	1,58	0	11445	30	0	72	0	0
26	272	Ц13-080206-0501	Прокладка лотков металлических штампованных	0,024	109104,83	17216,12	2056,71	2619	413	49	1659	57	1
				т	89832	6166,68	0	2156	148	0	72	3,12	0
27	284	Е11-070107-0103	Установка рамы под ВРУ	0,0442	728949,15	6620,59	647432,76	32220	293	28617	3994	42,7	2
				т	74895,8	1676,84	0	3310	74	0	118	1,03	0
			Итого по разделу: 51. Электрооборудование и электроосвещение					**410950**					
			ИТОГО:					**410950**	**83018**				**115**
								194029	**56617**				**40**
			Смета: 2-3-9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	11	Ц13-080305-1201	Монтаж рукосушителей	6	1809,03	99,54	18,49	10854	597	111	7476	1	6
				шт	1691	39,53	0	10146	237	0	72	0,02	0
2	18	Ц13-110401-0201	Установка персонального компьютера	27	1843,48	480,48	0	49774	12973	0	32875	1	27
				шт	1363	260,48	0	36801	7033	0	75	0,16	4
3	25	Ц13-110401-0201	Установка персонального компьютера	54	1843,48	480,48	0	99548	25946	0	65751	1	54
				шт	1363	260,48	0	73602	14066	0	75	0,16	9
4	31	Ц13-110301-0101	Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг	4	853,41	0	7,91	3414	0	32	2537	0,5	2
				шт	845,5	0	0	3382	0	0	75	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	35	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный (мультимедийный проектор), масса до 0,015 т	4	1843,48	480,48	0	7374	1922	0	4870	1	4
				шт	1363	260,48	0	5452	1042	0	75	0,16	1
6	37	Ц13-110401-0401	Интерактивная доска с беспроводным интерфейсом	4	18408,45	3876,07	582,38	73634	15504	2330	47145	9	36
				шт	13950	1764,91	0	55800	7060	0	75	0,9	4
7	48	Ц13-110401-0201	Установка персонального компьютера	27	1843,48	480,48	0	49774	12973	0	32875	1	27
				шт	1363	260,48	0	36801	7033	0	75	0,16	4
8	57	Ц13-110401-0201	Установка персонального компьютера	20	1843,48	480,48	0	36870	9610	0	24352	1	20
				шт	1363	260,48	0	27260	5210	0	75	0,16	3
9	64	Ц13-080305-1202	Электропечь мощностью 5 кВт	1	3481,54	99,54	0	3482	100	0	2464	2	2
				шт	3382	39,53	0	3382	40	0	72	0,02	0
10	78	Е11-170501-0102	Установка ванн моечных двухсекционных	1	4310,31	269,55	361,49	4310	270	361	3753	2,26	2
				комплект	3679,28	150,72	0	3679	151	0	98	0,1	0
11	81	Ц13-280704-0302	Монтаж электрической плиты	1	51366,4	4186,4	172	51366	4186	172	29763	32	32
				шт	47008	1783,53	0	47008	1784	0	61	0,92	1
12	85	Е11-100111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	1	1348,27	115,31	416,49	1348	115	416	792	0,68	1
				изделие	816,46	63,79	0	816	64	0	90	0,04	0
			ИТОГО:					**391748**	**84199**				**213**
								304129	**43720**				**26**
			Итого по объекту:					**12444296**					
			Объект: 2-4 БЛОК 4										
			Смета: 2-4-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛЫ АР										
			Раздел: 52. Полы										
			Раздел: 53. Отделочные работы										
1	4	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	99,9	74,73	0,84	18,89	7466	84	1888	4433	0,04	4
				м2	55	0,46	0	5495	46	0	80	0	0
2	5	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (для 1В - 30 гр.С, для других климатических подрайонов см. таб. на л.АР-11)	29,7	330,9	3,51	0	9828	104	0	7809	0,24	7
				м2	327,39	1,26	0	9723	37	0	80	0	0
3	11	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	5,2	2795,95	37,63	1006,87	14539	196	5236	7369	1,15	6
				м2	1751,45	20	0	9108	104	0	80	0,01	0
4	12	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	34,4	2795,95	37,63	1006,87	96181	1295	34636	48750	1,15	40
				м2	1751,45	20	0	60250	688	0	80	0,01	0
5	13	Е11-090306-0501	Монтаж уголка	0,8	202,87	2,62	1,85	162	2	1	110	0,13	0
				м	198,4	0,81	0	159	1	0	69	0	0
			Итого по разделу: 53. Отделочные работы					**128176**					
			Раздел: 54. Разные работы										
6	17	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,532	184,49	3,42	117,33	98	2	62	24	0,04	0
				м2	63,73	0,65	0	34	0	0	69	0	0
7	19	С121-130814-1901	Решетка Р-5, размеры 400х300 мм	0,015	540192		540192	8103		8103			
				т									
8	20	Е11-130301-1406 #К=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,095	184,49	3,42	117,33	202	4	128	49	0,02	0
				м2	63,73	0,65	0	70	1	0	69	0	0
9	21	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	12	2818,56	1117,71	1527,19	33823	13412	18326	6047	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 материала основания в плотном теле	173,66	292,96	0	2084	3515	0	108	0,14	2
10	22	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (толщиной 4см)	80	1095,26	3,11	868,96	87621	249	69516	19395	0,14	12
				м2 покрытия	223,2	1,28	0	17856	102	0	108	0	0
11	23	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	80	335,87	0	263,95	26870	0	21116	6214	0,05	4
				м2 покрытия	71,92	0	0	5754	0	0	108	0	0
			Итого по разделу: 54. Разные работы					**156716**					
			Раздел: 55. Кровля										
			Раздел: 56. Проемы										
			Раздел: 57. Полы										
12	73	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	38,36	4892,49	140,61	3455,5	187676	5394	132553	49382	0,9	34
				м2	1296,39	73,1	0	49730	2804	0	94	0,04	2
13	74	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	55	638,97	1,8	258,86	35143	99	14237	19609	0,24	13
				м	378,31	0,98	0	20807	54	0	94	0	0
14	78	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Устройство подступенка из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1,12	5426,32	28,36	3083	6077	32	3453	2095	1,52	2
				м2	2314,96	22,7	0	2593	25	0	80	0,02	0
15	79	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	10,2	638,97	1,8	258,86	6517	18	2640	3637	0,24	2
				м	378,31	0,98	0	3859	10	0	94	0	0
16	84	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	3	638,97	1,8	258,86	1917	5	777	1070	0,24	1
				м	378,31	0,98	0	1135	3	0	94	0	0
17	92	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	32,69	3104,22	23,34	2586,57	101477	763	84555	15586	0,38	12
				м2	494,31	12,91	0	16159	422	0	94	0,01	0
18	93	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	37,6	410,59	2,4	303,92	15438	90	11427	3731	0,08	3
				м плинтусов	104,27	1,3	0	3921	49	0	94	0	0
19	94	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска плинтусов	1,868	1218,88	3,78	516,47	2277	7	965	1047	0,47	1
				м2	698,63	2,06	0	1305	4	0	80	0	0
20	104	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	11,4	638,97	1,8	258,86	7284	21	2951	4064	0,24	3
				м	378,31	0,98	0	4313	11	0	94	0	0
21	114	Е11-110101-3606 Изм. и доп. вып. 6	Устройство резинового спортивного покрытия на клее	206,71	9960,46	23,34	9269,19	2058926	4824	1916034	132292	0,47	98
				м2 покрытия	667,93	12,91	0	138067	2669	0	94	0,01	2
22	115	С"СТРОЙЦЕНТ АБК"	Шнур для сварки швов	200,804	334,82		334,82	67233		67233			
				м									
23	116	СОО "РОЙМАгКЕТ СОМРАнУ"	Клей Форбо	132,885	1933,93		1933,93	256990		256990			
				кг									
24	117	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	73	410,59	2,4	303,92	29973	175	22186	7244	0,08	6
				м плинтусов	104,27	1,3	0	7612	95	0	94	0	0
25	118	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска плинтусов	29,53	1218,88	3,78	516,47	35993	112	15251	16553	0,47	14
				м2	698,63	2,06	0	20631	61	0	80	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 57. Полы					**2812923**					
			Раздел: 58. Отделочные работы										
26	129	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	64,5	886,88	7,13	230,4	57204	460	14861	33717	0,45	29
				м2	649,35	4,09	0	41883	264	0	80	0	0
27	130	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	64,5	558,59	3,24	173,41	36029	209	11185	19799	0,26	17
				м2	381,94	1,76	0	24635	114	0	80	0	0
28	131	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	1,3	2795,95	37,63	1006,87	3635	49	1309	1842	1,15	1
				м2	1751,45	20	0	2277	26	0	80	0,01	0
29	132	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	71,3	1595,37	91,37	337,76	113750	6515	24082	70829	0,74	53
				м2	1166,24	75,51	0	83153	5384	0	80	0,06	4
30	133	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	12,66	1324,92	86,14	266,38	16773	1090	3372	10583	0,65	8
				м2	972,4	72,51	0	12311	918	0	80	0,05	1
31	134	Е11-150203-0501	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	112,1	760,27	5,95	230,4	85226	666	25828	47291	0,37	41
				м2	523,92	3,41	0	58731	382	0	80	0	0
32	135	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2,6	2980,41	22,35	553,18	7749	58	1438	5019	1,48	4
				м2 оштукатуриваемой поверхности	2404,88	8,26	0	6253	21	0	80	0	0
33	136	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраку	68,6	501,06	3,24	158,48	34373	222	10872	18720	0,23	16
				м2	339,34	1,76	0	23279	121	0	80	0	0
34	137	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	49,2	74,73	0,84	18,89	3677	41	930	2183	0,04	2
				м2	55	0,46	0	2706	23	0	80	0	0
35	138	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	12,66	136,09	0,84	20,25	1723	11	256	1169	0,09	1
				м2	115	0,46	0	1456	6	0	80	0	0
36	139	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска стен акриловой краской	44,8	1223,13	3,54	519,46	54796	159	23272	25162	0,47	21
				м2	700,13	1,93	0	31366	86	0	80	0	0
37	140	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	8,3	4503,32	28,36	2160	37378	235	17928	15522	1,52	13
				м2	2314,96	22,7	0	19214	188	0	80	0,02	0
38	141	Е11-080701-0201	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	29,53	1291,01	5,41	310,53	38124	160	9170	26859	0,7	21
				м2	975,08	2,93	0	28794	87	0	93	0	0
39	142	Е11-120101-0802	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	263,7475	146,83	0,3	79,74	38725	79	21031	16245	0,05	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	66,79	0,16	0	17615	43	0	92	0	0
40	143	Е11-150213-0105 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	182,725	101,72	0,02	45,4	18586	4	8296	8229	0,04	8
				м2	56,29	0	0	10286	0	0	80	0	0
41	144	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен и откосов на морозостойком клею	178,725	8254,93	34,05	4202,07	1475362	6086	751016	577222	2,55	456
				м2	4018,8	18,28	0	718260	3268	0	80	0,01	2
42	145	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	58,4	5859,9	272,87	1566,31	342218	15936	91472	198762	2,25	132
				м2	4020,71	233,62	0	234810	13643	0	80	0,14	8
43	147	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	62,4	187,01	1,54	89,68	11670	96	5596	4822	0,06	4
				м2	95,79	0,81	0	5977	51	0	80	0	0
44	148	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	30,76925	521,73	0,73	0,04	16053	22	1	12824	0,32	10
				м	520,96	0	0	16030	0	0	80	0	0
45	150	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	263,7475	873,94	2,1	267,62	230499	554	70585	148485	0,43	115
				м2	604,22	1,14	0	159360	301	0	93	0	0
46	151	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (для 1В - 30 гр.С, для других климатических подрайонов см. таб. на л.АР-55)	123,85	330,9	3,51	0	40982	435	0	32562	0,24	29
				м2	327,39	1,26	0	40547	155	0	80	0	0
			Итого по разделу: 58. Отделочные работы					**2664531**					
			Раздел: 59. Разные работы										
47	159	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	6,5	2394,21	188,73	472,06	15562	1227	3068	10966	1,18	8
				м2	1733,42	61,38	0	11267	399	0	94	0,04	0
48	160	С121-040509-0101	Плитки тротуарные из тяжелого бетона класса от В22.5 до В27.5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	6,5	1529		1529	9939		9939			
				м2									
49	161	Е11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	7,9	2927,67	33,76	1959,99	23129	267	15484	8095	0,7	6
				м	933,92	14,83	0	7378	117	0	108	0,01	0
50	162	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12 мм)	10,5	683,28	107,09	299,17	7174	1124	3141	2981	0,24	3
				м2	277,02	31,58	0	2909	332	0	92	0,02	0
51	163	Е11-120101-1702 К=3	Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	10,5	51,36	4,77	-43,51	-539	-50	-457	-44	0	0
				м2	3,08	1,47	0	-32	-15	0	92	0	0
52	164	Е11-120101-1601	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	10,5	122,56	1,2	58,2	1287	13	611	616	0,04	0
				м2	63,15	0,65	0	663	7	0	92	0	0
53	165	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	10,5	1231,18	15,01	998,69	12927	158	10486	2150	0,14	1
				м2	217,49	5,07	0	2284	53	0	92	0	0
54	166	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,7	1366,05	14,7	26,52	3688	40	72	3302	0,97	3
				м2	1324,84	4,4	0	3577	12	0	92	0	0
55	167	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	2,781	4269		4269	11872		11872			
				м2									
56	168	Е11-090306-0501	Монтаж краевых реек	5,6	202,87	2,62	1,85	1136	15	10	770	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м	198,4	0,81	0	1111	5	0	69	0	0
57	169	С121-050205-0701	Оцинкованная краевая рейка	0,004	483034		483034	1932		1932			
				т									
58	170	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен на морозостойком клею	4,5	8254,93	34,05	4202,07	37147	153	18909	14533	2,55	11
				м2	4018,8	18,28	0	18085	82	0	80	0,01	0
59	171	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)	2,7	725,21	31,56	272,15	1958	85	735	1114	0,36	1
				м2	421,5	17,31	0	1138	47	0	94	0,01	0
60	172	Е11-110101-1102 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,7	155,67	10,68	134,57	420	29	363	41	0,01	0
				м2	10,42	5,72	0	28	15	0	94	0	0
61	173	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	2,7	2394,21	188,73	472,06	6464	510	1275	4555	1,18	3
				м2	1733,42	61,38	0	4680	166	0	94	0,04	0
62	174	С121-040509-0101	Плитка тротуарная	2,7	1529		1529	4128		4128			
				м2									
63	175	Е11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	5,1	2927,67	33,76	1959,99	14931	172	9996	5226	0,7	4
				м	933,92	14,83	0	4763	76	0	108	0,01	0
64	176	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12 мм)	3,9	683,28	107,09	299,17	2665	418	1167	1107	0,24	1
				м2	277,02	31,58	0	1080	123	0	92	0,02	0
65	177	Е11-120101-1702 К=3	Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	3,9	51,36	4,77	-43,51	-200	-19	-170	-16	0	0
				м2	3,08	1,47	0	-12	-6	0	92	0	0
66	178	Е11-120101-1601	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	3,9	122,56	1,2	58,2	478	5	227	229	0,04	0
				м2	63,15	0,65	0	246	3	0	92	0	0
67	179	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	3,9	1231,18	15,01	998,69	4802	59	3895	799	0,14	1
				м2	217,49	5,07	0	848	20	0	92	0	0
68	180	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,3	1366,05	14,7	26,52	5874	63	114	5258	0,97	4
				м2	1324,84	4,4	0	5697	19	0	92	0	0
69	181	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	4,429	4269		4269	18907		18907			
				м2									
70	182	Е11-090306-0501	Монтаж краевых реек	2,2	202,87	2,62	1,85	446	6	4	302	0,13	0
				м	198,4	0,81	0	436	2	0	69	0	0
71	183	С121-050205-0701	Оцинкованная краевая рейка	0,001	483034		483034	483		483			
				т									
72	184	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен на морозостойком клею	2,4	8254,93	34,05	4202,07	19812	82	10085	7751	2,55	6
				м2	4018,8	18,28	0	9645	44	0	80	0,01	0
73	185	Е11-090601-0102	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,13	70145,44	2586,6	4043,04	9119	336	526	5750	46,6	6
				т	63515,8	588,32	0	8257	76	0	69	0,31	0
74	186	С121-130814-1901	Сварные решетки ограждения Р-4 (размеры 1600х400) мм	0,13	540192		540192	70225		70225			
				т									
75	187	Е11-130301-1406 #К=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,77	184,49	3,42	117,33	696	13	442	167	0,02	0
				м2	63,73	0,65	0	240	2	0	69	0	0
76	188	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,6	3221,47	14,7	1881,93	21262	97	12421	8071	0,97	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия	1324.84	4.4	0	8744	29	0	92	0	0
77	189	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	24,5	2766,04	15.29	1261,41	67768	375	30905	32988	0,98	24
				м2	1489,34	6.72	0	36489	165	0	90	0	0
78	200	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж балок	0,026	36605,73	10789.84	3853,73	952	281	100	459	15,51	0
				т	21962,16	3622.87	0	571	94	0	69	1,6	0
79	201	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,026	514960		514960	13389		13389			
				т									
80	202	Е11-090501-0204	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,026	15325,33	1485,06	1823,02	398	39	47	216	5,25	0
				т	12017,25	4,88	0	312	0	0	69	0	0
81	203	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,768	184,49	3,42	117,33	142	3	90	34	0,04	0
				м2	63,73	0,65	0	49	1	0	69	0	0
82	204	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,001	653555,36	2445,36	234083	654	2	234	381	289	0
				1т	417027	1183,61	0	417	1	0	91	0,62	0
83	205	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство сетки капроновой	116	346,56	6,93	0	40201	804	0	31803	0,22	26
				м2	339,63	3,07	0	39397	357	0	80	0	0
84	206	С121-080102-0101	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТРК 2433-2013	116	75		75	8700		8700			
				м2									
			Итого по разделу: 59. Разные работы					**439928**					
			ИТОГО:					**6202273**	**66275**				**1370**
								2089874	**38008**				**24**
			Смета: 2-4-3 водоснабжение и канализацию										
1	21	Е11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	0,3	7293,43	30,27	6270,08	2188	9	1881	297	0,61	0
				шт.	993,08	16,28	0	298	5	0	98	0,01	0
2	44	Е11-170301-0101	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	0,3	4291,99	193,45	539,88	1288	58	162	1078	2,22	1
				комплект	3558,66	107,11	0	1068	32	0	98	0,07	0
3	47	Е11-170101-0110	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	0,5	2132,48	240,88	279,88	1066	120	140	855	0,99	0
				комплект	1611,72	132,28	0	806	66	0	98	0,09	0
4	49	Е11-170201-0103	Установка смесителей	0,5	1179,66	0,12	39,94	590	0	20	558	0,7	0
				шт	1139,6	0	0	570	0	0	98	0	0
5	51	Е11-170101-0106	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	0,3	3495,97	97,22	224,15	1049	29	67	949	1,95	1
				комплект	3174,6	53,53	0	952	16	0	98	0,04	0
			ИТОГО:					**6181**	**216**				**2**
								3694	**119**				**0**
			Смета: 2-4-4 ОТОПЛЕНИЕ (-20°С)										
1	50	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	66	102,38	2,38	45,48	6757	157	3001	2497	0,03	2
				м2	54,52	0,33	0	3598	21	0	69	0	0
			ИТОГО:					**6757**	**157**				**2**
								3598	**21**				**0**
			Смета: 2-4-5 ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	6	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,5	1830,17	55,85	123,9	2745	84	186	2451	1,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт	1650,42	17,09	0	2476	26	0	98	0,01	0
2	30	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
3	31	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,018	26597,06	1538,33	2118,73	479	28	38	325	14,8	0
				м3 изоляции	22940	830,28	0	413	15	0	76	0,51	0
4	35	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
5	37	Е11-201001-0108	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм	0,15	1812,79	46,56	114,72	272	7	17	245	1,14	0
				шт	1651,51	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
6	40	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
7	45	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
8	50	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
9	52	Е11-201001-0108	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм	0,15	1812,79	46,56	114,72	272	7	17	245	1,14	0
				шт	1651,51	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
10	55	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,6	1830,17	55,85	123,9	1098	34	74	980	1,12	1
				шт	1650,42	17,09	0	990	10	0	98	0,01	0
11	60	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
12	65	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
13	67	Е11-201001-0108	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм	0,15	1812,79	46,56	114,72	272	7	17	245	1,14	0
				шт	1651,51	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
14	70	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	75	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
16	80	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
17	88	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
18	96	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
19	104	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
20	112	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
21	120	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
			ИТОГО:					**12332**	**371**				**7**
								10925	**130**				**0**
			Смета: 2-4-6 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			Раздел: 60. Электрооборудование и электроосвещение										
1	25	Ц13-080305-0402	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	4,3	2885,06	1008,04	202,94	12406	4335	873	7300	0,99	4
				шт	1674,09	683,85	0	7199	2941	0	72	0,48	2
2	29	Ц13-080305-0407	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	2,4	5209,17	1294,93	1766,66	12502	3108	4240	5271	1,27	3
				шт	2147,57	902,94	0	5154	2167	0	72	0,64	2
3	32	Ц13-080305-0408	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	0,3	6009,19	1553,84	1766,66	1803	466	530	807	1,59	0
				шт	2688,69	1049,29	0	807	315	0	72	0,73	0
4	34	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	0,8	1607,7	150,49	70,6	1286	120	56	824	0,82	1
				шт.	1386,62	44,27	0	1109	35	0	72	0,02	0
5	37	Ц13-080305-0301	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1,6	2379,41	757,35	928,75	3807	1212	1486	1468	0,41	1
				шт	693,31	581,07	0	1109	930	0	72	0,43	1
6	52	Ц13-080305-0109	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	0,6	601,97	3,86	23,18	361	2	14	249	0,34	0
				шт	574,94	1,58	0	345	1	0	72	0	0
			Итого по разделу: 60. Электрооборудование и электроосвещение					**32165**					
			ИТОГО:					**32165**	**9243**				**9**
								15723	**6389**				**5**
			Объект: 2-5 БЛОК 5										
			Смета: 2-5-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.РАЗДЕЛ АР										
			Раздел: 61. Проемы										
			Раздел: 62. Полы										
			Раздел: 63. Отделочные работы										
1	9	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке синтетической без устройства каркаса улучшенное стен	16,35	2795,95	37,63	1006,87	45714	615	16462	23171	1,15	19
				м2	1751,45	20	0	28636	327	0	80	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	10	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	8,4	1780,61	86,14	722,07	14957	724	6065	7022	0,65	5
				м2	972,4	72,51	0	8168	609	0	80	0,05	0
3	11	Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	38,115	136,71	1,14	54,86	5211	43	2091	2480	0,06	2
				м2	80,71	0,62	0	3076	24	0	80	0	0
4	12	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	188,31	74,73	0,84	18,89	14073	158	3558	8355	0,04	8
				м2	55	0,46	0	10357	87	0	80	0	0
5	13	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	12,3	136,09	0,84	20,25	1674	10	249	1136	0,09	1
				м2	115	0,46	0	1415	6	0	80	0	0
6	20	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	15,9	2795,95	37,63	1006,87	44456	598	16009	22533	1,15	18
				м2	1751,45	20	0	27848	318	0	80	0,01	0
7	21	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	56,7	3321,91	37,63	1532,83	188352	2134	86911	80353	1,15	65
				м2	1751,45	20	0	99307	1134	0	80	0,01	1
			Итого по разделу: 63. Отделочные работы					**314437**					
			Раздел: 64. Разные работы										
8	42	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	78,4	2766,04	15,29	1261,41	216858	1198	98895	105562	0,98	77
				м2	1489,34	6,72	0	116764	527	0	90	0	0
9	43	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,151	728949,15	6620,59	647432,76	110071	1000	97762	13644	42,7	6
				т	74895,8	1676,84	0	11309	253	0	118	1,03	0
10	44	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	14,1	2818,56	1117,71	1527,19	39742	15760	21533	7106	0,14	2
				м3 материала основания в плотном теле	173,66	292,96	0	2449	4131	0	108	0,14	2
11	45	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (толщиной 4см)	94	1095,26	3,11	868,96	102955	292	81682	22789	0,14	14
				м2 покрытия	223,2	1,28	0	20981	120	0	108	0	0
12	46	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	94	335,87	0	263,95	31572	0	24811	7301	0,05	4
				м2 покрытия	71,92	0	0	6760	0	0	108	0	0
			Итого по разделу: 64. Разные работы					**501197**					
			Раздел: 65. Кровля										
			Раздел: 66. Проемы										
13	78	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	4	1548,93	2,04	0	6196	8	0	4269	1,07	4
				шт.	1546,9	0	0	6188	0	0	69	0	0
14	79	С121-090404-0102	Доводчик дверной, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	4	3784		3784	15136		15136			
				комплект									
			Итого по разделу: 66. Проемы					**21332**					
			Раздел: 67. Полы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	113	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	16,35	4892,49	140,61	3455,5	79992	2299	56497	21048	0,9	15
				м2	1296,39	73,1	0	21196	1195	0	94	0,04	1
16	114	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Устройство подступенка из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,6	5426,32	28,36	3083	19535	102	11099	6732	1,52	5
				м2	2314,96	22,7	0	8334	82	0	80	0,02	0
17	115	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	6	638,97	1,8	258,86	3834	11	1553	2139	0,24	1
				м	378,31	0,98	0	2270	6	0	94	0	0
18	123	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	156,18	4892,49	140,61	3455,5	764110	21960	539679	201053	0,9	140
				м2	1296,39	73,1	0	202470	11416	0	94	0,04	7
19	124	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	26,4	638,97	1,8	258,86	16869	48	6834	9412	0,24	6
				м	378,31	0,98	0	9987	26	0	94	0	0
20	128	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	77,67	4892,49	140,61	3455,5	380000	10921	268388	99986	0,9	70
				м2	1296,39	73,1	0	100691	5677	0	94	0,04	3
21	129	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	36	638,97	1,8	258,86	23003	65	9319	12835	0,24	8
				м	378,31	0,98	0	13619	35	0	94	0	0
22	137	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	15,84	3104,22	23,34	2586,57	49171	370	40971	7552	0,38	6
				м2	494,31	12,91	0	7830	205	0	94	0,01	0
23	138	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	13,4	410,59	2,4	303,92	5502	32	4073	1330	0,08	1
				м плинтусов	104,27	1,3	0	1397	17	0	94	0	0
24	139	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска плинтусов	1,584	1218,88	3,78	516,47	1931	6	818	888	0,47	1
				м2	698,63	2,06	0	1107	3	0	80	0	0
25	147	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Устройство гидроизоляции обмазочной "Бизластик" в один слой толщиной 1 мм	46,44	969,42	43,77	461,27	45020	2033	21421	20556	0,24	11
				м2	464,37	6,52	0	21565	303	0	94	0	0
26	148	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	69,66	4724,87	81,59	3040,94	329135	5684	211832	107657	1,13	79
				м2	1602,35	41,77	0	111619	2910	0	94	0,03	2
27	149	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	64,5	638,97	1,8	258,86	41214	116	16696	22996	0,24	15
				м	378,31	0,98	0	24401	63	0	94	0	0
28	152	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	102,93	3104,22	23,34	2586,57	319517	2402	266236	49076	0,38	39
				м2	494,31	12,91	0	50879	1329	0	94	0,01	1
29	153	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	48,6	410,59	2,4	303,92	19955	117	14771	4823	0,08	4
				м плинтусов	104,27	1,3	0	5067	63	0	94	0	0
30	154	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска плинтусов	34,31	1218,88	3,78	516,47	41820	130	17720	19233	0,47	16
				м2	698,63	2,06	0	23970	71	0	80	0	0
31	157	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	44,13	3104,22	23,34	2586,57	136989	1030	114145	21041	0,38	17
				м2	494,31	12,91	0	21814	570	0	94	0,01	0
			Итого по разделу: 67. Полы					**2277594**					
			Раздел: 68. Отделочные работы										
32	169	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	171,26	558,59	3,24	173,41	95664	555	29698	52571	0,26	45
				м2	381,94	1,76	0	65411	302	0	80	0	0
33	170	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	3,97	2795,95	37,63	1006,87	11100	149	3997	5626	1,15	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	1751,45	20	0	6953	79	0	80	0,01	0
34	171	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	261,63	1622,35	91,37	364,74	424454	23905	95426	259903	0,74	194
				м2	1166,24	75,51	0	305123	19756	0	80	0,06	14
35	172	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	15,6	1338,41	86,14	279,87	20879	1344	4366	13040	0,65	10
				м2	972,4	72,51	0	15169	1131	0	80	0,05	1
36	173	Е11-150203-0501	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	332,1	861,26	5,95	331,4	286025	1974	110057	140100	0,37	123
				м2	523,92	3,41	0	173994	1132	0	80	0	1
37	174	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	5,8	1004,72	7,13	348,23	5827	41	2020	3032	0,45	3
				м2	649,35	4,09	0	3766	24	0	80	0	0
38	175	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску	243,6	501,06	3,24	158,48	122058	789	38606	66474	0,23	56
				м2	339,34	1,76	0	82663	430	0	80	0	0
39	176	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	135,65	74,73	0,84	18,89	10138	114	2563	6019	0,04	6
				м2	55	0,46	0	7461	63	0	80	0	0
40	177	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	15,6	136,09	0,84	20,25	2123	13	316	1441	0,09	1
				м2	115	0,46	0	1794	7	0	80	0	0
41	178	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска стен акриловой краской	106	1223,13	3,54	519,46	129651	375	55063	59534	0,47	50
				м2	700,13	1,93	0	74214	204	0	80	0	0
42	179	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	45,91	4503,32	28,36	2160	206747	1302	99166	85858	1,52	70
				м2	2314,96	22,7	0	106280	1042	0	80	0,02	1
43	180	Е11-080701-0201	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	21,18	1291,01	5,41	310,53	27344	114	6577	19264	0,7	15
				м2	975,08	2,93	0	20652	62	0	93	0	0
44	181	Е11-120101-0802	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, поясы, балконы и др./ без водосточных труб	359,3775	146,83	0,3	79,74	52766	108	28657	22135	0,05	18
				м2	66,79	0,16	0	24002	59	0	92	0	0
45	182	Е11-150213-0105 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	183,45	101,72	0,02	45,4	18660	4	8329	8261	0,04	8
				м2	56,29	0	0	10327	0	0	80	0	0
46	183	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен и откосов на морозостойком клею	176,35	8254,93	34,05	4202,07	1455756	6005	741036	569552	2,55	450
				м2	4018,8	18,28	0	708715	3224	0	80	0,01	2
47	184	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	128,225	5859,9	272,87	1566,31	751385	34989	200840	436409	2,25	289
				м2	4020,71	233,62	0	515556	29956	0	80	0,14	18
48	186	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	135,325	187,01	1,54	89,68	25308	209	12136	10458	0,06	8
				м2	95,79	0,81	0	12963	110	0	80	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	187	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	54,6155	521,73	0,73	0,04	28495	40	2	22762	0,32	17
				м	520,96	0	0	28452	0	0	80	0	0
50	188	С122-050104-0502	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	19,17	95		95	1821		1821			
				кг									
51	189	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	359,3775	873,94	2,1	267,62	314074	755	96177	202322	0,43	156
				м2	604,22	1,14	0	217141	410	0	93	0	0
52	190	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (для 1В - 30 гр.С, для других климатических подрайонов см. таб. на л.АР-55)	180,275	330,9	3,51	0	59653	633	0	47397	0,24	42
				м2	327,39	1,26	0	59020	226	0	80	0	0
53	193	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	180,275	2795,95	37,63	1006,87	504040	6784	181513	255478	1,15	207
				м2	1751,45	20	0	315743	3605	0	80	0,01	3
			Итого по разделу: 68. Отделочные работы					**4553970**					
			Раздел: 69. Разные работы										
54	196	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	17,8	2394,21	188,73	472,06	42617	3359	8403	30031	1,18	21
				м2	1733,42	61,38	0	30855	1092	0	94	0,04	1
55	197	С121-040509-0101	Плитки тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	17,8	1529		1529	27216		27216			
				м2									
56	198	Е11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	20	2927,67	33,76	1959,99	58553	675	39200	20493	0,7	14
				м	933,92	14,83	0	18678	297	0	108	0,01	0
57	199	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из рельефных плиток	12,8	4724,87	81,59	3040,94	60478	1044	38924	19782	1,13	14
				м2	1602,35	41,77	0	20510	535	0	94	0,03	0
58	200	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Устройство подступенка из керамических полированных плиток для одноцветных с красителями полов	2	4214,32	28,36	1871	8429	57	3742	3740	1,52	3
				м2	2314,96	22,7	0	4630	45	0	80	0,02	0
59	201	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12 мм)	28,2	683,28	107,09	299,17	19268	3020	8436	8006	0,24	7
				м2	277,02	31,58	0	7812	891	0	92	0,02	1
60	202	Е11-120101-1702 К=3	Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	28,2	51,36	4,77	-43,51	-1448	-134	-1227	-118	0	0
				м2	3,08	1,47	0	-87	-41	0	92	0	0
61	203	Е11-120101-1601	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	28,2	122,56	1,2	58,2	3456	34	1641	1655	0,04	1
				м2	63,15	0,65	0	1781	18	0	92	0	0
62	204	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	28,2	1231,18	15,01	998,69	34719	423	28163	5774	0,14	4
				м2	217,49	5,07	0	6133	143	0	92	0	0
63	205	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	27	1366,05	14,7	26,52	36883	397	716	33018	0,97	26
				м2	1324,84	4,4	0	35771	119	0	92	0	0
64	206	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	29,046	4269		4269	123997		123997			
				м2									
65	207	Е11-090306-0501	Монтаж краевых реек	24,8	202,87	2,62	1,85	5031	65	46	3409	0,13	3
				м	198,4	0,81	0	4920	20	0	69	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	208	С121-050205-0701	Оцинкованная краевая рейка	0,016	483034		483034	7729		7729			
				т									
67	209	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен на морозостойком клею	20,8	8254,93	34,05	4202,07	171702	708	87403	67177	2,55	53
				м2	4018,8	18,28	0	83591	380	0	80	0,01	0
68	210	С"СТРОЙЦЕНТ АБК"	Ограждения хромированные	11,2	16741,07		16741,07	187500		187500			
				м									
69	211	Е11-070519-0104	Установка металлических хромированных ограждений	11,2	808,75	85,03	69,68	9058	952	780	9188	0,41	5
				м	654,04	41,16	0	7325	461	0	118	0,03	0
70	215	С121-040509-0101	Плитки тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	8,7	1529		1529	13302		13302			
				м2									
71	216	Е11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	10,3	2927,67	33,76	1959,99	30155	348	20188	10554	0,7	7
				м	933,92	14,83	0	9619	153	0	108	0,01	0
72	223	Е11-090306-0501	Монтаж краевых реек	7,7	202,87	2,62	1,85	1562	20	14	1058	0,13	1
				м	198,4	0,81	0	1528	6	0	69	0	0
73	224	С121-050205-0701	Оцинкованная краевая рейка	0,005	483034		483034	2415		2415			
				т									
74	225	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен на морозостойком клею	2	8254,93	34,05	4202,07	16510	68	8404	6459	2,55	5
				м2	4018,8	18,28	0	8038	37	0	80	0,01	0
75	228	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из рельефных плиток	4,6	4724,87	81,59	3040,94	21734	375	13988	7109	1,13	5
				м2	1602,35	41,77	0	7371	192	0	94	0,03	0
76	229	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Устройство подступенка из керамических полированных плиток для одноцветных с красителями полов	1	4214,32	28,36	1871	4214	28	1871	1870	1,52	2
				м2	2314,96	22,7	0	2315	23	0	80	0,02	0
77	236	Е11-090306-0501	Монтаж краевых реек	10,2	202,87	2,62	1,85	2069	27	19	1402	0,13	1
				м	198,4	0,81	0	2024	8	0	69	0	0
78	237	С121-050205-0701	Оцинкованная краевая рейка	0,007	483034		483034	3381		3381			
				т									
79	238	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен на морозостойком клею	2,6	8254,93	34,05	4202,07	21463	89	10925	8397	2,55	7
				м2	4018,8	18,28	0	10449	48	0	80	0,01	0
80	243	Е11-100102-0401	Каркас эстрады	2,9	100740,73	1136,64	69994,09	292148	3296	202983	78812	22,5	65
				м3	29610	586,08	0	85869	1700	0	90	0,36	1
81	244	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,9	9040,34	62,72	7894,2	26217	182	22893	2909	0,78	2
				м3	1083,42	31,16	0	3142	90	0	90	0,02	0
82	245	Е11-110101-1203	Укладка лаг	69	498,68	12,13	47,67	34409	837	3289	28900	0,32	22
				м2	438,89	6,69	0	30283	461	0	94	0	0
83	246	С122-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечением 100х100 мм	1,15	58493		58493	67267		67267			
				м3									
84	247	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,15	9040,34	62,72	7894,2	10396	72	9078	1154	0,78	1
				м3	1083,42	31,16	0	1246	36	0	90	0,02	0
85	248	Е11-110101-0902	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит OSB	69	110,19	26,63	0	7603	1837	0	6364	0,07	5
				м2	83,56	14,55	0	5766	1004	0	94	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	249	С121-070509-0407	Плита ориентированно-стружечная OSB-3. ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	71,07	726		726	51597		51597			
				м2									
87	250	Е11-110101-3302	Устройство покрытий дощатых толщиной 29 мм	69	5349,66	52,27	4478,23	369127	3606	308998	54964	0,6	41
				м2	819,16	28,27	0	56522	1950	0	94	0,02	1
88	251	Е11-100102-0603	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными ламинированными толщиной 20 мм	8,6	1093,95	14,8	12,89	9408	127	111	8315	0,75	6
				м2	1066,25	7,98	0	9170	69	0	90	0	0
89	252	С121-070506-1301	Ламинат	8,858	4502		4502	39879		39879			
				м2									
90	253	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее "Бустилат"	69	3104,22	23,34	2586,57	214191	1610	178473	32898	0,38	26
				м2	494,31	12,91	0	34107	891	0	94	0,01	1
91	254	Е12-070101-1501	Установка вентиляционных решеток в углах эстрады	4	695,36	0	242	2781	0	968	1306	0,34	1
				1шт	453,36	0	0	1813	0	0	72	0	0
92	255	Е11-100109-0101	Устройство лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки	6	26449,07	210,21	18261,66	158694	1261	109570	43692	4,9	29
				м2	7977,2	113,96	0	47863	684	0	90	0,07	0
93	256	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных элементов лестницы	0,827	9040,34	62,72	7894,2	7476	52	6529	830	0,78	1
				м3	1083,42	31,16	0	896	26	0	90	0,02	0
94	260	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	8,1	3221,47	14,7	1881,93	26094	119	15244	9905	0,97	8
				м2 покрытия	1324,84	4,4	0	10731	36	0	92	0	0
95	261	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	90,6	2766,04	15,29	1261,41	250603	1385	114284	121989	0,98	89
				м2	1489,34	6,72	0	134934	609	0	90	0	0
			Итого по разделу: 69. Разные работы					**2479888**					
			ИТОГО:					**10148415**	**176016**				**2911**
								4412477	**105312**				**68**
			Смета: 2-5-3 водоснабжение и канализацию										
1	50	Е11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	0,1	7293,43	30,27	6270,08	729	3	627	99	0,61	0
				шт.	993,08	16,28	0	99	2	0	98	0,01	0
2	66	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,5	653,31	1,14	119,71	980	2	180	640	0,37	1
				м2 окрашиваемой поверхности	532,47	0,62	0	799	1	0	80	0	0
3	76	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	0,5	4291,99	193,45	539,88	2146	97	270	1796	2,22	1
				комплект	3558,66	107,11	0	1779	54	0	98	0,07	0
4	79	Е11-170101-0110	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	0,2	2132,48	240,88	279,88	426	48	56	342	0,99	0
				комплект	1611,72	132,28	0	322	26	0	98	0,09	0
5	81	Е11-170101-0106	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	3495,97	97,22	224,15	6992	194	448	6327	1,95	4
				комплект	3174,6	53,53	0	6349	107	0	98	0,04	0
6	90	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	8,32	653,31	1,14	119,71	5436	9	996	3548	0,37	3
				м2 окрашиваемой поверхности	532,47	0,62	0	4430	5	0	80	0	0
7	91	Е11-170101-0106	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	3495,97	97,22	224,15	3496	97	224	3164	1,95	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект	3174,6	53,53	0	3175	54	0	98	0,04	0
8	95	Е11-170101-0112	Установка трапов диам. 100 мм	1,8	15484,39	80,84	14117,44	27872	146	25411	2347	0,79	1
				комплект	1286,12	44,56	0	2315	80	0	98	0,03	0
9	96	Е11-170101-0111	Установка трапов диам. 50 мм	0,1	7728,52	37,16	6942,48	773	4	694	75	0,46	0
				комплект	748,88	20,37	0	75	2	0	98	0,01	0
			ИТОГО:					**48850**	**600**				**12**
								19343	**331**				**0**
			Смета: 2-5-4 ОТОПЛЕНИЕ (-20°С)										
1	44	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	134,2	102,38	2,38	45,48	13739	320	6103	5078	0,03	4
				м2	54,52	0,33	0	7316	44	0	69	0	0
			ИТОГО:					**13739**	**320**				**4**
								7316	**44**				**0**
			Смета: 2-5-5 ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	6	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	6	2030,69	46	349,69	12184	276	2098	9714	1,11	7
				шт	1635	17,09	0	9810	103	0	98	0,01	0
2	9	Е11-200501-0107	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	0,15	2325,95	48,23	457,63	349	7	69	270	1,24	0
				шт	1820,09	17,09	0	273	3	0	98	0,01	0
3	11	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2,55	1830,17	55,85	123,9	4667	142	316	4167	1,12	3
				шт	1650,42	17,09	0	4209	44	0	98	0,01	0
4	31	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	0,15	72133,39	3267,96	4739,52	10820	490	711	9588	42,1	6
				шт	64125,92	1101,18	0	9619	165	0	98	0,58	0
5	33	Ц13-110203-0114	Монтаж автоматики и опционального оснащения	0,15	48105,4	5048,32	10945,08	7216	757	1642	3871	24	4
				шт	32112	2292,74	0	4817	344	0	75	1,16	0
6	36	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,75	1830,17	55,85	123,9	1373	42	93	1226	1,12	1
				шт	1650,42	17,09	0	1238	13	0	98	0,01	0
7	46	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
8	50	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску: присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
9	55	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
10	59	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску: присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
11	64	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
12	68	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску: присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	73	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
14	75	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	0,15	3106,36	88,66	260,12	466	13	39	410	1,91	0
				шт	2757,57	34,19	0	414	5	0	98	0,02	0
15	78	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
16	84	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
17	89	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
18	91	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,378	5454,69	57,09	3107,93	2062	22	1175	858	1,62	1
				м2	2289,67	26,03	0	865	10	0	98	0,01	0
19	93	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
20	98	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
21	102	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
22	107	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
23	109	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	0,15	3106,36	88,66	260,12	466	13	39	410	1,91	0
				шт	2757,57	34,19	0	414	5	0	98	0,02	0
24	112	Е11-200501-0106	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	0,3	2030,69	46	349,69	609	14	105	486	1,11	0
				шт	1635	17,09	0	490	5	0	98	0,01	0
25	114	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,2	1830,17	55,85	123,9	2196	67	149	1961	1,12	1
				шт	1650,42	17,09	0	1981	21	0	98	0,01	0
26	123	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
27	128	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
28	130	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	0,15	3106,36	88,66	260,12	466	13	39	410	1,91	0
				шт	2757,57	34,19	0	414	5	0	98	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	133	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,75	1830,17	55,85	123,9	1373	42	93	1226	1,12	1
				шт	1650,42	17,09	0	1238	13	0	98	0,01	0
30	144	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
31	149	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0.025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
32	151	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	0,15	3106,36	88,66	260,12	466	13	39	410	1,91	0
				шт	2757,57	34,19	0	414	5	0	98	0,02	0
33	154	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,6	1830,17	55,85	123,9	1098	34	74	980	1,12	1
				шт	1650,42	17,09	0	990	10	0	98	0,01	0
34	156	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,45	5304,5	45,27	3162,85	2387	20	1423	934	1,48	1
				м2	2096,39	20,44	0	943	9	0	98	0,01	0
35	157	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,63	5430,31	45,27	3571,15	3421	29	2250	1133	1,28	1
				м2	1813,9	20,44	0	1143	13	0	98	0,01	0
36	158	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,045	4971,47	42,19	3564,41	15138	128	10854	4130	0,96	3
				м2	1364,88	19,02	0	4156	58	0	98	0,01	0
37	160	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
38	161	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,1275	26597,06	1538,33	2118,73	3391	196	270	2303	14,8	2
				м3 изоляции	22940	830,28	0	2925	106	0	76	0,51	0
39	165	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
40	167	Е11-201001-0210	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых	0,15	3106,36	88,66	260,12	466	13	39	410	1,91	0
				шт	2757,57	34,19	0	414	5	0	98	0,02	0
41	170	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0.25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
42	176	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	181	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
44	183	Е11-201001-0108	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения диаметром 200 мм	0,15	1812,79	46,56	114,72	272	7	17	245	1,14	0
				шт	1651,51	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
45	186	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
46	191	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
47	196	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
48	199	Е11-202401-0101	Установка виброизоляторов номер 38	0,6	1808,15	3,15	1148,05	1085	2	689	387	0,39	0
				шт	656,95	1,71	0	394	1	0	98	0	0
49	205	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
50	210	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
51	214	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
52	219	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
53	228	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
54	236	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
55	238	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,825	5509,69	57,09	3162,93	4545	47	2609	1872	1,62	1
				м2	2289,67	26,03	0	1889	21	0	98	0,01	0
56	244	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
57	252	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
58	260	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
59	268	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	276	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
61	284	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
62	292	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
63	308	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
64	316	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
65	324	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
66	332	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
67	340	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
68	348	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
69	356	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
70	364	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
71	366	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,75	5304,5	45,27	3162,85	3978	34	2372	1556	1,48	1
				м2	2096,39	20,44	0	1572	15	0	98	0,01	0
72	372	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
73	380	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
			ИТОГО:					**108712**	**3255**				**51**
								75943	**1270**				**1**
			Смета: 2-5-6 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			Раздел: 70. Электрооборудование и электроосвещение										
1	34	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	-2,7	492		492	-1328		-1328			
				шт.									
2	58	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	0,1	5478,67	123,28	2149,39	548	12	215	234	2	0
				шт	3206	39,53	0	321	4	0	72	0,02	0
3	60	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1,2	3023,55	22,06	1398,49	3628	26	1678	1385	1	1
				шт	1603	0	0	1924	0	0	72	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	121	Ц13-080305-0403	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	6,9	4069,09	1397,3	202,94	28077	9641	1400	16918	1,46	10
				шт	2468,86	936,61	0	17035	6463	0	72	0,65	4
5	124	Ц13-080305-0402	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	7	2885,06	1008,04	202,94	20195	7056	1421	11884	0,99	7
				шт	1674,09	683,85	0	11719	4787	0	72	0,48	3
6	129	Ц13-080305-0408	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	7,5	6009,19	1553,84	1766,66	45069	11654	13250	20185	1,59	12
				шт	2688,69	1049,29	0	20165	7870	0	72	0,73	5
7	131	Ц13-080305-0407	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	1,1	5209,17	1294,93	1766,66	5730	1424	1943	2416	1,27	1
				шт	2147,57	902,94	0	2362	993	0	72	0,64	1
8	133	Ц13-080305-0407	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	0,4	5209,17	1294,93	1766,66	2084	518	707	879	1,27	1
				шт	2147,57	902,94	0	859	361	0	72	0,64	0
9	135	Ц13-080305-0605	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на конструкции с лампой мощностью 500 Вт	0,4	12933,76	6872,43	1157,44	5174	2749	463	2224	2,9	1
				шт	4903,9	2816,81	0	1962	1127	0	72	1,45	1
10	137	Ц13-080305-0409	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	0,2	5409,9	1106,74	1766,66	1082	221	353	479	1,5	0
				шт	2536,5	788,13	0	507	158	0	72	0,56	0
11	139	Ц13-080305-0301	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	8,5	2379,41	757,35	928,75	20225	6437	7894	7799	0,41	3
				шт	693,31	581,07	0	5893	4939	0	72	0,43	4
12	142	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	1,8	1607,7	150,49	70,6	2894	271	127	1854	0,82	1
				шт.	1386,62	44,27	0	2496	80	0	72	0,02	0
13	151	Ц13-080305-0109	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	8,8	601,97	3,86	23,18	5297	34	204	3653	0,34	3
				шт	574,94	1,58	0	5059	14	0	72	0	0
14	155	Ц13-080305-0101	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	2,3	568,48	3,66	6,79	1307	8	16	926	0,33	1
				шт	558,03	1,19	0	1283	3	0	72	0	0
15	157	Ц13-080305-0102	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5,3	507,19	3,86	12,94	2688	20	69	1877	0,29	2
				шт	490,39	1,58	0	2599	8	0	72	0	0
16	159	Ц13-080305-0105	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1,8	507,19	3,86	12,94	913	7	23	638	0,29	1
				шт	490,39	1,58	0	883	3	0	72	0	0
17	161	Ц13-080305-0105	Установка 3-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	0,1	507,19	3,86	12,94	51	0	1	35	0,29	0
				шт	490,39	1,58	0	49	0	0	72	0	0
18	166	Ц13-080201-1204	Напольная башенка	0,7	553,8	76,05	87,02	388	53	61	205	0,24	0
				шт	390,72	16,21	0	274	11	0	72	0,01	0
19	170	Ц13-080305-0108	Розетки для установки в напольной башенке	2,2	620,17	4,62	6,79	1364	10	15	967	0,36	1
				шт	608,76	1,58	0	1339	3	0	72	0	0
20	182	Ц13-080206-2106	Монтаж гибких вводов наружным диам. до 60 мм	2	1758,55	0	182,55	3517	0	365	2269	1	2
				ввод	1576	0	0	3152	0	0	72	0	0
21	184	Ц13-080206-0501	Прокладка лотков металлических штампованных	0,0104	109104,83	17216,12	2056,71	1135	179	21	719	57	1
				т	89832	6166,68	0	934	64	0	72	3,12	0
			Итого по разделу: 70. Электрооборудование и электроосвещение					**150037**					
			ИТОГО:					**150038**	**40323**				**48**
								80815	**26888**				**19**
			Смета: 2-5-7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	11	Ц13-110401-0201	Установка персонального компьютера	23	1843,48	480,48	0	42400	11051	0	28005	1	23
				шт	1363	260,48	0	31349	5991	0	75	0,16	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	23	Ц13-110301-0101	Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг	1	853,41	0	7,91	853	0	8	634	0,5	1
				шт	845,5	0	0	846	0	0	75	0	0
3	25	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный (мультимедийный проектор), масса до 0,015 т	1	1843,48	480,48	0	1843	480	0	1218	1	1
				шт	1363	260,48	0	1363	260	0	75	0,16	0
4	27	Ц13-110401-0401	Интерактивная доска с беспроводным интерфейсом	1	18408,45	3876,07	582,38	18408	3876	582	11786	9	9
				шт	13950	1764,91	0	13950	1765	0	75	0,9	1
5	31	Ц13-110401-0201	Установка принтера	1	1843,48	480,48	0	1843	480	0	1218	1	1
				шт	1363	260,48	0	1363	260	0	75	0,16	0
6	33	Ц13-280606-0308	Весы циферблатные для взвешивания продуктов и товаров	1	5564,68	1814,68	0	5565	1815	0	2669	3	3
				шт	3750	625,61	0	3750	626	0	61	0,38	0
7	40	Е11-170501-0102	Установка вани моечных двухсекционных	4	4310,31	269,55	361,49	17241	1078	1446	15014	2,26	9
				комплект	3679,28	150,72	0	14717	603	0	98	0,1	0
8	42	Ц13-280702-0304	Картофелечистка, производительность 300 кг/ч	1	40666,67	2304,71	167,96	40667	2305	168	23874	26	26
				шт	38194	944,09	0	38194	944	0	61	0,49	0
9	44	Ц13-280703-0501	Машина для резки овощей и фруктов.Монтаж оборудования	1	45396,93	2726,78	118,15	45397	2727	118	26677	27	27
				шт.	42552	1181,27	0	42552	1181	0	61	0,61	1
10	46	Е11-170501-0102	Установка вани моечных двухсекционных	7	4310,31	269,55	361,49	30172	1887	2530	26274	2,26	16
				комплект	3679,28	150,72	0	25755	1055	0	98	0,1	1
11	50	Е11-170501-0101	Установка вани моечных односекционных	3	2944,49	73,2	331,61	8833	220	995	7586	1,56	5
				комплект	2539,68	40,51	0	7619	122	0	98	0,03	0
12	53	Ц13-280102-0202	Агрегат просеивательный для очистки муки от посторонних примесей. Монтаж оборудования	1	14430,81	1425,11	18,7	14431	1425	19	8260	9	9
				шт.	12987	553,47	0	12987	553	0	61	0,31	0
13	56	Ц13-280108-0201	Шкаф пекарский. Монтаж оборудования	1	99433,67	14194,67	102	99434	14195	102	55551	59	59
				шт.	85137	5929,5	0	85137	5930	0	61	3	3
14	58	Ц13-280107-0103	Шкаф расстойный к печам с сетчатым подом	1	933702,36	108863,08	17927,28	933702	108863	17927	504738	512	512
				шт	806912	20526,89	0	806912	20527	0	61	10,73	11
15	61	Ц13-280104-0103	Машина тестомесильная, производительность 0,8 т/ч	1	58874,42	5778,32	396,1	58874	5778	396	33660	34	34
				шт	52700	2481,13	0	52700	2481	0	61	1,28	1
16	63	Ц13-280606-0308	Весы циферблатныеея продуктов и товаров. Монтаж оборудования	4	5564,68	1814,68	0	22259	7259	0	10676	3	12
				шт.	3750	625,61	0	15000	2502	0	61	0,38	2
17	66	Е11-100111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	1	1348,27	115,31	416,49	1348	115	416	792	0,68	1
				шт	816,46	63,79	0	816	64	0	90	0,04	0
18	69	Ц13-280703-0501	Машина для резки овощей и фруктов. Монтаж оборудования	1	45396,93	2726,78	118,15	45397	2727	118	26677	27	27
				шт.	42552	1181,27	0	42552	1181	0	61	0,61	1
19	72	Ц13-280108-0101	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч	1	65215,24	4162	165,24	65215	4162	165	38230	43	43
				шт	60888	1783,53	0	60888	1784	0	61	0,92	1
20	75	Е11-100111-0301	Камера холодильная. Установка	1	1348,27	115,31	416,49	1348	115	416	792	0,68	1
				шт	816,46	63,79	0	816	64	0	90	0,04	0
21	77	Ц13-280305-0101	Мясорубка. Монтаж оборудования	1	113044,82	11545,53	9147,29	113045	11546	9147	59301	64	64
				шт.	92352	4862,19	0	92352	4862	0	61	2,46	2
22	79	Ц13-280106-0304	Машина для формовки котлет. Монтаж оборудования	1	21315,54	2043,84	35,7	21316	2044	36	12240	12	12
				шт.	19236	830,18	0	19236	830	0	61	0,45	0
23	81	Е11-100111-0301	Шкаф холодильный. Установка	1	1348,27	115,31	416,49	1348	115	416	792	0,68	1
				шт	816,46	63,79	0	816	64	0	90	0,04	0
24	84	Ц13-281202-0201	Машина посудомоечная	1	40857,67	554,67	3502	40858	555	3502	22548	27	27
				шт	36801	162,8	0	36801	163	0	61	0,1	0
25	87	Е11-100111-0301	Прилавок-витрина. Установка	1	1348,27	115,31	416,49	1348	115	416	792	0,68	1
				шт	816,46	63,79	0	816	64	0	90	0,04	0
26	89	Ц13-281201-0101	Мармит стационарный электрический	2	115452,84	39082,04	74,8	230906	78164	150	112474	51	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт	76296	15896,08	0	152592	31792	0	61	6,87	14
27	92	Е11-100111-0301	Прилавок-витрина. Установка	1	1348,27	115,31	416,49	1348	115	416	792	0,68	1
				шт	816,46	63,79	0	816	64	0	90	0,04	0
28	94	Е11-100111-0301	Кассовый стол. Установка	1	1348,27	115,31	416,49	1348	115	416	792	0,68	1
				шт	816,46	63,79	0	816	64	0	90	0,04	0
29	96	Е11-200601-0102	Установка отсосов бортовых	255,5	75,32	4,41	14,48	19244	1128	3698	14728	0,04	9
				кг	56,43	2,39	0	14418	611	0	98	0	0
30	100	Ц13-280704-0305	Котел пищеварочный. Монтаж оборудования	2	76049,53	2749,03	196,5	152099	5498	393	90580	48	96
				шт.	73104	1141,74	0	146208	2283	0	61	0,59	1
31	102	Ц13-281202-0301	Сковорода электрическая. Монтаж оборудования	1	9592,83	51,83	0	9593	52	0	5830	7	7
				шт.	9541	16,28	0	9541	16	0	61	0,01	0
32	104	Ц13-280108-0201	Шкаф жарочный. Монтаж оборудования	2	99433,67	14194,67	102	198867	28389	204	111101	59	118
				шт.	85137	5929,5	0	170274	11859	0	61	3	6
33	106	Ц13-280108-0201	Плита электрическая. Монтаж оборудования	2	99433,67	14194,67	102	198867	28389	204	111101	59	118
				шт.	85137	5929,5	0	170274	11859	0	61	3	6
34	108	Ц13-360101-0101	Кипятильник. Монтаж оборудования	1	32286,39	1670,59	695,8	32286	1671	696	18709	20	20
				шт.	29920	751,07	0	29920	751	0	61	0,38	0
35	111	Е11-100111-0301	Камера холодильная. Установка	2	1348,27	115,31	416,49	2697	231	833	1584	0,68	1
				шт	816,46	63,79	0	1633	128	0	90	0,04	0
36	113	Е11-100111-0301	Моноблок низкотемпературный. Установка	2	1348,27	115,31	416,49	2697	231	833	1584	0,68	1
				шт	816,46	63,79	0	1633	128	0	90	0,04	0
37	116	Е11-200601-0102	Установка отсосов бортовых	127	75,32	4,41	14,48	9565	561	1838	7321	0,04	5
				кг	56,43	2,39	0	7166	304	0	98	0	0
38	122	Ц13-340108-0201	Облучатель бактерицидный, настенный	3	14968,33	0	8,33	44905	0	25	27377	10	30
				компл	14960	0	0	44880	0	0	61	0	0
			ИТОГО:					**2537567**	**329480**				**1431**
								2159458	**113735**				**57**
			Итого по объекту:					**13007320**					
			Объект: 2-6 БЛОК 6а										
			Смета: 2-6-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ АР										
			Раздел: 71. Проемы										
			Раздел: 72. Полы										
			Раздел: 73. Отделочные работы										
1	7	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке синтетической без устройства каркаса улучшенное стен	8,1	2795,95	37,63	1006,87	22647	305	8156	11479	1,15	9
				м2	1751,45	20	0	14187	162	0	80	0,01	0
2	8	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	7,8	1324,92	86,14	266,38	10334	672	2078	6520	0,65	5
				м2	972,4	72,51	0	7585	566	0	80	0,05	0
3	9	Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	17,4	136,71	1,14	54,86	2379	20	955	1132	0,06	1
				м2	80,71	0,62	0	1404	11	0	80	0	0
4	10	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	124,5	74,73	0,84	18,89	9304	104	2352	5524	0,04	5
				м2	55	0,46	0	6848	58	0	80	0	0
5	11	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	6,6	136,09	0,84	20,25	898	6	134	610	0,09	1
				м2	115	0,46	0	759	3	0	80	0	0
6	12	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (для 1В - 30 гр.С. для других климатических подрайонов см. таб. на л.АР-11)	88	330,9	3,51	0	29119	309	0	23136	0,24	21
				м2	327,39	1,26	0	28810	110	0	80	0	0
7	18	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	7,5	2795,95	37,63	1006,87	20970	282	7552	10629	1,15	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	1751,45	20	0	13136	150	0	80	0,01	0
8	19	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	45,3	2795,95	37,63	1006,87	126657	1705	45611	64197	1,15	52
				м2	1751,45	20	0	79341	906	0	80	0,01	1
9	20	Е11-090306-0501	Монтаж уголка	1,2	202,87	2,62	1,85	243	3	2	165	0,13	0
				м	198,4	0,81	0	238	1	0	69	0	0
10	21	С121-061001-0401	Стоимость алюминиевого уголка	1,2	244		244	293		293			
				м									
			Итого по разделу: 73. Отделочные работы					**222845**					
			Раздел: 74. Разные работы										
11	24	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	9,15	2394,21	188,73	472,06	21907	1727	4319	15437	1,18	11
				м2	1733,42	61,38	0	15861	562	0	94	0,04	0
12	25	С121-040509-0101	Плитки тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	9,15	1529		1529	13990		13990			
				м2									
13	26	Е11-120101-1601	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	20	122,56	1,2	58,2	2451	24	1164	1174	0,04	1
				м2	63,15	0,65	0	1263	13	0	92	0	0
14	31	Е11-090306-0501	Монтаж краевых реек	5,2	202,87	2,62	1,85	1055	14	10	715	0,13	1
				м	198,4	0,81	0	1032	4	0	69	0	0
15	32	С121-050205-0701	Оцинкованная краевая рейка	0,003	483034		483034	1449		1449			
				т									
16	33	Е11-070519-0104	Установка металлических ограждений без поручня	3,3	808,75	85,03	69,68	2669	281	230	2707	0,41	1
				м	654,04	41,16	0	2158	136	0	118	0,03	0
17	51	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	11	2766,04	15,29	1261,41	30426	168	13876	14811	0,98	11
				м2	1489,34	6,72	0	16383	74	0	90	0	0
18	52	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,045	728949,15	6620,59	647432,76	32803	298	29134	4066	42,7	2
				т	74895,8	1676,84	0	3370	75	0	118	1,03	0
19	53	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	10,5	2818,56	1117,71	1527,19	29595	11736	16035	5291	0,14	2
				м3 материала основания в плотном теле	173,66	292,96	0	1823	3076	0	108	0,14	2
20	54	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (толщиной 4см)	70	1095,26	3,11	868,96	76668	218	60827	16971	0,14	10
				м2 покрытия	223,2	1,28	0	15624	90	0	108	0	0
21	55	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	70	335,87	0	263,95	23511	0	18476	5437	0,05	3
				м2 покрытия	71,92	0	0	5034	0	0	108	0	0
			Итого по разделу: 74. Разные работы					**236525**					
			Раздел: 75. Кровля										
			Раздел: 76. Проемы										
22	77	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	2	1548,93	2,04	0	3098	4	0	2135	1,07	2
				шт.	1546,9	0	0	3094	0	0	69	0	0
23	78	С121-090404-0102	Доводчик дверной, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	2	3784		3784	7568		7568			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект									
			Итого по разделу: 76. Проемы					**10666**					
			Раздел: 77. Полы										
24	104	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	47,37	4892,49	140,61	3455,5	231757	6661	163687	60980	0,9	43
				м2	1296,39	73,1	0	61410	3463	0	94	0,04	2
25	105	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	37,5	638,97	1,8	258,86	23961	68	9707	13370	0,24	9
				м	378,31	0,98	0	14187	37	0	94	0	0
26	113	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	21,18	3104,22	23,34	2586,57	65747	494	54784	10098	0,38	8
				м2	494,31	12,91	0	10469	273	0	94	0,01	0
27	114	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	15,3	410,59	2,4	303,92	6282	37	4650	1518	0,08	1
				м плинтусов	104,27	1,3	0	1595	20	0	94	0	0
28	124	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	2,64	4724,87	81,59	3040,94	12474	215	8028	4080	1,13	3
				м2	1602,35	41,77	0	4230	110	0	94	0,03	0
29	125	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	6	638,97	1,8	258,86	3834	11	1553	2139	0,24	1
				м	378,31	0,98	0	2270	6	0	94	0	0
30	135	Е11-110101-3606 Изм. и доп. вып. 6	Устройство резинового спортивного покрытия на клее	157,9	9960,46	23,34	9269,19	1572756	3685	1463605	101054	0,47	74
				м2 покрытия	667,93	12,91	0	105466	2039	0	94	0,01	1
31	136	С"СТРОЙЦЕНТ АБК"	Шнур для сварки швов	107,372	334,82		334,82	35950		35950			
				м									
32	137	С"РОЙМАrКЕТ СОМРАиУ""	Клей Форбо	71,055	25		25	1776		1776			
				кг									
33	138	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	73	410,59	2,4	303,92	29973	175	22186	7244	0,08	6
				м плинтусов	104,27	1,3	0	7612	95	0	94	0	0
34	139	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска плинтусов	15,79	1218,88	3,78	516,47	19246	60	8155	8851	0,47	7
				м2	698,63	2,06	0	11031	33	0	80	0	0
35	143	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	30,63	4892,49	140,61	3455,5	149857	4307	105842	39431	0,9	28
				м2	1296,39	73,1	0	39708	2239	0	94	0,04	1
36	144	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	16,8	638,97	1,8	258,86	10735	30	4349	5990	0,24	4
				м	378,31	0,98	0	6356	16	0	94	0	0
			Итого по разделу: 77. Полы					**2164349**					
			Раздел: 78. Отделочные работы										
37	154	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	0,6	3008,44	37,63	1021,36	1805	23	613	945	1,28	1
				м2	1949,44	20	0	1170	12	0	80	0,01	0
38	155	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	49,13	886,88	7,13	230,4	43573	350	11320	25683	0,45	22
				м2	649,35	4,09	0	31903	201	0	80	0	0
39	156	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	49,73	558,59	3,24	173,41	27779	161	8624	15265	0,26	13
				м2	381,94	1,76	0	18994	88	0	80	0	0
40	157	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	1,9	2795,95	37,63	1006,87	5312	72	1913	2693	1,15	2
				м2	1751,45	20	0	3328	38	0	80	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	158	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	87,5	1595,37	91,37	337,76	139595	7995	29554	86923	0,74	65
				м2	1166,24	75,51	0	102046	6607	0	80	0,06	5
42	159	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	24,2	1324,92	86,14	266,38	32063	2085	6446	20229	0,65	16
				м2	972,4	72,51	0	23532	1755	0	80	0,05	1
43	160	Е11-150203-0501	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	112,1	760,27	5,95	230,4	85226	666	25828	47291	0,37	41
				м2	523,92	3,41	0	58731	382	0	80	0	0
44	161	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	3,9	2980,41	22,35	553,18	11624	87	2157	7529	1,48	6
				м2 оштукатуриваемой поверхности	2404,88	8,26	0	9379	32	0	80	0	0
45	162	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску	63,7	501,06	3,24	158,48	31918	206	10095	17383	0,23	15
				м2	339,34	1,76	0	21616	112	0	80	0	0
46	163	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	58,78	74,73	0,84	18,89	4393	49	1111	2608	0,04	3
				м2	55	0,46	0	3233	27	0	80	0	0
47	164	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	24,2	136,09	0,84	20,25	3293	20	490	2235	0,09	2
				м2	115	0,46	0	2783	11	0	80	0	0
48	165	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска стен акриловой краской	48,7	1223,13	3,54	519,46	59566	172	25298	27352	0,47	23
				м2	700,13	1,93	0	34096	94	0	80	0	0
49	166	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	11	4503,32	28,36	2160	49536	312	23760	20571	1,52	17
				м2	2314,96	22,7	0	25465	250	0	80	0,02	0
50	167	Е11-080701-0201	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	15,79	1291,01	5,41	310,53	20385	85	4903	14362	0,7	11
				м2	975,08	2,93	0	15396	46	0	93	0	0
51	168	Е11-120101-0802	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	202,7775	146,83	0,3	79,74	29773	61	16169	12490	0,05	10
				м2	66,79	0,16	0	13543	33	0	92	0	0
52	169	Е11-150213-0105 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	137,425	101,72	0,02	45,4	13978	3	6239	6189	0,04	6
				м2	56,29	0	0	7736	0	0	80	0	0
53	170	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен и откосов на морозостойком клею	135,375	8254,93	34,05	4202,07	1117511	4610	568856	437216	2,55	345
				м2	4018,8	18,28	0	544045	2475	0	80	0,01	2
54	171	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	50,775	5859,9	272,87	1566,31	297536	13855	79529	172811	2,25	114
				м2	4020,71	233,62	0	204152	11862	0	80	0,14	7
55	173	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	52,825	187,01	1,54	89,68	9879	82	4737	4082	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	95,79	0,81	0	5060	43	0	80	0	0
56	174	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка по камню плоских откосов при ширине до 200мм	15,76925	521,73	0,73	0,04	8227	11	1	6572	0,32	5
				м	520,96	0	0	8215	0	0	80	0	0
57	176	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	202,7775	873,94	2,1	267,62	177215	426	54268	114160	0,43	88
				м2	604,22	1,14	0	122521	231	0	93	0	0
58	177	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных (для 1В - 30 гр.С, для других климатических подрайонов см. таб. на л.АР-55)	75,975	330,9	3,51	0	25140	267	0	19975	0,24	18
				м2	327,39	1,26	0	24873	95	0	80	0	0
			Итого по разделу: 78. Отделочные работы					**2195327**					
			Раздел: 79. Разные работы										
59	185	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	3,9	2394,21	188,73	472,06	9337	736	1841	6580	1,18	5
				м2	1733,42	61,38	0	6760	239	0	94	0,04	0
60	186	С121-040509-0101	Плитки тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	3,9	1529		1529	5963		5963			
				м2									
61	187	Е11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	6,3	2927,67	33,76	1959,99	18444	213	12348	6455	0,7	4
				м	933,92	14,83	0	5884	93	0	108	0,01	0
62	188	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12 мм)	5,5	683,28	107,09	299,17	3758	589	1645	1562	0,24	1
				м2	277,02	31,58	0	1524	174	0	92	0,02	0
63	189	Е11-120101-1702 К=3	Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	5,5	51,36	4,77	-43,51	-282	-26	-239	-23	0	0
				м2	3,08	1,47	0	-17	-8	0	92	0	0
64	190	Е11-120101-1601	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	5,5	122,56	1,2	58,2	674	7	320	323	0,04	0
				м2	63,15	0,65	0	347	4	0	92	0	0
65	191	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	5,5	1231,18	15,01	998,69	6772	83	5493	1126	0,14	1
				м2	217,49	5,07	0	1196	28	0	92	0	0
66	192	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5	1366,05	14,7	26,52	6830	73	133	6114	0,97	5
				м2	1324,84	4,4	0	6624	22	0	92	0	0
67	193	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	5,15	4269		4269	21985		21985			
				м2									
68	194	Е11-090306-0501	Монтаж краевых реек	3,1	202,87	2,62	1,85	629	8	6	426	0,13	0
				м	198,4	0,81	0	615	3	0	69	0	0
69	195	С121-050205-0701	Оцинкованная краевая рейка	0,002	483034		483034	966		966			
				т									
70	196	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен на морозостойком клею	2,8	8254,93	34,05	4202,07	23114	95	11766	9043	2,55	7
				м2	4018,8	18,28	0	11253	51	0	80	0,01	0
71	200	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6	3221,47	14,7	1881,93	19329	88	11292	7337	0,97	6
				м2 покрытия	1324,84	4,4	0	7949	26	0	92	0	0
72	205	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты	10,08	822,09	42,4	29,49	8287	427	297	7117	0,47	5
				м2	750,2	8,95	0	7562	90	0	93	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	206	С121-130809-0401	Лента герметизирующая самоклеящая	0,064	75421		75421	4827		4827			
				1000м									
74	214	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0.5	9040.34	62,72	7894,2	4520	31	3947	502	0,78	0
				м3	1083.42	31,16	0	542	16	0	90	0,02	0
75	215	Е11-100102-0603	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными ламинированными толщиной 20 мм	82.38	1093,95	14,8	12,89	90119	1220	1062	79645	0,75	62
				м2	1066.25	7,98	0	87838	657	0	90	0	0
76	216	С121-070506-1301	Ламинат	84.44	4502		4502	380149		380149			
				м2									
77	217	Е11-150404-0101 Изм. и доп. вып. 4	Окраска эмалью деревянной обшивки	40	1328,27	2,64	470,67	53131	106	18827	27405	0,58	23
				м2	854,96	1,44	0	34198	58	0	80	0	0
78	218	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж балок	0,019	36605,73	10789,84	3853,73	696	205	73	335	15,51	0
				т	21962,16	3622,87	0	417	69	0	69	1,6	0
79	219	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,019	514960		514960	9784		9784			
				т									
80	220	Е11-090501-0204	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,019	15325,33	1485,06	1823,02	291	28	35	158	5,25	0
				т	12017,25	4,88	0	228	0	0	69	0	0
81	221	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,548	184,49	3,42	117,33	101	2	64	24	0,04	0
				м2	63,73	0,65	0	35	0	0	69	0	0
82	222	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,005	653555,36	2445,36	234083	3268	12	1170	1903	289	1
				1т	417027	1183,61	0	2085	6	0	91	0,62	0
83	223	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство сетки капроновой	66	346,56	6,93	0	22873	457	0	18095	0,22	15
				м2	339,63	3,07	0	22416	203	0	80	0	0
84	224	С121-080102-0101	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	66	75		75	4950		4950			
				м2									
85	225	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,64	3602,72	559,13	1397,86	2306	358	895	1042	1,23	1
				м2	1645,74	163,07	0	1053	104	0	90	0,1	0
86	226	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8П	0,64	33113		33113	21192		21192			
				м2									
			Итого по разделу: 79. Разные работы					**724013**					
			ИТОГО:					**5553722**	**69931**				**1293**
								1962610	**40557**				**26**
			Смета: 2-6-4 водоснабжение и канализацию										
1	1	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	3,4	4187,89	73,46	2911,65	14239	250	9900	4106	0,72	2
				м трубопровода	1202,78	29,51	0	4089	100	0	98	0,02	0
2	2	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	0,5	1941,46	19,58	1438,36	971	10	719	241	0,3	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода	483,52	8,63	0	242	4	0	98	0,01	0
3	5	Е11-160801-0101	Установка водосточных воронок	0,4	18671,23	358,61	14032,4	7468	143	5613	1691	2,58	1
				1воронка	4280,22	32,56	0	1712	13	0	98	0,02	0
4	7	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-FLEX	0,503	2107,19	129,13	963,46	1060	65	485	415	0,6	0
				м2	1014,6	70	0	510	35	0	76	0,04	0
5	9	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	5	956,88	3,56	6,37	4784	18	32	4646	0,56	3
				м	946,96	1,28	0	4735	6	0	98	0	0
6	10	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4	991,61	1,46	2,6	3966	6	10	3873	0,58	2
				м	987,54	0,56	0	3950	2	0	98	0	0
7	14	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,82	653,31	1,14	119,71	1189	2	218	776	0,37	1
				м2 окрашиваемой поверхности	532,47	0,62	0	969	1	0	80	0	0
8	15	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	4,5	3442,29	39,19	2698,18	15490	176	12142	3188	0,43	2
				м трубопровода	704,92	18,07	0	3172	81	0	98	0,01	0
9	17	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	0,1	2615,3	118,16	298,02	262	12	30	219	1,47	0
				шт.	2199,12	32,56	0	220	3	0	98	0,02	0
10	20	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	0,2	19132,54	125,44	17541,9	3827	25	3508	297	0,9	0
				кран	1465,2	48,84	0	293	10	0	98	0,03	0
11	21	Е11-100111-0301	Шкаф пожарный. Установка	0,2	1311,43	115,31	379,65	262	23	76	158	0,68	0
				изделие	816,46	63,79	0	163	13	0	90	0,04	0
12	24	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	3	1730,7	14,75	13,06	5192	44	39	5007	1,05	3
				м трубопровода	1702,89	0,12	0	5109	0	0	98	0	0
13	25	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	1,8	2248,29	24,79	6,98	4047	45	13	3911	1,36	2
				м трубопровода	2216,52	0,47	0	3990	1	0	98	0	0
14	26	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	1,1	2435,93	28,58	6,05	2680	31	7	2589	1,48	2
				м трубопровода	2401,3	0,71	0	2641	1	0	98	0	0
			ИТОГО:					**65437**	**848**				**19**
								31795	**270**				**0**
			Смета: 2-6-5 ОТОПЛЕНИЕ (-20°С)										
1	1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	15	1578,55	19,58	1075,45	23678	294	16132	7235	0,3	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м	483,52	8,63	0	7253	129	0	98	0,01	0
2	2	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	18	1699,97	19,58	1196,87	30599	353	21544	8681	0,3	5
				м	483,52	8,63	0	8703	155	0	98	0,01	0
3	3	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	55	1378,51	19,58	875,41	75818	1077	48147	26527	0,3	16
				м	483,52	8,63	0	26593	475	0	98	0,01	0
4	4	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	15	1941,46	19,58	1438,36	29122	294	21575	7235	0,3	4
				м	483,52	8,63	0	7253	129	0	98	0,01	0
5	5	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	25	2349,76	36,05	1708,09	58744	901	42702	15248	0,37	9
				м	605,62	16,77	0	15140	419	0	98	0,01	0
6	6	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	128	106,91	1,07	2,63	13684	136	337	12946	0,05	6
				м	103,21	0	0	13210	0	0	98	0	0
7	7	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	45	3503,55	50,53	2364,71	157660	2274	106412	48909	0,66	30
				м	1088,3	20,74	0	48974	934	0	98	0,01	1
8	8	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	45	112,98	1,07	8,71	5084	48	392	4551	0,05	2
				м	103,21	0	0	4644	0	0	98	0	0
9	9	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм	176	1730,7	14,75	13,06	304603	2597	2298	293735	1,05	184
				м	1702,89	0,12	0	299708	21	0	98	0	0
10	11	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм	36	1866,29	17,72	10,39	67186	638	374	64858	1,13	41
				м	1838,17	0,2	0	66174	7	0	98	0	0
11	13	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм	27	2035	20,94	8,36	54945	565	226	53079	1,23	33
				м	2005,7	0,32	0	54154	9	0	98	0	0
12	16	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Коллектор из труб диаметром 108 мм	1,8	5404,48	73,46	4128,25	9728	132	7431	2174	0,72	1
				м	1202,78	29,51	0	2165	53	0	98	0,02	0
13	23	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов автоматических на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	7	2585,27	88,13	298,02	18097	617	2086	15198	1,47	10
				1шт	2199,12	16,28	0	15394	114	0	98	0,01	0
14	26	Ц13-110201-0105	Монтаж регулятора давления	7	5278,58	0	70,3	36950	0	492	27343	3,08	22
				шт.	5208,28	0	0	36458	0	0	75	0	0
15	27	С123-051207-0501	Регулятор перепада давления автоматический, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 12678-80	6	51012		51012	306072		306072			
				шт.									
16	28	С123-051207-0502	Регулятор перепада давления автоматический, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 12678-80	1	52447		52447	52447		52447			
				шт.									
17	29	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов терморегулятора, клапанов запорных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	60	2585,27	88,13	298,02	155116	5288	17881	130266	1,47	88
				1шт	2199,12	16,28	0	131947	977	0	98	0,01	1
18	32	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов Маевского для выпуска воздуха из радиаторов	30	328,37	0	111,58	9851	0	3347	6374	0,12	4
				комплект	216,79	0	0	6504	0	0	98	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	33	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	4873,62	0	4370,4	38989	0	34963	3945	0,32	3
				комплект	503,22	0	0	4026	0	0	98	0	0
20	34	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	8	10444,76	0	10061,58	83558	0	80493	3004	0,23	2
				комплект	383,18	0	0	3065	0	0	98	0	0
21	35	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов спуска воздуха автоматических	4	237,37	0	20,58	949	0	82	850	0,12	0
				комплект	216,79	0	0	867	0	0	98	0	0
22	37	Е11-180301-0101	Установка чугунных радиаторов	41,3	1378,05	174,22	171,91	56913	7195	7100	45634	0,7	29
				1квт	1031,91	95,58	0	42618	3947	0	98	0,06	3
23	38	С123-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки 2КП100-90х500	41,3	18143		18143	749306		749306			
				квт									
24	39	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	347	697,9	75,08	266,02	242172	26051	92311	104829	0,21	73
				м	356,8	40,7	0	123810	14123	0	76	0,03	9
			ИТОГО:					**2581271**	**48459**				**568**
								918660	**21492**				**13**
			Смета: 2-6-6 ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	3	Ц13-110203-0114	Монтаж автоматики и опционального оснащения	0,15	48105,4	5048,32	10945,08	7216	757	1642	3871	24	4
				шт	32112	2292,74	0	4817	344	0	75	1,16	0
2	6	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,6	1830,17	55,85	123,9	1098	34	74	980	1,12	1
				шт	1650,42	17,09	0	990	10	0	98	0,01	0
3	16	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
4	18	Е11-201001-0108	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения диаметром 200 мм	0,15	1812,79	46,56	114,72	272	7	17	245	1,14	0
				шт	1651,51	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
5	21	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,45	1830,17	55,85	123,9	824	25	56	735	1,12	1
				шт	1650,42	17,09	0	743	8	0	98	0,01	0
6	26	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
7	31	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
8	33	Е11-201001-0108	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения диаметром 200 мм	0,15	1812,79	46,56	114,72	272	7	17	245	1,14	0
				шт	1651,51	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
9	36	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
10	41	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
11	46	Е11-201501-0101	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	0,15	6517,79	232,81	45,67	978	35	7	931	3,83	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт	6239,31	92,79	0	936	14	0	98	0,05	0
12	48	Е11-201001-0108	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения диаметром 200 мм	0,15	1812,79	46,56	114,72	272	7	17	245	1,14	0
				шт	1651,51	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
13	51	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,45	1830,17	55,85	123,9	824	25	56	735	1,12	1
				шт	1650,42	17,09	0	743	8	0	98	0,01	0
14	56	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	0,15	2521,06	17,58	812,48	378	3	122	183	1	0
				шт	1691	0	0	254	0	0	72	0	0
15	61	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
16	69	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
17	77	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
18	85	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
19	93	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
20	101	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
21	109	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,3	1830,17	55,85	123,9	549	17	37	490	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	495	5	0	98	0,01	0
22	117	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	0,15	1830,17	55,85	123,9	275	8	19	245	1,12	0
				шт	1650,42	17,09	0	248	3	0	98	0,01	0
			ИТОГО:					**18417**	**1088**				**10**
								14827	**456**				**0**
			Смета: 2-6-7 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			Раздел: 80. Электрооборудование и электроосвещение										
1	25	Ц13-080305-0402	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	3,7	2885,06	1008,04	202,94	10675	3730	751	6282	0,99	4
				шт	1674,09	683,85	0	6194	2530	0	72	0,48	2
2	29	Ц13-080305-0407	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	1	5209,17	1294,93	1766,66	5209	1295	1767	2196	1,27	1
				шт	2147,57	902,94	0	2148	903	0	72	0,64	1
3	31	Ц13-080305-0408	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	0,8	6009,19	1553,84	1766,66	4807	1243	1413	2153	1,59	1
				шт	2688,69	1049,29	0	2151	839	0	72	0,73	1
4	34	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	1	1607,7	150,49	70,6	1608	150	71	1030	0,82	1
				шт.	1386,62	44,27	0	1387	44	0	72	0,02	0
5	37	Ц13-080305-0301	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1,7	2379,41	757,35	928,75	4045	1287	1579	1560	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт	693,31	581,07	0	1179	988	0	72	0,43	1
6	43	Ц13-080305-0101	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1,7	568,48	3,66	6,79	966	6	12	684	0,33	1
				шт	558,03	1,19	0	949	2	0	72	0	0
7	45	Ц13-080305-0102	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1,5	507,19	3,86	12,94	761	6	19	531	0,29	0
				шт	490,39	1,58	0	736	2	0	72	0	0
8	47	Ц13-080305-0105	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	0,2	507,19	3,86	12,94	101	1	3	71	0,29	0
				шт	490,39	1,58	0	98	0	0	72	0	0
9	49	Ц13-080305-0109	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	0,3	601,97	3,86	23,18	181	1	7	125	0,34	0
				шт	574,94	1,58	0	172	0	0	72	0	0
			Итого по разделу: 80. Электрооборудование и электроосвещение					**28353**					
			ИТОГО:					**28353**	**7717**				**9**
								15014	**5308**				**4**
			Смета: 2-6-8 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	13	С123-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	26	7661		7661	199186		199186			
				шт.									
			ИТОГО:					**199186**	**0**				**0**
								0	**0**				**0**
			Итого по объекту:					**8446387**					
			Объект: 4-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ										
			Смета: 4-1-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ										
1	54	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	24,6	380,47	29,68	67,11	9360	730	1651	5200	0,18	4
				м	283,68	9,88	0	6979	243	0	72	0,01	0
2	55	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм (16 мм). Монтаж по строительным основаниям	24,3	374,28	23,9	66,7	9095	581	1621	5095	0,18	4
				м	283,68	7,51	0	6893	183	0	72	0	0
3	56	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	1,2	1964,08	212,25	333,44	2357	255	400	1290	0,9	1
				шт.	1418,4	75,11	0	1702	90	0	72	0,04	0
4	60	Е11-270601-0104	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	4,62	4852,47	2719,13	244,82	22418	12562	1131	14561	1,24	6
				м3 сборных железобетонных плит	1888,52	1029,78	0	8725	4758	0	108	0,55	3
			ИТОГО:					**43230**	**14129**				**16**
								24299	**5274**				**3**
			Итого по объекту:					**43230**					
			Объект: 5-1 СЕТИ СВЯЗИ										
			Смета: 5-1-1 СЕТИ СВЯЗИ										
1	1	Е11-010101-0430	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	28,528	183,7	183,7	0	5241	5241	0	1651	0	0
				м3 грунта	0	80,37	0	0	2293	0	72	0,04	1
2	2	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) (выдесненный грунт колодцев)м3	2,8	128,93	120,92	0	361	339	0	88	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта	8,01	35,57	0	22	100	0	72	0,02	0
3	3	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	3,2	1863,46	0	0	5963	0	0	4293	1,42	5
				м3 грунта	1863,46	0	0	5963	0	0	72	0	0
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2,4	962,88	0	0	2311	0	0	1664	0,89	2
				м3 грунта	962,88	0	0	2311	0	0	72	0	0
5	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	29,328	37,52	37,52	0	1100	1100	0	331	0	0
				м3 грунта	0	15,68	0	0	460	0	72	0,01	0
6	6	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	29,328	18,53	18,53	0	543	543	0	164	0	0
				м3 грунта	0	7,75	0	0	227	0	72	0	0
7	7	Ц13-100902-0912	Оптическая полка на 8 портов	0,4	4729,83	1115,2	358,63	1892	446	143	1097	2	1
				шт	3256	553,52	0	1302	221	0	72	0,34	0
8	9	Ц13-100904-0202	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	354	447,33	107,26	0,93	158356	37969	328	100011	0,19	67
				м кабеля	339,15	53,24	0	120059	18845	0	72	0,03	12
9	10	Ц13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	67,2	347,59	96,76	0,93	23358	6502	62	14415	0,14	9
				м кабеля	249,9	48,03	0	16793	3227	0	72	0,03	2
10	11	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по кабельному каналу с креплением на поворотах и в конце трассы	42,4	340,04	130,83	46,42	14418	5547	1968	6368	0,1	4
				м кабеля	162,8	45,78	0	6903	1941	0	72	0,03	1
11	13	Ц13-100904-0301	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	60	198,9	69,54	0	11934	4172	0	7079	0,07	4
				м канала	129,36	34,51	0	7762	2071	0	72	0,02	1
12	15	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	3,6	12564,5	7089,69	2438,84	45232	25523	8780	26692	1,83	7
				м продавливания	3035,97	4453,33	0	10929	16032	0	99	2,26	8
13	16	Е11-340201-0604	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	1,6	7892,59	3148,83	0	12628	5038	0	7436	3,01	5
				колодец	4743,76	1371,75	0	7590	2195	0	76	0,59	1
14	18	Е11-231201-0101	Люки. Установка	1,6	2135,34	210,21	105,54	3417	336	169	3063	1,31	2
				шт.	1819,59	113,96	0	2911	182	0	99	0,07	0
15	20	Е11-340201-0803	Колодцы. Установка кронштейна	3,2	2932,97	0	1728,39	9386	0	5531	2930	0,82	3
				шт.	1204,58	0	0	3855	0	0	76	0	0
16	24	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	40	286,51	2,25	23,13	11460	90	925	7524	0,16	7
				м	261,13	0,14	0	10445	5	0	72	0	0
			ИТОГО:					**307600**	**92845**				**115**
								196845	**47799**				**27**
			Итого по объекту:					**307599**					
			Объект: 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ										
			Смета: 6-1-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ										
			Раздел: 81. ВОДОПРОВОД										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	79	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0002	1165662,37	538419,71	18728,46	233	108	4	157	312,7	0
				т фасонных частей	608514,2	182811,38	0	122	37	0	99	94,3	0
2	83	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Подставка пожарная	0,0113	85482,41	15790,59	25121,72	966	178	284	562	32,7	0
				т	44570,1	5661,8	0	504	64	0	99	2,69	0
3	84	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	0,2	3232,3	196,83	554,81	646	39	111	510	1,82	0
				шт.	2480,66	95,34	0	496	19	0	99	0,05	0
4	86	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,427	40213,28	9963,06	17704,46	57384	14217	25264	24204	8,86	13
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12545,76	4586,7	0	17903	6545	0	99	2,22	3
5	100	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,16	927,03	20,1	567,09	5711	124	3493	1966	0,21	1
				м2	339,84	3,26	0	2093	20	0	93	0	0
6	101	Е11-110101-1303 #К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом т.100 мм	3,6118	4624,81	311,7	3644,04	16704	1126	13162	2694	0,53	2
				м2	669,07	124,45	0	2417	450	0	94	0,03	0
7	102	Е11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-шебеночной смеси т.10 см	0,416	1306,56	1117,71	15,19	544	465	6	210	0,14	0
				м3	173,66	292,96	0	72	122	0	108	0,14	0
8	105	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	4,16	1085,84	3,11	859,53	4517	13	3576	1009	0,14	1
				м2	223,2	1,28	0	929	5	0	108	0	0
			Итого по разделу: 81. ВОДОПРОВОД					**86705**					
			Раздел: 82. КАНАЛИЗАЦИЯ										
9	106	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	64	128,93	120,92	0	8252	7739	0	2008	0,01	0
				м3 грунта	8,01	35,57	0	513	2277	0	72	0,02	1
10	107	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,9	176,87	167,65	0,09	867	822	0	222	0,01	0
				м3 грунта	9,12	53,94	0	45	264	0	72	0,02	0
11	108	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	5,2	1863,46	0	0	9690	0	0	6977	1,42	7
				м3 грунта	1863,46	0	0	9690	0	0	72	0	0
12	109	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	4,8	962,88	0	0	4622	0	0	3328	0,89	4
				м3 грунта	962,88	0	0	4622	0	0	72	0	0
13	110	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	60,7	37,52	37,52	0	2277	2277	0	685	0	0
				м3 грунта	0	15,68	0	0	952	0	72	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	111	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	60,7	18,53	18,53	0	1125	1125	0	338	0	0
				м3 грунта	0	7,75	0	0	470	0	72	0	0
15	112	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы. Устройство	3,7	1442,97	167,97	0	5339	621	0	4879	1,02	4
				м3 основания	1275	56,98	0	4718	211	0	99	0,04	0
16	114	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	4,9	18,8	15,64	0,06	92	77	0	36	0	0
				м3 грунта	3,1	7	0	15	34	0	72	0	0
17	115	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,03	544483,26	157786,38	10515,88	16334	4734	315	12756	247	7
				км трубопровода	376181	53330,58	0	11285	1600	0	99	38,24	1
18	116	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,0222	657338,53	204923,92	16836,61	14593	4549	374	11102	286	6
				км трубопровода	435578	69553,5	0	9670	1544	0	99	49,89	1
19	119	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм (ФУТЛЯР). Укладка	0,0028	2055591,52	881482,63	76333,89	5756	2468	214	3954	615	2
				км трубопровода	1097775	328769,97	0	3074	921	0	99	169,27	0
20	120	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм.(ФУТЛЯР) Укладка	0,0051	2265128,33	1006869,25	76589,08	11552	5135	391	7864	662	3
				км трубопровода	1181670	375864,43	0	6027	1917	0	99	194,34	1
21	121	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	2,84	1678,81	8,57	209,92	4768	24	596	4115	0,9	3
				м трубы, уложенной в футляре	1460,32	3,09	0	4147	9	0	99	0	0
22	122	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	5,12	1742,15	9,18	271,03	8920	47	1388	7428	0,9	5
				м трубы, уложенной в футляре	1461,94	3,42	0	7485	18	0	99	0	0
23	123	Е11-220601-1009 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0028	5233905,78	1131139,83	3952792,35	14655	3167	11068	1478	90,4	0
				км трубопровода	149973,6	383287,74	0	420	1073	0	99	185,21	1
24	124	Е11-220601-1010 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0051	5823361,31	1158961,57	4501320,04	29699	5911	22957	2805	98,3	1
				км трубопровода	163079,7	392522,92	0	832	2002	0	99	189,55	1
25	125	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	5,164	42733,51	11582,6	10402,88	220676	59813	53720	132624	13,87	72
				м3 конструкций колодца	20748,02	5193,83	0	107143	26821	0	99	2,38	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	134	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,08	927,03	20,1	567,09	9344	203	5716	3216	0,21	2
				м2	339,84	3,26	0	3426	33	0	93	0	0
27	135	Е11-110101-1303	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом т.100 мм	5,8278	2312,4	155,85	1822,02	13476	908	10618	2174	0,26	2
				м2	334,54	62,23	0	1950	363	0	94	0,03	0
28	136	Е11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси т.10 см	1,508	1306,56	1117,71	15,19	1970	1686	23	760	0,14	0
				м3	173,66	292,96	0	262	442	0	108	0,14	0
29	139	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	15,08	1085,84	3,11	859,53	16374	47	12962	3656	0,14	2
				м2	223,2	1,28	0	3366	19	0	108	0	0
30	140	Е11-170701-0101	Жироуловитель массой до 0,5 т. Установка	0,1	21052,8	1716,6	0	2105	172	0	1964	13,4	1
				бак	19336,2	708,79	0	1934	71	0	98	0,38	0
			Итого по разделу: 82. КАНАЛИЗАЦИЯ					**402487**					
			ИТОГО:					**489191**	**117796**				**139**
								205160	**48303**				**23**
			Объект: 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО										
			Смета: 7-1-2 ПОКРЫТИЕ										
1	2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,256	136855,76	1984,47	134871,29	171891	2492	169398	1531	0	0
				т	0	1128,68	0	0	1418	0	108	0,58	1
2	3	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	3588	1206,86	105,4	1046,76	4330225	378175	3755783	357340	0,03	121
				м2 покрытия	54,7	37,51	0	196266	134603	0	108	0,02	60
3	4	Е11-270602-0401 #К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 (ДОБАВИТЬ 2 СМ)	3588	524,32	0,09	521,89	1881256	310	1872535	9084	0	1
				м2 покрытия	2,34	0	0	8411	0	0	108	0	0
4	5	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	683,5	2097,11	33,76	1129,43	1433377	23073	771968	700354	0,7	477
				м бортового камня	933,92	14,83	0	638337	10139	0	108	0,01	4
5	8	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	2471,5	634,64	40,92	117,46	1568502	101140	290310	1321430	0,38	942
				м2 тротуара	476,25	18,81	0	1177052	46494	0	108	0,01	24
6	11	Е11-270201-1001 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цем.бет. видах покрытий	472,5	1582,29	33,76	614,61	747630	15950	290401	484151	0,7	330
				м бортового камня	933,92	14,83	0	441279	7009	0	108	0,01	3
7	15	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,8345	136855,76	1984,47	134871,29	114206	1656	112550	1017	0	0
				т	0	1128,68	0	0	942	0	108	0,58	0
8	16	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2400	1320,55	105,15	1160,7	3169330	252359	2785689	238716	0,03	81
				м2 покрытия	54,7	37,4	0	131282	89751	0	108	0,02	40
9	17	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14#К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 (ДОБАВИТЬ 1 СМ)	2400	288,95	0,04	288,32	693476	98	691972	1519	0	0
				м2 покрытия	0,59	0	0	1407	0	0	108	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	18	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2400	1206,86	105,4	1046,76	2896471	252960	2512230	239023	0,03	81
				м2 покрытия	54,7	37,51	0	131282	90036	0	108	0,02	40
11	19	У86-010703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	1200	5228	245	4090	6273600	294000	4908000	1267488	0,69	826
				м2	893	85	4090	1071600	102000	4908000	108	0,05	60
12	22	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,8065	136855,76	1984,47	134871,29	110374	1600	108774	983	0	0
				т	0	1128,68	0	0	910	0	108	0,58	0
13	23	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2362	1206,86	105,4	1046,76	2850611	248955	2472453	235239	0,03	79
				м2 покрытия	54,7	37,51	0	129203	88610	0	108	0,02	40
14	24	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	1181	19397,97	24,91	18572,93	22909006	29424	21934636	1033209	0,6	706
				м2 покрытия	800,12	9,93	0	944946	11728	0	108	0,01	7
15	27	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,2115	136855,76	1984,47	134871,29	28945	420	28525	258	0	0
				т	0	1128,68	0	0	239	0	108	0,58	0
16	28	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	611	1206,86	105,4	1046,76	737393	64399	639572	60851	0,03	21
				м2 покрытия	54,7	37,51	0	33422	22922	0	108	0,02	10
17	29	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	305,5	19397,97	24,91	18572,93	5926081	7611	5674031	267269	0,6	183
				м2 покрытия	800,12	9,93	0	244438	3034	0	108	0,01	2
18	32	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,2475	136855,76	1984,47	134871,29	33872	491	33381	302	0	0
				т	0	1128,68	0	0	279	0	108	0,58	0
19	33	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	706,9	1206,86	105,4	1046,76	853131	74507	739956	70402	0,03	24
				м2 покрытия	54,7	37,51	0	38668	26519	0	108	0,02	12
20	34	Е11-270602-0401 #К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	706,9	524,32	0,09	521,89	370641	61	368923	1790	0	0
				м2 покрытия	2,34	0	0	1657	0	0	108	0	0
21	35	У86-010210-0102	Стойка волейбольная высотой 2,9 м	1	123971	2093	108725	123971	2093	108725	9550	10,17	10
				комплект	13153	687	106932	13153	687	106932	69	0,39	0
22	39	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,017	136855,76	1984,47	134871,29	2327	34	2293	21	0	0
				т	0	1128,68	0	0	19	0	108	0,58	0
23	40	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	48,8	1206,86	105,4	1046,76	58895	5144	51082	4860	0,03	2
				м2 покрытия	54,7	37,51	0	2669	1831	0	108	0,02	1
24	41	Е11-270602-0401 #К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	48,8	524,32	0,09	521,89	25587	4	25468	124	0	0
				м2 покрытия	2,34	0	0	114	0	0	108	0	0
25	42	Е11-270401-0101	Яма приземления из кварцевого песка. Устройство	6,3	1253,37	1079,7	0	7896	6802	0	3094	0,14	1
				м3 материала основания в плотном теле	173,66	281,07	0	1094	1771	0	108	0,14	1
26	44	Е11-100102-0401	Брусок для отталкивания. Установка	0,023	98381,63	1136,64	67634,99	2263	26	1556	625	22,5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 древесины в конструкции	29610	586,08	0	681	13	0	90	0,36	0
27	46	У86-010202-0104	Турник разновысокий	0,5	112501	328	105880	56251	164	52940	2904	4,83	2
				комплект	6293	90	105233	3147	45	52617	91	0,06	0
28	47	У86-010204-0203	Шведская стенка одинарная	0,5	162637	2311	153195	81319	1156	76598	3615	4,99	2
				комплект	7131	815	153010	3566	408	76505	91	1,8	1
29	48	У86-010213-0201	Брусья параллельные	0,5	77697	149	75930	38849	75	37965	573	1,26	1
				шт.	1618	42	75571	809	21	37786	69	0,03	0
30	49	У86-010207-0301	Спортивное бревно с 1 подъемом	1	52543	237	45934	52543	237	45934	5795	4,66	5
				комплект	6372	67	45548	6372	67	45548	90	0,04	0
31	52	Е11-270201-1001 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные НА ВСЕ ПЛОЩАДКИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ЗОНЫ. Установка при цем.бет. видах покрытий	548,4	1582,29	33,76	614,61	867726	18512	337049	561923	0,7	383
				м бортового камня	933,92	14,83	0	512164	8135	0	108	0,01	4
32	54	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные из лотков. Устройство	136,5	7907,09	1998,94	3855,19	1079318	272855	526233	431438	1,56	213
				м лотка	2052,96	873,63	0	280229	119250	0	108	0,38	52
33	58	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	145,5	2097,11	33,76	1129,43	305130	4912	164333	149088	0,7	102
				м бортовогокамня	933,92	14,83	0	135886	2158	0	108	0,01	1
34	61	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	6,3	23999,43	1761,84	19797,83	151196	11100	124726	16712	1,79	11
				м3	2439,77	475,37	0	15371	2995	0	91	0,29	2
35	64	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточныхфундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м (демоверсия)	8,5	1922,95	999,71	0	16345	8498	0	13397	0,65	6
				шт. сборных конструкций	923,23	412,42	0	7847	3506	0	118	0,22	2
36	65	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м (демоверсия)	7,5	2543,62	1353,15	0	19077	10149	0	15518	0,82	6
				шт. сборных конструкций	1190,48	563,01	0	8929	4223	0	118	0,3	2
37	68	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен фундаментов	24,75	927,03	20,1	567,09	22944	498	14035	7897	0,21	5
				м2	339,84	3,26	0	8411	81	0	93	0	0
			ИТОГО:					**60011652**	**2091939**				**4620**
								6189691	**781843**				**372**
			Смета: 7-1-3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
1	1	Е11-470104-0103	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	56	1848,1	87,38	423,5	103494	4894	23716	67663	1,17	66
				яма	1337,22	35,82	0	74884	2006	0	88	0,02	1
2	2	Е11-470103-0105 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	56	4148,06	1002,9	130,11	232292	56163	7286	167225	1,85	104
				шт.	3015,06	378,31	0	168843	21185	0	88	0,18	10
3	4	Е11-470108-0112	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	377	760,06	0	61,24	286541	0	23086	231841	0,61	231
				м траншеи	698,82	0	0	263455	0	0	88	0	0
4	5	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	377	699,91	101,01	5,42	263865	38082	2043	206073	0,4	152
				м изгороди	593,48	27,68	0	223740	10434	0	88	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	7	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	909,5	634,85	15,45	145,8	577395	14051	132605	382438	0,4	364
				м2	473,6	4,23	0	430739	3850	0	88	0	2
6	8	Е11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	909,5	113,51	0,15	48,6	103240	135	44202	51835	0,05	50
				м2	64,76	0	0	58904	0	0	88	0	0
7	9	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	909,5	289,48	162,81	56,42	263278	148076	51314	91923	0,05	48
				м2	70,25	44,61	0	63888	40570	0	88	0,03	25
8	10	Е11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	95,5	747,33	0	194,4	71370	0	18565	46468	0,47	45
				м2	552,93	0	0	52805	0	0	88	0	0
9	11	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	95,5	2343,17	487,84	78,6	223772	46589	7506	160549	1,35	129
				м2	1776,73	133,66	0	169678	12764	0	88	0,08	8
			ИТОГО:					**2125247**	**307988**				**1188**
								1506936	**90809**				**53**
			Смета: 7-1-4 ОГРАЖДЕНИЕ										
1	1	Е11-070111-0112	Ограды металлические высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	200,43	3589,1	1161,69	38,94	719364	232838	7805	681719	1,49	299
				м оград	2388,47	493,97	0	478721	99007	0	118	0,21	43
2	2	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1,5	14255,84	112,71	868,77	21384	169	1303	23583	7,85	12
				шт.	13274,35	49,42	0	19912	74	0	118	0,03	0
3	3	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	0,8	35680,77	5353,79	796,77	28545	4283	637	30075	17,8	14
				шт.	29530,2	2328,68	0	23624	1863	0	118	1,04	1
4	5	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	7,88	26337,8	1205,4	18453,71	207542	9499	145415	50228	4,9	39
				м3	6678,7	325,87	0	52628	2568	0	91	0,2	2
5	6	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены. фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	60	927,03	20,1	567,09	55622	1206	34025	19145	0,21	13
				м2 поверхности	339,84	3,26	0	20390	195	0	93	0	0
6	7	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	27	2312,4	155,85	1822,02	62435	4208	49195	10070	0,26	7
				м2 покрытия	334,54	62,23	0	9032	1680	0	94	0,03	1
7	50	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	405,756	204,75	4,77	90,95	83080	1935	36905	30708	0,06	24
				м2	109,03	0,65	0	44240	264	0	69	0	0
8	51	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	405,756	184,49	3,42	117,33	74857	1390	47609	18025	0,04	17
				м2	63,73	0,65	0	25859	264	0	69	0	0
9	52	Е11-070111-0112	Ограды металлические высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	30,867	3589,1	1161,69	38,94	110785	35858	1202	104987	1,49	46
				м оград	2388,47	493,97	0	73725	15247	0	118	0,21	7
10	53	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	0,3	14255,84	112,71	868,77	4277	34	261	4717	7,85	2
				шт.	13274,35	49,42	0	3982	15	0	118	0,03	0
11	54	СТОО"РЕТгОТАll GrOuP"	Ограждение металлическое "3D" высотой 2,5 метра	13,2	41040,98		41040,98	541741		541741			
				кт									
12	55	С121-130211-0501	Петля накладная	0,6	295		295	177		177			
				шт.									
13	56	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	0,3	1526		1526	458		458			
				шт.									
14	57	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	0,3	3544		3544	1063		1063			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				пара									
15	58	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1,104	26337,8	1205,4	18453,71	29077	1331	20373	7037	4,9	5
				м3	6678,7	325,87	0	7373	360	0	91	0,2	0
16	59	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	13,5	927,03	20,1	567,09	12515	271	7656	4308	0,21	3
				м2 поверхности	339,84	3,26	0	4588	44	0	93	0	0
17	60	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	2,7	2312,4	155,85	1822,02	6243	421	4919	1007	0,26	1
				м2 покрытия	334,54	62,23	0	903	168	0	94	0,03	0
			ИТОГО:					**1959165**	**293441**				**482**
								764977	**121749**				**54**
			Смета: 7-1-5 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ										
1	1	У86-010302-0102	Скамья, тип 2С-1А	31,5	23204	272	13951	730926	8568	439457	257333	6,33	199
				шт.	8981	96	13879	282902	3024	437189	90	0,06	2
2	2	У86-010102-0115	Горка-домик с пластиковым скатом	2	167184	402	157131	334368	804	314262	17776	7,23	14
				комплект	9651	116	156358	19302	232	312716	91	0,07	0
3	3	У86-010104-0205	Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки	2	124451	368	109406	248902	736	218812	26901	11,09	22
				комплект	14677	104	108891	29354	208	217782	91	0,07	0
4	4	У86-010113-0104	Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)	2	402472	947	370313	804944	1894	740626	57377	22,04	44
				комплект	31212	314	368638	62424	628	737276	91	0,19	0
5	5	У86-010303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0.44 м х 0,2 м)	10,5	0	0	10182	0	0	106911	0	0	0
				шт.	0	0	10182	0	0	106911		0	0
6	6	У86-010209-0102	Стойка баскетбольная со щитом	1	172935	2636	159234	172935	2636	159234	8262	8,1	8
				комплект	11065	909	158331	11065	909	158331	69	0,5	1
7	7	У86-010210-0103	Стойки волейбольные с сеткой для детей	0,5	106630	2097	96889	53315	1049	48445	2899	5,41	3
				комплект	7644	758	96627	3822	379	48314	69	0,42	0
8	8	У86-010805-0103	Ворота футбольные игровые со стойкой	0,5	191491	2757	180261	95746	1379	90131	4298	6,01	3
				комплект	8473	973	179937	4237	487	89969	91	0,53	0
9	9	Е11-060101-0115	Кассета для бруса толчкового. Устройство	0,035	21260,96	1761,84	17059,36	744	62	597	93	1,79	0
				м3	2439,77	475,37	0	85	17	0	91	0,29	0
10	11	Е11-100102-0401	Элементы деревянные из брусьев. Установка	0,0365	100740,73	1136,64	69994,09	3677	41	2555	992	22,5	1
				м3 древесины в конструкции	29610	586,08	0	1081	21	0	90	0,36	0
11	12	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	3,4	1253,37	1079,7	0	4261	3671	0	1670	0,14	0
				м3 материала основания в плотном теле	173,66	281,07	0	590	956	0	108	0,14	0
12	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,795	21258,14	1144,74	18574,39	16900	910	14767	1327	1,35	1
				м3	1539	295,16	0	1224	235	0	91	0,18	0
13	14	Е11-150403-1202 Изм. и доп. вып. 4	Кассета. Окраска суриком, количество окрасок 2	0,2615	338,01	1,44	203,81	88	0	53	28	0,09	0
				м2 кровли	132,76	0,79	0	35	0	0	80	0	0
14	15	Е11-150403-0103 Изм. и доп. вып. 12	Окраска деревянных поверхностей простая масляными составами по дереву	2,55	451,79	1,44	141,66	1152	4	361	631	0,22	1
				м2 окрашиваемой поверхности	308,69	0,79	0	787	2	0	80	0	0
15	16	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	2,65	2063,4	0	0	5468	0	0	3937	1,81	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта	2063,4	0	0	5468	0	0	72	0	0
16	17	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,3	962,88	0	0	1252	0	0	901	0,89	1
				м3 грунта	962,88	0	0	1252	0	0	72	0	0
17	18	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1,35	26337,8	1205,4	18453,71	35556	1627	24913	8605	4,9	7
				м3	6678,7	325,87	0	9016	440	0	91	0,2	0
18	19	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 7	Спортивные снаряды. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,1655	264369,19	55335,9	4153,28	43753	9158	687	23771	130	22
				т конструкций	204880	3278,9	0	33908	543	0	69	1,8	0
19	25	Е11-100102-0401	Элементы деревянные. Установка	0,157	100740,73	1136,64	69994,09	15816	178	10989	4267	22,5	4
				м3 древесины в конструкции	29610	586,08	0	4649	92	0	90	0,36	0
20	26	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Металлические конструкции. Окраска масляная, количество окрасок 2	4,1375	653,31	1,14	119,71	2703	5	495	1765	0,37	2
				м2 окрашиваемой поверхности	532,47	0,62	0	2203	3	0	80	0	0
21	27	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	0,215	2063,4	0	0	444	0	0	319	1,81	0
				м3 грунта	2063,4	0	0	444	0	0	72	0	0
22	28	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,12	962,88	0	0	116	0	0	83	0,89	0
				м3 грунта	962,88	0	0	116	0	0	72	0	0
23	29	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,096	26337,8	1205,4	18453,71	2528	116	1772	612	4,9	0
				м3	6678,7	325,87	0	641	31	0	91	0,2	0
24	30	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 7	Перекладина. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,0315	264369,19	55335,9	4153,28	8328	1743	131	4524	130	4
				т конструкций	204880	3278,9	0	6454	103	0	69	1,8	0
25	36	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Металлические конструкции. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,9755	653,31	1,14	119,71	637	1	117	416	0,37	0
				м2 окрашиваемой поверхности	532,47	0,62	0	519	1	0	80	0	0
26	37	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	26,9	1552,88	0	0	41772	0	0	30076	1,18	32
				м3 грунта	1552,88	0	0	41772	0	0	72	0	0
27	38	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	5,3	962,88	0	0	5103	0	0	3674	0,89	5
				м3 грунта	962,88	0	0	5103	0	0	72	0	0
28	39	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	4,185	23299,08	1761,84	19097,48	97507	7373	79923	11102	1,79	7
				м3	2439,77	475,37	0	10210	1989	0	91	0,29	1
29	41	Е11-090302-0112	Металлоконструкции флагштока Монтаж	0,201	27625,57	13125,73	5862,12	5553	2638	1178	1792	5,88	1
				тконструкций	8637,72	4284,37	0	1736	861	0	69	2,21	0
30	43	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Металлические конструкции. Окраска масляная, количество окрасок 2	5,028	653,31	1,14	119,71	3285	6	602	2144	0,37	2
				м2 окрашиваемой поверхности	532,47	0,62	0	2677	3	0	80	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			На монтажные работы					7959334					
			На общестроительные работы					27973727					
			На металломонтажные работы					56380					
			На сантехнические работы					1171003					
			Всего накладных расходов:					37160444					
			Итого с накладными					171956028					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Сметная прибыль, 8%					13640990,4					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					184153370,4					
			Итого с временными, 1,5 %					186915671					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %					187996043,5					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					191755964,4					
			Итого с оборудованием					193199612,4					
			Итого в текущих ценах, к = 0,9252					178748287,5					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					21449794,5					
			Итого с НДС					200 198 081,97					
			Всего:					200 198 081,97					
			Удержано 5% от суммы договора					106 245 664,56					
			К оплате за декабрь 2020г.					93 952 417,41					

Заказчик: ГУ "АГОС" _____ **Машырыков Э.К.**

Авторский надзор ТОО "АТК-Жанаозен" _____ **Нагурнов К.Н.**

Технический надзор ТОО "Аско Сервис Шетпе" _____ **Жузбаев З.Б.**

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ **Боранбаев Б.О.**