Заказчик : ***ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 31 Б мкр, здание 4***

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство пристройки №2 начальной школына станции Ералиево села Курык"***

Адрес: ***ст.Ералиево, село Курык***

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		70	*19.12.2018 г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за *апрель* без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за *апрель*	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**60 091 245,48**	**53 652 897,75**							**6 438 347,73**	**60 091 245,48**
в том числе:										
за апрель 2018 г.		**46 931 256,72**							**5 631 750,81**	**52 563 007,52**
Удержано 5 % по договору		**2 346 562,84**							**281 587,54**	**2 628 150,4**
Всего к оплате		**44 584 693,88**							**5 350 163,27**	**49 934 857,14**

М.П. Заказчик:

Руководитель ГУ "Каракиянский районный отдел строительства" _____ Салихов Г.Е.

М.П. Подрядчик:

Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О.

Заказчик: **ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство пристройки №2 начальной школына станции Ералиево села Курык"**

АКТ №2
приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

на Архитектурно-строительные решения
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0101-12-7#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	722,76	22,22	21	16057	15181	4557	0,01	6
			м3		1,21	5,29	876	3822	97	0,02	13
2	2	Е0101-17-11#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	2103,222	84,56	80,76	177857	169852	52297	0,03	54
			м3		3,73	21,9	7849	46066	97	0,07	157
3	3	Е0101-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	65,048	1143,45	479,7	74379	31204	48789	4,12	268
			м3		663,75	0	43176	0	113	0	0
4	4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3512,597	91,92	91,92	322878	322878	64576	0	0
			т		0	18,38	0	64576	100	0,39	1356
5	5	Е0101-19-5 К=20	Ремонт и содержание 5 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2168,27	39,66	34,6	85992	75022	27342	0	0
			м3		0	13	0	28188	97	0	7
6	6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	295,55	32,23	30,77	9526	9094	2799	0,01	3
			м3		1,42	8,34	420	2466	97	0,03	8
7	7	Е010333-А10-1	Подвозка грунта 2группы для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	496,524	91,92	91,92	45640	45640	9128	0	0
			т		0	18,38	0	9128	100	0,39	192
8	8	Е0101-19-1 К=20	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 10км	295,55	27,31	25,2	8071	7448	2695	0	0
			м3		0	9,4	0	2778	97	0,05	13
9	9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	295,55	3,77	3,24	1113	959	459	0	1
			м3		0,48	1,12	142	331	97	0	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	916,479	6,48	6,48	5938	5938	1870	0	0
			м3		0	2,1	0	1928	97	0,01	7
11	11	Е0101-27-8 К=9	при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	916,479	28,8	28,8	26391	26391	8311	0	0
			м3		0	9,35	0	8568	97	0,04	33
12	12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	101,831	134,1	0	13656	0	15431	0,97	99
			м3		134,1	0	13656	0	113	0	0
13	13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	916,479	21,55	4,52	19747	4139	15139	0,11	99
			м3		17,03	0	15608	0	97	0	0
14	14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	916,479	23,62	12	21645	10995	3880	0,01	11
			м3		1,62	2,75	1485	2516	97	0,01	11
15	15	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную	1,4	194,18	0	272	0	307	1,25	2
			м3		194,18	0	272	0	113	0	0
16	16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,4	122,18	0	171	0	193	0,89	1
			м3		122,18	0	171	0	113	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				829332		257773		
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
17	17	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	289,76	610,68	24,55	176950	7114	17475	0,26	76
			м2		39,83	9,2	11541	2666	123	0,04	13
18	18	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	21	302,09	197,24	6344	4142	5067	0,65	14
			шт		104,85	67,51	2202	1418	140	0,25	5
19	19	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	139	408,67	272,99	56805	37946	44789	0,82	115
			шт		135,68	94,48	18860	13133	140	0,36	50
20	20	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	280	730,99	389,08	204678	108943	114001	0,94	262
			шт		153,9	136,92	43092	38338	140	0,55	155
21	21	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	111	487,19	243,37	54078	27015	29831	0,67	74
			шт		106,88	85,08	11864	9444	140	0,34	37
22	25	С143003-21 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	21,588	9156		197664				
			м3								
23	28	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков	30,4	9978,72	311,32	303353	9464	17831	2,82	86
			м3		441	117,61	13406	3575	105	0,57	17
24	29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	790,19	245,44	3,82	193944	3019	36169	0,21	168
			м2		37,35	1,44	29514	1138	118	0,01	6
25	30	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная	144,88	951,6	4,19	137868	607	10194	0,38	55
			м2		58,05	1,58	8410	229	118	0,01	1
26	31	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	69	103,39	66,43	7134	4584	4608	0,15	10
			шт		23,85	23,85	1646	1646	140	0,11	7
27	32	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2,433	24999		60823				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	33	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,376	610,68	24,55	840	34	83	0,26	0
			м2		39,83	9,2	55	13	123	0,04	0
29	34	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,47	10369,61	260,48	4874	122	347	3,94	2
			м3		614,25	89,46	289	42	105	0,35	0
30	35	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0011	172357,31	536,06	185	1	54	289	0
			1т		47475	202,5	51	0	105	0,99	0
31	36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,312	245,44	3,82	567	9	106	0,21	0
			м2		37,35	1,44	86	3	118	0,01	0
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				1406107		280555		
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
32	37	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных при высоте этажа до 4 м	348,19	1461,99	321,26	509050	111860	296747	4,1	1428
			м3		603	119,25	209959	41522	118	0,59	205
33	39	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м	150,45	1461,99	321,26	219956	48334	128222	4,1	617
			м3		603	119,25	90721	17941	118	0,59	89
34	40	Е0108-23-3	Кладка рядовая перегородок техподполья из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м	11,286	1461,99	321,26	16500	3626	9619	4,1	46
			м3		603	119,25	6805	1346	118	0,59	7
35	41	Е0108-12-1	Армирование перегородок техподполья	0,0616	49879,65	422,15	3073	26	612	56,4	3
			т		8257,5	157,5	509	10	118	0,77	0
36	42	Е0108-23-3	Кладка рядовая перегородок из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м	51,71	1461,99	321,26	75600	16612	44070	4,1	212
			м3		603	119,25	31181	6166	118	0,59	31
37	43	Е0108-12-1	Армирование перегородок и пилястров	1,231	49879,65	422,15	61401	520	12223	56,4	69
			т		8257,5	157,5	10165	194	118	0,77	1
38	44	СПРАЙС-ЛИСТ	Камень-ракушечник	641,508	3500		2245278				
			м3								
39	45	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	265,83	363	34,37	96497	9137	63322	1,21	322
			м2		189	12,87	50242	3421	118	0,06	17
40	46	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1838	93997,62	304,24	17277	56	6405	198	36
			1т		33075	114,75	6079	21	105	0,56	0
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				3244632		561220		
			Раздел: ПЕРМЫЧКИ								
41	49	Е0107-44-10	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	275	103,39	66,43	28431	18269	18364	0,15	41
			шт		23,85	23,85	6559	6559	140	0,11	29
42	50	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	3	392,37	250,96	1177	753	920	0,81	2
			шт		130,73	88,22	392	265	140	0,37	1
43	51	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	10,174	24999		254332				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	52	Е0107-53-11	Установка опорных подушек массой до 0,5 т	2	369	24,15	738	48	506	1,03	2
			шт		171,9	8,83	344	18	140	0,04	0
45	53	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93. ГОСТ 24476-80/	0,054	27100		1463				
			м3								
			Итого по разделу: ПЕРМЫЧКИ				286142		19790		
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ								
46	54	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,58	9500,02	337,41	43510	1545	4305	4,38	20
			м3		670,5	126	3071	577	118	0,62	3
47	55	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0914	49879,65	422,15	4559	39	908	56,4	5
			т		8257,5	157,5	755	14	118	0,77	0
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ				48069		5213		
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
48	61	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	370	1408,59	373,54	521177	138209	311225	2,66	984
			шт		465,75	135,07	172328	49976	140	0,61	224
50	63	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	2751,821363	3360		9246119,779				
			м2								
51	66	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,146	89308,57	2434,57	13036	355	6717	170	25
			т		31950	920,25	4664	134	140	4,49	1
52	67	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	25,7	11101,95	269,2	285320	6918	38688	8,21	211
			м3		1332	101,7	34232	2614	105	0,5	13
53	68	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0032	58800		189				
			т								
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ				10065841,78		356630		
			Раздел: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
			ИТОГО:				15880123,78				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				1481181				
			Итого с накладными				17361304,78				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1 041 678				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				18 402 983				
			Итого с временными, 1,8 %				18 734 237				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				108 190				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				74 937				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				187 342				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				**19 104 706**				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**52 285 267**				
			2016 год 100% К=2,7367742				52 285 267				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				1 045 705,34				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**53 330 972,50**				
			НДС 12%				6 399 716,70				
			Итого с НДС				**59 730 689,20**				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 255 338 376,16 / 290 157 240 = 0,88000001709 в том числе НДС 12%				**52 563 007,52**				
			Удержано 5%				***2 628 150,4***				
			Всего к оплате				***49 934 857,14***				

М.П. Заказчик:
Руководитель ГУ "Каракиянский районный отдел строительства" _____ Салихов Г.Е.

М.П. Технадзор
Руководитель ТОО "ҚұрылысИнжинирингАқтөбе" _____ Урбисинов Р.У.

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О.

Счет-фактура № 20 от 17 апреля 2019 г.

Дата совершения оборота: 17.04.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, Мангистауская область, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайұлы, здание 117,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 70 от 19.12.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайұлы, здание 117

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150840019861, ГУ Каракиянский районный отдел строительства

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Каракиянский районный отдел строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150840019861,

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки № 2 начальной школы на станции Ералиево села Курык	раб	1	46 931 256,71	46 931 256,71	12%	5 631 750,81	52 563 007,52		
Всего по счету:					**46 931 256,71**		**5 631 750,81**	**52 563 007,52**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Тажибаева Г.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Каракиянский районный отдел строительства** — **150840019861**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайұлы, здание 117, тел.: 776161 776363** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 70 от 19.12.2018г.

Номер документа	Дата составления
16	17.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки № 2 начальной школы на станции Ералиево села Курык			раб	1	52 563 007,52	52 563 007,52
				Итого	1	x	52 563 007,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Тажибаева Гаухар Балагажиевна

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.04.2019

М.П.