Утверждена
приказом Министра индустрии и
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Заказчик: Государственное учреждение «Управление Строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Тлендиева, Илийского района, Алматинской области»

С П Р А В К А №5
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		№59/04/20	27.04.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих зат-рат,не вхо-дящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудова-ния					
Всего по объекту:	178 674 894,79								
за сентябрь:	42 960 609,07								
минус 30 % (аванс):	12 888 182,72								
К оплате:	30 072 426,35		26 850 380,67					3 222 045,68	30 072 426,35

Итого к оплате: 30 072 426,35 (тридцать миллионов семьдесят две тысячи четыреста двадцать шесть тенге) тридцать пять тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление Строительства Алматинской области»
Жолжанов Д.Б.

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Алматы курылыс эксперт"
Крутиков В.А.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
Кереев К.Н.

Авторский надзор
ТОО « ПСК Градцентр »
Байшуаков С.Б

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление Строительства Алматинской области»**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Тлендиева, Илийского района, Алматинской области»**

Акт №5
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) Составлена в ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Армирование фронтонов по оси "1" и по оси "9"									
50	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	4,0158	19151,35	2370,40	76908	9519	50257	17763	102244
					4266,12	490,00	17132	1968		7574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				76908	9519	50257	17763	102244
							17132	1968	--	7574	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				76908				
		Материалы	Тенге				50257				
		Всего заработная плата	Тенге					19100			
		Накладные расходы	Тенге				17763				
		Сметная прибыль	Тенге				7574				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				102244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					19100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				102244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					19100			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
		Устройство покрытия кровли(Лист 24)									
8	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	15,91	102211,33	1314,77	1626182	20918	1262795	315840	2097384
					21525,40	532,00	342469	8464		155362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Зимние удорожания				1,35%	512 265,85						
Итого с зимними удорожаниями											38457884,54
Непредвиденные работы и затраты				2%	769157,69						
Итого с непредвиденными работами и затратами											39227042,2
Итого в текущих ценах СМР 2020 года, к = 1,0864866					42619651,82						
НДС				12%	5114358,22						
Итого с НДС											47 734 010
Тендерная скидка											
Понижающий коэффициент составляет 0,9000000007											
Итого с учетом понижающего коэффициента											**42 960 609,07**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление Строительства Алматинской области»
_____ Жолжанов Д.Б.

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Алматы курылыс эксперт"
_____ Крутиков В.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ Кереев К.Н.

Авторский надзор
ТОО «ПСК Градиентр »
_____ Байшуаков С.Б