ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060440009800-20200812-68500759
1.1. Номер учетной системы: 63
2. Дата выписки: 12.08.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 28.07.2020
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060440009800
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., Тупкараганский р-он, с. г.Форт-Шевченко, ул. ЖАЛАУ МЫНБАЙУЛЫ, д. 117
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 43001
9.2. Номер: 0010265
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ5384903KZ000976677
14. БИК: NURSKZKX
15. Наименование банка: АО Нурбанк

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 150840019861
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Мангистауская обл., Каракиянский р-он, с. Курык, ул. Досан батыр, д. 6
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ32070103KSN4303000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Строительство пристройки № 2 начальной школы на станции Ералиево села Курык
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060440009800
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй
25.3 Адрес отправки: Мангистауская область., Тупкараганский р-он, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 150840019861
26.2 Наименование: ГУ Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район, Курык с., Досан батыра, дом № 6
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 70
27.4. Дата: 19.12.2018
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки: XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 60
32.2 Дата: 28.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство пристройки № 2 начальной школы на станции Ералиево села Курык			Работа	1	58453735.10	58453735.10			58453735.10	12%	7014448.21	65468183.31			1	
				Всего по счету:				58453735.10		0.00	58453735.10		7014448.21	65468183.31				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

sQ3ryqpGOd/ioSrt5fPLtDn1d42RtzooZgHm/lksoRMgTKw/O3lOVLVOkUQ5m/XVP4+8OczQAIVa7+8OnnRZiQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: БОРАНБАЕВ БЕРДИКОЖА ОНДАСЫНОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район, Курык с., Досан батыра, дом № 6** — **150840019861**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Оңдасын-Строй,Мангистауская область., Тупкараганский р-он, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117, тел.: 776161 776363** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 70 от 19.12.2018г.

Номер документа	Дата составления
60	28.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки № 2 начальной школы на станции Ералиево села Курык			раб	1	65 468 183,31	65 468 183,31
				Итого	1	x	65 468 183,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / *должность* / *подпись* / Тажибаева Г.Б. / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / *должность* / *подпись* / Сарсенбаева Ұ.К. / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2020

М.П.

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства". Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, Досан батыра, 6 Тел.:7293721988**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй" Мангистауская область, город Актау, мкр 31 Б, зд. 4, этаж 1. Телефон 8 (7292) 77 61 61**

Наименование строительства: **"Строительство пристройки №2 начальной школы на станции Ералиево села Курык"**

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		70	*19.12.2018 г.*					
		доп.согл. №2	*26.03.2019 г.*					
		доп.согл. №3	*27.04.2020 г.*					

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	из графы 1									
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за **июль** без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__ г.	Дополн. затраты на приобретение материалов	Дополн. затраты другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**255 338 376,16**									255 338 376,16
в том числе за отчетный месяц		**58 453 735,10**		**58 453 735,10**					**7 014 448,21**	**65 468 183,31**
удержано 5% по договору		2 922 686,75							350 722,42	3 273 409,17
итого к оплате		55 531 048,34							6 663 725,80	62 194 774,14

М.П. Заказчик:
ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 150840019861
И.о. Руководителя Қалаубаев А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Подрядчик:
ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800
(подпись) **Директор Боранбаев Б.О.**
(расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "КурылысИнжинирингАктөбе"
(подпись) **Руководитель Урбисинов Р.У.**
(расшифровка подписи)

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства". Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, Досан батыра, 6 Тел.: 87293721988**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңдасын Строй"Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки №2 начальной школы на станции Ералиево села Курык"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пристройки №2 начальной школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 70 от 19.12.2018**

Акт приемки выполненных работ

за июль 2020 (месяц, год) на работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета:2-1-1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	**47**	**Е0110-92-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка перрегородок из ПВХ профилей в санузлах**	**13**	**341,62**	**23,23**	**4441**	**302**	**2186**	**0,79**	**10**
			м2		**131,98**	**8,17**	**1716**	**106**	**120**	**0,04**	**1**
2	**48**	**С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002примен**	**Перегородки из ПВХ профилей**	**13**	**4472**		**58136**				
			м2								
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				**62577**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ПЕРМЫЧКИ								
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ								
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
3	64	Е0107-45-12	Установка панелей покрытий площадью до 40 м2	6	3826,47	1368,21	22959	8209	14298	6,8	41
			шт		1212,75	489,42	7277	2937	140	2,08	12
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ				22959				
			Раздел: КРОВЛЯ								
			Раздел: ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
4	121	Е0110-22-2	Установка подоконных досок	78,66	249,92	5,58	19659	439	9078	0,59	46
			м2		94,05	2,12	7398	167	120	0,01	1
5	124	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка витражей из ПХВ профилей	22,85	378,28	18,53	8644	424	4449	0,93	21
			м2		156,07	6,18	3566	141	120	0,03	1
6	125	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	5,4	367,11	19,34	1982	104	946	0,83	5
			м2		139,39	6,57	753	36	120	0,03	0
7	128	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	88,98	400,18	102,53	35608	9123	20001	0,9	80
			м2		151,65	35,67	13494	3174	120	0,14	12
8	138	Е0110-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	2,88	982,74	2,26	2830	7	637	1,22	4
			м2		183,38	0,86	528	2	120	0	0
			Итого по разделу: ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				68723				
			Раздел: ПОЛЫ								
9	164	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	352,3	769,78	4,9	271193	1726	26151	0,38	135
			м2		58,5	1,85	20610	652	123	0,01	3
10	165	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	387,53	123,31	0,16	47787	62	7746	0,09	35
			м		16,18	0,07	6270	27	123	0	0
11	171	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	56,8	109,84	0,46	6239	26	854	0,08	4
			м		12,04	0,18	684	10	123	0	0
12	172	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	220,23	167,96	1,88	36991	414	18273	0,47	103
			м2		78,3	0,72	17244	159	105	0	1
			Итого по разделу: ПОЛЫ				362210				
			Раздел: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	173	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	946,4	14,44	0,18	13664	170	9242	0,06	54
			м2		9,23	0,07	8735	66	105	0	0
14	175	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1002,83	257,14	2,33	257868	2337	46889	0,26	261
			м2		43,65	0,88	43774	882	105	0	4
15	176	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	839,32	14,44	0,18	12118	151	8196	0,06	48
			м2		9,23	0,07	7747	59	105	0	0
16	177	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	116,8	88,67	1,42	10357	166	3792	0,19	22
			м2		30,38	0,54	3548	63	105	0	0
17	183	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	633,64	306,5	2,1	194211	1331	43791	0,39	247
			м2		65,03	0,79	41206	501	105	0	2
18	185	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	24,7	14,44	0,18	357	4	241	0,06	1
			м2		9,23	0,07	228	2	105	0	0
19	186	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	4,1	88,67	1,42	364	6	133	0,19	1
			м2		30,38	0,54	125	2	105	0	0
20	189	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	71,05	173,1	1,88	12299	134	5895	0,47	33
			м2		78,3	0,72	5563	51	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				501237				
			Раздел: НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
21	192	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	1079,82	136,4	1,65	147282	1782	28527	0,13	143
			м2		24,53	0,63	26488	680	105	0	3
22	193	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Наружная облицовка цоколя, крыльца, спуска в подвал керамогранитом	157,48	3142,91	3,99	494945	628	77447	2,7	425
			м2		467,15	1,22	73567	192	105	0	1
			Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				642227				
			Раздел: РАЗНОЕ								
23	199	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений	4,15	3985,3	6,56	16539	27	587	0,57	2
			м		98,55	2,48	409	10	140	0,01	0
24	202	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,48	903,44	11,72	4047	53	970	1,06	5
			м2		171,68	4,39	769	20	123	0,02	0
25	207	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений	12,4	3985,3	6,56	49418	81	1754	0,57	7
			м		98,55	2,48	1222	31	140	0,01	0
26	210	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	13,44	903,44	11,72	12142	158	2911	1,06	14
			м2		171,68	4,39	2307	59	123	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	215	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений	4,72	3985,3	6,56	18811	31	668	0,57	3
			м		98,55	2,48	465	12	140	0,01	0
28	218	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6,83	903,44	11,72	6170	80	1479	1,06	7
			м2		171,68	4,39	1173	30	123	0,02	0
29	223	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений	3,62	3985,3	6,56	14427	24	512	0,57	2
			м		98,55	2,48	357	9	140	0,01	0
30	226	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	5,78	903,44	11,72	5222	68	1252	1,06	6
			м2		171,68	4,39	992	25	123	0,02	0
31	231	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений	2,75	3985,3	6,56	10960	18	389	0,57	2
			м		98,55	2,48	271	7	140	0,01	0
32	234	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,22	903,44	11,72	3812	49	914	1,06	4
			м2		171,68	4,39	724	19	123	0,02	0
33	239	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений	11,3	3985,3	6,56	45034	74	1598	0,57	6
			м		98,55	2,48	1114	28	140	0,01	0
34	242	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	13,65	903,44	11,72	12332	160	2956	1,06	14
			м2		171,68	4,39	2343	60	123	0,02	0
35	254	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	6,62	3796,7	5,89	25134	39	686	0,41	3
			м		71,78	2,23	475	15	140	0,01	0
36	266	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	6,62	3796,7	5,89	25134	39	686	0,41	3
			м		71,78	2,23	475	15	140	0,01	0
37	267	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков (металлоконструкции козырька)	0,631	13864,97	4022,39	8748	2538	5771	56,5	36
			т		9090	1071,86	5735	676	90	3,81	2
38	269	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	17,036	148,4	0,07	2528	1	1932	0,65	11
			м2		108	0,02	1840	0	105	0	0
39	270	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство металлочерепицы	16,8	759,32	8,2	12757	138	5518	1,71	29
			м2		272,95	3,08	4586	52	119	0,01	0
40	271	Е0106-19-2	Устройство монолитных заделок	0,2	8534,31	283,24	1707	57	174	4,15	1
			м3		722,25	106,99	144	21	105	0,52	0
41	272	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков (металлоконструкции козырька)	0,2185	13864,97	4022,39	3029	879	1998	56,5	12
			т		9090	1071,86	1986	234	90	3,81	1
42	274	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,898	148,4	0,07	875	0	669	0,65	4
			м2		108	0,02	637	0	105	0	0
43	275	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	8	121,68	8,3	973	66	908	0,57	5
			м2		94,18	1,17	753	9	119	0	0
44	277	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство металлопластикового сайдинга по деревянной обрешетке с ее устройством	17	496,09	8,2	8434	139	5584	1,71	29

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		272,95	3,08	4640	52	119	0,01	0
45	279	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,25	1862,35	14,17	466	4	93	1,88	0
			м3		303,75	5,4	76	1	120	0,03	0
46	280	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков (металлоконструкции козырька)	0,2549	13864,97	4022,39	3534	1025	2331	56,5	14
			т		9090	1071,86	2317	273	90	3,81	1
47	282	Е0115-172-4	Масляная окраскарешеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,883	148,4	0,07	1021	0	781	0,65	4
			м2		108	0,02	743	0	105	0	0
48	283	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	12,48	121,68	8,3	1519	104	1416	0,57	7
			м2		94,18	1,17	1175	15	119	0	0
49	285	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство металлопластикового сайдинга по деревянной обрешетке с ее устройством	27,2	496,09	8,2	13494	223	8935	1,71	47
			м2		272,95	3,08	7424	84	119	0,01	0
50	286	С Прайс-лист	Стоимость металлосайдинга	27,2	502,42		13666				
			м2								
51	287	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,36	1862,35	14,17	670	5	134	1,88	1
			м3		303,75	5,4	109	2	120	0,03	0
52	288	Е0110-87-6 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Устройство ниш из гипсокартона	6	273,58	5,4	1641	32	1224	1	6
			м2		168,43	1,57	1011	9	120	0,01	0
53	289	С12021-354 Изм. и доп. вып. 23	Профиль направляющий для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	3,306	21		69				
			м								
54	292	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,0272	27935,09	9375,11	760	255	453	91	2
			т		16380	2107,33	446	57	90	7,36	0
55	295	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	19,2	7437,42	66,01	142798	1267	4449	1,35	26
			м3		195,75	24,93	3758	479	105	0,12	2
			Итого по разделу: РАЗНОЕ				467872				
			ИТОГО:				2127805	35178			2031
							340996	12213			53
			Смета:2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1	1	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
			1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	0
2	2	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
			1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	0
3	3	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
			1шт		461,18	34,76	922	70	128	0,16	0
4	7	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм	2	37609,34	160,26	75219	321	1810	3,69	7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1шт		646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
5	8	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	0	129	0	142	0,32	1
			комплект		55,62	0	111	0	128	0	0
6	9	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
			шт								
7	10	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	0
			комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
8	11	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76 мм	3	118,57	12,58	356	38	386	0,57	2
			м		95,72	4,71	287	14	128	0,02	0
9	17	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,72	102,51	0,07	74	0	47	0,38	0
			м2		62,11	0,02	45	0	105	0	0
10	18	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных, ручных диам. 40 мм	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
			1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	0
11	24	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	5	28,81	0	144	0	148	0,12	1
			комплект		23,18	0	116	0	128	0	0
12	27	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	6	329,5	38,1	1977	229	1513	0,99	6
			1соедин.		183,08	13,91	1098	83	128	0,07	0
13	29	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,8	151,64	0,07	728	0	561	0,67	3
			м2		111,24	0,02	534	0	105	0	0
14	30	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	114	28,81	0	3284	0	3382	0,12	14
			комплект		23,18	0	2642	0	128	0	0
15	33	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	78	234,78	19,17	18313	1495	10737	0,61	47
			1квт		100,35	7,19	7828	561	128	0,04	3
16	41	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	72,3	151,64	0,07	10963	5	8446	0,67	48
			м2		111,24	0,02	8043	1	105	0	0
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				118320				
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
17	44	Е0120-31-1	Установка вентиляторов вытяжных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
			шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
18	48	Е0120-3-1	Переход 100х200/Ду160 длиной 0,3м из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,17	1151,91	13,82	196	2	58	1,62	0
			м2		259,88	5,18	44	1	128	0,03	0
19	49	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	4	320,85	16,96	1283	68	992	1,12	4
			шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
20	50	Е0120-20-1ПРИМ	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 160 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
			шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
21	51	Е0120-31-1	Установка вентиляторов вытяжных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
			шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
22	53	Е0120-31-1	Установка вентиляторов вытяжных массой до 0,05 т на виброосновании	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
23	58	Е0120-3-3	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 100х200/150х200 длиной 0,3м	0,21	1144,51	11,11	240	2	65	1,48	0
			м2		238,61	4,16	50	1	128	0,02	0
24	59	Е0120-3-3	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х200/Д252 длиной 0,3м	0,22	1144,51	11,11	252	2	68	1,48	0
			м2		238,61	4,16	52	1	128	0,02	0
25	60	Е0120-3-3	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 175х175/150х200 длиной 0,3м	0,21	1144,51	11,11	240	2	65	1,48	0
			м2		238,61	4,16	50	1	128	0,02	0
26	61	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	4	320,85	16,96	1283	68	992	1,12	4
			шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
27	62	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 700 мм	1	1129,1	7,3	1129	7	112	0,51	1
			шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	0
28	63	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1,079	1309,04	7,3	1412	8	1344	6,04	7
			м2		970,99	2,36	1048	3	128	0,01	0
29	65	Е0120-31-1	Установка вентиляторов вытяжных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
			шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
30	67	Е0120-31-1	Установка вентиляторов вытяжных массой до 0,05 т	2	1258	38,84	2516	78	2800	6,3	13
			шт		1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	0
31	69	Е0120-31-1	Установка вентиляторов вытяжных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
			шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
32	74	Е0120-3-9	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х200/250х250, длиной 0,3м	0,135	1210,51	11,11	163	1	42	1,48	0
			м2		238,61	4,16	32	1	128	0,02	0
33	75	Е0120-3-9	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х200/Д315, длиной 0,3м	0,3	1210,51	11,11	363	3	93	1,48	0
			м2		238,61	4,16	72	1	128	0,02	0
34	76	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	10	320,85	16,96	3208	170	2480	1,12	11
			шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
35	77	Е0120-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1070,1	7,3	1070	7	112	0,51	1
			шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	0
36	78	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой 0,052 т на виброосновaниях	1	1798,63	96,27	1799	96	1866	8,67	9
			шт		1422,23	35,44	1422	35	128	0,18	0
37	81	Е0120-21-8 К=1,4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 5,6 м	1	10305,28	82,72	10305	83	986	4,47	4
			шт		740,88	29,77	741	30	128	0,15	0
38	84	Е0120-3-6	Переход из стали оцинкованной толщиной 0,7 мм Д200/Д315 длиной 0,3м	0,24	1173,73	9,61	282	2	65	1,28	0
			м2		206,72	3,59	50	1	128	0,02	0
39	85	Е0120-3-6	Переход из стали оцинкованной толщиной 0,7 мм Д315/Д403 длиной 0,3м	0,34	1173,73	9,61	399	3	92	1,28	0
			м2		206,72	3,59	70	1	128	0,02	0
40	86	Е0120-3-5	Переход из стали оцинкованной толщиной 0,7 мм Д315/Д403 длиной 0,3м	0,32	1209,51	11,11	387	4	99	1,48	0
			м2		238,61	4,16	76	1	128	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	87	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4
			шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
42	88	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
43	89	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,397	1309,04	7,3	520	3	495	6,04	2
			м2		970,99	2,36	385	1	128	0,01	0
44	91	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1088,1	7,3	1088	7	112	0,51	1
			шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	0
45	92	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
			шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
46	94	Е0120-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	2982,65	224,82	2983	225	2843	11,34	11
			шт		2135,7	85,05	2136	85	128	0,41	0
47	100	Е0120-3-9	Переход периметром 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,21	1210,51	11,11	254	2	65	1,48	0
			м2		238,61	4,16	50	1	128	0,02	0
48	101	Е0120-3-10	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х200/300х500, длиной 300мм	0,36	1174,73	9,61	423	3	97	1,28	0
			м2		206,72	3,59	74	1	128	0,02	0
49	102	Е0120-3-10	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х500/200х400, длиной 300мм	0,54	1174,73	9,61	634	5	145	1,28	1
			м2		206,72	3,59	112	2	128	0,02	0
50	103	Е0120-3-10	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 380х613/300х500, длиной 300мм	0,539	1174,73	9,61	633	5	145	1,28	1
			м2		206,72	3,59	111	2	128	0,02	0
51	104	Е0120-3-12	Вентиляционный короб из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 821х600х500	2,4	1084,55	9,22	2603	22	395	0,78	2
			м2		125,21	3,45	301	8	128	0,02	0
52	105	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	9	355,85	16,96	3203	153	2232	1,12	10
			шт		186,64	7,09	1680	64	128	0,03	0
53	106	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	10	320,85	16,96	3208	170	2480	1,12	11
			шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
54	107	Е0120-12-9	Установка решеток наружных вентиляционных размером АРН 400х600 мм	1	1191,05	16,96	1191	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
55	108	Е0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	3	5319,46	22,61	15958	68	2957	4,67	14
			шт		760,73	9,45	2282	28	128	0,04	0
56	109	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 500 мм	3	681,41	55,8	2044	167	2177	3,51	11
			шт		545,74	21,26	1637	64	128	0,1	0
57	116	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	320,85	16,96	963	51	744	1,12	3
			шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
58	117	Е0120-21-1 К=0,8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 800 мм	1	919,28	5,84	919	6	90	0,41	0
			шт		68,04	1,89	68	2	128	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	119	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	320,85	16,96	963	51	744	1,12	3
			шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
60	120	Е0120-21-1 К=0,6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 600 мм	1	689,46	4,38	689	4	67	0,31	0
			шт		51,03	1,42	51	1	128	0,01	0
61	123	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	320,85	16,96	963	51	744	1,12	3
			шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
62	124	Е0120-21-1 К=0,8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 800 мм	1	919,28	5,84	919	6	90	0,41	0
			шт		68,04	1,89	68	2	128	0,01	0
63	126	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
64	127	Е0120-21-1 К=0,6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 600 мм	1	689,46	4,38	689	4	67	0,31	0
			шт		51,03	1,42	51	1	128	0,01	0
65	129	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
			шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
66	130	Е0120-21-1 К=0,6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 600 мм	1	689,46	4,38	689	4	67	0,31	0
			шт		51,03	1,42	51	1	128	0,01	0
67	132	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
68	133	Е0120-21-1 К=0,6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 600 мм	1	689,46	4,38	689	4	67	0,31	0
			шт		51,03	1,42	51	1	128	0,01	0
69	135	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
70	136	Е0120-21-1 К=0,6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 600 мм	1	689,46	4,38	689	4	67	0,31	0
			шт		51,03	1,42	51	1	128	0,01	0
71	137	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	15	355,85	16,96	5338	254	3720	1,12	17
			шт		186,64	7,09	2800	106	128	0,03	0
72	138	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	6	355,85	16,96	2135	102	1488	1,12	7
			шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				88133				
			Раздел: Кондиционирование								
73	139	Е0120-40-1	Установка кондиционеров-доводчиков эжекционных	1	383,55	18,6	384	19	475	2	2
			шт		363,83	7,09	364	7	128	0,03	0
			Итого по разделу: Кондиционирование				384				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				206835	4926			351
							59246	1900			9
			Смета:2-1-2 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
			Раздел: ШКОЛА N2(ПРИСТРОЙКА)								
1	1	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
2	2	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	55	473,47	39,24	26041	2158	19008	1,47	81
			1шт		254,25	15,75	13984	866	128	0,07	4
3	12	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных наружных, диам. 25 мм	4	7932,57	1,57	31730	6	276	0,3	1
			1кран		54	0	216	0	128	0	0
4	13	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	10	4085,57	1,57	40856	16	691	0,3	3
			1кран		54	0	540	0	128	0	0
5	26	Е0126-1-7ПРИМЕН	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм	45	180,48	5,31	8122	239	6197	0,74	33
			м		135,68	2,03	6106	91	100	0,01	0
6	27	Е0126-1-6ПРИМЕН	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм	33	191,5	5,31	6320	175	4908	0,8	26
			м		146,7	2,03	4841	67	100	0,01	0
7	28	Е0126-1-4ПРИМЕН	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм	21	172,38	5,31	3620	112	2722	0,7	15
			м		127,58	2,03	2679	43	100	0,01	0
8	29	Е0126-1-2ПРИМЕН	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм	47	166,53	5,31	7827	250	5817	0,66	31
			м		121,73	2,03	5721	95	100	0,01	0
9	30	Е0126-1-1ПРИМЕН	Изоляция трубопроводов диаметром до 20 мм	39	148,75	5,31	5801	207	4133	0,57	22
			м		103,95	2,03	4054	79	100	0,01	0
10	37	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера. количество окрасок 2	23,26	148,4	0,07	3452	2	2638	0,65	15
			м2		108	0,02	2512	0	105	0	0
11	38	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
			1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
12	40	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	0
			комплект		41,72	0	42	0	128	0	0
13	41	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
14	43	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
			1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
15	46	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
16	47	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	71	473,47	39,24	33616	2786	24538	1,47	104
			1шт		254,25	15,75	18052	1118	128	0,07	5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	68	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера. количество окрасок 2	28,75	148,4	0,07	4266	2	3261	0,65	19
			м2		108	0,02	3105	1	105	0	0
18	69	Е0126-1-7ПРИМЕН	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм	13	180,48	5,31	2346	69	1790	0,74	10
			м		135,68	2,03	1764	26	100	0,01	0
19	70	Е0126-1-6ПРИМЕН	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм	35	191,5	5,31	6703	186	5206	0,8	28
			м		146,7	2,03	5135	71	100	0,01	0
20	71	Е0126-1-4ПРИМЕН	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм	39	172,38	5,31	6723	207	5055	0,7	27
			м		127,58	2,03	4976	79	100	0,01	0
21	72	Е0126-1-2ПРИМЕН	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм	83	166,53	5,31	13822	441	10272	0,66	55
			м		121,73	2,03	10104	168	100	0,01	1
22	73	Е0126-1-1ПРИМЕН	Изоляция трубопроводов диаметром до 20 мм	112	148,75	5,31	16660	595	11870	0,57	64
			м		103,95	2,03	11642	227	100	0,01	1
23	81	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа с душевой сеткой на гибком шланге	7	1793,32	1,57	12553	11	1129	0,7	5
			шт		126	0	882	0	128	0	0
24	82	Е0117-2-3	Установка термосмесителей	10	6413,32	1,57	64133	16	1613	0,7	7
			шт		126	0	1260	0	128	0	0
25	83	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	7	7298,33	6,95	51088	49	3730	2,48	17
			шт		414	2,25	2898	16	128	0,01	0
26	84	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	20	432		8640				
			шт								
27	85	Е0117-1-7	Установка групповых умывальников с подводкой холодной и горячей воды	28	1369,36	121,73	38342	3408	42497	6,85	192
			комплект		1140,75	45	31941	1260	128	0,22	6
28	88	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	12	3977,4	13,9	47729	167	4355	1,56	19
			комплект		279	4,5	3348	54	128	0,03	0
29	90	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	9126,62	39,24	36506	157	2062	2,22	9
			комплект		387	15,75	1548	63	128	0,07	0
30	91	Е0117-3-1	Установка детских унитазов керамических с бачком непосредственно присоединенным с арматурой	7	7046,62	39,24	49326	275	3609	2,22	16
			комплект		387	15,75	2709	110	128	0,07	0
31	92	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	1	15266,57	93,94	15267	94	671	2,9	3
			комплект		488,25	36	488	36	128	0,17	0
32	93	Е0117-1-3ПРИМ	Установка поддонов душевых чугунных	6	13500,42	30,04	81003	180	3836	2,78	17
			комплект		488,25	11,25	2930	68	128	0,06	0
33	94	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	18	2037,7	6,95	36679	125	1918	0,46	8
			комплект		81	2,25	1458	40	128	0,01	0
			Итого по разделу: ШКОЛА N2(ПРИСТРОЙКА)				665788				
			Раздел: ШКОЛА N2								
34	111	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
35	112	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	266		1064				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	113	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм	7	422,48	3,96	2957	28	481	0,3	2
			м		52,2	1,49	365	10	128	0,01	0
37	114	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	19	343,48	3,96	6526	75	1306	0,3	6
			м		52,2	1,49	992	28	128	0,01	0
38	115	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 15 мм	8	266,48	3,96	2132	32	550	0,3	2
			м		52,2	1,49	418	12	128	0,01	0
39	116	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	12	439,78	12,19	5277	146	4563	1,64	20
			м		292,5	4,57	3510	55	128	0,02	0
40	117	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12	30		360				
			м								
41	118	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
42	119	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	266		1064				
			шт								
43	120	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	25	343,48	3,96	8587	99	1718	0,3	7
			м		52,2	1,49	1305	37	128	0,01	0
44	121	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 15 мм	26	266,48	3,96	6928	103	1787	0,3	8
			м		52,2	1,49	1357	39	128	0,01	0
45	122	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	12	439,78	12,19	5277	146	4563	1,64	20
			м		292,5	4,57	3510	55	128	0,02	0
46	123	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12	30		360				
			м								
47	124	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера. количество окрасок 2	7,48	148,4	0,07	1110	1	848	0,65	5
			м2		108	0,02	808	0	105	0	0
48	125	Е0126-1-4ПРИМЕН	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм	7	172,38	5,31	1207	37	907	0,7	5
			м		127,58	2,03	893	14	100	0,01	0
49	126	Е0126-1-2ПРИМЕН	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм	44	166,53	5,31	7327	234	5445	0,66	29
			м		121,73	2,03	5356	89	100	0,01	0
50	127	Е0126-1-1ПРИМЕН	Изоляция трубопроводов диаметром 15 мм	34	148,75	5,31	5058	181	3603	0,57	19
			м		103,95	2,03	3534	69	100	0,01	0
51	128	С11031-126 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 32 мм, толщина изоляции 9 мм	7	64		448				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	129	С11031-125 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв25 мм, толщина изоляции 9 мм	44	56		2464				
			м								
53	130	С11031-124 Изм. и доп. вып. 22примен	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 15 мм, толщина изоляции 9 мм	34	42		1428				
			м								
54	131	Е0117-2-3	Установка смесителей /умывальника и мойки/,настольный	2	1893,32	1,57	3787	3	323	0,7	1
			шт		126	0	252	0	128	0	0
55	132	Е0117-2-3	Установка термосмесителей	2	6413,32	1,57	12827	3	323	0,7	1
			шт		126	0	252	0	128	0	0
56	133	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15мм	2	432		864				
			шт								
57	134	Е0117-1-4	Установка одиночных умывальников безподводки воды	2	346,21	17,71	692	35	668	1,43	3
			комплект		254,25	6,75	509	14	128	0,03	0
58	136	Е0117-1-4	Установка детских умывальников	2	346,21	17,71	692	35	668	1,43	3
			комплект		254,25	6,75	509	14	128	0,03	0
59	138	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	28,4	620,54	0,64	17623	18	3870	0,58	17
			м		106,2	0,25	3016	7	128	0	0
			Итого по разделу: ШКОЛА N2				99848				
			ИТОГО:				765634	13892			1004
							176671	5336			25
			Смета:6-5-1 СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	35,064	6,48	6,48	227	227	72	0	0
			м3		0	2,1	0	74	97	0,01	0
2	16	Е0101-27-8 К=9	при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	35,064	28,8	28,8	1010	1010	318	0	0
			м3		0	9,35	0	328	97	0,04	1
3	17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,896	134,1	0	522	0	590	0,97	4
			м3		134,1	0	522	0	113	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1759				
			Раздел: ЛОТКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ								
			Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ								
			Раздел: ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ								
4	38	Е0113-37-1ПРИМЕН	покрытие - изол по холодной изольной мастике МРБ-Х-Т15	46,6	439,31	5,38	20472	251	7927	0,94	44
			м2		186,75	2,25	8703	105	90	0,01	0
5	39	Е0113-37-2ПРИМЕН	покрытие - изол по холодной изольной мастике МРБ-Х-Т15 добавлять на каждый последующий слой	46,6	215,48	1,57	10041	73	3114	0,4	19
			м2		74,25	0	3460	0	90	0	0
6	40	Е0126-1-4	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	110	191,25	5,31	21038	584	14257	0,7	77
			м		127,58	2,03	14034	223	100	0,01	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	41	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	65	206,35	5,31	13413	345	8951	0,74	48
			м		135,68	2,03	8819	132	100	0,01	1
8	42	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	195	220,38	5,31	42974	1035	28433	0,78	152
			м		143,78	2,03	28037	396	100	0,01	2
9	44	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	370	262,76	15,4	97220	5698	82584	1,15	426
			м		217,35	5,85	80420	2164	100	0,03	10
			Итого по разделу: ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ				205157				
			ИТОГО:				206917	9224			769
							143995	3422			16
			Смета:6-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	16,698	32,23	30,77	538	514	158	0,01	0
			м3		1,42	8,34	24	139	97	0,03	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				538				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
			Раздел: СТЕНЫ								
			Раздел: ПОКРЫТИЕ								
			Раздел: КРОВЛЯ								
			Раздел: ПРОЕМЫ								
2	75	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	4,32	593,71	59,17	2565	256	1138	1,18	5
			м2		198,45	21,16	857	91	120	0,09	0
3	78	Е0115-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	4,32	1040,84	3,75	4496	16	749	1,06	5
			м2		163,8	1,42	708	6	105	0,01	0
4	79	Е0108-26-2	Укладка подоконных железобетонных плит гладких	0,76	379,83	23,54	289	18	149	0,98	1
			м2		157,73	8,82	120	7	118	0,04	0
5	81	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	400,18	102,53	756	194	425	0,9	2
			м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	0
6	84	Е0110-30-1	Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами	4,8	5548,82	140,25	26634	673	2339	2,06	10
			м2		355,5	50,56	1706	243	120	0,22	1
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ				34741				
			Раздел: ПОЛЫ								
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	93	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	26,74	117,56	1,42	3144	38	2018	0,45	12
			м2		71,33	0,54	1907	14	105	0	0
8	94	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	26,74	17,43	0,12	466	3	387	0,09	2
			м2		13,73	0,05	367	1	105	0	0
9	96	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	66,01	17,43	0,12	1150	8	955	0,09	6
			м2		13,73	0,05	906	3	105	0	0
10	97	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	4,06	88,67	1,42	360	6	132	0,19	1
			м2		30,38	0,54	123	2	105	0	0
11	99	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	99,31	101,33	1,65	10063	164	1851	0,09	9
			м2		17,12	0,63	1700	63	105	0	0
12	100	Е0115-15-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ цоколь	2,1	2544,83	2,56	5344	5	1322	3,37	7
			м2		598,5	0,97	1257	2	105	0	0
13	101	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50 мм	4	610,68	24,55	2443	98	241	0,26	1
			м2		39,83	9,2	159	37	123	0,04	0
14	102	Е0106-19-1	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона кл. В 12,5 на с/с цементе	0,92	11076,68	316,01	10191	291	1437	8,25	8
			м3		1368	119,39	1259	110	105	0,58	1
15	103	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0155	67700		1049				
			т								
16	104	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	3,5	245,44	3,82	859	13	160	0,21	1
			м2		37,35	1,44	131	5	118	0,01	0
17	105	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50 мм	1,4	610,68	24,55	855	34	84	0,26	0
			м2		39,83	9,2	56	13	123	0,04	0
18	106	Е0106-19-1	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона кл. В 12,5 на с/с цементе	0,54	11076,68	316,01	5981	171	843	8,25	4
			м3		1368	119,39	739	64	105	0,58	0
19	108	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	2,8	245,44	3,82	687	11	128	0,21	1
			м2		37,35	1,44	105	4	118	0,01	0
20	109	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	21,01	610,68	24,55	12830	516	1267	0,26	6
			м2		39,83	9,2	837	193	123	0,04	1
21	110	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	21,01	594,11	0	12482	0	692	0,14	3
			м2		24,75	0	520	0	133	0	0
			Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				67905				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				**103182**	**3026**			**83**
							13768	**1064**			**5**
			Смета:6-2-3 ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД								
1	**1**	**Е0116-26-3**	**Установка счетчиков диам. до 80 мм**	**1**	**1069,83**	**60,08**	**1070**	**60**	**403**	**1,68**	**2**
			1счетчик		**292,5**	**22,5**	**293**	**23**	**128**	**0,11**	**0**
2	**2**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предл.ТОО "СПМНУ"**	**Счетчик газовый диафрагменный с электронным корректором G 40**	**1**	**174482,01**		**174482**				
			шт								
3	**3**	**Е0116-15-3**	**Установка кранов, вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 80 мм**	**1**	**891,93**	**90,13**	**892**	**90**	**616**	**2,6**	**3**
			1шт		**447,75**	**33,75**	**448**	**34**	**128**	**0,16**	**0**
4	**4**	**Е0116-15-1**	**Установка кранов, вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**5**	**473,47**	**39,24**	**2367**	**196**	**1728**	**1,47**	**7**
			1шт		**254,25**	**15,75**	**1271**	**79**	**128**	**0,07**	**0**
5	**5**	**С130904-110 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Краны шаровые газовые Dy 80 мм**	**1**	**15100**		**15100**				
			шт								
6	**6**	**СПРАЙСТОО "Аквагаз"**	**Кран шаровый муфтовый Ру1,6МПа, Ду15**	**1**	**293,62**		**294**				
			шт								
7	**7**	**СПРАЙСТОО "Аквагаз"**	**Кран шаровый муфтовый Ру1,6МПа, Ду20**	**2**	**375,18**		**750**				
			шт								
8	**8**	**С130904-14ПРИМЕН.**	**Краны проходные сальниковые муфтовые Dy 20 мм**	**2**	**340**		**680**				
			шт								
9	**9**	**Е0116-8-2**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**6**	**302,95**	**4,59**	**1818**	**28**	**407**	**0,28**	**2**
			м		**51,3**	**1,71**	**308**	**10**	**128**	**0,01**	**0**
10	**10**	**Е0116-11-4**	**Прокладка трубопроводов обвязки котлов,водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм**	**4**	**1677,79**	**19,35**	**6711**	**77**	**711**	**0,75**	**3**
			м		**131,63**	**7,25**	**527**	**29**	**128**	**0,04**	**0**
11	**11**	**Е0116-11-3**	**Прокладка трубопроводов обвязки котлов,водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм**	**5**	**1379,64**	**15,98**	**6898**	**80**	**862**	**0,73**	**4**
			м		**128,7**	**5,99**	**644**	**30**	**128**	**0,03**	**0**
12	**12**	**Е0116-8-1**	**Устройство штуцера диам. 15 мм**	**0,6**	**292,95**	**4,59**	**176**	**3**	**41**	**0,28**	**0**
			м		**51,3**	**1,71**	**31**	**1**	**128**	**0,01**	**0**
13	**13**	**Е0116-8-2#т.ч. п-1.12, п-3.1#К=1,4, доп. изм. №2 и №5**	**Устройство продувочной свечи диам. 20 мм**	**15**	**323,47**	**4,59**	**4852**	**69**	**1412**	**0,39**	**6**
			м		**71,82**	**1,71**	**1077**	**26**	**128**	**0,01**	**0**
14	**14**	**С130810-78**	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм**	**5**	**321**		**1605**				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	15	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше илиравно 16 МПа, 108х4-89х3.5 мм	1	330		330				
			шт								
16	16	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Руменьше или равно 10 МПа, 108х4.0 мм	1	243		243				
			шт								
17	17	С130810-8ПРИМЕН	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 20мм	1	181		181				
			шт								
18	18	С130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	1	84		84				
			шт								
19	19	С130810-8ПРИМЕН	Заглушка резьбовая трубная	1	181		181				
			шт								
20	20	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13,78	200		2756				
			кг								
21	21	Е0119-4-1	Устройство САКЗ-МК	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
			установк		1917	108	1917	108	128	0,52	1
22	22	СПРАЙС ТОО "СПМНУ"	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК в комплекте с СЗ-1-1Г и КЗГЭМ-У-50	1	26050,61		26051				
			комплект								
			Отпускная цена		26051		26051				
			Сметная стоимость оборудования				*26051*				
23	23	Е0146-29-7ПРИМЕН.	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий	2	229,27	103	459	206	330	0,75	1
			шт		126,27	38,9	253	78	100	0,19	0
24	24	Е0116-10-2	Устройство футляра через стену Дн 57	0,65	623,7	14,12	405	9	88	0,55	0
			м		100,35	5,29	65	3	128	0,03	0
25	25	Е0116-10-7	Устройство футляра через стену Дн 159	0,65	2029,57	27,87	1319	18	159	1,04	1
			м		180,23	10,44	117	7	128	0,05	0
26	26	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
			футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
27	27	Е0153-16-1	Заделка отверстий в стене	0,25	83,12	1,38	21	0	18	0,41	0
			м		67,95	0,23	17	0	106,2	0	0
28	28	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	2	43,6	0,1	87	0	21	0,06	0
			м2		11,62	0,04	23	0	90	0	0
29	29	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2	40,72	0,04	81	0	15	0,04	0
			м2		8,32	0	17	0	90	0	0
30	30	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
			стык		204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
31	31	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом	0,016	211139,21	171127,46	3378	2738	795	97	2
			км		18225	23166,64	292	371	120	91,05	1
			ИТОГО:				269476	5857			59
							10146	1149			6
			Смета:2-2-1 ЗДАНИЕ ШКОЛЫ №2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ								
1	6	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,9012	315,26	0	284	0	321	2,22	2
			м3		315,26	0	284	0	113	0	0
2	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	27,036	7,78	7,78	210	210	66	0	0
			м3		0	2,52	0	68	97	0,01	0
3	9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2	3,004	160,92	0	483	0	546	1,17	4
			м3		160,92	0	483	0	113	0	0
4	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,036	25,86	5,42	699	147	536	0,13	4
			м3		20,44	0	553	0	97	0	0
5	11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	27,036	26,34	14,4	712	389	137	0,01	0
			м3		1,94	3,29	53	89	97	0,01	0
6	14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2,43	7,78	7,78	19	19	6	0	0
			м3		0	2,52	0	6	97	0,01	0
7	15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2	0,27	160,92	0	43	0	49	1,17	0
			м3		160,92	0	43	0	113	0	0
8	16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,43	25,86	5,42	63	13	48	0,13	0
			м3		20,44	0	50	0	97	0	0
9	17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2,43	26,34	14,4	64	35	12	0,01	0
			м3		1,94	3,29	5	8	97	0,01	0
10	42	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	448,04	44,45	0	19914	0	18819	0,31	138
			м2		44,45	0	19914	0	94,5	0	0
11	43	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	182,5	44,45	0	8112	0	7666	0,31	56
			м2		44,45	0	8112	0	94,5	0	0
12	44	Е0162-36-7	Очистка вручную сложных фасадов от известковой окраски с земли и лесов	273,08	36,29	0	9910	0	9365	0,25	69
			м2		36,29	0	9910	0	94,5	0	0
13	48	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	0,97	847,27	1,44	822	1	51	0,32	0
			1м2		47,28	0,28	46	0	110,7	0	0
14	49	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	44,52	156,28	9,08	6957	404	3303	0,51	23
			м2		77,11	1,4	3433	63	94,5	0,01	0
			Итого по разделу: ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ				48293				
			ИТОГО:				48292	1219			296
							42886	234			1
			Смета:6-1 СЕПТИК ЕМКОСТЬЮ 50 КУБ.М								
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 - 20%	17,654	18,51	17,5	327	309	93	0,01	0
			м3		1,01	4,41	18	78	97	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	Доработка грунта 2группы вручную после разработки их механизированным способом - 20%	0,546	262,72	0	143	0	162	1,85	1
			м3		262,72	0	143	0	113	0	0
3	3	Е0101-189-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002примен	Рыхление мерзлого грунта 4м группы, глубиной промерзания свыше 0,5 до 1 м клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора - 80%	70,616	153,3	153,3	10825	10825	2643	0	0
			м3		0	38,59	0	2725	97	0,13	9
4	4	Е0101-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками - 80%	2,184	1143,45	479,7	2497	1048	1638	4,12	9
			м3		663,75	0	1450	0	113	0	0
5	5	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 - 80%	70,616	52,4	49,54	3700	3498	1050	0,02	1
			м3		2,86	12,47	202	881	97	0,04	3
6	6	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ - 80%	2,184	791,1	0	1728	0	1952	4,27	9
			м3		791,1	0	1728	0	113	0	0
7	7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	175,8	32,23	30,77	5666	5409	1665	0,01	2
			м3		1,42	8,34	250	1467	97	0,03	5
8	8	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	334,02	171,4	171,4	57251	57251	11450	0	0
			т		0	34,28	0	11450	100	0,72	240
9	9	Е0101-19-2 К=50	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	175,8	74,82	68,5	13154	12042	4348	0	0
			м3		0	25,5	0	4483	97	0,12	22
10	10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	194	3,77	3,24	731	629	301	0	1
			м3		0,48	1,12	93	217	97	0	1
11	11	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	174,6	6,48	6,48	1131	1131	356	0	0
			м3		0	2,1	0	367	97	0,01	1
12	12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,4	134,1	0	2602	0	2940	0,97	19
			м3		134,1	0	2602	0	113	0	0
13	13	Е0101-24-6	Перемещение излишнего грунта бульдозерами грунтов до 30 м резерв	194	6,01	6,01	1165	1165	392	0	0
			м3		0	2,08	0	404	97	0,01	1
14	14	Е0101-24-14 к=2	Поправка на перемещение грунта бульдозерами	194	9,51	9,51	1845	1845	621	0	0
			м3		0	3,3	0	640	97	0,01	2
15	15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	174,6	21,55	4,52	3762	789	2884	0,11	19
			м3		17,03	0	2973	0	97	0	0
16	16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	174,6	23,62	12	4124	2095	739	0,01	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		1,62	2,75	283	479	97	0,01	2
17	17	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 50 мм	22,75	610,68	24,55	13893	559	1372	0,26	6
			м2		39,83	9,2	906	209	123	0,04	1
18	18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл В7,5	2,6	7251,67	66,01	18854	172	602	1,35	4
			м3		195,75	24,93	509	65	105	0,12	0
19	19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,6	183		476				
			м3								
20	20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,6	519		1349				
			м3								
21	21	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	2,6	605		1573				
			м3								
22	22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15 мм	0,2	187,44	9,95	37	2	14	0,36	0
			м2		52,2	3,74	10	1	123	0,02	0
23	23	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	0,2	28,03	0,67	-6	0	0	0	0
			м2		0,63	0,25	0	0	123	0	0
24	24	Е0113-13-1	Первый слой асфальтовой мастики "Хамаст"	22,75	43,85	0,07	998	2	165	0,04	1
			м2		8,06	0,02	183	0	90	0	0
25	25	Е0113-13-2	Последующих 2 слоя асфальтовой мастики "Хамаст"	22,75	82,87	0,1	1885	2	331	0,08	2
			м2		16,12	0,04	367	1	90	0	0
26	26	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25	1,8	12548,48	954,99	22587	1719	2657	6,51	12
			м3		1075,5	330,44	1936	595	105	1,34	2
27	27	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0048	121637,97	11119,34	584	53	59	42,5	0
			1т		7560	4200,75	36	20	105	20,52	0
28	28	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0484	55620		2692				
			т								
29	29	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0239	65000		1554				
			т								
30	30	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1025	61300		6283				
			т								
31	31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,083	65900		5472				
			т								
32	32	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	4,34	4740,48	1085,26	20574	4710	8559	6	26
			м3		1028,25	380,37	4463	1651	140	1,7	7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	33	С143018-15 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные прямоугольные, плоские и переменного сечения с бортом, площадь до 18 м2	4,34	29900		129766				
			м3								
34	34	Е0107-45-8	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	1	496,86	260,88	497	261	420	1,24	1
			шт		208,35	91,5	208	91	140	0,38	0
35	35	С143017-38	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87,ГОСТ 21506-87), приведенная толщина 11 см, при нагрузке на плиту 900-1100 кг/м2	17,731	2680		47519				
			м2								
36	36	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	0,7	1878,18	1247,36	1315	873	904	3	2
			м3		503,55	418,91	352	293	140	1,76	1
37	37	С143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0,1 м3	0,7	21526,61		15069				
			м3								
38	38	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0743	172800		12839				
			т								
39	39	С11011-162	Изделия резиновые технические водостойкие	0,2	266		53				
			кг								
40	40	Е0122-8-3ПРИМЕН.	Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм	0,002	70074,97	10674,97	140	21	137	270	1
			км		48825	4032	98	8	130	19,69	0
41	41	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	2	828		1656				
			м								
42	42	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18 мм ГОСТ 5781-82	0,001	49131		49				
			т								
43	43	Е0123-24-1	Установка люков	2	8346,6	35,42	16693	71	579	1,31	3
			шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
44	44	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0198	41200		816				
			т								
45	45	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,094	13711,47	5475,87	1289	515	558	28,9	3
			т		5040	1552,87	474	146	90	5,46	1
46	46	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	0,094	173500		16309				
			т								
47	47	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	50	143,35	0,69	7168	35	628	0,08	4
			м3		11,7	0,27	585	13	105	0	0
48	48	Е0108-4-8	Заполнение цементным раствором вентиляционной колонны мест сопряжения	0,3	368,15	3,96	110	1	59	0,97	0
			м2		166,28	1,49	50	0	118	0,01	0
49	49	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	23	146,54	15,94	3371	367	1111	0,24	6
			м2		34,65	5,96	797	137	119	0,03	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	50	Е0112-17-2	Поправка на толщину слоя	23	26,45	0,7	608	16	22	0	0
			м2		0,55	0,25	13	6	119	0	0
51	51	Е0113-13-1	Первый слой асфальтовой мастики "Хамаст"	23	43,85	0,07	1009	2	167	0,04	1
			м2		8,06	0,02	185	0	90	0	0
52	52	Е0113-13-2	Последующих 2 слоя асфальтовоймастики "Хамаст"	23	82,87	0,1	1906	2	335	0,08	2
			м2		16,12	0,04	371	1	90	0	0
53	53	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	23	189,45	4,72	4357	109	1989	0,4	9
			м2		70,88	1,78	1630	41	119	0,01	0
54	54	Е0112-13-3	Слойстеклоткани шириной 200мм на битумной мастике в одинслой (стыков и плит покрытия)	23	647,69	4,72	14897	109	1989	0,4	9
			м2		70,88	1,78	1630	41	119	0,01	0
55	55	Е0113-13-1	Первый слой асфальтовой мастики "Хамаст"	23	43,85	0,07	1009	2	167	0,04	1
			м2		8,06	0,02	185	0	90	0	0
56	56	Е0113-13-2	Последующих 2 слоя асфальтовой мастики "Хамаст"	23	82,87	0,1	1906	2	335	0,08	2
			м2		16,12	0,04	371	1	90	0	0
			ИТОГО:				489807	107634			157
							25519	26538			302
			Смета:2-1-4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
1	1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	11	2849	178	31339	1958	5502	3	33
			шт		486	40,5	5346	446	95	0,23	3
2	12	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	39	269,9	98	10526	3822	5595	0,76	30
			шт		122	29	4758	1131	95	0,17	7
3	13	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	164	342,8	134	56219	21976	30506	0,99	162
			шт		158	37,8	25912	6199	95	0,22	36
4	14	Ц0108-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	63	429,4	233	27052	14679	11976	0,77	49
			шт		133	67,1	8379	4227	95	0,39	25
5	15	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения	24	133,2	4,1	3197	98	2615	0,71	17
			шт		114	0,7	2736	17	95	0	0
6	16	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	6	413,6	158	2482	948	1670	1,5	9
			шт		248	45	1488	270	95	0,26	2
7	31	Ц0108-360-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий	19	246,37	18,28	4681	347	3349	0,94	18
			шт		182,36	3,2	3465	61	95	0,02	0
8	33	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	72	47	0,2	3384	14	3119	0,29	21
			шт		45,5	0,1	3276	7	95	0	0
9	34	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	15	48,5	0,2	728	3	671	0,29	4
			шт		47	0,1	705	2	95	0	0
10	35	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55	0,9	110	2	95	0,33	1
			шт		49,7	0,2	99	0	95	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	36	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	54	62,7	0,2	3386	11	2970	0,34	18
			шт		57,8	0,1	3121	5	95	0	0
12	37	С151801-15ПРИМЕН.	Выключатель рококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	72	242		17424				
			шт								
13	38	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215		430				
			шт								
14	39	С151801-16	Выключатель рококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	15	264		3960				
			шт								
15	40	С151801-132	Коробка установочная, распаечная	0,287	16300		4678				
			1000шт								
16	41	С151801-145ПРИМЕН.	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-164-б	54	68		3672				
			шт								
17	42	С151801-6ПРИМЕН.	Разъем силовой трехфазный в комплекте с вилкой РШ/ВШ-32	9	66		594				
			шт								
18	43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"	Магнитный пускатель в корпусе КМЭ 0910(контактор КМИ-10960)	3	1142,51		3428				
			м								
19	44	Е0121-22-11ПРИМЕН.	Устройство напольной башенки	12	73,45	0	881	0	767	0,38	5
			шт		59,18	0	710	0	108	0	0
20	45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "BEIRTON"	Напольная башенка BUS, 12 модулей, черная	12	1624,04		19489				
			шт								
21	46	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "BEIRTON"	Каркас под 2 модуля, черный	72	54,16		3899				
			шт								
22	47	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "BEIRTON"	Электрическая розетка, с заземлением, со шторками, черная, 2 мод.	48	171,93		8253				
			шт								
23	48	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "BEIRTON"	Компьютерная розетка RJ-45, кат.5Е (разъем AMP), черная, 1мод.	24	355,93		8542				
			шт								
24	49	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "BEIRTON"	Стандартный анкер с болтом М6	48	38,17		1832				
			шт								
25	50	Ц0108-409-7	Устройство кабель-канала напольного	30	58,8	4,3	1764	129	918	0,19	6
			м		31,7	0,5	951	15	95	0	0
26	51	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "BEIRTON"	Кабельный канал, напольного типа 50х12 CSP-F	30	232,61		6978				
			м								
			ИТОГО:				228928	43988			372
							60946	12380			72
			Смета:2-1-5 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
			Раздел: ЗДАНИЕ ШКОЛЫ С ПРИСТРОЙКОЙ								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	39	457,5	1,6	17843	62	15339	2	78
			шт		437	0	17043	0	90	0	0
2	2	СПРАЙС ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"г.Алматы	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-01-02	37	1115,76		41283				
			шт								
			Отпускная цена		1116		41283				
			Транспортные расходы	%	3		1238				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		510				
			Сметная стоимость оборудования				*43032*				
3	3	СПРАЙСТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"г.Алматы	Извещатель пожарный ручной С2000-ИП	2	1043,98		2088				
			шт								
			Отпускная цена		1044		2088				
			Транспортные расходы	%	3		63				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		26				
			Сметная стоимость оборудования				*2176*				
4	4	Ц0110-668-2	Извещатели пожарной ручной	9	369,9	1,6	3329	14	2811	2	18
			шт		347	0	3123	0	90	0	0
5	5	СПРАЙСТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"г.Алматы	Извещатель пожарный ручной ИПР513-3А	9	913,48		8221				
			шт								
			Отпускная цена		913		8221				
			Транспортные расходы	%	3		247				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		102				
			Сметная стоимость оборудования				*8570*				
6	6	Ц0110-682-1	Сигнализация вызывная: пульт или таблос количеством сигналов до 5	1	768	0	768	0	644	4	4
			шт		716	0	716	0	90	0	0
7	7	СПРАЙСТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"г.Алматы	Стоимость пульт контроля и управления тип С2000М	1	10276,7		10277				
			шт								
			Отпускная цена		10277		10277				
			Транспортные расходы	%	3		308				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		127				
			Сметная стоимость оборудования				*10712*				
8	8	Ц0110-667-2	Приборы контроллер двухпроводной линиисвязи	2	7509,6	1,6	15019	3	12879	38	76
			шт		7155	0	14310	0	90	0	0
9	9	СПРАЙС ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"г.Алматы	Стоимость контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	2	3066,7		6133				
			шт								
			Отпускная цена		3067		6133				
			Транспортные расходы	%	3		184				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		76				
			Сметная стоимость оборудования				*6393*				
10	10	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	2	4487,6	1,6	8975	3	7695	23	46

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		4275	0	8550	0	90	0	0
11	11	СПРАЙС ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"г.Алматы	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	1	4143,3		4143				
			шт								
			Отпускная цена		4143		4143				
			Транспортные расходы	%	3		124				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		51				
			Сметная стоимость оборудования				*4319*				
12	12	СПРАЙСТОО ТОО "ИНТАНТ"г.Алмат	Блок питания резервированный РИП-12-исп.01	1	2758,4		2758				
			шт								
			Отпускная цена		2758		2758				
			Транспортные расходы	%	3		83				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		34				
			Сметная стоимость оборудования				*2875*				
13	13	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	6	2062,7	1,6	12376	10	10703	11	66
			шт		1982	0	11892	0	90	0	0
14	14	СПРАЙС ИП "AllsEE"	Оповещатель светозвуковай Маяк-12К	6	678,59		4072				
			шт								
15	15	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	13	241,7	91	3142	1183	1935	0,82	11
			шт		131	25,7	1703	334	95	0,15	2
16	16	С151704-2	Указатель световой "Выход"	13	462		6006				
			шт								
17	17	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая наконструкции на стене или колонне, для кабелей илипроводов сечением до 10 мм2. с количеством зажимов до 4	6	688,6	22,6	4132	136	1991	2	12
			шт		347	2,3	2082	14	95	0,01	0
18	18	СПРАЙСТОО"АМИ ГОТАРАЗ"	Коробка коммутационная УК-2П	6	29,36		176				
			шт								
19	19	Ц0108-399-2	Провод в коробах, провод, сечение до35 мм2	251	14	6,4	3514	1606	2075	0,04	10
			м		6,9	1,8	1732	452	95	0,01	3
20	20	СПРАЙС АС GrOuP г.Алматы	Кабель-канал пластиковый 20х17 (в упаковке 60м)	250	69,82		17454				
			упак								
21	21	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640х840 мм	1	554,9	13,9	555	14	423	2	2
			шт		380	4,5	380	4	110	0,03	0
22	22	СПРАЙС Интернет ТОО "AMACS" Алматы	Шкаф монтажный,настенный,внутреннего исполнения	1	10457,44		10457				
			шт								
23	23	СПРАЙС лист "AliAnzA TrAdE"	Рейка монтажная DIN 36780	1	786,25		786				
			шт								
24	24	СПРАЙС лист ТОО "HilAnd"	Клеммный блок ViKing3 39060	10	54,15		542				
			шт								
25	25	С130804-853 Изм. и доп.вып.19примен	Кабель-канал 40х40	1	46		46				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	26	С1101I-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Метизы разные	5	231,95		1160				
			кг								
27	27	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	795	47,2	14,8	37524	11766	23111	0,16	127
			м		26,3	4,3	20909	3418	95	0,02	20
28	28	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Торговый Дом INTANT"	Кабель 1х2х0,5 КПСЭнг(А)-FRLS	550	22,84		12560				
			м								
29	29	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Торговый Дом INTANT"	Кабель 1х2х1 КПСЭнг(А)-FRLS	250	32,95		8238				
			м								
30	30	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	5	159,9	81,1	800	406	355	0,35	2
			м		54,5	20,3	273	102	95	0,12	1
31	31	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5	27,7	2,1	139	11	96	0,1	1
			м		19,7	0,5	99	3	95	0	0
32	32	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	5	148		740				
			м								
			Итого по разделу: ЗДАНИЕ ШКОЛЫ С ПРИСТРОЙКОЙ				248429				
			ИТОГО:				248428	15214			452
							82809	4327			25
			Смета:7-1-5 ОГРАЖДЕНИЯ								
			Раздел: Металлическое ограждение								
1	2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,04	134,1	0	2419	0	2734	0,97	18
			м3		134,1	0	2419	0	113	0	0
2	7	Е0107-24-12	Установкаоград металлических по железобетонным столбам безцоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	113,65	520,89	243,27	59199	27648	52113	1,49	169
			м		261	66,53	29663	7561	140	0,24	27
3	8	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1,948	18837,97	11119,34	36689	21656	24051	42,5	83
			1т		7560	4200,75	14724	8181	105	20,52	40
4	9	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных	1	6744,53	1172,83	6745	1173	4973	17,8	18
			шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,28	1
5	11	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	5,919	9850,48	1162,95	58309	6884	39772	46,6	276
			т		7357,5	108	43552	639	90	0,53	3
6	13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	212,41	21,8	0,05	4630	11	1115	0,03	6
			м2		5,81	0,02	1234	4	90	0	0
7	14	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 за 2 раза	212,41	40,72	0,04	8649	8	1591	0,04	9

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		8,32	0	1767	0	90	0	0
			Итого по разделу: Металлическое ограждение				176640				
			Раздел: Сетчатое ограждение								
8	15	Е0107-24-12	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м**	52,85	520,89	243,27	27529	12857	24234	1,49	79
			м		261	66,53	13794	3516	140	0,24	13
9	19	Е0107-25-1	**Устройство ворот распашных**	1	6931,19	1172,83	6931	1173	4973	17,8	18
			шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,28	1
10	20	Е0107-25-8	**Устройство калиток**	1	2030,86	33,47	2031	33	2027	7,85	8
			шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,06	0
11	23	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	99,195	21,8	0,05	2162	5	520	0,03	3
			м2		5,81	0,02	576	2	90	0	0
12	24	Е0113-26-6К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 за 2 раза**	99,195	40,72	0,04	4039	4	743	0,04	4
			м2		8,32	0	825	0	90	0	0
			Итого по разделу: Сетчатое ограждение				42692				
			ИТОГО:				219332	71451			690
							116426	20586			86
			Смета:2-1-6 СИСТЕМА СВЯЗИ								
			Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСТЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ								
1	1	Ц0110-184-5	**Коммутатор служебной связи**	2	1340	0	2680	0	3251	6	12
			шт		1222	0	2444	0	133	0	0
2	2	СПРАЙС ТОО "TEIECOMsYsTEMs-A"	**Сетевой коммутатор,16 портов,DES-1016A/E1**	2	1037,46		2075				
			шт								
			Отпускная цена		1037		2075				
			Транспортные расходы	%	3		62				
			Сметная стоимость оборудования				***2137***				
3	3	СПРАЙС ТОО "СИС	**ADSL-модем с функцией маршрутизации DSL-2540U**	1	1957,47		1957				
			шт								
			Отпускная цена		1957		1957				
			Транспортные расходы	%	3		59				
			Сметная стоимость оборудования				***2016***				
4	4	Ц0110-99-6	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	4	1526,2	0	6105	0	5184	9	36
			шт		1440	0	5760	0	90	0	0
5	5	СТОРГОВАЯ сеть ТОО "TEIECOMsYsTEMs-A"	**Источник бесперебойного питания APS SMArT UPS 1000 RM**	4	18106,56		72426				
			шт								
			Отпускная цена		18107		72426				
			Транспортные расходы	%	3		2173				
			Сметная стоимость оборудования				***74599***				
6	6	Е0121-9-1	**Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2**	290	26,92	0	7807	0	7752	0,15	44
			м		24,75	0	7178	0	108	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TEIECOMsYsTEMs-A"H25=6	Кабель витая пара категории5e LAN 4x2x0,51мм	330	41,11		13565				
			м								
8	8	Е0121-22-8	Установка розеток	200	34,7	0	6940	0	6368	0,19	38
			шт		29,48	0	5896	0	108	0	0
9	9	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TEIECOMsYsTEMs-A"	Компьютерная розетка, разъем RJ-45	200	195,75		39149				
			шт								
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TEIECOMsYsTEMs-A"	Коннектор RJ45	100	12,07		1207				
			шт								
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TEIECOMsYsTEMs-A"	Колпачки коннекторов RJ45	200	6,52		1305				
			шт								
12	12	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	40	13,9	6,3	556	252	331	0,04	2
			м		6,9	1,8	276	72	95	0,01	0
13	13	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TEIECOMsYsTEMs-A"	Алюминевый кабель-канал 140x50мм со встроенным разделителем и 2 крышками ДКС 1499	40	4144,93		165797				
			шт								
			Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСТЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ				323864				
			Раздел: ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ								
14	14	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная	2	742	305	1484	610	1034	2	4
			коробка		398	72	796	144	110	0,42	1
15	15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TEIECOMsYsTEMs-A"	Коробка распределительная 30 пар	1	1128,81		1129				
			шт								
16	16	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный	4	978,9	0	3916	0	3409	7	28
			шт		947	0	3788	0	90	0	0
17	17	СПРАЙС лист ТОО "TEIECOMsYsTEMs-A"	Телефонный апарат KX-TS2350RUB PAnAsOniC	4	880,86		3523				
			шт								
18	18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TEIECOMsYsTEMs-A"	Коробка распределительная настенная, 10 пар	1	401,28		401				
			шт								
19	19	Е0121-22-8	Установка розеток	4	34,7	0	139	0	127	0,19	1
			шт		29,48	0	118	0	108	0	0
20	20	С151802-22	Розетка телефонная	4	222		888				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
21	21	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	142,7	72,9	0	10403	0	6845	0,33	47
			м		53,3	0	7606	0	90	0	0
22	22	С151604-275	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 20	0,08	72700		5816				
			1000м								
23	23	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,22	2980		656				
			1000м								
24	24	Е0134-115-6	Установка опор деревянных бурильно-крановой машиной одинарных высотй до 8,5 м	2	717,85	259,97	1436	520	845	1,82	4
			опора		299,25	85,05	599	170	110	0,37	1
25	25	Е0134-119-1	Установка подпоры к опорам высотой свыше 8,5 м	2	824,76	90,13	1650	180	1341	3,48	7
			подпора		576	33,75	1152	67	110	0,17	0
26	26	С11041-93	Опора деревянная ПН-1ДБ	2	4530		9060				
			шт								
27	27	С143019-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3 м, марка ПТ-30	2	3280		6560				
			шт								
28	28	Е0134-123-1	Подвеска проводов на крюках диаметром до 3 мм, числом опор на 1 км 12	0,0573	2440,13	0	140	0	132	12,2	1
			км		2101,5	0	120	0	110	0	0
29	29	Е0134-122-1	Крепление консоли	2	353,94	0	708	0	282	0,75	2
			траверс		128,25	0	257	0	110	0	0
30	30	С130810-209 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Консоль для подвески кабеля	2	583		1166				
			шт								
31	31	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	100	10	4,5	1000	450	589	0,03	3
			м		4,9	1,3	490	130	95	0,01	1
32	32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TElECOMsYsTEMs-A"	Кабель-канал 40х40 с крышкой, ДКС 324	100	94,61		9461				
			м								
33	33	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Метизы разные	10	231,95		2320				
			кг								
			Итого по разделу: ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ				61854				
			Раздел: СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ								
34	34	Ц0110-730-2	Аппаратура телевизионная с малогабаритной беструбочной камерой, количество камер - 1	17	3468	0	58956	0	50222	15	255
			компл		2925	0	49725	0	101	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	**35**	**СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Дистрибьюшн Центр Ин Ко"**	**Купольная видеокамера день/ночь,уличного исполнения DS-2CD4224F-I(Z) HiKvisiOn в комплекте с креплением**	**8**	**39444,25**		**315554**				
			шт								
			Отпускная цена		39444		315554				
			Транспортные расходы	%	3		9467				
			Сметная стоимость оборудования				***325021***				
36	**36**	**СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Дистрибьюшн Центр Ин Ко"**	**Купольная видеокамера день/ночь,для внутренней установки DS-2CD2732F-I HiKvisiOn в комплекте с креплением**	**9**	**17558,15**		**158023**				
			шт								
			Отпускная цена		17558		158023				
			Транспортные расходы	%	3		4741				
			Сметная стоимость оборудования				***162764***				
37	**37**	**Ц0110-184-5**	**Коммутатор служебной связи**	**1**	**1340**	**0**	**1340**	**0**	**1625**	**6**	**6**
			шт		**1222**	**0**	**1222**	**0**	**133**	**0**	**0**
38	**38**	**СПРАЙС ТОО "TEIECOMsУsTEMs-A"**	**Сетевой коммутатор,24портов,100BAsE-TX DES 3200-28P**	**1**	**31221,59**		**31222**				
			шт								
			Отпускная цена		31222		31222				
			Транспортные расходы	%	3		937				
			Сметная стоимость оборудования				***32158***				
39	**39**	**Ц0111-95-8ПРИМ.**	**Персональный компьютер с монитором**	**1**	**64135,02**	**5930,22**	**64135**	**5930**	**53148**	**292**	**292**
			комплект		**57600**	**1453,5**	**57600**	**1454**	**90**	**8,43**	**8**
40	**40**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 60**	**Компьютер**	**1**	**57760**		**57760**				
			комплект								
			Отпускная цена		57760		57760				
			Транспортные расходы	%	3		1733				
			Сметная стоимость оборудования				***59493***				
41	**41**	**СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Дистрибьюшн Центр Ин Ко"**	**Программное обеспечение IVMS-5200 PrOfEssiOnAl**	**1**	**38170,59**		**38171**				
			шт								
			Отпускная цена		38171		38171				
			Транспортные расходы	%	3		1145				
			Сметная стоимость оборудования				***39316***				
42	**42**	**Ц0110-99-6**	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	**1**	**1526,2**	**0**	**1526**	**0**	**1296**	**9**	**9**
			шт		**1440**	**0**	**1440**	**0**	**90**	**0**	**0**
43	**43**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Апикс"**	**Источник бесперебойного питания APC SMArT UPS 2000 RM**	**1**	**108669,39**		**108669**				
			шт								
			Отпускная цена		108669		108669				
			Транспортные расходы	%	3		3260				
			Сметная стоимость оборудования				***111929***				
44	**44**	**Ц0110-55-4**	**Прокладка кабеля по стене кирпичной**	**866**	**92,6**	**0**	**80192**	**0**	**54012**	**0,43**	**372**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		69,3	0	60014	0	90	0	0
45	45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TEIECOMsYsTEMs-A"	Кабель витая пара категории5е LAN 4х2х0,51мм	900	41,11		36996				
			м								
46	46	Ц0110-398-2	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100	2	7291	0	14582	0	9908	27	54
			шт		4905	0	9810	0	101	0	0
47	47	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SINTEZ ENGINEERING"	Патч-панель SHIP P199-24 порта (аналог)	2	4479,66		8959				
			шт								
48	48	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640х840 мм	1	554,9	13,9	555	14	423	2	2
			шт		380	4,5	380	4	110	0,03	0
49	49	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "Тайле Рус" Россия	Шкаф телекоммуникационный двухсекционный 19, 12U, стеклянная дверь, Ш540хВ572хГ420мм	1	8573,47		8573				
			шт								
50	50	Ц0110-879-4ПРИМЕН.	Разные работы: полка вентиляторная	1	1189,5	815	1190	815	598	2	2
			шт		371	78,8	371	79	133	0,46	0
51	51	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "Тайле Рус" Россия	Полка вентиляторная TLK 19, 7 гнезд	1	7392,25		7392				
			шт								
52	52	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные/ блок розеток	1	64	1	64	1	56	0,36	0
			шт		58,5	0,2	59	0	95	0	0
53	53	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "Тайле Рус" Россия	Блок электрических розеток TLK на 7 гнезд	1	1548,67		1549				
			шт								
54	54	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "Тайле Рус" Россия	Кабельный организатор горизонтальный	3	947,65		2843				
			шт								
55	55	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "Тайле Рус" Россия	Кабельный организатор вертикальный (кольца вертикальной разводки кабельных жгутов)	4	232,08		928				
			шт								
56	56	Ц0111-107-1	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14	30	33,75	0	1013	0	911	0,21	6
			шт		33,75	0	1013	0	90	0	0
57	57	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AC GrOuP"	Патч корд категории5е, 1м	30	67,53		2026				
			шт								
			Итого по разделу: СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ				1023500				
			Раздел: СИСТЕМА ЧАСОФИКАЦИИ								
58	58	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧ-3М	1	589,3	0	589	0	523	3	3
			шт		581	0	581	0	90	0	0
59	59	Ц0110-699-1	Часы цифровые электронные подвесные	1	283,7	0	284	0	251	2	2
			шт		279	0	279	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	60	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	1	279,7	0	280	0	248	2	2
			шт		275	0	275	0	90	0	0
61	61	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Часы цифровые кварцевые первичные ПЧК-3М(Дихрон-Ч)	1	18282,73		18283				
			шт								
			Отпускная цена		18283		18283				
			Транспортные расходы	%	3		548				
			Сметная стоимость оборудования				*18831*				
62	62	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Часы электрические сигнальные ЭВСЧ (РВПГ-2)	1	6537,94		6538				
			шт								
			Отпускная цена		6538		6538				
			Транспортные расходы	%	3		196				
			Сметная стоимость оборудования				*6734*				
63	63	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Часы электрические вторичные стрелочные ВЧС-03(ЧВМ)	1	5676,65		5677				
			шт								
			Отпускная цена		5677		5677				
			Транспортные расходы	%	3		170				
			Сметная стоимость оборудования				*5847*				
64	64	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	2	181,6	0	363	0	345	1	2
			шт		171	0	342	0	101	0	0
65	65	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Звонокгромкого боя электрический МЗМ-1(DNS-212D)	2	5559,2		11118				
			шт								
			Отпускная цена		5559		11118				
			Транспортные расходы	%	3		334				
			Сметная стоимость оборудования				*11452*				
66	66	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной	95	92,6	0	8797	0	5925	0,43	41
			м		69,3	0	6584	0	90	0	0
67	67	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,055	2980		164				
			1000м								
68	68	С151607-151 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевымижилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2 ГОСТ 6323-79	0,04	4746		190				
			км								
			Итого по разделу: СИСТЕМА ЧАСОФИКАЦИИ				53531				
			ИТОГО:				1462749	8772			1276
							226171	2120			12
			Смета:6-4-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
			Раздел: СИСТЕМА В1								
1	1	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	497,61	28,48	2488	142	2296	2,03	10
			шт		342	11,25	1710	56	130	0,05	0
2	2	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	0
3	3	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	3	322,61	5,38	968	16	588	0,9	3
			1шт		150,75	2,25	452	7	128	0,01	0
4	4	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
			1счетчик		211,5	13,5	212	14	128	0,07	0
5	5	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	3	85102,87	36,99	255309	111	1176	1,82	5
			шт		288	13,5	864	41	130	0,07	0
6	20	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	331,695	3,35	3,35	1112	1112	374	0	0
			м3		0	1,16	0	386	97	0	1
7	21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36,855	134,1	0	4942	0	5585	0,97	36
			м3		134,1	0	4942	0	113	0	0
8	23	Е0101-24-2	Устройство обваловки, перемещение грунта, разравнивание грунта	35	9,24	9,24	324	324	102	0	0
			м3		0	3	0	105	97	0,01	0
9	32	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0055	367004,63	32537	2019	179	332	196	1
			км		34200	12291,75	188	68	130	60,03	0
10	33	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,006	217441,03	28558,15	1305	171	323	173	1
			км		30600	10788,75	184	65	130	52,69	0
11	34	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0534	121294,13	49389,75	6477	2637	5653	312,7	17
			т		62775	18657	3352	996	130	91,12	5
12	35	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
			фланец		126	0	252	0	130	0	0
13	53	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	5,491	5,55	5,55	31	31	10	0	0
			м3		0	1,8	0	10	97	0,01	0
14	54	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,6979	134,1	0	94	0	106	0,97	1
			м3		134,1	0	94	0	113	0	0
15	57	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,56	610,68	24,55	1563	63	154	0,26	1
			м2		39,83	9,2	102	24	123	0,04	0
16	58	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,3	35244,9	1879,87	81063	4324	5902	8,86	20
			м3		1435,5	538,43	3302	1238	130	2,06	5
17	61	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	2,56	193,52	9,95	495	25	176	0,36	1
			м2		52,2	3,74	134	10	123	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	62	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	15,2	245,44	3,82	3731	58	696	0,21	3
			м2		37,35	1,44	568	22	118	0,01	0
19	63	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	370,78	181,27	742	363	562	0,93	2
			отверст.		174,38	106,77	349	214	100	0,17	0
20	64	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	7,69	3,61	15	7	11	0,02	0
			отверст.		3,42	2,12	7	4	100	0	0
21	65	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
			1сальник		393,75	0	788	0	128	0	0
22	66	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,2	610,68	24,55	3176	128	314	0,26	1
			м2		39,83	9,2	207	48	123	0,04	0
23	67	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,2	594,11	0	3089	0	171	0,14	1
			м2		24,75	0	129	0	133	0	0
24	75	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	9,861	5,55	5,55	55	55	17	0	0
			м3		0	1,8	0	18	97	0,01	0
25	76	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,096	134,1	0	147	0	166	0,97	1
			м3		134,1	0	147	0	113	0	0
26	80	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,94	35244,9	1879,87	103620	5527	7544	8,86	26
			м3		1435,5	538,43	4220	1583	130	2,06	6
27	82	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	3,6	193,52	9,95	697	36	248	0,36	1
			м2		52,2	3,74	188	13	123	0,02	0
28	83	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	29,4	245,44	3,82	7216	112	1346	0,21	6
			м2		37,35	1,44	1098	42	118	0,01	0
29	84	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	6	370,78	181,27	2225	1088	1687	0,93	6
			отверст.		174,38	106,77	1046	641	100	0,17	1
30	85	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	6	7,69	3,61	46	22	33	0,02	0
			отверст.		3,42	2,12	21	13	100	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	86	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	6	2017,57	1,57	12105	9	3024	2,36	14
			1сальник		393,75	0	2363	0	128	0	0
32	87	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,4	610,68	24,55	6351	255	627	0,26	3
			м2		39,83	9,2	414	96	123	0,04	0
33	88	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,4	594,11	0	6179	0	342	0,14	1
			м2		24,75	0	257	0	133	0	0
34	98	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	9,861	5,55	5,55	55	55	17	0	0
			м3		0	1,8	0	18	97	0,01	0
35	99	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,096	134,1	0	147	0	166	0,97	1
			м3		134,1	0	147	0	113	0	0
36	102	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,6	610,68	24,55	2198	88	217	0,26	1
			м2		39,83	9,2	143	33	123	0,04	0
37	103	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,94	35244,9	1879,87	103620	5527	7544	8,86	26
			м3		1435,5	538,43	4220	1583	130	2,06	6
38	106	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	3,6	193,52	9,95	697	36	248	0,36	1
			м2		52,2	3,74	188	13	123	0,02	0
39	107	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	29,4	245,44	3,82	7216	112	1346	0,21	6
			м2		37,35	1,44	1098	42	118	0,01	0
40	108	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	370,78	181,27	1483	725	1125	0,93	4
			отверст.		174,38	106,77	698	427	100	0,17	1
41	109	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	7,69	3,61	31	14	22	0,02	0
			отверст.		3,42	2,12	14	8	100	0	0
42	110	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9
			1сальник		393,75	0	1575	0	128	0	0
43	111	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,4	610,68	24,55	6351	255	627	0,26	3
			м2		39,83	9,2	414	96	123	0,04	0
44	112	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,4	594,11	0	6179	0	342	0,14	1
			м2		24,75	0	257	0	133	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	120	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	4,931	5,55	5,55	27	27	9	0	0
			м3		0	1,8	0	9	97	0,01	0
46	121	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,5478	134,1	0	73	0	83	0,97	1
			м3		134,1	0	73	0	113	0	0
47	124	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,8	610,68	24,55	1099	44	109	0,26	0
			м2		39,83	9,2	72	17	123	0,04	0
48	125	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,47	35244,9	1879,87	51810	2763	3772	8,86	13
			м3		1435,5	538,43	2110	791	130	2,06	3
49	128	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	1,8	193,52	9,95	348	18	124	0,36	1
			м2		52,2	3,74	94	7	123	0,02	0
50	129	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	14,7	245,44	3,82	3608	56	673	0,21	3
			м2		37,35	1,44	549	21	118	0,01	0
51	130	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	370,78	181,27	1483	725	1125	0,93	4
			отверст.		174,38	106,77	698	427	100	0,17	1
52	131	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	7,69	3,61	31	14	22	0,02	0
			отверст.		3,42	2,12	14	8	100	0	0
53	132	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9
			1сальник		393,75	0	1575	0	128	0	0
54	133	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,2	610,68	24,55	3176	128	314	0,26	1
			м2		39,83	9,2	207	48	123	0,04	0
55	134	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,2	594,11	0	3089	0	171	0,14	1
			м2		24,75	0	129	0	133	0	0
			Итого по разделу: СИСТЕМА В1				721854				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К3								
56	143	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	300,875	3,35	3,35	1008	1008	339	0	0
			м3		0	1,16	0	350	97	0	1
57	144	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	33,431	134,1	0	4483	0	5066	0,97	32
			м3		134,1	0	4483	0	113	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	164	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	0,0959	5,55	5,55	1	1	0	0	0
			м3		0	1,8	0	0	97	0,01	0
59	165	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,0107	134,1	0	1	0	2	0,97	0
			м3		134,1	0	1	0	113	0	0
60	169	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,46	35244,9	1879,87	16213	865	1180	8,86	4
			м3		1435,5	538,43	660	248	130	2,06	1
61	172	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	9,4	245,44	3,82	2307	36	430	0,21	2
			м2		37,35	1,44	351	14	118	0,01	0
62	173	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя изцементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	0,8	193,52	9,95	155	8	55	0,36	0
			м2		52,2	3,74	42	3	123	0,02	0
63	174	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	370,78	181,27	742	363	562	0,93	2
			отверст.		174,38	106,77	349	214	100	0,17	0
64	175	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	7,69	3,61	15	7	11	0,02	0
			отверст.		3,42	2,12	7	4	100	0	0
65	176	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
			1сальник		393,75	0	788	0	128	0	0
66	177	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,2	610,68	24,55	3176	128	314	0,26	1
			м2		39,83	9,2	207	48	123	0,04	0
67	178	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,2	594,11	0	3089	0	171	0,14	1
			м2		24,75	0	129	0	133	0	0
68	187	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	0,2556	5,55	5,55	1	1	0	0	0
			м3		0	1,8	0	0	97	0,01	0
69	188	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,0284	134,1	0	4	0	4	0,97	0
			м3		134,1	0	4	0	113	0	0
70	191	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,5	610,68	24,55	2748	110	271	0,26	1
			м2		39,83	9,2	179	41	123	0,04	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	192	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,92	35244,9	1879,87	32425	1729	2361	8,86	8
			м3		1435,5	538,43	1321	495	130	2,06	2
72	195	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	18,8	245,44	3,82	4614	72	861	0,21	4
			м2		37,35	1,44	702	27	118	0,01	0
73	196	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя изцементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	1,6	193,52	9,95	310	16	110	0,36	1
			м2		52,2	3,74	84	6	123	0,02	0
74	197	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,4	610,68	24,55	6351	255	627	0,26	3
			м2		39,83	9,2	414	96	123	0,04	0
75	198	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,4	594,11	0	6179	0	342	0,14	1
			м2		24,75	0	257	0	133	0	0
76	199	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	5	370,78	181,27	1854	906	1406	0,93	5
			отверст.		174,38	106,77	872	534	100	0,17	1
77	200	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	5	7,69	3,61	38	18	28	0,02	0
			отверст.		3,42	2,12	17	11	100	0	0
78	201	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	5	2017,57	1,57	10088	8	2520	2,36	12
			1сальник		393,75	0	1969	0	128	0	0
79	210	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	0,2691	5,55	5,55	1	1	0	0	0
			м3		0	1,8	0	0	97	0,01	0
80	211	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,0299	134,1	0	4	0	5	0,97	0
			м3		134,1	0	4	0	113	0	0
81	213	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,2691	23,62	12	6	3	1	0,01	0
			м3		1,62	2,75	0	1	97	0,01	0
82	214	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,25	610,68	24,55	1374	55	136	0,26	1
			м2		39,83	9,2	90	21	123	0,04	0
83	215	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,5	35244,9	1879,87	17622	940	1283	8,86	4
			м3		1435,5	538,43	718	269	130	2,06	1
84	218	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	9,4	245,44	3,82	2307	36	430	0,21	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		37,35	1,44	351	14	118	0,01	0
85	219	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя изцементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	0,8	193,52	9,95	155	8	55	0,36	0
			м2		52,2	3,74	42	3	123	0,02	0
86	220	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жилкости /воды/	2	370,78	181,27	742	363	562	0,93	2
			отверст.		174,38	106,77	349	214	100	0,17	0
87	221	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	7,69	3,61	15	7	11	0,02	0
			отверст.		3,42	2,12	7	4	100	0	0
88	222	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
			1сальник		393,75	0	788	0	128	0	0
89	223	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,2	610,68	24,55	3176	128	314	0,26	1
			м2		39,83	9,2	207	48	123	0,04	0
90	224	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,2	594,11	0	3089	0	171	0,14	1
			м2		24,75	0	129	0	133	0	0
91	233	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	0,3717	5,55	5,55	2	2	1	0	0
			м3		0	1,8	0	1	97	0,01	0
92	234	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,0413	134,1	0	6	0	6	0,97	0
			м3		134,1	0	6	0	113	0	0
93	237	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,25	610,68	24,55	1374	55	136	0,26	1
			м2		39,83	9,2	90	21	123	0,04	0
94	238	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,6	35244,9	1879,87	21147	1128	1540	8,86	5
			м3		1435,5	538,43	861	323	130	2,06	1
95	241	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	9,4	245,44	3,82	2307	36	430	0,21	2
			м2		37,35	1,44	351	14	118	0,01	0
96	242	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя изцементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	0,8	193,52	9,95	155	8	55	0,36	0
			м2		52,2	3,74	42	3	123	0,02	0
97	243	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жилкости /воды/	3	370,78	181,27	1112	544	843	0,93	3
			отверст.		174,38	106,77	523	320	100	0,17	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	244	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	3	7,69	3,61	23	11	17	0,02	0
			отверст.		3,42	2,12	10	6	100	0	0
99	245	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	3	2017,57	1,57	6053	5	1512	2,36	7
			1сальник		393,75	0	1181	0	128	0	0
100	246	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,2	610,68	24,55	3176	128	314	0,26	1
			м2		39,83	9,2	207	48	123	0,04	0
101	247	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,2	594,11	0	3089	0	171	0,14	1
			м2		24,75	0	129	0	133	0	0
102	256	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	0,1193	5,55	5,55	1	1	0	0	0
			м3		0	1,8	0	0	97	0,01	0
103	257	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,0133	134,1	0	2	0	2	0,97	0
			м3		134,1	0	2	0	113	0	0
104	260	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,3	610,68	24,55	3237	130	320	0,26	1
			м2		39,83	9,2	211	49	123	0,04	0
105	261	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,25	35244,9	1879,87	44056	2350	3208	8,86	11
			м3		1435,5	538,43	1794	673	130	2,06	3
106	264	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	1,8	193,52	9,95	348	18	124	0,36	1
			м2		52,2	3,74	94	7	123	0,02	0
107	265	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	14,7	245,44	3,82	3608	56	673	0,21	3
			м2		37,35	1,44	549	21	118	0,01	0
108	266	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	370,78	181,27	742	363	562	0,93	2
			отверст.		174,38	106,77	349	214	100	0,17	0
109	267	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	7,69	3,61	15	7	11	0,02	0
			отверст.		3,42	2,12	7	4	100	0	0
110	268	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
			1сальник		393,75	0	788	0	128	0	0
111	269	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,2	610,68	24,55	3176	128	314	0,26	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		39,83	9,2	207	48	123	0,04	0
112	270	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,2	594,11	0	3089	0	171	0,14	1
			м2		24,75	0	129	0	133	0	0
113	279	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	0,0293	5,55	5,55	1	0	0	0	0
			м3		0	1,8	0	0	97	0,01	0
114	280	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,0033	134,1	0	1	0	0	0,97	0
			м3		134,1	0	0	0	113	0	0
115	283	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,3	610,68	24,55	3237	130	320	0,26	1
			м2		39,83	9,2	211	49	123	0,04	0
116	284	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,21	35244,9	1879,87	42646	2275	3105	8,86	11
			м3		1435,5	538,43	1737	652	130	2,06	2
117	287	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	1,8	193,52	9,95	348	18	124	0,36	1
			м2		52,2	3,74	94	7	123	0,02	0
118	288	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	14,7	245,44	3,82	3608	56	673	0,21	3
			м2		37,35	1,44	549	21	118	0,01	0
119	289	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	3	370,78	181,27	1112	544	843	0,93	3
			отверст.		174,38	106,77	523	320	100	0,17	1
120	290	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	3	7,69	3,61	23	11	17	0,02	0
			отверст.		3,42	2,12	10	6	100	0	0
121	291	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	3	2017,57	1,57	6053	5	1512	2,36	7
			1сальник		393,75	0	1181	0	128	0	0
122	292	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,2	610,68	24,55	3176	128	314	0,26	1
			м2		39,83	9,2	207	48	123	0,04	0
123	293	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,2	594,11	0	3089	0	171	0,14	1
			м2		24,75	0	129	0	133	0	0
124	302	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	0,6944	5,55	5,55	4	4	1	0	0
			м3		0	1,8	0	1	97	0,01	0
125	303	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,0772	134,1	0	10	0	12	0,97	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		134,1	0	10	0	113	0	0
126	306	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,6	610,68	24,55	6473	260	639	0,26	3
			м2		39,83	9,2	422	98	123	0,04	0
127	307	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,46	35244,9	1879,87	86702	4624	6313	8,86	22
			м3		1435,5	538,43	3531	1325	130	2,06	5
128	309	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	3,6	193,52	9,95	697	36	248	0,36	1
			м2		52,2	3,74	188	13	123	0,02	0
129	310	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	29,4	245,44	3,82	7216	112	1346	0,21	6
			м2		37,35	1,44	1098	42	118	0,01	0
130	311	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,4	610,68	24,55	6351	255	627	0,26	3
			м2		39,83	9,2	414	96	123	0,04	0
131	312	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,4	594,11	0	6179	0	342	0,14	1
			м2		24,75	0	257	0	133	0	0
132	315	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	5	370,78	181,27	1854	906	1406	0,93	5
			отверст.		174,38	106,77	872	534	100	0,17	1
133	316	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	5	7,69	3,61	38	18	28	0,02	0
			отверст.		3,42	2,12	17	11	100	0	0
134	317	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	5	2017,57	1,57	10088	8	2520	2,36	12
			1сальник		393,75	0	1969	0	128	0	0
135	326	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1,622	5,55	5,55	9	9	3	0	0
			м3		0	1,8	0	3	97	0,01	0
136	327	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,1803	134,1	0	24	0	27	0,97	0
			м3		134,1	0	24	0	113	0	0
137	334	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	1,8	193,52	9,95	348	18	124	0,36	1
			м2		52,2	3,74	94	7	123	0,02	0
138	335	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	14,7	245,44	3,82	3608	56	673	0,21	3
			м2		37,35	1,44	549	21	118	0,01	0
139	336	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	370,78	181,27	742	363	562	0,93	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			отверст.		174,38	106,77	349	214	100	0,17	0
140	337	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	7,69	3,61	15	7	11	0,02	0
			отверст.		3,42	2,12	7	4	100	0	0
141	338	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
			1сальник		393,75	0	788	0	128	0	0
142	339	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,2	610,68	24,55	3176	128	314	0,26	1
			м2		39,83	9,2	207	48	123	0,04	0
143	340	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,2	594,11	0	3089	0	171	0,14	1
			м2		24,75	0	129	0	133	0	0
144	349	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1,246	5,55	5,55	7	7	2	0	0
			м3		0	1,8	0	2	97	0,01	0
145	350	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,1385	134,1	0	19	0	21	0,97	0
			м3		134,1	0	19	0	113	0	0
146	353	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,6	610,68	24,55	6473	260	639	0,26	3
			м2		39,83	9,2	422	98	123	0,04	0
147	354	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,54	35244,9	1879,87	89522	4775	6518	8,86	23
			м3		1435,5	538,43	3646	1368	130	2,06	5
148	355	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	3,6	193,52	9,95	697	36	248	0,36	1
			м2		52,2	3,74	188	13	123	0,02	0
149	356	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	29,4	245,44	3,82	7216	112	1346	0,21	6
			м2		37,35	1,44	1098	42	118	0,01	0
150	357	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,4	610,68	24,55	6351	255	627	0,26	3
			м2		39,83	9,2	414	96	123	0,04	0
151	358	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,4	594,11	0	6179	0	342	0,14	1
			м2		24,75	0	257	0	133	0	0
152	360	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жилкости /волы/	5	370,78	181,27	1854	906	1406	0,93	5
			отверст.		174,38	106,77	872	534	100	0,17	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	361	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	5	7,69	3,61	38	18	28	0,02	0
			отверст.		3,42	2,12	17	11	100	0	0
154	362	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	5	2017,57	1,57	10088	8	2520	2,36	12
			1сальник		393,75	0	1969	0	128	0	0
155	372	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	0,623	5,55	5,55	3	3	1	0	0
			м3		0	1,8	0	1	97	0,01	0
156	373	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,0692	134,1	0	9	0	10	0,97	0
			м3		134,1	0	9	0	113	0	0
157	376	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,3	610,68	24,55	3237	130	320	0,26	1
			м2		39,83	9,2	211	49	123	0,04	0
158	377	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,26	35244,9	1879,87	44409	2369	3233	8,86	11
			м3		1435,5	538,43	1809	678	130	2,06	3
159	380	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	1,8	193,52	9,95	348	18	124	0,36	1
			м2		52,2	3,74	94	7	123	0,02	0
160	381	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	14,7	245,44	3,82	3608	56	673	0,21	3
			м2		37,35	1,44	549	21	118	0,01	0
161	382	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	370,78	181,27	742	363	562	0,93	2
			отверст.		174,38	106,77	349	214	100	0,17	0
162	383	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	7,69	3,61	15	7	11	0,02	0
			отверст.		3,42	2,12	7	4	100	0	0
163	384	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
			1сальник		393,75	0	788	0	128	0	0
164	385	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,2	610,68	24,55	3176	128	314	0,26	1
			м2		39,83	9,2	207	48	123	0,04	0
165	386	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,2	594,11	0	3089	0	171	0,14	1
			м2		24,75	0	129	0	133	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	395	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	3,233	5,55	5,55	18	18	6	0	0
			м3		0	1,8	0	6	97	0,01	0
167	396	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,3592	134,1	0	48	0	54	0,97	0
			м3		134,1	0	48	0	113	0	0
168	399	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,25	610,68	24,55	1374	55	136	0,26	1
			м2		39,83	9,2	90	21	123	0,04	0
169	400	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,78	34528,86	1879,87	26933	1466	2002	8,86	7
			м3		1435,5	538,43	1120	420	130	2,06	2
170	401	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,78	183		143				
			м3								
171	402	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,78	519		405				
			м3								
172	404	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	37,7	245,44	3,82	9253	144	1726	0,21	8
			м2		37,35	1,44	1408	54	118	0,01	0
173	405	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя изцементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	0,8	193,52	9,95	155	8	55	0,36	0
			м2		52,2	3,74	42	3	123	0,02	0
174	406	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	370,78	181,27	742	363	562	0,93	2
			отверст.		174,38	106,77	349	214	100	0,17	0
175	407	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	7,69	3,61	15	7	11	0,02	0
			отверст.		3,42	2,12	7	4	100	0	0
176	408	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
			1сальник		393,75	0	788	0	128	0	0
177	409	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - перегородка	1	332,3	23,87	332	24	131	0,68	1
			шт		100,35	9,02	100	9	120	0,04	0
178	414	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,2	610,68	24,55	3176	128	314	0,26	1
			м2		39,83	9,2	207	48	123	0,04	0
179	415	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,2	594,11	0	3089	0	171	0,14	1
			м2		24,75	0	129	0	133	0	0
180	416	Е0122-8-10	Укладка стального футляра диам. 426 мм	0,0322	268907,88	115634,5	8645	3718	7092	662	21
			км		126000	43681,5	4051	1404	130	213,34	7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	417	Е0122-8-8	Укладка стального футляра диам. 325 мм	0,1015	203956,79	85907,16	20702	8720	16929	504	51
			км		95850	32451,75	9729	3294	130	158,5	16
182	418	Е0122-8-6	Укладка стального футляра диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0096	154577,68	66009,8	1484	634	1187	376	4
			км		70200	24936,75	674	239	130	121,79	1
183	425	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	9	4618,68	559,8	41568	5038	15561	7,99	72
			футляр		1320,75	9,29	11887	84	130	0,02	0
184	426	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0322	1043023,23	154581,1	33533	4970	5083	368	12
			км		63225	58394,25	2033	1877	130	285,2	9
185	427	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,1015	794022,84	104398,81	80593	10596	13398	357	36
			км		62100	39438	6303	4003	130	192,61	20
186	428	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0096	551518,23	80990,95	5295	778	986	278	3
			км		48375	30595,5	464	294	130	149,43	1
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К3				869723				
			ИТОГО:				1591576	95645			796
							133151	32365			126
			Смета:6-3-1 НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
			Раздел: УЗЕЛ ВРЕЗКИ В ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
1	1	Е0124-105-4	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 50 мм	1	1947,77	995,89	1948	996	1615	3,36	3
			врезка		866,25	375,75	866	376	130	1,84	2
2	2	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны, краны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	684,5	59,6	1369	119	1143	4	8
			шт		619	15,8	1238	32	90	0,09	0
3	5	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0157	59769	2748	936	43	788	316	5
			т		55580	297	870	5	90	1,72	0
4	6	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0014	146183	4850	203	7	174	846	1
			т		138380	347,02	192	0	90	2,01	0
5	11	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	0,94	43,6	0,1	41	0	10	0,06	0
			м2		11,62	0,04	11	0	90	0	0
6	12	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,94	40,72	0,04	38	0	7	0,04	0
			м2		8,32	0	8	0	90	0	0
7	13	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	10	1313,35	875,72	13134	8757	6426	0,96	10
			шт		204,75	330,75	2048	3307	120	2,12	21

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	14	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,003	211139,21	171127,46	633	513	149	97	0
			км		18225	23166,64	55	69	120	91,05	0
9	22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,3958	21,8	0,05	9	0	2	0,03	0
			м2		5,81	0,02	2	0	90	0	0
10	23	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	0,3958	20,36	0,02	8	0	1	0,02	0
			м2		4,16	0	2	0	90	0	0
11	31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,3089	21,8	0,05	7	0	2	0,03	0
			м2		5,81	0,02	2	0	90	0	0
12	32	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	0,3089	20,36	0,02	6	0	1	0,02	0
			м2		4,16	0	1	0	90	0	0
			Итого по разделу: УЗЕЛ ВРЕЗКИ В ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД				18332				
			Раздел: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ НАДЗЕМНЫЙ								
13	37	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100,88	40,72	0,04	4108	4	755	0,04	4
			м2		8,32	0	839	0	90	0	0
14	38	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	4	1313,35	875,72	5253	3503	2570	0,96	4
			шт		204,75	330,75	819	1323	120	2,12	8
15	39	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,388	211139,21	171127,46	81922	66397	19272	97	38
			км		18225	23166,64	7071	8989	120	91,05	35
16	40	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	1	630,13	56,38	630	56	690	2,8	3
			шт		522	9	522	9	130	0,04	0
17	43	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	1,138	43,6	0,1	50	0	12	0,06	0
			м2		11,62	0,04	13	0	90	0	0
18	44	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,138	40,72	0,04	46	0	9	0,04	0
			м2		8,32	0	9	0	90	0	0
19	52	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	31,197	21,8	0,05	680	2	164	0,03	1
			м2		5,81	0,02	181	1	90	0	0
20	53	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	31,197	20,36	0,02	635	1	117	0,02	1
			м2		4,16	0	130	0	90	0	0
21	58	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	3,36	245,44	3,82	825	13	154	0,21	1
			м2		37,35	1,44	125	5	118	0,01	0
22	59	Е0109-53-3	Установка стальных конструкций	0,0577	16367,84	681,42	945	39	769	95	5
			1т		14670	132,75	847	8	90	0,65	0
23	61	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	1,558	21,8	0,05	34	0	8	0,03	0
			м2		5,81	0,02	9	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	62	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	1,558	20,36	0,02	32	0	6	0,02	0
			м2		4,16	0	6	0	90	0	0
25	64	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,288	134,1	0	39	0	44	0,97	0
			м3		134,1	0	39	0	113	0	0
26	67	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	4,32	245,44	3,82	1060	17	198	0,21	1
			м2		37,35	1,44	161	6	118	0,01	0
27	70	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,986	21,8	0,05	21	0	5	0,03	0
			м2		5,81	0,02	6	0	90	0	0
28	71	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	0,986	20,36	0,02	20	0	4	0,02	0
			м2		4,16	0	4	0	90	0	0
29	76	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	11,52	245,44	3,82	2827	44	527	0,21	2
			м2		37,35	1,44	430	17	118	0,01	0
30	77	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,2901	17937,36	627,68	5203	182	3733	86,5	25
			т		14197,5	101,25	4118	29	90	0,49	0
31	83	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	11	61,9	3,3	681	36	245	0,14	2
			м		23	0,4	253	4	95	0	0
32	87	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	12,866	43,6	0,1	561	1	135	0,06	1
			м2		11,62	0,04	150	1	90	0	0
33	88	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	12,866	40,72	0,04	524	1	96	0,04	1
			м2		8,32	0	107	0	90	0	0
			Итого по разделу: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ НАДЗЕМНЫЙ				106096				
			Раздел: ПЛОЩАДКА ГРПШ								
34	89	Е0125-64-2	Установка пункта газорегуляторного	0,16	5136,21	2723,08	822	436	479	10	2
			т		1777,5	717,22	284	115	120	3,14	1
35	91	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2.5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	684,5	59,6	685	60	571	4	4
			шт		619	15,8	619	16	90	0,09	0
36	92	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	774,5	74,4	775	74	640	4	4
			шт		693	18	693	18	90	0,1	0
37	95	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0128	59769	2748	762	35	641	316	4
			т		55580	297	709	4	90	1,72	0
38	96	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0237	45827	2448	1084	58	901	242	6
			т		42080	248,01	995	6	90	1,44	0
39	97	Е0124-110-1	Установка газовых свечей диаметром до 40 мм	3	275,98	28,48	828	85	483	0,63	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			свеча		112,5	11,25	338	34	130	0,05	0
40	104	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	1,15	43,6	0,1	50	0	12	0,06	0
			м2		11,62	0,04	13	0	90	0	0
41	105	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,15	40,72	0,04	47	0	9	0,04	0
			м2		8,32	0	10	0	90	0	0
42	106	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	13	1313,35	875,72	17074	11384	8354	0,96	12
			шт		204,75	330,75	2662	4300	120	2,12	28
43	107	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,005	211139,21	171127,46	1056	856	248	97	0
			км		18225	23166,64	91	116	120	91,05	0
44	109	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,179	134,1	0	24	0	27	0,97	0
			м3		134,1	0	24	0	113	0	0
45	112	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	1,68	245,44	3,82	412	6	77	0,21	0
			м2		37,35	1,44	63	2	118	0,01	0
46	115	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,3089	21,8	0,05	7	0	2	0,03	0
			м2		5,81	0,02	2	0	90	0	0
47	116	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	0,3089	20,36	0,02	6	0	1	0,02	0
			м2		4,16	0	1	0	90	0	0
48	118	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,179	134,1	0	24	0	27	0,97	0
			м3		134,1	0	24	0	113	0	0
49	121	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	1,68	245,44	3,82	412	6	77	0,21	0
			м2		37,35	1,44	63	2	118	0,01	0
50	122	Е0109-53-3	Установка стальных конструкций	0,0152	16367,84	681,42	249	10	202	95	1
			1т		14670	132,75	223	2	90	0,65	0
51	124	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,4101	21,8	0,05	9	0	2	0,03	0
			м2		5,81	0,02	2	0	90	0	0
52	125	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	0,4101	20,36	0,02	8	0	2	0,02	0
			м2		4,16	0	2	0	90	0	0
53	127	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,144	134,1	0	19	0	22	0,97	0
			м3		134,1	0	19	0	113	0	0
54	133	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,7854	21,8	0,05	17	0	4	0,03	0
			м2		5,81	0,02	5	0	90	0	0
55	134	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	0,7854	20,36	0,02	16	0	3	0,02	0
			м2		4,16	0	3	0	90	0	0
			Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ГРПШ				24385				
			Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	135	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	774,5	74,4	775	74	640	4	4
			шт		693	18	693	18	90	0,1	0
57	137	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	1,314	52703	2455	69231	3225	58048	288	378
			т		48830	270	64143	355	90	1,57	2
58	138	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0569	45827	2448	2607	139	2167	242	14
			т		42080	248,01	2394	14	90	1,44	0
59	145	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	45,8	43,6	0,1	1997	5	481	0,06	3
			м2		11,62	0,04	532	2	90	0	0
60	146	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	45,8	40,72	0,04	1865	2	343	0,04	2
			м2		8,32	0	381	0	90	0	0
61	147	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	3	1313,35	875,72	3940	2627	1928	0,96	3
			шт		204,75	330,75	614	992	120	2,12	6
62	148	Е0109-50-1	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений	0,801	658,15	58,52	527	47	423	2,63	2
			м		564,75	22,5	452	18	90	0,11	0
63	149	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,189	211139,21	171127,46	39905	32343	9388	97	18
			км		18225	23166,64	3445	4378	120	91,05	17
64	151	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,888	134,1	0	924	0	1044	0,97	7
			м3		134,1	0	924	0	113	0	0
65	157	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	38,624	21,8	0,05	842	2	203	0,03	1
			м2		5,81	0,02	224	1	90	0	0
66	158	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	38,624	20,36	0,02	786	1	145	0,02	1
			м2		4,16	0	161	0	90	0	0
67	160	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,144	134,1	0	19	0	22	0,97	0
			м3		134,1	0	19	0	113	0	0
68	166	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,7997	21,8	0,05	17	0	4	0,03	0
			м2		5,81	0,02	5	0	90	0	0
69	167	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	0,7997	20,36	0,02	16	0	3	0,02	0
			м2		4,16	0	3	0	90	0	0
70	169	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,144	134,1	0	19	0	22	0,97	0
			м3		134,1	0	19	0	113	0	0
71	175	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,7854	21,8	0,05	17	0	4	0,03	0
			м2		5,81	0,02	5	0	90	0	0
72	176	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	0,7854	20,36	0,02	16	0	3	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		4,16	0	3	0	90	0	0
73	177	Е0146-29-8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий	2	302,92	138,67	606	277	433	0,97	2
			шт		164,25	52,38	329	105	100	0,26	1
74	178	Е0116-10-7	Футляр через стену	1,3	2029,57	27,87	2638	36	317	1,04	1
			м		180,23	10,44	234	14	128	0,05	0
75	179	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 89 мм	1,3	244,98	0,28	318	0	248	0,84	1
			м		146,93	0,11	191	0	130	0	0
76	180	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
			футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
77	181	Е0153-16-1	Заделка отверстий в стене	0,5	83,12	1,38	42	1	36	0,41	0
			м		67,95	0,23	34	0	106,2	0	0
78	198	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций ОПБ2	0,0114	17355,77	2191,29	198	25	130	73,6	1
			т		12555	101,25	144	1	90	0,49	0
79	201	Е0109-22-1	Монтаж стропильных иподстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3т на высоте до 25 м	0,8598	9523,56	4795,68	8188	4123	3931	23	20
			т		3712,5	1367,15	3192	1175	90	5,24	5
80	204	Е0113-16-6	Огрунтовка металлическихповерхностей грунтовкой ГФ-021	34,223	21,8	0,05	746	2	180	0,03	1
			м2		5,81	0,02	199	1	90	0	0
81	205	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	34,223	20,36	0,02	697	1	128	0,02	1
			м2		4,16	0	142	0	90	0	0
82	206	Е0124-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	1	2812,22	1274,34	2812	1274	2124	6,95	7
			шт		1370,25	263,93	1370	264	130	1,09	1
			Итого по разделу: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ				148987				
			ИТОГО:				297796	139071			636
							110472	26153			129
			Смета:6-3-2 НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА								
1	1	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,0236	14242,7	7785,2	336	184	210	35,4	1
			1т		6457,5	2029,95	153	48	105	7,1	0
2	2	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0.1 т	0,0236	172800		4082				
			т								
3	3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	5,53	218,93	0	1211	0	1368	1,54	9
			м3		218,93	0	1211	0	113	0	0
4	4	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15,8	61,9	3,3	978	52	351	0,14	2
			м		23	0,4	363	6	95	0	0
5	5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,53	122,18	0	676	0	763	0,89	5
			м3		122,18	0	676	0	113	0	0
6	6	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	4	209,01	180,88	836	724	321	0,2	1
			яма		28,13	54,63	113	219	97	0,21	1
7	7	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
			шт		116	2,5	464	10	95	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	0,6718	43,6	0,1	29	0	7	0,06	0
			м2		11,62	0,04	8	0	90	0	0
9	9	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	0,6718	39,28	0,04	26	0	4	0,03	0
			м2		6,26	0	4	0	90	0	0
			ИТОГО:				9494	1056			20
							2992	283			1
			Смета:7-1-3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1	1	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1488	225,58	0,34	335669	512	75572	0,27	398
			м2		39,24	0,13	58389	194	129	0	1
2	2	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1488	28,51	0	42423	0	15759	0,05	78
			м2		8,21	0	12216	0	129	0	0
3	3	Е0147-11-5	Подготовка стандартных посадочныхмест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	40	832,06	15,14	33282	606	12185	1,63	65
			яма		230,4	5,74	9216	230	129	0,02	1
4	4	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	40	521,03	177,05	20841	7082	18855	1,85	74
			шт		321,98	43,42	12879	1737	129	0,18	7
5	5	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия,карагач, черемуха/, без кома, высотой 1.5 м	40	649		25960				
			шт								
6	6	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных местмеханизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	326	23,16	6,06	7550	1976	8383	0,12	39
			м		17,1	2,83	5575	924	129	0,01	3
7	7	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	326	72,9	0	23765	0	28008	0,4	132
			м		66,6	0	21712	0	129	0	0
8	8	С143012-47	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, с комом размером 0,3х0,3м	978	284		277752				
			шт								
			ИТОГО:				767242	10175			786
							119987	3085			12
			Смета:7-1-4 МАФ								
1	1	У1-43-12	Скамья типа С-4в,	31	7829,97	0	242729	0	53546	10	310
			скамья		1645,05	0	50997	0	105	0	0
2	2	У1-49-7	Урна металическая	17	5447,64	27,54	92610	468	11057	3,7	63
			урна		613,8	5,64	10435	96	105	0,03	0
3	3	У1-50-1	Флагшток Ф-1, строительные работы	1	50309,53	1426,09	50310	1426	9377	52	52
			флагшток		8530,5	400,44	8531	400	105	2	2
4	4	У1-50-2	Флагшток Ф-1, монтаж металлоконструкций	1	9585,99	74,31	9586	74	81	0,38	0
			флагшток		65,58	24,31	66	24	90	0,09	0
5	5	У1-23-1	Лабиринт из кругляка	3	35341,86	659,46	106026	1978	48813	81	243
			лабиринт		13381,5	177,66	40145	533	120	0,9	3
6	6	У1-9-12	Лиана для лазания тип I, строительные работы	5	6601,04	266,27	33005	1331	6549	7	35
			лиана		1159,95	87,42	5800	437	105	0,43	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	У1-9-13	Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	5	13285,84	18,11	66429	91	8098	10	50
			лиана		1794,03	5,61	8970	28	90	0,02	0
8	8	У1-21-3	Качели из труб, тип КЛ-1, строительные работы	2	11954,88	615	23910	1230	4657	13	26
			качели		2062,5	155,1	4125	310	105	0,76	2
9	9	У1-21-4	Качели из труб, тип КЛ-1, монтаж металлоконструкций	2	11022,16	31,85	22044	64	3802	12	24
			качели		2102,91	9,35	4206	19	90	0,04	0
10	10	У1-8-3	Горка-скат тип IIА, строительные работы	2	10586,92	720,67	21174	1441	2384	3,7	7
			горка		608,85	242,52	1218	485	140	1,2	2
11	11	У1-8-4	Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	2	16288,14	24,98	32576	50	4812	15	30
			горка		2665,66	7,48	5331	15	90	0,03	0
12	12	У1-28-3	Навес теневой типа I, строительные работы	2	15514,69	745,39	31029	1491	4188	11	22
			навес		1749	245,34	3498	491	105	1,2	2
13	13	У1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	2	20978,18	38,72	41956	77	6456	21	42
			навес		3575,36	11,22	7151	22	90	0,04	0
14	14	У1-53-16	Цветочница типа IIА, строительные работы	8	13410,05	158,27	107280	1266	15209	11	88
			цветочн.		1765,5	45,12	14124	361	105	0,22	2
15	15	СПРАЙС-ЛИСТ ТПК "КахТехПром СЕРВИС"	Тепличка с покрытием ПК, 3,0х4,0хН2,0	1	21205,88		21206				
			шт								
			Отпускная цена		21206		21206				
			Транспортные расходы	%	3		636				
			Сметная стоимость оборудования				*21842*				
			ИТОГО:				902506	10986			993
							164595	3221			16
			Смета:6-2-2 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД								
			Раздел: СИСТЕМА В1								
1	1	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	1	322,61	5,38	323	5	196	0,9	1
			1шт		150,75	2,25	151	2	128	0,01	0
2	2	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.50 мм	2	402,02	9,63	804	19	562	1,22	2
			м		215,78	3,6	432	7	128	0,02	0
3	3	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	919		919				
			шт								
4	4	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,892	105		199				
			м								
5	5	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	261		261				
			шт.								
			Итого по разделу: СИСТЕМА В1				2505				
			ИТОГО:				2506	24			3
							583	9			0
			Смета:6-2-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Мегастрой"	Электрический конвектор ЭВНБ 2,0/220	3	3588,69		10766				
			шт								
			Отпускная цена		3589		10766				
			Сметная стоимость оборудования				*10766*				
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				10766				
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
2	2	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,6	1174,73	9,61	4229	35	969	1,28	5
			м2		206,72	3,59	744	13	128	0,02	0
3	3	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4
			шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
4	4	Е0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	1	1501,22	12,95	1501	13	181	0,81	1
			шт		137,03	4,73	137	5	128	0,02	0
5	5	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	2	913,38	29,9	1827	60	647	1,46	3
			шт		240,98	11,81	482	24	128	0,05	0
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				8980				
			ИТОГО:				19746	175			13
							2110	70			0
			Смета:4-1-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОЕ								
1	9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	1,26	245,44	3,82	309	5	58	0,21	0
			м2		37,35	1,44	47	2	118	0,01	0
2	11	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	406	27,5	4	11165	1624	7714	0,12	49
			м		19,3	0,7	7836	284	95	0	2
3	12	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	39	38,1	3,2	1486	125	1093	0,15	6
			м		28,8	0,7	1123	27	95	0	0
4	13	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,032	70074,97	10674,97	2242	342	2199	270	9
			км		48825	4032	1562	129	130	19,69	1
5	14	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,007	62546,88	6788,5	438	48	439	253	2
			км		45675	2565	320	18	130	12,52	0
6	15	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	32,128	749		24064				
			м								
7	16	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	7,028	306		2151				
			м								
8	19	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3СН РК 8.02-06.2002 Р.4,п.6 К=0.3	Прокладка сигнальной ленты	0,26	6469,41	5158,75	1682	1341	704	6,3	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км		1310,66	724,68	341	188	133	4,2	1
9	21	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36,75	218,93	0	8046	0	9092	1,54	57
			м3		218,93	0	8046	0	113	0	0
10	22	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	55	7,6	1375	190	572	0,13	3
			м		23,2	0,9	580	22	95	0,01	0
11	23	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 160 мм2	80	61,9	3,3	4952	264	1778	0,14	11
			м		23	0,4	1840	32	95	0	0
12	24	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	36,75	122,18	0	4490	0	5074	0,89	33
			м3		122,18	0	4490	0	113	0	0
13	27	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из круглой стали стали, диаметром 16мм	13	431,6	21,6	5611	281	1876	0,9	12
			шт		149	2,9	1937	38	95	0,02	0
			ИТОГО:				68011	4220			182
							28122	740			4
			Смета:6-3-3 НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ								
1	1	Е0101-12-7#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	0,5869	22,22	21	13	12	4	0,01	0
			м3		1,21	5,29	1	3	97	0,02	0
2	2	Е0101-17-11#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	0,5869	84,56	80,76	50	47	15	0,03	0
			м3		3,73	21,9	2	13	97	0,07	0
3	3	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,0182	200,88	0	4	0	4	1,42	0
			м3		200,88	0	4	0	113	0	0
4	4	Е0101-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	0,0182	1143,45	479,7	21	9	14	4,12	0
			м3		663,75	0	12	0	113	0	0
5	5	С010333-А10-1	Вывоз грунта 5гр грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,15	76,6		88				
			т								
6	6	Е0101-19-1 К=20	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	0,5	27,31	25,2	14	13	5	0	0
			м3		0	9,4	0	5	97	0,05	0
7	7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,6	122,18	0	73	0	83	0,89	1
			м3		122,18	0	73	0	113	0	0
8	8	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	0,64	1221,35	49,1	782	31	77	0,53	0
			м2		79,66	18,4	51	12	123	0,09	0
9	9	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,58	9690,29	260,48	5620	151	429	3,94	2
			м3		614,25	89,46	356	52	105	0,35	0
10	10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	2,88	245,44	3,82	707	11	132	0,21	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		37,35	1,44	108	4	118	0,01	0
11	11	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	19,08	628,16	243,27	11985	4642	8749	1,49	28
			м		261	66,53	4980	1269	140	0,24	5
12	12	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 50мм	3	610,68	24,55	1832	74	181	0,26	1
			м2		39,83	9,2	119	28	123	0,04	0
13	13	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,8	9760,32	95,97	7808	77	679	4,9	4
			м3		771,75	36,25	617	29	105	0,18	0
14	14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	1,2	245,44	3,82	295	5	55	0,21	0
			м2		37,35	1,44	45	2	118	0,01	0
15	15	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	140,09	12,17	280	24	328	0,71	1
			шт		112,5	4,59	225	9	140	0,02	0
16	16	С12021-245	Стоимость м/к стоек	0,1875	172800		32400				
			т								
17	17	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	42,16	836		35246				
			м2								
18	18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,674	21,8	0,05	363	1	87	0,03	0
			м2		5,81	0,02	97	0	90	0	0
19	19	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16,674	40,72	0,04	679	1	125	0,04	1
			м2		8,32	0	139	0	90	0	0
20	20	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	7,54	628,16	243,27	4736	1834	3457	1,49	11
			м		261	66,53	1968	502	140	0,24	2
21	21	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 50мм	1,5	610,68	24,55	916	37	90	0,26	0
			м2		39,83	9,2	60	14	123	0,04	0
22	22	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,4	9760,32	95,97	3904	38	339	4,9	2
			м3		771,75	36,25	309	14	105	0,18	0
23	23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	0,6	245,44	3,82	147	2	27	0,21	0
			м2		37,35	1,44	22	1	118	0,01	0
24	24	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
			шт		112,5	4,59	113	5	140	0,02	0
25	25	С12021-245	Стоимость м/к стоек	0,093	172800		16063				
			т								
26	26	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	17,44	836		14580				
			м2								
27	27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,671	21,8	0,05	167	0	40	0,03	0
			м2		5,81	0,02	45	0	90	0	0
28	28	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,671	40,72	0,04	312	0	57	0,04	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		8,32	0	64	0	90	0	0
29	29	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	19,9	628,16	243,27	12500	4841	9125	1,49	30
			м		261	66,53	5194	1324	140	0,24	5
30	30	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	3	610,68	24,55	1832	74	181	0,26	1
			м2		39,83	9,2	119	28	123	0,04	0
31	31	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,8	9760,32	95,97	7808	77	679	4,9	4
			м3		771,75	36,25	617	29	105	0,18	0
32	32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	1,2	245,44	3,82	295	5	55	0,21	0
			м2		37,35	1,44	45	2	118	0,01	0
33	33	С12021-245	Стоимость м/к стоек	0,1828	172800		31581				
			т								
34	34	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	140,09	12,17	280	24	328	0,71	1
			шт		112,5	4,59	225	9	140	0,02	0
35	35	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	43,8	836		36617				
			м2								
36	36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,708	21,8	0,05	364	1	88	0,03	0
			м2		5,81	0,02	97	0	90	0	0
37	37	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16,708	40,72	0,04	680	1	125	0,04	1
			м2		8,32	0	139	0	90	0	0
38	38	Е0101-12-7#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 вкотлованах глубиной до 3 м	0,8905	22,22	21	20	19	6	0,01	0
			м3		1,21	5,29	1	5	97	0,02	0
39	39	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,0275	200,88	0	6	0	6	1,42	0
			м3		200,88	0	6	0	113	0	0
40	40	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,3	122,18	0	37	0	41	0,89	0
			м3		122,18	0	37	0	113	0	0
41	41	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	4,42	1221,35	49,1	5398	217	533	0,53	2
			м2		79,66	18,4	352	81	123	0,09	0
42	42	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,05	9653,57	260,48	10136	274	776	3,94	4
			м3		614,25	89,46	645	94	105	0,35	0
43	43	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0107	93997,62	304,24	1004	3	372	198	2
			1т		33075	114,75	353	1	105	0,56	0
44	44	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	1,547	245,44	3,82	380	6	71	0,21	0
			м2		37,35	1,44	58	2	118	0,01	0
			ИТОГО:				248163	12566			102
							17315	3537			13

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета:6-2-5 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	**1**	**Е0118-2-9**	**Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0.64 МВт /0.55 Гкал/ч/**	**2**	**19713,12**	**3309,32**	**39426**	**6619**	**33194**	**68,8**	**138**
			котел		**11726,55**	**1239,86**	**23453**	**2480**	**128**	**6,05**	**12**
2	**2**	**СКОММ.ПРЕД. ТОО "СПМНУ"**	**Котел стальной водогрейный ВВ2035 на газовом топливе 233кВт**	**2**	**173333,63**		**346667**				
			шт								
			Отпускная цена		173334		346667				
			Транспортные расходы	%	3		10400				
			Сметная стоимость оборудования				***357067***				
3	**3**	**Е0118-3-1**	**Установка горелок газовых**	**2**	**3318,57**	**460,21**	**6637**	**920**	**4414**	**8,74**	**17**
			шт		**1552,73**	**171,5**	**3105**	**343**	**128**	**0,84**	**2**
4	**4**	**СКОММ.ПРЕД. ТОО "СПМНУ"**	**Горелка газовая BLU 350 P**	**2**	**219807,14**		**439614**				
			шт								
			Отпускная цена		219807		439614				
			Транспортные расходы	%	3		13188				
			Сметная стоимость оборудования				***452803***				
5	**5**	**СКОММ.ПРЕД. ТОО "СПМНУ"**	**Аварийная сборка KGS**	**2**	**6133,39**		**12267**				
			шт								
			Отпускная цена		6133		12267				
			Транспортные расходы	%	3		368				
			Сметная стоимость оборудования				***12635***				
6	**6**	**Е0116-15-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**2**	**473,47**	**39,24**	**947**	**78**	**691**	**1,47**	**3**
			1шт		**254,25**	**15,75**	**509**	**31**	**128**	**0,07**	**0**
7	**7**	**СКОММ.ПРЕД. ТОО "СПМНУ"**	**Клапан запорный газовый электромагнитный фланцевый Ду50**	**2**	**1794,34**		**3589**				
			шт								
8	**8**	**Е0118-10-3**	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3**	**1**	**5978,67**	**70,66**	**5979**	**71**	**851**	**3,74**	**4**
			1бак		**639,63**	**25,49**	**640**	**25**	**128**	**0,13**	**0**
9	**9**	**СКОММ.ПРЕД. ТОО "СПМНУ"**	**Стоимость водоумягчительной установки AF/DigiT/M05 EurOACquE**	**1**	**83975,3**		**83975**				
			шт								
			Отпускная цена		83975		83975				
			Транспортные расходы	%	3		2519				
			Сметная стоимость оборудования				***86495***				
10	**10**	**Е0116-15-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1**	**473,47**	**39,24**	**473**	**39**	**346**	**1,47**	**1**
			1шт		**254,25**	**15,75**	**254**	**16**	**128**	**0,07**	**0**
11	**11**	**СКОММ.ПРЕД. ТОО "СПМНУ"**	**Стоимость клпана смесительного трехходового Ду32 ZC3B**	**1**	**122625,47**		**122625**				
			шт								
12	**12**	**Е0118-13-1**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**2**	**3150,83**	**123,78**	**6302**	**248**	**5968**	**13,39**	**27**
			1насос		**2285,06**	**46,35**	**4570**	**93**	**128**	**0,23**	**0**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	13	СКОММ.ПРЕД. ТОО "СПМНУ"	Стоимость насоса сетевого DAB, BPH 120/280/50 T шт	2	74016,69		148033				
14	14	Е0116-15-3	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 65 мм 1шт	13	891,93 447,75	90,13 33,75	11595 5821	1172 439	8012 128	2,6 0,16	34 2
15	15	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	10	473,47 254,25	39,24 15,75	4735 2543	392 157	3456 128	1,47 0,07	15 1
16	16	С130904-1087 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 шт.	13	15597		202761				
17	17	С130904-1080 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 шт.	5	11946		59730				
18	18	С130904-1079 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 шт.	5	10596		52980				
19	19	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм 1фильтр	2	301,49 194,67	94,44 34,76	603 389	189 70	587 128	1,14 0,18	2 0
20	20	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм 1фильтр	2	241,88 159,91	72,98 27,81	484 320	146 56	481 128	0,94 0,13	2 0
21	21	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм 1фильтр	2	241,88 159,91	72,98 27,81	484 320	146 56	481 128	0,94 0,13	2 0
22	22	С130905-15 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010 шт	2	7324		14648				
23	23	С130905-14 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010 шт	2	5637		11274				
24	24	С130905-13 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010 шт	2	4503		9006				
25	25	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 65 мм 1шт	2	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	1233 128	2,6 0,16	5 0
26	26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 0
27	27	С130903-590 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	2	13889		27778				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
28	**28**	**С130903-591 Изм. и доп.вып.19**	**Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91**	**2**	**14462**		**28924**				
			шт.								
29	**29**	**С130903-592 Изм. и доп.вып.19**	**Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91**	**2**	**16255**		**32510**				
			шт.								
30	**30**	**С130809-73**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм**	**2**	**1600**		**3200**				
			компл								
31	**31**	**С130809-72**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм**	**2**	**1360**		**2720**				
			компл								
32	**32**	**С130809-71**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм**	**2**	**1170**		**2340**				
			компл								
33	**33**	**Е0120-53-1**	**Установка блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс. м3-час**	**2**	**4039,11**	**695,61**	**8078**	**1391**	**7681**	**16,07**	**32**
			шт		**2740,5**	**259,88**	**5481**	**520**	**128**	**1,27**	**3**
34	**34**	**СКОММ.ПРЕД. ТОО "СПМНУ"**	**Стоимость теплообменника пластинчатого TECHnOsYsTEM Z2/9**	**2**	**52133,85**		**104268**				
			шт								
			Отпускная цена		52134		104268				
			Транспортные расходы	%	3		3128				
			Сметная стоимость оборудования				***107396***				
35	**35**	**Е0118-13-1**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**4**	**3150,83**	**123,78**	**12603**	**495**	**11937**	**13,39**	**54**
			1насос		**2285,06**	**46,35**	**9140**	**185**	**128**	**0,23**	**1**
36	**36**	**СКОММ.ПРЕД. ТОО "СПМНУ"**	**Стоимость насоса подпиточного DAB AquAJETInOX 82M**	**2**	**25316,56**		**50633**				
			шт								
			Отпускная цена		25317		50633				
			Транспортные расходы	%	3		1519				
			Сметная стоимость оборудования				***52152***				
37	**37**	**СКОММ.ПРЕД. ТОО "СПМНУ"**	**Стоимость насоса циркуляционного ГВС "DAB" BPH 120/250.40**	**2**	**52606,9**		**105214**				
			шт								
			Отпускная цена		52607		105214				
			Транспортные расходы	%	3		3156				
			Сметная стоимость оборудования				***108370***				
38	**38**	**Е0118-10-6**	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3**	**1**	**10542,94**	**102,3**	**10543**	**102**	**1913**	**8,93**	**9**
			1бак		**1455,39**	**39,4**	**1455**	**39**	**128**	**0,19**	**0**
39	**39**	**Е0116-11-3**	**Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм**	**30**	**1073,64**	**15,98**	**32209**	**479**	**5172**	**0,73**	**22**
			м		**128,7**	**5,99**	**3861**	**180**	**128**	**0,03**	**1**
40	**40**	**Е0116-11-2**	**Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм**	**20**	**837,49**	**10,53**	**16750**	**211**	**2416**	**0,5**	**10**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		90,45	3,94	1809	79	128	0,02	0
41	41	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	20	580,44	3,74	11609	75	1804	0,37	7
			м		69,08	1,4	1382	28	128	0,01	0
42	42	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0033	154400		510				
			т								
43	43	Е0126-11-1ПРИМ.	Изоляция трубопроводов диаметром 65 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	30	120,72	31,97	3621	959	2207	0,34	10
			м		61,65	11,93	1850	358	100	0,06	2
44	44	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем сгидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 маркиП100	0,2	7402		1480				
			м3								
45	45	Е0126-16-8	Покрытие поверхностигозохода алюминиевыми листами толщиной 0,5мм	30	344,12	24,42	10324	733	8309	1,47	44
			м		267,75	9,23	8033	277	100	0,04	1
46	46	С11011-381	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,58 мм	7,74	299		2314				
			кг								
47	47	Е0119-5-1	Установка электронного регулятора	1	1372,07	91,69	1372	92	994	4,1	4
			регулят		742,5	33,75	743	34	128	0,17	0
48	48	С131206-317 Изм. и доп.вып.19примен.	Электронный регулятор TCL COMfOrT 310 в комплекте: блок дистанционного управления, трансформатор напряжения, регулятор насоса, температурные датчики, типа DAnfOss	1	66378		66378				
			шт.								
49	49	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3.0 мм	6	181		1086				
			шт								
50	50	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	3,2	837,49	10,53	2680	34	387	0,5	2
			м		90,45	3,94	289	13	128	0,02	0
51	51	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	362		362				
			шт								
52	52	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408		816				
			шт								
53	53	Е0113-33-1	Гидроизоляционное покрытие изоловое в 2 слоя по холодной изольной мастике марки МРБ-Х-Т115 по ГОСТ 10296-91	4,17	2827,39	173,3	11790	723	2567	3,34	14
			м2		618,75	65,25	2580	272	90	0,32	1
54	54	Е0109-34-5	Устройство дымовой трубы	0,0166	9751,19	2162,21	162	36	51	17,3	0
			т		3015	415,31	50	7	90	1,56	0
55	55	СКОММ.ПРЕД. ТОО "СПМНУ"	Стоимость дымовой трубы ф325мм, высотой 6,5м	2	134267,5		268535				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Отпускная цена		134267		268535				
			Транспортные расходы	%	3		8056				
			Сметная стоимость оборудования				*276591*				
			ИТОГО:				**2451657**	**15687**			**464**
							80506	**5888**			**29**
			Смета:7-1-2 ПОКРЫТИЕ								
1	**1**	**Е0127-82-2**	**Устройство дорожного корыта глубинойдо 500 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	**826**	**33,43**	**29,06**	**27613**	**24004**	**12403**	**0,01**	**8**
			м2		**1,03**	**10,26**	**851**	**8475**	**133**	**0,05**	**41**
2	**2**	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы**	**165,2**	**891,47**	**73,75**	**147271**	**12184**	**7261**	**0,14**	**24**
			м3		**21,38**	**11,67**	**3532**	**1928**	**133**	**0,04**	**7**
3	**3**	**Е0127-22-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**826**	**254,06**	**33,28**	**209851**	**27491**	**18112**	**0,03**	**27**
			м2		**5**	**11,49**	**4130**	**9488**	**133**	**0,04**	**33**
4	**4**	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**0,6608**	**40097,59**	**339,59**	**26496**	**224**	**124**	**0,58**	**0**
			т		**0**	**140,94**	**0**	**93**	**133**	**0,58**	**0**
5	**5**	**Е0127-53-3**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБ**	**826**	**561**	**15,35**	**463387**	**12680**	**12084**	**0,03**	**28**
			м2		**5,94**	**5,06**	**4906**	**4180**	**133**	**0,02**	**15**
6	**6**	**Е0127-54-3К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3**	**826**	**268,88**	**0**	**222095**	**0**	**44**	**0**	**0**
			м2		**0,04**	**0**	**33**	**0**	**133**	**0**	**0**
7	**7**	**Е0127-53-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2.9 т/м3 типа АБВ**	**826**	**692,03**	**15,35**	**571615**	**12680**	**12084**	**0,03**	**28**
			м2		**5,94**	**5,06**	**4906**	**4180**	**133**	**0,02**	**15**
8	**8**	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**240**	**517,06**	**6,63**	**124094**	**1591**	**35251**	**0,7**	**168**
			м		**108,68**	**1,76**	**26083**	**422**	**133**	**0,01**	**1**
9	**10**	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**236,7**	**891,47**	**73,75**	**211012**	**17457**	**10404**	**0,14**	**34**
			м3		**21,38**	**11,67**	**5061**	**2762**	**133**	**0,04**	**10**
10	**11**	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**78,9**	**721,51**	**68,13**	**56927**	**5376**	**3583**	**0,14**	**11**
			м3		**21,38**	**12,76**	**1687**	**1007**	**133**	**0,04**	**3**
11	**12**	**Е0111-25-1**	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**1578**	**180,52**	**21,26**	**284862**	**33548**	**318547**	**0,95**	**1496**
			м2		**156,15**	**7,97**	**246405**	**12577**	**123**	**0,04**	**61**
12	**13**	**СПРАЙС**	**Стоимость брусчатки**	**259,644**	**554,62**		**144002**				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	521	517,06	6,63	269386	3455	76525	0,7	364
			м		108,68	1,76	56622	915	133	0,01	3
14	15	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	8,336	15482		129058				
			м3								
15	16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	109,2	891,47	73,75	97349	8054	4800	0,14	16
			м3		21,38	11,67	2335	1274	133	0,04	4
16	17	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	36,4	721,51	68,13	26263	2480	1653	0,14	5
			м3		21,38	12,76	778	465	133	0,04	2
17	18	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	728	180,52	21,26	131419	15477	146960	0,95	690
			м2		156,15	7,97	113677	5802	123	0,04	28
18	19	СПРАЙС	Стоимость брусчатки	728	554,62		403760				
			м2								
19	20	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	262	517,06	6,63	135469	1737	38483	0,7	183
			м		108,68	1,76	28474	460	133	0,01	2
20	21	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	4,192	15482		64901				
			м3								
			ИТОГО:				3746830	178441			3081
							499480	54028			226
			Смета:7-2-1 ДЕФФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ								
			Раздел: ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ								
1	1	Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 в траншеях	88,658	28,03	26,5	2485	2349	706	0,01	1
			м3		1,54	6,67	136	591	97	0,02	2
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,742	262,72	0	720	0	814	1,85	5
			м3		262,72	0	720	0	113	0	0
3	3	Е0122-11-3К=0,6	Демонтаж канализационных полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,079	35262,19	15417,19	2786	1218	2458	116,4	9
			км		19845	4088,07	1568	323	130	15,83	1
4	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	82,26	6,48	6,48	533	533	168	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		0	2,1	0	173	97	0,01	1
5	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,14	134,1	0	1226	0	1385	0,97	9
			м3		134,1	0	1226	0	113	0	0
6	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	82,26	21,55	4,52	1772	371	1359	0,11	9
			м3		17,03	0	1401	0	97	0	0
7	7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	82,26	23,62	12	1943	987	348	0,01	1
			м3		1,62	2,75	133	226	97	0,01	1
8	8	Е0122-8-3К=0,6	Демонтаж труб теплоснабжения диам. 100 мм	0,088	35699,98	6404,98	3142	564	3628	162	14
			км		29295	2419,2	2578	213	130	11,81	1
9	9	Е0134-115-7К=0,8	Демонтаж опор деревянных	2	521,35	235,15	1043	470	797	1,73	3
			опора		286,2	76,25	572	152	110	0,33	1
10	10	Е0134-119-1К=0,8	Демонтаж бетонного подпора	2	532,9	72,1	1066	144	1073	2,78	6
			подпора		460,8	27	922	54	110	0,14	0
11	11	Е0134-123-3К=0,4	Демонтаж телефонного кабеля	0,057	1071	0	61	0	67	6,2	0
			км		1071	0	61	0	110	0	0
12	12	Ц0112-2-6К=0,6	Демонтаж труб надземного газопровода диам. 57 мм	0,2966	34996,8	1648,8	10380	489	8950	189,6	56
			т		33348	178,2	9891	53	90	1,03	0
13	13	Е0109-34-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0.7. К=0.5	/на разборку (демонтаж) металлических конструкций опорных стоек	0,3881	9428,59	1533,9	3659	595	2656	44,16	17
			т		7533	70,88	2924	28	90	0,34	0
14	14	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	0,6	3714,23	2438,48	2229	1463	1262	7,78	5
			м3		1275,75	950,21	765	570	94,5	5,22	3
15	15	Е0109-35-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0.7. К=0.5	Демонтаж ограждающих конструкций котельной из сэндвич панелей	1,862	9319,57	439,38	17353	818	14394	51,9	97
			т		8518,5	70,88	15861	132	90	0,34	1
16	16	Е0109-34-5#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0.7. К=0.5	Демонтаж котельного оборудования	0,3	3684,24	1513,55	1105	454	567	10,38	3
			т		1809	290,72	543	87	90	1,09	0
17	17	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных/ демонтаж бетонного пола и фундаментов	7,4	3714,23	2438,48	27485	18045	15566	7,78	58
			м3		1275,75	950,21	9441	7032	94,5	5,22	39
			Итого по разделу: ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ				78988				
			Раздел: МАФ								
18	18	Е0109-35-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0.7. К=0.5	Демонтаж металлическихпанелей ограждения забора и стоек	3,87	9319,57	439,38	36067	1700	29917	51,9	201
			т		8518,5	70,88	32967	274	90	0,34	1
19	19	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	9,4	3714,23	2438,48	34914	22922	19773	7,78	73
			м3		1275,75	950,21	11992	8932	94,5	5,22	49
20	20	Е0109-35-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0.7. К=0.5	Демонтаж металлических конструкций МАФ	1,2	9319,57	439,38	11183	527	9277	51,9	62

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		8518,5	70,88	10222	85	90	0,34	0
21	21	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	38,8	27,1	27,1	1051	1051	736	0	0
			т		0	18,97	0	736	100	0,4	16
22	22	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	38,8	76,6	76,6	2972	2972	594	0	0
			т		0	15,32	0	594	100	0,32	12
			Итого по разделу: МАФ				86188				
			ИТОГО:				165175	57673			629
							103923	20255			129
			Смета:7-1-6 ПЛОЩАДКА ПОД ДЭС. ПЛОЩАДКА ПОД ПОЖАРНЫЙ ЩИТ								
			Раздел: ПЛОЩАДКА ПОД ДЭС								
1	1	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,6	21,55	4,52	78	16	59	0,11	0
			м3		17,03	0	61	0	97	0	0
2	2	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3,6	23,62	12	85	43	15	0,01	0
			м3		1,62	2,75	6	10	97	0,01	0
3	3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	18	610,68	24,55	10992	442	1086	0,26	5
			м2		39,83	9,2	717	166	123	0,04	1
4	4	Е0127-36-4	Устройство дорожных покрытийиз сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	2,52	674,06	207,64	1699	523	939	1,24	3
			м3		210,15	70,05	530	177	133	0,26	1
5	5	С143019-201	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина 5.5 м и более	18	2710		48780				
			м2								
6	6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	2,52	245,44	3,82	619	10	115	0,21	1
			м2		37,35	1,44	94	4	118	0,01	0
			Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ПОД ДЭС				62252				
			Раздел: ПЛОЩАДКА ПОД ПОЖАРНЫЙ ЩИТ								
7	7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,54	21,55	4,52	12	2	9	0,11	0
			м3		17,03	0	9	0	97	0	0
8	8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,54	23,62	12	13	6	2	0,01	0
			м3		1,62	2,75	1	1	97	0,01	0
9	9	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,7	610,68	24,55	1649	66	163	0,26	1
			м2		39,83	9,2	108	25	123	0,04	0
10	10	Е0127-36-4	Устройство дорожных покрытийиз сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	0,43	674,06	207,64	290	89	160	1,24	1
			м3		210,15	70,05	90	30	133	0,26	0
11	11	С143019-201	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина 5.5 м и более	2,7	2710		7317				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
12	12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	1,056	245,44	3,82	259	4	48	0,21	0
			м2		37,35	1,44	39	2	118	0,01	0
13	13	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Противопожарная зашита-Актау"	Щит пожарный в комплекте 0,5м3	1	25212,16		25212				
			шт								
			Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ПОД ПОЖАРНЫЙ ЩИТ				34751				
			ИТОГО:				97005	1203			10
							1655	415			2
			Смета:7-1-7 ПЛОЩАДКА МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ								
1	1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,54	610,68	24,55	6437	259	636	0,26	3
			м2		39,83	9,2	420	97	123	0,04	0
2	2	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	1,44	754,23	272,97	1086	393	568	1,28	2
			м3		221,18	75,6	318	109	133	0,28	0
3	3	С143019-202	Плиты для покрытия автомобильныхдорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина менее 5,5 м	9	3310		29790				
			м2								
4	4	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	11	520,89	243,27	5730	2676	5044	1,49	16
			м		261	66,53	2871	732	140	0,24	3
5	5	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,4239	610,68	24,55	259	10	26	0,26	0
			м2		39,83	9,2	17	4	123	0,04	0
6	6	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,52	8878,02	95,97	22373	242	2138	4,9	12
			м3		771,75	36,25	1945	91	105	0,18	0
7	7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	1,62	245,44	3,82	398	6	74	0,21	0
			м2		37,35	1,44	61	2	118	0,01	0
8	8	С12021-245	Стоимость м/к стоек	0,2094	172800		36191				
			т								
9	9	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	24,2	836		20231				
			м2								
10	10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,2	21,8	0,05	527	1	127	0,03	1
			м2		5,81	0,02	141	0	90	0	0
11	11	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 за 2 раза	24,2	40,72	0,04	985	1	181	0,04	1
			м2		8,32	0	201	0	90	0	0
			ИТОГО:				124007	3588			36
							5974	1035			4

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета:2-2-2 ПЕРЕПЛАНИРОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ								
1	1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,6	623,55	29,46	3492	165	405	0,32	2
			м2		47,8	11,04	268	62	123	0,05	0
2	2	Е0106-1-16	Устройство детали опирания перегородоки	1,2	7990,55	235,94	9589	283	524	2,15	3
			м3		326,7	89,12	392	107	105	0,44	1
3	3	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0246	67700		1665				
			т								
4	4	Е0108-23-3	Кладка рядовая перегородок из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м	4	1646,84	385,51	6587	1542	4091	4,92	20
			м3		723,6	143,1	2894	572	118	0,71	3
5	5	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0261	51615,58	506,58	1346	13	311	67,68	2
			т		9909	189	258	5	118	0,92	0
6	6	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0079	154400		1220				
			т								
7	7	СПРАЙС-ЛИСТ	Камень-ракушечник	3,92	3500		13720				
			м3								
8	8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54,72	205,95	11,94	11269	653	4518	0,43	23
			м2		62,64	4,49	3428	246	123	0,02	1
9	9	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 10мм	54,72	59,62	1,61	-3262	-88	-142	0,01	-1
			м2		1,51	0,6	-83	-33	123	0	0
10	10	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	54,72	1979,5	14,06	108318	770	14221	1,27	70
			м2		206,02	5,27	11273	288	123	0,03	1
11	11	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	60,192	146,6	0,38	8824	23	3708	0,28	17
			м		49,96	0,13	3007	8	123	0	0
12	12	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	210,1	782,46	5,88	164395	1235	18715	0,46	96
			м2		70,2	2,22	14749	466	123	0,01	2
13	13	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	231,11	126,58	0,19	29254	44	5543	0,11	25
			м		19,42	0,08	4487	19	123	0	0
14	14	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка витражей из ПХВ профилей	46,018	413,2	22,24	19015	1023	10752	1,12	52
			м2		187,28	7,42	8618	342	120	0,04	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	15	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	7,312	398,85	23,2	2916	170	1537	1	7
			м2		167,27	7,89	1223	58	120	0,04	0
16	16	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	45,918	4472		205345				
			м2								
17	17	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	7,312	13000		95057				
			м2								
18	18	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	261,79	266,34	2,8	69724	732	14688	0,31	82
			м2		52,38	1,06	13713	276	105	0,01	1
19	19	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	431,9	196,03	4,88	84663	2107	74364	0,89	384
			м2		162,82	1,16	70320	503	105	0,06	27
20	20	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	421	319,93	2,52	134689	1061	34915	0,47	197
			м2		78,04	0,95	32853	399	105	0	2
21	21	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	62,03	228,14	2,4	14151	149	7337	0,68	42
			м2		112,32	0,32	6967	20	105	0,05	3
22	22	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	66,53	1085,88	2,52	72244	168	27981	2,4	160
			м2		399,6	0,95	26585	63	105	0	0
23	23	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	10,26	129,02	1,93	1324	20	680	0,37	4
			м2		62,38	0,73	640	8	105	0	0
24	24	Е0110-22-2	Установка подоконных досок	4,68	254,07	6,7	1189	31	648	0,7	3
			м2		112,86	2,54	528	12	120	0,01	0
25	25	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	0,98	2860		2803				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	26	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	4,68	377,1	22,65	1765	106	963	0,98	5
			м2		163,73	7,67	766	36	120	0,04	0
27	27	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	4,68	5618		26292				
			м2								
28	28	Е0109-53-2	Монтаж решеток металлических	0,0414	11554,57	1395,54	478	58	334	55,92	2
			т		8829	129,6	366	5	90	0,64	0
29	29	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0414	180100		7456				
			т								
30	30	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,118	170,01	0,08	190	0	152	0,78	1
			м2		129,6	0,02	145	0	105	0	0
31	31	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	2,34	254,03	2,35	594	6	322	0,73	2
			м2		130,68	0,54	306	1	105	0,03	0
32	32	Е0162-17-5	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов	328,94	321,93	0,11	105896	36	16939	0,34	111
			м2		54,47	0,02	17917	8	94,5	0	0
33	33	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий керамогранитом	52,98	3237,14	4,79	171503	254	31266	3,24	172
			м2		560,58	1,46	29700	78	105	0,01	0
			ИТОГО:				1373711	10560			1478
							251320	3549			45
			Смета:2-2-3 ПЕРЕПЛАНИРОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
			Раздел: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
1	1	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 20 мм	2	542,73	48,5	1085	97	854	1,82	4
			1шт		314,25	19,47	629	39	128	0,09	0
2	2	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 40 мм	4	542,73	48,5	2171	194	1709	1,82	7
			1шт		314,25	19,47	1257	78	128	0,09	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	С130904-1032 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	2	4169		8338				
			шт.								
4	4	С130904-1035 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	4	9665		38660				
			шт.								
5	5	С130809-68	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Pv 1.6 МПа. Dv 20 мм	4	816		3264				
			компл								
6	6	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Pv 1.6 МПа. Dv 40 мм	8	1170		9360				
			компл								
7	7	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 40 мм	2	10154,86	94,22	20310	188	1531	3,26	7
			1шт		561,76	36,15	1124	72	128	0,17	0
8	8	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	75,74	0	151	0	171	0,38	1
			комплект		66,74	0	133	0	128	0	0
9	9	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
			шт								
10	10	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	868,63	1,94	1737	4	128	0,27	1
			комплект		50,06	0	100	0	128	0	0
11	11	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	2	452,71	17,45	905	35	334	0,68	1
			м		124,03	6,54	248	13	128	0,03	0
			Итого по разделу: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ				86686				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
12	12	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	20	542,73	48,5	10855	970	8543	1,82	36
			1шт		314,25	19,47	6285	389	128	0,09	2
13	13	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	4	542,73	48,5	2171	194	1709	1,82	7
			1шт		314,25	19,47	1257	78	128	0,09	0
14	14	С130904-80 Изм. и доп.вып.19примен.	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	4	3716		14864				
			шт.								
15	15	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	16	3716		59456				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	16	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	4	4386		17544				
			шт.								
17	17	С130809-67	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1.6 МПа. Dv 15 мм	8	757		6056				
			компл								
18	18	С130809-68	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1.6 МПа. Dv 20 мм	32	816		26112				
			компл								
19	19	С130809-70	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1.6 МПа. Dv 32 мм	8	1090		8720				
			компл								
20	20	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	40,5	258,69	23	10477	932	6690	0,73	30
			1квт		120,42	8,63	4877	349	128	0,04	2
21	21	С131204-71 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	208	496		103168				
			секция								
22	22	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	5	279,73	4,89	1399	24	425	0,37	2
			м		64,52	1,84	323	9	128	0,01	0
23	23	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	58	277,73	4,89	16109	284	4927	0,37	21
			м		64,52	1,84	3742	107	128	0,01	1
24	24	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	35	356,73	4,89	12486	171	2973	0,37	13
			м		64,52	1,84	2258	64	128	0,01	0
25	25	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	60	435,73	4,89	26144	294	5097	0,37	22
			м		64,52	1,84	3871	110	128	0,01	1
26	26	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	47	485,73	4,89	22829	230	3992	0,37	17
			м		64,52	1,84	3032	87	128	0,01	0
27	27	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	20,3	173,9	0,09	3530	2	2846	0,8	16
			м2		133,49	0,02	2710	1	105	0	0
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				341919				
			ИТОГО:				428605	3617			185
							31846	1396			7
1	1		Смета:6-2-6 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
		Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
			шт		317	13,5	317	14	95	0,08	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**2**	**СЦЕНОВОЕ предложение ТОО"SKALA GROUP"**	**Шкаф распределительный ПР8503-1006-54УХЛ2 ИЕЯН 656600.001**	**1**	**63983,04**		**63983**				
			шт								
			Отпускная цена		63983		63983				
			Запасные части	%	2		1280				
			Тара и упаковка	%	1		653				
			Транспортные расходы	%	3		1977				
			Заготовительно-складские расходы	%	2		1358				
			Комплектация оборудования	%	0,77		503				
			Сметная стоимость оборудования				***69753***				
3	**3**	**Ц0108-593-5**	**Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды**	**5**	**314,3**	**120**	**1572**	**600**	**788**	**0,79**	**4**
			шт		**132**	**34**	**660**	**170**	**95**	**0,2**	**1**
4	**4**	**С151701-34ПРИМЕН.**	**Светильники взрывозащищенные, тип ПСХ-100**	**5**	**4050**		**20250**				
			шт								
5	**5**	**С151706-16**	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100**	**5**	**39**		**195**				
			шт								
6	**6**	**Ц0108-633-8**	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА**	**1**	**9937**	**32**	**9937**	**32**	**5731**	**37**	**37**
			шт		**6030**	**2,3**	**6030**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
7	**7**	**СЦЕНОВОЕ предложение ТОО"SKALA GROUP"**	**Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР3-32-1**	**1**	**33015,93**		**33016**				
			шт								
			Отпускная цена		33016		33016				
			Запасные части	%	2		660				
			Тара и упаковка	%	1		337				
			Транспортные расходы	%	3		1020				
			Заготовительно-складские расходы	%	2		701				
			Комплектация оборудования	%	0,77		259				
			Сметная стоимость оборудования				***35993***				
8	**8**	**Ц0108-524-1**	**Ящик управления Я 5115-2874-80**	**2**	**1514,6**	**39,6**	**3029**	**79**	**782**	**2**	**4**
			шт		**405**	**6,8**	**810**	**14**	**95**	**0,04**	**0**
9	**9**	**75-6-21**	**Ящики управления Я 5115-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5.5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012**	**2**	**28486**		**56972**				
			шт.								
			Отпускная цена		28486		56972				
			Запасные части	%	2		1139				
			Тара и упаковка	%	1		581				
			Транспортные расходы	%	3		1761				
			Заготовительно-складские расходы	%	2		1209				
			Комплектация оборудования	%	0,77		447				
			Сметная стоимость оборудования				***62110***				
10	**10**	**Ц0108-407-2**	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм**	**24**	**159,9**	**81,1**	**3838**	**1946**	**1705**	**0,35**	**8**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		54,5	20,3	1308	487	95	0,12	3
11	11	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	145	47,2	14,8	6844	2146	4215	0,16	23
			м		26,3	4,3	3814	623	95	0,02	4
12	12	С151601-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1ГОСТ 16442-80	0,02	50893		1018				
			км								
13	13	С151601-656 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 3х1,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,144	101486		14614				
			км								
14	14	С151601-696 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 4х6,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,005	236558		1183				
			км								
15	15	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	5	62,7	0,2	314	1	275	0,34	2
			шт		57,8	0,1	289	1	95	0	0
16	16	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
			шт		115	0,2	230	0	95	0	0
17	17	С151801-73	Выключатели и переключатели пакетные защищенные ОП BELPA 16001	2	7600		15200				
			шт								
18	18	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, BELPA 10236	5	46		230				
			шт								
19	19	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	24	216		5184				
			м								
20	20	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	88,9	3,1	4445	155	1339	0,16	8
			м		27,9	0,3	1395	15	95	0	0
21	21	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0395	48400		1912				
			т								
			ИТОГО:				259190	5035			90
							14853	1325			8
			Смета:6-2-7 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	1	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	3100,6	1,6	3101	2	2673	16	16
			шт		2970	0	2970	0	90	0	0
2	2	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Видеоглаз" Россия	Прибор приемно-контрольный, взрывозащищенный Корунд-2/4СИ	1	10915,07		10915				
			шт								
			Отпускная цена		10915		10915				
			Транспортные расходы	%	3		327				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		135				
			Сметная стоимость оборудования				*11377*				
3	3	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические, ручной: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	4	457,5	1,6	1830	6	1573	2	8
			шт		437	0	1748	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**4**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предлож. ТОО "Кортем-Горелтех Казахстан"гАлматы**	**Извещатель пожарный ручной, взрывозащищенный CSE-ИП-353-Кортем (аналог)**	**1**	**15149,81**		**15150**				
			шт								
			Отпускная цена		15150		15150				
			Транспортные расходы	%	3		454				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		187				
			Сметная стоимость оборудования				***15792***				
5	**5**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предлож. ТОО "Концепция безопасности"г.Самара**	**Извещатель дымовой, взрывозащищенный, ИП212-12ИБ**	**2**	**1061,56**		**2123**				
			шт								
			Отпускная цена		1062		2123				
			Транспортные расходы	%	3		64				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		26				
			Сметная стоимость оборудования				***2213***				
6	**6**	**Ц0110-669-1**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной**	**1**	**2062,7**	**1,6**	**2063**	**2**	**1784**	**11**	**11**
			шт		**1982**	**0**	**1982**	**0**	**90**	**0**	**0**
7	**7**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предлож. ТОО "Кортем-Горелтех Казахстан"гАлматы**	**Оповещатель светозвуковой, взрывозащищенный EVX-4050-HOOTER**	**1**	**48575,83**		**48576**				
			шт								
			Отпускная цена		48576		48576				
			Транспортные расходы	%	3		1457				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		600				
			Сметная стоимость оборудования				***50633***				
8	**8**	**Ц0110-669-4**	**Приборы и устройства сигнализирующиеобъектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/**	**2**	**860,3**	**1,6**	**1721**	**3**	**1490**	**5**	**10**
			шт		**828**	**0**	**1656**	**0**	**90**	**0**	**0**
9	**9**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предлож. ТОО "Acay-Сарман"**	**Передатчик сигнала тревоги RR-701-TS**	**1**	**2960,67**		**2961**				
			шт								
			Отпускная цена		2961		2961				
			Транспортные расходы	%	3		89				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		37				
			Сметная стоимость оборудования				***3086***				
10	**10**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предлож. ТОО "Acay-Сарман"**	**Приемник сигнала тревоги RR-701R**	**1**	**5365,09**		**5365**				
			шт								
			Отпускная цена		5365		5365				
			Транспортные расходы	%	3		161				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		66				
			Сметная стоимость оборудования				***5592***				
11	**11**	**Ц0108-593-11**	**Световые настенные указатели**	**1**	**241,7**	**91**	**242**	**91**	**149**	**0,82**	**1**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		**131**	**25,7**	**131**	**26**	**95**	**0,15**	**0**
12	**12**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предлож. ТОО "Кортем-Горелтех Казахстан"гАлматы**	**Взрывозащищенное световое табло "Выход"**	**1**	**16111,9**		**16112**				
			шт								
			Отпускная цена		16112		16112				
			Транспортные расходы	%	3		483				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		199				
			Сметная стоимость оборудования				***16794***				
13	**13**	**Ц0108-403-3**	**Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах**	**20**	**47,2**	**14,8**	**944**	**296**	**581**	**0,16**	**3**
			м		**26,3**	**4,3**	**526**	**86**	**95**	**0,02**	**0**
14	**14**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Торговый Дом INTANT"**	**Кабель 1х2х0,5 КПСЭнг(А)-FRLS**	**30**	**22,84**		**685**				
			м								
15	**15**	**СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Торговый Дом INTANT"**	**Кабель 1х2х1 КПСЭнг(А)-FRLS**	**10**	**32,95**		**330**				
			м								
16	**16**	**Ц0108-407-2**	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм**	**20**	**159,9**	**81,1**	**3198**	**1622**	**1421**	**0,35**	**7**
			м		**54,5**	**20,3**	**1090**	**406**	**95**	**0,12**	**2**
17	**17**	**Ц0108-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**20**	**27,7**	**2,1**	**554**	**42**	**384**	**0,1**	**2**
			м		**19,7**	**0,5**	**394**	**10**	**95**	**0**	**0**
18	**18**	**С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм**	**20**	**148**		**2960**				
			м								
			ИТОГО:				**123115**	**2064**			**58**
							10497	**528**			**3**
			Итого по объекту:				**18371548,65**				
			Всего прямые затраты:				**18371548,65**				
			в том числе стоимость:								
			- оборудования				**2715885**				
			Стоимость СМР без Оборудования				**15655663,65**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**3500111**				
			Итого с накладными				**19155774,65**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**1149346,479**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**20305121,13**				
			Итого с временными, 1,8 %				**20 670 613**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				**119 373**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**82 682**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**206 706**				
			ИТОГО:				**23 795 260**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**65 122 253**				
			2016 год 100% К=2,7367742				65 122 253				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				1 302 445,05				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**66 424 697,69**				
			НДС 12%				7 970 963,72				
			Итого с НДС				**74 395 661,41**				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 255 338 376,16 / 290 157 240 = 0,88000001709 в том числе НДС 12%				**65 468 183,31**				
			в т.ч. НДС				**7 014 448,21**				

М.П. Заказчик:
ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 150840019861

(подпись) **И.о. Руководителя Қалаубаев А.С.**
(расшифровка подписи)

М.П. Подрядчик:
ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800

(подпись) **Директор Боранбаев Б.О.**
(расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ҚұрылысИнжинирингАктобе"

(подпись) **Руководитель Урбисинов Р.У.**
(расшифровка подписи)