Строительствафизкультурно- оздоровительного комплекса на 160 мест в Аккистау Исатайского района принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

чик Аманов М.Х.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

ческий надзор Салыкбаев К.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

рский надзор Жакупов Д.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

рядчик (ген. подрядчик) Усеев С.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Описание конструктивных элементов здания:

Фундамент	Железобетонный
Стены	Ракушеблок
Кровля	Металочерепица
Год постройки	2017
Котельная	
Фундамент	Железобетонный
Стены	Ракушеблок
Кровля	Однаскатная из профилированного листа
Число этажей	1 эт.
Полы	Бетонные
Окна	Металлопластиковые
Двери	Металлические
Комплектная трансформаторная подстанция	
Трансформатор	1 шт
Номинальная мощность	63 кВА
Номинальное напряжение на стороне ВН	10 КВ
Номинальное напряжение на стороне НН	0.4 КВ

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Вместимость- 160мест.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего: 369 437 000 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ - 281 838 000 тенге, оборудование - 35 028 000 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего: 354 816 112 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ - 337 551 765 тенге, оборудование - 17 264 347 000 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 19.08.2013г. №125

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий талон от 25.05.2017гвыданного Управлением государственного архитектурно-строительного контроля по Атырауской области

3) проекта (проектно-сметной документации) Проектная организация - ТОО «ПроектСтройинжиниринг».утвержденного(й)ГУ «Управление Строительства Атырауской обалсти»

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:май 2017 года;

окончание работ: июнь 2018 года.

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев;
фактически, месяц: 8 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность	**Ед.изм.**	**Попроекту**		**Фактически**	
		Общая	**В том числе пускового комплекса**	**Общая**	**В том числе пускового комплекса**
Общая площадь земельного участка	га	0.63		0.63	
Общая площадь здания	$м^2$	1274.1		1274.1	
Число этажей	эт.	2		2	
Вместимость	чел.	160		160	

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Утвержденный приказом 85
управления строительства
от «22» «июня» 2018 г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«19» июня 2018 г.

Заказчик - ГУ «Управление Строительства Атырауской области». город Атырау, ул.Айтеке-би 77, почтовый индекс - 060010. Руководитель управления - Аманов М.Х.

на основании:
Декларации о соответствии от 19.06.2018г. ТОО «ДанСтрой База ЛТД». Директор - Усеев С.А. г.Атырау мкр.Авангард дом 15А, кв.22.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 19.06.2018г. «Строй-ЕКА». Директор - Салыкбаев К.А. Эксперт технического надзора - Куржумова С.С 60VJE00011533 от 08.06.2015г.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 19.06.2018г. ТОО «ПроектСтройинжиниринг». Директор - Жакупов Д.К.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в селе Аккистау Исатайского района».
по адресу: Атырауская область, Исатайский район, с. Аккистау

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"**

Наименование объекта - договор **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в селе Аккистау Исатайского района № 69 от 16.05.2017 года и доп.соглашение № 3 от 16.10.2017 г.**

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ДВЕРИ					
1	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	5,4234		2794,65	15156
2	21-090202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	м2	5,4234		22140,45	120077
3	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	25,6200		1920,40	49201
4	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2 проемов	97,4610		2966,94	289160
5	21-090102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	13,6500		16383,42	223634
6	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	16,3800		7623,07	124866

1	2	3	4	5	6	7	8
7	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	10,9200		5471,17	59745
8	21-090102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	2,7300		42265,65	115385
9	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	20,5800		7329,61	150843
10	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	47,2500		6294,46	297413
11	21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	9,4500		31522,28	297886
12	21-090102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92	м2	2,1000		12334,45	25902
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1769268
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1769268
	Материалы -		Тенге				216277
	Всего заработная плата -		Тенге				127193
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1415751
		Накладные расходы -	Тенге				154304
		Сметная прибыль -	Тенге				153886
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2077458
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				146
		Сметная заработная плата -	Тенге				127193
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2077458
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				146
		Сметная заработная плата -	Тенге				127193

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ					
		ТИП 3					
13	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	52,9000		2001,07	105856
14	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	56,6030		246,52	13954
				НА ОТМ. +3,00, +6,300			
		ТИП 7					
15	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144,9000		813,88	117931
16	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	144,9000		235,43	34114
17	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144,9000		850,02	123169
18	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из керамогранитных плит для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	144,9000		4653,23	674253
19	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	155,0430		482,40	74792
		ТИП 9					
20	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	19,1000		2001,07	38220
21	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	20,4370		246,52	5038
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1187328
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1187328
	Материалы -		Тенге				889914
	Всего заработная плата -		Тенге				289692
		Накладные расходы -	Тенге				234245
		Сметная прибыль -	Тенге				113726
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1535299
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				352
		Сметная заработная плата -	Тенге				289692
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1535299

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				352
		Сметная заработная плата -	Тенге				289692
		РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
				ОГРАЖДЕНИЕ СТЕН СПОРТИВНОГО ЗАЛА ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ /ЛИСТ 23/			
22	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,4750		76798,61	36480
23	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	101,0000		746,55	75402
24	21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0053		178506,12	947
25	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,0435		129916,38	5649
26	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	14,2502		60,08	856
27	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	14,2502		128,52	1831
28	21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2	310,0000		363,12	112567
				КРЕПЛЕНИЕ КАНАТА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ /ЛИСТ 24/			
29	11-090306-0201 РСНБ РК 2015	**Детали крепления. Монтаж**	т конструкций	0,0018		85962,57	155
30	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,0018		347000,02	625
31	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,0540		60,08	3
32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,0540		128,52	7

1	2	3	4	5	6	7	8
				КРЕПЛЕНИЕ ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ /ЛИСТ 24/			
33	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0064		45306,46	292
34	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0064		347000,02	2235
35	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1932		60,08	12
36	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1932		128,52	25
				СТОЙКА ГАРДЕРОБНАЯ			
37	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины	0,0621		62688,02	3892
38	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины	0,0621		6069,81	377
39	11-100106-0801 РСНБ РК 2015	Доски из ламинированного ДСП. Устройство	м2	3,1750		1596,81	5070
40	21-070508-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	1,2700		824,32	1047
41	11-340108-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными	м2 поверхности	4,7200		1546,26	7298
42	21-070508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1,ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,0500		70663,40	3533
43	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0039		55266,67	213
44	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	0,0039		160181,68	617
45	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1155		60,08	7

1	2	3	4	5	6	7	8
46	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1155		128,52	15
				ЛЮК Л1			
47	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,0206		71749,56	1479
48	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0206		327520,00	6753
49	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2372		60,08	74
50	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2372		128,52	159
				ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ /ЛИСТ 070-АСИ-ИЭС-1/			
51	11-100103-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	9,1000		6036,62	54933
52	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Детали закладные и накладные,изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,4480		154210,74	69086
53	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,8800		60,08	1615
54	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	26,8800		128,52	3455
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				396708
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				273287
	Материалы -		Тенге				61310
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				84886
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				480753
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				58
		Сметная заработная плата -	Тенге				50249
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				3353304

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**282812**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3636116**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**154171**
	ИТОГО:		Тенге				**3790287**
	Сметная прибыль		Тенге				**303223**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4093510**
	временные здания и сооружения 2,9%						118712
	итого						4212222
	зимнее удорожание 1,4175%						59708
	итого						4271930
	итого в текущих ценах 1,0697784						4570018
	итого с понижающим коэффициентом 0,999792						4569067,86
	НДС 12%						548288,14
	итого						5117356,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

Жантуреев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Строй-ЕКА"

Салыкбаев К.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"**

Наименование объекта - договор **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в селе Аккистау Исатайского района № 69 от 16.05.2017 года и доп.соглашение № 3 от 16.10.2017 г.**

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				В2			
1	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6,0000		19285,02	115710
2	23-080307-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Шкаф пожарный ШПК-315 ВОБ/ВОК	шт.	6,0000		20368,95	122214
3	23-080305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12,0000		9927,74	119133
4	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,0000		14959,09	29918
5	51-020110-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Насос скважинный многоступенчатый, модель SPM 50-10, Q 2,1 м3/ч, H 50 м вод. ст., типа Speroni	шт.	2,0000		95089,00	190178
6	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,0000		2301,61	4603

1	2	3	4	5	6	7	8
7	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		1111,05	2222
8	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,0000		60,08	1442
9	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,0000		128,52	3084
			Т3				
10	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000		2301,61	2302
11	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1,0000		324,85	325
12	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Термометры в оправе	шт.	1,0000		1288,33	1288
			Т4				
13	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000		2301,61	2302
14	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1,0000		324,85	325
15	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Термометры в оправе	шт.	1,0000		1288,33	1288
			САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
16	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12,0000		2092,78	25113

1	2	3	4	5	6	7	8
17	23-030102-0918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	11,0000		7751,28	85264
18	23-030102-0917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96/для парикмахерских/	шт.	1,0000		5427,43	5427
19	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	12,0000		679,74	8157
20	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	11,0000		3553,13	39084
21	23-030102-1224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеситель для медицинских умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1,0000		4646,42	4646
22	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	10,0000		2660,26	26603
23	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гибкая подводкадля унитаза. Прокладка	м трубопровода	10,0000		584,01	5840
24	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3,0000		7888,44	23665
25	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	13,0000		1263,48	16425
26	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	13,0000		4232,87	55027
27	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	7,0000		19827,45	138792
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		инженерное оборудование поставки подрядчика					190178

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1030379**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**77489**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1107868**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**46974**
	ИТОГО:		Тенге				**1154842**
	Сметная прибыль		Тенге				**92387**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1247229**
	итого без оборуд						**1057051**
	временные здания и сооружения 2,9%						30654
	итого						1087706
	зимнее удорожание 1,4175%						15418
	итого						1103124
	итого с оборудованием						1293302
	итого в текущих ценах 1,0697784						1383547
	итого с понижающим коэффициентом 0,999792						1383258,93
	НДС 12%						165991,07
	итого						1549250,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

Жантуреев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Строй-ЕКА"

Салыкбаев К.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"**

Наименование объекта - договор **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в селе Аккистау Исатайского района № 69 от 16.05.2017 года и доп.соглашение № 3 от 16.10.2017 г.**

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

на ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	13-100405-0201 РСНБ РК 2015	Универсальный монтажный бокс. Установка отдельно	шт.	1,0000		8422,91	8423
2	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	39,6690		589,62	23390
				МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			
3	23-080502-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Видеорегистратор RVI-R16VA-PRO	шт.	1,0000		99012,76	99013
4	23-080505-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1,0000		18670,42	18670
5	23-080505-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Удлинитель на 5 розеток, 3 метра,евростандарт Pilot	шт	1,0000		1712,65	1713
6	23-080505-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1,0000		57195,53	57196

1	2	3	4	5	6	7	8
7	23-080501-2153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Видеокамера уличная модели RVI-169LR(прим)	шт.	9,0000		58249,48	524245
8	23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	39,6690		98,19	3895

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					736544
Накладные расходы I уровня	Тенге					7770
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					744314
Накладные расходы II уровня	Тенге					31559
ИТОГО:	Тенге					775873
Сметная прибыль	Тенге					62070
ИТОГО по смете:	Тенге					837943
временные здания и сооружения 2,9%						24300
итого						862244
зимнее удорожание 1,4175%						12222
итого						874466
итого в текущих ценах 1,0697784						935485
итого с понижающим коэффициентом 0,999792						935290,18
НДС 12%						112234,82
итого						1047525,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____ Жантуреев М.Ж.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ Усеев С.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Строй-ЕКА"

_____ Салыкбаев К.

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"**

Наименование объекта - договор **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в селе Аккистау Исатайского района № 69 от 16.05.2017 года и доп.соглашение № 3 от 16.10.2017 г.**

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1					
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА					
1	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0050**		**46224,91**	**231**
2	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,5680**		**58120,41**	**33012**
3	**23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ 100х100**	**шт.**	**1,0000**		**76893,82**	**76894**
4	**23-020101-3220 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Тройники штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 100х100х100 мм**	**шт.**	**2,0000**		**17323,28**	**34647**
5	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**46894,69**	**140684**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**285468**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**173928**
Материалы -			Тенге				**144889**
Всего заработная плата -			Тенге				**28838**
Накладные расходы -			Тенге				**26042**
Сметная прибыль -			Тенге				**15998**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**215967**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**35**
Сметная заработная плата -			Тенге				**28838**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**111540**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				111540
		Накладные расходы -	Тенге				4729
		Сметная прибыль -	Тенге				9302
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				125571
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				341539
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35
		Сметная заработная плата -	Тенге				28838
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1000мм - 3 шт					
		Отмостка					
6	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,6500**		**5650,54**	**9323**
7	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,5000**		**1258,69**	**20768**
8	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**16,5000**		**-308,32**	**-5087**
9	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Горловины. Кладка**	**м3 кладки**	**0,3600**		**33785,95**	**12163**
		Отмостка					
10	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5500**		**5650,54**	**3108**
11	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,5000**		**1258,69**	**6923**
12	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**5,5000**		**-308,32**	**-1696**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				45502
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				45502
		Материалы -	Тенге				28188
		Всего заработная плата -	Тенге				14520
		Накладные расходы -	Тенге				10954
		Сметная прибыль -	Тенге				4517
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				60973
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18
		Сметная заработная плата -	Тенге				14520
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				60973
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				14520
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ НК1					
13	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,0000		1560,36	4681
14	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		48479,41	96959
15	23-041001-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Клапан обратный стальной 30с41нж, DN 100 мм	шт.	1,0000		43103,94	43104
16	23-020103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000		1493,27	8960
17	23-020302-8210 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		1072,86	6437
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500мм - 2 шт					
				Отмостка			
18	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	1,1000		5650,54	6216
19	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная, толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	11,0000		1258,69	13846
20	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	11,0000		-308,32	-3391
21	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная	м2 поверхности	6,3000		1387,83	8743
22	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,2000		742,94	15750
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				201304
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				45844
	Материалы -		Тенге				29285
	Всего заработная плата -		Тенге				14931
		Накладные расходы -	Тенге				10949
		Сметная прибыль -	Тенге				4543
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				61337
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18
		Сметная заработная плата -	Тенге				14931

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				155460
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				155460
		Накладные расходы -	Тенге				6591
		Сметная прибыль -	Тенге				12964
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				175015
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				236352
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18
		Сметная заработная плата -	Тенге				14931
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ					
23	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	6,1875		1490,06	9220
24	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,0000		125,99	252
25	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,4375		22,22	321
26	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3грунта	6,1875		712,49	4409
27	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,1875		39,46	244
28	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9375		7378,18	6917
29	11-070105-0123 РСНБ РК 2015	Плиты опорные. Укладка	шт. сборныхконструкций	2,0000		10125,03	20250
30	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см ГОСТ 13015-2012	м2	19,2000		4627,67	88851
31	11-250130-0101 РСНБ РК 2015	Сооружения из блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,3200		36086,47	47634
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				178098
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				178098
		Материалы -	Тенге				8542
		Всего заработная плата -	Тенге				57675
		Местные материалы -	Тенге				88851
		Накладные расходы -	Тенге				43330

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**17714**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**239142**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57675**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**239142**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57675**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**710372**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**69528**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**779900**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**33068**
		ИТОГО:	Тенге				**812968**
		Сметная прибыль	Тенге				**65037**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**878005**
		временные здания и сооружения 2,9%					25462
		итого					903467
		зимнее удорожание 1,4175%					12807
		итого					916274
		итого в текущих ценах 1,0697784					980210
		итого с понижающим коэффициентом 0,999792					980006,25
		НДС 12%					117600,75
		итого					1097607,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

Жантуреев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Строй-ЕКА"

Салыкбаев К.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"**

Наименование объекта - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в селе Аккистау Исатайского района**

договор **№ 69 от 16.05.2017 года и доп.соглашение № 3 от 16.10.2017 г.**

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированнойплощади	2100,0000		4,51	9472
2	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м	м3 грунта	964,0000		31,71	30564
3	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	964,0000		81,39	78456
4	11-010201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	964,0000		73,00	70376
5	11-010102-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамисковшом вместимостью 1,25 м3(недостающий грунт)	м3грунта	171,0000		96,36	16478
6	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	299,2500		226,80	67870
7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	171,0000		15,78	2699

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					275915
Накладные расходы I уровня	Тенге					45031
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					320946
Накладные расходы II уровня	Тенге					13608
ИТОГО:	Тенге					334554
Сметная прибыль	Тенге					26764
ИТОГО по смете:	Тенге					361318
временные здания и сооружения 2,9%						10478

1	2	3	4	5	6	7	8
	итого						371796
	зимнее удорожание 1,4175%						5270
	итого						377067
	итого в текущих ценах 1,0697784						403378
	итого с понижающим коэффициентом 0,999792						403293,75
	НДС 12%						48395,25
	итого						451689,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

Жантуреев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Строй-ЕКА"

Салыкбаев К.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"**

Наименование объекта - договор **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в селе Аккистау Исатайского района № 69 от 16.05.2017 года и доп.соглашение № 3 от 16.10.2017 г.**

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

на БЛАГОУСТРОЙСТВО

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ					
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ - 1342 м2					
1	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	**Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси**	м3 добавок в рыхлом состоянии	134,2000		1454,40	195181
		Покрытие из брусчатки - 218,8 м2					
2	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	**Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси**	м3 добавок в рыхлом состоянии	21,8800		1454,40	31822
3	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	15,3160		32017,10	490374
		Покрытие из цветных высевок -868 м2					
4	11-010201-0103 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	347,2000		38,00	13193
5	11-270102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчанных грунтов. Устройство**	м2 основания или покрытия	868,0000		155,47	134947
		Отмостка -115,3 м2					
6	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство**	м2 покрытия	70,3936		6615,75	465707
		Покрытие из песка - 54 м3					

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	**Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси**	**м3 добавок в рыхлом состоянии**	**54,0000**		**1454,40**	**78538**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**1409762**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**22457**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**1432219**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**60726**
ИТОГО:	Тенге	**1492945**
Сметная прибыль	Тенге	**119436**
ИТОГО по смете:	Тенге	**1612380**
временные здания и сооружения 2,9%		46759
итого		1659139
зимнее удорожание 1,4175%		23518
итого		1682658
итого в текущих ценах 1,0697784		1800071
итого с понижающим коэффициентом 0,999792		1799696,43
НДС 12%		215963,57
итого		2 015 660,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

Жантуреев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Строй-ЕКА"

Салыкбаев К.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"**

Наименование объекта - договор **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в селе Аккистау Исатайского района № 69 от 16.05.2017 года и доп.соглашение № 3 от 16.10.2017 г.**

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ					
1	5539-11	Стойка баскетбольная тренировочная,прим	компл.	2,0000		197047,44	394095
2	5539-12	Ворота для мини-футбола,прим	шт.	1,0000		35030,66	35031
3	1207-8	Вышка судейская,прим	шт.	2,0000		30597,09	61194
4	1301-105	Сетка волейбольная	шт.	1,0000		5473,54	5474
5	5539-10	Стойка волейбольная консольная	компл.	1,0000		18610,04	18610
6	1208-16	Трос для сетки, прим	шт.	2,0000		20005,79	40012
7	1207-100	Универсальное спортивное табло 1580х1030х90, прим	шт.	1,0000		293187,43	293187
		ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ НА 4 ТРЕНАЖЕРА					
8	1208-111	Велотренажер,прим	шт.	1,0000		134950,13	134950
9	1207-143	Лежак со стойкой 400DA,прим	шт.	1,0000		52381,78	52382
10	1204-129	Тренажер MYGYM для всех групп мышц,прим	комплект	1,0000		158075,84	158076
11	1205-145	Комплексный тренажер BS-B32GST,прим	шт.	1,0000		161299,75	161300
12	1204-43	Подставка под диски RA-017	шт.	1,0000		11929,58	11930
13	1204-23	Подставка для галтелей 500х500х115мм	шт.	1,0000		28298,20	28298
14	1204-3	Зеркало	шт	2,0000		7444,01	14888
		РАЗДЕВАЛЬНАЯ НА 15 ЧЕЛОВЕК					
15	1204-3	Зеркало	шт	8,0000		7444,01	59552
16	1201-37	Фен для сушки и укладки волос	шт	8,0000		38314,78	306518
17	1201-33	Весы	шт	2,0000		33114,92	66230
18	1201-50	Шкаф для одежды	шт	30,0000		81495,54	2444866
19	1203-1	Банкетка	шт	6,0000		14417,30	86504
		ИНВЕНТАРНАЯ					
20	1203-149	Стеллаж универсальный,прим	шт	13,0000		27696,11	360049
21	1303-69	Штанга 150 кг	шт.	1,0000		158075,84	158076
22	1303-44	Штанга 50 кг	шт.	1,0000		48837,66	48838
23	1305-28	Манекен для бокса	шт.	1,0000		96498,51	96499
24	1203-68	Помост тяжетоотлета,прим	шт.	1,0000		296134,93	296135
25	1204-43	Подставка под диски RA-017	шт.	1,0000		11929,58	11930

1	2	3	4	5	6	7	8
26	1204-23	Подставка для галтелей 500x500x115мм	шт.	1,0000		28298,20	28298
27	1205-148	Мешок бокс,прим	шт.	2,0000		27696,11	55392
28	1203-39	Ринг боксерский на помосте 5000x5000x500,прим	комплект	1,0000		450143,93	450144
			САНУЗЕЛ				
29	1301-54	Электросушитель для рук	шт.	1,0000		14775,82	14776
30	1204-3	Зеркало	шт	3,0000		7444,01	22332
			ТРЕНЕРСКАЯ МУЖСКАЯ				
31	1205-74	Диспенсер,прим	шт.	1,0000		22988,87	22989
32	1204-3	Зеркало	шт	1,0000		7444,01	7444
33	1204-107	Фен для сушки и укладки волос	шт	1,0000		38314,78	38315
34	1204-129	Компьютер	комплект	2,0000		158075,84	316152
35	1201-13	Стол для компьютера	шт	2,0000		27655,06	55310
36	1204-186	Шкаф металлический	шт	1,0000		34319,10	34319
37	1204-13	Стул полумягкий	шт	2,0000		7060,87	14122
38	1204-179	Шкаф для одежды	шт	1,0000		87672,43	87672
39	1204-2	Диван	шт	1,0000		45014,39	45014
			ТРЕНЕРСКАЯ ЖЕНСКАЯ				
40	1204-3	Зеркало	шт	1,0000		7444,01	7444
41	1204-107	Фен для сушки и укладки волос	шт	1,0000		38314,78	38315
42	1204-129	Компьютер	комплект	2,0000		158075,84	316152
43	1203-156	Стол для компьютера	шт	2,0000		18240,57	36481
44	1204-186	Шкаф металлический	шт	1,0000		34319,10	34319
45	1204-13	Стул полумягкий	шт	2,0000		7060,87	14122
46	1204-179	Шкаф для одежды	шт	1,0000		87672,43	87672
47	1204-2	Диван	шт	1,0000		45014,39	45014
48	1205-74	Диспенсер,прим	шт.	1,0000		22988,87	22989
			САНУЗЕЛ ШЛЮЗ				
49	1306-123	Электросушитель для рук	шт.	2,0000		23850,95	47702
50	1204-3	Зеркало	шт	4,0000		7444,01	29776
			САНУЗЕЛКАБИНА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ				
51	1306-123	Электросушитель для рук	шт.	2,0000		23850,95	47702
52	1204-3	Зеркало	шт	2,0000		7444,01	14888
			ВЕСТИБЮЛЬ				
53	1204-2	Диван	шт	2,0000		45014,39	90029
			ПОЖАРНЫЙ ПОСТ, ОХРАНА				
54	1204-129	Компьютер	комплект	1,0000		158075,84	158076
55	1201-13	Стол для компьютера	шт	1,0000		27655,06	27655
56	1204-13	Стул полумягкий	шт	2,0000		7060,87	14122
57	1204-179	Шкаф для одежды	шт	1,0000		87672,43	87672
58	1204-2	Диван	шт	1,0000		45014,39	45014
59	1205-74	Диспенсер,прим	шт.	1,0000		22988,87	22989
60	1202-6	Стол обеденный	шт	1,0000		8826,08	8826
			ГАРДЕРОБ				
61	1302-3	Вешалка напольная на 6 крючков,прим	шт	6,0000		11768,11	70609

1	2	3	4	5	6	7	8
62	1204-153	Стол приставка, прим	шт	1,0000		10298,47	10298
63	1204-13	Стул полумягкий	шт	2,0000		7060,87	14122
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7828889
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				7828889
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				7828889
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7828889
		РАЗДЕЛ 2.ВТОРОЙ ЭТАЖ					
			ЗАЛ ЗАНЯТИЙ ЭЛЕМЕНТАМИ БОРЬБЫ				
64	5101-161	Кольца гимнастические	шт.	1,0000		6404,04	6404
65	5539-16	Канат для лазания	шт.	2,0000		26546,67	53093
66	5102-16	Скамья гимнастическая	шт.	2,0000		20005,79	40012
67	1204-3	Зеркало	шт	1,0000		7444,01	7444
68	1205-20	Стенка гимнастическая тип-1	шт	2,0000		26773,82	53548
69	5101-163	Перекладина гимнастическая	шт.	2,0000		27915,05	55830
70	1302-3	Вешалка напольная на 6 крючков,прим	шт	2,0000		11768,11	23536
71	1209-1	Татами 14х14м,прим	шт.	1,0000		14417,30	14417
72	1204-37	Тренажер для единоборств BR-1000,прим	шт.	2,0000		467987,67	935975
73	1205-163	Теппер-твистер,прим	шт.	1,0000		22222,57	22223
74	1207-46	Беговая дорожка,прим	шт.	1,0000		55367,59	55368
75	1303-142	Борцовский ковер,прим	шт.	1,0000		137933,21	137933
76	1203-39	Ковер боксерский -ринг,прим	комплект	1,0000		450143,93	450144
77	1304-172	Манекен для борьбы двуногий,прим	шт.	5,0000		43788,32	218942
			ИНВЕНТАРНАЯ				
78	1203-149	Стеллаж универсальный,прим	шт	4,0000		27696,11	110784
			РАЗДЕВАЛЬНАЯ НА 15 ЧЕЛОВЕК				
79	1204-3	Зеркало	шт	6,0000		7444,01	44664
80	1204-107	Фен для сушки и укладки волос	шт	6,0000		38314,78	229889
81	1204-111	Весы	шт	2,0000		42146,26	84293
82	1204-179	Шкаф для одежды	шт	12,0000		87672,43	1052069
83	1203-1	Банкетка	шт	2,0000		14417,30	28835
			САНУЗЕЛ				
84	1204-3	Зеркало	шт	2,0000		7444,01	14888
			КАБИНЕТ МЕДСЕСТРЫ				
85	1204-17	Кушетка смотровая	шт	1,0000		18719,51	18720
86	1204-21	Ширма	шт	1,0000		13683,85	13684
87	1204-19	Столик инструментальный СИ-4, процедурный	шт	1,0000		15298,54	15299
88	1204-31	Шкаф медицинский	шт	1,0000		55898,53	55899
89	1204-12	Стол письменный	шт	1,0000		41188,39	41188
90	1207-155	Мобильная подставка под аппаратуру МП-01,прим	шт.	1,0000		41188,39	41188
91	1204-13	Стул для медсестры, прим	шт	2,0000		7060,87	14122
92	1204-23	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	комплект	1,0000		28298,20	28298
93	1204-179	Шкаф для одежды	шт	1,0000		87672,43	87672
94	1204-30	Ростомер складной для взрослых	шт	1,0000		9578,69	9579

1	2	3	4	5	6	7	8
95	1204-26	Весы медицинские РП-150МГ	шт	1,0000		39409,49	39409
96	1204-3	Зеркало	шт	1,0000		7444,01	7444
		КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА					
97	1208-26	Тумба мобильная	шт	1,0000		37069,55	37070
98	1204-129	Компьютер	комплект	1,0000		158075,84	158076
99	1203-156	Стол для компьютера	шт	1,0000		18240,57	18241
100	1203-191	Шкаф металлический	шт	1,0000		34319,10	34319
101	1204-13	Стул полумягкий	шт	2,0000		7060,87	14122
102	1204-179	Шкаф для одежды	шт	1,0000		87672,43	87672
103	1201-5	Кресло рабочее поворотное	шт	1,0000		23243,39	23243
104	1207-143	Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир),прим	шт.	1,0000		52381,78	52382
105	1207-13	Набор корпусной мебели,прим	шт	1,0000		54133,31	54133
106	1201-9	Стол приставка, прим	шт	1,0000		12063,68	12064
		ТРИБУНА НА 160 МЕСТ					
107	1204-7	Сиденья для трибун,прим	шт	160,0000		20594,19	3295071
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				7799184
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				7799184
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				7799184
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				7799184
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				15628076
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				15628076
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				15628076
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				15628076
итого в текущих ценах 1,0697784							16718578
итого с понижающим коэффициентом 0,999792							16715100,89
НДС 12%							2005812,11
итого							18720913,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____ Жантуреев М.Ж.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ Усеев С.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Строй-ЕКА"

_____ Салыкбаев К.