Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» мая 2018 г.

Заказчик - ГУ «Управление Строительства Атырауской области». город Атырау, ул.Айтеке-би 77, почтовый индекс - 060010. Руководитель управления - Аманов М.Х.

на основании:
Декларации о соответствии 24.05.2018г. ТОО «ДанСтрой База ЛТД». Директор - Усеев С.А. г.Атырау, мкр.Авангард дом 15А, кв.22.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 24.05.2018г. ТОО «CASPIAN ALLIANCE KAZAKHSTAN». Директор-Мурзагалиев З.С. Эксперт технического надзора - Т. Бактыбаев KZ83VJE00020043 от 13.09.2016 год. Н. Елеуов KZ62VJE00018675 от 28.06.2016 год.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «Инженерные изыскания и К». Директор - Азмаханов С.А. Эксперт авторского надзора - А.М. Туралиев.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство дома культуры на 400 мест в селе Томарлы города Атырау.»
по адресу: Атырауская область, с.Томарлы.

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 23.10.2015 г. №579

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий талон от 26.05.2017г выданного Управлением государственного архитектурно-строительного контроля по Атырауской области

3) проекта (проектно-сметной документации) Проектная организация - ТОО «Инженерные изыскания и К». утвержденного(й) ГУ «Управление Строительства Атырауской обалсти»

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2017 года;

окончание работ: май 2018 года.

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 месяцев;
фактически, месяц: 12 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность	**Ед.изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая	**В том числе пускового комплекса**	**Общая**	**В том числе пускового комплекса**
Площадь застройки	$м^2$	1620		1620	
Общая площадь	$м^2$	2218.26		2218.26	
Число этажей	эт.	2		2	
Вместимость	чел.	400		400	

Описание конструктивных элементов здания:

Фундамент	Железобетонный
Стены	Ракушеблок
Кровля	Металочерепица
Год постройки	2017
Котельная	
Фундамент	Железобетонный
Стены	Ракушеблок
Кровля	Однаскатная из профилированного листа
Число этажей	1 эт.
Полы	Бетонные
Окна	Металлопластиковые
Двери	Металлические
Комплектная трансформаторная подстанция	
Трансформатор	1 шт
Категорияэлектроснабжения:	III
Установленнаямощность	62,29 кВт
Расчетнаямощность:	47,02 кВт
Расчетныйток:	71,52 А

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:площадь земельного участка 0,409 га, фундамент-монолитный железобетон, стены –ракушеблок,перекрытия – дерево, кровля- металочерепица, двери – металлические, полы –ламинат, кафель.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):всего - 414 055 000тенге, в том числе:строительно-монтажныхработ - 280 195 000тенге, оборудование- 64 881 000тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего - 398 608 336 тенге, в том числе:строительно-монтажныхработ - 280 195 000тенге, оборудование- 64 881 000тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

котлована

Строительство Дома культуры на 400 мест с. Томарлы
в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

тк Аманов М.Х
, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

ский надзор Мурзагалиев З.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

кий надзор Азмаханов С.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

одрядчик (ген. подрядчик) Усеев С.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии)подпись руководителя М.П.

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы (Т.А.Ә., қолы)
Күні 20 18 ж. «28» 06

Қалалық сәулет және қалақұрылысы бөлімі
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
«26» 06 2018 ж.

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области" Форма 2В

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта - договор **Строительство Дома культуры на 400 мест в селе Томарлы города Атырау**

№ 68 от 15.05.2017 года

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2017 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в базисных ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сухой грунт								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3	1371,6031	28,89	27,85	39620	38194	12607	0,01	10
		м3		1,04	8,44	1426	11570	97	0,03	43
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	--	262,72	--	--	--	--	1,85	--
		м3		262,72	--	--	--	--	--	--
		Мокрый грунт								
3	Е0101-11-4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 1,25 м3	--	25,79	24,37	--	--	--	0,01	--
		м3		1,42	6,67	--	--	--	0,02	--
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	--	262,72	--	--	--	--	1,85	--
		м3		262,72	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1046,31845	6,48	6,48	6780	6780	2135	--	--
		м3		--	2,10	--	2201	97	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1046,31845	3,20	3,20	3348	3348	1054	--	--
		м3		--	1,04	--	1087	97	--	4
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	32,3603645	134,10	--	4340	--	4904	0,97	31
		м3		134,10	--	4340	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1078,67882	21,55	4,52	23241	4871	17819	0,11	116
		м3		17,03	--	18370	--	97	--	--
9	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	--	343,74	343,74	--	--	--	--	--
		м3		--	221,85	--	--	--	1,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			77328	53192			158
			Тенге			24136	14858			56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			122798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				44772			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
10	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (t-500 мм)	155,3	863,10	97,07	134039	15075	27213	0,78	121
		м3		112,50	36,00	17471	5591	118	0,18	28
11	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 см	310,5	1226,63	49,10	380870	15246	37451	0,53	163
		м2		79,66	18,40	24734	5713	123	0,04	14
12	Е0107-1-2	Укладка фундаментных подушек (ФЛ 10.24-2 =60шт., ФЛ 10.12-2 =52шт) при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1.5 т	112	408,67	272,99	45771	30575	36089	0,83	92
		шт		135,68	94,48	15196	10582	140	0,36	41
13	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	46,52	14240,00	--	662445	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-13-3	Монолитные заделки между фундаментных плит, бетон В20	16,35	13187,09	360,48	215609	5894	27059	8,99	147
		м3		1440,00	136,17	23544	2226	105	0,67	11
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,677	132,00	--	2201	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,1017	73000,00	--	7424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,01952	50800,00	--	992	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0107-42-2	Установка фундаментных блоков ФБС 12.5.6-Т, ФБС 9.5.6-Т массой до 1 т	313	552,70	243,37	172996	76176	84117	0,67	209
		шт		106,88	85,08	33453	26630	140	0,34	106
19	Е0107-42-4	Установка фундаментных блоков ФБС 24.5.6-Т, массой более 1,5 т	122	1212,65	598,40	147943	73005	69975	1,18	144
		шт		195,53	214,16	23855	26128	140	0,91	111
20	С143003-13 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	14,152	10655,00	--	150790	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143003-17 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	84,405	10492,00	--	885577	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143003-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	82,838	10304,00	--	853563	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-13-1	Монолитные участки стен фундамента из бетона В-20	14,72	10820,21	86,60	159274	1275	8087	3,06	45
		м3		490,50	32,72	7220	482	105	0,16	2
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,72	132,00	--	1943	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство армопоясов в опалубке из бетона В20	30,72	12608,94	316,01	387347	9708	47977	8,25	253
		м3		1368,00	119,39	42025	3668	105	0,58	18
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	31,3344	132,00	--	4136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,64045	65900,00	--	108106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН	Арматура класса А-I, d 8 мм, имеющие три и более линии изгиба	0,8235	66000,00	--	54351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты под перегородки монолитные b 120 мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0106-1-20	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	32,52	10839,16	311,32	352489	10124	19074	2,82	92
		м3		441,00	117,61	14341	3825	105	0,57	19
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	33,1704	132,00	--	4378	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,67202	65259,00	--	43855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматура класса А-I, d 8 мм, имеющие три и более линии изгиба	0,46104	66000,00	--	30429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты под перегородки монолитные b 200 мм								
33	Е0106-1-20	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	1,34	10839,16	311,32	14524	417	786	2,82	4
		м3		441,00	117,61	591	158	105	0,57	1
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,3668	132,00	--	180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03125	65259,00	--	2039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматура класса А-I, d 8 мм, имеющие три и более линии изгиба	0,03304	66000,00	--	2181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-1-20	Устройство монолитных фундаментов из бетона В25	47,52	11284,74	311,32	536251	14794	27872	2,82	134
		м3		441,00	117,61	20956	5589	105	0,57	27
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	48,4704	132,00	--	6398	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,91476	60419,00	--	55269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматура класса А-I, d 8 мм, имеющие три и более линии изгиба т	0,36288	66000,00 --	-- --	23950 --	-- --	-- --	--	--
41	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетка из арматуры класса А-III, d 12 мм сеч.200х200 т	2,07619	65900,00 --	-- --	136821 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5584142	252289			1405
			Тенге			223388	90590			377
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудосмкость -	чел.-ч			6328033				
		Сметная заработная плата -	Тенге				371833			1975
42	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	10,65	1528,62 123,75	100,89 38,25	16280 1318	1074 407	2036 118	0,85 0,18	9 2
43	Е0113-49-1	Пропитка щебня м3	10,65	5652,57 1935,00	462,96 173,25	60200 20608	4931 1845	20208 90	11,00 0,85	117 9
44	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл. В20 W8 м3	35,22	11109,60 585,00	353,46 133,52	391280 20604	12449 4703	26572 105	3,60 0,65	127 23
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	35,9244	132,00 --	-- --	4742 --	-- --	--	--	--
46	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2кг/см2 м3	35,9244	188,00 --	-- --	6754 --	-- --	--	--	--
47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	35,9244	438,00 --	-- --	15735 --	-- --	--	--	--
48	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм т	0,8418	68800,00 --	-- --	57916 --	-- --	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ростверк и фундаментов	170,4	245,44	3,82	41823	651	7800	0,21	36
		м2		37,35	1,44	6364	245	118	0,01	1
50	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная, фундаментов	42,6	286,49	4,19	12204	178	2997	0,38	16
		м2		58,05	1,58	2473	67	118	0,01	--
51	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	42,6	9251,98	335,84	394134	14307	41509	4,54	193
		м3		699,75	126,00	29809	5368	118	0,61	26
52	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	15,13	12519,64	327,33	189422	4953	58621	20,10	304
		м3		3105,00	123,75	46979	1872	120	0,60	9
53	Е0112-13-1	Утепление прокладки из пенополистирола толщиной 20мм	180	148,03	4,93	26645	887	6662	0,19	33
		м2		29,25	1,85	5265	333	119	0,01	2
54	С11031-173 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола	3,6	28500,00	--	102600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0112-15-3	Устройство прокладки из пергамина	1,8	37,08	0,99	67	2	26	0,07	--
		м2		11,59	0,38	21	1	119	--	--
56	С11011-479	Пергамин кровельный П-350	1,8	64,00	--	115	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0113-24-1	Вертикальная гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов, соприкасающихся с грунтомтрещиностойкими покрытиями на основе лака ХП-734	2400	83,45	0,12	200268	288	17561	0,04	99
		м2		8,08	0,05	19392	120	90	--	--
58	Е0108-4-3	Горизонтальная гидроизоляция 2-мя слоями рубероида на битумной мастике	354,25	783,36	11,21	277505	3971	14927	0,20	71
		м2		31,50	4,21	11159	1491	118	0,02	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1797690	43691			1007
			Тенге			163991	16453			80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2116404				
		Сметная заработная плата -	Тенге				210282			1186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОННЫ								
59	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6м, периметром до 2 м из бетона марки В25	4,44	16499,99	1032,29	73260	4583	17185	20,60	91
		м3		3296,25	389,95	14635	1731	105	1,90	8
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,5288	132,00	--	598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,5288	132,00	--	598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4,5288	542,00	--	2455	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,22224	63237,00	--	14054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0864	65372,00	--	5648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6м, периметром до 2 м из бетона марки В25	4,44	16499,99	1032,29	73260	4583	17185	20,60	91
		м3		3296,25	389,95	14635	1731	105	1,90	8
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,5288	132,00	--	598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,5288	132,00	--	598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4,5288	542,00	--	2455	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,22224	63237,00	--	14054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,08232	65372,00	--	5381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6м, периметром до 2 м из бетона марки В25	4,44	16499,99	1032,29	73260	4583	17185	20,60	91
		м3		3296,25	389,95	14635	1731	105	1,90	8
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,5288	132,00	--	598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,5288	132,00	--	598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4,5288	542,00	--	2455	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,22224	63237,00	--	14054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0864	65372,00	--	5648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона марки В25	2,416	16499,99	1032,29	39864	2494	9351	20,60	50
		м3		3296,25	389,95	7964	942	105	1,90	5
78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,46432	132,00	--	325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,46432	132,00	--	325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,46432	542,00	--	1336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,21584	63237,00	--	13649	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08448	65259,00	--	5513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-6 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,224	63116,00	--	14138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0109-62-6	Изготовление эстакады под трубопроводы, галереи в построечных условиях и на производственных базах	1,84444	15520,74	4123,67	28627	7606	18989	54,90	101
		т		9882,00	1557,00	18227	2872	90	7,62	14
85	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения из труб диам. 325мм	1,844444	4636,89	2285,57	8552	4216	3646	9,35	17
		т		1579,50	617,13	2913	1138	90	2,34	4
86	С130806-114 Изм. и доп. вып. 24	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7,5 мм	31,4	4318,00	--	135585	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона марки В25	21,6	16499,99	1032,29	356400	22297	83603	20,60	445
		м3		3296,25	389,95	71199	8423	105	1,90	41
88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	22,032	132,00	--	2908	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	22,032	132,00	--	2908	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	22,032	542,00	--	11941	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,99648	63237,00	--	63014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,44688	65372,00	--	29213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона марки В25	9,9	16499,99	1032,29	163350	10220	38318	20,60	204
		м3		3296,25	389,95	32633	3861	105	1,90	19
94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,098	132,00	--	1333	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,098	132,00	--	1333	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	10,098	542,00	--	5473	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,68728	63237,00	--	43462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,36432	65372,00	--	23816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (нахлестные соединения)	0,00316	63237,00	--	200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона марки В25	8	16499,99	1032,29	132000	8258	30964	20,60	165
		м3		3296,25	389,95	26370	3120	105	1,90	15
101	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,44668	63237,00	--	28247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,23208	63560,00	--	14751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01276	33697,62	304,24	430	4	445	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	422	1	105	0,56	--
104	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01276	40200,00	--	513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1418777	68845			1259
			Тенге			203634	25551			124
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1754988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1501
		Сметная заработная плата -	Тенге				264715			

РАЗДЕЛ 5.РИГЕЛЬ

105	Е0106-18-2	Устройство ригеля РМ-1 из бетона В25	48,28	16936,85	407,30	817711	19664	128705	14,40	695
		м3		2385,00	153,86	115148	7428	105	0,75	36
106	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	49,2456	132,00	--	6500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
107	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	49,2456	814,00	--	40086	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,47332	63237,00	--	219642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,17363	60419,00	--	70910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 8 мм	1,0863	63560,00	--	69045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0106-18-2	Устройство ригеля РМ-2 из бетона В25	6	16936,85	407,30	101621	2444	15995	14,40	86
		м3		2385,00	153,86	14310	923	105	0,75	5
112	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,12	132,00	--	808	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	6,12	814,00	--	4982	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4356	63237,00	--	27546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,14706	60419,00	--	8885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 8 мм	0,13464	63560,00	--	8558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1376294	22108			782
			Тенге			129458	8352			41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1612254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							895
		Сметная заработная плата -	Тенге				159514			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10254232	440125			4610
			Тенге			744607	155804			677
		Стоимость общестроительных работ -				10254232				
		Накладные расходы -				1004791				
		итого				11259023				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				675541				5790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	итого					11934565				
	временные здания и сооружения 1,5%					179018				
	итого					12113583				
	зимнее удорожание 1,35%					163533				
	выслуга лет 1%					121136				
	доп.отпуск 0,4%					48454				
	итого					12446707				
	итого с учетом перехода на текущий уровень цен 2121/775 = 2,928					36443958				
	налоги и сборы, обязательные платежи 2%					728879				
	итого					37172837				
	тендерная скидка 0,99993					37170234,73				
	НДС 12%					4460428,17				
	итого					41633265,00				

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

Жантуреев М.Ж.

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

Сакпаров Н.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Caspian Alliance Kazahstan"

Директор

Мурзагалиев З.С.

Технадзор

Бактыбаев Т.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02088

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02089

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02090

Бактыбаев Т.А.
" " 20 г.

Аттестат эксперта
№ KZ07VJE00013069
г. Атырау от 10 сентября 2015 г.
Мурзагалиев З.С.
" " 20 г.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области" Форма 2В

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта - договор **Строительство Дома культуры на 400 мест в селе Томарлы города Атырау**

№ 68 от 15.05.2017 года

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2017 года

на Внешнее и внутриплощадочные сети электроснабжение. Монтажные и общестроительные работы

Составлен(а) в базисных ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц01401-97-3	**Комплектная трансформаторная подстанция городского типа КТПНГ 10/0,4 кВ**	1	58127,72	--	58128	--	43596	235,00	235
		шт		58127,72	--	58128	--	75	--	--
2	75-4-35 Изм. и доп. вып. 24	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	1	293991,00	--	293991	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-1-1	**Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА**	1	8859,00	5158,00	8859	5158	4343	20,00	20
		шт		3420,00	1151,99	3420	1152	95	6,68	7
4	75-3-4 Изм. и доп. вып. 26	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	1	199116,00	--	199116	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН-10/0,4кВ -1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,448	402,75	--	986	--	1114	2,80	7
		м3		402,75	--	986	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,656	134,10	--	222	--	251	0,97	2
		м3		134,10	--	222	--	113	--	--
7	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,4	1226,63	49,10	2944	118	289	0,53	1
		м2		79,66	18,40	191	44	123	0,04	--
8	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	387,09	172,69	1548	691	764	0,48	2
		шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
9	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,78	14240,00	--	11107	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0111-2-3	Устройство отмостки уплотняемых трамбовками гравийных	0,736	2205,00	--	1623	--	430	3,10	2
		м3		474,75	--	349	--	123	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,52	245,44	3,82	864	13	161	0,21	1
		м2		37,35	1,44	131	5	118	0,01	--
		РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛЗ-10 кВ								
12	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,21	41504,56	31105,06	8716	6532	3434	51,10	11
		1км		9157,50	6414,57	1923	1347	105	22,72	5
13	С151607-909 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,63	84068,00	--	52963	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
15	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
16	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
17	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор линий электропередачи марка СВ 105-3,5	6	9451,00	--	56706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 и СВ110-5	5	9834,00	--	49170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование на напряжение выше 1000В								
19	С151804-3090 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	6	8070,00	--	48420	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		комплект		1386,00	236,48	2772	473	105	1,03	2
21	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	2	943,80	3,80	1888	8	1441	4,00	8
		шт		756,00	2,30	1512	5	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С151802-29	Разъеденитель РЛНД1-10/400 с приводом шт	2	19200,00 --	-- --	38400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Линейная арматура								
23	С151804-2909 Изм. и доп. вып. 25	Вязка спиральная СО70 шт.	22	3679,00 --	-- --	80938 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С151804-3010 Изм. и доп. вып. 25	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 шт.	12	1370,00 --	-- --	16440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С151804-2284 Изм. и доп. вып. 20	Искровой разрядник SDI10.2 шт.	6	296,00 --	-- --	1776 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 25	Искревой промежуток SDI20.3 шт.	3	5452,00 --	-- --	16356 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы штыревые SDI37 шт.	11	4200,00 --	-- --	46200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	С151804-1171 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы натяжной композитный SDI90.150 шт.	18	1194,00 --	-- --	21492 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	23	350,00 --	-- --	8050 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	С151804-2939 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы прокалывающие ответвительные SLW25.22 шт.	6	3774,00 --	-- --	22644 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	С151804-2905 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO255 шт.	18	590,00 --	-- --	10620 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	18	183,00 --	-- --	3294 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
33	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	332,00 --	-- --	3984 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП1 -9м								
34	С12041-6 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00558	63116,00	--	352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 т	0,00216	64059,00	--	138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля т	0,0081	122008,00	--	988	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЗП21 -12м								
37	С12041-6 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00744	63116,00	--	470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 т	0,00288	64059,00	--	184	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля т	0,0108	122008,00	--	1318	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Узел крепления KUsI т	0,0062	128055,00	--	794	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-29	КРОНШТЕЙН КМ-1 т	0,0054	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Оголовок ОГ52 т	0,00608	125300,00	--	762	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Накладка ОГs55 т	0,0278	122008,00	--	3392	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	КРОНШТЕЙН РА-1 т	0,0276	128055,00	--	3534	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	КРОНШТЕЙН РА-2 т	0,004	128055,00	--	512	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Вал привода РА-3	0,072	128055,00	--	9220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	КРОНШТЕЙН РА-5а	0,00456	128055,00	--	584	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Траверсы стальные(ТМ73)	0,0788	128055,00	--	10091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Траверсы стальные(ТМs60)	0,0047	128055,00	--	602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Траверсы стальные(ТМs60а)	0,0144	128055,00	--	1844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Кронштейн У1	0,02856	128055,00	--	3657	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Крепление подкоса У52	0,014	128055,00	--	1793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х1	0,012	147300,00	--	1768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х51	0,0022	147300,00	--	324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х7	0,0042	147300,00	--	619	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х8	0,0016	147300,00	--	236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00161	149300,00	--	240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10кВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	149,89275	28,89	27,85	4330	4174	1378	0,01	1
		м3		1,04	8,44	156	1264	97	0,03	5
59	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,28225	294,75	--	3325	--	3758	1,89	21
		м3		294,75	--	3325	--	113	--	--
60	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	109,113131	6,48	6,48	707	707	223	--	--
		м3		--	2,10	--	230	97	0,01	1
61	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36,3710438	134,10	--	4877	--	5511	0,97	35
		м3		134,10	--	4877	--	113	--	--
62	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	109,113131	21,55	4,52	2351	493	1802	0,11	12
		м3		17,03	--	1858	--	97	--	--
63	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	307	36,70	27,80	11267	8535	4579	0,06	18
		м		8,80	6,90	2702	2118	95	0,04	12
64	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	298	44,00	10,60	13112	3159	8861	0,18	54
		м		29,00	2,30	8642	685	95	0,01	4
65	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	9	293821,79	1984,82	2644396	17863	545796	270,00	2430
		км		45900,00	749,25	413100	6743	130	3,66	33
66	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	9	60,40	15,60	544	140	363	0,24	2
		м		38,70	3,80	348	34	95	0,02	--
67	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	15	113,20	42,70	1698	641	710	0,25	4
		м		40,50	9,30	608	140	95	0,05	1
68	С151601-221	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	0,322	804100,00	--	258920	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	307	32,40	23,70	9947	7276	4229	0,06	18
		м		8,60	5,90	2640	1811	95	0,03	11
70	С143006-7 Изм. и доп. вып. 25	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1,228	19648,00	--	24128	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0122-11-1 К=0,5	Укладка сигнальной ленты	0,307	23805,55	8938,55	7308	2744	6864	86,50	27
		км		14850,00	2349,34	4559	721	130	18,10	6
72	С151606-2427 Изм. и доп. вып. 20	Сигнальная лента для кабеля ЛСЭ-250 "Осторожно кабель 10 кВ"	0,307	21431,00	--	6579	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	2908,40	1764,00	5817	3528	2856	6,00	12
		шт		1116,00	387,00	2232	774	95	2,24	4
74	С151610-10	Муфта концевая для 3-х жильных кабелей с ПВХ изоляцией, сечением 50-95 мм2	2	5010,00	--	10020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-167-2	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	1	1679,10	3,10	1679	3	1116	7,00	7
		шт		1175,00	--	1175	--	95	--	--
76	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, 10х35-70	1	13100,00	--	13100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3580932	70884			2714
			Тенге			458829	20081			99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4439175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				569955			3116
		РАЗДЕЛ 2. Сети 0,4 кВ								
		Земляные работы для кабеля АВБбШв								
77	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	49,31325	28,89	27,85	1424	1373	453	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,04	8,44	51	416	97	0,03	2
78	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,71175	294,75	--	1094	--	1236	1,89	7
		м3		294,75	--	1094	--	113	--	--
79	Е0122-46-8	Продавливание грунта стальными трубами диам. 100 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	19	1265,91	639,90	24052	12158	17459	1,93	37
		м		348,75	358,08	6626	6804	130	1,15	22
80	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	80,63	36,70	27,80	2959	2242	1203	0,06	5
		м		8,80	6,90	710	556	95	0,04	3
		Земляные работы для кабеля АВБбШв								
81	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3	114,73875	28,89	27,85	3314	3195	1055	0,01	1
		м3		1,04	8,44	119	968	97	0,03	4
82	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,63625	294,75	--	2546	--	2876	1,89	16
		м3		294,75	--	2546	--	113	--	--
83	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,012	293821,79	1984,82	3526	24	728	270,00	3
		км		45900,00	749,25	551	9	130	3,66	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			38916	18992			69
			Тенге			11697	8753			30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			67761				
		Сметная заработная плата -	Тенге							105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				23025			
			Тенге			4199236	94033			3049
						533681	29823			134
		Стоимость оборудования -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			493107				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			493107				
		Накладные расходы -	Тенге			3706129				3524
		итого	Тенге			682926				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4389055				
		итого	чел.-ч			263343				
		временные здания и сооружения 1,5%				4652399				
						69786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого				4722185				
		зимнее удорожание 1,35%				63749				
		выслуга лет 1%				47222				
		доп.отпуск 0,4%				18889				
		итого				4852045				
		итого с обор				5345152				
		итого с учетом перехода на текущий уровень цен 2121/775 = 2,928				15650604				
		налоги и сборы, обязательные платежи 2%				313012				
		итого				15963616,50				
		тендерная скидка 0,99993				15952441,96				
		НДС 12%				1914293,04				
		итого				17 866 735,00				

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

Жантуреев М.Ж.

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

Сакпаров Н.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

Усеев С.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Caspian Alliance Kazahstan"

Директор

Мурзагалиев З.С.

Технадзор

Бактыбаев Т.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02088

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02089

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02090

Бактыбаев Т.А.

"__" _____ 20__ г.

Аттестат эксперта
№ KZ07VJE00013069
г. Атырау от 10 сентября 2015 г.

Мурзагалиев З.С.

"__" _____ 20__ г.