Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Форт-Шевченко г., Досана Тажиулы, дом № 13** — **150740017366**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область., Тупкараганский р-он, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117, тел.: 776161 776363** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 14 от 18.03.2020г.

Номер документа	Дата составления
115	25.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительства "Реконструкции средней общеобразовательной школы им.Е.Умирбаевва в городе Форт Шевченко Тупкараганского района"			раб	1	34 914 789,54	34 914 789,54
				Итого	1	x	34 914 789,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Боранбаев Б.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2020

М.П.

Заказчик : *ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"*
Генподрядчик : *ТОО "Ондасын Строй"*

Наименование строительства и его адрес: **Строительства "Реконструкции средней образовательной школы им. Е.Умирбаева"в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
		№14	18.03.2020					
		Дополнительно соглашение						
		№1	28.04.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
		из графы 1								
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце, за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**136 502 350,99**	**121 877 099,10**							**14 625 251,89**	**136 502 350,99**
в том числе:										
за ноябрь 2020 г.		**31 173 919,23**							**3 740 870,31**	**34 914 789,54**
Удержан 5% за текущий месяц		**1558695,96**							**187043,52**	**1745739,48**
К оплате		**29 615 223,27**							**3 553 826,79**	**33 169 050,06**

Заказчик: И.о. руководителя ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства" **Айдарбаев Ж.К.**

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" **Боранбаев Б.О.**

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства "Реконструкция средней образовательной школы им. Е.Умирбаева" в городе Форт-Шевченко**
наименование, адрес

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
											%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Здание школы										
			Смета: 2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел: 56. ПОЛЫ										
			Раздел: 57. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 58. ПРОЕМЫ										
			Раздел: 59. КРОВЛЯ										
			Раздел: 60. РАЗНОЕ										
1	126	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	322,4817879	4771,92	358,45	3644,04	1538859	115594	1175136	211883	0,6	195
				м2 покрытия	769,43	143,12	0	248128	46155	0	72	0,03	11
2	127	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	40,5	25202,24	2532,54	19443,11	1020691	102568	787446	114014	2,37	96
				м3	3226,6	683,34	0	130677	27675	0	72	0,36	15
3	128	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1,6569	288294		288294	477674		477674			
				т									
			Итого по разделу: 60. РАЗНОЕ					3037224					
			ИТОГО:					3037224	218162				291
								378805	73830				25
			Смета: 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение										
1	1	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	5427,83	26,47	1494,16	27139	132	7471	14066	2,4	12
				шт.	3907,2	0	0	19536	0	0	72	0	0
2	2	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	5	5445		5445	27225		27225			
				шт.									
3	3	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	8	606,04	4,63	12,94	4848	37	104	3401	0,35	3
				шт.	588,47	1,9	0	4708	15	0	72	0	0
4	4	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	8	303		303	2424		2424			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	650	459,7	3,47	153,64	298805	2256	99864	142279	0,19	125
				м	302,59	1,42	0	196685	925	0	72	0	0
6	6	С123-060128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,663	266644		266644	176785		176785			
				км									
7	7	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	1	3558		3558	3558		3558			
				шт.									
			ИТОГО:					540784	2425				140
								220929	940				0
			Смета: 2-1-2 Водоснабжение и канализация										
			Раздел: 61. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1										
1	1	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	957,33	45,05	20,58	957	45	21	660	0,57	1
				счетчик (водомер)	891,7	24,42	0	892	24	0	72	0,01	0
2	2	С123-030301-0211	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	1	26584		26584	26584		26584			
				шт.									
3	3	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2726,37	0	2197,58	2726	0	2198	381	0,31	0
				комплект	528,79	0	0	529	0	0	72	0	0
4	4	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	1	20329,57	351,06	17973,62	20330	351	17974	1538	1,29	1
				фильтр	2004,88	131,15	0	2005	131	0	72	0,06	0
5	5	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	1738		1738	3476		3476			
				шт.									
6	6	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	3510,05	177,24	298,02	14040	709	1192	8881	2,03	8
				шт.	3034,79	48,84	0	12139	195	0	72	0,03	0
7	7	С123-040102-1502	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	2	55743		55743	111486		111486			
				шт.									
8	8	С123-041001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С РN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	1	5216		5216	5216		5216			
				шт.									
9	9	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	1738		1738	10428		10428			
				шт.									
10	10	С123-040901-0504	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла. РN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	3403		3403	3403		3403			
				шт.									
11	11	Ц13-121101-0303	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	1	10410,68	180,18	120,62	10411	180	121	7349	6,21	6
				шт.	10109,88	97,68	0	10110	98	0	72	0,05	0
12	12	С123-040102-1420	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	1	159875		159875	159875		159875			
				шт.									
13	13	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	1738		1738	3476		3476			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С123-040102-1502	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	1	55743		55743	55743		55743			
				шт.									
15	15	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	1738		1738	3476		3476			
				шт.									
16	16	С123-040501-0209	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	4	1416		1416	5664		5664			
				шт.									
17	17	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	78	3465	132,2	298,02	270270	10311	23246	171805	2,03	158
				шт.	3034,79	24,42	0	236713	1905	0	72	0,01	1
18	18	С123-040501-0208	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	22	1058		1058	23276		23276			
				шт.									
19	19	С123-040501-0207	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	56	842		842	47152		47152			
				шт.									
20	20	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	23,1	978,33	0	397	22599	0	9171	9669	0,47	11
				м подводок	581,33	0	0	13429	0	0	72	0	0
21	21	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка (футляр)	1,6	8870,84	148,79	6421,43	14193	238	10274	2714	1,44	2
				м трубопровода	2300,63	55,54	0	3681	89	0	72	0,03	0
22	22	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка (футляр)	0,8	16792,45	349	12063,42	13434	279	9651	2584	2,73	2
				м трубопровода	4380,04	106,29	0	3504	85	0	72	0,05	0
23	23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6	124,29	3,58	45,48	75	2	27	33	0,04	0
				м2	75,23	0,49	0	45	0	0	72	0	0
24	24	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,6	105,21	2,57	58,67	63	2	35	19	0,03	0
				м2	43,97	0,49	0	26	0	0	72	0	0
25	25	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	165	3729,73	58,79	2698,15	615406	9700	445195	118788	0,6	99
				м трубопровода	972,8	27,11	0	160511	4472	0	72	0,01	2
26	27	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	210	1979,86	3,73	13,46	415770	783	2827	296809	1,21	253
				м трубопровода	1962,66	0,36	0	412160	75	0	72	0	0
27	28	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	210	179		179	37590		37590			
				м									
28	30	С123-020401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	160	40		40	6400		6400			
				шт.									
29	31	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	10		10	350		350			
				шт.									
30	32	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	41,6	124,29	3,58	45,48	5170	149	1892	2268	0,04	2
				м2	75,23	0,49	0	3130	20	0	72	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	33	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	41,6	105,21	2,57	58,67	4377	107	2441	1332	0,03	1
				м2	43,97	0,49	0	1829	20	0	72	0	0
32	34	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	160	871,02	112,61	266,02	139364	18018	42564	63756	0,29	47
				м трубопровода	492,39	61,05	0	78782	9768	0	72	0,03	5
33	35	С121-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	176	496		496	87296		87296			
				м									
34	36	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	11	24757,04	188,16	22546,9	272327	2070	248016	16594	1,24	14
				кран	2021,98	73,26	0	22242	806	0	72	0,04	0
35	37	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	11	1600,86	26,24	26,4	17609	289	290	12347	1,09	12
				шт.	1548,22	10,74	0	17030	118	0	72	0,01	0
36	38	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	11	22205		22205	244255		244255			
				шт.									
37	39	С123-080307-0103	Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ	11	16514		16514	181654		181654			
				шт.									
			Итого по разделу: 61. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1					2855921					
			Раздел: 62. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ										
38	40	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	13	7116,48	76,36	77,46	92514	993	1007	65474	4,65	61
				комплект	6962,67	32,45	0	90515	422	0	72	0,02	0
39	41	5104-0106-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	5	25916			129580					
				комплект									
			Отпускная цена		25916			129580					
			Сметная стоимость оборудования					*129580*					
40	42	5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	7	37933			265531					
				комплект									
			Отпускная цена		37933			265531					
			Сметная стоимость оборудования					*265531*					
41	43	5104-0106-0116 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	1	87887			87887					
				комплект									
			Отпускная цена		87887			87887					
			Сметная стоимость оборудования					*87887*					
42	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	26	3465	132,2	298,02	90090	3437	7749	57268	2,03	53
				шт.	3034,79	24,42	0	78904	635	0	72	0,01	0
43	45	С123-040501-0207	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	13	842		842	10946		10946			
				шт.									
44	46	С123-041001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	13	2126		2126	27638		27638			
				шт.									
45	47	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	9,1	978,33	0	397	8903	0	3613	3809	0,47	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м подводок	581,33	0	0	5290	0	0	72	0	0
46	48	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	78	1979,86	3,73	13,46	154429	291	1050	110243	1,21	94
				м трубопровода	1962,66	0,36	0	153088	28	0	72	0	0
47	49	С123-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	78	156		156	12168		12168			
				м									
48	50	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	78	146,65	1,6	2,62	11438	125	205	7999	0,07	5
				м трубопровода	142,42	0	0	11109	0	0	72	0	0
49	51	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	210	146,65	1,6	2,62	30796	335	551	21535	0,07	15
				м трубопровода	142,42	0	0	29909	0	0	72	0	0
50	52	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	7		7	525		525			
				шт.									
			Итого по разделу: 62. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ					922445					
			Раздел: 63. КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К3										
51	53	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	21	5750,61	290,18	549,48	120763	6094	11539	76683	3,06	64
				комплект	4910,95	160,66	0	103130	3374	0	72	0,09	2
52	54	С123-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	21	19786		19786	415506		415506			
				комплект									
53	55	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	30	4760,53	145,83	233,75	142816	4375	7013	96363	2,69	81
				комплект	4380,95	80,3	0	131428	2409	0	72	0,04	1
54	56	С123-030102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	30	6845		6845	205350		205350			
				шт.									
55	57	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бачка СБХ ГОСТ 23289-94	30	808		808	24240		24240			
				шт.									
56	58	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	3	3955,76	109,79	341,21	11867	329	1024	7702	2,15	6
				комплект	3504,76	60,77	0	10514	182	0	72	0,03	0
57	59	С123-030102-1118	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	3	4027		4027	12081		12081			
				шт.									
58	60	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бачка СБХ ГОСТ 23289-94	3	808		808	2424		2424			
				шт.									
59	61	Е11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка	2	2372,54	103,6	246,3	4745	207	493	2995	1,28	3
				комплект	2022,64	57,08	0	4045	114	0	72	0,03	0
60	62	С123-030102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	2	9481		9481	18962		18962			
				шт.									
61	63	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	33	1612,77	0,18	39,94	53221	6	1318	37366	0,97	32
				шт.	1572,65	0	0	51897	0	0	72	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	64	С123-030102-3329	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	3	7196		7196	21588		21588			
				шт.									
63	65	С123-030102-3331	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	30	5512		5512	165360		165360			
				шт.									
64	66	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	1	20477,02	537,92	14032,4	20477	538	14032	4288	3,56	4
				воронка	5906,7	48,84	0	5907	49	0	72	0,03	0
65	67	Е11-180501-0101	Насосы дренажные масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	33021,68	684,84	3695,64	33022	685	3696	20805	18,48	18
				насос	28641,21	255,06	0	28641	255	0	72	0,1	0
66	68	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	1	65378			65378					
				шт.									
			Отпускная цена		65378			65378					
			Сметная стоимость оборудования					*65378*					
67	69	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка (футляр)	3,2	19229,85	372,69	14413,64	61536	1193	46124	10516	2,77	9
				м трубопровода	4443,52	120,7	0	14219	386	0	72	0,06	0
68	70	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,608	124,29	3,58	45,48	573	16	210	251	0,04	0
				м2	75,23	0,49	0	347	2	0	72	0	0
69	71	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,608	105,21	2,57	58,67	485	12	270	148	0,03	0
				м2	43,97	0,49	0	203	2	0	72	0	0
70	72	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	160	1320,55	5,34	8,41	211288	854	1345	150765	0,77	124
				м трубопровода	1306,8	1,92	0	209089	307	0	72	0	0
71	73	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	110	1368,11	2,2	3,11	150492	242	342	108001	0,81	89
				м трубопровода	1362,81	0,84	0	149909	92	0	72	0	0
72	74	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	110	310		310	34100		34100			
				м									
73	75	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	160	929		929	148640		148640			
				м									
74	76	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	45	484		484	21780		21780			
				шт.									
75	77	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	21	386		386	8106		8106			
				шт.									
76	78	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	18	287		287	5166		5166			
				шт.									
77	79	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	73	116		116	8468		8468			
				шт.									
78	80	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	62	72		72	4464		4464			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	81	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой. DN 100	29	250		250	7250		7250			
				шт.									
80	82	С123-020403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	80	95		95	7600		7600			
				шт.									
81	83	С123-020403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	40	148		148	5920		5920			
				шт.									
			Итого по разделу: 63. КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К3					193667					
			ИТОГО:					5772034	62959				1278
								2056901	26063				13
			Смета: 2-1-3 Отопление и вентиляция										
			Раздел: 64. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	1	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	1	12844.02	256,57	737,53	12844	257	738	8577	8,69	9
				вентилятор	11849.92	62,26	0	11850	62	0	72	0,03	0
2	2	С123-050404-0225	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	1	7786?		7786?	7786?		7786?			
				комплект									
3	3	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	0,41632	11980,66	47,3	135,61	4988	20	56	3544	8,33	3
				м2	11797,76	25,64	0	4912	11	0	72	0,01	0
4	4	С123-050307-0501	Вставки гибкие № 2 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	1	3396		3396	3396		3396			
				шт.									
5	5	С123-050307-0401	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	1	3682		3682	3682		3682			
				шт.									
6	6	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	13,59	6174,98	67,9	3603,9	83918	923	48977	24793	1,77	24
				м2 поверхности воздуховодов	2503,18	30,65	0	34018	417	0	72	0,01	0
7	7	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	7,2	6156,51	67,9	3195,6	44327	489	23008	15156	2,04	15
				м2 поверхности воздуховодов	2893,02	30,65	0	20830	221	0	72	0,01	0
8	8	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	2,3	8358,85	206,72	6256,72	19225	475	14390	3309	1,2	3
				м2 поверхности зонта	1895,41	102,56	0	4359	236	0	72	0,05	0
9	9	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	1	2485,25	83,77	123,9	2485	84	124	1658	1,55	2
				решетка	2277,58	25,64	0	2278	26	0	72	0,01	0
10	10	С123-050301-1502	Решетки щелевые регулирующие, размер 300х300 мм	0,09	7664		7664	690		690			
				м2									
11	11	Е11-201501-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	1	9005,13	349,21	45,67	9005	349	46	6300	5,29	5
				вентилятор	8610,25	139,18	0	8610	139	0	72	0,07	0
12	12	С123-050401-0102	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	14309		14309	14309		14309			
				комплект									
13	13	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	1,8	6441,06	85,63	3195,68	11594	154	5752	4146	2,23	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности воздуховодов	3159,75	39,04	0	5688	70	0	72	0,02	0
14	14	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0,5	6386,06	85,63	3140,68	3193	43	1570	1152	2,23	1
				м2 поверхности воздуховодов	3159,75	39,04	0	1580	20	0	72	0,02	0
15	15	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	4	2643,99	52,4	314,01	10576	210	1256	6633	1,55	6
				решетка	2277,58	25,64	0	9110	103	0	72	0,01	0
16	16	Е11-201501-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	1	9005,13	349,21	45,67	9005	349	46	6300	5,29	5
				вентилятор	8610,25	139,18	0	8610	139	0	72	0,07	0
17	17	С123-050401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б. Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	21980		21980	21980		21980			
				комплект									
18	18	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	3,3	6441,06	85,63	3195,68	21255	283	10546	7600	2,23	7
				м2 поверхности воздуховодов	3159,75	39,04	0	10427	129	0	72	0,02	0
19	19	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0,5	6386,06	85,63	3140,68	3193	43	1570	1152	2,23	1
				м2 поверхности воздуховодов	3159,75	39,04	0	1580	20	0	72	0,02	0
20	20	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	5	2643,99	52,4	314,01	13220	262	1570	8292	1,55	8
				решетка	2277,58	25,64	0	11388	128	0	72	0,01	0
21	21	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	1	12844,02	256,57	737,53	12844	257	738	8577	8,69	9
				вентилятор	11849,92	62,26	0	11850	62	0	72	0,03	0
22	22	С123-050404-0225	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	1	77867		77867	77867		77867			
				комплект									
23	23	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	0,41632	11980,66	47,3	135,61	4988	20	56	3544	8,33	3
				м2	11797,76	25,64	0	4912	11	0	72	0,01	0
24	24	С123-050307-0501	Вставки гибкие № 2 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	1	3396		3396	3396		3396			
				шт.									
25	25	С123-050307-0401	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	1	3682		3682	3682		3682			
				шт.									
26	26	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	14,73	6174,98	67,9	3603,9	90957	1000	53085	26873	1,77	26
				м2 поверхности воздуховодов	2503,18	30,65	0	36872	452	0	72	0,01	0
27	27	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	6	2738,19	52,4	408,21	16429	314	2449	9950	1,55	9
				решетка	2277,58	25,64	0	13665	154	0	72	0,01	0
28	28	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	3	9005,13	349,21	45,67	27015	1048	137	18899	5,29	16
				вентилятор	8610,25	139,18	0	25831	418	0	72	0,07	0
29	29	С123-050403-0203	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 300-4Е-02 (220В), Р 0,09 кВт, n 1370 об/мин, QMAX 1900 м3/ч ГОСТ 11442-90	3	21866		21866	65598		65598			
				комплект									
30	30	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	3	9005,13	349,21	45,67	27015	1048	137	18899	5,29	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				вентилятор	8610.25	139,18	0	25831	418	0	72	0,07	0
31	31	С123-050403-0203	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 300-4Е-02 (220В), Р 0,09 кВт, n 1370 об/мин, QMAX 1900 м3/ч ГОСТ 11442-90	3	21866		21866	65598		65598			
				комплект									
32	32	Е11-201501-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	1	9005,13	349,21	45,67	9005	349	46	6300	5,29	5
				вентилятор	8610.25	139,18	0	8610	139	0	72	0,07	0
33	33	С123-050401-0104	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	22390		22390	22390		22390			
				комплект									
34	34	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	3,7	6441,06	85,63	3195,68	23832	317	11824	8522	2,23	8
				м2 поверхности воздуховодов	3159,75	39,04	0	11691	144	0	72	0,02	0
35	35	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	1,09	6386.06	85,63	3140,68	6961	93	3423	2510	2,23	2
				м2 поверхности воздуховодов	3159,75	39,04	0	3444	43	0	72	0,02	0
36	36	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	6	2643,99	52,4	314,01	15864	314	1884	9950	1,55	9
				решетка	2277,58	25,64	0	13665	154	0	72	0,01	0
37	37	Е11-201501-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	1	9005,13	349,21	45,67	9005	349	46	6300	5,29	5
				вентилятор	8610.25	139,18	0	8610	139	0	72	0,07	0
38	38	С123-050401-0102	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	14309		14309	14309		14309			
				комплект									
39	39	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	2,4	6441,06	85,63	3195,68	15459	206	7670	5528	2,23	5
				м2 поверхности воздуховодов	3159,75	39,04	0	7583	94	0	72	0,02	0
40	40	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0,52	6386.06	85,63	3140,68	3321	45	1633	1198	2,23	1
				м2 поверхности воздуховодов	3159,75	39,04	0	1643	20	0	72	0,02	0
41	41	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	5	2643,99	52,4	314,01	13220	262	1570	8292	1,55	8
				решетка	2277,58	25,64	0	11388	128	0	72	0,01	0
42	42	Е11-201501-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	1	9005,13	349,21	45,67	9005	349	46	6300	5,29	5
				вентилятор	8610,25	139,18	0	8610	139	0	72	0,07	0
43	43	С123-050401-0104	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	22390		22390	22390		22390			
				комплект									
44	44	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	3,7	6441,06	85,63	3195,68	23832	317	11824	8522	2,23	8
				м2 поверхности воздуховодов	3159,75	39,04	0	11691	144	0	72	0,02	0
45	45	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	1,09	6386.06	85,63	3140,68	6961	93	3423	2510	2,23	2
				м2 поверхности воздуховодов	3159,75	39,04	0	3444	43	0	72	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	E11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	6	2643,99	52,4	314,01	15864	314	1884	9950	1,55	9
				решетка	2277,58	25,64	0	13665	154	0	72	0,01	0
47	47	E11-201501-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	1	9005,13	349,21	45,67	9005	349	46	6300	5,29	5
				вентилятор	8610,25	139,18	0	8610	139	0	72	0,07	0
48	48	C123-050401-0102	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	14309		14309	14309		14309			
				комплект									
49	49	E11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	2,4	6441,06	85,63	3195,68	15459	206	7670	5528	2,23	5
				м2 поверхности воздуховодов	3159,75	39,04	0	7583	94	0	72	0,02	0
50	50	E11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0,52	6386,06	85,63	3140,68	3321	45	1633	1198	2,23	1
				м2 поверхности воздуховодов	3159,75	39,04	0	1643	20	0	72	0,02	0
51	51	E11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	5	2643,99	52,4	314,01	13220	262	1570	8292	1,55	8
				решетка	2277,58	25,64	0	11388	128	0	72	0,01	0
52	52	E11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	1	9005,13	349,21	45,67	9005	349	46	6300	5,29	5
				вентилятор	8610,25	139,18	0	8610	139	0	72	0,07	0
53	53	C123-050403-0101	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, QMAX 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	1	19719		19719	19719		19719			
				комплект									
			Итого по разделу: 64. ВЕНТИЛЯЦИЯ					1061597					
			Раздел: 65. ОТОПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА										
54	54	E11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	5,34	20000,29	261,34	18314,91	106802	1396	97802	6026	0,97	5
				квт	1424,04	143,37	0	7604	766	0	72	0,08	0
55	55	E11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	2	1920,39	29,38	1223,76	3841	59	2448	979	0,41	1
				м трубопровода	667,25	12,94	0	1335	26	0	72	0,01	0
56	56	E11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	4,3	1407,82	1,71	119,71	6054	7	515	3986	0,89	4
				м2 окрашиваемой поверхности	1286,41	0,94	0	5532	4	0	72	0	0
			Итого по разделу: 65. ОТОПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА					116696					
			ИТОГО:					1178294	13310				277
								410550	5893				3
			Итого по объекту:					10528335					
			Объект: 7-1 Благоустройство и озеленение территории										
			Смета: 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории										
			Раздел: 66. ПОКРЫТИЕ										
1	10	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	610,4238998	2242,03	38,82	1129,19	1368586	23697	689287	479532	0,8	490
				м бортового камня	1074,01	17,06	0	655603	10413	0	72	0,01	4
2	11	C121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	40,59	57324		57324	2326781		2326781			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	12	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 20 см	188	796,87	178,1	573,2	149812	33483	107762	14639	0,04	7
				м2 покрытия обочин	45,57	62,58	0	8567	11765	0	72	0,03	5
4	13	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	173	72,8	72,8	0	12595	12595	0	3791	0	0
				м3 грунта	0	30,44	0	0	5265	0	72	0,01	2
5	14	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	86,5	173,23	173,23	0	14984	14984	0	4726	0	0
				м3 уплотненного грунта	0	75,89	0	0	6564	0	72	0,03	3
6	15	Е11-270401-0101 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добав.зем песок - 1,10 м3	86,5	4004,27	1241,66	2562,9	346370	107404	221691	32569	0,17	14
				м3 материала основания в плотном теле	199,71	323,23	0	17275	27960	0	72	0,14	12
7	16	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	865	595,91	47,06	1,16	515463	40708	1006	354573	0,44	379
				м2 тротуара	547,69	21,63	0	473750	18713	0	72	0,01	8
8	17	С121-040509-0105	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	865	2308		2308	1996420		1996420			
				м2									
9	18	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	742	1871,65	38,82	758,81	1388762	28805	563039	582894	0,8	596
				м бортового камня	1074,01	17,06	0	796917	12658	0	72	0,01	5
10	19	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	11,872	57324		57324	680551		680551			
				м3									
			Итого по разделу: 66. ПОКРЫТИЕ					8800325					
			Раздел: 67. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
11	20	Е11-470102-0410 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0.8х0.8х0.5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4	17	14438,96	0	2488,67	245462	0	42307	146272	10,48	178
				яма	11950,29	0	0	203155	0	0	72	0	0
12	21	Е11-470103-0106 Изм. п зоп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0.8х0.8х0.5 м. Посадка	17	7109,7	1430,6	143,01	120865	24320	2431	74187	3,4	58
				шт.	5536,1	524,91	0	94114	8923	0	72	0,22	4
13	22	С125-010103-1302	Туя восточная (биота восточная), с комом, высотой от 1 м до 1,5 м	10	13463		13463	134630		134630			
				шт.									
14	23	С125-010202-0701	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 ... х 0,8 ... х 0,5 ..., возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	7	6857		6857	47999		47999			
				шт.									
15	24	Е11-470108-0115	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	50	1670,68	0	243	83534	0	12150	51396	1,25	63
				м траншеи	1427,68	0	0	71384	0	0	72	0	0
16	25	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	50	804,08	116,17	5,42	40204	5808	271	25716	0,46	23
				м изгороди	682,5	31,83	0	34125	1591	0	72	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	26	С125-010302-0101	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	1 шт.	418		418	418		418			
18	27	Е11-470106-0110 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.3 Ктр=1,4, Кэм=1,4	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4; к	80 яма	1917,3 1732,62	0 0	184,68 0	153384 138609	0 0	14774 0	99799 72	1,52 0	122 0
19	28	Е11-470107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	80 шт.	358,69 280,43	75,17 20,59	3,1 0	28696 22435	6013 1648	248 0	17339 72	0,19 0,01	15 1
20	29	С125-010301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	80 шт.	483		483	38640		38640			
			Итого по разделу: 67. ОЗЕЛЕНЕНИЕ					893832					
			Раздел: 68. МАФ										
21	30	У86-010302-0307	Скамья без спинки	12 шт.	4647,6 2303,45	139,15 36,8	44032 0	557695 27641	1670 442	528384 0	20220 72	1,61 0,02	19 0
22	31	У86-010303-0204	Урна "Сатурн"	12 шт.	26502,55 143,75	36,8 10,35	26322 0	318031 1725	442 124	315864 0	1331 72	0,13 0,01	2 0
23	32	У86-010202-0104	Турник разновысокий	2 комплект	113494,15 7236,95	377,2 103,5	105880 0	226988 14474	754 207	211760 0	10570 72	5,55 0,06	11 0
24	33	У86-010213-0201	Брусья параллельные	2 шт.	77962,05 1860,7	171,35 48,3	75930 0	155924 3721	343 97	151860 0	2749 72	1,45 0,03	3 0
25	34	У86-010605-0202	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	1 шт.	140323,3 34179,15	6050,15 2553	100094 0	140323 34179	6050 2553	100094 0	26447 72	20,66 1,05	21 1
26	35	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	9,455 м2 покрытия	2385,96 384,72	179,23 71,56	1822,02 0	22559 3637	1695 677	17227 0	3106 72	0,3 0,03	3 0
27	36	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,125 м3	24899,1 2805,74	2026,03 546,67	20067,34 0	28011 3156	2279 615	22576 0	2715 72	2,06 0,29	2 0
28	37	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,03425 т	252636		252636	8653		8653			
29	38	Е11-080301-0201 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные толщ.390мм из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	2,5 м3 кладки	15441,63 4261,81	2679,8 692,71	8500,02 0	38604 10655	6699 1732	21250 0	8918 72	3,6 0,37	9 1
30	39	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	27,6 м2 оштукатуриваемой поверхности	1504,78 1143,91	42,42 37,62	318,44 0	41532 31572	1171 1038	8789 0	23479 72	0,7 0,02	19 1
31	40	С121-060106-0301	Металлический мусоросборник с тележкой	4 комплект	75377		75377	301508		301508			
			Итого по разделу: 68. МАФ					1839829					
			ИТОГО:					11533984 2646694	318920 112985				2034 49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по объекту:					11533985					
			Итого по стройке:					22062320					
			- оборудования					548376					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					167095					
			На общестроительные работы					2384658					
			На сантехнические работы					1720433					
			Всего накладных расходов:					4272186					
			Итого с накладными					26334506					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Сметная прибыль 8%					2062890,4					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					27849020,4					
			Итого с временными, 1,2 %					28183208,64					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %					28345966,67					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					28912886,01					
			Итого с оборудованием					29461262,01					
			Итого в текущих ценах, к = 1,058					31173919,23					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					3740870,31					
			Итого с НДС					34914789,54					
								34914789,54					
			Всего:					1745739,48					
			Удержано 5 % за текущий месяц					33169050,06					
			К оплате с НДС										

Заказчик: И.о. руководителя "Тупкараганский районный отдел строительства" _____ **Айдарбаев Ж.К.**

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ **Боранбаев Б.О.**

Технический надзор : ТОО "Актаустройэксперт" _____ **Крымов С**