Заказчик : *ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"*
Генподрядчик : *ТОО "Ондасын Строй"*

Наименование строительства и его адрес: **Строительства "Реконструкции средней образовательной школы им. Е.Умирбаева"в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
		№14	**18.03.2020**					
		Дополнительно соглашение						
	№1		**28.04.2020**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1: в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце, за	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	НДС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**91 061 245,66**	**81 304 683,63**							**9 756 562,04**	**91 061 245,66**
в том числе:										
за сентябрь 2020 г.		**28 195 488,72**							**3 383 458,65**	**31 578 947,37**
Удержан 5% за текущий месяц		**1409774,44**							**169172,93**	**1578947,37**
К оплате		**26 785 714,29**							**3 214 285,71**	**30 000 000,00**

Заказчик: И.о. руководителя ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства" **Айдарбаев Ж.К.**

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" **Боранбаев Б.О.**

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительства "Реконструкция средней образовательной школы им. Е.Умирбаева" в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района**
наименование, адрес

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета:2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел: 12. ПОЛЫ										
1	1	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	0,703	25477,87	10,8	19153,57	17911	8	13465	3196	5,05	4
			Изменено по техническому решению №2	м3 подстилающего слоя	6313,5	0	0	4438	0	0	72	0	0
2	2	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	123,85	5460,19	215,67	3455,5	676244	26711	427963	169308	1,24	154
			Изменено по техническому решению №2	м2 покрытия	1789,02	109,64	0	221570	13579	0	72	0,06	7
3	3	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	272,47	1925,13	20,7	1438,17	524540	5639	391859	93091	0,32	86
			Изменено по техническому решению №2	м	466,26	8,26	0	127042	2251	0	72	0	1
4	4	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	44,1	2050,18	130,13	781,08	90413	5739	34446	36875	0,57	25
			Изменено по техническому решению №2	м2 изолируемой поверхности	1138,97	22,38	0	50229	987	0	72	0,01	1
5	5	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	44,1	1254,62	64,73	502,67	55329	2855	22168	22226	0,35	15
			Изменено по техническому решению №2	м2 изолируемой поверхности	687,22	12,76	0	30306	563	0	72	0,01	0
6	6	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	44,1	922,09	47,34	293,08	40664	2088	12925	19294	0,49	22
			Изменено по техническому решению №2	м2 стяжки	581,68	25,97	0	25652	1145	0	72	0,02	1
7	7	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	22,05	6042,6	125,39	3705,98	133239	2765	81717	36100	1,56	34
				м2 покрытия	2211,24	62,65	0	48758	1381	0	72	0,04	1
8	8	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	48,51	784,24	2,7	259,47	38043	131	12587	18285	0,33	16
				м плинтусов	522,07	1,47	0	25325	71	0	72	0	0
9	9	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	32,45	922,09	47,34	293,08	29922	1536	9510	14197	0,49	16
			Изменено по техническому решению №2	м2 стяжки	581,68	25,97	0	18875	843	0	72	0,02	1
10	10	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	16,225	5460,19	215,67	3455,5	88592	3499	56065	22180	1,24	20
			Изменено по техническому решению №2	м2 покрытия	1789,02	109,64	0	29027	1779	0	72	0,06	1
11	11	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	35,695	1925,13	20,7	1438,17	68718	739	51336	12195	0,32	11
			Изменено по техническому решению №2	м	466,26	8,26	0	16643	295	0	72	0	0
12	12	Е12-070101-0410 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Выравнивание с изготовлением прокладок	192,7	159,28	0	21,88	30692	0	4217	19062	0,1	19
			Исключено по техническому решению №2	м2	137,39	0	0	26475	0	0	72	0	0
13	13	Е12-070101-0404 Изм. и доп. вып. 16	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 %	192,7	2463,86	39,16	380,21	474786	7545	73266	286518	1,5	289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Исключено по техническому решению №2	м2	2044,5	20,58	0	393975	3966	0	72	0.01	2
14	14	Е12-070101-1104	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2	192,7	752,22	8,03	353,59	144954	1548	68137	54814	0,31	60
			Исключено по техническому решению №2	м2	390,6	4,47	0	75269	861	0	72	0	0
15	15	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	96,35	3434,22	35,01	2717,07	330887	3373	261790	48665	0,53	51
				м2 покрытия	682,15	19,37	0	65725	1866	0	72	0,01	1
16	16	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2. КН-3	211,97	390,35	1,35	183,18	82743	286	38830	31524	0,12	26
				м плинтусов	205,82	0,73	0	43627	155	0	72	0	0
17	17	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	35,46	2050,18	130,13	781,08	72699	4614	27697	29651	0,57	20
			Изменено по техническому решению №2	м2 изолируемой поверхности	1138,97	22,38	0	40388	794	0	72	0,01	0
18	18	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	35,46	1254,62	64,73	502,67	44489	2295	17825	17871	0,35	12
			Изменено по техническому решению №2	м2 изолируемой поверхности	687,22	12,76	0	24369	453	0	72	0,01	0
19	19	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	35,46	922,09	47,34	293,08	32697	1679	10393	15514	0,49	17
			Изменено по техническому решению №2	м2 стяжки	581,68	25,97	0	20626	921	0	72	0,02	1
20	20	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	17,73	6042,6	125,39	3705,98	107135	2223	65707	29028	1,56	28
			Изменено по техническому решению №2	м2 покрытия	2211,24	62,65	0	39205	1111	0	72	0,04	1
21	21	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	39,006	784,24	2,7	259,47	30590	105	10121	14703	0,33	13
			Изменено по техническому решению №2	м плинтусов	522,07	1,47	0	20364	57	0	72	0	0
22	22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	21,45	922,09	47,34	293,08	19779	1015	6287	9384	0,49	11
			Изменено по техническому решению №2	м2 стяжки	581,68	25,97	0	12477	557	0	72	0,02	0
23	23	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	10,725	5460,19	215,67	3455,5	58561	2313	37060	14661	1,24	13
			Изменено по техническому решению №2	м2 покрытия	1789,02	109,64	0	19187	1176	0	72	0,06	1
24	24	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	23,595	1925,13	20,7	1438,17	45423	488	33934	8061	0,32	7
			Изменено по техническому решению №2	м	466,26	8,26	0	11001	195	0	72	0	0
25	25	Е12-070101-0410 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Выравнивание с изготовлением прокладок	192,4	159,28	0	21,88	30645	0	4211	19032	0,1	19
			Исключено по техническому решению №2	м2	137,39	0	0	26434	0	0	72	0	0
26	26	Е12-070101-0404 Изм. и доп. вып. 16	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 %	192,4	2463,86	39,16	380,21	474047	7534	73152	286072	1,5	289
			Исключено по техническому решению №2	м2	2044,5	20,58	0	393362	3960	0	72	0,01	2
27	27	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	96,2	3434,22	35,01	2717,07	330372	3368	261382	48589	0,53	51
				м2 покрытия	682,15	19,37	0	65622	1863	0	72	0,01	1
28	28	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2. КН-3	211,64	390,35	1,35	183,18	82615	286	38769	31474	0,12	26
				м плинтусов	205,82	0,73	0	43560	155	0	72	0	0
29	29	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	34,16	922,09	47,34	293,08	31499	1617	10012	14945	0,49	17
			Изменено по техническому решению №2	м2 стяжки	581,68	25,97	0	19870	887	0	72	0,02	1
30	30	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	17,08	6042,6	125,39	3705,98	103208	2142	63298	27963	1,56	27
			Изменено по техническому решению №2	м2 покрытия	2211,24	62,65	0	37768	1070	0	72	0,04	1
31	31	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	37,576	784,24	2,7	259,47	29468	102	9750	14164	0,33	12
			Изменено по техническому решению №2	м плинтусов	522,07	1,47	0	19617	55	0	72	0	0
32	32	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	32,45	922,09	47,34	293,08	29922	1536	9510	14197	0,49	16
			Изменено по техническому решению №2	м2 стяжки	581,68	25,97	0	18875	843	0	72	0,02	1
33	33	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	16,225	5460,19	215,67	3455,5	88592	3499	56065	22180	1,24	20
			Изменено по техническому решению №2	м2 покрытия	1789,02	109,64	0	29027	1779	0	72	0,06	1
34	34	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	35,695	1925,13	20,7	1438,17	68718	739	51336	12195	0,32	11
			Изменено по техническому решению №2	м	466,26	8,26	0	16643	295	0	72	0	0
35	35	Е12-070101-0410 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Выравнивание с изготовлением прокладок	36	159,28	0	21,88	5734	0	788	3561	0,1	4
			Исключено по техническому решению №2	м2	137,39	0	0	4946	0	0	72	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Е12-070101-0404 Изм. и доп. вып. 16	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 %	36	2463,86	39,16	380,21	88699	1410	13687	53527	1,5	54
			Исключено по техническому решению №2	м2	2044,5	20,58	0	73602	741	0	72	0,01	0
37	37	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	18	3434,22	35,01	2717,07	61816	630	48907	9092	0,53	9
				м2 покрытия	682,15	19,37	0	12279	349	0	72	0,01	0
38	38	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2. КН-3	39,6	390,35	1,35	183,18	15458	54	7254	5889	0,12	5
				м плинтусов	205,82	0,73	0	8150	29	0	72	0	0
39	46	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума для спортзала. Устройство на мастике КН-2	275,2	10274,34	35,01	9557,19	2827499	9634	2630139	139000	0,53	145
				м2 покрытия	682,15	19,37	0	187726	5329	0	72	0,01	3
40	47	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2. КН-3	302,72	390,35	1,35	183,18	118168	409	55453	45020	0,12	38
				м плинтусов	205,82	0,73	0	62305	222	0	72	0	0
			Итого по разделу: 12. ПОЛЫ					**7625510**					
			Раздел: 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
41	48	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	280,38	2463,63	234,38	0	690753	65715	0	475742	1,41	397
				м2	2229,25	127,38	0	625038	35715	0	72	0,07	19
42	49	С122-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	280,38	4799		4799	1345544		1345544			
				м2									
43	50	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	932,6	710,57	4,86	178,64	662682	4534	166596	355695	0,36	335
				м2 окрашиваемой поверхности	527,08	2,65	0	491552	2468	0	72	0	1
44	51	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	76,2	3344,19	22,93	1265,97	254828	1747	96467	113315	1,35	103
				м2 потолка	2055,29	10,08	0	156613	768	0	72	0	0
45	56	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	107,025	4420,92	44,64	2224,29	473149	4777	238054	167714	1,41	151
				м2 поверхности облицовки	2152	24,46	0	230318	2618	0	72	0,01	2
46	58	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	543	1686,97	53,02	318,44	916024	28791	172915	532693	0,81	439
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1315,5	47,02	0	714317	25534	0	72	0,03	16
47	59	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхловиниловая	3207,78	900,36	5,27	624,5	2888156	16916	2003268	631426	0,17	560
			Изменено по техническому решению №2	м2 окрашиваемой поверхности	270,58	2,81	0	867972	9008	0	72	0	5
			Итого по разделу: 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					**7231135**					
			Раздел: 14. ПРОЕМЫ										
48	60	Е11-080301-0201 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	5,45	16883,53	3495,39	8273,97	92015	19050	45093	23613	4,32	24
				м3 кладки	5114,17	903,54	0	27872	4924	0	72	0,46	3
49	61	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	1	719,51	397,32	32,98	720	397	33	284	0,2	0
				шт. сборных конструкций	289,2	105,01	0	289	105	0	72	0,05	0
50	62	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,0208	63954		63954	1330		1330			
				м3									
51	63	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	1,89	4491,68	77,76	482,71	8489	147	912	5400	2,78	5
				м2	3931,22	36,72	0	7430	69	0	72	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	64	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1.89	39362		39362	74394		74394			
				м2									
53	65	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	1	4566		4566	4566		4566			
				шт.									
54	66	Е11-080301-0201 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	1.04	16883,53	3495,39	8273,97	17559	3635	8605	4506	4,32	4
				м3 кладки	5114,17	903,54	0	5319	940	0	72	0,46	0
55	67	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	11,46	2111,06	137,05	364,6	24193	1571	4178	14214	1,02	12
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1609,41	113,27	0	18444	1298	0	72	0,07	1
56	68	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	11,46	1005,02	7,47	206,93	11517	86	2371	6557	0,54	6
				м2 окрашиваемой поверхности	790,62	4,07	0	9060	47	0	72	0	0
57	69	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м	5,2	2388,61	8,18	1981,85	12421	43	10306	1509	0,29	2
				м	398,57	4,48	0	2073	23	0	72	0	0
58	70	Е11-100111-0201 Изм. и доп. вып. 16	Установка дверных блоков	1	1653,68	320,01	212,24	1654	320	212	892	0,87	1
				блок	1121,43	117,22	0	1121	117	0	72	0,06	0
59	71	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	0,7	5246		5246	3672		3672			
				м2									
60	72	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	2	594		594	1188		1188			
				шт.									
61	73	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	1	595		595	595		595			
				шт.									
62	74	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	6	4491,68	77,76	482,71	26950	467	2896	17141	2,78	17
				м2	3931,22	36,72	0	23587	220	0	72	0,02	0
63	75	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	21	4127,4	82,15	388	86675	1725	8148	55889	2,58	54
				м2	3657,26	39,11	0	76802	821	0	72	0,02	0
64	76	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	6	47470		47470	284820		284820			
				м2									
65	77	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	21	45588		45588	957348		957348			
				м2									
66	78	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	34	594		594	20196		20196			
				шт.									
67	79	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	10	4566		4566	45660		45660			
				шт.									
68	80	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	28,98	3070,13	3,95	1312,02	88972	114	38022	36602	1,29	37
			Изменено по техническому решению №2	м2	1754,16	0	0	50836	0	0	72	0	0
69	81	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,8	12879		12879	23182		23182			
			Изменено по техническому решению №2	м2									
70	82	С121-090202-0603	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-19, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	7,56	24002		24002	181455		181455			
			Изменено по техническому решению №2	м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	83	С121-090201-0101	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	7,182	12879		12879	92497		92497			
			Изменено по техническому решению №2	м2									
72	84	С121-090202-0501	Витраж из ПВХ профилей комбинированные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	12,438	26348		26348	327716		327716			
			Изменено по техническому решению №2	м2									
73	85	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	161,2	3647,77	22,05	1797,45	588021	3554	289749	212962	1,34	216
			Изменено по техническому решению №2	м2 покрытия	1828,27	6,59	0	294718	1063	0	72	0	1
74	86	Е12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	29,58	817,01	1,83	42,34	24167	54	1252	16460	0,65	19
			Исключено по техническому решению №2	м решетки	772,84	0	0	22861	0	0	72	0	0
75	87	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	29,58	5391,5	137,63	1193,44	159480	4071	35302	87909	2,4	71
			Исключено по техническому решению №2	м ограждения	4060,43	67,23	0	120107	1989	0	72	0,04	1
76	88	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,593432	544410		544410	323070		323070			
			Исключено по техническому решению №2	т									
77	89	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	16,022664	1407,82	1,71	119,71	22557	27	1918	14851	0,89	14
			Исключено по техническому решению №2	м2 окрашиваемой поверхности	1286,41	0,94	0	20612	15	0	72	0	0
78	90	Е12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	23,01	817,01	1,83	42,34	18799	42	974	12804	0,65	15
			Исключено по техническому решению №2	м решетки	772,84	0	0	17783	0	0	72	0	0
79	91	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	23,01	5391,5	137,63	1193,44	124058	3167	27461	68384	2,4	55
			Исключено по техническому решению №2	м ограждения	4060,43	67,23	0	93430	1547	0	72	0,04	1
80	92	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,469367	544410		544410	255528		255528			
			Исключено по техническому решению №2	т									
81	93	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	12,672909	1407,82	1,71	119,71	17841	22	1517	11746	0,89	11
			Исключено по техническому решению №2	м2 окрашиваемой поверхности	1286,41	0,94	0	16303	12	0	72	0	0
			Итого по разделу: 14. ПРОЕМЫ					**3923309**					
			Раздел: 15. КРОВЛЯ										
82	94	Е12-080101-1501 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие из металлочерепицы. Устройство	20	4073,85	19,52	3384,73	81477	390	67695	9798	0,48	10
				м2	669,61	10,8	0	13392	216	0	72	0,01	0
			Итого по разделу: 15. КРОВЛЯ					**81477**					
			Раздел: 16. РАЗНОЕ										
83	126	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	45,7182121	4771,92	358,45	3644,04	218164	16388	166599	30039	0,6	28
			Исключено по техническому решению №2	м2 покрытия	769,43	143,12	0	35177	6543	0	72	0,03	2
			Итого по разделу: 16. РАЗНОЕ					**218164**					
			ИТОГО:					19079592	289904				4299
								6353365	148643				80
			Смета:2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение										
			ИТОГО:					0	0				0
								0	0				0
			Итого по объекту:					19079595					
			Накладные расходы :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			На общестроительные работы					**4603019**					
			На металломонтажные работы					**78430**					
			Всего накладных расходов:					**4681449**					
			Итого с накладными					**23761041**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Сметная прибыль 8%					**1900883,28**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**25661924,28**					
			Итого с временными, 1,2 %					**25969867,37**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %					**26119843,36**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**26642240,22**					
			Итого в текущих ценах, к = 1,0583					**28195488,72**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**3383458,647**					
			Итого с НДС					**31578947,37**					
			Всего:					**31578947,37**					
			Удержано 5 % за текущий месяц					**1578947,37**					
			К оплате с НДС					**30000000**					

Заказчик: И.о. руководителя "Тупкараганский районный отдел строительства" _____ **Айдарбаев Ж.К.**

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ **Боранбаев Ы.О.**

Технический надзор : ТОО "Актаустройэксперт" _____ **Крымов С**