Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «12» ноября 2012 г. с. Каркара Райымбекского района
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «12» ноября 2012г. № 205Ѳ
На основании постановления Акима Райымбекского района Алматинской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Таукебаев Т. - Начальник ГУ «Отдела ЖКХ, ПТ и АД» Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – Главный специалист Департамента Государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области
А.Тайжумаев.
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика

генерального подрядчика
А.Аскарбаев - Директор ТОО «Карасай Курылыс»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
А. Танканов - Директор ТОО «Икар Строй»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Е.Тауекелов - Начальник ГУ отдела «Архитектуры и градостроительства» Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
Е.Аменов - ТОО «УКС» -технический надзор, эксперт
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государчтвенного санитарно-эпидемиологискорго надзора
Е.Азербаев – Начальник РУГСЭН Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы
М.Шытырбаев - Начальник ОЧС Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
И.Жаксыбаев - Начальник РЭС Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
М.Саламатов - Инспектор Департамента экологии по Алматинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)
К.Кабылбеков - Аким Каркаринского сельского округа
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ТОО «Карасай Курылыс»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Каркара Райымбекского района
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Алматинская область, Райымбекский район, с. Каркара
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от №5-11 от 26 мая 2010 года. _____(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Карасай Курылыс»
(наименование организации)

выполнившим Строительно-монтажные работы «Под ключ»
(виды работ)

и субподрядными организациями ТОО «Жер Су выполнившим обустройство скважины
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
ТОО «Икар Строй» _____
(наименование организации)

выполнившим проектно-сметную документацию
1.Пояснительная записка
2.Чертежи проекта
Сметная документация _____
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____
_____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы
_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
Индивидуальный проект ТОО «Икар Строй» Гос. лицензия МКЛ № 0104
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
ДГП «Талдыкорганэкспертиза» № 18-0644/10 от 30 сентября 2010 г.
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2011 г.;
(месяц, год)

окончание работ октябрь 2012 г.;
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:

по норме или по проекту организации строительства 13 месяцев;

фактически 11 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектно-сметная документация, общий журнал работ, сертификаты качества материалов, исполнительные схемы.
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию внутрипоселковый водопровд имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность	м/п	9753	9 887
Колодцы ПГ	шт	60	60
Колодцы ВК	шт	10	12
Скважина с ограждением	шт	1	1
Резервуар 250 м3	шт	2	2

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Резервуар из монолитного железобетона с размерами 6х12 м, высота 4,35 м. Стены толщ. 450 мм, крыша монолитная железобетонная толщ. 150 мм, Днища- монолитная железобетонная плита 13,8х7,8 м. тол. 300 мм. Наружная отделка гидроизоляция стен горячим битумом за два раза, перекрытие изоляция из двух

слоев пленки и один слой руберойда. Кольца ж/б сборные диам. 1,5 мм с монтажом закладных деталей на сейсмостойкость.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Все вышеперечисленные мероприятия выполнены согласно проекта _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Ограждение и Благоустройство водозаборов	Шт	2	Сентябрь 2012 г.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 110 610,477 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 92 785,222 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря (прочие) 17 825,255 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 110 610,477 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 92 785,222 тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря (прочие)17 825,255 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Каркара, Райымбекского района

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Т.Таукебаев - Начальник отдела «ЖКХ, ПТ и АД» Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

А.Тайжумаев - Главный специалист Департамента ГАСК по Алматинской обл.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Т.Таукебаев

А.Тайжумаев

А.Аскарбаев

А.Танкаков

Е.Тауекелов

Е.Аменов

М.Шытырбаев

М.Азербаев

И.Жаксыбаев

М.Саламатов

К.Кабылбеков

Объект:Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Каркара Райымбекского района

Заказчик: ГУ отдел "ЖКХ, ПТ и АД Райымбекского района"
Генподрядчик: ТОО "Карасай-Курылыс"

Адрес:

Карасайский район, г. Каскелен
ул. Наурызбая, 3А
РНН 090500215490
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ62826BOKZTD2000784 Кбе 17
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость: 110 610 477 тенге
а) Лимит финансирования на 2011 год: 29 793 000 тенге
Стоимость выполненных работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 29 793 000 тенге
б) отчетный месяц 29 793 000 тенге

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2011 года
Договор № 41 от 05.12.2011 год

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц 2011 г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	Строительство системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской области	тенге	29 793 000	8 937 900	8 937 900	0		29 793 000		20 855 100	29 793 000

От Заказчика:

_____ Т.Таукебаев

От генподрядчика:

_____ А.К.Аскарбаев

кт № 00000000025 от 8 декабря 2011 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор №41 от 05.12.2011г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	строительство системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	20 855 100,00	20 855 100,00
2	АВАНС на СМР	1	шт	8 937 900,00	8 937 900,00

Итого: 29 793 000,00

В том числе НДС 3 192 107,14

Всего оказано услуг 2, на сумму 29 793 000,00 KZT

Двадцать девять миллионов семьсот девяносто три тысячи тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП КАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

(должность)

(ФИО подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в Райымбекское районное управление Казначейства по Алматинской области ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каркара Райымбекского района Алматинской области"**
Заказчик **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №41от 21.05.2012г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-110 610 477тенге
Лимит финансирования на 2012год 3 332 477тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 999 743 тенге (местный бюджет)
б)отчетный месяц 999 743 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июнь 2012 г.
по с.Каркара

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц 2012года		стоимость выполнен. работ за июнь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**3 332 477**				**999 743**	**1,0**	**999 743**	**999 743**	**2 332 734**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Акт № 00000000003 от 11 июня 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор №41 от 21.05.2012 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	999 743,00	999 743,00

Итого: 999 743,00
В том числе НДС 107 115,32

Всего оказано услуг 1, на сумму 999 743,00 KZT
Девятьсот девяносто девять тысяч семьсот сорок три тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каркара Райымбекского района Алматинской области"**
Заказчик **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №41от 21.05.2012г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-110 610 477тенге
Лимит финансирования на 2012год 77 485 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 33 207 856 тенге (Респ. бюджет)
б)отчетный месяц 33 207 856 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль 2012 г.
по с.Каркара

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц 2012года		стоимость выполнен. работ за июнь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**77 485 000**	**23 246 000**	**9 962 143**	**13 283 857**	**33 245 856**	**1,0**	**23 245 000**	**33 207 143**	**44 277 857**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Акт № 00000000006 от 2 июля 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор №41 от 05.12.2011г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	33 207 143,00	33 207 143,00

Итого: 33 207 143,00

В том числе НДС 3 557 908,18

Всего оказано услуг 1, на сумму 33 207 143,00 KZT

Тридцать три миллиона двести семь тысяч сто сорок три тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каркара Райымбекского района Алматинской области"**
Заказчик **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Полная сметная стоимость на 11-12 год 110 610 477тенге
Лимит финансирования на 2012год 3 332 477тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 3 332 477 тенге (местный бюджет)
б)отчетный месяц 2 332 734 тенге

Договор №41от 21.05.2012г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль 2012 г.
по с.Каркара

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2012года		стоимость выполнен. работ за июль м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**3 332 477**				**3 332 477**	**1,0**	**2 332 734**	**2 332 734**	

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Акт № 00000000005 от 2 июля 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор №41 от 21.05.2012 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	2 332 734,00	2 332 734,00

Итого: 2 332 734,00

В том числе НДС 249 935,79

Всего оказано услуг 1, на сумму 2 332 734,00 KZT

Два миллиона триста тридцать две тысячи семьсот тридцать четыре тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк .

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каркара Райымбекского района Алматинской области"**
Заказчик: **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №41от 21.05.2012г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215491
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMAKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-110 610 477тенге
Лимит финансирования на 2012год 77 485 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 60 880 714 тенге (Респ. бюджет)
б)отчетный месяц27 672 858 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август 2012 г.
по с.Каркара

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц 2012года		стоимость выполнен. работ за август м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**77 485 000**	**23 246 000**	**18 264 001**	**4 981 999**	**60 880 714**	**1,0**	**19 371 000**	**27 672 858**	**16 604 286**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

ДЛЯ ФОРМ №3

Акт № 00000000013 от 7 августа 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор №41 от 21.05.2012 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	27 672 858,00	27 672 858,00

Итого: 27 672 858,00

В том числе НДС 2 964 949,07

Всего оказано услуг 1, на сумму 27 672 858,00 KZT

Двадцать семь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК , .
БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каркара Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №41от 23.04.2012г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-110 610 477тенге
Лимит финансирования на 2012год 77 485 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 71 950 714 тенге (Респ. бюджет)
б)отчетный месяц 11 070 000 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь 2012 г.
по с.Каркара

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь меся 2012года		стоимость выполнен. работ за октябрь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**77 485 000**	**23 246 000**	**21 585 001**	**1 660 999**	**71 950 714**	**1,0**	**7 749 000**	**11 070 000**	**5 534 286**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

ДЛЯ ФОРМ №3

ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

Ф-110 - 2 экз

№ 00000000022 от 1 октября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор №41 от 23.04.2012 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	11 070 000,00	11 070 000,00

Итого: 11 070 000,00

В том числе НДС 1 186 071,43

Всего оказано услуг 1, на сумму 11 070 000,00 KZT

Одиннадцать миллионов семьдесят тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каркара Райымбекского района Алматинской области"
Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"
Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-110 610 477тенге
Лимит финансирования на 2012год 77 485 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 77 485 000 тенге (Респ. бюджет)
б)отчетный месяц 5 534 286 тенге

Договор №41/1от 23.04.2012г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ноябрь 2012 г.
по с.Каркара

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц 2012года		стоимость выполнен работ за ноябрь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской области	тенге	77 485 000	23 246 000	23 246 000	0	77 485 000	1,0	3 874 000	5 534 286	0

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

№ 00000000027 от 6 ноября 2012 г.

лнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

казчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор №41/1 от 23.04.2012 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	5 534 286,00	5 534 286,00

Итого: 5 534 286,00
В том числе НДС 592 959,21

Всего оказано услуг 1, на сумму 5 534 286,00 KZT
Пять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи двести восемьдесят шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 00000000025 от 8 декабря 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс" **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 090500215490, БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия 09001, № 0001430, от 08.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №41 от 05.12.2011г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 090500215490, БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 090800211059, БИН: 050240007697, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района",Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

(9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090800211059, БИН: 050240007697, Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

(10а)

ИИК покупателя: р/с KZ32070103KSN0908000, в банке Райымбекское районное управление Казначейства по Алматинской области, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительство системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской обл.	шт	1	18 620 625,0	18 620 625,00	12%	2 234 475,00	20 855 100,00	0	
2	АВАНС на СМР	шт	1	7 980 267,86	7 980 267,86	12%	957 632,14	8 937 900,00	0	
Всего по счету:					26 600 892,86		3 192 107,14	29 793 000,00		

Руководитель: Аскарбаев

(Ф.И.О., подпись)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Цены региона Алматинская область

Форма 2В

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каркара Райымбекского района
Заказчик:ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района
Генподрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"
по см.1-1-1 Доп смета на водопровод(1000м)

Акт
выполненных работ
за декабрь 2011г.

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Трубопроводы								
1	8-4-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 143,7 мм / *м*	1000	979		979000				
2	8-4-86	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d=140 мм / *шт*	7	11104,55		77732				
3	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)-18шт колец / *м*	16,294	6230		101514				

Всего прямые затраты	**1158246**	–	–
	–	–	–
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1158246**		
Итого по акту в текущих ценах 2011года, МРПтек.=1413тенге	**2111482**		
- материалы, тенге	1158244		
Налог(2%)	42230		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2153712**		
НДС(12%)	258445		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**2412157**		

Заказчик:
Начальник_____**Т.Таукебаев**

Генподрядчик_____**А.Аскарбаев**

Технический надзор_____**Е.Аменов**

Объект:"Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаркара Райымбекского района"
Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района
Генподрядчик:ТОО"Карасай курылыс"

Форма 2

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2011ГОД

Водопровод из полиэтиленовых труб(наружные сети)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	6374	9,10	9,10	58003	58003	27372		
		м3			2,95		29092	97	0,01	111
2	Е0101-12-33 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10992	61,77	59,77	678976	656992	100225	0,01	110
		м3		2,00	7,40	21984	81341	97	0,03	330
3	Е0101-12-34 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5342	85,52	82,75	456847,84	442051	67414,437	0,02	107
		м3		2,77	10,24	14797,34	54702	97	0,04	214
4	Е0101-17-34 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6714	110,09	106,59	739144,26	715645	122631,88	0,02	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,13	15,70	21014,82	105410	97	0,05	336
		м3								
5	Е010333-А1- 4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, (10374х1,95)	13092	45,20	45,20	591758,4	591758	118351,68	0,00	0
				0,00	9,04	0	118352	100	0,19	2487
		т								
6	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	877	909,77	0,00	797868,29	0	901591,17	4,91	4306
				909,77	0,00	797868,29	0	113	0,00	0
		м3								
7	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого привозного грунта	674	352,13	175,40	237335,62	118220	212434,69	1,17	789
				176,73	65,72	119116,02	44295	130	0,32	216
		м3								
8	Е0101-12-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Обратная зачыпка грунта 1 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 трубопроводов на б 30 см	6714	34,42	33,31	231095,88	223643	34125,919	0,01	67
				1,12	4,12	7519,68	27662	97	0,01	67
		м3								
9	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6714	55,67	53,91	373768,38	361952	61999,762	0,01	67
				1,58	7,94	10608,12	53309	97	0,03	201
		м3								
10	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, (10374х1,6)	10742	51,75	51,75	555898,5	555899	111179,7	0,00	0
				0,00	10,35	0	111180	100	0,22	2363
		т								
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6714	24,78	5,19	166372,92	34846	127516,32	0,12	806
				19,58	0,00	131460,12	0	97	0,00	0
		м3								
12	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), с перемещением до 5 м	23048	8,71	8,71	200748,08	200748	63269,065	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,00	2,83	0	65226	97	0,01	230
		м3								
13	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одиому следу, при толщине слоя 30 см	23048	11,66	11,66	268739,68	268740	93003,29	0,00	0
				0,00	4,16	0	95880	97	0,01	230
		м3								
14	Е0101-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	23048	1,01	1,01	23278,48	23278	10284,018	0,00	0
				0,00	0,46	0	10602	97	0,00	0
		м3								
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы								
15	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм км трубопровода	6,312	58881,69	25695,31	371661	162189	51854,985	194,00	1225
				33075,00	6813,45	208769,4	43006	43007	26,38	167
17	С130804-259 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 112,3 мм	6312	596,00	0,00	3761952	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1,2.	Тенге			9513449	4413399			6386
			Тенге			1333137	840056			6786
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9513449				
	Всего заработная плата -		Тенге				2173193			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3766913				
	Местные материалы -		Тенге			3765				
		Накладные расходы -	Тенге			2166810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1578
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				325022,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			700816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12381074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22036
		Сметная заработная плата -	Тенге				2498215			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			12381074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22036
		Сметная заработная плата -	Тенге				2498215			

Временные здания и сооружения-2.72%	тенге	336 765
Затраты на производство СМР в зимнее время-2,07%	тенге	256288
Единовременное вознаграждение за выслугу лет-1%	тенге	123811
На оплату дополнительного отпуска-0,4%	тенге	49524
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		13147463
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге		23967825
- материалы, тенге		6873946
- сметная заработная плата, чел.-час		4554246
Налог(2%)		479356
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)		24447181
НДС(12%)		2933662
Всего по акту с учетом НДС(12%)		27380843

Заказчик:
Начальник_____**Т.Таукебаев**

Генподрядчик_____**А.Аскарбаев**

Технический надзор_____**Е.Аменов**

Объект:"Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каркара Райымбекского района"
Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района
Генподрядчик:ТОО"Карасай курылыс"

Форма 2

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2011ГОД

Водопровод из полиэтиленовых труб(наружные сети)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	6374	9,10	9,10	58003	58003	27372		
		м3			2,95		29092	97	0,01	111
2	Е0101-12-33 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10992	61,77	59,77	678976	656992	100225	0,01	110
		м3		2,00	7,40	21984	81341	97	0,03	330
3	Е0101-12-34 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5342	85,52	82,75	456847,84	442051	67414,437	0,02	107
		м3		2,77	10,24	14797,34	54702	97	0,04	214
4	Е0101-17-34 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6714	110,09	106,59	739144,26	715645	122631,88	0,02	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,13	15,70	21014,82	105410	97	0,05	336
		м3								
5	Е010333-А1- 4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, (10374х1,95)	13092	45,20	45,20	591758,4	591758	118351,68	0,00	0
				0,00	9,04	0	118352	100	0,19	2487
		т								
6	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	877	909,77	0,00	797868,29	0	901591,17	4,91	4306
				909,77	0,00	797868,29	0	113	0,00	0
		м3								
7	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого привозного грунта	674	352,13	175,40	237335,62	118220	212434,69	1,17	789
				176,73	65,72	119116,02	44295	130	0,32	216
		м3								
8	Е0101-12-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Обратная зачыпка грунта 1 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 трубопроводов на б 30 см	6714	34,42	33,31	231095,88	223643	34125,919	0,01	67
				1,12	4,12	7519,68	27662	97	0,01	67
		м3								
9	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6714	55,67	53,91	373768,38	361952	61999,762	0,01	67
				1,58	7,94	10608,12	53309	97	0,03	201
		м3								
10	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, (10374х1,6)	10742	51,75	51,75	555898,5	555899	111179,7	0,00	0
				0,00	10,35	0	111180	100	0,22	2363
		т								
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6714	24,78	5,19	166372,92	34846	127516,32	0,12	806
				19,58	0,00	131460,12	0	97	0,00	0
		м3								
12	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), с перемещением до 5 м	23048	8,71	8,71	200748,08	200748	63269,065	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,00	2,83	0	65226	97	0,01	230
		м3								
13	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	23048	11,66	11,66	268739,68	268740	93003,29	0,00	0
				0,00	4,16	0	95880	97	0,01	230
		м3								
14	Е0101-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	23048	1,01	1,01	23278,48	23278	10284,018	0,00	0
				0,00	0,46	0	10602	97	0,00	0
		м3								
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы								
15	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм км трубопровода	6,312	58881,69	25695,31	371661	162189	51854,985	194,00	1225
				33075,00	6813,45	208769,4	43006	43007	26,38	167
17	С130804-259 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 112,3 мм	6312	596,00	0,00	3761952	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1,2.	**Тенге**			**9513449**	**4413399**			**6386**
			Тенге			**1333137**	**840056**			**6786**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9513449				
	Всего заработная плата -		Тенге				2173193			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3766913				
	Местные материалы -		Тенге			3765				
		Накладные расходы -	Тенге			2166810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1578
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				325022,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			700816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12381074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22036
		Сметная заработная плата -	Тенге				2498215			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			12381074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22036
		Сметная заработная плата -	Тенге				2498215			
		Временные здания и сооружения-2.72%	тенге			336 765				
		Затраты на производство СМР в зимнее время-2,07%	тенге			256288				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет-1%	тенге			123811				
		На оплату дополнительного отпуска-0,4%	тенге			49524				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				13147463				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				23967825				
		- материалы, тенге				6873946				
		- сметная заработная плата, чел.-час				4554246				
		Налог(2%)				479356				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				24447181				
		НДС(12%)				2933662				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				27380843				

Заказчик:
Начальник_____**Т.Таукебаев**

Генподрядчик_____**А.Аскарбаев**

Технический надзор_____**Е.Аменов**

Объект:Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Каркара Райымбекского района

Заказчик: ГУ отдел "ЖКХ, ПТ и АД Райымбекского района"
Генподрядчик: ТОО "Карасай-Курылыс"

Адрес:
Карасайский район, г. Каскелен
ул. Наурызбая, 3А
РНН 090500215490
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ62826BOKZTD2000784 Кбе 17
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость: 110 610 477 тенге
а) Лимит финансирования на 2011 год: 29 793 000 тенге
Стоимость выполненных работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 29 793 000 тенге
б) отчетный месяц 29 793 000 тенге

оставить

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2011 года
Договор № 41 от 05.12.2011 год

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц 2011 г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	Строительство системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской области	тенге	29 793 000	8 937 900	8 937 900	0		29 793 000		20 855 100	29 793 000

От Заказчика:
_____ Т.Таукебаев

От генподрядчика:
_____ А.К.Аскарбаев

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каркара Райымбекского района Алматинской области"**
Заказчик **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №41от 21.05.2012г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-110 610 477тенге
Лимит финансирования на 2012год 77 485 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 33 207 856 тенге (Респ. бюджет)
б)отчетный месяц 33 207 856 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль 2012 г.
по с.Каркара

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц 2012года		стоимость выполнен. работ за июнь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**77 485 000**	**23 246 000**	**9 962 143**	**13 283 857**	**33 245 856**	**1,0**	**23 245 000**	**33 207 143**	**44 277 857**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Объект:"Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каркара Райымбекского района
Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района
Генподрядчик:ТОО"Карасай курылыс"

АКТ ПРИЕМКИ Форма 2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2012ГОД

Водопровод из полиэтиленовых труб(наружные сети)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	3476	9,10	9,10	31632	31632	26551		
		м3			2,95		29092	97	0,01	111
2	E0101-12-33 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	5993	61,77	59,77	370188	358202	54644	0,01	60
		м3		2,00	7,40	11986	44348	97	0,03	180
3	E0101-12-34 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	2912	85,52	82,75	249034,24	240968	36748,566	0,02	58
		м3		2,77	10,24	8066,24	29819	97	0,04	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-17-34 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3660	110,09	106,59	402929,4	390119	66850,266	0,02	73
				3,13	15,70	11455,8	57462	97	0,05	183
		м3								
5	Е010333-А1- 4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, (10374х1,95)	7137	45,20	45,20	322592,4	322592	64518,48	0,00	0
				0,00	9,04	0	64518	100	0,19	1356
		т								
6	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	479	909,77	0,00	435779,83	0	492431,21	4,91	2352
				909,77	0,00	435779,83	0	113	0,00	0
		м3								
7	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого привозного грунта	367	352,13	175,40	129231,71	64372	115672,9	1,17	429
				176,73	65,72	64859,91	24119	130	0,32	117
		м3								
8	Е0101-12-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Обратная зачыпка грунта 1 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 трубопроводов на б 30 см	3660	34,42	33,31	125977,2	121915	18603,048	0,01	37
				1,12	4,12	4099,2	15079	97	0,01	37
		м3								
9	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3660	55,67	53,91	203752,2	197311	33797,904	0,01	37
				1,58	7,94	5782,8	29060	97	0,03	110
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, (10374х1,6)	5856	51,75	51,75	303048	303048	60609,6	0,00	0
		т		0,00	10,35	0	60610	100	0,22	1288
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3660	24,78	5,19	90694,8	18995	69512,916	0,12	439
		м3		19,58	0,00	71662,8	0	97	0,00	0
12	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), с перемещением до 5 м	12565	8,71	8,71	109441,15	109441	34492,182	0,00	0
		м3		0,00	2,83	0	35559	97	0,01	126
13	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	12565	11,66	11,66	146507,9	146508	50702,288	0,00	0
		м3		0,00	4,16	0	52270	97	0,01	126
14	Е0101-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	12565	1,01	1,01	12690,65	12691	5606,503	0,00	0
		м3		0,00	0,46	0	5780	97	0,00	0
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы								
15	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм км трубопровода	3,441	58881,69	25695,31	202612	88418	51854,985	194,00	668
				33075,00	6813,45	113811,075	23445	43007	26,38	91
17	С130804-259 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 112,3 мм	3441	596,00	0,00	2050836	0	0	0,00	0
		Страниц м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	22-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100мм**								
		км трубопровода	**9,753**	**8287,75**	**0**	**80830**	**0**	**101843**	**51,5**	**502**
				8032,5	**0**	**78341**	**0**	**130**	**0**	**0**
19	**22-34-1**	**Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов**	**3**	**300,56**	**225,63**	**902**	**677**	**502**	**0,414**	**1**
		шт								
				69,53	**58,98**	**209**	**177**	**130**	**0.226**	**1**
20	**99-22-38**	**Колено ф110мм,45,30 градусов**	**3**	**1850**		**5550**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1,2.	**Тенге**			**5186947**	**4413399**			**3485**
			Тенге			**1333137**	**840056**			**3750**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5186947**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2173193**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2050836**				
	Местные материалы -		Тенге			**3765**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2166810**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1578**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**325022,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**441225**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7794982**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22036**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2498215**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			**7794982**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22036**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2498215**			

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге **7794982**

Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге **11881209**
- материалы, тенге **3745538**
- сметная заработная плата, чел.-час **4554246**

Налог(2%) **237624**
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%) **12118833**

НДС(12%) **1454260**
Всего по акту с учетом НДС(12%) **13573093**

1	2	3

Заказчик:

Начальник_____Т.Таукебаев

Технический надзор_____Е.Аменов

4	5	6	7	8	9	10	11

Генподрядчик_____**А.Аскарбаев**

ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.КАРКАРА РАЙМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжнения

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик ТОО "Карасай-Курылыс"

Форма-2В

Акт выполненных работ
за июль месяц 2012 год

на Строительство водопроводных колодцев

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	2197,00	35,29 2,10	33,19 9,13	77 532 4 614	72 918 20 059	23 932 97	0,01 0,03	21,97 65,91
2	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы м2	499,00	33,98 33,98	0,00 0,00	16 956 16 956	0 0	19 160 113	0,22 0,00	109,78 0,00
3	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	1844,00	3,82 0,00	3,82 1,32	7 044 0	7 044 2 434	2 361 97	0,00 0,00	0,00 0,00
4	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	1844,00	1,57 0,00	1,57 0,54	2 895 0	2 895 996	966 97	0,00 0,00	0,00 0,00
5	Е0101-85-3	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м м3	353,00	14,46 0,00	14,46 4,10	5 104 0	5 104 1 447	1 404 97	0,00 0,02	0,00 7,06
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	1844,00	25,65 20,27	5,38 0,00	47 299 37 378	9 921 0	36 257 97	0,13 0,00	239,72 0,00
7	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	72,28	33299,56 1435,50	1879,87 538,43	2 406 892 103 758	135 877 38 918	185 478 130	8,86 2,06	640,40 148,90

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ м3	1.06	7520.00 0.00	0.00 0,00	7 971 0	0 0	0 0	0,00 0.00	0,00 0,00
9	С143001-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/ м3	16.82	7830.00 0.00	0.00 0.00	131 701 0	0 0	0 0	0,00 0.00	0.00 0.00
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодца м3	18.15	7940,17 195.75	66,01 24.93	144 114 3 553	1 198 452	4 206 105	1,35 0.12	24.50 2.18
11	С12021-222	Стремянка т	0.53	151200.00 0.00	0.00 0.00	80 438 0	0 0	0 0	0.00 0.00	0.00 0.00
12	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	33.00	13400.00 0.00	0.00 0.00	442 200 0	0 0	0 0	0.00 0,00	0.00 0,00
13	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0.39	162700.00 0.00	0.00 0.00	63 725 0	0 0	0 0	0.00 0.00	0.00 0.00
14	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	29,70	6230.00 0.00	0,00 0,00	185 031 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0.00 0.00
15	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев м	2.51	7920.00 0.00	0.00 0,00	19 879 0	0 0	0 0	0,00 0.00	0.00 0,00
16	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 шт	33.00	784.00 0.00	0.00 0.00	25 872 0	0 0	0 0	0.00 0.00	0,00 0.00
17	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	8.91	23700,00 0.00	0.00 0,00	211 167 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0.00 0.00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3875821**	**234958**	**273764**		**1036**
			Тенге			**166258**	**64306**			**224**
		Итого с накладными расходами				4 149 584				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				248 975				
		итого				**4 398 560**				
		Итого в ценах 2010 г. (К=1,823)				**8 018 574**				
		Налоги и сборы 2%				160 371				
		Итого				**8 178 946**				
		НДС 12%				981 473				
		Всего по акту				**9 160 419**				

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Начальник_____ Т.Таукебаев

Подрядчик:
ТОО "Карасай-Курылыс"

Директор_____ А.Аскарбаев

Технический надзор_____ Е.Аменов

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.КАРКАРА РАЙМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - Резервуар монолитный на 250 м3 (2шт)

Акт выполненных работ
за июль месяц 2012 год

на Резервуар монолитный

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	785,94	40,42 1,31	39,11 4,84	31 768 1 030	30 738 3 804	4 689 97	0,01 0,02	7,86 15,72
2	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	786,00	19,70 0,00	19,70 3,94	15 484 0	15 484 3 097	3 097 100	0,00 0,08	0,00 62,88
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	786,00	3,80 0,48	3,24 1,12	2 987 377	2 547 880	1 220 97	0,00 0,00	0,00 0,00
4	Е0101-17-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	24,00	59,08 1,68	57,17 8,42	1 418 40	1 372 202	235 97	0,01 0,03	0,24 0,72
5	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	959,52	48,43 1,37	46,88 6,90	46 470 1 315	44 982 6 621	7 697 97	0,01 0,02	9,60 19,19
6	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	1631,15	32,30 0,00	32,30 6,46	52 686 0	52 686 10 537	10 537 100	0,00 0,14	0,00 228,36
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	950,40	3,35 0,00	3,35 1,16	3 184 0	3 184 1 102	1 069 97	0,00 0,00	0,00 0,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	950.40	1,48 0,00	1,48 0,51	1 407 0	1 407 485	470 97	0,00 0,00	0,00 0,00
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	950.00	21,55 17,03	4,52 0,00	20 473 16 179	4 294 0	15 693 97	0,11 0,00	104,50 0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			175875 18940	156694 26728	44707		122 327
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные и железобетонные работы								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	20.00	7940,17 195,75	66,01 24,93	158 803 3 915	1 320 499	4 634 105	1,35 0,12	27,00 2,40
17	Е0106-33-4	Устройство днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	83.20	11953,42 1075,50	954,99 330,44	994 525 89 482	79 455 27 493	122 823 105	6,51 1,34	541,63 111,49
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	2.80	83500,00 0,00	0,00 0,00	233 800 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
19	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм т	0.25	48700,00 0,00	0,00 0,00	12 175 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
20	Е0111-11-1	создание уклона днища из ЦРМ-100 м2	19,00	211,49 52,20	9,95 3,74	4 018 992	189 71	1 307 123	0,36 0,02	6,84 0,38
21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, прослойка из цементного раствора под фундаменты м2	12.60	211,49 52,20	9,95 3,74	2 665 658	125 47	867 123	0,36 0,02	4,54 0,25
22	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны м3	16,88	10726,00 749,25	489,23 184,82	181 055 12 647	8 258 3 120	16 555 105	4,75 0,90	80,18 15,19
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01	82500,00 0,00	0,00 0,00	908 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,04	66000,00 0,00	0,00 0,00	2 851 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 12 мм т	0.34	65900.00 0.00	0.00 0.00	22 670 0	0 0	0 0	0.00 0.00	0.00 0.00
26	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские:-сталь периодического профиля класса А-III. d 25-28 мм т	0.38	56200.00 0.00	0.00 0.00	21 300 0	0 0	0 0	0.00 0.00	0.00 0.00
27	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I. ВР-I. d 5 мм т	0.06	48700.00 0.00	0.00 0.00	2 776 0	0 0	0 0	0.00 0.00	0.00 0.00
28	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м. толщиной до 300 мм м3	121.00	15669.71 1507.50	404.96 152.98	1 896 035 182 408	49 000 18 511	210 964 105	9.27 0,75	1 121,67 90.75
29	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I. d 6 мм т	0.87	82500.00 0.00	0.00 0.00	72 023 0	0 0	0 0	0.00 0.00	0.00 0.00
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 12 мм т	4.00	65900.00 0.00	0.00 0.00	263 363 0	0 0	0 0	0.00 0.00	0.00 0.00
31	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I. ВР-I. d 5 мм т	0.36	48700,00 0.00	0,00 0.00	17 532 0	0 0	0 0	0,00 0.00	0,00 0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3886497**	**138348**	**357151**		**1782**
			Тенге			**290101**	**49740**			**220**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4062372**	**295042**	**401858**		**1904**
			Тенге			**309041**	**76468**			**547**
		Итого с накладными расходами				4 464 231				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 %				267 854				
		итого				**4 732 085**				
		Временные здания и сооружения 2,72%				128 713				
		Итого				**4 860 797**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07 %				100 619				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет -1 %				48 608				
		Затраты на дополнительные отпуска -0,4 %				19 443				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю- на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого базис 2001 г.				5 029 467				
		Итого в ценах 2010 г. (К=1.823)				9 168 718				
		Налоги и сборы 2%				183 374				
		Итого				9 352 093				
		НДС 12%				1 122 251				
		Всего по акту				10 474 344				

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Начальник _____ Т.Таукебаев

Подрядчик:
ТОО "Карасай-Курылыс"

Директор _____ А.Аскарбаев

Технический надзор _____ **Е.Аменов**

Наименование строительства и его адрес **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каркара Райымбекского района Алматинской области"**
Заказчик **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №41от 21.05.2012г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год 110 610 477тенге
Лимит финансирования на 2012год 3 332 477тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 3 332 477 тенге (местный бюджет)
б)отчетный месяц 2 332 734 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль 2012 г.
по с.Каркара

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2012года		стоимость выполнен. работ за июль м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**3 332 477**				**3 332 477**	**1,0**	**2 332 734**	**2 332 734**	

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)11170

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.КАРКАРА РАЙМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжнения

Заказчик: ГУ "ЖКХ, ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик ТОО "Карасай-Курылыс"

Форма-2В

Акт выполненных работ
за июль месяц 2012 год

на Строительство водопроводных колодцев

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживаю-: на един.	Затраты труда чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	29,46	33299,56 1435,50	1879,87 538,43	981 102 42 294	55 386 15 864	75 605 130	8,86 2,06	261,04 60,69
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**981102**	**55386**	**75605**		**261**
			Тенге			**42294**	**15864**			**61**
		Итого с накладными расходами				1 056 707				
		Ненормируемые непредвиденные затраты - 6 %				63 402				
		Итого базис 2001 г.				**1 120 109**				
		Итого в ценах 2010 г. (К=1,823)				**2 041 959**				
		Налоги и сборы 2%				40 839				
		Итого				**2 082 798**				
		НДС 12%				249 936				
		Всего по акту				**2 332 734**				

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Начальник _____ Т.Таукебаев

Подрядчик:
ТОО "Карасай-Курылыс"

Директор _____ А.Аскарбаев

Технический надзор _____ **Е.Аменов**

ДЛЯ ФОРМ № 2

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каркара Райымбекского района Алматинской области"**
Заказчик **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №41от 21.05.2012г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-110 610 477тенге
Лимит финансирования на 2012год 3 332 477тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 999 743 тенге (местный бюджет)
б)отчетный месяц 999 743 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июнь 2012 г.
по с.Каркара

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц 2012года		стоимость выполнен. работ за июнь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**3 332 477**				**999 743**	**1,0**	**999 743**	**999 743**	**2 332 734**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование:"Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каркара Райымбекского района

Заказчик:ГУ "ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

Генподрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

по доп.смете 1-1-1 Водопровод на 1000м ф140мм

Форма 2В

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ ЗА ИЮНЬ 2012Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.Земляные работы								
1	**Е0101-24-1**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**795**	**0,00**	**9,10**	**7235**	**7235**	**2275**		
		м3			**2,95**		**2345**	**97**	**0,01**	**11**
2	**Е0101-12-33 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**1621**	**61,77**	**59,77**	**100129**	**96887**	**14780**	**0,01**	**16**
		м3		**2,00**	**7,40**	**3242**	**11995**	**97**	**0,03**	**49**

3	E0101-12-34 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			1062	**85,52**	**82,75**	**90822**	**87881**	**13402**	**0,02**	**21**
		м3		**2,77**	**10,24**	**2942**	**10875**	**97**	**0,04**	**42**
4	E0101-17-34 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			441	**110,09**	**106,59**	**48550**	**47006**	**8055**	**0,02**	**9**
		м3		**3,13**	**15,70**	**1380**	**6924**	**97**	**0,05**	**22**
5	E010333-A5- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, (560x1,95)**								
			416,27	**51,75**	**51,75**	**21542**	**21542**	**4308**		
		т			**10,35**		**4308**	**100**	**0,22**	**92**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**268278**	**260550**	**79098,00**		**46**
			Тенге			**7564**	**36448**	**97,00**		**124**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**347376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**124**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44012**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**347376**		**79098**		
			Тенге			**347376**				**124**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**426474**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2258**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**397162,00**			
		Непредвиденные затраты 6%	тенге			25589				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**452064**				

Временные здания и сооружения-2.72%	тенге	12 294
Затраты на производство СМР в зимнее время-2,07%	тенге	9357
Единовременное вознаграждение за выслугу лет-1%	тенге	4520
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%		1811
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**480046**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге		**875124**
- материалы, тенге		
Налог(2%)		17503
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)		892627
НДС(12%)		107116
Всего по акту с учетом НДС(12%)		**999743**

Заказчик:
Начальник_____**Т.Таукебаев**

Генподрядчик_____**А.Аскарбаев**

Технический надзор_____**Е.Аменов**

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каркара Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №41/1от 23.04.2012г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-110 610 477тенге
Лимит финансирования на 2012год 77 485 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 77 485 000 тенге (Респ. бюджет)
б)отчетный месяц 5 534 286 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ноябрь 2012 г.
по с.Каркара

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц 2012года		стоимость выполнен. работ за ноябрь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**77 485 000**	**23 246 000**	**23 246 000**	**0**	**77 485 000**	**1,0**	**3 874 000**	**5 534 286**	**0**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.КАРКАРА

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бактерицидная установка								
1	Ц34-72-1	Монтаж бактерицидной установки УОВ-УФТ-П-10	2,00	1599,47	0,00	3 199	0	2 847	10,00	20,00
				1581,75	0,00	3 164	0	90	0,00	0,00
		комплект								
2	99-4-1	Стоимость УОВ-УФТ-П-10	2,00	255940,00	0,00	511 880	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		комплект								
3	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм К=1	-1,00	1469,92	567,67	-1 470	-568	-1 132	3,91	-3,91
				657,00	213,75	-657	-214	130	1,05	-1,05
		задвижки или клапан								
4	99-80-1	Хлор сатуратор 010/100 К=1	-1,00	87988,00	0,00	-87 988	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**425621**	**-568**	**1715**		**16**
			Тенге			**2507**	**-214**	**220**	**1**	**-1**
		Благоустройство								
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие площадок и проездов								
5	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	165,80	19,95	15,58	3 308	2 583	1 440	0,01	1,66
				1,03	5,50	171	912	133	0,03	4,97
		м2								
6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	165,83	1803,13	73,75	299 017	12 230	7 289	0,14	23,22
				21,38	11,67	3 545	1 935	133	0,04	6,63
		м3								
7	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	165,80	100,15	42,08	16 605	6 977	15 928	0,38	63,00
				57,38	14,85	9 514	2 462	133	0,07	11,61
		м2								
8	С30-3-6	Плиты бетонные (брусчатка)	166,00	600,00	0,00	99 600	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**418529**	**21790**	**24657**		**88**
			Тенге			**13230**	**5309**			**23**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение существующей скважины								
9	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из решетчатых панелей, с цоколем высотой до 2 м, тип Б4В- строительные работы Ктрр-9, ктрм-9, кэпр-9, кэкс-9, кэмп-9 м	-144,00	8607,47 574,20	345,41 102,78	-1 239 476 -82 685	-49 739 -14 800	-136 479 140	2,33 0,00	-335,52 0,00
		Ограждение новой скважины								
10	Е0101-163-3	Разработка ям под стойки вручную в грунтах 3 группы м3	18,00	558,00 558,00	0,00 0,00	10 044 10 044	0 0	11 350 113	3,37 0,00	60,66 0,00
11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	17,00	167,18 167,18	0,00 0,00	2 842 2 842	0 0	3 212 113	1,21 0,00	20,57 0,00
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	17,00	21,55 17,03	4,52 0,00	366 290	77 0	281 97	0,11 0,00	1,87 0,00
13	Е0107-24-6	Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей, из сетчатых панелей высотой м	234,30	1000,45 391,50	452,41 122,96	234 405 91 728	106 000 28 810	168 753 140	2,26 0,44	529,52 103,09
14	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 м2	470,00	430,00 0,00	0,00 0,00	202 100 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
15	Е0107-25-6	Устройство ворот распашных с установкой железобетонных столбов с фундаментами и ложными калитками шт	1,00	21176,56 2565,00	4074,82 1135,87	21 177 2 565	4 075 1 136	5 181 140	15,10 4,21	15,10 4,21
16	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических шт	1,00	20856,65 11484,00	33,47 12,65	20 857 11 484	33 13	16 095 140	62,80 0,06	62,80 0,06
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**-747685**	**60446**	**68393**		**355**
			Тенге			**36268**	**15158**			**107**
		Электроосвещение								
		РАЗДЕЛ 1.Освещение по периметру НС 1-го подъема								
17	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	8,00	4836,53 1476,00	3187,28 878,40	38 692 11 808	25 498 7 027	19 777 105	9,00 3,63	72,00 29,04
18	.7 СН РК 8. 02-04-	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	8,00	17400,00 0,00	0,00 0,00	139 200 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
19	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1 шт	6,00	4800,00 0,00	0,00 0,00	28 800 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
20	С151706-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-125-ХЛ1 шт	6,00	862,00 0,00	0,00 0,00	5 172 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную 1км	0,36	5096,44 4140,00	752,81 276,75	1 809 1 470	267 98	1 646 105	24,40 1,35	8,66 0,48
22	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 1000м	0,16	85800,00 0,00	0,00 0,00	13 728 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
23	СПрайс-лист	Провод СИП 2х16 м	150,00	60,00 0,00	0,00 0,00	9 000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
24	С151607-158	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и 1000м	0,05	13300,00 0,00	0,00 0,00	599 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**237000**	**25765**	**21423**		**81**
			Тенге			**13278**	**7125**			**30**
		РАЗДЕЛ 3.Станция управления СУЗ								
25	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1 299 317	68 14	314 95	2,00 0,08	2,00 0,08
26	СПрайс-лист	Станция управления СУЗ-40 шт	1,00	26314,00 0,00	0,00 0,00	26 314 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
27	С151601-120	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х10+1х6 или 3х10 мм2 1000м	0,30	64100,00 0,00	0,00 0,00	19 230 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
28	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	1,50	93800,00 0,00	0,00 0,00	140 700 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
29	Ц0108-574-2	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 16 мм2 жил	16,00	86,80 51,30	2,40 0,40	1 389 821	38 6	786 95	0,29 0,00	4,64 0,00
30	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, шт	1,00	578,10 403,00	31,10 7,60	578 403	31 8	390 95	2,09 0,04	2,09 0,04
31	Ц0111-32-1	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для наземных резервуаров комплект	1,00	2992,00 1768,50	52,88 2,25	2 992 1 769	53 2	1 594 90	10,00 0,01	10,00 0,01
32	СПрайс-лист	Электронный регулятор уроаня шт	1,00	22528,00 0,00	0,00 0,00	22 528 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**215030**	**191**	**3084**		**19**
			Тенге			**3309**	**30**			**0**
		РАЗДЕЛ 5.Трансформаторная подстанция								
33	СН РК 8.02-04-20	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки,		712200,00	0,00	712 200	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	СНРК 8.02-04-20	типа КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - шт	1,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
34	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам шт	1,00	2238,10 495,00	1743,10 454,41	2 238 495	1 743 454	997 105	3,00 1,81	3,00 1,81
35	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам шт	1,00	4098,19 2191,50	1460,06 441,68	4 098 2 192	1 460 442	2 765 105	12,10 1,90	12,10 1,90
36	6 СН РК 8. 02-04-	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/ м3	0,90	7830,00 0,00	0,00 0,00	7 047 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
37	Ц0108-53-2	Трансформатор тока, напряжение до 20 кВ шт	3,00	606,10 398,00	34,10 9,00	1 818 1 194	102 27	1 160 95	2,00 0,05	6,00 0,15
38	СПрайс-лист	Трансформатор тока 200х5 шт	3,00	4300,00 0,00	0,00 0,00	12 900 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
39	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1,00	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	152 95	1,00 0,01	1,00 0,01
40	СПрайс-лист	Счетчик СА4У-Э704 шт	1,00	5025,16 0,00	0,00 0,00	5 025 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
41	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	3,00	862,00 340,00	28,00 4,50	2 586 1 020	84 14	982 95	2,00 0,03	6,00 0,09
42	СПрайс-лист	Автомат 160А шт	2,00	2770,00 0,00	0,00 0,00	5 540 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
43	СПрайс-лист	Автомат 100А шт	1,00	1957,00 0,00	0,00 0,00	1 957 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
44	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	110,00	61,90 23,00	3,30 0,40	6 809 2 530	363 44	2 445 95	0,14 0,00	15,40 0,00
45	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	20,00	330,10 116,00	24,10 2,50	6 602 2 320	482 50	2 252 95	0,70 0,01	14,00 0,20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**768988**	**4240**	**10753**		**58**
			Тенге			**9909**	**1033**			**4**
		РАЗДЕЛ 6.Бактерицидная установка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	СПрайс-лист	Кабель ТТР 3х2,5 м	20,00	101,00 0,00	0,00 0,00	2 020 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
47	СПрайс-лист	Гофра диаметром 20мм м	20,00	17,00 0,00	0,00 0,00	340 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
48	Ц0108-574-2	Подключение жил кабелей или проводов жил	20,00	86,80 51,30	2,40 0,40	1 736 1 026	48 8	982 95	0,29 0,00	5,80 0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**4096**	**48**	**982**		**6**
			Тенге			**1026**	**8**			**0**

Технологическое оборудование насоной станции

49	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	1,00	411,46 231,75	17,71 6,75	411 232	18 7	310 130	1,40 0,03	1,40 0,03
50	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара. Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	1,00	6480,00 0,00	0,00 0,00	6 480 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
51	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм 1счетчик	1,00	1705,10 342,00	68,60 24,75	1 705 342	69 25	469 128	1,98 0,13	1,98 0,13
52	С8-16-26	Водомер "WOLTEX" ДИАМ 100 мм шт	1,00	27632,00 0,00	0,00 0,00	27 632 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
53	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0009	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	223 56	44 17	95 130	312,70 91,12	0,28 0,08
54	Е0122-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,04	195105,64 27900,00	23876,89 9020,25	7 804 1 116	955 361	1 920 130	161,00 44,05	6,44 1,76
55	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	1,00	958,45 56,25	1,57 0,00	958 56	2 0	72 128	0,31 0,00	0,31 0,00
56	Ц0107-247-1 3	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-60 шт	1,00	29180,00 9270,00	12740,00 2835,03	29 180 9 270	12 740 2 835	10 895 90	52,00 16,44	52,00 16,44
57	С80-7-247	Насос ЭЦВ 8-40-60 шт	2,00	93138,00 0,00	0,00 0,00	186 276 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
58	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и шт	1,00	456,20 239,00	24,20 2,30	456 239	24 2	229 95	1,00 0,01	1,00 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С99-14-247	Стоимость электроэнергии квт	251,00	5,00 0,00	0,00 0,00	1 255 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
60	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	0,20	36,09 4,39	0,09 0,05	7 1	0 0	1 90	0,02 0,00	0,00 0,00
61	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 м2	0,20	20,93 4,14	0,02 0,00	4 1	0 0	1 90	0,02 0,00	0,00 0,00
		Бетонирование оголовка								
62	Е0106-1-2	Устройство бетонного оголовка скважины м3	1,50	9402,74 695,25	98,32 37,15	14 104 1 043	147 56	1 154 105	4,41 0,18	6,62 0,27
63	Е0104-60-12	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, сутки	7,00	59954,54 11272,50	48682,04 18018,54	419 682 78 908	340 774 126 130	213 239 104	57,30 48,14	401,10 336,98
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**696179**	**354773**	**228384**		**471**
			Тенге			**91264**	**129432**			**356**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2017758**	**466686**	**381302**		**1093**
			Тенге			**170790**	**157881**			**519**
		Стоимость оборудования -				712 200				
		Итого общая сметная стоимость				2 399 060				
		Ненормируемые 6%				101 212				
		Итого				2 500 272				
		Временные здания и сооружения 2,72 %				68 007				
		Итого				2 568 279				
		Затраты на производсьво СМР в зимнее время 2,07 %				53 163				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %				25 683				
		На оплату доп. отпусков 0,4 %				10 273				
		Итого				2 657 398				
		Коэф. Перехода на 2010 г. 1,823				4 844 437				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				96 889				
		Итого				4 941 326				
		НДС 12%				592 960				
		Итого				5 534 286				

Заказчик:

Подрядчик:

Тех. надзор:

Тех. надзор:

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каркара Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №41от 23.04.2012г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-110 610 477тенге
Лимит финансирования на 2012год 77 485 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 71 950 714 тенге (Респ. бюджет)
б)отчетный месяц 11 070 000 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь 2012 г.
по с.Каркара

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь меся 2012года		стоимость выполнен. работ за октябрь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**77 485 000**	**23 246 000**	**21 585 001**	**1 660 999**	**71 950 714**	**1,0**	**7 749 000**	**11 070 000**	**5 534 286**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

ДЛЯ ФОРМ №3

КАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

Ф-ма - 2 нет

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)1720

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.КАРКАРА

Наименование объекта - Фильтр поглотитель

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2012 года

на Фильтр поглотитель

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0120-44-7	Установка фильтров аэролайф-Гидро КФ 3-150 оц/нерж фильтр	2,00	14978,77 12262,50	1670,02 625,50	29 958 24 525	3 340 1 251	32 993 128	69,10 3,05	138,20 6,10
11	99-1-18пра йс-лис	Фильтр аэролайф-гидро КФ 3-150 оц/нерж шт	1,00	127560,00 0,00	0,00 0,00	127 560 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**157518**	**3340**	**32993**		**138**
			Тенге			**24525**	**1251**			**6**
		Итого общая сметная стоимость				190 511				
		Ненормируемые 6%				11 431				
		Итого				201 941				
		Временные здания и сооружения 2,72 %				5 493				
		Итого				207 434				
		Затраты на производсьво СМР в зимнее время 2,07 %				4 294				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %				2 074				
		На оплату доп. отпусков 0,4 %				830				
		Итого				214 632				
		Коэф. Перехода на 2010 г. 1,823				391 275				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				7 825				
		Итого				399 100				
		НДС 12%				47 892				
		Итого				446 992				
		Прочие расходы в зим. время, выслугу лет, доп. отпуска, временные здания и сооруж. За август 2012 года				55 423				
		Итого к оплате				**502 415**				

Заказчик:

Тех. надзор:

Подрядчик:

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.КАРКАРА

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2012 год

на Водопровод из стальных труб Д 114х4 L

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом м3	2096.00	35,29 2,10	33,19 9,13	73 968 4 402	69 566 19 136	22 832 97	0,01 0,03	20,96 62,88
2	Е0101-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунта 4 группы м3	62,88	791,10 791,10	0,00 0,00	49 744 49 744	0 0	56 211 113	4,27 0,00	268,62 0,00
3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м3	2011,20	7,57 0,00	7,57 2,46	15 225 0	15 225 4 948	4 799 97	0,00 0,01	0,00 20,11
4	Е0101-130-6	Уплотнение слоя грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному м3	2011,20	3,42 0,00	3,42 1,16	6 878 0	6 878 2 333	2 263 97	0,00 0,00	0,00 0,00
5	Е0101-166-2	Подбивка труб вручную грунтом 2 группы м3	7,00	134,10 134,10	0,00 0,00	939 939	0 0	1 061 113	0,97 0,00	6,79 0,00
6	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,28	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	19 783 13 769	3 010 1 137	19 377 130	270,00 19,69	76,14 5,55
7	.9 СН РК 8. 02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм м	282,00	756,00 0,00	0,00 0,00	213 192 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
8	Е0122-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. км	0,28	195105,64 27900,00	23876,89 9020,25	55 020 7 868	6 733 2 544	13 535 130	161,00 44,05	45,40 12,42
9	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,28	8287,75 8032,50	0,00 0,00	2 337 2 265	0 0	2 945 130	51,50 0,00	14,52 0,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием км	0,24	115636,32 66375,00	31953,19 12071,25	27 984 16 063	7 733 2 921	24 679 130	360,00 58,95	87,12 14,27
11	.9 СН РК 8. 02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм м	242,32	1320,00 0,00	0,00 0,00	319 862 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
12	Е0122-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. км	0,24	289101,31 31950,00	48220,56 18216,00	69 963 7 732	11 669 4 408	15 782 130	184,00 88,96	44,53 21,53
13	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм км	0,24	10216,13 9630,00	0,00 0,00	2 472 2 330	0 0	3 030 130	61,80 0,00	14,96 0,00
14	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,10	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	25 295 6 403	5 038 1 903	10 798 130	312,70 91,12	31,90 9,29
15	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	2,00	411,46 231,75	17,71 6,75	823 464	35 14	620 130	1,40 0,03	2,80 0,06
16	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	2,00	585,99 317,25	36,99 13,50	1 172 635	74 27	860 130	1,93 0,07	3,86 0,14
17	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 шт	2,00	6480,00 0,00	0,00 0,00	12 960 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
18	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 шт	2,00	11500,00 0,00	0,00 0,00	23 000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
19	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	14,00	156,43 126,00	21,43 0,00	2 190 1 764	300 0	2 293 130	0,60 0,00	8,40 0,00
20	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм фланец	6,00	231,52 180,00	33,52 2,25	1 389 1 080	201 14	1 422 130	0,90 0,01	5,40 0,06
21	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	6,00	757,00 0,00	0,00 0,00	4 542 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1.0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	14.00	492.00 0.00	0.00 0.00	6 888 0	0 0	0 0	0.00 0.00	0.00 0.00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге** **Тенге**			**935627** **115456**	**126463** **39384**	**182507**		**631** **146**
		Итого общая сметная стоимость				1 118 134				
		Ненормируемые 6%				67 088				
		Итого				1 185 222				
		Временные здания и сооружения 2,72 %				32 238				
		Итого				1 217 460				
		Затраты на производсьво СМР в зимнее время 2,07 %				25 201				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %				12 175				
		На оплату доп. отпусков 0,4 %				4 870				
		Итого				1 259 705				
		Коэф. Перехода на 2010 г. 1,823				2 296 443				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				45 929				
		Итого				2 342 372				
		НДС 12%				281 085				
		Итого				2 623 456				

Заказчик:

Тех. надзор:

Подрядчик:

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.КАРКАРА

Наименование объекта - Строительство колодца Д-2,0 м

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2012 год

на Устройство одного колодца

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом м3	36,00	35,29 2,10	33,19 9,13	1 270 76	1 195 329	392 97	0,01 0,03	0,36 1,08
2,00	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до м3	29,00	3,82 0,00	3,82 1,32	111 0	111 38	37 97	0,00 0,00	0,00 0,00
3,00	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы м3	29,00	1,57 0,00	1,57 0,54	46 0	46 16	15 97	0,00 0,00	0,00 0,00
2	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы м2	12,00	33,98 33,98	0,00 0,00	408 408	0 0	461 113	0,22 0,00	2,64 0,00
5	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 м3	10,00	9,80 0,00	9,80 2,98	98 0	98 30	29 97	0,00 0,01	0,00 0,10
6	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 м3	10,00	7,61 0,00	7,61 2,31	76 0	76 23	22 97	0,00 0,01	0,00 0,10
	РАЗДЕЛ 2.Бетонные, железобетонные и прочие работы									
7	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	2,18	3607,98 1435,50	1879,87 538,43	7 865 3 129	4 098 1 174	5 594 130	8,86 2,06	19,31 4,49
8	6 СН РК 8. 02-04-	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ м3	0,01	7520,00 0,00	0,00 0,00	77 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
9	6 СН РК 8. 02-04-	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/ м3	0,37	7830,00 0,00	0,00 0,00	2 875 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	.6 СН РК 8. 02-04-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и м3	1,10	23700,00 0,00	0,00 0,00	26 070 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
11	.6 СН РК 8. 02-04-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных м	1,78	7920,00 0,00	0,00 0,00	14 098 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
12	.6 СН РК 8. 02-04-	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1.5 шт	2,00	784,00 0,00	0,00 0,00	1 568 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
13	7 СН РК 8. 02-04-	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1,00	8060,00 0,00	0,00 0,00	8 060 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,55	8378,77 195,75	66,01 24,93	4 608 108	36 14	127 105	1,35 0,12	0,74 0,07
15	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей т	0,02	151200,00 0,00	0,00 0,00	2 434 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
16	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и т	0,01	162700,00 0,00	0,00 0,00	857 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
17	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0036	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	901 228	179 68	385 130	312,70 91,12	1,14 0,38
18	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,02	70074,97 48825,00	10674,97 4032,00	1 051 732	160 60	1 031 130	270,00 19,69	4,05 0,30
19	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 км	0,02	232335,64 27900,00	23876,89 9020,25	3 485 419	358 135	720 130	161,00 44,05	2,42 0,66
20	.9 СН РК 8. 02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	16,50	714,00 0,00	0,00 0,00	11 781 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
21	9 СН РК 8. 02-04 2	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00	50600,00 0,00	0,00 0,00	96 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	0,07	36,09 4,39	0,09 0,05	3 0	0 0	0 0	0,02 0,00	0,00 0,00
23	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 м2	0,07	20,93 4,14	0,02 0,00	1 0	0 0	0 0	0,02 0,00	0,00 0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**87840**	**6357**	**8813**		**31**
			Тенге			**5100**	**1887**			**7**
		Итого общая сметная стоимость				96 654				
		Ненормируемые 6%				5 799				
		Итого				102 453				
		Временные здания и сооружения 2,72 %				2 787				
		Итого				105 239				
		Затраты на производсьво СМР в зимнее время 2,07 %				2 178				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %				1 052				
		На оплату доп. отпусков 0,4 %				421				
		Итого				108 891				
		Коэф. Перехода на 2010 г. 1,823				198 509				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				3 970				
		Итого				202 479				
		НДС 12%				24 297				
		Итого				226 776				

Заказчик:

Подрядчик:

Тех. надзор:

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.КАРКАРА

Наименование объекта - Насосная станция 1-го подъема

Акт выполненных работ за октябрь за 2012 год

на Оборудование насосной станции 1-го подъема 1 шт

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	2,00	242.08 144.00	6.95 2,25	484 288	14 5	380 130	0.88 0.01	1.76 0.02
3	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2,00	3500.00 0.00	0.00 0,00	7 000 0	0 0	0 0	0.00 0.00	0.00 0.00
5	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4,00	285.00 0.00	0,00 0,00	1 140 0	0 0	0 0	0.00 0.00	0,00 0.00
6.00	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	16.00	492.00 0,00	0,00 0,00	7 872 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0.00 0.00
6	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных шт	1,00	13378.84 272,25	17,71 6,75	13 379 272	18 7	363 130	1,62 0,03	1,62 0,03
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0.13	247994,13 62775.00	49389,75 18657,00	32 007 8 102	6 374 2 408	13 663 130	312,70 91,12	40.36 11,76
10	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0.04	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	2 806 1 953	427 161	2 749 130	270,00 19,69	10,80 0,79
11	.9 СН РК 8. 02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 114х4 мм м	40.00	756,00 0,00	0,00 0,00	30 240 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0.00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**94928**	**6833**	**17154**		**55**
			Тенге			**10615**	**2580**			**13**
		Итого общая сметная стоимость				112 083				
		Ненормируемые 6%				6 725				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел -ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				118 808				
		Временные здания и сооружения 2.72 %				3 232				
		Итого				122 039				
		Затраты на производсьво СМР в зимнее время 2.07 %				2 526				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %				1 220				
		На оплату доп. отпусков 0,4 %				488				
		Итого				126 274				
		Коэф. Перехода на 2010 г. 1.823				230 197				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				4 604				
		Итого				234 802				
		НДС 12%				28 176				
		Итого				262 979				

Заказчик:

Тех. Надзор:

Подрядчик:

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.КАРКАРА

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2012 год

на Строительство водопроводных колодцев

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом м3	2197,00	35,29 2,10	33,19 9,13	77 532 4 614	72 918 20 059	23 932 97	0,01 0,03	21,97 65,91
2	E0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы м2	499,00	33,98 33,98	0,00 0,00	16 956 16 956	0 0	19 160 113	0,22 0,00	109,78 0,00
3	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до м3	1844,00	3,82 0,00	3,82 1,32	7 044 0	7 044 2 434	2 361 97	0,00 0,00	0,00 0,00
4	E0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы м3	1844,00	1,57 0,00	1,57 0,54	2 895 0	2 895 996	966 97	0,00 0,00	0,00 0,00
5	E0101-85-3	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 3 м3	353,00	14,46 0,00	14,46 4,10	5 104 0	5 104 1 447	1 404 97	0,00 0,02	0,00 7,06
6	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	1844,00	25,65 20,27	5,38 0,00	47 299 37 378	9 921 0	36 257 97	0,13 0,00	239,72 0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**156830**	**97883**	**84080**		**371**
			Тенге			**58948**	**24936**			**73**
		РАЗДЕЛ 2. Бетонные и прочие работы								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	9,07	3607,98 1435,50	1879,87 538,43	32 724 13 020	17 050 4 884	23 275 130	8,86 2,06	80,36 18,68
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодца м3	3,30	8378,77 195,75	66,01 24,93	27 650 646	218 82	765 105	1,35 0,12	4,46 0,40
9	С12021-222	Стремянка т	0,05	151200,00 0,00	0,00 0,00	7 258 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
10	7 СН РК 8. 02-04-	Люк чугунный тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	6,00	8060,00 0,00	0,00 0,00	48 360 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
11	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и т	0,06	162700,00 0,00	0,00 0,00	10 087 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
12	.6 СН РК 8. 02-04-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных м	7,12	6230,00 0,00	0,00 0,00	44 358 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
13	.6 СН РК 8. 02-04-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных м	10,68	3870,00 0,00	0,00 0,00	41 332 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
14	.6 СН РК 8. 02-04-	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 шт	10,00	784,00 0,00	0,00 0,00	7 840 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
15	.6 СН РК 8. 02-04-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и м3	2,52	23700,00 0,00	0,00 0,00	59 724 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге** **Тенге**			**279333** **13666**	**17268** **4966**	**24039**		**85** **19**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**436164** **72614**	**115151** **29902**	**108119**		**456** **92**
		Итого общая сметная стоимость				544 283				
		Ненормируемые 6%				32 657				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				576 940				
		Временные здания и сооружения 2,72 %				15 693				
		Итого				592 633				
		Затраты на производсьво СМР в зимнее время 2,07 %				12 267				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %				5 926				
		На оплату доп. отпусков 0,4 %				2 371				
		Итого				613 197				
		Коэф. Перехода на 2010 г. 1,823				1 117 858				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				22 357				
		Итого				1 140 215				
		НДС 12%				136 826				
		Итого				1 277 041				

Заказчик:

Подрядчик:

Тех. надзор:

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.КАРКАРА

Наименование объекта - Водопровод

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2012 год

По сметам: Строительство водопроводных колодцев, Бетонные и прочие работы, Водопровод, Резервуар монолитный Водопровод на 1000 метров, Водопровод.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	215	9,10 0,00	9,10 2,95	1 957 0	1 957 634	615 97	0,00 0,01	0 2
2	8.02-05-20 02, СН	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	439	61,77 2,00	59,77 7,40	27 117 878	26 239 3 249	4 003 97	0,01 0,03	4 13
3	8.02-05-20 02, СН	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	288	85,52 2,77	82,75 10,24	24 630 798	23 832 2 949	3 635 97	0,02 0,04	6 12
4	8.02-05-20 02, СН	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	119	110,09 3,13	106,59 15,70	13 101 372	12 684 1 868	2 173 97	0,02 0,05	2 6
5	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, (560х1,95) т	675,73	51,75 0,00	51,75 10,35	34 969 0	34 969 6 994	6 994 100	0,00 0,22	0 149
6	Е0101-164-4	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	150	758,14 758,14	0,00 0,00	113 721 113 721	0 0	128 505 113	4,09 0,00	614 0
7	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого привозного грунта м3	130	352,13 176,73	175,40 65,72	45 777 22 975	22 802 8 544	40 975 130	1,17 0,32	152 42
8	8.02-05-20 02, СН	Засыпка мягкого грунта 1 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 трубопроводов на б 30 см м3	560	34,42 1,12	33,31 4,12	19 275 627	18 654 2 307	2 846 97	0,01 0,01	6 6
9	Е0101-17-1	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы для засыпки в траншеи м3	560	27,25 0,91	26,29 8,80	15 260 510	14 722 4 928	5 275 97	0,01 0,03	6 17

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е010333-А5- 1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 5 км. (560х1.6) т	896	51.75 0.00	51.75 10.35	46 368 0	46 368 9 274	9 274 100	0,00 0.22	0 197
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1.2 группы пневматическими трамбовками м3	560	24.78 19.58	5.19 0.00	13 877 10 965	2 906 0	10 636 97	0.12 0.00	67 0
12	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), с перемещением до 5 м м3	4420	8.71 0.00	8.71 2.83	38 498 0	38 498 12 509	12 134 97	0.00 0.01	0 44
13	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см м3	4420	11.66 0,00	11.66 4.16	51 537 0	51 537 18 387	17 835 97	0.00 0.01	0 44
14	Е0101-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2.2 т, при толщине м3	4420	1,01 0.00	1.01 0.46	4 464 0	4 464 2 033	1 972 97	0,00 0.00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**450551** **150846**	**299632** **73676**	**246872**		**856,53** **531**
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
15	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм км	1	89942,55 48127,50	41553.67 11054.83	89 943 48 128	41 554 11 055	76 938 130	284,05 42,90	284 43
17	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм км	1	11660,63 11074,50	0.00 0.00	11 661 11 075	0 0	14 398 130	71,07 0,00	[illegible] 0
18	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	7	344,84 79.96	259.48 67,83	2 414 560	1 816 475	1 346 130	0.48 0,26	3 2
19	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м м	-16,2943	6230,00 0,00	0.00 0.00	-101 513 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				**2505** **59763**	**43370** **11530**	**92682**		**358,48** **45**

Бетонные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм м	34	507,16 175,95	0.83 0.32	17 243 5 982	28 11	7 791 130	1,00 0,00	34 0
2	п.9 СН РК 8. 02-04	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм м	34	1940.00 0,00	0.00 0.00	65 960 0	0 0	0 0	0.00 0.00	0 0
3	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра футляр	170	4618.68 1320.75	559.80 9.29	785 176 224 528	95 166 1 579	293 939 130	7.99 0.02	1 358 3
4	Е0122-50-1	Устройство бетонных упоров км	0.21	8252.48 846.00	2006,35 758.25	1 733 178	421 159	438 130	5.34 3.70	1 1
5	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	2.4725	247994.13 62775.00	49389.75 18657,00	613 165 155 211	122 116 46 129	261 742 130	312.70 91.12	773 225
6	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток м2	32,36	90,81 82.80	0,00 0.00	2 939 2 679	0 0	2 813 105	0.52 0.00	17 0
7	С Прайс-лист	Крест фланцевый с пожарной подставкой шт	2	28018.00 0.00	0.00 0.00	56 036 0	0 0	0 0	0,00 0.00	0 0
8	С Прайс-лист	Пожарная подставка 100х100 шт	28	23912,47 0.00	0.00 0.00	669 549 0	0 0	0 0	0,00 0.00	0 0
9	С Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой шт	30	25965.00 0.00	0,00 0.00	778 950 0	0 0	0 0	0,00 0.00	0 0
10	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	155.03	345.00 69.53	225,64 58.98	53 485 10 779	34 981 9 144	25 900 130	0,41 0.23	64 36
11	С Прайс-лист	Стоимость адаптеров шт	155	885,70 0.00	0.00 0,00	137 284 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен колодцев м2	602	251.62 37.35	3,82 1,44	151 475 22 485	2 300 867	27 555 118	0,21 0,01	126 6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бетонные и прочие работы								
11	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей т	-0,005	151200,00 0,00	0,00 0,00	-756 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
13	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без т	-0,0017	162700,00 0,00	0,00 0,00	-277 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	.6 СН РК 8. 02-04-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев м	-34,53	6230,00 0,00	0,00 0,00	-215 122 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
15	.6 СН РК 8. 02-04-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев м	-1,53	7920,00 0,00	0,00 0,00	-12 118 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
16	.6 СН РК 8. 02-04-	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 шт	-60,29	784,00 0,00	0,00 0,00	-47 267 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
17	.6 СН РК 8. 02-04-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и м3	-13,45	23700,00 0,00	0,00 0,00	-318 765 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
23	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,001	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	248 63	49 19	107 130	312,70 91,12	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**2738938** **421905**	**255061** **57908**	**620285**		**2373,6944** **271**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**3191994** **632514**	**598063** **143114**	**959839**		**3589** **847**
		Итого общая сметная стоимость				4 151 833				
		Ненормируемые 6%				249 110				
		Итого				4 400 943				
		Временные здания и сооружения 2,72 %				119 706				
		Итого				4 520 649				
		Затраты на производсьво СМР в зимнее время 2,07 %				93 577				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1 %				45 206				
		На оплату доп. отпусков 0,4 %				18 083				
		Итого				4 677 515				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Коэф. Перехода на 2010 г. 1.823				8 527 110				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				170 542				
		Итого				8 697 652				
		НДС 12%				1 043 718				
		Итого				9 741 371				
		Прочие расходы из смет: Водопровод. Бетонные и прочие работы, Водопровод на 1000 метров. резервуар монолитный Бетонные и прочие работы				-3 564 038				
		Итого к оплате				**6 177 333**				

Заказчик:

Подрядчик:

Тех. надзор:

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каркара Райымбекского района Алматинской области"**
Заказ **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №41от 21.05.2012г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-110 610 477тенге
Лимит финансирования на 2012год 77 485 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 60 880 714 тенге (Респ. бюджет)
б)отчетный месяц27 672 858 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август 2012 г.
по с.Каркара

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц 2012года		стоимость выполнен. работ за август м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каркара Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**77 485 000**	**23 246 000**	**18 264 001**	**4 981 999**	**60 880 714**	**1,0**	**19 371 000**	**27 672 858**	**16 604 286**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

SANA-2001 Версия 10-2.13

Заказчик:ГУ "ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каркара Райымбекского района

Акт за август 2012г.
выполненных работ
Фильтр-поглотитель

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона ф1500мм	1,34	3607,98	1879,87	4835	2519	3439	8,86	12
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	1924	721	130	2,061	3
2	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины	0,3	8378,77	66,01	2514	20	69	1,35	–
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–
3	2-1-222	Стремянки	0,032	151200		4838				
		т								
4	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	2	6230		12460				
		м								

5 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,54	23700		12798				
	м3								
6 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2	784		1568				
	шт								
7 Е22-8-6	Установка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с гидравлическим испытанием	0,045	154891,68	66009,8	6970	2970	5565	376	17
	км трубопровода								
			70200	24936,75	3159	1122	130	121,79	5
8 8-6-102	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм	4,5	1790		8055				
	м								
9 99-1-18прайс	Фильтр аэролайф-гидро КФ 3-150 оц/нерж.	1	127560		127560				
	шт								
	Всего прямые затраты				**181598**	**5509**			**29**
					5142	**1850**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				170947				
	Накладные расходы, тенге				9073				
	- заработная плата, тенге				1361				
	- трудоемкость, чел.-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11440				
	Всего				**202111**				
	Временные здания и сооружения (2,72%)				9080				
	- сметная заработная плата, тенге				775				
	- нормативная трудоемкость, чел.-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)				4297				
	- сметная заработная плата, тенге				1977				

- нормативная трудоемкость, чел.-ч	12
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	2076
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	830
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**218394**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**398132**
- материалы, тенге	311636
- сметная заработная плата, чел.-час	25542
Налог(2%)	7963
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**406095**
НДС(12%)	48731
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**454826**

Заказчик:ГУ "ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Технический надзор:ТОО "УКС"

SANA-2001 Версия 10-2.13

Заказчик:ГУ "ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каркара Райымбекского района

Акт
выполненных работ за август 2012 год

см.2-1-2

Строительство водопроводных колодцев

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Бетонные и прочие работы								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	20,35	8378,77	66,01	170508	1343	4716	1,35	27
		м3		195,75	24,93	3984	507	105	0,1218	2
2	2-1-222	Стремянка	0,598	151200		90418				
		т								
3	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	37	13400		495800				
		шт								
4	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,105	162700		17084				
		т								
5	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	89,56	6230		557959				

		м	
6	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,83
		м	
7	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	177
		шт	
8	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	37,94
		м3	
9	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	60
		шт	
10	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	42
		задвижка или клапан	
11	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	310
		шт	
12	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	42
		шт	
13	9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	310
		шт	
14	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	2,179
		т фасонных частей	

7920		22414				
784		138768				
23700		899178				
18075,87	36,99	1084552	2219	23517	1,82	109
288	13,5	17280	810	130	0,07	4
411,46	17,71	17281	744	13023	1,4	59
231,75	6,75	9734	284	130	0,03	1
473,47	39,24	146776	12164	107137	1,47	456
254,25	15,75	78818	4883	128	0,07	22
6480		272160				
560		173600				
247994,13	49389,75	540379	107620	230673	312,7	681
62775	18657	136787	40654	130	91,12	199

15	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	2,472	107786,81	398,18	266449	984	22177	42,1	104
		т фасонных частей		6750	150,75	16686	373	130	0,74	2
16	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	310	492		152520				
		шт								
17	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	161	300,56	225,63	48390	36326	26897	0,414	67
		шт.		69,53	58,98	11194	9496	130	0,226	36
18	99-22-5Прай	Муфта с фланцами д=110мм	161	3113		501193				
		шт								
19	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	32,69	36,09	0,09	1180	3	131	0,0218	1
		м2		4,39	0,05	144	2	90	0,0002	–
20	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	32,69	20,95	0,02	685	1	122	0,0213	1
		м2		4,14	–	135	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**5597294**	**161404**			**1505**
						274762	**57009**			**266**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5161128				
		Накладные расходы, тенге				428393				
		- заработная плата, тенге				64259				
		- трудоемкость, чел.-ч				214				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				361541				
		Всего				**6387228**				
		Временные здания и сооружения (2,72%)				173733				
		- сметная заработная плата, тенге				24496				
		- нормативная трудоемкость, чел.-ч				139				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)	135812
- сметная заработная плата, тенге	62474
- нормативная трудоемкость, чел.-ч	380
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	65610
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	26244
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6788627**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**12375667**
- материалы, тенге	9408736
- сметная заработная плата, чел.-час	1047959
Налог(2%)	247513
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**12623180**
НДС(12%)	1514782
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**14137962**

Заказчик:ГУ "ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Технический надзор:ТОО "УКС"

SANA-2001 Версия 10-2.13

Заказчик:ГУ "ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каркара Райымбекского района

Акт
выполненных работ за август 2012г
Благоустройство

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Ограждение существующей скважины								
1	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из решетчатых панелей с цоколем,высотой 2м, тип Б4В-строительные работы ktpp=9; ktpм=9; kзпр=9; kэкс=9; kзпм=9;	280	8354,65	3388,79	2339302	948861	1032637	10,35	2898
		м оград		1680,75	953,53	470610	266988	140	3,573	1000
2	Е7-25-6	Устройство распашных ворот с установкой металлических стоек ktpp=4; kзпр=4;	1	28871,53	4074,82	28872	4075	15954	60,4	60
		шт		10260	1135,87	10260	1136	140	4,2099	4
3	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов ktpp=8; kзпр=8;	1	20856,65	33,47	20857	33	16096	62,8	63
		шт		11484	12,65	11484	13	140	0,0617	–
		Всего прямые затраты				**2389031**	**952969**			**3021**
						492354	**268137**			**1004**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				943707				

Накладные расходы, тенге	1064687
- заработная плата, тенге	159703
- трудоемкость, чел.-ч	532
Всего	**3453718**
Временные здания и сооружения (2,72%)	93941
- сметная заработная плата, тенге	13246
- нормативная трудоемкость, чел.-ч	75
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)	73437
- сметная заработная плата, тенге	33781
- нормативная трудоемкость, чел.-ч	206
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	35477
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	14191
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3670764**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**6691803**
- материалы, тенге	1720378
- сметная заработная плата, чел.-час	1853789
Налог(2%)	133836
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**6825639**
НДС(12%)	819077
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**7644716**

Заказчик:ГУ "ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Технический надзор:ТОО "УКС"

SANA-2001 Версия 10-2.13 Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик:ГУ "ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каркара Райымбекского района

Акт приемки выполненных работ за август 2012 г.

Резервуар монолитный на 250м3(2шт)

Составлен в уровне цен 2001 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-90-5	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 1 группы	586	8,28	–	4852	–	5483	0,0525	31
		м2 спланированной поверхности		8,28	–	4852	–	113	–	–
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	105,04	26,22	25,03	2754	2629	808	0,008	1
		м3 грунта		1,15	6,78	121	712	97	0,0232	2
3	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	126,048	49,9	49,9	6290	6290	1259	–	–
		т		–	9,99	–	1259	100	0,02095	3
4	Е1-13-1	Покрытие резервуара грунтом 1 группы эксковаторами	104	27,97	26,96	2909	2804	926	0,00701	1
		м3 грунта		1,01	8,17	105	850	97	0,0305	3

5	Е1-85-4	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	506
6	Е47-25-6	Посев трав на резервуаре вручную *м2*	506

Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы

7	Е6-18-2	Устройство монолитной рамы для перекрытий резервуара *м3*	20,6
8	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	1,02
9	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,216
10	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	0,55
11	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм *т*	0,2
12	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,15
13	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной 150 мм на высоте от опорной площади до 6 м *м3*	24
14	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,075

6,65	6,65	3365	3365	991	–	–
–	2,02	–	1022	97	0,00661	3
19,01	–	9619	–	5359	0,0525	27
8,21	–	4154	–	129	–	–
16951,24	407,3	349196	8390	54916	14,4	297
2385	153,86	49131	3170	105	0,7515	15
66000		67320				
83500		18036				
58700		32285				
56200		11240				
48700		7305				
13002,34	241,1	312056	5786	34614	8,06	193
1282,5	91,08	30780	2186	105	0,4448	11
82500		6188				

15	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,225
		т	
16	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,08
		т	
17	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,57
		т	
18	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,3072
		т	
19	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,24
		т	
20	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм kзпр=1,15;	388,8
		м2 стяжки	
21	Е46-8-3	Обетонирование камер лаза и покрытия.вентиляционной трубы	1,6
		м3	
22	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1,29
		м3 сборных железобетонных конструкций	
23	30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	1,29
		м3	
24	Е6-36-4	Железнение поверхности	266,6
		м2 поверхности	

Раздел 3. Металлоконструкции

73000		16425				
83500		90180				
65900		103463				
61200		18801				
48700		11688				
211,48	9,95	82223	3869	30497	0,356	138
60,03	3,74	23340	1454	123	0,0182	7
22962	302,67	36739	484	6329	24,61	39
3840,75	114,75	6145	184	100	0,56	1
2805,26	1851,43	3619	2388	2548	4,933	6
812,93	597,97	1049	771	140	2,3715	3
16800		21672				
60,52	0,23	16135	61	14386	0,289	77
51,3	0,09	13677	24	105	0,0004	–

25	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	0,218
26	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,218
27	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер *т конструкций*	0,356
28	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров *т*	0,356

Раздел 4. Прочие работы

29	Е13-39-3	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков по периметру покрытия и фундамента днища *м2*	167
30	Е7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швов *м шва*	82,4
31	Е13-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз *м2*	44
32	Е13-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 *м2*	44
33	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 kзпр=7,62; *м2*	44
34	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	370,8

13711,46	5475,86	2989	1194	1294	28,9	6
5040	1552,87	1099	339	90	5,46	1
151200		32962				
14806,01	1133,15	5271	403	4259	82,1	29
12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
247800		88217				
612,02	1,57	102207	262	19615	0,67	112
130,5	–	21794	–	90	–	–
59,17	0,14	4876	12	3095	0,159	13
26,78	0,05	2207	4	140	0,0003	–
43,64	0,09	1920	4	176	0,0218	1
4,41	0,05	194	2	90	0,0002	–
52,51	0,05	2310	2	110	0,0136	1
2,75	0,02	121	1	90	0,0001	–
88,42	0,12	3890	5	838	0,0138	1
21,11	0,05	929	2	90	0,0002	–
91,24	7,38	33832	2737	33354	0,536	199

		м2	
35	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	220,8
		м2	
36	Е41-4-6	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в три слоя	268,6
		м2	
37	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,17204
		т	
38	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	3,13346
		т	
39	Е22-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами kзпр=1,03;	0,006
		км трубопровода	
40	Е20-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	2
		зонт	
41	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0036
		т	
42	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	30,6
		м2	
43	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	30,6
		м2	

83,7	2,79	31036	1035	104	0,0136	5
68,29	7,38	15078	1630	14591	0,409	90
60,75	2,79	13414	616	104	0,0136	3
105,64	7,38	28375	1982	28183	0,616	165
98,1	2,79	26350	749	104	0,0136	4
26143,05	1166,29	4498	201	333	5,07	1
1284,75	574,87	221	99	104	2,69	–
30038,95	1537,93	94126	4819	9772	9,49	30
2407,5	590,92	7544	1852	104	2,44	8
596494,18	23806,04	3579	143	475	297	2
51912	8993,25	311	54	130	43,92	–
1065,7	6,95	2131	14	214	0,49	1
81	2,25	162	5	128	0,01	–
53600		193				
36,09	0,09	1104	3	122	0,0218	1
4,39	0,05	134	2	90	0,0002	–
20,95	0,02	641	1	114	0,0213	1

44	Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов *т конструкций*	0,024
45	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	24

Раздел 5. технологические трубопроводы

46	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 мм *т*	0,93978
47	8-1-83	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм *т*	0,93978
48	Е22-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,02
49	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость *м3 емкости*	534
50	Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды *м3 емкости*	534

Всего прямые затраты

В том числе стоимость: материалов, тенге

Накладные расходы, тенге
- заработная плата, тенге
- трудоемкость, чел.-ч

4,14	–	127	–	90	–	–
21562,67	927,19	518	22	361	99,9	2
16627,5	101,25	399	2	90	0,49	–
200		4800				
23181	1862	21785	1750	17202	118	111
20090	248	18880	233	90	1,447	1
106500		100087				
4194	–	84	–	100	24,7	–
3870	–	77	–	130	–	–
24,6	0,69	13136	368	6712	0,0787	42
11,7	0,27	6248	144	105	0,0013	1
52,65	0,22	28115	117	13373	0,165	88
23,76	0,09	12688	48	105	0,0004	–
		1831084	**51735**			**1706**
		281879	**16961**			**72**
		1497473				
		487556				
		46861				
		156				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	139118
Всего	**2457758**
Временные здания и сооружения (2,72%)	71149
- сметная заработная плата, тенге	8714
- нормативная трудоемкость, чел.-ч	49
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)	48312
- сметная заработная плата, тенге	22224
- нормативная трудоемкость, чел.-ч	135
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	23339
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	9336
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2609894**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**4757837**
- материалы, тенге	2729893
- сметная заработная плата, чел.-час	746179
Налог(2%)	95157
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4852994**
НДС(12%)	582360
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5435354**

Заказчик:ГУ "ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Технический надзор:ТОО "УКС"