Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

«Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор кенті, АБК ғимаратының 1 қатарын күрделі жөндеу» нысаны бойынша
мемлекеттік қабылдау комиссиясының пайдалануға қабылдау туралы актісі

Индербор кенті № ____ «__» _____ 2015 жыл

«Индер аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

2015 жылғы «06» тамыз № Индер ауданының әкімі С.Арыстанның шешімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы құрамында:

Төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі:

М.Алдерзин — аудан әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы.

Төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы органының өкілі:

М.Сарбалин — Атырау мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының инспекция бөлімінің басшысы, комиссия төрағасының орынбасары.

Комиссия мүшелері - өкілдер:

О.Хасан — Индер аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы, тапсырысшы мекеме;

І.Сақыпқалиев — Индер аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы;

Б.Иманғазиев — Индер аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы;

А.Қосымбаева — Аудандық тұтынушылар құқықтарын қорғау басқармасының басшысы міндетін атқарушы;

А.Құсайнов — Индербор кенті әкімі;

М.Нұғманова — Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы;

А.Рахметов — «АдияСтройПроект» ЖШС-ның басшысы, бас жобалаушы;

З.Искакова — «Искакова З.С.» ЖК-ның директоры, техникалық қадағалаушы;

С.Усеев — «Дан-Строи-База-ЛТД» ЖШС, бас мердігер.

АНЫҚТАДЫ:

1.Тапсырыс беруші *Индер аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөлімі.*

2.«Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор кенті, АБК ғимаратының 1 қатарын күрделі жөндеу» нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

3.«Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор кенті, АБК ғимаратының 1 қатарын күрделі жөндеу» *жұмыстарын* орындаған бас мердігер *«Дан-Строй-База-ЛТД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.*

4. *.«Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор кенті, АБК ғимаратының 1 қатарын күрделі жөндеу»* жұмыстарына арналған жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы *«АдияСтройПроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.*

5.Атырау облысы Индер ауданы Индербор кенті АБК ғимаратының 1-қатарына күрделі жөндеу жұмыстары *«Мемсараптама» РМК Атырау облысы бойынша филиалының 2013 жылғы 04 қазандағы №05-0287/13 қорытындысымен* бекіткен жобалық-сметалық құжаттамасы бойынша жүргізілген.

6.Күрделі жөндеу жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы *5 мамыр 2015 жыл*;
жұмыстың аяқталуы *10 тамыз 2015 жыл*;
Күрделі жөндеу жұмыстарының ұзақтығы: ай.

7.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: *мемлекеттік сараптама қорытындысы, жобалау-сметалық құжаттары, көрінбейтін жұмыстардың актісі, сынақтан өткендігі туралы актілері.*

8.Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:
Атырау облысы Индер ауданы Индербор кенті АБК ғимаратының қуаты – типтік үлгідегі төрт қабатты. АБК ғимаратының жалпы алаңы- 3325. Күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген 1 қатардың алаңы- 831,3.

9. Күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуші мердігер мекемемен тапсырысшы мекеменің арасында жасақталған 2015 жылғы 5 мамырдағы №21 келісім-шарт бойынша бекітілген жобалық-сметалық құжаттаманың құны- 19 535 359, 20 теңге.
Техникалық бақылаушы – 62375 теңге, авторлық бақылаушы- 41126,40 теңге.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор кенті, АБК ғимаратының 1 қатарын күрделі жөндеу» нысаны

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

«Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор кенті, АБК ғимаратының 1 қатарын күрделі жөндеу» нысаны

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

М.Алдерзин _____ (қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары:

М.Сарбалин _____ (қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Б.Иманғазиев _____ (қолы, күні, мөр)

З.Искакова _____ (қолы, күні, мөр)

А.Қосымбаева _____ (қолы, күні, мөр)

А.Құсайнов _____ (қолы, күні, мөр)

М.Нұғманова _____ (қолы, күні, мөр)

А.Рахметов _____ (қолы, күні, мөр)

І.Сақыпқалиев _____ (қолы, күні, мөр)

С.Усеев _____ (қолы, күні, мөр)

О.Хасан _____ (қолы, күні, мөр)

Заказчик ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Наименование объекта Капитальный ремонт здания 1-го этажа здания "АБК в п.Индерборский Индерского района "

форма № 3 КС
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь **месяц** 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование			код
		21	05.05.2015 г.						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу борудовани		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт здания 1-го этажа здания "АБК в п.Индерборский Индерского района "	13 674 751,44	12 209 599,50							1 465 151,94	13 674 751,44
итого к оплате	13 674 751,44	(Тринадцать миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят одна) тенге 44 тиын								

Заказчик

Руководитель отдела ГУ "Индерский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

_____ **Хасан О.К.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Заказчик **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"**

Наименование объекта **Капитальный ремонт здания 1-го этажа здания "АБК в п.Индерборский Индерского района "**

Договор **№ 21 от 05.05.2015 года**

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ

за июнь **месяц** 2015 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2015 году	
				июнь	
1.	Капитальный ремонт здания 1-го этажа здания "АБК в п.Индерборский Индерского района "	**19 535 359,20**	**13 674 751,44**	13 674 751,44	

Заказчик

Руководитель отдела
ГУ "Индерский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Хасан О.К.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Усеев С.

Заказчик — **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик — **ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"**

Наименование объекта — **Капитальный ремонт здания 1-го этажа здания "АБК в п.Индер Индерского района"**

Договор — **№ 21 от 05.05.2015 года**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ

за июнь **месяц** 2015 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2015 году	
				июнь	
1.	Капитальный ремонт здания 1-го этажа здания "АБК в п.Индер Индерского района"	**19 535 359,20**	**13 674 751,44**	13 674 751,44	

Заказчик

Руководитель отдела
ГУ "Индерский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Хасан О.К.

ТЕХНАДЗОР

ИП "Искакова З.Т."

Искакова З.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Усеев С.

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания 1-го этажа здания "АБК в п.Индерборский Индерского района "**

договор **№ 21 от 05.05.2015 года**

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2015 года

на На ремонтно-строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы										
1	Е0153-2-1	**Разборка кладки простых стен из кирпича**	5,85	4899,14	1880,99	28660	11004	22094	21,24	124
		м3		3018,15	538,09	17656	3148	106,2	2,91	17
2	Е0155-3-1	**Разборка кирпичных перегородок**	4,5008	2719,44	399,69	12240	1799	11389	15,88	71
		м3		2319,75	63,00	10441	284	106,2	0,54	2
3	Е0157-2-8	**Разборка цементного покрытия полов**	450,55	358,97	192,06	161735	86534	119233	1,11	501
		1м2		166,91	72,15	75201	32507	110,7	0,40	181
4	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	55,88	116,63	10,56	6517	590	6665	0,70	39
		1м2		106,07	1,67	5927	93	110,7	0,01	1
5	Е0156-2-2	**Снятие оконных переплетов остекленных**	3,3	74,90	6,81	247	22	247	0,46	2
		м2		68,09	1,08	225	4	108	0,01	--
6	Е0109-53-1 т.ч. п.3.5	**Демонтаж металлических дверей**	0,36	8918,89	793,21	3211	286	2597	49,26	18
		т		7735,50	278,77	2785	100	90	1,37	--
7	Е0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	9	320,85	30,15	2888	271	2854	1,96	18
		шт		290,70	2,90	2616	26	108	0,19	2
8	Е0156-12-1	**Снятие дверных полотен**	18,9	59,88	6,55	1132	124	1110	0,36	7
		м2		53,33	1,04	1008	20	108	0,01	--
9	Е0156-14-1	**Снятие дверных /оконных/ приборов врезных**	9	18,74	--	169	--	182	0,14	1
		шт		18,74	--	169	--	108	--	--

10	Е0156-1-3	Демонтаж оконных коробок в рубленных бревенчатых и брусчатых стенах	6	113,80	5,12	683	31	709	0,73	4
		шт		108,68	0,81	652	5	108	0,01	--
11	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	6,545	74,90	6,81	490	45	489	0,46	3
		м2		68,09	1,08	446	7	108	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			217971	100705			788
			Тенге			117126	36193			204
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			408672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1076
		Сметная заработная плата -	Тенге				178454			
		РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы								
12	Е0153-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0,75	18481,39	488,84	13861	367	5335	44,42	33
		м3		6615,00	83,25	4961	62	106,2	0,44	--
13	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	0,878	11397,88	305,59	10007	268	1070	6,70	6
		м3		1044,00	103,36	917	91	106,2	0,40	--
14	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	1	28578,23	208,73	28578	209	8309	55,16	55
		м3		8230,50	78,75	8230	79	100	0,39	--
15	Е0146-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	4,5	61,04	30,92	275	139	169	0,18	1
		м		30,11	11,67	136	53	90	0,06	--
16	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж перемычек из уголков	0,035	17023,17	1416,44	596	50	434	94,42	3
		т		14826,38	497,81	519	17	81	2,44	--
17	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,035	147100,00	--	5149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	0,65	1029,79	6,15	669	4	138	1,32	1
		м2		222,01	2,34	144	2	94,5	0,01	--

19	Е0110-86-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в санузлах на металлическом каркасе	3,85	1499,86	11,80	5774	45	1601	2,02	8
		м2		342,00	4,46	1317	17	120	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			64909	1082			107
			Тенге			16224	321			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			86884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				19103			
		РАЗДЕЛ 4.Окна								
20	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	14,8625	379,30	23,60	5637	351	3289	1,18	17
		м2		196,66	8,22	2923	122	108	0,04	1
21	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	14,8625	251,83	6,98	3743	104	1779	0,67	10
		м2		108,16	2,65	1607	39	108	0,01	--
22	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	14,8625	9940,00	--	147733	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	10,75	3680,00	--	39560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0163-2-3	Удаление битых стекол	5,3	48,28	1,19	256	6	237	0,33	2
		м2		47,09	0,18	250	1	94,5	--	--
25	Е0115-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	5,3	147,36	4,98	781	26	721	1,36	7
		м2		142,06	1,89	753	10	94,5	0,01	--
26	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	5,3	2800,00	--	14840	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

27	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	2,6875	9,85	0,06	26	--	26	0,06	--
		м2		8,86	0,03	24	--	107,1	--	--
28	С11011-1972 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	10,75	244,23	--	2625	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			215202	487			37
			Тенге			5557	173			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			234528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6637			
		РАЗДЕЛ 5.Двери								
29	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	11,352	379,71	40,10	4310	455	4024	1,71	19
		м2		313,09	15,16	3554	172	108	0,07	1
30	С12022-1	Двери металлические	3	25100,00	--	75300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С12022-2	Двери металлические	2	37400,00	--	74800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			154410	455			19
			Тенге			3554	172			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			167941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4330			
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
		Тип2								
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	206,65	343,80	12,44	71046	2570	14802	0,41	85
		м2		60,03	4,67	12405	966	110,7	0,02	5
33	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	206,65	315,37	5,03	65172	1038	1423	0,03	6
		м2		4,35	1,87	898	387	110,7	0,01	2
34	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	206,65	972,01	4,90	200866	1013	15340	0,38	79

		м2		58,50	1,85	12089	382	123	0,01	2	
		Тип3									
35	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	209,6	343,80	12,44	72060	2607	15013	0,41	86	
		м2		60,03	4,67	12582	980	110,7	0,02	5	
36	Е0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	209,6	315,37	5,03	66102	1053	1444	0,03	6	
		м2		4,35	1,87	911	393	110,7	0,01	2	
37	Е0111-31-8	**Устройство покрытий из керамогранита**	209,6	2065,94	20,65	433021	4328	124271	3,35	701	
		м2		527,85	7,74	110637	1622	110,7	0,04	8	
		Тип 4									
38	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции из пленок ПВХ в один слой**	4,9	275,51	23,03	1350	113	583	0,48	2	
		м2		98,84	8,64	484	42	110,7	0,04	--	
39	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	4,9	343,80	12,44	1685	61	351	0,41	2	
		м2		60,03	4,67	294	23	110,7	0,02	--	
40	Е0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	4,9	315,37	5,03	1545	25	34	0,03	--	
		м2		4,35	1,87	21	9	110,7	0,01	--	
41	Е0111-27-2	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов**	4,9	2073,35	14,65	10159	72	1101	1,22	6	
		м2		197,43	5,49	967	27	110,7	0,03	--	
		Тип9									
42	Е0111-31-8	**Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2**	177	2065,94	20,65	365672	3655	104942	3,35	592	
		м2		527,85	7,74	93429	1370	110,7	0,04	7	
43	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	212,1	125,78	0,20	26678	42	4389	0,10	22	
		м		18,61	0,09	3947	19	110,7	--	--	
44	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	430,2	268,20	0,40	115380	172	22865	0,27	117	
		м		47,87	0,14	20596	59	110,7	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			1430736	16749			1705	
			Тенге			269262	6279			31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1841532					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1889	
		Сметная заработная плата -	Тенге				321525				

РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка

45	Е0162-36-4	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	69,54	37,04	--	2576	--	2434	0,26	18
		м2		37,04	--	2576	--	94,5	--	--
46	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1743,81	32,87	--	57319	--	57319	0,23	398
		м2		32,87	--	57319	--	100	--	--
47	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	14,2	133,16	23,58	1891	335	1526	0,74	11
		м2		109,58	4,16	1556	59	94,5	0,02	--
48	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1808,62	189,44	5,08	342633	9191	268754	0,85	1539
		м2		156,03	1,21	282203	2193	94,5	0,06	117
49	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	98,95	705,88	7,91	69846	783	33911	2,06	204
		м2		359,66	2,99	35589	296	94,5	0,01	1
50	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	69,54	473,11	4,93	32900	342	7839	0,64	44
		м2		117,43	1,86	8166	130	94,5	0,01	1
51	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1572,29	389,90	4,29	613033	6741	128414	0,52	823
		м2		84,79	1,64	133314	2575	94,5	0,01	12
52	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	98,95	703,04	7,65	69566	757	15475	0,93	92
		м2		162,60	2,90	16089	287	94,5	0,01	1
53	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	69,54	264,27	2,91	18377	203	3371	0,30	21
		м2		50,20	1,10	3491	76	94,5	0,01	--
54	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1659,03	257,97	2,35	427979	3899	71600	0,27	441
		м2		44,77	0,90	74274	1493	94,5	--	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1636121	22251			3590
			Тенге			614575	7108			141

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2360370				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4026
	Сметная заработная плата -	Тенге				710280			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3719350**	**141729**			**6246**
		Тенге			**1026298**	**50246**			**378**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3719350**				
	Накладные расходы -	Тенге			**1091901**				
	итого	Тенге			**4811251**				**7170**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**288675**				
	итого	чел.-ч			**5099926**				
	временные здания и сооружения 0,96%				48959				
	итого				5148886				
	Доп.затраты на транспорт привозных материалов 1,336%				68789				
	зимнее удорожание 1,35%				69510				
	выслуга лет 1%				51489				
	доп.отпуск 0,4%				20596				
	итого				5359269				
	итого с учетом перехода на текущий уровень цен 2,23355				11970196				
	налоги и сборы, обязательные платежи 2%				239404				
	итого				12209599,50				
	НДС 12%				1465151,94				
	итого				**13 674 751,44**				

Заказчик

Руководитель отдела
ГУ "Индерский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

_____Хасан О.К.

ТЕХНАДЗОР

ИП "Искакова З."

_____Искакова З.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____Усеев С.

Заказчик ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Наименование объекта Капитальный ремонт 1-го этажа здания АБК в п.Индерборский Индерского района

форма № 3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август **месяц** 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		21	05.05.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу борудовани		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт 1-го этажа здания АБК в п.Индерборский Индерского района	19 535 359,20	872 114,25							104 653,71	976 767,96
итого к оплате	976 767,96	(Девятсот семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят семь) тенге 96 тиын								

Заказчик

Руководитель отдела ГУ "Индерский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

_____ **Хасан О.К.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Заказчик **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"**

Наименование объекта **Капитальный ремонт 1-го этажа здания АБК в п.Индерборский Индерского района**

Договор **№ 21 от 05.05.2015 года**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ

за август **месяц** 2015 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2015 году		
				июнь	июль	август
1.	Капитальный ремонт 1-го этажа здания АБК в п.Индерборский Индерского района	**19 535 359,20**	**19 535 359,20**	13 674 751,44	4 883 839,8	976 767,96

Заказчик

Руководитель отдела
ГУ "Индерский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

_____**Хасан О.К.**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Искакова З."

_____**Искакова З.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____**Усеев С.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Наименование объекта - договор **Капитальный ремонт 1-го этажа здания АБК в п.Индерборский Индерского района**

№ 21 от 05.05.2015 года

А К Т

выполненных работ за август месяц 2015 года

На ремонтно-строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Двери								
1	E0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	73,71	446,86	128,16	32938	9447	17433	1,03	76
		м2		174,40	44,59	12855	3287	108	0,17	13
2	C12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	70,56	4010,00	--	282946	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	C12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	3,15	4250,00	--	13388	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	C11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	38	1380,00	--	52440	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
5	C11011-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	38	844,00	--	32072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	C12069-45	**Наличники**	165	74,00	--	12210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	C11011-814	**Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе**	5	5500,00	--	27500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод								
8	E0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	6,013	546,39	15,24	3285	92	2370	1,89	11
		м		336,38	5,71	2023	34	115,2	0,03	--

9	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
		1шт		292,39	19,69	877	59	115,2	0,09	--
10	С130904-59	Краны , Dy 20 мм	1	377,00	--	377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130904-58	Краны , Dy 15 мм	2	343,00	--	686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	636,63	0,80	1273	2	282	0,67	1
		м		122,13	0,31	244	1	115,2	--	--
13	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	15	764,59	1,79	11469	27	2046	0,64	10
		м		117,74	0,67	1766	10	115,2	--	--
		Прочистка д 100 мм - 2 шт								
14	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	124,67	1,54	249	3	277	0,70	1
		шт		117,74	0,56	235	1	117	0,42	1
15	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	0,2	6190,00	--	1238	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПРАЙС	Пробка канализационная	4	69,84	--	279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	0,8	2215,02	45,33	1772	36	315	1,66	1
		м		290,25	16,97	232	14	128	0,08	--
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация								
18	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
19	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,70	1,60	2063	2	1784	11,00	11
		шт		1982,00	--	1982	--	90	--	--
20	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	56	369,90	1,60	20714	90	17489	2,00	112
		шт		347,00	--	19432	--	90	--	--
21	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	9	153,50	--	1382	--	1166	1,00	9

		шт		144,00	--	1296	--	90	--	--
22	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	5	467,40	9,40	2337	47	1249	2,00	10
		шт		263,00	--	1315	--	95	--	--
23	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	307,70	--	308	--	263	2,00	2
		шт		277,00	--	277	--	95	--	--
24	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	0,90	55	1	47	0,33	--
		шт		49,70	0,20	50	--	95	--	--
25	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,70	1,60	2063	2	1784	11,00	11
		шт		1982,00	--	1982	--	90	--	--
26	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	5	85,50	0,20	428	1	210	0,23	1
		шт		38,00	0,10	190	1	110	--	--
27	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
28	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	7	241,70	91,00	1692	637	1042	0,82	6
		шт		131,00	25,70	917	180	95	0,15	1
29	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	270	10,00	4,50	2700	1215	1590	0,03	8
		м		4,90	1,30	1323	351	95	0,01	2
30	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	95	114,40	7,80	10868	741	4449	0,29	28
		м		48,80	0,50	4636	47	95	--	--
31	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	590	10,00	4,50	5900	2655	3475	0,03	18
		м		4,90	1,30	2891	767	95	0,01	4
32	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	95	8,50	0,10	807	10	659	0,05	5
		м		7,30	--	694	--	95	--	--
33	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	6	3100,60	1,60	18604	10	16038	16,00	96
		шт		2970,00	--	17820	--	90	--	--
34	СПРАЙС	ПРИБОР ВЭРС ПК8	1	5775,01	--	5775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

35	СПРАЙС	Блок питания	шт	1	2575,23	--	2575	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
36	СПРАЙС	Извещатель тепловой ИП 103	шт	9	103,65	--	933	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
37	СПРАЙС	Извещатель ДЫМОВОЙ ДИП 212-45М	шт	56	626,04	--	35058	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙС	Извещатель ручой ИПР-3СУ 103	шт	5	617,14	--	3086	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
39	С151801-11	Микровыключатель	шт	1	134,00	--	134	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
40	СПРАЙС	Свето звуковой оповещатель тКорбу	шт	1	940,10	--	940	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
41	СПРАЙС	Коробка ответительная КС 4	шт	5	175,35	--	877	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
42	СПРАЙС	Автомат с боксом	шт	1	359,95	--	360	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
43	СПРАЙС	КСПВ 2Х0,5 мм2	м	640	8,89	--	5690	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
44	СПРАЙС	КСПВ 4Х0,5 мм2	м	10	14,81	--	148	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
45	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,035	25100,00	--	879	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
46	СПРАЙС	Лоток пластиковый 22х10	м	175	31,75	--	5556	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
47	СПРАЙС	Лоток пластиковый 25х20	м	95	42,33	--	4021	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
48	СПРАЙС	Металлорукав Р3-Ц-Х15	м	95	31,64	--	3006	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
49	СПРАЙС	Кембрик монтажный ПВХ	М	20	21,76	--	435	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
50	СПРАЙС	Сирена сигнальная АС 10	шт	6	500,41	--	3002	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
51	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	7	462,00	--	3234	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				150617	5424			340

		Тенге			**59306**	**1348**			**8**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**218284**				**376**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**68951**			
	Сметная заработная плата -	Тенге				**15177**			**447**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**626304**	**4754**			**22**
		Тенге			**77539**				
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**626304**				
	Накладные расходы -	Тенге			**79112**				
	итого	Тенге			**705416**				**508**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42325**				
	итого	чел.-ч			**747741**				
	временные здания и сооружения 0,96%				7178				
	итого				754919				
	Доп.затраты на транспорт привозных материалов 1,336%				10086				
	зимнее удорожание 1,35%				10191				
	выслуга лет 1%				7549				
	доп.отпуск 0,4%				3020				
	итого				785765				
	итого с учетом перехода на текущий уровень цен 2,23355				1755046				
	налоги и сборы, обязательные платежи 2%				35101				
	итого				1790147				
	минус тендерная скидка				918033				
	итого				872114,25				
	НДС 12%				104653,71				
	итого				**976 767,96**				

Заказчик

Руководитель отдела

ГУ "Индерский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Хасан О.К.

ТЕХНАДЗОР

ИП "Искакова З."

Искакова З.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Усеев С.

Заказчик ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Наименование объекта Капитальный ремонт 1-го этажа здания АБК в п.Индерборский Индерского района

форма № 3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль **месяц** 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
		Номер	Дата	наименование	код	наименование				код
		21	05.05.2015 г.							
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу борудовани		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт 1-го этажа здания АБК в п.Индерборский Индерского района	18 558 591,24	4 360 571,25							523 268,55	4 883 839,80
итого к оплате	4 883 839,80	(Четыре миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи восемьсот тридцать девять) тенге 80 тиын								

Заказчик

Руководитель отдела ГУ "Индерский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Хасан О.К.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Усеев С.

Заказчик — **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик — **ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"**

Наименование объекта — **Капитальный ремонт 1-го этажа здания АБК в п.Индерборский Индерского района**

Договор — **№ 21 от 05.05.2015 года**

Р Е Е С Т Р
принятых актов выполненных работ
за июль **месяц** 2015 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2015 году	
				июнь	июль
1.	Капитальный ремонт 1-го этажа здания АБК в п.Индерборский Индерского района	**19 535 359,20**	**18 558 591,24**	13 674 751,44	4 883 839,8

Заказчик

Руководитель отдела
ГУ "Индерский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

_____**Хасан О.К.**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Искакова З."

_____**Искакова З.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____**Усеев С.**

Заказчик ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

2020

Форма 2В

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Наименование объекта - договор **Капитальный ремонт 1-го этажа здания АБК в п.Индерборский Индерского района**

№ 21 от 05.05.2015 года

А К Т
выполненных работ за июль месяц 2015 года

на На ремонтно-строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделочные работы								
1	E0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	12,21	257,97	2,35	3150	29	527	0,27	3
		м2		44,77	0,90	547	11	94,5	--	--
2	E0115-17-1	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	18,1	1979,64	2,63	35831	48	6567	2,30	42
		м2		382,95	0,99	6931	18	94,5	--	--
3	E0115-165-3	**Окраска колером масляным разбеленным поручней и перил за 2 раза**	60	360,36	4,70	21621	282	10313	1,07	64
		м2		180,09	1,80	10805	108	94,5	0,01	1
4	E0134-56-7	**Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических**	421,65	425,89	13,20	179579	5566	138197	2,04	858
		м2		326,03	5,04	137468	2124	99	0,02	10
5	C11011-651	**Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими**	421,65	1070,00	--	451166	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		фасад								
6	E0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	3	705,88	7,91	2118	24	1028	2,06	6

7	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	3	359,66	2,99	1079	9	94,5	0,01	--
			м2		703,04	7,65	2109	23	469	0,93	3
8	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	3	162,60	2,90	488	9	94,5	0,01	--
			м2		140,49	2,06	421	6	82	0,15	--
		НАВЕС	м2		28,21	0,79	85	2	94,5	--	--
9	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,043	15911,62	5742,95	684	247	183	19,67	1
			т		3337,88	1927,34	144	83	81	7,44	--
10	С12021-116	Стоимость м/к	т	0,043	122800,00	--	5280	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	3	69,86	--	210	--	170	0,39	1
			м2		69,86	--	210	--	81	--	--
12	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	3	72,63	59,69	218	179	86	0,08	--
			м2		12,94	22,50	39	67	81	0,11	--
13	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	м2	3	275,48	0,13	826	--	15	0,03	--
			м2		6,26	0,05	19	--	81	--	--
14	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	8	10,06	--	80	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	5,38	128,68	42,80	692	230	302	0,36	2
			м2		58,74	10,56	316	57	81	0,04	--
16	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	5,95028	587,00	--	3493	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо									
17	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания	м3	2,3	1707,53	126,11	3927	290	464	0,98	2
			м3		142,31	47,81	327	110	106,2	0,23	1
18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,15	15330,04	82,51	109610	590	1732	1,55	11
			м3		225,11	31,16	1610	223	94,5	0,15	1

	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,293	132,00	--	963	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,55886	5604,41	409,16	3132	229	1230	13,34	7
		1т		2173,50	154,69	1215	86	94,5	0,75	--
21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,559	67700,00	--	37844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	33,7	1808,15	14,65	60935	494	7570	1,22	41
		м2		197,43	5,49	6653	185	110,7	0,03	1
23	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,10077	13711,47	5475,87	1382	552	598	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	508	156	90	5,46	1
24	С12021-132	Стоимость м/к	0,1008	161100,00	--	16239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0113-44-7	Очистка щетками	8,1	69,86	--	566	--	458	0,39	3
		м2		69,86	--	566	--	81	--	--
26	Е0113-44-9	Обеспыливание	8,1	72,63	59,69	588	483	233	0,08	1
		м2		12,94	22,50	105	182	81	0,11	1
27	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	8,1	275,48	0,13	2231	1	41	0,03	--
		м2		6,26	0,05	51	--	81	--	--
28	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	24	10,06	--	241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Прочие работы									
29	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	388,5	6,08	--	2362	--	2126	0,05	18
		м2		6,08	--	2362	--	90	--	--
30	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	48,81	27,10	--	1323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	48,81	32,30	32,30	1577	1577	315	--	--

		Электроосвещение									
32	Е0121-23-1	Монтаж вводно распред.устройства	2	2252,25	--	4505	--	2716	8,03	16	
		шкаф		1397,25	--	2795	--	97,2	--	--	
33	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	36	501,20	13,20	18043	475	7842	1,00	36	
		шт		227,00	2,30	8172	83	95	0,01	--	
34	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	47	354,14	7,64	16645	359	15884	2,14	101	
		шт		346,50	1,19	16286	56	97,2	0,01	1	
35	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	21	263,81	2,81	5540	59	5337	1,60	34	
		шт		261,00	0,45	5481	9	97,2	--	--	
36	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	20	168,51	0,50	3370	10	3268	0,98	20	
		шт		168,01	0,09	3360	2	97,2	--	--	
37	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	16	263,81	2,81	4221	45	4066	1,60	26	
		шт		261,00	0,45	4176	7	97,2	--	--	
38	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	81	37,55	--	3042	--	2956	0,24	19	
		шт		37,55	--	3042	--	97,2	--	--	
39	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	780	32,10	0,26	25038	203	24193	0,20	154	
		м		31,84	0,07	24835	55	97,2	--	--	
40	Е0167-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	780	9,47	--	7387	--	7180	0,06	46	
		м		9,47	--	7387	--	97,2	--	--	
41	Е0167-13-6	Затягивание провода в трубы, последующий провод сечением 6 мм2	1560	6,12	--	9547	--	9280	0,04	57	
		м		6,12	--	9547	--	97,2	--	--	
42	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	190	17,21	--	3270	--	3178	0,10	19	
		м		17,21	--	3270	--	97,2	--	--	
43	Спрайс	Шкаф навесной металлический ЩРН 48(4/12),IP31	1	7930,63	--	7931	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

44	Спрайс	Шкаф навесной металлический ЩРН 24(2/12),IP31	1	1530,67	--	1531	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
45	Спрайс	Автоматический выключатель ВА 47-29-3/40	2	269,90	--	540	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
46	Спрайс	Автоматический выключатель ВА 47-29-1/16	7	72,10	--	505	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
47	Спрайс	Автоматический выключатель ВА 47-29-1/25	14	72,10	--	1009	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
48	Спрайс	Устройство защитного ограждения УЗО ВД-63 25А 2Р	14	1048,17	--	14674	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
49	С151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	47	3540,00	--	166380	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
50	С151702-23	Светильники тип ЛПБ06-2Х20-001-УХЛ4	21	1440,00	--	30240	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
51	Спрайс	Светильник настенны ARKTIK 1X18 IP65	20	1480,75	--	29615	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
52	С151702-44	Светильники тип ЛС002-2х40-01-УХЛ4KN-203F-2Х10	16	1850,00	--	29600	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
53	Спрайс	Наклейка самоклеющаяся "Выход"	16	305,02	--	4880	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
54	Спрайс	Лампа энергосберегающая	20	197,80	--	3956	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
55	С151706-77	Лампы ртутные	230	82,00	--	18860	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
56	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	230	17,00	--	3910	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
57	С151801-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	44	171,00	--	7524	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
58	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	5	215,00	--	1075	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--

59	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	29	156,00	--	4524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182,00	--	546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С151801-132	Коробка п/э для установки розеток,выключателей	0,081	16300,00	--	1320	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С151803-48	Коробки ответительные	0,064	26100,00	--	1670	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	2,53	13300,00	--	33649	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
64	Спрайс	Труба гофра ПВХ 16 мм	780	9,98	--	7784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
65	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,55	3
		комплект		445,05	19,69	445	20	115,2	0,09	--
66	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5987,64	26,91	5988	27	472	2,24	2
		комплект		398,48	11,25	398	11	115,2	0,05	--
67	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1912,61	1,96	1913	2	167	0,81	1
		шт		144,90	--	145	--	115,2	--	--
69	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	8,987	546,39	15,24	4910	137	3542	1,89	17
		м		336,38	5,71	3023	51	115,2	0,03	--
70	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	--
		1счетчик		77,63	--	78	--	115,2	--	--
71	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1454891**	**12217**			**1618**

		Тенге			263965	4041			25	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1821402					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге				307518			1774	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1454891**	**12217**			**1618**	
		Тенге			**263965**	**4041**			**25**	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1454891					
	Накладные расходы -	Тенге			263413					
	итого	Тенге			1718304					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103098				1774	
	итого	чел.-ч			1821402					
	временные здания и сооружения 0,96%				17485					
	итого				1838888					
	Доп.затраты на транспорт привозных материалов 1,336%				24568					
	зимнее удорожание 1,35%				24825					
	выслуга лет 1%				18389					
	доп.отпуск 0,4%				7356					
	итого				1914025					
	итого с учетом перехода на текущий уровень цен 2,23355				4275070					
	налоги и сборы, обязательные платежи 2%				85501					
	итого				4360571,25					
	НДС 12%				523268,55					
	итого				**4 883 839,80**					

Заказчик

Руководитель отдела
ГУ "Индерский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Хасан О.К.

ТЕХНАДЗОР

ИП "Искакова З."

Искакова З.

Искакова Замзагуль Сериковна
ИИН 620126402820

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

«Дан-Строй-База-ЛТД»

Усеев С.