Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Утвержденный приказом
управления строительства
от 15 декабря 2016 г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» декабря 2016 г.

Заказчик Управление Строительства Атырауской области, улица. Айтеке - би, 77. в лице руководителя Махуова Т.А.

на основании:
Декларации о соответствии 14.12.2016г. ТОО «ДанСтрой База ЛТД» г.Атырау ул.Жарбосынова 62, офис №7. Директор Усеев С.А.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 14.12.2016г. ТОО «G Construction Enginering Group». г.Атырау ул.Махамбета 100, офис 8. Директор Оразалиев Н.О. Инженер технического надзора Оразалиев О.Д. №06494, №06495, №06474 от 31.12.2013г

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 14.12.2016г. ТОО «Poligram». Директор Савгира О.А.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция мобилизационного склада в с.Алмалы Махамбетского района»

по адресу: Махамбетский район, Алмалинский сельский округ.

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «10» апреля 2015 г. №104.

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий талон № 445 от 25 августа 2015 года выданного Управлением государственного архитектурно-строительного контроля по Атырауской области

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Poligram».

утвержденного(й) РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области №05-0376/15 от 28 декабря 2015 года.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2016г;

окончание работ декабрь 2016г;

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,7992		0,7992	
Площадь застройки	га	0,1430		0,1430	
Этажность	эт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Площадь участка-0,7992 га, площадь застройки-0,1430га.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 133 870 536,0 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 104 619 219,0 тыс.тенге, оборудование 6 500 374,0 тыс.тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 124 320 000,0 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 97 159 868,0 тыс.тенге, оборудование 6 036 897,0 тыс.тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция мобилизационного склада в с.Алмалы Махамбетского района» принять в эксплуатацию.

РЕШИЛ: ***ГУ «Управление строительства Атырауской области».***
наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Махуов Тилек Алдабергенович***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ***Оразалиев Наурыз Оспанулы***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ***Савгира Олег Алексеевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_ ***Усеев Сержан Айсултанович***
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

Наименование объекта	Реконструкция мобилизационного склада в с.Алмалы Махамбетского района
программа 002	"Развитие объектов мобилизационной подготовки и ЧС"
(по специфике 431)	строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
Подрядчик	ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"
Адрес	г.Атырау, ул.Жарбосынова ,62
БИН	30740012201
ИИК	KZ208560000007021948
БИК	KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит" г.Атырау	

полная сметная стоимость		124 320 000,00	тенге
лимит финансирования	на 2016 гс	124 320 000,00	тенге

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту

а) с начала года 19 364 453,00 тенге в т.ч. НДС 2 074 762,82 тенге

б)за отчетный месяц 19 364 453,0 тенге в т.ч. НДС 2 074 762,82 тенге

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		дополнительное соглаш.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	номер	дата	наименование	код	наименование	КОД
		45	18.07.2016 год						

Наименование и виды выполненных работ			аванс				ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
	ед.изм.	стоимость ед.работ	сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Реконструкция мобилизационного склада в с.Алмалы Махамбетского района	тенге	124 320 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 364 453,00	19 364 453,00	19 364 453,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____**Тлеугалиева С.К.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____**Усеев С.**

Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области "**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-БаЗа- ЛТД"**

Наименование объекта - **Реконструкция мобилизационного склада в с.Алмалы Махамбетского района**

договор **№45 от 18.07.2016 года**

Р Е Е С Т Р
принятых актов выполненных работ
за август **месяц** 2016 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2016 году	
				август	
	Реконструкция мобилизационного склада в с.Алмалы Махамбетского района	**124 320 000,00**	**19 364 453,00**	**19 364 453,00**	
1.	Мобилизационный склад			13 245 834,00	
2.	АБК			6 118 619,00	

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____**Жантуреев М.Ж.**

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____**Мусагалиев А.К.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP"

_____**Оразалиев Н.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____**Усеев С.**

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области "**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-БаЗа- ЛТД"**

Наименование объекта - договор **Реконструкция мобилизационного склада в с.Алмалы Махамбетского района №45 от 18.07.2016 года**

А К Т

выполненных работ за август месяц 2016 года

на Общестроительные работы по МОБИЛИЗАЦИОННОМУ СКЛАДУ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.=Демонтажные работы=					
1	12-080101-1601 РСНБ РК 2015	**Демонтаж мягкой кровли**	**м2 слоя**	**972,0000**		**43,10**	**41892**
		Итого оплата труда:				**23,96**	**23292**
		Итого эксплуатация машин:				**0,77**	**749**
		Итого прямые затраты:				**24,36**	**23676**
		Накладные расходы	%	--		15,55	15113
		Сметная прибыль	%	8		3,19	3103
2	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**108,0000**		**553,26**	**59753**
		Итого оплата труда:				**307,22**	**33180**
		Итого эксплуатация машин:				**12,14**	**1311**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Итого прямые затраты:				**312,91**	**33794**
		Накладные расходы	%	--		199,37	21532
		Сметная прибыль	%	8		40,98	4426
3	11-110101-1402 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные толщиной 150 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования /Демонтаж/**	**м2 пола**	**972,0000**		**397,11**	**385989**
		Итого оплата труда:				**214,48**	**208474**
		Итого эксплуатация машин:				**14,37**	**13963**
		Итого прямые затраты:				**224,30**	**218018**
		Накладные расходы	%	--		143,39	139380
		Сметная прибыль	%	8		29,42	28592
4	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /Демонтаж/**	**м3 подстилаю**	**97,2000**		**4236,41**	**411779**
		Итого оплата труда:				**2067,23**	**200935**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**804,79**	**78225**
		Итого прямые затраты:				**2527,35**	**245659**
		Накладные расходы	%	--		1395,25	135618
		Сметная прибыль	%	8		313,81	30502
5	**12-180101-1205 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка отмостки**	**м3 конструкци**	**21,6000**		**1696,37**	**36642**
		Итого оплата труда:				**704,06**	**15208**
		Итого эксплуатация машин:				**588,53**	**12712**
		Итого прямые затраты:				**1100,04**	**23761**
		Накладные расходы	%	--		470,68	10167
		Сметная прибыль	%	8		125,66	2714
6	**12-030101-1601 РСНБ РК 2015**	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	**м3**	**28,0000**		**70119,53**	**1963347**
		Итого оплата труда:				**23454,26**	**656719**
		Итого эксплуатация машин:				**832,70**	**23316**
		Итого материалов:				**24890,68**	**696939**
		Итого прямые затраты:				**48807,92**	**1366622**
		Накладные расходы	%	--		16117,56	451292
		Сметная прибыль	%	8		5194,04	145433
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1911529**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1911529**
		Накладные расходы -	Тенге				**773102**
		Сметная прибыль -	Тенге				**214771**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2899402**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2899402**
		РАЗДЕЛ 2.=Фундаменты=					
		Фундамент монолитный Фм-1 (20шт)					
7	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**57,8000**		**1960,46**	**113315**
		Итого оплата труда:				**205,43**	**11874**
		Итого эксплуатация машин:				**87,25**	**5043**
		Итого материалов:				**1363,49**	**78810**
		Итого прямые затраты:				**1627,06**	**94044**
		Накладные расходы	%	--		188,19	10877
		Сметная прибыль	%	8		145,22	8394
8	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**39,0000**		**41633,95**	**1623724**
		Итого оплата труда:				**3288,29**	**128243**
		Итого эксплуатация машин:				**933,40**	**36403**
		Итого материалов:				**31622,41**	**1233274**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**35615,56**	**1389007**
		Накладные расходы	%	--		2934,40	114441
		Сметная прибыль	%	8		3084,00	120276
9	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,3000**		**19679,12**	**25583**
		Итого оплата труда:				**11248,85**	**14624**
		Итого эксплуатация машин:				**817,82**	**1063**
		Итого материалов:				**276,00**	**359**
		Итого прямые затраты:				**12132,54**	**15772**
		Накладные расходы	%	--		6088,87	7916
		Сметная прибыль	%	8		1457,71	1895
10	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3640**		**104075,98**	**37884**
		Итого прямые затраты:	**т**			**93018,00**	**33859**
		Накладные расходы	%	--		3348,65	1219
		Сметная прибыль	%	8		7709,33	2806
11	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,4880**		**101324,65**	**49446**
		Итого прямые затраты:	**т**			**90559,00**	**44193**
		Накладные расходы	%	--		3260,12	1591
		Сметная прибыль	%	8		7505,53	3663
12	**21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0820**		**105604,37**	**8660**
		Итого прямые затраты:	**т**			**94384,00**	**7739**
		Накладные расходы	%	--		3397,82	279
		Сметная прибыль	%	8		7822,55	641
13	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3660**		**102802,69**	**37626**
		Итого прямые затраты:	**т**			**91880,00**	**33628**
		Накладные расходы	%	--		3307,68	1211
		Сметная прибыль	%	8		7615,01	2787
14	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**144,5000**		**883,53**	**127670**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**165,77**	**23954**
		Итого эксплуатация машин:				**12,55**	**1814**
		Итого материалов:				**528,69**	**76395**
		Итого прямые затраты:				**705,44**	**101937**
		Накладные расходы	%	--		112,64	16276
		Сметная прибыль	%	8		65,45	9457
		Фундамент монолитный Фм-2 (10шт)					
15	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**28,9000**		**1960,46**	**56657**
		Итого оплата труда:				**205,43**	**5937**
		Итого эксплуатация машин:				**87,25**	**2521**
		Итого материалов:				**1363,49**	**39405**
		Итого прямые затраты:				**1627,06**	**47022**
		Накладные расходы	%	--		188,19	5439
		Сметная прибыль	%	8		145,22	4197
16	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**19,5000**		**41633,95**	**811862**
		Итого оплата труда:				**3288,29**	**64122**
		Итого эксплуатация машин:				**933,40**	**18201**
		Итого материалов:				**31622,41**	**616637**
		Итого прямые затраты:				**35615,56**	**694503**
		Накладные расходы	%	--		2934,40	57221
		Сметная прибыль	%	8		3084,00	60138
17	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,8060**		**19679,12**	**15861**
		Итого оплата труда:				**11248,85**	**9067**
		Итого эксплуатация машин:				**817,82**	**659**
		Итого материалов:				**276,00**	**222**
		Итого прямые затраты:				**12132,54**	**9779**
		Накладные расходы	%	--		6088,87	4908
		Сметная прибыль	%	8		1457,71	1175
18	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0520**		**104075,98**	**5412**
		Итого прямые затраты:	**т**			**93018,00**	**4837**
		Накладные расходы	%	--		3348,65	174
		Сметная прибыль	%	8		7709,33	401
19	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2050**		**101019,20**	**20709**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	**т**			**90286,00**	**18509**
		Накладные расходы	%	--		3250,30	666
		Сметная прибыль	%	8		7482,90	1534
20	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2440**		**101324,65**	**24723**
		Итого прямые затраты:	**т**			**90559,00**	**22096**
		Накладные расходы	%	--		3260,12	795
		Сметная прибыль	%	8		7505,53	1831
21	**21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0410**		**105604,37**	**4330**
		Итого прямые затраты:	**т**			**94384,00**	**3870**
		Накладные расходы	%	--		3397,82	139
		Сметная прибыль	%	8		7822,55	321
22	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2640**		**100849,13**	**26624**
		Итого прямые затраты:	**т**			**90134,00**	**23795**
		Накладные расходы	%	--		3244,82	857
		Сметная прибыль	%	8		7470,31	1972
23	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**72,2500**		**883,53**	**63835**
		Итого оплата труда:				**165,77**	**11977**
		Итого эксплуатация машин:				**12,55**	**907**
		Итого материалов:				**528,69**	**38198**
		Итого прямые затраты:				**705,44**	**50968**
		Накладные расходы	%	--		112,64	8138
		Сметная прибыль	%	8		65,45	4729
		Фундаментная балка ФБ-1 (9шт)					
24	**11-070101-0115 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка**	**шт. сборных**	**9,0000**		**359706,73**	**3237361**
		Итого оплата труда:				**3153,81**	**28384**
		Итого эксплуатация машин:				**720,09**	**6481**
		Итого материалов:				**315940,15**	**2843461**
		Итого прямые затраты:				**319529,70**	**2875767**
		Накладные расходы	%	--		13532,09	121789
		Сметная прибыль	%	8		26644,94	239804

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**3,3300**		**37151,29**	**123714**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**33204,00**	**110569**
		Накладные расходы	%	--		1195,34	3980
		Сметная прибыль	%	8		2751,95	9164
26	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**3,6000**		**883,53**	**3181**
		Итого оплата труда:				**165,77**	**597**
		Итого эксплуатация машин:				**12,55**	**45**
		Итого материалов:				**528,69**	**1903**
		Итого прямые затраты:				**705,44**	**2540**
		Накладные расходы	%	--		112,64	406
		Сметная прибыль	%	8		65,45	236
		Фундаментная балка ФБ-2 (4шт)					
27	**11-070101-0116 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные длиной более 6 м. Укладка**	**шт. сборных**	**4,0000**		**11440,10**	**45760**
		Итого оплата труда:				**4820,35**	**19281**
		Итого эксплуатация машин:				**1901,67**	**7607**
		Итого материалов:				**1197,46**	**4790**
		Итого прямые затраты:				**7231,16**	**28925**
		Накладные расходы	%	--		3361,53	13446
		Сметная прибыль	%	8		847,41	3390
28	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**2,4000**		**37151,29**	**89163**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**33204,00**	**79690**
		Накладные расходы	%	--		1195,34	2869
		Сметная прибыль	%	8		2751,95	6605
29	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**5,4000**		**883,53**	**4771**
		Итого оплата труда:				**165,77**	**895**
		Итого эксплуатация машин:				**12,55**	**68**
		Итого материалов:				**528,69**	**2855**
		Итого прямые затраты:				**705,44**	**3809**
		Накладные расходы	%	--		112,64	608
		Сметная прибыль	%	8		65,45	353
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5696858**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5696858
		Накладные расходы -	Тенге				375245
		Сметная прибыль -	Тенге				485768
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6557871
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6557871
		РАЗДЕЛ 3.=Колонн=					
30	**11-070103-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны прямоугольного сечения массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн более 0,7 м**	**шт. сборных**	**12,0000**		**16694,71**	**200337**
		Итого оплата труда:				**6076,82**	**72922**
		Итого эксплуатация машин:				**2517,26**	**30207**
		Итого материалов:				**3478,73**	**41745**
		Итого прямые затраты:				**11147,21**	**133767**
		Накладные расходы	%	--		4310,86	51730
		Сметная прибыль	%	8		1236,65	14840
31	**11-070103-0113 РСНБ РК 2015**	**Колонны прямоугольного сечения массой до 8 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн более 0,7 м**	**шт. сборных**	**--**		**24780,99**	**--**
32	**21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**14,4308**		**58085,54**	**838220**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**51914,00**	**749160**
		Накладные расходы	%	--		1868,90	26970
		Сметная прибыль	%	8		4302,63	62090
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**882926**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**882926**
		Накладные расходы -	Тенге				**78700**
		Сметная прибыль -	Тенге				**76930**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1038556**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1038556**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:	Тенге				**8491314**
		в том числе:					
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**889343**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**9380657**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**337704**
		ИТОГО:	Тенге				**9718360**
		Сметная прибыль	Тенге				**777469**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**10495828**
		временные здания и сооружения 2,9%					304379

1	2	3	4	5	6	7	8
	итого						10800207
	зимнее удорожание 2,34%						252725
	итого в текущих ценах на 4 КВАРТАЛ 2015 ГОДА						11052932
	итого с учетом перехода на текущий уровень цен 2016 года коэф 1,07						11826637,50
	НДС 12%						1419196,50
	итого						**13 245 834,00**

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____Жантуреев М.Ж.

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____Мусагалиев А.К.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP"

_____ Оразалиев Н.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ Усеев С.

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области "**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-БаЗа- ЛТД"**

Наименование объекта - договор **Реконструкция мобилизационного склада в с.Алмалы Махамбетского района №45 от 18.07.2016 года**

А К Т

выполненных работ за август месяц 2016 года

Общестроительные работы АБК

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.=Земляные работы=					
1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**32,3200**		**155,90**	**5039**
		Итого оплата труда:				**47,11**	**1523**
		Итого эксплуатация машин:				**103,77**	**3354**
		Итого материалов:				**0,11**	**4**
		Итого прямые затраты:				**111,49**	**3603**
		Накладные расходы	%	--		32,86	1062
		Сметная прибыль	%	8		11,55	373
2	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**Тенге за 1 тонну**	**51,7120**		**82,69**	**4276**
		Итого прямые затраты:				**73,90**	**3822**
		Накладные расходы	%	--		2,66	138
		Сметная прибыль	%	8		6,12	317
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**46,0800**		**108,39**	**4995**
		Итого оплата труда:				**33,57**	**1547**
		Итого эксплуатация машин:				**69,74**	**3214**
		Итого прямые затраты:				**77,04**	**3550**
		Накладные расходы	%	--		23,33	1075
		Сметная прибыль	%	8		8,03	370

1	2	3	4	5	6	7	8
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**2,3520**		**2243,97**	**5278**
		Итого оплата труда:				**1260,56**	**2965**
		Итого прямые затраты:				**1260,56**	**2965**
		Накладные расходы	%	--		817,19	1922
		Сметная прибыль	%	8		166,22	391
5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**46,0800**		**24,53**	**1131**
		Итого оплата труда:				**7,27**	**335**
		Итого эксплуатация машин:				**17,63**	**812**
		Итого прямые затраты:				**17,63**	**812**
		Накладные расходы	%	--		5,09	234
		Сметная прибыль	%	8		1,82	84
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,3520**		**1072,97**	**2524**
		Итого оплата труда:				**602,75**	**1418**
		Итого прямые затраты:				**602,75**	**1418**
		Накладные расходы	%	--		390,75	919
		Сметная прибыль	%	8		79,48	187
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**46,0800**		**173,52**	**7996**
		Итого оплата труда:				**83,74**	**3859**
		Итого эксплуатация машин:				**42,41**	**1954**
		Итого прямые затраты:				**105,59**	**4866**
		Накладные расходы	%	--		55,08	2538
		Сметная прибыль	%	8		12,85	592
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**21036**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**7888**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2314**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**31237**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**31237**
		РАЗДЕЛ 2.=Фундаменты=					
		Фундамент монолитный разрез 1-1					
8	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,1000**		**1960,46**	**31563**
		Итого оплата труда:				**205,43**	**3307**
		Итого эксплуатация машин:				**87,25**	**1405**
		Итого материалов:				**1363,49**	**21952**
		Итого прямые затраты:				**1627,06**	**26196**
		Накладные расходы	%	--		188,19	3030
		Сметная прибыль	%	8		145,22	2338

1	2	3	4	5	6	7	8
9	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	3,4400		37182,83	127909
		Итого оплата труда:				2837,98	9763
		Итого эксплуатация машин:				1150,24	3957
		Итого материалов:				28110,90	96701
		Итого прямые затраты:				31855,77	109584
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33232,19	114319
		НР второго уровня	%	3,6		1196,36	4115
		Накладные расходы	%	--		2572,78	8850
		Сметная прибыль	%	8		2754,28	9475
10	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3145		19679,12	6189
		Итого оплата труда:				11248,85	3538
		Итого эксплуатация машин:				817,82	257
		Итого материалов:				276,00	87
		Итого прямые затраты:				12132,54	3816
		Накладные расходы	%	--		6088,87	1915
		Сметная прибыль	%	8		1457,71	458
11	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0396		102547,59	4061
		Итого прямые затраты:	т			91652,00	3629
		Накладные расходы	%	--		3299,47	131
		Сметная прибыль	%	8		7596,12	301
12	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,2749		100849,13	27725
		Итого прямые затраты:	т			90134,00	24780
		Накладные расходы	%	--		3244,82	892
		Сметная прибыль	%	8		7470,31	2054
		Фундамент монолитный разрез 2-2					
13	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	2,5000		1960,46	4901
		Итого оплата труда:				205,43	514
		Итого эксплуатация машин:				87,25	218
		Итого материалов:				1363,49	3409
		Итого прямые затраты:				1627,06	4068
		Накладные расходы	%	--		188,19	470
		Сметная прибыль	%	8		145,22	363
14	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	1,0000		37182,83	37183
		Итого оплата труда:				2837,98	2838
		Итого эксплуатация машин:				1150,24	1150

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**28110,90**	**28111**
		Итого прямые затраты:				**31855,77**	**31856**
		Накладные расходы	%	--		2572,78	2573
		Сметная прибыль	%	8		2754,28	2754
15	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1246**		**19679,12**	**2452**
		Итого оплата труда:				**11248,85**	**1402**
		Итого эксплуатация машин:				**817,82**	**102**
		Итого материалов:				**276,00**	**34**
		Итого прямые затраты:				**12132,54**	**1512**
		Накладные расходы	%	--		6088,87	759
		Сметная прибыль	%	8		1457,71	182
16	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0287**		**102547,59**	**2943**
		Итого прямые затраты:	**т**			**91652,00**	**2630**
		Накладные расходы	%	--		3299,47	95
		Сметная прибыль	%	8		7596,12	218
17	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0959**		**100849,13**	**9672**
		Итого прямые затраты:	**т**			**90134,00**	**8645**
		Накладные расходы	%	--		3244,82	311
		Сметная прибыль	%	8		7470,31	716
		Фундамент монолитный разрез 3-3					
18	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**74,4000**		**1960,46**	**145859**
		Итого оплата труда:				**205,43**	**15284**
		Итого эксплуатация машин:				**87,25**	**6491**
		Итого материалов:				**1363,49**	**101444**
		Итого прямые затраты:				**1627,06**	**121053**
		Накладные расходы	%	--		188,19	14001
		Сметная прибыль	%	8		145,22	10804
19	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**55,8000**		**37182,83**	**2074802**
		Итого оплата труда:				**2837,98**	**158359**
		Итого эксплуатация машин:				**1150,24**	**64184**
		Итого материалов:				**28110,90**	**1568588**
		Итого прямые затраты:				**31855,77**	**1777552**
		Накладные расходы	%	--		2572,78	143561
		Сметная прибыль	%	8		2754,28	153689
20	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,2064**		**19679,12**	**63100**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**11248,85**	**36069**
		Итого эксплуатация машин:				**817,82**	**2622**
		Итого материалов:				**276,00**	**885**
		Итого прямые затраты:				**12132,54**	**38902**
		Накладные расходы	%	--		6088,87	19523
		Сметная прибыль	%	8		1457,71	4674
21	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,3894**		**102547,59**	**142482**
		Итого прямые затраты:	**т**			**91652,00**	**127343**
		Накладные расходы	%	--		3299,47	4584
		Сметная прибыль	%	8		7596,12	10554
22	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,8170**		**100849,13**	**183243**
		Итого прямые затраты:	**т**			**90134,00**	**163773**
		Накладные расходы	%	--		3244,82	5896
		Сметная прибыль	%	8		7470,31	13574
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2445338**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2445338**
		Накладные расходы -	Тенге				**206592**
		Сметная прибыль -	Тенге				**212154**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2864084**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2864084**
		РАЗДЕЛ 3.=Стены=					
23	**11-080301-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка обычная**	**м3 кладки**	**103,1784**		**11247,11**	**1160458**
		Итого оплата труда:				**2313,19**	**238671**
		Итого эксплуатация машин:				**1190,35**	**122818**
		Итого материалов:				**5663,30**	**584331**
		Итого прямые затраты:				**8877,01**	**915916**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10052,11	1037161
		НР второго уровня	%	3,6		361,88	37338
		Накладные расходы	%	--		1536,98	158583
		Сметная прибыль	%	8		833,12	85960
24	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**2,7600**		**39871,14**	**110044**
		Итого оплата труда:				**3275,39**	**9040**
		Итого эксплуатация машин:				**1286,86**	**3552**
		Итого материалов:				**29722,04**	**82033**
		Итого прямые затраты:				**33970,96**	**93760**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2946,76	8133
		Сметная прибыль	%	8		2953,42	8151
25	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородо**	**91,9500**		**5879,43**	**540613**
		Итого оплата труда:				**871,72**	**80154**
		Итого эксплуатация машин:				**132,23**	**12158**
		Итого материалов:				**3840,16**	**353103**
		Итого прямые затраты:				**4811,91**	**442455**
		Накладные расходы	%	--		632,00	58113
		Сметная прибыль	%	8		435,51	40045
		Перемычки					
26	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**24,0000**		**432,50**	**10380**
		Итого оплата труда:				**139,05**	**3337**
		Итого эксплуатация машин:				**135,44**	**3251**
		Итого материалов:				**59,39**	**1425**
		Итого прямые затраты:				**300,20**	**7205**
		Накладные расходы	%	--		100,27	2406
		Сметная прибыль	%	8		32,04	769
27	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных**	**5,0000**		**1999,48**	**9997**
		Итого оплата труда:				**748,02**	**3740**
		Итого эксплуатация машин:				**694,91**	**3475**
		Итого материалов:				**48,78**	**244**
		Итого прямые затраты:				**1322,51**	**6613**
		Накладные расходы	%	--		528,86	2644
		Сметная прибыль	%	8		148,11	741
28	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**2,1580**		**56302,04**	**121500**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**50320,00**	**108591**
		Накладные расходы	%	--		1811,52	3909
		Сметная прибыль	%	8		4170,52	9000
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1574539**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1574539**
		Накладные расходы -	Тенге				**233788**
		Сметная прибыль -	Тенге				**144666**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1952993**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1952993**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4040913**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**292273**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4333186**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**155995**
	ИТОГО:		Тенге				**4489180**
	Сметная прибыль		Тенге				**359134**
	ИТОГО :		Тенге				**4848315**
	временные здания и сооружения 2,9%						140601
	итого						4988916
	зимнее удорожание 2,34%						116741
	итого в текущих ценах на 4 КВАРТАЛ 2015 ГОДА						5105657
	итого с учетом перехода на текущий уровень цен 2016 года коэф 1,07						5463052,68
	НДС 12%						655566,32
	итого						**6 118 619,00**

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____**Жантуреев М.Ж.**

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____**Мусагалиев А.К.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP"

_____ **Оразалиев Н.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____**Усеев С.**