МК «Коммуналдық мемлекеттік

қазыналық Есбол «Айгүл» балабақшасы
меңгерушісінің 2015 жыл 2 шілдедегі
№ 19 бұйрығымен бекітілген

Есбол селосы Мемлекеттік кәсіпорын «Коммуналдық мемлекеттік қазыналық Есбол «Айгүл» балабақшасын күрделі жөндеуден өткізу объектісі бойынша

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының

АКТІСІ

2015 жылғы «2 » шілде № 19 Есбол селосы

МК «Коммуналдық мемлекеттік қазыналық Есбол «Айгүл» балабақшасы меңгерушісінің 2015 жыл 2 шілдедегі № 19 бұйрығымен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төрағасы:

Тюрина Фазила — МК «Коммуналдық мемлекеттік қазыналық Есбол «Айгүл» балабақшасы меңгерушісі

Қуаныш Мұхаметқалиұлы - Атырау облысы сәулет, құрылыс бақылау басқармасы басшысы, комиссия төрағасының орынбасары;

Комиссия мүшелері :

Әділғалиев Мереке - Есбол ауылдық округінің әкімі

Қуанғалиев Алтынбек - Махамбет аудандық құрылыс, сәулет және қалақұрылысы бөлімінің өкілі;

Абдуллин Бағдат - ММ Махамбет ауданының төтенше жағдайлар бөлімі басшысы

Е.Андашев -Махамбет аудандық білім,дене шынықтыру және спорт бөлімінің өкілі

С.Қабазова -Махамбет аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы жетекші маман

Урбисинов Габит - «Урбисинов» ЖК нің директоры, техникалық қадағалаушы (келісім бойынша);

Усеев Сержан – «Дан-Строй-База-ЛТД» ЖШС-нің директоры, бас мердігер (келісім бойынша);

Меңдіғалиева Әсел -Балабақша шаруашылық меңгерушісі

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдануға ұсынылған : Есбол селосы Мемлекеттік кәсіпорын «Коммуналдық мемлекеттік қазыналық Есбол «Айгүл» балабақшасын күрделі жөндеуден өткізу объектісі бойынша мемлекеттік құрылыс жұмысын жалғастыру және тапсыру» құрылыс нысанының жұмыстары іске қосылсын.

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Тюрина Фазила _____ (қолы, мөрі)

Қуаныш Мұхаметқалиұлы _____ (қолы, мөрі)

Комиссия мүшелері :

Қуанғалиев Алтынбек _____ (қолы, мөрі)

Әділғалиев Мереке _____ (қолы, мөрі)

Андашев Ержігіт _____ (қолы, мөрі)

Абдуллин Бағдат _____ (қолы, мөрі)

Қабазова Сара _____ (қолы, мөрі)

Урбисинов Габит _____ (қолы, мөрі)

Усеев Сержан _____ (қолы, мөрі)

Мендіғалиева Әсел _____ (қолы, мөрі)

1. Тапсырыс беруші Атырау облысы Махамбет ауданы Есбол селосы Мемлекеттік кәсіпорын «Коммуналдық мемлекеттік қазыналық Есбол «Айгүл» балабақшасы мен бас мердігер «Дан-Строй-База-ЛТД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірлесіп, кәсіпорын ғимаратына жүргізілген күрделі жөндеу жұмыстары нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Баланс ұстаушы Коммуналдық мемлекеттік қазыналық Есбол «Айгүл» балабақшасы

3. Күрделі жөндеудегі құрылыс-монтаж жұмыстарын орындаған бас мердігер «Дан-Строй-База-ЛТД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырған.

4. Күрделі жөндеу жұмыстарына арналған жобалау сметалық құжаттамасын жасаған «Тана-Пракс » ЖШС лицензиясы № 13006525 берілген 24.04.2013 жылы берілген. Сметалық құжаттары бойынша «Мемсараптама» РМК Атырау облысы филиалының 2013 жылғы 29 желтоқсандағы №05-0210/13 қорытынды әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді Есбол селосы Мемлекеттік кәсіпорын «Коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын Есбол «Айгүл» балабақшасы берген.

6. Жобалау сметалық құжаттамасы Есбол селосы Мемлекеттік кәсіпорын «Коммуналдық мемлекеттік қазыналық Есбол «Айгүл» балабақшасының 2013 жылғы 02 қыркүйектегі №21 бұйрығымен бекітілді.

7. Күрделі жөндеу жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған.

Жұмыстың басталуы: 2015 жыл 4 мамыр

Жұмыстың аяқталуы: 2015 жыл 31 шілде

8. Қабылдау комиссиясына мынандай құжаттамалар ұсынылды.:

қорытынды;

дефектылық сұраныс;

жобалау сметалық құжаттары.

9. Нысан бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімі мынандай деректермен сипатталады:

Күрделі жөндеу жұмыстарын орындаған бас мердігер «Дан-Строй-База-ЛТД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі балабақшаның барлық ескі терезелерін түгелдей пластикалық терезелермен ауыстырды, барлық есіктерді жаңа есіктермен ауыстырды, цемент растворымен терезе, есік жақтауларын жасады. Балабақша ғимаратынның сыртқы қабырғалары қырылып тор қағылып цемент растворымен екі рет майланып, сыртқы фасадтық түспен ақталды. Ішкі қабырғаларын қырып, Алинекс және Финиш шпаклевкаларын жағып, 2 мерте водоэмульсионкамен ақтады. Канализация құбырлары жаңадан салынды. Раковиндар (барлығы алты комплект) және унитаздар (барлығы алты комплект) . Су насосын орнатты. Ғимараттың барлық едендері түгелдей ауыстырылып, барлық бөлмелерге стяжка құйылып ДСП, линолеуомдар төсеп, плинтустар қақты.2 топтың жуынатын және туалет бөлмелерін, асхана, медициналық кабинеттерді кафельдеді. Кішкентайлар тобының туалет бөлмесіне жылы еден жасады. Аристон және ванна (душевая) орнатты.Мекеме есігі алдына пандус орнатты, балабақшаның электр желісін түгелдей ауыстырып, жаңадан розеткалар, выключательдер, светильниктер қондырды.

Өрт сөндіру сигнализация қондырды. Радиаторлар ауыстырылды. Сыртқы темір есіктің сыртына қорғаныш салып қондырды (ветраж). Шатырдың жарамсыз асбоцементовый шиферлерін ауыстырды, сыртқы төбеге керамзит және стяжка төселді, тақтайлары түгелдей ауыстырылды, карниз қағылды, қаңылтырдан коньек қондырылды, балабақша ғимаратының айналасына отмостка құйылды, 5 тонна құдық өрт сөндіру құдығы және ауыз су құдығы орнатылды және сырты штакетникпен қоршалды, Балабақша алдына жолдар төселді, ойын алаңы жасалды: 1 беседка, 1 песочница , 1 горка, 1 качели, сарайдың төбе жабындыларын жаңартып, іші сыртын ақтады, пожарный сигнализация пластикалық құбырдан жазғы су желісі тартылды.

10. Бекітілген жобалау-смета құжаттары бойынша сметалық құны:

2001 жылғы базалық бағадағы

күрделі жөндеудің жалпы сметалық құны	- 11,340 млн. тенге.
оның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	- 11,178 млн. теңге.
жабдықтар	- 0,005 млн. теңге.

басқа шығындар - 0, 157 млн. теңге
2013 жылғы ағымдағы бағадағы
күрделі жөндеудің жалпы сметалық құны - 31,240 млн. теңге;

оның ішінде:
құрылыс монтаж жұмыстары - 24, 967 млн. теңге;
жабдықтар - 0, 012 млн. теңге;
басқа шығындар - 6 261 млн. теңге
Негіз: «Мемсараптама» РМК Атырау облысы филиалының 2013 жылғы 29 тамыздағы №05-0210/13 қорытынды.
11. Пайдалануға берілген қабылданатын негізгі қордың сметалық құны:
күрделі жөндеудің жалпы сметалық құны - 27489,014 млн тенге
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары - 24, 967 млн. теңге;
басқа шығындар - - 6 261 млн. теңге
12. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамаларын танысу негізінде: технологиялық шешімнің озықтығына баға:
Технологиялық жақсы
Сәулет - құрылыстық жақсы баға беріледі.
Қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдауға ұсынылған: Атырау облысы, Махамбет ауданы, Ортақшыл селосы, «Балақай» балабақша коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын ғимаратына күрделі жөндеу жүргізілген құрылыс нысаны **ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.**

форма № 3 КС
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Наименование объекта Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май **месяц** 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование			код
		4	04.05.2015 г						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудовани	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района	881 400,0	786 964,00							94 436,00	881 400,0
итого к оплате	881 400,0	Восемьсот восемьдесят одна тысяча четыресто) тенге 00 тиын								

Заказчик

Заведующая
КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль"
Махамбетского района

_____**Тюрина Ф.Ж.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____**Усеев С.**

Заказчик **КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"**

Наименование объекта **Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района**

Договор **№ 4 от 04.05.2015 г.**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ

за май месяц 2015 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2015 году	
				май	
1.	Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района	**27 489 014 ,56**	**881 400,00**	881 400,00	

Заказчик

Заведующая

КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль"

Махамбетского района

_____**Тюрина Ф.Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов"

_____**Урбисинов Г.З.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____**Усеев С.**

Заказчик **КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"**

Форма 2В

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района**

договор **№ 4 от 04.05.2015 года**

А К Т

выполненных работ за май месяц 2015 года

на Капитальный ремонт здания ясли сада "Айгуль" село Есбол Атырауской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
1	Е0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов** м2	400	48,37	4,36	19348	1744	19145	0,29	115
				44,01	0,68	17604	272	107,1	0,01	2
2	Е0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами** м2	400	24,15	2,64	9660	1056	9408	0,15	61
				21,51	0,45	8604	180	107,1	--	2
3	Е0154-8-1	**Смена засыпки перекрытия с укладкой толя** м2	230,796	467,58	114,41	107916	26405	84968	2,35	543
				322,90	17,98	74524	4150	108	0,10	23
4	Е0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой** м2	253	207,95	1,19	52613	301	7438	0,16	39
				27,00	0,45	6831	114	107,1	--	1
5	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** м3	8,6	573,75	28,11	4934	242	1386	0,78	7
				123,75	10,58	1064	91	120	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			194470	29748			764
			Тенге			108627	4807			28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			335824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							853
		Сметная заработная плата -	Тенге				131786			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			194470	29748			764
			Тенге			108627	4807			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			194470				
		Накладные расходы -	Тенге			122345				853
		итого	Тенге			316815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		чел.-ч			19009				
	итого		Тенге			335824				
	временные здания и сооружения 1,44%					4836				
	итого					340660				
	выслуга лет 1%					3407				
	доп.отпуск 0,4%					1363				
	итого					345429				
	итого с учетом перехода на текущий уровень цен 2,23355					771534				
	налоги и сборы, обязательные платежи 2%					15431				
	итого					786964				
	НДС 12%					94436				
	итого					881400				

Заказчик

Заведующая

КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль"Махамбетского района

Тюрина Ф.Ж.

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов"

Урбисинов Г.З.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Усеев С.

Заказчик КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Наименование объекта Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района

форма № 3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май **месяц** 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование			код
		4	04.05.2015 г						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудовани		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района	8 929 513,30	7 185 815,68							862 297,88	8 048 113,56
итого к оплате	8 048 113,56	(Восемь миллионов сорок восемь тысяч сто тринадцать) тенге 56 тиын								

Заказчик

Заведующая
КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль"
Махамбетского района

_____**Тюрина Ф.Ж.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____**Усеев С.**

Заказчик **КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"**

Наименование объекта **Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района**

Договор **№ 4 от 04.05.2015 г.**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ

за май **месяц** 2015 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2015 году		
				май	май (РБ)	май (МБ)
1.	Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района	27 489 014 ,56	8 929 513,56	881 400,00	7 932 000,0	116 113,56

Заказчик

Заведующая

КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль"

Махамбетского района

_____**Тюрина Ф.Ж.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____**Усеев С.**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов"

_____**Урбисинов Г.З.**

Форма 2В

Заказчик КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района**

договор **№ 4 от 04.05.2015 года**

А К Т №2

выполненных работ за май месяц 2015 года (РБ)

на Капитальный ремонт здания ясли сада "Айгуль" село Есбол Атырауской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок м2	400	222,05	3,72	88820	1488	18653	0,29	117		
				42,95	0,59	17180	236	107,1	0,01	3		
2	Е0110-14-1	Установка стропил м3	8,6	21304,82	334,28	183221	2875	32726	22,10	190		
				3397,50	126,00	29219	1084	108	0,62	5		
3	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	400	484,95	8,20	193979	3280	131390	1,71	684		
				272,95	3,08	109180	1232	119	0,02	6		
4	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	400	896,00	--	358400	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0154-8-1	Смена засыпки перекрытия с укладкой толя м2	22,204	467,58	114,41	10382	2540	8174	2,35	52		
				322,90	17,98	7170	399	108	0,10	2		
6	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	253	255,76	15,94	64706	4033	11004	0,24	61		
				34,65	5,96	8766	1508	107,1	0,03	7		
7	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	37,95	5232,32	245,72	198567	9325	19296	2,71	103		
				382,50	92,25	14516	3501	107,1	0,45	17		
8	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	400	20,48	0,91	8193	364	2410	0,03	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,68	0,34	1872	136	120	--	1
		РАЗДЕЛ 1.Система отопления								
9	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	800	51,07	0,69	40856	552	46532	0,33	266
		м		50,38	0,11	40304	88	115,2	--	1
10	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	800	409,13	7,90	327305	6320	216300	1,29	1032
		м		231,75	2,95	185400	2360	115,2	0,01	12
11	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	25	4327,15	34,73	108179	868	3498	0,68	17
		1кВт		108,45	13,01	2711	325	115,2	0,06	2
12	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	40	473,47	39,24	18939	1570	12442	1,47	59
		1шт		254,25	15,75	10170	630	115,2	0,07	3
13	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	40	471,00	--	18840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	800	10,94	--	8752	--	9852	0,05	40
		м		10,69	--	8552	--	115,2	--	--
15	Е0125-45-1	Промывка водой трубопровода	0,4691	47164,23	24477,48	22125	11482	3715	16,90	8
		км		3285,00	4047,48	1541	1899	108	15,04	7
16	Е0162-28-13	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	130,5	109,08	0,05	14236	7	9770	0,48	63
		м2		79,20	0,02	10336	3	94,5	--	--
17	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	20,4	472,48	3,96	9639	81	1262	0,30	6
		м		52,20	1,49	1065	30	115,2	0,01	--
18	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	20	62,13	--	1243	--	518	0,12	2
		комплект		22,50	--	450	--	115,2	--	--
19	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	25	197,20	15,96	4930	399	5292	1,21	30
		шт		181,24	2,52	4531	63	115,2	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			575042	21279			1523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			265060	5398			24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			937275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1702
		Сметная заработная плата -	Тенге				316835			
		РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка								
20	E0115-71-1	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	200	133,23	1,19	26646	238	7229	0,22	45
		м2		37,80	0,45	7560	90	94,5	--	--
21	E0115-82-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Теплоизоляция стен**	200	764,35	49,77	152870	9955	91260	2,49	498
		м2		445,67	37,19	89134	7437	94,5	0,17	34
22	E0115-14-2	**Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен**	27,2	1864,67	2,56	50719	70	12054	2,70	73
		м2		468,00	0,97	12730	26	94,5	--	--
23	E0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	694,08	168,08	4,07	116658	2822	89629	0,74	514
		м2		135,68	0,97	94173	673	94,5	0,05	36
24	E0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	34,47	130,49	1,19	4498	41	1979	0,37	13
		м2		60,30	0,45	2079	16	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			351391	13125			1143
			Тенге			205675	8242			71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			586755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1315
		Сметная заработная плата -	Тенге				244240			
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение								
25	E0168-11-1	**Устройство деревянных заборов штакетных из готовых щитов**	25	255,13	0,11	6378	3	1005	0,23	6
		м2		33,57	--	839	--	119,7	--	--
26	E0107-24-5К=0,5	**Демонтаж металлических оград**	150	195,75	--	29363	--	41108	0,57	85
		м		195,75	--	29363	--	140	0,22	33
27	E0107-25-8К=0,5	**Демонтаж калиток**	1	717,75	--	718	--	1005	1,96	2
		шт		717,75	--	718	--	140	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0107-25-1К=0,5	Демонтаж ворот	1	1608,75	--	1609	--	2252	4,45	4
		шт		1608,75	--	1609	--	140	0,64	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			38067	3			97
			Тенге			32528	--			34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			88443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				39334			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2070768	58311			3981
			Тенге			691165	21736			171
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2070768				
		Накладные расходы -	Тенге			780354				
		итого	Тенге			2851122				4542
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171067				
		итого	чел.-ч			3022189				
		временные здания и сооружения 1,44%				43520				
		итого				3065709				
		выслуга лет 1%				30657				
		доп.отпуск 0,4%				12263				
		итого				3108629				
		итого с учетом перехода на текущий уровень цен 2,23355				6943277				
		налоги и сборы, обязательные платежи 2%				138866				
		итого				7082142,86				
		НДС 12%				849857,14				
		итого				7932000,00				

Заказчик

Заведующая

КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль"Махамбетского района

_____Тюрина Ф.Ж.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____Усеев С.

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов"

_____Урбисинов Г.З.

Заказчик **КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района** Форма 2В

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района**

договор **№ 4 от 04.05.2015 года**

А К Т №1

выполненных работ за май месяц 2015 года (МБ)

на Капитальный ремонт здания ясли сада "Айгуль" село Есбол Атырауской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Система отопления								
1	**Е0125-45-1**	**Промывка водой трубопровода** км	**0,4691**	**47164,23**	**24477,48**	**22125**	**11482**	**3715**	**16,90**	**8**
				3285,00	**4047,48**	**1541**	**1899**	**108**	**15,04**	**7**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**22125**	**11482**			**8**
			Тенге			**1541**	**1899**			**7**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**27390**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3997**			
		РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка								
2	**Е0115-64-1**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен** м2	**84,6**	**130,49**	**1,19**	**11039**	**101**	**4857**	**0,37**	**31**
				60,30	**0,45**	**5101**	**38**	**94,5**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**11039**	**101**			**31**
			Тенге			**5101**	**38**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**16850**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5868**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**33164**	**11583**			**39**
			Тенге			**6642**	**1937**			**7**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**33164**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8572**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	итого		Тенге			41736				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		чел.-ч			2504				51
	итого		Тенге			44241				
	временные здания и сооружения 1,44%					637				
	итого					44878				
	выслуга лет 1%					449				
	доп.отпуск 0,4%					180				
	итого					45506				
	итого с учетом перехода на текущий уровень цен 2,23355					101640				
	налоги и сборы, обязательные платежи 2%					2033				
	итого					103672,82				
	НДС 12%					12440,74				
	итого					116113,56				

Заказчик

Заведующая

КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль"Махамбетского района

_____Тюрина Ф.Ж.

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов"

_____Урбисинов Г.З.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____Усеев С.

форма № 3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик **КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"**

Наименование объекта **Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль **месяц** 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование			код
		4	04.05.2015 г						

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу борудовани		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района	27 489 014,56	1 227 188,00							147 263,00	1 374 451,00
итого к оплате	1 374 451,00	(Один миллион тристо семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят одна) тенге 00 тиын								

Заказчик

Заведующая
КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль"
Махамбетского района

_____**Тюрина Ф.Ж.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____**Усеев С.**

Заказчик **КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"**

Наименование объекта **Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района**

Договор **№ 4 от 04.05.2015 г.**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ

за июль **месяц** 2015 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2015 году			
				май	май (РБ)	май (МБ)	июнь
1.	Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района	**27 489 014 ,56**	**27 489 014,56**	881 400,00	7 932 000,0	116 113,56	17 185 050,0

Заказчик

Заведующая
КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль"
Махамбетского района

_____**Тюрина Ф.Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов"

_____**Урбисинов Г.З.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____**Усеев С.**

Заказчик **КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района**

Форма 2В

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района**

договор **№ 4 от 04.05.2015 года**

А К Т №4

выполненных работ за июль месяц 2015 года (РБ)

на Капитальный ремонт здания ясли сада "Айгуль" село Есбол Атырауской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Малые архитектурные формы								
1	У1-4-1	**Беседка**	1	37206,96	957,42	37207	957	13020	64,00	64
		беседка		10593,00	256,62	10593	257	120	1,30	1
2	У1-38-7	**Песочница**	1	20477,01	825,03	20477	825	2980	14,00	14
		песочн.		2260,50	222,78	2261	223	120	1,10	1
3	У1-20-1	**Качающаяся скамья, тип КЛ-4, строительные работы**	1	14463,07	222,97	14463	223	1369	7,50	8
		скамья		1230,90	73,32	1231	73	105	0,36	--
4	У1-8-1	**Горка-скат тип I, строительные работы**	1	24550,50	2607,12	24551	2607	3482	9,80	10
		горка		1610,40	877,02	1610	877	140	4,30	4
		Пандус								
5	Е0111-2-9	**Устройство бетонного пандуса**	9,8064	15271,08	--	149754	--	6155	3,66	36
		м3		567,00	--	5560	--	110,7	--	--
6	Е0110-75-1	**Ограждение перил**	8	56,86	10,03	455	80	406	0,26	2
		м		43,20	3,78	346	30	108	0,02	--
		Наружный водопровод								
7	Е0116-2-3	**Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм**	50	865,58	21,19	43279	1060	11758	1,16	58
		м		196,20	7,94	9810	397	115,2	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	40	606,31	7,95	24252	318	3154	0,37	15
		м		65,48	2,97	2619	119	115,2	0,01	1
9	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	60	472,48	3,96	28349	238	3711	0,30	18
		м		52,20	1,49	3132	89	115,2	0,01	--
10	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	40	620,54	0,64	24822	26	4905	0,58	23
		м		106,20	0,25	4248	10	115,2	--	--
11	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	50	748,88	1,43	37444	72	5928	0,56	28
		м		102,38	0,54	5119	27	115,2	--	--
		Устройство септика								
12	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3	9,24	9,24	28	28	8	--	--
		м3		--	3,00	--	9	87,3	0,01	--
13	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,495	43123,84	1879,87	107594	4690	5762	8,86	22
		м3		1435,50	538,43	3582	1343	117	2,06	5
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,42	245,44	3,82	2312	36	388	0,21	2
		м2		37,35	1,44	352	14	106,2	0,01	--
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,51	134,10	--	68	--	70	0,97	--
		м3		134,10	--	68	--	101,7	--	--
16	Е0123-24-1	Установка люков	1	8379,15	35,42	8379	35	261	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	117	0,07	--
17	Е0109-34-1	Монтаж паодставки под резервуар	0,2	17355,77	2191,29	3471	438	2050	73,60	15
		т		12555,00	101,25	2511	20	81	0,49	--
18	Е0117-7-1	Установка резервуара питьевой воды	1	2606,34	330,46	2606	330	2657	13,40	13
		бак		2182,50	123,75	2183	124	115,2	0,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С131203-23	Баки расширительные круглые вместимостью до 4 м3	1	25300,00	--	25300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0117-8-1	Установка водонагревателя	1	1512,32	97,07	1512	97	1620	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	115,2	0,18	--
21	С131401-2	Аппарат водонагревательный газовый	1	9160,00	--	9160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Прочие работы								
22	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	222,8	6,08	--	1355	--	1219	0,05	10
		м2		6,08	--	1355	--	90	--	--
23	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	115	27,10	--	3117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	115	38,60	--	4439	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	115	108,20	--	12443	--	2489	0,45	52
		т		21,64	--	2489	--	100	--	--
26	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	90	691,17	483,04	62205	43474	31847	1,37	123
		отверст		208,13	185,04	18732	16654	90	1,02	92
27	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	90	228,40	2,32	20556	209	13261	1,09	98
		отверст		163,35	0,36	14702	32	90	--	--
28	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	50	195,71	137,68	9786	6884	4997	0,37	19
		гнездо		58,03	53,01	2902	2650	90	0,29	15
29	Е0169-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	50	1020,09	36,30	51004	1815	15370	2,27	114
		гнездо		335,48	6,08	16774	304	90	0,03	2
		Пожарная емкость								
30	У4-771-1	Установка колодца для воды,емкостью 5 м3	1	125958,00	13212,00	125958	13212	--	238,00	238
		резервуар		33534,00	3742,00	33534	3742	--	14,00	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			856346	77654			991
			Тенге			147290	27044			139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**856346**				
	Накладные расходы -		Тенге			**138866**				
	итого		Тенге			**995212**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		чел.-ч			**59713**				**1199**
	итого		Тенге			**1054925**				
	временные здания и сооружения 1,44%					15191				
	итого					1070116				
	выслуга лет 1%					10701				
	доп.отпуск 0,4%					4280				
	итого					1085097				
	итого с учетом перехода на текущий уровень цен 2,23355					2423619				
	налоги и сборы, обязательные платежи 2%					48472				
	итого					2472091				
	минус тендерная скидка					1291779				
	итого					1180312				
	НДС 12%					141638				
	итого					**1321950**				

Заказчик

Заведующая

КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль"Махамбетского района

Тюрина Ф.Ж.

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов"

Урбисинов Г.З.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Усеев С.

Заказчик КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района

Форма 2В

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

1

650

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района

договор № 4 от 04.05.2015 года

А К Т №5

выполненных работ за июль месяц 2015 года (МБ)

на Капитальный ремонт здания ясли сада "Айгуль" село Есбол Атырауской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0111-2-9	**Устройство бетонного пандуса**	**1,187**	**15271,08**	**--**	**18127**	**--**	**745**	**3,66**	**4**
		м3		**567,00**	**--**	**673**	**--**	**110,7**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18127**	**--**			**4**
			Тенге			**673**	**--**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18127**				
		Накладные расходы -	Тенге			**744**				**5**
		итого	Тенге			**18871**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1132**				
		итого	Тенге			**20004**				
		временные здания и сооружения 1,44%				288				
		итого				20292				
		выслуга лет 1%				203				
		доп.отпуск 0,4%				81				
		итого				20576				
		итого с учетом перехода на текущий уровень цен 2,23355				45957				
		налоги и сборы, обязательные платежи 2%				919				
		итого				46876				
		НДС 12%				5625				
		итого				**52501**				

Заказчик

Заведующая

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

КГКП "Еребольский ясли-сад "Айгуль"Махамбетского района

_____Тюрина Ф.Ж.

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов"

_____Урбисинов Г.З.

_____Усеев С.

Заказчик КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Наименование объекта Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района

форма № 3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование			код
		4	04.05.2015 г						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудовани	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнитель-ные расходы	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района	26 114 563,56	15 343 795,00							1 841 255,00	17 185 050,00
итого к оплате	17 185 050,00	(Семнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч пятьдесят) тенге 00 тиын								

Заказчик

Заведующая
КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль"
Махамбетского района

_____ **Тюрина Ф.Ж.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Заказчик **КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"**

Наименование объекта **Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района**

Договор **№ 4 от 04.05.2015 г.**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ

за июнь месяц 2015 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2015 году			
				май	май (РБ)	май (МБ)	июнь
1.	Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района	27 489 014 ,56	26 114 563,56	881 400,00	7 932 000,0	116 113,56	17 185 050,0

Заказчик

Заведующая
КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль"
Махамбетского района

_____**Тюрина Ф.Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов"

_____**Урбисинов Г.З.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____**Усеев С.**

Форма 2В

Заказчик **КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания КГКП "Есбольский ясли-сад "Айгуль" Махамбетского района**

договор **№ 4 от 04.05.2015 года**

А К Т №3

выполненных работ за июнь месяц 2015 года (РБ)

на Капитальный ремонт здания ясли сада "Айгуль" село Есбол Атырауской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Двери								
1	Е0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	17	320,85	30,15	5454	513	5390	1,96	33
		шт		290,70	2,90	4942	49	108	0,19	3
2	Е0156-23-1	**Установка дверных коробок в каменных стенах**	27,182	319,42	1,70	8682	46	3374	0,73	20
		м2		114,66	0,27	3117	7	108	--	--
3	Е0156-12-1	**Снятие дверных полотен**	30,2	59,88	6,55	1808	198	1773	0,36	11
		м2		53,33	1,04	1611	31	108	0,01	--
4	Е0156-13-1	**Снятие наличников**	75,8	6,47	0,30	490	23	509	0,04	3
		м		6,17	0,05	468	4	108	--	--
5	Е0156-24-5	**Установка дверных полотен внутренних межкомнатных**	17	243,23	15,06	4135	256	4167	1,20	20
		полотно		224,53	2,41	3817	41	108	0,03	1
6	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	27,182	4010,00	--	109000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	5	398,48	102,53	1992	513	1012	0,90	4
		м2		151,65	35,67	758	178	108	0,14	1
8	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	5	4010,00	--	20050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	75,8	99,63	0,41	7552	31	986	0,08	6
		м		11,97	0,07	907	5	108	--	--
11	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	17	23,81	--	405	--	428	0,15	3
		шт		23,33	--	397	--	108	--	--
12	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	17	1380,00	--	23460	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	10	77,90	--	779	--	826	0,39	4
		шт		76,46	--	765	--	108	--	--
14	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	10	583,00	--	5830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			193778	1579			105
			Тенге			16781	316			5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			224978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				19867			
		РАЗДЕЛ 2.Окна								
15	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	19	215,57	21,24	4096	404	4056	1,29	24
		шт		194,33	3,31	3692	63	108	0,03	1
16	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	91,15	74,90	6,81	6827	621	6809	0,46	42
		м2		68,09	1,08	6206	98	108	0,01	1
17	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	44	146,99	6,63	6468	292	6719	0,95	42
		м2		140,36	1,04	6176	46	108	0,01	1
18	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002. СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	91,15	472,81	19,00	43097	1732	22043	1,30	119
		м2		217,73	6,18	19846	564	108	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	91,15	8050,00	--	733758	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	44	210,48	5,58	9261	246	4570	0,59	26
				94,05	2,12	4138	93	108	0,01	--
21	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК м	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	176	2030,00	--	357280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1160786	3294			253
			Тенге			40059	864			5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1277282				280
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				47552			
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	222,9	333,48	9,95	74333	2218	13803	0,36	79
				52,20	3,74	11635	834	110,7	0,02	4
23	Е0157-19-5	Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью до 10 м2 1м2	234	501,90	1,23	117445	288	11348	0,28	64
				43,63	0,18	10209	42	110,7	--	--
24	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	234	925,06	4,90	216464	1147	15633	0,38	89
				58,50	1,85	13689	433	110,7	0,01	2
25	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	110	109,84	0,46	12082	51	1488	0,08	8
				12,04	0,18	1324	20	110,7	--	--
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	160	333,48	9,95	53357	1592	9908	0,36	57
				52,20	3,74	8352	598	110,7	0,02	3
27	Е0157-20-2	Устройство из сухой смеси плиток 1м2	145	1667,87	14,85	241841	2153	39530	1,54	223
				243,95	2,32	35373	336	110,7	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			715523	7448			521
			Тенге			80583	2263			13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			855668				580
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				96603			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение								
28	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	65	8,42	--	547	--	532	0,06	4
		шт		8,42	--	547	--	97,2	--	--
29	Е0169-4-1	Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	720	819,55	546,58	590073	393534	310450	1,85	1328
		м		272,97	206,12	196538	148406	90	1,13	814
30	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	720	24,84	--	17885	--	17384	0,15	107
		м		24,84	--	17885	--	97,2	--	--
31	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,72	39800,00	--	28656	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	40	37,55	--	1502	--	1460	0,24	10
		шт		37,55	--	1502	--	97,2	--	--
33	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	40	156,00	--	6240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	40	29,35	2,80	1174	112	1050	0,18	7
		шт		26,55	0,45	1062	18	97,2	--	--
35	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	40	263,81	2,81	10552	112	10165	1,60	64
		шт		261,00	0,45	10440	18	97,2	--	--
36	С151702-3	Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	40	2320,00	--	92800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	80	99,00	--	7920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	80	14,00	--	1120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0121-24-2 К=0,5	Демонтаж электрощита	1	227,25	--	227	--	245	0,66	1
		шт		227,25	--	227	--	108	0,04	--
40	Е0121-24-2	Монтажщитков	1	589,67	36,17	590	36	456	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	97,2	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	15	843,50	19,50	12653	293	6859	3,00	45
		шт		479,00	2,30	7185	35	95	0,01	--
43	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,015	16100,00	--	242	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			790780	394088			1569
			Тенге			235841	148491			814
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1207744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2557
		Сметная заработная плата -	Тенге				436623			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка								
44	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	8,1	2719,44	399,69	22027	3237	20497	15,88	129
		м3		2319,75	63,00	18790	510	106,2	0,54	4
45	Е0161-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	18	534,22	33,79	9616	608	4226	1,47	26
		м2		242,84	5,62	4371	101	94,5	0,03	1
46	Е0162-36-5	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с лестниц	947	46,31	--	43856	--	41444	0,32	305
		м2		46,31	--	43856	--	94,5	--	--
47	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	26,2	1227,29	67,78	32155	1776	16232	3,85	101
		м2		644,33	11,29	16881	296	94,5	0,06	2
48	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	800	77,28	3,43	61824	2744	56730	0,46	364
		м2		73,73	1,31	58984	1048	94,5	0,01	5
49	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	190	106,20	3,94	20178	749	18601	0,55	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		102,11	1,49	19401	283	94,5	0,01	1
50	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	26,4	147,72	6,12	3900	162	3585	0,81	21
		м2		141,39	2,32	3733	61	94,5	0,01	--
51	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	200	325,41	2,33	65082	466	17243	0,49	98
		м2		81,23	0,88	16246	176	105	--	1
52	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	500	306,50	2,10	153250	1050	34555	0,39	195
		м2		65,03	0,79	32515	395	105	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			411888	10792			1345
			Тенге			214777	2871			16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			662503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1467
		Сметная заработная плата -	Тенге				249615			
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка								
53	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	84,93	130,49	1,19	11083	101	4876	0,37	31
		м2		60,30	0,45	5121	38	94,5	--	--
54	Е0115-159-2	Окраска фасада	204	64,92	0,37	13244	75	9309	0,28	57
		м2		48,15	0,14	9823	29	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			24326	177			89
			Тенге			14944	67			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			40822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				17138			
		РАЗДЕЛ 7.Система отопления								
55	Е0125-45-1	Промывка водой трубопровода	0,1382	-47164,23	-24477,48	-6518	-3383	-1094	-16,90	-2
		км		-3285,00	-4047,48	-454	-559	108	-15,04	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-6518	-3383			-2
			Тенге			-454	-559			-2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-8069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1178			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренний водопровод и канализация								
56	E0117-3-1	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	6	9126,62	39,24	54760	235	2784	2,22	13
		комплект		387,00	15,75	2322	94	115,2	0,07	--
57	E0117-3-1	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	6	9126,62	39,24	54760	235	2784	2,22	13
		комплект		387,00	15,75	2322	94	115,2	0,07	--
58	E0117-5-4	**Установка раковин**	6	2909,71	12,33	17458	74	1026	0,81	5
		комплект		144,00	4,50	864	27	115,2	0,02	--
59	E0117-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	6	5930,28	21,53	35582	129	2457	1,95	12
		комплект		346,50	9,00	2079	54	115,2	0,04	--
60	E0117-5-4	**Установка раковин**	6	2909,71	12,33	17458	74	1026	0,81	5
		комплект		144,00	4,50	864	27	115,2	0,02	--
61	E0117-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	5	5930,28	21,53	29651	108	2048	1,95	10
		комплект		346,50	9,00	1733	45	115,2	0,04	--
62	E0117-3-1	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	4	9126,62	39,24	36506	157	1856	2,22	9
		комплект		387,00	15,75	1548	63	115,2	0,07	--
63	E0117-1-10	**Душевой комплект**	1	4260,08	54,70	4260	55	239	0,99	1
		комплект		166,50	20,25	167	20	128	0,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			250436	1067			68
			Тенге			11898	425			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			280535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14456			
		РАЗДЕЛ 9.Ограждение								
64	E0109-34-1	**Монтаж стоек для крепления забора**	0,5	17355,77	2191,29	8678	1096	5695	73,60	37
		т		12555,00	101,25	6278	51	90	0,49	--
65	C130806-15 Изм. и доп. вып. 9 СН РК	**Трубы стальные для столбов ограждения**	150	749,00	--	112350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0107-24-5	Установка металлических оград м	150	1336,76	452,41	200514	67861	108036	2,26	339
				391,50	122,96	58725	18444	140	0,44	66
67	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	180	587,00	--	105660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических шт	1	2173,85	33,47	2174	33	1825	7,85	8
				1435,50	12,65	1436	13	126	0,06	--
69	С12021-268	Сварная решетка ограждения т	0,015	134000,00	--	2010	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	Е0107-25-1	Устройство ворот шт	1	8663,09	1172,83	8663	1173	4476	17,80	18
				3217,50	334,76	3218	335	126	1,28	1
71	С12022-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные шт	1	131400,00	--	131400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	Е0115-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1 м2	180	52,09	1,22	9376	220	2807	0,09	16
				14,40	0,45	2592	81	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			580825	70383			417
			Тенге			72248	18923			68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			745884				547
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				109596			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 10.Пожарная сигнализация								
73	Ц0110-667-1	Монтаж прибора приемно-контрольные,Гранит-4 шт	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
				4275,00	--	4275	--	90	--	--
74	Спрайс	Прибор приемно-контрольный Гранит-4 шт	1	5538,50	--	5539	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-121-2	Аккумулятор, 7А шт	1	380,30	--	380	--	316	2,00	2
				333,00	--	333	--	95	--	--
76	Спрайс	Аккумулятор А-7,0 шт	1	998,06	--	998	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0110-668-2	Монтаж извещателей пожарно- дымовой ИП212-141	19	369,90	1,60	7028	30	5934	2,00	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		347,00	--	6593	--	90	--	--
78	Спрайс	извещатель	19	251,41	--	4777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0110-682-1	Сигнализация вызывная	1	768,00	--	768	--	644	4,00	4
		шт		716,00	--	716	--	90	--	--
80	Спрайс	Сигнализация вызывная	1	568,15	--	568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0110-668-1	Установка извещателей ПС	1	153,50	--	154	--	130	1,00	1
		шт		144,00	--	144	--	90	--	--
82	Спрайс	Извещатель ИПР 513-10	1	240,27	--	240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2	Монтаж указателя "Выход"	1	135,55	--	136	--	134	0,78	1
		шт		124,20	--	124	--	108	--	--
84	Спрайс	Таблички "Выход"	1	606,23	--	606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие	1	860,30	1,60	860	2	745	5,00	5
		шт		828,00	--	828	--	90	--	--
86	Спрайс	Аккустическая система АС-2-1	1	744,85	--	745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0110-682-1	Сигнализация вызывная	1	768,00	--	768	--	644	4,00	4
		шт		716,00	--	716	--	90	--	--
88	Спрайс	Оповещатель РОкот	1	1903,71	--	1904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0108-401-1	Кабели по установленным конструкциям	700	175,20	75,70	122640	52990	62045	0,44	308
		м		72,70	20,60	50890	14420	95	0,12	84
90	Спрайс	Кабель КСПВ 2х0,5	500	5,09	--	2545	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	Спрайс	Кабель КСПВ 4х0,5	200	9,01	--	1802	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	Ц0110-898-15	Прокладка кабель канала	500	161,70	72,80	80850	36400	33440	0,27	135
		м		42,80	18,00	21400	9000	110	0,10	52
93	Спрайс	Кабель канал	500	12,15	--	6075	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**243870**	**89424**			**521**
			Тенге			**86019**	**23420**			**136**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**372522**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**711**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125621**			
		РАЗДЕЛ 11.Тротуары,отмостка,цоколь и пандус								
		Тротуар								
94	**Е0127-14-4**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового**	**15**	**280,53**	**248,35**	**4208**	**3725**	**1989**	**0,22**	**3**
		м3		**32,18**	**78,59**	**483**	**1179**	**119,7**	**0,27**	**4**
95	**Е0127-47-1**	**Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня**	**100**	**99,59**	**6,90**	**9959**	**690**	**511**	**0,02**	**2**
		м2		**2,57**	**1,70**	**257**	**170**	**119,7**	**0,01**	**1**
96	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**15**	**15271,08**	**--**	**229066**	**--**	**9415**	**3,66**	**55**
		м3		**567,00**	**--**	**8505**	**--**	**110,7**	**--**	**--**
		Отмостка								
97	**Е0127-14-4**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового**	**12**	**280,53**	**248,35**	**3366**	**2980**	**1591**	**0,22**	**3**
		м3		**32,18**	**78,59**	**386**	**943**	**119,7**	**0,27**	**3**
98	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**12**	**15271,08**	**--**	**183253**	**--**	**7532**	**3,66**	**44**
		м3		**567,00**	**--**	**6804**	**--**	**110,7**	**--**	**--**
		Цоколь								
99	**Е0127-14-4**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового**	**12**	**280,53**	**248,35**	**3366**	**2980**	**1591**	**0,22**	**3**
		м3		**32,18**	**78,59**	**386**	**943**	**119,7**	**0,27**	**3**
100	**Е0127-47-1**	**Пропитка щебня**	**80**	**99,59**	**6,90**	**7967**	**552**	**409**	**0,02**	**1**
		м2		**2,57**	**1,70**	**206**	**136**	**119,7**	**0,01**	**1**
101	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**21**	**15271,08**	**--**	**320693**	**--**	**13181**	**3,66**	**77**
		м3		**567,00**	**--**	**11907**	**--**	**110,7**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**761879**	**10928**			**187**
			Тенге			**28934**	**3371**			**12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**845984**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**217**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37737**			
		РАЗДЕЛ 12.Электричество								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	--	74	--	49	0,29	--
		шт		45,68	--	46	--	108	--	--
103	С151801-117	Звонок /Турция/	1	362,00	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	1	52,00	--	52	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0121-8-1	Прокладка двух проводов сечением до 2,5 мм2 в резинобитумную трубку	10	72,25	--	723	--	260	0,16	2
		м трубки		26,78	--	268	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1211	--			2
			Тенге			313	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				360			
		РАЗДЕЛ 13.Крыльцо								
106	С12022-17	Ящик для сбора мусора	1	10300,00	--	10300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0111-15-1	Устройство бетонного крыльца	4	581,39	14,76	2326	59	285	0,36	1
		м2		52,43	5,54	210	22	123	0,03	--
		Пандус								
108	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	2	280,53	248,35	561	497	265	0,22	--
		м3		32,18	78,59	64	157	119,7	0,27	1
109	Е0127-47-1	Пропитка щебня	80	99,59	6,90	7967	552	409	0,02	1
		м2		2,57	1,70	206	136	119,7	0,01	1
110	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,0066	15271,08	--	15372	--	632	3,66	4
		м3		567,00	--	571	--	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			36536	1108			7
			Тенге			1050	315			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			40404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1598			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5165310	586904			5080
			Тенге			802992	200767			1071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			5539				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5539				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5159771				
	Накладные расходы -		Тенге			1012238				
	итого		Тенге			6172009				6657
	Непредвиденные и непредвиденные затраты -		Тенге			370321				
	итого		чел.-ч			6542329				
	временные здания и сооружения 1,44%					94210				
	итого					6636539				
	выслуга лет 1%					66365				
	доп.отпуск 0,4%					26546				
	итого					6729451				
	итого с оборудованием					6734990				
	итого с учетом перехода на текущий уровень цен 2,23355					15042936				
	налоги и сборы, обязательные платежи 2%					300859				
	итого					15343795				
	НДС 12%					1841255				
	итого					17185050				

Заказчик

Заведующая
КГКП "Кобольский ясли-сад "Айгуль"Махамбетского района

_____**Тюрина Ф.Ж.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____**Усеев С.**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов"

_____**Урбисинов Г.З.**