Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы №1328
қаулысымен бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының күрделі жөндеуден өткен объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жылғы 22 тамыз №2 Жасқайрат елді мекені

Исатай ауданының әкімдігі

2015 жылғы 25 тамыз №39 шешімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төрағасы:

Өтеғалиев Мәди Рахымұлы	Исатай ауданы әкімінің орынбасары

Төрағаның орынбасары:

Сарбалин Мұратқали Қуатұлы	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және инспекциялау бөлімінің бөлім басшысы (келісім бойынша)

Комиссия мүшелері-өкілдері:

Уалиева Алма Узакбаевна	«Жалпы білім беретін Жасқайрат бастауыш мектебі» ММ директоры
Усеев Сержан Айсұлтанұлы	«Дан-Строй-База-ЛТД» ЖШС-нің директоры
Оразалиев Наурыз Оспанұлы	Жеке кәсіпкер «Наурыз»
Сыдихов Жұмажан Шәріпұлы	Аудандық құрылыс бөлімінің басшысы
Ақжол Елубайұлы	Аудандық сәулет және қала құрылыс бөлімінің басшысы
Құрманов Ғарипжан Набидоллаұлы	Аудандық Төтенше жағдайлар бөлімі бастығының міндетін уақытша атқарушы
Шәкесова Өзихан Ғаббасқызы	Аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқарма басшысы
Есенова Мақпал Нәбиқызы	«Нарын» ЖШС-нің директоры
Қарабаев Бақберген Қасымұлы	Аудандық білім бөлімінің басшысы

АНЫҚТАЛДЫ:

1. Тапсырыс беруші «Жалпы білім беретін Жасқайрат бастауыш мектебі» мемлекеттік мекемесі, мердігер «Дан-Строй-База-ЛТД» ЖШС бірлесіп Жасқайрат елді мекенінде орналасқан «Жалпы білім беретін Жасқайрат бастауыш мектебі» мемлекеттік мекемесіне күрделі жөндеу жұмыстарын пайдалануға қабылдауды ұсынды.
2. Күрделі жөндеу 2015 жылғы 06 маусым №7 келісім шарт негізінде атқарылды.
3. Құрылысты , күрделі жөндеуді орындаған бас мердігер «Дан-Строй-База-ЛТД» ЖШС жүзеге асырды.
4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған «Нарын-Құрылыс» ЖШС мекемесі
5. Жобалау-сметалық құжаттамасын мемлекеттік кәсіпорын «Мемсараптама» РМК Атырау облысы бойынша филиалы бекіткен
6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
   Жұмыстың басталуы : маусым 2015 жыл
   Жұмыстың аяқталуы: тамыз 2015 жыл
   Құрылыстың ұзақтығы: 3 /үш/ ай
7. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттар ұсынылды.
   - Мемлекеттік кәсіпорын «Мемсараптама» РМК Атырау облысы бойынша филиалы бекіткен қорытынды.
   - Жалпы құны 12518540 теңге 40 тиын /ҚҚС-мен/ болатын жобалау-сметалық құжаттамасы.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған «Жалпы білім беретін Жасқайрат бастауыш мектебі» мемлекеттік мекемесіне жүргізілген күрделі жөндеу жұмыстары

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Комиссия төрағасы:

Өтеғалиев Мәди Рахымұлы _____ (қолы,мөр)

Төрағаның орынбасары:

Сарбалин Мұратқали Қуатұлы _____ (қолы,мөр)

Комиссия мүшелері-өкілдері:

Уалиева Алма Узакбаевна _____ (қолы,мөр)

Усеев Сержан Айсултанович _____ (қолы,мөр)

Оразалиев Наурыз Оспанұлы _____ (қолы,мөр)

Сыдихов Жұмажан Шәріпұлы _____ (қолы, мөрі)

Ақжол Елубайұлы _____ (қолы, мөрі)

Құрманов Ғарипжан Набидоллаұлы _____ (қолы, мөрі)

Шәкесова Өзихан Ғаббасқызы _____ (қолы, мөрі)

Есенова Мақпал Нәбиқызы _____ (қолы, мөрі)

Қарабаев Бақберген Қасымұлы _____ (қолы, мөрі)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	407,7	178,00	1,83	72569	746	21479	0,36	146
		м2		55,46	0,29	22611	118	94,5	--	1
43	Е0162-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	407,7	277,51	0,07	113141	29	12895	0,20	82
		м2		33,45	0,02	13638	8	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			443127	14865			1035
			Тенге			169306	2467			14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			642560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1131
		Сметная заработная плата -	Тенге				196231			
		РАЗДЕЛ 8.Отмостка								
44	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,72	4772,77	100,89	17755	375	711	0,85	3
		м3		123,75	38,25	460	142	118	0,18	1
45	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	3,72	14314,22	100,65	53249	374	720	0,97	4
		м3		146,25	38,03	544	141	105	0,19	1
46	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	50	19,40	--	970	--	941	0,12	6
		м2		19,40	--	970	--	97	--	--
47	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	7,5	3145,48	73,75	23591	553	330	0,14	1
		м3		21,38	11,67	160	88	133	0,04	--
48	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	6	628,98	34,29	3774	206	118	0,04	--
		м2		6,01	8,79	36	53	133	0,03	--
49	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,035	40097,59	339,59	1403	12	7	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
50	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	50	24,52	15,35	1226	768	732	0,03	2
		м2		5,94	5,06	297	253	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0127-54-4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	200	0,02	--	4	--	3	--	--
		м2		0,01	--	2	--	133	--	--
52	Е0127-53-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	50	24,52	15,35	1226	768	732	0,03	2
		м2		5,94	5,06	297	253	133	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			103198	3056			18
			Тенге			2767	935			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			113939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4346			
		РАЗДЕЛ 9.Пожарная сигнализация								
53	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
54	С151802-15	Контрольная панель Гранимт-3	1	5090,00	--	5090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0110-668-1	Датчики тепловые ИП	11	153,50	--	1689	--	1426	1,00	11
		шт		144,00	--	1584	--	90	--	--
56	С151801-13	Датчики тепловые ИП-103/3	11	182,00	--	2002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0110-668-1	Датчики дымовые ИП 212-45	3	153,50	--	461	--	389	1,00	3
		шт		144,00	--	432	--	90	--	--
58	С151801-27	Датчики дымовые ИП 212-45	3	241,00	--	723	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0108-81-1	Извещатели ручные ИПР-ЭСУ	1	97,70	1,60	98	2	81	1,00	1
		шт		85,50	--	86	--	95	--	--
60	С151801-28	Извещатели ручные ИПР-ЭСУ	1	264,00	--	264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа,розетка	1	107,30	--	107	--	100	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		99,00	--	99	--	101	--	--
62	С151801-139	Электророзетка	1	126,00	--	126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С151801-6	Вилка штепсельная	1	66,00	--	66	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С151802-20	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	6	70,00	--	420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	1	1648,60	1,60	1649	2	1371	8,00	8
		шт		1523,00	--	1523	--	90	--	--
66	СТОО ТБ	Сирена страб LD-96	1	276,46	--	276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-401-1	КСПВ 2Х0,5 мм2	80	175,20	75,70	14016	6056	7091	0,44	35
		м		72,70	20,60	5816	1648	95	0,12	10
68	С151601-151	КСПВ 2Х0,5 мм2	0,08	18600,00	--	1488	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0108-121-4	Аккумулятор	1	596,40	--	596	--	484	3,00	3
		шт		509,00	--	509	--	95	--	--
70	СТОО ТБ	Аккумулятор	1	978,03	--	978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Ц0108-122-1	заряд-разряд батареи аккумуляторных	1	23186,00	--	23186	--	21803	96,00	96
		шт		22950,00	--	22950	--	95	--	--
72	Ц0108-122-3	Дополнительный тренировочный цикл разряд-заряд	1	4030,30	--	4030	--	3784	17,00	17
		шт		3983,00	--	3983	--	95	--	--
73	Ц0110-349-6	Аппаратура настенного типа. Табло сигнальное студийное или коридорное	1	1089,00	--	1089	--	996	6,00	6
		шт		986,00	--	986	--	101	--	--
74	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	1	457,00	--	457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-410-2	Кабель канал	70	39,00	1,50	2730	105	1736	0,16	11
		м		25,90	0,20	1813	14	95	--	--
76	С130804-10	Кабель канал	7	1420,00	--	9940	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**75968**	**6166**			**215**
			Тенге			**44056**	**1662**			**10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**126219**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**247**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52183**			
		РАЗДЕЛ 10.Наружный туалет								
77	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**9,6**	**218,93**	**--**	**2102**	**--**	**2375**	**1,54**	**15**
		м3		**218,93**	**--**	**2102**	**--**	**113**	**--**	**--**
78	**Е0110-11-1**	**Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов**	**4,8**	**1881,30**	**46,81**	**9030**	**225**	**939**	**0,94**	**5**
		м2		**145,35**	**17,69**	**698**	**85**	**120**	**0,09**	**--**
79	**Е0110-5-1**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**0,5**	**22541,72**	**316,57**	**11271**	**158**	**2164**	**22,50**	**11**
		м3		**3487,50**	**119,25**	**1744**	**60**	**120**	**0,58**	**--**
80	**Е0110-7-1**	**Обшивка каркасных стен досками обшивки**	**9,6**	**622,52**	**4,64**	**5976**	**45**	**689**	**0,36**	**3**
		м2		**58,05**	**1,76**	**557**	**17**	**120**	**0,01**	**--**
81	**Е0110-23-2**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**	**3,6**	**323,78**	**83,13**	**1166**	**299**	**726**	**0,80**	**3**
		м2		**138,83**	**29,17**	**500**	**105**	**120**	**0,12**	**--**
82	**С12062-2**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**3,6**	**4250,00**	**--**	**15300**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
83	**Е0110-14-1**	**Установка стропил**	**0,15**	**21304,82**	**334,28**	**3196**	**50**	**634**	**22,10**	**3**
		м3		**3397,50**	**126,00**	**510**	**19**	**120**	**0,62**	**--**
84	**Е0112-7-1**	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством**	**4,8**	**567,59**	**8,20**	**2724**	**39**	**404**	**0,42**	**2**
		м2		**67,73**	**3,08**	**325**	**15**	**119**	**0,02**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**50765**	**816**			**42**
			Тенге			**6435**	**300**			**1**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**62218**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7925**			
		РАЗДЕЛ 11.Ограждение 198 М,1,5м калитка-1 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Калитка и ворота								
85	Е0107-24-8	Установка оград	198	368,38	15,23	72939	3016	97022	2,01	398
		м		344,25	5,76	68162	1140	140	0,21	42
86	Е0127-83-1	Установка стоек рядовых длиной 2,6 м	100	601,67	--	60167	--	67331	3,20	320
		шт		506,25	--	50625	--	133	0,11	11
87	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	200	472,00	--	94400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны под стойки ограждения и ворот	3,49	15706,34	98,32	54815	343	2684	4,41	15
		м3		695,25	37,15	2426	130	105	0,18	1
89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,54235	132,00	--	468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,54235	188,00	--	666	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,54235	438,00	--	1552	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0109-59-1	Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя	198	1030,05	86,24	203950	17075	161708	5,45	1079
		м2		895,50	11,95	177309	2366	90	0,04	8
93	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,24	52400,00	--	169776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0109-59-1	Монтаж калитки	1,8	1030,05	86,24	1854	155	1470	5,45	10
		м2		895,50	11,95	1612	22	90	0,04	--
95	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,122	162700,00	--	19849	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,63888	47200,00	--	30155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0109-29-1	Монтаж каркаса ворот	0,05097	7355,99	1121,01	375	57	236	28,90	1
		т		5040,00	108,01	257	6	90	5,46	--
98	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,05097	114900,00	--	5856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С11011-819		2	43,50	--	87	--	--	--	--
		Петля накладная		--	--	--	--	--	--	--
100	С11011-813	Задвижка накладная	1	142,00	--	142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	198	21,80	0,05	4316	10	1039	0,03	6
		м2		5,81	0,02	1150	4	90	--	--
102	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	198	20,36	0,02	4031	4	741	0,02	4
		м2		4,16	--	824	--	90	--	--
		МАФ								
103	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	2	24550,50	2607,12	49101	5214	6965	9,80	20
		горка		1610,40	877,02	3221	1754	140	4,30	9
104	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	2	13910,53	22,48	27821	45	4126	13,00	26
		горка		2284,85	7,48	4570	15	90	0,03	--
105	У1-21-1	Качели, строительные работы	2	988,22	20,24	1976	40	254	0,70	1
		качели		115,50	5,64	231	11	105	0,03	--
106	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	2	24170,99	38,72	48342	77	7141	23,00	46
		качели		3956,17	11,22	7912	22	90	0,04	--
107	У1-21-21	Качели с доской, строительные работы	2	25954,20	1335,18	51908	2670	7838	21,00	42
		качели		3382,50	349,68	6765	699	105	1,70	3
108	У1-21-22	Качели с доской, монтаж металлоконструкций	2	19830,91	207,97	39662	416	5436	17,00	34
		качели		2961,84	57,97	5924	116	90	0,22	--
109	У1-4-1	Беседка тип I, строительные работы	2	37206,96	957,42	74414	1915	26039	64,00	128
		беседка		10593,00	256,62	21186	513	120	1,30	3
110	У1-4-2	Беседка тип I, строительные работы	2	39509,66	412,10	79019	824	15794	39,00	78
		беседка		6468,00	112,80	12936	226	120	0,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**1097642**	**31863**			**2209**
			Тенге			**365109**	**7023**			**78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**1593674**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2490**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**433006**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3068608**	**69133**			**4629**
			Тенге			**761911**	**16197**			**129**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3068608**				
	Накладные расходы -		Тенге			**831151**				
	итого		Тенге			**3899759**				**5173**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**233986**				
	итого		чел.-ч			**4133744**				
	итого с учетом перехода на текущий уровень цен 2,38968					9878326				
	налоги и сборы, обязательные платежи 2%					197567				
	итого					10075893				
	НДС 12%					1209107				
	итого					**11285000**				

Заказчик

Директор

ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"

_____ **Уалиева А.У.**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Науруз"

_____ **Оразалиев О.Ж.**

Подрядчик

Директор

ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.А.**

Заказчик ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Наименование объекта Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"

форма № 3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование			код
		7	06.06.2015 г						

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу борудовани		на приобретени материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"	11 285 000,00	10 075 893,00							1 209 107,00	11 285 000,00
итого к оплате	11 285 000,00	(Одиннадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын								

Заказчик

Директор

ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"

_____ **Уалиева А.У.**

Подрядчик

Директор

ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Заказчик **ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"**

договор **№ 7 от 06.06.2015 ж.**

Р Е Е С Т Р
принятых актов выполненных работ
за июль **месяц** 2015 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2015 году	
				ИЮЛЬ	
1.	Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"	**12 350 430,40**	**11 285 000,00**	11 285 000,00	

Заказчик

Директор

ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"

_____**Уалиева А.У.**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Наурыз"

_____ **Оразалиев Н.О.**

Подрядчик

Директор

ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____**Усеев С.А.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"**

Договор **№ 7 от 06.06.2015 ж.**

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2015 года

на Ремонтные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Окна								
1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	14	215,57	21,24	3018	297	2988	1,29	18
		шт		194,33	3,31	2721	46	108	0,03	--
2	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	9,45	378,28	18,53	3575	175	1840	0,93	9
		м2		156,07	6,18	1475	58	120	0,03	--
3	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	19,65	472,81	19,00	9291	373	5280	1,30	26
		м2		217,73	6,18	4278	122	120	0,03	1
4	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	29,1	8050,00	--	234255	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	10,71	238,19	5,58	2551	60	1236	0,59	6
		м2		94,05	2,12	1007	23	120	0,01	--
6	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	23,8	3680,00	--	87584	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0112-8-1	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб**	0,54	88,05	0,16	48	--	15	0,13	--
		м2		22,50	0,07	12	--	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			340321	906			59
			Тенге			9493	249			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			372781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				11446			
		РАЗДЕЛ 2.Двери								
8	Е0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	10	320,85	30,15	3209	302	3171	1,96	20
		шт		290,70	2,90	2907	29	108	0,19	2
9	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	18,9	398,48	102,53	7531	1938	4248	0,90	17
		м2		151,65	35,67	2866	674	120	0,14	3
10	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	18,9	4250,00	--	80325	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	10	1380,00	--	13800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			104865	2239			37
			Тенге			5773	703			5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			119021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				7589			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля								
12	Е0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	225,5	48,37	4,36	10907	983	10793	0,29	65
		м2		44,01	0,68	9924	153	107,1	0,01	1
13	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	11,275	22541,72	316,57	254158	3569	48799	22,50	254
		м3		3487,50	119,25	39322	1345	120	0,58	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0112-7-5	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	225,5	1267,99	8,20	285933	1849	74071	1,71	386
		м2		272,95	3,08	61550	695	119	0,02	3
15	Е0110-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	11,275	1862,35	14,17	20998	160	4183	1,88	21
		м3		303,75	5,40	3425	61	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			571996	6561			725
			Тенге			114221	2253			11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			752433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							806
		Сметная заработная плата -	Тенге				137151			
		РАЗДЕЛ 4.Полы								
16	Е0157-2-1	**Разборка дощатого покрытия полов**	180	51,33	4,89	9239	880	9419	0,34	60
		1м2		46,44	0,83	8359	149	110,7	0,01	2
17	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	20	116,63	10,56	2333	211	2385	0,70	14
		1м2		106,07	1,67	2121	33	110,7	0,01	--
18	Е0157-12-2	**Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2**	75	630,74	8,95	47305	671	9643	0,76	57
		1м2		114,73	1,42	8605	106	110,7	0,02	1
19	Е0111-33-1	**Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм**	69,084	1536,74	8,54	106164	590	7633	0,55	38
		м2		86,63	3,20	5985	221	123	0,02	1
20	Е0115-163-3	**Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным**	--	83,18	1,22	--	--	--	0,22	--
		м2		35,55	0,45	--	--	--	--	--
21	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	--	167,96	1,88	--	--	--	0,47	--
		м2		78,30	0,72	--	--	--	--	--
22	Е0157-20-2	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	--	1667,87	14,85	--	--	--	1,54	--
		1м2		243,95	2,32	--	--	--	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			165041	2353			170
			Тенге			25070	510			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			205769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				29943			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы								
23	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5930,28	21,53	17791	65	1365	1,95	6
		комплект		346,50	9,00	1040	27	128	0,04	--
24	Е0117-2-3	Установка смесителей	3	1793,32	1,57	5380	5	484	0,70	2
		шт		126,00	--	378	--	128	--	--
25	СРК8.02-13-04сб.8.1т.1бп.53	Зеркала	3	1505,00	--	4515	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	15	88,41	1,24	1326	19	1510	0,57	9
		м		87,17	0,20	1308	3	115,2	--	--
27	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	15	404,02	5,28	6060	79	3658	1,05	16
		м		188,55	1,98	2828	30	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			35072	167			32
			Тенге			5553	60			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			44615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6666			
		РАЗДЕЛ 6.Электроосвещение								
28	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	140	3,69	--	517	--	502	0,03	4
		м		3,69	--	517	--	97,2	--	--
29	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	140	26,92	--	3769	--	3742	0,15	21
		м		24,75	--	3465	--	108	--	--
30	С151601-353	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 6 мм2	0,14	46700,00	--	6538	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	32	263,81	2,81	8442	90	8132	1,60	51
		шт		261,00	0,45	8352	14	97,2	--	--
32	С151702-31	Светильники тип ЛП016-18/Н-08-УХЛ4	32	972,00	--	31104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	64	99,00	--	6336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	25	8,42	--	211	--	205	0,06	1
		шт		8,42	--	211	--	97,2	--	--
35	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	25	37,55	--	939	--	912	0,24	6
		шт		37,55	--	939	--	97,2	--	--
36	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	15	134,00	--	2010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	10	134,00	--	1340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	807,67	51,67	808	52	720	3,71	4
		шт		645,75	20,48	646	20	108	0,10	--
39	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			80612	142			87
			Тенге			14129	35			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			100515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				16295			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка								
		Стены								
40	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	407,7	32,87	--	13401	--	13401	0,23	93
		м2		32,87	--	13401	--	100	--	--
41	Е0161-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	407,7	598,52	34,56	244017	14090	115286	1,75	714
		м2		293,49	5,74	119656	2340	94,5	0,03	13

Заказчик ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Наименование объекта Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"

форма № 3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
		Номер	Дата	наименование	код	наименование				код
		7	06.06.2015 г							
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу борудовани		на приобретени материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"	12 350 430,40	951 277,14							114 153,26	1 065 430,40
итого к оплате	1 065 430,40	(Один миллион шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать) тенге 40 тиын								

Заказчик

Директор

ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"

_____ **Уалиева А.У.**

Подрядчик

Директор

ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Заказчик **ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"**

договор **№ 7 от 06.06.2015 ж.**

Р Е Е С Т Р
принятых актов выполненных работ
за август **месяц** 2015 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2015 году	
				ИЮЛЬ	август
1.	Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"	**12 350 430,40**	**12 350 430,40**	11 285 000,00	1 065 430,4

Заказчик

Директор

ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"

_____**Уалиева А.У.**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Наурыз"

_____ **Оразалиев Н.О.**

Подрядчик

Директор

ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____**Усеев С.А.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"**

Договор **№ 7 от 06.06.2015 ж.**

А К Т
выполненных работ за август месяц 2015 года

на Ремонтные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
1	E0157-12-2	**Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2**	105	630,74	8,95	66227	940	13501	0,76	80
		1м2		114,73	1,42	12047	149	110,7	0,02	2
2	E0111-33-1	**Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм**	110,916	1536,74	8,54	170449	947	12255	0,55	61
		м2		86,63	3,20	9609	355	123	0,02	2
3	E0115-163-3	**Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным**	180	83,18	1,22	14972	220	6804	0,22	39
		м2		35,55	0,45	6399	81	105	--	--
4	E0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	180	167,96	1,88	30234	338	14935	0,47	84
		м2		78,30	0,72	14094	130	105	--	1
5	E0157-20-2	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	20	1667,87	14,85	33357	297	5452	1,54	31
		1м2		243,95	2,32	4879	46	110,7	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			315240	2742			295
			Тенге			47027	761			5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			390278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата -	Тенге				55730			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			315240	2742			295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**47027**	**761**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**315240**				
	Накладные расходы -		Тенге			**52941**				
	итого		Тенге			**368181**				**326**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		чел.-ч			**22091**				
	итого		Тенге			**390272**				
	итого с учетом перехода на текущий уровень цен 2,38968					932625				
	налоги и сборы, обязательные платежи 2%					18652				
	итого					951277,14				
	НДС 12%					114153,26				
	итого					**1065430,40**				

Заказчик

Директор

ГУ "Общеобразовательная Жаскайратская начальная школа"

_____ **Уалиева А.У.**

Подрядчик

Директор

ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____ **Усеев С.А.**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Наурыз"

_____ **Оразалиев О.Ж.**