Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«___» _____ 201 г.

Зарегистрирован в реестре №__
от ___ _____201 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района, Алматинской области», 040500 Алматинская область, Ескельдинский район, с. Карабулак, улица Оразбекова № 67 в лице Руководителя ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района» Рысбекова А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии **от 201 года,Товарищества с ограниченной ответственностью «Карасай Курылыс», исполнительный директор Аскарбаев А.К., Алматинская область , Карасайский район, город Каскелен, улица Наурызбая, № 3А**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 201 года, Товарищества с ограниченной ответственностью «УКС», в лице Квас И.А.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 201 года Товарищества с ограниченной ответственностью «Жетісу Саулет Курылысы», в лице Жанбырбаева Ж.М.,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Тенлик Ескельдинского района»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Алматинская область, Ескельдинский район, село Тенлик**,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «09» сентября 2015 г. № 46а Акима Кокжазыкского сельского округа Ескельдинского района**;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» от 17.08.2016 г. №KZ79REA00033979**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жетісу Саулет Курылысы» проект № 47/18/14**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): **ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района Алматинской области»**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2016 года**;

месяц, год

окончание работ **2017 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, ___ месяца:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___месяца;

фактически, месяц: ___ месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность ,производительность и так далее | Единица измере-ния | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых ) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | м2 | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | м3 | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

**Внутрипоселковая водопроводная сеть:**

- **полиэтиленовая труба диаметром 100 мм – 2 599 метров;**
- **водопроводные колодцы с запорной арматурой – 26 шт.;**
- **количество подключенных к водоснабжению домов – 72 шт.;**

**Внутриплощадочная водопроводная сеть:**

- **из стальных труб диаметром 114 мм – 18 метр;**
- **из стальных труб диаметром 89 мм – 167 метров;**
- **из стальных труб диаметром 50 мм – 50 метров;**
- **Всего 235 метр.**

**Скважина глубиной – 200 метров – 2 шт.;**
**Резервуары монолитный емкостью по 100 м3 – 2 шт;**
**Насосная станция I-подъема над скважиной – 2 шт;**
**Насосная станция II подъема – 1 шт;**
**Дизель-генератор – 1 шт;**
**ВЛ 10 кВ – 2700 м;**
**ВЛ 0,4 кВ – 2700 м;**
**Ограждение головного водозабора – 312,8 м;**
**Дорожное покрытие из щебня – 751,2 м2;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **98 836,661** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **91 660,190** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **7 176,471** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **98 836,661** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **91 660,190** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **7 176,471** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с внесенным изменения проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Тенлик Ескельдинского района Алматинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Рысбеков А.Б._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Квас И.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Жанбырбаев Ж.М._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Аскарбаев А.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

«___» _____ 201 г.

Технический надзор_**ТОО «УКС»** в лице **директора Оспанов С.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
и_эксперта **Квас И.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договор № 21 от 08 августа 2016 г., Дополнительное соглашение №1 от 25 января 2017г.**
№ договора и дата
по объекту: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тенлик Ескельдинского района Алматинской области**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Ескельдинского района Алматинской области**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Қарасай Құрылыс» ГКЛ № 13011512 от 16.07.2013 года**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **исполнительного директора Аскарбаева А.К.**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   б) субподрядными организациями **ТОО «Жер Су»**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **генерального директора Бупебаева Т.К.**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   **и ТОО «CHTconst»** в лице **директора Чакарова М.Н.**
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2016 года;**
месяц, год
окончание работ _____ **2017 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства __ месяца:
по норме или по проекту организации строительства __ месяца;
фактически __ месяца;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **98 836,661** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **91 660,190** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **7 176,471** тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **98 836,661** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **91 660,190** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **7 176,471** тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Жетісу Саулет Курылысы» № 47/18/14**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Ескельдинского района Алматинской области, Руководитель Рысбеков А.Б.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «УКС»:**

**Директор Оспанов С.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____ М.П.

эксперт(ы) по технического надзора **Квас И.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов.

подпись, дата _____ М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«___» _____ 201 г.

Авторский надзор **ТОО «Жетісу Саулет Курылысы» Гос. лицензия № 01391 от 19.07.2004 г.**

Директор **Нукебаев М.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

и эксперт **Жанбырбаев Ж.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **Договор № 22 от 10 августа 2016 г.**

№ договора и дата

по объекту: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тенлик Ескельдинского района Алматинской области** ,

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Ескельдинского района Алматинской области Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района» Рысбекова А.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Қарасай Құрылыс» ГКЛ № 13011512 от 16.07.2013 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **исполнительного директора Аскарбаева А.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Жер Су»**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **генерального директора Бупебаева Т.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**и ТОО «CHTconst»** в лице **директора Чакарова М.Н.**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2016 года;**

месяц, год

окончание работ **_____2017 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства __ месяца:

по норме или по проекту организации строительства ___ месяца;

фактически ___месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта.

4.Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5.Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Жетісу Саулет Курылысы» № 47/18/14**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Ескельдинского района Алматинской области, Руководитель Рысбеков А.Б.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «Жетісу Саулет Курылысы» Директор Нукебаев М.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата _____ М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Жанбырбаев Ж.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата _____ М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«___» _____ 201 __ г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Қарасай Құрылыс»**
наименование организации, юридический адрес

в лице **исполнительного директор Аскарбаева А.К**.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тенлик Ескельдинского района Алматинской области.**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Ескельдинского района Алматинской области**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Жер Су» и ТОО «CHTconst»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Жетісу Саулет Курылысы» проект № 47/18/14**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Ескельдинского района Алматинской области, Руководитель Рысбеков А.Б.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |

| | |
|---|---|
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) |
| В том числе подземной части | $м^3$ |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Внутрипоселковая водопроводная сеть:**

- **полиэтиленовая труба диаметром 100 мм – 2 599 метров;**
- **водопроводные колодцы с запорной арматурой – 26 шт.;**
- **количество подключенных к водоснабжению домов – 72 шт.;**

**Внутриплощадочная водопроводная сеть:**

- **из стальных труб диаметром 114 мм – 18 метр;**
- **из стальных труб диаметром 89 мм – 167 метров;**
- **из стальных труб диаметром 50 мм – 50 метров;**
- **Всего 235 метр.**

**Скважина глубиной – 200 метров – 2 шт.;**
**Резервуары монолитный емкостью по 100 м3 – 2 шт;**
**Насосная станция I-подъема над скважиной – 2 шт;**
**Насосная станция II подъема – 1 шт;**
**Дизель-генератор – 1 шт;**
**ВЛ 10 кВ – 2700 м;**
**ВЛ 0,4 кВ – 2700 м;**
**Ограждение головного водозабора – 312,8 м;**
**Дорожное покрытие из щебня – 751,2 м2;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **сентябрь 2016 года;**
месяц, год
окончание работ _____ **2017 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства ___ месяца:
по норме или по проекту организации строительства ___ месяца:
фактически ___ месяца:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

*10. Наружные инженерные коммуникации* (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тенлик Ескельдинского района Алматинской области** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Аскарбаев А.К.**_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

КАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., Оразбекова, дом № 67** — **130840017495**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №23 от17.08.2016 г. от "_____"_____ 20_____года

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 00000000014 | 24.08.2016 | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Тенлик Ескельдинского р-на Алматинской обл. | | шт | 1 | 534 600,15 | 534 600,15 | 57 278,59 | 534 600,15 |
| | | | Итого | 1 | x | 534 600,15 | 57 278,59 | 534 600,15 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 23 от 17 августа 2016 г.

**Справка № 1**
**выполненных работ за август 2016г**

| № п/п | Специфика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед. изм. | Стоимость единицы работ по договору, тенге | Аванс | | | Раннее заактированная сумма, тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц, тенге | | | Сумма выполненных работ с начало года, тенге | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма аванса, тенге | сумма погашения, тенге | Остаток, тенге | | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **431** | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области" | **тенге** | 98 846 661,76 | 2 965 399,85 | 2 965 399,85 | 0,00 | 0,0 | 534 600,15 | 477 321,56 | 57278,59 | 3 500 000,00 | 3 125 000,00 | 375 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | **тенге** | **98 846 661,76** | **2 965 399,85** | **2 965 399,85** | **0,00** | **0** | **534 600,15** | **477 321,56** | **57278,59** | **3 500 000,00** | **3 125 000,00** | **375 000,00** |

**Заказчик:**
**ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"**

**Руководителя Отдела** _____ **Рысбеков А.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Карасай Курылыс"**

**Исполнительный директор** _____ **Асарбаев А.К.**

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 23 от 17 августа 2016 г.

**Справка № 2**
**выполненных работ за сентябрь 2016 г.**

| № п/п | Специфика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед. изм. | Стоимость единицы работ по договору, тенге | Аванс | | | Раннее заактированная сумма, тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц, тенге | | | Сумма выполненных работ с начало года, тенге | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма аванса, тенге | сумма погашения, тенге | Остаток, тенге | | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 431 | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области" | тенге | 98 846 661,76 | 2 965 399,85 | 2 965 399,85 | 0,00 | 0,0 | 20 422 000,00 | 18 233 928,57 | 2188071,43 | 23 922 000,00 | 21 358 928,57 | 2 563 071,43 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | тенге | 98 846 661,76 | 2 965 399,85 | 2 965 399,85 | 0,00 | 0 | 20 422 000,00 | 18 233 928,57 | 2188071,43 | 23 922 000,00 | 21 358 928,57 | 2 563 071,43 |

**Заказчик:**
**ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"**

**Руководитель Отдела** _____ **Рысбеков А.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Карасай Курылыс"**

**Исполнительный директор** _____ **Аскарбаев А.К.**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., Оразбекова, дом № 67** — **130840017495**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №23 от17.08.2016 г. от "_____"_____ 20_____года

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 00000000017 | 05.10.2016 | | |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Тенлик Ескельдинского р-на Алматинской обл. | | шт | 1 | 33 311 181,00 | 33 311 181,00 | 3 569 055,11 | 33 311 181,00 |
| | | | Итого | 1 | x | 33 311 181,00 | 3 569 055,11 | 33 311 181,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 23 от 17 августа 2016 г.

**Справка № 3**
**выполненных работ за октябрь 2016 г.**

| № п/п | Специфика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед. изм. | Стоимость единицы работ по договору, тенге | Аванс | | | Раннее заактированная сумма, тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц, тенге | | | Сумма выполненных работ с начало года, тенге | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма аванса, тенге | сумма погашения, тенге | Остаток, тенге | | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 431 | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области" | тенге | 98 846 661,76 | 2 965 399,85 | 2 965 399,85 | 0,00 | 0,0 | 33 311 181,00 | 29 742 125,89 | 3569055,11 | 57 233 181,00 | 51 101 054,46 | 6 132 126,54 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | тенге | 98 846 661,76 | 2 965 399,85 | 2 965 399,85 | 0,00 | 0 | 33 311 181,00 | 29 742 125,89 | 3569055,11 | 57 233 181,00 | 51 101 054,46 | 6 132 126,54 |

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководитель _____ Рысбеков А.Б.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ Аскарбаев А.К.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., Оразбекова, дом № 67** — **130840017495**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №23 от17.08.2016 г. от "_____"_____ 20_____года

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 00000000019 | 17.10.2016 | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Тенлик Ескельдинского р-на Алматинской обл. | | шт | 1 | 23 088 792,10 | 23 088 792,10 | 2 473 799,15 | 23 088 792,10 |
| | | | Итого | 1 | x | 23 088 792,10 | 2 473 799,15 | 23 088 792,10 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 23 от 17 августа 2016 г.

**Справка № 4**
**выполненных работ за октябрь 2016 г.**

| № п/п | Специфика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед. изм. | Стоимость единицы работ по договору, тенге | Аванс | | | Раннее заактированная сумма, тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц, тенге | | | Сумма выполненных работ с начало года, тенге | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма аванса, тенге | сумма погашения, тенге | Остаток, тенге | | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **431** | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области" | **тенге** | 98 846 661,76 | 2 965 399,85 | 2 965 399,85 | 0,00 | 0,0 | 23 088 792,10 | 20 614 992,95 | 2473799,15 | 80 321 973,10 | 71 716 047,41 | 8 605 925,69 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | **тенге** | **98 846 661,76** | **2 965 399,85** | **2 965 399,85** | **0,00** | **0** | **23 088 792,10** | **20 614 992,95** | **2473799,15** | **80 321 973,10** | **71 716 047,41** | **8 605 925,69** |

**Заказчик:**
**ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"**

**Руководителя Отдела** _____ **Рысбеков А.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Карасай Курылыс"**

**Исполнительный директор** _____ **Аскарбаев А.К.**

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 23 от 17 августа 2016 г.

**Справка № 5**
**выполненных работ за ноябрь 2016 г.**

| № п/п | Специфика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед. изм. | Стоимость единицы работ по договору, тенге | Аванс | | | Раннее заактированная сумма, тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц, тенге | | | Сумма выполненных работ с начало года, тенге | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма аванса, тенге | сумма погашения, тенге | Остаток, тенге | | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **431** | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области" | **тенге** | 98 846 661,76 | 2 965 399,85 | 2 965 399,85 | 0,00 | 77 203 340,0 | 12 000 000,00 | 10 714 285,71 | 1285714,29 | 89 203 340,00 | 79 645 839,29 | 9 557 500,71 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | **тенге** | **98 846 661,76** | **2 965 399,85** | **2 965 399,85** | **0,00** | **77 203 340** | **12 000 000** | **10 714 285,71** | **1 285 714,29** | **89 203 340,00** | **79 645 839,29** | **9 557 500,71** |

**Заказчик:**
**ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"**

**Руководителя Отдела** _____ **Рысбеков А.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Карасай Курылыс"**

**Исполнительный директор** _____ **Аскарбаев А.К.**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., Оразбекова, дом № 67** — **130840017495**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №23 от17.08.2016 г. от "_____"_____ 20_____года

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 00000000026 | 26.12.2016 | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескельдинского р-на Алматинской обл. | | шт | 1 | 3 118 636,10 | 3 118 636,10 | 334 139,58 | 3 118 636,10 |
| | | | Итого | 1 | x | 3 118 636,10 | 334 139,58 | 3 118 636,10 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 23 от 17 августа 2016 г.

**Справка № 6**
**выполненных работ за декабрь 2016 г.**

| № п/п | Специфика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед. изм. | Стоимость единицы работ по договору, тенге | Аванс | | | Раннее заактированная сумма, тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц, тенге | | | Сумма выполненных работ с начало года, тенге | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма аванса, тенге | сумма погашения, тенге | Остаток, тенге | | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 431 | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области" | тенге | 98 846 661,76 | 2 965 399,85 | 2 965 399,85 | 0,00 | 92 321 973,1 | 3 118 636,10 | 2 784 496,52 | 334139,58 | 95 440 609,20 | 85 214 829,64 | 10 225 779,56 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | тенге | 98 846 661,76 | 2 965 399,85 | 2 965 399,85 | 0,00 | 92 321 973 | 3 118 636 | 2 784 496,52 | 334 139,58 | 95 440 609,20 | 85 214 829,64 | 10 225 779,56 |

**Заказчик:**
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководитель отдела _____ Рысбеков А.Б.

**Подрядчик:**
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ Аскарбаев А.К.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 23 от 17 августа 2016 г.

**Справка № 7**
**выполненных работ за декабрь 2016 г.**

| № п/п | Специфика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед. изм. | Стоимость единицы работ по договору, тенге | Аванс | | | Раннее заактированная сумма, тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц, тенге | | | Сумма выполненных работ с начало года, тенге | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма аванса, тенге | сумма погашения, тенге | Остаток, тенге | | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 431 | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области" | тенге | 98 846 661,76 | 2 965 399,85 | 2 965 399,85 | 0,00 | 0,0 | 3 406 052,56 | 3 041 118,36 | 364934,20 | 98 846 661,76 | 88 255 948,00 | 10 590 713,76 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | тенге | 98 846 661,76 | 2 965 399,85 | 2 965 399,85 | 0,00 | 0 | 3 406 053 | 3 041 118,36 | 364 934,20 | 98 846 661,76 | 88 255 948,00 | 10 590 713,76 |

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Рысбеков А.Б.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ Оскарбаев А.К.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 23 от 17 августа 2016 г.

**Справка № 5**
**выполненных работ за ноябрь 2016 г.**

| № п/п | Специфика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед. изм. | Стоимость единицы работ по договору, тенге | Аванс | | | Раннее заактированная сумма, тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц, тенге | | | Сумма выполненных работ с начало года, тенге | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма аванса, тенге | сумма погашения, тенге | Остаток, тенге | | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **431** | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области" | **тенге** | 98 846 661,76 | 2 965 399,85 | 2 965 399,85 | 0,00 | 77 203 340,0 | 12 000 000,00 | 10 714 285,71 | 1285714,29 | 89 203 340,00 | 79 645 839,29 | 9 557 500,71 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | **тенге** | **98 846 661,76** | **2 965 399,85** | **2 965 399,85** | **0,00** | **77 203 340** | **12 000 000** | **10 714 285,71** | **1 285 714,29** | **89 203 340,00** | **79 645 839,29** | **9 557 500,71** |

**Заказчик:**
**ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"**

**Руководитель Отдела** _____ **Рысбеков А.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Карасай Курылыс"**

**Исполнительный директор** _____ **Аскарбаев А.К.**

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-

**Подрядчик:** ТОО "Қарасай Құрылыс"

**Договор № 23 от 17 августа 2016 года**

**Наименование стройки:** Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"

**Наименование объекта:** Наружные сети водоснабжения. Внутрипоселковая водопроводная сеть.

# А К Т N 12

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 г.

## Локальная смета № 2-1-1

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего з/п рабочих-строителей | экспл. машин в т.ч. з/п машинистов | Всего з/п рабочих-строителей | экспл. машин в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Водопроводная сеть** | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | Е22-8-3<br>Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием<br>*км трубопровода* | 0,185 | 70153,47 | 10674,97 | 12 978 | 1 975 | 12 713 | 270 | 50 |
| 2 | | | | 48825 | 4032 | 9 033 | 746 | 130 | 19,69 | 4 |
| 1 | 8 | 8-6-82<br>Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,040;<br>*м* | 18,72 | 670 | 0 | 12 542 | | | | |
| 1 | 9 | 8-6-74<br>Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 ммК=1,004;<br>*м* | 167,668 | 400 | 0 | 67 067 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Е22-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием<br>*км трубопровода* | 0,05 | 313566,88 | 6788,5 | 15 678 | 339 | 3 136 | 253 | 13 |
| 2 | | | | | 45675 | 2565 | 2 284 | 128 | 130 | 12,52 | 1 |
| 1 | 12 | Е22-14-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм<br>*км трубопровода* | 0,142 | 277986,61 | 30429,76 | 39 474 | 4 321 | 8 684 | 205 | 29 |
| 2 | | | | | 35550 | 11495,25 | 5 048 | 1 632 | 130 | 56,14 | 8 |
| 1 | 13 | Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм<br>*км трубопровода* | 0,22 | 58881,69 | 25695,31 | 12 954 | 5 653 | 11 409 | 194 | 43 |
| 2 | | | | | 33075 | 6813,45 | 7 277 | 1 499 | 130 | 26,38 | 6 |
| 1 | 16 | Е22-35-2 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм<br>*задвижка или клапан* | 4 | 5595,4 | 16,15 | 22 382 | 65 | 1 217 | 1,36 | 5 |
| 2 | | | | | 227,25 | 6,75 | 909 | 27 | 130 | 0,03 | 0 |
| 1 | 18 | Е22-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм<br>*задвижка или клапан* | 2 | 242,08 | 6,95 | 484 | 14 | 381 | 0,88 | 2 |
| 2 | | | | | 144 | 2,25 | 288 | 5 | 130 | 0,01 | 0 |
| 1 | 19 | 9-1-46 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм<br>*шт* | 2 | 600 | 0 | 1 200 | | | | |
| 1 | 20 | Е16-20-1 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм<br>*кран* | 5 | 10263,47 | 23,09 | 51 317 | 115 | 1 066 | 0,9 | 5 |
| 2 | | | | | 157,5 | 9 | 788 | 45 | 128 | 0,04 | 0 |
| 1 | 21 | Е34-108-4 | Установка указателя на стене<br>*шт* | 25 | 109,13 | 0 | 2 728 | 0 | 2 599 | 0,61 | 15 |
| 2 | | | | | 94,5 | 0 | 2 363 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| 1 | 22 | 1-5-121 | Указатель стрелочный с отражателем<br>*100шт* | 0,25 | 41200 | 0 | 10 300 | | | | |
| 1 | 23 | Е22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм<br>*т фасонных частей* | 0,288 | 247994,13 | 49389,75 | 71 422 | 14 224 | 30 488 | 312,7 | 90 |
| 2 | | | | | 62775 | 18657 | 18 079 | 5 373 | 130 | 91,12 | 26 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Е22-14-8 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 ммК=2,000; *км трубопровода* | 0,014 | 794022,84 | 104398,81 | 11 116 | 1 462 | 1 847 | 357 | 5 |
| 2 | | | | | 62100 | 39438 | 869 | 552 | 130 | 192,61 | 3 |
| 1 | 32 | 99-1-10(пл)С | Счетчик Sensus *шт* | 64 | 2348,77 | 0 | 150 321 | | | | |
| 1 | 34 | 9-5-1794 | Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss *шт* | 64 | 4255 | 0 | 272 320 | | | | |
| 1 | 35 | 9-5-1136 | Распределители компактные типа Herz, на 4 отвода, Т 110 °С, PN 10, DN 25 *шт* | 48 | 3777 | 0 | 181 296 | | | | |
| 1 | 36 | 9-4-5 | Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20Д, Dy 20 мм *шт* | 64 | 598 | 0 | 38 272 | | | | |
| 1 | 37 | Е13-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2* | 13,5 | 36,09 | 0,09 | 487 | 1 | 54 | 0,0218 | 0 |
| 2 | | | | | 4,39 | 0,05 | 59 | 1 | 90 | 0,0002 | 0 |
| 1 | 38 | Е13-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2* | 13,5 | 16,92 | 0,02 | 228 | 0 | 50 | 0,0213 | 0 |
| 2 | | | | | 4,14 | 0 | 56 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 1 | 39 | Е27-18-4 | Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,100; *м3 конструкции* | 2,6 | 408,12 | 169,62 | 1 061 | 441 | 839 | 1,55 | 4 |
| 2 | | | | | 238,5 | 4,07 | 620 | 11 | 133 | 0,0136 | 0 |
| 1 | 40 | П9-6-1 | Асфальт - погрузкаК=2,200; *т* | | 21,4 | 21,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | 0 | 14,98 | 0 | 0 | 100 | 0,03146 | 0 |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | | **1 020 803** | **30 641** | **75 987** | | |
| | | | | | | | **48 299** | **10 550** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 75 987 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | 65 807 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего по разделу, тенге | | | | 1 162 597 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 3 Наружные сети канализации | | | | | | | | | |
| 1 | 59 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 12 | 27,84 | 26,18 | 334 | 314 | 103 | 0,0115 | 0 |
| | | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 1,66 | 7,2 | 20 | 86 | 97 | 0,025 | 0 |
| 1 | 60 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 0,5 | 262,72 | 0 | 131 | 0 | 148 | 1,848 | 1 |
| | | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 262,72 | 0 | 131 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 1 | 61 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 9,3 | 6,48 | 6,48 | 60 | 60 | 19 | 0 | 0 |
| | | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 0 | 2,1 | 0 | 20 | 97 | 0,00806 | 0 |
| 1 | 62 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 3,1 | 134,1 | 0 | 416 | 0 | 470 | 0,972 | 3 |
| | | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 134,1 | 0 | 416 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 1 | 63 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 9,3 | 21,55 | 4,52 | 200 | 42 | 153 | 0,108 | 1 |
| | | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 17,03 | 0 | 158 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 1 | 64 | Е22-6-3 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом | 0,01 | 690437,63 | 1949.4 | 6 904 | 19 | 729 | 330 | 3 |
| | | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 55350 | 735,75 | 554 | 7 | 130 | 3,6 | 0 |
| 1 | 65 | Е15-179-4 | Двухслойная окраска металлических стен кузбасским лаком | 3,4 | 35,96 | 0 | 122 | 0 | 106 | 0,177 | 1 |
| | | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 29,7 | 0 | 101 | 0 | 105 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1 Устройство септика | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 66 | Е1-12-15 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 68 | 35,29 | 33,19 | 2 400 | 2 257 | 741 | 0,0146 | 1 |
| | | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 2,1 | 9,13 | 143 | 621 | 97 | 0,0317 | 2 |
| 1 | 67 | Е1-12-15 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 46,8 | 35,29 | 33,19 | 1 652 | 1 553 | 509 | 0,0146 | 1 |
| | | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 2,1 | 9,13 | 98 | 427 | 97 | 0,0317 | 1 |
| 1 | 68 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 46,8 | 25,65 | 5,38 | 1 200 | 252 | 921 | 0,129 | 6 |
| | | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 20,27 | 0 | 949 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 1 | 69 | Е1-85-3 | Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м | 21,2 | 14,46 | 14,46 | 307 | 307 | 84 | 0 | 0 |
| | | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 0 | 4,1 | 0 | 87 | 97 | 0,0157 | 0 |
| 1 | 70 | Е23-13-8 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах | 1,54 | 18653 | 1265,69 | 28 726 | 1 949 | 4 057 | 9,16 | 14 |
| | | | *м3 конструкций колодцев* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 1552,73 | 474,08 | 2 391 | 730 | 130 | 2,315 | 4 |
| 1 | 71 | 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,0223 | 133700 | 0 | 2 982 | | | | |
| | | | *т* | | | | | | | | |
| 1 | 72 | Е15-61-1 | Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором | 12,5 | 204,42 | 3,39 | 2 555 | 42 | 1 546 | 0,65 | 8 |
| | | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 117 | 0,72 | 1 463 | 9 | 105 | 0,0505 | 1 |
| 1 | 73 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 3,14 | 170,69 | 9,95 | 536 | 31 | 216 | 0,356 | 1 |
| | | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 52,2 | 3,74 | 164 | 12 | 123 | 0,0182 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-3,000; | -9,42 | 23,37 | 0,67 | -220 | -6 | -10 | 0,0044 | 0 |
| | | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 0,63 | 0,25 | -6 | -2 | 123 | 0,0012 | 0 |
| 1 | 75 | 6-4-6 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П | 0,77 | 12300 | 0 | 9 471 | | | | |
| | | | *м2* | | | | | | | | |
| 1 | 76 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 1 | 8060 | 0 | 8 060 | | | | |
| | | | *комплект* | | | | | | | | |
| 1 | 77 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,02856 | 93997,62 | 304,24 | 2 685 | 9 | 995 | 198 | 6 |
| | | | *т* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 33075 | 114,75 | 945 | 3 | 105 | 0,56 | 0 |
| 1 | 78 | Е22-1-1 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами | 0,002 | 386417,13 | 1984,82 | 773 | 4 | 121 | 270 | 1 |
| | | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 45900 | 749,25 | 92 | 1 | 130 | 3,66 | 0 |
| 1 | 79 | Е20-18-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм | 1 | 896,88 | 5,38 | 897 | 5 | 81 | 0,36 | 0 |
| | | | *зонт* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 60,75 | 2,25 | 61 | 2 | 128 | 0,01 | 0 |
| 1 | 80 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,55 | 4649,65 | 66,01 | 2 558 | 36 | 128 | 1,35 | 1 |
| | | | *м3* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 195,75 | 24,93 | 108 | 14 | 105 | 0,1218 | 0 |
| 1 | 81 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 15,72 | 245,44 | 3,82 | 3 859 | 60 | 721 | 0,212 | 3 |
| | | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 37,35 | 1,44 | 588 | 23 | 118 | 0,007 | 0 |
| 1 | 82 | Е8-5-1 | Боковая изоляция стен и фундаментов глиной | 3,14 | 2780,82 | 274,19 | 8 732 | 861 | 4 069 | 6,93 | 22 |
| | | | *м3 изолирующего слоя* | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 994,5 | 103,5 | 3 123 | 325 | 118 | 0,5 | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу 3 | | | | | 85 340 | 7 795 | 15 907 | | |
| | | | | | | | 11 499 | 2 365 | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 15 907 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | 6 075 | | | | |
| | | Всего по разделу, тенге | | | | | 107 322 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1 106 143** | **38 436** | **91 894** | | |
| | | | | | | **59 798** | **12 915** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 91 894 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 71 883 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **1 269 920** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80 | | | | 34 542 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **1 304 462** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 27 003 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 13 045 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 5 218 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **1 349 728** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737** | | | | **3 694 196** | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 73 884 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **3 768 080** | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 452 170 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **4 220 250** | | | | |
| | | Скидка по условиям тендера | | | | 679 990 | | | | |
| | | Всего по акту | | | | 3 540 260 | | | | |

**Заказчик:**

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководитель Отдела _____ Рысбеков А.Б.

Инженерно технический надзору

ТОО "УКС" _____ Жаде И.А.

**Подрядчик:**

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района

**Подрядчик:** ТОО "Қарасай Құрылыс"

**Договор № 23 от 17 августа 2016 года**

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"

Наименование объекта: Резервуар на 100 м3 (2 гшт)

# А К Т N 13

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 г.

## Локальная смета № 6-3-1

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>всего | Затраты труда, чел-ч машинистов<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч машинистов<br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | **Раздел 1 Резервуары** | | | | | | | | | | | |
| 13 | Е6-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм<br>*м3* | 15,3 | 8219,51<br>1075,5 | 954,98<br>330,44 | 125 759<br>16 455 | 14 611<br>5 056 | 22 587<br>105 | 6,51<br>1,337 | 100<br>20 | | |
| 15 | Е7-30-1 | Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном<br>*м3 сборных железобетонных конструкций* | 13,48 | 6521,22<br>2101,5 | 1982,18<br>712,58 | 87 906<br>28 328 | 26 720<br>9 606 | 53 108<br>140 | 12,71<br>3,2883 | 171<br>44 | | |
| 20 | 30-18-26 | Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3<br>*м3* | 2,58 | 16800 | 0 | 43 344 | 0 | | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е11-15-3 | Устройство цементного уклона днища<br>*м2 покрытия* | 7 | 160,92<br>39,6 | 9,95<br>3,74 | 1 126<br>277 | 70<br>26 | 373<br>123 | 0,269<br>0,0182 | 2<br>0 |
| 23 | 30-1-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2<br>*м3* | 1,6 | 223 | 0 | 357 | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | 2-1-227 | Лазы круглые для резервуаров<br>*т* | 0,712 | 247800 | 0 | 176 434 | 0 | | 0 | 0 |
| 29 | 99-2-1(пл) | Материал изоляционный "Пенетрон"<br>*кг* | 252 | 478,56 | 0 | 120 597 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | 1-1-764 | Сетка стеклянная строительная СС-1<br>*м2* | 72 | 142 | 0 | 10 224 | 0 | | 0 | 0 |
| 42 | Ц12-2-9 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм<br>*т* | 0,13902 | 33857<br>30380 | 2296<br>270 | 4 707<br>4 223 | 319<br>38 | 3 835<br>90 | 183<br>1,578 | 25<br>0 |
| 43 | 8-1-82 | Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6 мм<br>*т* | 3,82 | 106600 | 0 | 407 212 | 0 | | 0 | 0 |
| 44 | Е13-18-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 за один раз<br>*м2* | 8,57 | 50,66<br>4,41 | 0,07<br>0,02 | 434<br>38 | 1<br>0 | 34<br>90 | 0,0217<br>0,0001 | 0<br>0 |
| 45 | Е13-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=3,000;<br>*м2* | 25,71 | 16,92<br>4,14 | 0,02<br>0 | 435<br>106 | 1<br>0 | 95<br>90 | 0,0213<br>0 | 1<br>0 |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **978 535** | **41 722** | **80 032** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **49 427** | **14 726** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 80 032 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 63 514 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **1 122 081** | | | | |

Раздел 2 Устройство водопонижения

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е23-13-4 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах | 0,96 | 22957,66 | 2538,55 | 22 039 | 2 437 | 4 489 | 15,868 | 15 |
| | | *м3 конструкций колодцев* | | | | | | | | |
| | | | | 2645,33 | 950,63 | 2 540 | 913 | 130 | 4,643 | 4 |
| 58 | Е22-1-1 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-3 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами | 0,018 | 386417,13 | 1984,82 | 6 956 | 36 | 1 091 | 270 | 5 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 45900 | 749,25 | 826 | 13 | 130 | 3,66 | 0 |
| 61 | Е23-1-2 | Устройство щебеночного основания под трубопроводы | 3 | 1003,7 | 152,52 | 3 011 | 458 | 822 | 1,02 | 3 |
| | | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | | 153,68 | 57,15 | 461 | 171 | 130 | 0,279 | 1 |
| 62 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 8,6 | 777 | 152,52 | 6 682 | 1 312 | 2 357 | 1,02 | 9 |
| | | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | | 153,68 | 57,15 | 1 322 | 491 | 130 | 0,279 | 2 |
| 63 | Е1-173-2 | Водоотлив из котлованов | 131,2 | 343,74 | 343,74 | 45 099 | 45 099 | 28 234 | 0 | 0 |
| | | *м3 мокрого грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 221,85 | 0 | 29 107 | 97 | 1,02 | 134 |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | **83 787** | **49 342** | **36 993** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **5 149** | **30 695** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 36 993 | | | | |
| | | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 7 247 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **128 027** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1 062 322** | **91 064** | **117 025** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **54 576** | **45 421** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 117 025 | | | | |
| | | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 70 761 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **1 250 108** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80 | | | | 34 003 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого** | | | | **1 284 111** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 26 581 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 12 841 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 5 136 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **1 328 669** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737** | | | | **3 636 567** | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 72 731 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **3 709 298** | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 445 116 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **4 154 414** | | | | |
| | | Скидка по условиям тендера | | | | 747 795 | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | **3 406 619** | | | | |

**Заказчик:**

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Рысбеков А.Б.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС" _____ Ким И.А.

**Подрядчик:**

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района

**Подрядчик:** ТОО "Қарасай Құрылыс"

**Договор № 23 от 17 августа 2016 года**

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети

# А К Т N 14

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 г.

## Локальная смета № 4-1-1

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 3 Кабельная линия 0,4 кВ** | | | | | | | | |
| 91 | 16-1-542 | Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; | 0,0765 | 109965 | 0 | 8 412 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 92 | 16-3-32 | Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78К=1,020; | 0,0357 | 96109 | 0 | 3 431 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 93 | 16-1-553 | Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; | 0,1479 | 81673 | 0 | 12 079 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 95 | 18-2-2 | Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметр присоединения трубы 25-27 мм, длина 429 мм, тип К1080 У3 | 4 | 313 | 0 | 1 252 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 16-10-52 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х16-25 | 4 | 2950 | 0 | 11 800 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | **36 974** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **0** | **0** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 0 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 2 218 | | | | |
| | | Всего по разделу, тенге | | | | **39 192** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **36 974** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **0** | **0** | | | |
| | | оборудования, тенге | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 0 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 2 218 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **39 192** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80 | | | | 1 066 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **40 258** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 833 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 403 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 161 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **41 655** | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737 | | | | **114 010** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 2 280 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **116 290** | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 13 955 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **130 245** | | | | |
| | | Скидка по условиям тендера | | | | 23 444 | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | **106 801** | | | | |

**Заказчик:**
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказгынского района"

Руководителя Отдела _____ Рысбеков А.Б.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС" _____ Квас И.А.

**Подрядчик:**
Главный инженер
ТОО"Карасай-Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района

**Подрядчик:** ТОО "Қарасай Құрылыс"

**Договор № 23 от 17 августа 2016 года**

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"

Наименование объекта: Повысительная насосная станция. Общестроительные работы

# А К Т N 15

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 г.

## Локальная смета № 6-1-1

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | <br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | <br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов<br>на единицу | <br><br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-17-16 | Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>*м3 грунта* | 54,24 | 64,34 | 61,26 | 3 490 | 3 323 | 1 096 | 0,021 | 1 |
| | | | | 3,02 | 17,81 | 164 | 966 | 97 | 0,0609 | 3 |
| 2 | Е1-12-16 | Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3<br>*м3 грунта* | 373,53 | 44,07 | 41,46 | 16 461 | 15 487 | 5 076 | 0,0182 | 7 |
| | | | | 2,61 | 11,4 | 975 | 4 258 | 97 | 0,0396 | 15 |
| 3 | Е1-164-4 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;<br>*м3 грунта* | 13,23 | 791,1 | 0 | 10 466 | 0 | 11 827 | 4,272 | 57 |
| | | | | 791,1 | 0 | 10 466 | 0 | 113 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м<br>*м3 грунта* | 290,07 | 7,57 | 7,57 | 2 196 | 2 196 | 693 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 2,46 | 0 | 714 | 97 | 0,00942 | 3 |
| 5 | Е1-27-8 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов<br>*м3 грунта* | 290,07 | 3,2 | 3,2 | 928 | 928 | 293 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 1,04 | 0 | 302 | 97 | 0,00398 | 1 |
| 6 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками<br>*м3 уплотненного грунта* | 290,07 | 25,65 | 5,38 | 7 440 | 1 561 | 5 704 | 0,129 | 37 |
| | | | | 20,27 | 0 | 5 880 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 7 | Е1-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы<br>*м3 грунта* | 96,69 | 167,18 | 0 | 16 165 | 0 | 18 266 | 1,21 | 117 |
| | | | | 167,18 | 0 | 16 165 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 8 | П8-3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,700;<br>*т* | 92,208 | 32,3 | 32,3 | 2 978 | 2 978 | 596 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 6,46 | 0 | 596 | 100 | 0,01357 | 1 |
| 9 | Е1-215-7 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров длиной до 4 м без устройства обсыпки в грунты 3 группы<br>*иглофильтр* | 10 | 1543,35 | 156,77 | 15 434 | 1 568 | 5 616 | 3,24 | 32 |
| | | | | 540 | 39,02 | 5 400 | 390 | 97 | 0,18 | 2 |
| 10 | 99-1-1(пл) | Иглофильтры<br>*шт* | 10 | 16310,87 | 0 | 163 109 | | | | |
| 11 | Е1-216-1 | Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м<br>*иглофильтр* | 10 | 293,15 | 191,9 | 2 932 | 1 919 | 1 417 | 0,65 | 7 |
| | | | | 101,25 | 44,82 | 1 013 | 448 | 97 | 0,16 | 2 |
| | | Итого по разделу 1 | | | | 241 599 | 29 960 | 50 584 | | |
| | | | | | | 40 063 | 7 674 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 50 584 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 17 531 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **309 714** | | | | |

Раздел 2 Фундаменты

**2.1 Ленточный фундамент**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 2,34 | 4159,03 | 66,01 | 9 732 | 154 | 542 | 1,35 | 3 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 458 | 58 | 105 | 0,1218 | 0 |
| 13 | Е7-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 35 | 438,2 | 243,37 | 15 337 | 8 518 | 9 407 | 0,668 | 23 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 106,88 | 85,08 | 3 741 | 2 978 | 140 | 0,3375 | 12 |
| 14 | Е7-42-4 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т | 28 | 967,08 | 598,4 | 27 078 | 16 755 | 16 059 | 1,18 | 33 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 195,53 | 214,16 | 5 475 | 5 996 | 140 | 0,911 | 26 |
| 15 | 30-3-513 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 | 14 | 6336 | 0 | 88 704 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 16 | 30-3-503 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 | 11 | 3300 | 0 | 36 300 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 17 | 30-3-493 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 | 14 | 2381 | 0 | 33 334 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 18 | Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 7,46 | 5971,04 | 311,32 | 44 544 | 2 322 | 4 375 | 2,82 | 21 |
| | | *м3* | | 441 | 117,61 | 3 290 | 877 | 105 | 0,5744 | 4 |
| 19 | Е6-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 3,22 | 7748,5 | 316,01 | 24 950 | 1 018 | 5 028 | 8,25 | 27 |
| | | *м3* | | 1368 | 119,39 | 4 405 | 384 | 105 | 0,583 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм<br>*т* | 0,0992 | 52400 | 0 | 5 198 | | | | |
| 21 | 4-1-21 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм<br>*т* | 0,021 | 58600 | 0 | 1 231 | | | | |
| 22 | Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных<br>*м3* | 1,5 | 5971,04 | 311,32 | 8 957 | 467 | 880 | 2,82 | 4 |
| | | | | 441 | 117,61 | 662 | 176 | 105 | 0,5744 | 1 |
| 23 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций<br>*т металлических изделий* | 0,00456 | 72779,65 | 422,15 | 332 | 2 | 46 | 56,4 | 0 |
| | | | | 8257,5 | 157,5 | 38 | 1 | 118 | 0,77 | 0 |
| 24 | 4-1-5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82<br>*т* | 0,00395 | 52102 | 0 | 206 | | | | |
| 25 | 4-1-4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82<br>*т* | 0,00061 | 55620 | 0 | 34 | | | | |
| 26 | 30-2-5 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98<br>*м3* | 0,28 | 2784 | 0 | 780 | | | | |
| 27 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя<br>*м2 поверхности* | 159 | 245,44 | 3,82 | 39 025 | 607 | 7 278 | 0,212 | 34 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 5 939 | 229 | 118 | 0,007 | 1 |
| 28 | Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом<br>*м2 поверхности* | 12,8 | 231,53 | 4,19 | 2 964 | 54 | 900 | 0,382 | 5 |
| | | | | 58,05 | 1,58 | 743 | 20 | 118 | 0,0076 | 0 |
| **2.4 Арматурные выпуски** | | | | | | | | | | |
| 29 | Е6-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона<br>*т* | 0,0745 | 121637,97 | 11119,34 | 9 062 | 828 | 920 | 42,5 | 3 |
| | | | | 7560 | 4200,75 | 563 | 313 | 105 | 20,52 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм<br>*т* | 0,0745 | 52400 | 0 | 3 904 | | | | |
| 31 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг<br>*т* | 0,01 | 93997,62 | 304,24 | 940 | 3 | 349 | 198 | 2 |
| | | | | 33075 | 114,75 | 331 | 1 | 105 | 0,56 | 0 |
| | **2.5 Фундамент под оборудование** | | | | | | | | | |
| 32 | Е6-3-1 | Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование<br>*м3* | 0,82 | 6345,71 | 260,48 | 5 203 | 214 | 606 | 3,94 | 3 |
| | | | | 614,25 | 89,46 | 504 | 73 | 105 | 0,3512 | 0 |
| 33 | Е6-3-1 | Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование<br>*м3* | 0,37 | 6345,71 | 260,48 | 2 348 | 96 | 273 | 3,94 | 1 |
| | | | | 614,25 | 89,46 | 227 | 33 | 105 | 0,3512 | 0 |
| | **2.6 Крыльцо К-1** | | | | | | | | | |
| 34 | Е6-13-1 | Устройство бетонных подпорных стен и стен подваловК=2,000;<br>*м3* | 1,2 | 5938,72 | 86,6 | 7 126 | 104 | 659 | 3,06 | 4 |
| | | | | 490,5 | 32,72 | 589 | 39 | 105 | 0,1598 | 0 |
| | **2.7 Устройство приямка** | | | | | | | | | |
| 35 | Е6-13-3 | Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм<br>*м3* | 0,25 | 7501,42 | 360,48 | 1 875 | 90 | 414 | 8,99 | 2 |
| | | | | 1440 | 136,17 | 360 | 34 | 105 | 0,6651 | 0 |
| 36 | 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм<br>*т* | 0,00325 | 50800 | 0 | 165 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого по разделу 2** | 369 329 | 31 232 | 47 736 |
| | 27 325 | 11 212 | |
| Накладные расходы, тенге | 47 736 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 25 024 | | |
| Всего по разделу, тенге | 442 089 | | |

Раздел 3 Железобетонные включения

3.1 Монолитные перемычки

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Е6-18-9 | Устройство перемычек<br>м3 | 0,815 | 12430,62<br>2202,75 | 367,51<br>138,83 | 10 131<br>1 795 | 300<br>113 | 2 003<br>105 | 13,1<br>0,678 | 11<br>1 |
| 38 | 4-1-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм<br>т | 0,08976 | 64400 | 0 | 5 781 | | | | |
| 39 | 4-1-115 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм<br>т | 0,02001 | 64500 | 0 | 1 291 | | | | |
| 40 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм<br>т | 0,02467 | 69000 | 0 | 1 702 | | | | |

3.2 Монолитные сердечники

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е6-14-5 | Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 3 м в деревянной опалубкеК=39,200;<br>м3 | 1,3328 | 8250,65<br>1149,75 | 793,53<br>299,77 | 10 996<br>1 532 | 1 058<br>400 | 2 029<br>105 | 7,22<br>1,464 | 10<br>2 |
| 42 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=39,200;<br>т | 0,12387 | 61200 | 0 | 7 581 | | | | |
| 43 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=39,200;<br>т | 0,01882 | 62000 | 0 | 1 167 | | | | |
| 44 | Е6-14-5 | Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 3 м в деревянной опалубкеК=16,800;<br>м3 | 0,2688 | 8250,65<br>1149,75 | 793,53<br>299,77 | 2 218<br>309 | 213<br>81 | 410<br>105 | 7,22<br>1,464 | 2<br>0 |
| 45 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=16,800;<br>т | 0,05309 | 61200 | 0 | 3 249 | | | | |
| 46 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=16,800;<br>т | 0,0037 | 62000 | 0 | 229 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Е6-14-5 | Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 3 м в деревянной опалубкеК=11,200; | 0,7616 | 8250,65 | 793,53 | 6 284 | 604 | 1 159 | 7,22 | 5 |
| | | *м3* | | 1149,75 | 299,77 | 876 | 228 | 105 | 1,464 | 1 |
| 48 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=11,200; | 0,07067 | 61200 | 0 | 4 325 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 49 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=11,200; | 0,02397 | 62000 | 0 | 1 486 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | **56 440** | **2 175** | **5 601** | | |
| | | | | | | **4 512** | **822** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 5 601 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 3 722 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **65 763** | | | | |

Раздел 4 Стены

**4.1 Кладка стен**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Е8-10-3 | Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м | 25,11 | 2158,16 | 337,41 | 54 191 | 8 472 | 29 401 | 5,34 | 134 |
| | | *м3 кладки* | | 866,25 | 126 | 21 752 | 3 164 | 118 | 0,62 | 16 |
| 51 | 99-1-1(пл)ТС | Кирпич керамзитовыйК=380,000; | 9541,8 | 13,7 | 0 | 130 723 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 52 | 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм | 0,1643 | 50800 | 0 | 8 346 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 53 | Е8-7-3 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 24,57 | 1016,28 | 34,73 | 24 970 | 853 | 6 901 | 1,43 | 35 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 225 | 13,01 | 5 528 | 320 | 118 | 0,0635 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм<br>*т* | 0,00711 | 50800 | 0 | 361 | | | | |
| 55 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг<br>*т* | 0,00264 | 93997,62 | 304,24 | 248 | 1 | 91 | 198 | 1 |
| | | | | 33075 | 114,75 | 87 | 0 | 105 | 0,56 | 0 |
| 56 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;<br>*м2* | 0,07656 | 21,8 | 0,05 | 2 | 0 | 0 | 0,0295 | 0 |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 0 | 0 | 90 | 0,0001 | 0 |
| 57 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;<br>*м2* | 0,07656 | 20,35 | 0,02 | 2 | 0 | 0 | 0,0213 | 0 |
| | | | | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |

**4.2 Монолитная обвязка с сейсмопоясом**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Е6-19-1 | Устройство поясов в опалубке<br>*м3* | 1,83 | 7748,5 | 316,01 | 14 180 | 578 | 2 857 | 8,25 | 15 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 2 503 | 218 | 105 | 0,583 | 1 |
| 59 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм<br>*т* | 0,09768 | 68800 | 0 | 6 720 | | | | |
| 60 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм<br>*т* | 0,04991 | 69000 | 0 | 3 444 | | | | |
| 61 | Е6-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой<br>*т* | 0,0112 | 172357,31 | 536,06 | 1 930 | 6 | 561 | 289 | 3 |
| | | | | 47475 | 202,5 | 532 | 2 | 105 | 0,99 | 0 |

**4.3 Опорный участок**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Е6-19-1 | Устройство поясов в опалубке<br>*м3* | 1,98 | 8037,78 | 316,01 | 15 915 | 626 | 3 092 | 8,25 | 16 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 2 709 | 236 | 105 | 0,583 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм<br>*т* | 0,09235 | 68800 | 0 | 6 354 | | | | |
| 64 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм<br>*т* | 0,0176 | 69000 | 0 | 1 214 | | | | |
| | | **Итого по разделу 4** | | | | **268 600** | **10 536** | **42 903** | | |
| | | | | | | **33 111** | **3 940** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 42 903 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 18 690 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **330 193** | | | | |

**Раздел 5 Плиты перекрытия**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Е7-46-5 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов<br>*шт сборных конструкций* | 3 | 1536,12 | 403,26 | 4 608 | 1 210 | 2 495 | 2,74 | 8 |
| | | | | 447,75 | 146,29 | 1 343 | 439 | 140 | 0,6601 | 2 |
| 66 | Е7-46-5 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов<br>*шт сборных конструкций* | 3 | 1536,12 | 403,26 | 4 608 | 1 210 | 2 495 | 2,74 | 8 |
| | | | | 447,75 | 146,29 | 1 343 | 439 | 140 | 0,6601 | 2 |
| 67 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см<br>*м2* | 38,94 | 2410 | 0 | 93 845 | | | | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | **103 061** | **2 420** | **4 990** | | |
| | | | | | | **2 686** | **878** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 4 990 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 6 483 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | 114 534 | | | | |

## Раздел 6 Устройство монорельса

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Е9-18-1 | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 1 т<br>*т конструкций* | 0,09424 | 7285,83 | 3593,45 | 687 | 339 | 285 | 14,3 | 1 |
| | | | | 2385 | 971,06 | 225 | 92 | 90 | 3,51 | 0 |
| 69 | 1-1-845 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-18<br>*т* | 0,09424 | 74800 | 0 | 7 049 | | | | |
| 70 | Е7-27-1 | Замоноличивание ригелейК=2,000;<br>*м3 бетона в деле* | 0,008 | 5394,3 | 181,66 | 43 | 1 | 4 | 1,28 | 0 |
| | | | | 221,18 | 68,63 | 2 | 1 | 140 | 0,3351 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого по разделу 6** | **7 779** | **340** | **289** |
| | **227** | 93 | |
| Накладные расходы, тенге | 289 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 484 | | |
| **Всего по разделу, тенге** | **8 552** | | |

## Раздел 7 Кровля

### 7.1 Устройство кровли

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Е10-14-1 | Установка стропил<br>*м3 древесины в конструкции* | 1,947 | 23741,72 | 334,28 | 46 225 | 651 | 8 232 | 22,1 | 43 |
| | | | | 3397,5 | 126 | 6 615 | 245 | 120 | 0,62 | 1 |
| 74 | Е12-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм<br>*м2 стяжки* | 42 | 115,43 | 15,94 | 4 848 | 669 | 2 029 | 0,243 | 10 |
| | | | | 34,65 | 5,96 | 1 455 | 250 | 119 | 0,0291 | 1 |
| 75 | Е12-17-2 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;<br>*м2 стяжки* | 210 | 3,51 | 0,14 | 737 | 29 | 40 | 0,0009 | 0 |
| | | | | 0,11 | 0,05 | 23 | 11 | 119 | 0,0003 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 1,947 | 573,75 | 28,11 | 1 117 | 55 | 314 | 0,78 | 2 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 123,75 | 10,58 | 241 | 21 | 120 | 0,052 | 0 |
| 81 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | 66 | 20,49 | 0,91 | 1 352 | 60 | 397 | 0,029 | 2 |
| | | *м2 обработанной поверхности* | | 4,68 | 0,34 | 309 | 22 | 120 | 0,00168 | 0 |
| | | **Итого по разделу 7** | | | | **54 279** | **1 464** | **11 012** | | |
| | | | | | | **8 643** | **549** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 11 012 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 3 917 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **69 208** | | | | |

## Раздел 9 Полы

**9.0 без наименования**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Е11-15-3 | Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм | 25,15 | 160,92 | 9,95 | 4 047 | 250 | 1 341 | 0,269 | 7 |
| | | *м2 покрытия* | | 39,6 | 3,74 | 996 | 94 | 123 | 0,0182 | 0 |

**9.1 Тип 1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Е11-11-5 | Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона | 25,15 | 209,44 | 13,43 | 5 267 | 338 | 2 216 | 0,45 | 11 |
| | | *м2 стяжки* | | 66,6 | 5,04 | 1 675 | 127 | 123 | 0,0246 | 1 |
| 102 | Е11-11-6 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=20,000; | 503 | 30,15 | 0,67 | 15 165 | 337 | 545 | 0,0044 | 2 |
| | | *м2 стяжки* | | 0,63 | 0,25 | 317 | 126 | 123 | 0,0012 | 1 |
| 103 | Е11-15-3 | Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм | 25,15 | 160,92 | 9,95 | 4 047 | 250 | 1 341 | 0,269 | 7 |
| | | *м2 покрытия* | | 39,6 | 3,74 | 996 | 94 | 123 | 0,0182 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Е11-15-4 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытийК=4,000; *м2 покрытия* | 100,6 | 26,51 | 0,67 | 2 667 | 67 | 220 | 0,0101 | 1 |
| | | | | 1,53 | 0,25 | 154 | 25 | 123 | 0,0012 | 0 |
| 105 | Е6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок *т* | 0,07294 | 5239,08 | 327,33 | 382 | 24 | 154 | 11,6 | 1 |
| | | | | 1890 | 123,75 | 138 | 9 | 105 | 0,6 | 0 |
| 106 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=25,150; *т* | 0,07294 | 41200 | 0 | 3 005 | | | | |
| 107 | Е11-39-2 | Устройство цементных плинтусов *м плинтусов* | 32,04 | 26,35 | 0,22 | 844 | 7 | 733 | 0,104 | 3 |
| | | | | 18,5 | 0,09 | 593 | 3 | 123 | 0,0004 | 0 |

**9.2 Тип 2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Е11-11-5 | Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки* | 8,43 | 209,44 | 13,43 | 1 766 | 113 | 742 | 0,45 | 4 |
| | | | | 66,6 | 5,04 | 561 | 42 | 123 | 0,0246 | 0 |
| 109 | Е11-11-6 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=20,000; *м2 стяжки* | 168,6 | 30,15 | 0,67 | 5 083 | 113 | 182 | 0,0044 | 1 |
| | | | | 0,63 | 0,25 | 106 | 42 | 123 | 0,0012 | 0 |
| 110 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки* | 8,43 | 173,41 | 9,95 | 1 462 | 84 | 581 | 0,356 | 3 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 440 | 32 | 123 | 0,0182 | 0 |
| 111 | Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки* | 33,72 | 25,61 | 0,67 | 864 | 23 | 36 | 0,0044 | 0 |
| | | | | 0,63 | 0,25 | 21 | 8 | 123 | 0,0012 | 0 |
| 112 | Е6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок *т* | 0,02445 | 5239,08 | 327,33 | 128 | 8 | 51 | 11,6 | 0 |
| | | | | 1890 | 123,75 | 46 | 3 | 105 | 0,6 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=8,430; *т* | 0,02445 | 41200 | 0 | 1 007 | | | | |
| | | **Итого по разделу 9** | | | | **45 734** | 1 614 | 8 142 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **6 043** | 605 | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 8 142 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 3 233 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **57 109** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1 146 821** | **79 741** | **171 257** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **122 610** | **25 773** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 171 257 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 79 084 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **1 397 162** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80 | | | | 38 003 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **1 435 165** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 29 708 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 14 352 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 5 741 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **1 484 966** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737 | | | | 4 064 352 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 81 287 | | | | |
| | | Итого | | | | 4 145 639 | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 497 477 | | | | |
| | | Всего | | | | 4 643 116 | | | | |
| | | Скидка по условиям тендера | | | | 835 761 | | | | |
| | | Всего по акту | | | | 3 807 355 | | | | |

**Заказчик:**
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района"

Руководителя Отдела _____ Рысбеков А.Б.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС" _____ Квас И.А.

**Подрядчик:**
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района

**Подрядчик:** ТОО "Қарасай Құрылыс"

**Договор № 23 от 17 августа 2016 года**

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"

Наименование объекта:Благоустройство

# А К Т N 16

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 г.

## Локальная смета № 7-1-1

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Вертикальная планировка** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-17-14 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>*м3 грунта* | 145,05 | 39,73 | 37,82 | 5 763 | 5 486 | 1 811 | 0,013 | 2 |
| | | | | 1,87 | 11 | 271 | 1 596 | 97 | 0,0376 | 5 |
| 2 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,600;<br>*т* | 232,08 | 45 | 45 | 10 444 | 10 444 | 2 089 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 9 | 0 | 2 089 | 100 | 0,0189 | 4 |
| 3 | Е1-85-1 | Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м<br>*м3 грунта* | 145,05 | 9,49 | 9,49 | 1 377 | 1 377 | 378 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 2,69 | 0 | 390 | 97 | 0,0103 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-85-10 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)К=2,000; | 290,1 | 8,25 | 8,25 | 2 393 | 2 393 | 659 | 0 | 0 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 2,34 | 0 | 679 | 97 | 0,00896 | 3 |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | 19 977 | 19 700 | 4 937 | | 2 |
| | | | | | | 271 | 4 754 | | | 13 |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 4 937 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 1 495 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **26 409** | | | | |

**Раздел 4 Ограждения**

**4.1 Ограждение территории Водозабора**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е8-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | 2,595 | 820,22 | 100,89 | 2 128 | 262 | 496 | 0,85 | 2 |
| | | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 321 | 99 | 118 | 0,18 | 0 |
| 16 | Е7-24-2 | Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м | 156 | 530,93 | 353,05 | 82 825 | 55 076 | 54 065 | 0,91 | 142 |
| | | *м оград* | | | | | | | | |
| | | | | 148,5 | 99,05 | 23 166 | 15 452 | 140 | 0,3698 | 58 |
| | | **Итого по разделу 4** | | | | **84 953** | **55 338** | **54 561** | | **144** |
| | | | | | | **23 487** | **15 551** | | | **58** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 54 561 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 8 371 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **147 885** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **104 930** | **75 038** | **59 498** | | **146** |
| | | | | | | **23 758** | **20 305** | | | **71** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 59 498 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 9 866 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **174 294** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80 | | | | 4 741 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **179 035** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 3 706 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 1 790 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 716 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **185 247** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737** | | | | **507 022** | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 10 140 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **517 162** | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 62 059 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **579 221** | | | | |
| | | Скидка по условиям тендера | | | | 104 260 | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | **474 961** | | | | |

**Заказчик:**

ГУ" Отдел ЖКХ мЖКК Кельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Рысбеков А.Б.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС" _____ Квас И.А.

**Подрядчик:**

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник УНР

_____ Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

**Подрядчик:** ТОО "Қарасай Құрылыс"

**Договор № 23 от 17 августа 2016 года**

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"

Наименование объекта: Повысительная насосная станция. Насосные станции на скважинах (2шт)

# А К Т N 17

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за месяц 2016 г.

## Локальная смета № 6-2-3

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>всего | Затраты труда, чел-ч машинистов<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч машинистов<br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **Раздел 1 Насосные станции 1-го подъема(2 шт.)** | | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Строительные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3<br>*м3 грунта* | 93,12 | 21,3 | 20,46 | 1 983 | 1 905 | 690 | 0,00584 | 1 | | |
| | | | | 0,84 | 6,8 | 78 | 633 | 97 | 0,0254 | 2 | | |
| 2 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;<br>*м3 грунта* | 2,88 | 262,72 | 0 | 757 | 0 | 855 | 1,848 | 5 | | |
| | | | | 262,72 | 0 | 757 | 0 | 113 | 0 | 0 | | |
| 3 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м<br>*м3 грунта* | 38,64 | 6,48 | 6,48 | 250 | 250 | 79 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | 2,1 | 0 | 81 | 97 | 0,00806 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками<br>*м3 уплотненного грунта* | 38,64 | 21,55 | 4,52 | 833 | 175 | 638 | 0,108 | 4 |
| | | | | 17,03 | 0 | 658 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 5 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы<br>*м3 грунта* | 16,56 | 134,1 | 0 | 2 221 | 0 | 2 510 | 0,972 | 16 |
| | | | | 134,1 | 0 | 2 221 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 6 | Е1-33-2 | Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 1 м3 грунтом 2 группы из резервов<br>*м3 грунта* | 36,8 | 35,51 | 35,04 | 1 307 | 1 289 | 438 | 0,0033 | 0 |
| | | | | 0,47 | 11,82 | 17 | 435 | 97 | 0,0422 | 2 |
| 7 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками<br>*м3 уплотненного грунта* | 36,8 | 21,55 | 4,52 | 793 | 166 | 608 | 0,108 | 4 |
| | | | | 17,03 | 0 | 627 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 8 | Е1-145-5 | Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную<br>*м2 спланированной площади* | 20 | 19,4 | 0 | 388 | 0 | 376 | 0,123 | 2 |
| | | | | 19,4 | 0 | 388 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 9 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах<br>*железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | 2,63 | 26348,05 | 1879,87 | 69 295 | 4 944 | 6 748 | 8,86 | 23 |
| | | | | 1435,5 | 538,43 | 3 775 | 1 416 | 130 | 2,061 | 5 |
| 10 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки<br>*м3* | 4 | 4649,65 | 66,01 | 18 599 | 264 | 927 | 1,35 | 5 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 783 | 100 | 105 | 0,1218 | 0 |
| 11 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм<br>*м2 стяжки* | 3,532 | 145,15 | 9,95 | 513 | 35 | 242 | 0,356 | 1 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 184 | 13 | 123 | 0,0182 | 0 |
| 12 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99<br>*комплект* | 2 | 8060 | 0 | 16 120 | | | | |
| 13 | Е45-66-2 | Установка ходовых скоб<br>*т деталей* | 0,0432 | 34695,88 | 7958 | 1 499 | 344 | 1 378 | 138 | 6 |
| | | | | 24750 | 2981,25 | 1 069 | 129 | 115 | 14,55 | 1 |
| 14 | 1-1-773 | Скобы ходовые<br>*шт* | 16 | 221 | 0 | 3 536 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев<br>*м3 древесины в конструкции* | 0,0076 | 22951,16<br><br>3487,5 | 316,57<br><br>119,25 | 174<br><br>27 | 2<br><br>1 | 34<br><br>120 | 22,5<br><br>0,58 | 0<br><br>0 |
| 16 | 6-4-6 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П<br>*м2* | 1,02 | 12300 | 0 | 12 546 | | | | |
| 17 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг<br>*т* | 0,0992 | 93997,62<br><br>33075 | 304,24<br><br>114,75 | 9 325<br><br>3 281 | 30<br><br>11 | 3 457<br><br>105 | 198<br><br>0,56 | 20<br><br>0 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **140 139** | **9 404** | **18 980** | | **87** |
| | | | | | | **13 865** | **2 819** | | | **10** |
| | | оборудования, тенге | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 18 980 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 9 547 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **168 666** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80 | | | | 4 588 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **173 254** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 3 586 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 1 733 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 693 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года | | | | 179 266 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737** | | | | **490 651** | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 9 813 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **500 464** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС (12%) | | | | 60 056 | | | | |
| | | Всего по акту | | | | **560 520** | | | | |
| | | Скидка по условиям тендера | | | | 100 894 | | | | |
| | | Всего по акту | | | | **459 626** | | | | |

**Заказчик:**
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Рысбеков А.Б.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС _____ Бжасова И.А.

**Подрядчик:**
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района

**Подрядчик:** ТОО "Қарасай Құрылыс"

**Договор № 23 от 17 августа 2016 года**

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"

Наименование объекта: Повысительная насосная станция. Электромонтажные работы

# А К Т N 18

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | % | машинистов<br>на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Раздел 1 Силовое электрооборудование<br>1.2 Электроосвещение | | | | | | | | | |
| 15 | 18-3-157(об) | Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4<br>*шт* | 1 | 9460 | 0 | 9 460 | | | | |
| 17 | 18-3-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25<br>*шт* | 1 | 4720 | 0 | 4 720 | | | | |
| 19 | 18-1-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220<br>*шт* | 11 | 156 | 0 | 1 716 | | | | |
| 21 | 18-1-142 | Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)<br>*шт* | 2 | 90 | 0 | 180 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18-1-157 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220<br>*шт* | 2 | 134 | 0 | 268 | | | | |
| 25 | 17-2-100 | Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ГОСТ 17677-82<br>*шт* | 2 | 1165 | 0 | 2 330 | | | | |
| 26 | 17-1-14 | Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3<br>*шт* | 13 | 871 | 0 | 11 323 | | | | |
| 27 | 17-1-90 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м<br>*шт* | 1 | 561 | 0 | 561 | | | | |
| 28 | 17-6-80 | Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36<br>*шт* | 13 | 101 | 0 | 1 313 | | | | |
| 29 | 17-6-83 | Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)<br>*шт* | 4 | 496 | 0 | 1 984 | | | | |
| 30 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3<br>*1000шт* | 0,017 | 16300 | 0 | 277 | | | | |
| 31 | 18-3-50 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2<br>*1000шт* | 0,009 | 18000 | 0 | 162 | | | | |
| | 1.3 Кабельные изделия | | | | | | | | | |
| 35 | 16-1-581 | Кабели силовые ВВГ 3х6,0+1х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;<br>*км* | 0,00816 | 228652 | 0 | 1 866 | | | | |
| 36 | 16-1-589 | Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;<br>*км* | 0,00816 | 173559 | 0 | 1 416 | | | | |
| 37 | 16-1-587 | Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;<br>*км* | 0,01224 | 76339 | 0 | 934 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 16-7-123 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030; км | 0,0206 | 34697 | 0 | 715 | | | | |
| 39 | 16-7-119 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030; км | 0,0309 | 15071 | 0 | 466 | | | | |
| 40 | 16-7-117 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030; км | 0,03708 | 9081 | 0 | 337 | | | | |
| 41 | 16-1-381 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; км | 0,08058 | 52429 | 0 | 4 225 | | | | |
| 42 | 16-1-587 | Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; км | 0,0102 | 76339 | 0 | 779 | | | | |
| 43 | 16-1-380 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; км | 0,2244 | 46226 | 0 | 10 373 | | | | |
| 44 | 16-1-365 | Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; км | 0,0408 | 22872 | 0 | 933 | | | | |

1.4 Изоляционные изделия

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 8-4-1025 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м | 80 | 27 | 0 | 2 160 | | | | |
| 48 | 8-6-8 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм м | 90 | 148 | 0 | 13 320 | | | | |
| | | Всего прямые затраты | | | | 71 818 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | оборудования, тенге | | | | 9 460 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 0 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 3 741 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по смете | | | | 75 559 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80 | | | | 1 798 | | | | |
| | | Итого | | | | 77 357 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 1 405 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 679 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 272 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года | | | | 79 713 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737 | | | | 218 174 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 4 363 | | | | |
| | | Итого | | | | 222 537 | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 26 704 | | | | |
| | | Всего | | | | 249 241 | | | | |
| | | Скидка по условиям тендера | | | | 44 863 | | | | |
| | | Всего по акту | | | | 204 378 | | | | |

**Заказчик:**
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескелдинского района"

Руководителя Отдела _____ Рысбеков А.Б.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС" _____ Квас И.А.

**Подрядчик:**
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"
Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 23 от 17 августа 2016 г.

**Справка № 3**
**выполненных работ за октябрь 2016 г.**

| № п/п | Спецификация | Наименование и виды выполняемых работ | Ед. изм. | Стоимость единицы работ по договору, тенге | Аванс | | | Раннее кактированная сумма, тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц, тенге | | | Сумма выполненных работ с начало года, тенге | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма аванса, тенге | сумма погашения, тенге | Остаток, тенге | | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 431 | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Тенлик Ескелдинского района Алматинской области" | тенге | 98 846 661,76 | 2 965 399,85 | 2 965 399,85 | 0,00 | 0,0 | 33 311 181,00 | 29 742 125,89 | 3569055,11 | 57 233 181,00 | 51 101 054,46 | 6 132 126,54 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | тенге | 98 846 661,76 | 2 965 399,85 | 2 965 399,85 | 0,00 | 0 | 33 311 181,00 | 29 742 125,89 | 3569055,11 | 57 233 181,00 | 51 101 054,46 | 6 132 126,54 |

**Заказчик:**
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководитель _____ Рысбеков А.Б.

**Подрядчик:**
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ Аскарбаев А.К.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района "

**Подрядчик:** ТОО "Карасай Құрылыс"

**Договор № 23 от 17 августа 2016 года**

Наименование стройки: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"**

Наименование объекта: Скважины. Бурение скважин.

# А К Т N 4

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь **месяц 2016 г.**

## Локальная смета № 6-2-1

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Буровые работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е4-9-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кзкс1=1,5; кзпм1=1,5;<br>*м* | 10 | 27149,89<br>4458,38 | 22394,26<br>2725,77 | 271 499<br>44 584 | 223 943<br>27 258 | 74 716<br>104 | 24,9<br>9 58365 | 249<br>96 |
| 2 | Е4-9-5 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;<br>*м* | 10 | 3583,66<br>575.1 | 2953,59<br>480,22 | 35 837<br>5 751 | 29 536<br>4 802 | 10 975<br>104 | 3,3<br>1,89048 | 33<br>19 |
| 3 | Е4-9-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;<br>*м* | 80 | 21779,36<br>3566,7 | 17915,41<br>2180,62 | 1 742 349<br>285 336 | 1 433 233<br>174 450 | 478 177<br>104 | 19,92<br>7 66692 | 1594<br>613 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е4-9-5 | Разбуривание скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; м | 5 | 3583,66<br>575,1 | 2953,59<br>480,22 | 17 918<br>2 876 | 14 768<br>2 401 | 5 488<br>104 | 3,3<br>1,89048 | 17<br>9 |
| 5 | 1-6-46 | Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295,373-ЦВ шт | 7,005 | 78900 | 0 | 552 695 | | | | |
| 6 | 99-2-54(пл) | Долото диам.397 шт | 1,6 | 130976,3 | 0 | 209 562 | | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | 2 829 860 | 1 701 480 | 569 356 | | 1 893 |
| | | | | | | **338547** | **208911** | | | **737** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 569 356 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 203 953 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **3 603 169** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Раздел 2 Крепление скважин** | | | | | | | | | | |
| 7 | Е4-46-4 | Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; м | 10 | 724,06<br>159,3 | 564,76<br>72,37 | 7 241<br>1 593 | 5 648<br>724 | 2 410<br>104 | 0,9012<br>0,2628 | 9<br>3 |
| 8 | 8-6-312 | Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 377х11 мм м | 10 | 7430 | 0 | 74 300 | | | | |
| 9 | Е4-46-4 | Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении т.ч. п.3.51: м | 100,5 | 603,38<br>132,75 | 470,63<br>60,31 | 60 640<br>13 341 | 47 298<br>6 061 | 20 178<br>104 | 0,751<br>0,219 | 75<br>22 |
| 10 | 8-6-309 | Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х10,2 мм м | 100,5 | 3920 | 0 | 393 960 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е4-58-1 | Установка фильтра впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения<br>*м* | 25 | 578,12<br>97,2 | 480,92<br>60,06 | 14 453<br>2 430 | 12 023<br>1 502 | 4 089<br>104 | 0,55<br>0,216 | 14<br>5 |
| 12 | 1-6-224 | Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В<br>*шт* | 8,35 | 14800 | 0 | 123 580 | | | | |
| 13 | Е4-54-1 | Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг<br>*шт* | 1 | 104760,97<br>24525 | 80235,97<br>14082,36 | 104 761<br>24 525 | 80 236<br>14 082 | 40 151<br>104 | 137<br>49,12 | 137<br>49 |
| 15 | 1-6-3 | Глина бентонитовая марки ПБМГ<br>*т* | 7,5 | 6450 | 0 | 48 375 | | | | |
| 16 | Е4-60-1 | Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания<br>*сутки* | 2 | 90284,54<br>11272,5 | 79012,04<br>13583,94 | 180 569<br>22 545 | 158 024<br>27 168 | 51 702<br>104 | 57,3<br>48,14 | 115<br>96 |
| 17 | Е4-60-1 | Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания<br>*сутки* | 3 | 90284,54<br>11272,5 | 79012,04<br>13583,94 | 270 854<br>33 818 | 237 036<br>40 752 | 77 553<br>104 | 57,3<br>48,14 | 172<br>144 |
| 18 | Е4-61-1 | Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения<br>*сутки* | 1 | 44725,96<br>8145 | 36580,96<br>7446,52 | 44 726<br>8 145 | 36 581<br>7 447 | 16 216<br>104 | 42<br>33,11 | 42<br>33 |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | **1 323 459** | **576 846** | **212 299** | | **564** |
| | | | | | | 106397 | 97736 | | | 352 |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 212 299 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 92 145 | | | | |
| | | Всего по разделу, тенге | | | | 1 627 903 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Раздел 3 Оборудование скважин | | | | | | | | | |
| 19 | 8-6-79 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м | 60 | 629 | 0 | 37 740 | | | | |
| 20 | 8-6-57 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм м | 65 | 99 | 0 | 6 435 | | | | |
| | | Итого по разделу 3 | | | | 44 175 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 2 651 | | | | |
| | | Всего по разделу, тенге | | | | 46 826 | | | | |
| | | Всего прямые затраты | | | | 4 197 494 | 2 278 326 | 781 655 | | 2 457 |
| | | | | | | 444944 | 306647 | | | 1089 |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 781 655 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 298 748 | | | | |
| | | Итого | | | | 5 277 897 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80 | | | | 143 558 | | | | |
| | | Итого | | | | 5 421 455 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 112 224 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 54 215 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 21 685 | | | | |
| | | Определение стоимости геофизических работ (табл. 8-23) | | | | | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года | | | | 5 609 579 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737 | | | | 15 353 394 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 307 068 | | | | |
| | | Итого | | | | 15 660 462 | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 1 879 255 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по акту | | | | 17 539 717 | | | | |

**Заказчик:**

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела [illegible] Рысбаев А.Б.

Инженер по [illegible]

ТОО "УКС [illegible] Квас И.А.

**Подрядчик:**

Главный инженер

ТОО"Карасай Құрылыс"

Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 23 от 17 августа 2016 года

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Внутрипоселковая водопроводная сеть.

# А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 г.

Локальная смета № 2-1-1

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов<br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Водопроводная сеть** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-16 | Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3<br>*м3 грунта* | 9481 | 44,07<br>2,61 | 41,46<br>11,4 | 417 828<br>24 745 | 393 082<br>108 083 | 128 843<br>97 | 0,0182<br>0,0396 | 173<br>375 |
| 2 | Е1-164-4 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;<br>*м3 грунта* | 293 | 791,1<br>791,1 | | 231 792<br>231 792 | | 261 925<br>113 | 4,272 | 1252 |
| 3 | Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м<br>*м3 грунта* | 7215 | 7,57 | 7,57<br>2,46 | 54 618 | 54 618<br>17 749 | 17 217<br>97 | 0,00942 | 68 |
| 4 | Е1-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы<br>*м3 грунта* | 2405 | 167,18<br>167,18 | | 402 068<br>402 068 | | 454 337<br>113 | 1,21 | 2910 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками<br>*м3 уплотненного грунта* | 7215 | 25,65<br>20,27 | 5,38 | 185 065<br>146 248 | 38 817 | 141 861<br>97 | 0,129 | 931 |
| 6 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы<br>*м3 основания* | 18,9 | 777<br>153,68 | 152,52<br>57,15 | 14 685<br>2 904 | 2 882<br>1 080 | 5 179<br>130 | 1,02<br>0,279 | 19<br>5 |
| 13 | Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм<br>*км трубопровода* | 1,5 | 58881,69<br>33075 | 25695,31<br>6813,45 | 88 323<br>49 613 | 38 543<br>10 220 | 77 783<br>130 | 194<br>26,38 | 291<br>40 |
| 14 | 8-4-886 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-90х4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;<br>*м* | 1515 | 256 | | 387 840 | | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **1 782 219** | **527 942** | **1 087 145** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **857 370** | **137 132** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 1 087 145 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 172 162 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **3 041 526** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 2 Колодцы водопроводной сети** | | | | | | | | | |
| 45 | Е1-12-16 | Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3<br>*м3 грунта* | 617,89 | 44,07<br>2,61 | 41,46<br>11,4 | 27 230<br>1 613 | 25 618<br>7 044 | 8 397<br>97 | 0,0182<br>0,0396 | 11<br>24 |
| 46 | Е1-164-4 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы<br>*м3 грунта* | 19,11 | 659,25<br>659,25 | | 12 598<br>12 598 | | 14 236<br>113 | 3,56 | 68 |
| 47 | Е1-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы<br>*м3 грунта* | 14,35 | 167,18<br>167,18 | | 2 399<br>2 399 | | 2 711<br>113 | 1,21 | 17 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 43,05 | 7,57 | 7,57 | 326 | 326 | 103 | | |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | | 2,46 | | 106 | 97 | 0,00942 | |
| 49 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 43,05 | 25,65 | 5,38 | 1 104 | 232 | 847 | 0,129 | 6 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 20,27 | | 873 | | 97 | | |
| 50 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 20,48 | 25324,69 | 1879,87 | 518 650 | 38 500 | 52 554 | 8,86 | 181 |
| | | *железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | | | | | | | |
| | | | | 1435,5 | 538,43 | 29 399 | 11 027 | 130 | 2,061 | 42 |
| 51 | 11-4-10 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 13 | 13400 | | 174 200 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | **736 507** | **64 676** | **78 848** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **46 882** | **18 177** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 78 848 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 48 921 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **864 276** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **2 518 726** | **592 618** | **1 165 993** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **904 252** | **155 309** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 1 165 993 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 221 083 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **3 905 802** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80 | | | | 106 238 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **4 012 040** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 83 049 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 40 120 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 16 048 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **4 151 257** | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737 | | | | 11 361 990 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 227 240 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | | | | 11 589 230 | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 1 390 707 | | | | |
| | | Всего по акту | | | | 12 979 937 | | | | |

**Заказчик:**

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшильдинского района"

Руководителя Отдела _____ Рысбеков А.Б.

Инженер по технадзору заказчика

ТОО "УКС" _____ Кзас И.А.

**Подрядчик:**

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 25-2 28 от 16.11.15 г Цены региона Алматинская обл

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района

**Подрядчик:** ТОО "Қарасай Құрылыс"

**Договор № 23 от 17 августа 2016 года**

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"

Наименование объекта: Резервуар на 100 м3 (2 шт)

# А К Т N 6

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 г.

## Локальная смета № 6-3-1

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Резервуары** | | | | | | | | | |
| 16 | 30-18-20 | Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15<br>м3 | 26,96 | 22500 | | 606 600 | | | | |
| 18 | 30-18-21 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5<br>м3 | 7,64 | 24200 | | 184 888 | | | | |
| | | Итого по разделу 1 | | | | 791 488 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 47 489 | | | | |
| | | Всего по разделу, тенге | | | | 838 977 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего прямые затраты | | | | 791 488 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | | | | |
| | | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | 17063 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 48 513 | | | | |
| | | Всего по смете | | | | 840 001 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80 | | | | 22 848 | | | | |
| | | Итого | | | | 862 849 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 17 861 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 8 628 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 3 451 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года | | | | 892 789 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737 | | | | 2 443 564 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 48 871 | | | | |
| | | Итого | | | | 2 492 435 | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 299 092 | | | | |
| | | Всего по акту | | | | 2 791 527 | | | | |

Заказчик:

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Есильского района"

Руководитель [illegible] А.Б.

Инженер [illegible]

ТОО "[illegible]

Подрядчик:

Главный [illegible]

ТОО"[illegible]

Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

Кулбулдинов Ж.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского райоиа"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 23 от 17 августа 2016 г.

**Справка № 4**
**выполненных работ за октябрь 2016 г.**

| № п/п | Специфика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед. изм. | Стоимость единицы работ по договору, тенге | Аванс | | | Раннее заактированная сумма, тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц, тенге | | | Сумма выполненных работ с начало года, тенге | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма аванса, тенге | сумма погашения, тенге | Остаток, тенге | | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **431** | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области" | **тенге** | 98 846 661,76 | 2 965 399,85 | 2 965 399,85 | 0,00 | 0,0 | 23 088 792,10 | 20 614 992,95 | 2473799,15 | 80 321 973,10 | 71 716 047,41 | 8 605 925,69 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | **тенге** | **98 846 661,76** | **2 965 399,85** | **2 965 399,85** | **0,00** | **0** | **23 088 792,10** | **20 614 992,95** | **2473799,15** | **80 321 973,10** | **71 716 047,41** | **8 605 925,69** |

**Заказчик:**
**ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"**

**Руководителя Отдела** _____ **Рысбеков А.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Карасай Курылыс"**

**Исполнительный директор** _____ **Аскарбаев А.К.**

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района

**Подрядчик:** ТОО "Қарасай Құрылыс"

**Договор № 23 от 17 августа 2016 года**

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Внутрипоселковая водопроводная сеть.

# А К Т N 7

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 г.

## Локальная смета № 2-1-1

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов<br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Водопроводная сеть** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-16 | Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3<br>*м3 грунта* | 6428 | 44,07<br>2,61 | 41,46<br>11,4 | 283 282<br>16 777 | 266 505<br>73 279 | 87 354<br>97 | 0,0182<br>0,0396 | 117<br>255 |
| 2 | Е1-164-4 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180; ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;<br>*м3 грунта* | 199 | 791,1<br>791,1 | | 157 429<br>157 429 | | 177 895<br>113 | 4,272 | 850 |
| 3 | Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м<br>*м3 грунта* | 4892,64 | 7,57 | 7,57<br>2,46 | 37 037 | 37 037<br>12 036 | 11 675<br>97 | 0,00942 | 46 |
| 4 | Е1-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы<br>*м3 грунта* | 1630,54 | 167,18<br>167,18 | | 272 594<br>272 594 | | 308 031<br>113 | 1,21 | 1973 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками<br>*м3 уплотненного грунта* | 4892,64 | 25,65<br>20,27 | 5,38 | 125 496<br>99 174 | 26 322 | 96 199<br>97 | 0,129 | 631 |
| 6 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы<br>*м3 основания* | 235,2 | 777<br>153,68 | 152,52<br>57,15 | 182 750<br>36 146 | 35 873<br>13 442 | 64 464<br>130 | 1,02<br>0,279 | 239<br>65 |
| 13 | Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм<br>*км трубопровода* | 0,797 | 58881,69<br>33075 | 25695,31<br>6813,45 | 46 929<br>26 361 | 20 479<br>5 430 | 41 328<br>130 | 194<br>26,38 | 155<br>21 |
| 14 | 8-4-886 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-90x4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;<br>*м* | 1027,17 | 256 | | 262 956 | | | | |
| 16 | Е22-35-2 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм<br>*задвижка или клапан* | 8 | 5595,4<br>227,25 | 16,15<br>6,75 | 44 763<br>1 818 | 129<br>54 | 2 434<br>130 | 1,36<br>0,03 | 11 |
| 17 | Е22-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм<br>*задвижка или клапан* | 2 | 6891,46<br>231,75 | 17,71<br>6,75 | 13 783<br>464 | 35<br>14 | 621<br>130 | 1,4<br>0,03 | 3 |
| 18 | Е22-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм<br>*задвижка или клапан* | 8 | 242,08<br>144 | 6,95<br>2,25 | 1 937<br>1 152 | 56<br>18 | 1 521<br>130 | 0,88<br>0,01 | 7 |
| 19 | 9-1-46 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм<br>*шт* | 8 | 600 | | 4 800 | | | | |
| 20 | Е16-20-1 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм<br>*кран* | 20 | 10263,47<br>157,5 | 23,09<br>9 | 205 269<br>3 150 | 462<br>180 | 4 262<br>128 | 0,9<br>0,04 | 18<br>1 |
| 23 | Е22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм<br>*т фасонных частей* | 1,7 | 247994,13<br>62775 | 49389,75<br>18657 | 421 590<br>106 718 | 83 963<br>31 717 | 179 966<br>130 | 312,7<br>91,12 | 532<br>155 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е22-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм<br>*фланец* | 83 | 118,85<br>96,75 | 16,47 | 9 865<br>8 030 | 1 367 | 10 439<br>130 | 0,46 | 38 |
| 26 | 8-9-11 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80<br>*шт* | 83 | 272 | | 22 576 | | | | |
| 27 | Е22-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм<br>*фланец* | 2 | 156,43<br>126 | 21,43 | 313<br>252 | 43 | 328<br>130 | 0,6 | 1 |
| 28 | 8-9-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80<br>*шт* | 2 | 384 | | 768 | | | | |
| 29 | Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов<br>*шт* | 40 | 300,56<br>69,53 | 225,63<br>58,98 | 12 022<br>2 781 | 9 025<br>2 359 | 6 682<br>130 | 0,414<br>0,226 | 17<br>9 |
| 30 | 8-10-3339 | Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 75 мм<br>*шт* | 40 | 4719 | | 188 760 | | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **2 294 919** | **481 296** | **993 199** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **732 846** | **138 529** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 993 199 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 197 287 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **3 485 405** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 2 Колодцы водопроводной сети** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Е1-12-16 | Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 665,42 | 44,07 | 41,46 | 29 325 | 27 588 | 9 043 | 0,0182 | 12 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 2,61 | 11,4 | 1 737 | 7 586 | 97 | 0,0396 | 26 |
| 46 | Е1-164-4 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы | 20,58 | 659,25 | | 13 567 | | 15 331 | 3,56 | 73 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 659,25 | | 13 567 | | 113 | | |
| 47 | Е1-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы | 15,45 | 167,18 | | 2 583 | | 2 919 | 1,21 | 19 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 167,18 | | 2 583 | | 113 | | |
| 48 | Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 46,36 | 7,57 | 7,57 | 351 | 351 | 111 | | |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | | 2,46 | | 114 | 97 | 0,00942 | |
| 49 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 46,36 | 25,65 | 5,38 | 1 189 | 249 | 912 | 0,129 | 6 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 20,27 | | 940 | | 97 | | |
| 50 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 22,05 | 25324,69 | 1879,87 | 558 409 | 41 451 | 56 583 | 8,86 | 195 |
| | | *железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | | | | | | | |
| | | | | 1435,5 | 538,43 | 31 653 | 11 872 | 130 | 2,061 | 45 |
| 51 | 11-4-10 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 14 | 13400 | | 187 600 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 52 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 32,92 | 245,44 | 3,82 | 8 080 | 126 | 1 507 | 0,212 | 7 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 1 230 | 47 | 118 | 0,007 | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | **801 104** | **69 765** | **86 406** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **51 710** | **19 619** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 86 406 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 53 251 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по разделу, тенге | | | | 940 761 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Всего прямые затраты | | | | 3 096 023 | 551 061 | 1 079 605 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 784 556 | 158 148 | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 1 079 605 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 250 538 | | | | |
| | | Всего по смете | | | | 4 426 166 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80 | | | | 120 392 | | | | |
| | | Итого | | | | 4 546 558 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 94 114 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 45 466 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 18 186 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года | | | | 4 704 324 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737 | | | | 12 875 735 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 257 515 | | | | |
| | | Итого | | | | 13 133 250 | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 1 575 990 | | | | |
| | | Всего по акту | | | | 14 709 240 | | | | |

**Заказчик:**

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководитель Отдела _____ Рысбеков А.Б.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС" _____ Квас И.А.

**Подрядчик:**

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района

**Подрядчик:** ТОО "Қарасай Құрылыс"

**Договор № 23 от 17 августа 2016 года**

**Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"**

**Наименование объекта: Резервуар на 100 м3 (2 гшт)**

# А К Т N 8

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 г.

## Локальная смета № 6-3-1

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов<br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Резервуары** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-24-1 | Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м | 68 | 7,91 | 7,91 | 538 | 538 | 170 | | |
| | | *м3 грунта* | | | 2,57 | | 175 | 97 | 0,00984 | 1 |
| 2 | Е1-24-9 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) | 68 | 7,32 | 7,32 | 498 | 498 | 157 | | |
| | | *м3 грунта* | | | 2,38 | | 162 | 97 | 0,00911 | 1 |
| 12 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 8,6 | 4159,03 | 66,01 | 35 768 | 568 | 1 992 | 1,35 | 12 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 1 683 | 214 | 105 | 0,1218 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4-1-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм<br>*т* | 1,9922 | 65900 | | 131 286 | | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **168 090** | **1 604** | **2 319** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **1 683** | **551** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 2 319 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 10 225 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **180 634** | | | | |

**Раздел 2 Устройство водопонижения**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Е1-12-16 | Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3<br>*м3 грунта* | 430,68 | 44,07 | 41,46 | 18 980 | 17 856 | 5 853 | 0,0182 | 8 |
| | | | | 2,61 | 11,4 | 1 124 | 4 910 | 97 | 0,0396 | 17 |
| 50 | Е1-164-4 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;<br>*м3 грунта* | 13,32 | 791,1 | | 10 537 | | 11 907 | 4,272 | 57 |
| | | | | 791,1 | | 10 537 | | 113 | | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | **29 517** | **17 856** | **17 760** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **11 661** | **4 910** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 17 760 | | | | |
| | | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 2 837 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **50 114** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **197 607** | **19 460** | **20 079** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **13 344** | **5 461** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 20 079 | | | | |
| | | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 13 061 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **230 747** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80 | | | | 6 276 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **237 023** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 4 906 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 2 370 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 948 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **245 247,00** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737** | | | | **671 242** | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 13 425 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **684 667** | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 82 160 | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | **766 827** | | | | |
| | | Скижка по условиям тендера | | | | 7 750,90 | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | **759 076,10** | | | | |

**Заказчик:**
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела_____ Рысбеков А.Б.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС"_____ Квас Н.А.

**Подрядчик:**
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района

**Подрядчик:** ТОО "Қарасай Құрылыс"

**Договор № 23 от 17 августа 2016 года**

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети

# А К Т N 9

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 г.

## Локальная смета № 4-1-1

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Воздушная линия ВЛ-10 кВ** | | | | | | | | | |
| | **1.1 Опора анкерная (концевая) Аж20-1** | | | | | | | | | |
| 2 | 30-19-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5<br>*шт* | 4 | 17400 | | 69 600 | | | | |
| 3 | 2-1-115 | Опорные плиты колоннК=4,000;<br>*т* | 0,1132 | 113400 | | 12 837 | | | | |
| 4 | 99-1-1(пл)Эл | Крепление подкоса У1<br>*шт* | 2 | 1353,8 | | 2 708 | | | | |
| 5 | 99-1-2(пл)Ах | Траверса ТМ2002<br>*шт* | 2 | 1735,15 | | 3 470 | | | | |
| 6 | 99-1-3(пл)Ах | Траверса ТМ2003<br>*шт* | 2 | 590,13 | | 1 180 | | | | |
| 7 | 99-1-210(пл) | ЗП1<br>*шт* | 2 | 277,28 | | 555 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 99-1-1(пл)Эл | Стяжка СМ-1<br>*шт* | 4 | 1272,25 | | 5 089 | | | | |
| 9 | 1-1-1649 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 ммК=2,000;<br>*кг* | 3,178 | 231,95 | | 737 | | | | |
| 10 | 18-4-343 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93<br>*шт* | 2 | 725 | | 1 450 | | | | |
| 11 | 18-4-1334 | Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004<br>*шт* | 2 | 13 | | 26 | | | | |
| 12 | 99-1-4(пл)Но | Спиральная вязка СВ35<br>*шт* | 4 | 87,43 | | 350 | | | | |
| 13 | 99-1-5(пл)Но | Подвесной изолятор SML 70/20<br>*шт* | 12 | 902,97 | | 10 836 | | | | |
| 14 | 99-1-6(пл)Но | Анкерный зажим DN 35Rpl<br>*шт* | 12 | 548,05 | | 6 577 | | | | |
| 15 | 99-1-7(пл)Но | Плашечный зажим CD 150<br>*шт* | 6 | 105,04 | | 630 | | | | |
| 16 | 99-1-8(пл)Но | Соединитель UU 7-16<br>*шт* | 12 | 186,27 | | 2 235 | | | | |
| **1.2 Угловая анкерная опора УАж20-1** | | | | | | | | | | |
| 18 | 30-19-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5<br>*шт* | 6 | 17400 | | 104 400 | | | | |
| 19 | 2-1-115 | Опорные плиты колоннК=6,000;<br>*т* | 0,1698 | 113400 | | 19 255 | | | | |
| 20 | 99-1-1(пл)Эл | Крепление подкоса У1<br>*шт* | 4 | 1353,8 | | 5 415 | | | | |
| 21 | 99-1-9(пл)Ах | Траверса ТМ2005<br>*шт* | 2 | 2906,6 | | 5 813 | | | | |
| 22 | 99-1-10(пл)А | Траверса ТМ 2004<br>*шт* | 2 | 343,51 | | 687 | | | | |
| 23 | 99-1-210(пл) | Заземляющий проводник ЗП-1<br>*шт* | 4 | 277,28 | | 1 109 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 99-1-1(пл)Эл | Стяжка<br>*шт* | 6 | 1272,25 | | 7 634 | | | | |
| 25 | 1-1-1649 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 ммК=2,000;<br>*кг* | 3,304 | 231,95 | | 766 | | | | |
| 26 | 18-4-343 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93<br>*шт* | 6 | 725 | | 4 350 | | | | |
| 27 | 18-4-1334 | Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004<br>*шт* | 6 | 13 | | 78 | | | | |
| 28 | 99-1-4(пл)Но | Спиральная вязка<br>*шт* | 12 | 87,43 | | 1 049 | | | | |
| 29 | 99-1-5(пл)Но | Соединитель UU 7-16<br>*шт* | 12 | 902,97 | | 10 836 | | | | |
| 30 | 99-1-6(пл)Но | Подвесной изолятор SML 70/20<br>*шт* | 12 | 548,05 | | 6 577 | | | | |
| 31 | 99-1-7(пл)Но | Плашечный зажим CD150<br>*шт* | 10 | 105,04 | | 1 050 | | | | |
| 32 | 99-1-8(пл)Но | Анкерный зажим DN 35<br>*шт* | 12 | 186,27 | | 2 235 | | | | |
| | **1.3 Промежуточная опора Пж20-1** | | | | | | | | | |
| 34 | 30-19-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5<br>*шт* | 12 | 17400 | | 208 800 | | | | |
| 35 | 99-1-11(пл)Э | Хомут Х1<br>*шт* | 12 | 358,84 | | 4 306 | | | | |
| 36 | 99-1-12(пл)А | Траверса ТМ 2001<br>*шт* | 12 | 2527,86 | | 30 334 | | | | |
| 37 | 18-4-343 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93<br>*шт* | 36 | 725 | | 26 100 | | | | |
| 38 | 99-1-4(пл)Но | Спиральная вязка СВ35<br>*шт* | 72 | 87,43 | | 6 295 | | | | |
| 39 | 99-1-7(пл)Но | Плашечный зажим CD150<br>*шт* | 12 | 105,04 | | 1 260 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 18-4-1334 | Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт* | 36 | 13 | | 468 | | | | |
| | **1.4 Подвеска провода (ошиновка) и прокладка кабеля** | | | | | | | | | |
| 42 | 16-7-909 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005К=1,030; *км* | 2,389 | 64306 | | 153 627 | | | | |
| 44 | 18-4-1892 | Зажимы натяжные прессуемые НС-50-3 ГОСТ Р 51177-98 *шт* | 9 | 658 | | 5 922 | | | | |
| | **1.5 Установка разъеденителя 10 кВ** | | | | | | | | | |
| 46 | 80-1-8(пл) | Разъединитель РЛНД *шт* | 1 | 14027,35 | | 14 027 | | | | |
| 47 | 99-1-25(пл) | Кронштейн РА1 *шт* | 1 | 2462,94 | | 2 463 | | | | |
| 48 | 99-1-26(пл) | Кронштейн РА2 *шт* | 1 | 1255,94 | | 1 256 | | | | |
| 49 | 99-1-27(пл) | Кронштейн РА4 *шт* | 1 | 391,46 | | 391 | | | | |
| 50 | 99-1-28(пл) | Кронштейн РА5 *шт* | 1 | 391,46 | | 391 | | | | |
| 51 | 99-1-29(пл) | Вал привода РА3 *шт* | 2 | 2055,17 | | 4 110 | | | | |
| 52 | 8-10-231 | Хомут Х7, Х8 *шт* | 4 | 401 | | 1 604 | | | | |
| 53 | 99-1-210(пл) | ЗП1 *шт* | 4,5 | 277,28 | | 1 248 | | | | |
| 54 | 18-4-341 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 *шт* | 2 | 567 | | 1 134 | | | | |
| 55 | 18-4-1332 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт* | 2 | 13 | | 26 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1-7-3 | Болт крюковой для крепления конструкций к металлическим опорам контактной сети, оцинкованный *100шт* | 0,02 | 7120 | | 142 | | | | |
| 57 | 99-1-30(пл) | Траверса ТМ74 *шт* | 1 | 2038,86 | | 2 039 | | | | |
| 58 | 18-4-2006 | Зажимы соединительные CD150 *шт* | 3 | 1050 | | 3 150 | | | | |
| 59 | 18-4-2371 | Зажимы ответвительные CD135 *шт* | 3 | 1087 | | 3 261 | | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **761 888** | | | | |
| | | оборудования, тенге | | | | 14 027 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 44 872 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **806 760** | | | | |

**Раздел 2 Электротехническое оборудование**

**2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 80-1-2(пл)Са | Шкаф ШУЭ-11-1Н-ТЫ-0,8 *комплект* | 1 | 96723,47 | | 96 723 | | | | |
| 65 | 18-1-1384 | Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 *шт* | 3 | 554 | | 1 662 | | | | |
| 67 | 18-1-220 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт* | 1 | 102 | | 102 | | | | |
| 70 | 75-4-54 | Подстанция комплектная трансформаторная модели КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 *шт* | 1 | 261815 | | 261 815 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по разделу 2** | | | | **360 302** | | | | |
| | | оборудования, тенге | | | | 358 538 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 106 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **360 408** | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1 122 190** | | | | |
| | | оборудования, тенге | | | | 372 565 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 44 977 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **1 167 167** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80 | | | | 21 613 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **1 188 780** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 16 895 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 8 162 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 3 265 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **1 217 102** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737** | | | | **3 331 208** | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 66 624 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **3 397 832** | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 407 740 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по акту | | | | 3 805 572 | | | | |

**Заказчик:**
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖКК Карасайского района"

Руководителя Отдела _____ Рысбеков А.Б.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС" _____ Кае Н.А.

**Подрядчик:**
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района

**Подрядчик:** ТОО "Қарасай Құрылыс"

**Договор № 23 от 17 августа 2016 года**

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"

Наименование объекта: Повысительная насосная станция. Общестроительные работы

# А К Т N 10

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 г.

## Локальная смета № 6-1-1

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>всего | Затраты труда, чел-ч машинистов<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч машинистов<br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | | | |
| | **2.1 Ленточный фундамент** | | | | | | | | | | | |
| 15 | 30-3-513 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78<br>*шт* | 14 | 6336 | | 88 704 | | | | | | |
| 16 | 30-3-503 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78<br>*шт* | 10 | 3300 | | 33 000 | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | **121 704** | | | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 7 302 | | | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **129 006** | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **121 704** | | | | | | |

Накладные расходы, тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) 7 302

**Всего по смете** **129 006**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80 | | | | 3 509 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **132 515** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 2 743 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 1 325 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 530 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **137 113** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737** | | | | **375 278** | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 7 506 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **382 784** | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 45 934 | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | **428 718** | | | | |

**Заказчик:**

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Есильдинского района"

Руководителя Отдела _____ Рысбеков А.Б.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС" _____ Киас И.А.

**Подрядчик:**

Главный инженер

ТОО"Карасай-Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района

**Подрядчик:** ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № **23** от **17 августа 2016 года**

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Теплик Ескелдинского района Алматинской области"

Наименование объекта:Благоустройство

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за месяц 2016 г.

Локальная смета № 7-1-1

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 4 Ограждения** | | | | | | | | | |
| | **4.1 Ограждение территории Водозабора** | | | | | | | | | |
| 17 | 30-21-25 | Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15К=147,000; *м3* | 58,8 | 12500 | | 735 000 | | | | |
| 18 | 30-14-3 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)К=148,000; *м3* | 12,432 | 18200 | | 226 262 | | | | |
| | | **Итого по разделу 4** | | | | **961 262** | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 57 676 | | | | |

**Всего по разделу, тенге** **1 018 938**

Всего прямые затраты 961 262

Накладные расходы, тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) 57 676

Всего по смете 1 018 938

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,80 | | | | 27 715 | | | | |
| | | Итого | | | | 1 046 653 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 21 666 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 10 467 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 4 187 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года | | | | 1 082 973 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737** | | | | **2 964 098** | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 59 282 | | | | |
| | | Итого | | | | 3 023 380 | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 362 806 | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | **3 386 186** | | | | |

**Заказчик:**

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Рысбеков А.Б.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС" _____ Квас И.А.

**Подрядчик:**

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Теплик Ескелдинского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 23 от 17 августа 2016 г.

**Справка № 2**
**выполненных работ за сентябрь 2016 г.**

| № п/п | Специфика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед. изм. | Стоимость единицы работ по договору, тенге | Аванс | | | Раннее заактированная сумма, тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц, тенге | | | Сумма выполненных работ с начало года, тенге | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма аванса, тенге | сумма погашения, тенге | Остаток, тенге | | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.00 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 431 | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Теплик Ескелдинского района Алматинской области" | тенге | 98 846 661,76 | 2 965 399,85 | 2 965 399,85 | 0,00 | 0,0 | 20 422 000,00 | 18 233 928,57 | 2188071,43 | 23 922 000,00 | 21 358 928,57 | 2 563 071,43 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | тенге | 98 846 661,76 | 2 965 399,85 | 2 965 399,85 | 0,00 | 0 | 20 422 000,00 | 18 233 928,57 | 2188071,43 | 23 922 000,00 | 21 358 928,57 | 2 563 071,43 |

**Заказчик:**
**ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"**

**Руководитель ГУ** _____ **Рысбеков А.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Карасай Курылыс"**

**Исполнительный директор** _____ **Аскарбаев А.К.**

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и

**Подрядчик:** ТОО "Қарасай Құрылыс"

**Договор № 23 от 17 августа 2016 года**

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"

Наименование объекта: Скважины. Бурение скважин. Локальная смета № 6-2-1

# А К Т N2

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2016 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Буровые работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е4-9-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кзкс1=1,5; кзпм1=1,5; *м* | 10 | 27149,89 | 22394,26 | 271 499 | 223 943 | 74 716 | 24,9 | 249 |
| | | | | 4458,38 | 2725,77 | 44 584 | 27 258 | 104 | 9,58365 | 96 |
| 2 | Е4-9-5 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м* | 10 | 3583,66 | 2953,59 | 35 837 | 29 536 | 10 975 | 3,3 | 33 |
| | | | | 575,1 | 480,22 | 5 751 | 4 802 | 104 | 1,89048 | 19 |
| 3 | Е4-9-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м* | 80 | 21779,36 | 17915,41 | 1 742 349 | 1 433 233 | 478 177 | 19,92 | 1594 |
| | | | | 3566,7 | 2180,62 | 285 336 | 174 450 | 104 | 7,66692 | 613 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е4-9-5 | Разбуривание скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; м | 5 | 3583,66<br>575,1 | 2953,59<br>480,22 | 17 918<br>2 876 | 14 768<br>2 401 | 5 488<br>104 | 3,3<br>1,89048 | 17<br>9 |
| 5 | 1-6-46 | Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295,373-ЦВ шт | 7,005 | 78900 | 0 | 552 695 | | | | |
| 6 | 99-2-54(пл)Т | Долото диам.397 шт | 1,6 | 130976,3 | 0 | 209 562 | | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **2 829 860** | **1 701 480** | **569 356** | | **1 893** |
| | | | | | | **338547** | **208911** | | | **737** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 569 356 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 203 953 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **3 603 169** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 2 Крепление скважин** | | | | | | | | | |
| 7 | Е4-46-4 | Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; м | 10 | 724,06<br>159,3 | 564,76<br>72,37 | 7 241<br>1 593 | 5 648<br>724 | 2 410<br>104 | 0,9012<br>0,2628 | 9<br>3 |
| 8 | 8-6-312 | Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 377х11 мм м | 10 | 7430 | 0 | 74 300 | | | | |
| 9 | Е4-46-4 | Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении т.ч. п.3.51: м | 100,5 | 603,38<br>132,75 | 470,63<br>60,31 | 60 640<br>13 341 | 47 298<br>6 061 | 20 178<br>104 | 0,751<br>0,219 | 75<br>22 |
| 10 | 8-6-309 | Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х10,2 мм м | 100,5 | 3920 | 0 | 393 960 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е4-58-1 | Установка фильтра впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения<br>*м* | 25 | 578,12<br>97,2 | 480,92<br>60,06 | 14 453<br>2 430 | 12 023<br>1 502 | 4 089<br>104 | 0,55<br>0,216 | 14<br>5 |
| 12 | 1-6-224 | Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В<br>*шт* | 8,35 | 14800 | 0 | 123 580 | | | | |
| 13 | Е4-54-1 | Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг<br>*шт* | 1 | 104760,97<br>24525 | 80235,97<br>14082,36 | 104 761<br>24 525 | 80 236<br>14 082 | 40 151<br>104 | 137<br>49,12 | 137<br>49 |
| 14 | 1-1-1014 | Портландцемент тампонажный бездобавочный<br>*т* | -2,203 | 12300 | 0 | -27 096 | | | | |
| 15 | 1-6-3 | Глина бентонитовая марки ПБМГ<br>*т* | 7,5 | 6450 | 0 | 48 375 | | | | |
| 16 | Е4-60-1 | Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания<br>*сутки* | 2 | 90284,54<br>11272,5 | 79012,04<br>13583,94 | 180 569<br>22 545 | 158 024<br>27 168 | 51 702<br>104 | 57,3<br>48,14 | 115<br>96 |
| 17 | Е4-60-1 | Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания<br>*сутки* | 3 | 90284,54<br>11272,5 | 79012,04<br>13583,94 | 270 854<br>33 818 | 237 036<br>40 752 | 77 553<br>104 | 57,3<br>48,14 | 172<br>144 |
| 18 | Е4-61-1 | Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения<br>*сутки* | 1 | 44725,96<br>8145 | 36580,96<br>7446,52 | 44 726<br>8 145 | 36 581<br>7 447 | 16 216<br>104 | 42<br>33,11 | 42<br>33 |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | **1 296 363** | **576 846** | **212 299** | | **564** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 106397 | 97736 | | | 352 |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 212 299 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 90 520 | | | | |
| | | Всего по разделу, тенге | | | | 1 599 182 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Раздел 3 Оборудование скважин | | | | | | | | | |
| 19 | 8-6-79 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м | 60 | 629 | 0 | 37 740 | | | | |
| 20 | 8-6-57 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм м | 65 | 99 | 0 | 6 435 | | | | |
| | | Итого по разделу 3 | | | | 44 175 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 2 651 | | | | |
| | | Всего по разделу, тенге | | | | 46 826 | | | | |
| | | Всего прямые затраты | | | | 4 170 398 | 2 278 326 | 781 655 | | 2 457 |
| | | | | | | 444944 | 306647 | | | 1089 |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 781 655 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 297 124 | | | | |
| | | Итого | | | | 5 249 177 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80 | | | | 142 778 | | | | |
| | | Итого | | | | 5 391 955 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 111 614 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 53 920 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 21 568 | | | | |
| | | Определение стоимости геофизических работ (табл. 8-23) | | | | 328 398 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года | | | | 5 907 455 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737 | | | | 16 168 705 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 323 374 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | | | | 16 492 079 | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 1 979 049 | | | | |
| | | Всего по акту | | | | 18 471 128 | | | | |

**Заказчик:**

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководитель Отдела _____ Рысбеков А.Б.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС" _____ Квас И.А.

**Подрядчик:**

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района

**Подрядчик:** ТОО "Қарасай Құрылыс"

**Договор № 23 от 17 августа 2016 года**

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения. Внутрипоселковая водопроводная сеть. Локальная смета № 2-1-1

# А К Т N 3

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2016 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Раздел 1 Водопроводная сеть | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-16 | Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3<br>*м3 грунта* | 1359 | 44,07<br>2,61 | 41,46<br>11,4 | 59 891<br>3 547 | 56 344<br>15 493 | 18 469<br>97 | 0,0182<br>0,0396 | 25<br>54 |
| 2 | Е1-164-4 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180. ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;<br>*м3 грунта* | 42 | 791,1<br>791,1 | | 33 226<br>33 226 | | 37 545<br>113 | 4,272 | 179 |
| 3 | Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м<br>*м3 грунта* | 1034 | 7,57 | 7,57<br>2,46 | 7 827 | 7 827<br>2 544 | 2 468<br>97 | 0,00942 | 10 |
| 4 | Е1-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы<br>*м3 грунта* | 345 | 167,18<br>167,18 | | 57 677<br>57 677 | | 65 175<br>113 | 1,21 | 417 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 1034 | 25,65 | 5,38 | 26 522 | 5 563 | 20 330 | 0,129 | 133 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 20,27 | | 20 959 | | 97 | | |
| 6 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 18,9 | 777 | 152,52 | 14 685 | 2 882 | 5 179 | 1,02 | 19 |
| | | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | | 153,68 | 57,15 | 2 904 | 1 080 | 130 | 0,279 | 5 |
| 13 | Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 0,215 | 58881,69 | 25695,31 | 12 660 | 5 524 | 11 149 | 194 | 42 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 33075 | 6813,45 | 7 111 | 1 465 | 130 | 26,38 | 6 |
| 14 | 8-4-886 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-90x4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; | 217,15 | 256 | | 55 590 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **268 078** | **78 140** | **160 315** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **125 424** | **20 582** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 160 315 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 25 704 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **454 097** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 2 Колодцы водопроводной сети** | | | | | | | | | |
| 45 | Е1-12-16 | Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 95,06 | 44,07 | 41,46 | 4 189 | 3 941 | 1 292 | 0,0182 | 2 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 2,61 | 11,4 | 248 | 1 084 | 97 | 0,0396 | 4 |
| 46 | Е1-164-4 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы | 2,94 | 659,25 | | 1 938 | | 2 190 | 3,56 | 10 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 659,25 | | 1 938 | | 113 | | |
| 47 | Е1-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы | 2,21 | 167,18 | | 369 | | 417 | 1,21 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 167,18 | | 369 | | 113 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 6,62 | 7,57 | 7,57 | 50 | 50 | 16 | | |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | | 2,46 | | 16 | 97 | 0,00942 | |
| 49 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 6,62 | 25,65 | 5,38 | 170 | 36 | 130 | 0,129 | 1 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 20,27 | | 134 | | 97 | | |
| 50 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 3,15 | 25324,69 | 1879,87 | 79 773 | 5 922 | 8 083 | 8,86 | 28 |
| | | *железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | | | | | | | |
| | | | | 1435,5 | 538,43 | 4 522 | 1 696 | 130 | 2,061 | 6 |
| 51 | 11-4-10 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 2 | 13400 | | 26 800 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | **113 289** | **9 949** | **12 128** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **7 211** | **2 796** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 12 128 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 7 525 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **132 942** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **381 367** | **88 089** | **172 443** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **132 635** | **23 378** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 172 443 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 33 229 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **587 039** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80 | | | | 15 967 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **603 006** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 12 482 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 6 030 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 2 412 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **623 930** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737** | | | | **1 707 696** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 34 154 | | | | |
| | | Итого | | | | 1 741 850 | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 209 022 | | | | |
| | | Всего по акту | | | | 1 950 872 | | | | |

**Заказчик:**

ГУ" Отдел ЖКХ, ПЖТ и ЖД Ескельдинского района"

Руководитель Отдела _____ Рысбеков А.Б.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС" _____ Квас И.А.

**Подрядчик:**

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____Кулбулдинов Ж.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 23 от 17 августа 2016 г.

**Справка**
**выполненных работ за декабрь 2016 г.**

| № п/п | Спецификация | Наименование и виды выполняемых работ | Ед. изм. | Стоимость единицы работ по договору, тенге | Аванс | | | Раннее заактированная сумма, тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц, тенге | | | Сумма выполненных работ с начало года, тенге | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма аванса, тенге | сумма погашения, тенге | Остаток, тенге | | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.00 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 431 | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области" | тенге | | | | | | 3 118 636.10 | 2 784 496,52 | 334139,58 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 118 636 | 2 784 496,52 | 334 139,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Заказчик:**
**ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"**

**Руководитель отдела** _____ **Рысбеков А.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Карасай Курылыс"**

**Исполнительный директор** _____ **Аскарбаев А.Н.**

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-

**Подрядчик:** ТОО "Қарасай Құрылыс"

**Договор № 23 от 17 августа 2016 года**

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"

Наименование объекта: Повысительная насосная станция. Общестроительные работы

# А К Т N 1

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2016 г.

## Локальная смета № 6-1-1

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов<br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 7 Кровля** | | | | | | | | | |
| | **7.1 Устройство кровли** | | | | | | | | | |
| 72 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством<br>*м2 кровли* | 66 | 934,08<br>272,95 | 8,2<br>3,08 | 61 649<br>18 015 | 541<br>203 | 21 679<br>119 | 1,71<br>0,015 | 113<br>1 |
| 73 | 1-1-3060 | Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80<br>*м* | 8 | 396 | 0 | 3 168 | | | | |
| 76 | Е12-14-2 | Утепление покрытий керамзитомК=0,280;<br>*м3 утеплителя* | 11,76 | 6066,62<br>382,5 | 245,72<br>92,25 | 71 343<br>4 498 | 2 890<br>1 085 | 6 644<br>119 | 2,71<br>0,45 | 32<br>5 |
| 77 | Е12-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида толи в один слой<br>*м2 изолируемой поверхности* | 42 | 234,36<br>27 | 1,19<br>0,45 | 9 843<br>1 134 | 50<br>19 | 1 372<br>119 | 0,155<br>0,0022 | 7<br>0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Е12-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 42 | 189,45 | 4,72 | 7 957 | 198 | 3 632 | 0,403 | 17 |
| | | *м2 утепляемого покрытия* | | 70,88 | 1,78 | 2 977 | 75 | 119 | 0,0086 | 0 |
| 79 | 1-3-100 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96К=1,030; | 6,489 | 7634 | 0 | 49 537 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 82 | Е10-3-4 | Устройство фронтонов | 29,5 | 332,92 | 8,67 | 9 821 | 256 | 3 820 | 0,68 | 20 |
| | | *м2 фронтонов (за вычетом проемов)* | | 104,63 | 3,26 | 3 087 | 96 | 120 | 0,016 | 0 |
| 83 | 99-10-1(пл) | СайдингК=1,005; | 29,6475 | 561,09 | 0 | 16 635 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 84 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,04353 | 93997,62 | 304,24 | 4 092 | 13 | 1 517 | 198 | 9 |
| | | *т* | | 33075 | 114,75 | 1 440 | 5 | 105 | 0,56 | 0 |
| 85 | Е6-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,00133 | 172357,31 | 536,06 | 229 | 1 | 66 | 289 | 0 |
| | | *т* | | 47475 | 202,5 | 63 | 0 | 105 | 0,99 | 0 |
| 86 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000; | 1,26237 | 21,8 | 0,05 | 28 | 0 | 6 | 0,0295 | 0 |
| | | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 7 | 0 | 90 | 0,0001 | 0 |
| 87 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000; | 1,26237 | 20,35 | 0,02 | 26 | 0 | 5 | 0,0213 | 0 |
| | | *м2* | | 4,16 | 0 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 88 | Е20-12-2 | Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток размером 150х580 мм | 1 | 663,09 | 16,15 | 663 | 16 | 237 | 1,07 | 1 |
| | | *решетка* | | 177,75 | 6,75 | 178 | 7 | 128 | 0,03 | 0 |
| | | **Итого по разделу 7** | | | | **234 991** | **3 965** | **38 978** | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **31 404** | **1 490** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 38 978 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 16 438 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **290 407** | | | | |

**Раздел 8 Проемы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 | 7,2 | 427,5 | 19,32 | 3 078 | 139 | 1 661 | 1,1121 | 8 |
| | | *м2 проемов* | | 185,83 | 6,39 | 1 338 | 46 | 120 | 0,0312 | 0 |
| 90 | 6-1-184 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | 7,2 | 5206 | 0 | 37 483 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 91 | Е10-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м | 7,2 | 210,48 | 5,58 | 1 515 | 40 | 830 | 0,586 | 4 |
| | | *м2 проемов* | | 94,05 | 2,12 | 677 | 15 | 120 | 0,0103 | 0 |
| 92 | 6-1-194 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм | 5,2 | 2030 | 0 | 10 556 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

**8.2 Двери**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Е10-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе | 3,78 | 330,85 | 32,08 | 1 251 | 121 | 1 290 | 1,49 | 6 |
| | | *м2 проемов* | | 272,25 | 12,13 | 1 029 | 46 | 120 | 0,0592 | 0 |
| 94 | 2-2-1 | Двери металлические огрунтованные и окрашенные | 2 | 25100 | 0 | 50 200 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 95 | Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 | 5,97 | 400,18 | 102,53 | 2 389 | 612 | 1 342 | 0,899 | 5 |
| | | *м2 проемов* | | 151,65 | 35,67 | 905 | 213 | 120 | 0,1393 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 6-1-191 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2* | 5,25 | 13000 | 0 | 68 250 | | | | |
| 97 | 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2* | 0,72 | 4010 | 0 | 2 887 | | | | |
| 98 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект* | 5 | 1380 | 0 | 6 900 | | | | |
| 99 | 1-1-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами *шт* | 1 | 583 | 0 | 583 | | | | |
| | | **Итого по разделу 8** | | | | **185 092** | **912** | **5 123** | | |
| | | | | | | **3 949** | **320** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 5 123 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 11 413 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **201 628** | | | | |

**Раздел 9 Полы**

**9.2 Тип 2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Е11-27-6 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия* | 8,43 | 1041,83 | 15,2 | 8 783 | 128 | 1 873 | 1,07 | 9 |
| | | | | 173,3 | 7,37 | 1 461 | 62 | 123 | 0,037 | 0 |
| 115 | Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов* | 15,98 | 135,23 | 0,32 | 2 161 | 5 | 820 | 0,236 | 4 |
| | | | | 41,63 | 0,11 | 665 | 2 | 123 | 0,0006 | 0 |
| | | **Итого по разделу 9** | | | | **10 944** | **133** | **2 693** | | |
| | | | | | | **2 126** | **64** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 2 693 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 818 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по разделу, тенге | | | | | 14 455 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Раздел 11 Наружняя отделка | | | | | | | | | |
| 127 | Е15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов | 2,52 | 641,31 | 6,33 | 1 616 | 16 | 834 | 1,79 | 5 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 312,75 | 2,39 | 788 | 6 | 105 | 0,0117 | 0 |
| 128 | Е15-64-5 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 2,52 | 229,32 | 6,12 | 578 | 15 | 380 | 0,8056 | 2 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 141,39 | 2,32 | 356 | 6 | 105 | 0,01132 | 0 |
| 129 | Е15-61-1 | Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором | 55,82 | 203,69 | 3,39 | 11 370 | 189 | 6 900 | 0,65 | 36 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 117 | 0,72 | 6 531 | 40 | 105 | 0,0505 | 3 |
| 130 | Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 55,82 | 158,88 | 3,43 | 8 869 | 191 | 4 398 | 0,4552 | 25 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 73,73 | 1,31 | 4 116 | 73 | 105 | 0,0063 | 0 |
| 131 | Е15-158-3 | Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 55,82 | 73,83 | 1,65 | 4 121 | 92 | 637 | 0,0618 | 3 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 10,24 | 0,63 | 572 | 35 | 105 | 0,003 | 0 |
| 132 | Е15-61-1 | Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором | 15,38 | 203,69 | 3,39 | 3 133 | 52 | 1 901 | 0,65 | 10 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 117 | 0,72 | 1 799 | 11 | 105 | 0,0505 | 1 |
| 133 | Е15-14-2 | Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе | 15,38 | 1702,93 | 2,56 | 26 191 | 39 | 7 574 | 2,7 | 42 |
| | | *м2 поверхности облицовки* | | | | | | | | |
| | | | | 468 | 0,97 | 7 198 | 15 | 105 | 0,0047 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 11** | | | | **55 878** | **594** | **22 624** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **21 360** | **186** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 22 624 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 4 710 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **83 212** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 12 Отмостка** | | | | | | | | | |
| 134 | Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаментыК=0,200; | 4,532 | 1580,37 | 100,89 | 7 162 | 457 | 866 | 0,85 | 4 |
| | | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 561 | 173 | 118 | 0,18 | 1 |
| 135 | Е8-5-1 | Боковая изоляция стен и фундаментов глинойК=0,100; | 2,266 | 2780,82 | 274,19 | 6 301 | 621 | 2 937 | 6,93 | 16 |
| | | *м3 изолирующего слоя* | | | | | | | | |
| | | | | 994,5 | 103,5 | 2 254 | 235 | 118 | 0,5 | 1 |
| 136 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовкиК=0,080; | 1,8128 | 5303,47 | 66,01 | 9 614 | 120 | 420 | 1,35 | 2 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 355 | 45 | 105 | 0,1218 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 12** | | | | **23 077** | **1 198** | **4 223** | | |
| | | | | | | **3 170** | **453** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 4 223 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 1 638 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **28 938** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 13 Ограждения** | | | | | | | | | |
| | **13.2 Устройство ограждения** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 137 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 0,8 | 218,93 | 0 | 175 | 0 | 198 | 1,54 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 218,93 | 0 | 175 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 138 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 0,296 | 134,1 | 0 | 40 | 0 | 45 | 0,972 | 0 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 134,1 | 0 | 40 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 139 | Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 0,504 | 5609,7 | 311,32 | 2 827 | 157 | 295 | 2,82 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | 441 | 117,61 | 222 | 59 | 105 | 0,5744 | 0 |
| 140 | Е6-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кгК=4,000; | 0,2188 | 70437,87 | 304,24 | 15 412 | 67 | 2 249 | 58 | 13 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | | | 9675 | 114,75 | 2 117 | 25 | 105 | 0,56 | 0 |
| 141 | Е9-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,255 | 13711,46 | 5475,86 | 3 496 | 1 396 | 1 513 | 28,9 | 7 |
| | | т конструкций | | | | | | | | |
| | | | | 5040 | 1552,87 | 1 285 | 396 | 90 | 5,46 | 1 |
| 142 | 2-1-222 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей | 0,255 | 151200 | 0 | 38 556 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 143 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000; | 7,395 | 21,8 | 0,05 | 161 | 0 | 39 | 0,0295 | 0 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 43 | 0 | 90 | 0,0001 | 0 |
| 144 | Е13-21-2 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133К=29,000; | 7,395 | 26,43 | 0,02 | 195 | 0 | 39 | 0,0299 | 0 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | 5,81 | 0 | 43 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 13** | | | | **60 862** | **1 620** | **4 378** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **3 925** | **480** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 4 378 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 3 914 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **69 154** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **570 844** | **8 422** | **78 019** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **65 934** | **2 993** | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 78 019 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 38 931 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **687 794** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80 | | | | 18 708 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **706 502** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 14 625 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 7 065 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 2 826 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **731 018** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737** | | | | **2 000 796** | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 40 016 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **2 040 812** | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 244 897 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **2 285 709** | | | | |

**Заказчик:**

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Есельдинского района"

Руководитель отдела _____ Рысбеков А.Б.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Ук_____квас И.А.

**Подрядчик:**

Главный инженер

ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Наметбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-

**Подрядчик:** ТОО "Қарасай Құрылыс"

**Договор № 23 от 17 августа 2016 года**

**Наименование стройки:** Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"

**Наименование объекта:** Резервуар на 100 м3 (2 гшт)

# А К Т N 2

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2016 г.

## Локальная смета № 6-3-1

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | % | машинистов<br>на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Раздел 1 Резервуары | | | | | | | | | |
| 13 | Е6-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм<br>*м3* | 15,3 | 8219,51 | 954,98 | 125 759 | 14 611 | 22 587 | 6,51 | 100 |
| | | | | 1075,5 | 330,44 | 16 455 | 5 056 | 105 | 1,337 | 20 |
| 15 | Е7-30-1 | Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном<br>*м3 сборных железобетонных конструкций* | 8,4222 | 6521,22 | 1982,18 | 54 923 | 16 694 | 33 180 | 12,71 | 107 |
| | | | | 2101,5 | 712,58 | 17 699 | 6 001 | 140 | 3,2883 | 28 |
| | | Всего прямые затраты | | | | 180 682 | 31 305 | 55 767 | | |
| | | | | | | 34 154 | 11 057 | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 55 767 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 14 187 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **250 636** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %, К=0,80 | | | | 6 817 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **257 453** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 5 329 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 2 575 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 1 030 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **266 387** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737** | | | | **729 102,85** | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 14 582,06 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **743 684,91** | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 89 242,19 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **832 927,10** | | | | |

**Заказчик:**

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководитель отдела _____ Рысбеков А.Б.

Инженер по строительному надзору

ТОО "УКС" _____ Ивас И.А.

**Подрядчик:**

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбоулдинов Ж.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 23 от 17 августа 2016 г.

**Справка № 1**
**выполненных работ за август 2016г**

| № п/п | Специфика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед. изм. | Стоимость единицы работ по договору, тенге | Аванс | | | Раннее заактированная сумма, тенге | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц, тенге | | | Сумма выполненных работ с начало года, тенге | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма аванса, тенге | сумма погашения, тенге | Остаток, тенге | | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **431** | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области" | **тенге** | 98 846 661,76 | 2 965 399,85 | 2 965 399,85 | 0,00 | 0,0 | 534 600,15 | 477 321,56 | 57278,59 | 3 500 000,00 | 3 125 000,00 | 375 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | **тенге** | **98 846 661,76** | **2 965 399,85** | **2 965 399,85** | **0,00** | **0** | **534 600,15** | **477 321,56** | **57278,59** | **3 500 000,00** | **3 125 000,00** | **375 000,00** |

**Заказчик:**
**ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"**

**Руководитель Отдела** _____ **Рысбеков А.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Карасай Курылыс"**

**Исполнительный директор** _____ **Асарбаев А.К.**

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района "

**Подрядчик:** ТОО "Қарасай Құрылыс"

**Договор № 23 от 17 августа 2016 года**

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тенлик Ескелдинского района Алматинской области"

# А К Т N1

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2016 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Буровые работы** | | | | | | | | | |
| 5 | 1-6-46 | Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295,373-ЦВ *шт* | 12 | 78900 | 0 | 946 800 | | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **946 800** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | | **0** | **0** | | | **0** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 0 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 56 808 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **1 003 608** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 2 Крепление скважин** | | | | | | | | | |
| 14 | 1-1-1014 | Портландцемент тампонажный бездобавочный *т* | 3,803 | 12300 | 0 | 46 776 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **993 576** | **0** | **0** | | **0** |
| | | | | | | **0** | **0** | | | **0** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 0 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 59 614 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **1 053 190** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,80 | | | | 28 647 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **1 081 837** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07% | | | | 22 394 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 10 818 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 4 327 | | | | |
| | | Определение стоимости геофизических работ (табл. 8-23) | | | | | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **1 119 376** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2016 года, К=2,737** | | | | **3 063 725** | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 61 275 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **3 125 000** | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 375 000 | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | **3 500 000** | | | | |

**Заказчик:**

ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Руководителя Отдела _____ Рысбеков А.Б.

Инженер по техническому надзору

ТОО "УКС" _____ Квас И.А.

**Подрядчик:**

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.