Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерно - коммуникационных сетей (подводящего газопровода) для территории под ИЖС в с. Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области

Договор № 33 от 31.05.2018г.

Акт №4
приемки выполненных работ за июль 2018 года
(локальная смета 2-1-4)

Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Подъездная дорога										
1.1 Земляные работы										
1	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	69	18,96 –	18,96 6,06	1308 –	1308 418	247 59,1	– 0,0055	– 0,3795
2	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	716	118,6 6,55	111,95 31,45	84915 4693	80156 22521	16083 59,1	0,00984 0,02853	7,04544 20,42748
3	41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	1288,8	240,38		309802				

4	11-010105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	716	129,55	127,35	92755	91181	19674	0,0033	2,3628
		м3 грунта		2,2	44,3	1574	31716	59,1	0,0422	30,2152
5	11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	1027	31	12,71	31842	13057	12775	0,0279	28,6533
		м2 спланированной площади		18,29	2,76	18785	2831	59,1	0,0025	2,5675
		1.2 Дорожная одежда								
6	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	65,94	2252,18	793,21	148509	52304	9555	0,144	9,49536
		м3 материала основания в плотном теле		98,56	141,75	6499	9347	60,3	0,143	9,42942
7	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,26	76034,62	1184,62	19769	308	86	–	–
		т		–	550	–	143	60,3	0,58	0,1508
8	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	408,2	411,4	87,74	167933	35817	13107	0,0416	16,98112
		м2 основания или покрытия		29,78	23,47	12155	9581	60,3	0,02419	9,87436
9	11-270602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	377,34	1182,15	24,03	446073	9068	8778	0,0451	17,01803
		м2 покрытия		32,56	6,02	12285	2272	60,3	0,0059	2,22631
10	11-270602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0201	2264,04	188,19	0	426071	9	1340	0,00136	3,07909
		м2 покрытия		0,98	–	2223	–	60,3	–	–
11	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	44	118,57	111,93	5217	4925	988	0,00984	0,43296
		м3 грунта		6,55	31,45	288	1384	59,1	0,02853	1,25532

12 41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	79,2	240,38		19038				
13 11-010105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	44	129,57 2,2	127,36 44,3	5701 97	5604 1949	1209 59,1	0,0033 0,0422	0,1452 1,8568
14 11-270801-0113	Обочины. Укрепление грунтощебнем толщиной 12 см при расходе от объема грунта 50 % *м2 покрытия обочин*	245,12	258,62 –	53,9 11,08	63393 –	13211 2717	1638 60,3	– 0,01117	– 2,73799
1.3 Дорожные знаки									
15 11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *шт.*	2	3295,5 2330	691,5 155	6591 4660	1383 310	2997 60,3	3,2 0,1453	6,4 0,2906
16 24-010201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *шт.*	1	7159,91		7160				
17 24-010201-0122	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *шт.*	1	15218,9		15219				
18 11-270901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка *шт.*	19	786,79 –	633 209,47	14949 –	12027 3980	2400 60,3	– –	– –
19 21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *м3*	0,437	34749,49		15186				

Раздел 2 Тротуарное покрытие

2.0 Подраздел без наименования

20	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	1,72	1102,33 1102,33	–	1896 1896	–	1121 59,1	1,54 –	2,6488 –
21	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	1,21	2252,07 98,35	793,39 141,32	2725 119	960 171	175 60,3	0,144 0,143	0,17424 0,17303
22	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	0,51	864,71 98,04	766,67 137,25	441 50	391 70	72 60,3	0,144 0,1357	0,07344 0,06921
23	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком *м2 тротуара*	10,1	1822,18 265,64	27,13 9,21	18404 2683	274 93	1674 60,3	0,381 0,0098	3,8481 0,09898
24	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	20,2	1525,45 503,91	19,11 7,08	30814 10179	386 143	6224 60,3	0,698 0,0065	14,0996 0,1313
25	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *м3*	0,909	31362,29		28508				

Раздел 3 Песчано-гравийное покрытие

26	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	20,9	2252,15 98,56	793,16 141,72	47070 2060	16577 2962	3028 60,3	0,144 0,143	3,0096 2,9887

Раздел 4 Противопожарный щит и ящик с песком

4.1 Противопожарный щит

27	11-100111-0301	Щит. Установка *изделие*	1	917 463	67 33	917 463	67 33	297 59,8	0,677 0,042	0,677 0,042

28	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,022	35112,55		772				
		м3								
29	21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	0,027	117577,39		3175				
		м3								
30	11-150403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	2,5	224	0,8	560	2	261	0,255	0,6375
		м2 окрашиваемой поверхности		190,4	0,4	476	1	54,8	0,0006	0,0015
	4.2 Ящик для песка									
31	11-100111-0301	Ящик. Установка	1	917	67	917	67	297	0,677	0,677
		изделие		463	33	463	33	59,8	0,042	0,042
32	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,018	35112,55		632				
		м3								
33	21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	0,042	117577,39		4938				
		м3								
34	21-130211-0501	Петля накладная	2	280,78		562				
		шт.								
35	11-150403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	5,32	224,25	1,13	1193	6	556	0,255	1,3566
		м2 окрашиваемой поверхности		190,41	0,38	1013	2	54,8	0,0006	0,00319
	Всего прямые затраты					**2024955**				**119**
										85

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 82 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 339 088
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 92 677
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 274 366
- перевозка грузов, тенге 328 840

Накладные расходы I уровня, тенге	104 582
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 129 537
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	87 311
Итого, тенге	2 216 848
Сметная прибыль (8 %), тенге	177 348
Всего	**2 394 196**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	31 125
5Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	75 634
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**2 500 955**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**2 676 021**
Итого с понижающим коэффициентом	**2 018 546,12**
НДС (12 %)	242 225,53
Всего по акту с учетом НДС	**2 260 771,66**

Заказчик _____ **Руководитель Ергалиев Н.С.** **Подрядчик** _____ **Мукатов А.А.**

Технадзор **ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"** _____ **Кантарбаев Р.А.**