"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерно - коммуникационных сетей (подводящего газопровода) для территории под ИЖС в с. Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области

Договор № 33 от 31.05.2018г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2018 года
(локальная смета 2-1-2)

Пункт газорегуляторный блочный

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Монтаж ПГБ										
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	5,5	1102,36	–	6063	–	3583	1,54	8,47
				1102,36	–	6063	–	59,1	–	–
2	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	0,4	632,5	–	253	–	150	0,972	0,3888
				632,5	–	253	–	59,1	–	–
3	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *м3 основания*	1,7	4631,76	1103,53	7874	1876	904	0,85	1,445
				592,94	454,12	1008	772	50,8	0,54	0,918
4	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *м3*	3,4	19645,29	996,18	66794	3387	2544	1,79	6,086

5	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,1044	1303,24 157782,02	239,41	4431 16472	814	48,5	0,2878	0,97852
6	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	3,88	720,62	12,11	2796	47	343	0,212	0,82256
7	11-090201-0104	Блочный газорегуляторный пункт. Монтаж *т конструкций*	4,6	172,42 67458,48	1,55 37179,13	669 310309	6 171024	50,8 99072	0,002 30,3	0,00776 139,38
8	58-010101-0101(п	Пункт газорегуляторный блочный (ПГБ)- ПГБ-13-2НВ-У1 с двумя линиями редуцирования, на базе РДГ-50Н, и РДГ-50В (отсек кубовая, отсек технологический, охранно-пожарная сигнализация, телеметрия, система контроля загозованности, учет расхода электроэнергии) ротационный счетчик RVG - G-400, корректор объема газа Исток-ТМ с GSM-модулем. Обогрев газовые котлы *шт*	1	26040,22 9012016	9324,78	119785 9012016	42894	60,9	9,1	41,86

Раздел 2 Запорная арматура

2.1 Задвижка перед ПГБ

9	11-240106-0105	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка *комплект*	1	12528 6299	5872 1600	12528 6299	5872 1600	4905 62,1	7,33 1,54	7,33 1,54
10	23-040201-1505	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86 *шт.*	1	136705,65		136706				
11	23-020103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	3162,06		6324				

12	23-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	5539,25		5539			
		шт.							
13	23-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	2943,6		2944			
		шт.							
14	11-160401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	6	7529,5	99	45177	594	4959	1,66	9,96
		м трубопровода		1349,17	19,17	8095	115	60,4	0,0227	0,1362
15	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,1	1860	–	186	–	110	2,8	0,28
		м3 грунта		1860	–	186	–	59,1	–	–
16	11-060101-0101	Бетонирование опор. Устройство	0,1	17930	650	1793	65	51	1,35	0,135
		м3		900	150	90	15	48,5	0,1813	0,01813
17	11-270902-0101	Опоры металлические. Установка	1	3296	691	3296	691	1498	3,2	3,2
		шт.		2330	155	2330	155	60,3	0,1453	0,1453
18	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1,4	2729,02		3821				
		м								
	2.2 Задвижка после ПГБ Р=0,03кгс/см2									
19	11-240106-0105	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	1	12528	5872	12528	5872	4905	7,33	7,33
		комплект		6299	1600	6299	1600	62,1	1,54	1,54
20	23-040201-1505	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	1	136705,65		136706				

29	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1,4	2729,02		3821				
		м								
	2.3 Задвижка после ПГБ Р=3,0кгс/см2									
30	11-240106-0102	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	1	5113	2601	5113	2601	1913	2,76	2,76
		комплект		2338	743	2338	743	62,1	0,71	0,71
31	23-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	1	35567,7		35568				
		шт.								
32	23-020103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	1256,32		2513				
		шт.								
33	23-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	629,31		629				
		шт.								
34	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	6	2007,17	43,17	12043	259	2246	0,725	4,35
		м трубопровода		604,83	14,83	3629	89	60,4	0,0177	0,1062
35	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,1	1860	–	186	–	110	2,8	0,28
		м3 грунта		1860	–	186	–	59,1	–	–
36	11-060101-0101	Бетонирование опор. Устройство	0,1	17930	650	1793	65	51	1,35	0,135
		м3		900	150	90	15	48,5	0,1813	0,01813
37	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	1	3296	691	3296	691	1498	3,2	3,2
		шт.		2330	155	2330	155	60,3	0,1453	0,1453

38	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1,4	789,23		1105			
		м							
	Раздел 3 Ограждение								
	3.0 Подраздел без наименования								
39	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	58	2061,86	667,59	119588	38720	49961	1,42	82,36
		м оград								
				1154,12	233	66939	13514	62,1	0,2128	12,3424
40	11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	580,5	24	1161	48	646	0,71	1,42
		шт.								
				517	3	1034	6	62,1	0,0034	0,0068
41	21-050206-0565	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	44	595,19		26188				
		м								
42	21-130814-1901	Ограждение панель 3D	0,464	304460,67		141270				
		т								
43	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	0,0132	395629,44		5222				
		т								
44	24-010201-0117	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	2609,93		7830				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**10222387**				**293**
										61
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				242 590				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				233 163				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				62 782				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				734 618				

инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	9 012 016
Накладные расходы I уровня, тенге	185 969
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 408 356
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	426 743
Итого, тенге	10 835 099
Сметная прибыль (8 %), тенге	866 808
Всего	**11 701 907**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	20 408
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	365 560
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**12 087 875**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**12 934 027**
Итого с понижающим коэффициентом	**11 121 970**
НДС (12 %)	1 334 636
Всего по акту с учетом НДС	**12 456 606**

Заказчик _____ **Руководитель Ергалиев Н.С.** **Подрядчик** _____ **Мукатов А.А.**

Технадзор **ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"** _____ **Кантарбаев Р.А.**