Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерно - коммуникационных сетей (подводящего газопровода) для территории под ИЖС в с. Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области

Договор № 33 от 31.05.2018г.

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2018 года
(локальная смета 2-1-3)
Наружные сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 КЛ-0,4кВ									
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	8,82	1102,27 / 1102,27	– / –	9722 / 9722	– / –	5746 / 59,1	1,54 / –	13,5828 / –
2	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	8,82	632,43 / 632,43	– / –	5578 / 5578	– / –	3297 / 59,1	0,972 / –	8,57304 / –
3	11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт *км трубопровода*	0,004	888500 / 211750	5750 / 2250	3554 / 847	23 / 9	532 / 62,1	270 / 2,59	1,08 / 0,01036
4	13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *м*	3	386,33 / 281	54,67 / 15,33	1159 / 843	164 / 46	380 / 42,8	0,35 / 0,016	1,05 / 0,048
5	23-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	3	578,02		1734				

			м							
6	13-080201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3	625	347,33	1875	1042	479	0,31	0,93
		м кабеля		254,67	118,33	764	355	42,8	0,1431	0,4293
7	13-080201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	39	419,74	241,92	16370	9435	3990	0,19	7,41
		м кабеля		156,18	82,87	6091	3232	42,8	0,0982	3,8298
8	23-060137-0103	Кабели силовые АВБбШв 2х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04284	237731,12		10184				
		км								
9	13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	0,038	58289,47	40236,84	2215	1529	434	21	0,798
		км кабеля		18052,63	8657,89	686	329	42,8	9,04	0,34352
10	21-130809-0301	Лента сигнальная "Осторожно кабель!"	38	108,14		4109				
		м								
11	13-080304-0304	Шкаф учета. Установка	1	2657	903	2657	903	860	2	2
		шт.		1694	316	1694	316	42,8	0,36	0,36
12	23-070201-0901	Шкаф учета ШУЗ-08-1Н-CL-01, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	6383,46		6383				
		шт.								
13	23-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	1	19854,27		19854				
		шт.								

Раздел 2 Молниезащита

14	11-330109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	0,092	427065,22	36586,96	39290	3366	2044	31,5	2,898
		т		26684,78	9326,09	2455	858	61,7	8,75	0,805
15	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,7	60	1,18	102	2	25	0,0295	0,05015
		м2		27,06	–	46	–	54,2	0,0002	0,00034
16	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,4	63,53	0,88	216	3	30	0,0213	0,07242
		м2		16,47	–	56	–	54,2	0,0002	0,00068

Раздел 3 Контур заземления

	08-0202								
		Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	30	417,3	16,8	12519	504	1498	0,14	4,2
		м		112,4	4,23	3372	127	42,8	0,0044	0,132
18	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	6	2205,17	115,17	13231	691	1513	0,7	4,2
		шт.		562	27	3372	162	42,8	0,028	0,168
		Всего прямые затраты				**150752**				**47**
										6

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 526
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 662
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 434
- материалы, изделия и конструкции, тенге	97 564
Накладные расходы I уровня, тенге	20 828
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	171 580
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	7 035
Итого, тенге	178 615
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 289
Всего	**192 904**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	2 508
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	6 094
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**201 506**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**215 611**
Итого с понижающим коэффициентом	**185 404**
НДС (12 %)	22 249
Всего по акту с учетом НДС	**207 653**

Заказчик _____ **Руководитель Ергалиев Н.С.** **Подрядчик** _____ **Мукатов А.А.**

Технадзор **ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"** _____ **Кантарбаев Р.А.**